

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  
«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի վերաբերյալ**

**Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրվել է «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային համաձայնագիր

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 08.04.2015թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 21.09.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 52.0 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն N° 1 -ի՝ (2017թ. հունիսի 16) 50.5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ փոփոխություն N° 3-ի՝ (2019թ. դեկտեմբերի 24) 39.86 մլն ԱՄՆ դոլար)

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝**

բազային դրույքաչափ + փոփոխական սփրեդ (2021թ.-ի նոյեմբերի 15-ի դրությամբ՝ 1,26%)

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2023թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

15.11.2029թ.-15.11.2039թ.

**Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝**  
Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 11.08.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 11.08.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 21,794,486.0 ԱՄՆ դոլար (ըստ ենթավարկային համաձայնագրի N° 2-ի՝ (2019թ. նոյեմբերի 19) 28,194,486.0 ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագրի N° 3-ի՝ (2020թ. փետրվարի 14) 23,194,486.0 ԱՄՆ դոլար)

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** բազային դրույքաչափ + փոփոխական սփրեդ (2021թ.-ի նոյեմբերի 15-ի դրությամբ՝ 1,26%)

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2023թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

15.11.2029թ. - 15.11.2039թ.

**Ծրագրի նպատակը՝** Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվում է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող

«Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանը, ինչպես նաև 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220/110/6 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:

**Ակնկալվող արդյունքները՝** Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** «decon international GmbH/ Consulectra Unternemensberatung GmbH»

**Պայմանագրի անվանումը՝** «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն», № ETNIP-CS-1\_2015

**Պայմանագրի գումարը՝** 415,962.48 եվրո՝ ներառյալ ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 08.12.2016թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 08.12.2016թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
08.12.2016թ. - 31.07.2021թ.

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** «Արամ Կարապետյան» անհատ ձեռնարկատեր

**Պայմանագրի անվանումը՝** 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման վերահսկողություն № ETNIP-SSS-1-2021

**Պայմանագրի գումարը՝** 27,629,211.11 ՀՀ դրամ

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 28.07.2021թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 29.09.2021թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
29.09.2021թ. - 29.04.2024թ.

**Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝** Xian Electric Engineering Co. Ltd

**Պայմանագրի անվանումը՝** «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP\_HVEN\_ICB\_1/2015

**Պայմանագրի գումարը՝** 9,824,571.4 ԱՄՆ դոլար

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 01.07.2016թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.09.2016թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
13.09.2016թ. - 31.03.2019թ.

**Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝** Kaskad-Energo LLC

**Պայմանագրի անվանումը՝** «220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգման» № HVEN-DSI-1/2020\_1

**Պայմանագրի գումարը՝** 13,138,984.8 ԱՄՆ դոլար

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 15.09.2021թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 29.09.2021թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
29.09.2021թ. - 29.04.2024թ.

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 31.12.2021թ. դրությամբ՝**

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 5,406,555.2 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,351,638.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 6,758,194.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնիտինգային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,406,606.5 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 851,651.6 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,258,258.1 ԱՄՆ դոլար

Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 380,422.9 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 95,105.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 475,528.7 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 102,942.7 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 12,114.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 115,056.7 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 9,296,527.4 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 2,310,510.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 11,607,037.6 ԱՄՆ դոլար

## **Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 31.12.2021թ. դրությամբ՝**

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 4,406,029.1 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,083,400.3 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 5,489,429.4 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,197,459.4 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 809,356.3 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,006,815.7 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC ընկերությանը վճարված կանխավճար

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,627,796.9 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 660,225.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 3,288,022.1 ԱՄՆ դոլար

Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 377,334.9 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 94,258.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 471,593.7 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 103,115.1 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 12,146.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 115,261.6 ԱՄՆ դոլար

## **Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝**

- Վարկային միջոցների հաշվին - 10,711,735.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 2,659,389.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 13,371,125.4 ԱՄՆ դոլար

### **Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝**

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 2016 թվականի հուլիսի 1-ին կնքված «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP\_HVEN\_ICB\_1/2015 պայմանագրի համաձայն՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ էր սահմանվել 2019 թվականի մարտի 31-ը, սակայն կապալառուն սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չի ավարտել և ենթակայանը սահմանված կարգով լարման տակ է դրվել 2021թ. փետրվարի 16-ին: Ավարտական աշխատանքների վերջնական փաստաթղթերը դիտարկվում են Պատվիրատուի կողմից, ինչի արդյունքներով պայմանագրով նախատեսված շահագործման ընդունման և ավարտման վկայականները կթողարկվեն, և վերջնավճարները կիրականացվեն 2022թ. առաջին եռամսյակի ընթացքում:

«Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ և Kaskad-Energo LTD (այսուհետ՝ Կապալառու) ընկերությունների միջև 2021թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրվել է 220կՎ Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիթինգի պայմանագիր № HVEN-DSI-1/2020\_1-ը: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտել 2021թ. սեպտեմբերի 29-ից:

«Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականին:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: