

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ  
իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի վերաբերյալ**

**Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրվել է «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային համաձայնագիր

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 08.04.2015թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 21.09.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 52,0 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն N° 1 -ի՝ (2017թ. հունիսի 16) 50,5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ փոփոխություն N° 3-ի՝ (2019թ. դեկտեմբերի 24) 39,86 մլն ԱՄՆ դոլար)

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝**

բազային դրույքաչափ + փոփոխական սփրեդ (2021թ.-ի մայիսի 15-ի դրությամբ՝ 1,22%)

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2023թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

15.11.2029թ.-15.11.2039թ.

**Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝**  
Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 11.08.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 11.08.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 21,794,486 ԱՄՆ դոլար (ըստ ենթավարկային համաձայնագիր N° 2-ի՝ (2019թ. նոյեմբերի 19) 28,194,486 ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագիր N° 3-ի՝ (2020թ. փետրվարի 14) 23,194,486 ԱՄՆ դոլար)

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** բազային դրույքաչափ + փոփոխական սփրեդ (2021թ. մայիսի 15-ի դրությամբ՝ 1,22%)

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2023թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**  
15.11.2029թ. - 15.11.2039թ.

**Ծրագրի նպատակը՝** Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվում է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող

«Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանը, ինչպես նաև 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220/110/6 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:

**Ակնկալվող արդյունքները՝** Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** «decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH»

**Պայմանագրի անվանումը՝** «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն», № ETNIP-CS-1\_2015

**Պայմանագրի գումարը՝** 415,962.48 եվրո՝ ներառյալ ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 08.12.2016թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 08.12.2016թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
08.12.2016թ. - 31.07.2021թ.

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** «Արամ Կարապետյան» անհատ ձեռնարկատեր

**Պայմանագրի անվանումը՝** 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման վերահսկողություն № ETNIP-SSS-1-2021

**Պայմանագրի գումարը՝** 27,629,211.11 ՀՀ դրամ

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 28.07.2021թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 29.09.2021թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
29.09.2021թ. - 29.04.2024թ.

**Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝** Xian Electric Engineering Co. Ltd

**Պայմանագրի անվանումը՝** «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP\_HVEN\_ICB\_1/2015

**Պայմանագրի գումարը՝** 9,824,571.4 ԱՄՆ դոլար

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 01.07.2016թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.09.2016թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
13.09.2016թ. - 31.03.2019թ.

**Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝** Kaskad-Energo LLC

**Պայմանագրի անվանումը՝** «220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման» № HVEN-DSI-1/2020\_1

**Պայմանագրի գումարը՝** 13,138,984.8 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 15.05.2021թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.09.2021թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝  
29.09.2021թ. - 29.04.2024թ.

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 30.09.2021թ. դրությամբ՝**

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 5,369,561.60 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,342,390.40 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 6,711,952.00 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,049,236.24 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 762,309.06 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 3,811,545.30 ԱՄՆ դոլար

decon international GmbH/ Consulectra Unternemensberatung GmbH ընկերության կողմից մատուցված ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 377,853.21 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 94,463.40 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 472,316.61 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 102,942.77 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 12,114.02 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 115,056.79 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 8,899,593.83 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 2,211,276.87 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 11,110,870.70 ԱՄՆ դոլար

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 30.09.2021թ. դրությամբ՝**

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 4,394,269.90 ԱՄՆ դոլար

- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,080,445.80 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 5,474,715.70 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,975,026.94 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 753,470.37 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 3,728,497.31 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC ընկերությանը վճարված կանխավճար

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,627,796.96 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 660,225.18 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 3,288,022.14 ԱՄՆ դոլար

decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH ընկերության կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 374,788.05 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 93,625.27 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 468,413.32 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 103,115.07 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 12,146.53 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 115,261.6 ԱՄՆ դոլար

**Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝**

- Վարկային միջոցների հաշվին - 10,474,996.92 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 2,599,913.151 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 13,074,910.07 ԱՄՆ դոլար

**Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝** «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 2016 թվականի հուլիսի 1-ին կնքված «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP\_HVEN\_ICB\_1/2015 պայմանագրի համաձայն՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ էր սահմանվել 2019 թվականի մարտի 31-ը, սակայն կապալառուն սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չի ավարտել: Շինարարական օբյեկտի՝ հաստատված նախագծային և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ

ընկերության գլխավոր տնօրենի հրամանով ստեղծվել է ընդունող հանձնաժողով, որը պետք է իրականացներ ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման գործընթաց՝ սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան: 2021թ. հունիսի 2-ին ստորագրվել է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ, համաձայն որի՝ ենթակայանը համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման: Ավարտական աշխատանքների վերջնական փաստաթղթերը դիտարկվում են Պատվիրատուի կողմից, որի արդյունքներով պայմանագրով նախատեսված շահագործման ընդունման և ավարտման վկայականները կթողարկվեն և վերջնավճարները կիրականացվեն 2021թ. չորրորդ եռամսյակի ընթացքում:

«Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ և Kaskad-Energo LTD (այսուհետ՝ Կապալառու) ընկերությունների միջև 2021թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրվել է 220կՎ Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման № HVEN-DSI-1/2020\_1 պայմանագիրը, որն ուժի մեջ է մտել 2021թ. սեպտեմբերի 29-ից:

«Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականին:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: