

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ  
իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի վերաբերյալ**

**Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրվել է «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային համաձայնագիր

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 08.04.2015թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 21.09.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 52 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն N° 1 -ի՝ (2017թ. հունիսի 16) 50,5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ փոփոխություն N° 3-ի՝ (2019թ. դեկտեմբերի 24) 39,86 մլն ԱՄՆ դոլար)

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝**

բազային դրույքաչափ + փոփոխական սփրեդ (2020թ.-ի նոյեմբերի 15-ի դրությամբ՝ 1.25%)

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2023թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

15.11.2029թ.-15.11.2039թ.

**Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝**  
Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում  
ծրագիր

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 11.08.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 11.08.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 21,794,486 ԱՄՆ դոլար (ըստ ենթավարկային համաձայնագիր N° 2-ի՝ (2019թ. նոյեմբերի 19) 28,194,486 ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագիր N° 3-ի՝ (2020թ. փետրվարի 14) 23,194,486 ԱՄՆ դոլար)

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** բազային դրույքաչափ + փոփոխական սփրեդ (2020թ. նոյեմբերի 15-ի դրությամբ՝ 1.25%)

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2023թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**

15.11.2029թ. - 15.11.2039թ.

**Ծրագրի նպատակը՝** Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվում է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է ծրագրի շրջանակներում

տնտեսված միջոցների հաշվին վերակառուցել 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220/110/6 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:

**Ակնկալվող արդյունքները՝** Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** «decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH»

**Պայմանագրի անվանումը՝** «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն», № ETNIP-CS-1\_2015

**Պայմանագրի գումարը՝ 415,962.48** եվրո՝ ներառյալ ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 08.12.2016թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 08.12.2016թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
08.12.2016թ. - 31.07.2021թ.

**Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝** Xian Electric Engineering Co. Ltd

**Պայմանագրի անվանումը՝** «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP\_HVEN\_ICB\_1/2015

**Պայմանագրի գումարը՝** 9,831,471.4 ԱՄՆ դոլար

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 01.07.2016թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.09.2016թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
13.09.2016թ. - 31.03.2019թ.

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 31.03.2021թ. դրությամբ՝**

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 5,369,561.60 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,342,390.40 ԱՄՆ դոլար*  
*Ընդամենը - 6,711,952.00 ԱՄՆ դոլար*

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 3,046,433.04 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 761,608.26 ԱՄՆ դոլար*  
*Ընդամենը - 3,808,041.30 ԱՄՆ դոլար*

decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH ընկերության կողմից մատուցված ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 368,250.46 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 92,062.70 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 460,313. 16 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 100,645.46 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 11,539.81 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 112,185.27 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 8,884,890.56 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 2,207,601.17 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 11,092,491.73 ԱՄՆ դոլար

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 31.03.2021թ. դրությամբ՝**

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 4,394,269.90 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,080,445.80 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 5,474,715.70 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,974,559.74 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 753,352.99 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 3,727,912.73 ԱՄՆ դոլար

decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH ընկերության կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 365,474.50 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 91,308.48 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 456,782. 98 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 100,688.03 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 11,548.13 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 112,236.16 ԱՄՆ դոլար

### **Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝**

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 7,834,992.17 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,936,655,40 ԱՄՆ դոլար*  
*Ընդամենը - 9,771,647.57 ԱՄՆ դոլար*

### **Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝**

«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 2016 թվականի հուլիսի 1-ին կնքված «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP\_HVEN\_ICB\_1/2015 պայմանագրի համաձայն՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ էր սահմանվել 2019 թվականի մարտի 31-ը, սակայն կապալառուն սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չի ավարտել:

2021թ. փետրվարի 16-ին, սահմանված կարգի համաձայն, ամբողջ ենթակայանը դրվել է լարման տակ: Առկա են անավարտ շինարարական որոշ աշխատանքներ, որոնք նախատեսվում է վերջնականացնել մինչև 2021թ. ապրիլի 30-ը:

Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության համար հայտարարվել է միջազգային մրցույթ: Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ է սահմանվել 2021թ. մարտի 31-ը:

«Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականին:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: