

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

**Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող
«Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում»
ծրագրի վերաբերյալ**

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 06.08.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 03.02.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 40 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն N° 1-ի՝ (2017թ. հունիսի 8) 37,5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ փոփոխություն N° 2-ի (2019թ. դեկտեմբերի 24) 36 մլն ԱՄՆ դոլար)

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ուղղորդիչ տոկոսադրույք (Libor)+ ՀԲ փոփոխական սփրեդ (2020թ.-ի օգոստոսի 15-ի դրությամբ 1,04%)

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2020թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.08.2024թ. - 15.02.2039թ.

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝ Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 02.02.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 03.02.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 40 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ ենթավարկային համաձայնագրի N°1-ի՝ (2018թ. հուլիսի 13) 37.5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագրի (2018թ. փետրվարի 14) N°2-ի՝ 36.0 մլն ԱՄՆ դոլար)

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ուղղորդիչ տոկոսադրույք (Libor)+ ՀԲ փոփոխական սփրեդ +1% (2020թ.-ի օգոստոսի 15-ի դրությամբ 2,04%)

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2020թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.08.2024թ. - 15.02.2039թ.

Ծրագրի նպատակը՝ ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է փոխարինել 220/110/10 կՎ «Հաղթանակ» («Հաղթանակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտվել են 30.05.2019թ.-ին), 110/10/6 կՎ «Վանաձոր-1» և 110/10 կՎ

«Չարենցավան-3», 220/110/10 կՎ «Զովունի» ենթակայանների 30 և ավել տարիներ շահագործման մեջ գտնվող ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված սարքավորումները:

Ակնկալվող արդյունքները՝ Բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH»

Պայմանագրի անվանումը՝ «Հաղթանակ», «Չարենցավան-3» և «Վանաձոր-1» ենթակայանների վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն

Պայմանագրի գումարը՝ 1,015,155.51 եվրո՝ ներառյալ ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
08.12.2016թ. - 31.12.2020թ.

Ծրագրի կապալառուներ՝

1. Kaskad-Energo LLC

Պայմանագրի անվանումը՝ «220/110/10 կՎ «Հաղթանակ» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում», № HV-W-ESRAF-1/2015_1

Պայմանագրի գումարը՝ 13,831,650.00 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.08.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
26.08.2016թ. - 30.05.2019թ.

2. Xian Electric Engineering Co. Ltd

Պայմանագրի անվանումը՝ «110/10/6 կՎ «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում», № HV-W-ESRAF-1/2015_3

Պայմանագրի գումարը՝ 4,084,575.00 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 01.09.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
01.09.2016թ. - 31.12.2018թ.

3. Efacec Engenharia e Sistemas S.A

Պայմանագրի անվանումը՝ «110/10 կՎ «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում», № HV-W-ESRAF-1/2015_2

Պայմանագրի գումարը՝ 2,521,639.29 ԱՄՆ դոլար
2,046,265.35 եվրո
658,639,773.67 ՀՀ դրամ

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.09.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
13.09.2016թ. - 13.07.2018թ.

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 31.12.2020թ. դրությամբ՝
Խորհրդատվական ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 765,529.42 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 191,382,33 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 956,911.75 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,368,580.00 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 673,716.00 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,042,296.00 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 10,463,070.00 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 215,600.00 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 10,678,670.00 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,330,236.17 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 284,497.82 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,614,733.99 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,155,730.87 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 72,122.45 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,227,853.32 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,630,409.11 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 137,257.85 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,767,666.96 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 119,952.57 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 6,218.49 ԱՄՆ դոլար

Ընդամենը - 126,171.06 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 19,833,508.06 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,580,797.35 ԱՄՆ դոլար

Ընդամենը - 21,414,305.41 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 31.12.2020թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 751,669.72 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 187,966.17 ԱՄՆ դոլար

Ընդամենը - 939,635.89 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,368,580.40 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 673,716.00 ԱՄՆ դոլար

Ընդամենը - 4,042,296.40 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 10,327,745.25 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 215,600.00 ԱՄՆ դոլար

Ընդամենը - 10,543,345.25 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,348,559.51 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 376,665.81 ԱՄՆ դոլար

Ընդամենը - 1,725,225.32 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,831,183.36 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 73,470.84 ԱՄՆ դոլար

Ընդամենը - 1,904,654.20 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 299,721.81 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 0 ԱՄՆ դոլար

Ընդամենը - 299,721.81 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կողմից մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,562,354.66 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 136,132.66 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,698,487.32 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 119,981.57 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 6,233.15 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 126,214.72 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 19,609,796.22 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,669,784.63 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 21,279,580.85 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ ավարտվել են «Հաղթանակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքներ: Ծրագրի կապալառու «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերությունը նախատեսել էր, որ սարքերի ծրագրակազմերի արդիականացման աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 2020 թվականի փետրվարի 5-ին կապալառուն դիմել է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերությանը՝ հայտնելով COVID-19 բռնկումով պայմանավորված ինժեներների Հայաստան գալու անհնարինության մասին: Ինժեներները Հայաստանի Հանրապետություն են ժամանել 2020թ. սեպտեմբերի 12-ին և հոկտեմբերի 10-ին:

Ի կատարումն կառավարման խորհրդի 2019 թվականի դեկտեմբերի 9-ի № 8-03-12/19 որոշմամբ տրված հանձնարարականի՝ «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում գլխավոր կապալառու «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկերության հետ կնքված պայմանագրի վերսկսման և ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների շարունակման նպատակով, Պատվիրատուն և կապալառուն գործընկերային հարաբերությունների շրջանակներում բանակցել են պայմանագրի իրականացման երկուստեք ընդունելի լուծումներ գտնելու հնարավորությունների շուրջ: Բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված փոխզիջումային համաձայնությունը ներկայացվել է կառավարման խորհրդի քննարկմանը:

Ենթակայանի վերակառուցումը նախատեսվում է ավարտել 2023 թվականին:

ՀՀ 2020թ. պետական բյուջեով նախատեսված էր «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման համար միջազգային մրցույթի արդյունքներով գլխավոր կապալառուի ընտրություն, պայմանագրի կնքում և կանխավճարի տրամադրում: Սակայն ենթակայանի

վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթ հայտարարվել է 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ին: Գլխավոր կապալառուի հետ պայմանագրի կնքումը և կանխավճարի տրամադրումը նախատեսվում է իրականացնել 2021 թվականին: «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թվականին:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից: