

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

**Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ
իրականացվող «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի վերաբերյալ**

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրվել է «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային համաձայնագիր

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.04.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 21.09.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 52 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն № 1 -ի՝ (2017թ. հունիսի 16) 50,5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ փոփոխություն № 3-ի՝ (2019թ. դեկտեմբերի 24) 39,86 մլն ԱՄՆ դոլար)

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝

բազային դրույքաչափ + փոփոխական սփրեդ (2020թ.-ի նոյեմբերի 15-ի դրությամբ՝ 1.25%)

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2020թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝

15.11.2029թ.-15.11.2039թ.

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝
Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.08.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 11.08.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 21,794,486 ԱՄՆ դոլար (ըստ ենթավարկային համաձայնագիր № 2-ի՝ (2019թ. նոյեմբերի 19) 28,194,486 ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագիր № 3-ի՝ (2020թ. փետրվարի 14) 23,194,486 ԱՄՆ դոլար)

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային դրույքաչափ + փոփոխական սփրեդ (2020 թ. նոյեմբերի 15-ի դրությամբ՝ 1.25%)
Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2020թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.11.2029թ. - 15.11.2039թ.

Ծրագրի նպատակը՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվում է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող

«Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է ծրագրի շրջանակներում տնտեսված միջոցների հաշվին վերակառուցել 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220/110/6 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:

Ակնկալվող արդյունքները՝ Ծրագրի իրականացման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH»

Պայմանագրի անվանումը՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն», № ETNIP-CS-1_2015

Պայմանագրի գումարը՝ 415,962.48 եվրո՝ ներառյալ ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝
08.12.2016թ. - 31.12.2020թ.

Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝ Xian Electric Engineering Co. Ltd

Պայմանագրի անվանումը՝ «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP_HVEN_ICB_1/2015

Պայմանագրի գումարը՝ 9,831,471.4 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.09.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝
13.09.2016թ. - 31.03.2019թ.+89

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 31.12.2020թ. դրությամբ՝

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 5,369,561.60 ԱՄՆ դոլար*
 - *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,342,390.40 ԱՄՆ դոլար*
- Ընդամենը - 6,711,952.00 ԱՄՆ դոլար*

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 3,046,433.04 ԱՄՆ դոլար*
 - *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 761,608.26 ԱՄՆ դոլար*
- Ընդամենը - 3,808,041.30 ԱՄՆ դոլար*

decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH ընկերության կողմից մատուցված ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 358,573.25 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 89,643.40 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 448,216. 65 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 100,645.46 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 11,539.81 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 112,185.27 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 8,875,213.35 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 2,205,181.87 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 11,080,395.22 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 31.12.2020թ. դրությամբ՝

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 4,394,269.90 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,080,445.80 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 5,474,715.70 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,974,559.74 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 753,352.99 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 3,727,912.73 ԱՄՆ դոլար

decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH ընկերության կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 355,946.55 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 88,938.39 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 444,884. 94 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 100,688.03 ԱՄՆ դոլար
 - ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 11,548.13 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 112,236.16 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 7,825,464.22 ԱՄՆ դոլար*
 - *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,934,285.31 ԱՄՆ դոլար*
- Ընդամենը - 9,759,749.53 ԱՄՆ դոլար*

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2019 թվականի մարտի 31-ը: Սակայն ենթակայանում աշխատանքներն ընթանում են դանդաղ տեմպերով և ծրագրի կապալառու «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերությունը սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չի ավարտել: Ծրագրի կապալառու «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերությունը նախատեսել էր, որ սարքերի ծրագրակազմերի արդիականացման աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 2020 թվականի փետրվարի 5-ին կապալառուն դիմել է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերությանը՝ հայտնելով COVID-19 բռնկումով պայմանավորված ինժեներների Հայաստան գալու անհնարինության մասին: Ինժեներները Հայաստանի Հանրապետություն են ժամանել 2020թ. սեպտեմբերի 12-ին և հոկտեմբերի 10-ին:

ՀՀ 2020թ. պետական բյուջեով նախատեսված էր «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման համար միջազգային մրցույթի արդյունքներով գլխավոր կապալառուի ընտրություն, պայմանագրի կնքում և կանխավճարի տրամադրում: Սակայն ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթը հայտարարվել է 2020 թվականի դեկտեմբերի 28-ին: Գլխավոր կապալառուի հետ պայմանագրի կնքումը և կանխավճարի տրամադրումը նախատեսվում է իրականացնել 2021 թվականին:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից: