

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

### **Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՀԲ) աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման վարկային ծրագրի վերաբերյալ**

**Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի վարկային համաձայնագիր № 8495-AM

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 08.04.2015թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 21.09.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 16,662,617.07 ԱՄՆ դոլար (Ծրագրի շրջանակներում վճարումներն իրականացվում են հետևյալ հարաբերակցությամբ՝ 80%-ը վարկային միջոցների հաշվին, 20%-ը (2,003,005,775.2 ՀՀ դրամ)՝ ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** փոփոխական սփրեդ, ընթացիկ 2,91% (տարեկան), պարտավճարը՝ չօգտագործված գումարի 0,25% (տարեկան)

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2020թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**  
15.11.2029թ.-15.11.2039թ.

**Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝**  
Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում Երևանի ԶԷԿ-ի ենթակայանի կառուցման ծրագիր:

**Ծրագրի նպատակը՝** Բարելավել և հզորացնել ՀՀ Էլեկտրահաղորդման ցանցը: Ընկերության կողմից իրականացվող Ծրագրի հիմնական ուղղությունը Երևանի ԶԷԿ-ի 220/110/35 կՎ ենթակայանի վերակառուցումն է (այդ թվում՝ հիմնական սարքավորումների ամբողջական փոխարինում, վերահսկողության և տվյալների ձեռքբերման համակարգի տեղադրում, կառավարման սենյակների համար նոր շենքի կառուցում և նշված ենթակայանից Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հաղորդման օղային գծերի տեղափոխում և վերամիացում): Ծրագրի շրջանակներում կվերակառուցվի Երևանի ԶԷԿ-ի 220/110/35 կՎ Էլեկտրական ենթակայանը, որը, աշխատելով ավելի քան 50 տարի (կառուցվել է 1962թ.), բարոյապես և ֆիզիկապես մաշվել է, և վթարների քանակը շատ բարձր է: Ենթակայանը միակ կապող օղակն է համակցված շոգեգազային ցիկլով էներգաբլոկի և էներգահամակարգի միջև, հետևապես ենթակայանի հուսալիությամբ է պայմանավորված էներգաբլոկի անխափան աշխատանքը և արտադրված Էլեկտրաէներգիայի անխափան հաղորդումը էներգահամակարգին:

**Ակնկալվող արդյունքները՝** Ծրագրի իրականացումը նպաստելու է ենթակայանում վթարային դեպքերի նվազեցմանը և էլեկտրահաղորդման ցանցի և համակարգի հուսալիության բարելավմանը:

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** CESI S.P.A. (Իտալիա) և INCICO S.P.A (Իտալիա) համատեղ ձեռնարկության (ենթախորհրդատու՝ Ameria CJSC (Հայաստան) պայմանագիր:

**Խորհրդատուի պայմանագրի անվանումը՝** «Երևանի ԶԷԿ-ի ենթակայանի վերակառուցման ծրագրի իրականացման աջակցություն և տեխնիկական վերահսկողություն» № ETNIP\_YTPP\_CS\_1/2015 պայմանագիր:

**Խորհրդատուի պայմանագրի գումարը՝** 450,417.0 Եվրո (ներառյալ տեղական հարկերը)

**Խորհրդատուի պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 30.06.2017թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 30.06.2017թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝** 30.06.2017թ.–30.04.2019թ.

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** Արամ Զաքարյան

**Խորհրդատուի պայմանագրի անվանումը՝**

№ YTPC-IC-SSS-1, Ծրագրի ֆինանսական կառավարման խորհրդատու

**Խորհրդատուի պայմանագրի գումարը՝** 18,000,000.0 ՀՀ դրամ տարեկան

**Խորհրդատուի պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 03.10.2016թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 03.10.2016թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝** 03.10.2016թ.–30.08.2019թ.

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** Տիգրան Սահրադյան

**Խորհրդատուի պայմանագրի անվանումը՝**

№ YTPC-IC-SSS-2, Ծրագրի գնումների խորհրդատու

**Խորհրդատուի պայմանագրի գումարը՝** 8,088,960.0 ՀՀ դրամ տարեկան

**Խորհրդատուի պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 03.10.2016թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 03.10.2016թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝** 03.10.2016թ.–31.03.2019թ.

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** Լիլիթ Սարգսյան

**Խորհրդատուի պայմանագրի անվանումը՝**

№ YTPC-IC-SSS-3, Ծրագրի բնապահպանական հարցերով խորհրդատու

**Խորհրդատուի պայմանագրի գումարը՝** 3,480,000.0 ՀՀ դրամ տարեկան

**Խորհրդատուի պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 03.10.2016թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 03.10.2016թ.

**Խորհրդատուի պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝** 03.10.2016թ.–31.03.2019թ.

**Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝** ABB AB SUBSTATIONS AND COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS S.A. (Շվեդիա/Իսպանիա) կոնսորցիում

**Կապալառուի պայմանագրի անվանումը՝** «Երևանի ԶԷԿ-ի 220/110/35 կՎ ենթակայանի վերակառուցման համար կայանի նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP\_YTPC\_ICB\_1/2015 պայմանագիր:

**Կապալառուի պայմանագրի գումարը՝** 11,339,703.6 ԱՄՆ դոլար, 4,746,781.8 Եվրո, 6,949,029.0 Շվեդական կրոն (առանց տեղական հարկերի և տուրքերի), այդ թվում՝

- Սարքեր և սարքավորումներ – 6,116,423.0 ԱՄՆ դոլար և 4,746,781.8 Եվրո
- Շինարարական և այլ աշխատանքներ – 5,223,280.6 ԱՄՆ դոլար և 6,949,029.0 Շվեդական կրոն

**Կապալառուի պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 14.07.2016թ.

**Կապալառուի պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 09.01.2017թ.

**Կապալառուի պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝**

09.01.2017թ.–16.09.2018թ. (աշխատանքների ավարտ) + շահագործման ընդունման ժամանակահատված + 2 տարի ետերաշխիքային սպասարկման ժամկետ:

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 01.01.2020թ. դրությամբ՝**

Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքները՝

Շինարարական և այլ աշխատանքներ – 6,522,662.7 ԱՄՆ դոլար և 8,686,286.3 Շվ. կրոն (ներառյալ հարկեր)

Սարքեր և սարքավորումներ – 4,734,601.8 Եվրո, 6,116,423.0 ԱՄՆ դոլար և մաքսագերծման հետ կապված ծախսեր՝ 551,847,827.3 ՀՀ դրամ (ներառյալ՝ ԱԱՀ)

Խորհրդատուների կողմից կատարված աշխատանքները՝

CESI S.p.A. և INCICO S.p.A. համատեղ ձեռնարկություն և America CJSC (ենթախորհրդատու) - 328,477.6 Եվրո

Արամ Զաքարյան - 52,906,630 ՀՀ դրամ

Տիգրան Սահրադյան - 20,222,400 ՀՀ դրամ

Լիլիթ Սարգսյան - 8,700,000 ՀՀ դրամ

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 01.01.2020թ. դրությամբ՝**

Կապալառուին կատարված վճարումները՝

Շինարարական և այլ աշխատանքներ – 6,509,986.7 ԱՄՆ դոլար և 8,686,286.3 Շվ. կրոն (ներառյալ հարկեր)

Սարքեր և սարքավորումներ – 4,734,601.8 Եվրո և 6,116,423.0 ԱՄՆ դոլար,  
մաքսազերծման հետ կապված ծախսեր (ներառյալ՝ ԱԱՀ)՝ 551,847,827.3 ՀՀ դրամ

Խորհրդատուներին կատարված վճարումները՝

CESI S.p.A. և INCICO S.p.A. համատեղ ձեռնարկություն և Ameria CJSC

(ենթախորհրդատու) - 328,477.57 Եվրո

Արամ Զաքարյան - 52,906,630 ՀՀ դրամ

Տիգրան Սահրադյան - 20,222,400 ՀՀ դրամ

Լիլիթ Սարգսյան - 8,700,000 ՀՀ դրամ

**Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝** Երևանի ԶԷԿ-ի ենթակայանի կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են, ենթակայանը դրվել է լարման տակ և գտնվում է ետերաշխիաքային սպասարկման ժամանակահատվածում: 2019թ. նոյեմբեր ամսին թողարկվել է շահագործման ընդունման ակտը: Պայմանագրով սահմանված բոլոր վճարումները կատարվել են:

Ծրագիրն իրականացվում է «Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի կողմից: