

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցում» վարկային ծրագրի վերաբերյալ

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև ստորագրվել է «Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցում» ծրագրի վարկային համաձայնագիր (Վարկ թիվ 3150-ARM(SF))

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 05.09.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 04.12.2014թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 15,192,252.00 ՓՀԻ (փոխառության հատուկ իրավունք), որը տրամադրման պահին համարժեք է եղել 23,4 մլն ԱՄՆ դոլարի

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 3.14 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.06.2020թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 15.11.2019թ.-15.11.2039թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 02.02.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 02.02.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 23,4 մլն ԱՄՆ դոլար

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 3,14 %

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.06.2020թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 15.11.2019թ.-15.11.2039թ.

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝ Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման ծրագիր 220 կՎ «Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցում

Ծրագրի նպատակը՝ Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են 220 կՎ «Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքները: Նախորդ տարիների ընթացքում Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ 220 կՎ «Շինուհայր» ենթակայանը մասնակիորեն վերակառուցվել է: Ենթակայանում փոխարինվել են առաջնային լարման 220 կՎ լարման սարքվածքները, սակայն երկրորդային շղթաները, ռելեական պաշտպանության և ավտոմատիկայի

սարքվածքները հնացած են և չեն բավարարում հուսալի և անվտանգ էլեկտրաէներգիայի հաղորդման պահանջները:

«Ագարակ-2» ենթակայանում, որն անմիջականորեն կապված է իրանական 230 կՎ լարման ցանցի հետ, նախատեսվում է տեղադրել լրացուցիչ 220/110 կՎ ավտոտրանսֆորմատոր, որն էներգահամակարգի տվյալ հատվածում կապ կստեղծի 220 և 110 կՎ լարման էլեկտրահաղորդման գծերի միջև և հնարավորություն կտա 110 կՎ «Ագարակ-1» ենթակայանից սնվող սպառողներին ապահովել էլեկտրաէներգիայի պահուստային սնուցմամբ:

Ակնկալվող արդյունքները՝ Ենթակայանների արդիականացումն ու վերակառուցումը կնպաստի էներգետիկ անվտանգության և սպառողների էլեկտրամատակարարման հուսալիության բարձրացմանը, էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանային փոխշահավետ համագործակցության զարգացմանը:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ CESI S.p.A. & INCICO S.p.A ՀՁ. և Ամերիա ՓԲԸ ենթախորհրդատու

Պայմանագրի անվանումը՝ Ծրագրի վերահսկման և կառավարման խորհրդատվական ծառայություններ 4 ենթակայանների համար («Ագարակ-2», «Շինուհայր», «Արարատ-2» և «Եղեգնաձոր» ԵԿ-ներ)

Պայմանագրի գումարը՝ 1,089,969.91 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 20.11.2015թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 20.11.2015թ.

Պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝ 13.06.2016թ. (Պայմանագրի տևողությունը 4 ենթակայանների համար 57,5 ամիս), 220 կՎ «Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցման համար ավարտ է սահմանվել 26.10.2018թ.

Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝ Liaoning- EFACEC Electrical Equipment Co., LTD (LEECC) & Northeast China International Electric Power Corporation (NEIE) համատեղ ձեռնարկություն

Պայմանագրի անվանումը՝ 220կՎ «Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցում

Պայմանագրի գումարը՝ 14,805,187.00 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 06.05.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 21.06.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝ 23.06.2016թ. մինչև 25.10.2018թ.

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 01.01.2020թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 542,778.60 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 136,689.80 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը – 679,468.40 ԱՄՆ դոլար

Տոկոսների մարում՝ միայն վարկային միջոցների հաշվին - 712,088.20 ԱՄՆ դոլար

Շինարարական աշխատանքներ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,131,481.20 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 467,845.90 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը – 2,599,327.10 ԱՄՆ դոլար

Սարքեր և սարքավորումներ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 9,434,013.30 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,705,766.10 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը – 11,139,779.40 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 12,820,361.30 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 2,310,301.80 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը – 15,130,663.10 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 01.01.2020թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 542,647.40 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ միանվագ 250,000.00 ԱՄՆ դոլար կանխավճար)
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 137,353.30 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը – 680,000.70 ԱՄՆ դոլար

Տոկոսների մարում՝ միայն վարկային միջոցների հաշվին - 712,088.20 ԱՄՆ դոլար

Շինարարական աշխատանքներ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,397,740.30 ԱՄՆ դոլար, (ներառյալ 20% 980,290.00 ԱՄՆ դոլար կանխավճար)
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 641,178.40 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը – 3,038,918.70 ԱՄՆ դոլար

Սարքեր և սարքավորումներ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 7,634,696.40 ԱՄՆ դոլար, (ներառյալ 20% 1,980,747.40 ԱՄՆ դոլար կանխավճար)
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,703,358.90 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը – 9,338,055.30 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին – 11,287,172.20 ԱՄՆ դոլար, (ներառյալ 20% 3,211,037.40 ԱՄՆ դոլար կանխավճար)*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին – 2,481,890.60 ԱՄՆ դոլար*
Ընդամենը – 13,769,062.80 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ «Բարձրավոլտ էլեկտրագանցեր» ՓԲԸ-ն, կարևորելով 220 կՎ «Շինուհայր» և «Ագարակ-2» ենթակայանների ռազմավարական նշանակությամբ պայմանավորված վերակառուցման աշխատանքների ավարտման հրատապությունը (դրանք են ապահովում ՀՀ հարավային շրջանի հուսալի և անվտանգ էլեկտրամատակարարումը, ինչպես նաև Հայաստանի և Իրանի էներգահամակարգերի միջև էլեկտրաէներգիայի փոխանակումները), 2019թ. դեկտեմբերի 17-ին լուծել է գլխավոր կապալառու՝ Liaoning- EFACEC Electrical Equipment Co., LTD (LEECEC) & Northeast China International Electric Power Corporation (NEIE) համատեղ ձեռնարկության հետ կնքված պայմանագիրը: «Բարձրավոլտ էլեկտրագանցեր» ՓԲԸ-ն, ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու նպատակով, ներկայումս իրականացնում է հնարավոր կապալառուների (Ծրագրի շրջանակներում ենթակապալառուներ, միջազգային այլ վարկատու կազմակերպությունների աջակցությամբ ընկերությունում իրականացվող մյուս ենթակայանների վերակառուցման որակավորված կապալառուներ և ենթակապալառուներ) հետ բանակցությունների վարում: Իրականացվում է վարկային համաձայնագրի փակման ժամկետի երկարացման գործընթաց՝ մինչև 2022թ. հունիսի 30-ը:

Առկա խնդիրները՝ «Բարձրավոլտ էլեկտրագանցեր» ՓԲԸ-ի և Liaoning- EFACEC Electrical Equipment Co., LTD (LEECEC) & Northeast China International Electric Power Corporation (NEIE) համատեղ ձեռնարկության (այսուհետ՝ Գլխավոր կապալառու) միջև 2016թ. մայիսի 6-ին կնքված պայմանագրի համաձայն՝ 220 կՎ «Ագարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2018թ. հոկտեմբերի 25-ը: Գլխավոր կապալառուն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չի կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունները՝ ամբողջությամբ չի ավարտել Պայմանագրով նախատեսված սարքերի և սարքավորումների մատակարարումները, վերակառուցման աշխատանքները: Գլխավոր կապալառուի կողմից ամբողջովին դադարեցվել են շինմոնտաժային աշխատանքները, 220 կՎ «Շինուհայր» ենթակայանում՝ 2019թ. հունվարի 8-ից, «Ագարակ-2» ենթակայանում՝ 2019թ. ապրիլի 10-ից:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրագանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից: