

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

**Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող
«Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում»
ծրագրի վերաբերյալ**

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 06.08.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 03.02.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 40,000,000.00 ԱՄՆ դոլար (ըստ 13.07.2018թ.-ի վարկային համաձայնագիր № 1-ի՝ 37,500,000.00 ԱՄՆ դոլար)

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ուղղորդիչ տոկոսադրույք (Libor)+ ՀԲ փոփոխական սիրեդ. (15.08.2019թ.-ի դրությամբ 2,72%)

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2019թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.08.2024թ. - 15.02.2039թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 02.02.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 03.02.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 40,000,000.00 ԱՄՆ դոլար (ըստ 13.07.2018թ.-ի վարկային համաձայնագիր №1-ի՝ 37,500,000.00 ԱՄՆ դոլար)

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ուղղորդիչ տոկոսադրույք (Libor)+ ՀԲ փոփոխական սիրեդ. +1% (15.08.2019թ.-ի դրությամբ 3,72%)

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2019թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
15.08.2024թ. - 15.02.2039թ.

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝ Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

Ծրագրի նպատակը՝ ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է փոխարինել 220/110/10 կՎ «Հաղթանակ» («Հաղթանակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտվել են 30.05.2019թ.-ին), 110/10/6 կՎ «Վանաձոր-1» և 110/10 կՎ «Չարենցավան-3»,

220/110/10 կՎ «Զովունի» ենթակայանների 30 և ավել տարիներ շահագործման մեջ գտնվող ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված սարքավորումները:

Ակնկալվող արդյունքները՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH»

Պայմանագրի անվանումը՝ «Հաղթանակ», «Չարենցավան-3» և «Վանաձոր-1» ենթակայանների վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն

Պայմանագրի գումարը՝ 1,015,155.51 եվրո

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
08.12.2016թ. - 31.12.2019թ.

Ծրագրի կապալառուներ՝

1. Kaskad-Energo LLC

Պայմանագրի անվանումը՝ «220/110/10 կՎ «Հաղթանակ» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում», N° HV-W-ESRAF-1/2015_1

Պայմանագրի գումարը՝ 13,831,650.00 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.08.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
26.08.2016թ. - 30.05.2019թ.

2. Xian Electric Engineering Co. Ltd

Պայմանագրի անվանումը՝ «110/10/6 կՎ «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում», N° HV-W-ESRAF-1/2015_3

Պայմանագրի գումարը՝ 4,084,575.00 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 01.09.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝ 01.09.2016թ.
մինչև 31.12.2018թ.

3. Efacec Engenharia e Sistemas S.A

Պայմանագրի անվանումը՝ «110/10 կՎ «Զարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում», № HV-W-ESRAF-1/2015_2

Պայմանագրի գումարը՝ 2,533,119.06 ԱՄՆ դոլար

2,046,265.35 եվրո

658,639,773.67 ՀՀ դրամ

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.09.2016թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
13.09.2016թ. - 13.07.2018թ.

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 01.01.2020թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 538,121.53 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 134,530.40 ԱՄՆ դոլար*
Ընդամենը - 672,651.93 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 3,368,580.00 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 673,716.00 ԱՄՆ դոլար*
Ընդամենը - 4,042,296.00 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 10,463,070.00 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 215,600.00 ԱՄՆ դոլար*
Ընդամենը - 10,678,670.00 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 1,311,016.17 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 280,653.82 ԱՄՆ դոլար*
Ընդամենը - 1,591,669.99 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 2,155,730.87 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 72,122.45 ԱՄՆ դոլար*
Ընդամենը - 2,227,853.32 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,027,389.24 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 105,746.52 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,133,135.76 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 117,549.60 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 5,737.90 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 123,287.50 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 18,981,457.35 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,488,109.50 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 20,469,566.83 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 01.01.2020թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 566,372.16 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 141,641.76 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 708,013.92 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,368,580.40 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 673,716.00 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,042,296.40 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 10,327,745.25 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 215,600.00 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 10,543,345.25 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,348,559.51 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 372,821.81 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,721,381.32 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,831,183.36 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 73,470.84 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,904,654.20 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 299,721.81 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 299,721.81 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կողմից մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,562,354.66 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 104,532.24 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,666,886.90 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 117,609.30 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 5,758.70 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 123,368.00 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 19,422,126.40 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,587,541.30 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 21,009,667.70 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ ավարտվել են «Հաղթանակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքներ: «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում շինմոնտաժային աշխատանքները կասեցված են: 220/110/10 կՎ «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման համար պատրաստված մրցութային փաստաթղթերի փաթեթը գտնվում է Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի հետ քննարկման փուլում: 220/110/10 կՎ «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 2023 թվականին:

Առկա խնդիրները՝ «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում բանակցություններ են տարվում գլխավոր կապալառուի հետ՝ պայմանագրի վերսկսման և ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների շարունակման վերաբերյալ: «Վանաձոր-

1» Ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: Սակայն ենթակայանում աշխատանքներն ընթանում են դանդաղ տեմպերով և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Այն նախատեսվում է ավարտել 2020 թվականին:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավորտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից: