

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

**Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի (ՀԲ) աջակցությամբ
իրականացվող Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ
ֆինանսավորման վարկային ծրագիր վերաբերյալ**

Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև կնքված «Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի վարկային համաձայնագիր

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 06.08.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 03.02.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 40 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ 13.07.2018թ.-ի վարկային համաձայնագրի փոփոխության № 1-ի՝ 37,5 մլն ԱՄՆ դոլար)

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ուղղորդիչ տոկոսադրույք (Libor)+ ՀԲ փոփոխական սիրեդ. (15.08.2019թ.-ի դրությամբ 2,72%)

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2019թ.

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 15.08.2024թ.-15.02.2039թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Հայաստանի Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 02.02.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 03.02.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 40 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ 13.07.2018թ.-ի վարկային համաձայնագրի փոփոխություն №1-ի՝ 37,5 մլն ԱՄՆ դոլար)

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ուղղորդիչ տոկոսադրույք (Libor)+ ՀԲ փոփոխական սիրեդ. +1% (15.08.2019թ.-ի դրությամբ 3,72%)

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2019թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 15.08.2024թ.-15.02.2039 թ.

Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝ Հայաստանի Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

Ծրագրի նպատակը՝ Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվում են «Հաղթանակ» 220 կՎ, «Չարենցավան-3» և «Վանաձոր-1» 110 կՎ ենթակայանների 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված սարքավորումները, ինչպես

նաև նախատեսվում է ծրագրի շրջանակներում տնտեսված միջոցների հաշվին վերակառուցել 40 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220/110/10 կՎ «Ջովունի» ենթակայանը:

Ակնկալվող արդյունքները՝ Վերակառուցման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանների, ինչպես նաև էներգահամակարգի աշխատանքի հուսալիությունը:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ «decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH»

Պայմանագրի անվանումը՝ «Հաղթանակ», «Չարենցավան-3» և «Վանաձոր-1» ենթակայանների վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն

Պայմանագրի գումարը՝ 1,018,406.25 եվրո

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 08.12.2016թ.

Պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝ 08.12.2016թ.-31.12.2019թ.

Ծրագրի կապալառուներ՝

1. Կապալառուի անվանումը՝ Kaskad-Energo LLC

Պայմանագրի անվանումը՝ «220/110/10 կՎ «Հաղթանակ» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № HV-W-ESRAF-1/2015_1

Պայմանագրի գումարը՝ 13,831,650.00 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.08.2016թ.

պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝ 26.08.2016թ.-30.05.2019թ.

2. Կապալառուի անվանումը՝ Xian Electric Engineering Co. Ltd

Պայմանագրի անվանումը՝ «110/10/6 կՎ «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № HV-W-ESRAF-1/2015_3

Պայմանագրի գումարը՝ 4,084,575.00 ԱՄՆ դոլար

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 01.09.2016թ.

Պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝ 01.09.2016թ.-31.12.2018թ.

3. Կապալառուի անվանումը՝ Efacec Engenharia e Sistemas S.A

Պայմանագրի անվանումը՝ «110/10 կՎ «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № HV-W-ESRAF-1/2015_2

Պայմանագրի գումարը՝ 2,533,119.06 ԱՄՆ դոլար, 2,046,265.35 եվրո
658,639,773.67 ՀՀ դրամ

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.09.2016թ.

Պայմանագրի սկիզբը և ավարտը՝ 13.09.2016թ.-13.07.2018թ.

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 01.11.2019թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 538,121.53 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 134,530.40 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 672,651.93 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,368,580.00 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 673,716.00 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,042,296.00 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 10,463,070.00 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 215,600.00 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 10,678,670.00 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,311,016.17 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 280,653.82 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,591,669.99 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,133,710.79 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 66,390.23 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,200,101.02 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,027,389.24 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 105,746.52 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,133,135.76 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 117,549.60 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 5,737.90 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 123,287.50 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 18,959,437.33 ԱՄՆ դոլար

- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,482,374.90 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը - 20,441,812.23 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 01.11.2019թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 566,372.16 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 141,641.76 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը - 708,013.92 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,231,951.40 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 673,716.00 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը - 3,905,667.40 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 9,804,592.15 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 215,600.00 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը - 10,020,192.15 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,348,559.51 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 372,821.81 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը - 1,721,381.32 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,831,183.36 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 68,914.04 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը - 1,900,097.40 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 299,721.81 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 0 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը - 299,721.81 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կողմից մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,562,354.66 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 104,532.24 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը - 1,666,886.90 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 117,609.30 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 5,758.70 ԱՄՆ դոլար
Ընդամենը - 123,368.00 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 18,762,344.30 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,582,984.50 ԱՄՆ դոլար*

Ընդամենը - 20,345,328.80 ԱՄՆ դոլար

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝ ավարտվել են «Հաղթանակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները և ենթակայինը դրվել է լարման տակ: «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքներ: ՀՀ էներգահամակարգի պահանջների փոփոխությունների ուսումնասիրությամբ պայմանավորված՝ «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման ծրագիրը ներկայումս գտնվում է հնարավոր փոփոխությունների նախագծի մշակման փուլում՝ շինմոնտաժային աշխատանքները կասեցված են:

220/110/10 կՎ «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման համար պատրաստված մրցութային փաստաթղթերի փաթեթը գտնվում է Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի դիտարկման փուլում: 220/110/10 կՎ «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 2022 թվականին: Իրականացվում է վարկային համաձայնագրի փակման ժամկետի երկարացման գործընթաց՝ մինչև 2023թ. դեկտեմբերի 31-ը:

Առկա խնդիրները՝ «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում բանակցություններ են տարվում գլխավոր կապալառուի հետ՝ ծրագրով նախատեսված աշխատանքներն առանց լրացուցիչ ծախսերի վերսկսելու համար:

«Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը: Սակայն ենթակայանում աշխատանքներն ընթանում են դանդաղ տեմպերով և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից: