

# Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«Վ Ե Ն Ա Ն Ք» ԲԻՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐԱԼ ԿԱԴՄԱՆԻՐԱՑԻՍԻՆ ԵՎ ԿԱՐԿԱՏՈՒ ԿԱԳՆԱԿՆԵՐԱՊՈՒՅՆՆԵՐԻ ԿՐՈՄԻՏ ԵՐԱՄԱՐՈՎԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ԴՐԱՄԱՆՆՈՐԻՅԱԿԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱԶՎԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱԳՎՈՂ ԺՐԱԳՐԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԿ  
(28.02.2022թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2022թ. տարեկան պլան		2022թ. տարեկան ճշտված պլան		2022թ. փաստացի վարկեր (անողական)		2022թ. բյուջեով կատարողական (ն (%))		Չկատարման պատճառները		
								Ընդամենը Ընդունված/Դրամաշնորհ	ՀՀ փութ բյուջե	Ընդամենը Ընդունված/Դրամաշնորհ	ՀՀ փութ բյուջե	Ընդամենը Ընդունված/Դրամաշնորհ	ՀՀ փութ բյուջե	Ընդամենը Ընդունված/Դրամաշնորհ	ՀՀ փութ բյուջե			
<b>Սոցիալական ներդրումների և րեզուլտատային զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում</b>																		
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աստվածաբանության իրականացվող Տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կառավարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2022թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագրերի, ստորջրհորերի, կրթության օբյեկտների, մշակութային օբյեկտների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոլտուր օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարությունը:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով ընթանում են 5 միջոցառումներ Հայաստանի 3 մարզերում՝ Երևանի, Լոռու և Մարզի (4 մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ, 1 խմբուր ջրի արտադրիչ ջրագրի կառուցում): Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում 9 խոշորագույն համայնքներում թվով 10 ենթաֆունդներ (արևային կայանների տեղադրում, կոմունալ սարքավորումների տրամադրում, ավտոկառավարողների և ոռոգման համակարգի կառուցում և վերանորոգում) գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում, նաև թվով 24 համայնքներից ստացված արևային էներգիայի կայանների տեղադրման առաջարկները գտնվում են փորձաքննության տարբեր փուլերում:	49 261,2	14 758,6	49 261,2	14 758,6	40 776,9	12 318,8	82,8				
2	12001	Համաշխարհային բանկի աստվածաբանության իրականացվող Տարածաշրջանի զարգացման շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագրերի, ստորջրհորերի, կրթության, մշակութային, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների կողմից վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	303 009,9					90 903,0	303 009,9	90 903,0	2 064 753,7	450 330,8	2 064 753,7	450 330,8	91 942,5	72 330,8	19 611,7	4,5
3	11003	Համաշխարհային բանկի աստվածաբանության իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում	17,9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2023թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով ֆինանսավորված ՀՀ տարածքներում ջրագրերի «ստորջրհորերի, կրթության օբյեկտներ» մշակութային օբյեկտների «ծերանոցների» մանկատների «հատուկ դպրոցների» մանկապարտեզների և կոլտուր օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարությունը, գույքի և սարքավորումների տրամադրում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում ենթակառուցվածքների կողմից շահառու ենթաֆունդների համար:	303 009,9	212 106,9	303 009,9	212 106,9	725,4	217,6	507,8	0,2	0,2	0,2			
4	12004	Համաշխարհային բանկի աստվածաբանության իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում				1 221 676,2	938 799,4	1 221 676,2	938 799,4	282 876,8	282 876,8	16 039,7	12 409,3	3 650,4	1,3	1,3	1,3	
5	11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աստվածաբանության իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր	4 010,5	4 010,5	4 010,5	4 010,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
6	12003	ԱՄՆ ՄԻԿՁ աստվածաբանության իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթաֆունդների նախագծում, ընտրություն և իրականացում	490 484,4	490 484,4	490 484,4	490 484,4	0,0	0,0	36 959,2	36 959,2	0,0	7,5	7,5	0,0	0,0			
<b>Ընդամենը 1019 ծրագրով, որից՝</b>								4 123 195,9	3 143 378,8	4 123 195,9	3 143 378,8	186 443,7	134 235,7	52 208,0	4,5	4,3	5,3	
<b>ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱՍՍԵՐ</b>								3 766 914,3	2 46 609,5	3 766 914,3	2 46 609,5	41 502,3	12 536,4	28 965,9	11,6	11,4	11,7	
<b>ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱՍՍԵՐ</b>								3 033 706,7	3 033 706,7	3 033 706,7	3 033 706,7	144 941,4	121 699,3	23 242,1	3,8	4,0	3,2	



15	11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ենտրոսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպաստակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամբարից սկսվող ոռոգման ճեղքառու համակարգի կառուցում, ինչը կապահովի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումից անցում ինքնառու ոռոգման համակարգի:	Ծրագրին ակտիվ չէ «Իրավաբանական կարիք» փաստաթուղթը դեռևս ստորագրված գինեղ պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դեռևս հասանելի չեն:	86 686,0 79 387,9 7 298,1	86 686,0 79 387,9 7 298,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0			
16	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ենտրոսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրամուր գյուղի վերարևակցման գործընթացների խորհրդատվություն և կառավարում	1.599.057,3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցում է հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում՝	Իրավաբանական կառուցման և նախագծման խորհրդատվական պայմանագրի շրջանակներում ընթանում են նախատեսված աշխատանքները:	442 396,6 0,0 442 396,6	442 396,6 0,0 442 396,6	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0		
17	12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ենտրոսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 Ֆուգով Ջրամուր գյուղի վերարևակցման համար ենթակառուցվածքների և թնակների տնօրին կառուցում	3.350.954,2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցում է հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում՝	Իրավաբանական կառուցման և նախագծման խորհրդատվական պայմանագրի շրջանակներում ընթանում են նախատեսված աշխատանքները:	323 792,5 0,0 323 792,5	323 792,5 0,0 323 792,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0		
18	31016	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում		ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն «Արկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ	Միջոցառման կատարումը նախատեսված է 4-րդ եռամսյակում: Ներկա պահին ընթանում են ըննարկումներ ծրագրերի դրոշմների ընտրության մասով:	579 500,0 0,0 579 500,0	579 500,0 0,0 579 500,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0		
19	31017	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամբարների կառուցում					500 000,0 0,0 500 000,0	500 000,0 0,0 500 000,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
20	31018	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամբարների կառուցում					500 000,0 0,0 500 000,0	500 000,0 0,0 500 000,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
21	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ենտրոսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշրջանային ծրագիր	300,0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ենտրոսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամբարի կառուցման ֓ուլ 1-ի փորձագիտական ծախսերի կառուցումը՝ շրջակա միջավայրի վնասումների կարգավորման (ՇՄԱԿ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծախսերի մատուցման կառուցումը կվերակախվի փետրվար ամսին:	22 526,5 16 951,6 5 576,9	22 526,5 16 951,6 5 576,9	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0		
22	11011	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշրջանային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1500,0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրաբաղադրումների վիճակագրության տրամադրող գործընթացը կազմակերպման ժամկետում ստեղծելու նպատակով: Ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ որպեսզի ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խնդիրները:	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշրջանային ծրագրի խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծախսերի մատուցման կառուցումը կվերակախվի փետրվար ամսին:	163 182,4 138 649,9 24 532,5	163 182,4 138 649,9 24 532,5	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0		
23	11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Կեդր ջրամբարի կառուցման դրամաշրջանային ծրագիր	472,8 հազ. եվրո ընդհանուր արժեքով, որից դրամաշրջանային 394,3 հազ. եվրո դրամաշրջանային միջոցներ, իսկ 78,9 ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 13.05.2013-31.12.2021թթ. 10.12.2021թ.-31.12.2022թթ.	Ծրագրի նպատակն է ֆինանսավորել «Կեդր կառուցման ծրագրի» շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի կազմակերպման նպատակով: Դրամաշրջանային միջոցները կօգտագործվեն նախագծման և շինարարության փուլերում:	Խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծախսերի մատուցման կառուցումը կվերակախվի փետրվար ամսին:	0,0 0,0 0,0	142 567,8 119 651,8 22 916,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0		
<b>ԸՆԴԱՄՈՒՆՆԵՐ 1004 Ծրագրով, որից՝</b>								16 875 980,3 13 061 115,3 3 814 865,0 17 018 546,1 13 180 767,1 3 837 781,0 939 024,4 768 038,9 180 985,5	16 875 980,3 13 061 115,3 3 814 865,0 17 018 546,1 13 180 767,1 3 837 781,0 939 024,4 768 038,9 180 985,5	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

**ԸՆԴԱՄՈՒՆՆԵՐ 1004 Ծրագրով, որից՝**

<b>ԸՆԹԱՅԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>										1 982 050,4
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>										1 893 929,9
										11 802 025,3
										3 091 904,6
										14 893 929,9
										11 802 025,3
										3 091 904,6
										179 882,8
										144 891,4
										34 991,4
										5,1
										8,5
										5,2
										10,5
										4,7
										4,7

**Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 11 միջոցառում**

24	1072	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման և աշխատանքների իրականացում:	Հարթանակ, Մալաթիա և Սիլիկան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար մեկնարկել են նախատեսված նախագծահետազոտական աշխատանքները:	6 970,7	6 970,7	5 824,9	1 145,8	6 970,7	5 824,9	1 145,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		757 426,6	757 426,6					650 621,1	106 805,5	757 426,6	650 621,1	106 805,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25		31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրուգում	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Հարունակում են նախատեսված նախագծահետազոտական աշխատանքները:	1 490 102,2	1 490 102,2	1 245 695,5	244 406,7	1 347 534,4	1 126 043,7	221 490,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		757 426,6	757 426,6					650 621,1	106 805,5	757 426,6	650 621,1	106 805,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26		12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	25,5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 թաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքների իրականացման մի պայմանագրի շրջանակներում ընթանում են շինարարական աշխատանքներ, իսկ մյուս երկու պայմանագրերի մասով ձեռնային դադար է հայտարարված:	3 328 120,4	3 328 120,4	2 740 363,3	587 757,1	3 328 120,4	2 740 363,3	587 757,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		45 719,8	45 719,8					38 099,8	7 620,0	45 719,8	38 099,8	7 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27		31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրուգում	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2022թթ.	11 թաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքների իրականացման մի պայմանագրի շրջանակներում ընթանում են շինարարական աշխատանքներ, իսկ մյուս երկու պայմանագրերի մասով ձեռնային դադար է հայտարարված:	3 321 413,5	3 321 413,5	2 691 376,4	630 037,1	3 321 413,5	2 691 376,4	630 037,1	115 995,8	92 431,0	23 564,8	3,5	3,4	3,7	0,0
		269 377,1	269 377,1					139 654,1	129 723,0	269 377,1	139 654,1	129 723,0	14 556,2	0,0	14 556,2	5,4	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0
28		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԷՆ, Որային կոմիտե 27.06.2014-30.12.2022թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի աուդիտ:	Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի աուդիտ:	45 719,8	45 719,8	38 099,8	7 620,0	45 719,8	38 099,8	7 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		269 377,1	269 377,1					139 654,1	129 723,0	269 377,1	139 654,1	129 723,0	14 556,2	0,0	14 556,2	5,4	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0
29		31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրուգում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման և աշխատանքների իրականացում:	Հարթանակ, Մալաթիա և Սիլիկան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար մեկնարկել են նախատեսված նախագծահետազոտական աշխատանքները:	757 426,6	757 426,6	650 621,1	106 805,5	757 426,6	650 621,1	106 805,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		269 377,1	269 377,1					139 654,1	129 723,0	269 377,1	139 654,1	129 723,0	14 556,2	0,0	14 556,2	5,4	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0
30		11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման և աշխատանքների իրականացում:	Հարթանակ, Մալաթիա և Սիլիկան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար մեկնարկել են նախատեսված նախագծահետազոտական աշխատանքները:	269 377,1	269 377,1	139 654,1	129 723,0	269 377,1	139 654,1	129 723,0	14 556,2	0,0	14 556,2	5,4	0,0	11,2	0,0
		757 426,6	757 426,6					650 621,1	106 805,5	757 426,6	650 621,1	106 805,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31		31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրուգում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման և աշխատանքների իրականացում:	Հարթանակ, Մալաթիա և Սիլիկան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար մեկնարկել են նախատեսված նախագծահետազոտական աշխատանքները:	757 426,6	757 426,6	650 621,1	106 805,5	757 426,6	650 621,1	106 805,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		269 377,1	269 377,1					139 654,1	129 723,0	269 377,1	139 654,1	129 723,0	14 556,2	0,0	14 556,2	5,4	0,0	11,2	0,0	0,0	0,0

32	31005	Գերնակայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ Երկրորդ փուլ	430 378.7 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.	Լոր մեկնարկային Ծրագիր	123 023.5 0.0 123 023.5 123 023.5 0.0 123 023.5	
33	31011	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում խմելու ջրի մատակարարման համակարգի կառուցում		<< ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե	Լոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագիր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուների և Ծինարարները:	871 000.0 871 000.0 0.0 871 000.0 871 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
34	11009	Գերնակայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշրջանային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ	2 000 000 եվրո	<< ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել Ջրային կոմիտեին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների պարտականությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու և ՊՄԳ վարձակալական պայմանագրի համարժեք կտակարան գործում, «Ջրաս» և «Մեխիորացիա» ՓԲԸ-ներին, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ջրային օնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի՝ կառավարիչը ստեղծում, Համայնքի շեշտադրումը դրան է աջակցելու ջրամատակարարման և կերտաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու որոշումների կայացմանը:	454 215.1 378 512.6 75 702.5 454 215.1 378 512.6 75 702.5 157 869.3 157 869.3 0.0 34.8 41.7 0.0	
<b>Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝</b>						10 648 512.8 8 849 677.4 1 798 835.4 10 505 945.0 8 730 025.6 1 775 919.4 115 995.8 92 431.0 23 564.8 1.1 1.1 1.3	
<b>ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱՆՍԵՐ</b>						776 282.7 562 091.4 214 191.3 776 282.7 562 091.4 214 191.3 172 425.5 157 869.3 14 556.2 22.2 28.1 6.8	
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ</b>						11 424 795.5 9 417 768.8 2 013 026.7 11 282 227.7 9 292 117.0 1 990 110.7 288 421.3 250 300.3 38 121.0 2.6 2.7 1.9	
<b>Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում</b>							
35	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բազումաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կատարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2022թթ.	Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհատվածի վերակառուցում:	851 059.7 469 731.2 381 328.5 1 135 059.7 469 731.2 665 328.5 133 922.1 13 959.0 119 963.1 11.8 3.0 18.0
36	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և իրմանտրոգում			Աշխատանքները ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 82.2 %:	2 706 235.0 2 271 899.3 434 335.7 2 706 235.0 2 271 899.3 434 335.7 797 105.7 658 763.1 138 342.6 29.5 29.0 31.9	
<b>Ծրագրի ընթացում է բնական հունով:</b>							
<b>Ծրագրի ընթացում է բնական հունով:</b>							

37	11009	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսի-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, ՀՕՏՏ ծրագիր:	863 420.6 532 452.2 330 968.4 843 420.6 532 452.2 310 968.4			Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով:
38	21006	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսի-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	6 770 968.4 5 639 055.9 1 131 912.5 6 770 968.4 5 639 055.9 1 131 912.5			Հայտարարվել է 1-ին հատված (կմ 29-600 կմ 37+545) 8 կմ-ի համար շինարարական մրցույթը:
39	11010	Վերակառուցման և զարգացման երկուսական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրոջ վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2022թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում նոր կամրոջ կառուցում:	304 080.0 243 286.1 60 793.9 300 080.0 243 286.1 56 793.9 4 360.1			Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են հաշիվներ, որոնց վարկային մասը ուղարկվել է բանկ՝ ուղիղ վճարումներ կատարելու համար:
40	21008	Վերակառուցման և զարգացման երկուսական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրոջ վերակառուցման վարկային ծրագիր				960 057.9 800 039.1 160 018.8 960 057.9 800 039.1 160 018.8			Կապալտուի կողմից ներկայացվել է կատարողական, որն ընդունվել և հաստատվել են, որոնց վարկային մասը ուղարկվել է բանկ՝ ուղիղ վճարումներ կատարելու համար:
41	11011	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսի-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Թային-Լանջիկ անձ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հաղորդակցողների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	990 421.8 695 835.4 294 586.4 990 421.8 695 835.4 294 586.4			Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով:
42	21011	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսի-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թային-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում	8 075 064.1 6 953 534.1 1 121 530.0 8 075 064.1 6 953 534.1 1 121 530.0			Կապալտու ներկայացրել է հերթական կատարողականը, որի դիմաց վճարումները կիրականացվեն համապատասխան հաստատումները ստանալուց հետո:
43	11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսի-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հրուսի-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	1 554 147.5 768 599.0 785 548.5 1 494 147.5 768 599.0 725 548.5			№ T4-CS-01-D պայմանագրով նախագծման աշխատանքները ավարտվել են: Խորհրդատու ներկայացրել է մանրամասն նախագիծը, որն դիտարկվել է «Ճանապարհային դեպարտամենտ»-ի մասնաճյուղի կողմից և ներկայացվել է տեխնիկական փորձաքննությանը: Տեխնիկական փորձաքննության եզրակացությունից հետո (նախատեսվում է ստանալ մինչև 2022 թվականի հունվարի 10-ը) նախագիծը ներկայացվելու է հատուկ համալիր փորձաքննությանը, որից հետո մեկնարկվելու է Կապալտուի կողմից ծրագրի մրցույթը (2022 թվականի 1-ն եռամսյակի վերջ-2-րդ եռամսյակի սկիզբ):
44	21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսի-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				9 672 812.0 5 416 774.7 4 256 037.3 9 672 812.0 5 416 774.7 4 256 037.3			

45	11014	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլից ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Կենսական նշանակության շրջը 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերականգնում:	Ընթացում են կնքված թվով 12 հիմնադրույթի պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքները: Դրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծառայություններ:	1 053 981,9 832 065,1 832 065,1 166 424,1 832 065,1 665 641,0 221 420,0 1 053 981,9 832 561,9 221 420,0 107 793,1 100 007,9 7 785,2		Ծրագրին ընթացում է բնականոն հունով:
46	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլից Ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ					832 065,1 665 641,0 166 424,1 832 065,1 665 641,0 221 420,0		Հիմնադրույթի աշխատանքները ընթացում են բնականոն հունով: Խնդիրներ առկա չեն:
47	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	Խաչական «Այ Ար Դի Ինջիրները» ՍՊԸ -ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը կրճատվել է 2021թ մայիսի 18-ին), ձեռք են բերվում համապատասխան շին թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխ վերահսկողի նոր պայմանագիր նույն խաչական «Այ Ար Դի Ինջիրները» ՍՊԸ -ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	741 343,4 479 007,5 262 335,9 741 343,4 479 007,5 262 335,9 70 559,9 56 649,3 13 910,6		Խորհրդատուի կողմից ներկայացվում են կատարողականներ և համապատասխան հաշվետվություններ, որոնց դիմաց վճարումների մի մասը կատարվել է, մնացած մասը գտնվում է ընթացքում:
48	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթացում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ապագաբաժանում աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ ապագաբաժանումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բեկիսայն համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագրին ամրոցությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համայնքի վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	7 676 361,7 6 649 395,0 1 026 966,7 7 676 361,7 6 649 395,0 1 026 966,7		Կապատուի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, ներկայացվել է հերթական կատարողական հավաստագիրը, սակայն վարկային միջոցների համապատասխան հաշվի գումարները ամրոցությամբ սպառվել է: 2021թ. օգոստոսին գրություն է ներկայացվել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն հաշիվը համարելու համար: Առ 31.01.2021թ. դրությամբ ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորում չի իրականացվել:
49	11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Լոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գնով առկա չեն	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ.-ի ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	4 000 000,0 0,0 4 000 000,0 4 000 000,0 0,0 4 000 000,0		Օտարումների մեկնարկը նախատեսվում է սկսել մարտ-ապրիլ ամիսներին:
50	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունկի և մոտեջումների համակարգում և կառավարում	Համանշանագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ.-ի ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	1 000 000,0 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0 0,0 1 000 000,0		Օտարումների մեկնարկը նախատեսվում է սկսել մարտ-ապրիլ ամիսներին:
51	21015	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում միջհամայնքային ճանապարհների, ներակառուցվածքների վերականգնում, տրանսպորտային միջոցների բարելավում		ՀՀ տարածային կառավարման և նրբատնօրգակաճշմերի նախարարություն		Լոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գնով առկա չեն Վարկային Համանշանագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ:	2 400 000,0 2 400 000,0 0,0 2 400 000,0 2 400 000,0 0,0		
52	21016	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում հեռավա արևոների ճանապարհների հասանելիություն		ՀՀ տարածային կառավարման և նրբատնօրգակաճշմերի նախարարություն		Լոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գնով առկա չեն Վարկային Համանշանագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ:	579 500,0 579 500,0 0,0 579 500,0 579 500,0 0,0		

53	21007	Եվրոպական ենթրոդուսյան բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր. Տրանս2 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Լանջիկ Գյումրի շուրջ 27.5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում՝ 20%-ի չափով:	829 246.9 744 159.5 85 089.4 829 246.9 744 159.5 85 089.4	Կապալառուի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են աճաբարապատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ աճաբարապատմու, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Հիբսիկ մարզի Բնիմայի համայնքով անցող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բակի զոր ծրագրին ամրոցողամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գույու տարածքով: Համայնքի վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	Կապալառուի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են աճաբարապատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ աճաբարապատմու, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Հիբսիկ մարզի Բնիմայի համայնքով անցող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բակի զոր ծրագրին ամրոցողամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գույու տարածքով: Համայնքի վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	Կապալառուի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են աճաբարապատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ աճաբարապատմու, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Հիբսիկ մարզի Բնիմայի համայնքով անցող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բակի զոր ծրագրին ամրոցողամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գույու տարածքով: Համայնքի վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	
	54	21014	Եվրոպական ենթրոդուսյան բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 «Վանաձոր-Ավաբերդի» Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Մեղրուային փոփ արդյունքում կնքվել են թվով 3 Կապալառուի պայմանագրեր: Կնքվել են 2 վախճանների համար նոր պայմանագրեր: Հայտարարվել է մրցույթ՝ 9 նոր կետերի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:				1 175 073.1 1 040 785.3 134 287.8 1 175 073.1 1 040 785.3 134 287.8 146 603.2 130 905.3 15 697.9 12.5 12.6 11.7
		<b>Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝</b>				53 035 841.1 37 182 257.2 15 853 583.9 53 235 841.1 37 182 257.2 16 053 583.9 1 540 705.8 1 085 318.1 455 387.7 2.9 2.9 2.8				
		<b>ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ</b>				11 358 454.9 4 021 473.3 7 336 981.6 11 558 454.9 4 021 473.3 7 536 981.6 486 102.1 295 649.7 190 452.4 4.2 7.4 2.5				
		<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>				41 677 386.2 33 160 783.9 8 516 602.3 41 677 386.2 33 160 783.9 8 516 602.3 1 054 603.7 789 666.4 264 935.3 2.5 2.4 3.1				
<b>Կոչր թափոնների կառավարում - 9 միջոցառում</b>										
55	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչր թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	<< տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ ցամախիչների համապատասխանող սանիտարական աղբակայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արդահանության իրականացման և աղբակայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	2 183 777.2 1 805 099.0 378 678.2 2 183 777.2 1 805 099.0 378 678.2	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբակայրի և վերաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթային փուլերինը թափվել են: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացում մրցույթային 5 փուլերի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է շտաբ կապալառուի հետ կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:			
	56	12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչր թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	<< տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբակայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ արդահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, արդահանության վարձավճարների թաղակարգակնության մշակումը:	225 616.7 188 013.9 37 602.8 225 616.7 188 013.9 37 602.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Նախատեսվում է հայտարարել մրցույթ՝ նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով:		



57	42001	Վերակառուցման և զարգացման եկրուպան բանկի ացակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կղզյա թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կղզյա կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական արտաբեր, վերաբրենման 2 կայան, ձնուր բերել 2 մարզում արդյունաբերական կրակահանգան և արտավարի շահագործման համար անխափեղ մեղմեսա-սարքավորումներ:	Տեխն. ացակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վրա ացրեցության գնահատման, Երևան քաղաքին ացակցության և շահտուների մասնացության ծրագրերի իրականացման, կենսասպաիոկման կերակնեզման պակի պատրաստման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկրրության համար:	2 819 324,8 2 349 426,2 469 896,6 2 819 324,8 2 349 426,2 469 896,6
58	32009	ԵՄ ացակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Ձ մարզերում արտահանության և կղզյա թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում		ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն		Նոր մեկնարկային Երագրի, որի գծով առկա չեն Վարկային Համանայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Էինարարներ:	6000 000,0 6000 000,0 0,0 6000 000,0 6000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
59	12001	Վերակառուցման և զարգացման եկրուպան բանկի ացակցությամբ իրականացվող «Երևանի կղզյա թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	1.454.5 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2022թթ.		Տեխնիկական ացակցության շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վրա ացրեցության գնահատման, Երևան քաղաքին ացակցության և շահտուների մասնացության ծրագրերի իրականացման, կենսասպաիոկման կերակնեզման պակի պատրաստման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկրրության համար:	159 466,7 137 269,4 22 197,3 159 466,7 137 269,4 22 197,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60	32006	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիքի ացակցությամբ իրականացվող «Երևանի կղզյա թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արտաբեր» ՓԲԸ 2016-2022թթ.			319 507,7 266 256,4 53 251,3 319 507,7 266 256,4 53 251,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61	32007	Արևելյան եվրոպայի Ըներգանախարարության և քնասպաիոկման գործընկերության ֆունդի ացակցությամբ իրականացվող «Երևանի կղզյա թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	2 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արտաբեր» ՓԲԸ 2017-2025 թթ.	Նորարաշնում առկա արտաբերին հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշներին համապատասխան նոր արտաբերի 2 քցիչ, ինչպես նաև նույն չափորոշիչներին համապատասխան՝ մեկուսացնել Լորարաշնի արտաբերի և Աջափնյակ համայնքում ժամանակի քնքացում տարերարներն առաջացած ևս մեկ խոշոր արտաբերի տարածքները:	Լորարաշնի և Աջափնյակի արտաբերների փակման և Լորարաշնի նոր արտաբերի կառուցման համար համապատասխան մրցուղղ հայտարարված է և գտնվում է գնահատման փուլում:	79 865,9 66 588,6 13 307,3 79 865,9 66 588,6 13 307,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
62	42002	Վերակառուցման և զարգացման եկրուպան բանկի ացակցությամբ իրականացվող Երևանի կղզյա թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր արտաբեր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արտաբեր» ՓԲԸ 2015-2022թթ.			798 769,1 665 640,9 133 128,2 798 769,1 665 640,9 133 128,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
63	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Երևանի կղզյա թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր արտաբեր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արտաբեր» ՓԲԸ 2016-2023թթ.			798 769,1 665 640,9 133 128,2 798 769,1 665 640,9 133 128,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<b>Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝</b>							7 985 097,2 6 743 907,3 1 241 189,9 7 985 097,2 6 743 907,3 1 241 189,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<b>ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱԽՍՆԵՐ</b>							385 083,4 325 283,3 59 800,1 385 083,4 325 283,3 59 800,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍՆԵՐ</b>							7 600 013,8 6 418 624,0 1 181 389,8 7 600 013,8 6 418 624,0 1 181 389,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



72		<p>12016</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման նվուպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>1.213 հազ. եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 2017-2022թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մեջ մասնակցություն կազմակերպելու և տեխնիկական հսկողություն, ավուկայանատների ուսուցանողական և գործողությունների պահի կազմում:</p>	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Այժմ տեխնիկական վերահսկողություն է իրականացվում թվով 8 փողոցներում՝ Բ տրանշի շրջանակներում:</p>	341 462,0	284 533,2	56 928,8	341 462,0	284 533,2	56 928,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
73		<p>12018</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման նվուպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ)</p>	<p>7.3 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 2017-2022թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Համայնքային փերայությունը կներառի աճախարհի և մայրթերի ծանկի տրագումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մեջման մոնիթային լուսավորչ կոմպարիսեկն լուսադիոդային ինտարլ լուսավորվ:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր ամամար մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքները առաջին երկու չափաբաժիններն ավարտված են, երրորդ չափաբաժին փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լուսավորչ և կառավարման սարքավորումներ:</p>	879 247,9	732 702,0	146 545,9	879 247,9	732 702,0	146 545,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
74		<p>12017</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման նվուպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր</p>	<p>14.6 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 2017-2022թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Համայնքային փերայությունը կներառի աճախարհի և մայրթերի ծանկի տրագումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մեջման մոնիթային լուսավորչ կոմպարիսեկն լուսադիոդային ինտարլ լուսավորվ: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լուսավորչ և կառավարման սարքավորումներ:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր ամամար մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքները առաջին երկու չափաբաժիններն ավարտված են, երրորդ չափաբաժին փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լուսավորչ և կառավարման սարքավորումներ:</p>	1 148 049,8	956 711,8	191 338,0	1 148 049,8	956 711,8	191 338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
75		<p>12012</p> <p>Սևիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ճանապարհների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում</p>	<p>39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27.454.93 հազ. SDR)</p>	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀԴԱԿ 2011-2023թթ.</p>	<p>Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան տրանսպան ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեղոգիսեկն կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արտաշատի ինժուրի վերակառուցման/լայնացման, Արտաշատի ինժուրի վերակառուցման/լայնացման և Նոր Շիրակ ճանապարհաուստվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտեղոգիսեկն կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:</p>	<p>Հուլի օտարման և տարաբանվեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխաուցումները՝ շտկող միջցատումների պահի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի ինժուրի և Նոր Շիրակ ճանապարհաուստվածների կառուցման, վերակառուցման/լայնացման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական օտմային համակարգ: Երթվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի աուղիտ, մոնիտորինգ և վաճառում:</p>	251 282,0	204 587,4	46 694,6	251 282,0	204 587,4	46 694,6	12 545,7	9 799,6	2 746,1	5,0	4,8	5,9				

76	12013	Արիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բարձրարժեքի և բարձր կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	105,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Լրացվել էրևան քաղաքի արևմտյան ռազմա-ճակատային ճանապարհախառնակները, որի արդյունքում կրեմլային Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղի կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սերառիա համայնքների միջև: Կնկալվելի էրթեմեկության ժամանակը և խցատների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բարազանյան-Աշտարակ և Արգավանդ-Էրիակ ճանապարհատվածների կառուցում: Խորհրդարանական ծառայությունների վարձույթն արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, Ինչպես նաև ստոյիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի տարման և տարարակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիգինա և Բարազանյան-Տիգինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառուցումներ շուկող միջոցառումների պահի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհախառնակի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթացում են Բարազանյան-Աշտարակ և Արգավանդ-Էրիակ ճանապարհախառնակների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհախառնակների վերահսկողության ծառայությունները: Նախատեսվում է Երևան քաղաքում իրականացնել դեպրոնների կառուցման ծրագիրը:	777 751,2	4 439 791,3	670 534,6	107 216,6	777 751,2	670 534,6	107 216,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	12021	Արիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բարձրարժեքի և բարձր կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն									750 000,0	750 000,0	0,0	750 000,0	750 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12026	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում էներգայինային և կառուցված մարզի թաղամասերի և շենքերում ջերմամեկուսացում							Վերականգնվող էներգետիկայի և էներգայինային ծրագրի շրջանակներում			750 000,0	750 000,0	0,0	750 000,0	750 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝</b>							26 500 198,8	27 529 232,0	25 080 801,8	26 500 198,8	25 080 801,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ</b>							1 029 033,2	875 122,0	1 573 308,2	1 029 033,2	875 122,0	153 911,2	12 545,7	9 799,6	2 746,1	0,0	1,2	0,0	1,1	0,2		
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ</b>							1 419 397,0	1 573 308,2	1 419 397,0	1 419 397,0	1 573 308,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

**Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում**

79	1167	42003	Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հասարակության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներառված էր արձանագրում «Բարձրարժեք էլեկտրազանցք» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրարժեք էլեկտրազանցք» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հարթանակ» ներակայանը, ինչպես նաև Նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր-1», «Չուլուխ» և «Չուլուխ» ներակայանները: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել պատվերների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հասարակությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հարթանակ» ներակայանի վերակառուցման աշխատանքները: «Վանաձոր-1» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնիտինգային աշխատանքներ: «Չուլուխ-3» ներակայանի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «ԲԷՏ» ՓԲԸ և «ԲԷՏ» ՓԲԸ (Պորտուգալիա) ընկերության միջև 2021թ. մարտի 12-ին կնքվել և ուժի մեջ է մտել Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ Փոփոխություն N 3-ը: «Չուլուխ-3» ներակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2023թ.: Կատարված խորհուրդը 2021թ. հուլիսի 23-ի N 3-06-07-21 որոշման հաստատել է «Չուլուխ» ներակայանի վերակառուցման կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հարթող ճանաչելու China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալառու): «Չուլուխ» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում «ԲԷՏ» ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 2021թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրվել է 220կՎ «Չուլուխ» ներակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիր N՝ HVEN-DSI-1/2020_2-ը: 2021թ. կատարվել է վճարում Կապալառուի սեպտեմբերի 24-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 29-01-ի դիմաց: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 2021թ. սեպտեմբերի 28-ին: «Չուլուխ» ներակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:	2 286 937,7	1 829 540,6	457 397,1	2 286 937,7	1 829 540,6	457 397,1	2 303,1	2 303,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
								Մրցույթի շրջանակներում հաշվետու ժամանակահատվածում «Վանաձոր-1» ներակայանում իրականացվել են էլեկտրամոնիտինգային և կարգաբերման աշխատանքներ, որոնց դիմաց կապալառու՝ Xian Electric Engineering Co.LTD ընկերության կողմից հաշվի առաջանալու ֆինանսավորում: «Չուլուխ-3» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում ստորե-ստորագրումների մատակարարումներ և շինմոնիտինգային աշխատանքներ չեն իրականացվել:	2 286 937,7	1 829 540,6	457 397,1	2 286 937,7	1 829 540,6	457 397,1	2 303,1	2 303,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0

80	42005	Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աջակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Քարծրավուտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Քարծրավուտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աջակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է քարծրացնել ապտոլների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիցությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p> <p>«Աջակ» 220 կՎ ենթակայանը սահմանված կարգով ամբողջությամբ լարման տակ է որվել 2021թ. փետրվարի 16-ին: 2021թ. հունիսի 2-ին ստորագրվել է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ցուցումող հանձնաժողովի ակտ, համաձայն որի ենթակայանը համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման գնահատիկ կապալառուի ընտրության համար հայտարարվել է միջազգային մրցույթ: Հայտերի ներկայացման վերջնամակետ էր սահմանվել 2021թ. մարտի 31-ը: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման մրցույթի որոշմամբ հաստատվել է կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հայթոր ճանաչելով «Kaskad-Energo» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ «Կապալառու»): «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում «Քարծրավուտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ ընկերության և «Կապալառուի միջև 2022թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագիծն, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիր N՝ HVEN-DSI-1/2020_1: «Կապալառուի է վճարում «Կապալառուի կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1-ի դիմաց: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտել 2021թ. սեպտեմբերի 29-ին: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:</p>	1 170 421.0 926 327.2 234 093.8 1 170 421.0 996 327.2 234 093.8 1 178.8 944.0 234.8 0.1 0.1 0.1
81	42007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կարգավորման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	15.26 մլն ԱՄՆ դոլար (10.53 մլն SDR)	«ԷՆՇՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	<p>Քարծրացնել ստացվող ավալների ճշգրտությունը, էներգահամակարգի կարգավորման հուսալիցությունը, էՆՇՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կորուստների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:</p>	6 176 594.4 658 212.6 18 381.8 6 176 594.4 658 212.6 18 381.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կոլկալան էլեկտրահարդրման ցանց Խ» Հայաստան-Վրաստան հարդրող գին ենթակայանների դրամաշրջանային ծրագիր		«Քարծրավուտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ 30.03.2016-30.12.2025թթ.	<p>Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դրակշն» ենթակայանի կառուցում ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրակշն ենթակայանի մուտք /նց/), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Ալբոն» ենթակայանի և PLՀՀ փոխաներթիվ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ասինքնուկուրվող միջանկյալ ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՈՊ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	105 795.8 85 696.8 20 099.0 105 795.8 85 696.8 20 099.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կոլկալան էլեկտրահարդրման ցանց Խ» Հայաստան-Վրաստան հարդրող գին ենթակայանների դրամաշրջանային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	10.86 մլն եվրո	«Քարծրավուտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ 30.03.2016-30.12.2025թթ.	<p>Ծրագրի խորհրդատու՝ Fichtner GmbH ընկերությունը «Քարծրավուտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ ընկերության գիտական և ներկայացրել ծրագրի գնահատիկ կապալառուների ընտրության երեք լոտերի համար պատրաստված մրցութային փաստաթղթերի նախագծային ստեղծարարները:</p> <p>Ծրագրի գնահատիկ կապալառուների ընտրության մրցութային փաստաթղթերի փաթեթների վերջնականացման նպատակով «Քարծրավուտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ ընկերության, KfW բանկի և խորհրդատուի ներկայացուցիչների հետ 2021թ. նոյեմբերի 22-ից 25-ը կայացել են հանդիպումներ մրցութային փաստաթղթերի փաթեթներում (այսուհետ՝ ՄՓՓ-ներ) ի հայտ եկած որոշ խնդիրների շուրջ առաջարկված նոր լուծումների և քարծրացված հարցերի վերաբերյալ տրված պարզաբնույթի նպատակով: Իրականացված ՄՓՓ-ների լույսով քննարկումների արդյունքում, բոլոր երեք լոտերի ՄՓՓ-ները թարմացվում և լրամշակվում են Ծրագրի խորհրդատուի կողմից: 2022թ. հունվարի 27-ին խորհրդատուի հետ ևս մեկ անգամ քննարկվել է թարմացված և լրամշակված ստեղծարարները, որոնք հետո կազմվել է արձանագրություն ՄՓՓ-ներում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու և վերջնականացնելու համար: ՄՓՓ-ները վերջնականացնելուց հետո սահմանված կարգով կներկայացվի KfW բանկի հաստատմանը, այնուհետև ՀՀ կառավարման կողմից համաձայնեցմանը, որից հետո վերջնական հաստատված ՄՓՓ-ները սահմանված կարգով կտրամադրվի նախարարական կարգով հայտատուներին:</p>	338 342.1 247 979.5 90 362.6 338 342.1 247 979.5 90 362.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կոլկալան էլեկտրահարդրման ցանց Խ» Հայաստան-Վրաստան հարդրող գին ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Քարծրավուտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Քարծրավուտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.	<p>Ծրագրի խորհրդատու՝ Fichtner GmbH ընկերությունը «Քարծրավուտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ ընկերության գիտական և ներկայացրել ծրագրի գնահատիկ կապալառուների ընտրության երեք լոտերի համար պատրաստված մրցութային փաստաթղթերի նախագծային ստեղծարարները:</p> <p>Ծրագրի խորհրդատու՝ Fichtner GmbH ընկերությունը «Քարծրավուտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ ընկերության գիտական և ներկայացրել ծրագրի գնահատիկ կապալառուների ընտրության երեք լոտերի համար պատրաստված մրցութային փաստաթղթերի նախագծային ստեղծարարները:</p> <p>Ծրագրի խորհրդատու՝ Fichtner GmbH ընկերությունը «Քարծրավուտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ ընկերության գիտական և ներկայացրել ծրագրի գնահատիկ կապալառուների ընտրության երեք լոտերի համար պատրաստված մրցութային փաստաթղթերի նախագծային ստեղծարարները:</p>	23 672 300.9 16 924 286.6 6 748 014.3 23 672 300.9 16 924 286.6 6 748 014.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<b>Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝</b>						28 144 596.1 20 596 346.5 7 548 249.6 28 144 596.1 20 596 346.5 7 548 249.6 3 481.9 3 247.1 234.8 0.0 0.0 0.0
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ</b>						105 795.8 85 696.8 20 099.0 105 795.8 85 696.8 20 099.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ</b>						28 144 596.1 20 596 346.5 7 548 249.6 28 144 596.1 20 596 346.5 7 548 249.6 3 481.9 3 247.1 234.8 0.0 0.0 0.0

«Քարծրավուտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ ընկերության և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 2016 թվականի հունիսի 1-ին կնքված 220 կՎ «Աջակ» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և սերվիսինգ EITNP\_HVEN\_ICB\_1/2015 պայմանագրի շրջանակներում «Կապալառուի կողմից ավարտման և շահագործման հանձնման վկայականներ չեն թողարկվել և վերջնամակետների վճարում չի իրականացվել:

**Ընդերքի ուսումնասիրության, օգրագործման և պահպանման ծախսերի միջոցառում**

85	1073	11002	Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտի թաղաքականության դրամաշնորհի II ծրագիր	250.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-04.2022թթ.	Կնշակի հանքարդյունաբերության ոլորտի զարգացման թաղաքականություն: Կարևորվում է հանքարդյունաբերության ոլորտը կարգավորող օրենսդրական և ենթաօրենսդրական դաշտի կառուցելագործումը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ոլորտի զարգացման ներկա փուլում չափազանց կարևոր է ունենալ կայուն, պարզ և թափանցիկ իրավական դաշտ:	Մեկնարկել են ծախսերի գնման գործընթացները, ստորագրվել է մեկ պայմանագիր, ծախսերի մատուցման և մեկ պայմանագրի մրցույթը գնահատման փուլում է:	116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
								116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ընդամենը 1073 Ծրագրով, որից՝</b>								116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>								116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>ԸՆԴԱՍԵՆԸ, որից՝</b>								155 331 057,6	121 308 448,5	34 022 609,1	155 331 057,6	121 308 448,5	34 022 609,1	3 480 219,5	2 666 123,2	814 096,3	2,2	2,2	2,4	
<b>ԳՐԱՍԱԵՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</b>								14 971 044,0	13 190 352,2	1 780 691,8	14 971 044,0	13 190 352,2	1 780 691,8	341 431,7	325 733,8	15 697,9	2,3	2,5	0,9	
<b>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</b>								140 360 013,6	108 118 096,3	32 241 917,3	140 360 013,6	108 118 096,3	32 241 917,3	3 138 787,8	2 340 389,4	798 398,4	2,2	2,2	2,5	
<b>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</b>								46 336 479,8	37 690 216,6	8 646 263,2	46 336 479,8	37 690 216,6	8 646 263,2	3 481,9	3 247,1	234,8	0,0	0,0	0,0	
<b>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</b>								16 214 121,7	7 411 372,4	8 802 749,3	16 214 121,7	7 411 372,4	8 802 749,3	905 206,1	630 034,3	275 171,8	5,5	8,4	3,0	
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>								16 214 121,7	7 411 372,4	8 802 749,3	16 214 121,7	7 411 372,4	8 802 749,3	905 206,1	630 034,3	275 171,8	5,5	8,4	3,0	
<b>ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>								139 116 935,9	113 897 076,1	25 219 859,8	139 116 935,9	113 897 076,1	25 219 859,8	2 575 013,4	2 036 088,9	538 924,5	1,9	1,8	2,1	