

Դպրոցների սեյմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում

7	1189	11001	Անվտանգության րանկի ազակցությանը իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ	12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրագման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, պրոպագանդա իրականացնելու արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի արդիականացում, ծրագրի կառավարում	104 705.1	104 705.1	104 705.1	104 705.1	104 705.1	104 705.1	104 705.1	104 705.1	104 705.1	104 705.1	104 705.1	104 705.1	104 705.1	104 705.1
	8	12001	Անվտանգության րանկի ազակցությանը իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյմիկ անվտանգության բարելավման ուղղված միջոցառումներ					5 990 089,1	5 990 089,1	5 990 089,1	5 990 089,1	5 990 089,1	5 990 089,1	5 990 089,1	5 990 089,1	5 990 089,1	5 990 089,1	5 990 089,1	5 990 089,1	5 990 089,1	5 990 089,1

Ընդամենը 1189 Ծրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ

Ոոռգման համակարգի առուցացում - 14 միջոցառում

9	1004	11005	Եվրասիական զարգացման րանկի ազակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Ոռոգման համակարգերի արդիականացում, արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպ. ծախսերի կրճատման, բարձր ջրակառուցումների և էներգիայի ծախսումների նվազեցման: Այս նպատակով պետք է իրականացվեն մեկ ոռոգման փոխարինում ինքնահամակարգերով, որոշ մայր և 2-րդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ԶՕԸ-ների ներտեստային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ԶՕԸ-ների կառավարչական ներուժի անրապնդում	469 810,7	469 810,7	469 810,7	469 810,7	469 810,7	469 810,7	469 810,7	469 810,7	469 810,7	469 810,7	469 810,7	469 810,7	469 810,7	469 810,7
		31005	Եվրասիական զարգացման րանկի ազակցությամբ իրականացվող ոռոգման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակառուցվածքների հիմնադրում				3 387 521,1	3 387 521,1	3 387 521,1	3 387 521,1	3 387 521,1	3 387 521,1	3 387 521,1	3 387 521,1	3 387 521,1	3 387 521,1	3 387 521,1	3 387 521,1	3 387 521,1	3 387 521,1
10	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության ազակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.07.2023թթ.	Վերուի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտեստային ցանցի կառուցում	114 244,2	114 244,2	114 244,2	114 244,2	114 244,2	114 244,2	114 244,2	114 244,2	114 244,2	114 244,2	114 244,2	114 244,2	114 244,2	114 244,2	114 244,2
		31001				Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության ազակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցում	4 440 349,4	4 440 349,4	4 440 349,4	4 440 349,4	4 440 349,4	4 440 349,4	4 440 349,4	4 440 349,4	4 440 349,4	4 440 349,4	4 440 349,4	4 440 349,4	4 440 349,4	4 440 349,4
12	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի ազակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային տնտեսության ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցումների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգում, ինչպես նաև ջրակառուցման ջրային տնտեսության արդյունավետ կառավարումը	683 200,0	683 200,0	683 200,0	683 200,0	683 200,0	683 200,0	683 200,0	683 200,0	683 200,0	683 200,0	683 200,0	683 200,0	683 200,0	683 200,0	683 200,0
		31004				Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի ազակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային տնտեսության ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակառուցվածքների հիմնադրում	4 562 766,9	4 562 766,9	4 562 766,9	4 562 766,9	4 562 766,9	4 562 766,9	4 562 766,9	4 562 766,9	4 562 766,9	4 562 766,9	4 562 766,9	4 562 766,9	4 562 766,9	4 562 766,9

Ծառուցվածքներով և ծրագրի շրջանակներում կրկնված խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:

Ծառուցվածքներով և ծրագրի շրջանակներում կրկնված խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը: Ընտրատվական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթի շրջանակներում ընթանում է ներկայացված առաջարկների գնահատման գործընթաց:

31	31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոուս (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրանեղացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի՝ երկրորդ փուլ	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գնով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ			123 023.5																			
32	31011	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում խնկու ջրի մատակարարման համակարգի կառուցում				871 000.0	871 000.0	0.0	123 023.5																
33	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշերտիային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019թ.- 30.12.2023թ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցի Ջրային կոմիտեն՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների պարտականությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու և ՊԱԳ վտանգավտան պայմանագրի համարժեք կատարման գործում, «Ջրաս» և «Մեխիտրաջիս» ՓԲԸ ներքին, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մամուլագրի՝ կատարելու գործում: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կերտացրերի հավանցման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու որոշումների կայացմանը:	Վերվել է խորհրդատվական ծառայության մատուցման պայմանագիր «Գիտեք» ընկերության հետ: Ընկերության կողմից ներկայացվել է կանխավճարի վճարման հաշիվ:	454 215,1	378 512,6	75 702,5	454 215,1	378 512,6	75 702,5	157 869,3	157 869,3	0,0	34,8	41,7	0,0							Ջրային կոմիտեի և «Գիտեք» ընկերության միջև կնքված պայմանագրով խորհրդատվական ծառայության մատուցման դիմաց դեկտեմբեր ամսին KFW քանկին ներկայացվել է կանխավճարի և 1-ին միջանկյալ վճարման հաշիվներ՝ 288006.5 եվրո գումարի չափով, որոնց վճարումը կատարվել է 2022թ. հունվար ամսին:
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝						11 424 795,5	9 411 768,8	2 013 026,7	11 424 795,5	9 411 768,8	2 013 026,7	174 249,4	165 768,8	8 480,6	1,5	1,8	0,4								
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆԽՆԵՐ						776 282,7	562 091,4	214 191,3	776 282,7	562 091,4	214 191,3	165 083,9	157 869,3	7 214,6	21,3	28,1	3,4								
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆԽՆԵՐ						10 648 512,8	8 849 677,4	1 798 835,4	10 648 512,8	8 849 677,4	1 798 835,4	9 165,5	7 899,5	1 266,0	0,1	0,1	0,1								
Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում																									
34	1049	Սահական զարգացման քանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կատարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2022թթ.	Մ6 Վանաձոր-Վալվերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհատվածի վերակառուցում	Աշխատանքների ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 82.2 %	851 059,7	469 731,2	381 326,5	851 059,7	469 731,2	381 326,5	58 040,5	7 386,4	50 654,1	6,8	1,6	13,3				Ծրագիրն ընթանում է ընթացման հունով:			
35	21004	Սահական զարգացման քանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վալվերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում					2 706 235,0	2 271 899,3	434 335,7	2 706 235,0	2 271 899,3	434 335,7	119 059,2	0,0	119 059,2	4,4	0,0	27,4				Ծրագիրն ընթանում է ընթացման հունով: Ներկայացվել են նոր կատարողականներ, որոնց վարկային մասը ուղարկվել է ԱԶԲ՝ ուղիղ վճարումներ կատարելու համար:			

36	11009	Անիական զարգացման քանկի աջակցության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, ՀՕՏԾ ծրագիր	Ներկայացվել է Ազարակ համայնքի 8 կմ հատվածի երկ ծրագրի մանրամասն նախագիծը, իրականացվել են Աշտարակ-Թային աճ 4 հատվածների տեղադրական հետազոտությունները: Ընթացքի մեջ են՝ ներակատուցվածների տեղափոխման հեղինակային հսկողության ծախսերը և նախագիծը, իսկ 638 հողակտրոնների օտարումները, Կոչ համայնքում հարդրակցությունների տեղափոխման նպատակով ուղիղ գործողությունների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	863 420.6 532 452.2 330 968.4 863 420.6 532 452.2 330 968.4		1600 0.0 1600 0.0 1600 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	հտրորդատուի կողմից ներկայացվել են հաշիվներ, որոնց վարկային մասը ուղարկվել է ԱՃԲ՝ ուղիղ վճարումներ կատարելու համար:
37	21006	Անիական զարգացման քանկի աջակցության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	Հայտարարվել է 1-ին հատված (կմ 29+600-կմ 37+545) 8 կմ-ի համար շինարարական մրցույթը	6 770 968.4 5 639 055.9 1 131 912.5 6 770 968.4 5 639 055.9 1 131 912.5			Հայտարարվել է 1-ին հատված (կմ 29+600-կմ 37+545) 8 կմ-ի համար շինարարական մրցույթը:
38	11010	Վերակառուցման և զարգացման երկրապլան քանկի աջակցության իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազումաշեն անցման կետի կամրոջ վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2022թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազումաշեն անցման կետում երկ կամրոջ կառուցում	Ավարտվել են հիմքերի հորատման, հիմքերի և հենասյուների ամրանալորման և բետոնացման, թունկային անցուների բետոնացման աշխատանքները: Այսօրվ ընթացքի մեջ է նախատարված ամրաններով հենաների արտադրության գործընթացը, որոնցով ձևավորվելու է կամրոջ հորիզոնական մակերեսը, ընդ որում ընդհանուր 50 հենաներից 16 արդեն արտադրված են: 2022 թվականի մարտին նախատեսված են հենաների տեղադրման և միացման աշխատանքները :	304 080.0 243 286.1 60 793.9 304 080.0 243 286.1 60 793.9 3 737.6 0.0 0.0 3 737.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		հտրորդատուի կողմից ներկայացվել են հաշիվներ, որոնց վարկային մասը ուղարկվել է բանկ՝ ուղիղ վճարումներ կատարելու համար:	
39	21008	Վերակառուցման և զարգացման երկրապլան քանկի աջակցության իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազումաշեն անցման կետի կամրոջ վերակառուցման վարկային ծրագիր					960 057.9 800 039.1 160 018.8 960 057.9 800 039.1 160 018.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Կապալառուի կողմից ներկայացվել է կատարողական, որն ընդունվել է հաստատվել են, որոնց վարկային մասը ուղարկվել է բանկ՝ ուղիղ վճարումներ կատարելու համար:	
40	11011	Անիական զարգացման քանկի աջակցության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)		«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թային-Լանջիկ աճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարդրակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ	Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, տեխնիկական աջակցության և ՀՕՏԾ հորիզոնական ծախսերը, արտաքին մոնիթորինգի ծախսերը, հարդրակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն	990 421.8 695 835.4 294 586.4 990 421.8 695 835.4 294 586.4 195.3 185.3 10.0 0.0 0.0 0.0		Տարբերությունը հիմնականում պայմանավորված է փոխառվածի տատանման, վճարումների և բյուջեի իրատեսակ փոխադրումների հետ:	
41	21011	Անիական զարգացման քանկի աջակցության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թային-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առաջադրատված աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 12կմ հատվածի երկշերտ առաջադրատված, միաժամանակ իրականացվում են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողապատրաստման մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	8 075 064.1 6 953 534.1 1 121 530.0 8 075 064.1 6 953 534.1 1 121 530.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Կապալառու ներկայացրել է հերթական կատարողականը, որի դիմաց վճարումները կիրականացվեն համապատասխան հաստատումները ստանալուց հետո:	
42	11012	Երևանի զարգացման քանկի աջակցության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ա կարգի ղեկավարությամբ ընկերությունների իրականացման ներկա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն արձանագրելու մասին որոշում ուժի մեջ մտնելուց հետո:	1 554 147.5 768 599.0 785 548.5 1 554 147.5 768 599.0 785 548.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		№ T4-CS-01-D պայմանագրով նախագծման աշխատանքները ավարտվել են: Կորպորատիվ ներկայացրել է մանրամասն նախագիծը, որն դիմարկվել է «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնարանի մասնագետների կողմից և ներկայացվել է տեխնիկական փորձարկողական: Տեխնիկական փորձարկողական եզրակացությունից հետո (նախատեսվում է ստանալ մինչև 2022 թվականի հունվարի 10-ը) նախագիծը ներկայացվելու է հատուկ համալիր փորձարկողական, որից հետո մեկնարկելու է Կապալառուների մուտք բերման գործընթացը (2022 թվականի 1-ին եռամսյակի վերջ-2-րդ եռամսյակի սկիզբ):	
43	21012	Երևանի զարգացման քանկի աջակցության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են Ներկայումս Նախագիծը շարունակում է մանրամասն նախագիծ մշակման աշխատանքների իրականացումը:	9 672 812.0 5 416 774.7 4 256 037.3 9 672 812.0 5 416 774.7 4 256 037.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0			

52	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջ 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20%-ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առաջնությունային աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ առաջնությունային, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Ընդհանուր մարզի Բնօրինակի համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, ըստի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գրուտ ստանդորդ: Հասանելի վարչապետի հանձնարարականի իրականացում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր սրամարդերու նպատակով:	829 246,9 744 159,5 85 089,4 829 246,9 744 159,5 85 089,4	Կապալտոի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, ներկայացվել է հերթական կատարողական հավաստագիրը, սակայն դրամաշրջանային միջոցների համապատասխան հաշվի գրամները ամբողջությամբ սպառվել է: 2021թ օգոստոսին գրություն է ներկայացվել ՀՀ ֆինանսների նախարարության հաշվի համարելու համար: Առ 31.01.2021թ. դրությամբ ԵՆԲ-ի կողմից ֆինանսավորում չի իրականացվել:
	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող U6 «Վանաձոր-Ալավերդի» վրաստանի սահման միջգետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշրջանային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում	1 175 073,1 1 040 785,3 134 287,8 1 175 073,1 1 040 785,3 134 287,8 12 078,9	Կապալտոի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով: Ներկայացվել են բանկային երաշխիքներ և կատարողականներ, սակայն ԵՆԲ բանկից ֆինանսավորում չստանալու հետևանքով դրամաշրջանային մասով վճարումներ չեն իրականացվում:	
Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝						53 035 841,1 37 182 257,2 15 853 583,9 53 035 841,1 37 182 257,2 15 853 583,9		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ						11 358 454,9 4 021 473,3 7 336 981,6 11 358 454,9 4 021 473,3 7 336 981,6	202 634,2 15 057,0 187 577,2	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ						41 677 386,2 33 160 783,9 8 516 602,3 41 677 386,2 33 160 783,9 8 516 602,3	71 496,1 15 057,0 56 439,1	
Կոչր թափոնների կառավարում - 9 միջոցառում								
54	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշրջանային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ՝ ցամախիշերին համապատասխանող սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ	2 183 777,2 1 805 099,0 378 678,2 2 183 777,2 1 805 099,0 378 678,2	
		12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշրջանային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական ընտրագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել միջոցային գործընթացներին, իրականացնել աղբահանության սինանսների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծման ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, աղբահանության վարմամբարների քաղաքականության մշակումը	225 616,7 188 013,9 37 602,8 225 616,7 188 013,9 37 602,8	0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55								

71		<p>12016</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի ասանկոթյալի իրականացվող Գյուրու թաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշերտային ծրագիր</p>	<p>1.213 հազ. եվրո</p>	<p>Գյուրու համայնքապետարան</p> <p>2017-2022թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նպատակարարատևանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մշտադասի փաթեթների կազմում, ապաստման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ուզմակարգության և գործողությունների պլանի կազմում:</p>	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա և Բ տրանշեղծով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Այն տեխնիկական վերահսկողություն է իրականացվում թվով 8 փողոցներում՝ Բ տրանշի շրջանակներում</p>	341 462,0	284 533,2	56 928,8	341 462,0	284 533,2	56 928,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72		<p>12018</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի ասանկոթյալի իրականացվող Գյուրու թաղաքային ճանապարհների դրամաշերտային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ)</p>	<p>7.3 մլն եվրո</p>	<p>Գյուրու համայնքապետարան</p> <p>2017-2022թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային թափափուրության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կենտրոն առաջնությունը, այլ թվում՝ ջրահանգանան ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային թափափուրության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտան մեղկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիտային խնայող լամպերով:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և իրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների առաջին երկու չափաբաժիններն ավարտված են, երրորդ չափաբաժին փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 401 լուսադիտային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ</p>	879 247,9	732 702,0	146 545,9	879 247,9	732 702,0	146 545,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73		<p>12017</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի ասանկոթյալի իրականացվող Գյուրու թաղաքային ճանապարհների ծրագիր</p>	<p>14.6 մլն եվրո</p>	<p>Գյուրու համայնքապետարան</p> <p>2017-2022թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային թափափուրության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կենտրոն առաջնությունը, այլ թվում՝ ջրահանգանան ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային թափափուրության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտան մեղկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիտային խնայող լամպերով: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 1201 լուսադիտային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և իրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 8 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների առաջին երկու չափաբաժիններն ավարտված են, երրորդ չափաբաժին փողոցների հիմնանորոգման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 800 լուսադիտային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ</p>	1 148 049,8	956 711,8	191 338,0	1 148 049,8	956 711,8	191 338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74		<p>12012</p> <p>Սահման զարգացման բանկի ասանկոթյալի իրականացվող թաղաքային ենթակառուցվածքների և թաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում</p>	<p>39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)</p>	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ</p> <p>2011-2023թթ.</p>	<p>Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, երևանի արևմտյան զոնայի ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Մրշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/լայնացման, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/լայնացման և Լոր Շիրակ ճանապարհաուղիների կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:</p>	<p>Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառուցումներ շուրջ փյոջատումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Լոր Շիրակ ճանապարհաուղիների կառուցման, վերակառուցման/լայնացման աշխատանքները: Մշակվել է թաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմսային համակարգ: 2012թ. կերպի է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագիծ տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առօրյա, մոնիտորինգ և գնահատում:</p>	251 282,0	204 587,4	46 694,6	251 282,0	204 587,4	46 694,6	4 176,8	4 176,8	0,0	1,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

75	12013	Արհական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բարձրալայն ներակառուցվածքների և բաղադրի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կտաավարում	105.970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային իրականացման» ՀՈԱԿ	2016-2023թթ.	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կրեմլաբալիկ Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուրիշ կապ կապահովվի Դավթաշեն. Աջակցյալ, Հեմագալի և Մալաթիա Մերաստիա համայնքների միջև: Կալազեվի էրեկտրոկայան ժամանակը և ինչպես նաև Քարելաված ճանապարհային երթևեկության զանգե և անվտանգություն, Դավթաշեն- Աշտարակ, Բարազանյան- Աշտարակ և Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդարանական ժառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև ատոլիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	777 751.2	670 534.6	107 216.6	777 751.2	670 534.6	107 216.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
							4 439 791.3	4 132 195.9	307 595.4	4 439 791.3	4 132 195.9	307 595.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
							750 000.0	750 000.0	0.0	750 000.0	750 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	12021	Արհական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բարձրալայն ներակառուցվածքների և բաղադրի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի չդասակնեցում ճանապարհային շինարարություն				Հոլի օտարման և տարարակնեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ- Տիջինա և Բարազանյան-Տիջինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պահի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարազանյան-Աշտարակ և Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները: Նախատեսվում է Երևան քաղաքում իրականացնել դեպոնների կառուցման ծրագիրը																			
77	12026	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում էներգախնայողության նպատակով մարդի բազմաբնակարան շենքերում ջերմամեկուսացում																							
Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝							27 529 232.0	25 955 923.8	1 573 308.2	27 529 232.0	25 955 923.8	1 573 308.2	4 176.8	4 176.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							1 029 033.2	875 122.0	153 911.2	1 029 033.2	875 122.0	153 911.2	4 176.8	4 176.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ							26 500 198.8	25 080 801.8	1 419 397.0	26 500 198.8	25 080 801.8	1 419 397.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
ԷԼԷԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՐԻԿ ԽԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ - 6 միջոցառում							2 286 937.7	1 829 540.6	457 397.1	2 286 937.7	1 829 540.6	457 397.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
78	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրատրանսպորտման հուսալիության ծրագրի լուսնոցի: Ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներակառուցվող տրանսպորտ «Վարձավար էլեկտրասանցք» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Վարձավար էլեկտրասանցք» ՓԲԸ	03.02.2015- 31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հարթանա» ներակառուցվող, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր- 1», «Չարենցավան-3» և 220 կՎ «Չովոնի» ներակառուցվող: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակառուցման շահագործման ծախսերը:	2 286 937.7	1 829 540.6	457 397.1	2 286 937.7	1 829 540.6	457 397.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
Ավարտվել են «Հարթանա» ներակառուցման աշխատանքները: «Վանաձոր-1» ներակառուցման վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինման աշխատանքներ: «Չարենցավան-3» ներակառուցման վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «ՔԷՏ» ՓԲԸ և «ԲԱՍԵՔ Ենգենարիա և Տեսիստիկա, Տ.Ա.» (Պորտուգալիա) ընկերության միջև 2021թ. մարտի 12-ին կնքվել է ուժի մեջ է մտել Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ Փոփոխություն N° 3-ը: «Չարենցավան- 3» ներակառուցման վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2023թ.: Կատարյալն խորհրդով 2021թ. հուլիսի 23-ի N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է «Չովոնի» ներակառուցման վերակառուցման կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը հաղթող ճանաչվող China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետև՝ Կապալառու): «Չովոնի» ներակառուցման վերակառուցման շրջանակներում «ՔԷՏ» ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 2021թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրվել է 220կՎ «Չովոնի» ներակառուցման վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիթորինգի պայմանագիր N° HVEN-DSI- 1/2020_2_ը: 2021թ. կատարվել է վճարում Կապալառուի սեպտեմբերի 24-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 2Չովոնի-AD-01-ի դիմաց: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 2021թ. սեպտեմբերի 28-ին: «Չովոնի» ներակառուցման վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:																									

79	42005	Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերականգնման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանացի» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանացի» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	1 170 421,0 936 327,2 234 093,8 1 170 421,0 936 327,2 234 093,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
80	42007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող «արգասիքային կառավարման ակտիվացման համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	15,26 մլն ԱՄՆ դոլար (10,53 մլն SDR)	«ԷԷՀՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, Էներգահամակարգի կարգավորման հուսալիությունը, ԷԷՀՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի Էներգահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կորուստների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:	676 594,4 688 212,6 18 381,8 676 594,4 688 212,6 18 381,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
81	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարթման ցանց և» Հայաստան-Վրաստան հարողորից գիծ/ներակայանների դրամաշրտհային ծրագիր	10,86մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանացի» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք փուլերով, ևս 1՝ «Դրնաշեն» ենթակայանի կառուցում ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրնաշեն ենթակայանի մուտք /ելք), ևս 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և ևս 3՝ «Արմո» ենթակայանի և ՔՀՀ փոխանվազի կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի Էներգահամակարգերի միջև ասինքրոն միացման ասպիկտում, որի արդյունքում ՀՀ Էներգահամակարգը ԻԻՀ Էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) վկայվի նաև Վրաստանի, ԻՊՆ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	105 795,8 85 696,8 20 099,0 105 795,8 85 696,8 20 099,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
82	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարթման ցանց և» Հայաստան-Վրաստան հարողորից գիծ/ներակայանների դրամաշրտհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	10,86մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանացի» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ	Ծրագրի գնախարկ կապալառնելի ընտրության մրցույթային փաստաթղթերի փաթեթների վերջնականացման նպատակով «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանացի» ՓԲ ընկերության, KfW բանկի և հուրդատուի ներկայացուցիչների հետ 2021թ. նոյեմբերի 22-ից 25-ը կայացել են հանդիպումներ մրցույթային փաստաթղթերի փաթեթներում (այսուհետ՝ ՄԲԲ-ներ) ի հայտ եկած որոշ խնդիրների շուրջ առաջարկված նոր լուծումների և բարձրագույն հարցերի վերաբերյալ տրված պարզաբանումների նպատակով: Իրականացված ՄԲԲ-ների քանոցից ընտրվածների արդյունքում, ըստ էության ՄԲԲ-ները թարմացվում և քրաշակվում են Ծրագրի խորհրդատուի կողմից 2022թ. հունվարի 27-ին հուրդատուի հետ և մեկ անգամ ընտրվել է թարմացված և քրաշակված տարբերակները, որից հետո կազմվել է արձանագրություն ՄԲԲ-ներում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու և վերջնականացնելու համար: ՄԲԲ-ները վերջնականացնելուց հետո ասիական կարգով կներկայացվի KfW բանկի հաստատմանը, այնուհետև ՀՀ կառավարման խորհրդի համաձայնեցմանը, որից հետո վերջնական հաստատված ՄԲԲ-ները սահմանված կարգով կորստաբաշխվեն նախարարակազմի կողմից:	338 342,1 247 979,5 90 362,6 338 342,1 247 979,5 90 362,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
83	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարթման ցանց և» Հայաստան-Վրաստան հարողորից գիծ/ներակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանացի» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանացի» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ	Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի Էներգահամակարգերի միջև ասինքրոն միացման ասպիկտում, որի արդյունքում ՀՀ Էներգահամակարգը ԻԻՀ Էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) վկայվի նաև Վրաստանի, ԻՊՆ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	23 672 300,9 16 924 286,6 6 748 014,3 23 672 300,9 16 924 286,6 6 748 014,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 1167 Ծրագրով, որից՝						28 250 391,9 20 682 043,3 7 568 348,6 28 250 391,9 20 682 043,3 7 568 348,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԾՄԱԽՍԵՐ						##### 85 696,8 20 099,0 ##### 85 696,8 20 099,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ԿԱԴԻՏԱԼ ԾՄԱԽՍԵՐ						28 144 596,1 ##### 7 548 249,6 28 144 596,1 ##### 7 548 249,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ընդերքի ուսումնասիրության, օգրագործման և պահպանման ծախսերը-1 միջոցառում

84	1073	11002	Հայաստանի հանրապետության դրոշի քաղաքականության դրամաշնորհի II ծրագիր	250.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-04.2022թթ.	Կնշակվի հանրապետության դրոշի զարգացման քաղաքականություն: Կարևորվում է հանրապետության դրոշը կարգավորող օրենսդրական և ենթօրենսդրական դաշտի կատարելագործումը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրոշի զարգացման ներկա փուլում չափազանց կարևոր է ունենալ կայուն, պարզ և թափանցիկ իրավական դաշտ:	Մեկնարկել են ծախսերի գնման գործընթացները, ստորագրվել է մեկ պայմանագիր, ծախսերի մատուցման և մեկ պայմանագրի մրցույթը գնահատման փուլում է	116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ընդամենը 1073 Ծրագրով, որից՝							116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝							155 331 057,6	121 308 448,5	34 022 609,1	155 331 057,6	121 308 448,5	34 022 609,1	874 546,8	580 358,5	294 188,3	0,6	0,5	0,9	
	ԴՐԱՄԱԸՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ							14 971 044,0	13 190 352,2	1 780 691,8	14 971 044,0	13 190 352,2	1 780 691,8	173 024,8	160 945,9	12 078,9	1,2	1,2	0,7	
	ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝							140 360 013,6	108 118 096,3	32 241 917,3	140 360 013,6	108 118 096,3	32 241 917,3	701 522,1	419 412,6	282 109,5	0,5	0,4	0,9	
	ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)							46 336 479,8	37 690 216,6	8 646 263,2	46 336 479,8	37 690 216,6	8 646 263,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝							16 214 121,7	7 411 372,4	8 802 749,3	16 214 121,7	7 411 372,4	8 802 749,3	277 567,2	195 498,8	82 068,4	1,7	2,6	0,9	
	ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							16 214 121,7	7 411 372,4	8 802 749,3	16 214 121,7	7 411 372,4	8 802 749,3	277 567,2	195 498,8	82 068,4	1,7	2,6	0,9	
	ՎԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							139 116 935,9	113 897 076,1	25 219 859,8	139 116 935,9	113 897 076,1	25 219 859,8	596 979,6	384 859,7	212 120,0	0,4	0,3	0,8	