

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկառու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(30.12.2021թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2021թ. տարեկան պլան		2021թ. տարեկան ճշտված պլան		2021թ. Փաստացի վճարներ (անդրակամ)		2021թ. բյուջեով կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները	
								Ընթացիկ վարկի/դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ վարկի/դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ վարկի/դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ վարկի/դրամաշնորհի	ՀՀ պետ. բյուջե		
<b>Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում</b>																	
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2021թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, արողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, մշտանցիների, մանկատների, հասուն դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթուղի օբյեկտների հիմնադրամում և շինարարություն	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով Տավուշի մարզում ավարտվել է 1 ինչուր բաշխիչ ցանցի վերակառուցման միկրոծրագիրը, ընթացում են 6 միկրոծրագրեր Հայաստանի 3 մարզերում՝ Շիրակի, Լոռու և Սյունիքի (4 մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ, 1 խմոր ցորի արտադրիչ ջրագի կառուցում)։	373 259,6	948 897,1	373 259,6	261 281,7	334 887,3	89,6	90,2	89,4		
		111 977,9	740 003,6					1 286 232,7	1 021 397,0	1 187 251,2	101 005,0	251 716,2	92,3				91,6
2	12001	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, արողջապահության, կրթության, մշակութային, հասուն դպրոցների և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	17,9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2023թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի «ստորաշաղկապության» կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի «մշտանցիների» մանկատների «հասուն դպրոցների» մանկապարտեզների և կրթուղի օբյեկտների հիմնադրամում և շինարարություն, գոյուցի և արդյավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթաօբյեկտների համար։	Մեկնարկվել են գնման գործընթացները, շտրկվել է 2 պայմանագիր, որոնց շրջանակներում իրականացվում են շինարարական աշխատանքներ, 2-րդ միջոցային փուլում են, և 8 ծրագիր գտնվում են փորձարկման փուլում։	376 020,0	289 841,0	159 235,0	119 460,2	146 626,0	111 488,5	92,1	93,3	88,3	Ենթադրական աշխատանքների թվով 2 միջոցների չեղարկում և գործընթացի տեղափոխում 2022թ. : Ապրանքների մատակարարման պայմանագրերով ընթացիկ լուծատի խելիքների առաջացում, որպես հետևանք պայմանագրերի կատարման հետաձգում: Դրամաշնորհային ծրագրի գերակատարվել է 2021թ. պետական բյուջեի մասին օրենքի 8-րդ հոդվածի, 12-րդ կետի ե) ենթակետի հիման վրա:
		86 179,0	159 235,0					39 774,8	35 137,5	93,3	88,3						
4	11002	11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման քարտեզիտումների դրամաշնորհային ծրագիր	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին միջհամայնքային ենթաօբյեկտների նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքների տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում։	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթացում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում: Մարտ ամսին հայտարարվել է մրցույթ կրճատել և գյուղական նշանակության մեքենա-արդյավորումների մատակարարման համար:	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	2 805,8	59,2	59,2	-		
		498 944,4	498 944,4					498 944,4	498 944,4	696 369,8	696 369,8	139,6	139,6	-			
5	12003	12003	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման քարտեզիտումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթաօբյեկտների նախագծում, ընտրություն և իրականացում	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին միջհամայնքային ենթաօբյեկտների նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքների տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում։	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթացում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում: Մարտ ամսին հայտարարվել է մրցույթ կրճատել և գյուղական նշանակության մեքենա-արդյավորումների մատակարարման համար:	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	2 805,8	59,2	59,2	-		
		498 944,4	498 944,4					498 944,4	498 944,4	696 369,8	696 369,8	139,6	139,6	-			



10	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Վերլուցողական կառույցի ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	12.05.2016-31.07.2023թթ.	«Վերլուցողական կառույցի» կառույցի կառուցում և օժանդակ կատարումների, ջրի համակարգի և ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամատակարարի իշխանության տակ գտնվող իրադատարանների ոռոգման ներդրումների ցանցի կառուցում	Հարունակվում է ծախսերի մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը:	457 162,6 384 779,2 72 383,4 207 875,2 166 333,8 41 541,4 185 866,7 149 345,1 36 521,6 89,4 89,8 87,9	Ապրանքների գնումը գործընթացի ժամանակատարության պատճառով կկատարվի 2022թ.:
	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Վերլուցողական կառույցի» ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում						2 880 802,1 2 400 668,4 480 133,7 4 338 154,7 3 396 172,0 941 982,7 4 095 054,2 3 203 238,8 891 815,4 94,4 94,3 94,7	
12	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գիտի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	29.06.2015-30.06.2024թթ.	«Հիդրակի մարզում» Ախտորոշման գիտի վրա, «Կապի ջրամբարի կառուցում և օժանդակ կատարումների կատարում, ինչպիսիք են՝ կապիտալիզացիայի, ինչպես նաև ջրակառուցման ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը	Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կերպված խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը: Նախագծա-նախաաշխատային փաստաթղթերի փորձաքննությունն ավարտվել է, իսկ մրցութային փաստաթղթերը վերջնականացված փուլում են:	674 912,0 518 067,7 156 844,3 204 060,3 150 079,9 53 380,4 152 651,7 102 071,8 50 579,9 74,8 67,7 94,8	Մատուցված խորհրդատվական ծախսերի մասին փուլում է և վերաբերում կատարված 2022թ.:
	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գիտի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տեսնության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					2 245 414,1 1 871 178,4 374 235,7		
14	11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գիտի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում	18,5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	18.12.2017-30.12.2022թթ.	«Հիդրակի մարզում» գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում «Կապի ջրամբարից սկսվող ոռոգման ինքնահոս համակարգի կառուցում, ինչը կապիտալիզացիայի հոսանքներում է միանվելիս ոռոգմանը անցում ինքնահոս ոռոգման համակարգի	Ծրագրի ակտիվ չէ «Դրակարանային կարծիք» փաստաթուղթը դրեա ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դրեա հասանելի չեն:	200 832,6 167 378,1 33 454,5	Ծրագրի ակտիվ չէ «Դրակարանային կարծիք» փաստաթուղթը դրեա ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դրեա հասանելի չեն:
	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գիտի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տեսնության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					32 653,1 27 210,9 5 442,2		
16	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գիտի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ I ծրագրով Ջրանոց գյուղի վերաբնակեցման գյուղատնտեսության խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	29.06.2015-30.06.2024թթ.	«Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անխաճեղջողություն է առաջանում» հողերի մոնիթինգի և մարդկային վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական ենթակառուցվածքի մատակարարման օրային զեղերի անցկացման և այլն	Ջրանոց գյուղի վերաբնակեցման գործընթացների պլանը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. № 1411-Ն որոշմամբ (4,950,011.5 հազ. դրամ ընդհանուր բյուջեով) և ընթացքի մեջ են են համապատասխան կազմակերպված և մրցութային գործընթացները իրականացվող խորհրդատվական պայմանագիր կնքվել է և որով է նախատեսված կանխավճարը, իսկ նախագիտախոստովան աշխատանքների իրականացման մրցութային գործընթացն ավարտվել է 2022թ. սկզբի կվերջի պայմանագիր:	63 926,8 63 926,8 142 233,1 142 233,1 42 745,5 42 745,5 30,1 30,1	Մրցութային և կրկնակի մրցութային գործընթացների ժամանակատարության պատճառով կնքվել է մի խորհրդատվական պայմանագիր, իսկ նախագիտախոստովան աշխատանքների պայմանագրի մրցութային գործընթացն ավարտվել է և դրեա պայմանագիր չի կնքվել:
	12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գիտի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ I ծրագրով Ջրանոց գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում	3,350 954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)				988 306,3 988 306,3		

18	11009	Գործակալի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Արտուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի ստարաճրային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Արտուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» «Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I»-ի փորձագիտական ծախսերի իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՀՆԱԿ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում	Ըարունակվում է նախատեսված ծախսերի մատուցումը խորհրդատվի կողմից:	71 948,7 64 632,7 12 916,0 5 982,0 - 5 982,0 5 981,7 -	272 450,4 227 042,0 45 408,4 248 126,7 227 042,0 21 084,7 21 084,6 -	575 660,2 397 007,0 178 653,2 0,7 0,7 -	12 825 212,4 9 552 000,1 3 273 112,3 10 825 337,3 8 475 994,1 2 349 343,2 9 116 995,0 7 041 347,4 2 075 647,6 84,2 83,1 88,4				
19	11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Վերա ջրամբարի կառուցման դրամաշնորհային ծրագիր	500 հազ. եվրո (192 հազ. եվրո մնացորդային գումար կործի ՀՏՀՀ, 192 հազ. եվրո՝ լրացուցիչ միջոցների սուսցման դրամաշնորհային համաձայնագրի շրջանակներում)	Հայաստանի ստարաճրային զարգացման հիմնադրամ 13.05.2013-31.12.2021թթ. և 15.10.2021-31.03.2022թթ.	Ծրագրի նպատակն է ֆինանսավորել «Վերա կառուցման ծրագրի» շինարարության վերահսկողության խորհրդատվի լրացուցիչ՝ 394 հազ. եվրո, ծախսերը:	Զարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող «Վերա ջրամբարի կառուցման դրամաշնորհային ծրագրի N° CAM 1004 01 A ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխությունը կնքվել է 15.06.2021թ., որի համաձայն 192 հազ. եվրո մնացորդային գումարը կտրամադրվի Հայաստանի ստարաճրային զարգացման հիմնադրամին՝ «Վերա կառուցման ծրագրի» շինարարության վերահսկողության խորհրդատվի լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորման համար: Նույն նպատակով կործի նաև 202.0 հազ եվրո գումար, որի դրամաշնորհային համաձայնագիրը վավերացման փուլում է:	21 084,6 -	21 084,6 -	-	21 084,6 -	8,5 -	100,0 -	2ՖԳ ուղարկված վճարման փաստաթղթերի դիմաց 2ՖԳ-ի կողմից ուղիղ վճարումների մեքուրով դեմա վճարումներ չեն կատարվել, իսկ նոր դրամաշնորհային համաձայնագրի վավերացման գործընթացի պատճառով, վճարումներ կկատարվեն 2022թ.:	
20	11011	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ուղղման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ուղղման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվության և կատարվում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ուղղման ոլորտի ընթացիկ բարելավումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրագույնությունների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն միջավայրի մոդելի ուղղված ուղղվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խնդիրներին:	Զարգացման ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ուղղման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ուղղման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային համաձայնագիրը ստորագրվել է 23.04.2020թ.։ Խորհրդատվի ընտրության միջոցային գործընթացը կազմակերպման փուլում է: Նախատեսվում է պայմանագիր կնքել միջոցային փաթեթների բացումից 60 օր հետո: Պայմանագրի վերջավոր նստ նախատեսվում է խորհրդատվի փրհանցել 30%-ի չափով կանխավճար:	575 660,2 397 007,0 178 653,2 0,7 0,7 -	12 825 212,4 9 552 000,1 3 273 112,3 10 825 337,3 8 475 994,1 2 349 343,2 9 116 995,0 7 041 347,4 2 075 647,6 84,2 83,1 88,4	9 635 552,4 7 113 269,3 2 522 283,1 9 488 080,5 7 493 438,2 1 994 642,3 8 284 221,9 6 447 590,0 1 836 631,9 87,3 86,0 92,1		Նախապատրաստվել է տեխնիկական առաջադրանքի ձեռնարկ, որը ուղարկվել է գործակալության համաձայնեցմանը: Ջրային կոմիտեն ՀՀ ստարաճրային կառավարման և ներքալտուրվածքների նախարարության միջոցով դիմել է ՀՀ ֆինանսների նախարարությանը, որպեսզի վերջինս հայտ ներկայացնի 2ՖԳ Համաձայնագրում նախատեսված իրականացվող մարմին՝ Հայաստանի ստարաճրային զարգացման հիմնադրամի փոխարեն ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտեին սահմանելու մասին:			
<b>Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝</b>														
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ</b>														
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ</b>														
<b>Ջրամարակարարման և ցրահեացման բարելավում - 9 միջոցառում</b>														
21	1072	11003	Վերականգնման և զարգացման եկուրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	1,038,736,78 եվրո	Հայաստանի ստարաճրային զարգացման հիմնադրամ 24.06.2015- մինչև խորհրդատվական ծախսերի մատուցման ավարտ	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դրոնրի և ՀՀ ՖՆ միջև կնքվել է 05.03.2021թ.՝ «Ֆիլիքսեր Ութերը ընդ տրևափորքեշ» ընկերության պայմանագրի փոփոխությունը կնքվել է 22.03.2021թ.։ Կուտակված պարտքերի վճարման գործընթացն ավարտվել է: Ըարունակվում է պայմանագրով նախատեսված ծախսերի մատուցումը:	227 272,0 201 176,5 26 095,5 224 115,2 205 693,7 18 421,5 220 888,1 202 466,7 18 421,4 98,6 98,4 100,0	227 272,0 201 176,5 26 095,5 224 115,2 205 693,7 18 421,5 220 888,1 202 466,7 18 421,4 98,6 98,4 100,0					





Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում

31	1049	11006	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մկ ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	2016-2021թթ.	Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցը 360 կմ ընդհանուր երկաթուղային ընդհանուր հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Ծրագրին ընթացում է ժամանակացույցին համապատասխան:	551 583.1 688 514.7 113 068.4 5 583.1 3 514.7 2 068.4 3 333.4 2 589.8 743.6		Ծրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է ծրագրի 2021թ. բյուջեի առկա մնացորդային միջոցների վերաբաշխում: Վճարման ենթակա գումարներ առկա չեն:
	32	21003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ակտիվացման աշխատանքներ						110 288.2 80 251.5 30 036.7		Ծրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է ծրագրի 2021թ. բյուջեի առկա միջոցների վերաբաշխում: Վճարման ենթակա գումարներ առկա չեն:
33	34	11007	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհային (Մ6 «Վանաձոր-Քաղաքապետ») բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	44.04 մկ ԱՄՆ ելք	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	2016-2021թթ.	Մ6 «Վանաձոր-Վրաստան» սահման միջանցանկային նշանակության կմ 384-450 - կմ 90-191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Սշխատանքներն ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 46.45 %:	2 250 416.3 1 700 037.4 550 378.9 2 249 316.3 1 028 837.4 1 220 478.9 2 018 336.6 983 256.0 1 035 080.6		Ծրագրին ընթացում է ընթացման հոմոլոգ:
		21004	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 «Վանաձոր-Վրաստան» սահման միջանցանկային նշանակության ճանապարհային ծրագրի կառուցում և հիմնադրում						1 393 587.1 1 170 690.4 222 896.7 3 967 587.1 3 010 690.4 956 896.7 3 903 147.1 2 946 710.1 956 437.0		Ծրագրին ընթացում է ընթացման հոմոլոգ: Ներկայացվել են երկ կառարկայակետներ, որոնք գտնվում են ստուգման և հաստատման փուլերում:
35	36	11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մկ ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	2013-2021թթ.	Շուրջ 170 կմ ընդհանուր երկաթուղային կենսական նշանակության ճանապարհային վերակառուցում	Ծրագրին ընթացում է ժամանակացույցին համապատասխան:	9 357.5 7 486.0 1 871.5 120 486.0 95 486.0 25 000.0 89 767.2 71 876.5 17 890.7		Ծրագրին ընթացում է ընթացման հոմոլոգ: Կատարվել է բյուջեի վերաբաշխում միջոցների ավելացմամբ, որոնց հաշվին կատարվել են վճարումներ:
		11009	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախ-Կարալ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մկ ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	2011-2023թթ.	Աշտարակ-Թբիլիսի ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերի մատուցում, ՀՕՏԾ ծրագիր	Ներկայացվել է Ազարակ համայնքի Ցլմ հատվածի երկ ծրագրի մակարանային նախագիծը, իրականացվել են Աշտարակ-Թբիլիսի աճ 4 հատվածների տեղադրական հետազոտությունները: Ընթացքի մեջ են՝ ենթակառուցվածքների տեղադրման հեղինակային հսկողության ծախսերի մատուցումը, թվով 638 հորակայինների օտարումները, Կոչ համայնքում հարդրակցությունների տեղադրման նպատակով ուղիղ գործողությունների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	997 945.7 608 503.5 389 442.2 896 596.6 223 890.4 672 706.2 549 022.5 135 154.8 413 867.7		Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են հաշիվներ, որոնք գտնվում են Հիմնադրամի կողմից ստուգման և հաստատման փուլում: Վարկի մասով վճարումներ չեն իրականացվել, քանի որ ԱՇԲ-ը ուղիղ վճարումների համակարգը արգելափակել էր 07.12.2021թ. -ին:
37	21006	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախ-Կարալ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			2011-2023թթ.	Աշտարակ-Թբիլիսի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	Խորհրդատուի հետ կնքվում է տեխնիկական հսկողության և նախագիծային պայմանագիր, որի հիման վրա հայտարարվելու է Ցլմ շինարարական աշխատանքների համար նախատեսված պայմանագրի մրցույթ:	2 535 431.1 1 850 864.7 684 566.4		Հաշիվ անելով, որ միջոցառումներով պահանջարկը գումարը նախատեսված էր կանխավճարների վճարման համար, իսկ Տրանշ 2 Ծրագրի այս փուլի շինարարության 8 կմ հատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կապատու ընկերությունների ընտրությունը իրականացվում է երկարաժամկետ, փուլային, միջազգային ստանդարտների և դրոնը կազմակերպությունների պահանջներին համապատասխան մրցույթային գործընթացներով, ուստի ժամանակի սրության արդյունքում ՊՈԱԿ-ը չի հասցրել կնքել պայմանագիր 2021թ. և գործընթացը կիրականանա 2022թ. տարեկազմին:	

38	11010	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը քաղաքային տնտեսության զարգացմանը և կառավարմանը	6.1 մեք կմ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական աստիճանի Բազմաբաժնի կառուցում	<p>Ընթացի մեջ են գտնվում շինարարական հրապարակի մոնիթինգային աշխատանքները: Մինչև 15.04.2021թ. նախատեսված է շինարարական փուլի և շին հրապարակ պարզեցված մուտքի մեկնարկը: Դրանից հետո վրա կառուցվում է ժամանակավոր կամուրջ, որի վրայով նախատեսված է շինարարական կործրերի և սարքավորումների տեղափոխումը շին հրապարակի վրաստանի հատվածից Հայաստանի հատված: Ավարտված են ցանկապատման, ծառահատման և հողերի օտարման գործընթացները, ստացված են բոլոր հաստատումները ՎԶԵԻ-ի կողմից: Ընթացի մեջ են հատուկ համալիր փորձարկումներ անվտուգ եղանակներով և Կ-ԷՎ վերաբերյալ Կառավարության որոշումները:</p>	219 656,1 140 302,3 79 353,8 339 206,1 240 302,3 98 903,8 225 422,9 136 567,3 88 855,6	601 534,1 501 272,3 100 261,8 467 534,1 367 272,3 100 261,8 466 009,1 367 272,3 98 736,8	66,5 56,8 89,8	<p>Խորհրդատուի կողմից ներկայացված հաշիվների դիմաց վճարումները չեն իրականացվել ՎԶԵԻ-ի կողմից, քանի որ ՀՀ Զինված ուժերի նախարարության կողմից չի ընդունվել և հաստատվել վերաբերյալ միջոցների ներքին վերաբաշխումների հայտ-համաձայնագրերը:</p>
39	21008	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը քաղաքային տնտեսության զարգացմանը և կառավարմանը	6.1 մեք կմ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական աստիճանի Բազմաբաժնի կառուցում	<p>Ընթացի մեջ են գտնվում շինարարական հրապարակի մոնիթինգային աշխատանքները: Մինչև 15.04.2021թ. նախատեսված է շինարարական փուլի և շին հրապարակ պարզեցված մուտքի մեկնարկը: Դրանից հետո վրա կառուցվում է ժամանակավոր կամուրջ, որի վրայով նախատեսված է շինարարական կործրերի և սարքավորումների տեղափոխումը շին հրապարակի վրաստանի հատվածից Հայաստանի հատված: Ավարտված են ցանկապատման, ծառահատման և հողերի օտարման գործընթացները, ստացված են բոլոր հաստատումները ՎԶԵԻ-ի կողմից: Ընթացի մեջ են հատուկ համալիր փորձարկումներ անվտուգ եղանակներով և Կ-ԷՎ վերաբերյալ Կառավարության որոշումները:</p>	219 656,1 140 302,3 79 353,8 339 206,1 240 302,3 98 903,8 225 422,9 136 567,3 88 855,6	601 534,1 501 272,3 100 261,8 467 534,1 367 272,3 100 261,8 466 009,1 367 272,3 98 736,8	66,5 56,8 89,8	<p>Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է կառավարության, որն ընդունվել է հաստատվել է ՊՈԱԿ-ի կողմից: ՀՀ մասը վճարվել է, իսկ վարկային մասը ուղարկվել է ՎԶԵԻ-ի կողմից վճարման նպատակով:</p>
40	11011	Ամիսական զարգացման քաղաքային տնտեսության զարգացմանը և կառավարմանը	100 մեք ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թայլեն-Լանջիլ ևճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարողայնացումների տեղափոխման տեխնիկական և հերթմանակային հսկողություններ	<p>Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, ՀՕՏ Խորհրդատվական ծախսերը, արտաքին մոնիթորինգի ծախսերը, հարողայնացումների տեղափոխման տեխնիկական և հերթմանակային հսկողություններ</p>	681 523,9 511 142,9 170 381,0 1 174 672,9 1 000 292,9 174 380,0 1 155 000,6 985 257,2 169 743,4	98,3 98,5 97,3	<p>Տարբերությունը հիմնականում պայմանավորված է փոխարժեքի տատանման, վճարումների և բյուջեի փաստացի փոխարժեքների հետ:</p>	
41	21011	Ամիսական զարգացման քաղաքային տնտեսության զարգացմանը և կառավարմանը	100 մեք ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թայլեն-Լանջիլ ճանապարհահատվածի կառուցում	<p>Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առաջնություն աշխատանքներ, իրականացվում է մոտ 12կմ հատվածի երկշերտ առաջնություն, միաժամանակ իրականացվում են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ:</p> <p>Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքը տրամադրվող նպատակով:</p>	2 535 431,0 1 840 723,0 6 94 708,0 4 677 931,1 3 565 223,0 1 122 708,1 4 640 857,2 3 534 220,2 1 106 637,0	99,2 99,4 98,6	<p>Տարբերությունը հիմնականում պայմանավորված է փոխարժեքի տատանման, վճարումների և բյուջեի փաստացի փոխարժեքների հետ:</p>	
42	11012	Ներքինական զարգացման քաղաքային տնտեսության զարգացմանը և կառավարմանը	150 մեք ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի (Տրանզ 4) Ազգային-Քաջարյան ճանապարհահատվածի վերակառուցում	<p>Նախագծման աշխատանքները մեկնարկվել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ն «Կ» կառավարության որոշմամբ և ՋԻ ՓԻ Ինժեներական և ՋԻ ՓԻ Ինժեներական կառուցման կառավարության ընկերությունների կողմից իրականացված գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրվելու մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:</p>	1 241 347,1 365 102,1 876 245,0 471 347,1 310 102,1 161 245,0 83 164,5 83 164,5	17,6 - - - - - - -	<p>Խորհրդատուի կողմից պատրաստված նախագիծ ներկայացվել է տեխնիկական փորձարկումներով: Իրական եղանակներով ստանալու համար, սակայն չի ավարտվել հեռանկալի Խորհրդատու Հիմնադրամին հաշիվ չի ներկայացրել:</p>	
43	21012	Ներքինական զարգացման քաղաքային տնտեսության զարգացմանը և կառավարմանը	150 մեք ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի (Տրանզ 4) Ազգային-Քաջարյան ճանապարհահատվածի վերակառուցում	<p>Նախագծման աշխատանքները մեկնարկվել են: Ներկայում նախագիծը շարունակվում է մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքների իրականացումը: Մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2021 թվականի հուլիսին:</p>	1 014 172,4 760 629,3 253 543,1	- - -	<p>Հաշիվ անելով, որ միջոցառումներով պատվարված գոմարը նախատեսված էր կանխավճարների վճարման համար, իսկ Տրանզ 4 ծրագրի 32 կմ հատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կապիտալ ընկերությունների ընտրությունը իրականացվում է երկարաժամկետ, փուլային, միջազգային ստանդարտների և դրոշմ կազմակերպությունների պահանջներին համապատասխան մրցույթային գործընթացներով, ուստի ժամանակի տրոստը արդյունքում Հիմնադրամը չի հասցի կերպ պայմանագրեր 2021թ. ին և գործընթաց կիրառանա 2022թ ին:</p>	



44	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասակցությամբ իրականացվող Հրախոս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2013-2023թթ.	Լաճեցիկ-Գրամի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	Հանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են աճափառապատման աշխատանքներ, իրականացվում է մոտ 3լմ հատվածի երկշերտ աճափառապատմող, միախմտման իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Հրթրակ մարզի Բեմխալին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բակի որ ծրագրին ամրոցությամբ անցնում էր պատմաշարժության հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքի տրամադրելու նպատակով:	2 282 945,3 1 890 356,2 392 589,1 4 663 376,4 3 757 220,9 906 155,5 2 974 369,1
45	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասակցությամբ իրականացվող Հրախոս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Լաճեցիկ-Գրամի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Իրականացվում է «Լյ Ար Դի Բեյրիերիեզ» ՄՐԸ-ի կողմից իրականացվում են Լաճեցիկ-Գրամի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը ընկնում է 2021թ մայիսի 18-ին), ձեռք են բերվում համապատասխան շին թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխ ներահանրի երկ պայմանագիր Լուվի իրականացվում է «Լյ Ար Դի Բեյրիերիեզ» ՄՐԸ-ի հետ, որը իրականացվում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	80 000,0 - 80 000,0 327 020,0 150 000,0 177 020,0 269 315,0 94 980,6 174 370,4
46	11014	Համաշխարհային բանկի ասակցությամբ իրականացվող Կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում		«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2020-2021թթ.	Կենտրոնական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերակառուցում	Շրջանում են կերպված թվով 12 հիմնադրոգման պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծախսերը:	655 862,6 524 690,1 131 172,5 951 417,6 765 690,1 185 727,5 771 970,6 618 237,0 153 673,6
47	21013	Համաշխարհային բանկի ասակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ	13.4 մլն եվրո	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2020-2021թթ.			665 292,9 532 234,4 133 058,5 4 825 753,5 3 800 115,2 1 025 638,3 4 586 825,5 3 669 460,4 917 365,1
48	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասակցությամբ իրականացվող Հրախոս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2014-2023թթ.	Լաճեցիկ-Գրամի շուրջ 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20%-ի չափով:	Հանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են աճափառապատման աշխատանքներ, իրականացվում է մոտ 3լմ հատվածի երկշերտ աճափառապատմող, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Հրթրակ մարզի Բեմխալին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բակի որ ծրագրին ամրոցությամբ անցնում էր պատմաշարժության հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքի տրամադրելու նպատակով:	582 277,0 449 941,3 132 335,7 582 277,0 449 941,3 132 335,7 435 193,6 305 497,8 129 695,8
49	11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանանոր-Ռազմատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	32.5 մլն եվրո	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2016-2020թթ.	Մ6 Վանանոր-Սյունիքի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 0-000 կմ 38+450 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանանոր-Սյունիքի-Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերակառուցման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում վարձված տեխնիկական հսկողություն իրականացնող խորհրդատուին վճար:	17 244,4 14 336,9 2 907,5 - - - - - -
50	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանանոր-Սյունիքի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշրջանային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2020-2022թթ.	Հանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում	Մրցութային փուլի արդյունքում կերպվ են թվով 3 Կապալատի պայմանագրեր: Կերպվ են 2 վստահանքների համար երկ պայմանագրեր: Հայտարարվելու է մրցույթ՝ 9 երկ կետերի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:	850 000,0 700 000,0 150 000,0 847 000,0 700 000,0 147 000,0 624 014,5 503 279,0 120 735,5

Կապալատի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, ներկայացվել է ներքալան կառուցողական հավաստագիրը, սակայն վարկային միջոցների համապատասխան հաշվի գումարները ամրոցությամբ սպառվել է: 2021թ օգոստոսին գրուցում է ներկայացվել << ֆինանսների նախարարություն հաշվի համարելու համար: Առ 29.12.2021թ. դրությամբ ԵՆԲ-ի կողմից ֆինանսավորում չի իրականացվել:

Խորհրդատուի կողմից ներկայացվում են կառուցողական և համապատասխան հաշվետվություններ, որոնց դիմաց վճարումները կիրառվանելով դրանց հաստատման փաստով:

Ծրագրին ընթանում է ընթանուն հունով:

Հիմնադրոգման աշխատանքները ամբողջ ծավալով ընթանում են: Ինտյուներ արկա չեն:

Կապալատի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, ներկայացվել է ներքալան կառուցողական հավաստագիրը, սակայն դրամաշրջանային միջոցների համապատասխան հաշվի գումարները ամրոցությամբ սպառվել է: 2021թ օգոստոսին գրուցում է ներկայացվել << ֆինանսների նախարարություն հաշվի համարելու համար: Առ 29.12.2021թ. դրությամբ ԵՆԲ-ի կողմից ֆինանսավորում չի իրականացվել:

Ծրագրին ավարտված է, ներքալան են մնացողային վճարումներ: Առկա են դատական հայերը, որոնցից կանխված է խորհրդատուի մնացողային արժեքի վճարում կատարելու փաստը:

Կապալատի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով: Ներկայացվել են բանկային երաշխիքներ և կառուցողականներ, սակայն ԵՆԲ բանկից ֆինանսավորում չստանալու հետևանքով վճարումներ չեն իրականացվում:

Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		12 570 959,1	6 704 936,7	19 275 895,8
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՍԽՆԵՐ		9 776 963,1	4 310 116,9	14 087 079,0
ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱՍԽՆԵՐ		2 793 996,0	2 394 820,8	5 188 816,8
		20 081 459,2	6 535 646,7	26 567 105,9
		15 640 463,1	3 818 115,9	19 458 579,0
		4 390 996,1	2 717 530,8	7 108 526,9
		17 630 416,1	5 165 309,3	22 795 725,4
		13 485 793,7	3 027 919,2	16 513 712,9
		4 144 622,4	2 137 390,1	6 282 012,5
		86,0	79,0	85,8
		86,2	79,3	84,9
		94,4	78,7	86,4

Կոչր թափոնների կառավարում - 8 միջոցառում

51	1040	«Ներկատցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Գոտայի և Գեղարքունիքի մարզի կոչր թափոնների կառավարման» դրամաշտրոկային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	«Ներկատցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Գոտայի և Գեղարքունիքի մարզի կոչր թափոնների կառավարման» դրամաշտրոկային ծրագիր	05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական աղբակայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբակայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ :	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբակայրի և վերաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթները բացվել են: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցույթային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթացը: Նախատեսվում է շտապ կառավարողի հետ կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	709 419,1 591 222,8 118 196,3 574 664,9 480 865,8 93 799,1 569 413,6 476 680,5 92 733,1
	52	«Ներկատցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Գոտայի և Գեղարքունիքի մարզի կոչր թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշտրոկային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	«Ներկատցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Գոտայի և Գեղարքունիքի մարզի կոչր թափոնների կառավարման» դրամաշտրոկային ծրագիր	05.04.2016-30.07.2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբակայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեղեկնական ընթացքների կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության գիծնաների մշակումը, ԿԿԳԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրագրվելու աշխատության վարձավճարների քաղաքացիականության մշակումը:	Նախատեսվում է հայտարարել մրցույթ՝ նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրտվման նպատակով:	123 793,3 103 168,9 20 624,4 16 423,9 16 423,9 - - - - -
	53	«Ներկատցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոչր թափոնների կառավարման» դրամաշտրոկային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	«Ներկատցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոչր թափոնների կառավարման» դրամաշտրոկային ծրագիր	2016-2022թթ.	Ներկատցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոչր թափոնների կառավարման» դրամաշտրոկային ծրագիր	Տեխն. աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, Երևան քաղաքին աջակցության և շահատուների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսաապահովման վերականգնման պլանի պատրաստման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:	Տեխն. աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, Երևան քաղաքին աջակցության և շահատուների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսաապահովման վերականգնման պլանի պատրաստման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:
		86,0	79,0	85,8				
		86,2	79,3	84,9				
		94,4	78,7	86,4				

Հաշվետվությունների ներկայացումը և հաստատումը անմիջապես կապ ունի նոր աղբակայրի կառուցման շինարարական աշխատանքների հետ: Բանի ու մրցույթը ընդ չի ավարտվել, կապատուի հետ պայմանագիրը ընդ չի կնքվել, սպա խորհրդատուների կողմից հաշվետվությունների ներկայացումը հնարավոր չի, ինչով էլ պայմանավորված է դրամաշտրոկի թերակատարումը:

54	32006	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիքի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կղզու թափոնների կառավարման» դրամաշտրայային ծրագիր	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արցավայր» ՓԲԸ 2016-2022թթ.	Նորարաշենում արկա արցավայրին հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշներին համապատասխան նոր արցավայրի 2 բլոկ, ինչպես նաև նույն չափորոշիչներին համապատասխան մեքուստովեղի Նորարաշենի արցավայրի և Աջափնյակի համայնքում ժամանակակից բնակավայրերի ստացումը ևս մեկ իրոշոր արցավայրի տարածքներ:	Նորարաշենի և Աջափնյակի արցավայրերի փակման և Նորարաշենի նոր արցավայրի կառուցման համար համապատասխան մրցույթը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	2 044 747,8 1 704 097,0 340 650,8
55	32007	Արևելյան եվրոպայի էներգիանապրոյեկտի և բնակատեղամասերի գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կղզու թափոնների կառավարման» դրամաշտրայային ծրագիր	2 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արցավայր» ՓԲԸ 2017-2025 թթ.	Նույն չափորոշիչներին համապատասխան մեքուստովեղի Նորարաշենի արցավայրի և Աջափնյակի համայնքում ժամանակակից բնակավայրերի ստացումը ևս մեկ իրոշոր արցավայրի տարածքներ:	Նորարաշենի և Աջափնյակի արցավայրերի փակման և Նորարաշենի նոր արցավայրի կառուցման համար համապատասխան մրցույթը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	511 186,9 426 025,6 85 161,3
56	42002	«Երևանի կղզու և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կղզու թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում երթուղիների տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր արցավայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արցավայր» ՓԲԸ 2016-2022թթ.			1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8
57	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կղզու թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում երթուղիների տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր արցավայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արցավայր» ՓԲԸ 2016-2023թթ.			1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8
58	42001	«Երևանի կղզու և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Չուրադունի մարզերի կղզու թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում երթուղիների տրամադրում «Կոտայքի և Չուրադունի կղզու կենտրոնի թափոնների կառավարման» ՄՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	<< տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄՂ չափանիշներին համապատասխան ամփոփարման արցավայր, վերաբնունակ 2 կայան, ձնոր բերել 2 մարզում արցանառության իրականացման և արցավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-ապրավորումներ:	Սակտուարական արցավայրի և վերաբնունակ 2 կայանի կառուցման համար շին. կազմակերպության ընտրության մրցույթային փաթեթները բացվել են: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցույթային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է շահող կապալառուի հետ կնքել շին աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	709 419,1 591 222,8 118 196,3 574 665,1 480 865,8 93 799,3 569 768,4 477 035,3 92 733,1 99,1 99,2 98,9
<b>Ընդամենը 1040 ծրագրով, որից՝</b>							
<b>ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱՆՍԵՐ</b>							
<b>ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱՆՍԵՐ</b>							
<b>Քաղաքային զարգացում - 13 միջոցառում</b>							
59	1157	«Երևանի կղզու և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում երթուղիների տրամադրում «Երևալույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության ինստալյունները, արկա վերգիտել մարդիկին անցնելու ստորգետնյա կապույտներով, արկա շուրջ 4,400 լուսատուներ փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառուին 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշտրայային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ) 87% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշտրայային միջոցներից համաստանդոններով):	934 030,0 778 358,4 155 671,6 285 312,0 235 706,8 49 605,2 13 312,0 9 706,8 3 605,2 4,7 4,1 7,3

Կապալառուի հետ պայմանագիր դեռ չի կնքվել:

60	12014	Եվրոպական վարչապետի հարևանության ենթախառնային թանկի անվճարովի փոխառությունների վերականգնման երկրորդ դրամաշրջանային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժային թունեի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրի կատուցվել է 451 մետրը:	484 824,4 336 887,2 404 020,4 280 739,4 56 147,8 80 804,0 465 826,0 300 437,0 237 215,7 380 398,3 85 427,7 63 221,3 290 622,5 290 335,2 229 118,0 61 217,2	485 668,0 404 723,4 80 944,6 202 024,3 154 653,2 47 371,1 6 428,9 4 653,2 1 775,7 3,2 96,7 96,7 96,8		
61	42003	Եվրոպական ներդրումային թանկի անվճարովի փոխառությունների վերականգնման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժային թունեի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրի կատուցվել է 451 մետրը:	336 887,2 280 739,4 56 147,8 80 804,0 465 826,0 300 437,0 237 215,7 380 398,3 85 427,7 63 221,3 290 622,5 290 335,2 229 118,0 61 217,2	96,7 96,7 96,8		«Կապատուն ունի աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման խնդիրներ: Ներկա պահին կա ցրի ուժգին հոսք, կապատուն փլուզումից խուսափելու համար դառնալից լինել է աշխատանքների ընթացքը:
62	12003	Արևելյան Եվրոպայի էներգիանյութային և քաղաքացիական գործընկերության ֆունդի անվճարովի փոխառության երկրորդ շրջանակի ընդհանուր փողային ծրագրի դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	1,9 մլն եվրո	«Երբալոյս» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոփոխված/անվճարելի լուսավորության հենասյուները, անկա վերջնական մարդկանց անվճարելի ստորնետնայն կապույտներով, փոխարինել անկա լուսատուներ LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում անկա շուրջ 4.400 լուսատուներ փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	«Կապատուն 2019 թվականին վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Կնամուները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համաձայնություններով):	485 668,0 404 723,4 80 944,6 202 024,3 154 653,2 47 371,1 6 428,9 4 653,2 1 775,7 3,2 96,7 96,7 96,8			
63	12004	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական թանկի անվճարովի փոխառության երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	574,7 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոփոխված/անվճարելի լուսավորության հենասյուները, անկա վերջնական կապույտներով, փոխարինել անկա լուսատուներ LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում անկա շուրջ 4.400 լուսատուներ փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշրջանային նախատեսված է տեխնիկական անվճարովի և նախատեսվում է կիրառել են խորհրդակցական պայմանագրեր՝ կրողորտով զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման անվճարելի վերաբերյալ:	133 026,3 105 654,2 27 372,1 133 026,3 105 654,2 27 372,1 31 755,5 26 420,4 5 335,1 23,9 25,0 19,5			Դրամաշրջանային փողային պայմանավորված է շնորհարարական աշխատանքների ընթացքի ձգձգման հետ, ինչը պայմանավորված է նախագծերում փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտությամբ:
64	12016	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական թանկի անվճարովի փոխառության ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշրջանային ծրագիր	1,213 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Անվճարովի ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացման, ծրագրում ներգրավված փողոցների հիմնանորոգման շնորհիվ աշխատանքների միջոցային փաթեթների կազմում, պատասխան պայմանագրերի պատրաստման և տեխնիկական հարկաբյուրոյում, ավտոկադաստրոնների ուղղանկյունության և գործողությունների պահի կազմում	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա տրանշիվ հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Այն տեխնիկական վերանորոգություն է իրականացվում թվով 15 փողոցներում՝ Բ տրանշիվ շրջանակներում:	239 652,5 199 670,8 39 981,7 181 008,5 149 970,8 31 037,7 171 297,0 142 203,1 29 093,9 94,6 94,8 93,7			Աշխատանքների վատարման պատճառ է հանդիսացել COVID-19-ի համակարգի տարածման պայմանավորված սահմանափակումները, ինչպես նաև ստորգետնյա կոմունիկացիաների հիմնանորոգման աշխատանքների ավելացումը, դրա հետ կապված նախագիծ-նախաաշխատանքների փոփոխությունները:
65	12018	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական թանկի անվճարովի փոխառության ճանապարհների դրամաշրջանային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7,3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերականգնում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Թաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մեղման սերվոյնի կամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող կամպերով	Ա տրանշիվ սահմանված թվով 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր ամսում մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշիվ շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ:	2 957 130,1 2 464 275,1 492 855,0 1 006 577,3 885 975,1 120 602,2 786 155,2 672 371,6 113 783,6 78,1 75,9 94,3			Աշխատանքների վատարման պատճառ է հանդիսացել COVID-19 համակարգի տարածման պայմանավորված սահմանափակումները, ինչպես նաև ստորգետնյա կոմունիկացիաների հիմնանորոգման աշխատանքների ավելացումը, դրա հետ կապված նախագիծ-նախաաշխատանքների փոփոխությունները: Ընդհանրապես պատճառ է հանդիսացել մեկ այլ ծրագրով հիմնանորոգվող փողոցներում փնտնյա ժամանակ իրականացվող աշխատանքները:



							Տարածքային զարգացում - 1 միջոցառում																															
72	1212	11001	Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր	10 մլն եվրո	«Ստրատեգիայի կատարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 11.12.2014-2021թթ.»	Նախատեսվում է աջակցել «Վարդիսի կառավարությանը» «Վարդիսի և Կաթուղիի համալսարանի և Կաթուղիի տեխնոլոգիական կենտրոնի կառուցման և օգտագործման զարգացում ապահովելու նպատակով» նոր աշխատատեղերի ստեղծման և ստանալական մրցույթային բարձրագույն շտրիկի:	Վճարումները կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստացի ներկայացված Եվրոպական բանկի գրության համաձայն՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա:	34 055.2	34 055.2	18 638.6	18 638.6	15 416.6	15 416.6	430 911.8	430 911.8	338 625.2	338 625.2	92 286.6	92 286.6	430 334.0	430 334.0	338 625.2	338 625.2	91 708.8	91 708.8	99.9	99.9	100.0	100.0	99.4	99.4							
								<b>Ընդամենը 1212 Շրագրով, որից՝</b>							34 055.2	34 055.2	18 638.6	18 638.6	15 416.6	15 416.6	430 911.8	430 911.8	338 625.2	338 625.2	92 286.6	92 286.6	430 334.0	430 334.0	338 625.2	338 625.2	91 708.8	91 708.8	99.9	99.9	100.0	100.0	99.4	99.4
								<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ</b>							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
								<b>ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ</b>							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							13 526 320.2	13 526 320.2	10 653 874.4	10 653 874.4	2 871 445.8	2 871 445.8	11 740 945.6	11 740 945.6	9 507 546.0	9 507 546.0	2 233 399.6	2 233 399.6	9 774 943.8	9 774 943.8	7 753 740.3	7 753 740.3	2 021 203.5	2 021 203.5	83.3	83.3	81.6	81.6	90.5	90.5								
							15 034 291.4	15 034 291.4	11 900 846.1	11 900 846.1	3 133 445.3	3 133 445.3	13 332 067.9	13 332 067.9	10 850 666.8	10 850 666.8	2 481 401.1	2 481 401.1	11 341 730.0	11 341 730.0	9 077 970.9	9 077 970.9	2 263 759.0	2 263 759.0	85.1	85.1	83.7	83.7	91.2	91.2								
							1 508 971.2	1 508 971.2	1 246 971.7	1 246 971.7	261 999.5	261 999.5	1 591 122.3	1 591 122.3	1 343 120.8	1 343 120.8	248 001.5	248 001.5	1 566 786.2	1 566 786.2	1 324 230.7	1 324 230.7	242 555.5	242 555.5	98.5	98.5	98.6	98.6	97.8	97.8								
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ</b>							1 508 971.2	1 508 971.2	1 246 971.7	1 246 971.7	261 999.5	261 999.5	1 591 122.3	1 591 122.3	1 343 120.8	1 343 120.8	248 001.5	248 001.5	1 566 786.2	1 566 786.2	1 324 230.7	1 324 230.7	242 555.5	242 555.5	98.5	98.5	98.6	98.6	97.8	97.8								
<b>ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ</b>							13 526 320.2	13 526 320.2	10 653 874.4	10 653 874.4	2 871 445.8	2 871 445.8	11 740 945.6	11 740 945.6	9 507 546.0	9 507 546.0	2 233 399.6	2 233 399.6	9 774 943.8	9 774 943.8	7 753 740.3	7 753 740.3	2 021 203.5	2 021 203.5	83.3	83.3	81.6	81.6	90.5	90.5								

Ընդամենը 1157 Շրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ

ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ

Տարածքային զարգացում - 1 միջոցառում

72

1212

11001

Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր

10 մլն եվրո

«Ստրատեգիայի կատարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 11.12.2014-2021թթ.»

Նախատեսվում է աջակցել «Վարդիսի կառավարությանը» «Վարդիսի և Կաթուղիի համալսարանի և Կաթուղիի տեխնոլոգիական կենտրոնի կառուցման և օգտագործման զարգացում ապահովելու նպատակով» նոր աշխատատեղերի ստեղծման և ստանալական մրցույթային բարձրագույն շտրիկի:

Վճարումները կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստացի ներկայացված Եվրոպական բանկի գրության համաձայն՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա:

Ընդամենը 1212 Շրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ

ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ



78	42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ալեյա» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Բարձրազուտ էլեկտրասեցեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրազուտ էլեկտրասեցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Ալեյա» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել պատրոնների ակտիվան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիցությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:</p>	<p>«Ալեյա» 220 կՎ ելկ սահմանված կարգով ամբողջությամբ լարման տակ է դրվել 16.02.2021թ.: 02.06.2021թ. ստորագրվել է ավարտված շին. օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ. համաձայն որի էլք համարվում է ավարտված և պարտատ է շահագործման: «ՀԱԲԲ աջակցությամբ իրականացվող «Ալեյա» և «Արարատ-2» էլք վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «Արարատ-2» էլք վերակառուցման գլխ կապալառուի ընտրության համար հայտարարվել է միջազգային մրցույթ: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ էր սահմանվել 31.03.2021թ.: Կառ. խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հարթոլ ճանաչելով «Kaskad-Energo» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալառու): «Արարատ-2» էլք վերակառուցման շրջանակներում ՔԷՑ ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ-2» էլք վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնտաժման պայմանագիր N՝ HYEN-DSI-1/2020_1: Կատարվել է վճարում Կապալառուի կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացրած կախիվաճարի վճարման պայմանագիր N 14 դիմաց: Պայմանագրի ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.: «Արարատ-2» էլք վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.:</p>	<p>3 995 676,6 3 196 943,0 799 135,6 2 082 932,5 1 665 356,8 417 036,7 1 741 544,8 1 392 567,1 348 977,7</p>	83,6 83,6 83,7	
79	42007	Ամիսկան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կարգավորման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	14.554 մլն ԱՄՆ դոլար (10.03 մլն SDR)	«ԷԷՀՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	<p>Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, էներգահամակարգի կարգավորման հուսալիցությունը, էԷՀՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կրորտների նվազեցմանը, ակտիվան էլեկտրամատակարարմանը:</p>	<p>Իրականացվում են լրացուցիչ, օդային գծերի վրա OPGW մարդիների տեղադրման աշխատանքները, ինչպես նաև SCADA համակարգի բեռնավորման արդյունքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքները:</p>	<p>521 127,7 467 419,3 63 708,4 746 127,7 682 419,3 63 708,4 728 691,4 669 925,1 58 766,3</p>	97,7 98,2 92,2	
<b>Ընդամենը 1167 Շրագրով, որից՝</b>						34 424 576,4 32 496 050,6 1 928 527,8 5 561 428,3 4 901 093,1 660 335,2 5 173 212,3 4 587 170,4 586 041,9	93,0 93,6 88,7		
<b>ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱԽՍԵՐ</b>						938 731,4 879 992,0 59 339,4 780 878,3 757 908,9 22 969,4 753 407,4 731 143,5 22 263,9	96,5 96,5 96,9		
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>						33 485 847,0 31 616 658,6 1 869 188,4 4 780 550,0 4 143 184,2 637 365,8 4 419 804,9 3 856 026,9 563 778,0	92,5 93,1 88,5		
<b>Ընդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծախսերումներ- I միջոցառում</b>									
80	11002	Հայաստանի հանրապետության զորքերի թաղաքակառուցության դրամաշերտի II ծրագիր	250.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-04.2022թթ.	<p>Ծրագրի նպատակը Հայաստանի հանրապետության զորքերի այն թաղաքակառուցության (Թաղաքակառուցություն) և դրանից բխող գործողությունների ծրագրի մշակման օժանդակելն է, որը կենտրոնանում է կայուն տնտեսական զարգացման մեջ հանրապետության զորքերի միջոցով կատարվող ներդրումն ամրապնդելու վրա:</p> <p>Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ մասերից.</p> <p>ա) Ուսումնասիրության և հարակից գործողությունների ծրագրի մշակում, բ) Դրժով թաղաքակառուցության իրականացման ուսումնասիրության աջակցում, գ) Մասնակից ի համարվող առանձին շահագրգիռ կողմերի իրազեկման բարձրացման և կարողությունների զարգացման միջոցառումների աջակցում:</p>	<p>Մեկնարկել են ծախսերումների գնման գործընթացները, ստորագրվել է մեկ պայմանագիր:</p>	<p>79 248,0 66 040,0 13 208,0 36 217,2 23 009,2 13 208,0 23 020,3 19 183,6 3 836,7</p>	63,6 83,4 29,0	
Մտնել է 2021թ. բյուջե ՀՀ կառավարության թիվ թիվ 677-Լ. ստ 29.04.2021թ. Որոշմանը:									



