

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկառու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.10.2021թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի սահմանափակում (ամսական կամ արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2021թ. տարեկան պլան		2021թ. տարեկան ճշտված պլան		2021թ. Փաստացի վճարներ (անդրակամ)		2021թ. Տախտանավոր ծախսեր		2021թ. բյուջեով կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները				
								Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ. բյուջե					
								373 259,6	111 977,9	373 259,6	111 977,9	373 259,6	111 977,9	373 259,6	111 977,9	64,6	65,0		64,5			
Առցիակական ներդրումների և փողկական զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																						
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարումը	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2021թթ.	ՀՀ տարածքներում ցրագծերի, ստրուկտուրային, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղի, մշտանցիների, մանկատների, հասուն դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթության օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն	Ծրագիր 1-ին բաղադրիչով Տավուշի մարզում ավարտվել է 1 խմբուր թաշիչի ցանցի վերակառուցման փերոծրագիրը, ընթացում են 6 փերոծրագրեր Հայաստանի 3 մարզերում՝ Շիրակի, Լոռու և Արմավրի (4 մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ, 1 խմբուր ցրի արտադրության ցրագի կառուցում): Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում մատակարարվել են 17 փաղար մեքենա-սարքավորումներ 8 խոշորագույն համայնքներին, և 9 խոշորագույն համայնքներում ներակարգվող (արևային կայանների տեղադրում, կոմունալ սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ռուդան համակարգերի կառուցում և վերանորոգում) գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում: Գնվել 30 համայնքներից ստացված առաջարկները փորձանցվել են փորձանշտության:	373 259,6	111 977,9	373 259,6	111 977,9	373 259,6	111 977,9	64,6	65,0	64,5						
		12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ցրագծերի, ստրուկտուրային, կրթության, մշակութային, հասուն տեղի և ներակարգվածների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ					948 897,1	740 003,6	208 893,5	1 463 436,2	1 141 429,3	322 006,9	1 002 370,3	787 922,5	214 447,8	1 356 350,7	1 060 947,8	295 402,9	68,5	69,0	66,6
2	1019	12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Առցիակական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ներակարգվածների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում:	17,9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2023թթ.	Առցիակական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ցրագծերի «ստրուկտուրային» կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղի «ծերանցներ» մանկատների «հասուն դպրոցներ» մանկապարտեզների և կրթության օբյեկտների հիմնադրում և շինարարություն, օրացի և սարքավորումների տրամադրում՝ ներակարգվածային ներդրումների շահատու Ենթածրագրերի համար:	Մեխանիզմի և գնման գործընթացները, շտրիվել է 1 պայմանագիր, 3-ը միջոցային փուլում են, և 8 ծրագիր գտնվում են փորձանշտության փուլում:	376 020,0	289 841,0	86 179,0	267 542,0	185 816,2	71 725,8	48 709,3	37 044,9	11 664,4	159 234,0	119 460,0	39 774,0	18,9	19,9	16,3
		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.	Օժտնակալության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջնակարգային ներածրագրերի նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ներակարգվածների վերականգնման/կառուցման, ծրագրի կատարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթացում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներակարգվածների վերականգնման և նորով կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում: Մարտ ամսին հայտարարվել է մրցույթ կրումնալ և գյուղական նշանակության մեքենա-սարքավորումների մատակարարման համար:	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	506,0	506,0	4 740,1	4 740,1	10,7	10,7	-		
3	1019	12003	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջնակարգային ներածրագրերի նախագծում, ընտրություն և իրականացում	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.	Օժտնակալության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջնակարգային ներածրագրերի նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ներակարգվածների վերականգնման/կառուցման, ծրագրի կատարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթացում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներակարգվածների վերականգնման և նորով կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում: Մարտ ամսին հայտարարվել է մրցույթ կրումնալ և գյուղական նշանակության մեքենա-սարքավորումների մատակարարման համար:	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	4 740,1	10,7	10,7	-		
		12003	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջնակարգային ներածրագրերի նախագծում, ընտրություն և իրականացում	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.	Օժտնակալության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջնակարգային ներածրագրերի նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ներակարգվածների վերականգնման/կառուցման, ծրագրի կատարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթացում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներակարգվածների վերականգնման և նորով կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում: Մարտ ամսին հայտարարվել է մրցույթ կրումնալ և գյուղական նշանակության մեքենա-սարքավորումների մատակարարման համար:	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	498 944,4	411 666,5	411 666,5	498 944,4	498 944,4	82,5	82,5	-		
4																						
5																						

Ապրանքների մատակարարումը հիմնականում ընթանում է նախատեսված ժամանակացույցով: Մատակցիների բացակայության պատճառով շինարարական աշխատանքների մասով որոշ մրցույթներ վերահայտարարվել են 2-րդ անգամ, որոշ դեպքերում էլ 3-րդ անգամ:

Ընդամենը 1019 Մրագրով, որից՝				1 823 861.5	377 999.7	2 201 861.2
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ				1 528 892.0	116 718.0	1 645 610.0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ				295 072.5	261 281.7	556 354.2
				2 219 922.6	377 999.7	2 597 922.3
				1 826 189.9	116 718.0	1 942 907.9
				393 732.7	261 281.7	655 014.4
				1 462 746.1	241 802.9	1 704 549.0
				1 236 633.9	73 327.3	1 309 961.2
				226 112.2	168 475.6	394 587.8
				2 014 529.1	377 999.7	2 392 528.8
				1 679 352.2	116 718.0	1 796 070.2
				335 176.9	261 281.7	596 458.6
				65.9	64.0	65.6
				67.7	62.8	67.4
				57.4	64.5	60.2

Դպրոցների սեյմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում

6	1189	11001	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների պոլիսանաչում, պրոսպեկտիվ իրավունքներին արձագանքման ծրագրի վճարում, սեյմիկ մոնիտորինգի դիտարկումների ստրատեգիաների պրոբանաչում, ծրագրի կառավարում	Ծրագրի շրջանակներում 2019-2020թթ. շինարարությունն ավարտվել է թվով 7 դպրոցներում: Ներկայումս իրականացվում են 14 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, կնքվել են 2 նոր պայմանագիր, որանադրվել են կանխավճարներ, ևս 1 դպրոցի մրցույթը գտնվում է ամփոփման փուլում: 2 գաղափարի նախագծային աշխատանքային մաստաֆոքների հիման վրա հայտարարվել են շինարարության մրցույթներ, ևս 7 դպրոցների նախագծման պայմանագրերը իրականացման/ փորձարկության փուլերում են:	116 708.4	116 708.4	116 708.4	116 708.4	116 708.4	116 708.4	116 708.4	116 708.4			
	7	12001	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյմիկ անվտանգության բարելավման ուղղված միջոցառումներ						4 369 293.0	3 664 586.5	704 706.5	6 007 912.0	5 006 592.5	1 001 319.5	4 117 697.7	3 438 402.1	679 295.6	20 029.0	6 007 912.0
Ընդամենը 1189 Մրագրով, որից՝										4 466 001.4	3 748 708.5	737 292.9	6 124 620.4	5 090 714.5	1 033 905.9	4 187 787.4	3 488 462.8	699 324.6	6 124 620.4
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ										116 708.4	84 122.0	32 586.4	116 708.4	84 122.0	32 586.4	70 089.7	50 060.7	20 029.0	116 708.4
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ										4 369 293.0	3 664 586.5	704 706.5	6 007 912.0	5 006 592.5	1 001 319.5	4 117 697.7	3 438 402.1	679 295.6	6 007 912.0
										4 466 001.4	3 748 708.5	737 292.9	6 124 620.4	5 090 714.5	1 033 905.9	4 187 787.4	3 488 462.8	699 324.6	6 124 620.4

Ոոգման համակարգի առողջացում - 13 միջոցառում

8	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ուղղման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդակցության և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	10.06.2016-30.06.2024թթ.	Ուղղման համակարգերի արդիականացում, արդյունավետության և բարձրագույն շահագործման և պահպ. նախաձեռնում, բարձր ջրակառուցման և էներգիայի ծախսերի նվազեցման: Այս նպատակով պետք է իրականացվեն մեկ ուղղման փուլային իրականացում, ճՀԾ-ների կիրականացում, ճՀԾ-ների ներդրումային ուղղման գանգեղի արդիականացում, ճՀԾ-ների կառավարական ներուժի ամրապնդում	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	867 166.7	867 166.7	867 166.7	867 166.7	867 166.7	867 166.7	867 166.7	867 166.7	867 166.7	867 166.7		
	9	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ուղղման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում						3 488 376.8	2 814 211.6	674 165.2	5 427 027.2	4 197 604.3	1 229 422.9	2 968 024.2	2 295 674.3	672 349.9	5 427 027.2	4 197 604.3	1 229 422.9
Ընդամենը 1004 Մրագրով, որից՝									4 355 543.6	3 658 420.1	1 541 321.9	11 551 647.6	9 288 318.8	2 253 328.4	6 154 811.6	5 783 837.1	1 541 321.9	11 551 647.6		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ									3 488 376.8	2 814 211.6	674 165.2	11 551 647.6	9 288 318.8	2 253 328.4	6 154 811.6	5 783 837.1	1 541 321.9	54.7	38.0	39.1
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ									967 166.8	844 208.5	867 166.7	0	0	0	0	0	0	0	0	
									4 355 543.6	3 658 420.1	1 541 321.9	11 551 647.6	9 288 318.8	2 253 328.4	6 154 811.6	5 783 837.1	1 541 321.9	11 551 647.6		

Ծախսերի մատուցումը և աշխատանքների կատարումը ընթանում է Ծախսերի մատուցման և աշխատանքների կատարման ընթացքում:

18	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Վերջի ցրանի» գնդի ինտեգրացված կառավարման դրամաշրջանային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Լիտույան գնդի ցրանի ռեուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագիր» - հասարի ցրանբարի կառուցման Փող I - ի փորձագիտական ծախսերի մատուցման (ՀԱՄԱԳ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում	Հարմարեցվում է նախատեսված ծախսերի մատուցումը խորհրդատվ կողմից:	77 546,7 64 632,7 12 916,0 77 546,7 64 632,7 12 916,0 5 981,7 5 981,7 77 546,7 64 632,7 12 916,0 7,7 -	Նախատեսված ծախսերի մատուցումը իրականացվելու և կատարվել են համապատասխան վճարումները:			
	19	11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Վերջի ցրանբարի» կառուցման դրամաշրջանային ծրագիր	192 հազ. եվրո (507 հազ. եվրո ընդհանուր արժեքությամբ գումարից)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 13.05.2013-31.12.2021թթ.	Ծրագրի նպատակն է ֆինանսավորել «Վերջի ցրանբարի» շինարարության վերականգնողական խորհրդատվ կողմից՝ 394 հազ. եվրո, ծախսերը:	Չարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող «Վերջի ցրանբարի» կառուցման դրամաշրջանային ծրագրի N° CAM 1004 01 A ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխությունը կնքվել է 15.06.2021թ., որի համաձայն 192 հազ. եվրո մասշտաբային գումարը կտրամադրվի Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին՝ «Վերջի ցրանբարի» ծրագրի շինարարության վերականգնողական խորհրդատվ կողմից՝ ծախսերի ֆինանսավորման համար: Նույն նպատակով կտրվի նաև 202.0 հազ եվրո գումար, որի դրամաշրջանային համաձայնագրի նախագրի լրացված տարբերակը ստորագրման փուլում է:	272 450,4 227 042,0 45 408,4 272 450,4 227 042,0 45 408,4 21 084,6 21 084,6 272 450,4 227 042,0 45 408,4 7,7 -	Չարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող «Վերջի ցրանբարի» կառուցման դրամաշրջանային ծրագրի N° CAM 1004 01 A ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխությունը կնքվել է և առաջիկայում կկատարվեն նախատեսված վճարումները: Նոր դրամաշրջանային համաձայնագիր կնքման փուլում է և դրամաշրջանային միջոցները դեռևս հասանելի չեն:		
		20	11011	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ուղղման դրամաշրջանային ֆինանսավորման կայունության և ուղղման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշրջանային ծրագրի խորհրդատվության և կառավարման	1500.0 հազ. եվրո	<< ՏԿԵՆ Զրոյին կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել << կառավարությանը ուղղման դրամաշրջանային կայունության և տեղական մակարդակներում կարողությունների բարելավման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող ստորափոխների կրճատման միջոցով, ներքին տրամադրման կայուն միավորումներ՝ ուղղված ուղղվող գյուղատնտեսության տեսնական զարգացման խելըրություններին:	Չարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ուղղման դրամաշրջանային ֆինանսավորման կայունության և ուղղման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշրջանային համաձայնագիր ստորագրվել է 23.04.2020թ.: Խորհրդատվի ընտրության միջոցային գործընթացը կազմակերպման փուլում է: Նախատեսվում է պայմանագիր կնքել միջոցային փաթեթների բացումից 60 օր հետո: Պայմանագրի կնքումից հետո նախատեսվում է խորհրդատվի փոխանցել 30%- ի չափով կանխավճար:	575 660,2 397 007,0 178 653,2 82 880,5 14 713,3 68 107,2 -	Նախատեսվում է տեխնիկական առաջարկների մեծաթիվ, որը ուղարկվել է 23-րդ համաձայնագրի և համաձայնագրի ստանալուց հետո կկատարվի միջոցը:	
			ԸՆԴՈՒՆՆԵՐ 1004 Ծրագրով, որից՝							12 825 212,4 9 452 100,1 3 273 112,3 13 165 072,0 10 109 338,0 3 053 734,0 6 730 919,9 5 197 525,1 1 533 394,8 13 165 072,0	
			ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ							3 189 660,0 2 438 830,8 750 829,2 2 661 969,7 1 946 138,0 715 831,7 566 412,3 401 470,4 164 941,9 2 661 969,7	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ							9 635 552,4 7 113 269,3 2 522 283,1 10 501 102,3 8 163 200,0 2 337 902,3 6 164 507,6 4 796 054,7 1 368 452,9 10 501 102,3				
Զրամարակարարման և ցրանբարիների բարելավում - 9 միջոցառում							227 272,0 201 176,5 26 095,5 266 651,4 240 555,9 26 095,5 186 549,4 173 978,6 12 570,8 266 651,4 240 555,9 26 095,5 70,0 72,3 48,2				
21	1072	11003	«Վերականգնման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ցրանառարարարման բարելավման դրամաշրջանային ծրագիր	1,038,736,78 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 24.06.2015- մինչև խորհրդատվական ծախսերի մատուցման ավարտ	Երևանի ցրանառարարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Դրամաշրջանային համաձայնագրի փոփոխությունը դրոշմի և << ՖՆ ԻՄՆ ԿԵՐԿԵՆ և 05.03.2021թ: «Ֆիլիսթեր Ուոլեր ընդ տրամադրության» ընկերության պայմանագրի փոփոխությունը կնքվել է 22.03.2021թ.: Կոտակված պարտերի վճարման գործընթացը ավարտվել է: Հարմարեցվում է պայմանագրով նախատեսված ծախսերի մատուցումը:	227 272,0 201 176,5 26 095,5 266 651,4 240 555,9 26 095,5 186 549,4 173 978,6 12 570,8 266 651,4 240 555,9 26 095,5 70,0 72,3 48,2			

28	11005	Եվրոպական ներդրմային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շարունակվում է շին. աշխատանքների իրականացումը և ներկայացված կատարողականների ստուգման-ընդունման գործընթացը: Դրանի կողմից համաձայնեցումների ստացումից հետո կկատարվեն նախատեսված վճարումները:	286 265,4	143 998,7	142 270,7	286 269,4	143 998,7	142 270,7	286 269,4	143 998,7	142 270,7	286 269,4	143 998,7	142 270,7	286 269,4	143 998,7	142 270,7		
	591 540,5	473 232,4					118 308,1	737 405,5	610 902,4	126 508,1	154 023,9	124 971,2	29 052,7	737 410,5	610 902,4	126 508,1	20,9	20,5	23,0	20,9	20,5	23,0	20,9
29	31003	Եվրոպական ներդրմային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրախնայացման ներակառուցվածքների հիմնադրույթում																					
30	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչը	2 000 000 եվրո	<< ՏԻԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019թ.-30.12.2023թ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել Ջրային կոմիտեին կառուցվածքային ստորաբաժանումների պարտականությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու և ՊՄԳ վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում, «Ջրաու» և «Մեխիդրագիա» ՓԲԸ-ներին, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ջրային ստեղծագործական ծրագրի իրականացման մասնաճյուղին՝ կառավարելու գործում: Հիմնական շեջառությունը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կերտացրերի հավաքման ու հետագան ներդրմային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ներակառուցվածքների ներդրմային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու որոշումների կայացմանը:	*Կերված է խորհրդատվական ծախսության մատուցման պայմանագիր <<Ֆրոնթ>> ընկերության հետ: Ընկերության կողմից ներկայացվել է կանխավճարի վճարման հաշիվ:	-	-	-	220 476,2	183 730,2	36 746,0	-	-	-	220 476,2	183 730,2	36 746,0	-	-	-	-	-
							-	-	-	220 476,2	183 730,2	36 746,0	-	-	-	220 476,2	183 730,2	36 746,0	-	-	-	-	-
Ընդամենը 1072 Մրագրով, որից՝							8 914 052,5	7 247 550,1	1 666 502,4	8 999 604,7	7 568 950,3	1 430 654,4	4 448 191,4	4 031 068,3	417 123,1	8 999 604,7	7 568 950,3	1 430 654,4	49,4	53,3	29,2		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							584 918,4	404 672,0	180 246,4	844 774,0	627 781,6	216 992,4	260 022,8	178 796,6	81 226,2	844 774,0	627 781,6	216 992,4	30,8	28,5	37,4		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							8 329 134,1	6 842 878,1	1 486 256,0	8 154 830,7	6 941 168,7	1 213 662,0	4 188 168,6	3 852 271,7	335 896,9	8 154 830,7	6 941 168,7	1 213 662,0	51,4	55,5	27,7		

Շարունակվում է շին. աշխատանքների իրականացումը և ներկայացված կատարողականների ստուգման-ընդունման գործընթացը:

*Կերված պայմանագրով նախատեսված խորհրդատվական ծախսության մատուցման դիմաց վճարումները կատարելու համար << 2021թ. պետական բյուջեում կատարվել է փոփոխություն, որի շրջանակում << կառավարության 25.09.2021թ. 1558-Ն որոշմամբ Ջրային կոմիտեին հասկացվել է 220476.2 հազար դրամ: Խորհրդատվական ընկերության կողմից ներկայացվել է կանխավճարի հաշիվ:

Հանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում

31	1049	11006	Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորման նախագծի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մկ ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԼԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենսական նշանակություն ունեցող 360 կմ ընդհանուր երկաթուղուց (ներառյալ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Մրագիրը ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	551 583.1	110 288.2	80 251.5	30 036.7	5 583.1	3 514.7	2 068.4	3 333.4	2 899.8	743.6	3 333.4	2 666.7	666.7	59.7	73.7	36.0	Մրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է ծրագրի 2021թ. բյուջեի արևա մնացորդային միջոցների վերաբաշխում: Վճարման ներսպա գումարներ արևա չեն:
		438 514.7	30 036.7					5 583.1	3 514.7	2 068.4	3 333.4	2 899.8	743.6	3 333.4	2 666.7	666.7	59.7	73.7	36.0	Մրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է ծրագրի 2021թ. բյուջեի արևա մնացորդային վերաբաշխում: Վճարման ներսպա գումարներ արևա չեն:				
32	21003	21003	Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորման նախագծի շրջանակներում ավտոմատացման արդյունքների բարելավում	44.04 մկ ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԼԿ 2016-2021թթ.	Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Կրասնոսի սահման միջանցային նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհատվածի վերակառուցում	Աշխատանքները ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 46.45 %	2 250 416.3	1 393 587.1	1 170 690.4	222 896.7	3 437 587.1	2 610 690.4	859 878.9	1 159 831.7	716 181.9	443 649.8	1 880 434.2	420 055.3	1 460 378.9	55.0	57.3	51.6	Մրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է ծրագրի 2021թ. բյուջեի արևա մնացորդային վերաբաշխում: Վճարման ներսպա գումարներ արևա չեն:
		1 700 037.4	1 170 690.4					222 896.7	3 437 587.1	2 610 690.4	859 878.9	1 159 831.7	716 181.9	443 649.8	1 880 434.2	420 055.3	1 460 378.9	55.0	57.3	51.6	Մրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է ծրագրի 2021թ. բյուջեի արևա մնացորդային վերաբաշխում: Վճարման ներսպա գումարներ արևա չեն:			
33	11007	11007	Ավստրալիայի զարգացման բանկի ֆինանսավորման նախագծի շրջանակներում ավտոմատացման արդյունքների բարելավում	44.04 մկ ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԼԿ 2016-2021թթ.	Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Կրասնոսի սահման միջանցային նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհատվածի վերակառուցում	Աշխատանքները ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 46.45 %	2 250 416.3	1 393 587.1	1 170 690.4	222 896.7	3 437 587.1	2 610 690.4	859 878.9	1 159 831.7	716 181.9	443 649.8	1 880 434.2	420 055.3	1 460 378.9	55.0	57.3	51.6	Մրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է ծրագրի 2021թ. բյուջեի արևա մնացորդային վերաբաշխում: Վճարման ներսպա գումարներ արևա չեն:
		1 700 037.4	1 170 690.4					222 896.7	3 437 587.1	2 610 690.4	859 878.9	1 159 831.7	716 181.9	443 649.8	1 880 434.2	420 055.3	1 460 378.9	55.0	57.3	51.6	Մրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է ծրագրի 2021թ. բյուջեի արևա մնացորդային վերաբաշխում: Վճարման ներսպա գումարներ արևա չեն:			
34	21004	21004	Ավստրալիայի զարգացման բանկի ֆինանսավորման նախագծի շրջանակներում ավտոմատացման արդյունքների բարելավում	44.04 մկ ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԼԿ 2016-2021թթ.	Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Կրասնոսի սահման միջանցային նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհատվածի վերակառուցում	Աշխատանքները ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 46.45 %	2 250 416.3	1 393 587.1	1 170 690.4	222 896.7	3 437 587.1	2 610 690.4	859 878.9	1 159 831.7	716 181.9	443 649.8	1 880 434.2	420 055.3	1 460 378.9	55.0	57.3	51.6	Մրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է ծրագրի 2021թ. բյուջեի արևա մնացորդային վերաբաշխում: Վճարման ներսպա գումարներ արևա չեն:
		1 700 037.4	1 170 690.4					222 896.7	3 437 587.1	2 610 690.4	859 878.9	1 159 831.7	716 181.9	443 649.8	1 880 434.2	420 055.3	1 460 378.9	55.0	57.3	51.6	Մրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է ծրագրի 2021թ. բյուջեի արևա մնացորդային վերաբաշխում: Վճարման ներսպա գումարներ արևա չեն:			
35	11005	11005	Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորման նախագծի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մկ ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԼԿ 2013-2021թթ.	Երոզ 170 կմ ընդհանուր երկաթուղուց կենսական նշանակության ճանապարհների վերականգնում	Մրագիրը ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	9 387.5	7 486.0	1 871.5	319 357.5	255 486.0	63 871.5	75 431.1	60 407.5	15 023.6	319 357.5	255 486.0	63 871.5	23.6	23.6	23.5	Մրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է բյուջեի վերաբաշխում: Միջոցները ավելանում են, որոնք հաշվին կատարվում են վճարման:	
		7 486.0	1 871.5					319 357.5	255 486.0	63 871.5	75 431.1	60 407.5	15 023.6	319 357.5	255 486.0	63 871.5	23.6	23.6	23.5	Մրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է բյուջեի վերաբաշխում: Միջոցները ավելանում են, որոնք հաշվին կատարվում են վճարման:				
36	11009	11009	Ավստրալիայի զարգացման բանկի ֆինանսավորման նախագծի շրջանակներում համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մկ ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԼԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհատվածի կառուցման տեխնիկական հարցերի ծախսեր, ՀՕՏ ծրագիր	Ներկայացվել է Ազգային համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի մանրամասն նախագիծը, իրականացվել են Աշտարակ-Թային աճ 4 հատվածների տեղադրական հետազոտությունները: Ընթացիկ մեջ են ներակայացվածների տեղափոխման հիմնական հարցերի ծախսերի մատուցումը, թվով 638 հարցերի տեղափոխման նպատակով ուղիղ գործողությունների պահանջարկի մատուցումը:	997 945.7	608 503.5	389 442.2	1 538 445.7	513 503.5	1 024 942.2	443 535.6	73 109.3	370 426.3	1 333 115.7	308 173.5	1 024 942.2	28.8	14.2	36.1	Մրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է բյուջեի վերաբաշխում: Միջոցները ավելանում են, որոնք հաշվին կատարվում են վճարման:	
		608 503.5	389 442.2					1 538 445.7	513 503.5	1 024 942.2	443 535.6	73 109.3	370 426.3	1 333 115.7	308 173.5	1 024 942.2	28.8	14.2	36.1	Մրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է բյուջեի վերաբաշխում: Միջոցները ավելանում են, որոնք հաշվին կատարվում են վճարման:				
37	21006	21006	Ավստրալիայի զարգացման բանկի ֆինանսավորման նախագծի շրջանակներում համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մկ ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԼԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ	Ներկայացվել է Ազգային համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի մանրամասն նախագիծը, իրականացվել են Աշտարակ-Թային աճ 4 հատվածների տեղադրական հետազոտությունները: Ընթացիկ մեջ են ներակայացվածների տեղափոխման հիմնական հարցերի ծախսերի մատուցումը, թվով 638 հարցերի տեղափոխման նպատակով ուղիղ գործողությունների պահանջարկի մատուցումը:	2 535 431.1	1 850 864.7	684 566.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Հաշվի առնելով, որ միջոցառումներով պահպանված գումարը նախատեսված էր կանխավճարների վճարման համար, իսկ Տրանշ 2 ծրագրի այս փուլի շինարարության ձևով հատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կատարված ընկերությունների ընտրությունը իրականացվում է երկարամյա, փոխադրված միջոցային ստանդարտների և բյուջեի կազմակերպությունների պահանջարկի համապատասխան միջոցային գործընթացներով, ուստի ժամանակակից արդյունքում ՊՈՒԼԿ-ը չի հասցնի կնքել պայմանագիր 2021թ. -ին և գործընթացը իրականացնելու 2022թ. տարեկապով:	
		1 850 864.7	684 566.4					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

38	11010	«Վերակառուցման և զարգացման երկրաշարժի և քաղաքային համայնքի համակարգում և կառավարման»	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազմաբաղաչան անցման կետում երթ կամրիջ կառուցում	Շրջանի մեջ են գտնվում շինարարական իրականացման միջինգիտական աշխատանքները: 1976-15.04.2021թ. նախատեսված է շինարարական փուլի և շին.իրականացման պարզեցման մտքից մեկնարկը: Դրանք գետի վրա կառուցվում է ժամանակակից կամրիջ, որի վրայով նախատեսված է շինարարական երթուղի և աղբալվումների տեղափոխումը շին.իրականացման փուլում: Հայաստանի հատված: Ավարտված են գտնված, ծառայողական և հողերի օտարման գործընթացները, ստացված են բոլոր հաստատումները ՎԶԵԲ-ի կողմից: Շրջանի մեջ են հատուկ համարի փորձարկումների ամփոփ եզրակացության և ԿԿՏ վերաբերյալ Կառավարչության որոշումները:	219 656,1 140 302,3 79 353,8 219 656,1 140 302,3 79 353,8 184 565,1 136 567,3 47 997,8 418 222,1 305 774,3 112 447,8 84,0 97,3 60,5	Խորհրդատուի կողմից ներկայացված են հաշիվներ, որոնք մի մասը ընդունվել է, իսկ մյուսները ընդունված են ՊՈԱԿ-ի կողմից ստուգման փուլում: Վճարումների վարկային մասը դադարեցվել է ՎԶԵԲ-ի կողմից վճարման նպատակով:
39	21008	«Վերակառուցման և զարգացման երկրաշարժի և քաղաքային համայնքի համակարգում և կառավարման»	21008	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազմաբաղաչան անցման կետի կամրիջ վերակառուցման վարկային ծրագիր	ՀՀ պետական սահմանի Բազմաբաղաչան անցման կետում երթ կամրիջ կառուցում	219 656,1 140 302,3 79 353,8 219 656,1 140 302,3 79 353,8 184 565,1 136 567,3 47 997,8 418 222,1 305 774,3 112 447,8 84,0 97,3 60,5	Կապիտալի կողմից ներկայացվել է կառավարչական, որն ընդունվել է հաստատվել է ՊՈԱԿ-ի կողմից: ՀՀ մասը վճարվել է, իսկ վարկային մասը դադարեցվել է ՎԶԵԲ-ի կողմից վճարման նպատակով:
40	11011	Ամրակառուցման և զարգացման քաղաքային համայնքի համակարգում և կառավարման (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թբիլիսի-Լանջիլ անց կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարդարակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հողմիակային հսկողություններ	Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, ՀՕՏԻ խորհրդակցական ծախսերը, արտաքին մոնիթորինգի ծախսերը, հարդարակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հողմիակային հսկողություններ:	681 523,9 511 142,9 170 381,0 945 002,9 811 142,9 133 860,0 750 702,6 643 042,8 107 659,8 1 139 603,0 911 683,0 227 920,0 79,4 79,3 80,4	Տեխնիկական վերահսկողության ծախսերը երկարաժամկետ հետ ներկայացվել է ընդունվել են նախորդ տարվա և այս տարվա միջև ապրիլ ամսվա կառավարչական, որոնք դիմաց ներքին վերաբաշխման արդյունքում իրականացվել են համապատասխան վճարումները: Խորհրդատուի կողմից նախապատրաստված են հաշիվ ամփոփումը կառավարչական, որոնք ներկայացված են հաշիվ շարժված մեջ և կրկնակցված վճարումները բոլորում սույն գրանցումների շրջանակներում: Դրանք ստուգված են համապատասխան վերակառուցման համակարգում փոփոխության հասցի: Շրջանի պահպանման հետ կապված գումարների գնով առկա են խնայողություններ:
41	21011	Ամրակառուցման և զարգացման քաղաքային համայնքի համակարգում և կառավարման (Տրանշ 3)	21011	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թբիլիսի-Լանջիլ ճանապարհահատվածի կառուցում	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթացում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առաջնությունների աշխատանքներ, իրականացվում է մոտ 12 կմ հատվածի երկշերտ առաջնություններ, միաժամանակ իրականացվում են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մտնող տրամադրելու նպատակով:	2 535 431,0 1 840 723,0 6 94 708,0 3 791 431,1 2 906 723,0 884 708,1 3 683 656,6 2 841 699,8 841 956,8 7 209 792,6 5 924 828,0 1 284 965,6 97,2 97,8 95,2	Կապիտալի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով: Իրականացվել է բոլորը առկա, որոնցից կատարվել են պատրաստումները հողային և հողային ամփոփումը կառավարչականների դիմաց, ներկայացված օգտագործման ամսվա կառավարչական համար ներկայացվել են համապատասխան որդի վճարման հայտերը: Կապիտալի կողմից նախապատրաստվում է նաև տեղումներ ամսվա կառավարչական, որի դիմաց վճարում իրականացվելու համար բոլորում գումարներ նախատեսված չեն:
42	11012	Երկրաշարժի և քաղաքային համայնքի համակարգում և կառավարման	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկվել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ն սկզբի և 16 միջնորդման և միջին օգոստոսի 22-ի համաձայնագրի պատասխանատվությանը ընդերջությունների լիցենզավորման ներքին գործընթացում որոշ տեսակի իրականացման օրոշակներով տրամադրելու մասին՝ որոշում ունի մեջ մտնելուց հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում են ապրտել 15 ամսվա ընթացքում:	1 241 347,1 365 102,1 876 245,0 711 347,1 365 102,1 346 245,0 812 132,3 82 132,3 711 347,1 365 102,1 346 245,0 11,5 - 23,7	Այս փուլում խորհրդատու իրականացվում է նախագիծային աշխատանքներ, որոնք ըստ ՊՈԱԿ-ի ժամանակացույցի հաստատման փուլերը անցնելուց հետո ներկայացվել է ՊՈԱԿ-ին վճարման նպատակով:
43	21012	Երկրաշարժի և քաղաքային համայնքի համակարգում և կառավարման	21012	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկվել են: Ներկայում նախագծող շարունակում է մանրամասն նախագիծ մշակման աշխատանքները իրականացում: Մանրամասն նախագիծ մշակման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտվել 2021 թվականի հունիսին:	1 014 172,4 760 629,3 253 543,1 - - - - - - - - - - - -	Հաշիվ ամփոփում, որ միջոցառումներով պահպանված գումարը նախատեսված էր կառավարչական վճարման համար, իսկ Տրանշ 4 Շրջանի 32 կմ հատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կապառու ընկերությունների ընտրությունը իրականացվում է երկարաժամկետ, փուլային, միջազգային ստանդարտների և դրան կապված պայմանագրերի պահանջներին համապատասխան մրցույթային գործընթացներով, ուստի ժամանակի տրոստայն արդյունքում ՊՈԱԿ-ը չի հասցրել կնքել պայմանագրեր 2021թ. -ին և գործընթացը կիրականանա 2022թ. տարեկապին:	

44	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվտոմատ իրականացրել Հյուսիս-հարավ միջազգայն զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ	Ճանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթացում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առաջնություններով, իրականացվում է մոտ 3լմ հատվածի երկուցու մասնավորապես, մասնամասկ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Շիրակի մարզի Բեյրութի համայնքով անցող ճանապարհատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բաժնի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	2 282 945,3 1 890 356,2 392 589,1 4 053 376,4 3 367 220,9 686 155,5
45	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվտոմատ իրականացրել Հյուսիս-հարավ միջազգայն զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Իրականացվում է Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը ընդունվել է 2021թ մայիսի 18-ին), ձեռք են բերվում համապատասխան շին թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխ վերանորոգի նոր պայմանագիր նույն իրավական «Այ Ար Դի Ինջինիրինգ» ՍՊԸ-ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	80 000,0 - 80 000,0 327 020,0 150 000,0 177 020,0
46	11014	Համաշխարհային բանկի անվտոմատ իրականացրել «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում		«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2021թթ.	Կենսական նշանակության շրջը 61 կմ ընդհանուր երկաթուղային ճանապարհատվածների վերականգնում	Շրջանում են կերպված թվով 12 հիմնանորոգման պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծախսերը:	655 862,6 524 690,1 131 172,5 655 862,6 524 690,1 131 172,5
47	21013	Համաշխարհային բանկի անվտոմատ իրականացրել Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ	13.4 մլն եվրո				665 292,9 532 234,4 133 058,5 4 025 753,5 3 160 115,2 865 638,3
48	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվտոմատ իրականացրել Հյուսիս-հարավ միջազգայն զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27,5 կմ ճանապարհատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20%-ի չափով:	Ճանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթացում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առաջնություններով, իրականացվում է մոտ 3լմ հատվածի երկուցու մասնավորապես, մասնամասկ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Շիրակի մարզի Բեյրութի համայնքով անցող ճանապարհատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բաժնի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	582 277,0 449 941,3 132 335,7 582 277,0 449 941,3 132 335,7
49	11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվտոմատ իրականացրել Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարանջատման (Մ6 Վանաձոր-Բաղրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	32.5 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2020թթ.	Մ6 Վանաձոր-Վալկերի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 0+000-կմ 38+450 ճանապարհատվածի վերակառուցում	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվտոմատ իրականացրել Հայաստան-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության վերակառուցման աշխատանքները: Վերականգնվում է լրացուցիչ արժեքի վերականգնումը և անվտանգ երթևեկության ապահովում	17 244,4 14 336,9 2 907,5 17 244,4 14 336,9 2 907,5
50	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի անվտոմատ իրականացրել Մ6 Վանաձոր-Սվալկերի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության անվտանգության բարելավման ծրագրի	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում	Մրցույթային փուլի արդյունքում կերպվել են թվով 3 Կապալատի պայմանագրեր: Կերպվել են 2 վաճառքների համար նոր պայմանագրեր: Հայտարարվել է մրցույթ՝ 9 նոր կետերի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:	850 000,0 700 000,0 150 000,0 847 000,0 700 000,0 147 000,0 602 736,4 486 386,3 116 350,1 847 000,0

Կապալատի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, ներկայացվել է երթուղական կատարողական հավաստագիր, սակայն վարկային մրցույթների համապատասխան հաշվի գումարները ամբողջությամբ ստացվել է: Գործարկ է ներկայացվել << ֆինանսների նախարարության հաշվին համապետական վարչությունը հասանելի լինելու պես կիրականացվել համապատասխան վճարումներ ներկայացված կատարողականների:	2 282 945,3 1 890 356,2 392 589,1 4 053 376,4 3 367 220,9 686 155,5 2 672 434,4 2 159 353,9 513 080,5 450 900,0 240 000,0 210 900,0 61,2 28,9 88,6
Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է կանխավճարի երաշխիք և հաշվին որի դիմաց վճարումը իրականացվել է, սակ ներքախան կատարողական հաստատման փուլում է:	80 000,0 - 80 000,0 327 020,0 150 000,0 177 020,0 200 243,3 43 363,2 156 880,1 450 900,0 240 000,0 210 900,0 61,2 28,9 88,6
Ծրագրի ընթացում է բնական հունով: Խնդիրներ առկա չեն:	655 862,6 524 690,1 131 172,5 655 862,6 524 690,1 131 172,5 562 033,6 485 735,9 106 297,7 731 006,5 584 806,2 146 201,3 85,7 86,9 81,0
Հիմնանորոգման աշխատանքները ամբողջ ծավալով ընթացում են: Խնդիրներ առկա չեն:	665 292,9 532 234,4 133 058,5 4 025 753,5 3 160 115,2 865 638,3 2 590 489,3 2 072 391,4 518 097,9 6 792 621,0 5 434 896,8 1 358 724,2 64,3 65,6 59,9
Կապալատի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, ներկայացվել է երթուղական կատարողական հավաստագիր, սակայն դրամաշրջանային մրցույթների համապատասխան հաշվի գումարները ամբողջությամբ ստացվել է: Գործարկ է ներկայացվել << ֆինանսների նախարարության հաշվին համապետական վարչությունը հասանելի լինելու պես կիրականացվել համապատասխան վճարումներ ներկայացված կատարողականների:	582 277,0 449 941,3 132 335,7 582 277,0 449 941,3 132 335,7 366 597,4 305 497,8 61 099,6 582 277,0 449 941,3 132 335,7 63,0 67,9 46,2
Ծրագրի ավարտված է, ենթակա են մնացորդային վճարումներ: Սույա են դատական հարցեր, որոնցից կախված է Խորհրդատուի մնացորդային արժեքի վճարում կատարելու փաստը: Կատարվում է իրականացվել մինչև տարեկան:	17 244,4 14 336,9 2 907,5 17 244,4 14 336,9 2 907,5 - - - 17 244,4 14 336,9 2 907,5 - - -
Կապալատի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով: LՈՏ2-ի կողմից աշխատանքները ամբողջովին ավարտված են: Մյուս երկու կապալատները հեն կերպվում է լրացուցիչ համաձայնագիր՝ աշխատանքների ծավալի ավելացման հետ կապված:	850 000,0 700 000,0 150 000,0 847 000,0 700 000,0 147 000,0 602 736,4 486 386,3 116 350,1 847 000,0 700 000,0 2 907,5 71,2 69,5 79,1

Ընդամենը 1049 ծրագրով որից՝		12 570 959,1	6 704 936,7	19 275 895,8
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ		9 776 963,1	4 310 115,9	14 087 079,0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ		2 793 996,0	2 394 820,8	5 188 816,8
		17 338 959,2	6 849 436,7	24 188 395,9
		13 695 963,1	4 028 115,9	17 724 079,0
		3 642 996,1	2 821 320,8	6 464 316,9
		12 387 367,2	3 461 808,7	15 849 175,9
		9 694 771,2	2 130 997,7	11 825 768,9
		2 692 596,0	1 330 811,0	4 023 407,0
		32 448 407,0	7 004 563,9	39 452 970,9
		26 504 444,4	3 408 083,0	29 912 527,4
		5 943 962,6	3 596 480,9	9 540 443,5
		71,4	50,5	65,5
		70,8	52,9	66,7
		73,9	47,2	62,2

Կոչի թափոնների կառավարում - 8 միջոցառում

51	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչի թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	«Հ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն» 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եւ/կամ ավելի քան համապատասխանող ամփոփարկան արցավայրեր վերաբերման 2 կայան, ծնող բերել 2 մարդու արցանահարության իրականացման և արցավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-արցավորումներ :	Ծրագրի շրջանակներում սակիտարական արցավայրի և վերաբերման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցութային փաթեթները բացվել են: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացում մրցութային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է շահող կազմակերպչին հանձնարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	709 419,1 591 222,8 118 196,3 709 419,1 591 222,8 118 196,3 391 607,2 321 096,4 70 510,8
	52	12002	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչի թափոնների կառավարման» խորհրդատվության համար» դրամաշտրիային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	«Հ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն» 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արցավայրի նախագծման, վերաբերման կայանների նախագծման, արցավորումների տեխնիկական ընթացքի կազմման աշխատանքները, արցվելի մրցութային գործընթացներին, իրականացնել արցանահարության պիլանների մշակումը, ԿԿԾԿ ընկերության ստեղծման ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրագրվման արշավները, արցանահարության վարձավճարների քարտկազմակերպության մշակումը:	Նախատեսվում է հայտարարել մրցույթ՝ տղ խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով	123 793,3 103 168,9 20 624,4 123 793,3 103 168,9 20 624,4 -
	53	12001	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոչի թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2022թթ.	Տեխն. աջակցության շրջանակում կերպել են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, Երևան քաղաքի աջակցության և շահառուների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսապահովման վերականգնման պահի պատրաստման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:	Շահագործման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոչի թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	323 952,2 253 625,0 20 327,2 265 552,2 253 625,0 11 927,2 -
								323 952,2 253 625,0 20 327,2 265 552,2 253 625,0 11 927,2 -

Հաշվետվությունների ներկայացումը և հաստատումը անմիջական կապ ունի տղ արցանահարության շինարարական աշխատանքների հետ: Բանկի որ մրցույթը դեռ չի ավարտվել, կապատուի հետ պայմանագիրը դեռ չի կերպել, սակայն խորհրդատվությունների կողմից հաշվետվությունների ներկայացումը հնարավոր չի, ինչով էլ պայմանավորված է դրամաշտրիային թերապատույնը:

54	32006	Եվրոպական միության հարևանության ներդրման զործիքի ացակցության իրականացվող «Երևանի կոչո թափոնների կառավարման» դրամաշտրային ծրագիր	8 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արցակայ» ՓԲԸ 2016-2022թթ.		Լորդարաշենում առկա արցակայրին հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշների համապատասխան նոր արցակայրի 2 բջիջ, ինչպես նաև նույն շահագործիչներին համապատասխան մեքուսոցներ Լորդարաշենի արցակայրի և Աջափնյակ համայնքում ժամանակի ընթացքում տարեկան արտադրված առաջագած ևս մեկ խոշոր արցակայրի տարածքները:	2 044 747,8 1 704 097,0 340 650,8 870 097,0 870 097,0 -	511 186,9 426 025,6 85 161,3 426 025,6 426 025,6 -	1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8 1 107 593,9 1 014 356,6 93 237,3	1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8 1 117 862,4 1 014 356,6 103 505,8	709 419,1 591 222,8 118 196,3 709 419,1 591 222,8 118 196,3 469 865,1 399 354,3 70 510,8 709 419,1 591 222,8 118 196,3 66,2 67,5 59,7	Սանիտարական արցակայրի և վերաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շին կազմակերպության ընտրության մրցույթային փաթեթները բազմել են: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցույթային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է շահող կապալառուի հետ կնքել շին աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:			
55	32007	Արևելյան եվրոպայի էներգիայի արդյունաբերության և ընթացիկացվող «Երևանի կոչո թափոնների կառավարման» դրամաշտրային ծրագիր	2 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արցակայ» ՓԲԸ 2017-2025 թթ.											
56	42002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ացակցության իրականացվող Երևանի կոչո թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր արցակայ» ՓԲԸ-ին	8 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արցակայ» ՓԲԸ 2016-2022թթ.											
57	42003	Եվրոպական ներդրման բանկի ացակցության իրականացվող Երևանի կոչո թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր արցակայ» ՓԲԸ-ին	8 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արցակայ» ՓԲԸ 2016-2023թթ.											
58	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ացակցության իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոչո թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի» կոչո կենտրոնային թափոնների կառավարման» ԱՊԸ-ին	5.5 մն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է կառուցել ԵՄ չափանիշների համապատասխան սանիտարական արցակայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արդյունաբերական իրականացման և արցակայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-արարկրոններ:	6 210 497,7 5 341 281,4 869 216,3 4 940 417,1 4 507 281,4 433 135,7 861 472,3 720 450,7 141 021,6 4 940 417,1 4 507 281,4 433 135,7 17,4 16,0 32,6	447 745,5 356 793,9 90 951,6 389 345,5 356 793,9 32 551,6 -	6 688 243,2 5 698 075,3 960 167,9 5 329 762,6 4 864 075,3 465 687,3 861 472,3 720 450,7 141 021,6 5 329 762,6 4 864 075,3 465 687,3 16,2 14,8 30,3	6 210 497,7 5 341 281,4 869 216,3 4 940 417,1 4 507 281,4 433 135,7 861 472,3 720 450,7 141 021,6 4 940 417,1 4 507 281,4 433 135,7 17,4 16,0 32,6	709 419,1 591 222,8 118 196,3 709 419,1 591 222,8 118 196,3 469 865,1 399 354,3 70 510,8 709 419,1 591 222,8 118 196,3 66,2 67,5 59,7	Սանիտարական արցակայրի և վերաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շին կազմակերպության ընտրության մրցույթային փաթեթները բազմել են: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցույթային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է շահող կապալառուի հետ կնքել շին աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:				
ԸՆԴՈՒՄՆԵՐ															
Երդամներ 1040 Ծրագրով, որից՝															
ԸՆԴՈՒՄԻԿ ԾԱՆՈՒՆԵՐ															
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՈՒՆԵՐ															
Քաղաքային զարգացում - 13 միջոցառում															
59	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ացակցության իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Երջալույս» ՓԲԸ-ին	4 մն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/անոսացնել լուսավորության ինստրուկցիոն, առկա վերջնական մարդկաների անցկացնել արդյունաբերական կապուլներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուներ փոխարինել նույն 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	934 030,0 778 358,4 155 671,6 822 773,7 667 102,1 155 671,6 13 312,0 9 706,8 3 605,2 822 773,7 667 102,1 155 671,6 1,6 1,5 2,3								

*Կապալառուի հետ պայմանագիր դեռ չի կնքվել:

60	12014	Եվրոպական վերականգնման հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշրջանային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժայի թունեի երկարացում և մետրոլի թունեիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժայի թունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կատարվել է 451 մետրը:	484 824,4 404 020,4 80 804,0 728 716,6 631 650,0 97 065,6 173 288,1 136 895,7 36 392,4
61	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժայի թունեի երկարացում և մետրոլի թունեիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժայի թունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կատարվել է 451 մետրը:	336 887,2 280 739,4 56 147,8 767 979,9 631 650,0 126 329,9 215 614,2 179 221,8 36 392,4
62	12003	Արևելյան Եվրոպայի էներգետիկայի և ընդհանուր առմամբ գործընկերության ֆրանկ օգնության իրականացվող երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	«Երզնկա» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոփոխվող լուսավորության հենասյուները, արևա վերջնական մարդիկներն անցկացնել ստորջրային կապուլիտներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շողք 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	«Կապատոն 2019 թվականին վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեխանիզմը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համաձայնություններով):	485 668,0 404 723,4 80 944,6 485 668,0 404 723,4 80 944,6 6 428,9 4 653,2 1 775,7 465 668,0 404 723,4 80 944,6
63	12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	574,7 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոփոխվող լուսավորության հենասյուները, արևա վերջնական մարդիկներն անցկացնել ստորջրային կապուլիտներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շողք 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշրջանի նախատեսված և տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդակցական պայմանագրեր՝ կրպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:	133 026,3 106 654,2 27 372,1 133 026,3 106 654,2 27 372,1 31 755,5 26 420,4 5 335,1 133 026,3 106 654,2 27 372,1
64	12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշրջանային ծրագիր	1.213 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախատեսված և ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փառերթի կազմում, ապահովման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոպայմանագրերի ուղղակիության և գործողությունների պլանի կազմում	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա տրանշով հիմնադրված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Այժմ տեխնիկական վերահսկողություն է իրականացվում թվով 15 փողոցներում՝ Բ տրանշի շրջանակներում:	239 652,5 199 670,8 39 981,7 239 652,5 199 670,8 39 981,7 122 526,0 101 278,0 21 248,0 239 652,5 199 670,8 39 981,7
65	12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշրջանային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փողոցային արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում կնքարտի ամփայտի և մայրերի ծախի նորացումը, այդ թվում՝ ջրհանոցային ներակառուցվածքների փոխարինում: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման պրոյեկտում ներկայիս բառի մշակման մեղային կամպերը կիրառվել են լուսավորության ինտեգր լուսավորում	Ա տրանշով սահմանված թողր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնադրվել է ընդհանուր ամառ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ:	2 957 130,1 2 464 275,1 492 855,0 1 957 130,1 1 630 275,1 326 855,0 383 180,4 334 575,8 48 604,7 1 957 130,1 1 630 275,1 326 855,0 19,6 20,5 14,9

Կապատոն ունի տեխնիկայի պակասի, որա հաճախ շարքից դուրս գալու, և ընդհանուր առմամբ աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման խնդիրներ: Ներկա պահին կա չոր ուժեղն հոսք, կապատոն փրկումնից խոստովելու համար դանդաղեցրել է աշխատանքների ընթացքը:

Դրամաշրջանի թեթևաստորումը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի ձգձգման հետ, ինչ պայմանավորված է նախագծերի փոփոխություններ կատարելու անորոշություններով:

Աշխատանքների վառարանն պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համակարգի տարածմանը պայմանավորված սահմանափակումները, ինչպես նաև ստորջրային կոմունիկացիաների հիմնադրման աշխատանքների ավելացումը, որա հետ կապված նախագծա-նախաաշխատանքային փոփոխությունները:

Աշխատանքների վառարանն պատճառ են հանդիսացել COVID-19 համակարգի տարածմանը պայմանավորված սահմանափակումները, ինչպես նաև ստորջրային կոմունիկացիաների հիմնադրման աշխատանքների ավելացումը, որա հետ կապված նախագծա-նախաաշխատանքային փոփոխությունները: Որոշակի ձգձգման պատճառ է հանդիսացել մեկ այլ ծրագրով հիմնադրվող փողոցներում փնտնելու ժամանակ իրականացվող աշխատանքները:

66	12022	Վերակառուցման և զարգացման եկրպակային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	276.77 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	<p>Բ որակի 3-րդ չափաբաժնով նախատեսված բոլոր ութ փուլերների, ինչպես նաև փողոցային լուսավորության LED լուսատուների տեղադրման պայմանագրերը կնքված են, նախագծախառնահաշվային աշխատանքները ավարտված են, 3-րդ չափաբաժնի փուլերներում ընթանում են շինաշխատանքները:</p>	66 081,2 55 067,6 11 013,6 66 081,2 55 067,6 11 013,6
67	12012	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	48.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30.989 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	<p>Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի քարտեզավորման արևմտյան օղակաձև ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտելեկտուալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/կայանգման, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/կայանգման և Նոր Շիրակ ճանապարհախաղվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտելեկտուալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:</p>	<p>Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկ միջոցառումների պատճառով: Երևանացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհախաղվածների կառուցման, վերակառուցման/կայանգման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմսային համակարգ:</p>	527 826,8 409 224,0 118 602,8 577 826,8 459 224,0 118 602,8 478 643,3 396 677,6 81 965,7
68	12020	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	112.970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	<p>Լրացնել երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհատվածները, որի արդյունքում կբռնաթափվի երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կգաժարվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Առաքիտ-Աջափնյա համայնքների միջև: Նվազեցվել է երևանի քաղաքային ճանապարհային ենթակառուցվածքի քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աջափնյա, Բարսաղյան-Աջափնյա և Արզախ-Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծախսերի վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առաջիկայի և մոնիթորինգի իրականացում:</p>	<p>Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կառավրվել են իրացման աշխատանքները Դավթաշեն-Աջափնյա, Աջափնյա-Տիգրան և Բարսաղյան-Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկ միջոցառումների պատճառով: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աջափնյա ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարսաղյան-Աջափնյա և Արզախ-Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների աշխատանքների վերահսկողության ծախսերի վարձումը: Քննարկվում է երևան քաղաքում դեպրտների կառուցման ծրագիրը:</p>	885 403,4 624 370,9 231 032,5 691 491,9 588 076,9 103 415,0 551 468,2 477 066,8 74 401,4 691 491,9
69	12013	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	112.970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	<p>Լրացնել երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհատվածները, որի արդյունքում կբռնաթափվի երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կգաժարվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Առաքիտ-Աջափնյա համայնքների միջև: Նվազեցվել է երևանի քաղաքային ճանապարհային ենթակառուցվածքի քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աջափնյա, Բարսաղյան-Աջափնյա և Արզախ-Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծախսերի վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առաջիկայի և մոնիթորինգի իրականացում:</p>	<p>Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կառավրվել են իրացման աշխատանքները Դավթաշեն-Աջափնյա, Աջափնյա-Տիգրան և Բարսաղյան-Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկ միջոցառումների պատճառով: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աջափնյա ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարսաղյան-Աջափնյա և Արզախ-Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների աշխատանքների վերահսկողության ծախսերի վարձումը: Քննարկվում է երևան քաղաքում դեպրտների կառուցման ծրագիրը:</p>	741 491,9 638 076,9 103 415,0 691 491,9 588 076,9 103 415,0 551 468,2 477 066,8 74 401,4 691 491,9
70	12021	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	112.970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	<p>Լրացնել երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհատվածները, որի արդյունքում կբռնաթափվի երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կգաժարվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Առաքիտ-Աջափնյա համայնքների միջև: Նվազեցվել է երևանի քաղաքային ճանապարհային ենթակառուցվածքի քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աջափնյա, Բարսաղյան-Աջափնյա և Արզախ-Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծախսերի վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առաջիկայի և մոնիթորինգի իրականացում:</p>	<p>Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կառավրվել են իրացման աշխատանքները Դավթաշեն-Աջափնյա, Աջափնյա-Տիգրան և Բարսաղյան-Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկ միջոցառումների պատճառով: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աջափնյա ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարսաղյան-Աջափնյա և Արզախ-Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների աշխատանքների վերահսկողության ծախսերի վարձումը: Քննարկվում է երևան քաղաքում դեպրտների կառուցման ծրագիրը:</p>	5 239 167,8 3 842 413,4 1 396 754,4 8 712 983,3 6 966 884,3 1 746 899,0 4 381 906,0 3 353 604,7 1 028 301,3 14 444 343,0
71	12017	Վերակառուցման և զարգացման եկրպակային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փողոցային լուսավորության ջանքի արդիականացում: Համայնքային վերակառուցումը կներառի ամփայտի և մայրերի ճանի երազացում, այդ բոլոր ջրանեռանցման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտն անդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսատիպային ինտելեկտուալ լամպերով:</p>	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փուլերներում և իրականացվել են շին աշխատանքները ավարտված են, հիմնադրվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ որակի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ:</p>	2 033 101,8 1 694 251,6 338 850,2 1 033 101,8 860 251,6 172 850,2 712 783,3 630 006,0 82 777,3 1 033 101,8 860 251,6 172 850,2 69,0 73,2 47,9
						<p>Աշխատանքների վատարման պատճառ են հանդիսացել COVID-19 համավարակի տարածմամբ պայմանավորված սահմանափակումները: Աշխատանքների ընդհանուր ծագման պատճառով հետանցվում են նաև նախատեսվող նախագծա-նախահաշվային աշխատանքները: Բանկի հետ վարկով բանակցությունները դեռևս չեն եղել համաձայնության:</p>	527 826,8 409 224,0 118 602,8 577 826,8 459 224,0 118 602,8 478 643,3 396 677,6 81 965,7 577 826,8 459 224,0 118 602,8 82,8 86,4 69,1
						<p>Հինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության ծախսերի վճարումը կիրականացվի այս եռամսյակում:</p>	
						<p>Հինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության ծախսերի վճարումը կիրականացվի այս եռամսյակում:</p>	
						<p>Թիթակատարումը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների մասանք հետանցմանը՝ բնակիչների հետ արդյալ դատական վեճերի պատճառով, ինչպես նաև շինարարական անմասնագի COVID-19-ով վարակվելու պատճառով:</p>	
						<p>Աշխատանքների վատարման պատճառ են հանդիսացել COVID-19 համավարակի տարածմամբ պայմանավորված սահմանափակումները, ինչպես նաև ստորգետնյա կոմունիկացիաների հիմնադրման աշխատանքների ավելացումը, դրա հետ կապված նախագծա-նախահաշվային փոփոխությունները: Դրոշակի ծագման պատճառ է հանդիսացել մեկ այլ ծրագրով հիմնադրվող փողոցներում միևնույն ժամանակ իրականացվող աշխատանքները:</p>	

ԷԼԵԿՏՐԱԵՆԵՐԵՏԻԿ ԽԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳԱՐԳԱՃԱՆ ԺՐԱԳԻ - 7 միջոցառում

73	1167	11006	Գերմանիայի Գարգաճան վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Իմ կայան» էներգոսահորդրման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարթորդի գիծ/նեթալայանների դրամաշրխային ծրագիր	10.31 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ	30.05.2016-30.12.2025թթ	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով: Լոտ 1՝ «Դյանաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դյանաշեն ենթակայանի հետք իջն) և Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Արմա» ենթակայանի և FL<<< փոխաներթից կայանի կառուցում:	Ծրագրի խորհրդատու ՔԵՑ ՓԲԸ դիտարկմանն է ներկայացրել ծրագրի գնահատվող կապալառուների ընտրության երեք լոտերի համար պատրաստված նախարկավորման փաստաթղթերի փաթեթների գնահատման հաշվետվությունները, որի արդյունքները ամփոփվել են միջոցառման հանձնաժողովի կողմից, այնուհետև ներկայացվել են KfW բանկի հաստատմանը: KfW բանկը 12.04.2021թ.՝ լոտ 3-ի և 29.04.2021թ.՝ լոտ 1 մասով լրացուցել մեկնարանություններ է ներկայացրել՝ առաջարկելով ԸՆԲերությանը վերասայն լոտ 3-ի և լոտ 1-ի Նախարկավորման գնահատման հաշվետվությունները:	296 643,7 237 304,3 59 339,4 296 643,7 237 304,3 59 339,4
	74	32006	Գերմանիայի Գարգաճան վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Իմ կայան» էներգոսահորդրման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարթորդի գիծ/նեթալայանների դրամաշրխային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրում	10.31 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ	30.05.2016-30.12.2025թթ	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով: Լոտ 1՝ «Դյանաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դյանաշեն ենթակայանի հետք իջն) և Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Արմա» ենթակայանի և FL<<< փոխաներթից կայանի կառուցում:	Ծրագրի խորհրդատու ՔԵՑ ՓԲԸ դիտարկմանն է ներկայացրել ծրագրի գնահատվող կապալառուների ընտրության երեք լոտերի համար պատրաստված նախարկավորման փաստաթղթերի փաթեթների գնահատման հաշվետվությունները, որի արդյունքները ամփոփվել են միջոցառման հանձնաժողովի կողմից, այնուհետև ներկայացվել են KfW բանկի հաստատմանը: KfW բանկը 12.04.2021թ.՝ լոտ 3-ի և 29.04.2021թ.՝ լոտ 1 մասով լրացուցել մեկնարանություններ է ներկայացրել՝ առաջարկելով ԸՆԲերությանը վերասայն լոտ 3-ի և լոտ 1-ի Նախարկավորման գնահատման հաշվետվությունները:	296 643,7 237 304,3 59 339,4 296 643,7 237 304,3 59 339,4
75	42008	42008	Գերմանիայի Գարգաճան վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Իմ կայան» էներգոսահորդրման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարթորդի գիծ/նեթալայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներառված սրահայտում «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ	09.12.2014-30.12.2025թթ	Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի ԸՆԲերության միջև միջուկային միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ ԸՆԲերության միջուկային էներգիայի կառուցումը (Դրաս-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումը հետո) կկատարվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	24 012 232,0 23 772 110,2 240 121,8 878 796,8 838 675,0 40 121,8 41 144,3 32 915,4 8 228,9 878 796,8 838 675,0 40 121,8 4,7 3,9 20,5	
			Գերմանիայի Գարգաճան վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Իմ կայան» էներգոսահորդրման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարթորդի գիծ/նեթալայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներառված սրահայտում «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ	09.12.2014-30.12.2025թթ	Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի ԸՆԲերության միջև միջուկային միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ ԸՆԲերության միջուկային էներգիայի կառուցումը (Դրաս-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումը հետո) կկատարվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	24 012 232,0 23 772 110,2 240 121,8 878 796,8 838 675,0 40 121,8 41 144,3 32 915,4 8 228,9 878 796,8 838 675,0 40 121,8 4,7 3,9 20,5	
76	42002	42002	Վերակառուցման և Գարգաճան միջուկային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ԸՆԲերության ծրագրի ֆինանսական առաջնության ծրագրի շրջանակներում ներառված սրահայտում «Երևան ՏԷԿ» և «Հայկական ԱԷ» ՓԲԸ-ներին	30 մլն ԱՄՆ դոլար	ՀՀ տարածաշրջանի կառավարման և ենթակառուցվածքային ծրագրի շրջանակներում ներառված սրահայտում «Երևան ՏԷԿ» և «ԱԷԿ» ՓԲԸ-եր	2016-2021թթ.	Համաձայնագրով վարկից մասնատվածները կատարվել են 2016-2021թթ. ընթացքում՝ Համաձայնագրով նախատեսված արդյունքային ցուցանիշների կատարմանը համընթաց: Ծրագրով 2016թ. -ից մինչև 2021թ. մարտ ամիսը մասնատվածները կազմել են 29.499.595.50 ԱՄՆ դոլար (որից՝ «Երևանի ՏԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 21.092.210.79 ԱՄՆ դոլար, «ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 8.407.384.71 ԱՄՆ ԱՄՆ դոլար)՝ Ծրագրի ամբողջ արժեքի 98,3%-ի չափով: 2021թ. հունիս ամսին Համաձայնագրում կատարվել են փոփոխություններ և այդ փոփոխություններում նախատեսված մասնատված հետ կապված 23 ցուցանիշի կատարմանը 500,0 հազ. ԱՄՆ դոլար գումարը պ. մեղմեցնելու ամսին հատկացվել է «ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին: Ծրագրով վերջնական մասնատվածները կազմել են 29.999.595.50 ԱՄՆ դոլար՝ Ծրագրի ամբողջ արժեքի 99,9% չափով:	6-02 087,7 6-02 087,7 - 6-02 087,7 6-02 087,7 - 6-02 087,7 6-02 087,7 - 100,0 100,0 -	
			Վերակառուցման և Գարգաճան միջուկային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ԸՆԲերության ծրագրի ֆինանսական առաջնության ծրագրի շրջանակներում ներառված սրահայտում «Երևան ՏԷԿ» և «Հայկական ԱԷ» ՓԲԸ-ներին	30 մլն ԱՄՆ դոլար	ՀՀ տարածաշրջանի կառավարման և ենթակառուցվածքային ծրագրի շրջանակներում ներառված սրահայտում «Երևան ՏԷԿ» և «ԱԷԿ» ՓԲԸ-եր	2016-2021թթ.	Համաձայնագրով վարկից մասնատվածները կատարվել են 2016-2021թթ. ընթացքում՝ Համաձայնագրով նախատեսված արդյունքային ցուցանիշների կատարմանը համընթաց: Ծրագրով 2016թ. -ից մինչև 2021թ. մարտ ամիսը մասնատվածները կազմել են 29.499.595.50 ԱՄՆ դոլար (որից՝ «Երևանի ՏԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 21.092.210.79 ԱՄՆ դոլար, «ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 8.407.384.71 ԱՄՆ ԱՄՆ դոլար)՝ Ծրագրի ամբողջ արժեքի 98,3%-ի չափով: 2021թ. հունիս ամսին Համաձայնագրում կատարվել են փոփոխություններ և այդ փոփոխություններում նախատեսված մասնատված հետ կապված 23 ցուցանիշի կատարմանը 500,0 հազ. ԱՄՆ դոլար գումարը պ. մեղմեցնելու ամսին հատկացվել է «ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին: Ծրագրով վերջնական մասնատվածները կազմել են 29.999.595.50 ԱՄՆ դոլար՝ Ծրագրի ամբողջ արժեքի 99,9% չափով:	6-02 087,7 6-02 087,7 - 6-02 087,7 6-02 087,7 - 6-02 087,7 6-02 087,7 - 100,0 100,0 -	
77	42003	42003	Վերակառուցման և Գարգաճան միջուկային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ԸՆԲերության ծրագրի ֆինանսական առաջնության ծրագրի շրջանակներում ներառված սրահայտում «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ	03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ավարտվել են «Հարցանալ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինվածքային աշխատանքներ: Դրանք նախատեսվում է ավարտել 2021 թ.:	3 749 804,8 2 929 843,8 749 961,0 3 271 324,1 2 884 843,8 386 480,3 1 905 463,1 1 757 658,0 147 805,1 3 271 324,1 2 884 843,8 386 480,3	
			Վերակառուցման և Գարգաճան միջուկային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ԸՆԲերության ծրագրի ֆինանսական առաջնության ծրագրի շրջանակներում ներառված սրահայտում «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ	03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ավարտվել են «Հարցանալ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինվածքային աշխատանքներ: Դրանք նախատեսվում է ավարտել 2021 թ.:	3 749 804,8 2 929 843,8 749 961,0 3 271 324,1 2 884 843,8 386 480,3 1 905 463,1 1 757 658,0 147 805,1 3 271 324,1 2 884 843,8 386 480,3	

Ծրագրի խորհրդատու՝ Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության կողմից 17.09.2021թ. ներկայացվել է հաշիվ-պարտագիր Լոտ-1, Լոտ-2 և Լոտ-3 նախարկավորման գնահատման հաշվետվությունների պատրաստման ծախսերի մատուցման դիմաց:

Ի կատարման կտ. խորհրդի 2021թ. փետրվարի 11-ի № 1-02-04/21 որոշմանը սովորական համաձայնագրային «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲ ընկերության և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկերության միջև 12.03.2021թ. կնքված պայմանագրի փոփոխություն № 3-ի համաձայն՝ պայմանագրի գինը անել է 900.000,0 եվրոյով: Կապալառու ներկայացրել է աշխատանքների կատարման վերանայված ժամանակացույց: Դրան կապված են նախորդ ժամանակահատվածում մասնակի ներկայացված նախագծերի գույքագրման և ամբողջականացման աշխատանքներ՝ ստեղծարժեքի շինարարական աշխատանքները և հետադարձում սերմ ժամանակներում մեծաթվեքու համար: ՔԵՑ ՓԲԸ է կնքվել «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 01.07.2016թ. կնքված «Վանաձոր-1» 110 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագիծ, մատակարարում և տեսակարան № HV-W-ESRAF-12015_3 պայմանագրի համաձայն՝ «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների կատարման ժամկետը ավարտ է սահմանվել 31.12.2018 թ., սակայն ենթակայանում աշխատանքները ընթանում են բաղադրյալ տեմպերով և գնահատվող կապալառու ստանդարտներով ավարտելու 2024 թ.:

78	42005	«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշխատ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասեղաներ» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասեղաներ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշխատ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել պատրաստի առկայության անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	«Աշխատ» 220 կՎ ե/թ սահմանված կարգով անդրջողայանը լարման տակ է դրվել 16.02.2021թ.: «ԱՅԲ» աջակցությամբ իրականացվող «Աշխատ» և «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության համար հայտարարվել է միջազգային մրցույթ՝ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ էր սահմանվել 31.03.2021թ.: «սա. խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով «Kaskad-Energo» LLC ընկերությանը (այսուհետև՝ «հապալառու») «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ԲԵՑ ՓԲԸ և «հապալառուի» միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիթինգի պայմանագիր N՝ HVEN-ՇՏԻ/2020_1: «հատարվել է վճարում «հապալառուի» կողմից 22.09.2021թ. ներկայացված կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1-ի դիմաց: «Դրամահազիրն ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.: «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.:	3 995 616,6 3 196 843,0 799 135,6 2 696 110,7 2 156 886,7 539 222,0 1 599 782,9 1 279 268,3 320 514,6 2 696 110,7 2 156 886,7 539 222,0 59,3 59,3 59,4		«Հաշվետու Ժամանակահատվածում «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության կողմից ներկայացվել է արձրելի և սարքավորումների մոնթրինգի նախագծային աշխատանքների հաշիվ-ապրանքագրեր, որոնք գտնվում են «Բարձրավոլտ էլեկտրասեղաներ» ՓԲԸ ընկերության դիտարկման փուլում: Ավարտված շինարարական օբյեկտի՝ հաստատված նախագծային և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով «Բարձրավոլտ էլեկտրասեղաներ» ՓԲԸ ընկերության գլխավոր տնօրենի կհամաձայնությամբ ստորագրվել է ընդունող հանձնաժողով որև իրականացվել է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման գործընթաց:	
79	42007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող «արգելափակման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	14.554 մլն ԱՄՆ դոլար (10,03 մլն SDR)	«ԷԷՇՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, ենթահամակարգի կարգավորման հուսալիությունը, ԷԷՇՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի ենթակայանախարգի հուսալի աշխատանքին, կրթության բնագծից, ակադեմիական էլեկտրատեխնիկական կրթության մատակարարմանը:	Իրականացվում են լուսավորող օղակի գծերի վրա OPGW մարկիների տեղադրման աշխատանքները, ինչպես նաև SCADA համակարգի բնօրինակի արդյունքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքները:	521 127,7 457 419,3 63 708,4 636 127,7 572 419,3 63 708,4 486 069,7 464 026,0 21 443,7 636 127,7 572 419,3 63 708,4 76,4 81,2 33,7			
Ընդամենը 1167 ծրագրով, որից՝								34 424 578,4 32 496 050,6 1 928 527,8 8 421 090,7 7 332 218,8 1 088 871,9 4 674 547,7 4 176 555,4 497 992,3 8 421 090,7 7 332 218,8 1 088 871,9 55,5 57,0 45,7		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ								938 731,4 879 392,0 59 339,4 938 731,4 879 392,0 59 339,4 642 087,7 642 087,7 - 938 731,4 879 392,0 59 339,4 68,4 73,0 -		
ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ								33 485 847,0 31 616 658,6 1 869 185,4 7 482 359,3 6 452 826,8 1 029 532,5 4 032 460,0 3 534 467,7 497 992,3 7 482 359,3 6 452 826,8 1 029 532,5 53,9 54,8 48,4		
Ընդերքի ուսումնասիրության, օգրագործման և պահպանման ծախսերի միջոցառում										
80	1073	11002	Հայաստանի հանրապետության ղորտի քաղաքականության դրամաշտրիկ II ծրագիր	250,0 հազ. ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարաձայնի զարգացման իրենադրում 12.2020-04.2022թթ.	Ծրագրի նպատակը Հայաստանի հանրապետության ղորտի այն քաղաքականության (Բարդախանություն) ու դրանից բխող գործողությունների ծրագրի մշակման օժանդակելն է, ովը կվերականգնում է կայուն տնտեսական զարգացման մեջ հանրապետությանը դրույթի միջոցով կատարվող ներդրումն ամրապնդելու վրա: Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ մասերից. ա) Ուզվածակության և հարակից գործողությունների ծրագրի մշակում, բ) Գործող քաղաքականության իրավական ուսումնասիրությանն աջակցում, գ) Մասնակից համարվող առանձին շահագրգիռ կողմերի իրազեկման բարձրացման և կարողությունների զարգացման միջոցառումների աստատում:	Մեխանիկ և ծախսերի գնման գործընթացները, ստորագրվել է մեկ պայմանագիր, վճարումներ կիրականացվեն 4 ըլ եռամսյակում:	79 245,0 66 040,0 13 205,0 79 245,0 66 040,0 13 205,0 20 017,7 16 681,4 3 336,3 79 245,0 66 040,0 13 205,0 25,3 25,3 25,3		Ստի է 2021թ. թյուք ՇՀ կառավարության թիվ թիվ 677-Ն ստ 29.04.2021թ. որոշմամբ

Ընդամենը 1073 Ծրագրով, որից՝																			
ԸՆԹԱՅԻԿ ԾԱԽՍՆԵՐ	79 248,0	66 040,0	13 208,0	79 248,0	66 040,0	13 208,0	79 248,0	66 040,0	13 208,0	66 040,0	13 208,0	66 040,0	13 208,0	66 040,0	13 208,0	66 040,0	13 208,0	66 040,0	13 208,0
ԸՆԴԱՍԵՆԸ, որից՝	103 933 339,5	86 460 595,3	17 472 842,2	85 188 530,2	67 931 965,7	17 256 564,5	45 844 675,1	36 633 712,6	9 210 962,5	105 977 331,6	84 904 475,1	21 072 856,5	53,8	53,9	53,4	53,4	53,4	53,4	53,4
ԴՐԱՍԱԵՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	15 499 781,9	12 974 030,6	2 525 751,3	11 927 363,1	10 342 977,9	1 584 485,2	3 177 602,2	2 661 749,3	515 852,8	11 925 423,3	10 342 977,9	1 582 505,4	26,6	25,7	32,6	32,6	32,6	32,6	32,6
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	88 433 657,6	73 486 564,7	14 947 092,9	73 261 167,1	57 589 047,8	15 672 119,3	42 667 072,9	33 971 963,3	8 695 109,7	94 051 908,3	74 561 557,2	19 490 351,1	58,2	59,0	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	37 136 991,9	34 747 037,8	2 389 954,1	12 640 076,0	11 013 602,6	1 626 473,4	5 373 339,0	4 764 838,3	608 500,7	12 640 076,0	11 013 602,6	1 626 473,4	42,5	43,3	37,4	37,4	37,4	37,4	37,4
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝																			
ԸՆԹԱՅԻԿ ԾԱԽՍՆԵՐ	13 982 974,5	9 922 294,9	4 060 679,6	14 066 243,3	9 569 215,2	4 497 028,1	6 711 987,2	4 685 576,3	2 026 410,9	14 219 429,7	8 949 182,3	5 270 247,4	47,7	49,0	45,1	45,1	45,1	45,1	45,1
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍՆԵՐ	89 950 465,0	76 538 300,4	13 412 164,6	71 342 763,1	58 546 480,7	12 796 282,4	39 132 688,0	31 948 136,3	7 184 551,6	91 978 378,1	76 139 023,0	15 839 355,1	54,9	54,6	56,1	56,1	56,1	56,1	56,1