





10	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող վերուց ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.07.2023թթթ.	Վերի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրոտ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողապատկանների ոռոգման ներդրմանը նախընտրելի ցանցի կառուցում	Հարունակվում է ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը:	457 162,6 384 779,2 72 383,4 457 162,6 384 779,2 72 383,4
	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող վերուց ջրամբարի կառուցում					2 880 802,1 2 400 648,4 480 133,7 5 074 075,1 3 965 595,7 1 108 479,4
11	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախտույան գետի վրա: Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապիտոնիկ գյուղատնտեսական նպաստակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակառուցվածքային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը	Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված խորհրդատվական պայմանագրերով՝ Նախատեսված ծառայությունների մատուցումը: Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննությունն ավարտվել է, իսկ մրցութային փաստաթղթերը վերջնականացման փուլում են:	674 975,0 518 067,7 156 844,3 674 975,0 518 067,7 156 844,3
	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					2 245 414,1 1 871 178,4 374 235,7 -
12	11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.12.2017-30.12.2022թթթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպաստակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամբարից ստեղծվող ոռոգման ինքնատիտ համակարգի կառուցում, ինչը կազմակերպի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումը՝ առանց ինքնատիտ ոռոգման համակարգի	Ծրագրին ակտիվ չէ «Դրավարանակ կարծիք» փաստաթուղթը դեռևս ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դեռևս հասանելի չեն:	200 832,6 167 378,1 33 454,5 87 615,7 56 919,0 30 696,7
	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					32 653,1 27 210,9 5 442,2 -
14	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057,3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անբաժնետիրություն է առաջանում՝ հողի ճնշման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ցանցերի կառուցման, կենտրոնական ենթակառուցվածքային մատակարարման օբյեկտի գծերի ակցիզացման և այլնի	Ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների պակասը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. № 1411-Ն որոշմամբ (4.950.011.5 հազ. դրամ ընդհանուր բյուջեով) և սկսվել են համապատասխան կազմակերպական և մրցութային գործընթացները:	63 926,8 63 926,8 142 233,1 142 233,1 17 639,4 17 639,4 142 233,1
	12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ 1 ծրագրով ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և ընտելի տների կառուցում	3.350.954,2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)				988 306,3 988 306,3 -
15	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.07.2023թթթ.	Վերի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրոտ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողապատկանների ոռոգման ներդրմանը նախընտրելի ցանցի կառուցում	Հարունակվում է ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը:	457 162,6 384 779,2 72 383,4 457 162,6 384 779,2 72 383,4
	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող վերուց ջրամբարի կառուցում					2 880 802,1 2 400 648,4 480 133,7 5 074 075,1 3 965 595,7 1 108 479,4
16	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախտույան գետի վրա: Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապիտոնիկ գյուղատնտեսական նպաստակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակառուցվածքային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը	Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված խորհրդատվական պայմանագրերով՝ Նախատեսված ծառայությունների մատուցումը: Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննությունն ավարտվել է, իսկ մրցութային փաստաթղթերը վերջնականացման փուլում են:	674 975,0 518 067,7 156 844,3 674 975,0 518 067,7 156 844,3
	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					2 245 414,1 1 871 178,4 374 235,7 -
17	11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.12.2017-30.12.2022թթթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպաստակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամբարից ստեղծվող ոռոգման ինքնատիտ համակարգի կառուցում, ինչը կազմակերպի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումը՝ առանց ինքնատիտ ոռոգման համակարգի	Ծրագրին ակտիվ չէ «Դրավարանակ կարծիք» փաստաթուղթը դեռևս ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դեռևս հասանելի չեն:	200 832,6 167 378,1 33 454,5 87 615,7 56 919,0 30 696,7
	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					32 653,1 27 210,9 5 442,2 -
18	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057,3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անբաժնետիրություն է առաջանում՝ հողի ճնշման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ցանցերի կառուցման, կենտրոնական ենթակառուցվածքային մատակարարման օբյեկտի գծերի ակցիզացման և այլնի	Ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների պակասը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. № 1411-Ն որոշմամբ (4.950.011.5 հազ. դրամ ընդհանուր բյուջեով) և սկսվել են համապատասխան կազմակերպական և մրցութային գործընթացները:	63 926,8 63 926,8 142 233,1 142 233,1 17 639,4 17 639,4 142 233,1
	12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ 1 ծրագրով ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և ընտելի տների կառուցում	3.350.954,2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)				988 306,3 988 306,3 -





28	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման քարելվան ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի քարելվան աշխատանքների իրականացում	Շարունակվում է շին. աշխատանքների իրականացումը և ներկայացված կատարողականների ստուգման-ընդունման գործընթացը: Դրանի կողմից համաձայնեցումների ստացումից հետո կկատարվեն նախատեսված վճարումները:	286 265,4	143 998,7	142 270,7	286 269,4	143 998,7	142 270,7	286 269,4	143 998,7	142 270,7	286 269,4	143 998,7	142 270,7				
	591 540,5	473 232,4					118 308,1	737 410,5	610 902,4	126 508,1	52 638,9	40 343,5	12 295,4	737 410,5	610 902,4	126 508,1	7,1	6,6	9,7	42,7		
29	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման քարելվան ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրամուղային ենթակառուցվածքների հիմնադրում																				
30	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ քաղաքիչը	2 000 000 եվրո	<< ՏԻԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019թ.-30.12.2023թ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել Ջրային կոմիտեին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների պարտականությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու և ՊՄԳ վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում, «Ջրաու» և «Մեխիդրագի» ՓԲԸ-ներին, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղին՝ կառավարելու գործում: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կերտացրերի հավաքման ու հետագան ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների արձանագրման ու որոշումների կայացմանը:	Կերվել է խորհրդատվական ծախսության մատուցման պայմանագիր <<Ֆրոնթ>> ընկերության հետ: Ընկերության կողմից ներկայացվել է կանխավճարի վճարման հաշիվ:																
<b>Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝</b>								8 914 052,5	7 247 590,1	1 666 502,4	8 999 604,7	7 568 950,3	1 430 654,4	3 821 121,7	3 536 705,0	284 416,7	8 999 604,7	1 430 654,4				
<b>ԸՆԹԱՆՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>								584 918,4	404 672,0	180 246,4	844 774,0	627 781,6	216 992,4	253 105,3	178 796,6	74 308,7	844 774,0	627 781,6	216 992,4	1 430 654,4		
<b>ԿԱԴՐՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>								8 329 134,1	6 842 878,1	1 486 256,0	8 154 830,7	6 941 168,7	1 213 662,0	3 568 016,4	3 357 908,4	210 108,0	8 154 830,7	6 941 168,7	1 213 662,0	43,8	48,4	17,3

Հանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում

31	1049	11006	Հանաշնորհային բանկի պատվերային իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մկ ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ» 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհային 360 կմ (ընդհանուր երկարությունը (ներառյալ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Մրագիրը ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	551 583.1 110 288.2 80 251.5 113 068.4 5 583.1 3 514.7 2 068.4 3 333.4 2 589.8 745.6 3 333.4 2 666.7 666.7 59.7 73.7 36.0	Մրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է ծրագրի 2021թ. բյուջեի առկա մնացորդային միջոցների վերաբաշխում: Վճարման ներսպագրմանը առկա չեն:
32		21003	Հանաշնորհային բանկի պատվերային իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ					110 288.2 80 251.5 30 036.7 5 583.1 3 514.7 2 068.4 3 333.4 2 589.8 745.6 3 333.4 2 666.7 666.7 59.7 73.7 36.0	Մրագրի վարկային միջոցները սպառվել են: Կատարվել է ծրագրի 2021թ. բյուջեի առկա միջոցների վերաբաշխում: Վճարման ներսպագրմանը առկա չեն:
33		11007	Ավիական զարգացման բանկի պատվերային իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 «Վանաձոր-Քաղցատաշեն») բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	44.04 մկ սվրո	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ» 2016-2021թթ.	Մ6 «Վանաձոր-Վալդիկոյի»-Վրաստանի սահման միջանցական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Աշխատանքները ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 46.45 %	2 250 416.3 1 700 037.4 550 378.9 2 129 916.3 1 250 037.4 879 878.9 1 117 107.2 703 414.1 413 693.1 1 900 434.2 420 055.3 1 480 378.9 52.4 56.3 47.0	Մրագիրը ընթանում է ընթացման հունով: Ինտիլիգենտ առևտուր են ՀՀ-ում իրականացման հետ կապված: Գորակա չափ անապահով հողատիրոջի դիմաց փոխառության ներսպագրման գումարները ալի մեծ են ընթացիկ տարվա բյուջեով հաստատված գումարներից: Նախատեսվում է իրականացնել վերաբաշխում՝ այլ հողատիրոջի հաշվին:
34		21004	Ավիական զարգացման բանկի պատվերային իրականացվող Մ6 «Վանաձոր-Վալդիկոյի»-Վրաստանի սահման միջանցական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում					1 393 587.1 1 170 690.4 222 896.7 2 637 587.1 1 770 690.4 666 896.7 2 150 051.7 1 574 176.1 575 875.6 9 708 443.7 8 090 369.7 1 618 074.0 88.2 88.9 86.4	Մրագիրը ընթանում է ընթացման հունով: Ինտիլիգենտ առևտուր են կապված չեն աշխատանքների ընթացքի, նախաձեռնային փոփոխությունների և հողերի օտարման ժամանակ առաջացած ինտիլիգենտի հետ: Ներկայացվել են կատարողները, որոնք գտնվում են վճարման փուլում:
35		11005	Հանաշնորհային բանկի պատվերային իրականացվող Վրաստան նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մկ ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ» 2013-2021թթ.	Ընդդր 170 կմ ընդհանուր երկարության կենսական նշանակության ճանապարհների վերականգնում	Մրագիրը ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	9 387.5 7 486.0 1 871.5 319 357.5 255 486.0 63 871.5 67 853.7 54 345.6 13 508.1 319 357.5 255 486.0 63 871.5 21.2 21.3 21.1	Մրագիրը ընթանում է ընթացման հունով: Կատարվել է բյուջեի վերաբաշխում միջոցների ավելցանքով, որոնք հաշվին կատարվում են վճարմանը:
36		11009	Ավիական զարգացման բանկի պատվերային իրականացվող Հրուսի-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մկ ԱՄՆ դոլար	«Հանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ» 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսեր, ՀՀ-ում ծրագրի իրականացմանը, Կոչ համայնքում հարողապետությունների տեղափոխման նպատակով ուղիղ գործողությունների պահի պատրաստման աշխատանքներ:	Ներկայացվել է Ազարակ համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի մակրոմասն նախագիծը, իրականացվել են Աշտարակ-Թային աճ 4 հատվածների տեղադրական հետազոտությունները: Ընթացքի մեջ են ներակառուցվածների տեղափոխման հիմնականային հսկողության ծախսերի մատուցումը, թվով 638 հարողապետությունների տեղափոխման նպատակով ուղիղ գործողությունների պահի պատրաստման աշխատանքներ:	997 945.7 608 503.5 389 442.2 1 538 445.7 513 503.5 1 024 942.2 408 948.9 44 831.2 364 117.7 1 333 115.7 308 173.5 1 024 942.2 26.6 8.7 35.5	Մրագիրը ընթանում է ընթացման հունով:
37		21006	Ավիական զարգացման բանկի պատվերային իրականացվող Հրուսի-հարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	Խորհրդատուի հետ կնքվում է տեխնիկական հարցրության և նախաձեռնային պայմանագիր, որի հիման վրա հայտարարվում է Քկ շինարարական աշխատանքների համար նախատեսված պայմանագրի մրցույթ:	2 535 431.1 1 850 864.7 684 566.4 - - - - - - - - - - - - - - -	Հաշվի առնելով, որ միջոցառումներով պահպանված գումարը նախատեսված էր կանխավճարների վճարման համար, իսկ Տրանշ 2 Մրագրի այս փուլի շինարարության Քկ հատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կապատան ընկերությունների ընտրությունը իրականացվում է երկարատևաժամկետ, փոխային, միջազգային ստանդարտների և բոլոր կազմակերպությունների պահանջներին համապատասխան մրցութային գործընթացներով, ուստի ժամանակի սրության արդյունքում ՊՈՒԿ-ը չի հասցնի կնքել պայմանագիր 2021թ.-ին և գործընթացը կիրականաանա 2022թ տարեկնքով:

38	11010	«Վերակառուցման և զարգացման երկրպագան քանկի աջակցության իրականացվող ՀՀ պետական ասիանի Բազուսաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում»	6.1 մկ եկրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական ասիանի Բազուսաշեն անցման կետում երկրամիջ կառուցում	Ընթացի մեջ են գտնվում շինարարական իրականացման միջինփուլային աշխատանքները: 1/10/15.04.2021թ. նախատեսված է շինարարական փուլի և շին.իրականացման պարզեցված մուտքի մեկնարկը: Դրեղ գետի վրա կառուցվում է ժամանակավոր կամուրջ, որի վրայով նախատեսված է շինարարական երթուղի և աղբալվուրմների տեղափոխում շին.իրականացման վրահանդերպան աշխատանքները: Ավարտված են ցանկապատման, ծառատնայման և հողերի օտարման գործընթացները, ստացված են բոլոր հաստատումները: ՎԶԵԲ-ի կողմից: Ընթացի մեջ են հատուկ համալիր փորձարկումները ամփոփ եզրակացության և ԿԿՏ վերաբերյալ Կառավարության որոշումները:	219 656,1 140 302,3 79 353,8 219 656,1 140 302,3 79 353,8 179 235,6 136 567,3 42 668,3 418 222,1 305 774,3 112 447,8 81,6 97,3 53,8	601 534,1 501 272,3 100 261,8 601 534,1 501 272,3 100 261,8 307 877,7 255 265,9 52 611,8 1 757 736,7 1 464 780,6 292 956,1 51,2 50,9 52,5	Նորոգիչայտի կողմից ներկայացվում են հաշիվներ, որոնք մի մասը ընդունվել է, իսկ մյուսները ընդունվում են ՊՈԱԿ-ի կողմից ստուգման փուլում: «Վարձուների վարկային մասը ուղարկվել է ՎԶԵԲ-ին ուղի վճարման նպատակով:
39	21008	«Վերակառուցման և զարգացման երկրպագան քանկի աջակցության իրականացվող ՀՀ պետական ասիանի Բազուսաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր»							Կապալատի կողմից ներկայացվել է կատարողական, որն ընդունվել և հաստատվել է ՊՈԱԿ-ի կողմից: ՀՀ մասը վճարվել է, իսկ վարկային մասը ուղարկվել է ՎԶԵԲ-ին ուղի վճարման նպատակով:
40	11011	Ամիական զարգացման քանկի աջակցության իրականացվող Հրուսի-Խարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մկ ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թրակ-Լանցիկ աճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հարդրակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ	Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, ՀՕՏՏ խորհրդակցական ծառայություններ, արտաքին մոնիթորինգի ծառայություններ, հարդրակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:	681 523,9 511 142,9 170 381,0 945 002,9 811 142,9 132 860,0 721 018,9 614 420,3 106 598,6 1 139 603,0 911 683,0 227 920,0 76,3 75,7 79,6	2 535 431,0 1 840 723,0 694 708,0 2 391 431,1 1 796 723,0 594 708,1 2 371 382,5 1 820 392,7 550 989,8 8 887 242,0 7 109 794,0 1 777 448,0 99,2 101,3 92,6	Տեխնիկական վերանայիցի Պայմանագրի ժամկետը երկարաձեղից հետո ներկայացվել և ընդունվել են նախորդ տարվա և այս տարվա միջև սպիտակ ամսյա կատարողականները, որոնց դիմաց ներկայացված են համապատասխան արդյունքում իրականացվել են համապատասխան վճարումները: Նորոգիչայտի կողմից նախատեսված են հաջորդ ամիսների կատարողականները, որոնք ներկայացվել են հաջորդ շաբաթվա մեջ և կրկնակցվել են վճարումները բյուջեում ամսյա գումարների շրջանակներում: Պատասխան առաջանալու պարտավորում կկերպարվի բյուջեի համապատասխան փոփոխության հայտ:
41	21011	Ամիական զարգացման քանկի աջակցության իրականացվող Հրուսի-Խարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3		Թրակ-Լանցիկ ճանապարհահատվածի կառուցում		Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առաջնությունների աշխատանքներ, միաժամանակ իրականացվում են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: Համաձայն վարկալետի համաձայնագրի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքը տրամադրելու նպատակով:	2 535 431,0 1 840 723,0 694 708,0 2 391 431,1 1 796 723,0 594 708,1 2 371 382,5 1 820 392,7 550 989,8 8 887 242,0 7 109 794,0 1 777 448,0 99,2 101,3 92,6	Վապալատի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, ներկայացված հունիս ամսյա կատարողական հավանագրի դիմաց իրականացվել է ամբողջական վճարում բյուջեում համապատասխան վերաբաշխում իրականացնելու հետո, արդյունքում ինքն ամսյա նախատեսված գումարները սպառվել են: Այժմ կապալատի կողմից ներկայացվել է հուլիս ամսյա կատարողականը, որի դիմաց վճարում իրականացվելու համար բյուջեում գումարներ նախատեսված չեն (վճարման վերջնամասերը՝ սեպտեմբերի 15): Նորոգիչ վերաբերյալ գրություն է ներկայացվել վերադաս մարմիններին:	
42	11012	Երկաթուղային զարգացման քանկի աջակցության իրականացվող Հրուսի-Խարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մկ ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հրուսի-Խարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկվել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ն հրամանով: Այս Պր. Դիզեյնի մեջ և Եր. Դիզեյնի մեջ սահմանված պատասխանատվության ընթացքում ներկայացվել են նախագծման և նախագծման երկրամիջային տրամադրելու մասին որոշում ուժի մեջ մտնելուց հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսյա ընթացքում:	1 241 347,1 365 102,1 876 245,0 711 347,1 365 102,1 346 245,0 81 902,9 81 902,9 711 347,1 365 102,1 346 245,0 11,5 -	1 014 172,4 760 629,3 253 543,1 -	Այս փուլում խորհրդատու իրականացվում է նախագծման աշխատանքներ, որոնք ըստ Պայմանագրի ժամանակացույցի հաստատման փուլերը անցնելուց հետո կներկայացվեն ՊՈԱԿ-ին վճարման նպատակով:
43	21012	Երկաթուղային զարգացման քանկի աջակցության իրականացվող Հրուսի-Խարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Նախագծման աշխատանքները մեկնարկվել են: Ներկայում նախագծողը շարունակում է մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքները իրականացում: Մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2021 թվականի հուլիսին:	1 014 172,4 760 629,3 253 543,1 -	Հաշիվ անելով, որ միջոցառումներով պահպանված գումարը նախատեսված էր կանխավճարների վճարման համար, իսկ Տրանշ 4 Երագրի 32 կմ հատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կապալատու ընկերությունների ընտրությունը իրականացվում է երկարաժամկետ, փուլային, միջազգային տեսակետների և դրոշմ կազմակերպությունների պահանջներին համապատասխան մրցույթային գործընթացներով, ուստի ժամանակից ստորոսն արդյունքում ՊՈԱԿ-ը չի հասցի կերել պայմանագրի 2021թ. -ին և գործընթացը կրկնականա 2022թ. տարեկալին:	



44	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասելոցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2013-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ	Ճանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առօրյա աշխատանքներ, իրականացվում է մոտ 3մլն հատվածի երկշերտ առօրյա աշխատանքներ, մասնամասնակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Շիրակի մարզի Բեյրութի համայնքով անցնող ճանապարհատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բաժնի որ ծրագրին անընդհատ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դրանի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	2 282 945,3 1 890 356,2 392 589,1 1 108 376,4 978 220,9 130 155,5
45	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասելոցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը ըստ 2021թ մայիսի 18-ին), ձեռք են բերվում համապատասխան շին թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխ վերահսկողի նոր պայմանագիր նույն իրականացման «Այ Ար Դի Ինջինիրինգ» ՍՊԸ-ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	80 000,0 - 80 000,0 327 020,0 150 000,0 177 020,0
46	11014	Համաշխարհային բանկի ասելոցությամբ իրականացվող Կենտրոնական Ասիայի և Հարավարևելյան Ասիայի ցածր թաղիական երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2020-2021թթ.	Կենտրոնական Ասիայի և Հարավարևելյան Ասիայի ցածր թաղիական երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	Շրջանում են կերպով բովոլ 12 հիմնանյութային պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծախսերը:	655 862,6 524 690,1 131 172,5 665 862,6 524 690,1 131 172,5
47	21013	Համաշխարհային բանկի ասելոցությամբ իրականացվող Կենտրոնական Ասիայի և Հարավարևելյան Ասիայի ցածր թաղիական երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում			Կենտրոնական Ասիայի և Հարավարևելյան Ասիայի ցածր թաղիական երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	Շրջանում են կերպով բովոլ 12 հիմնանյութային պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծախսերը:	665 292,9 532 234,4 133 058,5 2 025 753,5 1 560 115,2 465 638,3
48	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասելոցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2014-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27,5 կմ ճանապարհատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 10%-ի չափով:	Ճանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առօրյա աշխատանքներ, իրականացվում է մոտ 3մլն հատվածի երկշերտ առօրյա աշխատանքներ, մասնամասնակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Շիրակի մարզի Բեյրութի համայնքով անցնող ճանապարհատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բաժնի որ ծրագրին անընդհատ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դրանի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	582 277,0 449 941,3 132 335,7 582 277,0 449 941,3 132 335,7
49	11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասելոցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային (Մ6 Վանաձոր-Բաղրատաշեն) քարելվան ծրագրի համակարգում և կառավարում	32.5 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2016-2020թթ.	Մ6 Վանաձոր-Վալդերի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 0+000-կմ 38+450 ճանապարհատվածի վերակառուցում	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասելոցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վալդերի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 0+000-կմ 38+450 ճանապարհատվածի վերակառուցում	17 244,4 14 336,9 2 907,5 17 244,4 14 336,9 2 907,5
50	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասելոցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վալդերի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության անվտանգ երթևեկության քարելվան ծրագրի համակարգում և կառավարում	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի քարելվում և անվտանգ երթևեկության ապահովում	Մրցույթային փուլի արդյունքում կերպվել են բովոլ 3 Կապալատի պայմանագրեր: Կերպվել են 2 վաճառականի համար նոր պայմանագրեր: Հայտարարվել է մրցույթ՝ 9 նոր կետերի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:	850 000,0 700 000,0 150 000,0 847 000,0 700 000,0 147 000,0
							1 123 630,2 993 474,7 130 155,5 5 549 535,0 4 439 625,0 210 907,0 101,4 101,6 100,0
						Կապալատի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, ներկայացված հունի ամսյա կատարողական հավաստագրի դիմաց վարկային միջոցները վերադարձվել են իրականացվել տեխնիկական խնդիրների պատճառով, իսկ համաֆինանսավորման մասով գումարները անընդհատ վերադարձվել են, սակայն վճարումները իրականացվելուց հետո էլ կենս պայտ 545 մլն ՀՀ դրանի չափով: Կապալատն ներկայացվել է նաև հունի ամսյա կատարողականը, որը գտնվում է ինքնուրույն կողմից ստուգման և հաստատման փուլում, սակայն բյուջեում գումարներ նախատեսված չեն: Խնդրի վերաբերյալ գրություն է ներկայացվել վերադառնա մարմիններին:	
						Տեխնիկական վերահսկողի Պայմանագրի ժամկետը երկարաժեշտ է հետ ներկայացվել է ընդունվել են նախորդ տարվա և այս տարվա միջև մայիս ամսյա կատարողականները, որոնց դիմաց վերջին վճարումը իրականացվել է 30.09.2021թ. և այդպիսով Պայմանագիրը ավարտվել է Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխ վերահսկողի նոր պայմանագիր, որի վճարումների համար գումարներ բյուջեում նախատեսված չեն եղել, իրականացվել է միջոցավճարման ներքին վերաշահում, և խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է կանխավճարի երաշխիքը և հաշվիչը, որի դիմաց վճարումը իրականացվել է, իսկ հերթական կատարողականը հաստատման փուլում է:	
						Շրջագրին ընթանում է բնական հունով: Խնդիրներ անկա չեն:	
						Հիմնանյութային աշխատանքները ամբողջ ծավալով ընթանում են: Անընդհատորեն կա ծրագրի բյուջեի լրացուցիչ միջոցներով համարվելու:	
						Կապալատի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով, ներկայացվել է երբևէ կատարողական հավաստագիր, սակայն դրամաշրջանային միջոցների համապատասխան հաշվի գումարները անընդհատ պատվել է: Գրություն է ներկայացվել << ֆինանսների նախարարության հաշվին ամսյա կատարողականը հաստատման փուլում է: Կապալատի կողմից ներկայացվել է կանխավճարի երաշխիքը և հաշվիչը, որի դիմաց վճարումը իրականացվել է, իսկ հերթական կատարողականը հաստատման փուլում է:	
						Շրջագրին ավարտված է, ենթակա են մնացորդային վճարումներ: Սույա են դատական հարցեր, որոնցից կախված է խորհրդատուի մնացորդային արժեքի վճարում կատարելու փաստը: Նախատեսվում է իրականացվել միջև տարելու:	
						Կապալատի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ծավալներով: LՈՏ2-ի կողմից աշխատանքները ամբողջովին ավարտված են: Մյուս երկու կապալատների հետ կերպով է լրացուցիչ համաձայնագիր՝ աշխատանքների ծավալի ավելացման հետ կապված:	

<b>Ընդամենը 1049 ծրագրով որից՝</b>		12 570 959,1	6 704 936,7	19 275 895,8
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ</b>		9 776 963,1	4 310 115,9	14 087 079,0
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ</b>		2 793 996,0	2 394 820,8	5 188 816,8
		9 993 959,2	6 869 436,7	16 863 395,9
		7 756 963,1	4 028 115,9	11 785 079,0
		2 236 996,1	2 841 320,8	5 078 316,9
		8 287 744,8	3 269 344,5	11 557 089,3
		6 507 974,3	1 991 885,3	8 499 859,6
		1 779 770,5	1 277 459,2	3 057 229,7
		34 125 855,4	7 024 563,9	41 150 419,3
		27 689 410,4	3 408 083,0	31 097 493,4
		6 436 445,0	3 616 480,9	10 052 925,9
		82,9	47,6	68,5
		83,9	49,4	72,1
		79,6	45,0	60,2

**Կոչի թափոնների կառավարում - 8 միջոցառում**

51	1040	32004	«Վերակառուցման և զարգացման նվիրատվական քանակի աջակցությանը իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրթո թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	«Վերակառուցման և զարգացման նվիրատվական քանակի աջակցությանը իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրթո թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եւՄ չափանիշներին համապատասխանող ամփոփարկան արցավայր, վերաբնունան 2 կայան, ծնոր բերել 2 մարդու արցահանության իրականացման և արցավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-արքավորումներ :	Ծրագրի շրջանակներում անխտարական արցավայրի և վերաբնունան 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցութային փաթեթները բացվել են: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացում մրցութային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է շահող կապալատողի հետ կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	709 419,1 591 222,8 118 196,3 709 419,1 591 222,8 118 196,3 124 529,4 96 724,6 27 804,8 709 419,1 591 222,8 118 196,3 17,6 16,4 23,5
	52	12002	«Վերակառուցման և զարգացման նվիրատվական քանակի աջակցությանը իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրթո թափոնների կառավարման» խորհրդատվության համար» դրամաշտրիային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	«Վերակառուցման և զարգացման նվիրատվական քանակի աջակցությանը իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրթո թափոնների կառավարման» խորհրդատվության համար» դրամաշտրիային ծրագիր	05.04.2016-30.07.2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արցավայրի նախագծման, վերաբնունան կայանների նախագծման, արքավորումների տեխնիկական ընթացքների կազմման աշխատանքները, արցակցի մրցութային գործընթացներին, իրականացնել արցահանության պինանների մշակումը, ԿԿԳԿ ընկերության ստեղծման ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրագրվման արշավները, արցահանության վարձավարների քաղաքականության մշակումը:	Նախատեսվում է հայտարարել մրցութ՝ տղ խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով	123 793,3 103 168,9 20 624,4 123 793,3 103 168,9 20 624,4 - - - 123 793,3 103 168,9 20 624,4 - - -
	53	12001	«Վերակառուցման և զարգացման նվիրատվական քանակի աջակցությանը իրականացվող «Երևանի կրթո թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	«Վերակառուցման և զարգացման նվիրատվական քանակի աջակցությանը իրականացվող «Երևանի կրթո թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	Երևանի քաղաքապետարան	2016-2022թթ.	Տեխն. աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, Երևան քաղաքին աջակցության և շահառուների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսաապահովման վերականգնման պակի պատրաստման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:	Տեխն. աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, Երևան քաղաքին աջակցության և շահառուների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսաապահովման վերականգնման պակի պատրաստման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:

Քանի որ կապալատի հետ պայմանագիր ըն չի կնքվել, ապա խորհրդատվողի կողմից հաշվետվությունների ներկայացումը հնարավոր չի, ինչով էլ պայմանավորված է դրամաշտրիի թեթևաբարումը:

54	32006	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիքի ացակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոչո թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	8 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ  2016-2020թթ. (Մրակասացվում է համաձայնագրի փակման ամսաթիվը մինչ 31.12.2023թ. երկարաձեռն գործընթաց)	Նորարարություն և առևտրային հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշների համապատասխան տր արցավայրի 2 քշիք. ինչպես նաև նույն շահագործիչներին համապատասխան մեթոդաչափով արցավայրի և Աջակցական համայնքում ժամանակի ընթացքում տարեկան արագացած ևս մեկ խոշոր արցավայրի տարածքները:	2 044 747,8	511 186,9	426 025,6	85 161,3	426 025,6	870 097,0	426 025,6	870 097,0	426 025,6	870 097,0	426 025,6	870 097,0			
55	32007	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի զարգացման և բնագավառային գործընկերության ֆուլդի ացակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոչո թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	2 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ  2017-2020թթ. (Մրակասացվում է համաձայնագրի փակման ամսաթիվը մինչ 31.12.2023թ. երկարաձեռն գործընթաց)		1 117 862,4	1 117 862,4	1 014 356,6	103 505,8	1 107 593,9	1 014 356,6	93 237,3	1 117 862,4	1 014 356,6	93 237,3					
56	42002	«Ներակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ացակցությամբ իրականացվող Երևանի կոչո թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ-ին	8 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ  2016-2020թթ. (Մրակասացվում է համաձայնագրի փակման ամսաթիվը մինչ 31.12.2023թ. երկարաձեռն գործընթաց)		1 117 862,4	1 117 862,4	1 014 356,6	103 505,8	1 117 862,4	1 014 356,6	93 237,3	1 117 862,4	1 014 356,6	93 237,3					
57	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Երևանի կոչո թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ-ին	8 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ  2016-2023թթ.		1 117 862,4	1 117 862,4	1 014 356,6	103 505,8	1 117 862,4	1 014 356,6	93 237,3	1 117 862,4	1 014 356,6	93 237,3					
58	42001	«Ներակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ացակցությամբ իրականացվող «Տոսայի և Գրչարունի մարզերի կոչո թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Տոսայի և Գրչարունի կոչո կենցաղային թափոնների կառավարման» ԱՊԸ-ին	5.5 մն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն  05.04.2016-30.07.2022թթ.		Հայաստանում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշների համապատասխան սանիտարական արցավայր. վերաբերման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արդյունաբերական իրականացման և արցավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-արդարություններ:	709 419,1	591 222,8	118 196,3	709 419,1	591 222,8	118 196,3	124 529,4	96 724,6	27 804,8	709 419,1	591 222,8	118 196,3	17,6	16,4
<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ ԵՎ ՊԵՐՏՆԱԿԱՆ ՎՈՐԱՊԱՐԱԿՆԵՐ</b>						6 210 497,7	447 745,5	356 793,9	90 951,6	389 345,5	4 507 281,4	433 135,7	249 058,8	193 449,2	55 609,6	4 940 417,1	389 345,5	5,0	4,3	12,8
<b>ԵՐԿՐԱՆԻ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆԻ ԳՐԱԿԱՆԱԳՐՈՒՄ</b>						6 688 243,2	447 745,5	356 793,9	90 951,6	389 345,5	4 507 281,4	433 135,7	249 058,8	193 449,2	55 609,6	4 940 417,1	389 345,5	5,0	4,3	12,8
<b>ԵՐԿՐԱՆԻ ԵՎ ԵՐԿՐԱՆԻ ԳՐԱԿԱՆԱԳՐՈՒՄ</b>						6 688 243,2	447 745,5	356 793,9	90 951,6	389 345,5	4 507 281,4	433 135,7	249 058,8	193 449,2	55 609,6	4 940 417,1	389 345,5	5,0	4,3	12,8
<b>Քաղաքային զարգացում - 13 միջոցառում</b>						934 030,0	778 358,4	155 671,6	822 773,7	667 102,1	155 671,6	13 312,0	9 706,8	3 605,2	822 773,7	667 102,1	155 671,6	1,6	1,5	2,3
59	42001	«Ներակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ացակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Երջաղյուս» ՓԲԸ-ին	4 մն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան  2016-2021թթ.	Երգրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/անոսացնել լուսավորության ինստրուկցիոն աղյուսակները, աղյուսակները անվճար ներդրումով փոխարինելով, աղյուսակները փոխարինելով մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	934 030,0	778 358,4	155 671,6	822 773,7	667 102,1	155 671,6	13 312,0	9 706,8	3 605,2	822 773,7	667 102,1	155 671,6	1,6	1,5	2,3

Վաղապարտի հետ այնուհետևի դեռ չի կնքվել:

60	12014	Եվրոպական վարչապետի հարևանության ներդրումային թվանշանի աջակցության իրականացման մարտավարության վերականգնման երկրորդ դրամաշրջանային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժայի թունեի երկարացում և մետրոլի թունեիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժայի թունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կատարվել է 451 մետրը:	484 824,4 404 020,4 80 804,0 728 716,6 631 650,0 97 065,6
61	42003	Եվրոպական ներդրումային թվանշանի աջակցության իրականացման մարտավարության վերականգնման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժայի թունեի երկարացում և մետրոլի թունեիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժայի թունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կատարվել է 451 մետրը:	336 887,2 280 739,4 56 147,8 767 979,9 631 650,0 126 329,9 173 288,1 136 895,7 36 392,4 767 979,9 631 650,0 126 329,9 22,9 21,7 28,8
62	12003	Արևելյան Եվրոպայի էներգետիկայի և ընդհանուր առմամբ գործընկերության ֆորմի աջակցության իրականացման երկրորդ շրջանակներում ընդհանուր առմամբ թվանշանի աջակցության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	«Երբաղույն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոփոխման/ամրացման լուսավորության հենասյուները, արևա վերցնելիս մարդիկը անցնելիս ստորգետնյա կապույտներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շողք 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	«Կապալատուն 2019 թվականին վերադել է պայմանագրով նախատեսված կախակաշարը և տրվել է աշխատանքների մեխանիզմը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համաձայնություններով):	485 666,0 404 723,4 80 944,6 485 666,0 404 723,4 80 944,6 6 428,9 4 653,2 1 775,7 485 666,0 404 723,4 80 944,6
63	12004	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական թվանշանի աջակցության իրականացման երկրորդ շրջանակներում ընդհանուր առմամբ թվանշանի աջակցության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	574,7 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոփոխման/ամրացման լուսավորության հենասյուները, արևա վերցնելիս մարդիկը անցնելիս ստորգետնյա կապույտներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շողք 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշրջանի նախատեսված և տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:	133 026,3 106 654,2 27 372,1 133 026,3 106 654,2 27 372,1 31 755,5 26 420,4 5 335,1 133 026,3 106 654,2 27 372,1 23,9 25,0 19,5
64	12016	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական թվանշանի աջակցության իրականացման երկրորդ շրջանակներում ընդհանուր առմամբ թվանշանի աջակցության դրամաշրջանային ծրագիր	1.213 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցության ծրագրի նախատեսվածում և իրականացման ընդգրկված փողոցների հիմնադրման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փառերթման կազմում, ապահովման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոպայմանագրերի ուղղակի արդյունքների և գործողությունների պահի կազմում	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա տրանշով հիմնադրված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Այժմ տեխնիկական վերահսկողության է իրականացվում թվով 15 փողոցներում՝ Բ տրանշի շրջանակներում:	239 652,5 199 670,8 39 981,7 239 652,5 199 670,8 39 981,7 122 526,0 101 278,0 21 248,0 239 652,5 199 670,8 39 981,7 51,1 50,7 53,1
65	12018	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական թվանշանի աջակցության իրականացման երկրորդ շրջանակներում ընդհանուր առմամբ թվանշանի աջակցության դրամաշրջանային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փողոցային արդիականացում: Ճանապարհների վերականգնում կնքարտի ամփայտի և մայրերի ծախի նորացումը, այդ թվում՝ ջրհանոցային ներակառուցվածքների փոխարինում: Քարային և փողոցային լուսավորության վերականգնման պրոյեկտում ներկայիս բաժնի մեջման մեղային կամպերը կնքարտի վեր լուսավորության ինստրուկցիայի կազմում	Ա տրանշով սահմանված թվով 14 փողոցներում և իրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնադրվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ:	2 957 130,1 2 464 275,1 492 855,0 1 957 130,1 1 630 275,1 326 855,0 383 180,4 334 575,8 48 604,7 1 957 130,1 1 630 275,1 326 855,0 19,6 20,5 14,9

«Կապալատուն ունի տեխնիկայի պակասի, որա հաճախ շարքից դուրս գալու, և ընդհանուր առմամբ աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման խնդիրներ: Ներկա պահին կա չոր ուժեղ իրապարակում փոքրամասն խոստովելու համար դանդաղեցրել է աշխատանքների ընթացքը:

Դրամաշրջանի կատարողականը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի հետ:

Աշխատանքների վերականգնման պատճառ է հանդիսացել COVID-19-ի համակարգի տարածման պայմանավորված սահմանափակումները, ինչպես նաև ստորգետնյա կոմունիկացիաների հիմնադրման աշխատանքների ավելացումը, որա հետ կապված նախագծա-նախաաշխատանքային փոփոխությունները:

Աշխատանքների վերականգնման պատճառ է հանդիսացել COVID-19-ի համակարգի տարածման պայմանավորված սահմանափակումները, ինչպես նաև ստորգետնյա կոմունիկացիաների հիմնադրման աշխատանքների ավելացումը, որա հետ կապված նախագծա-նախաաշխատանքային փոփոխությունները: Դրաշանի ճգնաժամն պատճառ է հանդիսացել մեկ այլ ծրագրով հիմնադրվող փողոցներում փնտնելու ժամանակ իրականացվող աշխատանքները:

66	12022	Վերակառուցման և զարգացման եկրպակային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճակատային վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացում	276.77 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Գյումրու քաղաքային ճակատային վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	Բ որակի 3-րդ չափաբաժնով նախատեսված բոլոր ութ փուլերների, ինչպես նաև փուլերային լուսավորության LED լուսատուների տեղադրման պայմանագրերը կնքված են, նախագծախառնահաշվային աշխատանքները ամբողջությամբ կատարված են, 3-րդ չափաբաժնի փուլերներում ընթանում են շինաշխատանքները:	66 081,2 55 067,6 11 013,6 66 081,2 55 067,6 11 013,6
67	12012	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	48.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30.989 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/պայմանագրման, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/պայմանագրման և Լոր Շիրակ ճանապարհախաղաղների կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հորի ստարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկ միջոցառումների պլանի համաձայն: Բրանավազվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Լոր Շիրակ ճանապարհախաղաղների կառուցման, վերակառուցման/պայմանագրման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տնային համակարգի ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագիծը: 2012թ. մեղվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագիծը տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Բրանավազվել են նաև ծրագրի ստեյժ, մոնիթորինգ և գնահատում:	527 826,8 409 224,0 118 602,8 577 826,8 459 224,0 118 602,8 407 170,5 348 157,2 59 013,3 577 826,8
68	12020	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	112.970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհատվածները, որի արդյունքում կբռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Առաքիտ-Անշատիսա համայնքների միջև: Վերակառուցվել են երկաթուղային մասնակց և խցանների բանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշոտան, Բարսաղյան-Աշոտակ և Արզակաղ-Շիրակ ճանապարհախաղաղների կառուցում: Խորհրդատվական ծախսերի վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առաջիկի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հորի ստարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշոտակ, Աշոտակ-Տիֆլիս և Բարսաղյան-Տիֆլիս հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկ միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշոտակ և ճանապարհախաղաղների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարսաղյան-Աշոտակ և Արզակաղ-Շիրակ ճանապարհախաղաղների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների աշխատանքների վերահսկողության ծախսերի վարձում: Քննարկվում է Երևան քաղաքում դեպրեսիվ կառուցման ծրագիրը:	885 403,4 624 370,9 231 032,5 691 491,9 588 076,9 103 415,0 395 613,1 345 398,3 50 214,8 691 491,9
69	12013	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	112.970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհատվածները, որի արդյունքում կբռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Առաքիտ-Անշատիսա համայնքների միջև: Վերակառուցվել են երկաթուղային մասնակց և խցանների բանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշոտան, Բարսաղյան-Աշոտակ և Արզակաղ-Շիրակ ճանապարհախաղաղների կառուցում: Խորհրդատվական ծախսերի վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առաջիկի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հորի ստարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշոտակ, Աշոտակ-Տիֆլիս և Բարսաղյան-Տիֆլիս հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկ միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշոտակ և ճանապարհախաղաղների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարսաղյան-Աշոտակ և Արզակաղ-Շիրակ ճանապարհախաղաղների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների աշխատանքների վերահսկողության ծախսերի վարձում: Քննարկվում է Երևան քաղաքում դեպրեսիվ կառուցման ծրագիրը:	741 491,9 638 076,9 103 415,0 691 491,9 588 076,9 103 415,0 395 613,1 345 398,3 50 214,8 691 491,9
70	12021	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	112.970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհատվածները, որի արդյունքում կբռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Առաքիտ-Անշատիսա համայնքների միջև: Վերակառուցվել են երկաթուղային մասնակց և խցանների բանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշոտան, Բարսաղյան-Աշոտակ և Արզակաղ-Շիրակ ճանապարհախաղաղների կառուցում: Խորհրդատվական ծախսերի վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առաջիկի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հորի ստարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշոտակ, Աշոտակ-Տիֆլիս և Բարսաղյան-Տիֆլիս հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկ միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշոտակ և ճանապարհախաղաղների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարսաղյան-Աշոտակ և Արզակաղ-Շիրակ ճանապարհախաղաղների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների աշխատանքների վերահսկողության ծախսերի վարձում: Քննարկվում է Երևան քաղաքում դեպրեսիվ կառուցման ծրագիրը:	5 239 167,8 3 842 413,4 1 396 754,4 8 712 983,3 6 966 884,3 1 746 899,0 4 000 825,7 2 972 524,4 1 028 301,3 14 444 343,0
71	12017	Վերակառուցման և զարգացման եկրպակային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճակատային վերակառուցման ծրագրի	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փուլերային լուսավորության ջանքի արդյունավետացում: Համայնքային վերակառուցումը կներառի սահմանափակ մայրիկի ճանի երազումը, այդ թվում՝ ջրանեացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտն անդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուստիդային ինտեյր լամպերով:	Ա որակի 3-րդ չափաբաժնով ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ որակի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկաթուղային ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ:	2 033 101,8 1 694 251,6 338 850,2 1 033 101,8 860 251,6 172 850,2 712 783,3 630 006,0 82 777,3 1 033 101,8 860 251,6 172 850,2 69,0 73,2 47,9
						Աշխատանքների վերատարման պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համավարակի տարածման պայմանավորված սահմանափակումները, ինչպես նաև ստորգետնյա կոմունիկացիաների հիմնադրման աշխատանքների ավելացումը, դրա հետ կապված նախագծա-նախահաշվային փոփոխությունները: Որոշակի ձեգձման պատճառ է հանդիսացել մեկ այլ ծրագրով հիմնադրվող փողոցներում միևնույն ժամանակ իրականացվող աշխատանքները:	66 081,2 55 067,6 11 013,6 66 081,2 55 067,6 11 013,6 70,5 75,8 49,8





78	42005	«Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ասանկոցային իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրակայաններ» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրակայաններ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	«ՎՊՏ» ասնկոցային իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների շրջանակներում «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման գնահատիչ ընտրության համար հայտարարվել է միջազգային մրցույթ: Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ էր սահմանվել 31.03.2021թ.: «Կապիտալ» ընկերությունը 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է կապիտալի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հարցով ճանաչելով «Kasbad Energy» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ «Կապիտալ»): «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում ՔԵՏ ՓԲԸ և «Կապիտալ» միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագիծ, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիր N՝ HVEN-DSI-12020_1: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:	3 995 678,6 3 196 543,0 799 135,6 2 696 110,7 2 156 888,7 539 222,0 1 599 782,9 1 279 268,3 320 514,6 2 696 110,7 2 156 888,7 539 222,0 59,3 59,3 59,4
79	42007	Ասիական զարգացման բանկի ասանկոցային իրականացվող «արգելափակման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) վերականգնման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	14.554 մլն ԱՄՆ դոլար (10.03 մլն SDR)	«ԷԷՀՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, էներգահամակարգի կարգավորման հուսալիությունը, ԷԷՀՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կրոտների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:	Իրականացվում են լրացուցիչ օլայն գծերի վրա OPGW մարկների տեղադրման աշխատանքները, ինչպես նաև SCADA համակարգի բնուստիղծման արդյունքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքները:	521 127,7 467 419,3 63 708,4 636 127,7 572 419,3 63 708,4 63 708,4 456 548,6 435 104,9 21 443,7 636 127,7 572 419,3 63 708,4 71,8 76,0 33,7
<b>ԸՆԴԱՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՆՈՒՄՆԵՐ</b>							34 424 578,4 32 496 050,6 1 928 527,8 8 421 090,7 7 332 218,8 1 088 871,9 4 599 608,7 4 114 118,9 485 489,8 8 421 090,7 1 088 871,9 54,6 56,1 44,6
<b>ԵՆԴԱՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՆՈՒՄՆԵՐ</b>							938 731,4 879 392,0 59 339,4 938 731,4 879 392,0 59 339,4 642 087,7 642 087,7 - 938 731,4 879 392,0 59 339,4 68,4 73,0 -
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ</b>							33 485 847,0 31 616 658,6 1 869 188,4 7 482 359,3 6 452 826,8 1 029 532,5 3 957 521,0 3 472 031,2 485 489,8 7 482 359,3 6 452 826,8 1 029 532,5 52,9 53,8 47,2
<b>ԸՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՈՍՈՒՄԱՄԻՐՈՅԱՆ, ՕԳՎԱԳՈՐԾՄԱՆ և ԿԱՏԿԱՆՄԱՆ ԺԱՊԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ ԴՈՒՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՋԵՐՈՒՄ</b>							
80	11002	Հայաստանի հանրապետության զուտ արտադրության արժեքի II ծրագիր	250,0 հազ. ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-04.2022թթ.	Ծրագրի նպատակը Հայաստանի հանրապետության զուտ արտադրության (Քարգավառային) և դրանից բխող գործողությունների ծրագրի մշակմանն օժանդակելն է, որը կենտրոնանում է կայուն տնտեսական զարգացման մեջ հանրապետության զուտ արտադրության միջոցով կառավարվող ներդրումն ամրապնդելու վրա: Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ մասերից: ա) Ուղղմամբության և հարակից գործողությունների ծրագրի մշակում, բ) Գործող արտադրության իրականացման ուսումնասիրությանն աջակցում, գ) Մասնակից համարվող առանձին շահագրգիռ կողմերի իրազեկման բարձրացման և կարողությունների զարգացման միջոցառումների անցում:	Սեկտորիկ են ծառայությունների գնման գործընթացները:	79 248,0 66 040,0 13 208,0 79 248,0 66 040,0 13 208,0 - - - 79 248,0 66 040,0 13 208,0 - - -
							* մտել է 2021թ. բյուջե ՀՀ կառավարության թիվ թիվ 677-Ն ստ 29.04.2021թ. որոշմամբ



<b>Ընդամենը 1073 Ծրագրով, որից՝</b>		79 248.0	103 933 439.5	15 499 781.9	88 433 657.6	37 136 991.9	13 982 974.5	89 950 465.0
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍՆԵՐ</b>		66 040.0	86 460 995.3	12 974 030.6	73 486 564.7	34 747 037.8	9 922 294.9	76 538 300.4
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</b>		13 208.0	17 472 844.2	2 525 751.3	14 947 092.9	2 389 954.1	4 060 679.6	13 412 164.6
<b>ԴՐԱՄԱԸՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</b>		79 248.0	77 863 530.2	11 927 363.1	65 936 167.1	12 640 076.0	14 086 243.3	63 997 763.1
<b>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</b>		66 040.0	61 992 965.7	10 342 977.9	51 650 047.8	11 013 602.6	9 569 215.2	52 607 480.7
<b>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</b>		13 208.0	15 870 564.5	1 584 445.2	14 286 119.3	1 626 473.4	4 517 028.1	11 390 282.4
<b>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</b>		-	38 326 356.8	2 734 199.3	35 592 157.4	4 910 738.2	6 186 355.3	32 140 001.5
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍՆԵՐ</b>		-	30 614 579.1	2 282 658.7	28 331 920.4	4 357 446.0	4 302 853.7	26 311 725.4
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍՆԵՐ</b>		-	7 711 777.7	451 540.6	7 260 237.1	553 292.2	1 883 501.7	5 828 276.0
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍՆԵՐ</b>		79 248.0	107 411 717.3	11 662 360.6	95 749 356.7	12 640 076.0	13 976 367.0	93 655 826.5
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		66 040.0	85 890 937.6	10 144 414.4	75 746 523.2	11 013 602.6	8 750 678.8	77 323 989.0
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		13 208.0	21 520 779.7	1 517 946.2	20 002 833.5	1 626 473.4	5 225 688.2	16 331 837.5
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		-	49.2	22.9	54.0	38.9	43.9	50.2
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		-	49.4	22.1	54.9	39.6	45.0	50.0
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>		-	48.6	28.5	50.8	34.0	41.7	51.2