

Ընդամենը 1019 Մրագրով, որից՝		1,823,861.5	377,999.7	2,201,861.2
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ		1,528,892.0	116,718.0	1,645,610.0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ		2,95,072.5	261,281.7	556,354.2
		2,185,242.5	377,999.7	2,563,242.2
		1,814,008.0	116,718.0	1,930,726.0
		371,234.5	261,281.7	632,516.2
		818,304.8	119,564.6	937,869.4
		657,730.0	36,121.4	693,851.4
		160,574.8	83,443.2	244,018.0
		2,185,242.5	377,999.7	2,563,242.2
		1,814,008.0	116,718.0	1,930,726.0
		371,234.5	261,281.7	632,516.2
		37.4	31.6	36.6
		36.3	30.9	35.9
		43.3	31.9	38.6

Դպրոցների սեյմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում

6	1189	11001	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի վնասում, սեյմիկ մոնիտորինգի դիտարկումների արդյունավետության արդիականացում, ծրագրի կառավարում	Ծրագրի շրջանակներում 2019-2020թթ. շինարարությունն ավարտվել է թվով 7 դպրոցներում: Ներկայումս իրականացվում են 12 դպրոցների շինարարական աշխատանքները. 2 պատրաստի նախագծման/նախաշրջանի փաստաթղթերի հիման վրա հայտարարվել են շինարարության մրցույթներ, մրցույթները գտնվում են ամփոփման փուլում. ևս 5 դպրոցների նախագծման փայմանագրերը իրականացման/ փորձաքննության փուլերում են, իսկ 6 դպրոցների նախագիծը պատրաստ են:	116,708.4	4,369,293.0	3,664,586.5	704,706.5	4,007,912.0	3,379,367.5	628,544.5	36,790.9	1,431,544.1	311,844.4	4,007,912.0	116,708.4	84,122.0	32,586.4	31.5	42.4	49.6	Շինարարական աշխատանքների կատարվող ընթացում են հիմնականում նախատեսվածին համապատասխան: Նախագծող կազմակերպություններն սահմանված ժամկետներում չեն ավարտել նախագիծը:
	7	12001	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյմիկ անվտանգության բարելավման ուղղված միջոցառումներ					116,708.4	4,369,293.0	3,664,586.5	704,706.5	4,007,912.0	3,379,367.5	628,544.5	36,790.9	1,431,544.1	311,844.4	4,007,912.0	116,708.4	84,122.0	32,586.4	31.5	42.4	49.6	
Ընդամենը 1189 Մրագրով, որից՝		4,466,001.4	3,748,708.5	737,292.9	4,124,620.4	661,130.9	1,780,179.4	1,457,518.3	322,661.1	4,124,620.4	116,708.4	84,122.0	32,586.4	661,130.9	43.2	42.1	48.8								
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ		116,708.4	84,122.0	32,586.4	116,708.4	84,122.0	36,790.9	25,974.2	10,816.7	116,708.4	84,122.0	32,586.4	31.5	30.9	33.2										
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ		4,369,293.0	3,664,586.5	704,706.5	4,007,912.0	3,379,367.5	1,743,388.5	1,431,544.1	311,844.4	4,007,912.0	116,708.4	84,122.0	32,586.4	628,544.5	43.5	42.4	49.6								

Ոոռգման համակարգի առողջացում - 13 միջոցառում

8	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդակցություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Ոռոգման համակարգերի արդիականացում, արդյունավետության բարձրացում, շահագործման և պահպ. ծախսերի կրճատում, բարձր ջրակուրսուսների և էներգիայի ծախսումների նվազեցում: Այս նպատակով պետք է իրականացվեն մեկ ոռոգման փոխարկում իրենառու համակարգերով, որոշ մայր և 2-րդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներդրումնալի ոռոգման գանգերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	867,166.7	679,924.1	187,242.6	867,166.7	679,924.1	187,242.6	2,005,701.0	1,551,572.1	449,942.1	1,875,108.8	151,572.1	35,938.7	867,166.7	679,924.1	187,242.6	21.6	22.3	19.2	Ծախսերի մատուցումը և աշխատանքների կատարվող ընթացում է նախատեսվածին համապատասխան:
	9	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					3,488,376.8	2,814,211.6	674,165.2	4,121,081.6	3,120,462.7	1,000,618.9	2,005,701.0	1,551,572.1	449,942.1	1,875,108.8	151,572.1	35,938.7	3,120,462.1	1,000,618.9	48.7	49.9	45.0		

10	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող վերուց ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.07.2023թթ.	Վերի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողապատեղների ոռոգման ներդրումային ցանցի կառուցում	Զրամբարի պատվարի կառուցման աշխատանքները ու շինարարության տեխնիկական վերանվորության ծախսերի մատուցման գործընթացը վերականգնվել է՝ շարունակվում է ծախսերի մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը:	457,162.6 384,779.2 72,383.4 457,162.6 384,779.2 72,383.4
11	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող վերուց ջրամբարի կառուցում					2,880,802.1 2,400,668.4 480,133.7 5,074,075.1 3,965,595.7 1,108,479.4
12	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախտրյան գետի վրա: Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապիտուլիցիոն գյուղատնտեսական նպաստակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակառուցվածքների արդյունավետ կառավարումը	Ծառուռակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը: Նախագծա-նախաաշխատային փաստաթղթերի փորձաքննությունն ավարտվել է, իսկ վարկային փաստաթղթերը նշանակալից փուլում են:	674,975.0 518,067.7 156,844.3 674,975.0 518,067.7 156,844.3
13	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					2,245,414.1 1,871,178.4 374,235.7 -
14	11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպաստակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամբարից ստեղծվող ոռոգման ինքնատիտ համակարգի կառուցում, ինչը կազմակերպի հուսալի ոռոգում և մնալիցիոն ոռոգումը պետք է ինքնատիտ ոռոգման համակարգի	Ծրագրին ակտիվ չէ «Դրավարանակ կարծիք» փաստաթուղթը դեռևս ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դեռևս հասանելի չեն:	200,832.6 167,378.1 33,454.5 87,615.7 56,919.0 30,696.7
15	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					32,653.1 27,210.9 5,442.2 -
16	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման 1 ծրագրով ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	159,254.0 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անբաժնետիրություն է առաջանում՝ հողերի ճնշման և մարդկային վերաբնակեցման, ճանապարհների և հեղուկային ենթակառուցվածքների մատակարարման օբյեկտների գծերի անցկացման և այլն:	Ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների պահանջարկը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. № 1411-Ն որոշմամբ (4,950,011.5 հազ. դրամ ընդհանուր բյուջեով) և սկսվել են համապատասխան կազմակերպական և մրցութային գործընթացները:	63,926.8 63,926.8 142,233.1 142,233.1 9,352.8 9,352.8 142,233.1
17	12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի րանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և ընտանիքի տների կառուցում	5,017,631.5 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.			988,306.3 988,306.3 329,436.9 329,436.9 329,436.9 329,436.3
							457,162.6 384,779.2 72,383.4 457,162.6 384,779.2 72,383.4 46,967.1 35,057.9 11,909.2 457,162.6 384,779.2 72,383.4 10.3 9.1 16.5
							2,880,802.1 2,400,668.4 480,133.7 5,074,075.1 3,965,595.7 1,108,479.4 1,766,838.2 1,382,118.3 384,719.9 2,880,802.1 2,400,668.4 480,133.7 13.2 34.8 34.9 34.7
							674,975.0 518,067.7 156,844.3 674,975.0 518,067.7 156,844.3 88,766.3 66,953.6 21,812.7 674,975.0 518,067.7 156,844.3 13.2 12.9 13.9
							2,245,414.1 1,871,178.4 374,235.7 -
							200,832.6 167,378.1 33,454.5 87,615.7 56,919.0 30,696.7
							32,653.1 27,210.9 5,442.2 -
							63,926.8 63,926.8 142,233.1 142,233.1 9,352.8 9,352.8 142,233.1 142,233.1 6.6 -
							988,306.3 988,306.3 329,436.9 329,436.9 329,436.9 329,436.3
							457,162.6 384,779.2 72,383.4 457,162.6 384,779.2 72,383.4 10.3 9.1 16.5
							2,880,802.1 2,400,668.4 480,133.7 5,074,075.1 3,965,595.7 1,108,479.4 1,766,838.2 1,382,118.3 384,719.9 2,880,802.1 2,400,668.4 480,133.7 13.2 34.8 34.9 34.7
							674,975.0 518,067.7 156,844.3 674,975.0 518,067.7 156,844.3 88,766.3 66,953.6 21,812.7 674,975.0 518,067.7 156,844.3 13.2 12.9 13.9
							2,245,414.1 1,871,178.4 374,235.7 -
							200,832.6 167,378.1 33,454.5 87,615.7 56,919.0 30,696.7
							32,653.1 27,210.9 5,442.2 -
							63,926.8 63,926.8 142,233.1 142,233.1 9,352.8 9,352.8 142,233.1 142,233.1 6.6 -
							988,306.3 988,306.3 329,436.9 329,436.9 329,436.9 329,436.3

Ծառուռակվում են ծախսերի մատուցման և աշխատանքների կատարման գործընթացները:

Ծրագրին ընթանում է նախատեսված գրավից, առաջիկայում կկատարվեն միջազգային փորձագետների կողմից մատուցված ծախսերի միջոցները դեռևս համապատասխան վճարումները:
Նախագծման և տեխնիկական վերանվորության խորհրդատվական պայմանագրեր փոփոխման փուլում է, որից հետո մատուցվելիք ծախսերի միջոցները դեռևս կկատարվեն համապատասխան վճարումները:

Ծրագրին ակտիվ չէ «Դրավարանակ կարծիք» փաստաթուղթը դեռևս ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դեռևս հասանելի չեն:

Ընթանում է խորհրդատվական ծախսերի մրցութային գործընթացը:

18	11009	Գերնախի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Նոր» ցրամաքի շրջանի հեռուստաիլի ինտեգրացված կառավարման դրամաշրջանի նախագիծ	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Մրցարկի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ցրամաքի հեռուստաիլի ինտեգրացված կառավարման նախագիծ»-ի սահմանափակ նպատակներով իրականացվող «Նոր» ցրամաքի շրջանի հեռուստաիլի ինտեգրացված կառավարման նախագիծը (ՀԱՍԼԳ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում	Խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխություն կնքման փուլում է, որից հետո կարևորակցի նախատեսված ծախսերի մատուցումը խորհրդատուի կողմից:	77,548.7 64,632.7 12,916.0 77,948.7 64,632.7 12,916.0 5,981.7 5,981.7 77,948.7 64,632.7 12,916.0 7.7 -	Նախատեսված ծախսերի մատուցումը և կատարվել են համապատասխան վճարումները:				
		19	11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Նոր» ցրամաքի կառուցման դրամաշրջանի նախագիծ	192 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 13.05.2013-31.12.2021թթ.	Մրցարկի նպատակ է ֆինանսավորել «Նոր» կառուցման նախագիծը շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի լրացուցիչ՝ 394 հազ. եվրո, ծախսերը:	Չարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող «Նոր» ցրամաքի կառուցման դրամաշրջանի նախագիծը փոփոխություն կնքման փուլում է, որի համաձայն 192 հազ. եվրո մատուցվող «Նոր» կառուցման նախագիծը շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորման համար: Երկու կառավարվող կողմի նաև 202.0 հազ եվրո գումար, որի դրամաշրջանային համաձայնագրի նախագիծը ընթացվում է և լրացված փուլում է գտնվում:	272,450.4 227,042.0 45,408.4 272,450.4 227,042.0 45,408.4 -	Չարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող «Նոր» ցրամաքի կառուցման դրամաշրջանի նախագիծը փոփոխություն կնքման փուլում է և առաջիկայում կկատարվեն նախատեսված վճարումները: Լոր դրամաշրջանային համաձայնագիրը կնքման փուլում է և դրամաշրջանային միջոցները դեռևս հասանելի չեն:		
				20	11011	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ուղղման դրամաշրջանի ֆինանսավորման կառուցման դրամաշրջանի նախագիծ խորհրդատվական կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	<< ՏԿԵ Զրպիկ կոմիտեի 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Մրցարկի նպատակ է աջակցել << կառավարությանը ուղղման դրամաշրջանի իրականացման հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների մրակիրներին տրամադրվող ստորհիմնի կնքման փուլում, ներդրել տրամադրված կառուցման նպատակները՝ ուղղված ուղղվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտումներին	Չարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ուղղման դրամաշրջանի ֆինանսավորման կառուցման դրամաշրջանային համաձայնագիրը ստորագրվել է 23.04.2020թ.: Խորհրդատուի ընտրության մրցույթային գործընթացը կազմակերպման փուլում է: Նախատեսվում է պայմանագիր կնքել մրցույթային փաթեթների բացումից 60 օր հետո: Պայմանագրի կնքումից հետո նախատեսվում է խորհրդատուի փոխանցել 30%-ի չափով կանխավճար:	575,660.2 397,007.0 178,653.2 303,356.7 198,503.5 104,855.2 -	Նախատեսված և տեղական մակարդակներում կարողությունների մրակիրներին տրամադրվող ստորհիմնի կնքման փուլում է և առաջիկայում կկատարվեն նախատեսված վճարումները:
						ԸՆԴՈՒՆՆԵՆ 1004 Մրագրով, որից՝						
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ							3,189,660.0 2,438,830.8 750,829.2 2,882,446.9 2,129,868.2 752,577.7 338,578.7 253,583.6 84,995.1					
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ							9,635,552.4 7,113,269.3 2,522,283.1 9,524,593.6 7,086,058.4 2,488,535.2 3,772,539.2 2,937,877.2 834,662.0 9,576,733.5 7,392,308.9 2,184,424.6 39.6 41.5 34.2					
Հրամարակարարման և ցրամաքային զարգացման շրջանակում - 9 միջոցառում												
21	1072 11003	«Նոր» կառուցման և զարգացման նպատակով իրականացվող երկու ցրամաքային ծրագրի նախագիծ	1,038,736.78 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 24.06.2015- մինչև խորհրդատվական ծախսերի մատուցման ավարտ (ծախսերի մատուցման փուլում մեկնարկը դեռևս հաստատված չէ)	Երևանի ցրամաքային զարգացման ցրամաքային ծրագրի նախագիծը	Դրամաշրջանային համաձայնագրի փոփոխությունը դրույթի և << ՖՆ միջև կնքվել է 05.03.2021թ: «Ֆինանսեր Ութեր ընդ տրամադրելի» ընկերության պայմանագրի փոփոխությունը կնքվել է 22.03.2021թ.: Կոտակված վարտերի վճարման գործընթացը ավարտվել է: Շարունակվում է պայմանագրով նախատեսված ծախսերի մատուցումը:	227,272.0 201,176.5 26,095.5 266,651.4 240,555.9 26,095.5 107,778.2 107,778.2 -	266,651.4 240,555.9 26,095.5 40.4 44.8 -	Երկու կառավարման ծրագրերը կնքվել են «26» ուղի վճարումների ընթացակարգով վճարումների իրականացման համար:			

28	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Տնփնիական վերանորոգման խրոչրատոի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են եղել: «Տնփնիքներ Ուրդեր ընդ տրնսպորտընչ» ընկերության հետ կնքված խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի փոփոխության կնքվել է և շինարարական աշխատանքների պայմանագրերի փոփոխությունները լրացված են և դրանքի կողմից հաստատման փուլում են:	286,269.4	591,540.5	473,232.4	183,998.7	142,270.7	286,269.4	143,998.7	142,270.7	143,998.7	142,270.7	11.5	-	-	23.2
	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահրոնացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում					591,540.5	473,232.4	183,998.7	142,270.7	286,269.4	143,998.7	142,270.7	143,998.7	142,270.7	11.5	-	-	23.2	
Ընդամենը 1072 Մրագրով, որից՝								8,329,134.1	8,914,052.5	7,247,550.1	2,881,045.9	2,881,045.9	2,881,045.9	2,881,045.9	2,881,045.9	32.6	39.0	4.4		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ								584,918.4	404,672.0	1,666,502.4	34,084.0	34,084.0	34,084.0	34,084.0	34,084.0	22.7	24.3	18.9		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ								8,329,134.1	8,914,052.5	7,247,550.1	2,881,045.9	2,881,045.9	2,881,045.9	2,881,045.9	2,881,045.9	33.3	40.0	2.7		

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում

30	1049	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենտրոնական նշանակության ճանապարհահատվածներ 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Ծրագրին ընթացում է ժամանակացույցի համապատասխան	55,158.3	438,514.7	113,068.4	241,583.1	190,514.7	51,068.4	3,333.4	2,666.7	3,333.4	2,666.7	1.4	1.4	1.3	Ծրագրի վարկային միջոցները պատվել են, սակայն կնքված խորհրդակցական պայմանագրերի շրջանակներում մատուցվել են նախատեսված ծառայությունները: Խորհրդատուների կողմից ներկայացվել են հաշվետվություններ: ՀՃԻ հետ ընտրություն են իրականացվել վարկային համաձայնագրում որոշակի վերաբաշխումներ կրկնապատկելու հետ կապված, որից հետո ընդունված հաշվետվությունների վերաբերյալ կատարվեն հովիտի սկզբին:	
	31	21003					Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքները	110,288.2	80,261.5	30,036.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	11007	Ատիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տրանսպորտային ճանապարհի (Մ6 «Վանաձոր-Բաղրատաշեն») բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	44.04 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 «Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջանցային նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Աշխատանքները ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 46.45 %	2,250,416.3	1,700,037.4	550,378.9	2,140,416.3	1,700,037.4	440,378.9	3,333.4	157,406.9	161,967.0	1,460,934.2	420,055.3	1,040,878.9	14.9	9.3	Ծրագրին ընթացում է բնականոն հունով: Խնդիրներ արվա չեն: Մատուցվում են կնքված պայմանագրի շրջանակներում խորհրդակցական ծառայությունների մատուցումը:
	33	21004					Ատիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 «Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջանցային նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում	1,392,587.1	1,170,690.4	222,896.7	2,437,587.1	1,770,690.4	666,896.7	1,035,044.7	756,164.0	278,880.7	9,708,443.7	8,090,369.7	1,618,074.0	42.5	42.7

34	11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դիպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2021թթ.	Երոզ 170 կմ ընդհանուր երկարությամբ կենսական նշանակության ճանապարհների վերանայելում	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացուցին համապատասխան	9,357.5 9,357.5 7,486.0 1,871.5 319,357.5 255,486.0 63,871.5	997,9145.7 608,503.5 389,442.2 950,945.7 513,503.5 437,442.2	2,535,431.1 1,850,864.7 684,566.4 565,431.1 520,864.7 44,566.4	219,856.1 140,302.3 79,353.8 219,856.1 140,302.3 79,353.8	28,978.7 - - - - -	350,992.2 619.4 350,372.8 745,615.7	319,357.5 255,486.0 63,871.5	- - - -	- - - -	- - - -	26.02.2021թ կնքվել են բովոլ 2 պայմանագրի՝ Տեխնիկական վերահսկողություն և Խորհրդատվական ծառ. Նախագծային փոփոխություններ կատարելու համար: ՄԱնկարկը տրվել է 09.03.2021թ.-ին: Պայմանագրի ժամանակացույցի համաձայն Խորհրդատուն ներկայացրել է հաշվետվություն, որն ընդունվել է ՊՈԱԿ-ի կողմից հունիսին: Կնքումը վերականգնվելուց հետո անվի:
35	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դիպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր	Արտիդատի հետ կնքվում է տեխնիկական հարցրդային և նախաձեռնի պայմանագիր, որի հիման վրա հայտարարվել է թվ շինարարական աշխատանքների համար նախատեսված պայմանագրի մրցույթ:	2,535,431.1 1,850,864.7 684,566.4 565,431.1 520,864.7 44,566.4	997,9145.7 608,503.5 389,442.2 950,945.7 513,503.5 437,442.2	2,535,431.1 1,850,864.7 684,566.4 565,431.1 520,864.7 44,566.4	219,856.1 140,302.3 79,353.8 219,856.1 140,302.3 79,353.8	28,978.7 - - - - -	350,992.2 619.4 350,372.8 745,615.7	319,357.5 255,486.0 63,871.5	- - - -	- - - -	- - - -	26.02.2021թ կնքվել են բովոլ 2 պայմանագրի՝ Տեխնիկական վերահսկողություն և Խորհրդատվական ծառ. Նախագծային փոփոխություններ կատարելու համար: ՄԱնկարկը տրվել է 09.03.2021թ.-ին: Պայմանագրի ժամանակացույցի համաձայն Խորհրդատուն ներկայացրել է հաշվետվություն, որն ընդունվել է ՊՈԱԿ-ի կողմից հունիսին: Կնքումը վերականգնվելուց հետո անվի:
36	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ		2,535,431.1 1,850,864.7 684,566.4 565,431.1 520,864.7 44,566.4	997,9145.7 608,503.5 389,442.2 950,945.7 513,503.5 437,442.2	2,535,431.1 1,850,864.7 684,566.4 565,431.1 520,864.7 44,566.4	219,856.1 140,302.3 79,353.8 219,856.1 140,302.3 79,353.8	28,978.7 - - - - -	350,992.2 619.4 350,372.8 745,615.7	319,357.5 255,486.0 63,871.5	- - - -	- - - -	- - - -	Հաշվի առնելով, որ շին աշխատանքների համար մրցույթը իրականացավ է 3-րդ եռամսյակում, 4-րդ եռամսյակում նախատեսվում է տր կապալտորին վճարել կանխավճար:
37	11010	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրասաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դիպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրասաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում	Ընթացքի մեջ են գտնվում շինարարական հրապարակի մոնիթինգային աշխատանքները: Մինչև 15.04.2021թ. նախատեսված է շինարարական փուլի և շին.իրապարակ պարզեցված մուտքի/նրջի մեկնարկը: Դրեք գնտի վրա կառուցվում է ժամանակավոր կամուրջ, որի վրայով նախատեսված է շինարարական կրթքերի և սարքավորումների տեղափոխումը շին.իրապարակի Կրաստանի հատվածից Հայաստանի հատված: Ավարտված են ցանկապատման, ծառահատման և հողերի օտարման գործընթացները, ստացված են բոլոր հաստատումները ԿԶԵ-ի կողմից: Ընթացքի մեջ են հատուկ համալիր փորձաքննություն անվտիվ եղանակով և ԿԶԵ վերաբերյալ Կառավարության որոշումները:	601,534.1 501,272.3 100,261.8 601,534.1 501,272.3 100,261.8	219,856.1 140,302.3 79,353.8 219,856.1 140,302.3 79,353.8	28,978.7 - - - - -	95,457.7 56,341.8 39,115.9 1,757,736.7	418,222.1 305,774.3 1,267,933.6 112,447.8	13.2 15.9 11.2 39.0	- - - -	- - - -	36.5	Հարիդատի կողմից ներկայացվում են հաշիվներ, որոնց մի մասը ընդունվել է, իսկ մյուսները գտնվում են ՊՈԱԿ-ի կողմից ստուգման փուլում: Կնքումների վարկային մասը ուղարկվել է ԿԶԵ-հանկ ուղիղ վճարման նպատակով:	
38	21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրասաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր					601,534.1 501,272.3 100,261.8 601,534.1 501,272.3 100,261.8	219,856.1 140,302.3 79,353.8 219,856.1 140,302.3 79,353.8	28,978.7 - - - - -	95,457.7 56,341.8 39,115.9 1,757,736.7	418,222.1 305,774.3 1,267,933.6 112,447.8	13.2 15.9 11.2 39.0	- - - -	- - - -	- - - -	Կապալտորի կողմից ներկայացվել է կատարողական, որն ընդունվել և հաստատվել է ՊՈԱԿ-ի կողմից: ՀՀ մասը վճարվել է, իսկ վարկային մասը ուղարկվել է ԿԶԵ-հանկ ուղիղ վճարման նպատակով:	
39	11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Թային-Լանջիկ ան կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հարրդատություններ, տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ	Դրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, ՀՕՏԾ Խորհրդատվական ծառայություններ, արտաքին մոնիթրինգի ծառայություններ, հարրդատությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:	681,523.9 511,142.9 170,381.0 680,723.9 511,142.9 169,581.0	2,535,431.0 1,840,723.0 694,708.0 2,198,431.1 1,626,723.0 571,708.1	681,523.9 511,142.9 170,381.0 680,723.9 511,142.9 169,581.0	207,547.2 147,477.4 60,069.8 1,139,603.0	911,683.0 227,920.0	30.5 28.9 35.4	- - -	- - -	- - -	Տեխնիկական վերահսկողի Պայմանագրի ժամկետը երկարաձեղից հետո ներկայացվել և ընդունվել են նախորդ տարվա կատարողականները, որոնց դրնաց համաֆինանսավորման մասով իրականացվել են վճարումներ, իսկ վարկային միջոցներից ուղիղ վճարումները տեխնիկական խնդիրների պատճառով կրականացվել են հաջորդ ամսվա ընթացքում:	
40	21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դիպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թային-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ճակվելով, իրականացվում են անպարտադրական աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 12կմ հատվածի երկշրտ անփայտապատմ, միասնական իրականացվում են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարաճներ մուտքեր սրանադրելու նպատակով:	2,535,431.0 1,840,723.0 694,708.0 2,198,431.1 1,626,723.0 571,708.1	997,9145.7 608,503.5 389,442.2 950,945.7 513,503.5 437,442.2	2,535,431.0 1,840,723.0 694,708.0 2,198,431.1 1,626,723.0 571,708.1	219,856.1 140,302.3 79,353.8 219,856.1 140,302.3 79,353.8	207,547.2 147,477.4 60,069.8 1,139,603.0	911,683.0 227,920.0	40.6 34.7 57.6	- - -	- - -	- - -	Կապալտորի կողմից շինարարական աշխատանքները իրականացվում են մեծ ճակվելով, ներկայացվել են համապատասխան կատարողական հավանագրերը, սակայն 1-ին կրամայակի բյուջեով նախատեսված գումարները չեն բավարարել վճարումները իրականացնելու համար: Իրականացվել է 1049 ծրագրի ներքին վերաբաշխում Կառավարության որոշում 1052.Ն ստ 24.06.2021թ, որի արդյունքում վարկային միջոցներից արդեն իրականացվել են ուղիղ վճարումներ (սակայն գումարները դրնուս չեն նրբագրվել, ուստի չեն արտաջրվել կրամայակային հաշվետվության մեջ), իսկ համաֆինանսավորման մասով արդու գումարները վճարվել են, սակայն արդև է մոտ 80 մլն ՀՀ դրամ պարտք, որը կիրակային հաջորդ ամսվա ընթացքում ինն ամսվա բյուջեի գումարների հաշվին: Ըստ կանխատեսումների բյուջեով նախատեսված գումարները բավարար չեն ծրագրի անխափան ընթացքն սպաիվելու համար:

41	11012	Եվրոպական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազրայն-Քաջարան ճանապարհատվածի վերակառուցում	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ն «Այ Ար Դի Ինջեյնրինգ և Ջի Փի Ինջեյնրիա սահմանակալ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կիցնախագծման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:	1,241,347.1 365,102.1 876,245.0 1,241,347.1 365,102.1 876,245.0
	21012	Եվրոպական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման ծրագիր				Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են: Ներկայում Նախաձեռնող շարունակում է մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքները իրականացում: Մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտվել 2021 թվականի հուլիսին:	1,014,172.4 760,629.3 253,543.1 1,014,172.4 760,629.3 253,543.1
43	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առօրյապատասխան աշխատանքներ, իրականացվում է մոտ 3լմ հատվածի երկշրտ առօրյապատասխան միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բնեյամին համայնքով անցող ճանապարհատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բանի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում էր պատմաշարժային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	2,282,945.3 1,890,356.2 392,589.1 705,945.3 627,356.2 78,589.1
	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Իտալական «Այ Ար Դի Ինջեյնրինգ» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքները (պայմանագրի ժամկետը լրանում է 2021 մայիսի 18-ին), ձեռք են բերվում համապատասխան շին թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխ վերահսկողի նոր պայմանագիր ետև իտալական «Այ Ար Դի Ինջեյնրինգ» ՍՊԸ-ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	80,000.0 80,000.0 80,000.0 80,000.0 80,800.0 80,800.0
44	11014	Համաշխարհային բանկի օգնությամբ իրականացվող Կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2021թթ.	Կենտրոնական նշանակության շրջը 61 կմ ընդհանուր երկաթուղային ճանապարհատվածների վերակառուցում	Շարունակ են կնքված թվով 12 հիմնանորոգման պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծառայություններ:	655,862.6 524,690.1 131,172.5 655,862.6 524,690.1 131,172.5
	21013	Համաշխարհային բանկի օգնությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ					665,292.9 532,234.4 133,058.5 775,981.1 612,485.9 163,495.2
45	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27.5 կմ ճանապարհատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 10%-ի չափով:	Ճանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առօրյապատասխան աշխատանքներ, իրականացվում է մոտ 3լմ հատվածի երկշրտ առօրյապատասխան միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բնեյամին համայնքով անցող ճանապարհատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բանի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում էր պատմաշարժային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	582,277.0 449,941.3 132,335.7 582,277.0 449,941.3 132,335.7
	11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարանշրջանային ճանապարհի (Մ6 «Անանոր-Վալվերդի-Վրաստան») բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	32.5 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2020թթ.	Մ6 «Անանոր-Վալվերդի-Վրաստան» սահման միջպետական ճանապարհային կմ 0+000-կմ 38+450 ճանապարհատվածի վերակառուցում	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Մ6 «Անանոր-Վալվերդի-Վրաստան» սահման միջպետական ճանապարհի վերակառուցման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում վարձված տեխնիկական հսկողություն իրականացող խորհրդատուին վճար:	17,244.4 14,336.9 2,907.5 17,244.4 14,336.9 2,907.5
46	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանշ 3					64,811.2 54,009.3 10,801.9 582,277.0
	11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարանշրջանային ճանապարհի (Մ6 «Անանոր-Վալվերդի-Վրաստան») բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում					4,793,621.0 3,834,896.8 958,724.2 11.1 12.0 8.2
47	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանշ 3					64,811.2 54,009.3 10,801.9 582,277.0
	11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարանշրջանային ճանապարհի (Մ6 «Անանոր-Վալվերդի-Վրաստան») բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում					4,793,621.0 3,834,896.8 958,724.2 11.1 12.0 8.2
48	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանշ 3					64,811.2 54,009.3 10,801.9 582,277.0
	11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարանշրջանային ճանապարհի (Մ6 «Անանոր-Վալվերդի-Վրաստան») բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում					4,793,621.0 3,834,896.8 958,724.2 11.1 12.0 8.2

49	21014	եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՄԾ «Վանաձոր-Լկավերի» կրաստանի սահման միջոցառման նշանակության համապարփակ սնվողանելության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում	Մրցութային փուլի արդյունքում կնքվել են թվով 3 «ապալատի պայմանագրեր: Կնքվել են 2 վաճառականների համար նոր պայմանագրեր: Հայտարարվել է մրցութ 9 նոր կետերի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:	850,000.0	19,275,895.8	6,704,936.7	4,310,115.9	2,394,820.8	6,547,936.7	4,215,115.9	4,490,816.9	4,444,920.7	3,571,050.6	87,870.1	847,000.0	700,000.0	147,000.0	52.5	51.0	59.8	Շրագիրը ընթանում է իր հունով:			
		Ընդամենը 1049 Շրագրով, որից՝							12,570,959.1	9,776,963.1	6,704,936.7	4,310,115.9	2,793,996.0	9,727,959.2	7,569,963.1	2,157,996.1	3,345,223.3	2,446,088.9	899,164.4	34,452,527.8	28,117,973.3	6,334,554.5	34.4		32.3	41.7	
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ							12,570,959.1	9,776,963.1	6,704,936.7	4,310,115.9	2,793,996.0	9,727,959.2	7,569,963.1	2,157,996.1	3,345,223.3	2,446,088.9	899,164.4	34,452,527.8	28,117,973.3	6,334,554.5	34.4		32.3	41.7	
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ							12,570,959.1	9,776,963.1	6,704,936.7	4,310,115.9	2,793,996.0	9,727,959.2	7,569,963.1	2,157,996.1	3,345,223.3	2,446,088.9	899,164.4	34,452,527.8	28,117,973.3	6,334,554.5	34.4		32.3	41.7	
Կոչր թափոնների կառավարում - 8 միջոցառում																											
50	1040	32004	«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Խոտայի և Գերպրոտների մարզի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եՎ ԵԱփանիշների համապատասխանող սանիտարական արջավայր, վերաբնան 2 կայան, ձնք բերել 2 մարզում արջահանության իրականացման և արջավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ :	Շրագրի շրջանակներում սանիտարական արջավայրի և վերաբնան 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցութային փաթեթները բացվել են: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցութային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է շտիղ կապալատի հետ կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	709,419.1	591,222.8	118,196.3	709,419.1	591,222.8	118,196.3	66,222.0	66,222.0	-	709,419.1	591,222.8	118,196.3	9.3	11.2	-					
			51	12002	«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Խոտայի և Գերպրոտների մարզի կրշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արջավայրի նախագծման, վերաբնան կայանների և նախագծման, սարքավորումների տնօնիկական ընթացագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցութային գործընթացներին, իրականացնել արջահանության փննանների վնասումը, ԿԿԾԿ ընկերության ստեղծման ուղղված իրականացման և ինտեգրացիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, արջահանության վարձավճարների քարտկազակառության մշակումը:	123,793.3	103,168.9	20,624.4	123,793.3	103,168.9	20,624.4	-	-	123,793.3	103,168.9	20,624.4	-	-	-	-				
								52	12001	«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2022թթ.	Տեխն. աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վնասագրության գնահատման, Երևան քաղաքի աջակցության և շահառուների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսապահովման վերականգնման պլանի պատրաստման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:	323,952.2	253,625.0	70,327.2	323,952.2	253,625.0	70,327.2	-	-	323,952.2	253,625.0	70,327.2	-	-	-

53	32006	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիչի ասակցությանը իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	8 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ. (Մրակառցվում է համաձայնագրի փակման ամսաթիվը մինչ 31.12.2023թ. երկարաձեռն գործընթաց)	<p>Նորարարչելում առկա արցավայրին հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշներին համապատասխան տր արցավայրի 2 քշիչ, ինչպես նաև նույն շահագործիչներին համապատասխան մեքուսոցներ և Նորարարչելի արցավայրին և Ազգային պահպանման ժամանակակից ընթացում տարեկան տր արցավայրի ստանդարտները:</p>	2,044,747.8	2,044,747.8	511,186.9	426,025.6	85,161.3	426,025.6	870,097.0	870,097.0	870,097.0	870,097.0	870,097.0	870,097.0	870,097.0	870,097.0	870,097.0	870,097.0	870,097.0	870,097.0		
54	32007	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի ոլորտում և բնագիտական գործընկերության ֆունդի ասակցությանը իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	2 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ 2017-2020թթ. (Մրակառցվում է համաձայնագրի փակման ամսաթիվը մինչ 31.12.2023թ. երկարաձեռն գործընթաց)		<p>Նորարարչելի արցավայրի և Ազգային պահպանման ժամանակակից ընթացում տարեկան տր արցավայրի ստանդարտները:</p>	1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	
55	42002	«Ներակատրուցման և զարգացման եվրոպական քանակի ասակցությանը իրականացվող Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ-ին	8 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ. (Մրակառցվում է համաձայնագրի փակման ամսաթիվը մինչ 31.12.2023թ. երկարաձեռն գործընթաց)			1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	
56	42003	Եվրոպական ներդրումային քանակի ասակցությանը իրականացվող Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ-ին	8 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային տր արցավայր» ՓԲԸ 2016-2023թթ.			1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	1,117,862.4	1,014,356.6	103,505.8	
57	42001	«Ներակատրուցման և զարգացման եվրոպական քանակի ասակցությանը իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարման» ԱՄԸ-ին	5.5 մն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.		Նախատեսվում է կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան անտիտարային արցավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արդեն կառուցված արցավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքուս-արարվորները:	709,419.1	591,222.8	118,196.3	709,419.1	591,222.8	118,196.3	66,222.0	66,222.0	709,419.1	591,222.8	118,196.3	9.3	11.2	-	-	-	-	-	-
ԸՆԴՀԱՆՍՈՒՅՑ ԾՐԱԳՐՈՒՄ						6,210,497.7	447,745.5	356,793.9	90,951.6	447,745.5	356,793.9	90,951.6	132,444.0	132,444.0	4,950,685.6	4,507,281.4	443,404.2	2.7	2.9	-	-	-	-	-	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ						6,210,497.7	447,745.5	356,793.9	90,951.6	447,745.5	356,793.9	90,951.6	132,444.0	132,444.0	4,950,685.6	4,507,281.4	443,404.2	2.7	2.9	-	-	-	-	-	
ԸՆԴՀԱՆՍՈՒՅՑ ԾՐԱԳՐՈՒՄ						6,210,497.7	447,745.5	356,793.9	90,951.6	447,745.5	356,793.9	90,951.6	132,444.0	132,444.0	4,950,685.6	4,507,281.4	443,404.2	2.7	2.9	-	-	-	-	-	-
Քաղաքային զարգացում - 13 միջոցառում						934,030.0	778,358.4	155,671.6	934,030.0	778,358.4	155,671.6	13,312.0	9,706.8	3,605.2	934,030.0	778,358.4	155,671.6	1.4	1.2	-	-	-	-	-	
58	1157	42001	«Ներակատրուցման և զարգացման եվրոպական քանակի ասակցությանը իրականացվող Երևանի քաղաքային տր արցավայրի կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Երջաղային» ՓԲԸ-ին	4 մն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/անդաշնել լուսավորության ինտեգրացիոն, առկա վերջնական մարդկանցի անվտանգ լուսավորության կապարդներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուներ փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	934,030.0	778,358.4	155,671.6	934,030.0	778,358.4	155,671.6	13,312.0	9,706.8	3,605.2	934,030.0	778,358.4	155,671.6	1.4	1.2	-	-	-	-	
Կապալատողի հետ այնուպի դեռ չի կնքվել:						934,030.0	778,358.4	155,671.6	934,030.0	778,358.4	155,671.6	13,312.0	9,706.8	3,605.2	934,030.0	778,358.4	155,671.6	1.4	1.2	-	-	-	-		

59	12014	Եվրոպական վարչապետ հարևանության ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի վերակառուցման երկրորդ դրամաշրջանի ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժայի թունձի երկարացում և մետրոլի թունձիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժայի թունձի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտրուցվել է 451 մետրը:	484,824.4 404,020.4 80,804.0 484,824.4 404,020.4 80,804.0
60	42003	Եվրոպական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժայի թունձի երկարացում և մետրոլի թունձիներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժայի թունձի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտրուցվել է 451 մետրը:	336,887.2 280,739.4 56,147.8 336,887.2 280,739.4 56,147.8 164,008.8 136,895.7 27,113.1 336,887.2 280,739.4 56,147.8 48.7 48.8 48.3
61	12003	Արևելյան Եվրոպայի էներգետիկայի և ընդհանրապես գործընկերության ֆորմի աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքային լուսավորության դրամաշրջանի ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	«Երջաղույս» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան թաղաքի թվով 28 փողոցներում փոփոխ/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, անկա վերջնական մարդկանց անցկացնել ստորջնայա կապույտներով, փոխարինել անկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում անկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառույն 2019 թվականի վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեխանիզմը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համաձայնություններով):	485,668.0 404,723.4 80,944.6 485,668.0 404,723.4 80,944.6 6,428.9 4,653.2 1,775.7 485,668.0 404,723.4 80,944.6 1.3 1.1 2.2
62	12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքային լուսավորության դրամաշրջանի ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ. եվրո	Երևանի թաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան թաղաքի թվով 28 փողոցներում փոփոխ/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, անկա վերջնական մարդկանց անցկացնել ստորջնայա կապույտներով, փոխարինել անկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում անկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշրջանի նախատեսված և տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդակցական պայմանագրեր՝ կրպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:	133,026.3 106,654.2 27,372.1 133,026.3 106,654.2 27,372.1 31,755.5 26,420.4 5,335.1 133,026.3 106,654.2 27,372.1 23.9 25.0 19.5
63	12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական թանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշրջանի ծրագիր	1.213 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման և իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոպայանատների ուղղակի արդյունքների և գործողությունների պլանի կազմում	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա տրանշով հիմնադրված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Այժմ տեխնիկական վերահսկողություն է իրականացվում թվով 15 փողոցներում՝ Բ տրանշի շրջանակներում:	239,652.5 199,670.8 39,981.7 239,652.5 199,670.8 39,981.7 88,079.3 72,653.5 15,425.8 239,652.5 199,670.8 39,981.7 36.8 36.4 38.6
64	12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական թանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղաքային ճանապարհների դրամաշրջանի ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փողոցային արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում կնքված ամփայտի և մայրերի ծածկի տրամադրում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Բարաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման պրոյեկտում ներկայիս բարձր մեղման մոդուլային և ավելից կոնտակտներ լուսավորության ինտարդ ևսմվերով	Ա տրանշով սահմանված թվով 14 փողոցներում և իրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնադրվել է ընդհանուր ամրամուտ մոտ 5 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ:	2,957,130.1 2,464,275.1 492,855.0 1,957,130.1 1,630,275.1 326,855.0 308,171.0 265,949.8 42,221.2 1,957,130.1 1,630,275.1 326,855.0 15.7 16.3 12.9

Դրենաժայի թունձի իրատեսչման աշխատանքները դարձրելով կեն 2018թ մայիսից՝ Ֆիդոբի թաղաքային ընտրվելու պայմաններին հետևանքով ստատուսների հետ կապված բողոքների պատճառով: 2020թ փետրվարի 27-ին կապալառույ հետ ստորագրված փոփոխության համաձայն իրատեսչման աշխատանքները պետք է վերսկսվեն 2020թ մարտի 23-ին, սակայն ԿՈՒԴԻ-19 պատճառով մեկտարվել են 2020թ Իուլիսի 20-ից: Բացի այդ, կապալառու ունի տեխնիկական ավտոպայ, դրա հաճան շարքից դուրս գալու , և ընդհանուր ամրամու, աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման ինտրինքներ:

Դրամաշրջանի կատարողականը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի հետ:

Աշխատանքների վնասարժեքն պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համավարակի տարածմամբ պայմանավորված սահմանափակումները, երկրում սահմանված ռազմական դրությունը, ինչպես նաև մոնային ժամանակաշրջանը:

Աշխատանքների վնասարժեքն պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համավարակի տարածմամբ պայմանավորված սահմանափակումները, երկրում սահմանված ռազմական դրությունը, ինչպես նաև մոնային ժամանակաշրջանը:

65	12022	Վերակառուցման և զարգացման եկրազական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճակատային վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	276.77 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Գյումրու քաղաքային ճակատային վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	Բ օրակնի 3-րդ չափաբաժնով նախատեսված բոլոր ութ փուլերների, ինչպես նաև փորցրային լուսավորության LED լուսատուների տեղադրման պայմանագրերը կնքված են, նախագծախառնահաշվային աշխատանքները ամբողջությամբ կատարված են, 3-րդ չափաբաժնի փուլըներում ընթանում են շինաշխատանքները:	66,081.2 55,067.6 11,013.6 66,081.2 55,067.6 11,013.6
	12012	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարման	48.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30,989 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՊԼԿ 2011-2021թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, երևանի արևմտյան օղակաճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտալիտցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտային վերակառուցման կառուցման, Արտաշատի խնուրա վերակառուցման/կանգնման և Նոր Շիրակի նախագահախառնակայանի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտալիտցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով սկսվել են իրացված աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկ միջոցառումների պակաս համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խնուրա և Նոր Շիրակի նախագահախառնակայանների կառուցման, վերակառուցման/կանգնման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տրամային համակարգ:	527,826.8 409,224.0 118,602.8 527,826.8 409,224.0 118,602.8
	12020	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում նախահաշվային շինարարություն	48.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30,989 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՊԼԿ 2011-2021թթ.	Քաղաքի վերանորոգման, ուղի կապ կառուցվող Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթի և Ապաշեն-Արշապատի համայնքների միջև: Կնքված են երկու համաձայնագրային մեխանիզմների քաղաքացիական մասնակցությունը: Բարելավված նախադրույթային երկու համաձայնագրային և ավտոմեքանիզմները, Դավթաշեն-Աջափնյակ, Բարձրաշեն-Արշապատի և Արզախ-Շիրակի նախագահախառնակայանի կառուցում: Խոհորհարակալական ծառայությունների վերանորոգման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առողիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացված աշխատանքները Դավթաշեն-Աջափնյակ, Աջափնյակ-Շենգավիթի և Բարձրաշեն-Արշապատի համայնքների միջև: Կնքված են իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկ միջոցառումների պակաս համաձայն: Այսպես է Դավթաշեն-Աջափնյակի նախագահախառնակայանի կառուցման աշխատանքների վերահսկողության և ծառայությունների վերանորոգման արդյունքում:	855,403.4 624,370.9 231,032.5 -
	12013	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարման	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՊԼԿ 2016-2021թթ.	ԼՂզանցի երևան քաղաքի արևմտյան օղակաճանապարհի բացակայող ճանապարհատակները, որի արդյունքում կեղծախառնակայաններ են ձևավորվում Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթի և Ապաշեն-Արշապատի համայնքների միջև: Կնքված են երկու համաձայնագրային մեխանիզմների քաղաքացիական մասնակցությունը: Բարելավված նախադրույթային երկու համաձայնագրային և ավտոմեքանիզմները, Դավթաշեն-Աջափնյակ, Բարձրաշեն-Արշապատի և Արզախ-Շիրակի նախագահախառնակայանի կառուցում: Խոհորհարակալական ծառայությունների վերանորոգման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առողիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացված աշխատանքները Դավթաշեն-Աջափնյակ, Աջափնյակ-Շենգավիթի և Բարձրաշեն-Արշապատի համայնքների միջև: Կնքված են իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկ միջոցառումների պակաս համաձայն: Այսպես է Դավթաշեն-Աջափնյակի նախագահախառնակայանի կառուցման աշխատանքների վերահսկողության և ծառայությունների վերանորոգման արդյունքում:	741,491.9 638,076.9 103,415.0 741,491.9 638,076.9 103,415.0
12021	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում նախահաշվային շինարարություն	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՊԼԿ 2016-2021թթ.	ԼՂզանցի երևան քաղաքի արևմտյան օղակաճանապարհի բացակայող ճանապարհատակները, որի արդյունքում կեղծախառնակայաններ են ձևավորվում Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթի և Ապաշեն-Արշապատի համայնքների միջև: Կնքված են երկու համաձայնագրային մեխանիզմների քաղաքացիական մասնակցությունը: Բարելավված նախադրույթային երկու համաձայնագրային և ավտոմեքանիզմները, Դավթաշեն-Աջափնյակ, Բարձրաշեն-Արշապատի և Արզախ-Շիրակի նախագահախառնակայանի կառուցում: Խոհորհարակալական ծառայությունների վերանորոգման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առողիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացված աշխատանքները Դավթաշեն-Աջափնյակ, Աջափնյակ-Շենգավիթի և Բարձրաշեն-Արշապատի համայնքների միջև: Կնքված են իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրկ միջոցառումների պակաս համաձայն: Այսպես է Դավթաշեն-Աջափնյակի նախագահախառնակայանի կառուցման աշխատանքների վերահսկողության և ծառայությունների վերանորոգման արդյունքում:	5,239,167.8 3,842,413.4 1,396,754.4 3,354,383.3 1,966,884.3 1,387,499.0	
70	12017	Վերակառուցման և զարգացման եկրազական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճակատային վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճակատային վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	Ս օրակնի 14-րդ փուլըներում և իրականացվել են շինարարական աշխատանքները: Բ օրակնի 8 կմ երկարությամբ ճանապարհների իրականացման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ:	2,033,101.8 1,694,251.6 338,850.2 1,033,101.8 860,251.6 172,850.2
	12017	Վերակառուցման և զարգացման եկրազական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճակատային վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճակատային վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	Ս օրակնի 14-րդ փուլըներում և իրականացվել են շինարարական աշխատանքները: Բ օրակնի 8 կմ երկարությամբ ճանապարհների իրականացման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ:	638,476.5 568,466.8 70,009.8 1,033,101.8
	12017	Վերակառուցման և զարգացման եկրազական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճակատային վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճակատային վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	Ս օրակնի 14-րդ փուլըներում և իրականացվել են շինարարական աշխատանքները: Բ օրակնի 8 կմ երկարությամբ ճանապարհների իրականացման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ:	11,224,488.1 860,251.6 172,850.2 61.8 66.1 40.5
66							
67							
68							
69							
70							

Աշխատանքների վերանորոգման պատճառ է հանդիսացել COVID-19-ի համակարգակ տարածման պայմանավորված սահմանափակումները, երկրում սահմանված ռազմական դրությունը, ինչպես նաև մրցույթի ժամանակահատվածի երկարացումը մինչև 04.01.2021թ.:

Աշխատանքների վերանորոգման պատճառ է հանդիսացել COVID-19-ի համակարգակ տարածման պայմանավորված սահմանափակումները, երկրում սահմանված ռազմական դրությունը, ինչպես նաև մրցույթի ժամանակահատվածի երկարացումը մինչև 04.01.2021թ.:

Աշխատանքների վերանորոգման պատճառ է հանդիսացել COVID-19-ի համակարգակ տարածման պայմանավորված սահմանափակումները, երկրում սահմանված ռազմական դրությունը, ինչպես նաև մրցույթի ժամանակահատվածի երկարացումը մինչև 04.01.2021թ.:

Աշխատանքների վերանորոգման պատճառ է հանդիսացել COVID-19-ի համակարգակ տարածման պայմանավորված սահմանափակումները, երկրում սահմանված ռազմական դրությունը, ինչպես նաև մրցույթի ժամանակահատվածի երկարացումը մինչև 04.01.2021թ.:

Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝				13,525,320.2	1,508,971.2	15,034,291.4
ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱՆՍՆԵՐ				10,653,874.4	1,246,971.7	11,900,846.1
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ				2,871,445.8	261,999.5	3,133,445.3
				8,785,132.3	1,508,971.2	10,294,103.5
				6,485,974.4	1,246,971.7	7,732,946.1
				2,299,167.9	261,999.5	2,561,167.4
				3,216,048.8	612,298.6	3,828,347.4
				2,623,768.8	522,343.6	3,146,112.4
				592,290.0	89,955.0	682,245.0
				19,553,237.1	1,508,971.2	21,062,208.3
				16,139,509.6	1,246,971.7	17,386,481.3
				3,413,727.5	261,999.5	3,675,727.0
				36.6	40.6	37.2
				40.5	41.9	40.7
				25.8	34.3	26.6

Տարածքային զարգացում - I միջոցառում

71	1212	11001	Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր	10 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 11.12.2014-2020թթ.	Նախատեսվում է աջակցել ՀՀ կառավարությանը՝ ՀՀ մարզերում առավել համապի սոցիալական և տնտեսական զարգացում ապահովելու նպատակով՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսական մրցունակության բարձրացման շնորհիվ:	Վճարումները կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստացի ներկայացված Եվրոպական բանկի գրության համաձայն՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա:	34,055.2	18,638.6	15,416.6	299,058.7	217,142.1	81,916.6	299,053.7	217,142.1	81,911.6	34,055.2	18,638.6	15,416.6	100.0	100.0	100.0
								18,638.6	15,416.6	299,058.7	217,142.1	81,916.6	299,053.7	217,142.1	81,911.6	34,055.2	18,638.6	15,416.6	100.0	100.0	100.0	
								15,416.6	299,058.7	217,142.1	81,916.6	299,053.7	217,142.1	81,911.6	34,055.2	18,638.6	15,416.6	100.0	100.0	100.0		
								299,058.7	217,142.1	81,916.6	299,053.7	217,142.1	81,911.6	34,055.2	18,638.6	15,416.6	100.0	100.0	100.0			
								217,142.1	81,916.6	299,053.7	217,142.1	81,911.6	34,055.2	18,638.6	15,416.6	100.0	100.0	100.0				
								81,916.6	299,053.7	217,142.1	81,911.6	34,055.2	18,638.6	15,416.6	100.0	100.0	100.0					
								299,053.7	217,142.1	81,911.6	299,053.7	217,142.1	81,911.6	34,055.2	18,638.6	15,416.6	100.0	100.0				
								217,142.1	81,911.6	299,053.7	217,142.1	81,911.6	34,055.2	18,638.6	15,416.6	100.0	100.0					
								81,911.6	299,053.7	217,142.1	81,911.6	299,053.7	217,142.1	81,911.6	34,055.2	18,638.6	15,416.6	100.0	100.0			
								299,053.7	217,142.1	81,911.6	299,053.7	217,142.1	81,911.6	34,055.2	18,638.6	15,416.6	100.0	100.0				

Ընդամենը 1212 Ծրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱՆՍՆԵՐ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ

ԷԼԵԿՏՐԱԵՆԵՐԵՏԻԿ ԽԱՆԱԿԱՐԻ ԳԱՐԳԱՏԱՆ ԾՐԱԳԻ - 7 միջոցառում

72	1167	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկը (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան Էներգետիկա» ընկերության հիմնականների դրամաշրույին ծրագիր	10.31 մլն եվրո	«Բարձրավել Էներգասնցեր» ՓԲԸ	30.05.2016-30.12.2025թթ	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լուծելով. Լուս 1՝ «Դյանաշեն» ենթակայանի կառուցումը ներառյալ 220kV-ի գծերը (Դյանաշեն ենթակայանի մոտոքոլոն) Լուս 2՝ Եռաբլի գծերի կառուցումը (500/400,220/110kV-ի) և Լուս 3՝ «Արևո» ենթակայանի և FL<<< փոխակերպիչ կայանի կառուցումը: Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկայի միջև ավելորդ միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ Էներգետիկայի ընդհանուր արտադրողական կարողությունը բացի (Դրաս-Հայաստան 400kV-ը և Երրորդ Եռաբլի գծի կառուցումից հետո) կկազմի նաև Վրաստանի, ՌԴ-ի և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	2017թ. դրությամբ Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները նախատեսվում են իրականացնել մինչև 2025 թվականը: Ծրագրի նպատակն է իրականացնել մինչև 2025 թվականը Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները: Ծրագրի նպատակն է իրականացնել մինչև 2025 թվականը Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները: Ծրագրի նպատակն է իրականացնել մինչև 2025 թվականը Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները: Ծրագրի նպատակն է իրականացնել մինչև 2025 թվականը Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները:	296,643.7 237,304.3 59,339.4 296,643.7 237,304.3 59,339.4	
	73	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկը (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան Էներգետիկա» ընկերության հիմնականների դրամաշրույին ծրագիր	10.31 մլն եվրո	«Բարձրավել Էներգասնցեր» ՓԲԸ	30.05.2016-30.12.2025թթ	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լուծելով. Լուս 1՝ «Դյանաշեն» ենթակայանի կառուցումը ներառյալ 220kV-ի գծերը (Դյանաշեն ենթակայանի մոտոքոլոն) Լուս 2՝ Եռաբլի գծերի կառուցումը (500/400,220/110kV-ի) և Լուս 3՝ «Արևո» ենթակայանի և FL<<< փոխակերպիչ կայանի կառուցումը: Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկայի միջև ավելորդ միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ Էներգետիկայի ընդհանուր արտադրողական կարողությունը բացի (Դրաս-Հայաստան 400kV-ը և Երրորդ Եռաբլի գծի կառուցումից հետո) կկազմի նաև Վրաստանի, ՌԴ-ի և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	2017թ. դրությամբ Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները նախատեսվում են իրականացնել մինչև 2025 թվականը: Ծրագրի նպատակն է իրականացնել մինչև 2025 թվականը Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները: Ծրագրի նպատակն է իրականացնել մինչև 2025 թվականը Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները: Ծրագրի նպատակն է իրականացնել մինչև 2025 թվականը Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները:	1,207,003.9 1,190,142.3 16,261.6 1,207,003.9 1,190,142.3 16,261.6	
74	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկը (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան Էներգետիկա» ընկերության հիմնականների դրամաշրույին ծրագիր	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավել Էներգասնցեր» ՓԲԸ	09.12.2014-30.12.2025թթ	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լուծելով. Լուս 1՝ «Դյանաշեն» ենթակայանի կառուցումը ներառյալ 220kV-ի գծերը (Դյանաշեն ենթակայանի մոտոքոլոն) Լուս 2՝ Եռաբլի գծերի կառուցումը (500/400,220/110kV-ի) և Լուս 3՝ «Արևո» ենթակայանի և FL<<< փոխակերպիչ կայանի կառուցումը: Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկայի միջև ավելորդ միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ Էներգետիկայի ընդհանուր արտադրողական կարողությունը բացի (Դրաս-Հայաստան 400kV-ը և Երրորդ Եռաբլի գծի կառուցումից հետո) կկազմի նաև Վրաստանի, ՌԴ-ի և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	2017թ. դրությամբ Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները նախատեսվում են իրականացնել մինչև 2025 թվականը: Ծրագրի նպատակն է իրականացնել մինչև 2025 թվականը Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները: Ծրագրի նպատակն է իրականացնել մինչև 2025 թվականը Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները:	24,012,232.0 23,712,110.2 240,121.8 12,012,232.0 11,972,110.2 40,121.8		
75	42002	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան Էներգետիկա» ընկերության հիմնականների դրամաշրույին ծրագիր	30 մլն ԱՄՆ դոլար	ՀՀ տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Երևան ԶԷ» և «ԱԷ» ՓԲԸ-եր	2016-2021թթ.	ՀՀ տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Երևան ԶԷ» և «ԱԷ» ՓԲԸ-եր	Համայնագրով վարկի մասնատումները կատարվում են 2016-2021թթ. ընթացքում Համայնագրով նախատեսված արդյունաբերության ոլորտների կառուցման համընթաց: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել մինչև 2021 թվականը: Ծրագրի նպատակն է իրականացնել մինչև 2021 թվականը Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները: Ծրագրի նպատակն է իրականացնել մինչև 2021 թվականը Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները:	642,087.7 642,087.7 642,087.7 642,087.7 422,696.0 422,696.0 642,087.7 642,087.7		
	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան Էներգետիկա» ընկերության հիմնականների դրամաշրույին ծրագիր	30 մլն ԱՄՆ դոլար	ՀՀ տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Երևան ԶԷ» և «ԱԷ» ՓԲԸ-եր	2016-2021թթ.	ՀՀ տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների նախարարություն, «Երևան ԶԷ» և «ԱԷ» ՓԲԸ-եր	Համայնագրով վարկի մասնատումները կատարվում են 2016-2021թթ. ընթացքում Համայնագրով նախատեսված արդյունաբերության ոլորտների կառուցման համընթաց: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել մինչև 2021 թվականը: Ծրագրի նպատակն է իրականացնել մինչև 2021 թվականը Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները: Ծրագրի նպատակն է իրականացնել մինչև 2021 թվականը Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները:	3,749,804.8 2,959,843.8 749,961.0 3,634,804.8 2,884,843.8 749,961.0 818,198.1 788,424.1 29,774.0 3,634,804.8 2,884,843.8 749,961.0		
76	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան Էներգետիկա» ընկերության հիմնականների դրամաշրույին ծրագիր	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավել Էներգասնցեր» ՓԲԸ	03.02.2015-31.12.2023թթ.	«Բարձրավել Էներգասնցեր» ՓԲԸ	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լուծելով. Լուս 1՝ «Դյանաշեն» ենթակայանի կառուցումը ներառյալ 220kV-ի գծերը (Դյանաշեն ենթակայանի մոտոքոլոն) Լուս 2՝ Եռաբլի գծերի կառուցումը (500/400,220/110kV-ի) և Լուս 3՝ «Արևո» ենթակայանի և FL<<< փոխակերպիչ կայանի կառուցումը: Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկայի միջև ավելորդ միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ Էներգետիկայի ընդհանուր արտադրողական կարողությունը բացի (Դրաս-Հայաստան 400kV-ը և Երրորդ Եռաբլի գծի կառուցումից հետո) կկազմի նաև Վրաստանի, ՌԴ-ի և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	2017թ. դրությամբ Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները նախատեսվում են իրականացնել մինչև 2025 թվականը: Ծրագրի նպատակն է իրականացնել մինչև 2025 թվականը Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները: Ծրագրի նպատակն է իրականացնել մինչև 2025 թվականը Էներգետիկա և Նավթի արդյունաբերության ոլորտների ծրագիրը և նախաձեռնումները:	3,749,804.8 2,959,843.8 749,961.0 3,634,804.8 2,884,843.8 749,961.0 818,198.1 788,424.1 29,774.0 3,634,804.8 2,884,843.8 749,961.0	
								65.8 65.8 4.0	Հաշվետու ժամանակաշրջանի շեղումը պայմանավորված է «այսպես» ՓԲԸ-ի լուծարման գործընթացը անավարտ լինելու պատճառով, որի հետևանքով 500.0 հազ. ԱՄՆ դոլար գումարը հասանելի չէ ֆինանսավորման նպատակով:	
								22.5 27.3 4.0	Հաշվետու ժամանակաշրջանի շեղումը պայմանավորված է «այսպես» ՓԲԸ-ի լուծարման գործընթացը անավարտ լինելու պատճառով, որի հետևանքով 500.0 հազ. ԱՄՆ դոլար գումարը հասանելի չէ ֆինանսավորման նպատակով:	

77	42005	«Արևիկա» ընկերության և զարգացման միջազգային բանկի պահպանման իրականացվող «Ալշակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակայանի տրամադրում «Արարատ» Էլեկտրաէներ՝ ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Արարատ» Էլեկտրաէներ՝ ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Ալշակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անմատչիան հասանելիության հաստատման նպատակով ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ներկայումս իրականացվում են «Ալշակ» ենթակայանի վերակառուցման շինման աշխատանքները: Դրանք նախատեսվում է ավարտել 2023թ.: Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի պահպանման իրականացվող «Ալշակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման գլխավոր կազմակերպիչ ընտրության համար հայտարարվել է միջազգային մրցույթ: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:	3,995,678.6 3,196,543.0 799,135.6 2,995,678.6 2,396,543.0 599,135.6 6,281.0 5,028.8 1,252.2 2,995,678.6 2,396,543.0 599,135.6 0.2 0.2 0.2	
78	42007	Ավիակազմի զարգացման բանկի պահպանման իրականացվող «արգելաօդային կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ենթակայանի տրամադրում «Էլեկտրաէներ՝ ՓԲԸ-ին»	14.554 մլն ԱՄՆ դոլար (10.03 մլն SDR)	«ԷԷՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, ենթահամակարգի կարգավորման հոսանքային լեճՕ-ի տեղեկական, ֆինանսական և գործարարական կարողությունները, ինչը կնպաստի ենթահամակարգի հոսանքի աշխատանքին, կրողների կազմակերպմանը, ակնափառ ենթահամակարգում:	Իրականացվում են լրացուցիչ օդային գծերի վրա OPGW մարկների տեղադրման աշխատանքները, ինչպես նաև SCADA համակարգի բնագործում արդյունքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքները:	521,127.7 457,419.3 63,708.4 636,127.7 572,419.3 63,708.4 419,352.5 400,504.2 18,848.3 636,127.7 572,419.3 63,708.4 65.9 70.0 29.6	
Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝								34,424,578.4 32,496,050.6 1,928,527.8 21,424,578.4 19,896,050.6 1,528,527.8 1,666,527.6 1,616,663.1 49,874.5 21,424,578.4 19,896,050.6 1,528,527.8 7.8 8.1 3.3
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ								938,731.4 879,392.0 59,339.4 938,731.4 879,392.0 59,339.4 422,696.0 422,696.0 -
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ								33,485,847.0 31,616,658.6 1,869,188.4 20,485,847.0 19,016,658.6 1,469,188.4 1,243,831.6 1,193,957.1 49,874.5 20,485,847.0 19,016,658.6 1,469,188.4 6.1 6.3 3.4
Ընդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծախսերի միջոցառում								
79	11002	Հայաստանի հանրապրոնաբերության ոլորտի բարադակտության դրամաշտրի II ծրագիր	250.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-04.2022թթ.	Ծրագրի նպատակը Հայաստանի հանրապրոնաբերության ոլորտի պեքային կարողության (Բարդակտություն) և դրանից բխող գործողությունների ծրագրի մշակմանն օժանդակելն է, որը կենտրոնանում է կայուն տնտեսական զարգացման մեջ հանրապրոնաբերության ոլորտի միջոցով կատարվող ներդրումն ամրապնդելու վրա: Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ մասերից: ա) Ուղղակարողության և հարակից գործողությունների ծրագրի մշակում, բ) Գործող բարադակտության իրականացման ուսումնասիրությանն աջակցում, գ) Մասնակից համարվող առանձին շահագրգիռ կողմերի իրազեկման բարձրացման և կարողությունների զարգացման միջոցառումների աջակցում:	Մեկնարկել են ծախսերի գնման գործընթացները:	79,248.0 66,040.0 13,208.0 79,248.0 66,040.0 13,208.0 -	
* մտել է 2021թ. բյուջե ՀՀ կառավարության թիվ թիվ 677-Ն ստ 29.04.2021թ. Որոշմամբ								

Ընդամենը 1073 ծրագրով, որից՝				103,933,439.5	79,248.0	79,248.0
ԸՆԹԱՑԻԿ ՇԱԽՍՆԵՐ				86,460,595.3	66,040.0	66,040.0
ԸՆԴԱՄԱՆ Ե, որից՝				17,472,844.2	13,208.0	13,208.0
ԳՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝				81,926,140.2	79,248.0	79,248.0
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝				66,556,695.3	66,040.0	66,040.0
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)				15,369,444.9	13,208.0	13,208.0
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝				20,423,287.5	-	-
ԸՆԹԱՑԻԿ ՇԱԽՍՆԵՐ				16,339,920.0	-	-
ՎԱՂԻՏԱԼ ՇԱԽՍՆԵՐ				4,083,367.6	-	-
				117,097,961.5	79,248.0	79,248.0
				96,002,035.8	66,040.0	66,040.0
				21,095,925.7	13,208.0	13,208.0
				24.9	-	-
				24.6	-	-
				26.6	-	-
ԸՆԹԱՑԻԿ ՇԱԽՍՆԵՐ		13,952,974.5	13,952,974.5	7,922,294.9	9,922,294.9	9,922,294.9
ՎԱՂԻՏԱԼ ՇԱԽՍՆԵՐ		4,060,679.6	4,060,679.6	13,823,143.3	13,823,143.3	13,823,143.3
		9,756,215.2	9,756,215.2	4,066,928.1	4,066,928.1	4,066,928.1
		3,338,627.6	3,338,627.6	2,143,282.2	2,143,282.2	2,143,282.2
		1,195,345.4	1,195,345.4	13,450,151.3	13,450,151.3	13,450,151.3
		8,693,759.8	8,693,759.8	4,756,391.5	4,756,391.5	4,756,391.5
		25.1	25.1	24.2	24.2	24.2
		25.0	25.0	22.0	22.0	22.0
		25.6	25.6	29.4	29.4	29.4