

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ (30.11.2020թ. դրությամբ)

| Հ/Հ  | Ծրագիր | Միջոցառում   | Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը                                  | Վարկի/դրամաշորհի ի չափը (համապատասխան արժույթով) | Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը            | Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը   | Ծրագրի ընթացքը  | 2020թ. տարեկան պլան   |  | 2020թ. տարեկան ճշտված պլան   |  | Փաստացի վճարներ (անողական)   |  | Նախատեսվող ծախսեր |               | 2020թ. բյուջեով և ավելի քան կատարողական (%) |                | Չկատարման պատճառները |               |  |           |           |           |
|--|--------|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--|-------------------|---------------|---|----------------|----------------------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
|  |        |  |  |  |  |  |   | Ընդամենը  | Այս/Միջազգային   | ՀՀ պետություն  | ՀՀ պետություն  | Ընդամենը   | ՀՀ պետություն  | Ընդամենը          | ՀՀ պետություն | Ընդամենը                                    | Այս/Միջազգային |                      | ՀՀ պետություն | ՀՀ պետություն  |           |           |           |
| <b>Սոցիալական ենթակառուցվածքի և ֆեդերալ կառավարման ծրագիր - 4 միջոցառում</b> |        |  |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |                   |               |   |                |                      |               |  |           |           |           |
| 1  | 1019   | 11001  | Հանաշնորհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում | 30 մլն ԱՄՆ դոլար                                 | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ<br>01.2015-06.2020թթ. | ՀՀ տարածքներում ջրաղբների, ստորգետնյա, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, մեթակների, մանկապարտեզների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթության օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն | Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տնտեսական տրամադրման, ենթակառուցվածքների, ջրաղբների, ստորգետնյա, կրթության, մշակութային օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն | 316,565.7   | 4,148,901.2  | 316,565.7  | 4,148,901.2  | 316,565.7  | 4,148,901.2  | 316,565.7         | 4,148,901.2   | 316,565.7                                   | 4,148,901.2    | 75.8                 | 75.1          | COVID - 19-ով պայմանավորված 1) գործարանային պայմանները (տնտեսական և արդյալից) (տնտեսական արտադրությունը դադարեցվել է, ինչի պատճառով մատակարարման ժամկետներն երկարաձեռնվել են: 2) շինարարական աշխատանքների ժամանակավոր դադարեցումը, ինչպես նաև համապատասխան պայմանավորված աշխատանքների հետագա տեմպի դադարեցումը, մասնավորապես երկ և բոկոսի ընկեր, որով պայմանավորված հետադիվ չի եղել անբողջ ծախսով աշխատանքների իրականացումը: |           |           |           |
| 2  | 12001  | Հանաշնորհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրաղբների, ստորգետնյա, կրթության, մշակութային, հատուկ նեյմայի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ<br>01.2015-06.2020թթ.                               |  |  |  |   | ՀՀ տարածքներում ջրաղբների, ստորգետնյա, կրթության, մշակութային տեղերի, մեթակների, մանկապարտեզների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթության օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն | ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տնտեսական տրամադրման, ենթակառուցվածքների, ջրաղբների, ստորգետնյա, կրթության, մշակութային օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն   | 316,565.7  | 4,148,901.2  | 316,565.7  | 4,148,901.2  | 316,565.7         | 4,148,901.2   | 316,565.7                                   | 4,148,901.2    | 316,565.7            | 4,148,901.2   |  | 75.8      | 75.1      |           |
| 3  | 11002  | ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տնտեսական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշորհային ծրագիր   | 8,6 մլն ԱՄՆ դոլար  |  |  |  |   | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ<br>08.2015-08.2020թթ.  | Օձանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջնաստիճանային ենթակառուցվածքի նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն հասնվածքների տնտեսական և տնտեսական և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում: | Դրամաշորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն հասնվածքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տնտեսական տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման և նորոգի կատարման աշխատանքներ: Տավուրի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում: | 4,859.9  | 4,859.9  | 4,859.9  | 4,859.9           | 4,859.9       | 4,859.9                                     | 4,859.9        | 4,859.9              | 4,859.9       |  | 4,859.9   | 52.1      | 52.1      |
| 4  | 12003  | ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տնտեսական ինքնակառավարման բարեփոխումների շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն հասնվածքներում համայնքային մատչելիությունների բարելավում, ընդլայնում, միջնաստիճանային ենթակառուցվածքների նախագծում, ընտրություն և իրականացում |  |  |  |  |   |   |  |  | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ<br>08.2015-08.2020թթ. | Օձանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջնաստիճանային ենթակառուցվածքի նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն հասնվածքների տնտեսական և տնտեսական և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում: | Դրամաշորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն հասնվածքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տնտեսական տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման և նորոգի կատարման աշխատանքներ: Տավուրի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում: | 521,771.3         | 521,771.3     | 521,771.3                                   | 521,771.3      | 521,771.3            | 521,771.3     |  | 521,771.3 | 521,771.3 | 521,771.3 |
| <b>Ընդամենը 1019 Ծրագրով</b>   |        |  |  |  |  |  |   | 4,670,672.5   | 321,425.6  | 4,992,098.1  | 3,762,074.6  | 99,824.1   | 3,861,898.7  | 3,762,074.6       | 99,824.1      | 3,861,898.7                                 | 68.0           | 74.8                 |               |  |           |           |           |
| <b>ԸՆԹՈՒՑ ԾՆԱՍՆԵՐ</b>  |        |  |  |  |  |  |   | 3,235,015.8   | 221,601.5  | 3,456,617.3  | 2,347,017.9  | 316,985.4  | 2,663,999.4  | 2,347,017.9       | 316,985.4     | 2,663,999.4                                 | 75.4           | 76.2                 |               |  |           |           |           |
| <b>ՎԱՊԻՏԱԸ ԾՆԱՍՆԵՐ</b>   |        |  |  |  |  |  |   | 1,435,656.7   | 99,824.1   | 1,535,480.8  | 1,415,056.9  | 83,839.7   | 1,500,896.6  | 1,415,056.9       | 83,839.7      | 1,500,896.6                                 | 75.1           | 75.1                 |               |  |           |           |           |

| Հ/Հ   | Միջոցառում | Մրագրի/ ֆինանսավորող կազմակերպությունը | Վարկի/ դրամաշերտի ի չափը (համապատասխան արժեքով)  | Մրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը      | Մրագրի նպատակը և նկարագիրը             | Մրագրի ընթացքը  | 2020թ. տարեկան պլան  |                                 | 2020թ. տարեկան ճշտված պլան |                                 | Փաստացի (հարկեր (անդրակված)) |                                 | Նախատեսվող ծախսեր    |                                 | 2020թ. բյուջեով ած կատարողական (%) |                                 | Չկատարման պատճառները  |              |              |   |   |
|---|------------|--|--|--|--|---|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---|---|
|   |            |  |  |  |  |   | Ընդամենը   | Վարկի/դրամաշերտի ՀՀ պետ. բյուջե | Ընդամենը                   | Վարկի/դրամաշերտի ՀՀ պետ. բյուջե | Ընդամենը                     | Վարկի/դրամաշերտի ՀՀ պետ. բյուջե | Ընդամենը             | Վարկի/դրամաշերտի ՀՀ պետ. բյուջե | Ընդամենը                           | Վարկի/դրամաշերտի ՀՀ պետ. բյուջե |                       |              |              |   |   |
|   |            |  |  |  |  |   |  |                                 |                            |                                 |                              |                                 |                      |                                 |                                    |                                 |                       |              |              |   |   |
| <b>Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում</b>                   |            |  |  |  |  |   |  |                                 |                            |                                 |                              |                                 |                      |                                 |                                    |                                 |                       |              |              |   |   |
| 5   | 1169       | 11001                                  | Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության ծրագրի կատարում   | 63.26 մլն Փոխառուի հաշվով իրանդե (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար | Հայաստանի տարանջային զարգացման կենտրոն | 12.2015.05.2024թթ.  | Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով 2019թ. և 2020թ. հասնելու են շտապօգնության Սերկարան իրականացված են 6 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, 2020թ. աշխատանքներ ավարտվել են և 3 դպրոցներում, որոնք առաջիկայում կհանձնվեն շահագործման: 20 դպրոցների նախաձեռնումները կատարվել են իրականացման փուլում են: Ավարտված 2 նախաձեռնումներից մեկն վրա հասցրելով են շինարարական աշխատանքների մրցույթներ, և 2 դպրոցների շինարարական աշխատանքների մրցույթները գտնվում են գնահատման փուլում: | 98,865.5<br>72,707.8            | 8,902.321.5<br>1,780.435.7 | 97,565.2<br>26,157.7            | 4,601.734.8<br>63,177.2      | 34,388.0<br>3,889.941.0         | 68,877.6<br>48,161.8 | 20,415.8<br>635,499.3           | 93,868.4<br>5,507,891.6            | 63,177.2<br>4,601.734.8         | 30,681.2<br>906,116.8 | 70.6<br>66.4 | 76.7<br>70.7 | 59.4<br>50.6  | 2020 թ. պետբյուջեով նախատեսված գումարների հիմնական մասը պետք է վճարվեր ծրագրի շրջանակներում կատարվող դպրոցների համար կնքվելիք պայմանագրերի կախից: Սակայն դեռևս հնարավոր չի դառնում ավարտել նախաձեռնումները, որոնք պատճառները հետևյալն են.<br>1. COVID - 19-ով պայմանավորված աշխատանքների դադարում<br>2. նախաձեռնումների փորձաքննությունների մասնաճյուղի ձգձգում<br>3. նախաձեռնումների կազմակերպությունների ոչ պատշաճ աշխատանք:<br>Ծրագրի ֆինանսական ցուցանիշների վրա ազդել է նաև COVID - 19-ով պայմանավորված շինարարական աշխատանքների ժամանակավոր դադարեցումը, ինչպես նաև համակարգով պայմանավորված աշխատանքների հետագա տեմպի դադարեցումը, մասնավորապես երկ. |
| <b>Ընդամենը 1169 ծրագրով, որից՝</b>   |            |  |  |  |  |   | 10,682,757.2   | 10,781,622.7                    | 8,975,039.3                | 5,955,223.7                     | 4,664,912.0                  | 3,958,818.6                     | 655,915.1            | 5,601,710.0                     | 4,664,912.0                        | 66.5                            | 70.8                  | 50.8         |              |   |   |
| <b>ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ</b>   |            |  |  |  |  |   | 98,865.5   | 72,707.8                        | 26,157.7                   | 97,565.2                        | 34,388.0                     | 68,877.6                        | 48,161.8             | 20,415.8                        | 93,868.4                           | 63,177.2                        | 70.6                  | 76.7         | 59.4         |   |   |
| <b>ՎԱՊԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>   |            |  |  |  |  |   | 10,682,757.2   | 10,781,622.7                    | 8,975,039.3                | 5,955,223.7                     | 4,664,912.0                  | 3,958,818.6                     | 655,915.1            | 5,601,710.0                     | 4,664,912.0                        | 66.4                            | 70.6                  | 50.6         |              |   |   |
| <b>Ոռոգման համակարգի ստացում - 15 միջոցառում</b>  |            |  |  |  |  |   |  |                                 |                            |                                 |                              |                                 |                      |                                 |                                    |                                 |                       |              |              |   |   |
| 7   | 1004       | 11004                                  | Հանաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի խորհրդատվություն և կատարում                                   | 32 մլն ԱՄՆ դոլար   | Հայաստանի տարանջային զարգացման կենտրոն | 15.07.2013-31.12.2019թթ. Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածը՝ 30.06.2020թ. | Ոռոգման համակարգերի գնաձեռք բերման փուլում, ոռոգման ոլորտի ինտեգրացիոն ռազմավարությունը շարունակում է զարգանալ և փ բանկի մասը ցուցանիշների դիտարկման (կարգավորման (դիտարկում) հսկողության և տվյալների մոնիթորինգի (SCADA) համակարգերի տեղադրում: Արդյունքում կարծրատես ջրի տեղադրման և ռազմա-արդյունավետությունը կհամաձայնեցվեն ջրի կրթությունը, կառուցվել են իրականացված ծրագրի շրջանակներում ցույցի տեսնատարան ենթակառուցվածքների հիմնադրում   | -                               | -                          | -                               | 9,003.0                      | 7,163.0                         | 1,840.0              | 8,953.8                         | 7,163.0                            | 1,790.8                         | 99.5                  | 100.0        | 97.3         |   |   |
| 8   | 31003      | 31003                                  | Հանաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում ցույցի տեսնատարան ենթակառուցվածքների հիմնադրում | 40 մլն ԱՄՆ դոլար   | Հայաստանի տարանջային զարգացման կենտրոն | 10.06.2016-30.06.2021թթ.  | Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացումը շահագործման և պահպանմանի կրճատման, բարձր ցուցանիշների և ենթակառուցվածքների կառուցումը: Այս նպատակով պետք է իրականացվեն միջանկյալական ոռոգման փոխարկումը ինչպես նաև համակարգերի, որոնք մասը և 2 րդ կարգի ցույցների վերանայում, ՋՕԸ-ների ներտեսնատարան ոռոգման ցանցերի արդյունավետացում, ՋՕԸ-ների կառավարման ներքին ակտիվացում   | 686,386.2                       | 541,020.3                  | 145,367.9                       | 438,468.1                    | 196,227.5                       | 156,650.3            | 39,577.2                        | 365,787.2                          | 293,462.9                       | 72,324.3              | 44.8         | 53.4         | 27.3  |   |
| 9   | 11005      | 11005                                  | Ներաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կատարում  | 40 մլն ԱՄՆ դոլար   | Հայաստանի տարանջային զարգացման կենտրոն | 10.06.2016-30.06.2021թթ.  | Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացումը շահագործման և պահպանմանի կրճատման, բարձր ցուցանիշների և ենթակառուցվածքների կառուցումը: Այս նպատակով պետք է իրականացվեն միջանկյալական ոռոգման փոխարկումը ինչպես նաև համակարգերի, որոնք մասը և 2 րդ կարգի ցույցների վերանայում, ՋՕԸ-ների ներտեսնատարան ոռոգման ցանցերի արդյունավետացում, ՋՕԸ-ների կառավարման ներքին ակտիվացում   | 7,448,702.3                     | 5,631,527.9                | 1,617,164.4                     | 6,995,811.3                  | 3,632,546.1                     | 3,240,749.5          | 371,816.6                       | 6,929,073.1                        | 5,402,486.9                     | 1,526,586.2           | 51.9         | 60.4         | 23.3  |   |
| 10  | 31005      | 31005                                  | Ներաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ցույցի տեսնատարան ենթակառուցվածքների հիմնադրում                    | 40 մլն ԱՄՆ դոլար   | Հայաստանի տարանջային զարգացման կենտրոն | 10.06.2016-30.06.2021թթ.  | Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացումը շահագործման և պահպանմանի կրճատման, բարձր ցուցանիշների և ենթակառուցվածքների կառուցումը: Այս նպատակով պետք է իրականացվեն միջանկյալական ոռոգման փոխարկումը ինչպես նաև համակարգերի, որոնք մասը և 2 րդ կարգի ցույցների վերանայում, ՋՕԸ-ների ներտեսնատարան ոռոգման ցանցերի արդյունավետացում, ՋՕԸ-ների կառավարման ներքին ակտիվացում   | 7,448,702.3                     | 5,631,527.9                | 1,617,164.4                     | 6,995,811.3                  | 3,632,546.1                     | 3,240,749.5          | 371,816.6                       | 6,929,073.1                        | 5,402,486.9                     | 1,526,586.2           | 51.9         | 60.4         | 23.3  |   |
| <b>Ծրագրի ավարտվել է: Սույն պատճառով խնայողությունը պայմանավորված է փոխարժեքային տարբերությամբ:</b> |            |  |  |  |  |   | 686,386.2  | 541,020.3                       | 145,367.9                  | 438,468.1                       | 196,227.5                    | 156,650.3                       | 39,577.2             | 365,787.2                       | 293,462.9                          | 72,324.3                        | 44.8                  | 53.4         | 27.3         | Թրակտորային ելակայն պատճառ են հանդիսանում COVID-19 համակարգի ստացումը ինքնուրույն շինարարական աշխատանքների (ինչպես նաև տեխնիկական վերանայություն) հարկավոր ընդհատումը, մասը և երկրորդ կարգի ցույցների վերանայության շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթի հաջող ճանաչված իրականացման ընթացքում մասնակցների ՀՀ մուտքի խոչընդոտումը պայմանավորված աշխատանքների մեկուսիքի ուղղությամբ: |   |

| Հ/Հ | Ցրագիլ | Միջոցառում | Ցրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը | Վարկի/ որոշումների ի չափը (համապատասխան արժեքով)                                 | Ցրագրին իրականացնող մարմինը, ժրագրի սվիգը և ավարտը | Ցրագրի նպատակը և նկարագիրը  | Ցրագրի բնութագրը   | 2020թ. տարեկան պլան |                      | 2020թ. ճշտված ճշտված պլան |                      | Փաստացի կետեր (անոտված) |                      | Նախատեսվող ծախսեր |                      | 2020թ. բյուջեով և փոխարինված կատարողական (%) |                      | Չկատարման պատճառները |   |   |   |
|-----|--------|------------|---|--|--|---|--|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|---|---|---|
|     |        |            |   |  |  |   |  | Ընդամենը            | Վարկի/հրամանների չ-Վ | Ընդամենը                  | Վարկի/հրամանների չ-Վ | Ընդամենը                | Վարկի/հրամանների չ-Վ | Ընդամենը          | Վարկի/հրամանների չ-Վ | Ընդամենը                                     | Վարկի/հրամանների չ-Վ |                      |   |   |   |
|     |        |            |   |  |  |   |  | 350,618.7           | 276,999.9            | 350,618.7                 | 276,999.9            | 226,895.6               | 60,487.2             | 350,618.7         | 276,999.9            | 82.0   | 81.9                 |                      |   |   |   |
| 11  |        | 11006      | Ցրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը | 75 003 630.52 եվրո   | Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ         | Վեղի ցրագրին պատվարի և օժտանյալ հանրակրթական կենտրոնի, ջրի փոխարող և ոռոգման համակարգի ինտեգրացված կառավարման ծրագրի ներդրումը  | Վեղի ցրագրին պատվարի և օժտանյալ հանրակրթական կենտրոնի, ջրի փոխարող և ոռոգման համակարգի ինտեգրացված կառավարման ծրագրի ներդրումը   | 5,821,513.6         | 4,590,444.1          | 4,788,180.3               | 3,507,110.8          | 2,450,169.6             | 608,664.8            | 4,521,513.6       | 3,507,110.8          | 1,014,402.8                                  | 64.6                 | 69.9                 | Հիստորիան վերահսկողության խորհրդատուի մատուցված ծառայությունների դիմաց նախատեսված վճարումները կրկնակցված ըստ պահանջարկի ցուցանիշների:   |   |   |
| 12  |        | 31001      | Ցրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը | 75 003 630.52 եվրո   | Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ         | Վեղի ցրագրին պատվարի և օժտանյալ հանրակրթական կենտրոնի, ջրի փոխարող և ոռոգման համակարգի ինտեգրացված կառավարման ծրագրի ներդրումը  | Վեղի ցրագրին պատվարի և օժտանյալ հանրակրթական կենտրոնի, ջրի փոխարող և ոռոգման համակարգի ինտեգրացված կառավարման ծրագրի ներդրումը   | 5,821,513.6         | 4,590,444.1          | 4,788,180.3               | 3,507,110.8          | 2,450,169.6             | 608,664.8            | 4,521,513.6       | 3,507,110.8          | 1,014,402.8                                  | 64.6                 | 69.9                 | Օնլայն-կատարման պայմանավորված է COVID-19 առաջացած խոչընդոտների՝ շինարարության հարկադիր ընդհատման, իրականացման ջրամատակարար մատակարարների մատչելի արգելի, անհրաժեշտ խաղաղամաս տնօրինակի և սարքավորումների ներմուծման հետևանքով, ինչպես նաև՝ անբնական պայմանավորված կապիտալի ներդրումների իրականացման անհնարելիության պատճառներով:  |   |   |
| 13  |        | 11007      | Ցրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը | 50 մլն եվրո  | Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ         | ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ալտուրյան գետի և օժտանյալ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապակուսի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգում, ինչպես նաև ջրակազմակերպության օբյեկտների արդյունավետ կառավարում                | Հարմարակցում է ծրագրի շրջանակներում կնքված խորհրդակցական պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների համար սկսված մրցույթային գործընթացների իրականացումը   | 1,079,210.9         | 916,197.9            | 1,631,013.0               | 1,547,162.9          | 630,965.0               | 338,236.1            | 1,547,162.9       | 916,197.9            | 630,965.0                                    | 21.9                 | -                    | Ցրագրի վարկային միջոցների մատասման ժամկետն ավարտվել է 30.12.2019թ., իսկ խորհրդատուների մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումները, որոնք պետք է իրականացվեն KIV քանակ կողմից ուղի վճարման մեթոդով, կատարվել են ՀՀ կառավարության միջոցների հաշվին: Վարկային միջոցների մատասման ժամկետը՝ մինչ 30.06.2024թ. երկարաժամկետ համար նախատեսված միջոցները արդեն վավերացել է առաջիկայում վճարվելու վճարումները: |   |   |
| 14  |        | 31004      | Ցրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը | 50 մլն եվրո  | Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ         | ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ալտուրյան գետի և օժտանյալ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապակուսի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգում, ինչպես նաև ջրակազմակերպության օբյեկտների արդյունավետ կառավարում                | Հարմարակցում է ծրագրի շրջանակներում կնքված խորհրդակցական պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների համար սկսված մրցույթային գործընթացների իրականացումը   | 7,740,000.0         | 6,449,999.7          | 1,290,000.3               | -                    | -                       | -                    | -                 | -                    | -  | -                    | -                    | Ցրագրի վարկային միջոցների մատասման ժամկետն ավարտվել է 30.12.2019թ., իսկ խորհրդատուների մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումները, որոնք պետք է իրականացվեն KIV քանակ կողմից ուղի վճարման մեթոդով, կատարվել են ՀՀ կառավարության միջոցների հաշվին: Վարկային միջոցների մատասման ժամկետը՝ մինչ 30.06.2024թ. երկարաժամկետ համար նախատեսված միջոցները արդեն վավերացել է առաջիկայում վճարվելու վճարումները: |   |   |
| 15  |        | 11008      | Ցրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը | 18.5 մլն եվրո  | Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ         | ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ հստակ ցրագրային սվիգի ոռոգման ինչպես նաև հանրակրթական կենտրոնի, ջրի փոխարող և ոռոգման համակարգի ինտեգրացված կառավարման ծրագրի ներդրումը | Հրշակա միջակայքի և սոցիալ տնտեսական աջակցության վնասման խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքման գործընթացը ընթացողության վիճակում է: Նախատեսվում է իրականացնել մատասման նախագծան աշխատանքների մրցույթային գործընթաց: Մրցույթային փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը և հաստատման ընթացքի մեջ է: | 287,198.2           | 239,340.7            | 47,857.5                  | 47,857.5             | -                       | -                    | -                 | -                    | -  | -                    | -                    | -   | -   | Ցրագրին անբավիչ է «Իրավաբանական կառուցում» փաստաթուղթը դիմում ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դիմում հասանելի չեն: |
| 16  |        | 31006      | Ցրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը | 18.5 մլն եվրո  | Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ         | ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ հստակ ցրագրային սվիգի ոռոգման ինչպես նաև հանրակրթական կենտրոնի, ջրի փոխարող և ոռոգման համակարգի ինտեգրացված կառավարման ծրագրի ներդրումը | Հրշակա միջակայքի և սոցիալ տնտեսական աջակցության վնասման խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքման գործընթացը ընթացողության վիճակում է: Նախատեսվում է իրականացնել մատասման նախագծան աշխատանքների մրցույթային գործընթաց: Մրցույթային փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը և հաստատման ընթացքի մեջ է: | 2,043,800.0         | 1,771,248.1          | 272,551.9                 | -                    | -                       | -                    | -                 | -                    | -  | -                    | -                    | -   | Ցրագրին անբավիչ է «Իրավաբանական կառուցում» փաստաթուղթը դիմում ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դիմում հասանելի չեն: |   |
| 17  |        | 11010      | Ցրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը | 159,254.0 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներով)   | Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ         | ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ հստակ ցրագրային սվիգի ոռոգման ինչպես նաև հանրակրթական կենտրոնի, ջրի փոխարող և ոռոգման համակարգի ինտեգրացված կառավարման ծրագրի ներդրումը | Հրշակա միջակայքի և սոցիալ տնտեսական աջակցության վնասման խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքման գործընթացը ընթացողության վիճակում է: Նախատեսվում է իրականացնել մատասման նախագծան աշխատանքների մրցույթային գործընթաց: Մրցույթային փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը և հաստատման ընթացքի մեջ է: | 35,284.5            | 35,284.5             | 35,284.5                  | -                    | -                       | -                    | -                 | -                    | -  | -                    | -                    | Օնլայն-կատարման պայմանավորված է COVID-19 առաջացած խոչընդոտների՝ շինարարության հարկադիր ընդհատման, իրականացման ջրամատակարար մատակարարների մատչելի արգելի, անհրաժեշտ խաղաղամաս տնօրինակի և սարքավորումների ներմուծման հետևանքով, ինչպես նաև՝ անբնական պայմանավորված կապիտալի ներդրումների իրականացման անհնարելիության պատճառներով:  |   |   |
| 18  |        | 12002      | Ցրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը | 5,017,631.5 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներով) | Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ         | ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ հստակ ցրագրային սվիգի ոռոգման ինչպես նաև հանրակրթական կենտրոնի, ջրի փոխարող և ոռոգման համակարգի ինտեգրացված կառավարման ծրագրի ներդրումը | Հրշակա միջակայքի և սոցիալ տնտեսական աջակցության վնասման խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքման գործընթացը ընթացողության վիճակում է: Նախատեսվում է իրականացնել մատասման նախագծան աշխատանքների մրցույթային գործընթաց: Մրցույթային փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը և հաստատման ընթացքի մեջ է: | 1,018,200.7         | 1,018,200.7          | 550,248.7                 | 550,248.7            | 1,973.7                 | 1,973.7              | 6,899.6           | 6,899.6              | 5.6  | 5.6                  | -                    | Օնլայն-կատարման պայմանավորված է COVID-19 առաջացած խոչընդոտների՝ շինարարության հարկադիր ընդհատման, իրականացման ջրամատակարար մատակարարների մատչելի արգելի, անհրաժեշտ խաղաղամաս տնօրինակի և սարքավորումների ներմուծման հետևանքով, ինչպես նաև՝ անբնական պայմանավորված կապիտալի ներդրումների իրականացման անհնարելիության պատճառներով:  |   |   |

| Հ/Հ                                 | Ձրագիլի միջոցառում | Ձրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը  | Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժեյթով)              | Ձրագրին իրականացնող մարմինը, Ձրագրի սկիզբը և ավարտը                | Ձրագրի նպատակը և նկարագիրը   | Ձրագրի ընթացքը   | 2020թ. տարեկան պլան   |                        | 2020թ. տարեկան ճշտված պլան |                        | Փաստացի վերաբեր (անողական) |                        | Նախատեսվող ծախսեր |                        | 2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%) |                        | Չկատարման պատճառները |             |                        |      |   |   |
|-------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|---|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--|------------------------|----------------------|-------------|------------------------|------|---|---|
|                                     |                    |  |  |  |  |  | Ընդամենը  | Վարկի/դրամաշնորհի չափը | Ընդամենը                   | Վարկի/դրամաշնորհի չափը | Ընդամենը                   | Վարկի/դրամաշնորհի չափը | Ընդամենը          | Վարկի/դրամաշնորհի չափը | Ընդամենը                                   | Վարկի/դրամաշնորհի չափը |                      | Ընդամենը    | Վարկի/դրամաշնորհի չափը |      |   |   |
|                                     |                    |  |  |  |  |  | ՀՀ պետական  | ՀՀ պետական             | ՀՀ պետական                 | ՀՀ պետական             | ՀՀ պետական                 | ՀՀ պետական             | ՀՀ պետական        | ՀՀ պետական             |  |                        |                      |             |                        |      |   |   |
| 19                                  | 11009              | Վերամիտի պարզացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող վերականգնման գնառի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային Ձրագիր | 300.0 հազ. եվրո  | Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման էինստարթ 18.07.2019-31.12.2025թթ. | Դրամաշնորհային Ձրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել վերականգնման գնառի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման Ձրագրի «Կապի ջրամատակարարության Փուլ 1 - ի փորձագիտական մասնագրությունների իրականացումը» շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՀԱՄԱԳ) խորհրդակցական մասնագրությունների մատուցման պահանջարկի շրջանակներում         | Փաստացի մատուցված մատուցողների դիմաց ուղիղ վճարումների մեթոդով դրամաշնորհային միջոցները դրսևորվ կործինց կատարվել են վճարումները:   | 113.383.2   | 94,486.2               | 18,897.0                   | 198,000.0              | 165,000.0                  | 33,000.0               | 96,584.0          | 88,305.8               | 8,278.2                                    | 198,000.0              | 165,000.0            | 33,000.0    | 48.8                   | 53.5 | 25.1  | Նախատեսված մատուցողները մատուցման փուլում են, մինչև տարիվը կկատարվեն նախատեսված վճարումները:  |
| 20                                  | 11012              | Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Վերու ջրամատակարարության դրամաշնորհային Ձրագիր»                             | 192 հազ. եվրո (500 հազ. եվրո ընդհանուր արժեյթությամբ գրամարից) | Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման էինստարթ 13.05.2013-31.12.2021թթ. | Ձրագրի նպատակն է ֆինանսավորել «Վերու կառուցման Ձրագրի շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի լրացուցիչ ծախսերը»:  | Ձարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող «Վերու ջրամատակարարության դրամաշնորհային Ձրագրի N° CAM 1004 01 A ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխությունը կնքման փուլում է, որի համաձայն 192 հազ. եվրո մասնագրության գումարը կտրամադրվի ՀՏՀՎՎերու կառուցման Ձրագրի շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորման համար:                  | -   | -                      | -                          | 260,040.0              | 216,700.0                  | 43,340.0               | -                 | -                      | 260,040.0                                  | 216,700.0              | 43,340.0             | -           | -                      | -    | Ձարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող «Վերու ջրամատակարարության դրամաշնորհային Ձրագրի N° CAM 1004 01 A ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխությունը կնքման փուլում է, որի համաձայն 192 հազ. եվրո մասնագրության գումարը կտրամադրվի ՀՏՀՎՎերու կառուցման Ձրագրի շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորման համար: |   |
| 21                                  | 11011              | Ձարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող «Վերու ջրամատակարարության դրամաշնորհային Ձրագրի խորհրդատուի և կառավարման»        | 1500.0 հազ. եվրո   | ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.                     | Ձրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը որոշման դրսևորել ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կնքումնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրագրագործողների միավորումներին տրամադրվող ստանդարտների կրճատման միջոցով, ներքին նորարարական կարևոր միջոցառումները՝ ուղղված որոշիչ գործառնությունների տեսնական զարգացման խղելուստերին | Ձարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող որոշման դրսևորել ֆինանսավորման կարողության և որոշման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային Ձրագրի խորհրդատուի և կառավարման փուլում է: Նախատեսվում է պահանջարկը կնքել մրցույթային փաթեթների թաղումից 50 օր նախ: Պայմանագրի կնքումից հետո նախատեսվում է խորհրդատույին փոխանցել 30% ի չափով կախվածաբար: | Ձարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող որոշման դրսևորել ֆինանսավորման կարողության և որոշման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային համաձայնագիրը ստրագրվել է 23.04.2020թ.: Նախատեսվում է տեխնիկական ստացարանի ձեռնարկ ուղեթուցը, որի էինս վրա կնքվածի մրցույթային գործընթացը: | 1,155,273.0            | 796,740.0                  | 358,533.0              | 987,007.2                  | 754,440.4              | 232,566.8         | -                      | -  | 987,007.2              | 754,440.4            | 232,566.8   | -                      | -    | -   | Ձարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող որոշման դրսևորել ֆինանսավորման կարողության և որոշման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային համաձայնագիրը ստրագրվել է 23.04.2020թ.: Նախատեսվում է տեխնիկական ստացարանի ձեռնարկ ուղեթուցը, որի էինս վրա կնքվածի մրցույթային գործընթացը: |
| <b>Ընդամենը 1004 Ձրագրով, որից՝</b> |                    |  |  |  |  |  | 27,779,573.3  | 21,508,014.8           | 6,271,558.5                | 16,265,689.8           | 11,625,569.4               | 4,640,120.4            | 7,728,267.9       | 6,275,941.4            | 1,452,226.5                                | 15,282,565.6           | 11,625,569.4         | 3,656,996.2 | 47.5                   | 54.0 | 31.3  |   |
| <b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>               |                    |  |  |  |  |  | 3,707,356.7   | 2,864,785.0            | 842,571.7                  | 3,873,441.9            | 2,629,964.1                | 1,243,477.8            | 929,357.9         | 479,014.7              | 450,343.2                                  | 3,724,469.4            | 2,629,964.1          | 1,094,505.3 | 24.0                   | 18.2 | 36.2  |   |
| <b>ՎԱՐԿՆԱԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>               |                    |  |  |  |  |  | 24,072,216.6  | 18,643,229.8           | 5,428,986.8                | 12,922,247.9           | 8,995,605.3                | 3,396,642.6            | 6,798,910.0       | 5,796,926.7            | 1,001,983.3                                | 11,558,096.2           | 8,995,605.3          | 2,562,490.9 | 54.9                   | 64.4 | 29.5  |   |

| Հ/Հ   | Միջոցառում | Մրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը | Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժեքով)   | Մրագրի իրականացնող մարմինը, մրագրի և ավարտը | Մրագրի նպատակը և նկարագիրը   | Մրագրի ընթացքը   | 2020թ. տարեկան պլան   |                        | 2020թ. ճշտված պլան |                        | Փաստացի վճարներ (անողական) |                        | Նախատեսվող ծախսեր |                        | 2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%) |                        | Չկատարման պատճառները |      |   |   |
|---|------------|---|--|---|--|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--|------------------------|----------------------|------|---|---|
|   |            |   |  |   |  |  | Ընդամենը  | Վարկի/դրամաշնորհի << Կ | Ընդամենը           | Վարկի/դրամաշնորհի << Կ | Ընդամենը                   | Վարկի/դրամաշնորհի << Կ | Ընդամենը          | Վարկի/դրամաշնորհի << Կ | Ընդամենը                                   | Վարկի/դրամաշնորհի << Կ |                      |      |   |   |
|   |            |   |  |   |  |  | 1   | 2                      | 3                  | 4                      | 5                          | 6                      | 7                 | 8                      | 9  | 10                     |                      |      |   |   |
| <b>Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 12 միջոցառում</b> |            |   |  |   |  |  |   |                        |                    |                        |                            |                        |                   |                        |  |                        |                      |      |   |   |
| 22  | 1072       | 11003   | Վերակառուցման և զարգացման ներդրման թանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային մրագիր  | 499.609 եվրո                                | Հայաստանի տարաշնչային զարգացման հիմնադրամ 24.06.2015-31.12.2018թթ. | Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում   | Մրագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման գործընթացը ուսարդեցված է պայմանավորված պահանջարկի ժամկետի ավարտով և լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցների տրամադրման քանակության գործընթացի իրականացմամբ | -                      | -                  | -                      | -                          | -                      | -                 | -                      | -  | -                      | -                    | -    | Դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դուրսի և ՀՀ ՏՆ-ի միջև ընթացքումների վրում է, որի կերպով հետո «Ֆինիքսեր Ուոթեր ընդ տրեյդինգ» ընկերությանը կհնարվի կուտակված պարտքերը:  |   |
| 23  |            | 11004   | Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային մրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային մրագիր   | 7 մլն եվրո                                  | Հայաստանի տարաշնչային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2021թթ. | Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում   | Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վրտահուստման խորհրդատուի պահանջարկի ավարտման և վերականգնված գույքների հետևանքով:   | 143,128.5              | 143,128.5          | 143,504.0              | 143,504.0                  | -                      | -                 | -                      | -  | -                      | -                    | -    | -   | «Ֆինիքսեր Ուոթեր ընդ տրեյդինգ» ընկերության հետ կնքված խորհրդավորման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կուտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար ՀՀՏԲ համանախորհրդատու կատարվել լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցներ, սակայն դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դուրսի կնքված է: Տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուի թափակության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են:   |
| 24  |            | 31004   | Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային մրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային մրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրում   | 7 մլն եվրո                                  | Հայաստանի տարաշնչային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2021թթ. | Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում   | Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վրտահուստման խորհրդատուի պահանջարկի ավարտման և վերականգնված գույքների հետևանքով:   | 1,143,504.0            | 1,143,504.0        | 1,143,504.0            | 1,143,504.0                | -                      | -                 | -                      | -  | -                      | -                    | -    | -   | Միջոցառումը պահանջարկով է վարկային և ստանձնագրով համաձայնագրի, ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունների առաջարկման և հաստատման տեսակետի գործընթացներով ( 1 և 2 ստանդորտային) Մրագրի (ԳԾԿ Տ) միջոցների մատուցման ժամկետը լրացել է 31.12.2018թ., իսկ ժամկետի երկարացման համար Բաժնին պետք է վճարվի 0.96 մլն եվրո «Սերման փոխառուցման» մար: Վարկային միջոցների մատուցման ժամկետը՝ մինչև 30.12.2022թ. երկարացման համար նախկին համաձայնագրի առարգելի է, իսկ վաճառքային համար ընթացում են օրենքով սահմանված ներպատկան գործընթացները) և նաև դրա հետևանքով դրոշմի կորուցից միջոցային գործընթացների առարգելի հաստատման օրենքով ներկայացվել է Լուս 2 (Լուս 2 և Լուս 3) նախատեսված շինարարական աշխատանքների իրականացման համար դրոշմի հաստատումը հետ կնքվի պայմանագրի, Լուս 3-ով (Մյունխեն, Վայց 2-րդ և Գերաբուրգի մարզեր) կանցկացվի տր մրցույթ, որը նախատեսվում է ավարտել սեպտեմբերի 15-ին, իսկ Լուս 1-ի (Շիրակի մարզ) մասով ՎԿԲ (ԿԳՎ) որոշումը հետո կվարդիման համապատասխան միջոցառումներ: ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունը հաստատվել է 07.09.2020թ.:   |
| 25  |            | 12001   | Գերմանիայի զարգացման և ներդրման ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների դրամաշնորհային մրագիր՝ կրորդ փուլ   | 12 մլն եվրո                                 | Հայաստանի տարաշնչային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ. | 579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում | Հարմարավորում են նախատեսված նախագծախնամարտական աշխատանքները:  | 2,391,969.3            | 2,391,969.3        | 1,992,075.8            | 1,992,075.8                | 49,658.8               | 49,658.8          | 10,041.4               | 10,041.4                                   | 37.2                   | 51.2                 | 15.8 | Սնիքաշնչ է երկարաժամկետ միջոցների մատուցման ժամանակահատվածը, որի համար արդեն բանակցություններ են ընթանում Գերմանիայի զարգացման վարկերի թանկի և ԵՄ ներկայացուցիչների հետ: Խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունը կնքվել է և ստացվելու է կատարվել նախատեսված վճարումների մի մասը: Խորհրդատուի պայմանագրի կնքման օրոք, որը պայմանավորված էր տեխ. ինդիկատորի լուծումների ընթացքում, տարբեր օգտվելով, պատճառ հանդիսացավ չին. աշխատանքների մեկնարկի հետագան 2021թ.: |   |
| 26  |            | 31002   | Եվրոպական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների վերականգնման մրագրի կրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրում | 25.5 մլն եվրո                               | Հայաստանի տարաշնչային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2018թթ. | 11 բնակավայրի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում    | Շինարարական աշխատանքների իրականացման մեկ պայմանագիր կնքվել է, մյուս փաթեթներով ընթանում է տր մրցույթ և բանակցությունները:   | 5,135,163.5            | 5,135,163.5        | 4,282,723.1            | 4,282,723.1                | 852,440.4              | 852,440.4         | 3,128,799.1            | 3,128,799.1                                | 3,103,409.3            | 25,389.8             | -    | -   | Թեթևապարտումը պայմանավորված է վարկային և ստանձնագրով համաձայնագրի, ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունների առարգելի և հաստատման տեսակետի գործընթացներով ( 1 և 2 ստանդորտային) Մրագրի (ԳԾԿ Տ) միջոցների մատուցման ժամկետը լրացել է 31.12.2018թ., իսկ ժամկետի երկարացման համար Բաժնին պետք է վճարվի 0.96 մլն եվրո «Սերման փոխառուցման» մար: Վարկային միջոցների մատուցման ժամկետը՝ մինչև 30.12.2022թ. երկարացման համար նախկին համաձայնագրի առարգելի է, իսկ վաճառքային համար ընթացում են օրենքով սահմանված ներպատկան գործընթացները) և նաև դրա հետևանքով դրոշմի կորուցից միջոցային գործընթացների առարգելի հաստատման օրենքով ներկայացվել է Լուս 2 (Լուս 2 և Լուս 3) նախատեսված շինարարական աշխատանքների իրականացման համար դրոշմի հաստատումը հետ կնքվի պայմանագրի, Լուս 3-ով (Մյունխեն, Վայց 2-րդ և Գերաբուրգի մարզեր) կանցկացվի տր մրցույթ, որը նախատեսվում է ավարտել սեպտեմբերի 15-ին, իսկ Լուս 1-ի (Շիրակի մարզ) մասով ՎԿԲ (ԿԳՎ) որոշումը հետո կվարդիման համապատասխան միջոցառումներ: ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունը հաստատվել է 07.09.2020թ.: |

| Հ/Հ | Ծրագիր/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը | Վարկի/ որոնաչնորի ի չափը (համապատասխան արժեքով) | Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը                | Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը   | Ծրագրի ընթացքը  | 2020թ. տարեկան պլան |                              | 2020թ. տարեկան ճշտված պլան |                              | Փաստացի վերաբեր (անոտված) |                              | Նախատեսվող ծախսեր |                              | 2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%) |                              | Չկատարման պատճառները  |   |   |
|-----|---|---|---|--|---|---------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|--|------------------------------|---|---|---|
|     |   |   |   |  |   | Ընդամենը            | Վարկի/ որոնաչնորի ՀՀ պետական | Ընդամենը                   | Վարկի/ որոնաչնորի ՀՀ պետական | Ընդամենը                  | Վարկի/ որոնաչնորի ՀՀ պետական | Ընդամենը          | Վարկի/ որոնաչնորի ՀՀ պետական | Ընդամենը                                   | Վարկի/ որոնաչնորի ՀՀ պետական |   |   |   |
|     |   |   |   |  |   | 54,231.4            | 45,201.7                     | 48,271.7                   | 45,201.7                     | 3,070.0                   | 19,592.5                     | 16,532.5          | 3,070.0                      | 28,679.2                                   | 28,679.2                     |   | 40.6  | 36.6  |
| 27  | 11002   | 1 մլն եվրո                                      | ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 19.02.2014-30.12.2019թթ.                    | Հայաստանի ջրային ոլորտում ակտիվների կատարմանն օգտին վճարվող ինտեգրացիոն կատարողականի մշակում, ներկա կարողությունների և ազատ պահանջարկների գնահատում, ջրի պահանջարկի կատարմանն պլանի պատրաստում, օժանդակ միջոցառումների խորհրդակցական ծախսերի ներդրումները ակտիվների կատարում | 2019թ. Ծրագիրը ավարտվել է հորիզոնատի կողմից ներկայացվել են ավարտական հաշվառվածությունները: 42439.2 հազար դրամ գումարի վճարման անհրաժեշտությունն առաջացան հարկային պարտավորությունների մարման համար: | -                   | -                            | 112,704.0                  | 70,264.8                     | 42,439.2                  | 42,439.2                     | -                 | -                            | 37.7                                       | 100.0                        | ՀՀ կառավարության N 1538-Ն որոշումը (այս է տեսակով 17.09.2020թ.: 132265.5 եվրո (մասնաբյուջե 70264.8 հազար դրամ)) մասնաձև հարցը ուղարկվել է ԿԲՎ բանկի վերաբերյալ, սակայն վճարման հաստատում չի ստացվել: 42439.2 հազար դրամ գումարի վճարման անհրաժեշտությունն առաջացան հարկային պարտավորությունների մարման համար: |   |   |
| 28  | 11007   | 30 մլն եվրո                                     | ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2018թթ.                    | Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներդրող ծրագրի ներդրող փուլ  | Կատարվել է ծրագրի 2016-2018 թթ և 2019թ. ֆինանսական տարիները   | 54,231.4            | 45,201.7                     | 48,271.7                   | 45,201.7                     | 3,070.0                   | 19,592.5                     | 16,532.5          | 3,070.0                      | 28,679.2                                   | 28,679.2                     | 40.6  | 36.6  | ԿԲՎ բանկի միջև ստորագրվել է համապատասխան կատարված խորհրդակցական ծախսերի դիմաց վճարումը կատարվել վարկային միջոցներից մասնաձև գումարի մատչելի հաշվին:   |
| 29  | 31001   | 30 մլն եվրո                                     | Հայաստանի տարանջային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ. | Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներդրող ծրագրի ներդրող փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներդրող ծրագրի հիմնադրամ  | 11 ջաղային և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների իրականացում (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում   | 4,495,805.9         | 3,695,366.7                  | 800,449.2                  | 3,263,386.6                  | 746,452.9                 | 350,783.7                    | 350,783.7         | -                            | 2,547,955.1                                | 2,516,933.9                  | 10.7  | 13.9  | Ծրագրավորման պահանջարկից և ստանձնված համաձայնագրերի, ֆինանսական պահանջարկի փոփոխությունների առաջացման և հաստատման օտակային գործընթացներով (Մասնավորապես՝ Ծրագրի (Գրվ) 3) միջոցների մատչման ժամկետը ջրային է 31.12.2018թ., իսկ ժամկետի երկարացման համար Բանկին պետք է վճարվի 0.96 մլն եվրո |
| 30  | 31005   | 430 378.7 եվրո                                  | Հայաստանի տարանջային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-31.12.2020թթ. | Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի ներդրող փուլ   | Վանաձորի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում   | -                   | -                            | 690,784.3                  | 690,784.3                    | -                         | -                            | -                 | 690,784.3                    | 690,784.3                                  | -                            | -   | Չնկատարված աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը ավարտվել է արդյունքների ուղարկվել են ՎՎԲ, որի հաստատումը հետ կլքվելու շնորհիվ պահանջարկը:  |   |
| 31  | 31006   | 774 907.17 եվրո                                 | Հայաստանի տարանջային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-31.12.2020թթ. | Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի (Գյումրիի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի ներդրող փուլ  | Գյումրիի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում   | -                   | -                            | -                          | -                            | -                         | -                            | -                 | -                            | -  | -                            | -   | Չնկատարված աշխատանքների իրականացման համար դրսի հաստատումը հետ կլքվի պարտավորելու, Լոռ 3-ով կլքվելու, Վասոյ Շիրի և Չուսարյունի մարզեր) կատարվելու նոր մրցույթ, որը նախատեսվում է ավարտել սույն բանկային դիվիզիոնի կողմից, իսկ Լոռ 1-ի (Շիրակի մարզ) մասով ՎՎԲ (ԿԲՎ) որոշումը հետ կկատարվեն համապատասխան միջոցառումներ: ԵՆԸ ֆինանսական պահանջարկի փոփոխությունը հաստատվել է 07.09.2020թ.: |   |

| Հ/Հ  | Միջոցառում | Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը   | Վարկի/ դրամաշերտի ի չափը (համապատասխան արժեքով) | Ծրագրի իրականացրող մարմինը, ծրագրի և ավարտը                    | Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը   | Ծրագրի ընթացքը   | 2020թ. տարեկան պլան |                                 | 2020թ. ճշտված պլան |                                 | Փաստացի վերաբեր (անողական) |                                 | Նախատեսվող ծախսեր |                                 | 2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)  |                                 | Չկատարման պատճառները   |      |  |  |
|--|------------|---|---|--|--|--|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|--|------|--|--|
|  |            |   |   |  |  |  | Ընդամենը            | Վարկի/դրամաշերտի ՀՀ պետ. բյուջե | Ընդամենը           | Վարկի/դրամաշերտի ՀՀ պետ. բյուջե | Ընդամենը                   | Վարկի/դրամաշերտի ՀՀ պետ. բյուջե | Ընդամենը          | Վարկի/դրամաշերտի ՀՀ պետ. բյուջե | Ընդամենը  | Վարկի/դրամաշերտի ՀՀ պետ. բյուջե |  |      |  |  |
|  |            |   |   |  |  |  | 14,309,946.6        | 11,876,095.6                    | 14,817,005.6       | 11,143,504.0                    | 14,817,005.6               | 11,143,504.0                    | 14,817,005.6      | 11,143,504.0                    | 14,817,005.6  | 11,143,504.0                    |  |      |  |  |
| 32   | 11005      | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ցրամատակարարման բարելավման ծրագիր  | 7 մլն ԱՄՆ դոլար                                 | Հայաստանի տարանջախի զարգացման կենտրոն 05.02.2015-30.12.2022թթ. | Երևանի ցրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում                   | Երևանի ցրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքները վերահսկողության խորհրդատուի պատճառով ավարտման և շինարված գույքերի հնամանեով | 309,699.0           | 119,115.0                       | 190,584.0          | 190,584.0                       | 45,094.1                   | 99,607.0                        | 23.7              | 23.7                            | «Ֆիլիաներ Ուորեյ» ընկերության հետ կնքված խորհրդակցական նախադրույթների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կուսակազմ պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար ԿԵՄՀ համահայրենյան կորսումներով լրացուցիչ դրամաշերտային միջոցներ, որոնք ստացման համար ակիվ բանապետություններ են ընթացիկ և արդյունքները վերջնականացման փուլում են, սակայն դրամաշերտային համահայրենյան փոփոխությունը դիտել կնքված է: |                                 |  |      |  |  |
| 33   | 31003      | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ցրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ցրամատակարարման և ցրամատուցման ենթակառուցվածքների կիմնակառուցում | 7 մլն ԱՄՆ դոլար                                 | Հայաստանի տարանջախի զարգացման կենտրոն 05.02.2015-30.12.2022թթ. | Երևանի ցրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում                   | Երևանի ցրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքները վերահսկողության խորհրդատուի պատճառով ավարտման և շինարված գույքերի հնամանեով | 1,143,504.0         | 952,920.0                       | 190,584.0          | 805,673.4                       | 615,089.4                  | 742,414.2                       | 615,089.4         | 127,324.8                       | 23.7  | 23.7                            | Տեխնիկական վերանորոգության խորհրդատուի ռազմավարության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են: ԵՄՄՎ պատվիրակության հետ բանապետությունների արդյունքում ստացվել է համահայրենյան նոր տեխնիկական վերանորոգության խորհրդատուների ֆինանսավորման հարցում: ԵՄՄՎ վարկային պայմանագրի փոփոխության գործընթացը ավարտվել է: |      |  |  |
| <b>Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝</b>                  |            |   |   |  |  |  | 14,309,946.6        | 11,876,095.6                    | 14,817,005.6       | 11,143,504.0                    | 14,817,005.6               | 11,143,504.0                    | 14,817,005.6      | 11,143,504.0                    |   |                                 |  |      |  |  |
| <b>ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱԽՍԵՐ</b>                                |            |   |   |  |  |  | 507,058.9           | 283,574.6                       | 2,657,335.4        | 613,642.1                       | 343,678.3                  | 107,125.8                       | 416,965.0         | 90,603.3                        | 8,411,269.1   | 5.2                             | 4.4  |      |  |  |
| <b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>                                |            |   |   |  |  |  | 14,309,946.6        | 11,876,095.6                    | 14,817,005.6       | 11,143,504.0                    | 14,817,005.6               | 11,143,504.0                    | 14,817,005.6      | 11,143,504.0                    | 14,817,005.6  | 11,143,504.0                    |  |      |  |  |
| <b>Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում</b> |            |   |   |  |  |  |                     |                                 |                    |                                 |                            |                                 |                   |                                 |   |                                 |  |      |  |  |
| 34   | 1049       | Հանապարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում  | 40 մլն ԱՄՆ դոլար                                | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.                   | Մրցախորհրդի կենտրոնական նշանակության ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում | Մրցախորհրդի կենտրոնական նշանակության ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում   | 349,245.1           | 279,396.1                       | 69,849.0           | 631,105.1                       | 507,696.1                  | 123,409.0                       | 536,831.2         | 403,303.2                       | 103,528.0   | 674,105.1                       | 85.3   | 83.9 | Վնասումներ կրկնակցված չորրորդ եռամսյակում  |  |
| 35   | 21003      | Հանապարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ծրագրի շրջանակներում ակտիվացման և կառավարման աշխատանքներ   | 44,04 մլն նվեր                                  | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.                   | Մրցախորհրդի կենտրոնական նշանակության ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում | Մրցախորհրդի կենտրոնական նշանակության ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում   | 1,182,145.0         | 945,725.5                       | 236,419.5          | 1,696,145.0                     | 1,350,425.5                | 345,719.5                       | 1,585,095.1       | 1,311,749.8                     | 273,345.3   | 1,821,145.0                     | 97.1   | 79.1 | Սույա միջոցները մեծ թվով արդյունքներ են առաջացրել վերաբաշխելու լրացուցիչ միջոցներ                                      |  |
| 36   | 11007      | Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարանջախային ճանապարհի (Մ6 Վանանդու-Բաղրամազն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում        | 44,04 մլն նվեր                                  | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.                   | Մրցախորհրդի կենտրոնական նշանակության ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում | Մրցախորհրդի կենտրոնական նշանակության ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում   | 912,468.4           | 755,554.7                       | 156,913.7          | 1,233,948.4                     | 776,554.7                  | 457,393.7                       | 693,108.0         | 355,776.7                       | 337,931.3   | 1,233,948.4                     | 93.5   | 45.7 | Ընդունված արժեքները և արժեքները չեն համապատասխանում ծրագրի նպատակներին և ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում |  |
| 37   | 21004      | Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանանդու-Բաղրամազն-Վրաստանի սահմանային միջախորհրդային նշանակության ծրագրի կառուցում և կիմնակառուցում                      | 44,04 մլն նվեր                                  | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.                   | Մրցախորհրդի կենտրոնական նշանակության ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում | Մրցախորհրդի կենտրոնական նշանակության ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում   | 14,401,219.0        | 11,940,145.0                    | 2,460,774.0        | 6,242,282.9                     | 4,661,645.0                | 1,580,637.9                     | 2,334,963.1       | 1,937,803.1                     | 397,160.0   | 3,500,000.0                     | 2,600,000.0  | 90.0 | 37.4   | Ընդունված արժեքները և արժեքները չեն համապատասխանում ծրագրի նպատակներին և ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում |

| Հ/Հ | Մրցում | Մրցարկի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը   | Վարկի/ որոանշելու ի չափը (համապատասխան արժույթով) | Մրցարկի իրականացնող մարմինը, ծրագրի և ավարտը | Մրցարկի նպատակը և նկարագիրը   | Մրցարկի ընթացքը   | 2020թ. տարեկան պլան |                  | 2020թ. տարեկան ճշտված պլան |                  | Փաստացի վճարներ (անողական) |                  | Նախատեսվող ծախսեր |                  | 2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%) |   | Չկատարման պատճառները |          |      |  |   |  |
|-----|--------|--|---|--|---|---|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|---|----------------------|----------|------|--|---|--|
|     |        |  |   |  |   |   | Ընդամենը            | Վարկի/բյուջեանկի | Ընդամենը                   | Վարկի/բյուջեանկի | Ընդամենը                   | Վարկի/բյուջեանկի | Ընդամենը          | Վարկի/բյուջեանկի | Ընդամենը                                   | Վարկի/բյուջեանկի                            |                      |          |      |  |   |  |
|     |        |  |   |  |   |   | ՀՀ պետ. բյուջե      | ՀՀ պետ. բյուջե   | ՀՀ պետ. բյուջե             | ՀՀ պետ. բյուջե   | ՀՀ պետ. բյուջե             | ՀՀ պետ. բյուջե   | ՀՀ պետ. բյուջե    | ՀՀ պետ. բյուջե   |  |   |                      |          |      |  |   |  |
| 38  | 11005  | Համայնքապետարանի քանակ աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում              | 45 մլն ԱՄՆ դոլար                                  | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2021թթ. | Շուրջ 170 կմ ընդհանուր երկաթուղուց կենսական նշանակության ճանապարհների վերականգնում    | Մրցարկի ընթացում է մասնակցություն հավաքագրության  | 98,674.8            | 78,949.4         | 42,674.8                   | 22,949.4         | 19,923.6                   | 17,829.7         | 42,674.8          | 46.7             | 10.6                                       | Վճարումներ կիրականացվել չորրորդ եռամսյակում |                      |          |      |  |   |  |
| 39  | 11009  | Ամիսական զարգացման քանակ աջակցությամբ իրականացվող «Գրուխարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանզ 2)                                      | 170 մլն ԱՄՆ դոլար                                 | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ. | Այտուրյան Գույան ճանապարհատվանի կառուցման տեխնիկական նկարագրի մատուցումը, ՀՕՏՏ ծրագրի | Ներկայացվել է Ապրիլի համայնքի 8 կմ հատվածի տր ծրագրի նախագիծը, իրականացվել է Այտուրյան Գույան և՛ 4 հատվածների տեղադրման հնարավորություն (Ծրագրից մեջ մեջ) ներառվող կառուցման ներկայումս կառուցման տեխնիկական նկարագրի մատուցումը, 638 հողամասերի օտարումները, Կող համայնքում հաղորդակցությունների տեղադրման նպատակով ուղիղ գործընթացների պլանի պատրաստման աշխատանքները:   | 926,101.9           | 395,461.8        | 1,221,874.3                | 395,461.8        | 826,412.5                  | 310,676.9        | 26,571.3          | 284,105.6        | 1,121,874.3                                | 295,461.8                                   | 826,412.5            | 25.4     | 6.7  | Վճարումներ կիրականացվել չորրորդ եռամսյակում  |   |  |
| 40  | 21006  | Ամիսական զարգացման քանակ աջակցությամբ իրականացվող «Գրուխարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագրի, Տրանզ 2   | 170 մլն ԱՄՆ դոլար                                 | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ. | Այտուրյան Գույան ճանապարհատվանի կառուցման աշխատանքներ                                 | Մինչև 2019թ իրականացվել է հողային աշխատանքների ընդհանուր ծախսի շուրջ 85% -ը և քննույթ պատճենի՝ 34 % -ը: Կատուրյան ճանապարհի շուրջ 3/4 հատվածն արդեն իսկ խաչ է կրկնվել համար: Ֆինանսական փաստաթղթի աշխատանքի ծավալը կազմում է ընդհանուր ֆինանսական ծախսի շուրջ 52% -ը: Կապալտի հետ պայմանագիր խզվել է հուլիսի 18 ից:   | 775,278.6           | 490,506.2        | 284,772.4                  | -                | -                          | -                | -                 | -                | -  | -   | -                    | -        | -    | -  |   |  |
| 41  | 11010  | Վերակառուցման և զարգացման նկրտված քանակ աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցան կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում | 6.1 մլն եվրո                                      | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ. | ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցան կետում տր կամրջի կառուցում                        | Կապալտում սահմանված պայմանագրային ժամկետում նախագիծը ներկայացվել է տեխ վերահսկողություն իրականացնող կազմակերպությանը և երկու Դասադրություններին: Տեխնիկական վերահսկող կազմակերպությունն արդեն հաստատել է ներկայացված մանրամասն նախագիծը: Արտադրատեսչական փորձակնությունը դրական նշանակությունը առաջադր հետո նախաձեռնվել կերպարային պետական համայնք փորձակնությանը: Վերջինիս հաստատմանը կհաջողվի շինարարական աշխատանքների նախապատրաստման միջոցառումները և շինարարության մեկնարկը: Միասնական Կապալտի կողմից պատրաստվում են քննադատական փորձակնության համապատասխան փաստաթղթեր, իրականացվում են հանրային լսումներ և տեղական աշխարհային գնահատման աշխատանքներ: | 236,366.2           | 159,348.0        | 77,018.2                   | 134,310.4        | 59,348.0                   | 74,962.4         | 15,386.7          | -                | 15,386.7                                   | 133,922.4                                   | 58,960.0             | 74,962.4 | 11.5 | -  | - | Ճեղքատարանը պայմանավորված է մի շարք հանգամանակներով, ներառյալ՝ համահարմարվող պայմանավորված ծրագրի իրականացման ընդհանուր լուծարում, մանրամասն նախագիծ պետական և հատուկ հանային փորձակնությունների իրականացում, հողերի օտարման պլանի մշակման հետ կապված ինդիկներ, շինարարական մուտքի արտոնագրերի տրամադրման ուղարկումներ և այլն: |
| 42  | 21008  | Վերակառուցման և զարգացման նկրտված քանակ աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցան կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագրի                 | 6.1 մլն եվրո                                      | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ. | ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցան կետում տր կամրջի կառուցում                        | Կապալտում սահմանված պայմանագրային ժամկետում նախագիծը ներկայացվել է տեխ վերահսկողություն իրականացնող կազմակերպությանը և երկու Դասադրություններին: Տեխնիկական վերահսկող կազմակերպությունն արդեն հաստատել է ներկայացված մանրամասն նախագիծը: Արտադրատեսչական փորձակնությունը դրական նշանակությունը առաջադր հետո նախաձեռնվել կերպարային պետական համայնք փորձակնությանը: Վերջինիս հաստատմանը կհաջողվի շինարարական աշխատանքների նախապատրաստման միջոցառումները և շինարարության մեկնարկը: Միասնական Կապալտի կողմից պատրաստվում են քննադատական փորձակնության համապատասխան փաստաթղթեր, իրականացվում են հանրային լսումներ և տեղական աշխարհային գնահատման աշխատանքներ: | 1,137,744.7         | 948,120.6        | 189,624.1                  | 302,124.1        | 112,500.0                  | 189,624.1        | 19,906.6          | 19,906.6         | 152,124.1                                  | 112,500.0                                   | 39,624.1             | 6.6      | 10.5 | Ճեղքատարանը պայմանավորված է մի շարք հանգամանակներով, ներառյալ՝ համահարմարվող պայմանավորված ծրագրի իրականացման ընդհանուր լուծարում, մանրամասն նախագիծ պետական և հատուկ հանային փորձակնությունների իրականացում, հողերի օտարման պլանի մշակման հետ կապված ինդիկներ, շինարարական մուտքի արտոնագրերի տրամադրման ուղարկումներ և այլն: |   |  |



| Հ/Հ | Մյջցատում | Մրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը  | Վարկի/ որամանրերի ի չափը (համապատասխան արժույթով) | Մրագրի իրականացնող մարմինը, մրագրի սկիզբը և ավարտը | Մրագրի նպատակը և նկարագիրը  | Մրագրի ընթացքը   | 2020թ. տարեկան պլան |                  | 2020թ. ճշտված պլան |                  | Փաստացի վերսեր (անողական) |                  | Նախատեսվող ծախսեր |                  | 2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%) |                  | Չկատարման պատճառները |           |      |  |  |   |
|-----|-----------|--|---|--|---|--|---------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|--|------------------|----------------------|-----------|------|--|--|---|
|     |           |  |   |  |   |  | Ընդամենը            | Վարկի/բյուջեների | Ընդամենը           | Վարկի/բյուջեների | Ընդամենը                  | Վարկի/բյուջեների | Ընդամենը          | Վարկի/բյուջեների | Ընդամենը                                   | Վարկի/բյուջեների |                      |           |      |  |  |   |
|     |           |  |   |  |   |  | ՀՀ պետ. բյուջե      | ՀՀ պետ. բյուջե   | ՀՀ պետ. բյուջե     | ՀՀ պետ. բյուջե   | ՀՀ պետ. բյուջե            | ՀՀ պետ. բյուջե   | ՀՀ պետ. բյուջե    | ՀՀ պետ. բյուջե   |  |                  |                      |           |      |  |  |   |
| 43  | 11011     | Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջառնային զարգացման մրագրի համակարգում և կատարում (Տրանշ 3) | 100 մլն ԱՄՆ դոլար                                 | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.       | Թախի Լանջի աճ կառուցման տեխնիկական հարկության ծախսերի մեծացումը, հարցումները և հերիանային հակորոշումներ | Դրականացվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, ՀՕՏԾ խորհրդակցություններ, նախարարությունների, ստացված մոնիթորինգի նախարարություններ, հարցումները և հերիանային հակորոշումներ տեխնիկական և հերիանային հակորոշումներ   | 405,104.2           | 324,106.0        | 80,998.2           | 1,225,104.2      | 924,106.0                 | 300,998.2        | 457,294.3         | 316,815.5        | 140,478.8                                  | 1,225,104.2      | 924,106.0            | 300,998.2 | 37.3 | 34.3   | 46.7   | Թրոսկատարումը պայմանավորված է հարցումներով և հարցումներով տեխնիկական աշխատանքները ճակատները ճշգրտությունների հետ, ինչպես նաև ԱՀԿ-ի կողմից հարցումները կրոնոմիտոսի պակտիցիայի պատճառով կատարման վերականգնող աշխատանքները օգտատվի վերջից: Անդրոսիան վերսեր է ճանապարհատեղիների պատկերի տեսակի հետ կապված հարցը: Գուսարի վերադարձման գործընթացի նախափուլը գտնվում է ընթացքի մեջ: |
| 44  | 21011     | Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջառնային զարգացման վարկային մրագրի, Տրանշ 3                | 150 մլն ԱՄՆ դոլար                                 | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.       | Թախի Լանջի ճանապարհատեղիների կառուցում  | Ճանապարհատեղիների վերակառուցման աշխատանքների ընթացքի մեջ են, իրականացվել են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: Արհեստական շին աշխատանքները ամբողջ ձևվածով չեն իրականացվում:   | 10,037,594.8        | 8,218,634.0      | 1,718,960.8        | 995,824.4        | 431,000.0                 | 564,824.4        | -                 | -                | 121,500.0                                  | 60,000.0         | 61,500.0             | -         | -    | -  | Ճանապարհատեղիների վերակառուցման աշխատանքները ընթացքի մեջ են, իրականացվել են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: Արհեստական շին աշխատանքները ամբողջ ձևվածով չեն իրականացվում:   |   |
| 45  | 11012     | Եվրամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջառնային զարգացման մրագրի համակարգում և կատարում        | 150 մլն ԱՄՆ դոլար                                 | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.       | Հյուսիս հարավ միջառնային զարգացման մրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Փաջարան ճանապարհատեղիների վերակառուցում      | Նախագծման աշխատանքները մեկնարկ են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին: ՀՀ կատարողության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N: 1093 Ա-Այ Առ Դի Քննչակոմիտեի և Քի Փի Քննչակոմիտեի սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների լիցենզավորման ներսահ գործընթացի որոշ տեսակի իրականացման բյուջեի օգտագործումը մասին: Ընթացքի մեջ են մտնող հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսվա ընթացքում: | 1,351,330.1         | 565,841.0        | 785,489.1          | 1,149,770.9      | 665,341.0                 | 484,429.9        | 2,690.0           | 2,690.0          | 749,770.9                                  | 515,341.0        | 234,429.9            | 0.2       | 0.6  | Փաջարան-Ազարակ հատվածի մարտանախ նախագծման համար հարցումները և միջառնային մրցույթ, որի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել «Այ Առ Դի Քննչակոմիտեի (Քննչակոմիտեի)» Վճ ընկերությունը (Խորհրդատու): Ճանապարհատեղի «Պայմանագրից առաջ» է եվրամիսական կայունացման ու զարգացման ինվեստիցիայի հաստատումը: Իրից հետո՝ 11.06.2019 թ. ստորագրվել է կողմերի միջև: Պայմանագրով նախատեսված նախագծման աշխատանքները մեկնարկվել են ժամանակին: ԱՀԿ-ի կողմից հարցումները կրոնոմիտոսի պակտիցիայի, ինչպես նաև Բուսալիցում և ՀՀ ուժ ընդունված սահմանափակումների արդյունքում, Խորհրդատու օրյակներին վերադարձվել շարունակել աշխատանքը պատճառով ձևվածով: Մրագրի վրա համահարակի բացասական ազդեցությունը մեղմելու նպատակով մշակվել է «Կենտրոն» միջ խորհրդատուների անմիջական աջակցող վերահսկողության ներքո Խորհրդատուի աշխատանքները տեղական ներառնորդությունների միջոցով շարունակելու համար: Նշված սցենարը ընդունվել է համարվել բոլոր կողմերի համար, ինչի մասին Պատվիրատու տեղեկացրել է Խորհրդատուին 01.06.2020 թ.: |  |   |
| 46  | 21012     | Եվրամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջառնային զարգացման մրագրի                               | 150 մլն ԱՄՆ դոլար                                 | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.       | Վարկված նախագծի փոփոխության հետ պայմանագրի վերանայումը և համաձայնագրի կնքումը 2021թ.                    | Վարկված նախագծի փոփոխության հետ պայմանագրի վերանայումը և համաձայնագրի կնքումը 2021թ.   | 120,000.0           | 100,000.0        | 20,000.0           | 20,000.0         | 20,000.0                  | 20,000.0         | -                 | -                | -  | -                | -                    | -         | -    | -  | Ստեղծված իրաժեհակ հաշվի ամենվրկ անհրաժեհություն է կատարել վերանայել Խորհրդատուի աշխատանքի ժամանակաշրջանը և համապատասխան փոփոխություններ կատարել Պայմանագրում: Այդ նպատակով Պատվիրատուի և Խորհրդատուի միջև բանակցություններ են սկսվել, ինչի արդյունքում կազմվել է Պայմանագրի փոփոխություն նախագիծը: Ըստ նշված փոփոխության Պայմանագրի ավարտը սահմանվում է 24 ամիս (հաշվի ամենվրկ հաշվետվությունների ստուգման ժամանակահատվածը)՝ նախկինում սահմանված 18 ամսվա փոխարեն: Նախագծման աշխատանքները շարունակվում են: |   |

| Հ/Հ | Ծրագիր | Միջոցառում | Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը   | Վարկի/ որոնաչնորի ի չափը (համապատասխան արժեքով) | Ծրագրերի իրականացող մարմինը, ծրագրի և ավարտը | Ծրագրի նպատակը և ներառվողը | Ծրագրի ընթացքը  | 2020թ. տարեկան պլան   |  |                | 2020թ. ճշտված պլան |                  |                | Փաստացի (հարկեր (անողական)) |                  |                | Նախատեսվող ծախսեր |                  |   | 2020թ. բյուջեով կատարված կատարողական (%) |                  |   | Չկատարման պատճառները  |  |
|-----|--------|------------|---|---|--|----------------------------|---|---|--|----------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|---|--|------------------|---|---|--|
|     |        |            |   |   |  |                            |   | Ընդամենը  | Վարկի/հրամանագրի   | ՀՀ պետ. բյուջե | Ընդամենը           | Վարկի/հրամանագրի | ՀՀ պետ. բյուջե | Ընդամենը                    | Վարկի/հրամանագրի | ՀՀ պետ. բյուջե | Ընդամենը          | Վարկի/հրամանագրի | ՀՀ պետ. բյուջե  | Ընդամենը                                 | Վարկի/հրամանագրի | ՀՀ պետ. բյուջե  |   |  |
|     |        |            |   |   |  |                            |   | 10,623,925.4  | 7,572,111.0  | 3,051,814.4    | 1,340,167.3        | 1,125,000.0      | 215,167.3      | 1,004,706.0                 | 1,061,873.3      | 57,149.4       | 1,004,706.0       | 57,167.3         | 79.2  | 89.3                                     | 26.6             |   |   |  |
| 47  |        | 21009      | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3  | 60 մլն եվրո                                     | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԳՊԱԿ              | 2013-2020թթ.               | ՀՀ Ծրագրի մարզի Բնիվալանի համայնքում իրականացվում են նախագծային փուլի իրականացումներ, բայցև որ ծրագրին անընդհատ անցնում է պատմաշարժային իրադարձությունների պահպանման գոտու տարածքով: Ծրագրի կատարման խորհրդի համանախարհային Լանցիկ Գրուրի ճանապարհատեղիների մասով ամսական է կիրառվում հարկեր, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ: Արևելյան շին աշխատանքները անընդ մակարդ չեն իրականացվում: | ՀՀ Ծրագրի մարզի Բնիվալանի համայնքում իրականացվում են նախագծային փուլի իրականացումներ, բայցև որ ծրագրին անընդհատ անցնում է պատմաշարժային իրադարձությունների պահպանման գոտու տարածքով: Ծրագրի կատարման խորհրդի համանախարհային Լանցիկ Գրուրի ճանապարհատեղիների մասով ամսական է կիրառվում հարկեր, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ: Արևելյան շին աշխատանքները անընդ մակարդ չեն իրականացվում: | Ըրազական «Այ Ար Դի Բնիվալանի» ՄՊԸ-ի կողմից իրականացվում են Լանցիկ Գրուրի ճանապարհատեղիների շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքները: | 250,152.3      | 200,121.8          | 50,030.5         | 180,452.3      | 129,946.8                   | 50,490.5         | 9,336.1        | 1,867.2           | 250,152.3        | 200,121.8   | 50,030.5                                 | 5.2              | 5.7   | 3.7   | Պայմանագրի կրկնապատկեր գտնվում է հաստատման փուլում: «Վարձումները կիրականացվեն 4-րդ եռամսակում  |
| 48  |        | 11015      | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3  | 3 պարսպակառուցում և կատարվում (Տրանշ 3)         |  |                            | Լանցիկ Գրուրի ճանապարհատեղիների կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն  | Ըրազական «Այ Ար Դի Բնիվալանի» ՄՊԸ-ի կողմից իրականացվում են Լանցիկ Գրուրի ճանապարհատեղիների շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքները:  | 180,000.0  | 180,000.0      | 509,000.0          | 509,000.0        | 266,297.7      | 509,000.0                   | 509,000.0        | 52.3           | 52.3              | 52.3             | Պայմանագրի կրկնապատկեր գտնվում է հաստատման փուլում: «Վարձումները կիրականացվեն 4-րդ եռամսակում |  |                  |   |   |  |
| 49  |        | 11014      | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ներքո լուսաշարժի ֆինանսավորման ծրագրի իրականացումը և կատարվում | 13.4 մլն եվրո                                   | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԳՊԱԿ              | 2020-2021թթ.               | Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկաթուղային ճանապարհատեղիների վերականգնում   | Ծրագիրը դեռևս չի մեկնարկել, ներկայում իրականացվում է Ծրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների նախագիծ:  | 250,152.3  | 200,121.8      | 50,030.5           | 180,452.3        | 129,946.8      | 50,490.5                    | 9,336.1          | 1,867.2        | 250,152.3         | 200,121.8        | 50,030.5  | 5.2                                      | 5.7              | 3.7   | «Վարձումները կիրականացվեն 4-րդ եռամսակում   |  |
| 50  |        | 21013      | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ներքո լուսաշարժի ֆինանսավորման ծրագրի իրականացումը և կատարվում | 13.4 մլն եվրո                                   | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԳՊԱԿ              | 2020-2021թթ.               | Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկաթուղային ճանապարհատեղիների վերականգնում   | Ծրագիրը դեռևս չի մեկնարկել, ներկայում իրականացվում է Ծրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների նախագիծ:  | 5,400,759.2  | 4,302,618.8    | 1,098,140.4        | 3,865,736.9      | 2,767,596.5    | 1,098,140.4                 | 1,411,826.4      | 269,350.4      | 5,400,759.2       | 4,302,618.8      | 1,098,140.4   | 36.5                                     | 41.3             | 24.5  | «Վարկային Ծրագիրը Ար Դի կողմից վավարացվել է ապրիլ ամսին: Տնտեսների ստիժնային ընթացում է ապրիլ ևս կնքվել են ըստ 12 պայմանագրերը, ճարտարներ գտնվում են ընթացի մեջ |  |
| 51  |        | 11013      | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման դրամաշարժային ծրագրի իրականացումը և կատարվում                             | 6 մլն եվրո                                      | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԳՊԱԿ              | 2014-2020թթ.               | Լանցիկ Գրուրի ան շին. աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունների իրականացում, Գրուրի շրջանակի ճանապարհի և Գրուրի Բալվա ճանապարհատեղիների կառուցման տեխնիկական տնտեսական հիմնավորման, ներկայումս անհատական և սոցիալական ներդրողական գնահատման և մանրամասն նախագիծն աշխատանքներին տեխնիկական աջակցություն:  | Իրականացվել են Լանցիկ Գրուրի ճանապարհատեղիների տեխնիկական հսկողության աշխատանքները, որոնք ավարտվել են սեպտեմբերի 11-ին: Մասնաշրջանային ֆինանսավորման իրականացում է անմիջապես ներդրողական ներդրումային բանկի կողմից:   | 996,137.5  | 464,977.5      | 531,160.0          | 636,137.5        | 104,977.5      | 531,160.0                   | -                | -              | -                 | -                | -   | -  | -                | -   | -   | 2020 թ. հունվարի 29-ին Սիլոնիցի Բորիլոնե Լինիկո ընկերությունը Պատվարառու է ներկայացրել Անապարտակի ուղի վերաբերյալ (ուղի պայմաններում արտադրել և անվանական հաշվարկների) ծանուցում՝ կապված շինատնտեսում նոր կրողներով առաջարկում արդյունքում շինատնտեսի կատարողության ու տեխնիկական մարմինների կողմից ձեռնարկված երբեք կարողանա վերահսկման և մուտքի ու ելքի վերահսկման տարբեր միջոցառումներ հետ: |
| 52  |        | 21007      | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման դրամաշարժային ծրագիր, Տրանշ 3   | 6 մլն եվրո                                      | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԳՊԱԿ              | 2014-2020թթ.               | Լանցիկ Գրուրի ան շին. աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունների իրականացում, Գրուրի շրջանակի ճանապարհի և Գրուրի Բալվա ճանապարհատեղիների կառուցման տեխնիկական տնտեսական հիմնավորման, ներկայումս անհատական և սոցիալական ներդրողական գնահատման և մանրամասն նախագիծն աշխատանքներին տեխնիկական աջակցություն:  | ՀՀ Ծրագրի մարզի Բնիվալանի համայնքում իրականացվում են նախագծային փուլի իրականացումներ, բայցև որ ծրագրին անընդհատ անցնում է պատմաշարժային իրադարձությունների պահպանման գոտու տարածքով: Ծրագրի կատարման խորհրդի համանախարհային Լանցիկ Գրուրի ճանապարհատեղիների մասով ամսական է կիրառվում հարկեր, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքները:   | 574,927.6  | 479,106.3      | 95,821.3           | 150,374.4        | 54,553.1       | 95,821.3                    | 44,106.3         | 44,106.3       | 44,106.3          | 44,106.3         | 29.3  | 80.9                                     | -                | Լանցիկ Գրուրի ան շինարարական աշխատանքները ֆինանսավորվում են նաև ԵՄ վարկային միջոցներով: Դրամաշարժային միջոցների մասնակցում մասնաբաժնի գոտուը սպասվել է: |   |  |

| Հ/Հ   | Միջոցառում | Ծրագրի/միջոցառման ավանդույնը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը   | Վարկի/ դրամաշերտի ի չափը (համապատասխան արժեքով)  | Ծրագրի/իրականացող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը                              | Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը   | Ծրագրի ընթացքը   | 2020թ. տարեկան պլան   |                               | 2020թ. տարեկան ճշտված պլան |                               | Փաստացի վերաբեր (անոդակա) |                               | Նախատեսվող ծախսեր |                               | 2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողա կան (%) |                               | Չկատարման պատճառները |              |              |   |      |   |      |
|---|------------|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---|------|---|------|
|   |            |  |  |  |  |  | Ընդամենը  | Վարկ/դրամաշերտի ՀՀ պետ բյուջե | Ընդամենը                   | Վարկ/դրամաշերտի ՀՀ պետ բյուջե | Ընդամենը                  | Վարկ/դրամաշերտի ՀՀ պետ բյուջե | Ընդամենը          | Վարկ/դրամաշերտի ՀՀ պետ բյուջե | Ընդամենը                                    | Վարկ/դրամաշերտի ՀՀ պետ բյուջե |                      |              |              |   |      |   |      |
|   |            |  |  |  |  |  | -   | -                             | -                          | -                             | -                         | -                             | -                 | -                             | -   | -                             |                      |              |              |   |      |   |      |
| 53  | 11038      | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՄԶ Վանանոր Ալպալերի - Կրաստակի ամհան միջպետական նշանակության ճանապարհի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կատարում | 32.5 մլն եվրո  | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՈՒԿ 2016-2020թթ.                                   | ՄԶ Վանանոր Ալպալերի-Կրաստակի ամհան միջպետական նշանակության կմ 0-900 կմ 36-450 ճանապարհահատվածի վերակառուցում   | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՄԶ Վանանոր Ալպալերի-Կրաստակի ամհան միջպետական նախապարհի վերակառուցման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում վարձված տեխնիկական հանրության իրականացնող խորհրդատուին վճար: | -   | -                             | 24,400.0                   | 20,300.0                      | 4,100.0                   | 5,519.7                       | 1,092.0           | 24,400.0                      | 20,300.0                                    | 4,100.0                       | 27.1                 | 27.2         | 26.6         | << կատակարարում 30.04.2020թ-ի թիվ 677-Ն որոշումով ներառվել է ՀՀ պետական բյուջեում: Ընդմաս պատճառ է այն, որ ՀՕՏՏ գծով առկա են դատական գործեր, որոնք դեմա չեն ավարտվել: |      |   |      |
| 54  | 21014      | Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՄԶ Վանանոր Ալպալերի - Կրաստակի ամհան միջպետական նշանակության ճանապարհի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կատարում | 4.25 մլն եվրո  | «Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՈՒԿ 2020-2022թթ.                                   | Ճանապարհային ճանջի բարելավում և սեփական էրթեկության ապահովում  | Մրցույթային փուլի արդյունքում կնքվել են թիվ 3 Վազարտի պայմանագրեր: Վազարտի են վնարումներ ընլ թողարկություններ ստանալու համար:  | -   | -                             | 300,000.0                  | 161,000.0                     | 139,000.0                 | -                             | -                 | 261,000.0                     | 161,000.0                                   | 100,000.0                     | -                    | -            | -            | << կատակարարում 10.09.2020թ-ի թիվ 1511-Ն որոշումով ներառվել է ՀՀ պետական բյուջեում:   |      |   |      |
| <b>Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝</b>             |            |  |  |  |  |  | 44,253,594.3  | 5,705,680.5                   | 3,223,756.3                | 2,481,824.2                   | 7,264,377.9               | 3,747,396.3                   | 10,523,020.1      | 3,747,396.3                   | 8,775,909.1                                 | 6,603,526.1                   | 2,172,382.9          | 18,327,460.3 | 13,081,847.4 | 5,245,612.9   | 40.1 | 46.3  | 28.5 |
| <b>ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ</b>                           |            |  |  |  |  |  | 44,253,594.3  | 5,705,680.5                   | 3,223,756.3                | 2,481,824.2                   | 7,264,377.9               | 3,747,396.3                   | 10,523,020.1      | 3,747,396.3                   | 8,775,909.1                                 | 6,603,526.1                   | 2,172,382.9          | 18,327,460.3 | 13,081,847.4 | 5,245,612.9   | 40.1 | 46.3  | 28.5 |
| <b>ՎԱՊԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>                           |            |  |  |  |  |  | 35,097,267.4  | 9,156,326.9                   | 2,481,824.2                | 11,638,151.1                  | 21,901,432.9              | 14,270,416.4                  | 7,651,016.5       | 8,775,909.1                   | 6,603,526.1                                 | 2,172,382.9                   | 18,327,460.3         | 13,081,847.4 | 5,245,612.9  | 40.1  | 46.3 | 28.5  |      |
| <b>Կոչը թափոնների կառավարում - 8 միջոցառում</b> |            |  |  |  |  |  |   |                               |                            |                               |                           |                               |                   |                               |   |                               |                      |              |              |   |      |   |      |
| 55  | 1040       | 32004  | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչը թափոնների կառավարման» դրամաշերտային ծրագիր | 5.5 մլն եվրո   | << տարանջային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարության 05.04.2016-2021թթ.   | Նախատեսվում է կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխան աղբավայր, վերացնել 2 կայան, ընդլայնել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ :                              | Ծրագրի շրջանակներում անմիջապես աղբավայրի և վերացնել 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության մրցույթային փաթեթները բացվել են ա.թ. հունվարի 24-ին: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացում մրցույթային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է աղբի միջին շտաղ կառուցողի հետ կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր: | 2,670,530.1                   | 2,289,352.7                | 381,177.4                     | 439,401.1                 | 260,000.0                     | 179,401.1         | -                             | -   | 439,401.1                     | 260,000.0            | 179,401.1    | -            | -   | -    |   |      |
| 56  | 12002      | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչը թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշերտային ծրագիր   | 1.6 մլն եվրո   | << տարանջային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարության 05.04.2016-2021թթ. | Ծրագրի շրջանակներում ընդլայնել խորհրդատվության կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախաձեռնան, վերացնել 2 կայանի նախաձեռնան, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ արժանաբանության գնահատման մշակումը, ՎճԿ՝ ընկերության անդունդն ուղղված իրականացման և իրականացման աշխատանքները, իրականացնել աղբավայրի, արժանաբանության վարձավճարների չափավորակառուցման մշակումը: | Նախատեսվում է հայտարարել մրցույթ՝ տղ խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով   | 382,435.2   | 318,696.0                     | 63,739.2                   | 239.8                         | 239.8                     | 239.8                         | -                 | -                             | 239.8                                       | 239.8                         | 239.8                | -            | -            | -   | -    | Խորհրդատվական ծառայությունների համար ՎԶԵԲ-ի ֆինանսավորման բացակայություն: |      |

| Հ/Հ                                 | Մրցում | Մրագրի/մրցուման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը  | Վարկի/ դրամաշերտի ի չափը (համապատասխան արժեքով) | Մրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը                            | Մրագրի նպատակը և նկարագիրը   | Մրագրի ընթացքը   | 2020թ. տարեկան պլան |                       | 2020թ. տարեկան ճշտված պլան |                       | Փաստացի (ներքին անոտվակ) |                       | Նախատեսվող ծախսեր |                       | 2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%) |                       | Չկատարման պատճառները |         |      |      |   |  |   |   |   |
|-------------------------------------|--------|--|---|--|--|--|---------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|---------|------|------|---|--|---|---|---|
|                                     |        |  |   |  |  |  | Ընդամենը            | Վարկի/դրամաշերտի չափը | Ընդամենը                   | Վարկի/դրամաշերտի չափը | Ընդամենը                 | Վարկի/դրամաշերտի չափը | Ընդամենը          | Վարկի/դրամաշերտի չափը | Ընդամենը                                   | Վարկի/դրամաշերտի չափը |                      |         |      |      |   |  |   |   |   |
|                                     |        |  |   |  |  |  | ՀՀ պետ. բյուջե      | ՀՀ պետ. բյուջե        | ՀՀ պետ. բյուջե             | ՀՀ պետ. բյուջե        | ՀՀ պետ. բյուջե           | ՀՀ պետ. բյուջե        | ՀՀ պետ. բյուջե    | ՀՀ պետ. բյուջե        |  |                       |                      |         |      |      |   |  |   |   |   |
| 57                                  | 12001  | Վերականգնման և զարգացման եկնոթական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշերտային ծրագիր  | 1,454.5 հազ. եվրո                               | Երևանի բաղաձայնության 2016-2020թթ.   | Նորարարական աղյուսակների հարավի շրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախաշին, կառուցել և շահագործել եկնոթական ցանկից համապատասխան նոր արտադրիչ 2 բջիջ. ինչպես նաև նոր չափորոշիչներին համապատասխան մեղմացվող Նորարարական արտադրիչի և Աջակցման տարածքային ստանդարտի ստանդարտները: | Տեխն. աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդակցական ծախսերի մասին պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վնասվածքների վերականգնման, կենսապահպանության վերականգնման պահի պատրաստման, նախաշինման օժանդակ ծախսերի մասին պայմանագրի հսկողության համար:              | 530,681.9           | 375,903.9             | 154,780.0                  | 89,297.1              | 37,071.9                 | 52,225.2              | 13,904.6          | 11,516.7              | 2,387.9                                    | 45,404.6              | 37,116.7             | 8,287.9 | 15.6 | 31.1 | 4.6   | Քանի որ կապալառուի հետ պայմանագիր դեռ չի կնքվել, ապա խոսկրատուների կողմից հաշվառվածների ներկայացումը հնարավոր չի ինչու էլ պայմանավորված է դրամաշերտի ընթացակարգով: |   |   |   |
| 58                                  | 32006  | Եկնոթական մրցույթի հարևանության ներդրումային գործիչի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշերտային ծրագիր  | 8 մլն եվրո                                      | «Երևանի բաղաձայնի նոր արտադրիչ» ՓԲԸ 2016-2020թթ.                               |  | Նորարարական աղյուսակների հարավի շրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախաշին, կառուցել և շահագործել եկնոթական ցանկից համապատասխան նոր արտադրիչ 2 բջիջ. ինչպես նաև նոր չափորոշիչներին համապատասխան մեղմացվող Նորարարական արտադրիչի և Աջակցման տարածքային ստանդարտի ստանդարտները: | 3,059,481.6         | 2,549,568.0           | 509,913.6                  | 509,913.6             | -                        | -                     | -                 | -                     | -  | -                     | -                    | -       | -    | -    | Պայմանագրի վերջի առաջին փուլի գնահատման երկարաժամկետ գործընթացի հետ |  |   |   |   |
| 59                                  | 32007  | Արևելյան եկնոթային վերականգնողական և բնագաղափարային գործընկերության ֆինոյ աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշերտային ծրագիր   | 2 մլն եվրո                                      | «Երևանի բաղաձայնի նոր արտադրիչ» ՓԲԸ 2017-2020թթ.                               |  | Նորարարական աղյուսակների հարավի շրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախաշին, կառուցել և շահագործել եկնոթական ցանկից համապատասխան նոր արտադրիչ 2 բջիջ. ինչպես նաև նոր չափորոշիչներին համապատասխան մեղմացվող Նորարարական արտադրիչի և Աջակցման տարածքային ստանդարտի ստանդարտները: | 764,870.4           | 637,392.0             | 127,478.4                  | 15,534.9              | -                        | 15,534.9              | -                 | -                     | -  | -                     | -                    | -       | -    | -    |   |  | Պայմանագրի վերջի առաջին փուլի գնահատման երկարաժամկետ գործընթացի հետ |   |   |
| 60                                  | 42002  | Վերականգնման և զարգացման եկնոթական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Երևանի բաղաձայնի նոր արտադրիչ» ՓԲԸ-ին   | 8 մլն եվրո                                      | «Երևանի բաղաձայնի նոր արտադրիչ» ՓԲԸ 2016-2020թթ.                               |  | Նորարարական աղյուսակների հարավի շրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախաշին, կառուցել և շահագործել եկնոթական ցանկից համապատասխան նոր արտադրիչ 2 բջիջ. ինչպես նաև նոր չափորոշիչներին համապատասխան մեղմացվող Նորարարական արտադրիչի և Աջակցման տարածքային ստանդարտի ստանդարտները: | 3,099,282.7         | 2,882,735.6           | 516,547.1                  | 960,000.0             | 960,000.0                | 41,673.6              | 41,673.6          | -                     | -  | -                     | 4.3                  | 4.3     | -    | -    |   |  |   | Պայմանագրի վերջի առաջին փուլի գնահատման երկարաժամկետ գործընթացի հետ |   |
| 60                                  | 42003  | Եկնոթական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Երևանի բաղաձայնի նոր արտադրիչ» ՓԲԸ-ին   | 8 մլն եվրո                                      | «Երևանի բաղաձայնի նոր արտադրիչ» ՓԲԸ 2016-2020թթ.                               |  | Նորարարական աղյուսակների հարավի շրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախաշին, կառուցել և շահագործել եկնոթական ցանկից համապատասխան նոր արտադրիչ 2 բջիջ. ինչպես նաև նոր չափորոշիչներին համապատասխան մեղմացվող Նորարարական արտադրիչի և Աջակցման տարածքային ստանդարտի ստանդարտները: | 3,099,282.7         | 2,882,735.6           | 516,547.1                  | 960,000.0             | 960,000.0                | 41,673.6              | 41,673.6          | -                     | -  | -                     | 4.3                  | 4.3     | -    | -    |   |  |   |   | Պայմանագրի վերջի առաջին փուլի գնահատման երկարաժամկետ գործընթացի հետ |
| 62                                  | 42001  | Վերականգնման և զարգացման եկնոթական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի» կոշտ մեղմացման թափոնների կառավարման» ՄԴԸ-ին | 5.5 մլն եվրո                                    | ՀՀ տարածքային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարության 05.04.2016-2021թթ. | Նախատեսվում է կառուցել և/կամ չափորոշիչներին համապատասխան ամբիոնային նոր արտադրիչ, վերաբերման 2 կլաս, մեք. բեյնի 2 մարզում տրանսպորտային իրականացման և արտադրիչի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ:   | 2,670,528.2  | 2,489,351.2         | 381,177.0             | 641,177.0                  | 260,000.0             | 381,177.0                | -                     | -                 | 641,177.0             | 260,000.0                                  | 381,177.0             | -                    | -       | -    | -    |   | Պայմանագրի վերջի առաջին փուլի գնահատման երկարաժամկետ գործընթացի հետ  |   |   |   |
| <b>Ընդամենը 1040 Մրագրով, որից՝</b> |        |  |   |  |  |  | 15,363,975.7        | 13,625,733.0          | 2,432,840.6                | 3,526,026.6           | 2,440,000.0              | 41,673.6              | 41,673.6          | 2,387.9               | 45,644.4                                   | 37,116.7              | 8,527.7              | 15.5    | 31.1 | 4.6  | Պայմանագրի վերջի առաջին փուլի գնահատման երկարաժամկետ գործընթացի հետ |  |   |   |   |
| <b>ԸՆԹԱՑԻՉ ԾԱԽՍԵՐ</b>               |        |  |   |  |  |  | 913,117.1           | 694,897.9             | 218,519.2                  | 89,536.9              | 37,071.9                 | 13,904.6              | 11,516.7          | 2,387.9               | 45,644.4                                   | 37,116.7              | 8,527.7              | 15.5    | 31.1 | 4.6  |   |  | Պայմանագրի վերջի առաջին փուլի գնահատման երկարաժամկետ գործընթացի հետ |   |   |
| <b>ՎԱՊԻՏԱԸ ԾԱԽՍԵՐ</b>               |        |  |   |  |  |  | 14,450,858.6        | 12,930,835.1          | 2,214,320.4                | 3,436,489.7           | 2,402,928.1              | 28,761.0              | 30,157.0          | -                     | -  | -                     | -                    | -       | -    | -    |   |  |   | -   |   |

| Հ/Հ  | Միջոցառում | Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը   | Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժեքով) | Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը | Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը   | Ծրագրի ընթացքը   | 2020թ. տարեկան պլան |                                     | 2020թ. տարեկան ճշտված պլան |                                     | Փաստացի վերաբերյալ (անոդովակ) |                                     | Նախատեսվող ծախսեր |                                     | 2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%) |                                     | Չկատարման պատճառները |  |  |
|--|------------|---|--|---|--|--|---------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|--|--|
|  |            |   |  |   |  |  | Ընդամենը            | Վարկի/դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե | Ընդամենը                   | Վարկի/դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե | Ընդամենը                      | Վարկի/դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե | Ընդամենը          | Վարկի/դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե | Ընդամենը                                   | Վարկի/դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե |                      |  |  |
|  |            |   |  |   |  |  | 1,775,575.9         | 1,557,976.6                         | 700,000.0                  | 563,333.0                           | 116,667.0                     | -                                   | -                 | 57,600.0                            | 48,000.0                                   | -                                   |                      | -  |  |
| <b>Քաղաքային զարգացում - 14 միջոցառում</b> |            |   |  |   |  |  |                     |                                     |                            |                                     |                               |                                     |                   |                                     |  |                                     |                      |  |  |
| 63   | 42001      | «Մերակառուցման և զարգացման ներդրման քանակի ազակցության իրականացումը Երևանի թաղապետի լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ներառելով «Երջարդույս» ՓԲԸ-ին»                                | 4 մլն ԱՄՆ դոլար                                  | Երևանի թաղապետարան 2016-2021թթ.                     | Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում վեղի(անոթային, լուսավորության հենասյուները, սոլայ վերջերեայ մադրիներն անվազան ատրճանակայ կապուլներով, արևա շողը 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:  | «Կապատուին 2019 թ վերջին և պայմանագրով նախատեսված նախատեսված և սղվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Նկարումները վերլուծել և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միատեսակ՝ համաձայնումը):        | 1,775,575.9         | 1,557,976.6                         | 700,000.0                  | 563,333.0                           | 116,667.0                     | -                                   | -                 | 57,600.0                            | 48,000.0                                   | -                                   | -                    | Պայմանագրով և նախատեսված ծախսերի մասնակց կատարման վերջնական նախագծի պատրաստման հետագանսը և աշխատանքների ուղ մեկնարկով  |  |
| 64   | 42002      | «Մերակառուցման և զարգացման ներդրման քանակի ազակցության իրականացումը Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառելով տրանսպորտ «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին» | 5 մլն եվրո                                       | «Կարեն Ռեյնից» մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.       | Մետրոի 61-717 տիպի 7 վազոնների կապիտալ վերանորոգում և արհիվանացում, Մետրոի վազոնների վազան ատրճարումների նախագծում, մասնակարգում և մոնտա՝, մետրոի մեքանիզմների համա տրանսպորտային համակարգի նախագծում, մոնտա՝: Մետրոային 499 հազ. եվրո գումար նախատեսվել է ուղել դրամային թունի երկարացման և մետրոի թունիներում վերանախագծման աշխատանքների իրականացումը: | Սշխատանքներ ավարտվել են, բացի դրամային թունի կառուցումը:   | 1,536,139.0         | 1,365,293.7                         | 247,044.0                  | 170,229.1                           | 76,814.9                      | -                                   | -                 | 204,000.0                           | 170,000.0                                  | 34,000.0                            | -                    | «Վարկային համապայմանագրով նախատեսված ծախսեր ավարտում է 2020թ., սակայն ներդրման քանակի հետ համապատասխան է ձեռք բերվել վարկային հասանելիության ժամկետը երկարացվել է մինչև 2021թ. հունիսի 30 ց: |  |
| 65   | 42003      | «Մերակառուցման և զարգացման ներդրման քանակի ազակցության իրականացումը Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառելով տրանսպորտ «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին» | 5 մլն եվրո                                       | «Կարեն Ռեյնից» մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.       | Պրեմիային թունի երկարացում և մետրոի թունիներում վերանախագծման աշխատանքների իրականացում   | Պրեմիային թունի» ծրագրով նախատեսված 930 մետրի կառուցվել է 451 մետրը:   | 1,536,139.0         | 1,365,293.7                         | 247,044.0                  | 170,229.1                           | 76,814.9                      | -                                   | -                 | 204,000.0                           | 170,000.0                                  | 34,000.0                            | -                    | Պրեմիային թունի» ծրագրով նախատեսված 930 մետրի կառուցվել է 451 մետրը:   |  |
| 66   | 12003      | Արևիկյան ելույթային Ներգրավություն և բնակավայրային գործընկերության խոսի ազակցության իրականացումը Երևանի թաղապետի լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում              | 1.9 մլն եվրո                                     | «Երջարդույս» ՓԲԸ 2015-2021թթ.                       | Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում վեղի(անոթային, լուսավորության հենասյուները, սոլայ վերջերեայ մադրիներն անվազան ատրճանակայ կապուլներով, արևա շողը 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:   | «Կապատուին 2019 թվականին վերջին և պայմանագրով նախատեսված նախատեսված և սղվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Նկարումները վերլուծել և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միատեսակ՝ համաձայնումը): | 597,873.7           | 498,228.1                           | 50,236.0                   | 27,000.0                            | 23,236.0                      | -                                   | -                 | 32,400.0                            | 27,000.0                                   | 5,400.0                             | -                    | Պայմանագրով և նախատեսված ծախսերի մասնակց կատարման վերջնական նախագծի պատրաստման հետագանսը և աշխատանքների ուղ մեկնարկով  |  |
| 67   | 12004      | «Մերակառուցման և զարգացման ներդրման քանակի ազակցության իրականացումը Երևանի թաղապետի լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում   | 574.7 հազ. եվրո                                  | Երևանի թաղապետարան 2016-2021թթ.                     | Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում վեղի(անոթային, լուսավորության հենասյուները, սոլայ վերջերեայ մադրիներն անվազան ատրճանակայ կապուլներով, արևա շողը 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:   | Տեխնիկական ազակցության շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կրթությունից զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման ազակցման վերաբերյալ:   | 164,404.1           | 122,432.4                           | 164,404.1                  | 122,432.4                           | 41,971.7                      | 66,330.1                            | 55,344.2          | 10,985.9                            | 164,404.1                                  | 122,432.4                           | 41,971.7             | 40.3   | Պայմանագրով և շինարարական աշխատանքների ընթացքի հետ   |
| 68   | 12014      | Ներդրման քանակի ազակցության իրականացումը Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագրի   | 5 մլն եվրո                                       | «Կարեն Ռեյնից» մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.       | Պրեմիային թունի երկարացում և մետրոի թունիներում վերանախագծման աշխատանքների իրականացում   | Պրեմիային թունի» ծրագրով նախատեսված 930 մետրի կառուցվել է 451 մետրը:   | 1,453,222.9         | 1,262,230.1                         | 210,892.8                  | 380,980.1                           | 210,087.3                     | 210,892.8                           | -                 | -                                   | 204,000.0                                  | 170,000.0                           | 34,000.0             | -  | «Վարկային համապայմանագրով նախատեսված ծախսեր ավարտում է 2020թ. ին, սակայն ներդրման քանակի հետ համապատասխան է ձեռք բերվել վարկային հասանելիության ժամկետը երկարացվել է մինչև 2021թ. հունիսի 30 ց:  |
| 69   | 12016      | «Մերակառուցման և զարգացման ներդրման քանակի ազակցության իրականացումը Երևանի թաղապետի լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում   | 1,213 հազ. եվրո                                  | Գյումրի համայնագյումարան 2017-2021թթ.               | Ազակցության ծրագրի նախատեսումներն ու իրականացումը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փուլից բացում, ապարարման պայմանագրերի կատարում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկապիտալիզմի ուղևարարության և գյումրիությունների պահ կազմում:   | Պատրաստվել և ապահովում կողմից հայկական և արժանացել ավտոկապիտալիզմի ուղևարարման ծրագրի, ներկայացվել և ընտրվածների փուլում է նաև ավտոկապիտալիզմի գործընկերության ծրագրը:                           | 82,220.1            | 68,516.8                            | 13,703.3                   | 241,865.7                           | 40,310.9                      | 123,624.80                          | 103,042.80        | 20,592.00                           | 241,865.7                                  | 201,554.8                           | 40,310.9             | 51.11  | Ծրագրի շրջանակներում կատարվող բոլոր փողոցային աշխատանքների ընթացում ի հայտ են եկել մի շարք լուրջ խնդիրներ կապված ատրճանակայ կոմունիկացիաների, մասնավորապես՝ ակտիվության ճանապարհների օտարման շնորհիվ և վրան պաշտպանման ցուրտ գոյությունը ստորհարկային, հարմարակցելի և սղ շինությունների տեսողական ու բարձրակարգի հետ: Հեղա հիմնադրմանը լուծման նպատակով կոմունիկացիաներ տեսողել և շահագործող ընկերությունների մասնակցությամբ կազմակերպվել են մի շարք աշխատանքային խորհրդակցություններ: |

| Հ/Հ | Մրցում | Մրցողի/մրցցույցողի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը   | Վարկի/ որմաների ի չափը (համապատասխան արժեքով) | Մրցվողի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը                         | Մրցարկի նպատակը և նկարագիրը  | Մրցարկի բնույթը  | 2020թ. տարեկան պլան   |                      | 2020թ. տարեկան ճշտված պլան |                      | Փաստացի (կտրված) (անողական) |                      | Նախատեսվող ծախսեր |                      | 2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%) |                      | Չկատարման պատճառները |           |       |  |  |  |
|-----|--------|--|---|---|--|--|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------|-------|--|--|--|
|     |        |  |   |   |  |  | Ընդամենը  | Վարկի/ որմաների չափը | Ընդամենը                   | Վարկի/ որմաների չափը | Ընդամենը                    | Վարկի/ որմաների չափը | Ընդամենը          | Վարկի/ որմաների չափը | Ընդամենը                                   | Վարկի/ որմաների չափը |                      |           |       |  |  |  |
|     |        |  |   |   |  |  | 2,263,116.6   | 1,839,256.3          | 423,860.3                  | 1,670,844.4          | 1,246,984.1                 | 423,860.3            | 579,123.6         | 696,701.9            | 1,670,844.4                                | 1,246,984.1          |                      | 423,860.3 |       |  |  |  |
| 70  | 12018  | Վերականգնման և զարգացման ներդասխան բանկի սնունդային իրականացվող Պրոմո շաբաթվա նախագահների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրակ Ա, Բ)    | 7.3 մլն եվրո                                  | Պրոմո հասնելագիտության 2017-2021թթ.   | Համայնքային ճանապարհների հիմնարկում և փոքրամիջոցային ընկերությունների միջոցով իրականացվող Վերականգնման և զարգացման ներդասխան բանկի սնունդային իրականացվող Պրոմո շաբաթվա նախագահների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրակ Ա, Բ)։ | Մրցվողը մտնում է ավարտի, ավելագույնում աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացի մեջ են փոքրամիջոցային արտաքին ընկերությունների մոնիթինգի, երթևեկային կազմակերպման նշանակում, գնահատումների, տեսչությունների տեղադրման աշխատանքները։ Բոլոր աշխատանքներ կան մասերի թաղանթագրման, գաղտնիների հոսքային ուղղությամբ։  | 2,263,116.6   | 1,839,256.3          | 423,860.3                  | 1,670,844.4          | 1,246,984.1                 | 423,860.3            | 579,123.6         | 696,701.9            | 1,670,844.4                                | 1,246,984.1          | 423,860.3            | 41.70     | 46.44 | 27.74  | Չկատարման պատճառ կարող է ստացված փաստաթղթերի կազմակերպման պատճառներով։   |  |
| 71  | 12022  | Վերականգնման և զարգացման ներդասխան բանկի սնունդային իրականացվող Պրոմո շաբաթվա նախագահների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրակ Ա, Բ)    | 276.77 հազ. եվրո                              | Պրոմո հասնելագիտության 2017-2021թթ.   | Վերականգնման և զարգացման ներդասխան բանկի սնունդային իրականացվող Պրոմո շաբաթվա նախագահների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրակ Ա, Բ)։   | Պրոմո շաբաթվա նախագահների վերականգնման և զարգացման ներդասխան բանկի սնունդային իրականացվող Պրոմո շաբաթվա նախագահների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրակ Ա, Բ)։   | Իրականացվել են 21.84 կմ-ի նախագծման աշխատանքները, մնացել է 1.16 կմ-ի նախագծման և նախագծման աշխատանքների կազմակերպման աշխատանքները։  | 149,658.1            | 124,715.1                  | 24,943.0             | 96,755.8                    | 71,812.8             | 24,943.0          | 86,142.1             | 71,812.8                                   | 14,329.3             | 96,755.8             | 24,943.0  | 89.03 | 100.00   | 57.45  | Մնացորդային չափանշանի (0.16 կմ) նախագծման աշխատանքները կիրառվեն գարնանը՝ երևանական պայմաններում պայմանավորված։ |
| 72  | 12012  | Սահակյան զարգացման բանկի սնունդային ներդասխանային ծրագրի կարգավորման և զարգացման ներդասխանային ծրագրի համակարգում և կառավարում | 48.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30,989 հազ. SDR)          | «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ՝ 2011-2021թթ. | Ֆուլթայմի տրանսպորտի ներակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան տրակտի ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեգրացիոնալ կառուցվածքների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կառուցվածքների զարգացում։                          | Հողի օտարման և տարբերակման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ՝ շտրիկ միջոցառումների պակաս համաձայն իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Երևակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/սղման աշխատանքները։ Մշակվել է զարգացի համայնքի տրանսպորտի կողմից և միասնական կորեկային համաձայնագրի կազմակերպման աշխատանքները։ Մնացորդային ծրագրի կառավարում և կառուցվածքների զարգացում։ | 1,095,381.6   | 858,962.1            | 236,419.5                  | 416,503.3            | 338,626.1                   | 77,878.2             | 248,823.4         | 303,463.2            | 54,639.8                                   | 340,166.7            | 64,735.0             | 72.9      | 73.5  | 70.2   | Դրամավորված է չկատարված մրցույթով  |  |
| 73  | 12020  | Սահակյան զարգացման բանկի սնունդային ներդասխանային ծրագրի կարգավորման և զարգացման ներդասխանային ծրագրի համակարգում և կառավարում | 112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար                      | «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ՝ 2011-2021թթ. | Սահակյան զարգացման բանկի սնունդային ներդասխանային ծրագրի կարգավորման և զարգացման ներդասխանային ծրագրի համակարգում և կառավարում   | Սահակյան զարգացման բանկի սնունդային ներդասխանային ծրագրի կարգավորման և զարգացման ներդասխանային ծրագրի համակարգում և կառավարում։  | Հողի օտարման և տարբերակման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ՝ շտրիկ միջոցառումների պակաս համաձայն իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Երևակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/սղման աշխատանքները։ Մնացորդային ծրագրի կառավարում և կառուցվածքների զարգացում։ | 2,787,297.0          | 2,215,539.0                | 571,752.0            | -                           | -                    | -                 | -                    | -  | -                    | -                    | -         | -     | Ընթացիկ պայմաններում գործընթացը դեռևս գտնվում է սեփականատերի մշակման փուլում, իսկ նախատեսված ապրանքների մուտքագրման մասով կատարվել է այս տարի պայմանագրի վճարվել |  |  |
| 74  | 12013  | Սահակյան զարգացման բանկի սնունդային ներդասխանային ծրագրի կարգավորման և զարգացման ներդասխանային ծրագրի համակարգում և կառավարում | 112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար                      | «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ՝ 2011-2021թթ. | Սահակյան զարգացման բանկի սնունդային ներդասխանային ծրագրի կարգավորման և զարգացման ներդասխանային ծրագրի համակարգում և կառավարում   | Լրացվել են ծրագրի արևմտյան տրակտի ճանապարհի ընդհանուր ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կերտված էր Երևանի զարգացման ներդասխանային ծրագրի կարգավորման և զարգացման ներդասխանային ծրագրի համակարգում և կառավարում։   | Հողի օտարման և տարբերակման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ՝ շտրիկ միջոցառումների պակաս համաձայն իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Երևակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/սղման աշխատանքները։ Մնացորդային ծրագրի կառավարում և կառուցվածքների զարգացում։ | 1,107,201.2          | 858,951.5                  | 248,249.7            | 942,995.6                   | 858,951.5            | 84,044.1          | 300,280.2            | 52,833.5                                   | 534,206.2            | 450,464.1            | 83,744.1  | 37.4  | 35.0   | 62.9   | Բյուջեով նախատեսված պայմանագրի չի կնքվել   |
| 75  | 12021  | Սահակյան զարգացման բանկի սնունդային ներդասխանային ծրագրի կարգավորման և զարգացման ներդասխանային ծրագրի համակարգում և կառավարում | 112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար                      | «Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ՝ 2016-2021թթ. | Սահակյան զարգացման բանկի սնունդային ներդասխանային ծրագրի կարգավորման և զարգացման ներդասխանային ծրագրի համակարգում և կառավարում   | Բարելավված ճանապարհային երթուղիների ցանցի և անվտանգության, Դավթաշեն-Արշակունյաց, Բարձրաշեն-Արշակունյաց և Արշակունյաց-Երևանի ճանապարհահատվածների կառուցում, Խոջիտյան-Արշակունյաց ճանապարհային վարձան արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերականգնման և կառուցման և ստորագրի և մոնիթորինգի իրականացում։   | 9,233,794.8   | 7,251,721.2          | 1,982,073.6                | 8,562,941.6          | 7,251,721.2                 | 1,311,220.4          | 1,955,865.7       | 673,872.2            | 8,562,941.4                                | 7,251,721.2          | 1,311,220.2          | 30.7      | 27.0  | 51.4   | Երկուստեղծված համակարգի պատճառով աշխատանքները հետաձգվել են, սակայն այս պահին աշխատանքները ընթանում են և նախատեսված ծախսերը կկատարվեն ամբողջությամբ |  |



| Հ/Հ  | Ցրագի/Միջոցառում | Ցրագի/միջոցառման ավանդույնը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը  | Վարկի/դրամաշերտի ի պահը (համապատասխան արժեքով)  | Ցրագին իրականացնող մարմինը, ժրագրի սկիզբը և ավարտը                                    | Ցրագի նպատակը և նկարագիրը   | Ցրագի ընթացքը   | 2020թ. տարեկան պլան   |   | 2020թ. տարեկան ճշտված պլան  |                                 | Փաստացի կարգի (անոտված) |                                 | Նախատեսվող ծախսեր |                                 | 2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%) |                                 | Չկատարման պատճառները |           |  |        |  |  |  |
|--|------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|-----------|--|--------|--|--|--|
|  |                  |  |   |   |   |   | Ընդամենը  | Վարկի/դրամաշերտի ՀՀ պետ. բյուջե                                       | Ընդամենը  | Վարկի/դրամաշերտի ՀՀ պետ. բյուջե | Ընդամենը                | Վարկի/դրամաշերտի ՀՀ պետ. բյուջե | Ընդամենը          | Վարկի/դրամաշերտի ՀՀ պետ. բյուջե | Ընդամենը                                   | Վարկի/դրամաշերտի ՀՀ պետ. բյուջե |                      |           |  |        |  |  |  |
|  |                  |  |   |   |   |   | 374,259.3   | 311,890.7   | 62,368.6  | 374,259.3                       | 311,890.7               | 62,368.6                        | 20,914.6          | 20,914.6                        | 20,914.6                                   | 5.6                             |                      | 33.5      |  |        |  |  |  |
| <b>Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ժրագիր - II միջոցառում</b> |                  |  |   |   |   |   |   |   |   |                                 |                         |                                 |                   |                                 |  |                                 |                      |           |  |        |  |  |  |
| 78   | 1167             | 11005  | ՈՐ աջակցության իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 ներգաղթի շահագործման նպատակով մասնակի երկարաժամկետ հրամանագրային ժրագրի խրհրդատվական և կառավարման ծախսերը | 30 մլն ԱՄՆ դոլար  | «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ  | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 ներգաղթի շահագործման նպատակով մասնակի երկարաժամկետ   | ԸՆԻ՝ Ցրագի իրականացման շրջանակներում վերջին 93 կառուցված Համահայտնի (ԸՀ) 19%՝ 22 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքով (վարկ գնով 17205 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշերտի գնով 1967 մլն ԱՄՆ դոլար): | 3,477,922.6   | 3,204,622.4   | 273,300.2                       | 104,889.8               | 311,890.7                       | 62,368.6          | 20,914.6                        | 20,914.6                                   | 20,914.6                        | 5.6                  | 33.5      | Ցրագի շրջանակներում կնքված վարկային Համահայտնի մասնակցության ավարտվել է՝ դրամով պայմանավորված հաշվետու մասնակցության Միջոցառումներով աշխատանքներ են իրականացվել: Ցրագին ավարտից հասցիկում համար ՀՀ «Կառավարության 2020 թ. հունիսի 11-ի թիվ 953-Ն որոշմամբ» «ԱԷԿ» ՓԲԸ ին 2020-2022թթ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվել է 63.2 մլրդ ՀՀ դրամ գումարի չափով բյուջեային վարկ, որից 2020 թվականին - 18.7 մլրդ ՀՀ դրամ: Ի կառուցումն վերջնական փուլում սույն թ. հունիսի 10 ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության մեջ կնքվել է վարկային պայմանագիր N8/2020 և 2020 թ. համար փաստացի հատկացվել է 18.7 մլրդ ՀՀ դրամ: |        |  |  |  |
| 79   | 32005            | ՈՐ աջակցության իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 ներգաղթի շահագործման նպատակով մասնակի երկարաժամկետ հրամանագրային ժրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ                                    | 30 մլն ԱՄՆ դոլար  | «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ  |   |   |   | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 ներգաղթի շահագործման նպատակով մասնակի երկարաժամկետ | ԸՆԻ՝ Ցրագի իրականացման շրջանակներում վերջին 93 կառուցված Համահայտնի (ԸՀ) 19%՝ 22 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքով (վարկ գնով 17205 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշերտի գնով 1967 մլն ԱՄՆ դոլար): | 3,477,922.6                     | 3,204,622.4             | 273,300.2                       | 104,889.8         | 311,890.7                       | 62,368.6                                   | 20,914.6                        | 20,914.6             | 20,914.6  |  | 5.6    | 33.5   | Ցրագի շրջանակներում կնքված վարկային Համահայտնի մասնակցության ավարտվել է՝ դրամով պայմանավորված հաշվետու մասնակցության Միջոցառումներով աշխատանքներ են իրականացվել: Ցրագին ավարտից հասցիկում համար ՀՀ «Կառավարության 2020 թ. հունիսի 11-ի թիվ 953-Ն որոշմամբ» «ԱԷԿ» ՓԲԸ ին 2020-2022թթ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվել է 63.2 մլրդ ՀՀ դրամ գումարի չափով բյուջեային վարկ, որից 2020 թվականին - 18.7 մլրդ ՀՀ դրամ: Ի կառուցումն փուլում սույն թ. հունիսի 10 ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության մեջ կնքվել է վարկային պայմանագիր N8/2020 և 2020 թ. համար փաստացի հատկացվել է 18.7 մլրդ ՀՀ դրամ: |  |
| 80   | 42004            | ՈՐ աջակցության իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 ներգաղթի շահագործման նպատակով մասնակի երկարաժամկետ հրամանագրային ժրագրի շրջանակներում ներառված պայմանագրային «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին               | 270 մլն ԱՄՆ դոլար   | «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ  |   |   |   | Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 ներգաղթի շահագործման նպատակով մասնակի երկարաժամկետ | ԸՆԻ՝ Ցրագի իրականացման շրջանակներում վերջին 93 կառուցված Համահայտնի (ԸՀ) 19%՝ 22 մլն ԱՄՆ դոլար արժեքով (վարկ գնով 17205 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշերտի գնով 1967 մլն ԱՄՆ դոլար): | 16,981,591.8                    | 14,932,194.4            | 2,049,397.4                     | 583,595.7         | 583,595.7                       | 583,595.7                                  | 583,595.7                       | 583,595.7            | 583,595.7 |  | 100.00 | 100.00   |  | Ցրագի շրջանակներում կնքված վարկային Համահայտնի մասնակցության ավարտվել է՝ դրամով պայմանավորված հաշվետու մասնակցության Միջոցառումներով աշխատանքներ են իրականացվել: Ցրագին ավարտից հասցիկում համար ՀՀ «Կառավարության 2020 թ. հունիսի 11-ի թիվ 953-Ն որոշմամբ» «ԱԷԿ» ՓԲԸ ին 2020-2022թթ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվել է 63.2 մլրդ ՀՀ դրամ գումարի չափով բյուջեային վարկ, որից 2020 թվականին - 18.7 մլրդ ՀՀ դրամ: Ի կառուցումն փուլում սույն թ. հունիսի 10 ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության մեջ կնքվել է վարկային պայմանագիր N8/2020 և 2020 թ. համար փաստացի հատկացվել է 18.7 մլրդ ՀՀ դրամ: |
| 81   | 42001            | Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ժրագրի շրջանակներում ներառված պայմանագրային «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցք» ՓԲԸ-ին              | 35.5 մլն ԱՄՆ դոլար  | «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցք» ՓԲԸ   | Նախատեսվում է կառուցել Հրազդան ՋԷԿ ից մինչև «Շիրուպ» ներակայան ընկած շրջը 230 կՎ երկարությամբ «Լորտուր» ԼԿԵՎ-Վարկային «Այլ» Ռոտատ 1- էլեկտրահարթման 220 կՎ օդային գծերը և վերականգնել «Ասլար» և «Նոյններդան» 110 կՎ օդային գծերը: Ցրագի նպատակն է՝ նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի կրթությանը, բարձրացնել սպառողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը և էլեկտրահարթման գծի թողնակությունը, կրճատել վնասված անջատումների բաժանակը: | Ավարտվել են «Լորտուր» ԼԿԵՎ-Վարկային «Այլ» Ռոտատ 1- էլեկտրահարթման 220 կՎ օդային գծերի կառուցման աշխատանքները: 2020 թ. օգոստոսի 4-ին արձան տակ է դրվել «Նոյններդան» և «Ասլար» 110 կՎ օդային գծերը: Ներկայումս իրականացվում է կառուցված շինման աշխատանքների համաձայն ընդունված գործընթաց:   | 1,311,920.4   | 1,038,735.2   | 283,185.2   | 342,160.1                       | 271,321.0               | 70,839.1                        | 39,194.3          | 30,936.8                        | 8,257.5                                    | 342,160.1                       | 271,321.0            | 70,839.1  | 11.45  | 11.40  | 11.66  |  |  |
| 82   | 42002            | Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էներգիայի ոլորտի ֆինանսական առողջարկային ժրագրի շրջանակներում ներառված պայմանագրային «Երևան ՋԷԿ» և «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ ներին | 30 մլն ԱՄՆ դոլար  | ՀՀ տարածքային կառավարման և ներառությունների նախարարության «Երևան ՋԷԿ» և «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-եր | Սցանակի ՀՀ կառավարության՝ էլեկտրականության պատշաճ և հուսալի մատակարարման ապահովելու շանքերին, էներգիա արտադրող պետական ընկերություններ և սաշխման մասնակցի ընկերության ֆինանսական վիճակի բարելավման միջոցով: Ցրագի նպատակն է միջոցառումների իրականացումը կնքատի ներգաղթիկայի ոլորտի ընկերությունների ֆինանսական վիճակի բարելավմանը:  | Համահայտնի վարկային մասնակցության կատարում են 2016-2021թթ. ընթացքում Համահայտնի կառավարման արդյունքային ցուցանիշների կատարմանը համընթաց: Ցրագով մասնակցության կազմել են 28.7 մլն ԱՄՆ դոլար (որից՝ «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 20.52 մլն ԱՄՆ դոլար, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 8.2 մլն ԱՄՆ դոլար) ժրագրի ամբողջ արժեքը 95.7% ուղև է մինչև 2021թ. նախատեսված միջոցառումների համար մասշտիվ է մասնական ներքա 1.3 մլն ԱՄՆ դոլար (4.3%): Ցրագի ընդհանուր արժեքը իրականացման և ընկերությունների ֆինանսական առողջարկային ընթացքը արձանագրվել է Համահայտնի բանկի ներգաղթիկ ոլորտի թիմի (Ինվեստար Արտազյուլ Ֆառլի) կողմից երևանում գտնվելու ընթացքում: | 571,799.6   | 571,799.6   | 571,799.6   | 571,799.6                       | 571,799.6               | 571,799.6                       | 464,136.0         | 464,136.0                       | 464,136.0                                  | 464,136.0                       | 464,136.0            | 81.2      | 81.2   | 81.2   | Տարեկան ճշտված պլանի և տարեկան պայմանագրային պայմանավորված է ժրագրի շրջանակներում իրականացված կանխավճարի մարտով: |  |  |



| Հ/Հ | Մրցում | Մրագրի/մրցուման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը      | Վարկի/ որամաշերի ի չափը (համապատասխան արժեքով) | Մրագրի իրականացող մարմինը, ծրագրի և ավարտը                | Մրագրի նպատակը և նկարագիրը   | Մրագրի ընթացքը  | 2020թ. տարեկան պլան                                    |  | 2020թ. ճշտված պլան                                   |  | Փաստացի վարկեր (անողական)                              |  | Նախատեսվող ծախսեր   |  | 2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%) |              | Չկատարման պատճառները |
|-----|--------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--------------|----------------------|
|     |        |  |  |   |  |   | Ընդամենը   | Վարկի/բյուջե   | Ընդամենը   | Վարկի/բյուջե                                       | Ընդամենը   | Վարկի/բյուջե                                   | Ընդամենը  | Վարկի/բյուջե   | Ընդամենը                                   | Վարկի/բյուջե |                      |
|     |        |  |  |   |  |   | 3,997,817.6  | 3,276,852.7  | 720,965.9  | 1,576,422.0  | 1,343,631.9  | 232,790.1                                      | 81,165.5  | 20,233.8   | 1,576,422.0                                | 1,343,631.9  |                      |
| 83  | 42003  | Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի անվտոմատ իրականացում | 36,0 մլն ԱՄՆ դոլար                             | «Բարձրավոր էլեկտրասնունդ» ՓԲԸ<br>03.02.2015-31.12.2023թթ. | Մրագրի շրջանակներում վերականգնվել է 220 կՎ «Հարյուն» ներակայանքը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր-1», «Չարենցազան-3» և 220 կՎ «Չոլոնի» ներակայանքները: Մրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անվտանգ և էներգետիկայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանքների շահագործման ծախսերը: | Ավարտվել են «Հարյուն» ներակայանքի վերակառուցման աշխատանքները: «Չարենցազան-3» ներակայանքի վերակառուցման շրջանակներում բանակցություններ են տարվում գլխավոր կապալառուի հետ պայմանագրի վերականգնման և ներակայանքի վերակառուցման աշխատանքների շարունակման վերաբերյալ, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2023 թ. «Նանաձոր-1» ներակայանքի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմատաների աշխատանքներ: Այս նախատեսվում է ավարտել 2020 թ.: ԲԷՑ-ի «Չոլոնի» ներակայանքի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթը հայտարարելու նպատակով պատրաստել է մրցութային փաստաթղթերը, որոնք ներկայումս ընթացվում են ԱԶԲ-ի հետ: «Չոլոնի» ներակայանքի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.: | Ընդամենը<br>3,997,817.6<br>Վարկի/բյուջե<br>3,276,852.7 | Ընդամենը<br>720,965.9<br>Վարկի/բյուջե<br>1,576,422.0 | Ընդամենը<br>1,343,631.9<br>Վարկի/բյուջե<br>232,790.1 | Ընդամենը<br>81,165.5<br>Վարկի/բյուջե<br>20,233.8   | Ընդամենը<br>1,576,422.0<br>Վարկի/բյուջե<br>1,343,631.9 | Ընդամենը<br>232,790.1<br>Վարկի/բյուջե<br>6.43  | Ընդամենը<br>6.04<br>Վարկի/բյուջե<br>8.69  | «Չարենցազան-3» և ԵՎ վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում գլխավոր կապալառու «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկերության հետ կնքված պայմանագրի վերականգնման և ԵՎ վերակառուցման աշխատանքների շարունակման նպատակով, ԲԷՑ-ը և կապալառու գործընկերության հարաբերությունների շրջանակներում բանակցել են պայմանագրի իրականացման երկուստեղ ընդունելի լուծումներ գտնելու հնարավորությունների շուրջ: Բանակցությունների արդյունքում ձևով բերված փոխօգնության համաձայնությունը կնքվապայի ԿԿ ընթացքում: ԲԷՑ-ի և ինվեստիցիայի «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկ. միջև 01.07.2016 թ. կնքված «Նանաձոր-1» 110 կՎ և ԵՎ վերակառուցման նպատակով, մատակարարում և ստեղծարժեքի N՝ H5 W-ESRAF-12015 3 պայմանագրի համաձայն «Նանաձոր-1» ԵՎ վերակառուցման աշխատանքների ժամկետի ավարտ և ամսվանի 31.12.2018 թ. Այսպիսով ԵՎ-ը նախատեսվում է դադար տեսնելով և գլխավոր կապալառու ամսական ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չի ավարտել: «Նանաձոր-1» ԵՎ վերակառուցման շրջանակներում գլխավոր կապալառու «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկ. նախատեսվում էր որ սաղջրի մրցութայինի արդյունաբանական աշխատանքները կատարվեն և Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 05.02.2020 թ. գլխավոր կապալառու զինել է ԲԷՑ՝ հայտնելով COVID-19 բռնկումով պայմանավորված ինժեներների Հայաստան գալու անհնարելիության մասին: Ինժեներները ՀՀ են ժամանել 12.09.2020 թ. և 12.10.2020 թ.: |  |              |                      |
| 84  | 42005  | Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի անվտոմատ իրականացում | 23,2 մլն ԱՄՆ դոլար                             | «Բարձրավոր էլեկտրասնունդ» ՓԲԸ<br>21.09.2015-31.12.2023թթ. | Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշտաձ» ներակայանքը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ներակայանքը: Մրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անվտանգ և էներգետիկայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանքների շահագործման ծախսերը:              | Ներկայումս իրականացվում են «Աշտաձ» ներակայանքի վերակառուցման շինմատաների աշխատանքները: Պլանը նախատեսվում է ավարտել 2020 թ.վերջին: «Բարձրավոր էլեկտրասնունդ» ՓԲԸ ընկերությունը «Արարատ-2» ներակայանքի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթը հայտարարելու նպատակով պատրաստել է մրցութային փաստաթղթերը, որոնք ներկայումս ընթացվում են «Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի հետ: «Արարատ-2» ներակայանքի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.վերջին:  | Ընդամենը<br>3,956,603.2<br>Վարկի/բյուջե<br>3,165,298.4 | Ընդամենը<br>791,304.8<br>Վարկի/բյուջե<br>979,899.9   | Ընդամենը<br>783,919.9<br>Վարկի/բյուջե<br>195,980.0   | Ընդամենը<br>388,669.7<br>Վարկի/բյուջե<br>97,167.5  | Ընդամենը<br>979,899.9<br>Վարկի/բյուջե<br>783,919.9     | Ընդամենը<br>195,980.0<br>Վարկի/բյուջե<br>49.58 | Ընդամենը<br>49.58<br>Վարկի/բյուջե<br>49.58  | ԲԷՑ ՓԲ ընկերության և ինվեստիցիայի «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 01.07.2016 թ. կնքված «Աշտաձ» 220 կՎ և ԵՎ վերակառուցման նպատակով, մատակարարում և ստեղծարժեքի N՝ H5 W-ESRAF-12015 3 պայմանագրի համաձայն «Աշտաձ» ԵՎ վերակառուցման աշխատանքների ժամկետի ավարտ և ամսվանի 31.03.2019 թ. Այսպիսով ԵՎ աշխատանքները ընթանում են դադար տեսնելով և կապալառու ամսական ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չի ավարտել: Մրագրի գլխավոր կապալառու «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերությունը նախատեսվում էր որ սաղջրի մրցութայինի արդյունաբանական աշխատանքները կատարվեն և Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 05.02.2020 թ. գլխավոր կապալառու զինել է ԲԷՑ ՓԲ ընկերությանը՝ հայտնելով COVID-19 բռնկումով պայմանավորված ինժեներների Հայաստան գալու անհնարելիության մասին: Ինժեներները ՀՀ են ժամանել 12.09.2020 թ. և 12.10.2020 թ.:  |  |              |                      |
| 85  | 42006  | Ամիական զարգացման բանկի անվտոմատ իրականացում                   | 23,4 մլն ԱՄՆ դոլար (15,1 մլն SDR)              | «Բարձրավոր էլեկտրասնունդ» ՓԲԸ<br>12.02.2015-30.06.2022թթ. | Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Ազարակ-2» և «Շինուսար» ներակայանքները: Մրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել ՀՀ ենթակառուցվածքի արդյունավետությունը, ներառյալ հասցնել էներգետիկայի կրողները, բարձրացնել տարանջշտակի սպառողների էներգետիկայի մատակարարման հուսալիությունը:  | 220 կՎ «Շինուսար» ներակայանքում 2019 թ.վերջին հունիսի 9-ից, իսկ «Ազարակ-2» ներակայանքում 2019 թ.վերջին ապրիլի 10-ից շինմատաների աշխատանքները դադարեցվել են:   | Ընդամենը<br>3,494,977.2<br>Վարկի/բյուջե<br>2,912,527.6 | Ընդամենը<br>582,439.6<br>Վարկի/բյուջե<br>171,021.2   | Ընդամենը<br>171,021.2<br>Վարկի/բյուջե<br>161,779.7   | Ընդամենը<br>161,779.7<br>Վարկի/բյուջե<br>161,779.7 | Ընդամենը<br>94.6<br>Վարկի/բյուջե<br>94.6               | Ընդամենը<br>94.6<br>Վարկի/բյուջե<br>83.5       | ԲԷՑ ՓԲ ընկերությունը 17.12.2019 թ. ընկել է 220 կՎ «Ազարակ-2» և «Շինուսար» ԵՎ վերակառուցման գլխավոր կապալառու Lisoning Efacec Electrical Equipment Construction Co., Ltd (LEECC) & Northeast China International Electric Power Corporation (NIEC) համատեղ ձեռնարկության հետ կնքված պայմանագիրը: 17.07.2020թ. ԿԿ հաշի ամսվանի ԱԶԲ ստացարկությունը՝ այս ֆինանսավորման արդյունքի վերաբերյալ 220 կՎ «Ազարակ-2» և «Շինուսար» ներակայանքների վերակառուցման աշխատանքների ավարտման վերաբերյալ, որոնք է 220 կՎ «Ազարակ-2» և «Շինուսար» ներակայանքի վերակառուցումը շարունակելու և ինվեստիցիայի ինժեներները ավարտել հասցնելու աշխատանքներ իրականացնել «Բարձրավոր էլեկտրասնունդ» ՓԲԸ սեփական մրցույթներով՝ կապալառուի ընտրությունը իրականացնելով ՀՀ օրենսդրության ամսական մրցույթային կարգով: |  |  |              |                      |
| 86  | 42007  | Ամիական զարգացման բանկի անվտոմատ իրականացում                   | 14,554 մլն ԱՄՆ դոլար (10,03 մլն SDR)           | «ԷԷՀ» ՓԲԸ<br>02.2015-06.2022թթ.                           | Բարձրացնել սաղջրի տվյալների ճշգրտությունը, էներգետիկայի կազմակերպման հուսալիությունը, ԷԷՀՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգետիկայի հուսալի աշխատանքին, կրողներին նվազեցնել անվտանգ և էներգետիկայի մատակարարմանը:  | Սկիզբից են SCADA համակարգի փորձարկման քեստանդարտ աշխատանքները:  | Ընդամենը<br>321,848.7<br>Վարկի/բյուջե<br>321,848.7     | Ընդամենը<br>724,177.1<br>Վարկի/բյուջե<br>637,177.1   | Ընդամենը<br>87,000.0<br>Վարկի/բյուջե<br>681,251.1    | Ընդամենը<br>608,617.0<br>Վարկի/բյուջե<br>72,634.1  | Ընդամենը<br>724,177.1<br>Վարկի/բյուջե<br>637,177.1     | Ընդամենը<br>87,000.0<br>Վարկի/բյուջե<br>94.1   | Ընդամենը<br>94.1<br>Վարկի/բյուջե<br>95.5  | Կորուսալիությունը պայմանավորված կարևորի պայմաններում, կապալառուի ներկայացուցիչ SIEMENS ընկերության մասնաճյուղերը իրենց աշխատանքները կատարում են հեռավոր կապով՝ օգտագործելով ինտերնետային կապը: Արդյունքում աշխատանքների մնացած մասը տեղադրվում է 2021 թ.վերջին:  |  |              |                      |

| Հ/Հ                                  | Մրցատու | Մրցարկի/մրցցտանան անվանումը, քննանավորող կազմակերպությունը   | Վարկի/ որամաշերի ի Կազմ (համապատասխան արժեքով) | Մրցարկի իրականացող մարմինը, մրցարկի միջոցը և ավարտը  | Մրցարկի նպատակը և նկարագիրը   | Մրցարկի ընթացքը   | 2020թ. տարեկան պլան |                                | 2020թ. ճշտված պլան |                                | Փաստացի վերաբեր (անողական) |                                | Նախատեսվող ծախսեր |                                | 2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%) |                                | Չկատարման պատճառները   |      |   |
|--------------------------------------|---------|--|--|--|---|---|---------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|------|---|
|                                      |         |  |  |  |   |   | Ընդամենը            | Վարկի/Պրոստիտուցիոն ՀՀ պետական | Ընդամենը           | Վարկի/Պրոստիտուցիոն ՀՀ պետական | Ընդամենը                   | Վարկի/Պրոստիտուցիոն ՀՀ պետական | Ընդամենը          | Վարկի/Պրոստիտուցիոն ՀՀ պետական | Ընդամենը                                   | Վարկի/Պրոստիտուցիոն ՀՀ պետական |  |      |   |
|                                      |         |  |  |  |   |   | 259,633.3           | 207,712.8                      | 259,633.3          | 207,712.8                      | 69,084.3                   | 17,271.1                       | 130,980.4         | 104,784.4                      | 26,196.1                                   | 33.3                           |  | 33.3 |   |
| 87                                   | 42008   | Գերմանիայի վարչապետան վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կոլվալանս» էկոլոգիական շինարարության ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարողից գին/ներակապակցների վարկային մրցարկի շրջանակներում ներակարգի սրահատում «Բարձրակարգ էկոլոգիական» ՓԲԸ-ին | 178,2 մլն եվրո                                 | «Բարձրակարգ էկոլոգիական» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ | Մրցարկը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով. Լոտ 1՝ «Դրակապակց» ներակապակց (կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրակապակց) մուտք /նք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Արտոն» ներակապակց և ԲՀՀՀ փոխանցման կազմակերպություն:  | 2017 թ. որոշում է կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել մրցարկը և ծախսերի օտարման պահանջարկը ընտրելով մրցարկի տեխնիկական նոր լուծումների հնարավորությունները: Ամփոփելով մրցարկի իրականացման վերաբերյալ տեղի ունեցած բազմակողմ լինարկումների արդյունքները ՀՀ վարչապետի մոտ 30.10.2019թ. տեղի ունեցած ընկերության արդյունքներով որոշում է կայացվել մրցարկի իրականացնել արդեն իսկ կնքված վարկային և որամաշերային համաձայնագրերով նախատեսված տեխնիկական լուծումներով և մրցարկի շարունակման իրականացնել ընթացիկ մրցարկային գործընթացների դադարեցման և 3 լոտով նոր մրցարկների նախատեսման տարբերակով: Մրցարկի խորհրդատու մշակել և ԲԵՑ-ի դիտարկման և ներկայացնել մրցարկի գլխավոր կազմակերպողների ընտրության 3 լոտերով մրցարկների իրականացման նախատեսված փաստաթղթերի փաթեթների (ԼՓՓ) նախագծերը: ԼՓՓ-ի նախագծերը վերջնականացվել և համաձայնեցվել են ԿԲՄ բանկի հետ, ստացվել են ԿԲՄ-ի հաստատումները: | 232,032.4           | 185,617.9                      | 232,032.4          | 185,617.9                      | 46,404.5                   | 46,404.5                       | 150,162.1         | 150,162.1                      | 30,032.4                                   | 30,032.4                       | 64.7   | 64.7 | Մրցարկի խորհրդատու Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության երկուց նախատեսված փաստաթղթերի պատրաստման ծախսերի մասնագիտացված վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ. չորրորդ եռամսյակում: |
|                                      |         |  |  |  |   |   | 103,921.1           | 81,302.6                       | 103,921.1          | 81,302.6                       | 30,032.4                   | 30,032.4                       | 120,129.7         | 120,129.7                      | 30,032.4                                   | 30,032.4                       | 64.7   | 64.7 |   |
| 88                                   | 11006   | Գերմանիայի վարչապետան վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կոլվալանս» էկոլոգիական շինարարության ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարողից գին/ներակապակցների որամաշերային մրցարկի   | 10,31 մլն եվրո                                 | «Բարձրակարգ էկոլոգիական» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ | Մրցարկը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով. Լոտ 1՝ «Դրակապակց» ներակապակց (կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրակապակց) մուտք /նք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Արտոն» ներակապակց և ԲՀՀՀ փոխանցման կազմակերպություն:  | Մրցարկը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով. Լոտ 1՝ «Դրակապակց» ներակապակց (կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրակապակց) մուտք /նք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Արտոն» ներակապակց և ԲՀՀՀ փոխանցման կազմակերպություն:  | 232,032.4           | 185,617.9                      | 232,032.4          | 185,617.9                      | 46,404.5                   | 46,404.5                       | 150,162.1         | 150,162.1                      | 30,032.4                                   | 30,032.4                       | 64.7   | 64.7 | Մրցարկի խորհրդատու Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության երկուց նախատեսված փաստաթղթերի պատրաստման ծախսերի մասնագիտացված վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2020 թ. չորրորդ եռամսյակում: |
|                                      |         |  |  |  |   |   | 103,921.1           | 81,302.6                       | 103,921.1          | 81,302.6                       | 30,032.4                   | 30,032.4                       | 120,129.7         | 120,129.7                      | 30,032.4                                   | 30,032.4                       | 64.7   | 64.7 |   |
| 89                                   | 42010   | Գերմանիայի վարչապետան վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Որոտակի հիդրոէլեկտրակայանների համալիրի վերանորոգման մրցարկի շրջանակներում ներակարգի սրահատում «Բնորոգ Գրոտ Հիդրո Կապիտալ» ՓԲԸ-ին  | 51 մլն եվրո                                    | «Բնորոգ Գրոտ Հիդրո Կապիտալ» ՓԲԸ 12.2016-07.2021թթ    | Հիդրոէլեկտրակայանների, ագրեգատների և օժանդակ սարքավորումների արդյունավետության, բարձր հասանելիության և հասանելիության բարձրացում: ամսական հոտաբա 30 տարիների սննդաման շահագործման ապահովում՝ մաշված, հնացած, անսարք կամ անարդյունավետ սարքավորումների վերանորոգում և փոխարինում, ջրի/ներգիայի կրողատների նվազեցում, տեխնոլոգիական ձևափոխումները, անվտանգության և ապահովության բարձրացում . հիդրոէլեկտրակայանի ժամանակակից և ավտոմատացված նշանակով շահագործում ժամանակակից սարքավորումների կիրառումը | Տարբերակ 1 և 2 հիդրոէլեկտրակայանների էկոլոգիական/կազմակերպության աշխատանքները: Ներկայումս ընդունվում են Տարբերակ 1 և 2 հիդրոէլեկտրակայանների վերանորոգման աշխատանքները: Ավտոմատի և հասցվել Ապակույան ՀԿ-ի վերանորոգման աշխատանքները, այդ թվում ԲԲՄ, օժանդակ համակարգի, ապակույան կարգավորիչ և այլն:   | 5,500,000.0         | 5,500,000.0                    | 5,500,000.0        | 5,500,000.0                    | 5,500,000.0                | 5,500,000.0                    | 5,500,000.0       | 5,500,000.0                    | 100.0                                      | 100.0                          | Մրցատուը ներառվել է ՀՀ 2020թ. պետական բյուջեի ՀՀ կառավարության 2020թ. սեպտեմբերի 30-ի N 1612-Ն որոշմամբ, մրցցտանան շրջանակներում կատարված փաստացի մասնատման փաստով: Մնացած մասի մասնատմանը նախատեսվում է իրականացնել 2020թ. չորրորդ եռամսյակում: |      |   |
|                                      |         |  |  |  |   |   | 5,500,000.0         | 5,500,000.0                    | 5,500,000.0        | 5,500,000.0                    | 5,500,000.0                | 5,500,000.0                    | 100.0             | 100.0                          |  |                                |  |      |   |
| <b>Ընդամենը 1167 Մրցարկով, որից՝</b> |         |  |  |  |   |   | 34,980,996.1        | 30,119,114.4                   | 34,980,996.1       | 30,119,114.4                   | 10,666,096.7               | 10,666,096.7                   | 1,279,217.1       | 1,279,217.1                    | 72.7                                       | 72.7                           |  |      |   |
| <b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>                |         |  |  |  |   |   | 1,437,714.6         | 1,277,021.0                    | 1,437,714.6        | 1,277,021.0                    | 160,692.6                  | 160,692.6                      | 721,568.1         | 721,568.1                      | 68,218.1                                   | 68,218.1                       |  | 51.2 | 51.2  |
| <b>ՎԱՊԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>                |         |  |  |  |   |   | 33,542,681.5        | 28,842,090.4                   | 33,542,681.5       | 28,842,090.4                   | 4,700,591.1                | 4,700,591.1                    | 8,984,092.1       | 8,984,092.1                    | 6,771,168.7                                | 6,771,168.7                    |  | 77.8 | 77.8  |

| Հ/Հ  | Ծրագիր | Միջոցառում | Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը | Վարկի/ որամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժույթով) | Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը | Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը | Ծրագրի ընթացքը | 2020թ. տարեկան պլան |                                 | 2020թ. տարեկան ճշտված պլան |                                 | Փաստացի վճարներ (անողական) |                                 | Նախատեսվող ծախսեր |                                 | 2020թ. բյուջեով և ավարտական կատարողական (%) |                                 | Չկատարման պատճառները |      |  |
|--|--------|------------|---|--|---|----------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|------|--|
|  |        |            |   |  |   |                            |                | Ընդամենը            | Վարկի/Պրոստիտուցիայի ՀՀ պետական | Ընդամենը                   | Վարկի/Պրոստիտուցիայի ՀՀ պետական | Ընդամենը                   | Վարկի/Պրոստիտուցիայի ՀՀ պետական | Ընդամենը          | Վարկի/Պրոստիտուցիայի ՀՀ պետական | Ընդամենը                                    | Վարկի/Պրոստիտուցիայի ՀՀ պետական |                      |      |  |
| <b>Ը Ն Դ Ա Մ Ե Ն Ը, որից՝</b>                          |        |            |   |  |   |                            |                | 189,518,839.7       | 152,933,609.3                   | 92,075,025.0               | 69,139,754.6                    | 30,427,505.5               | 7,223,444.7                     | 80,385,266.4      | 64,363,188.1                    | 16,022,078.3                                | 40.9                            | 44.0                 | 31.5 |  |
| <b>Դ Ր Ա Մ Ա Ե Ն ՈՐ Հ Ա Յ Ն Ի Ն Ծ Ր Ա Գ Ր Ե Ր՝</b>     |        |            |   |  |   |                            |                | 23,626,010.2        | 19,519,999.3                    | 8,776,517.7                | 5,594,972.9                     | 3,181,544.8                | 1,826,884.3                     | 6,592,194.0       | 5,054,751.1                     | 1,538,442.9                                 | 20.8                            | 23.9                 | 15.3 |  |
| <b>Վ Ա Ր Կ Ա Յ Ն Ի Ն Ծ Ր Ա Գ Ր Ե Ր, այդ թվում՝</b>     |        |            |   |  |   |                            |                | 165,892,829.5       | 133,413,410.0                   | 83,298,507.3               | 63,544,781.7                    | 19,753,725.6               | 35,824,065.9                    | 73,792,072.4      | 59,308,437.0                    | 14,483,635.4                                | 43.0                            | 45.8                 | 34.1 |  |
| <b>Վ Ա Ր Կ Ա Յ Ն Ի Ն Ծ Ր Ա Գ Ր Ե Ր (Դ Ե Ֆ Ի Ց Ի Տ)</b> |        |            |   |  |   |                            |                | 43,431,159.1        | 37,067,832.1                    | 8,716,929.9                | 6,920,145.6                     | 1,796,784.3                | 2,645,222.3                     | 5,865,927.9       | 4,244,749.9                     | 1,621,178.0                                 | 30.3                            | 26.7                 | 44.5 |  |
| <b>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</b>                       |        |            |   |  |   |                            |                | 189,518,839.7       | 152,933,609.3                   | 92,075,025.0               | 69,139,754.6                    | 30,427,505.5               | 7,223,444.7                     | 80,385,266.4      | 64,363,188.1                    | 16,022,078.3                                | 40.9                            | 44.0                 | 31.5 |  |
| <b>Ը Ն Թ Ա Յ Ի Կ Ծ Ա Ն Ս Ե Ր</b>                       |        |            |   |  |   |                            |                | 15,518,682.8        | 10,627,880.1                    | 5,879,823.6                | 9,961,427.7                     | 5,879,823.6                | 5,350,231.5                     | 2,258,536.2       | 3,091,695.3                     | 4,665,899.7                                 | 33.8                            | 31.0                 | 38.4 |  |
| <b>Վ Ա Պ Ի Տ Ա Ն Ծ Ա Ն Ս Ե Ր</b>                       |        |            |   |  |   |                            |                | 174,000,156.9       | 142,305,528.2                   | 76,233,773.7               | 59,178,326.9                    | 17,055,446.8               | 32,300,718.8                    | 67,081,374.9      | 55,725,196.3                    | 11,356,178.6                                | 42.4                            | 46.2                 | 29.1 |  |