

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ա Ք

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.07.2020թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անդրական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	
<i>Սոցիալական ներդրումների և փրկական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում</i>																							
1	1019	11001	Հանաշնորհային քանակ աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-06.2020թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակույթային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուր օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տնկելակայ տրամադրման, ենթակառուցվածքների, ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի ոլորտներում շենքերի վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ:	316,565.7	94,964.2	221,601.5	315,445.7	94,964.2	220,481.5	142,301.8	42,692.0	99,609.9	315,445.7	94,964.2	220,481.5	45.1	45.0	45.2	
2	12001	Հանաշնորհային քանակ աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ ինստանցի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	4,148,901.2					3,260,303.3	888,597.9	4,148,901.2	3,260,303.3	888,597.9	4,148,901.2	3,260,303.3	888,597.9	657,846.4	513,719.4	144,127.0	3,339,188.4	2,633,179.7	706,008.7	15.9	15.8
3		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման քաղաքապետների դրամաշնորհային ծրագիր	8.6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-08.2020թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջհամայնքային ենթակառուցվածքային նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքների տնկելակայ տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տնկելակայ տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում:	4,859.9	4,859.9	-	4,859.9	4,859.9	-	491.7	491.7	-	4,859.9	4,859.9	10.1	10.1	-		
4	12003	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման քաղաքապետների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների քաղաքական, ընտրական, միջհամայնքային ենթակառուցվածքային նախագծում, ընտրություն և իրականացում	521,771.3					521,771.3	521,771.3	521,771.3	521,771.3	521,771.3	29,901.4	29,901.4	415,832.0	415,832.0	5.7	5.7	5.7	415,832.0	415,832.0	5.7	5.7
Ընդամենը								4,992,098.1	3,881,898.7	1,110,199.4	4,990,978.1	3,881,898.7	1,109,079.4	830,541.3	586,804.5	243,736.9	4,075,326.0	3,148,835.8	926,490.2	16.6	15.1	22.0	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի կճարներ (անդրակական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ
								Ընդամենը	Վարկ/Պրահանջների ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրահանջների ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրահանջների ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրահանջների ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրահանջների ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրահանջների ՀՀ պետ. բյուջե		
Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում																					
5	1189	11001	Ամիսկան զարգացման քանակի աջակցության իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63,26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում	Ծրագրի շրջանակներում ներկայումս իրականացվում են 7 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, ևս 2 դպրոցի շինարարությունն ավարտվել է 2019թ. և հանձնվել են շահագործման: Ավարտված 4 նախագծերի հիման վրա հայտարարվել են շինարարական աշխատանքների մրցույթներ:	98,865.5	72,707.8	26,157.7	107,271.5	39,024.5	27,524.4	11,500.1	107,271.5	72,707.8	34,563.7	36.4	37.9	33.3	
6		12001	Ամիսկան զարգացման քանակի աջակցության իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ	107 մլն ԱՄՆ դոլար	12.2015-05.2024թթ.			10,682,757.2	8,902,321.5	1,780,435.7	8,776,651.2	1,416,724.0	1,187,217.0	229,507.1	7,519,378.2	6,266,148.5	1,253,229.7	16.1	16.1	16.5	
Ընդամենը								10,781,622.7	8,975,029.3	1,806,593.4	8,883,922.7	1,455,748.6	1,214,741.4	241,007.2	7,626,649.7	6,338,856.3	1,287,793.4	16.4	16.3	16.9	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակված)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ		
								Սկզբնական	Վերջնական	Սկզբնական	Վերջնական	Սկզբնական	Վերջնական	Սկզբնական	Վերջնական	Սկզբնական	Վերջնական			
								Ենթադաս	Կարգ/Պրահանջներ	Ենթադաս	Կարգ/Պրահանջներ	Ենթադաս	Կարգ/Պրահանջներ	Ենթադաս	Կարգ/Պրահանջներ	Ենթադաս	Կարգ/Պրահանջներ			
Ռոզման համակարգի առողջացում - 14 միջոցառում																				
7	1004	31004	Հանաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ռոզման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	32 մլն ԱՄՆ դոլար	15.07.2013-31.12.2019թթ. Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածը սահմանված է մինչ 30.06.2020թ.	Ռոզման ռասագործողը՝ Վճարման արտոնյալ ջրանցքների վերականգնում, Ռոզման ոլորտի ինտիտուցիոնալ բարեփոխումների շարունակում, մայր ջրանցքների և մի քանի այլ ջրերուղիների դիտակետում կարգավարման (դիսպետչերական) հսկողության և տվյալների ձեռքբերման (SCADA) համակարգերի տեղադրում: Արդյունքում կբարձրանա ջրի տեղափոխման և քաշման արդյունավետությունը, կհատկացվեն ջրի կորուստները, կբարձրվի ջրի հոսքի կտրուկությունը, կիրականացվի ջրանցքով անցնող ջրի ծավալի ավտոմատացված հաստատված:	Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածում՝ մինչ 30.06.2020թ. կատարվել են ներդաշխարհային գումարների և առդիտի վճարումները: Ծրագրին ավարտվել է:													
8		31003	Հանաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ռոզման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	10.06.2016-30.06.2021թթ.	ՀՀ Ռոզման համակարգի արդյունավետության բարձրացումը՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատման, բարձր ցրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցումը: Նպատակն էր բարձրացնել համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական Ռոզման փոխարկում ինժեներա համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՑՕԸ-ների ներտնտեսային Ռոզման ցանցերի պողպատեացում, ՑՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրակարգում	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կիրականացվող նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը, իսկ երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման շինարարական աշխատանքների իրականացման համար անվճարված միջոցային գործընթացներն ավարտվել են, կիրականացվել են պայմանագրեր, իսկ աշխատանքները մեկնարկվել են հուլիսի 27-ին:													
9		11005	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ռոզման համակարգի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	10.06.2016-30.06.2021թթ.	ՀՀ Ռոզման համակարգի արդյունավետության բարձրացումը՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատման, բարձր ցրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցումը: Նպատակն էր բարձրացնել համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական Ռոզման փոխարկում ինժեներա համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՑՕԸ-ների ներտնտեսային Ռոզման ցանցերի պողպատեացում, ՑՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրակարգում	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կիրականացվող նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը, իսկ երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման շինարարական աշխատանքների իրականացման համար անվճարված միջոցային գործընթացներն ավարտվել են, կիրականացվել են պայմանագրեր, իսկ աշխատանքները մեկնարկվել են հուլիսի 27-ին:													
10		31005	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ռոզման համակարգի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	10.06.2016-30.06.2021թթ.	ՀՀ Ռոզման համակարգի արդյունավետության բարձրացումը՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատման, բարձր ցրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցումը: Նպատակն էր բարձրացնել համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական Ռոզման փոխարկում ինժեներա համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՑՕԸ-ների ներտնտեսային Ռոզման ցանցերի պողպատեացում, ՑՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրակարգում	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կիրականացվող նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը, իսկ երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման շինարարական աշխատանքների իրականացման համար անվճարված միջոցային գործընթացներն ավարտվել են, կիրականացվել են պայմանագրեր, իսկ աշխատանքները մեկնարկվել են հուլիսի 27-ին:													
11		11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 003 630.52 եվրո	12.05.2016-31.05.2021թթ.	Վերուի ջրամբարի պատվարի և օժանոթակ կառուցվածքների, ջրառ հանգրայնների, ջրի փոխադրող և Ռոզման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների Ռոզման ներտնտեսային ցանցի կառուցում	Ավարտվել են մոտեցնող և հետագա խորհրդատվությունների կատարման շինարարական և ջրամբարի պատվարի հիմնական (րոտային, կավային) ցածրաշխարհային աշխատանքները:													
12		31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցում	75 003 630.52 եվրո	12.05.2016-31.05.2021թթ.	Վերուի ջրամբարի պատվարի և օժանոթակ կառուցվածքների, ջրառ հանգրայնների, ջրի փոխադրող և Ռոզման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների Ռոզման ներտնտեսային ցանցի կառուցում	Ավարտվել են մոտեցնող և հետագա խորհրդատվությունների կատարման շինարարական և ջրամբարի պատվարի հիմնական (րոտային, կավային) ցածրաշխարհային աշխատանքները:													
13		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	29.06.2015-30.12.2019թթ.	ՀՀ Երևանի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանոթակ կառուցողի կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հրապի Ռոզման, ինչպես նաև ջրանցքների ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կիրականացվող նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:													
14		31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	50 մլն եվրո	29.06.2015-30.12.2019թթ.	ՀՀ Երևանի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանոթակ կառուցողի կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հրապի Ռոզման, ինչպես նաև ջրանցքների ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կիրականացվող նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:													Միջոցի վարկային միջոցների մասնամասն ժամկետն ավարտվել է 30.12.2019թ. , իսկ խորհրդատվությունների մատուցված ծախսերի մեծ մասը վճարված է: Ռոտային կառուցվածքների հիմնական կառուցումը, որոնք պետք է իրականացվեն KfW բանկի կողմից ուղիղ վճարման միջոցով, կատարվել են ՀՀ կառավարության միջոցների հաշվին: Մասնամասն ժամկետի երկարաժամկետ համար KfW բանկին պետք է վճարվի 1.3 մլն եվրո գումար: Վարկային միջոցների մասնամասն ժամկետի մինչ 30.06.2024թ. երկարաժամկետ համար նախա-համաձայնագիր ստորագրվել է, իսկ վավարման համար ընթանում են օրենքով սահմանված ներպատկան գործընթացները:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անդրական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ			
								Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն				
15		11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում	18,5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամբարից սկսվող ոռոգման ինքնաուս համակարգի կառուցում, ինչը կապահովի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգման անցում ինքնաուս ոռոգման համակարգի	Ծրցված միջավայրի և սոցիալ տնտեսական ազդեցության գնահատման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքման գործընթացը ընթացակարգի փուլում է: Նախատեսվում է իրականացնել մանրամասն նախագծման աշխատանքների մրցութային գործընթաց: Մրցութային փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը և հաստատումն ընթացքի մեջ է:	287,198.2	239,340.7	47,857.5	287,198.2	239,340.7	47,857.5	-	-	-	287,198.2	239,340.7	47,857.5	-	-	-	-	-	-	-
16		31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակառուցվածքների հիմնանորոգում									2,043,800.0	1,771,248.1	272,551.9	1,771,248.1	1,771,248.1	-	-	-	1,771,248.1	1,771,248.1	-	-	-	-	-
17		11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով ճրճորդ գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	159,254.0 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2019թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անիրազեկություն է առաջանում՝ հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էվկլորական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցվածքի և այլն	Նախատեսված աշխատանքները կենտրոնվեն 2020 թվականի երկրորդ կիսամյակում	35,284.5	-	35,284.5	35,284.5	35,284.5	-	-	-	35,284.5	-	35,284.5	-	-	-	-	-	-	-	
18		12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով ճրճորդ գյուղի վերաբնակեցման համար ներակառուցվածքների և ընակիչ տների կառուցում	5,017,631.5 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներով)						1,018,200.7	-	1,018,200.7	550,248.7	550,248.7	-	-	-	550,248.7	-	550,248.7	-	-	-	-	-	-

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարները (անդրակված)	Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ			
								Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն		Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն				
19		11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցության իրականացվող Ակտիվան զեռտի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախտրյան զեռտի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Վազպի ջրամբարի կառուցման ծրագրի 1-ի փորձագիտական մատչելիությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական զենահատման (ՇՍԱԿ) խորհրդատվական մատչելիությունների մատչմանն ապահովելու շրջանակներում	Փաստացի մատչված մատչելիությունների դիմաց ուղիղ վճարումների մեթոդով դրամաշնորհային միջոցներից դրույթի կողմից կատարվել է առաջին վճարումը	113,383.2	94,486.2	18,897.0	113,383.2	94,486.2	18,897.0	47,044.4	47,044.4	113,383.2	94,486.2	18,897.0	41.5	49.8				
20		11011	Ձարգացման ֆինանսական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ռոտզման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ռոտզման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ռոտզման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ինչպես նաև տրամադրված կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ռոտզման գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին	Ձարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ռոտզման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ռոտզման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային համաձայնագիրը ստորագրվել է 23.04.2020թ.: Խորհրդատուի ընտրության մրցույթային գործընթացը կազմակերպման փուլում է: Նախատեսվում է պայմանագիր կնքել մրցույթային փաթեթների բացումից 60 օր հետո: Պայմանագրի կնքումից հետո նախատեսվում է խորհրդատույին փոխանցել 30%-ի չափով կանխավճար:	Ձարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ռոտզման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ռոտզման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային համաձայնագիրը ստորագրվել է 23.04.2020թ.: Առաջիկայում նախատեսվում է վճար մրցույթային գործընթացը:	1,155,273.0	796,740.0	358,533.0	987,007.2	754,440.4	232,566.8	-	-	987,007.2	754,440.4	232,566.8	-	-	-	-	Ձարգացման Ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ռոտզման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ռոտզման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային համաձայնագիրը ստորագրվել է 23.04.2020թ.: Առաջիկայում նախատեսվում է վճար մրցույթային գործընթացը:
Ընդամենը								27,779,573.3	21,508,014.8	6,271,558.5	26,048,574.0	21,465,715.2	4,582,858.8	3,118,675.6	2,441,157.0	677,518.6	26,045,837.3	21,463,525.8	4,582,311.5	12.0	11.4	14.8		

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակված)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ	
								Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե		
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 11 միջոցառում																			
21	1072	11003	Վերակառուցման և զարգացման նվիրատվան բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման քարտեզավան դրամաշնորհային ծրագիր	499,609 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 24.06.2015-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի քարտեզավան աշխատանքների իրականացում	Ծրագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման գործընթացը դադարեցված է՝ պայմանավորված պայմանագրի ժամկետի ավարտով և քաղաքից դրամաշնորհային միջոցների տրամադրման քանակցային գործընթացի իրականացմանը	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դրնորի և ՀՀ ՖՆ միջև բնադրականների փոփոխում է, որի կերպից հետո «Ֆիլիքսեր Ուոթեր ընդ տրևալիթյուեյն» ընկերությանը կվճարվի կրտսակված պարտքերը:
22		11004	Նվիրատվան միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման քարտեզավան դրամաշնորհային ծրագիր	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2021թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի քարտեզավան աշխատանքների իրականացում	Հինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերականգնման խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	143,128.5	119,257.9	23,870.6	263,002.0	233,002.0	30,000.0	-	-	-	-	-	«Ֆիլիքսեր Ուոթեր ընդ տրևալիթյուեյն» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կրտսակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար ՎՋԲ համաձայնությամբ (նամակ՝ 06.12.2019թ.) կտրամադրվեն քաղաքից դրամաշնորհային միջոցներ, սակայն դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դրնես կնքված չէ: Տեխնիկական վերանախագրային խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են:
23		31004	Նվիրատվան միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման քարտեզավան դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրուգում					-	-	-	-	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	-	-
24		12001	Գիտնականական զարգացման և նվիրատվան միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագրի՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Վճրման փուլում է գտնվում նախագիծահետադրական աշխատանքների խորհրդատվական պայմանագրի փոփոխությունը, որի հաստատումից հետո կշարունակվեն նախատեսված աշխատանքները:	2,391,969.3	1,992,175.8	399,793.5	1,922,695.4	1,859,173.8	63,431.6	-	-	-	-	-	Ամրաժեշտ է երկարաժեղ միջոցների մատանման ժամանակահատվածը, որի համար արդեն բանակցություններ են ընթանում Գիտնականական զարգացման վարկերի բանկի և ԵՄ ներկայացուցիչների հետ:
25		31002	Նվիրատվան ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրուգում	25.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Ընթանում է Հինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	5,135,163.5	4,282,723.1	852,440.4	4,500,089.2	3,647,648.8	852,440.4	-	-	-	-	-	Ծրագրի վարկային համաձայնագրի փոփոխությունը ստորագրման փուլում է և ծրագրի միջոցները դրնես հասանելի չեն:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անդրական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ	
								Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. ֆոնդ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. ֆոնդ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. ֆոնդ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. ֆոնդ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. ֆոնդ		
26		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակատուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Ընթանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	54,231.4	45,201.7	9,029.7	54,231.4	45,201.7	9,029.7	2,175.3	-	2,175.3	54,231.4	45,201.7	9,029.7	4.0	-	24.1	Վարկային միջոցներն անհասանելի են մասնաձևի ժամկետի երկարացման գործընթացով պայմանավորված: Վճարման հայտը հնարավոր կլինի ներկայացնել ժամկետի երկարացման գործընթացի սվարտից հետո:	
27		31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակատուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակատուցվածքների հիմնադրույթում		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ			21.06.2014-30.12.2018թթ.	4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2	4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2	-	-	-	4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2	-	-	-	Ծրագրի (Փուլ 3) միջոցների մասնաձևի ժամկետը լրացել է 31.12.2018թ., իսկ ժամկետի երկարացման համար Բանկին պետք է վճարվի 0.96 մլն եվրո «Մեթոման փոխհատուցման» վճար: Վարկային միջոցների մասնաձևի ժամկետի՝ մինչև 30.12.2022թ. երկարացման համար, նամակ-համաձայնագրը ստորագրվել է, իսկ վավերացման համար ընթանում են օրենքով սահմանված ներքինական գործընթացներ:
28		31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ ԼՈՒՄ (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի՝ երկրորդ փուլ	430 378.7 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	04.05.2010-31.12.2020թթ.		Վանաձորի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	-	-	-	232,660.0	232,660.0	-	-	-	232,660.0	232,660.0	-	-	-	-	-	-
29		31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի (Գյումրիի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի՝ երկրորդ փուլ	774 907.17 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	04.05.2010-31.12.2020թթ.		Գյումրիի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	-	-	-	402,414.1	402,414.1	-	-	-	402,414.1	402,414.1	-	-	-	-	-	-

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անդրական)	Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ		
								Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե		Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե			
30		11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր					309,699.0	119,115.0	190,584.0	309,699.0	119,115.0	190,584.0	22,357.4	-	22,357.4	309,699.0	119,115.0	190,584.0	7.2	-	11.7	«Ֆիլիսերն Լուրեր ըդդ տրանսպորտը» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է; իսկ կոտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար ՎՋԵՐ համաձայնությամբ (ստանակ 06.12.2019թ.) կտրամադրվեն ցուցցիչ դրամաշնորհային միջոցներ, սակայն դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դեռևս կնքված չէ:
31		31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակատուցվածքների հիմնանորոգում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	22,357.4	-	22,357.4	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	-	-	-	Տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են: ԵՆՐ պատվիրակության հետ բանակցությունների արդյունքում ստացվել է համաձայնություն նոր տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուների ֆինանսավորման հարցում: ԵՆՐ վարկային պայմանագրի փոփոխության գործընթացը ավարտվել է:
Ընդամենը								14,817,005.6	12,159,670.2	2,657,335.4	14,490,643.5	12,159,670.0	2,330,973.5	24,532.7	-	24,532.7	14,490,643.5	12,159,670.0	2,330,973.5	0.2	-	1.1	

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում

32	1049	11006	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհահատվածները 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացույցի համապատասխան	349,245.1	279,396.1	69,849.0	349,245.1	279,396.1	69,849.0	323,865.3	259,393.0	64,472.3	349,245.1	279,396.1	69,849.0	69.6	69.7	69.4	
33		21003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ավտոմատացման ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ									1,182,145.0	945,725.5	236,419.5	1,182,145.0	945,725.5	236,419.5	877,822.5	704,238.0	173,584.5	1,182,145.0	945,725.5	236,419.5
34		11007	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանանդո-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,04 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 Վանանդո-Սյակերի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Աշխատանքներն ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 32.43 %	912,468.4	755,554.7	156,913.7	912,468.4	755,554.7	156,913.7	837,300.9	646,455.8	190,845.1	912,468.4	755,554.7	156,913.7	21.8	22.9	18.6	1. Հրդուսապայքեցման աշխատանքների ցիկի ու ժամերի համաձայնեցման գործընթացի հետևանքում 2. Արևելյան երթուղիի վերակառուցման պայմաններում աշխատանքների իրականացման ընթացքում երթուղիի կառավարման հետ կապված խնդիրներ 3. ՀՕՏՀ-ի գնով սույա են բազմաթիվ նախաձեռնում փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են նոր ազդեցությունների 4. Աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած նոր կոմունիկացիաների տեղափոխման հետ կապված խնդիրներ
35		21004	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանանդո-Սյակերի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում									14,401,219.0	11,940,445.0	2,460,774.0	14,401,219.0	11,940,445.0	2,460,774.0	837,300.9	646,455.8	190,845.1	14,401,219.0	11,940,445.0	2,460,774.0

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Մրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի կճարներ (անդրակական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ			
								Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն				
36		11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2021թթ.	Շուրջ 170 կմ ընդհանուր երկաթուղային կենտրոնական նշանակության ճանապարհների վերականգնում	Մրագիրն ընթանում է ժամանակացույցի համապատասխան	98,674.8	78,949.4	19,725.4	98,674.8	78,949.4	19,725.4	10,469.5	8,375.6	2,093.9	98,674.8	78,949.4	19,725.4	10.6	10.6	10.6				
37		11009	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Գայնի ճանապարհատակաշինարարական տեխնիկական հսկողության ծախսերը, ՀՕՏԾ ծրագիր	Ներկայացվել է Ազարակ համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի նախագիծը, իրականացվել է Աշտարակ-Գայնի աճ 4 հատվածների տեղադրական հետազոտություն: Ընթացքի մեջ են ներակառուցվածքների տեղադրված հնդկական հսկողության ծախսերը: ՀՕՏԾ ծրագիր, 638 հողակտրոի օտարումները, Կոչ համայնքում հարդարակցությունների տեղադրված նպատակով ուղղիչ գործողությունների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	926,101.9	395,461.8	530,640.1	1,221,874.3	395,461.8	826,412.5	27,864.3	21,528.79	6,335.5	1,221,874.3	395,461.8	826,412.5	2.3	5.4	0.8	Խորհրդատուների գնով ներկայացված հաշիվները գտնվում են ՊՈԱԿ-ի կողմից ստուգման և հաստատման փուլում, որի համար համաձայն պայմանագրի ՊՈԱԿ-ն ունի 56 օր ժամանակ: ՀՕՏԾ-ի գնով թերակատարումը կապված է Կորուսվածի առկա իրավիճակի հետ:			
38		21006	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Գայնի ճանապարհատակաշինարարական աշխատանքներ	Մինչև 2019թ իրականացվել է հողային աշխատանքների ընդհանուր ծավալի շուրջ 85%-ը և բետոնյա պատվածքի՝ 34 %-ը: Կատուցվող ճանապարհի շուրջ 9կմ հատվածն արդեն իսկ բաց է եղթնելության համար: Ֆիզիկական փաստացի աշխատանքի ծավալը կազմում է ընդհանուր ֆիզիկական ծավալի շուրջ 52%-ը: Կապառուի հետ պայմանագիրը խզվել է հուլիսի 18-ից:	775,278.6	490,506.2	284,772.4	629,506.2	490,506.2	139,000.0				629,506.2	490,506.2	139,000.0				Իսպանական Կապառու Ուկրաինայում դարձրել է աշխատանքները և լքել Հայաստանը: Միջոցներ են ձեռնարկվել ծրագրի շարունակելու ուղղությամբ: Մասնավորապես, նախատեսվում էր կարճ ժամկետում իրականացնել նոր Ինժեների ձեռք բերում, ով պետք է պարզի Տրանշ 2-ի ներքո անակարտ աշխատանքների տեսակները, ծավալները և պարտատի մրցույթային փաստաթղթերը, որից հետո անմիջապես պետք է ձեռք բերվի նոր շինարար: Նոր Ինժեների ձեռք բերման վերաբերյալ առաջարկությունը ԱԶԾ-ն հաստատել է մայիսի 26.03.2020թ.-ին:			
39		11010	Վերակառուցման և զարգացման նվիրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցան կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում		«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցան կետում նոր կամրջի կառուցում	Կապառուի սահմանված պայմանագրային ժամկետում նախագիծը ներկայացրել է տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող կազմակերպությանը և երկու Պատվիրատուներին: Տեխնիկական վերահսկող կազմակերպությունն արդեն հաստատել է ներկայացված մանրամասն նախագիծը: Կրուսաբերանային փորձանշանային դրական եզրակացությունը ստանալուց հետո նախագիծը կներկայացվի պետական համայնքի փորձաքննությանը: Վերջինիս հաստատումը կհասցրվեն շինարարական աշխատանքների նախապատրաստական միջոցառումները և շինարարության մեկնարկը: Միաժամանակ Կապառուի կողմից պատրաստվում են քննահանգման կազմակերպության համապատասխան փաստաթղթեր, իրականացվում են հանրային խումբեր և սոցիալական ազդեցության գնահատման աշխատանքները:	236,366.2	159,348.0	77,018.2	235,978.2	159,348.0	76,630.2	11,195.9		11,195.9	235,978.2	158,860.0	77,018.2	4.7					14.6	Շեղումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ խորհրդատուի մատուցված ծախսերը ներկայումս մի մասի համար հաշիվներ դեռևս չեն ներկայացրել:
40		21008	Վերակառուցման և զարգացման նվիրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցան կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	6.1 մլն եվրո				1,137,744.7	948,120.6	189,624.1	1,137,744.7	948,120.6	189,624.1				855,000.0	712,500.0	142,500.0							

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անդրակված)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ
								Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	
41		11011	Անվանական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԳՈՒԱԿ	Թալին-Լանջիկ անց կառուցման տնօրինական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցողիների տեղափոխման տնօրինական և հեղինակային հսկողություններ	Իրականացվում են շինարարական աշխատանքների տնօրինական վերահսկողության աշխատանքներ, ՀՕՏՕ խորհրդատվական ծառայություններ, արտաքին մոնիթորինգի ծառայություններ, հաղորդակցողիների տեղափոխման տնօրինական և հեղինակային հսկողություններ:	405,104.2	324,106.0	80,998.2	1,225,104.2	924,106.0	300,998.2	308,502.5	216,124.0	92,378.4	1,025,104.2	724,106.0	300,998.2	25.2	23.4	30.7	Ինժեների կողմից ներկայացված թիվ 8 Փոփոխման հրահանգը (2020թ. III - 2020թ. VII ժամանակահատվածի) ԱԶԲ-ի կողմից հաստատվել է, գտնվում է կրոնի կողմից վավերացման փուլում:
42		21011	Անվանական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3		2014-2023թթ.	Թալին-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթացքի մեջ են, իրականացվել են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: Ներկայումս շին աշխատանքները ամբողջ ծավալով չեն իրականացվում:	10,037,594.8	8,318,634.0	1,718,960.8	9,217,594.8	7,718,634.0	1,498,960.8	-	-	-	582,000.0	485,000.0	97,000.0	-	-	-	Ճշգրտվում են հաղորդակցողիների տեղափոխման աշխատանքների ծավալները: ԱԿԿ-ի կողմից հայտարարված կրոնոմիլիտոս պանեոնի պատճառով նվազել է կապալառուի ակտիվությունը: Բնարկման փուլում է ճանապարհահատվածի պատվածքի տեսակի հետ կապված հարցը:
43		11012	Ներվախանական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԳՈՒԱԿ	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Բաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Նախագծման աշխատանքները մոնիթորինգ են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ն «Այ Ար Գի Ինջեներինգ և Ֆի Փի Ինջեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների» լիցենզավորման ներսկա գործունեություն ուղղ տեսակի իրականացման թույլտվություն ստանալու մասին» որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:	1,351,330.1	565,841.0	785,489.1	1,674,770.9	800,841.0	873,929.9	2,400.0	-	2,400.0	650,929.9	500,000.0	150,929.9	0.1	-	0.3	ԱԿԿ-ի կողմից հայտարարված կրոնոմիլիտոս պանեոնի, ինչպես նաև Իտալիայում և Հայաստանում ընդունված համապատասխան սահմանափակումների արդյունքում, հորիզոնական օբյեկտիվորեն չկարողացավ շարունակել աշխատանքը պետավորված ծավալով:
44		21012	Ներվախանական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր					120,000.0	100,000.0	20,000.0	120,000.0	100,000.0	20,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45		21009	Ներվախանական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն նվեր	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԳՈՒԱԿ	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	ՀՀ Շիրակի մարզի Բնիմալին համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, ջանքի որ ծրագրի մարդկային առկայությունը անջատվում է պատմաշարժային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Ծրագրի կառավարման խորհրդի համամասնությամբ Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ: Ներկայումս շին աշխատանքները ամբողջ ծավալով չեն իրականացվում:	10,623,925.4	7,572,111.0	3,051,814.4	10,453,925.4	7,572,111.0	2,881,814.4	1,061,855.3	1,004,706.0	57,149.4	684,000.0	570,000.0	114,000.0	10.2	13.3	2.0	Ճանապարհահատվածի 6-րդ ներսահատվածում կատարվել են նախագծային փոփոխություններ, ճշգրտվում են հաղորդակցողիների տեղափոխման աշխատանքների ծավալները: ԱԿԿ-ի կողմից հայտարարված կրոնոմիլիտոս պանեոնի պատճառով նվազել է կապալառուի ակտիվությունը: Բնարկման փուլում է ճանապարհահատվածի պատվածքի տեսակի հետ կապված հարցը:
46		11015	Ներվախանական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի տնօրինական հսկողություն	Իրականացվում են «Այ Ար Գի Ինջեներինգ» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տնօրինական հսկողության աշխատանքները:	180,000.0	-	180,000.0	350,000.0	350,000.0	241,972.4	-	241,972.4	350,000.0	350,000.0	69.1	-	69.1	Հանձնաձև ՀՀ կառավարության 28.11.2019թ. թիվ 1752-Ն որոշման հորիզոնական կողմից իրականացվում են ճանապարհահատվածի տնօրինական հսկողության ծառայությունները: Դպրանակալը վերջուց հետո կրկնակցված մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարվում:		

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անդրական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ
								Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	
47		11014	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ քաջուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2021թթ.	Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկաթուղային ճանապարհախառվածների վերականգնում	Ծրագիրը դեռևս չի մեկնարկել, ներկայում իրականացվում է Ծրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների նախագծում:	250,152.3	200,121.8	50,030.5	250,152.3	200,121.8	50,030.5	-	-	-	250,152.3	200,121.8	50,030.5	-	-	-	հետիւրներ առկա են: Համաձայնագիրը վավերացվել է ապրիլին: Գումաների գործընթացն ընթացում է:
48		21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ քաջուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ					5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	-	-	-	5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	-	-	-	հետիւրներ առկա են: Արդյունքները գնահատման փուլում են:
49		10013	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և կառավարում	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի և 6 շին. աշխատանքների տեխ. հսկողության ծառայությունների իրականացում, Գյումրիի շրջանցիկ ճանապարհի և Գյումրի-Բալրա ճանապարհախառվածի կառուցման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման, բնապահպանական և սոցիալական ներդրության գնահատման և մանրամասն նախագծման աշխատանքների տեխնիկական աջակցություն:	Իրականացվել են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհախառվածի տեխնիկական հսկողության աշխատանքները, որոնք ավարտվել են մայիսի 11-ին: Ծառայությունների ֆինանսավորումն իրականացվում է անմիջականորեն եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից:	996,137.5	464,977.5	531,160.0	996,137.5	464,977.5	531,160.0	-	-	-	290,000.0	240,000.0	50,000.0	-	-	-	2020 թ. հունվարի 29-ին Սիևրիդոյո Քոլոբոյունը Լիմիտեդ ընկերությունը Պատվարատուն է ներկայացրել Անտարտարտի ուժի վերաբերյալ (տվյալ պայմաններում արտակարգ և անվանիցի հանգամանքների) ծանուցում՝ կապված Չինաստանում երկ կրոնամիտոսի առաջացման արդյունքում Չինաստանի կառավարության ու տեղի վարչական մարմինների կողմից ծնունդ առնող երթուղիների վերահսկման և մուտքի ու ելքի վերահսկման տարբեր միջոցառումների հետ:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անդրական)	Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ		
								Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն		Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն			
																						2020թ. 1-ին կիսամյակ	2020թ. 2-րդ կիսամյակ
50		21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանզ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՈՒԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27.5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 10%-ի չափով:	ՀՀ Եվրոյի մարդի Բենիամին համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում է պատճառակցության հոշարանակի պահպանման գոտու տարածքով: Ծրագրի ԿԻ համաձայնությանը Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի մատով սահմանվել է հերիակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ:	574,927.6	479,106.3	95,821.3	574,927.6	479,106.3	95,821.3	44,106.3	44,106.3	-	335,821.3	240,000.0	95,821.3	7.7	9.2	-	Լանջիկ-Գյումրի ա/6 շինարարական աշխատանքները ֆինանսավորվում են նաև ԵՆԲ վարկային միջոցներից: Դրամաշնորհային միջոցներից մասնակցած մասնաբաժնի գումարը սպասվել է:
51		11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Սյունիքի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման ծրագրի համակարգում և կատարվում	32.5 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՈՒԿ 2016-2020թթ.	Մ6 Վանաձոր-Սյունիքի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 0-000-4 կմ 384-450 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Սյունիքի-Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում վարձված տեխնիկական հսկողություն իրականացնող խորհրդատուի վճար:	-	-	-	24,400.0	20,300.0	4,100.0	6,611.7	5,519.7	1,092.0	24,400.0	20,300.0	4,100.0	27.1	27.2	26.6	ՀՀ կատարությունում 30.04.2020թ-ի թիվ 677-Ն որոշումով ներառվել է ՀՀ պետական բյուջեում: Ընդհան պատճառ է այն, որ COSB գծով առկա են դատական գործեր, որոնք դիտու լին սակարկել ինչպես նաև խորհրդատուները դիտու լին ներկայացրել հաշիվներ:
								49,959,174.8	38,321,023.7	11,638,151.1	49,959,174.8	38,321,023.7	11,638,151.1	3,979,430.6	3,088,108.3	891,322.3	23,447,737.9	17,909,345.3	5,538,392.6	8.0	8.1	7.9	
Կոչր թափոնների կառավարում - 8 միջոցառում																							
52	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Խոտաքի և Գեղարձուկի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է կառուցել եՄ չափանիշների համապատասխանող անխորտակյա աղբայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ :	Ծրագրի շրջանակներում անխորտակյա աղբայրի և վերաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցութային փուլերից բացվել են ս.թ. հունվարի 24-ին: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցութային 5 փուլերի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է սարկի վերջին շաբաթ կապատրի հետ կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	2,670,530.1	2,289,352.7	381,177.4	2,670,530.1	2,289,352.7	381,177.4	-	-	-	2,670,530.1	2,289,352.7	381,177.4	-	-	-	
53		12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Խոտաքի և Գեղարձուկի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական ընթացքի կազմման աշխատանքները, աջակցի մրցութային գործընթացներին, իրականացնել աղբահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԾԿ ընկերության առերժմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրականացնել աղբայրի, աղբահանության վարձավճարների բարակաբաշխության մշակումը:	Նախատեսվում է հայտարարել մրցույթ՝ նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով	382,435.2	318,696.0	63,739.2	319,175.6	318,935.8	239.8	-	-	-	319,175.6	318,935.8	239.8	-	-	-	Խորհրդատվական ծախսերումների համար ԿԶԵԲ-ի ֆինանսավորման բացակայություն:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անդրական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ			
								Մեղանկը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Մեղանկը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Մեղանկը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Մեղանկը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Մեղանկը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն				
54		12001	Վերականգնման և զարգացման ներդրման թանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի բարդաբանտարան 2016-2020թթ.	Նորարաշենում առկա արտալայրին հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել ներդրական չափանիշներին համապատասխան նոր արտալայրի 2 քիջի, ինչպես նաև նույն չափորոշիչներին համապատասխան մեկուսացնել Նորարաշենի արտալայրի և Աջափնյակ համայնքում ժամանակի ընթացքում տարեկան արտադրանքի և արտալայրի տարածքները:	Տեխնիկական աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդատվական ծախսերի վրա պայմանագրերի միջոցով կազմակերպելու մասնակցության ծրագրի իրականացման, կենսաապահովման վերականգնման պլանի պատրաստման, նախագծման օժանդակ ծախսերի վճարման և պայմանագրի հսկողության համար:	530,681.9	375,901.9	154,780.0	530,681.9	375,901.9	154,780.0	13,904.6	11,516.7	2,387.9	100,304.6	83,516.7	16,787.9	2.6	3.1	1.5				
55		32006	Ներդրական միջոցի հարևանության ներդրումային գործիչի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արտալայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ.		Նորարաշենում առկա արտալայրին հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել ներդրական չափանիշներին համապատասխան նոր արտալայրի 2 քիջի, ինչպես նաև նույն չափորոշիչներին համապատասխան մեկուսացնել Նորարաշենի արտալայրի և Աջափնյակ համայնքում ժամանակի ընթացքում տարեկան արտադրանքի և արտալայրի տարածքները:	Նորարաշենի և Աջափնյակի արտալայրերի փակման և Նորարաշենի նոր արտալայրի կառուցման համար համապատասխան միջոցը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6	3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6	-	-	-	960,000.0	960,000.0	-	-	-				
56		32007	Արևելյան ներդրակի կենտրոնացման գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	2 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արտալայր» ՓԲԸ 2017-2020թթ.		Նորարաշենի և Աջափնյակի արտալայրերի փակման և Նորարաշենի նոր արտալայրի կառուցման համար համապատասխան միջոցը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	Նորարաշենի և Աջափնյակի արտալայրերի փակման և Նորարաշենի նոր արտալայրի կառուցման համար համապատասխան միջոցը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	764,870.4	637,392.0	127,478.4	764,870.4	637,392.0	127,478.4	-	-	-	240,000.0	240,000.0	-	-	-				
57		42002	Վերականգնման և զարգացման ներդրման թանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կրշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներդրակի տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր արտալայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արտալայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ.		Նորարաշենի և Աջափնյակի արտալայրերի փակման և Նորարաշենի նոր արտալայրի կառուցման համար համապատասխան միջոցը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	Նորարաշենի և Աջափնյակի արտալայրերի փակման և Նորարաշենի նոր արտալայրի կառուցման համար համապատասխան միջոցը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	-	-	-	960,000.0	960,000.0	-	-	-				
58		42003	Ներդրական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կրշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներդրակի տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր արտալայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արտալայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ.		Նորարաշենի և Աջափնյակի արտալայրերի փակման և Նորարաշենի նոր արտալայրի կառուցման համար համապատասխան միջոցը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	Նորարաշենի և Աջափնյակի արտալայրերի փակման և Նորարաշենի նոր արտալայրի կառուցման համար համապատասխան միջոցը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	-	-	-	960,000.0	960,000.0	-	-	-				
59		42001	Վերականգնման և զարգացման ներդրման թանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կրշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներդրակի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կրշտ կենտրոնային թափոնների կառավարման» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ներակառուցման նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.		Նախատեսվում է կառուցել և՛ ՆԱԿՅՈՒՄ համապատասխան սանիտարական արտալայր, վերաբերման 2 կայան, ծնող թիվ 2 մարզում արտահանության իրականացման և արտալայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեղմա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական արտալայրի և վերաբերման 2 կայանի կառուցման համար շին կազմակերպության ընտրության մրցութային փաթեթները բացվել են ս.թ. հունվարի 24-ին: Ներկայումս ընթացում է հայտ ներկայացրած մրցութային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է սպալի վերջին շահող կապալառի հետ կնքել շին. աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	-	-	-	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	-	-	-			
Ընդամենը								16,277,092.8	13,625,735.0	2,651,359.6	16,273,833.2	13,625,972.8	2,587,860.4	13,904.6	11,516.7	2,387.9	8,880,538.5	8,101,156.4	779,382.1	0.1	0.1	0.1				

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակված)	Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ		
								Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը		Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ		ՀՀ պետություն	Ընդամենը
Քաղաքային զարգացում - 14 միջոցառում																			
60	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման նվիրատվական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի բարձրաշախի լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Երբալույց» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի բարձրաշախտարան 2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխկանգնվող լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մարվերին անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալատված 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով իրականացվում են միաժամանակ՝ համաձայնագրով):	1,775,575.9	1,557,976.6	217,599.3	1,775,575.9	1,557,976.6	217,599.3						
61		42002	Վերակառուցման և զարգացման նվիրատվական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դիմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Մետրոլի 81-717 տիպի 7 վագոնների կապիտալ վերանորոգում և արդիականացում, Մետրոլի վագոնների վնասված ստացվող մասերի նախագծում, մատակարարում և մոնտաժ, մետրոլի մեքենակարների համար տրենամոբայլային համակարգի նախագծում, մատակարարում, մոնտաժ: Մետրոլային 499 հազ. եվրո օրհանը նախատեսվել է ուղղել դրենաժային թունիկ երկարացման և մետրոլի թունիկներում վերակառուցման աշխատանքների իրականացմանը:	Աշխատանքներն ավարտվել են, բացի դրենաժային թունիկի կառուցումից:											Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ., սակայն նվիրատվական բանկի հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկային հասանելիության ժամկետը երկարացնել մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:	
62		42003	Նվիրատվական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դիմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժային թունիկի երկարացում և մետրոլի թունիկներում վերակառուցման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունիկի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 451 մետրը:												
63		12003	Արևելյան Եվրոպայի էներգամատյուրության և բնագիտական գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի բարձրաշախի լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1,9 մլն եվրո	«Երբալույց» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխկանգնվող լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մարվերին անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալատված 2019 թվականին վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով իրականացվում են միաժամանակ՝ համաձայնագրով):	597,873.7	498,228.1	99,645.6	597,873.7	498,228.1	99,645.6	400,000.0	333,337.1	66,662.9			
64		12004	Վերակառուցման և զարգացման նվիրատվական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի բարձրաշախի լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	574,7 հազ. եվրո	Երևանի բարձրաշախտարան 2016-2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխկանգնվող լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մարվերին անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տեխնիկական աջակցության շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կրթարտադիլ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:											Տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհային ծրագրով հետագա հաշվետվությունների ներկայացումը և հաստատումը անմիջական կապ ունի դրամաշնորհային և վարկային ծրագրերով կնքված պայմանագրի շրջանակներում իրականացվելու աշխատանքների հետ:	
65		12014	Նվիրատվական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագրի	5 մլն եվրո	«Կարեն Դիմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Դրենաժային թունիկի երկարացում և մետրոլի թունիկներում վերակառուցման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունիկի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 451 մետրը:												Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ., սակայն նվիրատվական բանկի հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկային հասանելիության ժամկետը երկարացնել մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անդրակված)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ		
								Ընդամենը	Վարկ/Պրանսնյութի	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/Պրանսնյութի	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/Պրանսնյութի	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/Պրանսնյութի	ՀՀ պետություն	Ընդամենը		Վարկ/Պրանսնյութի	ՀՀ պետություն
71		12013	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կատակարում	112.970,0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակարող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կբռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կազմափոխվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Սպաթրիա-Սերաստիա համայնքների միջև: Կնձակացվի երթևեկության ժամանակը և խցանումների քանակը:	Հողի օտարման և տարարակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիֆլիս և Բարաջանյան-Տիֆլիս հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրոկ միջոցառումների պակսի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարաջանյան-Աշտարակ և Արզականո-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները:	1,107,201.2	888,951.5	248,249.7	1,107,201.2	888,951.5	248,249.7	202,474.2	164,882.7	37,891.5	534,508.6	450,464.1	84,044.5	18.3	19.2	15.3	Երևանի տրանսպորտային մոդելի մշակման համար Երևանի քաղաքապետարանը դիմել է ԱԶԻ-ին խնդրելով դիտարկել այս մոդելի մշակումը դրամաշնորհային միջոցներով իրականացնելու հնարավորությունը:
72		12021	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	112.970,0 հազ. ԱՄՆ դոլար	2016-2021թթ.	Բարեխաղած ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բարաջանյան-Աշտարակ և Արզականո-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդարանական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև ստույգի և մոնիթորինգի իրականացում:	Վարկային ծրագրի մոտենում է ավարտին, ամֆալտապատման աշխատանքները գործնականում ավարտված են, ընթացքի մեջ են փողոցային արտաքին ռասալիտության մոնտաժային, երթևեկության կարգավորման նշանների, գնանշանների, ռասացուցների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայրերի բարելավման, գազոլենների հողացման ուղղությամբ:	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6	1,485,130.9	1,104,098.6	381,032.3	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6	16.1	15.2	19.2	Տրանս 3-ի նախապատրաստումը ներկայումս չի իրականացվում՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության որոշումը Տրանս 3-ը չիրականացնելու վերաբերյալ, հավելյալ վարկային պարտավորություններ չստանանելու նպատակով:
73		12017	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	14,6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնարկում և փողոցային ռասալիտության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կենտրոն առնալով և մայրերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային ռասալիտության վերականգնման արդյունքում ներկայիս քաղաքը մշտան անդիկային լանսկիրը կփոխարինվեն ռասալիտային խնայող լանսկիրով:	Ծրագիրը մոտենում է ավարտին, ամֆալտապատման աշխատանքները գործնականում ավարտված են, ընթացքի մեջ են փողոցային արտաքին ռասալիտության մոնտաժային, երթևեկության կարգավորման նշանների, գնանշանների, ռասացուցների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայրերի բարելավման, գազոլենների հողացման ուղղությամբ:	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	1,293,449.89	1,095,015.51	198,434.38	5,660,031.7	4,646,046.8	1,013,984.9	18.60	19.07	16.37	Խնդիրները կարող են առաջանալ միայն կախված եղանակային պայմաններից:
Ընդամենը								29,553,519.4	24,017,744.2	5,535,775.2	29,553,519.4	24,017,744.2	5,535,775.2	3,978,671.6	3,201,546.5	777,125.1	22,927,467.5	18,705,555.8	4,221,911.7	13.5	13.3	14.0	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի ի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրական)	Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ					
								Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ		ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե		Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե		
Տարածքային զարգացում - 1 միջոցառում																							
74	1212	11001	Եվրոպական միության ֆինանսավորմամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր	10 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 11.12.2014-2020թթ.	Նախատեսվում է աջակցել ՀՀ կառավարությանը առավել համապիտան արտադրության և տնտեսական զարգացում ապահովելու նպատակով՝ Նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսական մրցունակության բարձրացման շնորհիվ:	Վճարումները կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստացի ներկայացված Եվրոպական բանկի գրության համաձայն՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա:	3 783,356.9	325,184.0	53,172.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	178,499.9	178,499.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	34.9	123.8			
Ընդամենը								3 783,356.9	325,184.0	53,172.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	178,499.9	178,499.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	34.9	123.8			
Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 11 միջոցառում																							
75	1167	11005	Ո՛ր պատկանում է իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 Եներգարկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվական և կառավարման ծախսերը	30 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 Եներգարկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	ԵժՑ Ծրագրի իրականացման շրջանակներում կնքվել է 93 Լրացուցիչ Համաձայնագիր (ԼՀ), 196.72 մլն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով (վարկի գծով՝ 177.05 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշնորհի գծով՝ 19.67 մլն ԱՄՆ դոլար):	374,259.3	311,890.7	62,368.6	374,259.3	311,890.7	62,368.6	20,914.6	-	20,914.6	-	20,914.6	5.6	33.5	Ծրագրի շրջանակներում կնքված վարկային Համաձայնագրի ժամկետն ավարտվել է դրամով պայմանավորված հաշվետու ժամանակահատվածում Միջոցառումներով աշխատանքներ չեն իրականացվել: Ծրագրին ավարտին հասցնելու համար ՀՀ կառավարության 2020 թ. Իունիսի 11-ի թիվ 953-Ն որոշմամբ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ին 2020-2022թթ. ընթացքում ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվում է 63.2 մլրդ ՀՀ դրամ գումարի չափով բյուջետային վարկ, որից 2020 թվականին - 18.7 մլրդ ՀՀ դրամ: Ի կառավարման վերոնշյալ որոշման սույն թ. Իունիսի 10-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության միջև կնքվել է վարկային պայմանագիր N8/2020 և 2020 թ. համար փաստացի հատկացվել է 18.7 մլրդ ՀՀ դրամ:		
76		32005	Ո՛ր պատկանում է իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 Եներգարկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ					3,477,922.6	3,204,622.4	273,300.2	3,477,922.6	3,204,622.4	273,300.2	31,869.1	-	31,869.1	-	31,869.1	0.9	11.7			
77		42004	Ո՛ր պատկանում է իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 Եներգարկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին	270 մլն ԱՄՆ դոլար				16,981,591.8	14,932,194.4	2,049,397.4	16,981,591.8	14,932,194.4	2,049,397.4	475,063.4	-	475,063.4	-	583,595.7	2.80	23.18			
78		42001	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող էլեկտրատրանսպորտային հրահանգային ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	35.5 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 28.11.2011-31.12.2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել Հրազդան ԶԷԿ-ից մինչև «Շինտիար» ենթակայան ընկած շուրջ 230 կմ երկաթուղային «Նորարուզ-Լիճք-Վարդենիս-Վայք-Ռոտան» էլեկտրահաղորդման 220 կՎ օղակի գծեր և վերակառուցել «Ավարկ» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օղակի գծերը: Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի կորուստները, բարձրացնել ավարտների էլեկտրատրանսպորտային հրահանգային էլեկտրահաղորդման և էլեկտրահաղորդման գծի թողունակությունը, կրճատել վթարային անջատումների քանակը:	Ավարտվել են «Նորարուզ-Լիճք-Վարդենիս-Վայք-Ռոտան» էլեկտրահաղորդման 220 կՎ օղակի գծերի կառուցման աշխատանքները: Ներկայումս իրականացվում են «Նոյեմբերյան» և «Ավարկ» 110 կՎ օղակի գծերի վերակառուցման աշխատանքները: Այն նախատեսվում է ավարտել 2020 թվականին:	1,311,920.4	1,028,735.2	283,185.2	991,592.0	713,406.8	218,185.2	36,194.3	28,436.8	7,757.5	342,160.1	271,321.0	70,839.1	3.89	3.99	3.56	«Նոյեմբերյան» և «Ավարկ» 110 կՎ օղակի գծերի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետն ավարտ է սահմանվել 2019 թ. Իունիսի 22-ը: Սակայն, սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ որամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրի իրականացող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անդրական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ
								Ընդամենը	Վարկ/Պրանսնյութի	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/Պրանսնյութի	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/Պրանսնյութի	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/Պրանսնյութի	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/Պրանսնյութի	ՀՀ պետություն	
79		42002	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Երևան ՋԷԿ» և «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ներին	30 մլն ԱՄՆ դոլար	ՀՀ տարածքային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն, «Երևան ՋԷԿ» և «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-եր 2016-2021թթ.	Աջակցել ՀՀ կառավարությանը՝ էներգետիկայի արդյունավետության բարելավման և հուսալի մատակարարման ապահովելու ջանքերին, էներգիա արտադրող պետական ընկերությունների և բաշխման մատակարար ընկերության ֆինանսական վիճակի բարելավման միջոցով: Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը կնպաստի էներգետիկայի ոլորտի ընկերությունների ֆինանսական վիճակի բարելավմանը:	Համանշարհայնով վարկից մատնառումները կատարվում են 2016-2021թթ. ընթացքում՝ Համանշարհայնով նախատեսված արդյունաբանի ցուցանիշների կատարմանը համընթաց: Ծրագրով մատնառումները կազմել են 2814 մլն ԱՄՆ դոլար (որից՝ «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 20,12 մլն ԱՄՆ դոլար, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 8,02 մլն ԱՄՆ դոլար): Ծրագրի ամբողջ արժեքի 93,8%-ով, և մինչև 2021թ. նախատեսված միջոցառումների համար մնացել է մատնառման ներսպա 1,86 մլն ԱՄՆ դոլար (6,2%): Ծրագրի ընդհանուր բարեխաղի իրականացման և ընկերությունների ֆինանսական առողջացման ընթացքն արձանագրվել է Համաշխարհային բանկի էներգետիկ ոլորտի թիմի (ղեկավար՝ Արդյուազիլ Ֆազի) կողմից՝ Երևանում գտնվելու ընթացքում:	571,799.6	571,799.6	-	571,799.6	571,799.6	-	192,508.0	192,508.0	-	456,897.2	456,897.2	-	33.7	33.7	-	Տարեկան ճշտված պլանի և տարեկան սպասվողի տարբերությունը պայմանավորված է ծրագրի շրջանակներում իրականացված կանխավճարի մարմնով:
80		42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Բարձրակուլ էներգոսեսթեր» ՓԲԸ-ին	36,0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրակուլ էներգոսեսթեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հաղթանակ» ներակայանք, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր-1», «Չարենցավան-3» և 220 կՎ «Չովոնի» ներակայանքները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել էներգետիկայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանքների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հաղթանակ» ներակայանքի վերակառուցման աշխատանքները: «Չարենցավան-3» ներակայանքի վերակառուցման շրջանակներում քանակաբանություններ են տարվում գլխավոր կապալառուի հետ՝ պայմանագրի վերականգնման և ներակայանքի վերակառուցման աշխատանքների շարունակման վերաբերյալ, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.: «Վանաձոր-1» ներակայանքի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքներ: Այն նախատեսվում է ավարտել 2020 թ.: ԲԷՏ-ը «Չովոնի» ներակայանքի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթ հայտարարելու նպատակով պատրաստել է մրցույթային փաստաթղթերը, որոնք ներկայումս քննարկվում են ՎՉԱՐ-ի հետ: «Չովոնի» ներակայանքի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.:	3,997,817.6	3,276,863.7	720,963.9	3,997,817.6	3,276,863.7	720,963.9	101,399.3	81,165.5	20,233.8	1,576,422.0	1,343,631.9	232,790.1	2.54	2.48	2.81	«Վանաձոր-1» ներակայանքի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2018 թ. դեկտեմբերի 31-ը: Ավարտ ներակայանքում աշխատանքների ընթացքում են բառայտ տննայնքով և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: «Վանաձոր-1» ներակայանքի վերակառուցման շրջանակներում գլխավոր կապալառու «Xian Electric Engineering Co. Ltd» նախատեսել էր, որ սարքերի ծրագրակազմի արդյունավետացման աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 2020 թ. փետրվարի 5-ին «Կապալառուի» թիմն էլ «Բարձրակուլ էներգոսեսթեր» ՓԲ ընկերությանը՝ հայտնելով COVID-19 բռնկումով պայմանավորված ինժեներների Հայաստան գալու անհնարվողության մասին: «Չարենցավան-3» ներակայանքի վերակառուցման շրջանակներում շինմոնտաժային աշխատանքները կատարված են:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անդրակված)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ
								Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	
81		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային ռանձի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել պատրաստի անիստիան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ներկայումս իրականացվում են «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման շինաշենատեսքերը, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2020թ: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթ հայտարարելու նպատակով պատրաստվել են մրցույթային փաստաթղթերը, որոնք ներկայումս քննարկվում են ՎՀՄԲ-ի հետ: ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023թ.:	3,956,603.2	3,165,298.4	791,304.8	3,956,603.2	3,165,298.4	791,304.8	79,153.3	63,322.6	15,830.7	979,899.9	783,919.9	195,980.0	2.00	2.00	2.00	«Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2019թ. մարտի 31-ը: Սակայն ենթակայանում աշխատանքներն ընթանում են դաշտայն տեմպերով, և աստիճանակա ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Գլխավոր կապալառու չլինելու «Xian Electric Engineering Co. Ltd»-ն նախատեսել էր, որ սարքերի ծառայակազմի արդիականացման աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 2020 թվականի փետրվարի 5-ին դիմել է «Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերությանը՝ հայտնելով COVID-19 տեսուրով պայմանավորված ինժեներների Հայաստան գալու անհավիտության մասին:
82		42006	Ամիսական զարգացման ռանձի աջակցությամբ իրականացվող 220 կՎ «Ազարակ-2» և «Շինոտայր» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	23.4 մլն ԱՄՆ դոլար (15,1 մլն SDR)	«Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 12.02.2015-30.06.2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Ազարակ-2» և «Շինոտայր» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարելավել ՀՀ էներգետիկայի արդյունավետությունը, նվազագույնի հասցնել էլեկտրատարողորժան կորուստները, բարձրացնել տարածաշրջանի պատրվների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը:	Ի կատարումն ԿԿ 09.12.2019թ. № 08-07-11/19 որոշմամբ տրված հանձնարարականի՝ ՔԷՑ-ը 17.12.2019թ. -ից ասնանվաճ կարգով լուծել է 06.05.2016թ. ՔԷՑ-ի և չինական Liaoning-Efacec EEC Co., Ltd & NEIE համատեղ ձեռնարկության միջև 220 կՎ «Շինոտայր» և «Ազարակ-2» ենթակայանների վերակառուցման պայմանագիրը, որս լուծման մասին ծանուցել Հայաստանին և առաջարկել ներկայացնել վիճեցման գնատաշարքները: 10.03.2020թ. ներկայացված գնատաշարքները ՔԷՑ-ը ներկայացրել է ԿԿ: 06.04.2020 թ. ԿԿ-ն ՔԷՑ-ին հանձնարարել է ներկայացնել պայմանագրի գին 110%-ի չափով պայմանագրի կատարման երաշխիքի ապահովման պայմանի վերադառնալու պահանջները բավարարած և ամենացածր գին ներկայացրած ընկերության հետ պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ առաջարկություն: ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2021 թ.:	3,494,977.2	2,912,537.6	582,439.6	3,472,977.2	2,912,537.6	560,439.6	80,021.2	80,021.2	-	171,021.2	171,021.2	-	2.3	2.7	-	220 կՎ «Շինոտայր» ենթակայանում 2019 թվականի հունվարի 8-ից, իսկ «Ազարակ-2» ենթակայանում 2019 թվականի ապրիլի 10-ից չինոտայրային աշխատանքները դադարեցված են:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անդրական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ
								Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. փոխհ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. փոխհ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. փոխհ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. փոխհ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. փոխհ	
83		42007	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կարգավորման կառավարման ակտիվություններ համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	13,6 մլն ԱՄՆ դոլար (8,83 մլն SDR)	«ԷԷՀ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, Էներգամասնավորի կարգավորման հուսալիությունը, ԷԷՀ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի Էներգամասնավորի հուսալի աշխատանքին, կրողանների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:	Մեկնարկել են SCADA համակարգի փորձնական բեռնաօրնական աշխատանքները:	321,848.7	321,848.7	-	724,177.1	637,177.1	87,000.0	449,406.2	389,486.8	59,919.4	724,177.1	637,177.1	87,000.0	62.1	61.1	68.9	
84		42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գծի/ներթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	178,2 մլն եվրո	«Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դրամաշն» ներթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրամաշն ներթակայանի մուտք /նք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Սկրոմ» ներթակայանի և ԲԼՀՀ փոխամրայից կայանի կառուցում:	2017 թ. որոշում էր կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել ծրագիրը և ձմեռային օպերմա, համար զտնել տեխնոլոգիաները: Բազմաթիվ ընտրվածների և ՀՀ վարչապետի մոտ 30.10.2019թ. տեղի ունեցած ընտրվածն արդյունքներով որոշվել է ծրագիրն իրականացնել արդեն իսկ կնքված համաձայնագրերով նախատեսված տեխնոլոգիաներով, ծրագիրը շարունակվել մրցութային գործընթացների դադարեցման և 3 լոտով տր մրցութային տարբերակով: Խորհրդ մշակվել և ԲԼՏ է ներկայացրել 3 լոտով (Լոտ 1՝ Դրամաշն ներթակայանի, Լոտ 2՝ էլեկտրահաղորդ, գծերի և Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի կառուցում) մրցութային իրականացման ԼՓՓ նախագծերը: Խորհրդ մասնակց դրանք վերջնականացվել համաձայնեցվել են ԿԲԿ-ի հետ, ստացվել են նա հաստատումները: 20.04.2020 թ. գեղմ ակտայի և ներդրմանային հարցազրույց են Լոտ 1 և ՀՀ ՏԿԵՆ և կայքերում իրականացվել են Լոտ 1 և 2-ի նախարարական կողմից հայտարարվելովը՝ հայտերի ներկայացման վերջնականմետ աստիաներով 03.06.2020թ. և Լոտ 3-ի մատով 07.05.2020թ.՝ հայտերի ներկայացման վերջնականմետ աստիաներով 07.07.2020թ.:	259,633.3	207,712.8	51,920.5	259,633.3	207,712.8	51,920.5	86,355.4	69,084.3	17,271.1	130,980.4	104,784.4	26,196.1	33.3	33.3	33.3	
85		11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գծի/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10,31 մլն եվրո	«Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ակիներուն միացման ապահովման, դրի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԿ՝ էներգահամակարգից բացի (Դրամա-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկազմվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	կայանի կառուցում) մրցութային իրականացման ԼՓՓ նախագծերը: Խորհրդ մասնակց դրանք վերջնականացվել համաձայնեցվել են ԿԲԿ-ի հետ, ստացվել են նա հաստատումները: 20.04.2020 թ. գեղմ ակտայի և ներդրմանային հարցազրույց են Լոտ 1 և ՀՀ ՏԿԵՆ և կայքերում իրականացվել են Լոտ 1 և 2-ի նախարարական կողմից հայտարարվելովը՝ հայտերի ներկայացման վերջնականմետ աստիաներով 03.06.2020թ. և Լոտ 3-ի մատով 07.05.2020թ.՝ հայտերի ներկայացման վերջնականմետ աստիաներով 07.07.2020թ.:	232,022.4	185,617.9	46,404.5	232,022.4	185,617.9	46,404.5	150,162.1	120,129.7	30,032.4	150,162.1	120,129.7	30,032.4	64.7	64.7	64.7	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անդրակված)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ
								Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	
Ընդամենը								34,980,396.1	30,119,111.4	4,861,284.7	34,980,396.1	30,119,111.4	4,861,284.7	1,703,036.8	1,024,154.9	678,881.9	5,168,099.4	3,888,882.3	1,279,217.1	4.9	3.4	14.0	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝								189,518,839.7	152,933,409.3	36,585,430.4	185,209,041.2	151,415,648.9	33,793,392.3	15,283,041.6	11,568,029.3	3,715,012.4	113,173,922.5	92,083,311.3	21,090,611.2	8.3	7.6	11.0	
ԳՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝								23,626,010.2	19,519,999.3	4,106,010.9	23,201,388.7	19,520,239.1	3,681,149.6	1,349,775.5	956,341.5	393,434.0	14,313,626.2	12,329,393.6	1,984,232.6	5.8	4.9	10.7	
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝								165,892,829.5	133,413,410.0	32,479,419.5	162,007,682.5	131,895,409.8	30,112,242.7	13,933,266.1	10,611,687.7	3,321,578.4	98,860,296.3	79,753,917.7	19,106,378.6	8.6	8.0	11.0	
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)								43,431,159.1	37,067,832.1	6,363,327.0	43,431,159.1	37,067,832.1	6,363,327.0	1,500,091.0	904,025.2	596,065.8	12,145,979.6	10,230,372.1	1,915,607.5	3.5	2.4	9.4	