

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշտրային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.05.2020թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշտրային չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճուրդական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ		
								Ընդամենը	Վարկ/Պրեմիաների	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրեմիաների	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրեմիաների	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրեմիաների	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը		Վարկ/Պրեմիաների	ՀՀ պետ բյուջե
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																							
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-06.2020թթ.	ՀՀ տարաշենքերում ջրագների, ստորջրապահության, կրթության օբյեկտների, մշակույթային օբյեկտների, ձերանոցների, մանկապարտեզների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթուր օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների, ջրագների, ստորջրապահության, կրթության, մշակույթի ոլորտներում շենքերի վերակառուցման և նորովի կառուցման աշխատանքներ:	316,565.7	94,964.2	221,601.5	315,445.7	94,964.2	220,481.5	98,666.5	29,599.9	69,066.6	316,565.7	94,964.2	221,601.5	31.3	31.2	31.3	
2		12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագների, ստորջրապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ ինստիտուտների և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերակառուցման և շինարարության աշխատանքներ									4,148,901.2	3,260,303.3	888,597.9	4,148,901.2	3,260,303.3	888,597.9	204,108.7	157,817.4	46,291.3	4,148,901.2	3,260,303.3	888,597.9
3		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման քարտեզիտումների դրամաշտրային ծրագիր	8.6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-08.2020թթ.	Օձանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջխամայնային ենթամարտերի նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքների տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերակառուցում/կառուցում, ծրագրի կատարում:	Դրամաշտրային շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերակառուցման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տակուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում:	4,859.9	4,859.9	-	4,859.9	4,859.9	-	491.7	491.7	-	4,859.9	4,859.9	-	10.1	10.1	-	
4		12003	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման քարտեզիտումների դրամաշտրային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում համայնքային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջխամայնային ենթամարտերի նախագծում, ընտրություն և իրականացում									521,771.3	521,771.3	-	521,771.3	521,771.3	-	15,900.5	15,900.5	-	521,771.3	521,771.3	-
Ընդամենը								4,992,098.1	3,881,898.7	1,110,199.4	4,990,978.1	3,881,898.7	1,109,079.4	319,167.4	203,809.5	115,357.9	4,992,098.1	3,881,898.7	1,110,199.4	6.4	5.3	10.4	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան սխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անոդակվան)		Տարեկան սպալով		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (3)			Առկա խնդիրներ		
								Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	ՀՀ պետական բյուջե				
Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում																							
5	1189	11001	Առիվական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կատարում	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակների արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիտորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կատարում	Ծրագրի շրջանակներում ներկայումս իրականացվում են 7 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, ևս 2 դպրոցի շինարարությունը ավարտվել է 2019թ. - ուրից մեկը հանձնվել է շահագործման, իսկ երկրորդը կհանձնվի սուսիկայում: 24 դպրոցների նախագծման պայմանագրերը իրականացման փուլում են:	98,865.5	72,707.8	26,157.7	107,271.5	72,707.8	34,563.7	27,173.2	18,781.8	8,391.4	107,271.5	72,707.8	34,563.7	25.3	25.8	24.3	
6		12001	Առիվական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ուղղված միջոցառումներ					10,781,622.7	8,902,321.5	1,780,435.7	8,776,651.2	7,384,321.5	1,392,329.7	779,216.8	655,757.1	123,459.7	7,576,651.2	6,384,321.5	1,192,329.7	8.9	8.9	8.9	
Ընդամենը								10,781,622.7	8,975,029.3	1,806,593.4	8,883,922.7	7,457,029.3	1,426,893.4	806,390.0	674,538.9	131,851.1	7,683,922.7	6,457,029.3	1,226,893.4	9.1	9.0	9.2	
Ոռգման համակարգի առողջացում - 14 միջոցառում																							
7	1004	11004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի խորհրդակցություն և կատարում	32 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 15.07.2013-31.12.2019թթ. Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածը սահմանված է մինչ 30.06.2020թ.	Ոռգման համակարգերի գլխավոր ջրանցքների վերականգնում, ոռոգման ոլորտի ինտերսոցիալ բարեփոխումների շարունակում, մայր ջրանցքների և փոքր ջրի շրջանակների դիտակետում կարգավորման (ոխտափոխիտական) հսկողության և տվյալների ձեռքբերման (SCADA) համակարգերի տեղադրում: Արդյունքում կարճաժամանակ շրջանակում արդյունավետությունը կհասնի մինչև չորս կողմաները, կբարելավվի ջրի հոսքի կառավարումը, կիրականացվի ջրանցքով անցնող ջրի ծավալի ավտոմատացված հաշվարկ և այլն	Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածում մինչ 30.06.2020թ., կկատարվեն հետքայի/խրայի գրամարների և ստորի վճարումները:	-	-	-	9,200.0	7,360.0	1,840.0	6,865.8	5,492.6	1,372.2	9,200.0	7,360.0	1,840.0	74.6	74.6	74.6	
8		31003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակառուցվածքների հիմնադրում			ՀՀ ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինչնախ համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներդաստնային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում		-	-	-	110,000.0	88,000.0	22,000.0	94,881.4	75,905.1	18,976.3	110,000.0	88,000.0	22,000.0	86.3	86.3	86.3	
9		11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդակցություն և կատարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2021թթ.	ՀՀ ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինչնախ համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներդաստնային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում	Զարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը, երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման շինարարական աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ ընթացում են մրցութային գործընթացներ:	686,388.2	541,020.3	145,367.9	686,388.2	541,020.3	145,367.9	65,827.7	52,319.8	13,507.9	686,388.2	541,020.3	145,367.9	9.6	9.7	9.3	
10		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակառուցվածքների հիմնադրում					7,448,702.3	5,831,537.9	1,617,164.4	7,329,502.3	5,736,177.9	1,593,324.4	736,938.3	579,280.5	157,657.8	7,329,502.3	5,736,177.9	1,593,324.4	10.1	10.1	9.9	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ		
								Օրսահնից	կարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ քրոջն	Օրսահնից	կարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ քրոջն	Օրսահնից	կարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ քրոջն	Օրսահնից	կարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ քրոջն				
11		11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվությունը և կառավարում	75 003 630.52 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Վեդիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներդրումային ցանցի կառուցում	Ավարտվել են մոտեցնող և հետագա խողովակաշարերի կառուցման շինարարական և ջրամբարի պատվարի հիմնական (ուղային, կավային) ցեմենտավորման և բետոնավորման աշխատանքները:	350,618.7	276,999.9	73,618.8	350,618.7	276,999.9	73,618.8	13,951.7	8,569.6	5,382.1	350,618.7	276,999.9	73,618.8	4.0	3.1	7.3	
12		31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի կառուցում		12.05.2016-31.05.2021թթ.			5,821,513.6	4,590,444.1	1,231,069.5	5,821,513.6	4,590,444.1	1,231,069.5	630,823.5	493,946.9	136,886.6	5,821,513.6	4,590,444.1	1,231,069.5	10.8	10.8	11.1	
13		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի խորհրդատվությունը և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ Հիբակի մարզում Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հողային ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակազմի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը, իսկ շինարարական աշխատանքների ուղղությամբ սկսվել է մրցույթային՝ նախարարական գործընթացների իրականացումը:	1,079,210.9	916,197.9	163,013.0	1,079,210.9	916,197.9	163,013.0	6,249.3	6,249.3	0.0	1,079,210.9	916,197.9	163,013.0	0.6	-	3.8	Ծրագրի վարկային միջոցների մասնատման ժամկետն ավարտվել է 30.12.2019թ., իսկ խորհրդատուների մատուցված ծախսերի մեծ մասը դեռևս վճարված չէ, որովհետև իրականացվելու է ՔՄ քանակի կողմից ուղի վճարման մեթոդով, դրեռա չեն կատարվել:
14		31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում		29.06.2015-30.12.2019թթ.			7,740,000.0	6,449,999.7	1,290,000.3	7,740,000.0	6,449,999.7	1,290,000.3	-	-	-	7,740,000.0	6,449,999.7	1,290,000.3	-	-	-	Մասնատման ժամկետի երկարաժամկետ համար ԿՄ քանակի պետք է վճարվի 1.3 մլն եվրո գումար: Վարկային միջոցների մասնատման ժամկետի՝ մինչև 30.06.2024թ. երկարաժամկետ համար նախկին համապատասխան ստորագրման համար ընթացում են օրենքով սահմանված ներպետական գործընթացները:
15		11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվությունը և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ Հիբակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամբարից սկսվող ոռոգման ինջեռա համակարգի կառուցում, ինչ կապահովի հողային ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումից անցում ինջեռա ոռոգման համակարգի	Զբաղվա միջավայրի և սոցիալ տնտեսական ազդեցության գնահատման խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրերի կնքման գործընթացը ընթանում է փուլում է: Նախատեսվում է իրականացնել մանրամասն նախագծման աշխատանքների մրցույթային գործընթաց: Մրցույթային փուլաբարձրի ուսումնասիրությունը և հաստատման ընթացքի մեջ է:	287,198.2	239,340.7	47,857.5	287,198.2	239,340.7	47,857.5	-	-	-	287,198.2	239,340.7	47,857.5	-	-	-	
16		31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում		18.12.2017-30.12.2022թթ.			2,043,800.0	1,771,248.1	272,551.9	2,043,800.0	1,771,248.1	272,551.9	-	-	-	2,043,800.0	1,771,248.1	272,551.9	-	-	-	
17		11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Զրանդր գյուղի վերաբնակեցման գործընթացների խորհրդատվությունը և կառավարում	159,254.0 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում՝ հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական ենթակառուցվածքների մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլն	Նախատեսված աշխատանքները կնքվելու են 2020 թվականի երկրորդ կիսամյակում	35,284.5	-	35,284.5	35,284.5	-	35,284.5	-	-	35,284.5	-	35,284.5	-	-	-	-	
18		12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով Զրանդր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում	5,017,631.5 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներով)	29.06.2015-30.12.2019թթ.			1,018,200.7	-	-	1,018,200.7	-	-	-	-	-	1,018,200.7	-	-	-	-	-	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ հրամաշարի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)	Առկա խնդիրներ		
								Շրջանակ	Վարկ/հրամաշարի	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանակ	Վարկ/հրամաշարի	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանակ	Վարկ/հրամաշարի	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանակ	Վարկ/հրամաշարի	ՀՀ պետ. բյուջե				
19		11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանիքի աջակցությամբ իրականացվող Ախրոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշարիային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշարիային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախրոյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր» Կառավարչության կառուցման Փուլ I-ի փորձագիտական ծախսերի և ծախսերի իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՀԱԽԱԳ) խորհրդակցական ծախսերի և մատչելիության պայմանագրի շրջանակներում	Ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ և վճարումներ դեռևս չեն կատարվել	113,383.2	94,456.2	18,897.0	113,383.2	94,456.2	18,897.0	-	-	-	113,383.2	94,456.2	18,897.0	-	-	-	
20		11011	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշարիային ծրագրի խորհրդակցություն և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանն ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարելավումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների սրամատրվող ստրատեգիաների կրճատման միջոցով, ներդրել տրամադրված կայուն միջավայրում ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խթանողուններին	Դրամաշարիային համաձայնագիրը ստորագրվել է 23.04.2020թ.: Խորհրդատուի ընտրության մրցույթային գործընթացը կազմակերպման փուլում է: Նախատեսվում է պայմանագիր կնքել մրցույթային փաթեթների բացումից 60 օր հետո: Պայմանագրի կնքումից հետո նախատեսվում է խորհրդատուին փոխանցել 30%-ի չափով կանխավճար:	1,155,273.0	796,740.0	358,533.0	1,022,007.2	754,440.4	267,566.8	-	-	-	1,022,007.2	754,440.4	267,566.8	-	-	-	Դրամաշարիային համաձայնագիրը ստորագրվել է 23.04.2020թ.:
Ընդամենը								27,779,573.3	21,508,011.8	6,271,558.5	27,646,307.5	21,465,715.2	6,180,592.3	1,555,537.7	1,215,534.5	340,003.2	27,646,307.5	21,465,715.2	6,180,592.3	5.6	5.7	5.5	
Հրամարակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 11 միջոցառում																							
21	1072	11003	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշարիային ծրագիր	499,609 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 24.06.2015-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Ծրագրով նախատեսված ծախսերի մատչելիության գործընթացը դադարեցված է՝ պայմանավորված պայմանագրի ժամկետի ավարտով և լրացուցիչ դրամաշարիային միջոցների տրամադրման բանակցային գործընթացի իրականացմամբ	-	-	-	263,002.0	233,002.0	30,000.0	-	-	-	263,002.0	233,002.0	30,000.0	-	-	-	Դրամաշարիային համաձայնագրի փոփոխությունը դրանից և ՀՀ ՖՆ միջև բնակարանային փուլում է, որի կնքումից հետո «Ֆիլիքսեր Ուոթեր ընդ տրևալորեյն» ընկերությանը կհանձնվի կոտակված պարտքերը:
22		11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշարիային ծրագիր	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերանկարգման խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	143,128.5	119,257.9	23,870.6	23,128.5	19,257.9	3,870.6	-	-	-	23,128.5	19,257.9	3,870.6	-	-	-	«Ֆիլիքսեր Ուոթեր ընդ տրևալորեյն» ընկերության հետ կնքված խորհրդակցական ծախսերի մատչելիության պայմանագրի ժամկետի ավարտով է, ուսկ կոտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար ՎԶԵԲ համաձայնությամբ (նամակ՝ 06.12.2019թ.) կտրամադրվել լրացուցիչ դրամաշարիային միջոցներ, սակայն դրամաշարիային համաձայնագրի փոփոխությունը դեռևս կնքված չէ: Տեխնիկական վերանկարգման խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են:
23		31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշարիային ծրագրի շրջանակներում Զրամատակարարման և ջրահեռացման ներկայացվածքների հիմնադրում	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերանկարգման խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	-	-	-	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	-	-	-	«Ֆիլիքսեր Ուոթեր ընդ տրևալորեյն» ընկերության հետ կնքված խորհրդակցական ծախսերի մատչելիության պայմանագրի ժամկետի ավարտով է, ուսկ կոտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար ՎԶԵԲ համաձայնությամբ (նամակ՝ 06.12.2019թ.) կտրամադրվել լրացուցիչ դրամաշարիային միջոցներ, սակայն դրամաշարիային համաձայնագրի փոփոխությունը դեռևս կնքված չէ: Տեխնիկական վերանկարգման խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ որամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)	Առկա խնդիրներ		
								Օրսահնց	Վարկ/Պրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Օրսահնց	Վարկ/Պրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Օրսահնց	Վարկ/Պրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Օրսահնց	Վարկ/Պրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե				
24		12001	Գերմանիայի զարգացման և եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների որամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Քննարկման փուլում է գտնվում նախաձեռնեացրտական աշխատանքների խորհրդակցական պայմանագրի փոփոխությունը, որի հաստատումից հետո կշարունակվեն նախատեսված աշխատանքները:	2,591,969.3	1,992,175.8	399,793.5	2,248,967.3	1,859,173.8	389,793.5	-	-	-	2,248,967.3	1,859,173.8	389,793.5	-	-	-	Անիաբեշտ է երկարաձեղ միջոցների մասնաման ժամանակահատվածը, որի համար արդեն բանակցություններ են ընթանում Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի և ԵՄ ներկայացուցիչների հետ:
25		31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրուզում	25.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Ընթանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցութային գործընթացը	5,135,163.5	4,282,723.1	852,440.4	4,500,089.2	3,647,648.8	852,440.4	-	-	-	4,500,089.2	3,647,648.8	852,440.4	-	-	-	Ծրագրի ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունը ստորագրման փուլում է և ծրագրի միջոցները դեռևս հասանելի չեն:
26		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Ընթանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցութային գործընթացը	54,231.4	45,201.7	9,029.7	54,231.4	45,201.7	9,029.7	2,175.3	-	-	54,231.4	45,201.7	9,029.7	4.0	-	-	Ծրագրի (Փուլ 3) միջոցների մասնաման ժամկետը լրացել է 31.12.2018թ. , իսկ ժամկետի երկարաձեռն համար Բանկին պետք է վճարվի 0.96 մլն եվրո «Մեծման փոխառուցման» վճար: Վարկային միջոցների մասնաման ժամկետի՝ մինչև 30.12.2022թ., երկարաձեռն համար, նամակ համաձայնագրի ստորագրման համար ընթանում են օրենքով սահմանված ներպետական գործընթացներ:
27		31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրուզում	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Ընթանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցութային գործընթացը	4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2	4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2	-	-	-	4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2	-	-	-	Ծրագրի (Փուլ 3) միջոցների մասնաման ժամկետը լրացել է 31.12.2018թ. , իսկ ժամկետի երկարաձեռն համար Բանկին պետք է վճարվի 0.96 մլն եվրո «Մեծման փոխառուցման» վճար: Վարկային միջոցների մասնաման ժամկետի՝ մինչև 30.12.2022թ., երկարաձեռն համար, նամակ համաձայնագրի ստորագրման համար ընթանում են օրենքով սահմանված ներպետական գործընթացներ:
28		31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի՝ երկրորդ փուլ	430 378,7 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-31.12.2018թթ.	Վանաձորի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	Գյուղի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	-	-	-	232,660.0	232,660.0	-	-	-	-	232,660.0	232,660.0	-	-	-	-	Գյուղի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում
29		31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի (Գյումրիի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի՝ երկրորդ փուլ	774 907,17 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-31.12.2019թթ.	Գյումրիի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	Գյումրիի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	-	-	-	402,414.1	402,414.1	-	-	-	-	402,414.1	402,414.1	-	-	-	-	Գյումրիի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ որոմաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ			
								Ընդամենը	Վարկ/Պրոմաշնորհ	ՀՀ պետ. քրոջ	Ընդամենը	Վարկ/Պրոմաշնորհ	ՀՀ պետ. քրոջ	Ընդամենը	Վարկ/Պրոմաշնորհ	ՀՀ պետ. քրոջ	Ընդամենը	Վարկ/Պրոմաշնորհ	ՀՀ պետ. քրոջ							
30		11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Հինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերանակողության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	309,699.0	119,115.0	190,584.0	309,699.0	119,115.0	190,584.0	15,000.8	-	15,000.8	309,699.0	119,115.0	190,584.0	4.8	-	7.9	«Ֆինիքսեր Ութեր ընդ տրանսպորտի» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կտասովակն պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար «ՀԵԲ համաձայնությանը (նամակ՝ 06.12.2019թ.) կտրամադրվեն լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցներ, սակայն դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դեռևս կնքված չէ: Տեխնիկական վերանակողության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են: ԵՆԲ կառավարչության հետ քանակությունների արդյունքում ստացվել է համաձայնություն նոր տեխնիկական վերանակողության խորհրդատուների ֆինանսավորման հարցում: Այժմ ընթացքի մեջ է ԵՆԲ վարկային պայմանագրի փոփոխության նախագիծը:			
31		31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում									1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	-	-	-	1,143,504.0	952,920.0		190,584.0	-	-
Ընդամենը								14,817,005.6	12,159,670.2	2,657,335.4	14,817,005.4	12,159,670.0	2,657,335.4	17,176.1	-	17,176.1	14,817,005.4	12,159,670.0	2,657,335.4	0.1	-	0.6				
Հանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում																										
32	1049	11006	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ԳՈԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհահատվածներ 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	349,245.1	279,396.1	69,849.0	349,245.1	279,396.1	69,849.0	465,105.1	372,196.1	92,909.0	175,043.7	140,392.5	34,651.2	92,949.0	37.6	37.7	37.3			
33		21003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ									1,182,145.0	945,725.5	236,419.5	1,182,145.0	945,725.5	236,419.5	1,553,145.0	1,262,925.5	290,219.5	562,139.6	455,546.8	106,592.8	1,553,145.0	1,262,925.5	290,219.5
34		11007	Ալիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բաղրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,04 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ԳՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Աշխատանքներն ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 20.22 %	912,468.4	755,554.7	156,913.7	912,468.4	755,554.7	156,913.7	1,033,468.4	776,554.7	256,913.7	123,832.1	100,824.3	23,007.8	1,033,468.4	776,554.7	256,913.7	12.0	13.0	9.0	1. ՀԿԵ-ի հետ հորատապայքեցման աշխատանքների օրերի ու ժամերի համաձայնեցման գործընթացի հետաձգում 2. Աղբյուրի տեխնիկական պայմաններում աշխատանքների իրականացման ընթացքում երթևեկության կարգավորման հետ կապված խնդիրներ 3. ՀՕՏԻ գնով առկա են բազմաթիվ նախաձեռնություններ, որոնք հանգեցնում են նոր աղբյուրությունների 4. Աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած նոր կոմունիկացիաների տեղափոխման հետ կապված խնդիրներ
35		21004	Ալիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում									14,401,219.0	11,940,445.0	2,460,774.0	14,401,219.0	11,940,445.0	2,460,774.0	13,293,819.0	11,254,145.0	2,039,674.0	551,838.4	476,228.3	75,610.1	7,793,819.0	6,254,145.0	1,539,674.0
36		11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ԳՈԱԿ 2013-2021թթ.	Շուրջ 170 կմ ընդհանուր երկարությամբ կենսական նշանակության ճանապարհների վերակառուցում	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	98,674.8	78,949.4	19,725.4	98,674.8	78,949.4	19,725.4	98,674.8	78,949.4	19,725.4	-	-	-	98,674.8	78,949.4	19,725.4	-	-	-	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/գրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անողրակներ)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ				
								Ընդամենը	կարկ/Պրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	կարկ/Պրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	կարկ/Պրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	կարկ/Պրամաշնորհ		ՀՀ պետ. բյուջե			
37		11009	Ասիական զարգացման բանկի օգնություններ իրականացվող Հյուսիս-արևելյան միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	Աջտարակ-Թային ճանապարհատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, ՀՕՏԾ ծրագիր	Ներկայացվել է Ազատակ համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի նախագիծը, իրականացվել է Աջտարակ-Թային աճ 4 հատվածների տեղադրական հետազոտություն: Ընթացքի մեջ են՝ ենթակառուցվածքների տեղափոխման հեղինակային հսկողության ծախսերը մատուցումը, 638 հողակտրի օտարումները, 402 համակցում հարդրակցությունների տեղափոխման նպատակով ուղիք գործարարությունների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	926,101.9	395,461.8	530,640.1	1,221,874.3	395,461.8	826,412.5	14,367.2	9,496.3	4,870.9	1,221,874.3	395,461.8	826,412.5	1.2	2.4	0.6	Խորհրդատուների գնով ներկայացված աշխատանքները գտնվում են ՊՈԱԿ-ի կողմից ստուգման և հաստատման փուլում: Դրի համար համապատասխան պայմանագրի ՊՈԱԿ-ն ունի 56 օր ժամանակ: ՀՕՏԾ-ի գնով թերակատարող կազմակերպությունները արևա իրավիճակի հետ:
38		21006	Ասիական զարգացման բանկի օգնություններ իրականացվող Հյուսիս-արևելյան միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2		2011-2023թթ.	Աջտարակ-Թային ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ	Մինչև 2019թ. իրականացվել է հողային աշխատանքների ընդհանուր ծավալի շուրջ 85%-ը և բետոնյա պատվածքի՝ 34 %-ը: Կատարվող ճանապարհի շուրջ 9/10 հատվածն արդեն իսկ բաց է երթևեկության համար: Ֆիզիկական փաստաթղթի աշխատանքի ծավալը կազմում է ընդհանուր ֆիզիկական ծավալի շուրջ 52%-ը: Կապալառուի հետ պայմանագիրը խզվել է հուլիսի 18-ից:	775,278.6	490,506.2	284,772.4	629,506.2	490,506.2	139,000.0	-	-	629,506.2	490,506.2	139,000.0	-	-	-	Բազմաթիվ Կապալառու Ընկերությունը դատարանից է աշխատանքները և լքել Հայաստանը: Միջոցներ են ձեռնարկվել ծրագիրը շարունակելու ուղղությամբ: Մասնավորապես, նախատեսվում էր կարճ ժամկետում իրականացվել նոր ԻՆՏԵՆՆԻ Ժողովրդական, ուժ պետք է պայմանագրի ծրագրի անվանումը, ծավալները և պատրաստի միջոցային փաստաթղթերը, որից հետո անմիջապես պետք է ձեռք բերվի նոր շինարար: Երկրի իրենքի ձեռք բերման վերաբերյալ առաջարկությունը ԱՀԾ-ի հաստատել է միայն 26.03.2020թ.-ին:	
39		11010	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կատարում		«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում	Կապալառու սահմանված պայմանագրային ժամկետում նախագիծը ներկայացրել է տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող կազմակերպությանը և երկու «Պատվիրատուներին»: Տեխնիկական վերահսկող կազմակերպություն արդեն հաստատել է ներկայացված մանրամասն նախագիծը: Արտագերատեսչական փորձաքննության դրական եզրակացությունը ստանալուց հետո նախագիծը կներկայացվի պետական համալիր փորձաքննությանը: Վերջինիս հաստատմանը կհաջորդեն շինարարական աշխատանքների նախապատրաստական միջոցառումները և շինարարության մեկնարկը: Միաժամանակ Կապալառուի կողմից պատրաստվում են բնակավայրային փորձաքննության համապատասխան փաստաթղթեր, իրականացվում են հանրային լսումներ և սոցիալական ակտիվության գնահատման աշխատանքներ:	236,366.2	159,348.0	77,018.2	235,978.2	159,348.0	76,630.2	11,195.9	11,195.9	235,978.0	159,348.0	76,630.0	4.7	-	-	14.6	
40		21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր		2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	1,137,744.7	948,120.6	189,624.1	1,137,744.7	948,120.6	189,624.1	-	-	1,137,744.7	948,120.6	189,624.1	-	-	-		
41		11011	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-արևելյան միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	Թային-Լանջիկ աճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարդրակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ	Իրականացվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքները, ՀՕՏԾ խորհրդակցական ծախսերը, արտաքին մոնիթորինգի ծախսերը, հարդրակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:	405,104.2	324,106.0	80,998.2	1,225,104.2	924,106.0	300,998.2	215,952.3	133,165.1	82,787.2	1,225,104.2	924,106.0	300,998.2	17.6	14.4	27.5	Խորհրդատուի թիվ 8 Փոփոխման Հրահանգը գտնվում է ընտրական գործընթացում
42		21011	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-արևելյան միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3		2014-2023թթ.	Թային-Լանջիկ ճանապարհատվածի կառուցում	Ճանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, իրականացվել են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: Ներկայումս չի նախատեսվում անուրջ ծավալով չեն իրականացվում:	10,037,594.8	8,318,634.0	1,718,960.8	9,217,594.8	7,718,634.0	1,498,960.8	-	-	6,717,594.8	5,218,634.0	1,498,960.8	-	-	-	Ճանապարհատվածի պատվածքի տեսակի վերաբերյալ հարցեր	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ որմաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ		
								Ընդամենը	Վարկի/Պրոանջների	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/Պրոանջների	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/Պրոանջների	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/Պրոանջների	ՀՀ պետական բյուջե				
43		11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ԳՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանջ 4) Ազգային-Ֆուսարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ն «Այ Ար Դի Ինջեներինգ և Ջի Փի Ինջեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման րոպտություն տրամադրելու մասին» որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:	1,351,330.1	5,665,841.0	785,489.1	1,674,770.9	800,841.0	873,929.9	-	-	1,674,770.9	800,841.0	873,929.9	-	-	-		
44		21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր					120,000.0	100,000.0	20,000.0	120,000.0	100,000.0	20,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-		
45		21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանջ 3	60 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ԳՈԱԿ 2013-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ	ՀՀ Երրակի մարզի Բեկիսի համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բակի որ ծրագրին ավելորդությամբ անցնում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գտնու տարածքով: Ծրագրի կառավարման խորհրդի համապետության Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի մասով ստանալի է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ: Ներկայումս չեն աշխատանքները ամբողջ ծավալով վե ն իրականացվում:	10,623,925.4	7,572,111.0	3,051,814.4	10,453,925.4	7,572,111.0	2,881,814.4	1,064,566.3	1,007,416.9	57,149.4	12,963,925.0	10,072,111.0	2,881,814.0	10.2	13.3	2.0	1. Կապված նախագծային փոփոխությունների հետ, ընթացքի մեջ են Բեկիսի համայնքում հողերի օտարման գործընթացներ 2. Ճանապարհատվածի պատկանելի տեսակի վերաբերյալ հարցեր
46		11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարում (Տրանջ 3)			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Րուսական «Այ Ար Դի Ինջեներինգ» ՍՊԸ -ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքները:	180,000.0	-	180,000.0	350,000.0	350,000.0	193,326.5	-	193,326.5	350,000.0	350,000.0	55.2	-	55.2	Խնդիրներ առկա չեն		
47		11014	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ քաջուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կատարում	13.4 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ԳՈԱԿ 2020-2021թթ.	Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկաթուղային ճանապարհատվածների վերականգնում	Ծրագիրը դեռևս չի մեկնարկել, ներկայումս իրականացվում է Ծրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների նախագծում:	250,152.3	200,121.8	50,030.5	250,152.3	200,121.8	50,030.5	-	-	250,152.3	200,121.8	50,030.5	-	-	-	Խնդիրներ առկա չեն: Համապատասխան դեռևս վավերացման փուլում է:	
48		21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ քաջուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ				Ծրագիրը դեռևս չի մեկնարկել, ներկայումս իրականացվում է Ծրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների նախագծում:	5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	-	-	5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	-	-	-	Խնդիրներ առկա չեն: Համապատասխան դեռևս վավերացման փուլում է:	
49		10013	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման որմաշնորհային ծրագրի համակարգում և կատարում	6 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ԳՈԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի աճ չին, աշխատանքների տեխ. հսկողության ծառայությունների իրականացում, Գյումրիի շրջանակի ճանապարհի և Գյումրի-Բավլա ճանապարհատվածի կառուցման տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորման, քննադատական և սոցիալական ներգործության գնահատման և մանրամասն նախագծման աշխատանքներին տեխնիկական աջակցություն:	Րուսականացվել են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի տեխնիկական հսկողության աշխատանքները, որոնք ավարտվել են սեպտեմբերի 11-ին: Ծառայությունների ֆինանսավորման իրականացվում է անմիջապեսորեն Եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից:	996,137.5	464,977.5	531,160.0	996,137.5	464,977.5	531,160.0	-	-	996,137.5	464,977.5	531,160.0	-	-	-	ՀՀ կառավարություն 2019թ-ի տյեմբերի 28-ի թիվ 1752-Ն որոշումով նախատեսվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ներ բացված թիվ 11015 միջոցառումով իրականացնել սեպտեմբերի 12-ից հետո շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ֆինանսավորումը, մինչև Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում նոր մրցույթի արդյունքում կիրականացվի Խորհրդատուի ընտրությունը:	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)	Առկա խնդիրներ		
								Շրջանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե				
50		21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրատահարված միջանկյալ զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր. Տրանզ 3	6 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շուրջ 27.5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 10%-ի չափով:	ՀՀ Եվրոպիկ մարզի Բնիվանի համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բանի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում է պատմաշտրկային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Ծրագրի ԿԻ համաձայնությամբ Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ:	574,927.6	479,106.3	95,821.3	574,927.6	479,106.3	95,821.3	43,703.3	43,703.3	-	574,927.6	479,106.3	95,821.3	7.6	9.1	-	1. Կապված նախագծային փոփոխությունների հետ, ընթացք մեջ են Բնիվանի համայնքում հողերի օտարման գործընթացներ 2. Առկա են ճանապարհահատվածի պատվածքի տեսակին առնչվող հարցեր
51		11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վլավերի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման ծրագրի համակարգում և կառավարում	32.5 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2020թթ.	Մ6 Վանաձոր-Վլավերի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 0+000 -կմ 38+450 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վլավերի-Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի վերականգնման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում վարձված տեխնիկական հսկողություն իրականացնող խորհրդատուի վճարելու համար	-	-	-	24,400.0	20,300.0	4,100.0	6,611.7	5,519.7	1,092.0	24,400.0	20,300.0	4,100.0	27.1	27.2	26.6	
								49,959,174.8	38,321,023.7	11,638,151.1	49,957,087.6	38,321,023.7	11,636,063.9	2,962,577.0	2,372,293.2	590,283.8	44,337,127.0	33,221,023.7	11,116,103.3	5.9	6.2	5.1	
Կոչր թափոնների կառավարում - 8 միջոցառում																							
52	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչր թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական արջավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձնոր բերել 2 մարզում արցահանության իրականացման և արջավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ :	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական արջավայրի և վերաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցութային փաթեթները բացվել են ս.թ. հունվարի 24-ին: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցութային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է սպորի վերջին շահող կապատուի հետ կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	2,670,530.1	2,289,352.7	381,177.4	2,670,530.1	2,289,352.7	381,177.4	-	-	-	2,670,530.1	2,289,352.7	381,177.4	-	-	-	
53		12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչր թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արջավայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական ընտրագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցութային գործընթացներին, իրականացնել՝ արցահանության սիսեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, արցահանության վարձավճարների թաղկարկականության մշակումը:	Նախատեսվում է հայտարարել մրցույթ՝ նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով	382,435.2	318,696.0	63,739.2	319,175.6	318,935.8	239.8	-	-	-	319,175.6	318,935.8	239.8	-	-	-	Խորհրդատվական ծառայությունների համար ՎՃԵԲ-ի ֆինանսավորման բացակայություն:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ		
								Շրջանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շրջանակ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե				
54		12001	«Ներկատեղման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ բափուների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո		Երևանի քաղաքապետարան 2016-2020թթ.	Տեխնիկական աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդակցական ծախսերի կատարման համար 29 հարյուր հազար ՀՀ դրամ արժեքի պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վնասակար զանգվածային զտարարների և շահատուների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսապահովման վերականգնման պահի պատրաստման, նախաձեռնման օժանդակ ծախսերի կատարման, գնումների և պայմանագրի հսկողության:	530,681.9	375,901.9	154,780.0	530,681.9	375,901.9	154,780.0	13,863.3	11,475.4	2,387.9	530,681.9	375,901.9	154,780.0	2.6	3.1	1.5	
55		32006	Եվրոպական մրույթային հարևանության ներդրումային գործիքի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ բափուների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	8 մլն եվրո		«Երևանի քաղաքային տնտեսական զարգացման կոմիտեի» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Նորարարական արժեքի ստեղծումը և հարստացումը արժեքի ստեղծման համար համապատասխան մրցույթային հարթակի վրա հարստացնելու նպատակով 29 հարյուր հազար ՀՀ դրամ արժեքի պայմանագրեր կնքվեն:	3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6	3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6	-	-	-	3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6	-	-	-	
56		32007	Կրկնյան եվրոպայի էներգետիկայի և բնակարանային տնտեսության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ բափուների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	2 մլն եվրո		«Երևանի քաղաքային տնտեսական զարգացման կոմիտեի» ՓԲԸ 2017-2020թթ.	Նորարարական արժեքի ստեղծումը և հարստացումը արժեքի ստեղծման համար համապատասխան մրցույթային հարթակի վրա հարստացնելու նպատակով 29 հարյուր հազար ՀՀ դրամ արժեքի պայմանագրեր կնքվեն:	764,870.4	637,392.0	127,478.4	764,870.4	637,392.0	127,478.4	-	-	-	764,870.4	637,392.0	127,478.4	-	-	-	
57		42002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոշտ բափուների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթացվող տրամադրում «Երևանի քաղաքային տնտեսական զարգացման կոմիտեի» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո		«Երևանի քաղաքային տնտեսական զարգացման կոմիտեի» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Նորարարական արժեքի ստեղծումը և հարստացումը արժեքի ստեղծման համար համապատասխան մրցույթային հարթակի վրա հարստացնելու նպատակով 29 հարյուր հազար ՀՀ դրամ արժեքի պայմանագրեր կնքվեն:	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	-	-	-	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	-	-	-	
58		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոշտ բափուների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթացվող տրամադրում «Երևանի քաղաքային տնտեսական զարգացման կոմիտեի» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո		«Երևանի քաղաքային տնտեսական զարգացման կոմիտեի» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Նորարարական արժեքի ստեղծումը և հարստացումը արժեքի ստեղծման համար համապատասխան մրցույթային հարթակի վրա հարստացնելու նպատակով 29 հարյուր հազար ՀՀ դրամ արժեքի պայմանագրեր կնքվեն:	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	-	-	-	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	-	-	-	
59		42001	«Ներկատեղման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ բափուների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթացվող տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոշտ կենցաղային բափուների կառավարման» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո		ՀՀ տնտեսական և ներկատեղման ծրագրերի իրականացման և արժեքի ստեղծման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Մարզերի շրջանակներում անհրաժեշտ արժեքի ստեղծումը և հարստացումը արժեքի ստեղծման համար համապատասխան մրցույթային հարթակի վրա հարստացնելու նպատակով 29 հարյուր հազար ՀՀ դրամ արժեքի պայմանագրեր կնքվեն:	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	-	-	-	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	-	-	-	
Ընդամենը								16,277,092.8	13,625,733.0	2,651,359.8	16,213,833.2	13,625,972.8	2,587,860.4	13,863.3	11,475.4	2,387.9	16,213,833.2	13,625,972.8	2,587,860.4	0.1	0.1	0.1	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ հրամանների չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ	
								Ընդամենը	Վարկ/Պրամաններ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրամաններ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրամաններ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրամաններ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրամաններ	ՀՀ պետ. բյուջե		
Քաղաքային զարգացում - 14 միջոցառում																								
60	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի թաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվող տրամադրույթ «Երբաղույց» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի թաղաքապետարան 2016-2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան թաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մարդիկներին անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վապատույն 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ համամասնորեն):	1,775,575.9	1,557,976.6	217,599.3	1,775,575.9	1,557,976.6	217,599.3	-	-	-	1,775,575.9	1,557,976.6	217,599.3	-	-	-	-	
61		42002	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվող տրամադրույթ «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Ղեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Մետրոյի 81-717 տիպի 7 վագոնների կապիտալ վերանորոգում և արդիականացում, վագոնների վազանի սարքավորումների նախագծում, մատակարարում և մոնտաժ, մետրոյի մեքենավարների համար տրենսժառանգային համակարգի նախագծում, մատակարարում, մոնտաժ: Մետրոպոլիտենի 499 հազ. եվրո գումարը նախատեսվել է ուղղել դրենաժային թունիկի երկարացման և մետրոյի թունիկներում վերականգնման աշխատանքների իրականացմանը:	Աշխատանքներն ավարտվել են, բացի դրենաժային թունիկի կառուցումից:	354,158.8	272,759.0	81,399.8	354,158.8	272,759.0	81,399.8	-	-	-	354,158.8	272,759.0	81,399.8	-	-	-	Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ., սակայն Եվրոպական բանկի հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկային հասանելիության ժամկետը երկարացնել մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:	
62		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվող տրամադրույթ «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Ղեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Դրենաժային թունիկի երկարացում և մետրոյի թունիկներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունիկի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 451 մետրը:	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	-	-	-	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	-	-	-	-	
63		12003	Արևելյան Եվրոպայի էներգետիկայի ինստիտուտի կողմից իրականացվող Երևանի թաղաքային լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	«Երբաղույց» ՓԲԸ 2015-2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան թաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մարդիկներին անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վապատույն 2019 թվականին վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ համամասնորեն):	597,873.7	498,228.1	99,645.6	597,873.7	498,228.1	99,645.6	-	-	-	597,873.7	498,228.1	99,645.6	-	-	-	-	
64		12004	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի թաղաքային լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ. եվրո	Երևանի թաղաքապետարան 2016-2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան թաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մարդիկներին անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տեխնիկական աջակցության շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կրթությունը զարգացնելու ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:	164,404.1	122,432.4	41,971.7	164,404.1	122,432.4	41,971.7	39,276.1	32,758.0	6,518.1	164,404.1	122,432.4	41,971.7	23.9	26.8	15.5	Տեխնիկական աջակցության դրամաշրջանային ծրագրով հետագա հաշվետվությունների ներկայացումը և հաստատումը անմիջական կապ ունի դրամաշրջանային և վարկային ծրագրերով կնքված պայմանագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների հետ:	
65		12014	Եվրոպական մրույթային հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշրջանային ծրագրի	5 մլն եվրո	«Կարեն Ղեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Դրենաժային թունիկի երկարացում և մետրոյի թունիկներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունիկի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 451 մետրը:	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	-	-	-	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	-	-	-	-	Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ., սակայն Եվրոպական բանկի հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկային հասանելիության ժամկետը երկարացնել մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/գրամաշրջանի (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անոդական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ			
								Օրյանակ	կարկ/դրամաշրջան	ՀՀ վերա բյուջե	Օրյանակ	կարկ/դրամաշրջան	ՀՀ վերա բյուջե	Օրյանակ	կարկ/դրամաշրջան	ՀՀ վերա բյուջե	Օրյանակ	կարկ/դրամաշրջան	ՀՀ վերա բյուջե				
66		12016	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համադրմանը նպաստող ծրագիր	1,213 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցություն ծրագրի նպատակադրամանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրույթի փոփոխության և շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթերի կազմում, պատասխանատվության պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկապառուցման ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում:	Պատրաստվել և ավագանու կողմից հավանության է արժանացել ավտոկապառուցման ռազմավարական ծրագիրը, ներկայացվել և քննարկումների փուլում է նաև ավտոկապառուցման գործողությունների ծրագիրը:	82,220.1	68,516.8	13,703.3	82,220.1	68,516.8	13,703.3	49,775.90	41,110.1	8,665.80	82,220.1	68,516.8	13,703.3	60.54	60.00	63.24	Ծրագրի շրջանակներում կատարվող բուն փողոցաշինական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շերտում և (կամ) պաշտպանական գոտում գտնվող հարողակցությունների, հարմարանքների և այլ շինությունների տեղադրանքի ու բարձրակիչների հետ: Հիշյալ հիմնախնդիրների լուծման նպատակով կոմունիկացիաները տեղափոխել և շահագործող ընկերությունների մասնակցությամբ կազմակերպվել են մի շարք աշխատանքային խորհրդակցություններ:
67		12018	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղաքային ճանապարհների դրամաշրջանային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրույթում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիանաացում: Ճանապարհների վերակառուցում կնքելու առաջարկի և մայրերի ծանկն կոչացում, այդ կողմ՝ ցուցանագրային ներկայացվածքների փոխադրում: Բնագրային և փողոցային լուսավորության վերանայնական արդյունքում ներկայացված քարտեզային տեխնիկային լայնակող կոնստրուկցիայի ինտեգրացիայի ինտեգրացիայի լայնակող լայնակող:	Ծրագիրը մտնում է ավարտին, առաջարկատեղական աշխատանքները գործնականացվում են, ընթացքի մեջ են փողոցային արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երթևեկության կարգավորման նշանների, գնաշարների, լուսավորության տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայրերի բարելավման, գազանների հողացման ուղղությամբ:	2,263,116.6	1,839,256.3	423,860.3	2,263,116.6	1,839,256.3	423,860.3	340,848.20	284,732.3	56,115.9	2,263,116.6	1,839,256.3	423,860.3	15.06	15.48	13.24	Խնդիրները կարող են առաջանալ միայն կախված եղանակային պայմաններից:
68		12022	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների իրականացում	276.77 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Գյումրու թաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	Իրականացվել են 21.84 կմ-ի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ, մնացել է 1.16 կմ-ի նախագծման և նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ:	149,658.1	124,715.1	24,943.0	149,658.1	124,715.1	24,943.0	63,833.4	53,222.2	10,611.2	149,658.1	124,715.1	24,943.0	42.7	42.7	42.5	Մնացորդային ցանցային (1.16 կմ) նախագծա-նախահաշվային աշխատանքները կկրկնվեն գարնանը՝ եղանակային պայմաններով պայմանավորված:
69		12012	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող թաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կատարում	48.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30,989 հազ. SDR)	Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման ՀՈՒԱԿ 2011-2020թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան օղակա ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեգրացիոն կարողությունների զարգացում, ծրագրի կատարում և կարողությունների զարգացում: Արտաշատի կառուցվածքային/կառուցման, Արտաշատի ինժեռու վերակառուցման/կառուցման և Նոր Շիրակ ճանապարհափակի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև մեթոդաբանական կարողությունների զարգացում, ծրագրի կատարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարարակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, ասիայի դեղև իրականացվում են փոխադրումներ՝ շուրջ միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղի և Նոր Շիրակ ճանապարհափակների կառուցման, վերակառուցման/կառուցման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական կորուստի համակարգ: 2012թ. վերջին է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շին. աշխատանքների վերանայնության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առաջին, մոնիթորինգ և գնահատում: Ներկա պահին քննարկվում է Երևան թաղաքում դեպոների կառուցման ծրագիրը:	1,095,381.6	858,962.1	236,419.5	1,095,381.6	858,962.1	236,419.5	97,791.0	79,854.9	17,936.1	1,095,381.6	858,962.1	236,419.5	8.9	9.3	7.6	Ծրագրով նախատեսված էր իրականացնել Արշակունյաց-Գարեգին Նժդեհ և Արշակունյաց-Քաղաքապետական փողոցների լայնացումներում տրանսպորտային հանգույցների կառուցում աշխատանքներ, ինչպես նաև ձեռք բերել միասնական կորուստի համակարգ և էլեկտրոնային չվացուցակներ: Նախատեսված աշխատանքների հետագծման արդյունքում չօգտագործված միջոցները ուղղվել են Տրանշ-2-ի Քաղաքապետական-Աշտարակ ճանապարհափակի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:
70		12020	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող թաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					2,787,291.0	2,215,539.0	571,752.0	2,787,291.0	2,215,539.0	571,752.0				2,787,291.0	2,215,539.0	571,752.0				

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ հրամանների չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անճորակներ)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (3)			Առկա խնդիրներ		
								Ընդամենը	Վարկի/հրամանների	ՀՀ վճար քրոջ	Ընդամենը	Վարկի/հրամանների	ՀՀ վճար քրոջ	Ընդամենը	Վարկի/հրամանների	ՀՀ վճար քրոջ	Ընդամենը	Վարկի/հրամանների	ՀՀ վճար քրոջ	Ընդամենը		Վարկի/հրամանների	ՀՀ վճար քրոջ
71		12013	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղադրային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կատարում	112,970,0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան տարածքում նախապատրաստված համապարհահատվածները, որի արդյունքում կենտրոնական Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղի կապ կապահովվի Մալթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Արաբաթա համայնքների միջև: Կնկարացվի երթևեկության ժամանակը և խցանումների քանակը:	Հողի օտարման և տարարակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Ղալաթաշեն-Աջարակ, Աջարակ-Տիչինա և Բարաջակ-Տիչինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Ղալաթաշեն-Աջարակ համապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարաջակ-Աջարակ և Արգավանդ-Շիրակ համապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները:	1,107,201.2	858,951.5	248,249.7	1,107,201.2	858,951.5	248,249.7	176,631.7	151,875.4	24,756.3	1,107,201.2	858,951.5	248,249.7	16.0	17.7	10.0	Երևանի տրանսպորտային մոդիլի մշակման համար Երևանի շաղախապատարանը դրնել է ԱԶԲ-ին խնդրելով դիտարկել այս մոդիլի մշակումը հրամանաշրջի միջոցներով իրականացնելու հնարավորությունը:
72		12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղադրային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում նախապատրաստված շինարարություն		2016-2021թթ.			9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6	418,257.0	246,986.8	171,271.2	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6	4.5	3.4	8.6	Տրանշ 3-ի նախապատրաստումը ներկայումս չի իրականացվում՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության որոշումը Տրանշ 3-ը չիրականացնելու վերաբերյալ: Խախտված վարկային պարտավորություններ չստանձնելու նպատակով:
73		12017	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	14,6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փոփոխություններ իրականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կենտրոնի առաջին և մայրերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրհեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Զարգացման և փոփոխության իրականացումը վերականգնման արդյունքում ներկայիս քաղաքի մեծամասն սնդիկային խմբերը կփոխարինվեն լուսատիտային նստվածքային լավերով:	Ծրագիրը մտնում է ավարտի, առաջադրարարական աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացքի մեջ են փոփոխության արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երթևեկության կազմակերպման նշանների, զննչայինների, լուսացույցների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայրերի բարելավման, գազիների հողացման ուղղությամբ:	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	681,696.50	569,464.7	112,231.8	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	9.80	9.92	9.26	Խնդիրներ կարող են առաջանալ միայն կախված երևանային պայմաններից:
Ընդամենը								29,553,519.4	24,017,744.2	5,535,775.2	29,553,519.4	24,017,744.2	5,535,775.2	1,868,109.8	1,460,003.4	408,106.4	29,553,519.4	24,017,744.2	5,535,775.2	6.3	6.1	7.4	
Տարածքային զարգացում - 1 միջոցառում																							
74	1212	11001	Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման հրամանաշրջի ծրագիր	10 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային ենթակառուցվածքների նախարարություն 11.12.2014-2020թթ.	Նախատեսվում է աջակցել ՀՀ կառավարությանը՝ ՀՀ մարզերում առավել համալսող տեղիական և տնտեսական զարգացում ապահովելու նպատակով՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսական մրցունակության բարձրացման շնորհիվ:	Վճարումները կատարվում են կազմակերպությունների կողմից ֆաստաթի ներկայացված Եվրոպական բանկի գրության համաձայն՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա:	378,356.9	325,184.0	53,172.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	132,340.9	132,340.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	25.9	-	91.8		
Ընդամենը								378,356.9	325,184.0	53,172.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	132,340.9	132,340.9	511,622.7	367,483.6	144,139.1	25.9	-	91.8		

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ				
								Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե					
Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - II միջոցառում																								
75	1167	11005	ՈՂ ասակցությանը իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվական և կատակարման ծախսերը	30 մլն ԱՄՆ դոլար				374,259.3	3,477,922.6	311,890.7	62,368.6	374,259.3	311,890.7	62,368.6	20,914.6		20,914.6	20,914.6	5.6		33.5			
76		32005	ՈՂ ասակցությանը իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ		«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում		3,477,922.6	3,204,622.4	273,300.2	3,477,922.6	3,204,622.4	273,300.2	31,869.1		31,869.1	31,869.1	31,869.1	0.9		11.7			
77		42004	ՈՂ ասակցությանը իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին	270 մլն ԱՄՆ դոլար				16,981,591.8	14,932,194.4	2,049,397.4	16,981,591.8	14,932,194.4	2,049,397.4	447,439.2		447,439.2	475,063.4	475,063.4	2.63		21.83			
78		42001	«Ներախողցման և զարգացման միջազգային բանկի ասակցությանը իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Քարճավառ էլեկտրասցանցեր» ՓԲԸ-ին	35.5 մլն ԱՄՆ դոլար	«Քարճավառ էլեկտրասցանցեր» ՓԲԸ 28.11.2011-31.12.2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել Հրազդան ՋԷԿ-ից մինչև «Շինուսար» ներակայան ընթացող 230 կՎ երկաթուղային «Նորարդ-Լճի»-«Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1» էլեկտրահաղորդման 220 կՎ օղակի գծերը և վերակառուցել «Մայլար» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օղակի գծերը: Ծրագրի նպատակն է՝ նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի կորուստները, բարձրացնել պատողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը և էլեկտրահաղորդման գծի բողոմակայությունը, կրճատել վթարային անջատումների թվերը:	Ավարտվել են «Նորարդ-Լճի»-«Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1» էլեկտրահաղորդման 220 կՎ օղակի գծերի կառուցման աշխատանքները: Ներկայումս իրականացվում են «Նոյեմբերյան» և «Մայլար» 110 կՎ օղակի գծերի վերակառուցման աշխատանքները: Այն նախատեսվում է ավարտել 2020 թվականին:	1,311,920.4	1,028,735.2	283,185.2	931,592.0	713,406.8	218,185.2	3,363.7	2,883.4	530.3	722,921.2	621,100.3	101,820.9	0.36	0.40	0.24		«Նոյեմբերյան» և «Մայլար» 110 կՎ օղակի գծերի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետը ավարտ է սահմանվել 2019 թ. հոկտեմբերի 22-ը: Մայլար, սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Կապալտման ներկայացվել է աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարացման հայտ, որը գտնվում է «Քարճավառ էլեկտրասցանցեր» ՓԲ ընկերության կողմից դիտարկման փուլում:
79		42002	«Ներախողցման և զարգացման միջազգային բանկի ասակցությանը իրականացվող էներգիայի և ջրի ֆինանսական առուցանման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Երևան ՋԷԿ» և «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ներին	30 մլն ԱՄՆ դոլար	ՀՀ տուրաձային կատակարման և ներախողցման ծրագրի շրջանակներում, «Երևան ՋԷԿ» և «ԱԷԿ» ՓԲԸ-եր 2016-2021թթ.	Արձագրվում է «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից «Ներախողցման և զարգացման միջոցառումների իրականացումը կնպաստի էներգետիկայի ոլորտի ընկերությունների ֆինանսական վիճակի բարելավմանը:	Համախառնագրով վարկի մասնատումները կատարվում են 2016-2021թթ. ընթացքում՝ Համախառնագրով նախատեսված սրբոլորտային ցուցանիշների կատարմանը համընթաց: Ծրագրով մասնատումները կազմել են 27.7 մլն ԱՄՆ դոլար (որից՝ «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 19.8 մլն ԱՄՆ դոլար, «ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին՝ 7.9 մլն ԱՄՆ դոլար)՝ ծրագրի ամբողջ արժեքի 92.4%-ով, և մինչև 2021թ. նախատեսված միջոցառումների համար մնացել է մասնատման ներսվա 2.26 մլն ԱՄՆ դոլար (7.6%): Ծրագրի ընդհանուր բարեխաղ իրականացման և ընկերությունների ֆինանսական առուցանման ընթացքը արձանագրվել է Համախառնագրի բանկի էներգետիկ ոլորտի թիմի կողմից՝ Երևանում գտնվելու ընթացքում:	571,799.6	571,799.6		571,799.6	571,799.6				571,799.6	571,799.6							

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ հրամանների չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անողական)		Տարեկան սպասվող պլան		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ
								Ընդամենը	Վարկ/հրամանների	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/հրամանների	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/հրամանների	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/հրամանների	ՀՀ պետ. բյուջե		
80		42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներառված արձանագրում «Քարծրավուղի էլեկտրացանց» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Քարծրավուղի էլեկտրացանց» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հարցանակ» ներակայանվող ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանանոր-1», «Չարենցավան-3» և 220 կՎ «Չուլուռ» ներակայանվող: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել պատրվելիքի անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանվողի շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հարցանակ» ներակայանվող վերակառուցման աշխատանքները: «Չարենցավան-3» ներակայանվող վերակառուցման շրջանակներում բանակցություններ են տարվում գլխավոր կապալառուի հետ՝ պայմանագրի վերականգնման և ներակայանվող վերակառուցման աշխատանքների շարունակման վերաբերյալ, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.: «Վանանոր-1» ներակայանվող վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքներ: Այն նախատեսվում է ավարտել 2020 թ.: ՔԷՑ-ը «Չուլուռ» ներակայանվող վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթ հայտարարելու նպատակով պատրաստել են մրցույթային փաստաթղթերը, որոնք ներկայումս քննարկվում են ՎՋԱԲ-ի հետ: «Չուլուռ» ներակայանվող վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.:	3,997,817.6 3,276,853.7 720,963.9 3,997,817.6 3,276,853.7 720,963.9 88,910.1 71,128.1 17,782.0 2,015,634.1 1,611,330.1 404,304.0 2.2 2.17 2.47										«Չարենցավան-3» ներակայանվող վերակառուցման շրջանակներում շինմոնտաժային աշխատանքները կատարված են: «Վանանոր-1» ներակայանվող վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը: Առկայելով ներակայանվող աշխատանքները ընթացում են դանդաղ տեմպերով, և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Գլխավոր կապալառու չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd»-ն նախատեսել էր, որ սարքերի ծրագրակազմի արդյունավետացման աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 2020 թ. փետրվարի 5-ին դիմել է «Քարծրավուղի էլեկտրացանց» ՓԲԸ՝ հայտնելով COVID-19 բռնկումով պայմանավորված ինժեներների Հայաստան գալու անհնարելիության մասին:			
81		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությամբ իրականացվող «Ալան» և «Արատ» ներակայանվող վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներառված արձանագրում «Քարծրավուղի էլեկտրացանց» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Քարծրավուղի էլեկտրացանց» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Ալան» ներակայանվող, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արատ-2» ներակայանվող: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել պատրվելիքի անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանվողի շահագործման ծախսերը:	Իրականացվում են «Ալան» ներակայանվող վերակառուցման շինաշխատանքները, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2020թ.: «Արատ-2» ներակայանվող վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության միջազգային մրցույթ հայտարարելու նպատակով պատրաստվել են մրցույթային փաստաթղթերը, որոնք ներկայումս քննարկվում են ՎՋԱԲ-ի հետ: Ներակայանվող վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023թ.:	3,956,603.2 3,165,298.4 791,304.8 3,956,603.2 3,165,298.4 791,304.8 54,046.5 43,237.2 10,809.3 1,549,184.6 1,239,347.7 309,836.9 1.37 1.37 1.37							«Ալան» ներակայանվող վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2019թ. մարտի 31-ը: Առկայելով ներակայանվող աշխատանքները ընթացում են դանդաղ տեմպերով, և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Գլխավոր կապալառու չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd»-ն նախատեսել էր, որ սարքերի ծրագրակազմի արդյունավետացման աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 2020 թ. փետրվարի 5-ին դիմել է «Քարծրավուղի էլեկտրացանց» ՓԲ ընկերությանը՝ հայտնելով COVID-19 բռնկումով պայմանավորված ինժեներների Հայաստան գալու անհնարելիության մասին:						
82		42006	Ափսիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող 220 կՎ «Ագարակ-2» և «Չիտոսայ» ներակայանվող վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներառված արձանագրում «Քարծրավուղի էլեկտրացանց» ՓԲԸ-ին	23.4 մլն ԱՄՆ դոլար (15.1 մլն SDR)	«Քարծրավուղի էլեկտրացանց» ՓԲԸ 12.02.2015-30.06.2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Ագարակ-2» և «Չիտոսայ» ներակայանվող: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել ՀՀ էներգահամակարգի արդյունավետությունը, նվազագույնի հասցնել էլեկտրատրանսմիսի կորուստները, բարձրացնել ստանդարտի սպասողների էլեկտրատրանսմիսատրաման հուսալիությունը:	Ի կատարման ԿԻՄ 09.12.2019թ. № 08-07-11/19 որոշման տրված հանձնարարականի՝ ՔԷՑ-ը 17.12.2019թ. -ից սահմանված կարգով լուծել է 06.05.2016թ. ՔԷՑ-ի և չինական Liaoning-Efacec EEC Co., Ltd & NEI համատեղ ձեռնարկության միջև 220 կՎ «Չիտոսայ» և «Ագարակ-2» ներակայանվող վերակառուցման պայմանագիրը, դրա լուծման մասին ծանուցել Հայաստանի և առաջարկել ներկայացնել վերջնական գնառաջարկներ: 10.03.2020թ. ներկայացված գնառաջարկները ՔԷՑ-ը ներկայացրել է ԿԻՄ: 06.04.2020 թ. ԿԻՄ-ն ՔԷՑ-ին հանձնարարել է ներկայացնել պայմանագրի կատարման երաշխիքի ապահովման պայմանի կիրառման պահանջները բավարարած և ամենացածր գին ներկայացրած ընկերության հետ պայմանագրի կնքելու վերաբերյալ առաջարկություն: Ներակայանվող վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2021 թ.:	3,494,977.2 2,912,537.6 582,439.6 3,472,977.2 2,912,537.6 560,439.6 80,021.2 80,021.2 1,712,371.7 1,456,526.5 255,845.2 2.3 2.7							Liaoning-Efacec Electrical Equipment Co., Ltd համատեղ ձեռնարկության կողմից ամբողջով գյուղացիները են շինմոնտաժային աշխատանքները՝ 220 կՎ «Չիտոսայ» ներակայանվող 2019թ. հունվարի 8-ից, իսկ «Ագարակ-2» ներակայանվող 2019թ. ապրիլի 10-ից:						

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ					
								Ընդամենը	կարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	կարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	կարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	կարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը		կարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե			
83		42007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կարգավորման կառավարման ակտիվացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցված համակարգի սպեցիֆիկացում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	13.6 մլն ԱՄՆ դոլար (8,83 մլն SDR)	«ԷԷՀ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, Էներգահամակարգի կարգավորման հուսալիությունը, ԷԷՀ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի Էներգահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կորուստների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:	Մեկնարկել են SCADA համակարգի փորձական թեստավորման աշխատանքները:	321,848.7	321,848.7	-	704,177.1	637,177.1	67,000.0	355,043.4	334,040.8	21,002.6	724,177.1	637,177.1	87,000.0	50.4	52.4	31.3	2020թ. պլանով նախատեսված էին միայն SCADA-ի ավարտական փորձարկման աշխատանքներ: Ասկայի, Էներգահամակարգի ռեֆինանսի պայմանների և Մեդրի 220 կՎ արձան ՕԳ-ի հետ կապված որոշ աշխատանքներ նույնպես հետաձգվել են 2020թ.: Համապատասխանաբար կերկարացվել նաև խորհրդատուի հետ կնքված պայմանագրի ավարտի ժամկետը: Էներգարկային համաձայնագրով ծրագրի ֆինանսավորման ժամկետ է սահմանվել 2022 թվականի հունիսի 30-ը:			
84		42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարողման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հարթորիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցված «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ-ին	178,2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Ղղմաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Ղղմաշեն ենթակայանի մուտք /դք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Ալբուր» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև սահնդեռն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԲԻՀ էներգահամակարգից բացի (Բրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, Ո՛չ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	2017 թ. որոշում էր կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել ծրագիրը և ծախսերի օպորտնալ համար գտնել տեխնոլոգիական լուծումներ: Բազմաթիվ քննարկումների և ՀՀ վարչապետի մոտ 30.10.2019թ. տեղի ունեցած քննարկման արդյունքներով որոշվել է ծրագիրն իրականացնել արդեն իսկ կնքված համաձայնագրերով նախատեսված տեխնոլոգիաներով, ծրագիրը շարունակել մրցութային գործընթացների ռադարում և 3 լոտով նոր մրցութային տարբերակով: Խորհրդ. մշակել և ԲԵՏ է ներկայացնել 3 լոտով (Լոտ 1՝ Ղղմաշեն ենթակայանի, Լոտ 2՝ էլեկտրահարող, գծերի և Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի կառուցում) մրցութային իրականացման ԼՓՓ նախագծերը: Խորհրդ. մասնագ. դրանց վերջնականացվել համաձայնեցվել են KfW-ի հետ, ստացվել են ԿԿ հաստատումները: 20.04.2020 թ. գերմ. անտրի և ներդրումային հարթակում, ԲԵՏ և ՀՀ ՏԿԵՆ կայքերում հրապարակվել են Լոտ 1 և 2-ի նախարարական հայտարարվելները՝ հայտերի ներկայացման վերջնամալետ սահմանելով 03.06.2020թ. և Լոտ 3-ի մասով 07.05.2020թ., հայտերի ներկայացման վերջնամալետ սահմանելով 07.07.2020թ.:	259,633.3	207,712.8	51,920.5	259,633.3	207,712.8	51,920.5	-	-	-	259,633.3	207,712.8	51,920.5	-	-	-	-	-	-	KfW բանկի և Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ քննարկվում է վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետների երկարաձգման հարցը:
85		11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարողման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հարթորիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10,31 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Ղղմաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Ղղմաշեն ենթակայանի մուտք /դք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Ալբուր» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև սահնդեռն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԲԻՀ էներգահամակարգից բացի (Բրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, Ո՛չ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Ղղմաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Ղղմաշեն ենթակայանի մուտք /դք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Ալբուր» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև սահնդեռն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԲԻՀ էներգահամակարգից բացի (Բրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, Ո՛չ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	232,022.4	185,617.9	46,404.5	232,022.4	185,617.9	46,404.5	-	-	-	232,022.4	185,617.9	46,404.5	-	-	-	-			

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ հրամանշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (անողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)	Առկա խնդիրներ		
								Ընդամենը	Վարկ/հրամանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/հրամանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/հրամանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/հրամանշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե				
Ընդամենը								34,980,396.1	30,119,111.4	4,861,284.7	34,960,396.1	30,119,111.4	4,841,284.7	1,081,607.8	531,260.7	550,347.1	8,315,581.1	6,530,612.0	1,784,969.1	3.1	1.8	11.4	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝								189,518,839.7	152,933,409.3	36,585,430.4	187,510,272.7	151,395,348.9	36,114,923.8	8,750,158.3	6,463,995.9	2,286,162.4	154,046,617.1	121,706,849.5	32,339,767.6	4.7	4.3	6.3	
ԳՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ								23,626,010.2	19,519,999.3	4,106,010.9	23,562,750.6	19,520,239.1	4,042,511.5	752,817.0	483,993.5	269,423.5	19,763,352.4	16,003,726.0	3,759,626.4	3.2	2.5	6.7	
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝								165,892,829.5	133,413,410.0	32,479,419.5	163,947,522.1	131,875,109.8	32,072,412.3	7,997,341.3	5,980,002.4	2,017,338.9	134,283,264.7	105,703,123.5	28,580,141.2	4.9	4.5	6.3	
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)								43,431,159.1	37,067,832.1	6,363,327.0	43,411,159.1	37,067,832.1	6,343,327.0	1,028,824.1	531,260.7	497,563.4	20,565,742.3	16,995,845.8	3,569,896.5	2.4	1.4	7.8	