

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.04.2020թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագրի քոչցում	Ծրագրի/միջոցաման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Անկախ խնդիրներ
							Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետություն	
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																						
1	1019	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-06.2020թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ստորջրաբերության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթության օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների, ջրագծերի, ստորջրաբերության, կրթության, մշակութային ոլորտներում շենքերի վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ:	316,565.7	94,964.2	221,601.5	316,565.7	94,964.2	221,601.5	80,056.2	24,018.3	56,037.9	293,414.6	91,815.4	201,599.2	25.3	25.3	25.3	
2	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ստորջրաբերության, կրթության, մշակութային, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ					4,148,901.2	3,260,303.3	888,597.9	4,148,901.2	3,260,303.3	888,597.9	181,921.5	141,631.4	40,290.1	3,311,213.2	2,606,906.3	704,306.9	4.4	4.3	4.5	
3	11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման քարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր	8.6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-08.2020թթ.	Օճանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջնադասակարգային ենթակառուցվածքների, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տարվույթի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում:	4,859.9	4,859.9	-	4,859.9	4,859.9	-	24.0	24.0	-	4,859.9	4,859.9	0.5	0.5	-		
4	12003	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման քարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընտրում, միջնադասակարգային ենթակառուցվածքների նախագծում, ընտրություն և իրականացում					521,771.3	521,771.3	-	521,771.3	521,771.3	-	14,055.2	14,055.2	-	521,771.3	521,771.3	2.7	2.7	-		
Ընդամենը							4,992,098.1	3,881,898.7	1,110,199.4	4,992,098.1	3,881,898.7	1,110,199.4	276,056.9	179,728.9	96,328.0	4,131,259.0	3,225,352.9	905,906.1	5.5	4.6	8.7	

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրի իրականացման մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ
							Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբույժ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբույժ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբույժ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբույժ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբույժ	
Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում																						
5	1189	11001	Ստիպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կատարում	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կատարում:	98,865.5	72,707.8	26,157.7	98,665.5	72,707.8	25,957.7	20,496.3	14,793.1	5,703.2	107,471.6	72,707.8	34,763.8	20.8	20.3	22.0	
6		12001	Ստիպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ուղղված միջոցառումներ	12.2015-05.2024թթ.		24 դպրոցների նախագիծն ավարտագրելով իրականացման փուլում են:	10,682,757.2	8,902,321.5	1,780,435.7	8,785,257.2	7,384,321.5	1,400,935.7	557,351.2	469,249.1	88,102.1	7,576,651.2	6,384,321.5	1,192,329.7	6.3	6.4	6.3	
Ընդամենը							10,781,622.7	8,975,029.3	1,806,593.4	8,883,922.7	7,457,029.3	1,426,893.4	577,847.5	484,042.2	93,805.3	7,684,122.8	6,457,029.3	1,227,093.5	6.5	6.5	6.6	
Ոռգման համակարգի ստորջառում - 14 միջոցառում																						
7	1004	11004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռգման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի խորհրդատվություն և կատարում	32 մլն ԱՄՆ դոլար	15.07.2013-31.12.2019թթ. Վճարման արտոնյալ ժամանակահատվածը սահմանված է մինչ 30.06.2020թ.	Ոռգման համակարգի գիտակիր ջրամբարների վերականգնում, ոռոգման ոլորտի ինտերսոցիոնալ բարեփոխումների շարունակում, մայր ջրանցքների և մյ ցանի այլ ջրակառուցվածքների դիտակետում կառավարական (դիսպետչերական) հսկողության և տվյալների մեթոդներին կիրառելու կարողության բարձրացում: Արդյունքում կարգավորվում է ջրի տեխնոլոգիան և բաշխման արդյունավետությունը, կհասանելի են ջրի կրոտները, կբարելավվի ջրի հոսքի կառավարումը, կիրականացվի ջրանցքով անցնող ջրի ծավալի ավտոմատացված հաշվարկը և այլն:	-	-	-	9,200.0	7,360.0	1,840.0	-	-	-	9,200.0	7,360.0	1,840.0	-	-	-	
8		31003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռգման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում	40 մլն ԱՄՆ դոլար		ՀՀ ոռոգման համակարգի արդիականացում, համակարգի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակրողություն և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	-	-	-	110,000.0	88,000.0	22,000.0	-	-	-	110,000.0	88,000.0	22,000.0	-	-	-	
9		11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կատարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	10.06.2016-30.06.2021թթ.	Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կիրված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերումների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը, երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման շինարարական աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ ընթացում են միջոցառումները:	666,388.2	541,020.3	145,367.9	686,388.2	541,020.3	145,367.9	52,615.8	41,479.5	11,136.3	686,388.2	541,020.3	145,367.9	7.7	7.7	7.7	
10		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում			Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կիրված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերումների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը, երրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման շինարարական աշխատանքների իրականացման ուղղությամբ ընթացում են միջոցառումները:	7,448,702.3	5,831,537.9	1,617,164.4	7,329,502.3	5,736,177.9	1,593,324.4	666,194.2	523,313.9	142,880.3	7,329,502.3	5,736,177.9	1,593,324.4	9.1	9.1	9.0	

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)	Տարեկան սպառվող	2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ				
							Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե			Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե					
							5,821,513.6	4,590,444.1	1,231,069.5	5,821,513.6	4,590,444.1	1,231,069.5			340,281.1	267,249.8	73,031.3					
11	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեյու ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 003 630.52 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	Վեյուի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխան տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտեստային ցանցի կառուցում:	Ավարտվել են մոնեթոլը և հինգստոլ խողովակաշարերի կառուցման շինարարական և ջրամբարի պատվարի հիմնական (հողային, կալային) ցեմենտալորման և ընտանալորման աշխատանքները:	350,618.7	276,999.9	73,618.8	350,618.7	276,999.9	73,618.8	10,937.3	6,190.9	4,746.4	350,618.7	276,999.9	73,618.8	31	2.2	6.4	Հստակացվում են փորձնական տարածքները Վեյու ջրամբարի իշխան տակ գտնվող հողատարածքներում՝ «2ՅԳ N° CAM 1002 06 D», չստորագրված դրամաշնորհային համաձայնագիրը ստորագրվել է 23.04.2020թ.:
12	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեյու ջրամբարի կառուցում		12.05.2016-31.05.2021թթ.			5,821,513.6	4,590,444.1	1,231,069.5	5,821,513.6	4,590,444.1	1,231,069.5	340,281.1	267,249.8	73,031.3	5,821,513.6	4,590,444.1	1,231,069.5	5.8	5.8	5.9	
13	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Մխուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«Հ Հրթիռի մարզում՝ Մխուրյան գետի վրա, «Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապակցվող գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակազմի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Հարմարակցվում է ծրագրի շրջանակներում կերպով խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մաստցումը, իսկ շինարարական աշխատանքների ուղղությամբ սկսվել է մրցույթային՝ նախարարակալորման գործընթացների իրականացումը:	1,079,210.9	916,197.9	163,013.0	1,079,210.9	916,197.9	163,013.0	4,914.4	-	4,914.4	1,079,210.9	916,197.9	163,013.0	0.5	-	3.0	Ծրագրի վարկային միջոցների մասնամասն ժամկետն ավարտվել է 30.12.2019թ., իսկ խորհրդատուների մատուցված ծախսերի մասին դիմաց վճարումները, որոնք պիտի իրականացվեն KfW քանակի կրթվից ուղիղ վճարման մեթոդով, դեռևս չեն կատարվել:
14	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Մխուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակառուցվածքների հիմնադրում		29.06.2015-30.12.2019թթ.			7,740,000.0	6,449,999.7	1,290,000.3	7,740,000.0	6,449,999.7	1,290,000.3	-	-	-	7,740,000.0	6,449,999.7	1,290,000.3	-	-	-	Մասնամասն ժամկետի երկարաժամկետ համար KfW քանակի պետք է վճարվի 1.3 մլն եվրո գումար: «Վարկային միջոցների մասնամասն ժամկետի» մինչ 30.06.2024թ. երկարաժամկետ համար նամակ- համաձայնագրի ստորագրման համար ընթանում են օրենքով սահմանված ներքնական գործընթացները:
15	11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Մխուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«Հ Հրթիռի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ «Կապի ջրամբարից սկսվող ոռոգման ինքնաուս համակարգի կառուցում, ինչը կապակցվի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումից ածուցում ինքնաու ոռոգման համակարգի»:	Երջակա միջավայրի և սոցիալ տնտեսական ազդեցության գնահատման խորհրդատվական ծախսերի մաստցումն ապահովող կնքման գործընթացը ընթացողների փուլում է: Նախատեսվում է իրականացնել մարդկային նախազեմման աշխատանքների մրցույթային գործընթաց: Մրցույթային փախաթղթերի ուսումնասիրությունը և հաստատումն ընթացքի մեջ է:	287,198.2	239,340.7	47,857.5	287,198.2	239,340.7	47,857.5	-	-	-	287,198.2	239,340.7	47,857.5	-	-	-	
16	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Մխուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակառուցվածքների հիմնադրում		18.12.2017-30.12.2022թթ.			2,043,800.0	1,771,248.1	272,551.9	2,043,800.0	1,771,248.1	272,551.9	-	-	-	2,043,800.0	1,771,248.1	272,551.9	-	-	-	
17	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Մխուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլի 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	159,254.0 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	«Կապի ջրամբարի կառուցման հիմնադրող անհրաժեշտություն և ստացում» հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ցանցերի կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցացման և այլնի:	Նախատեսված աշխատանքները կներկայան 2020 թվականի երկրորդ կիսամյակում:	35,284.5	-	-	35,284.5	-	-	-	-	-	35,284.5	-	-	-	-	-	
18	12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Մխուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ներակառուցվածքների և ընտանի տների կառուցում	5,017,631.5 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներով)	29.06.2015-30.12.2019թթ.			1,018,200.7	-	-	1,018,200.7	-	-	-	-	-	1,018,200.7	-	-	-	-	-	

Հ/Հ	Ծրագիր/միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպառվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ	
							Շուրսանից	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շուրսանից	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շուրսանից	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շուրսանից	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե					
19	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանիքի ասակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» հասարակ ջրամաշնորհ կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծախսերի միջոցով իրականացվող շրջակա միջավայրի վնասողական գնահատման (ՀԱՄԱԳ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Ծրագրի շրջանակներում աշխատանքներ և վճարումներ դեռևս չեն կատարվել:	113,383.2	94,456.2	18,897.0	113,383.2	94,456.2	18,897.0	-	-	-	113,383.2	94,456.2	18,897.0	-	-	-		
20	11011	Ջարգացման ֆրանսիական գործակալության ասակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կարողությունների կատարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կատարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների տրամադրվող ստրատեգիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խթանողության:	Ջարգացման ֆրանսիական գործակալության և ՀՀ Կառավարության միջև ստորագրվող № ՑԱՄ 1002 05 D ֆինանսական համաձայնագրի ստորագրված չէ: Համաձայնագրի նախագիծը գտնվում է քննարկման փուլում:	1,155,273.0	796,740.0	358,533.0	1,022,007.2	754,440.4	267,566.8	-	-	-	1,022,007.2	754,440.4	267,566.8	-	-	-	Դրամաշնորհային համաձայնագիր դեռևս չի ստորագրվել:	
Ընդամենը							27,779,573.3	21,508,014.8	6,271,556.5	27,646,307.5	21,465,715.2	6,180,592.3	1,074,942.8	838,234.1	236,708.7	27,646,307.5	21,465,715.2	6,180,592.3	3.9	3.9	3.8		
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 13 միջոցառում																							
21	1072	11003	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ասակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	499,609 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 24.06.2015-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Ծրագրով նախատեսված ծախսերի մատուցման գործընթացը դադարեցված է՝ պայմանավորված պայմանագրի ժամկետի ավարտով և լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցների տրամադրման բանակցային գործընթացի իրականացմամբ:	-	-	-	263,002.0	233,002.0	30,000.0	-	-	-	263,002.0	233,002.0	30,000.0	-	-	-	Դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դրեռի և ՀՀ ՖՆ միջև քննարկումների փուլում է, որի կնքումից հետո «Ֆինխեսեր Ուոթեր ընդ տրեմբլերեյն» ընկերությանը կվճարվի կոտակված պարտքերը:
22		11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի ասակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողական խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	143,128.5	119,257.9	23,870.6	23,128.5	19,257.9	3,870.6	-	-	-	23,128.5	19,257.9	3,870.6	-	-	-	«Ֆինխեսեր Ուոթեր ընդ տրեմբլերեյն» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի ժամկետի ավարտով է, իսկ կոտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար ՎԵԲ համաձայնությամբ (Նամակ՝ 06.12.2019թ.) կարամարդն լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցներ, սակայն դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դեռևս կնքված չէ: Տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են:
23		31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի ասակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներկայացվածների հիմնադրամ	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողական խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	-	-	-	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	-	-	-	Դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դեռևս կնքված չէ: Տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են:

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպառվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ	
							Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե		
24	12001	Գերմանիայի զարգացման և եվրոպական մրցույթի Հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերի ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Քննարկման փուլում է գտնվում նախագծահետազոտական աշխատանքների խորհրդատվական պայմանագրի փոփոխությունը, որի հաստատումը հետո կարոնակվեն նախատեսված աշխատանքները:	2,391,969.3	1,992,175.8	399,793.5	2,248,967.3	1,859,173.8	389,793.5	-	-	-	2,248,967.3	1,859,173.8	389,793.5	-	-	-	Անիրագրելի միջոցների մասնամասն ժամանակատեղի, որի համար արդեն բանակցություններ են ընթանում Գերմանիայի ցարգացման վարկերի բանկի և ԵՄ ներկայացուցիչների հետ:	
25	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	25.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Օրքանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	5,135,163.5	4,282,723.1	852,440.4	4,500,089.2	3,647,648.8	852,440.4	-	-	-	4,500,089.2	3,647,648.8	852,440.4	-	-	-	Ծրագրի ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունը ստորագրման փուլում է և ծրագրի միջոցները դեռևս հասանելի չեն:	
26	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Վատարվել է 2016-2018 թթ. ֆինանսական ատյուտ:	54,231.4	45,201.7	9,029.7	54,231.4	45,201.7	9,029.7	2,175.3	-	-	2,175.3	54,231.4	45,201.7	9,029.7	4.0	-	24.1	Վարկային միջոցների անհասանելի են մասնամասն ժամկետի երկարացման գործընթացով պայմանավորված: Վարձան հայտը հնարավոր կլինի ներկայացնել ժամկետի երկարացման գործընթացի ավարտից հետո:
27	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Օրքանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2	4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2	-	-	-	4,495,805.9	3,695,356.7	800,449.2	-	-	-	Ծրագրի (Փուլ 3) միջոցների մասնամասն ժամկետը լրացել է 31.12.2018թ., իսկ ժամկետի երկարացման համար բանկին պետք է վճարվի 0.96 մլն եվրո «Մերժման փոխհատուցման» վճար: Վարկային միջոցների մասնամասն ժամկետի՝ մինչ 30.12.2022թ. երկարացման համար նախա- համաձայնագրի ստորագրման համար ընթանում են օրենքով սահմանված ներկայացված գործընթացներ:	
28	31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի երկրորդ փուլ	430 378.7 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-31.12.2018թթ.	Վանաձորի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	Օրքանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	-	-	-	232,660.0	232,660.0	-	-	-	-	232,660.0	232,660.0	-	-	-	-	-	
29	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ Շիրակի (Գյումրիի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի երկրորդ փուլ	774 907.17 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-31.12.2019թթ.	Գյումրիի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	-	-	-	402,414.1	402,414.1	-	-	-	-	-	402,414.1	402,414.1	-	-	-	-	-	

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ	
							Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե		
30	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերանստորոգյալ խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	3059,699.0	119,115.0	190,584.0	3059,699.0	119,115.0	190,584.0	14,145.9	-	14,145.9	3059,699.0	119,115.0	190,584.0	4.6	-	7.4	«Ֆինանսեր Ութերը ընդ տրանսպորտը» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կրտսակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար «ՀԵԲ համաձայնությամբ (ամսակ' 06.12.2019թ.) կտրամադրվեն ցածր գույքի դրամաշնորհային միջոցներ, սակայն դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դեռևս կնքված չէ:	
31	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում:	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերանստորոգյալ խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	-	-	-	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	-	-	-	Տեխնիկական վերանստորոգյալ խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են: ԵՆԲ պատմության հետ բանակցությունների արդյունքում ստացվել է համաձայնություն նոր տեխնիկական վերանստորոգյալ խորհրդատուների ֆինանսավորման հարցում: Այժմ ընթացքի մեջ է ԵՆԲ վարկային պայմանագրի փոփոխության նախագիծը:	
Ընդամենը							14,817,005.6	12,159,670.2	2,657,335.4	14,817,005.6	12,159,670.2	2,657,335.4	16,321.2	-	16,321.2	14,817,005.4	12,159,670.0	2,657,335.4	0.1	-	0.6		
Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 19 միջոցառում																							
32	1049	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենտրոնական նշանակության ճանապարհահատվածներ 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ-ը):	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացույցի համապատասխան:	349,245.1	1,182,145.0	945,725.5	69,849.0	465,105.1	372,196.1	92,909.0	148,891.6	128,658.8	20,232.8	465,145.1	372,196.1	92,949.0	32.0	34.6	21.8	
33	21003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենտրոնական նշանակության ճանապարհահատվածներ 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ-ը):	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացույցի համապատասխան:	1,182,145.0	945,725.5	236,419.5	1,553,145.0	1,262,925.5	290,219.5	379,839.8	317,924.0	61,915.8	1,553,145.0	1,262,925.5	290,219.5	24.5	25.2	21.3		
34	11007	Ստիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բաղրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	44.04 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 Վանաձոր-Վալվերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Աշխատանքները ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 20.22 %:	912,468.4	755,554.7	156,913.7	1,033,468.4	776,554.7	256,913.7	115,694.6	93,816.0	21,876.6	1,033,468.4	776,554.7	256,913.7	11.2	12.1	8.5	1. Հրատասարկեցման աշխատանքների օրերն ու ժամերը ՀԿԵ-ի հետ համաձայնեցման գործընթացի հետաձգում 2. Անընդհատ երթևեկության պայմաններում աշխատանքների իրականացման ընթացքում երթևեկության կարգավորման հետ կապված խնդիրներ 3. ՀՕՏԻ-ի գնով առկա են բազմաթիվ նախագծային փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են նոր ազդեցությունների 4. Աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած նոր կոմունիկացիաների տեղափոխման հետ կապված խնդիրներ	
35	21004	Ստիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վալվերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում	44.04 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 Վանաձոր-Վալվերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Աշխատանքները ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 20.22 %:	14,401,219.0	11,940,445.0	2,460,774.0	13,318,219.0	11,274,445.0	2,043,774.0	379,921.5	332,964.2	46,957.3	13,293,819.0	11,254,145.0	2,039,674.0	2.9	3.0	2.3		
36	11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2013-2021թթ.	Շուրջ 170 կմ ընդհանուր երկարությամբ կենտրոնական նշանակության ճանապարհների վերակառուցում:	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացույցի համապատասխան:	98,674.8	78,949.4	19,725.4	98,674.8	78,949.4	19,725.4	-	-	-	98,674.8	78,949.4	19,725.4	-	-	-		

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/զրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպառվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ
							Ընդամենը	Վարկ/Պրոսեյնթորի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրոսեյնթորի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրոսեյնթորի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրոսեյնթորի	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Պրոսեյնթորի	ՀՀ պետ. բյուջե	
37	11009	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	Աշտարակ-Գալին ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Ներկայացվել է Արարիկ համայնքի 8 կմ հատվածի տր. ծրագրի նախագիծը, իրականացվել է Արարիկ-Գալին աճ 4 հատվածների տեղագրական հետազոտություն: Ընթացքի մեջ են՝ ներկայացված ճանապարհի տեղափոխման հեղինակային հսկողության ծախսերումների մատուցումը, 638 հողակտրի օտարումները, 402 համայնքում հարդրակցությունների տեղափոխման նպատակով ուղղիչ գործողությունների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	926,101.9	395,461.8	530,640.1	1,221,874.3	395,461.8	826,412.5	13,403.3	9,496.3	3,907.0	1,221,874.3	395,461.8	826,412.5	1.1	2.4	0.5	Խորհրդատուների գծով ներկայացված աշխատանքները գտնվում են ՊՈԱԿ-ի կողմից ստուգման և հաստատման փուլում, որի համար համաձայն պայմանագրի ՊՈԱԿ-ն ունի 56 օր ժամանակ: ՀՕՏԾ-ի գծով ընթացակարգում կապված է Կորտալիտի անվազ իրավիճակի հետ:
38	21006	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2		2011-2023թթ.	Աշտարակ-Գալին ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Մինչև 2019թ. իրականացվել է հողային աշխատանքների ընդհանուր ծավալի շուրջ 85%-ը և բետոնյա պատվածքի՝ 34 %-ը: Կառուցվող ճանապարհի շուրջ 9կմ հատվածն արդեն իսկ բաց է երթևեկության համար: Տեխնիկական փաստաթղթի աշխատանքի ձևավոր կազմում է ընդհանուր ֆինվիզիայի ծավալի շուրջ 52%-ը: Կապառուտի հետ պայմանագիր խզվել է հուլիսի 18-ից:	775,278.6	490,506.2	284,772.4	629,506.2	490,506.2	139,000.0	-	-	629,506.2	490,506.2	139,000.0	-	-	-	Բազմաթիվ Կապառուտ Ընկերությունը դարձրել է աշխատանքները և քնն Հայաստան: Միջոցներ են ձեռնարկվել ծրագիրը շարունակելու ուղղությամբ: Մասնավորապես, նախատեսվում էր կարճ ժամկետում իրականացնել տր. Ինժեների մեղք բերում, ով պետք է պարզի Տրանշ 2-ի ներքո անվազ ծախսերի աշխատանքների տեսանկյունից: Ծավալները և պատրաստի միջոցային հաստատությունը, որից հետո անմիջապես պետք է մեղք բերվի տր. շինարար: Երբ Ինժեների մեղք բերման վերաբերյալ ստացարկությունը ԱԶԲ-ն հաստատել է միայն 26.03.2020թ.-ին:	
39	11010	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում տր. կամրջի կառուցում:	Կապառուտն սահմանված պայմանագրային ժամկետում նախագիծը ներկայացրել է տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող կազմակերպությանը և երկու Պատվիրատուներին: Տեխնիկական վերահսկող կազմակերպությունն արդեն հաստատել է ներկայացված մանրամասն նախագիծը: Արտագերատեսչական փորձաքննության ցուցանիշները կազմակերպությունը ստանալուց հետո նախագիծը կներկայացվի պետական համայնքի փորձաքննությանը: Վերջինիս հաստատմանը կհաջորդեն շինարարական աշխատանքների նախապատրաստական միջոցառումները և շինարարության մեկնարկը: Միաժամանակ, Կապառուտի կողմից պատրաստվում են բնագրային տեղագրական փորձաքննության համապատասխան փորձաքննության համապատասխան փաստաթղթեր, իրականացվում են հանրային լսումներ և տեխնիկական աղյուցիկային գնահատման աշխատանքներ:	236,366.2	159,348.0	77,018.2	235,978.2	159,348.0	76,630.2	8,499.3	8,499.3	235,978.0	159,348.0	76,630.0	3.6	-	11.1		
40	21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր		2012-2021թթ.		1,137,744.7	948,120.6	189,624.1	1,137,744.7	948,120.6	189,624.1	-	-	1,137,744.7	948,120.6	189,624.1	-	-	-			
41	11011	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	Թային-Լանջիկ աճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարդրակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, ՀՕՏԾ իրականացման ծախսերը, արտաքին մոնիթորինգի ծախսերը, հարդրակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	405,104.2	324,106.0	80,998.2	1,225,104.2	924,106.0	300,998.2	150,538.6	126,578.0	23,960.6	1,225,104.2	924,106.0	300,998.2	12.3	13.7	8.0	Խորհրդատուի թիվ 7 Փոփոխման Հրահանգի ԱԶԲ-ի կողմից հաստատված ստացվել է փերովարի 28-ին: Հաջորդ անվազ ընթացքում Խորհրդատուի կողմից կներկայացվեն մատուցված ծախսերի տեղափոխման հաշիվները:
42	21011	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3		2014-2023թթ.	Թային-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, իրականացվել են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: Ներկայումս չեն աշխատանքները ամբողջ ծավալով չեն իրականացվում:	10,037,594.8	8,318,634.0	1,718,960.8	9,217,594.8	7,718,634.0	1,498,960.8	-	-	9,217,594.8	7,718,634.0	1,498,960.8	-	-	-	Ճանապարհահատվածի պատվածքի տեսակի վերաբերյալ հարցեր:	

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ
							Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	
43	11012	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ն «Այ Լո» ՊԻ Ինչեմիլիեզ և Ջի Փի Ինչեմիլիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:	1,351,330.1	566,841.0	785,489.1	1,674,770.9	800,841.0	873,929.9	-	-	-	1,674,770.9	800,841.0	873,929.9	-	-	-	
44	21012	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր					120,000.0	100,000.0	20,000.0	120,000.0	100,000.0	20,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր. Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2013-2022թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	ՀՀ Ծիրակի մարզի Բենիամին համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բանի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքում: Ծրագրի կառավարման խորհրդի համաձայնությամբ Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ: Ներկայումս չեն աշխատանքները ամբողջ ծավալով չեն իրականացվում:	10,623,925.4	7,572,111.0	3,051,814.4	10,453,925.4	7,572,111.0	2,881,814.4	1,064,566.3	1,007,416.9	57,149.4	10,453,925.0	7,572,111.0	2,881,814.0	10.2	13.3	2.0	1. Կապված նախագծային փոփոխությունների հետ, ընթացքի մեջ են Բենիամին համայնքում հողերի օտարման գործընթացները 2. Ճանապարհահատվածի պատվանքի տեսակի վերաբերյալ հարցեր:
46	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Քաղաքական «Այ Լո» ՊԻ Ինչեմիլիեզ» ՍՊԸ -ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ:	180,000.0	-	180,000.0	180,000.0	350,000.0	350,000.0	-	-	-	350,000.0	350,000.0	350,000.0	-	-	-	Համաձայն ՀՀ կառավարության 28.11.2019թ. թիվ 1752-Ն որոշման պայմանագիրը կնքվել է մարտի 4-ին:
47	11014	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ յուսուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2020-2021թթ.	Կենտրոնական նշանակության շրջը 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերականգնում:	Ծրագիրը դեռևս չի մեկնարկել, ներկայումս իրականացվում է Ծրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների նախագծում:	250,152.3	200,121.8	50,030.5	250,152.3	200,121.8	50,030.5	-	-	-	250,152.3	200,121.8	50,030.5	-	-	-	Ինդիկներ առկա չեն: Համաձայնագիրը դեռևս վավերացման փուլում է:
48	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ յուսուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ					5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	-	-	-	5,400,759.2	4,302,618.8	1,098,140.4	-	-	-	Ինդիկներ առկա չեն: Համաձայնագիրը դեռևս վավերացման փուլում է:
49	10013	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի համակարգում և կառավարում	6 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ա/ճ շին. աշխատանքների տես. հսկողության ծառայությունների իրականացում, Գյումրիի շրջանցիկ ճանապարհի և Գյումրի-Քաղաք ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական-տնտեսական իմնադրման, քաղաքացիական և սոցիալական ներգործության գնահատման և մանրամասն նախագծման աշխատանքներին տեխնիկական աջակցություն:	Դրականացվել են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի տեխնիկական հսկողության աշխատանքները, որոնք ավարտվել են սեպտեմբերի 11-ին: Ծառայությունների ֆինանսավորման իրականացվում է անմիջակապորեն եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից:	996,137.5	464,977.5	531,160.0	996,137.5	464,977.5	531,160.0	-	-	-	996,137.5	464,977.5	531,160.0	-	-	-	ՀՀ կառավարությունում 2019թ-ի նոյեմբերի 28-ի թիվ 1752-Ն որոշմամբ նախատեսվում է ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին (նոր քաղաք թիվ 11015 միջոցառումով) իրականացնել սեպտեմբերի 12-ից հետո շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ֆինանսավորումը, մինչև Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում նոր մրցույթի արդյունքում կիրականացվի Խորհրդատուի ընտրությունը:

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ
							Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	
50	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27.5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 10%-ի չափով:	ՀՀ Եվրոպական ներդրումային համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքը: Ծրագրի ԿԻ համաձայնությամբ Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի մասով ստմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ:	574,927.6	479,106.3	95,821.3	574,927.6	479,106.3	95,821.3	43,703.3	43,703.3	-	574,927.6	479,106.3	95,821.3	7.6	9.1	-	1. Կապված նախագծային փոփոխությունների հետ, ընթացքի մեջ են Բեխլամյի համայնքում հողերի օտարման գործընթացներ 2. Առկա են ճանապարհահատվածի պատվածքի տեսակին աննյութ հարցեր:
							49,959,174.8	38,321,023.7	11,638,151.1	49,959,108.7	38,321,023.7	11,636,063.9	2,305,058.3	2,060,557.5	244,500.8	49,812,727.0	38,200,723.7	11,612,003.3	4.6	5.4	2.1	
Կոչր թափոնների կառավարում - 8 միջոցառում																						
51	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եմբռայական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչու թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է կառուցել եմ չափանիշերին համապատասխանող սանիտարական արտաօդային վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արքանախոսության իրականացման և արտաօդային շտապգործման համար անխրաճելու մեքենա-սարքավորումներ :	2,670,530.1	2,289,352.7	381,177.4	2,670,530.1	2,289,352.7	381,177.4	-	-	-	2,670,530.1	2,289,352.7	381,177.4	-	-	-	
52		12002	Վերակառուցման և զարգացման եմբռայական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչու թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արտաօդային նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեղնորդական քննադատողական կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցութային գործընթացներին, իրականացնել արքանախոսության սիմեաների մշակումը, ԿԿԳԿ ընկերության առեղծման ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, ստրատեգիայի վարձավերջերի ըստակազմակերպության մշակումը:	382,435.2	318,696.0	63,739.2	382,435.2	318,696.0	63,739.2	-	-	-	382,435.2	318,696.0	63,739.2	-	-	-	Խորհրդատվական ծախսությունների համար ՎԸԵԲ-ի ֆինանսավորման բացակայություն:
53		12001	Վերակառուցման և զարգացման եմբռայական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոչու թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2020թթ.	Տեխնիկական աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդատվական ծախսությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, Երևան քաղաքի աջակցության և շտառոնների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսապահովման վերականգնման պահի պատրաստման, նախագծման օժանդակ ծախսությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության:	530,681.9	375,901.9	154,780.0	530,681.9	375,901.9	154,780.0	13,863.3	11,475.4	2,387.9	530,681.9	375,901.9	154,780.0	2.6	3.1	1.5	

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ
							Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	
54		32006	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիչի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արցավայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Նույնը	3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6	3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6	-	-	-	3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6	-	-	-	Մրցութային փաթեթի հաստատման ընթացքը երկարաձիգ է, ՎԶԵԲ/ԵՆԲ-ի հաստատումը նաև ՀՀ կառավարությունում: Ներկայումս ընթանում է զննահատման գործընթացը:
55		32007	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի և բնավայրապահպանման գործընկերության ֆինանսավորման ծրագիր	2 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արցավայր» ՓԲԸ 2017-2020թթ.	Նույնը	764,870.4	637,392.0	127,478.4	764,870.4	637,392.0	127,478.4	-	-	-	764,870.4	637,392.0	127,478.4	-	-	-	
56		42002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր արցավայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արցավայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Նույնը	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	-	-	-	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	-	-	-	
57		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի քաղաքային նոր արցավայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի քաղաքային նոր արցավայր» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Նույնը	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	-	-	-	3,099,282.7	2,582,735.6	516,547.1	-	-	-	
58		42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի» կոշտ կենտրոնային թափոնների կառավարում» ՄՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նույնը	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	-	-	-	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	-	-	-	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ							16,277,092.8	13,625,733.0	2,651,359.8	16,277,092.8	13,625,733.0	2,651,359.8	13,863.3	11,475.4	2,387.9	16,277,092.8	13,625,733.0	2,651,359.8	0.1	0.1	0.1	

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)		Տարեկան սպասվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Առկա խնդիրներ		
							Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե		Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ
Քաղաքային զարգացում - 14 միջոցառում																			
59	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի բաղաձային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երջալույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի բաղաձայնաբար 2016-2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, արկա վերցնել մարդկանց անցկացնել ստորգետնյա կապուլտներով, արկա շուրջ 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	1,775,575.9	1,775,575.9	1,775,575.9	1,775,575.9	1,775,575.9	1,775,575.9	1,775,575.9	1,775,575.9	1,775,575.9	1,775,575.9	1,775,575.9	1,775,575.9	Վապակադին 2019 թվականին վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը (վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ համամասորեն):
60		42002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Մետրոյի 81-717 տիպի 7 վագոնների կապիտալ վերանորոգում և արդիականացում, վագոնների վազման սարքավորումների նախագծում, մատակարարում և մոնտաժ, մետրոյի մեքենավարների համար տրենաժոբային համակարգի նախագծում, մատակարարում, մոնտաժ: Մնացորդային 499 հազ. եվրո գումարը նախատեսվել է ուղղել դրենաժային թունելի երկարացման և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացմանը:	354,158.8	272,759.0	81,399.8	354,158.8	272,759.0	81,399.8	354,158.8	272,759.0	81,399.8	354,158.8	272,759.0	81,399.8	Աշխատանքներն ավարտվել են, բացի դրենաժային թունելի կառուցումից:
61		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	Դրենաժային թունելի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 451 մետրը:
62		12003	Արևելյան եվրոպայի էներգիաներթացման և բնակավայրային գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի բաղաձային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	«Երջալույս» ՓԲԸ 2015-2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, արկա վերցնել մարդկանց անցկացնել ստորգետնյա կապուլտներով, փոխարինել արկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արկա շուրջ 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	597,873.7	498,228.1	99,645.6	597,873.7	498,228.1	99,645.6	597,873.7	498,228.1	99,645.6	597,873.7	498,228.1	99,645.6	Վապակադին 2019 թվականին վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ համամասորեն):
63		12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի բաղաձային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ. եվրո	Երևանի բաղաձայնաբար 2016-2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, արկա վերցնել մարդկանց անցկացնել ստորգետնյա կապուլտներով, փոխարինել արկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արկա շուրջ 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	164,404.1	122,432.4	41,971.7	164,404.1	122,432.4	41,971.7	164,404.1	122,432.4	41,971.7	164,404.1	122,432.4	41,971.7	Տեխնիկական աջակցության շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կրպակային զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:
64		12014	Եվրոպական միության հարևանության ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագրի	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	1,453,222.9	1,242,330.1	210,892.8	Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ., սակայն Եվրոպական բանկի հետ համաձայնություն է ձևոր բերվել վարկային հասանելիության ժամկետը երկարացնել մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպառվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ			
							Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբույժ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբույժ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբույժ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբույժ	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ վերաբույժ				
70	120213	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բարգաճային ենթակառուցվածքների և շաղախի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար			Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կբեռնարարվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղի կսպ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյա, Շեղավոր և Մալաթիա-Մերասիա համայնքների միջև: Կնվազեցվի երթևեկության ժամանակը և իջանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բարսաղյան-Աշտարակ և Արգաշանդ-Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծախսերումների վրածնան արդյունքում պաշտոն մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև ստոյի և մոնիտորինգի իրականացում:		1,107,201.2	858,951.5	248,249.7	1,107,201.2	858,951.5	248,249.7	94,853.6	82,823.3	12,030.3	1,107,201.2	858,951.5	248,249.7	8.6	9.6	4.8		Երևանի տրանսպորտային մուրի մշակման համար Երևանի քաղաքապետարանը դիմել է ԱԶԲ-ին՝ խնդրելով դիտարկել այս մուրի մշակմանը դրամաշնորհային միջոցներով իրականացնելու հնարավորությունը: Տրանս 3-ի նախապատրաստում ներկայումս քի իրականացվում հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության որոշումը Տրանս 3-ը քիականացնելու վերաբերյալ՝ հավելյալ վարկային պարտավորությունները չստանանելու նպատակով:	
71	12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բարգաճային ենթակառուցվածքների և շաղախի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն		2016-2021թթ.			9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6	332,140.8	246,985.8	85,155.0	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6	3.6	3.4	4.3				
72	12017	Վերակառուցման և զարգացման նորմալական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	14,6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան	2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնաբերում և փոքրցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կներառի առաջարկ և մայրերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրանեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քարային և փոքրցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս քաղաքի մեծ մասը սնդկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով:	Ծրագիրը մտնում է ավարտին, առաջապատման աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացքի մեջ են փոքրցային արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երթևեկության կարգավորման նշանների, գծանշանների, լուսացուցների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայրերի բարեկարգման, գազըների հողալցման ուղղությամբ:		6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	673,486.49	561,254.7	112,231.8	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	9.69	9.78	9.26		Խնդիրները կարող են առանցքային միայն կախված եղանակային պայմաններից:
Ընդամենը								29,553,519.4	24,017,744.2	5,535,775.2	29,553,519.4	24,017,744.2	5,535,775.2	1,605,702.1	1,310,853.5	294,848.6	29,553,519.4	24,017,744.2	5,535,775.2	5.4	5.5	5.3			
Տարածքային զարգացում - 1 միջոցառում																									
73	1212	11001	Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր	10 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	11.12.2014-2020թթ.	Նպատակում է ապահովել ՀՀ կառավարությանը՝ ՀՀ մարզերում ստանալ համայնքի տեղական և տնտեսական զարգացում ապահովելու նպատակով՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսական մրցունակության բարձրացման շնորհիվ:	Վճարումները կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստացի ներկայացված եվրոպական բանկի գրության համապի՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա:		378,356.9	325,184.0	53,172.9	378,356.9	325,184.0	53,172.9	378,356.9	325,184.0	53,172.9	4.5	-	15.9				
Ընդամենը								378,356.9	325,184.0	53,172.9	378,356.9	325,184.0	53,172.9	-	-	-	378,356.9	325,184.0	53,172.9	4.5	-	15.9			

Հ/Հ	Ծրագրի շրջան	Ծրագրի/մրցցածան ածանցումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճողական)		Տարեկան սպառվող		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ				
							Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ընդամենը		Վարկ/Դրամաշնորհ			
79	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաանցանք» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաանցանք» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Վարդանան» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր-1», «Չարենցավան-3» և 220 կՎ «Չովոն» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել պատրոհների անխափան հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Վարդանան» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում բանակցություններ են տարվում գնադիր կապառուի հետ՝ պայմանագրի վերականգնման և ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների շարունակման վերաբերյալ, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.: «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքներ: Այն նախատեսվում է ավարտել 2020 թ.: ԲԷՏ-ը «Չովոն» ենթակայանի վերակառուցման գնադիր կապառուի ընտրության մրցազային մրցույթ հայտարարելու նպատակով պատրաստել է մրցույթային փաստաթղթերը, որոնք ներկայումս ընտրվում են «ՀԷՄԲ-ի» հետ: «Չովոն» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.:	3,997,817.6	3,276,853.7	720,963.9	3,997,817.6	3,276,853.7	720,963.9	88,910.1	71,128.1	17,782.0	3,997,817.6	3,276,853.7	720,963.9	2.2	2.17	2.47	«Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում շինմոնտաժային աշխատանքները կատարված են: «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետը ավարտ է սահմանվել 2019թ. դեկտեմբերի 31-ը: Այսպես, ենթակայանում աշխատանքները ընթանում են դանդաղ տեմպերով, և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները են ավարտվել: Գնադիր կապառուի վնասված «Xian Electric Engineering Co. Ltd»-ն նախատեսվել էր, որ սարքերի ծրագրավազմերի արդիականացման աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 2020 թ. փետրվարի 5-ին դիմել է «Բարձրավոլտ էլեկտրաանցանք» ՓԲ ընկերությանը՝ հայտնելով COVID-19 տրեմվով պայմանավորված ինժեներների Հայաստան գալու անհնարնության մասին:
80	42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաանցանք» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաանցանք» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել պատրոհների անխափան հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Իրականացվում են «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման շինաշխատանքները, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2020թ.: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման գնադիր կապառուի ընտրության մրցազային մրցույթ հայտարարելու նպատակով պատրաստվել է մրցույթային փաստաթղթերը, որոնք ներկայումս ընտրվում են «ՀԷՄԲ-ի» հետ: Ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023թ.:	3,956,603.2	3,165,298.4	791,304.8	3,956,603.2	3,165,298.4	791,304.8	54,046.5	43,237.2	10,809.3	3,956,603.2	3,165,298.4	791,304.8	1.37	1.37	1.37	«Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետը ավարտ է սահմանվել 2019թ. մարտի 31-ը: Այսպես ենթակայանում աշխատանքները ընթանում են դանդաղ տեմպերով, և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Գնադիր կապառուի վնասված «Xian Electric Engineering Co. Ltd»-ն նախատեսվել էր, որ սարքերի ծրագրավազմերի արդիականացման աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինժեներների կողմից, սակայն 2020 թ. փետրվարի 5-ին դիմել է «Բարձրավոլտ էլեկտրաանցանք» ՓԲ ընկերությանը՝ հայտնելով COVID-19 տրեմվով պայմանավորված ինժեներների Հայաստան գալու անհնարնության մասին:
81	42006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 220 կՎ «Ագարակ-2» և «Շինոհայ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաանցանք» ՓԲԸ-ին	23.4 մլն ԱՄՆ դոլար (15.1 մլն SDR)	«Բարձրավոլտ էլեկտրաանցանք» ՓԲԸ 12.02.2015-30.06.2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Ագարակ-2» և «Շինոհայ» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարելավել ՀՀ էներգետիկայի արդյունավետությունը, նվազագույնի հասցնել էլեկտրատարողունակ կորուստները, բարձրացնել տարածաշրջանի սպառողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը:	Ի կատարման ԿԿ 09.12.2019թ. № 08-07-11/19 որոշմամբ տրված հանձնարարականի՝ ԲԷՏ-ը 17.12.2019թ. -ից սահմանված կարգով լուծել է 06.05.2019թ. ԲԷՏ-ի և չինական Liaoning-Efacac EEC Co., Ltd & NEIE համատեղ ձեռնարկության միջև 220 կՎ «Շինոհայ» և «Ագարակ-2» ենթակայանների վերակառուցման պայմանագիրը, որս րոճման մասին ծանուցել Հայաստանին և առաջարկել ներկայացնել վերջնական գնառաջարկներ: 10.03.2020թ. ներկայացված գնառաջարկները ԲԷՏ-ը ներկայացրել է ԿԿ: 06.04.2020 թ. ԿԿ-ն ԲԷՏ ին հանձնարարել է ներկայացնել պայմանագրի գին 110%-ի չափով պայմանագրի կատարման երաշխիքի ապահովման պայմանի կիրառման պահանջները բավարարած և ամենացածր գին ներկայացրած ընկերության հետ պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ առաջարկություն: Ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2021 թ.:	3,494,977.2	2,912,537.6	582,439.6	3,472,977.2	2,912,537.6	560,439.6	-	-	-	3,472,977.2	2,912,537.6	560,439.6	-	-	-	Liaoning-Efacac Electrical Equipment Co., Ltd համատեղ ձեռնարկության կողմից ամբողջովին դադարեցվել են շինմոնտաժային աշխատանքները՝ 220 կՎ «Շինոհայ» ենթակայանում 2019թ. հունվարի 8-ից, իսկ «Ագարակ-2» ենթակայանում 2019թ. ապրիլի 10-ից:

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպառվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ			
							Շուրսանիշ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շուրսանիշ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շուրսանիշ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շուրսանիշ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Շուրսանիշ	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե				
82	42007	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կարգավորման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցված «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	13.6 մլն ԱՄՆ դոլար (8.83 մլն SDR)	«ԷԷՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2020թթ.	Բարձրացնել ատոմակայանի ճշգրտությունը, Էներգահամակարգի կարգավորման հաստատությունը, ԷԷՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի Էներգահամակարգի աշխատանքի, կորուստների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:	Մեկնարկվել են SCADA համակարգի փորձական թեստավորման աշխատանքները:	321,848.7	321,848.7	-	343,848.7	321,848.7	22,000.0	239,190.1	218,187.5	21,002.6	343,848.7	321,848.7	22,000.0	69.6	67.8	95.5	2020թ. պլանով նախատեսված էին միայն SCADA-ի ավարտական փորձարկման աշխատանքներ: Սակայն, Էներգահամակարգի ուժեղացման ապամանրի և Մեթրի 220 կՎ լարման ՕԳ-ի հետ կապված որոշ աշխատանքներ նույնպես հետաձգվել են 2020թ.: Համապատասխանաբար կերկարացվել են խորհրատի հետ կնքված պայմանագրի ավարտի ժամկետը: Ենթակարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ. հունիսի 30-ին: Իրականացվում է ինչպես վարկային, այնպես էլ ենթակարկային համաձայնագրերի գործողության ժամկետների մինչև 2022 թվականի հունիսի 30-ը երկարացման գործընթաց:			
83	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարցումն առաջին փուլի ներառյալ զինվորականների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցված «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանակներ» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանակներ» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դրժաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրժաշեն ենթակայանի մոտակայքում), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Ալտու» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխանցման կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի Էներգահամակարգերի միջև արդյունքում ՀՀ Էներգահամակարգը ԻՌՀ Էներգահամակարգից բացի (ԻՌան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օղակն զինվորականների կառուցումը) կառուցել նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	2017 թ. որոշում էր կայացվել ժամանակավորապես դադարեցնել ծրագիրը և ծախսերի օպտիմալ համար գտնել տեխնիկական նոր լուծումներ: Բազմաթիվ քննարկումների և ՀՀ վարչապետի մոտ 30.10.2019թ. տեղի ունեցած ըննարկման արդյունքներով որոշվել է ծրագիրն իրականացնել արդեն իսկ կնքված համաձայնագրով նախատեսված տեխ. լուծումներով, ծրագիրը շարունակել մրցութային գործընթացների դադարեցման և 3 լոտով նոր մրցույթների օրարքերով: Խորհրդատուն մշակել և ՔԵՏ է ներկայացրել 3 լոտով (Լոտ 1՝ Դրժաշեն ենթակայանի, Լոտ 2՝ էլեկտրատարող. գծերի և Լոտ 3՝ Բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխանցման կայանի կառուցում) մրցույթների իրականացման ԼՓԾ նախագիծերը: Խորհրդատուի մասնագիտությամբ դրանք վերջնականացվել համաձայնեցվել են KfW-ի հետ, ստացվել են նաև հաստատումները: 20.04.2020 թ. գերմանական անտարի և ներդրումային հարցով, ՔԵՏ և ՀՀ ՏԻԵՆ կազմեցրում հասպարակվել են Լոտ 1 և 2-ի նախարարակարգման հայտարարվելները՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 03.06.2020թ.:	259,633.3	207,712.8	51,920.5	259,633.3	207,712.8	51,920.5	-	-	-	259,633.3	207,712.8	51,920.5	-	-	-	-	-	-	KfW բանկի և Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ քննարկվում է վարկային և դրամաշնորհային մրցույթների հասանելիության ժամկետների երկարաձգման հարցը:
84	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարցումն առաջին փուլի ներառյալ զինվորականների դրամաշնորհային ծրագիր	10,31 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանակներ» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ	Եներգահամակարգից բացի (ԻՌան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օղակն զինվորականների կառուցումը) կառուցել նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	232,022.4	185,617.9	46,404.5	232,022.4	185,617.9	46,404.5	-	-	-	232,022.4	185,617.9	46,404.5	-	-	-	-	-			

Հ/Հ	Ծրագիր/ընթացակարգ	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրի իրականացման մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան			2020թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարներ (աճողական)			Տարեկան սպառվող			2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)			Առկա խնդիրներ
							Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	
Ընդամենը							34,980,396.1	30,119,111.4	4,861,284.7	34,980,396.1	30,119,111.4	4,861,284.7	832,949.6	335,386.2	497,563.4	14,674,459.5	11,670,403.9	3,004,055.6	2.4	1.1	10.2	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝							189,518,839.7	152,933,409.3	36,585,430.4	187,619,052.3	151,415,409.1	36,203,643.2	6,725,695.9	5,220,277.8	1,505,418.2	165,108,116.1	131,189,855.8	33,918,260.3	3.6	3.4	4.2	
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝							23,626,010.2	19,519,999.3	4,106,010.9	23,363,008.2	19,286,997.3	4,076,010.9	534,286.4	435,699.1	98,587.4	19,563,610.0	15,770,484.2	3,793,125.8	2.3	2.3	2.4	
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝							165,892,829.5	133,413,410.0	32,479,419.5	164,256,044.1	132,128,411.8	32,127,632.3	6,191,409.5	4,784,578.7	1,406,830.8	145,544,506.1	115,419,371.6	30,125,134.5	3.8	3.6	4.4	
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)							43,431,159.1	37,067,832.1	6,363,327.0	43,431,159.1	37,067,832.1	6,363,327.0	832,949.6	335,386.2	497,563.4	26,924,620.7	22,135,637.7	4,788,983.0	1.9	0.9	7.8	