

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ (31.12.2019թ. դրությամբ)

հազ. դրամ

Հ/Ն	Ծրագրի հիշգրտում	Միջոցատու	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագրի իրականացումը մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (ստորագրված)			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Առկա խնդիրները	
							Ընդամենը	Վարկ / Դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Դրամաշնորհ ՀՀ պետական բյուջե						
Վերականգնվող էներգետիկայի ծրագիր - 2 միջոցատու																				
1	1066	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երկրաջերմային հետախուզական հորատման դրամաշնորհային ծրագիր	8,5 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ 25.08.2015-31.05.2019թթ.	Հայաստանում հայտնի հավանական երկրաջերմային տեղանքներից մեկում Բարբարում (հետախուզական հորատման միջոցով) էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար քավարար ռետորտի առկայության և որակի հաստատումը, մասնավոր հատվածին երկրաջերմային էլեկտրակայանի կառուցման գործում ներգրավումը:	Ծրագրի ավարտված է: Ծրագրում, ՀՀ կառավարության 27.06.2019թ. № 818-Ն որոշման համաձայն, կատարվել է վերաքաշիտ (գումարը ավելացել է 32.992.0 հազ. դրամով): Տարեկան պլանի և փաստացի վճարումների տարբերությունը հետ է վերադարձվել համապատասխանաբար Պետական բյուջե և դրնորին:	70,642.0	56,514.0	14,128.0	37,720.0	30,176.0	7,544.0	2,990.0	2,392.0	598.0	7.9	7.9	7.9	
2		12002	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող արդյունաբերական մասշտաբի արդյուն էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր	2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ 02.10.2015-30.06.2019թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված տեղանքներում նախատեսվում էր իրականացնել արևային էներգիայի ռետորտի գնահատում և արևային ՖՎ ներդրումային ծրագրերի պատրաստում:	Ծրագրի ավարտված է: Ծրագրում, ՀՀ կառավարության 27.06.2019թ. № 818-Ն որոշման համաձայն, կատարվել է վերաքաշիտ (գումարը նվազել է 32.992.0 հազ. դրամով): Սակայն արտոնյալ ժամանակահատվածում միջև 31.10.19 թ., իրականացվել է վճարում, իսկ չգույքագրված մնացորդները հետ կվերադարձվեն համապատասխանաբար Պետական բյուջե և դրնորին:	13,014.0	10,411.0	2,603.0	45,936.0	36,749.0	9,187.0	45,151.0	36,056.0	9,095.0	98.3	98.1	99.0	
Սոցիալական ներդրումների և րեզիլիենտ զարգացման ծրագիր - 5 միջոցատու																				
3	1019	12002	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին միջհամայնքային ենթաֆունդի կառուցման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում	2,43 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 02.2017-04.2019թթ.	Դրամաշնորհը նպատակաուղղված է լրացնել Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրով նախատեսված որոշակի գործողություններ	Ծրագրի ավարտված է:	8,806.9	8,806.9	-	8,806.9	8,806.9	-	31,278.6	31,278.6	-	355.2	355.2	-	
4		11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կառավարում					323,254.8	96,976.4	226,278.4	323,254.8	96,976.4	226,278.4	286,652.6	85,995.8	200,656.8	88.7	88.7	88.7	
5		12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-06.2020թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ ոլորտների, մանկապարտեզների և կուլտուրայի ոլորտների հիմնանորոգում և շինարարություն	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են՝ ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տնիկնկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների, ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի ոլորտներում շենքերի վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ:	2,820,764.9	2,026,320.8	794,444.1	2,820,764.9	2,026,320.8	794,444.1	2,070,381.0	1,620,194.5	450,186.5	73.4	80.0	56.7	Ծրագրով նախատեսված ոչ բոլոր միջոցատուներն է հնարավոր ավարտել մինչև վարկային համաձայնագրով հաստատված վերջնաժամկետը (2020թ. հունիս), ուստի առաջանում է Ծրագրի վերջնաժամկետի երկարաժամանակ խնդիր:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (աճողական)			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Անկախ խնդիրները		
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե			
6		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական հեռակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր					4,802.7	4,802.7	-	4,802.7	4,802.7	4,383.1	4,383.1	-	91.3	91.3	-				
7		12003	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական հեռակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթաձևերի նախագծում, ընտրություն և իրականացում	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-08.2020թթ.		Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի որոնման, ենթակառուցվածքների տեխնիկայի տրամադրում և ներթափանցում, ծրագրի վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի որոնման, ենթակառուցվածքների տեխնիկայի տրամադրում և ներթափանցում, ծրագրի վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	613,192.6	613,192.6	-	613,192.6	613,192.6	427,616.7	427,616.7	69.7	69.7	-				
Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում																						
8	1189	11001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում				Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական առևտրային արհեստանոցում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի արդյունավետության արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	Ծրագրի շրջանակներում ներկայումս իրականացվում են 10 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, որոնցից երկուսում աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև ընթացիկ տարվա վերջը: 24 դպրոցների նախագծման պայմանագրերը իրականացման փուլում են:	97,470.8	73,276.8	24,194.0	106,780.8	73,286.8	33,494.0	70,916.8	51,445.5	19,471.3	66.4	70.2	58.1		
9		12001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ուղղված միջոցառումներ	63,26 մլն Փոխառուց հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2015-05.2024թթ.		Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական առևտրային արհեստանոցում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի արդյունավետության արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	Ծրագրի շրջանակներում ներկայումս իրականացվում են 10 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, որոնցից երկուսում աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև ընթացիկ տարվա վերջը: 24 դպրոցների նախագծման պայմանագրերը իրականացման փուլում են:	9,436,325.2	7,842,824.5	1,593,500.7	5,227,025.2	4,542,824.5	684,200.7	3,381,822.4	2,830,691.8	551,130.6	64.7	62.3	80.6	Նախագծերի ուղղում, պայմանավորված միջազգային փորձաքննություն անցնելու պահանջով:	
Ոռոգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում																						
10	1004	11004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում				Ոռոգման համակարգերի գլխավոր ջրանցքների վերականգնում, ոռոգման ուղիների ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների շարունակում, մայր ջրանցքների և մի քանի այլ ջրընդունիչների դիտակետում կադավրական (դաշնային/տեղական) հսկողության և տվյալների ձեռքբերման (SCADA) համակարգերի տեղադրում:	ՀՀ կառավարության որոշեցած բաղադրականության համաձայն՝ հողերի կոնտրոլիցիան խթանելու նպատակով կառավարվել են նախագծային փոփոխություններ և այդ փոփոխություններով նախատեսված համապատասխան շինարարական աշխատանքները:	119,590.2	95,672.2	23,918.0	195,328.3	156,278.7	39,049.6	147,456.7	117,965.4	29,491.3	75.5	75.5	75.5		
11		31003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	32 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 15.07.2013-31.12.2019թթ.		Արդյունավետ կառավարման ջրի տեղափոխման և բաշխման արդյունավետությունը, կիստակցված ջրի կորստանքը, կարելի է ջրի հոսքի կառավարումը, կիրականացվի ջրանցքով անցնող ջրի ծավալի ավտոմատացված հաշվարկ և այլն:	ՀՀ կառավարության որոշեցած բաղադրականության համաձայն՝ հողերի կոնտրոլիցիան խթանելու նպատակով կառավարվել են նախագծային փոփոխություններ և այդ փոփոխություններով նախատեսված համապատասխան շինարարական աշխատանքները:	447,952.0	315,415.1	132,536.9	412,952.0	291,115.1	121,836.9	58,385.3	46,708.2	11,677.1	14.1	16.0	9.6		
12		11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում				Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորստների և նեկրոալեներգիայի ծախսերի նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնառի իրականացումով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԵ-ների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԵ-ների կառավարչական ենթակառուցվածքի ամրակազմում:	Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը, իսկ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման շինարարական աշխատանքների (3 տո) իրականացման ուղղությամբ ընթանում են միջոցառումները:	644,657.1	540,477.9	104,179.2	636,157.1	530,477.9	105,679.2	213,165.8	169,507.7	43,658.1	33.5	32.0	41.3		
13		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 10.06.2016-30.06.2021թթ.		Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը, իսկ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման շինարարական աշխատանքների (3 տո) իրականացման ուղղությամբ ընթանում են միջոցառումները:	Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը, իսկ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման շինարարական աշխատանքների (3 տո) իրականացման ուղղությամբ ընթանում են միջոցառումները:	885,870.5	585,870.5	300,000.0	2,108,351.8	1,771,183.4	337,168.4	1,630,566.7	1,424,494.4	206,072.3	77.3	80.4	61.1		

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (աճողական)			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Առկա խնդիրները		
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի ՀՀ պետական բյուջե					
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 12 միջոցառում																						
22	1072	11003	Վերակառուցման և զարգացման նվիրատվական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	499,609 եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 24.06.2015-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Ծրագրով նախատեսված ծախսերի մատուցման գործընթացը դադարեցված է՝ պայմանավորված պայմանագրի ժամկետի ավարտով և լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցների տրամադրման բանակցային գործընթացի իրականացմամբ:	18,861.2	10,291.6	8,569.6	260,285.6	230,291.6	29,994.0	-	-	-	-	-	-	-	Խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի ժամկետի ավարտվել է, որի երկարաժամկետ և լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցների տրամադրման համար բանակցություններ են ընթանում ՎՋԵԲ-ի հետ: Այս պահին լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցների տրամադրման նախնական համաձայնությունը ստացվել է, բայց դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը դեռևս կնքված չէ: Նշված դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությամբ նաև դրամաշնորհային միջոցների ավելացում է նախատեսվում:	
23		11003	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառում	1 մլն եվրո	Ջրային կոմիտե 19.12.2014-30.12.2019թթ.	Հայաստանի ջրային ոլորտում ակտիվների կառավարման օպերիվալ ինտեգրացիոնալ կառուցվածքի մշակում, ներկա կարողությունների և ապագա պահանջարկների գնահատում, ջրի պահանջարկի կառավարման պահի պատրաստում, օժանդակ միջոցառումների խորհրդատվական ծախսերի ակտիվների կառավարում	Խորհրդատվական ծախսերի մատուցումը իրականացվում են պայմանագրի համապատասխան:	492,163.5	410,164.4	81,999.1	492,163.5	410,164.4	81,999.1	314,102.9	232,103.8	81,999.1	63.8	56.6	100.0	-	Խորհրդատվական ծախսերի մատուցումը կատարվել են, հաշվետվությունները ներկայացվել են: 132285.5 եվրո գումարի մասնաձևի հայտը ներկայացվել է KFW բանկին՝ վճարման, սակայն մասնաձևն հաստատում չի ստացվել:-	
24		11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրմանային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	7 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Չինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողական խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	14,407.0	12,005.8	2,401.2	218,800.8	218,800.8	-	-	-	-	-	-	-	-	«Ֆինիսներ Ուոթեր ընդ տրենսփորմենթ» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի ժամկետի ավարտվել է, իսկ կտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար ՎՋԵԲ նախնական համաձայնությամբ կտրամադրվեն լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցներ, սակայն դեռևս ընթանում են բանակցությունները դրանք ընկերության և ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջև: Տնօնիկական վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են, իսկ երկու շինարարական փաթեթների մրցութային գործընթացը ձեռնարկվում է: Նշված ծրագրի դրամաշնորհային համաձայնագրերի փոփոխությունները կնքման փուլում են՝ ժամկետների երկարաժամկետ հարցերը քննարկվում են դրոներների և ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջև:	
25		31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրմանային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	7 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Չինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողական խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	2,575,739.0	1,921,139.3	654,599.7	1,422,944.3	1,422,944.3	-	4,187.3	4,187.3	-	0.3	0.3	-	-	Խորհրդատվական պայմանագրում փոփոխություններ են կատարվում, որի ավարտից հետո ներառվելու կլինի ընդունել կատարողական ակտերը:	
26		12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության Հարևանության ներդրմանային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների կառուցում, որի կառուցումը կնքված է ըստ նախնական պայմանագրի իրականացում	Քննարկման փուլում է գտնվում նախագծի հետազոտական աշխատանքների խորհրդատվական պայմանագրի փոփոխությունը, որի հաստատումից հետո կշարունակվեն նախատեսված աշխատանքները:	2,186,079.2	1,821,732.7	364,346.5	1,844,176.2	1,821,732.7	22,443.5	-	-	-	-	-	-	-	-	Խորհրդատվական պայմանագրում փոփոխություններ են կատարվում, որի ավարտից հետո ներառվելու կլինի ընդունել կատարողական ակտերը:
27		31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Շիրակի (Գյումրիի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	774 907,17 եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 04.05.2010-31.12.2018թթ.	Գյումրիի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	Չինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցութային գործընթացը դեռևս ընթացքի մեջ է:	214,894.6	164,894.6	50,000.0	398,884.2	398,884.2	-	-	-	-	-	-	-	-	Այս ծրագրերի (Փուլ 2) վարկային միջոցների մասնաձևն ժամկետը ավարտվել է 31.12.2018թ. և այս պահին Բանկի հետ քննարկվում է վարկային համաձայնագրի փոփոխության նախագիծ՝ մասնաձևն ժամկետի միջև 31.12.2020թ. ներկայացվելու կապակցությամբ:	
28		31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	430 378.7 եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 04.05.2010-31.12.2019թթ.	Վանաձորի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	Չինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցութային գործընթացը դեռևս ընթացքի մեջ է:	104,456.6	84,456.6	20,000.0	230,619.8	230,619.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Չինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցութային գործընթացը դեռևս ընթացքի մեջ է:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (աճողական)			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Սակա խնդիրները	
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե		
																					Ընդամենը
29		31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	25.5 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 27.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների իրատեսակ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Ընթանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	1,400,000.0	900,000.0	500,000.0	115,634.4	104,263.5	11,370.9	-	-	-	-	-	-	Ծրագրի վարկային համաձայնագրի փոփոխությունը ստորագրման փուլում է և ծրագրի միջոցները դեռևս հասանելի չեն:	
30		11007	Գերմանիայի վարչապետի կողմից իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 21.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների իրատեսակ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Ընթանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ծրագրի (Փուլ 3) միջոցների մասնամասն ժամկետը լրացել է 31.12.2018թ., իսկ ժամկետի երկարաձգման համար Բանկը պահանջում է 1.8 մլն եվրոյի «Մեծմասն փոխհատուցման» վճար: Վարկային համաձայնագրի փոփոխությունը բանակցությունների փուլում է:	
31		31001	Գերմանիայի վարչապետի կողմից իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	30 մլն եվրո	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 21.06.2014-30.12.2018թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների իրատեսակ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Ընթանում է շինարարական աշխատանքների իրականացման համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը:	1,400,000.0	900,000.0	500,000.0	302,281.9	282,964.5	19,317.4	80,490.2	66,879.6	13,610.58	26.6	23.6	70.5	Ծրագրի (Փուլ 3) միջոցների մասնամասն ժամկետը լրացել է 31.12.2018թ., իսկ ժամկետի երկարաձգման համար Բանկը պահանջում է 1.8 մլն եվրոյի «Մեծմասն փոխհատուցման» վճար: Վարկային համաձայնագրի փոփոխությունը բանակցությունների փուլում է:	
32		11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 05.02.2015-30.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	327,022.9	215,000.0	112,022.9	328,022.9	215,000.0	113,022.9	53,799.6	-	53,799.60	16.4	-	47.6	«Ֆիլիթեր Ուոթեր ընդ տրանսփորմըն» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կուտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար «ԷՆԵՐ Նախնական համաձայնությամբ կտրամադրվեն լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցներ, սակայն դեռևս ընթանում են բանակցությունները դրոնթի և ՀՀ ՖՆ միջև: Ֆինանսական վերահսկողության խորհրդատուի ծառայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են, իսկ երկու շինարարական փաթեթների մրցույթային գործընթացը ձգձգվում է:	
33		31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 05.02.2015-30.12.2018թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված են շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտման և չվճարված գումարների հետևանքով:	2,586,648.6	1,805,423.7	781,224.9	840,332.2	784,506.2	55,826.0	4,187.3	4,187.3	-	0.5	0.5	-	«Ֆիլիթեր Ուոթեր ընդ տրանսփորմըն» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ կուտակված պարտքերի դիմաց վճարումների կատարման համար «ԷՆԵՐ Նախնական համաձայնությամբ կտրամադրվեն լրացուցիչ դրամաշնորհային միջոցներ, սակայն դեռևս ընթանում են բանակցությունները դրոնթի և ՀՀ ՖՆ միջև: Ֆինանսական վերահսկողության խորհրդատուի ծառայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են, իսկ երկու շինարարական փաթեթների մրցույթային գործընթացը ձգձգվում է:	
Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում																					
34	1049	11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման ծրագրի համակարգում և կատարում	51 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2016-2019թթ.	Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 0+000 - կմ 38+450 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքներն ավարտված են, ծրագիրը գտնվում է հետապահական երաշխիքային ժամկետում	44,400.0	37,000.0	7,400.0	120,600.0	95,000.0	25,600.0	61,519.0	46,619.4	14,899.6	51.0	49.1	58.2	2019թ. պետական բյուջեով նախատեսված էր 960,000 հազ. ՀՀ դրամ, որից 800,000 հազ. ՀՀ դրամ վարկային միջոցներով և 160,000 հազ. ՀՀ դրամ համաֆինանսավորումով: ՀՀ պետական բյուջեով հատկացված միջոցները նախատեսված էին կապալառուներից պահված հետերաշխիքային վճարումների իրականացման համար, սակայն հետերաշխիքային վճարումները իրականացվել են 2018թ. -ի դեկտեմբեր ամսին՝ կապալառուների ներկայացրած բանկային երաշխիքների հիման վրա: Հետևաբար 2019թ. -ին կապալառուներին վճարումներ այլևս չեն կատարվելու: ՀՀ կառավարության 12.09.2019թ. թիվ 1183-Ն որոշմամբ նախատեսված միջոցները վերաբաշխվել են այլ ծրագրերի միջև:	
35		21005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի կառուցում և հիմնանորոգում	51 մլն եվրո	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ 2016-2019թթ.	Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 0+000 - կմ 38+450 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքներն ավարտված են, ծրագիրը գտնվում է հետապահական երաշխիքային ժամկետում	960,000.0	800,000.0	160,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019թ. պետական բյուջեով նախատեսված էր 960,000 հազ. ՀՀ դրամ, որից 800,000 հազ. ՀՀ դրամ վարկային միջոցներով և 160,000 հազ. ՀՀ դրամ համաֆինանսավորումով: ՀՀ պետական բյուջեով հատկացված միջոցները նախատեսված էին կապալառուներից պահված հետերաշխիքային վճարումների իրականացման համար, սակայն հետերաշխիքային վճարումները իրականացվել են 2018թ. -ի դեկտեմբեր ամսին՝ կապալառուների ներկայացրած բանկային երաշխիքների հիման վրա: Հետևաբար 2019թ. -ին կապալառուներին վճարումներ այլևս չեն կատարվելու: ՀՀ կառավարության 12.09.2019թ. թիվ 1183-Ն որոշմամբ նախատեսված միջոցները վերաբաշխվել են այլ ծրագրերի միջև:	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (աճողական)		2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված		Սակա խնդիրները		
								Ընդամենը	Վարկ / Դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը		Վարկ / Դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե
36		11006	Համաշխարհային բանկի օգնությունները իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար			Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհային հատվածները 360 կմ ընդհանուր երկաթուղային (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ-ը)	1098,897.1	864,151.2	234,745.9	1,102,697.1	867,191.2	235,505.9	666,060.5	532,504.5	133,556.0	60.4	61.4	56.7	
37		21003	Համաշխարհային բանկի օգնությունները իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոմատապարհների բարելավման աշխատանքները		2016-2021թթ.		Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհային հատվածները 360 կմ ընդհանուր երկաթուղային (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ-ը)	3,906,029.2	3,250,640.9	655,388.3	5,348,729.2	4,404,900.9	943,828.3	4,445,405.8	3,563,191.9	882,213.90	83.1	80.9	93.5	
38		11007	Ասիական զարգացման բանկի օգնությունները իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (U6 Վանաձոր-Բազումաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	44.04 մլն եվրո			Ս6 Վանաձոր-Ավաբերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	1,020,442.3	699,791.2	320,651.1	1,020,442.3	699,791.2	320,651.1	523,770.7	377,914.0	145,856.70	51.3	54.0	45.5	1. Աշխատանքներին խոչընդոտող հարցերակցությունների տեղափոխման հետ կապված խնդիրներ 2. Անընդհատ երթևեկության պայմաններում աշխատանքների իրականացման ընթացքում երթևեկության կարգավորման հետ կապված խնդիրներ 3. Հողերի օտարման և տարաբնակեցման հետ կապված խնդիրներ 4. Չնախատեսված աշխատանքների հետ կապված նախագծային խնդիրներ
39		21004	Ասիական զարգացման բանկի օգնությունները իրականացվող U6 Վանաձոր-Ավաբերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում		2016-2019թթ.			2,940,558.0	2,347,424.9	593,133.1	2,940,558.0	2,347,424.9	593,133.1	1,399,340.7	1,149,754.3	249,586.4	47.6	49.0	42.1	
40		11005	Համաշխարհային բանկի օգնությունները իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար			Շուրջ 170 կմ ընդհանուր երկաթուղային կենսական նշանակության ճանապարհների վերականգնում	1,750.0	1,400.0	350.0	1,750.0	1,400.0	350.0	1,720.0	1,370.0	350.0	98.3	97.9	100.0	
41		11009	Ասիական զարգացման բանկի օգնությունները իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)		2011-2023թթ.		Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր	721,500.0	481,000.0	240,500.0	721,500.0	481,000.0	240,500.0	404,689.4	307,396.3	97,293.1	56.1	63.9	40.5	Կապալառոտի կողմից աշխատանքների դադարեցման հետևանքով առաջացել է անհրաժեշտություն դադարեցման անհրաժեշտ դրոշմային վնասներ կատարված աշխատանքների արժեքը, իրականացնել ավարտված տարրերի փորձարկումը՝ առողջով Պայմանագրի տեխնիկական պայմանների համապատասխանությունը, գույքագրել նախագծային փաստաթղթերը: Այս խնդիրները լուծելու նպատակով ՊՈԱԿ-ի գիտարկման/ուսումնասիրության փուլում է գտնվում թիվ 11 Փոփոխման հրահանգը, որը պետք է հաստատվի Ասիական զարգացման բանկի կողմից:
42		21006	Ասիական զարգացման բանկի օգնությունները իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման փորձարկման ծրագիր, Տրանշ 2	170 մլն ԱՄՆ դոլար			Սինչև 2019 թվականը իրականացվել է հողային աշխատանքների ընդհանուր ծավալի շուրջ 85 %-ը և բնույթայն պատվածի՝ 34 %-ը: Կատարվող ճանապարհի շուրջ 9 կմ հատվածն արդեն իսկ բաց է երթևեկության համար: Ֆիզիկական փաստացի աշխատանքի ծավալը կազմում է ընդհանուր ֆիզիկական ծավալի շուրջ 52%-ը: Կապալառոտի հետ պայմանագիրը իսկվել է հուլիսի 18-ից:	1,842,562.9	1,385,426.5	457,136.4										1) Կապալառոտի դադարեցում է չին. աշխատանքները սկսած 2018թ. տարեվերջից և լքել Հայաստանը: 2019թ. հուլիսի 18-ին ՀՀ ՏԿԵ նախարարը թիվ 01/35/8939-19 պաշտոնական գրությամբ ծանուցել է Կորսան-Կորվիան Կոնստրուկցիոն Իսպանական ընկերությանն այն մասին, որ Պատվիրատուն խզում է կապի պայմանագիրը՝ կապալառոտի կողմից պայմանագրի դրոշմների բազմաթիվ խախտումների և վերջինիս անվճարումնա լինելու պատճառով: 2) Պատվիրատուն պահանջել է իսպանական բանկերի կողմից տրամադրված բանկային երաշխիքներով ապահովագրված 27,6 մլն. ԱՄՆ դոլար՝ Կապալառոտի պայմանագրի շրջանակներում տրված կանխավճարի վերադարձ: Սակայն, 2019թ. հուլիսին Կապալառոտի կողմից առաջացել է կանխավճարի երաշխիքի վճարումը մերժելու մասին գրություն, ըստ որի՝ երաշխավորված կողմի Մասնկտության վարորդի վերաբերյալ լիազորություններ ունեցող ատտորային դատարանի կողմից արգելադրվել է դրվել, համաձայն որի՝ բանկը պետք է ձեռնադրվի միայն հոգուտ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարության՝ տրված երաշխիքների համաձայն վճարում կատարելուց: 3) Կապալառոտի դիմում է ներկայացրել Առևտրի միջազգային պալատ ընդդեմ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (աճողական)			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Առկա խնդիրները				
								Ընդամենը	Վարկ / Գրանցումների չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Գրանցումների չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Գրանցումների չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Գրանցումների չափը	ՀՀ պետական բյուջե					
60		32004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման քանակի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ բափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբավայրի և երկու վերաբեռնման կայանների կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության համար մրցութային փաթեթը մշակվել և ներկայացվել է Վերակառուցման և զարգացման ներկայացվել է մինչև ս.թ. հոկտեմբերի վերջ հայտարարել միջազգային մրցույթ, որի արդյունքներով կկենսվ պայմանագիր հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ:	1 910,447 0	1 750,372 5	160,074 5	1 910,447 0	1 750,372 5	160,074 5	-	-	-	-	-	-	-	-			
61		32008	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման քանակի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ բափոնների կառավարման խորհրդակցության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդակցական կազմակերպությունների կողմից իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների և տեխնիկայի տեխնիկական ընտրության լիցենզիայի աշխատանքները, սպասուհի դրսեց մրցութային գործընթացներին աջակցությունը, իրականացնել՝ աղբահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծման ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, աղբահանության վարձավճարների քաղաքականության մշակումը:	Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է սանիտարական աղբավայրի և երկու վերաբեռնման կայանների կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության համար մրցութային փաթեթը, մշակվել և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կառնիքին և ներկայացվել ծրագրի շրջանակներում երկու մարզերի համար շրջակա միջավայրի աղբջրության գնահատման փաստաթուղթը:	206,062 6	171,718 9	34,343 7	206,062 6	171,718 9	34,343 7	101,446 6	84,538 8	16,907 8	49 2	49 2	49 2	-	-	-	-	
Քաղաքային զարգացում - 15 միջոցառում																								
62	1157	12006	Եվրոպական ներդրումային քանակի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգետիկայի մարզի կոշտ բափոնների կառավարման ծրագրի և պետական աջակցություն	600 մլն դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներին)	Երևանի քաղաքապետարան	Սկիզբը նախատեսվում է 2020թ. -ին, ավարտը կապահովումների հետ պայմանագրերի կնքումից հետո	Երևանի մի շարք մակապարտեզներում իրականացնել էներգետիկայի մարզի կոշտ բափոնների կառավարման և հիմնադրման աշխատանքները:	Ներկա պահին Եվրոպական ներդրումային քանակի կողմից պատվիրված համապատասխան խորհրդատուի միջոցով կատարվում են Երևանի մի շարք մակապարտեզների հիմնադրման աշխատանքների նախագծերի պատրաստում, որոնց մի մասն արդեն պատրաստ են և գտնվում են ընթացող փուլում՝ նախաաշխատանքների արժեքները ծրագրով նախատեսված միջոցները չգերազանցելու նպատակով: Նախագծերի վերջնական համապատասխանեցման և հաստատման պարագայում կհայտարարվեն մրցույթներ և 2020 թվականին կմեկնարկվեն շինարարական աշխատանքները:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Նախագծերը պատրաստ են, տարվա վերջը կսկսվեն շինարարական աշխատանքները			
63		12005 (42001)	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման քանակի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային ծրագրի շրջանակներում ներթափարկի տրամադրում «Երբաղույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան	2016-2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/արձրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգծելույս մատրիցներն անվճարյան ստորգծելույս կապուլոններով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վազպարտուի վնասվել է կանխավճար և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը:	516,189 1	350,173 6	166,015 5	581,807 6	410,045 2	171,762 4	288,703 3	288,703 3	-	49 6	70 4	-	-			
64		12010 (42002)	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման քանակի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման ներթափարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ	2016-2020թթ.	Մետրոյի 81-717 տիպի 7 վագոնների կապիտալ վերանորոգում և արդիականացում, վագոնների վնասման սարքավորումների նախագծում, մատակարարում և մոնտաժ, մետրոյի մեքենավարների համար տրենաժոբային համակարգի նախագծում, մատակարարում, մոնտաժ: Մաքրության 499 հազ. եվրո գումարը նախատեսվել է ուղղել դրենաժային թունելի երկարացման և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացմանը:	Աշխատանքներն ավարտվել են, քաջի դրենաժային թունելի կառուցումը:	364,413 7	280,656 9	83,756 8	280,472 1	196,715 3	83,756 8	-	-	-	-	-	-	-	-	Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ., սակայն Եվրոպական քանակի հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկային հասանելիության ժամկետը երկարացնել մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:	
65		12011 (42003)	Եվրոպական ներդրումային քանակի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման ներթափարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ	2016-2020թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային թունելի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 451 մետրը:	995,290 6	772,790 8	222,499 8	995,290 6	772,790 8	222,499 8	471,499 1	373,243 1	98,256 0	47 4	48 3	44 2	-	-		

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (աճողական)			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Սակա խնդիրները	
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե		
66		12003	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի և ընդհանուր առմամբ արդյունաբերական գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1,9 մլն եվրո	«Երբարդույս» ՓԲԸ 2015-2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/անդրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերգետնյա մարդկաներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառուին վճարվել է կանխավճար և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը:	639,106.8	532,589.0	106,517.8	639,106.8	532,589.0	106,517.8	288,885.3	288,885.3	-	45.2	54.2	-		
67		12004	Վերակառուցման և զարգացման նվիրաբերման քանակի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	574,7 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/անդրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերգետնյա մարդկաներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տեխնիկական աջակցության շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կոպրարտիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:	Տեխնիկական աջակցության դրամաշնորհային ծրագրով հետագա հաշվետվությունների ներկայացումը և հաստատումը անմիջական կապ ունի դրամաշնորհային և վարկային ծրագրերով կնքված պայմանագրի շրջանակներում իրականացվելիք աշխատանքների հետ:	170,820.1	121,403.4	49,416.7	170,820.1	121,403.4	49,416.7	44,299.8	38,797.2	5,502.6	25.9	32.0	11.1	
68		12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային քանակի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման ներկրող դրամաշնորհային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունելի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրը կառուցվել է 451 մետրը:	Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ.-ին, սակայն Եվրոպական քանակների հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկային հաստատության ժամկետը երկարացնել մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:	1,080,613.5	900,191.1	180,422.4	1,080,613.5	900,191.1	180,422.4	471,499.1	373,243.1	98,256.0	43.6	41.5	54.5	
69		12016	Վերակառուցման և զարգացման նվիրաբերման քանակի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	1,213 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրուցման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ուղղակի վարկային և գործողությունների պլանի կազմում	Պատրաստվել և ավագանու կողմից հավանության է արժանացել ավտոկայանատեղերի ուղղակի վարկային ծրագիրը, ներկայացվել և քննարկումների փուլում է նաև ավտոկայանատեղերի գործողությունների ծրագիրը:	Ծրագրի շրջանակներում կատարվող բոլոր փողոցային աշխատանքների ընթացքում և հայտ են եկել մի շարք լուրջ խնդիրներ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շրտում և (կամ) պաշտպանական գոտում գտնվող հարողակցությունների, հարմարանքների և այլ շինությունների տեղադրանքի ու բարձրանելիքի հետ: Հիշյալ հիմնախնդիրների լուծման նպատակով կոմունիկացիաները տեղափոխվել են մի շարք ընկերությունների մասնակցությամբ կազմակերպվել են մի շարք աշխատանքային խորհրդակցություններ:	358,956.0	299,130.0	59,826.0	358,956.0	299,130.0	59,826.0	186,028.6	155,468.3	30,560.3	51.8	52.0	51.1	
70		12018	Վերակառուցման և զարգացման նվիրաբերման քանակի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանս Լ, Բ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրուցում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կենտրոնի աջակցի և մայրերի ծածկի ներառումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ներթափանցիկացման փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս քաղաքը մշտնապես մոդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով:	Ծրագիրը մտնում է ավարտին, աֆալտապատման աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացքի մեջ են փողոցային արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երեսնկության կարգավորման նշանների, գնանշանների, լուսացուցների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայրերի բարելավման, գազոլների հողացման ուղղությամբ:	Ինդիկները կարող են առաջանալ միայն կանխած երևանային պայմաններին:	1,840,800.0	1,534,000.0	306,800.0	1,840,800.0	1,534,000.0	306,800.0	462,382.5	385,172.8	77,209.7	25.1	25.1	25.2	
71		32003	Վերակառուցման և զարգացման նվիրաբերման քանակի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նահանաչային աշխատանքների իրականացում	147 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների նախագծա-նահանաչային փաստաթղթերի կազմում	Աշխատանքներն ամբողջությամբ կատարվել են:														

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատ. արժույթով)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (աճողական)			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Սակա խնդիրները		
								Ընդամենը	Վարկ / Գրավաձեռքի ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / Գրավաձեռքի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Գրավաձեռքի ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / Գրավաձեռքի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Գրավաձեռքի ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / Գրավաձեռքի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Գրավաձեռքի ՀՀ պետական բյուջե	Վարկ / Գրավաձեռքի ՀՀ պետական բյուջե			
72		12012	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր	48,6 մլն ԱՄՆ դոլար			Արշակունյաց պորտալի վերակառուցման/լայնացման, Արտաշատի խճուղի վերակառուցման/լայնացման և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, Արշակունյաց-Փարեգի Նժդի և Արշակունյաց-Քաղաքատնայաց փողոցների խցվերումներում տրանսպորտային հանգույցների կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները: Իրականացվել են Արշակունյաց պորտալի, Արտաշատի խճուղի և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/լայնացման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի տող ցանց և միասնական տոմսային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Ծրագրի իրականացվել է: Իրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիթորինգ և գնահատում:	735,703.8	482,917.0	252,786.8	602,703.8	349,917.0	252,786.8	286,531.0	242,288.4	44,242.6	47.5	69.2	17.5		Ծրագրով նախատեսված էր իրականացնել Արշակունյաց-Փարեգի Նժդի և Արշակունյաց-Քաղաքատնայաց փողոցների խցվերումներում տրանսպորտային հանգույցների կառուցման աշխատանքներ, ինչպես նաև ձեռք բերել փաստական տոմսային համակարգ և էլեկտրոնային չվացուցակներ: Նախատեսված աշխատանքների հետաձգման արդյունքում չօգտագործված միջոցներ ուղղվել են Տրանս-2-ի Բարսեղյան-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:
73		32001	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	(30,989 հազ. SDR)	2011-2020թթ.			1,141,001.5	800,000.0	341,001.5	54,001.5	54,001.5	-	-	-							
74		12013	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագիր	112,970,0 հազ. ԱՄՆ դոլար			Արզալանդ-Շիրակ, Դավիթբեշև-Աշտարակ և Բարսեղյան-Աշտարակ ճանապարհահատվածների կառուցում, Երևան քաղաքի տրանսպորտային մոդելի մշակում, Տրանս-3-ի պատրաստման վերջնական տեխնիկական առաջադրանքի պատրաստում, տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն և մանրամասն նախագծում	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքները Դավիթբեշև-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիգրան և Բարսեղյան-Տիգրան հատվածներում: Ավարտվել են Դավիթբեշև-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարսեղյան-Աշտարակ և Արզալանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները:	3,282,139.3	2,454,396.5	827,742.8	1,646,556.4	818,813.6	827,742.8	714,587.9	596,797.4	117,790.5	43.4	72.9	14.2	Երևանի տրանսպորտային մոդելի մշակման համար Երևանի քաղաքապետարանը դիմել է ԱԶԲ-ին՝ խնդրելով դիտարկել այս մոդելի մշակումը դրամաշնորհային միջոցներով իրականացնելու հնարավորությունը: Տրանս-3-ի նախապատրաստումը ներկայումս չի իրականացվում՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության որոշումը՝ Տրանս-3-ը չիրականացնելու վերաբերյալ՝ հավելյալ վարկային պարտավորություններ չստանձնելու նպատակով:	
75		32002	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում		2016-2021թթ.			3,268,807.1	2,095,352.8	1,173,454.3	7,739,389.5	6,565,935.2	6,114,995.8	5,437,044.9	677,950.9	79.0	82.8	57.8				
76		12017	Վերակառուցման և զարգացման նվիրույթական բանկի օգնությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	14,6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.		Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փոփոխման լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կենտրոնի աֆալտի և մայրերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտան անդրկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոային խնայող լամպերով:	Ծրագիրը մտնում է ավարտին, սակայն ավարտման աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացիկ մեջ են փողոցային արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երթևեկության կարգավորման նշանների, գծանշումների, լուսացուցների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայրերի բարեկարգման, գազոլների հողացման ուղղությամբ:	1,230,047.4	991,706.2	238,341.2	1,230,047.4	991,706.2	238,341.2	963,216.5	808,940.5	154,276.0	78.3	81.6	64.7	Խնդիրները կարող են առաջանալ միայն կախված եղանակային պայմաններից:	
Տարածքային զարգացում - 1 միջոցառում																						
77	1212	11001	Եվրոպական միության օգնությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր	10 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 11.12.2014-2020թթ.	Նախատեսվում է աջակցել ՀՀ կառավարությանը՝ ՀՀ մարզերում ստավել համայնքի սոցիալական և տնտեսական զարգացումն ապահովելու նպատակով՝ տղա աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսական մրցունակության բարձրացման շնորհիվ:	Վճարումները կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստացի ներկայացված եվրոպական բանկի գրության համաձայն՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա	4,726,340.1	4,177,473.7	548,866.4	4,726,304.1	4,177,437.7	548,866.4	1,541,775.0	1,321,902.7	219,872.3	32.6	31.6	40.1			
Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 13 միջոցառում																						
78	1167	42004	Ո՞ր օգնությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգարկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին	270 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ 2015-2019թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգարկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	Իրականացվում են Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգարկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքները:	54,291,861.8	51,020,727.1	3,271,134.7	54,291,861.8	51,020,727.1	3,271,134.7	22,452,771.06	19,182,930.89	3,269,840.17	41.4	37.6	100.0	Թերակատարումը պայմանավորված է աղբյուր արդավորումների ձեռքբերումների մասով արդավորումների պատրաստման ցիկի ձևախառնված երկարաձեռնման հետ, ինչն էլ պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ էլեկտրաէներգիայի գեներացման համակարգերը (արդիականացնելու նպատակով) մոտաժաման և շահագործման հանձնելու, ինչպես նաև Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման և արդավորումների մատակարարումների (մասնակցացուցիչի փոփոխություններով) աշխատանքների կատարման ժամկետները տեղափոխվել են 2020-2021թթ.: Համաձայնագրով ծրագրի ավարտման ժամկետը նախատեսված է 31.12.2019թ.: Ներկայումս իրականացվում է համաձայնագրի ժամկետի երկարացման գործընթաց:		

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (աճողական)			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Ստեղծված հիմնարկները
								Ընդամենը	Վարկ / Դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	
79		11001	Ո՞ր աջակցությունը իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգարկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաժամանակյա դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ 2015-2019թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգարկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաժամանակյա	Նախատեսված միջոցները վճարվում են որպես կանխավճարներ կնքվող լրացուցիչ համաձայնագրերի շրջանակներում՝ 10 %-ի չափով:	5,757,930.5	5,280,159.3	477,771.2	5,757,930.5	5,280,159.3	477,771.2	2,321,679.0	2,131,436.8	190,242.2	40.3	40.4	39.8	Թերակատարումը պայմանավորված է աղբյուր արդյունքների ձեռքբերումների մասով արդյունքների պատասխանատվության ցուցիչ նախատեսված երկարաժամանակյա հետ, ինչն էլ պայմանավորված է այն հանգամանակով, որ էլեկտրաէներգիայի գնները համակարգերը (արդիականացված նախատեսված) մոնիթորինգի և շահագործման հանձնելու, ինչպես նաև Մրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման և արդյունքների մատակարարումների (ժամանակացուցիչի փոփոխություններով) աշխատանքների կատարման ժամկետները տեղափոխվել են 2020-2021թթ.: Համաձայնագրով ծրագրի ավարտման ժամկետը նախատեսված է 31.12.2019թ.: Ներկայումս իրականացվում է համաձայնագրի ժամկետի երկարաժամանակյա գործընթացը:
80		42001	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հոսափոխության ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	39 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 28.11.2011-31.12.2019թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել Հրազդան ՋԷԿ-ից մինչև «Շինոսիայ» ներակայանն ընկած շուրջ 230 կմ երկարությամբ «Նորադու-Լիճք-Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1» էլեկտրահաղորդման 220 կՎ օդային գծերը և վերակառուցել «Լավար» և «Նոյեմբրյան» 110 կՎ օդային գծերը: Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի կորուստները, բարձրացնել սպառողների էլեկտրամատակարարման հոսափոխությունը և էլեկտրահաղորդման գծի թողունակությունը, կրճատել վթարային անջատումների քանակը:	Ավարտվել են «Նորադու-Լիճք-Վարդենիս-Վայք-Որոտան-1» էլեկտրահաղորդման 220 կՎ օդային գծերի կառուցման աշխատանքները: Ներկայումս իրականացվում են «Նոյեմբրյան» և «Լավար» 110 կՎ օդային գծերի վերակառուցման աշխատանքները:	1,664,001.9	1,340,712.8	323,289.1	1,664,001.9	1,340,712.8	323,289.1	1,641,623.1	1,318,373.1	323,250.0	98.7	98.3	100.0	«Նոյեմբրյան» և «Լավար» 110 կՎ օդային գծերի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2019 թ.-ի հոկտեմբերի 22-ը: Սակայն, սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Վաղապես ներկայացվել է աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաժամանակյա հետ, որը գտնվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության կողմից դիտարկման փուլում:
81		42002	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էներգետիկայի ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Երևան ՋԷԿ» և «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ներին	30 մլն ԱՄՆ դոլար	ՀՀ տարածքային և ներակառուցվածքների նախարարություն, «Երևան ՋԷԿ» և «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-եր 2016-2021թթ.	Աջակցել ՀՀ կառավարության էլեկտրաէներգիայի պատշաճ և հոսափոխման ապահովումը ջանքերին, էներգիա արտադրող պետական ընկերությունների և քաղաքական մասնավոր ընկերության ֆինանսական վիճակի բարելավման միջոցով: Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը կկատարվի էներգետիկայի ոլորտի ընկերությունների ֆինանսական վիճակի բարելավմանը:	Համաձայնագրով վարկից մասնատվող կատարվում են 2016-2021թթ. ընթացքում՝ Համաձայնագրով նախատեսված արդյունքային ցուցանիշների կատարման համընթաց: Ծրագրով մասնատվող կազմակերպության կազմակերպության և հոսափոխման ապահովումը ջանքերին, էներգիա արտադրող պետական ընկերությունների և քաղաքական մասնավոր ընկերության ֆինանսական վիճակի բարելավման միջոցով: Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը կկատարվի էներգետիկայի ոլորտի ընկերությունների ֆինանսական վիճակի բարելավմանը:	390,684.9	390,684.9	-	390,684.9	390,684.9	-	380,880.0	380,880.0	-	97.5	97.5	-	
82		42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հոսափոխության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	37.5 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2019թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Հաղթանակ», 110 կՎ «Վանաձոր-1» և «Չարնեցական-3» ներակայանները, ինչպես նաև տեսնված միջոցների հաշվին վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Չովրկոն» ներակայանը: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հոսափոխությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հաղթանակ» ներակայանի վերակառուցման աշխատանքները: «Վանաձոր-1» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքները: ՀՀ էներգետիկայի պատիվների փոփոխությունների ուսումնասիրությամբ պայմանավորված՝ «Չարնեցական-3» ներակայանի վերակառուցման ծրագիրը ներկայումս գտնվում է հնարավոր փոփոխությունների նախագծի մշակման փուլում, շինմոնտաժային աշխատանքները կանցված են: «Չովրկոն» ներակայանի վերակառուցման մրցույթային փաստաթղթերի փաթեթը գտնվում է վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի դիտարկման փուլում:	3,942,223.8	3,661,564.3	280,659.5	3,942,223.8	3,661,564.3	280,659.5	3,326,002.2	3,143,453.8	182,548.4	84.4	85.9	65.0	«Չարնեցական-3» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում բանկային ֆինանսավորման շրջանակներում գնաճող կապալառուի հետ՝ ծրագրով նախատեսված աշխատանքներն առանց լրացուցիչ ծախսերի վերականգնումը համար: «Վանաձոր-1» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը: Սակայն ներակայանում աշխատանքները ընթացում են դանդաղ տեմպերով, և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2019թ.: Նախատեսվում է իրականացնել վարկային համաձայնագրի երկարաժամանակյա գործընթացը:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (աճողական)			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Առկա խնդիրները	
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ պետական բյուջե		
83		11002	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման գանգի բարելավման ծրագրի շրջանակներում Երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանի կառուցման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ	22.3 մլն ԱՄՆ դոլար	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ	21.09.2015-31.12.2019թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվում է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող Երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանը, ինչը կզգնի կրճատել 220/110/35 կՎ ենթակայանի սարքավորումների խափանումների հաճախակիությունը: Ենթակայանն օգտագործվում է 240 ՄՎտ հզորությամբ ժամանակակից և արդյունավետ համակցված ցիկլով (ՀՏ) կայանից էլեկտրաէներգիայի արտադրան: Խամար: Ենթակայանի խափանման դեպքում ՀՏ կայանն անջատվում է ցանցից, և անհրաժեշտ է լինում գործարկել Հրազդանի ՋԷԿ-ի հին և ոչ արդյունավետ բոլոմբերը, ճնշվածը ՀՏ կայանի արտադրած էլեկտրաէներգիայի կրկնակի արժեքով լրացնելու համար: ՋԷԿ-ում գործող ՀՏ կայանին է բաժին ընկնում երկրում տարեկան արտադրվող ամբողջ էլեկտրաէներգիայի շուրջ 20%-ը: Այդ իսկ պատճառով չսպառված կարևոր է ցածր արժեքով էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ապահովումը: Վերականգնման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանի, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:	137,866.3 110,292.9 27,573.4	900,693.7 720,555.0 180,138.7	137,866.3 110,292.9 27,573.4	60,084.0 48,067.1 12,016.9	43.6 43.6 43.6	61.4 57.4 86.1								
84		32002	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման գանգի բարելավման ծրագրի շրջանակներում ներդրումներ «Երևանի ցեմենտէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ում Երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանի կառուցման նպատակով	22.3 մլն ԱՄՆ դոլար	«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ	21.09.2015-31.12.2019թթ.	Երևանի ՋԷԿ-ի ենթակայանի կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են, և ենթակայանը դրվել է բարձր աստիճանի վերականգնման և արտադրվող ամբողջ էլեկտրաէներգիայի կրկնակի արժեքով լրացնելու համար: ՋԷԿ-ում գործող ՀՏ կայանին է բաժին ընկնում երկրում տարեկան արտադրվող ամբողջ էլեկտրաէներգիայի շուրջ 20%-ը: Այդ իսկ պատճառով չսպառված կարևոր է ցածր արժեքով էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ապահովումը: Վերականգնման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանի, ինչպես նաև էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:	900,693.7 720,555.0 180,138.7	837,793.3 720,555.0 117,238.3	514,520.0 413,580.8 100,939.2	61.4 57.4 86.1										
85		11001	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման գանգի բարելավման ծրագրի շրջանակներում «Աշխակ» ենթակայանի վերակառուցման ծրագրի խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ	28.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ	21.09.2015-31.12.2019թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշխակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	34,610.6 24,402.7 10,207.9	2,029,947.5 1,658,544.6 371,402.9	34,610.6 24,402.7 10,207.9	3,765.0 3,014.4 753.6	10.9 12.4 7.4									
86		32001 (42005)	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման գանգի բարելավման ծրագրի շրջանակներում ներդրումներ «Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ում «Աշխակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման նպատակով	28.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ	21.09.2015-31.12.2019թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	2,029,947.5 1,658,544.6 371,402.9	1,331,152.4 1,249,204.6 81,947.8	241,139.5 216,014.0 25,125.5	18.1 17.3 30.7										
87		11003	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգիայի հաղորդման գանգի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում 220 կՎ «Ազարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցման կառավարման ծառայություններ	23.4 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ	12.02.2015-30.06.2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Ազարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է բարելավել ՀՀ էներգահամակարգի արդյունավետությունը, նվազագույնի հասցնել էլեկտրահաղորդման կորուստները, բարձրացնել տարածաշրջանի սպառողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը:	220,970.2 220,970.2	- -	160,448.2 160,448.2	72.6 72.6										
88		32003 (42006)	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման գանգի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներդրումներ «Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ում 220 կՎ «Ազարակ-2» և «Շինուհայր» ենթակայանների վերակառուցման նպատակով	(15,1 մլն SDR)	«Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ	12.02.2015-30.06.2020թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարելավել ՀՀ էներգահամակարգի արդյունավետությունը, նվազագույնի հասցնել էլեկտրահաղորդման կորուստները, բարձրացնել տարածաշրջանի սպառողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը:	1,850,925.5 1,577,114.6 273,810.9	1,177,560.6 1,167,777.3 9,783.3	5,325.2 0.5	54.4										

«Աշխակ» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2019թ. մարտի 31-ը: Ասիական ենթակայանում աշխատանքները ընթանում են դանդաղ տեմպերով, և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել:

Liaoning-Efacec Electrical Equipment Co., Ltd համառոտ ձեռնարկության կողմից ամբողջովին դադարեցվել են շինմունտաժայի աշխատանքները՝ 220 կՎ «Շինուհայր» ենթակայանում 2019թ. հունվարի 8-ից, իսկ «Ազարակ-2» ենթակայանում 2019թ. ապրիլի 10-ից:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (աճողական)			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Առկա խնդիրները
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի վերականգնման չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի վերականգնման չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի վերականգնման չափը	ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի վերականգնման չափը	ՀՀ պետական բյուջե	
89		11004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգիայի հատորման ցանցի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում կարգավորման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման խորհրդատվական և կառավարման ծախսերը	13,6 մլն ԱՄՆ դոլար (8,83 մլն SDR)	«ԷՆՇՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2020թթ.	Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, էներգահամակարգի կարգավորման հուսալիությունը, ԷՆՇՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կորուստների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:	Աշխատանքներն ընթանում են խորհրդատուի հետ կնքված պայմանագրի համապատասխան:	639,276.4	587,396.4	51,880.0	639,276.4	587,396.4	51,880.0	311,861.5	296,249.5	15,612.0	48.8	50.4	30.1	2020թ. տարեկան պլանով նախատեսված էին միայն SCADA համակարգի ավարտական փորձարկման աշխատանքները: Ասկայն, Էներգահամակարգի ռեֆորմային պայմաններից կենտրոնացնելով Մեդրի 220 կՎ լայնամաս ԾԳ-ի հետ կապված՝ որոշ աշխատանքներ նույնպես հետաձգվում են 2020թ., որոշ ծավալ կճշտվի ընթացիկ տարվա ավարտին մոտ: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2019թ.: Իրականացվում է վարկային համաձայնագրի երկարաժամանակ գործընթաց:
90		32004 (42007)	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգիայի հատորման ցանցի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներդրումներ «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ում Կարգավորման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման և պահուստային կարգավորական կառավարման կենտրոնի կառուցման նպատակով			Իրականացվում են SCADA համակարգի ընդլայնման և պահուստային կառավարման կենտրոնի կառուցման աշխատանքները:	Իրականացվում են SCADA համակարգի ընդլայնման և պահուստային կառավարման կենտրոնի կառուցման աշխատանքները:	3,395,831.6	2,892,596.0	503,235.6	3,395,831.6	2,892,596.0	503,235.6	2,003,660.1	1,748,579.0	255,081.1	59.0	60.5	50.7	
Ընդամենը, որից՝								155,379,073.5	131,065,044.5	24,314,029.0	148,676,828.0	130,090,999.3	18,585,828.7	73,106,340.9	61,793,629.2	11,312,711.8	49.2	47.5	60.9	
Դրամաշնորհային ծրագրեր								27,446,497.7	23,242,520.6	4,203,977.1	25,780,612.9	23,171,084.6	2,609,528.3	7,604,814.4	6,727,394.0	877,420.4	29.5	29.0	33.6	
Վարկային ծրագրեր, այդ թվում՝								127,932,575.8	107,822,523.9	20,110,051.9	122,896,215.1	106,919,914.7	15,976,300.4	65,501,526.5	55,066,235.2	10,435,291.4	53.3	51.5	65.3	
Վարկային ծրագրեր (Դեֆիցիտ)								60,288,772.4	56,413,689.1	3,875,083.3	60,288,772.4	56,413,689.1	3,875,083.3	27,801,276.4	24,025,637.8	3,775,638.6	46.1	42.6	97.4	