

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ ( 01.12.2019թ. դրությամբ)

հազ. դրամ

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցատու	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Առկա խնդիրները
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ արտոնական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ արտոնական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ արտոնական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ արտոնական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհ	ՀՀ արտոնական բյուջե	
<b>Վերականգնվող էներգետիկայի ծրագիր - 2 միջոցատու</b>																							
1	1066	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երկրագնդային հետախուզական հորատման դրամաշնորհային ծրագիր	8,5 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգափոխադրության հիմնադրամ 25.08.2015-31.05.2019թթ.	Հայաստանում հայտնի հավանական երկրագնդային տեղանքներից մեկում՝ Քարջարում (հետախուզական հորատման միջոցով) էլեկտրաէներգիայի արտադրության համար բավարար ռեսուրսի առկայության և ռոսկի հաստատումը, մասնավոր հատվածին երկրագնդային էլեկտրականի կառուցման գործում ներգրավումը:	Ծրագիրն ավարտված է: Ծրագրում, ՀՀ կառավարության 27.06.2019թ. № 818-Ն որոշման համաձայն, կատարվել է վերաքաշիում (գումարը ավելացել է 32,992.0 հազ. դրամով): Տարեկան պլանի և փաստացի վճարումների տարբերությունը հետ է վերադարձվել համապատասխանաբար Պետական բյուջե և դոնորին:	70,642.0	56,514.0	14,128.0	37,720.0	30,176.0	7,544.0	2,990.0	2,392.0	598.0	-	-	-	7.9	7.9	7.9	
2		12002	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող արդյունաբերական մաշտարի արկային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր	2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգափոխադրության հիմնադրամ 02.10.2015-30.06.2019թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված տեղանքներում նախատեսվում էր իրականացնել արկային էներգիայի ռեսուրսի գնահատում և արևային ՖՎ ներդրումային ծրագրերի պատրաստում:	Ծրագիրն ավարտված է: Ծրագրում, ՀՀ կառավարության 27.06.2019թ. № 818-Ն որոշման համաձայն, կատարվել է վերաքաշիում (գումարը նվազել է 32,992.0 հազ. դրամով): Սակայն արտոնյալ ժամանակահատվածում՝ մինչև 31.10.19 թ., իրականացվելու է վճարում, իսկ չզբտագործված մնացորդները հետ կվերադարձվեն համապատասխանաբար Պետական բյուջե և դոնորին:	13,014.0	10,411.0	2,603.0	45,936.0	36,749.0	9,187.0	45,151.0	36,056.0	9,095.0	-	-	-	98.3	98.1	99.0	
<b>Սոցիալական ներդրումների և փրկական զարգացման ծրագիր - 5 միջոցատու</b>																							
3	1019	12002	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմինների միջնամայնության ներթափանցիկ նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում	2,43 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 02.2017-04.2019թթ.	Դրամաշնորհ նպատակաուղղված է լրացնել Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրով նախատեսված որոշակի գործողություններ	Ծրագիրն ավարտված է:	8,806.9	8,806.9	-	8,806.9	8,806.9	-	31,278.6	31,278.6	-	31,278.57	31,278.57	-	355.2	355.2	-	Ծրագիրն ավարտված է:
4		11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կառավարում					323,254.8	96,976.4	226,278.4	323,254.8	96,976.4	226,278.4	245,188.7	73,556.6	171,632.1	316,692.4	95,007.7	221,684.7	75.8	75.9	75.8	
5		12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ցրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հասուն խնամքի և ներթափանցվածների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-06.2020թթ.	ՀՀ տարածքներում ցրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հասուն խնամքի, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են՝ ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներթափանցվածների, ցրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի ոլորտներում շենքերի վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ:	2,820,764.9	2,026,320.8	794,444.1	2,820,764.9	2,026,320.8	794,444.1	1,583,862.3	1,236,703.6	347,158.7	2,372,294.30	1,693,606.2	678,688.1	56.2	61.0	43.7	Ծրագրով նախատեսված ոչ բոլոր միջոցատուներն է հնարավոր ավարտել մինչև վարկային համաձայնագրով հաստատված վերջնամայնությունը (2020թ. հունիս), ուստի առաջանում է Ծրագրի վերջնամայնության երկարաձգման խնդիր:

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / որամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Առկա խնդիրները						
								Ընդամենը	Վարկ / որամաշնորհի չափը	ՀՀ փնտրված	Ընդամենը	Վարկ / որամաշնորհի չափը	ՀՀ փնտրված	Ընդամենը	Վարկ / որամաշնորհի չափը	ՀՀ փնտրված	Ընդամենը	Վարկ / որամաշնորհի չափը	ՀՀ փնտրված	Ընդամենը	Վարկ / որամաշնորհի չափը	ՀՀ փնտրված							
								Ընդամենը	Վարկ / որամաշնորհի չափը	ՀՀ փնտրված	Ընդամենը	Վարկ / որամաշնորհի չափը	ՀՀ փնտրված	Ընդամենը	Վարկ / որամաշնորհի չափը	ՀՀ փնտրված	Ընդամենը	Վարկ / որամաշնորհի չափը	ՀՀ փնտրված	Ընդամենը	Վարկ / որամաշնորհի չափը	ՀՀ փնտրված							
6		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության օգնակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման քարտեզիտանների դրամաշնորհային ծրագիր					4,802.7			4,802.7																		
7		12003	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության օգնակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման քարտեզիտանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորացվող համայնքներում հանրային ծառայությունների քարտեզավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթամիջոցառումների նախագծում, ընտրություն և իրականացում	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-08.2020թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմինների՝ միջնակարգային ենթամիջոցառումների նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորացված համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ներակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորացվող համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման և նորոլի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում:	613,192.6	613,192.6	-	613,192.6	613,192.6	-	280,837.6	280,837.6	-	432,164.60	432,164.6	-	36.4	36.4	-	45.8	45.8	-				
<b>Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում</b>																													
8	1189	11001	Ասիական զարգացման բանկի օգնակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63,26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության քարտեզավում նախատեսվող ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ստրուկտուրային շինարարական աշխատանքներ, շինարարական առևտրատների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակների արձագանքման ծրագրի նշակում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	Ծրագրի շրջանակներում ներկայումս իրականացվում են 10 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, որոնցից երկուսում աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել մինչև ընթացիկ տարվա վերջը: 24 դպրոցների նախագծման պայմանագրերը իրականացման փուլում են:	91,470.8	73,276.8	24,194.0	106,780.8	73,286.8	33,494.0	58,525.5	42,325.5	16,200.0	95,112.00	69,304.4	25,807.6	54.8	57.8	48.4				Նախագծերի ուշացում, պայմանավորված միջազգային փորձաքննություն անցնելու պահանջով:			
9		12001	Ասիական զարգացման բանկի օգնակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության քարտեզավում ուղղված միջոցառումներ					9,436,325.2	7,842,824.5	1,593,500.7	6,127,025.2	4,542,824.5	1,584,200.7	2,904,510.5	2,430,311.8	474,198.7	3,404,550.5	2,847,011.8	557,538.7	47.4	53.5	29.9							
<b>Ոռգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում</b>																													
10	1004	11004	Համաշխարհային բանկի օգնակցությամբ իրականացվող Ոռգման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի խորհրդակցություն և կառավարում	32 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 15.07.2013-31.12.2019թթ.	Ոռգման համակարգերի գլխավոր ջրանցքների վերականգնում, ոռոգման ոլորտի ինստիտուցիոնալ բարելավումների շարունակում, մայր ջրանցքների և մի քանի այլ ջրընդունիչների դիտակետում կարգավարական (դիսպետչերական) հսկողության և տվյալների ձեռքբերման (SCADA) համակարգերի տեղադրում: Արդյունքում կբարձրանա ջրի տեղափոխման և բաշխման արդյունավետությունը, կհասկանալի են ջրի կորուստները, կբարելավվի ջրի հոսքի կառավարումը, կիրականացվի ջրանցքով անցնող ջրի ծավալի ավտոմատացված հաշվարկ և այլն:	ՀՀ կառավարության որոշմամբ քաղաքականության համաձայն՝ հողերի կոնսոլիդացիան խթանելու նպատակով կատարվել են նախագծային փոփոխություններ: Հիմնարարական աշխատանքների իրականացման գործընթացը ըննարկման փուլում է:	119,590.2	95,672.2	23,918.0	195,328.3	156,278.7	39,049.6	115,125.5	92,100.4	23,025.1	195,328.3	156,278.7	39,049.6	58.9	58.9	59.0							
11		31003	Համաշխարհային բանկի օգնակցությամբ իրականացվող Ոռգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					447,952.0	315,415.1	132,536.9	412,952.0	291,115.1	121,836.9	42,737.8	34,190.2	8,547.6	412,952.00	291,115.1	121,836.9	10.3	11.7	7.0				Գնդարդային ինքնառու ոռոգման համակարգի անավարտ 1.95 կմ հատվածի շինարարական աշխատանքների կատարման համար Գողթ համայնքի բնակչության հետ ընթանում են բնակարաններ և բնակություններ:-			
12		11005	Եվրասիական զարգացման բանկի օգնակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդակցություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊԸ 10.06.2016-30.06.2021թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և կելտրաններով ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնառու համակարգերով, որը մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ենթակառուցվածքների ամրակառուցում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը, իսկ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնման աշխատանքները (3 տո) իրականացման ուղղությամբ ընթանում են միջոցային գործընթացներ:	644,657.1	540,477.9	104,179.2	636,157.1	530,477.9	105,679.2	184,085.9	148,130.7	35,955.2	636,157.10	530,477.9	105,679.2	28.9	27.9	34.0							
13		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի օգնակցությամբ իրականացվող Ոռգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					885,870.5	585,870.5	300,000.0	2,108,351.8	1,771,183.4	337,168.4	1,521,436.4	1,339,106.2	182,330.2	2,108,351.80	1,771,183.4	337,168.4	72.2	75.6	54.1							







Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / որամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Առկա խնդիրները	
								Ընդամենը	Վարկ / Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե		Ընդամենը
36		11006	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհահատվածներ 360 կմ ընդհանուր երկաթուղային (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ-ը)	Ծրագիրն ընթանում է ժամանակացուցին համապատասխան	1,098,897.1	864,151.2	234,745.9	1,102,697.1	867,191.2	235,505.9	549,087.6	439,119.0	109,968.60	979,095.00	769,095.0	210,000.0	49.8	50.6	46.7		
37		21003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքները					2016-2021թթ.	Վերականգնել կենսական նշանակության ճանապարհահատվածներ 360 կմ ընդհանուր երկաթուղային (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ-ը)	Ծրագիրն ընթանում է ժամանակացուցին համապատասխան	3,906,029.2	3,250,640.9	655,388.3	5,348,729.2	4,404,900.9	943,828.3	3,202,773.8	2,552,787.2	649,986.60	4,488,031.00	3,623,834.9	864,196.1	59.9	58.0
38		11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բազրաուսջն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,04 մլն ՆԵՊՐ	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Աշխատանքներն ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 15.06 %	1,020,442.3	699,791.2	320,651.1	1,020,442.3	699,791.2	320,651.1	464,470.5	327,585.1	136,885.40	517,980.90	372,872.3	145,108.6	45.5	46.8	42.7	1. Աշխատանքներին խոչընդոտող հարցերակցությունների տեսչության հետ կապված խնդիրներ 2. Անընդհատ երթևեկության պայմաններում աշխատանքների իրականացման ընթացքում երթևեկության կարգավորման հետ կապված խնդիրներ 3. Հողերի օտարման և տարաբնակեցման հետ կապված խնդիրներ 4. Չնայած ստանդարտ աշխատանքների հետ կապված նախագծային խնդիրներ	
39		21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում		2016-2019թթ.			2,940,558.0	2,347,424.9	593,133.1	2,940,558.0	2,347,424.9	593,133.1	1,379,705.1	1,149,754.3	229,950.80	1,379,705.10	1,149,754.3	229,950.8	46.9	49.0	38.8		
40		11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	Շուրջ 170 կմ ընդհանուր երկաթուղային կենսական նշանակության ճանապարհների վերականգնում	Ծրագիրն ընթանում է ժամանակացուցին համապատասխան	1,750.0	1,400.0	350.0	1,750.0	1,400.0	350.0	1,720.0	1,370.0	350.00	1,720.00	1,370.00	350.00	98.3	97.9	100.0		
41		11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տնտեսական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր	Ներկայացվել է Ազարակ համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի մանրամասն նախագիծը, իրականացվել են Աշտարակ-Թային անց 4 հատվածների տեղագրական հետազոտությունները: Ընթացքի մեջ են՝ ենթակառուցվածքների տեղափոխման հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցումը, թվով 638 հողակտրոնների օտարումները, Կոչ համայնքում հարցերակցությունների տեղափոխման նպատակով ուղղից գործողությունների պատրաստման աշխատանքները:	721,500.0	481,000.0	240,500.0	721,500.0	481,000.0	240,500.0	382,641.9	288,403.7	94,238.20	404,684.90	307,396.3	97,288.6	53.0	60.0	39.2	1) Կապալառուի կողմից աշխատանքների դադարեցման հետևանքով առաջացել է անհրաժեշտություն դադարեցման ամսաթվի դրությամբ գնահատել կատարված աշխատանքների աճքը, իրականացվել ավարտված տարրերի փորձարկումը՝ ստուգելով Պայմանագրի տեխնիկական պայմանների համապատասխանությունը, գույքազրկ նախագծային փաստաթղթերը: Այս խնդիրները ունենու նպատակով ՊՈԱԿ-ի դիտարկման/ուսումնասիրության փուլում է գտնվում թիվ 11 Փոփոխման հրահանգը, որը պետք է հաստատվի Ասիական զարգացման բանկի կողմից:	
42		21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2				«Տրանսպորտային ծրագրերի իրականացման կազմակերպություն» ՊՈԱԿ	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	Մինչև 2019 թվականը իրականացվել է հողային աշխատանքների ընդհանուր ծավալի շուրջ 85 %-ը և բնօրնյա պատվածքի՝ 34 %-ը: Կառուցվող ճանապարհի շուրջ 9 կմ հատվածն արդեն իսկ բաց է երթևեկության համար: Ֆիզիկական փաստացի աշխատանքի ծավալը կազմում է ընդհանուր ֆիզիկական ծավալի շուրջ 52%-ը:	1,842,562.9	1,385,426.5	457,136.4												







Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Առկա խնդիրները			
								Ընդամենը	Վարկ / Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Ընդամենը	Վարկ / Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե				
																								Ընդամենը	Վարկ / Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե	Պրոսպեկտի ՀՀ պետական բյուջե
60		32004	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կղզու թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշների համապատասխանող 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արդյունաբերական իրականացման և արդյավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական արգելափակիչի և երկու վերաբեռնման կայանների կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության համար մրցութային փաթեթը մշակվել և ներկայացվել է վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի համաձայնեցմանը: Ակնկալվում է միջև ս.թ. հոկտեմբերի վերջ հայտարարել միջազգային մրցույթ, որի արդյունքներով կկրկնվի պայմանագիր հաղթող ճանաչված կազմակերպության հետ:	1,910,447.0	1,750,372.5	160,074.5	1,910,447.0	1,750,372.5	160,074.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61		32008	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կղզու թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում է ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպությունների կողմից իրականացնել արգելափակիչի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների և տեխնիկայի տեխնիկական ընթացքների կազմման աշխատանքները, ապահովել դրանց մրցութային գործընթացների աջակցությունը, իրականացնել՝ արձանագրության փեմանների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, արձանագրության վարձավճարների թաղակազմակերպության մշակումը:	Ծրագրի շրջանակներում մշակվել է սանիտարական արգելափակիչի և երկու վերաբեռնման կայանների կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության համար մրցութային փաթեթը, մշակվել է ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կարծիքի և ներկայացվել ծրագրի շրջանակներում երկու մարզերի համար շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման փաստաթուղթը:	206,062.6	171,718.9	34,343.7	206,062.6	171,718.9	34,343.7	79,725.6	66,438.0	13,287.6	106,656.10	88,880.1	17,776.0	38.7	38.7	38.7	-	-	-	
<b>Քաղաքային զարգացում - 15 միջոցառում</b>																										
62	1157	12006	Եկրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ենթակառուցվածքային մատակարարության և զարգացման ծրագրի անվանումը	600 մլն դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Երևանի քաղաքապետարան	Երևանի մի շարք մակկապարտեզներում իրականացնել ենթակառուցվածքային ու ենթակառուցվածքային ուղղված հիմնադրամային աշխատանքները:	Ներկա պահին Եկրոպական ներդրումային բանկի կողմից պատվիրված համապատասխան խորհրդատվի միջոցով կատարվում են Երևանի մի շարք մակկապարտեզների հիմնադրամային աշխատանքների նախագծերի պատրաստում, որոնց մի մասն արդեն պատրաստ են և գտնվում են քննարկման փուլում՝ նախաաշխատանքները ծրագրով նախատեսված միջոցները չգերազանցելու նպատակով: Նախագծերի վերջնական համապատասխանեցման և հաստատման պարագայում կհայտարարվեն մրցույթներ և 2020 թվականին կմեկնարկվեն շինարարական աշխատանքները:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Նախագծերը պատրաստ են, տարվա սկզբից կսկսվեն շինարարական աշխատանքները		
63		12005 (42001)	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Երբաղույթ» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան	2016-2020թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոփոխվող լուսավորության մատակարարման և մոնտաժ, մետրոյի մեքենակարների համար տրեմադրային համակարգի նախագծում, մատակարարում, մոնտաժ: Մնացորդային 499 հազ. եվրո գումարը նախատեսվել է ուղղել դրենաժային թունելի երկարացման և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացմանը:	Կապալառուին վճարվել է կանխավճար և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը:	516,189.1	350,173.6	166,015.5	869,768.8	410,045.2	459,723.6	288,703.3	288,703.3	288,703.30	288,703.3	33.2	70.4	-	-	-			
64		12010 (42002)	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ	2016-2020թթ.	Մետրոյի 81-717 տիպի 7 վագոնների կապիտալ վերանորոգում և արդիականացում, վագոնների վնասման արտափորումների նախագծում, մատակարարում և մոնտաժ, մետրոյի մեքենակարների համար տրեմադրային համակարգի նախագծում, մատակարարում, մոնտաժ: Մնացորդային 499 հազ. եվրո գումարը նախատեսվել է ուղղել դրենաժային թունելի երկարացման և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացմանը:	Աշխատանքներն ավարտվել են, բացի դրենաժային թունելի կառուցումից:	364,413.7	280,656.9	83,756.8	280,472.1	196,715.3	83,756.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2020թ., սակայն Եկրոպական բանկի հետ համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկային հասանելիության ժամկետը երկարացնել մինչև 2021թ. հունիսի 30-ը:	
65		12011 (42003)	Եկրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ	2016-2020թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային թունելի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 451 մետրը:	1,080,613.5	900,191.1	180,422.4	1,080,613.5	900,191.1	180,422.4	471,499.1	373,243.1	98,256.0	562,468.30	373,243.1	189,225.2	43.6	41.5	54.5			



Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / դրամաշնորհի չափը (համապատասխանաբար)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (անողակակ)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Սույա խնդիրները	
								Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ ֆինանսական քննչե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ ֆինանսական քննչե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ ֆինանսական քննչե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ ֆինանսական քննչե	Ընդամենը	Վարկ / դրամաշնորհի չափը	ՀՀ ֆինանսական քննչե		
72		12012	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և կայուն զարգացման ներդրումային ծրագիր	48,6 մլն ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացում» ՀՈԱԿ	Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցում/լայնացում, Արտաշատի խճուղի վերակառուցում/լայնացում և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, Արշակունյաց Գարեգին Նժդեհի և Արշակունյաց-Բագրատյան փողոցների խցվերովներում տրանսպորտային խաչուղիների կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտիլիգենցիա կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղի և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում, վերակառուցում/լայնացում աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և փաստաթղթեր տրամադրված համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Ծրագիրն իրականացվել է: Իրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիթորինգ և գնահատում:	735,703.8	482,917.0	252,786.8	602,703.8	3,49,917.0	252,786.8	210,758.6	182,707.6	28,051.0	300,640.60	254,963.6	45,677.0	35.0	52.2	11.1	Ծրագրով նախատեսված էր իրականացնել Արշակունյաց-Գարեգին Նժդեհի և Արշակունյաց-Բագրատյան փողոցների խաչուղիներում տրանսպորտային խաչուղիների կառուցման աշխատանքներ, ինչպես նաև ձեռք բերել միասնական տրամադրված աշխատանքների հետադանման արդյունքում չօգտագործված միջոցները ուղղվել են Տրանս-2-ի Բարսեղյան-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:	
73		32001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	(30,989 հազ. SDR)				2011-2020թթ.	1,141,001.5	800,000.0	341,001.5	54,001.5	54,001.5	54,001.5	-	-	-	-	-	35.0	52.2	11.1		
74		12013	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագիր	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացում» ՀՈԱԿ	Արգավանդ-Շիրակ, Դավիթաշեն-Աշտարակ և Բարսեղյան-Աշտարակ ճանապարհահատվածների կառուցում, Երևան քաղաքի տրանսպորտային մոդիլի մշակում, Տրանս-3-ի պատրաստման վերջնական տեխնիկական առաջադրանքի պատրաստում, տեխնիկական տեսակետի ուսումնասիրություն և մանրամասն նախագծում	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավիթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիգրան և Բարսեղյան-Տիգրան հատվածներում: Ավարտվել են Դավիթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարսեղյան-Աշտարակ և Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները:	3,282,139.3	2,454,396.5	827,742.8	1,646,556.4	818,813.6	827,742.8	571,150.8	477,184.9	93,965.9	715,050.80	597,084.9	117,965.9	34.7	58.3	11.4	Երևանի տրանսպորտային մոդիլի մշակման համար Երևանի քաղաքապետարանը իրեն է ԱԶԲ-ին՝ խնդրելով դիտարկել այս մոդիլի մշակումը որոշումների միջոցով իրականացնելու հնարավորությունը: Տրանս-3-ի նախապատրաստումը ներկայումս չի իրականացվում՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության որոշումը Տրանս-3-ը չիրականացնելու վերաբերյալ՝ համապատասխանաբար կարողություններ չառանձնելու նպատակով:	
75		32002	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար				2016-2021թթ.	3,268,807.1	2,095,352.8	1,173,454.3	7,739,389.5	6,565,935.2	1,173,454.3	5,729,587.6	5,148,201.0	581,386.6	6,492,003.20	5,717,201.0	774,802.2	74.0	78.4		49.5
76		12017	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	14,6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան	2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փոփոխություններ լուսավորության գնացի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կներառի ամֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ցուխնոցային ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Բաղադրային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտնա լուսավորության լայնվելը կփոխարինվեն լուսավորության ինտեղ լայնվելով:	Ծրագիրը մտնում է ավարտին, ամֆատասպատման աշխատանքները գրեթե ավարտված են, ընթացքի մեջ են փողոցային արտաքին լուսավորության մոնտաժային, երթևեկության կարգավորման աշխատանքների, գծանշումների, լուսացույցների տեղադրման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայթերի բարեկարգման, գազոնների հողազցման ուղղությամբ:	1,230,047.4	991,706.2	238,341.2	1,230,047.4	991,706.2	238,341.2	451,818.4	385,776.6	66,041.8	1,905,349.80	1,507,352.1	397,997.7	36.7	38.9	27.7	Խնդիրները կարող են առաջանալ միայն կախված եղանակային պայմաններից:
<b>Տարածքային զարգացում - 1 միջոցառում</b>																								
77		11001	Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր	10 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	11.12.2014-2020թթ.	Նախատեսվում է աջակցել ՀՀ կառավարությանը՝ ՀՀ մարզերում առավել համապատասխան տեսանկյան զարգացում ապահովելու նպատակով՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսական մրցունակության բարձրացման շնորհիվ	Վճարումները կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստացի ներկայացված Եվրոպական բանկի գրության համաձայն՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա	4,726,340.1	4,177,473.7	548,866.4	4,726,304.1	4,177,437.7	548,866.4	1,541,775.0	1,321,902.7	219,872.3	4,726,340.10	4,177,473.7	548,866.4	32.6	31.6	40.1	-
<b>Էկոլոգիա, էներգետիկա և համակարգի զարգացման ծրագիր - 13 միջոցառում</b>																								
78		1167	ՈՐ աջակցությամբ իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին	270 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ	2015-2019թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացում	Իրականացվում են Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման աշխատանքները:	54,291,861.8	51,020,727.1	3,271,134.7	54,291,861.8	51,020,727.1	3,271,134.7	10,548,222.18	8,810,075.21	1,738,146.97	21,820,588.33	18,549,453.7	3,271,134.7	19.43	17.27	53.14	Թերակառուցումը պայմանավորված է սարքի արբաբլորումների ձեռքբերումների մասով սարքավորումների պատրաստման ցիկի չնախատեսված երկարաժամկետի հետ, ինչն էլ պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ էլեկտրակենտրոնի գեներացման համակարգերը (արդիականացնելու նպատակով) մոնտաժման և շահագործման հանձնելու, ինչպես նաև Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման և սարքավորումների մատակարարումների (ժամանակացույցի փոփոխություններով) աշխատանքների կատարման ժամկետները տեղափոխվել են 2020-2021թթ.: Համաձայնագրով ծրագրի ավարտման ժամկետը նախատեսված է 31.12.2019թ.: Ներկայումս իրականացվում է համաձայնագրի ժամկետի երկարացման գործընթաց:



Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / որամաշնորհի չափը (համապատ. արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Առկա խնդիրները
								Շրջանակ	Վարկ / որամաշնորհի ՀՀ փնտրված	Բյուջե	Շրջանակ	Վարկ / որամաշնորհի ՀՀ փնտրված	Բյուջե	Շրջանակ	Վարկ / որամաշնորհի ՀՀ փնտրված	Բյուջե	Շրջանակ	Վարկ / որամաշնորհի ՀՀ փնտրված	Բյուջե	Շրջանակ	Վարկ / որամաշնորհի ՀՀ փնտրված	Բյուջե	
83		11002	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում Երևանի ԶԷԿ-ի ենթակայանի կառուցման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ			Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվում է 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող Երևանի ԶԷԿ-ի ենթակայանը, ինչը կօգնի կրճատել 220/110/35 կՎ ենթակայանի սարքավորումների խափանումների հաճախականությունը: Ենթակայանն օգտագործվում է 240 ՄՎտ էզրություններ ժամանակակից և արդյունավետ համակցված ցիկլով (ՀՏ) կայանից էլեկտրաէներգիայի առաքման համար: Ենթակայանի խափանման դեպքում ՀՏ կայանն անջատվում է ցանցից, և անհրաժեշտ է փնտն գործարկել Հրագրանի ԶԷԿ-ի հին և ոչ արդյունավետ բլոկները, ճեղքվածը՝ ՀՏ կայանի արտադրած էլեկտրաէներգիայի կրկնակի արժեքով լրացնելու համար: ԶԷԿ-ում գործող ՀՏ կայանին է բաժին ընկնում երկրում տարեկան արտադրվող ամբողջ էլեկտրաէներգիայի շուրջ 20%-ը: Այդ իսկ պատճառով չափազանց կարևոր է ցածր արժեքով էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ապահովումը: Վերականգնման արդյունքում կբարձրանա ենթակայանի, ինչպես նաև էներգետիկայի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:	Աշխատանքներն ընթանում են խորհրդատուի հետ կնքված պայմանագրի համապատասխան:	137,866.3	110,292.9	27,573.4	137,866.3	110,292.9	27,573.4	60,084.0	48,067.1	12,016.9	60,084.00	48,067.1	12,016.9	43.6	43.6	43.6	
84		32002	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում ներդրումներ «Երևանի ջերմաէլեկտրակայաններ» ՓԲԸ-ում Երևանի ԶԷԿ-ի ենթակայանի կառուցման նպատակով	22,3 մլն ԱՄՆ դոլար	«Երևանի ԶԷԿ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2019թթ.		Երևանի ԶԷԿ-ի ենթակայանի կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են, և ենթակայանը դրվել է շարժման տակ: Այժմ իրականացվում է թերությունների վերացման և ենթակայանի շահագործման ընդունման գործընթաց:	900,693.7	720,555.0	180,138.7	900,693.7	720,555.0	180,138.7	514,520.0	413,580.8	100,939.2	514,520.00	413,580.8	100,939.2	57.1	57.4	56.0	
85		11001	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման ծրագրի խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ			Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Իրականացվում են «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման շինմունտային աշխատանքները: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման մեղրության փաստաթղթերը գտնվում են Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի դիտարկման փուլում:	34,610.6	24,402.7	10,207.9	34,610.6	24,402.7	10,207.9	3,768.0	3,014.4	753.6	34,610.60	24,402.7	10,207.9	10.9	12.4	7.4	«Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2019թ. մարտի 31-ը: Այսպիսով ենթակայանում աշխատանքներն ընթանում են դանդաղ տեմպերով, և սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չեն ավարտվել: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2019թ.: Նախատեսվում է իրականացնել վարկային համաձայնագրի երկարաձգման գործընթաց:
86		32001 (42005)	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի օգնությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում ներդրումներ «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցներ» ՓԲԸ-ում «Աշնակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման նպատակով	28,2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցներ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2019թթ.			2,029,947.5	1,658,544.6	371,402.9	2,029,947.5	1,658,544.6	371,402.9	125,793.4	100,667.9	25,125.5	853,768.10	699,647.6	154,120.5	6.2	6.1	6.8	
87		11003	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում 220 կՎ «Ազարակ-2» և «Շինոտայ» ենթակայանների վերակառուցման կառավարման ծառայություններ			Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Ազարակ-2» և «Շինոտայ» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է բարելավել ՀՀ էներգետիկայի արդյունավետությունը, նվազագույնի հասցնել էլեկտրահաղորդման կորուստները, բարձրացնել տարածաշրջանի սպառողների էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը:	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցներ» ՓԲ ընկերությունն սկսել է գլխավոր կապալառուի հետ կնքված պայմանագրի մակտրոնի լուծման գործընթաց, ինչպես նաև իրականացրել է մատակարարված սարքավորումների փաստացի գույքագրում, կատարված շինմունտային աշխատանքների ծավալների փաստացի չափագրում, իսկ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու նպատակով ներկայումս իրականացվում է բանակցությունների վարում հետադարձ կապալառուների հետ:	220,970.2	220,970.2	-	220,970.2	220,970.2	-	160,448.2	160,448.2	-	160,448.20	160,448.2	-	72.6	72.6	-	Գլխավոր կապալառու պայմանագրով սահմանված ժամկետներում չի կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունները՝ ամբողջությամբ չի ավարտել պայմանագրով նախատեսված սարքերի և սարքավորումների մատակարարումները, վերակառուցման աշխատանքները: Գլխավոր կապալառուի կողմից ամբողջովին դադարեցվել են շինմունտային աշխատանքները՝ 220 կՎ «Շինոտայ» ենթակայանում 2019թ. հունվարի 8-ից, իսկ «Ազարակ-2» ենթակայանում 2019թ. ապրիլի 10-ից: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2019թ.: Իրականացվում է վարկային համաձայնագրի երկարաձգման գործընթաց:
88		32003 (42006)	Ասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող էլեկտրահաղորդման ցանցի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներդրումներ «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցներ» ՓԲԸ-ում 220 կՎ «Ազարակ-2» և «Շինոտայ» ենթակայանների վերակառուցման նպատակով	23,4 մլն ԱՄՆ դոլար (15,1 մլն SDR)	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցներ» ՓԲԸ 12.02.2015-30.06.2020թթ.			1,850,925.5	1,577,114.6	273,810.9	1,850,925.5	1,577,114.6	273,810.9	5,325.2	5,325.2	5,325.20	5,325.2	0.3	1.9	-	-	1.9	

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոց առում	Ծրագրի անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի / ցրամաշնորհի չափը (համապատ. արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2019թ. տարեկան պլան			2019թ. տարեկան ճշտված պլան			Փաստացի վճարումներ (աճողական)			Տարեկան սպասվող			2019թ. տարեկան բյուջեով նախատեսված			Առկա խնդիրները
								Շրջաններ	Վարկ / Գրանցվածքի ՀՀ պետական բյուջե	Գրանցվածքի ՀՀ պետական բյուջե	Շրջաններ	Վարկ / Գրանցվածքի ՀՀ պետական բյուջե	Գրանցվածքի ՀՀ պետական բյուջե	Շրջաններ	Վարկ / Գրանցվածքի ՀՀ պետական բյուջե	Գրանցվածքի ՀՀ պետական բյուջե	Շրջաններ	Վարկ / Գրանցվածքի ՀՀ պետական բյուջե	Գրանցվածքի ՀՀ պետական բյուջե				
89		11004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում կարգավորման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման խորհրդատվական և կառավարման ծառայություններ	13,6 մլն ԱՄՆ դոլար			Աշխատանքներն ընթանում են խորհրդատուի հետ կնքված պայմանագրի համապատասխան:	639,276.4	587,396.4	51,880.0	639,276.4	587,396.4	51,880.0	274,916.5	266,703.6	8,212.9	311,912.50	296,300.4	15,612.1	43.0	45.4	15.8	
90		32004 (42007)	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրաէներգիայի հաղորդման ցանցի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներդրումներ «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ում Կարգավորման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման և պահուստային կարգավորման կառավարման կենտրոնի կառուցման նպատակով	(8,83 մլն SDR)	«ԷԷՇՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2020թթ.	Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, էներգահամակարգի կարգավորման հուսալիությունը, ԷԷՇՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կորուստների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրատրանսպորտմանը:	Իրականացվում են SCADA համակարգի ընդլայնման և պահուստային կառավարման կենտրոնի կառուցման աշխատանքները:	3,395,831.6	2,892,596.0	503,235.6	3,395,831.6	2,892,596.0	503,235.6	1,217,428.5	1,071,288.5	146,140.0	1,776,465.10	1,525,226.2	251,238.9	35.9	37.0	29.0	2020թ. տարեկան պլանով նախատեսված էին միայն SCADA համակարգի ավարտական փորձարկման աշխատանքները: Սակայն, էներգահամակարգի ռեժիմային պայմաններից կենտրոն, Մերի 220 կՎ լարման ՕԳ-ի հետ կապված՝ որոշ աշխատանքներ նույնպես հետաձգվում են 2020թ., որոնց ծավալը կնշտվի ընթացիկ տարվա ավարտին մտ: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված ժամկետն ավարտվում է 2019թ.: Իրականացվում է վարկային համաձայնագրի երկարաձգման գործընթաց:
<b>Ընդամենը, որից՝</b>								155,464,396.4	131,192,444.8	24,271,951.6	154,835,840.5	131,037,076.9	23,798,763.6	51,474,898.0	43,371,938.9	8,102,959.2	84,048,544.2	70,241,268.4	13,807,275.7	33.2	33.1	34.0	
<b>Դրամաշնորհային ծրագրեր</b>								27,446,497.7	23,242,520.6	4,203,977.1	27,060,781.7	23,171,084.6	3,889,697.1	5,306,413.6	4,639,088.3	667,325.3	11,961,401.4	10,305,924.8	1,655,476.7	19.6	20.0	17.2	
<b>Վարկային ծրագրեր, այդ թվում՝</b>								128,017,898.7	107,949,924.2	20,067,974.5	127,775,058.8	107,865,992.3	19,909,066.5	46,168,484.5	38,732,850.6	7,435,633.9	72,087,142.7	59,935,343.7	12,151,799.1	36.1	35.9	37.3	
<b>Վարկային ծրագրեր (Դեֆիցիտ)</b>								60,288,772.4	56,413,689.1	3,875,083.3	60,288,772.4	56,413,689.1	3,875,083.3	15,279,821.7	13,112,735.3	2,167,086.4	27,807,694.0	23,932,610.8	3,875,083.3	25.3	23.2	55.9	