

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«Հ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.03.2022թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժեքով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2022թ. տարեկան պլան		2022թ. տարեկան ճշտված պլան		2022թ. եռամսյակի պլան		2022թ. փաստացի վճարներ (անդրազևյակ)		2022թ. եռամսյակի բյուջեով կատարողական		Զևատարման պատճառները					
								Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ փնտրոցը	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ փնտրոցը	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ փնտրոցը	Ընդամենը		Վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ փնտրոցը			
Սոցիալական ներդրումների և գեղական զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում																							
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում				Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով ընթանում են 5 միկրոծրագրեր Հայաստանի 3 մարզերում՝ Երևանի, Լոռու և Սյունիքի (4 մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ, 1 խմբուր ջրի փոխադրման ջրափոխ կառուցում)։	49 261,2	14 758,6	34 502,6	2 054 753,7	1 604 422,9	450 330,8	49 261,2	14 758,6	34 502,6	100,0	100,0	100,0				
2		12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում ՀՀ տարածքներում ջրափոխ, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2022թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրափոխ, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի շինարարություն:	Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում 9 խորհրդային համայնքներում թվով 10 ենթափոխադրեր (արևային կայանների տեղադրում, կոմունալ սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ռոտունայի համակարգերի կառուցում և վերանորոգում) գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում, նաև թվով 24 համայնքներից ստացված արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման առաջարկները գտնվում են փորձաքննության տարբեր փուլերում:	2 054 753,7	1 604 422,9	450 330,8	2 054 753,7	1 604 422,9	450 330,8	2 054 753,7	1 604 422,9	450 330,8	52,6	53,3	50,4	Թերակատարում պայմանավորված է 1.Մրցութային գործընթացների ձեզմամբ վերանայությունում (մասնակիցների բացակայություն, նախատեսվածի պահանջներից ավելի բարձր գնառաջարկներ), 2. Ձեռնային պայմաններում անադարձ կամ ընդհանուրապես դադարեցվել են որոշ շինարարական աշխատանքներ:			
3		11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տնտեսական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կատարում			Սոցիալական ներդրումների և տնտեսական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով խմբաձևային ՀՀ տարածքներում ջրափոխ «առողջապահության» կրթության օրվերակներին մակառուցների մակառուցների և կրթության օրվերակների հիմնադրում և շինարարություն:	Սենյակի և գեղանի գործընթացները, շտրիվի և 2 պայմանագրի, որոնց շրջանակներում իրականացվում են 3 շինարարական աշխատանքներ, 2 ը մրցութային փուլում են, 3 ծրագրի գոյություն են նախաձեռնում փուլում և 5 ծրագրի փորձաքննության տարբեր փուլերում:	303 009,9	90 903,0	212 106,9	3 030 009,9	909 030,0	212 106,9	3 030 009,9	909 030,0	212 106,9	44,7	45,1	44,6	Այս միջոցառումը իրենից ներկայացնում է պահպանման ծախսեր, եռամսյակով թերակատարված մասը կկատարվի 2-րդ եռամսյակի ընթացքում: Թերակատարումներն պայմանավորված են որոշ գրասենյակային ծախսերի հետանցմամբ՝ պայմանավորված վերջին ամսում տարադրամի փոխարժեքների ստատուսներով և մատակարարների կողմից հատուկ գներ չսահմանադրված առաջարկներով:			
4		12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տնտեսական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17,9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2023թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տնտեսական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	Սենյակի և գեղանի գործընթացները, շտրիվի և 2 պայմանագրի, որոնց շրջանակներում իրականացվում են 3 շինարարական աշխատանքներ, 2 ը մրցութային փուլում են, 3 ծրագրի գոյություն են նախաձեռնում փուլում և 5 ծրագրի փորձաքննության տարբեր փուլերում:	1 221 676,2	938 799,4	282 876,8	1 221 676,2	938 799,4	282 876,8	1 221 676,2	938 799,4	282 876,8	57,2	59,1	51,3	Թերակատարում պայմանավորված է մրցութային գործընթացների ձեզմամբ վերանայությունում (մասնակիցների բացակայություն, նախատեսվածի պահանջներից ավելի բարձր գնառաջարկներ):			
5		11002	ԱՄՆ-Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տերալանի ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր			Օճանդրություն տրամադրում տնտեսական և տարածաշրջանի ինքնակառավարման մարմիններին միջհամայնքային ենթափոխադրերի նախաձեռնման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում,	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խորհրդային համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերանորոգման և կրթության կառուցման աշխատանքներ: Ընթացքում են կոմունալ և գյուղատնտեսական կառուցվածքների վերանորոգման առաջարկումները:	4 010,5	4 010,5	0,0	4 010,5	4 010,5	0,0	4 010,5	4 010,5	0,0	17,6	17,6		Այս միջոցառումը իրենից ներկայացնում է պահպանման ծախսեր, որոնք կհատվեն 2-րդ եռամսյակի ընթացքում:			
6		12003	ԱՄՆ ԱԳՁ աջակցությամբ իրականացվող Տերալանի ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խորհրդային համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընտրություն, միջհամայնքային ենթափոխադրերի նախաձեռնում, ընտրություն և իրականացում	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տնտեսական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ խորհրդային համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընտրություն, միջհամայնքային ենթափոխադրերի նախաձեռնում, ընտրություն և իրականացում	ՀՀ խորհրդային համայնքներին և ենթակառուցվածքների վերանորոգման/կառուցման, ծրագրի կատարում:	490 484,4	490 484,4	0,0	490 484,4	490 484,4	0,0	490 484,4	490 484,4	0,0	80,9	80,9		Մատակարարման ընթացքում են կոմունալ և գյուղատնտեսական կառուցվածքների վերանորոգման առաջարկումները, վճարումներն կիրականացվեն ապրիլին:			
Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝								3 766 914,3	3 766 914,3	0,0	3 766 914,3	3 766 914,3	0,0	3 766 914,3	3 766 914,3	0,0	64,0	65,1	60,3				
ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱԽՍԵՐ								3 033 706,7	3 033 706,7	0,0	3 033 706,7	3 033 706,7	0,0	3 033 706,7	3 033 706,7	0,0	3 033 706,7	3 033 706,7	0,0	64,8	65,1	60,3	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								3 766 914,3	3 033 706,7	0,0	3 766 914,3	3 033 706,7	0,0	3 766 914,3	3 033 706,7	0,0	3 766 914,3	3 033 706,7	0,0	62,6	64,8	50,8	

Դպրոցների սեյմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում

7	1189	11001	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտամտության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրապնայն շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, ստանդարտի իրավիճակների արձևագրման ծրագիր վերստ. սեյմիկ մոնիտորինգի դիտարկումների սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	Ծրագրի շրջանակներում 2019-2021թթ. ավարտվել է թվով 7 դպրոցների շինարարությունը: Ներկայումս իրականացվում են 20 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, 2 պատրաստի նախագծերի հիման վրա առաջիկայում կհայտարարվեն շինարարության մրցույթներ, 4 նախագծան ապանմանը իրականացման/վործառնության փուլերում են, որից 2-ի հիման վրա շինարարության մրցույթները կհայտարարվեն 2022թ. 1-ին եռամսյակում:	104 705.1 104 705.1 75 914.7 28 790.4 104 705.1 75 914.7 28 790.4 26 870.2 19 538.7 7 331.5 19 111.4 13 961.6 5 149.8	5 885 384.0 4 985 110.5 930 273.5 5 885 384.0 4 985 110.5 930 273.5 1 885 098.0 1 571 480.0 313 618.0 909 532.8 760 093.5 149 439.3	5 990 089.1 5 031 025.2 959 063.9 5 990 089.1 5 031 025.2 959 063.9 1 911 968.2 1 591 018.7 320 949.5 928 644.2 774 035.1 15 458.9	48.2 48.2 48.7 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2	71.1 71.1 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5	70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2	Այս միջոցառումը իրենից ներկայացնում է պահպանման նպատակով իրականացվող մասը կառուցվել է 2-րդ եռամսյակի ընթացքում: Ընդհանուրումն ապահովվել է միջոցառմանը պահանջարկի հետագանում պահանջարկի վերջին ամսում տարարումների տատանումները և մատակարարների կողմից հատուկ գներ սահմանաչափ պահպանում:	
	8	12001	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտամտության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյմիկ անվտանգության բարելավման ուղղված միջոցառումներ												
Ընդամենը 1189 Ծրագրով, որից՝															
ԸՆԹԱՑԻՎ ՄԱՍՆԵՐ															
ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՍՆԵՐ															

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 15 միջոցառում

9	1004	11005	Եվրամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Ոռոգման համակարգերի արդիականացում, արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպ. նպատակներ կրճատմամբ, բարձր ջրակուրսային և էներգիայի ծախսերի նվազեցմամբ: Այս նպատակով սնվող է իրականացվել մեծաածառ ոռոգման փորձարկում ինչպես նաև համակարգերով, որոնք մայր և 2-րդ կարգի ջրուղիներով վերականգնվում, ՋՕԸ ներքին ներուժնային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ ներքին կառավարման Ներքին ամրակառուցում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կկազմակերպվել նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	469 810.7 3 387 521.1 2 710 016.8 677 504.3 3 387 521.1 2 710 016.8 677 504.3 86 227.4 383 583.3 86 227.4 231 441.2 1 499 085.6 1 194 625.0 304 460.6 659 205.6 525 009.4 134 196.2 44.0 93.8	5 990 089.1 5 031 025.2 959 063.9 5 990 089.1 5 031 025.2 959 063.9 1 911 968.2 1 591 018.7 320 949.5 928 644.2 774 035.1 15 458.9	48.2 48.2 48.7 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2	71.1 71.1 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5	70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2	Կատարվում է շուրջ աշխատանքների դիմաց վերադարձվող կառավարման ապրիլ ամսին պայմանավորված տեխնիկական փաստաթղթերի մակարդակների ուղղացումով: Որոշ աշխատանքների կատարման է երկարաժամկետ է՝ երեսնամյակի անընդմեջ պահպանման պահանջներով:		
	10	31005	Եվրամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներառվող կառավարման հիմնադրամ												
11	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեուր ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.07.2023թթ.	Վեուրի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրատանի հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իջնան ստվ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներուժնային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում է ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը գաջը արտադրողականությանը պայմանավորված անընդմեջ պահպանման պահանջներով:	114 244.2 90 832.0 23 412.2 114 244.2 90 832.0 23 412.2 70 643.4 57 183.6 13 469.8 18 120.3 12 741.2 5 379.1 25.7 22.3 40.0	5 990 089.1 5 031 025.2 959 063.9 5 990 089.1 5 031 025.2 959 063.9 1 911 968.2 1 591 018.7 320 949.5 928 644.2 774 035.1 15 458.9	48.2 48.2 48.7 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2	71.1 71.1 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5	70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2	Խորհրդատվական մի պահանջարկի նախատեսված ուղ է կկազմակերպվել մատուցվելու ծառայությունների դիմաց վերադարձվող կառավարման ապրիլ ամսին:			
	12	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեուր ջրամբարի կառուցում												
13	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սիտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Սիտրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցումների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով իրազեկ ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակայանի ջրային ռեսուրսների պարզաբան կառավարումը:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կկազմակերպվել խորհրդատվական պայմանավորված նախատեսված ծառայությունների մատուցումը: Հիմարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթի շրջանակներում ընթանում է ներկայացված առաջարկների գնահատման գործընթացը:	4 562 766.9 3 250 258.8 1 312 508.1 4 562 766.9 3 250 258.8 1 312 508.1 332 163.9 847 665.0 663 498.3 184 166.7 792 267.8 6 737.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	5 990 089.1 5 031 025.2 959 063.9 5 990 089.1 5 031 025.2 959 063.9 1 911 968.2 1 591 018.7 320 949.5 928 644.2 774 035.1 15 458.9	48.2 48.2 48.7 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2 48.2	71.1 71.1 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5 71.5	70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2 70.2	Նախագծման և վերահսկողության խորհրդատվական պահանջարկի ժամկետի երկարաժամկետ փորձարկումը բանակցությունների և կկազմակերպվել մատուցվելու ծառայությունների դիմաց վերադարձվող կառավարման ապրիլ ամսին:			
	14	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սիտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներառվող կառավարման հիմնադրամ												

Table with columns for ID, code, description, dates, amounts, and notes. The table contains multiple rows for different projects and entries. The last row is a summary row for 'Արդյունք 1004'.

Արդյունք 1004

Արդյունք 1004 Մրցարկ, որից

		ԸՆԹԱՅԻՎ ՄԱՍՆԵՐ				14 893 929,9	1 982 050,4
		ԿԼՊԻՏԱԼ ՄԱՍՆԵՐ				11 802 025,3	1 259 090,0
						3 091 904,6	722 960,4
						14 893 929,9	2 124 618,2
						11 802 025,3	1 378 741,8
						3 091 904,6	745 876,4
						2 346 750,6	1 035 085,7
						1 868 123,3	639 161,0
						488 627,3	395 924,7
						1 451 473,4	297 001,7
						1 170 310,8	191 264,0
						281 162,6	105 737,7
						61,9	26,7
						63,0	29,9
						57,5	26,7
Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - II միջոցառում							
24	1072	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	7 մվն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ջանքի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	6 970,7 5 824,9 1 145,8
25		31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրում	7 մվն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ջանքի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	757 426,6 650 621,1 106 805,5
26		12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մվն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	1 490 102,2 1 245 695,5 244 406,7 1 347 534,4 1 126 043,7 221 490,7 163 528,9 152 628,1 10 900,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27		31002	Եվրոպական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրում	25,5 մվն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 բաղաչի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	3 328 120,4 2 740 363,3 587 757,1 3 328 120,4 2 740 363,3 587 757,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի թանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մվն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 27.06.2014-30.12.2023թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի թանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առոյիս:	45 719,8 38 099,8 7 620,0 45 719,8 38 099,8 7 620,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29		31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի թանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրում	30 մվն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 բաղաչի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	3 321 413,5 2 691 376,4 630 037,1 3 321 413,5 2 691 376,4 630 037,1 874 221,2 699 377,0 174 844,2 244 848,8 191 922,5 52 926,3 26,0 27,4 30,3
30		11005	Եվրոպական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մվն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ջանքի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	269 377,1 139 654,1 129 723,0 269 377,1 139 654,1 129 723,0 47 961,1 15 000,0 32 961,1 21 443,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31		31003	Եվրոպական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրում	7 մվն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ջանքի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	757 426,6 650 621,1 106 805,5 757 426,6 650 621,1 106 805,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Առաջին եռամսյակով գումար նախատեսված չի եղել, հետևապես թերակատարում վկա:

Առաջին եռամսյակով գումար նախատեսված չի եղել, հետևապես թերակատարում վկա:

Հարմարվում են նախատեսված նախագծահետադրական աշխատանքները: Դրամաշնորհային համակարգի փոփոխությունը, որով կիրառվանային դրամաշնորհային միջոցների մասնատման ժամկետը, քանակությունների և կնքման ձևով: Դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության դրսևտով կկատարվեն խորհրդատուի նախատեսված վճարումները:

Առաջին եռամսյակով գումար նախատեսված չի եղել, հետևապես թերակատարում վկա:

Դրամաշնորհային ժամկետը ավարտվել է 30.12.2021թ., սերվա պահին KfW թանկի հետ ընտրվում է փոփոխված պայմանագրի նախագիծը՝ ժամկետի երկարացման համար:

Շինարարական աշխատանքների ընթացի մեջ են մի պայմանագրով, իսկ մյուս երկու պայմանագրերի շրջանակներում աշխատանքները ձեռնարկի դադարից հետո երբ են վերականգնվում՝ հաշվի առնելով երանապային պայմանները: Համապատասխան վճարումները կկատարվեն ապրիլ ամսին:

Ընթացի մեջ են Հարցման, Մայրիսի և Սիլիկյան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման աշխատանքների նախագծահետադրական աշխատանքները, որոնց ծավալների ավելիցումների պատճառով մատուցությունները կնառուցվեն ապրիլ ամսին և կկատարվեն համապատասխան վճարումները:

Առաջին եռամսյակով գումար նախատեսված չի եղել, հետևապես թերակատարում վկա:

32	31005	Գերմանիայի Գերագույն վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրամեղման համակարգերի վերականգնման ծրագրի երկրորդ փուլ	430 378.7 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.	Լոր մեկնարկային Ծրագիր	123 023.5 0.0 123 023.5 123 023.5 0.0 123 023.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին եռամսյակով գրանդ նախատեսված չի երևի, հետևապես թերապատրամ չկա:
33	31011	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վերականգնման ծրագրի շրջանակներում խմելու ջրի մատակարարման համակարգի կառուցում		ՀՀ ՏՎԵՆ Զբային կոմիտե	Լոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գնով առկա չեն Վարկային Համաձայնագիր, Պայմանագիր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ:	871 000.0 871 000.0 0.0 871 000.0 871 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Միջոցառման կատարումը նախատեսված է 4-րդ եռամսյակում: Արևիկա պահին ընթացում են ընթացիկները ծրագրի ղեկավարների ընտրության մասով:
34	11009	Գերմանիայի Գերագույն վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համակարգային ներակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի որակաշտերի միջոցառման 3-րդ փուլի ընթացումը	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏՎԵՆ Զբային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել Զբային կոմիտեի կառուցվածքային ստորաբաժանների պարտականությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու և ՊՍԳ վերականգնման պայմանագրի համարժեք կատարման գործում, «ճարտ. և ՎՃՀ-ի որակի» ՓԲԸ ներքին, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնակցություն կատարելու գործում: Հիմնական շենտադրումը որակաշտ է աջակցելու ջրամատակարարման և կետային ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն իրադրում է ենթակառուցվածքների կերտումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցման և որոշումների կայացմանը:	454 215.1 378 512.6 75 702.5 454 215.1 378 512.6 75 702.5 113 553.8 94 628.2 18 925.6 97 434.0 94 628.3 2 805.7 85.8 100.0 14.8	Վեցվել է խորհրդատվական ծառայության մատուցման պայմանագիր «Գիտնե» ընկերության հետ: ԸՆկերության կողմից ներկայացվել է կանխաճարի վճարման հաշիվ:
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝						10 648 512.8 8 849 677.4 1 798 835.4 10 505 945.0 8 730 025.6 1 775 919.4 1 037 750.1 852 005.1 185 745.0 244 848.8 191 922.5 52 926.3 23.6 22.5 28.5	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ						776 282.7 562 091.4 214 191.3 776 282.7 562 091.4 214 191.3 161 514.9 109 628.2 51 886.7 118 877.7 94 628.3 24 249.4 75.6 86.3 46.7	
ԿԱՊՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ						11 424 795.5 9 411 768.8 2 013 026.7 11 282 227.7 9 292 117.0 1 990 110.7 1 199 265.0 961 633.3 237 631.7 363 726.5 286 550.8 77 175.7 30.3 29.8 32.5	
Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում							
35	1049	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (U6 Վանաձոր-Քաղստաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կատարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2022թթ.	U6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհաշտակի վերակառուցում:	851 059.7 469 731.2 381 328.5 1 135 059.7 469 731.2 665 328.5 427 223.0 221 840.0 205 383.0 168 139.1 4 0 976.3 127 162.8 39.4 18.5 61.9	Եռամսյակի թերապատրամ պայմանավորված է Խորհրդատուի պայմանագրի ծավալների փոփոխությանը, որի արդյունքում հաշիվներ 2022թ. հասար չեն ներկայացվել:
36	21004	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող U6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում				2 706 235.0 2 271 899.3 434 335.7 2 706 235.0 2 271 899.3 434 335.7 1 830 000.0 1 900 000.0 330 000.0 983 789.9 808 035.2 175 754.7 53.8 53.9 53.3	Եռամսյակի կատարողականը կազմում է 53.7% տոկոս: Ընդհանուր առմամբ պայմանավորված է ձեռնարկի անարդյունավետ պայմանների հետ, որոնց արդյունքում կատարողականները սկսել են ներկայացվել մարտի 14-ից հետո:

37	11009	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մկ ԱՄՆ դրոյար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերուններ, ՀՕՏՃ ծրագիր:	Ներկայացվել է Ազարակ համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի մանրամասն նախագիծը, իրականացվել են Աշտարակ Թալին անց 4 հատվածների տեղադրական հետազոտությունները: Ընթացքի մեջ են՝ երեսակառուցվածքների տեղադրման հեղինակային հսկողության ծախսերունների մատուցումը, բովոլ 638 հողակտրոնները օգտարանները, կոչ համայնքում հսկողությանը պիտի տեղադրման նպատակով ուղղի գործընթացների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	863 420,6 532 452,2 330 968,4 843 420,6 532 452,2 310 968,4 235 000,0 170 000,0 65 000,0 140 773,8 107 936,7 32 837,1 59,9 63,5 50,5
38	21006	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Հայտարարվել է 1-ին հատված (կմ 29-600 կմ 37+545) 8 կմ-ի համար շինարարական մրցույթը:	6 770 968,4 5 639 055,9 1 131 912,5 6 770 968,4 5 639 055,9 1 131 912,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
39	11010	Վերակառուցման և զարգացման եկրուպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրոցի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	61 մկ եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2012-2023թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում նոր կամրոցի կառուցում:	Ավարտվել են հիմքերի հորատման, հիմքերի և հենակառուցի անհատական և բնտնաքննման, բունեպլան անդունների բնտնաքննման աշխատանքները: Ավարտվել են նախաարկան ամրաններով հենանների պրոտոտիպային գործընթացը, որոնցով մնախորհուրդ է կամրոցի հորհրդական մակերեսը, ընդ որում ընդհանուր 50 հենանները 16 սարքն արտարված են: 2022 թվականի մարտին նախատեսված են հենանների տեղադրման և միացման աշխատանքները:	304 080,0 243 286,1 60 793,9 300 080,0 243 286,1 56 793,9 56 793,9 58 670,0 40 000,0 18 670,0 6 908,2 0,0 0,0 6 908,2 11,8 0,0 37,0
40	21008	Վերակառուցման և զարգացման եկրուպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրոցի վերակառուցման վարկային ծրագիր					960 057,9 800 039,1 160 018,8 960 057,9 800 039,1 160 018,8 300 000,0 250 000,0 50 000,0 140 184,0 120 280,4 19 903,6 46,7 48,1 39,8
41	11011	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Թալին-Լանջիկ անց կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերուններ, հարողակցողների տեղադրման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, տեխնիկական աջակցության և ՀՕՏՃ խորհրդական ծախսերուններ, արտապլան մոնիտորինգի ծախսերուններ, հարողակցողների տեղադրման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	990 421,8 695 635,4 294 986,4 990 421,8 695 635,4 294 986,4 248 230,0 176 360,0 71 870,0 149 223,8 129 291,3 19 932,5 60,1 73,3 27,7
42	21011	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	100 մկ ԱՄՆ դրոյար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2014-2023թթ.	Թալին-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ամպարտատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 12կմ հատվածի երկշերտ ամպարտատման, միաժամանակ իրականացվում են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախաձեռնի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	8 075 064,1 6 953 534,1 1 121 530,0 8 075 064,1 6 953 534,1 1 121 530,0 1 802 472,0 1 502 060,0 300 412,0 495 871,5 384 927,2 110 944,3 27,5 25,6 36,9
43	11012	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մկ ԱՄՆ դրոյար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2015-2023թթ.	Հրուսիս հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Բազարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Նախաձեռնման աշխատանքները մեկնարկվել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22 թիվ N 1053-Ն «Ա Ա Ա Մ Դ» Բնագծերից և 20-րդ Գլխի Բնագծերիս աստիճանական պատասխանատվության ընկերությունների լիցենզավորման ներկայ գործունեության որոշ տեսակի իրականացման րոյակտորություն տրամադրելու մասին» որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո:	1 554 147,5 768 599,0 785 548,5 1 494 147,5 768 599,0 725 548,5 500 500,0 42 418,5 995,6 0,0 0,0 995,6 0,2 0,0 2,3
44	21012	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Նախաձեռնման աշխատանքները մեկնարկվել են Ներկայում Նախագծորը շարունակում է մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքների իրականացումը:	9 672 812,0 5 416 774,7 4 256 037,3 9 672 812,0 5 416 774,7 4 256 037,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<p>Եռամսյակի կատարողական կազմում է 60 տրուր: Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են հաշիվներ, որոնց վարկային մասը ուղարկվել է բանկ՝ ուղիղ վճարումներ կատարելու համար: Ասկայն փաստացի վճարումները կրկնապատկան 2-րդ եռամսյակում:</p> <p>Հայտարարվել է 1-ին հատված (կմ 29-600 կմ 37+545) 8 կմ-ի համար շինարարական մրցույթը: Առաջին եռամսյակով րոյզն նախատեսված չի եղել, հետևապես թերակատարումներ անվա չեն:</p> <p>Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են հաշիվներ, որոնց վարկային մասը ուղարկվել է բանկ՝ ուղիղ վճարումներ կատարելու համար: Փաստացի վճարումները վերականգնվեն ապրիլ ամսին:</p> <p>Վազպատուի կողմից ներկայացվել են կատարողականներ, որոնք ընդունվել և հաստատվել են, որոնց վարկային մասերը ուղարկվել են բանկ՝ ուղիղ վճարումներ կատարելու համար: Փաստացի վճարումները վերականգնվեն ապրիլ ամսին:</p> <p>Թերակատարումը պայմանավորված է երևում, որ տեխնիկական վերահսկողություն իրականացվող խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են ինքնաբերական կատարողական անվորը մարտի 30-ին, որոնց հաստատման փաստով կրկնապատկան համապատասխան վճարումները ապրիլ ամսին:</p> <p>Աշխատանքների տեմպերը դարձրել են կապված մնալու անցողի հետ, և կապատման կատարողականը կներկայացի հունվարից մարտ ամիսների համար ապրիլ ամսվա սկզբին:</p> <p>N: T4 CS 01-D պայմանագրով նախաձեռնման աշխատանքները ավարտվել են: Նախագիծը ներկայացվել է հատուկ համայնք փորձաշենությանը, որից հետո մեկնարկվել է հասարակական մեղմ ընթան գործընթացը (2022 թվականի 1-ն եռամսյակի վերջ 2-րդ եռամսյակի սկիզբ): Խորհրդատուի կողմից հաշիվ կներկայացվի դրական ներկայացություն տեսակաջ հետո: Նախատեսվում է ապրիլ ամսին:</p> <p>Առաջին եռամսյակով գումար նախատեսված չի եղել, հետևապես թերակատարում վա:</p>							

45	11014	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլային ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Կենսական նշանակության շրջը 61 կմ ընդհանուր երկաթուղային ճանապարհատվածների վերականգնում:	Ընթացում են կելվան բովոլ 12 հիմնադրամաս պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծախսերը:	1 053 981,9	832 065,1	665 641,0	166 424,1	832 065,1	665 641,0	166 424,1	208 016,1	166 410,2	41 605,9	79 401,5	63 681,2	113 322,3	28 336,6	38,3	38,3	38,3	Մրավորն ընթացում է բնական հունով: Ընդունվել են խորհրդատուների կողմից մատուցված ծախսերի հաշվետվություններ, որոնք գտնվում են ինժեներների կողմից ստացված փուլով: Մասնավորապես կատարվել է իրան հիմնա վերանայում:
	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլային ծրագրի շրջանակներում ավտոմատացրիների բարելավման աշխատանքներ					Տրակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով հիմնադրամաս աշխատանքների դիմաց կատարվածները կներկայացվեն եռամսյակի վերջում, որոնք դիմաց վերանայումը կկատարվեն 2-րդ եռամսյակում:																	
46	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրակ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Լանջիկ Գյուրիի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ	Իտալական «Այ Ար Դի Ինջինիրինգ» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ Գյուրիի ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը ընտանում է 2021թ մայիսի 18-ին), ձեռք են բերվում համապատասխան չին քայլեր: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխնիկական նոր պայմանագրի նրակ հոստատան «Այ Ար Դի Ինջինիրինգ» ՍՊԸ, ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողությունը:	741 343,4	479 007,5	262 335,9	741 343,4	479 007,5	262 335,9	195 000,0	130 000,0	65 000,0	70 559,9	56 649,3	13 910,6	36,2	36,2	43,6	21,4	Տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են հերթական կատարված աշխատանքների 30-ին, որոնք հաստատման փուլում կրկնաանցվեն համապատասխան վերանայումը՝ ապրիլ ամսին:	
	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցի զարգացման վարկային ծրագր, Տրակ 3					Հանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթացում են մեծ ձախվելով, իրականացվում են առկա պայմաններում աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ առնափնաքար, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ձախվելի հողային և արհեստական կտուրվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Հիլոսի մարզի Բնիկամին համայնքով անցող ճանապարհատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բայց որ ծրագրի անընդունարար անցում էր պատմաշինարարական հուշարձանի պահպանման գոտու տարանջով: Համապատասխան վարչապետի համաձայնագրերի իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հորատարաններ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:																	
48	11016	Հրուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցի զարգացման ծրագրի Արմավա-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Մրագրեր են, որոնք գնվել առկա չեն: Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Հանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ.-ի ընթացքում նախատեսվում են իրականացվել միայն Հողերի օտարման և տարաբնույթիան ծրագրերը:	4 000 000,0	0	4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	Օտարմանի մեկնարկը նախատեսվում է սեպտեմբեր ամսին: Մասնի եռամսյակով բյուջե նախատեսված չի երևի, հետևապես թերակատարումներ առկա չեն:
	11017	Հրուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցի զարգացման ծրագրի Քաջարանի քուղիների և մուտքերի համակարգում և կառավարում					Հանապարհային ցանցի երթևեկության ապահովում:	2022թ.-ի ընթացքում նախատեսվում են իրականացվել միայն Հողերի օտարման և տարաբնույթիան ծրագրերը:																
49	21015	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում միջանցի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով, ստանալուց փողերի քարելվում	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նոր մեկնարկային Մրագրեր են, որոնք գնվել առկա չեն: Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ:	Նոր մեկնարկային Մրագրեր են, որոնք գնվել առկա չեն: Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ:	2 400 000,0	2 400 000,0	0,0	2 400 000,0	2 400 000,0	2 400 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	Մասնի եռամսյակով բյուջե նախատեսված չի երևի, հետևապես թերակատարումներ առկա չեն:
	21016	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում հետափա արտաների ճանապարհային հասանելիություն					ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նոր մեկնարկային Մրագրեր են, որոնք գնվել առկա չեն: Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ:																
50	21015	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում միջանցի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով, ստանալուց փողերի քարելվում	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նոր մեկնարկային Մրագրեր են, որոնք գնվել առկա չեն: Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ:	Նոր մեկնարկային Մրագրեր են, որոնք գնվել առկա չեն: Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ:	2 400 000,0	2 400 000,0	0,0	2 400 000,0	2 400 000,0	2 400 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	Մասնի եռամսյակով բյուջե նախատեսված չի երևի, հետևապես թերակատարումներ առկա չեն:
51	21016	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում միջանցի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով, ստանալուց փողերի քարելվում					ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նոր մեկնարկային Մրագրեր են, որոնք գնվել առկա չեն: Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ:																
52	21016	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում միջանցի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով, ստանալուց փողերի քարելվում	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նոր մեկնարկային Մրագրեր են, որոնք գնվել առկա չեն: Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ:	Նոր մեկնարկային Մրագրեր են, որոնք գնվել առկա չեն: Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ:	579 500,0	579 500,0	0,0	579 500,0	579 500,0	579 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	Մասնի եռամսյակով բյուջե նախատեսված չի երևի, հետևապես թերակատարումներ առկա չեն:
52	21016	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում միջանցի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման նպատակով, ստանալուց փողերի քարելվում					ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նոր մեկնարկային Մրագրեր են, որոնք գնվել առկա չեն: Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ:																

53	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջուկային զարգացման դրամաշրջանի ծրագիր, Տրանզ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Լանջիկ Գյուրիի շուրջ 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20%-ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են մեծ ձախվածքով, իրականացվում են սովալատպատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ առձեռնապատումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ձախվածքի հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Շիրակի մարզի Բեկիամյն համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, չանի որ ծրագրին անընդհատորեն անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գրոտո տարածքով: Համայնքի վերջնական համաձայնագրի իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ դիպի հորատարաններ մուտքեր տրամադրելու եղանակով:	829 246,9 744 159,5 85 089,4 829 246,9 744 159,5 85 089,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
54	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՄԵՎ համաժողովրդային «Վրաստանի սահման միջգետնական կառավարչական ճանապարհի ակտիվացման և արդյունավետության բարելավման դրամաշրջանի ծրագիր	4,25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Մրցույթային փուլի արդյունքում կնքվել են բովոլ 3 «Կապալատի պայմանագիր»: Կնքվել են 2 վաճառանքների համար երկ պայմանագրեր: Հայտարարվելու է մրցույթ՝ 9 երկ կետերի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:	1 175 073,1 1 040 785,3 134 287,8 1 175 073,1 1 040 785,3 134 287,8 285 000,0 250 000,0 35 000,0 146 603,2 130 905,3 15 697,9 51,4 52,4 41,9
ԸՆԴՈՒՆՈՒԿ ԾՐԱԳՐՈՎ, ՈՐԻՉ՝							53 035 841,1 37 182 257,2 15 853 583,9 53 235 841,1 37 182 257,2 16 053 583,9 8 208 025,1 6 625 310,7 1 582 714,4 2 524 309,4 1 956 005,2 568 304,2 30,8 29,5 35,9
ԸՆԴՈՒՆՈՒԿ ԾՆԱԽՆԵՐ							11 358 454,9 4 021 473,3 7 336 981,6 11 588 454,9 4 021 473,3 7 536 981,6 1 970 537,0 1 446 840,5 523 696,5 678 259,3 448 175,9 230 083,4 34,4 31,0 43,9
ԿԱՂԻՏԱԿ ԾՆԱԽՆԵՐ							41 677 386,2 33 160 783,9 8 516 602,3 41 677 386,2 33 160 783,9 8 516 602,3 6 237 488,1 5 178 470,2 1 099 017,9 1 846 050,1 1 507 829,3 338 220,8 29,6 29,1 31,9

Կապալատի կառուցման հավաստագրի դիմաց 2021թ. սեպտեմբեր ամսից սակ է 2,2 մլն եվրո պարտք վարկային մատով: Կարկային միջոցների համապատասխան հաշիվ գումարները անընդհատորեն սպասվել է 2021թ. օգոստոսին գործում է ներկայացվել << ֆինանսների նախարարության հաշիվը ԵՆԲ-ի կողմից համայնքի համար: Սև 15.03.2022թ. դրությամբ ԵՆԲ-ի կողմից ֆինանսավորում չի իրականացվել, որի պատճառով հետագայում չէ մտքով պարտավորությունները և կապալատու դարձրելով է աշխատանքները մինչև սույն պարտավորությունների մարումը: Հարկ է նշել, որ ստացվել են նախնական համար քրեցում գումարներ նախատեսված չեն:

Կապալատների կողմից ներկայացվել են կառուցվածքներ, որոնք ընդունվել են Հիմնարարի կողմից: Ուղղակի մեջ է Պայմանագրի փոփոխության կարգադրարի հաստատումը, որից հետո կիրականացվեն վերադրված: Փաստացի վերադրվածները կիրականացվեն ապրիլ ամսին:

Կոչը թափոնների կառավարում - 9 միջոցառում

55	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ռոտայի և Գեղարցուկի մարզի կղզյա թափոնների կառավարման» դրամաշրջանի ծրագիր	5,5 մլն եվրո	<< Թուրանջային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխանող ամփոփարկան արդավայր, վերաբրունան 2 կայան, մեղք ընդել 2 մարզում արդանառության իրականացման և արդավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված արդավայրի և վերաբրունան 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթային փուլերինը թափվել են: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացրած մրցույթային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է շահող կապալատի հետ կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	2 183 777,2 1 805 099,0 378 678,2 2 183 777,2 1 805 099,0 378 678,2 122 653,0 101 382,8 21 270,2 99 884,0 78 613,8 21 270,2 81,4 77,5 100,0
56		12002	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ռոտայի և Գեղարցուկի մարզի կղզյա թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշրջանի ծրագիր	1,6 մլն եվրո	<< Թուրանջային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխանող ամփոփարկան արդավայր, վերաբրունան 2 կայան, մեղք ընդել 2 մարզում արդանառության իրականացման և արդավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Մրցույթի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացվել արդավայրի նախագծման, վերաբրունան կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական ընտրությունների կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել արդանառության սխեմաների մշակումը, ԿԻԲԻ-ի ընկերության աստիճանակ ուղղված իրականացման և ինտեգրացիոնալ աշխատանքները, իրավիճակն արշավները, արդանառության վարձակալարների լադակալակառուցության մշակումը:	225 616,7 188 013,9 37 602,8 225 616,7 188 013,9 37 602,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
Մուտքի տրամադրվող թույլի նախատեսված չի երկ, հիմնական թերակառուցումներ սույն չեն:								

57	42001	«Ներկայացման և զարգացման եկրոպական բանկի» ազգայնացվող կառավարչությունը և «Գեոպոլիտիկ մարզերի կրչ թափոնների կառավարման» ծրագրի շրջանակներում ներառված արձանագրում «Ռոսպլի և Գեոպոլիտիկ» կրչ կենտրոնի կառավարման» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարաշխային կառավարման և ներկայացվածների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական աղբայր, վերաբերման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արդահանության իրականացման և աղբայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Տեխն. աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդարանական ծախսերի վրա աջակցության գնահատման, երևան լարացված ազգայնացման և շահատների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսապահովման վերականգնման պատկառաստան, նախաձեռն օժանդակ ծախսերի վրա աջակցության գնահատման և պայմանագրի հսկողության համար:	2 819 324.8 2 349 426.2 469 896.6 2 819 324.8 2 349 426.2 469 896.6 121 659.4 101 382.8 20 276.6 98 890.4 78 613.8 20 276.6 81.3
58	32009	ԵՄ ազգայնացվող կրչային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 8 մարզում արդահանության և կրչ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարաշխային կառավարման և ներկայացվածների նախարարություն		Նոր մեխարկային ծրագրի, որի գնով առկա չեն «Վարկային Համաձայնագրեր», Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Էլեկտրոնային:	600 000.0 600 000.0 0.0 600 000.0 600 000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59	12001	«Ներկայացման և զարգացման եկրոպական բանկի» ազգայնացվող իրականացվող «Երևանի կրչ թափոնների կառավարման» դրամաշտրային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի լարացվածության 2016-2022թթ.		Տեխնիկական ազգայնացման շրջանակներում կնքվել են խորհրդարանական ծախսերի վրա աջակցության գնահատման, երևան լարացված ազգայնացման և շահատների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսապահովման վերականգնման պատկառաստան, նախաձեռն օժանդակ ծախսերի վրա աջակցության գնահատման և պայմանագրի հսկողության համար:	159 466.7 137 249.4 22 197.3 159 466.7 137 249.4 22 197.3 28 896.0 24 080.0 4 816.0 23 574.2 23 574.2 0.0 0.0 81.6
	32006	Եկրոպական միության հարկանության ներդրումային գործիքի ազգայնացում իրականացվող «Երևանի կրչ թափոնների կառավարման» դրամաշտրային ծրագիր	8 մլն եվրո	«Երևանի լարացված կրչ աղբայր» ՓԲԸ 2016-2022թթ.	Նորարարչում առկա աղբայրի հարկային շրջ 29 հա տարաշտրային նախատեսվում է նախաձեռն, կառուցել և շահագործել եկրոպական համապատասխան կրչ աղբայրի 2 քնջ. Ռեպա նախնյա չափորոշիչների համապատասխան՝ մեկուսացնել Նորարարչի աղբայրի և Աջակցված համակարգում ժամանակի ընթացքում	319 507.7 266 256.4 53 251.3 319 507.7 266 256.4 53 251.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
60	32007	Այնպես եկրոպայի կենտրոնախարարության և ընտանիքային կառավարման գործընկերության ֆունդի ազգայնացում իրականացվող «Երևանի կրչ թափոնների կառավարման» դրամաշտրային ծրագիր	2 մլն եվրո	«Երևանի լարացված կրչ աղբայր» ՓԲԸ 2017-2025 թթ.	Նորարարչում առկա աղբայրի հարկային շրջ 29 հա տարաշտրային նախատեսվում է նախաձեռն, կառուցել և շահագործել եկրոպական չափորոշիչների համապատասխան՝ մեկուսացնել Նորարարչի աղբայրի և Աջակցված համակարգում ժամանակի ընթացքում	79 865.9 66 558.6 13 307.3 79 865.9 66 558.6 13 307.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
61	42002	«Ներկայացման և զարգացման եկրոպական բանկի» ազգայնացվող իրականացվող Երևանի կրչ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներառված արձանագրում «Երևանի լարացված կրչ աղբայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի լարացված կրչ աղբայր» ՓԲԸ 2015-2022թթ.	Նորարարչում առկա աղբայրի հարկային շրջ 29 հա տարաշտրային նախատեսվում է նախաձեռն, կառուցել և շահագործել եկրոպական չափորոշիչների համապատասխան՝ մեկուսացնել Նորարարչի աղբայրի և Աջակցված համակարգում ժամանակի ընթացքում	798 769.1 665 640.9 133 128.2 798 769.1 665 640.9 133 128.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
62	42003	Եկրոպական ներդրումային բանկի ազգայնացում իրականացվող Երևանի կրչ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներառված արձանագրում «Երևանի լարացված կրչ աղբայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի լարացված կրչ աղբայր» ՓԲԸ 2016-2023թթ.	Նորարարչում առկա աղբայրի հարկային շրջ 29 հա տարաշտրային նախատեսվում է նախաձեռն, կառուցել և շահագործել եկրոպական չափորոշիչների համապատասխան՝ մեկուսացնել Նորարարչի աղբայրի և Աջակցված համակարգում ժամանակի ընթացքում	798 769.1 665 640.9 133 128.2 798 769.1 665 640.9 133 128.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
63	42003	Եկրոպական ներդրումային բանկի ազգայնացում իրականացվող Երևանի կրչ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներառված արձանագրում «Երևանի լարացված կրչ աղբայր» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի լարացված կրչ աղբայր» ՓԲԸ 2016-2023թթ.	Նորարարչում առկա աղբայրի հարկային շրջ 29 հա տարաշտրային նախատեսվում է նախաձեռն, կառուցել և շահագործել եկրոպական չափորոշիչների համապատասխան՝ մեկուսացնել Նորարարչի աղբայրի և Աջակցված համակարգում ժամանակի ընթացքում	798 769.1 665 640.9 133 128.2 798 769.1 665 640.9 133 128.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
ԸՆԴՈՒՆՆԵՂ 1040 Ծրագրով, որից՝							
ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱՆՍԵՐ							
ԿԱՂՏԱՎ ԾԱՆՍԵՐ							
7 600 013.8	385 083.4	7 985 097.2	6 745 907.3	1 241 189.9	7 985 097.2	6 745 907.3	1 241 189.9
6 418 624.0	325 283.3	6 743 907.3	59 800.1	385 083.4	6 743 907.3	59 800.1	385 083.4
1 181 389.8	59 800.1	1 241 189.9	244 312.4	28 896.0	273 208.4	244 312.4	28 896.0
6 418 624.0	325 283.3	6 743 907.3	202 765.6	24 080.0	226 845.6	202 765.6	24 080.0
1 181 389.8	59 800.1	1 241 189.9	41 546.8	4 816.0	46 362.8	41 546.8	4 816.0
6 418 624.0	325 283.3	6 743 907.3	198 774.4	23 574.2	222 348.6	198 774.4	23 574.2
1 181 389.8	59 800.1	1 241 189.9	157 227.6	23 574.2	180 801.8	157 227.6	23 574.2
6 418 624.0	325 283.3	6 743 907.3	41 546.8	0.0	41 546.8	41 546.8	0.0
1 181 389.8	59 800.1	1 241 189.9	81.4	81.6	163.0	81.4	81.6
6 418 624.0	325 283.3	6 743 907.3	77.5	97.9	175.4	77.5	97.9
1 181 389.8	59 800.1	1 241 189.9	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0

Մուտքի նախաձեռն չի եղել, հետագույն ընթացքում կարող է լինել:

Հիմնական հաշվետվությունների ներկայացումը և հաստատումը անմիջական կապ ունի տր աղբայրի կառուցման շինարարական աշխատանքների հետ: Քանի որ միջոցը դեռ չի ավարտվել, կապալարող հետ պայմանագիր դեռ չի կնքվել, ապա խորհրդատուների կողմից հաշվետվությունների ներկայացումը հետաձգվում է, ինչով էլ պայմանավորված է դրամաշտրային ընթացակարգում:

Տվյալ նախաձեռն կառուցված մասնաշտրային վնասումը ուղիղ վնասում է, որը 2021 թ. դեկտեմբեր ամսին հաշվառվել է և ներկայացվել է վնասման, սակայն վնասառացի վնասվել է 2022 թ. առաջին եռամսյակում:

Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթի գնահատման երկարաժամկետ գործընթացի հետ:

Քաղաքային զարգացում - 15 միջոցառում

64	1157	42001	«Երևան քաղաքի և զարգացման երկրագրամի քաղաքային պլանի շրջանակներում ներառված տարածքում «Երևան քաղաք» ՓԲԸ-ին	4 մկ ԱՄԼ- որպես	Երևանի լայնազանգեղաբան 2016-2022թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/անվազել լուսավորության հենաստվածը, առկա վերջնական մակարդակի ստեղծելը և արդյունքում կապուլտուրայի կազմակերպելու, առկա շուրջ 4,400 LED տիպի լուսատուներով:	«Կապուլտուրի 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համաամսաթյուններով):	1 076,076,8 848 476,4 227 600,4 1 076,076,8 848 476,4 227 600,4 583 038,0 460 600,0 122 438,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Կապուլտուրայի կազմակերպության կողմից աշխատանքները սկսվել են իրականացվել (Թունայնս փողոցի, սակայն միջոցով սահմանված տեխնիկական առաջարկանքների ոչ լիարժեք լինելու պատճառով, հուլային աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացել են խոչընդոտներ, որոնք, Շարաքային կապուլտուրայի խնդրանքին և շահագրգռված լինելով ծրագրով ամբողջական ավարտին հասցնելու հարցում, կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր: Նախագծերում կատարված փոփոխությունների համաձայն, խրատուրի թանգումը պետք է իրականացվել միկրո խրատուր տեսակով: Նշված եղանակով աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկական Կապուլտուրայի կազմակերպությունը ներմուծել է 2021թ. հոկտեմբեր ամսին վերջին: Տեխնիկական ներմուծուց հետո, նոյեմբերին աշխատանքները սկսել են իրականացվել, որոնք սակայն տևել են մի քանի օր, կրկին ի հայտ են եկել խոչընդոտներ և աշխատանքները դադարեցվել են: Ներկայում ընթացում են ընտրություններ, Կապուլտուրայի կազմակերպությունը և Մրագրի ինվեստիցիայի համաձայն մշակված են աշխատանքների իրականացման նոր եղանակ՝ նախագծերում նոր փոփոխություններ կատարելու և աշխատանքները վերսկսելու համար:	
65		42002	«Երևան քաղաքի և զարգացման երկրագրամի քաղաքային պլանի մարտարվածի վերականգնման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառված տարածքում «Երևանի մարտարված» ՓԲԸ-ին	5 մկ եվրո	2016-01.04.2022թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/անվազել լուսավորության հենաստվածը, առկա վերջնական մակարդակի ստեղծելը և արդյունքում կապուլտուրայի կազմակերպելու, առկա շուրջ 4,400 LED տիպի լուսատուներով:	Պրենաժային թունիքի երկարացում և մարտի թունիքներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Պրենաժային թունիքի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտուցվել է 726 մետրը:	356 315,3 274 097,2 82 218,1 356 315,3 274 097,2 82 218,1 178 157,7 137 048,6 41 109,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Կատարված աշխատանքի համար վճարումը իրականացվել է ՎՋԲ-ը, սակայն վճարման համաձայնագրով դրույա չի ներկայացվել ֆինանսների նախարարություն:
66		42003	Երևան քաղաքի և զարգացման երկրագրամի քաղաքային պլանի մարտարվածի վերականգնման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառված տարածքում «Երևանի մարտարված» ՓԲԸ-ին	5 մկ եվրո	2016-01.04.2022թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/անվազել լուսավորության հենաստվածը, առկա վերջնական մակարդակի ստեղծելը և արդյունքում կապուլտուրայի կազմակերպելու, առկա շուրջ 4,400 LED տիպի լուսատուներով:	Պրենաժային թունիքի երկարացում և մարտի թունիքներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Պրենաժային թունիքի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտուցվել է 726 մետրը:	1 637 570,7 1 495 166,0 142 404,7 1 637 570,7 1 495 166,0 142 404,7 374 619,7 344 623,1 29 996,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Կատարված աշխատանքի համար վճարումը իրականացվել է ՎՋԲ-ը, սակայն վճարման համաձայնագրով դրույա չի ներկայացվել ֆինանսների նախարարություն:
67		12014	Երևան քաղաքի և զարգացման երկրագրամի քաղաքային պլանի մարտարվածի վերականգնման երկրորդ դրամաշրջանային ծրագիր	5 մկ եվրո	2016-01.04.2022թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/անվազել լուսավորության հենաստվածը, առկա վերջնական մակարդակի ստեղծելը և արդյունքում կապուլտուրայի կազմակերպելու, առկա շուրջ 4,400 LED տիպի լուսատուներով:	Պրենաժային թունիքի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտուցվել է 726 մետրը:	1 498 479,0 1 378 492,4 119 986,6 1 498 479,0 1 378 492,4 119 986,6 374 619,7 344 623,1 29 996,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Կատարված աշխատանքի համար վճարումը իրականացվել է ՎՋԲ-ը, սակայն վճարման համաձայնագրով դրույա չի ներկայացվել ֆինանսների նախարարություն:	
68		42004	«Երևան քաղաքի և զարգացման երկրագրամի քաղաքային պլանի մարտարվածի վերականգնման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառված տարածքում «Երևանի մարտարված» ՓԲԸ-ին	20,0 մկ եվրո	Երևանի լայնազանգեղաբան 2022-2023թթ.	Մրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարրեր չափի ակտիվացմանը մեղջ բերել 100 հատ տեղակա ընթացակարգի շահագրծման 12 մետրանոց ցանցի սպասարկման ակտիվացումը:	Մրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարրեր չափի ակտիվացմանը մեղջ բերել 100 հատ տեղակա ընթացակարգի շահագրծման 12 մետրանոց ցանցի սպասարկման ակտիվացումը:	11 043 400,0 11 043 400,0 0,0 11 043 400,0 11 043 400,0 0,0 2 320 000,0 2 320 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Մրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարրեր չափի ակտիվացմանը մեղջ բերել 100 հատ տեղակա ընթացակարգի շահագրծման 12 մետրանոց ցանցի սպասարկման ակտիվացումը:	
69		12028	Արևելյան Երևանի քաղաքի և զարգացման երկրագրամի քաղաքային պլանի մարտարվածի վերականգնման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառված տարածքում «Երևանի մարտարված» ՓԲԸ-ին	5,0 մկ եվրո	Երևանի լայնազանգեղաբան 2022-2023թթ.	Մրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարրեր չափի ակտիվացմանը մեղջ բերել 100 հատ տեղակա ընթացակարգի շահագրծման 12 մետրանոց ցանցի սպասարկման ակտիվացումը:	Մրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարրեր չափի ակտիվացմանը մեղջ բերել 100 հատ տեղակա ընթացակարգի շահագրծման 12 մետրանոց ցանցի սպասարկման ակտիվացումը:	2 760 850,0 2 760 850,0 0,0 2 760 850,0 2 760 850,0 0,0 580 000,0 580 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Մրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարրեր չափի ակտիվացմանը մեղջ բերել 100 հատ տեղակա ընթացակարգի շահագրծման 12 մետրանոց ցանցի սպասարկման ակտիվացումը:	
70		12033	Արևելյան Երևանի քաղաքի և զարգացման երկրագրամի քաղաքային պլանի մարտարվածի վերականգնման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառված տարածքում «Երևանի մարտարված» ՓԲԸ-ին	1,9 մկ եվրո	«Երևան քաղաք» ՓԲԸ 2015-2022թթ.	Մրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարրեր չափի ակտիվացմանը մեղջ բերել 100 հատ տեղակա ընթացակարգի շահագրծման 12 մետրանոց ցանցի սպասարկման ակտիվացումը:	Մրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարրեր չափի ակտիվացմանը մեղջ բերել 100 հատ տեղակա ընթացակարգի շահագրծման 12 մետրանոց ցանցի սպասարկման ակտիվացումը:	488 173,5 356 867,4 131 306,1 488 173,5 356 867,4 131 306,1 122 050,0 89 220,8 32 829,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Կապուլտուրի 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համաամսաթյուններով):	

71	12004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրվածքի րանվեստավորման Երևանի շրջանային հիմնադրամի միջոցով	574.7 հազ եվրո	Երևանի շրջանային հիմնադրամի 2016-2021թթ.	Մրցարկի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան շրջանային 28 փողոցներում փոխել/ամրագրել լուսավորության հենասյուները, արևա լույսի լեդ տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա լույսի 4,400 լուսատուներով փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշրջանակում է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կվճել են խորհրդարանական պայմանագրերի կրթությունը զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:	80 782.5 67 309.5 13 473.0 80 782.5 67 309.5 13 473.0 20 195.5 16 827.3 3 366.2 0.0 0.0 0.0	Դրամաշրջանակի իրականացումը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի հետ (տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ):
72	12016	Վերակառուցման և զարգացման ներդրվածքի րանվեստավորման Գյումրի շրջանային հիմնադրամի միջոցով	1,213 հազ. եվրո	Գյումրի հիմնադրամի 2017-2022թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախատեսված աշխատանքներում ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրամի շինարարական աշխատանքների մրցույթային փուլերի կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ակտիվիզման արձանագրության և գործընթացների պահի կազմում:	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնադրամի փողոցների շին աշխատանքների վա: կնքման արձանագրության վերահսկողություն և իրականացում թվով 8 փողոցներում Բ տրանշի շրջանակներում:	341 462.0 284 532.2 56 928.8 341 462.0 284 532.2 56 928.8 68 292.3 56 906.6 11 385.7 7 951.3 6 626.0 1 325.2 11.6 11.6 11.6	Ընդակառուցման պատճառ են հաղիացել տեխնիկական համագործակցության պայմանագրի երկարաժամանակ հետ կապված գործընթացների ծագումները: Այս պահին պայմանագիրը ստորագրված է և վճարման գործընթացները ընթացքի մեջ են:
73	12018	Վերակառուցման և զարգացման ներդրվածքի րանվեստավորման Գյումրի շրջանային հիմնադրամի միջոցով (Տրանշ Ա, Բ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրի հիմնադրամի 2017-2022թթ.	Համայնային ճանապարհների հիմնադրամի և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կներառի առնվազն 1 մայրերի ծածկ նորացումը, այդ թվում՝ ցածրահարկային ներակառուցվածքների փոխարինումը: Ճանապարհային և փողոցային լուսավորության վերակառուցման արդյունքում ներկայիս բարձր մշակման ստիպելիս լուսավորվող կետերի քանակը կապահովվի լուսավորության ինտեգրացիայի միջոցով:	Ա տրանշով սահմանված թուր 14 փողոցներում և հրապարակային շին աշխատանքներում կվճարվեն, հիմնադրամի և ընդհանուր ամսվա մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանցի իր ներակառուցվածքներով Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրամի աշխատանքների առաջին երկու շրջանակներում և կարողված են, երրորդ շրջանակի փողոցների հիմնադրամի աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 401 լուսատուային լուսավոր և կառավարման սարքավորումներ:	879 247.9 732 702.0 146 545.9 879 247.9 732 702.0 146 545.9 119 969.9 99 973.1 19 996.8 33 727.6 17 612.0 16 115.6 28.1 17.6 80.6	Վճարված են պայմանագրերի երկուստ մասով այս պահին իրականացվում են վերջին Միջանկյալ վճարման վկայականների վճարման գործընթացները, իսկ երրորդ մասով իրականացվող պայմանագրերի ծագումները կապված են աշխատանքների ձեռնարկի դադարով, որոնք կշարունակվեն ապրիլի մեկին:
74	12017	Վերակառուցման և զարգացման ներդրվածքի րանվեստավորման Գյումրի շրջանային հիմնադրամի միջոցով	14.6 մլն եվրո	Գյումրի հիմնադրամի 2017-2022թթ.	Համայնային ճանապարհների հիմնադրամի և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կներառի առնվազն 1 մայրերի ծածկ նորացումը, այդ թվում՝ ցածրահարկային ներակառուցվածքների փոխարինումը: Ճանապարհային և փողոցային լուսավորության վերակառուցման արդյունքում ներկայիս բարձր մշակման ստիպելիս լուսավորվող կետերի քանակը կապահովվի լուսավորության ինտեգրացիայի միջոցով: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 1201 լուսատուային լուսավոր և կառավարման սարքավորումներ:	Ա տրանշով սահմանված թուր 14 փողոցներում և հրապարակային շին աշխատանքներում կվճարվեն, հիմնադրամի և ընդհանուր ամսվա մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանցի իր ներակառուցվածքներով Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրամի աշխատանքների առաջին երկու շրջանակներում և կարողված են, երրորդ շրջանակի փողոցների հիմնադրամի աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 800 լուսատուային լուսավոր և կառավարման սարքավորումներ:	1 148 049.8 956 711.8 191 338.0 1 148 049.8 956 711.8 191 338.0 287 012.4 239 177.9 47 834.5 52 927.8 35 224.1 17 703.7 18.4 14.7 37.0	Վճարված են պայմանագրերի երկուստ մասով այս պահին իրականացվում են վերջին Միջանկյալ վճարման վկայականների վճարման գործընթացները, իսկ երրորդ մասով իրականացվող պայմանագրերի ծագումները կապված են աշխատանքների ձեռնարկի դադարով, որոնք կշարունակվեն ապրիլի մեկին:
75	12012	Ամիսական զարգացման րանվեստավորման և զարգացման ներդրվածքի րանվեստավորման Գյումրի շրջանային հիմնադրամի միջոցով	39.4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. ՏՕՐ)	«Երևանի կառուցապատման ներդրվածքի րանվեստավորման» ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ներակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան ռազմական ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեգրացիայի կառուցում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արևմտյան կողմից արդյունաբերական կառուցվածքների կառուցում, Արտաշատի ինտեգրացիայի վերակառուցվածքային աշխատանքները և Նոր Երևանի ճանապարհահատվածի կառուցումն աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտեգրացիայի կառուցվածքների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով ազդեցվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառուցումներ՝ շուրջ միջոցառումների պահի համաձայն: Իրականացվել են Արևմտյան կողմից, Արտաշատի ինտեգրացիայի և Նոր Երևանի ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/այնպիսի աշխատանքները: Մշակվել է լուսային հանրային տրանսպորտի կողմից և միասնական տրանսպորտի համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագիտության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առկա, մոնիթորինգ և գնահատում:	251 282.0 204 587.4 46 694.6 251 282.0 204 587.4 46 694.6 156 241.8 128 163.5 28 078.3 83 026.1 65 424.1 17 602.0 53.1 51.0 62.7	Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մասով հաշիվները ներկայացվում են նախատեսվածից ուշացումով և վճարումներ տեղադրվել են հաշվարկային օրվա:

76	12013	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ըստազային ենթակառուցվածքների և ըստազային կարան զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում			Լրացնել Երևան ըստազային արևմտյան օդակայանի ճանապարհի ընդարձակումը, որի արդյունքում կընդարձակվի Երևան ըստազային կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջաօնիկ, Շենգավիթ և Մարաշի-Արարատի համայնքների միջև: Կեղևափնից երթևեկության ժամանակը և իջևանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Արարատ և Արավաներ Շիրակ ճանապարհատարածների կառուցում: Խորհրդարանական ծախսերի վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև ստորին և մոնիթորինգի իրականացում:	777 751,2 670 534,6 107 216,6 777 751,2 670 534,6 107 216,6 156 967,3 130 000,0 26 967,3 88 806,2 74 379,4 14 426,8 56,6 57,2 53,5
	12021	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ըստազային ենթակառուցվածքների և ըստազային կարան զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	105.970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացում» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Հողի օտարման և տարբերակային ծրագրով կառուցվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Արարատ, Արարատ-Տիջինա և Բազադյանի Տիջինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխադրումներ շտրկ մեղրատոմների պակի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Արարատ ճանապարհատարածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթացում են Բազադյան Արարատ և Արավաներ Շիրակ ճանապարհատարածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծախսերի վարձման: Լաբորատորիաների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև ստորին և մոնիթորինգի իրականացում:	4 439 791,3 4 132 195,9 307 595,4 4 439 791,3 4 132 195,9 307 595,4 4 439 791,3 4 132 195,9 307 595,4 192 267,4 142 594,8 49 672,6 4,3 3,5 16,1
	12026	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում էներգամատակարարության նպատակով մարդի թագավորականության շենքերում ջերմամեկուսացում	19.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն		750 000,0 750 000,0 0,0 750 000,0 750 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ընդամենը 1157 Շրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱԽՍԵՐ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում						
79	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվածքային տրամադրում «Բարձրագույն էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրագույն էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Մրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հարթանակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Ամանոր-1», «Չարենցական-3» և 220 կՎ «Չուլուխ» ենթակայանները: Մրագրի նպատակն է բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	2 286 937,7 1 829 540,6 457 397,1 2 286 937,7 1 829 540,6 457 397,1 268 849,1 211 868,3 56 980,8 20 052,5 3 282,1 16 770,4 7,5 1,5 29,4
<p>Ավարտվել են «Հարթանակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: «Ամանոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքներ: «Չարենցական-3» ենթակայանի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «ԲԷՏ» ՓԲԸ և «EFACEC Engenharía e Sistemas, S.A.» (Պորտուգալիա) ընկերության միջև 2021թ. մարտի 12-ին կնքվել և ուժի մեջ է մտել Դաշնանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ Փոփոխություն N 3 Ը: «Չարենցական-3» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել հուլիսին 2023թ.:</p> <p>Կառավարման խորհուրդը 2021թ. հուլիսի 23-ի N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է «Չուլուխ» ենթակայանի վերակառուցման կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը հարցով նախատեսվող China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետև՝ Կապալառու): «Չուլուխ» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում «ԲԷՏ» ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 2021թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրվել է 220կՎ «Չուլուխ» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիթորինգի պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020_2 Ը: 2021թ. կատարվել է վճարում Կապալառուի անստանդարտի 24-ին ներկայացրած կամիախնայի վճարման պահանջարկի N Չուլուխ-ՎՍ ԸՍ Խ փոխադրման համաձայնագրով ուժի մեջ է մտել 2021թ. սեպտեմբերի 28-ին «Չուլուխ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:</p>						
<p>Հաջվետու ժամանակահատվածում «Ամանոր-1» ենթակայանում իրականացվել են էլեկտրամոնտաժային և կապարարման աշխատանքներ, որոնց դրանց կապալառու Xian Electric Engineering Co.LTD ընկերության կողմից հաշվի առնված գումարի չէ ներկայացվել: Կատարված աշխատանքների դրանց վերաբերյալ նախատեսվում է իրականացնել 2023թ. երկրորդ եռամսյակում: «Չարենցական-3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում շինարարական և էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ են իրականացվել, ըստի որ կապալառու «EFACEC Engenharía e Sistemas, S.A ընկերությունը չի ավարտել ենթակապալառուների ներկին ընտրության գործընթացը: Կապալառուի կողմից 2023թ. մարտի 25-ին մատակարարվել են սարքեր և սարքավորումներ, որոնց դրանց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023թ. երկրորդ եռամսյակում:</p>						

80	42005	Վերականգնման և վարչական միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշխատ» և «Արարատ» ենթակայաների վերակառուցման նրազի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշխատ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ» ենթակայանը: Մրագրի նպատակն է շարժական պարտքերի անհատական էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիցությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	«Աշխատ» 220 կՎ ենթակայանը սահմանված կարգով ամբողջությամբ լարման տակ է դրվել 2021թ. փետրվարի 16-ին 2021թ. հունիսի 2-ին ստորագրվել է ավարտված շինարարական օրինակի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ, համաձայն որի ենթակայանը համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման: «Արարատ» 2- ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառուի ընտրության համար հաստատվել է միջազգային մրցույթ: Հաղթողի ներկայացման վերջնականակետ տր սահմանվել 2021թ. մարտի 31-ը: «Կառավարման խորհուրդը 2021թ. հուլիսի 23-ի N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է կապալառուի ընտրության մրցույթի սրբոցով» հաղթող ճանաչելով «Kaskad Energo» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ «Կապալառու»): «Արարատ» 2» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում «Բարձրավոլտ էլեկտրասեղան» ՓԲ ընկերության և «Կապալառուի միջև 2021թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ» 2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագրի N՝ HVEN-D31-12/2020, է: «Կապալառու» է վերստ «Կապալառու» կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացված կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1-ի դիմաց: Դարձնանցիկն ուժի մեջ է մտել 2021թ. սեպտեմբերի 29-ին: «Արարատ» 2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:	1 170 421,0 936 327,2 234 093,8 1 170 421,0 936 327,2 234 093,8 319 305,4 255 444,3 63 866,1 2 019,4 1 617,1 402,3 0,6 0,6 0,6	
81	42007	Ավիանյալ զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող «արգելափակման կառավարման և ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման նրազի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	15.26 մլն ԱՄՆ դոլար (10.53 մլն SDR)	«ԷԷՇՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, էներգահամակարգի կարգավարման հուսալիցությունը, ԷԷՇՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և օրբնառնական կարողությունները, ինչը նվազաօրին էներգահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կորուստների նվազեցնելը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:	Իրականացվում են SCADA համակարգի բեռնավորման արդյունքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքները:	676 594,4 658 212,6 18 381,8 676 594,4 658 212,6 18 381,8 412 721,6 396 721,6 16 000,0 109 050,4 94 332,2 14 718,2 26,4 23,8 92,0	Համակարգով պահանջարկով՝ SIEMENS ընկերության մատակարարների էրևան ժամանելու անհնարության հետ կապված, չեն ավարտվել SCADA/EMS համակարգի կարգաբերման աշխատանքները:
82	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարդրման ցանց և» Հայաստան-Վրաստան հարթույթի գինձներակայանների դրամաշրջանակի նրազի	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Մրացվող նախատեսվում է իրականացնել երեք փուլերով, Լոտ 1՝ «Դրձանց» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գինձ (Դրձանց ենթակայանի մուտք /ելք), Լոտ 2՝ օդային գինձի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Արձան» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում:	Մրագրի խորհրդատու՝ Fichtner GmbH ընկերությունը «Բարձրավոլտ էլեկտրասեղան» ՓԲ ընկերության դիտարկման է ներկայացրել նրազի գլխավոր կապալառուների ընտրության երեք փուլերի համար պատրաստված մրցույթային փաստաթղթերի նախագծային տարբերակները:	105 795,8 85 696,8 20 099,0 105 795,8 85 696,8 20 099,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
83	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարդրման ցանց և» Հայաստան-Վրաստան հարթույթի գինձներակայանների դրամաշրջանակի նրազի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Մրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգի միջև ամրապնդման միջոցն ապահովելու, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԵԿ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գինձ կառուցույցի հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, Ո՛՛) և տարանաշրջանի մյուս երկրների հետ:	Մրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցույթային փաստաթղթերի փաթեթների վերջնականացման նպատակով «Բարձրավոլտ էլեկտրասեղան» ՓԲ ընկերության, KfW բանկի և Խորհրդատուի ներկայացուցիչների հետ 2021թ. նոյեմբերի 22-ից 25-ը կայացվել են հանդիպումներ մրցույթային փաստաթղթերի փաթեթներում (այսուհետ՝ ՄՓՓ ներ) ի հայտ եկած որոշ խնդիրների շուրջ ստացարկված նոր լուծումների և բարձրագնահատելի վերադրույթ, որովս պարզաբանումների նպատակով Իրականացված ՄՓՓ ների ցուցադրել ընտրվումների արդյունքում, բոլոր երեք փուլերի ՄՓՓ ները բառայնապես և լրանվանված են Մրագրի խորհրդատուի կողմից: 2022թ. հունվարի 27-ին Խորհրդատուի հետ ևս մեկ անգամ ընկարկվել է թարմացված և լրանվանված տարբերակները, որից հետո կազմվել է արձանագրություն ՄՓՓ ներում համապատասխան փոփոխություններ կատարելու և վերջնականացնելու համար: ՄՓՓ ները վերջնականացնելուց հետո սահմանված կարգով կներկայացվի KfW բանկի հաստատմանը, այնուհետև ՀՀ կառավարման խորհրդի համանայնցնանը, որից հետո վերջնական հաստատված ՄՓՓ ները սահմանված կարգով կորանարդվի նախարարակարգված հայտատուներին:	338 342,1 247 979,5 90 362,6 338 342,1 247 979,5 90 362,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Հաշվետու ժամանակաառաջի համար 2022թ. ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված չեն:
84	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարդրման ցանց և» Հայաստան-Վրաստան հարթույթի գինձներակայանների վարկային նրազի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.		23 672 300,9 16 924 286,6 6 748 014,3 23 672 300,9 16 924 286,6 6 748 014,3 1 000 876,1 864 034,2 136 841,9 0,0 131 122,3 99 231,4 31 890,9 13,1 11,5 23,3		
		Ընդամենը 1167 Մրագրով, որից՝				28 144 596,1 20 596 346,5 7 548 249,6 28 144 596,1 20 596 346,5 7 548 249,6 1 000 876,1 864 034,2 136 841,9 131 122,3 99 231,4 31 890,9 13,1 11,5 23,3		
		ԸՆԹԱՑԻԿ ՄԱՍՆԵՐ				28 144 596,1 20 596 346,5 7 548 249,6 28 144 596,1 20 596 346,5 7 548 249,6 1 000 876,1 864 034,2 136 841,9 131 122,3 99 231,4 31 890,9 13,1 11,5 23,3		
		ԿԱՂԻՏԱԿ ՄԱՍՆԵՐ				28 144 596,1 20 596 346,5 7 548 249,6 28 144 596,1 20 596 346,5 7 548 249,6 1 000 876,1 864 034,2 136 841,9 131 122,3 99 231,4 31 890,9 13,1 11,5 23,3		

Ընդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծախսերը - I միջոցառում

1073	85	11002	Հայաստանի հանրապետության ընդհանուր պետական կառավարման նախարարի II ծրագիր	250.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2022թթ.	Կենտրոնի հանրապետության ընդհանուր պետական կառավարման նախարարի II ծրագիր	Մեկնարկել են ծախսերի վճարումը, ստորագրել է մեկ պայմանագիր, ծախսերի մատուցման ևս մեկ պայմանագիր փոփոխել փուլում է:	116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	87 326,0	72 771,6	14 554,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<ul style="list-style-type: none"> • Դրամաշնորհային ծրագրի ժամկետը երկարաժամկետ է 2 ամսով, որը կիրառվում է մեկ ամսով ևս պայմանագրի կնքման պահանջով: • ՀՀ Կառավարության կողմից 05.04.2022թ. հրամանով կատարված կարգափոխումների փաստի վճարում պայմանագրի համաձայն կանխավճար չի կատարվում: • Լիցենզիայի վճարում կատարվել է: 	
								116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	87 326,0	72 771,6	14 554,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Ընդամենը 1073 ծրագրով, որից՝								116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	87 326,0	72 771,6	14 554,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	87 326,0	72 771,6	14 554,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝								155 331 057,6	121 308 448,5	34 022 609,1	155 331 057,6	121 308 448,5	34 022 609,1	26 580 355,0	22 492 342,3	4 088 012,7	6 819 224,6	5 373 783,8	1 475 440,7	25,8	23,9	36,1		
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝								14 971 044,0	13 190 352,2	1 780 691,8	14 971 044,0	13 190 352,2	1 780 691,8	2 454 461,7	2 222 925,3	231 536,4	593 426,1	514 435,1	78 991,0	24,2	23,1	34,1		
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝								140 360 013,6	108 118 096,3	32 241 917,3	140 360 013,6	108 118 096,3	32 241 917,3	24 125 893,3	20 269 417,0	3 856 476,3	6 255 798,5	4 859 348,8	1 396 449,7	25,9	24,0	36,2		
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴՖՖԻՑԻՏ)								46 336 479,8	37 690 216,6	8 646 263,2	46 336 479,8	37 690 216,6	8 646 263,2	4 578 350,9	4 227 686,7	350 662,2	230 012,7	177 845,2	52 167,5	5,0	4,2	14,9		
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝								16 214 121,7	7 411 372,4	8 802 749,3	16 214 121,7	7 411 372,4	8 802 749,3	3 710 222,4	2 598 463,1	1 111 769,3	1 373 829,4	931 368,0	442 461,4	37,0	35,8	39,8		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								16 214 121,7	7 411 372,4	8 802 749,3	16 214 121,7	7 411 372,4	8 802 749,3	3 710 222,4	2 598 463,1	1 111 769,3	1 373 829,4	931 368,0	442 461,4	37,0	35,8	39,8		
ԿԱԴՊԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ								139 116 935,9	113 897 076,1	25 219 859,8	139 116 935,9	113 897 076,1	25 219 859,8	22 870 132,6	19 893 889,2	2 976 245,4	5 475 395,2	4 442 415,9	1 032 979,3	23,9	22,3	34,7		