

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկառու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ
(31.05.2022թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացվող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2022թ. տարեկան պլան		2022թ. տարեկան ճշտված պլան		2022թ. փաստացի վճարներ (անդրկական)		2022թ. բյուջեով կատարույալ և (%)		Չկատարման պատճառները				
								Ծրամանկ	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ծրամանկ	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ծրամանկ	Վարկ/Դրամաշնորհ	Ծրամանկ	Վարկ/Դրամաշնորհ					
																	ՀՀ պետ.բյուջե	ՀՀ պետ.բյուջե		
Սոցիալական ներդրումների և փրկական զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում																				
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2022թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագրերի, ստորջրհորների, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղի, ճեղքանցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապատեղիների և կրթության օբյեկտների հիմնադրում և շինարարություն:	Մրցարկ 1 ին քաղաքի/ընկ ընթացում են 4 փնդորագրեր Հայաստանի 3 մարզերում՝ Շիրակ, Լոռու և Սյունիքի (3 մանկապատեղիների կառուցման աշխատանքներ, 1 խմելու ջրի սրտացիներ ջրագրի կառուցում): 2021թ. ավարտված մանկապատեղիներ տրամադրվել է գույք: Մրցարկ 2-րդ քաղաքի/ընկ շրջանակներում ավարտվել է արևային էլեկտրակայանի տեղադրում 2 պայմանագիր, 5 խոշորացված համայնքներում թվով 5 ենթամրցարկեր (կոմունալ սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում) գտնվում են իրականացման ստորեր փուլերում, նաև թվով 24 համայնքներին ստացված արևային ֆոտոէլեկտրակայանների տեղադրման առաջարկները գտնվում են մրցութային և փորձաքննության ստորեր փուլերում:	49 261,2	14 758,6	49 261,2	14 758,6	49 261,2	14 758,6	100,0	100,0	Մրցութային գործընթացների ձգձգում/վերահայտարարում (մասնակիցների բացակայություն, նախաաշխատի արժեքներից ավելի բարձր գնառաջարկներ):				
2	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագրերի, ստորջրհորների, կրթության, մշակութային, հատուկ նեմանքի և ենթակառուցվածքների որսի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	2 054 753,7					1 604 422,9	2 054 753,7	1 604 422,9	2 054 753,7	1 604 422,9	480 330,8	566 255,7	447 559,3		118 696,4	27,6	27,9	26,4
3	11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կատարում	303 009,9					90 903,0	303 009,9	90 903,0	303 009,9	90 903,0	212 106,9	63 732,7	19 253,8		44 478,9	21,0	21,2	21,0
4	12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որսի, օդաչարժան և հասանելիության բարելավում	17,9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2023թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագրերի «ստորջրհորների» կրթության օբյեկտներին, մշակութային տեղի «հատուկ դպրոցներ» մանկապատեղիների և կրթության օբյեկտների հիմնադրում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթամրցարկերի համար:	Մրցարկ 1 ին քաղաքի/ընկ ընթացում են 5 փնդորագրեր Շիրակի և Տավուշի մարզերում՝ 1 մանկապատեղի և 2 ջրափն: 2 ը մրցութային փուլում են, 5 ծրագիր գտնվում են նախաձեռն վրում և 5 ծրագիր փորձաքննության ստորեր փուլերում: Մրցարկ 2-րդ քաղաքի/ընկ շրջանակներում վերականգնվել կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Սյա ենթամրցարկերը գտնվում են իրականացման ստորեր փուլերում:	1 221 676,2	938 799,4	1 221 676,2	938 799,4	282 876,8	111 182,3	84 237,3	26 945,0	9,1	9,0	9,5	Մրցութային գործընթացների ձգձգում/վերահայտարարում (մասնակիցների բացակայություն, նախաաշխատի արժեքներից ավելի բարձր գնառաջարկներ):		
5	11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տերական ինչնակատարման բարելավումների դրամաշնորհային ծրագիր	4 010,5	4 010,5	4 010,5	4 010,5	4 010,5	4 010,5	4 010,5	565,6	565,6	0,0	14,1	14,1	-	Միջոցառումը իրենից ներկայացնում է պահպանման ձևեր, որոնք կիրականացվեն ստացիկառու:				
6	12003	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տերական ինչնակատարման բարելավումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորացվող համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթամրցարկերի նախագծում, ընտրություն և իրականացում	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինչնակատարման մարմինների՝ միջհամայնքային ենթամրցարկերի նախաձեռն, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորացված համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթացում են ՀՀ մարզերի խոշորացվող համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Ընթացում են կոմունալ և գյուղական նշանակության միջնա սարքավորումների մատակարարումները:	490 484,4	490 484,4	490 484,4	490 484,4	0,0	319 441,2	319 441,2	0,0	65,1	65,1	-	Մատակարարման ընթացում են կոմունալ և գյուղական նշանակության միջնա սարքավորումները, վնասումներ կիրականացվեն ստացիկառու:		
Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝								4 123 195,9	3 143 378,8	4 123 195,9	3 143 378,8	979 817,1	1 110 438,7	885 815,8	224 622,9	26,9	28,2	22,9		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ								3 562 281,6	1 097 672,1	3 562 281,6	1 097 672,1	246 609,5	113 559,5	34 578,0	78 981,5	31,9	31,5	32,0		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ								3 766 914,3	3 033 706,7	3 766 914,3	3 033 706,7	732 207,6	996 879,2	851 237,8	145 641,4	26,5	28,1	19,9		

15	11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակն ազանցությամբ իրականացվող Արտոյան գնախ ցրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածային զարգացման հիմնադրամ 18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամբարից սեփական հողման ինքնահոս համակարգի կառուցում, ինչը կապահովի հոսայի ոռոգում և միջանկյալական ոռոգումից անցում ինքնահոս ոռոգման համակարգի:	Մրագրի անդրվ չէ «Իրավաբանական կարծի» փաստաթուղթը դրան ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դրան հասանելի չեն:	86 686,0 79 387,9 7 298,1 86 686,0 79 387,9 7 298,1
16	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակն ազանցությամբ իրականացվող Արտոյան գնախ ցրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի վերաբնակեցման գործընթացումների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համակիման սակրոման միջոցներով)	Հայաստանի տարածային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով աներաժեշտություն է առաջանում հողերի մոնիթրինգում և մարդկանց վերաբնակեցման, նախապատվության և տրանսպորտային ծախսերի կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրային գների անցյալացման և այլն:	Իրականացվող ծրագրի արդյունավետության և որակի մոնիթրինգը, որի արդյունքում են նախատեսված աշխատանքները: Կեղևի և ճանապարհների խորհրդատվական ապահովումը և սկզբի են նախատեսված աշխատանքները:	442,398.6 0.0 442,398.6 442,398.6 0.0 442,398.6 36,889.5 0.0 0.0 36,889.5 0.0 0.0 8.3 0.0 8.3
17	12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակն ազանցությամբ իրականացվող Արտոյան գնախ ցրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով ճրանոր գրուի վերաբնակեցման համար ներառությունները և ընթացի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համակիման սակրոման միջոցներով)	ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Արտոյան գնախ ցրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամբարի կառուցման փուլի 1-ի փորձափախման ծախսերի միջոցով շրջան միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (SULG) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Մրագրի անդրվ չէ «Իրավաբանական կարծի» փաստաթուղթը դրան ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դրան հասանելի չեն:	323,792.5 0.0 323,792.5 323,792.5 0.0 323,792.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18	31016	ԵՄ ազանցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում					579,500.0 579,500.0 0.0 579,500.0 579,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19	31017	ԵՄ ազանցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամբարների կառուցում		ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե	Նոր մեկնարկային Մրագրի են, որոնց գնով արվա չեն «Արվաբանական կարծի», Պայմանագրի, Խորհրդատվություն և Հիմնադրամներ:		1,100,000.0 1,100,000.0 0.0 1,100,000.0 1,100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20	31018	ԵՄ ազանցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամբարների կառուցում					500,000.0 500,000.0 0.0 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակն ազանցությամբ իրականացվող Արտոյան գնախ ցրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Արտոյան գնախ ցրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամբարի կառուցման փուլի 1-ի փորձափախման ծախսերի միջոցով շրջան միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (SULG) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Խորհրդատվություն նախատեսված մատուցողների մասով ընթանում են ընթարթումներ, որից հետո կմատուցվեն նախատեսված ծախսերը:	22,528.5 16,951.6 5,576.9 22,528.5 16,951.6 5,576.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22	11011	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության ազանցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե 23.04.2020-30.12.2022թթ.	Մրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարելավումների հարցում կենտրոնական և տեղական մարմիններում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների փաստաթղթերի կառուցումը և տարբերակների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կարևոր մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խթանումներին:	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության ազանցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարումը 23.04.2020թ.։ Խորհրդատվություն ընտրության մրցույթային գործընթացը կազմակերպման փուլում է: Նախատեսվում է պայմանագիր կնքել մրցույթային փաթեթների բաշումից 60 օր հետո: Պայմանագրի կնքումից հետո նախատեսվում է խորհրդատվություն փոխանցել 30%-ի չափով կանխավճար:	163,182.4 138,649.9 24,532.5 163,182.4 138,649.9 24,532.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23	11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության ազանցությամբ իրականացվող «Կերու ցրային կառուցման» դրամաշնորհային ծրագիր	472.8 հազ. եվրո ընդհանուր արժեքը, որից դրամաշնորհից 394.3 հազ. եվրո դրամաշնորհային միջոցներ, իսկ 78.5 հազ. եվրո կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածային զարգացման հիմնադրամ 13.05.2013-31.12.2021թթ. 10.12.2021թ. - 31.12.2022թ.	Մրագրի նպատակն է ֆինանսավորել «Կերու կառուցման ծրագրի» շինարարության վերականգնողական խորհրդատվություն լրացուցիչ նախագի, որի համար ՀՀ կառավարության միջոցներ է սրամատրելու 2ՑԳ-ն:	Խորհրդատվական ծախսերի մատուցվել են, որոնց դրանց ուղղվ վճարումների մրցույթով վերաբերող իրականացման համար վճարումների փաստաթղթերն ուղարկվել են 2ՑԳ-:	0.0 0.0 0.0 142,567.8 119,651.8 22,916.0 21,776.4 0.0 0.0 21,776.4 15.3 0.0 95.0

		Մրագրի անդրվ չէ «Իրավաբանական կարծի» փաստաթուղթը դրան ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դրան հասանելի չեն: Նախատեսված միջոցները նախատեսվում է վերաբաշխել այլ միջոցառումների՝ դրանցում առաջատար պատկառուցող լրացնելու համար:
		Շահատուների արվելից նախատեսված փոխառությունները դրան չեն կատարվել, քանի որ դրան վրա փոխառությունը նախատեսված էր, որի արդյունքում գործընթացը ձգվելու է:
		Միջոցառման կատարումը նախատեսված է 4 ոլո նախատեսվում: Ներկա պահին ընթանում են ընթարթումներ ծրագրի գյուղերի ընտրության մասով:
		Միջոցառման կատարումը նախատեսված է 4 ոլո նախատեսվում: Ներկա պահին ընթանում են ընթարթումներ ծրագրի գյուղերի ընտրության մասով:
		Միջոցառման կատարումը նախատեսված է 4 ոլո նախատեսվում: Ներկա պահին ընթանում են ընթարթումներ ծրագրի գյուղերի ընտրության մասով:
		Խորհրդատվություն նախատեսված մատուցվելից ծախսերի մատուցման և նախատեսված կանխավճարի ստացման վերաբերյալ: Մրագրում է նաև խորհրդատվական ապահովման փոխանցման ծախսերի երկարաժամանակյա աշխատանքները:
		ՀՀ կառավարության 28.04.2022թ. N 574-Ն որոշման ԲՑԳ միջև 23.04.2020թ. N ՀՄ4-1002-06-0 ֆինանսավորման համաձայնագրի փուլի N1-ը արժեքից է հավանություն: ՀՀ ֆինանսների նախարարին հանձնարարվել է կազմակերպել միջազգային պայմանագրի ստորագրման գործընթացը: Մրագրի իրականացվող մարմնի փոփոխության առաջարկի կառավարությանը ԲՑԳ-ի կողմից ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտեից ներկայացված հիմնավորումները թափարար չեն եղել, որի կառավարությանը 2ՑԳ-ի կողմից ՀՀ ՏԿԵՆ, փոխնախարարին առաջարկել է ինչպես հարկել ընտրվել հանդիպման մնացածով: Մնացյալ հանդիպում կամ ընտրվում չի կազմակերպվել (որում վերը նշված ՀՀ կառավարության որոշման նախաձեռնում անվավերացրել): Չնայած երկարաժամանակյա փոփոխությունների (ԲՑԳ-ՏԿԵՆ, ՖՆ-2ՑՑ), պետականացվող համաձայնագրի փոփոխության մեջ իրականացվող մարմնի փոփոխություն չի սահմանվել՝ անհամաձայն պատճառներով: Ներկայումս ինչպես և նախկինում համաձայնագրով նախատեսվում է, որ ծրագրի իրականացումը վերապահվում է ՀՏՀ-ին, որը սահմանված ժամկետներում իրականացնելու է արդյունքները փոխանցելու է Ջրային կոմիտեին:

Ընդամենը 1004 Շրագրով, որից՝				14 893 929,9	1 982 050,4	16 875 980,3
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆԽՆԵՐ				11 802 025,3	1 259 090,0	13 061 115,3
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆԽՆԵՐ				3 091 904,6	722 960,4	3 814 865,0
				14 893 929,9	2 124 618,2	17 018 548,1
				11 802 025,3	1 378 741,8	13 180 767,1
				3 091 904,6	745 876,4	3 837 781,0
				2 848 486,8	415 060,1	3 263 546,9
				2 281 215,7	284 413,4	2 565 629,1
				567 271,1	130 666,7	697 937,8
				19,1	19,5	19,2
				19,3	20,6	19,5
				18,3	17,5	18,2

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 11 միջոցառում						
24	1072	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման որակաշտրպային ծրագիր	7 վն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:
			Հարցնակ, Մալաթիա և Սիլվյան քաղաքների ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար մեկնարկել են նախատեսված նախազանիներատուական աշխատանքները:			
25	31004	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման որակաշտրպային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	7 վն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում:
			Հարցնակ, Մալաթիա և Սիլվյան քաղաքների ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար մեկնարկել են նախատեսված նախազանիներատուական աշխատանքները:			
26	12001	12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների որակաշտրպային ծրագիր փուլ	12 վն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:
			Հարումակվում են նախատեսված նախազանիներատուական աշխատանքները:			
27	31002	31002	Եվրոպական ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	25,5 վն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 բնակավայրի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:
			Ելնարարական աշխատանքների բոլոր լուծող վերափոխվել են և իրականացման ակտիվ փուլում են:			
28	11007	11007	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 վն եվրո	<< ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե 27.06.2014-30.12.2022թթ.	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի արտիլո:
			Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի արտիլո:			
29	31001	31001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	30 վն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 բնակավայրի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:
			Ելնարարական աշխատանքների բոլոր լուծող վերափոխվել են և իրականացման ակտիվ փուլում են:			
30	11005	11005	Եվրոպական ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 վն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.06.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում:
			Հարցնակ, Մալաթիա և Սիլվյան քաղաքների ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար մեկնարկել են նախատեսված նախազանիներատուական աշխատանքները:			
31	31003	31003	Եվրոպական ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	7 վն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.06.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում:
			Հարցնակ, Մալաթիա և Սիլվյան քաղաքների ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար մեկնարկել են նախատեսված նախազանիներատուական աշխատանքները:			

Ատոլիտ չի իրականացվել:

Երկրորդ եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:

Հարումակվում են նախատեսված նախազանիներատուական աշխատանքները:

Վատարարականները առուցվան ընդունման փուլում են, այսուհետ՝ վկասարկվեն նախատեսված վճարումները:

Համաձայն կնքված պայմանագրի «Գրանք ընդունում» ընկերության կողմից իրականացվել է 2021թ. Ֆինանսական արդիտ, հաշվառությունը ընդունվել է, իսկ մասնաձևն հայտը ուղարկվել է KfW բանկ վճարման:

Վատարարականները առուցվան ընդունման փուլում են, այսուհետ՝ վկասարկվեն նախատեսված վճարումները:

Ընթացի մեջ են Հարցնակ, Մալաթիա և Սիլվյան քաղաքների ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման աշխատանքների նախազանիներատուական աշխատանքները, որոնց ծավալների ավելացումների պահանջով ծախսարկունները կմատուցվեն առաջիկայում և կվատարվեն համապատասխան վճարումները:

Երկրորդ եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:

32	31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանանդի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի վերակառուցման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	430 378,7 եվրո	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.	11 բաղաձիգ և 37 գոյրակա քիմիական ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքները բոլոր լուծերով վերականգնվել են և իրականացման ակտիվ փուլում են:	123 023,5 0,0 123 023,5 123 023,5 0,0 123 023,5 0,0																Վաստարդականները ստուգման ընդունման փուլում են, այնուհետ՝ վկասարկվեն նախատեսված վնասումները:				
33	31011	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում խնայու ջրի մատակարարման համակարգի կառուցում		ՀՀ ՏՎԵՆ Ջրային կոմիտե		Նոր մեկնարկային Մրազի, որի գծով ստեղծվել է Վարկային Համաձայնագիր, Պայմանագրեր, հարկիրադատներ և Շինարարներ:	871 000,0 871 000,0 0,0 871 000,0 871 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0																Միջոցառման կատարումը նախատեսված է 4 րո նոսմայակում: Ներկա պահին ընթանում են ընտրվածներ ծրագրերի ընտրության մասով:				
34	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությամբ իրականացվող Համայնական ներակատուցվածների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3 րդ քարտեզիչ	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏՎԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Մրազի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել Ջրային կոմիտեի՝ կառուցվածչային ստորաբաժանումների պարտականությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու և ՊՍԳ կարմալայկան պայմանագրի համալրող կառուցվածքի ստեղծում, «Ջրատ» և «Մեխտրոպլաս» ՓԲԸ ներքին, Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամի ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնակցություն՝ կառավարելու գործում: Հիմնական շինարարումը որված է աջակցելու ջրամատակարարման և կերտացրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապարտատման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու որոշումների կայացմանը:	հարկիրադատական ծառայություն մատուցող «Գիտե» Ընկերությունը ներկայացրել է 2 րդ միջակայքի հաշվետվություն, որը ուսումնասիրության ընթացքում է:	454 215,1 378 512,6 75 702,5 454 215,1 378 512,6 75 702,5 181 055,5 157 869,3 23 186,2 39,9 41,7 30,6															Ջրային կոմիտեի և «Գիտե» ընկերության միջև կնքված պայմանագրով հարկիրադատական ծառայության մատուցման դիմաց 2021թ. դեկտեմբեր ամսին ԿԲՊ բանկին ներկայացվել է կանխավճարի և 1-ին միջակայք վճարման հաշիվներ՝ 288006,5 եվրո գումարի չափով, որի վճարումը կատարվել է 2022թ. հունվար ամսին: հարկիրադատի կողմից 1-ին նոսմայակի ընթացքում ներկայացվել է 2 րդ միջակայք նոսմայակային հաշվետվությունը, որը ընդունվել է 2 րդ մասնատման հայտը ուղարկվել է ԿԲՊ բանկ վճարման:					
Ընդամենը 1072 Մրագրով, որից՝								11 424 795,5	9 411 768,8	2 013 026,7	11 282 227,7	9 292 117,0	1 990 110,7	1 027 576,0	788 004,2	239 571,8	9,1	8,5	12,0								
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆԽՆԵՐ								776 282,7	562 091,4	214 191,3	776 282,7	562 091,4	214 191,3	218 214,1	157 869,3	60 344,8	28,1	28,1	28,2								
ԿԱԴՐՏԱԿ ԾԱՆԽՆԵՐ								10 648 512,8	8 849 677,4	1 798 835,4	10 505 945,0	8 730 025,6	1 775 919,4	809 361,9	630 134,9	179 227,0	7,7	7,2	10,1								
Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում																											
35	1049	Ասիական զարգացման քանակի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանանդ-Բազումսաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2022թթ.	Մ6 Վանանդը Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Աշխատանքներն ընթացում են, ֆինկվանտ արագընթացը՝ 82,2 %:	851 059,7 469 731,2 381 328,5 935 059,7 469 731,2 465 328,5 226 568,2 64 497,8 164 070,4 24,2 13,3 35,3														Թերակառուցումը պայմանավորված է հարկիրադատի պայմանագրի ծավալների փոփոխությամբ, որի արդյունքում հաշիվներ 2022թ. համար չեն ներկայացվել: Նախատեսվում են կնքել հոսիս ամսին:						
36	21004	Ասիական զարգացման քանակի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանանդ-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրույում					2 706 235,0 2 271 899,3 434 335,7 2 706 235,0 2 271 899,3 434 335,7 1 063 484,8 567 262,7 196 222,1 39,3 38,2 45,2															Վաստարդականները ներկայացվել են, գտնվում են ստուգման և հաստատման փուլում:					

45	11014	Համայնքապետարանի քաղաքացիական ծախսերի և արտադրության հատվածի կառավարման նպատակով համայնքապետարանի կողմից իրականացվող հաստատված և կառավարման նպատակով	13.4 մկ եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Կենտրոնական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկաթուղային ճանապարհատուգանքների վերանայնագրում:	Ընթացում են կնքված թվով 12 հիմնադրաման պայմանագրերով ստանձնված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծախսերը:	1 063 981,9 832 065,1 665 641,0 166 424,1 832 065,1 665 641,0 166 424,1 79 601,5 63 681,2 15 920,3 9,6 9,6 9,6	1 063 981,9 832 561,9 221 420,0 973 981,9 768 561,9 205 420,0 195 611,6 156 536,1 39 075,5 20,1 20,4 19,0	Շրջափոխ ընթացում է քննարկման հոսանք: Ընդունվել են խորհրդատուների կողմից մատուցված ծախսերի հաշվետվություններ, որոնք գտնվում են ինժեներների կողմից ստորագրված: Ստացվելու է կատարողի դրանց դիմաց վճարումներ:
46	21013	Համայնքապետարանի քաղաքացիական ծախսերի և արտադրության հատվածի կառավարման նպատակով	13.4 մկ եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Կենտրոնական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկաթուղային ճանապարհատուգանքների վերանայնագրում:	Ընթացում են կնքված թվով 12 հիմնադրաման պայմանագրերով ստանձնված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծախսերը:	832 065,1 665 641,0 166 424,1 832 065,1 665 641,0 166 424,1 79 601,5 63 681,2 15 920,3 9,6 9,6 9,6	832 065,1 665 641,0 166 424,1 832 065,1 665 641,0 166 424,1 79 601,5 63 681,2 15 920,3 9,6 9,6 9,6	Հիմնադրաման աշխատանքների դիմաց կատարվածները կներկայացվեն եռամսյակի ընթացքում, որոնց դիմաց վճարումները կկատարվեն առաջիկայում:
47	11015	Եվրոպական ներդրումային քաղաքացիական ծախսերի և արտադրության հատվածի կառավարման նպատակով (Տրանզ 3)	60 մկ եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Լանջիկ Գյումրի ճանապարհատուգանքների կառուցման աշխատանքներ	Իտալական «Այ Ար Դի Ինջեռիերնա» ՍՊՐ ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ Գյումրի ճանապարհատուգանքի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքները (լրացում է 2021թ. մայիսի 18-ին), մնաց են թելվում համապատասխան շին թուղթերը: Միջոցային արդյունքում ստորագրվել է տնայն վնասակորի կողմից կատարվող աշխատանքների կազմակերպման «Այ Ար Դի Ինջեռիերնա» ՍՊՐ ի հետ, որը իրականացվում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողությամբ:	7 411 343,4 4 79 007,5 262 335,9 7 411 343,4 4 79 007,5 262 335,9 7 71 089,9 57 218,3 19 890,6 10,4 11,9 7,6	7 411 343,4 4 79 007,5 262 335,9 7 411 343,4 4 79 007,5 262 335,9 7 71 089,9 57 218,3 19 890,6 10,4 11,9 7,6	Տեխնիկական վերահսկողություն իրականացնող խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են ինքնակազմ կատարողական ակտերը, որոնց դիմաց համաձայնագրված մասով վճարումները իրականացվել են, իսկ վարկային մասով առկա է պարտք, որը հետագայում չէ իրականացվել վարկային միջոցների բացառությամբ պատճառով:
48	21009	Եվրոպական ներդրումային քաղաքացիական ծախսերի և արտադրության հատվածի կառավարման նպատակով (Տրանզ 3)	60 մկ եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Լանջիկ Գյումրի ճանապարհատուգանքների կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհատուգանքի վերակառուցման աշխատանքները ընթացում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են աշխատատեղիները աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ առնչադաշտաբուրդ, միատնայնակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բնիաթյան համայնքում անցող ճանապարհատուգանքի համար իրականացվում են նախաձեռնի փոփոխություններ, լավի որ ծրագրի անընդհատ ընթացքում էր պատմաշինարարական հուշարձանի պահպանման գրուտ տարածքով: Համայնք վարչապետի հանձնարարականի իրականացվում են նախաձեռնի փոփոխություններ դիմել հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	7 676 361,7 6 649 395,0 1 026 966,7 7 676 361,7 6 649 395,0 1 026 966,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	7 676 361,7 6 649 395,0 1 026 966,7 7 676 361,7 6 649 395,0 1 026 966,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Կապալտողի կատարողական հաշվետվությունների դիմաց 2021թ. մարտին անցել առկա է 2,2 մկ եվրո պարտք վարկային մասով: Վարկային միջոցների համապատասխան հաշվի գումարները անընդհատ պատվել է 2021թ. օգոստոսյան գործուն է ներկայացվել ՀՀ ֆինանսների նախարարության հաշվի ԵՆԲ ի կողմից համարվելու համար: Առ 31.05.2022թ. դրությամբ ԵՆԲ ի կողմից ֆինանսավորում չի իրականացվել, որի պատճառով հնարավոր չէ մարել պարտավորությունները և կապալտուն դարձնելու է աշխատանքները մինչև առկա պարտավորությունների մարումը:
49	11016	Հրախ հարավ ճանապարհային միջանցիկի վարկային միջանցիկի կառավարման նպատակով (Տրանզ 3) ի համակարգում և կառավարման	Լոր մեկնարկային Տրագրեր են, որոնց գնով առկա չեն: Վարկային Համայնքագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Ճանապարհային ցանցի քարելակում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. ի ընթացքում նախատեսվում են իրականացվել միայն Հրոթի օտարման և տարաբնակչության ծրագրերը:	4 000 000,0 0,0 4 000 000,0 4 000 000,0 0,0 4 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	4 000 000,0 0,0 4 000 000,0 4 000 000,0 0,0 4 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Վճարումները կիրականացվեն մայիս-հունիս ամիսներին:
50	11017	Հրախ հարավ ճանապարհային միջանցիկի վարկային միջանցիկի կառավարման նպատակով (Տրանզ 3) ի համակարգում և կառավարման	Լոր մեկնարկային Տրագրեր են, որոնց գնով առկա չեն: Վարկային Համայնքագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Ճանապարհային ցանցի քարելակում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. ի ընթացքում նախատեսվում են իրականացվել միայն Հրոթի օտարման և տարաբնակչության ծրագրերը:	1 000 000,0 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0 0,0 1 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	1 000 000,0 0,0 1 000 000,0 1 000 000,0 0,0 1 000 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Վճարումները կիրականացվեն հունիս ամիսին:
51	21015	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում միջանցիկային ճանապարհային կառավարման նպատակով, ներակառուցվածքների վերանայնագրում, տրանսպորտային միջոցների քարելակում	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Լոր մեկնարկային Տրագրեր են, որոնց գնով առկա չեն: Վարկային Համայնքագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ:	2 400 000,0 2 400 000,0 0,0 2 400 000,0 2 400 000,0 0,0 2 400 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0	2 400 000,0 2 400 000,0 0,0 2 400 000,0 2 400 000,0 0,0 2 400 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Երկրորդ եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:
52	21016	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում հոսանք արտադրող ճանապարհային հասանելիություն	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Լոր մեկնարկային Տրագրեր են, որոնց գնով առկա չեն: Վարկային Համայնքագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ:	579 500,0 579 500,0 0,0 579 500,0 579 500,0 0,0 579 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0	579 500,0 579 500,0 0,0 579 500,0 579 500,0 0,0 579 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Երկրորդ եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:

53	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախճարակ հրամայելի վերաբերյալն ծրագիր, Տրաչե 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Նախնական փուլի շուրջ 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20% ի չափով:	829 248,9 744 159,5 85 089,4
	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՄԾ «Վանանդր Աստիղի» Վրաստանի աստիճան միջազգային նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման հրամայելի ծրագիր	4,25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	1 175 073,1 1 040 785,3 134 287,8 1 175 073,1 1 040 785,3 134 287,8 338 246,4 271 708,9 66 537,5 28,8 26,1 49,5
	11005	Ճանաչարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կանաչ» նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2022թթ.	Շուրջ 170 կմ ընդհանուր երկաթուղային կենսական նշանակության ճանապարհների վերականգնում	0,0 0,0 0,0 80 000,0 64 000,0 16 000,0 4 983,8 4 983,8 0,0 6,2 7,8 0,0
55	Ընդամենը 1049 Մրագրով, որից՝					41 677 386,2 33 160 783,9 8 516 602,3 41 055 296,0 33 160 783,9 7 894 512,1 2 549 693,6 2 081 299,6 468 394,0 6,2 6,3 5,9
	ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱՆՍՆԵՐ					11 358 454,9 4 021 473,3 7 336 981,6 11 980 545,1 4 021 473,3 7 959 071,8 974 452,6 662 478,8 311 973,9 8,1 16,5 3,9
	ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ					53 035 841,1 37 182 257,2 15 852 583,9 53 035 841,1 37 182 257,2 15 852 583,9 3 524 146,3 2 743 778,4 780 367,9 6,6 7,4 4,9

Կոչը թափոնների կառավարում - 9 միջոցառում

56	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Վոտայի և Չեդարբուկի մարզի կոչը թափոնների կառավարման» հրամայելի ծրագիր	5,5 մլն եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է կառուցել եՎ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական արջավայր, վերաբերման 2 կայան, մեղք բերել 2 մարզում արջահետքային իրականացման և արջավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	2 183 777,2 1 805 099,0 378 678,2 2 183 777,2 1 805 099,0 378 678,2 99 884,0 78 613,8 21 270,2 4,6 4,4 5,6
	12002	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Վոտայի և Չեդարբուկի մարզի կոչը թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» հրամայելի ծրագիր	1,6 մլն եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Մրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արջավայրի նախագծման, վերաբերման կայանների նախագծման, արջավայրումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աչակցի մրցութային գործընթացներին, իրականացնել արջահետքային սխեմաների մշակումը, ԿՎՁԿ ընկերության արժեքներն ուղղված իրականացման և հետադարձումը, իրազեկման արշավները, արջահետքային վարձակալների ընտրակազմակերպության մշակումը:	225 616,7 188 013,9 37 602,8 225 616,7 188 013,9 37 602,8 13 855,8 13 855,8 0,0 6,1 7,4 0,0	

«Կապալտոի կառուցման հավաստագրերի դինաջ 2021թ սեպտեմբեր ամից առկա է 2,2 մլն եվրո պարզ վարկային մատուցում: Վարկային փողների համապատասխան հաշվի գրանցումը ամրոցության պայմանով է 2021թ. օգոստոսին գրություն է ներկայացվել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն հաշվի ԿԼԸ-ի կողմից համալրելու համար: Առ 15.03.2022թ. որոշյալը եՎԻԻ-ի կողմից ֆինանսավորում չի իրականացվել, որի պատճառով ներառվող չէ մարել պարտավորությունները և կապալտոն դադարեցել է աշխատանքները՝ մինչև առկա պարտավորությունների մարումը:

«Կապալտոների կողմից ներկայացվել են կառուցվածքներ, որոնց ընթացքը, են Հիմնարկային կողմից: Ընթացքը մեջ է Պայմանագրի փոփոխության կարգադրություն հաստատում, որից հետո կիրականացվեն վնասումներ:

Մրագրին ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան: Մրագրին վերաբերող միջոցառման ավելացման, որի շրջանակներում կառուցվել են վնասումներ:

58	42001	Վերականգնման և զարգացման նվիրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կրշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կրշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածչային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան ամփոփարման արջակայր, վերաբրոնեն 2 կյան, մեղք րերի 2 մարզում աղբահանության իրականացման և արջակայրի շահագրծման համար անիրազեկ մեղենա-սարքավորումներ:	Տիկն, աջակցության շրջանակում կըզվել են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջակայրի վրա աղբեղության գնահատման, Երևան թաղային աջակցության և շահատների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսապահովման վերականգնման պահի պատրաստման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:	2 819 324,8	2 349 425,2	469 899,6	2 819 324,8	2 349 428,2	469 899,6	98 890,4	78 613,8	20 276,6	3,5	3,3	4,3		
59	32009	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կրշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56,8 մլն եվրո	ՀՀ տարածչային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն		Լոր մեկնարկային Երազիր, որի գնով ստկա ջնն «Կարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ:	600 000,0	600 000,0	0,0	600 000,0	600 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
60	12001	Վերականգնման և զարգացման նվիրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշտրայայն ծրագրի	1.454,5 հազ. եվրո	Երևանի լարգապային 2016-2022թթ.		Տիկնիկական աջակցության շրջանակներում կըզվել են խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջակայրի վրա աղբեղության գնահատման, Երևան թաղային աջակցության և շահատների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսապահովման վերականգնման պահի պատրաստման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:	159 466,7	137 269,4	22 197,3	159 466,7	137 269,4	22 197,3	23 574,2	23 574,2	0,0	14,8	17,2	0,0		
61	32006	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիչի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշտրայայն ծրագրի	8 մլն եվրո	«Երևանի թաղայային ևոր արթակայ» ՓԲԸ 2016-2022թթ.	Լորաբաշենում ստկա արթակայրին հարակից շտրք 29 հա տարածչում նախատեսվում է նախագիծը, կառուցել և շահագրծել եվրոպական չափանիշներին համապատասխան ևոր արթակայրի 2 բնիչ, ինչպես նաևնույն չափորոշիչներին համապատասխան մեկուսացնել Լորաբաշենի արթակայրի և Աջաիկյան համայնքում ժամանակի ընթացքում տարբերությունն առաջացած ևս մեկ խոշոր արթակայրի տարածչները:	Մերաբաշենի և Աջաիկյանի արթակայրերի փակման և Լորաբաշենի ևոր արթակայրի կառուցման համար համապատասխան մրցուղը հայտարարված է և գտնվում է գնահատման փուլում:	319 507,7	266 256,4	53 251,3	319 507,7	266 256,4	53 251,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
62	32007	Այրևայան եվրոպայի էնթալանայություն և ընապահպանման գործընկերության Ֆուդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշտրայայն ծրագրի	2 մլն եվրո	«Երևանի թաղայային ևոր արթակայ» ՓԲԸ 2017-2025 թթ.	Մերաբաշենի արթակայրի և Աջաիկյան համայնքում ժամանակի ընթացքում տարբերությունն առաջացած ևս մեկ խոշոր արթակայրի տարածչները:	Մերաբաշենի և Աջաիկյանի արթակայրերի փակման և Լորաբաշենի ևոր արթակայրի կառուցման համար համապատասխան մրցուղը հայտարարված է և գտնվում է գնահատման փուլում:	79 865,9	66 558,6	13 307,3	79 865,9	66 558,6	13 307,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
63	42002	Վերականգնման և զարգացման նվիրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կրշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի թաղայային ևոր արթակայ» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի թաղայային ևոր արթակայ» ՓԲԸ 2015-2022թթ.			798 769,1	665 640,9	133 128,2	798 769,1	665 640,9	133 128,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
64	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կրշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի թաղայային ևոր արթակայ» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի թաղայային ևոր արթակայ» ՓԲԸ 2016-2023թթ.			798 769,1	665 640,9	133 128,2	798 769,1	665 640,9	133 128,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ԸՆԴԱՄԱՆՆԵՐ 1040 Երազրով, որից՝								7 985 097,2	6 743 907,3	1 241 189,9	7 985 097,2	6 743 907,3	1 241 189,9							
ԸՆԹԱՆԻԿ ԾԱՆՍԵՐ								385 083,4	325 283,3	59 800,1	385 083,4	325 283,3	59 800,1							
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ								7 600 013,8	6 418 624,0	1 181 389,8	7 600 013,8	6 418 624,0	1 181 389,8							

Քաղաքային զարգացում - 15 միջոցառում

1157						
65	42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ներառվածի տրամադրում «Երջաղույթ» ՓԲԸ-ին	4 մկ ԱՄՆ դրպր	Երևանի թաղաքապետարան 2016-2022թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան թաղաքի 28 փողոցներում փոփոխություններ և առկա վերջնական մեկնարկը: (Վճարումներ վարկային և դրամաշրտիային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրտիային միջոցներից համանամաբյուններով):	1 076,076,8 848 476,4 227 600,4 1 076,076,8 848 476,4 227 600,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
66	42002	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառվածի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մկ նվիր	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-01.04.2022թթ.	Դրենաժային թունիկի երկրաբան և մետրոլի թունիկներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	356 315,3 274,097,2 82 218,1 356 315,3 274,097,2 82 218,1 159 935,7 125 939,0 33 946,7 44,9 46,0 41,3
67	42003	Նվիրական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառվածի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մկ նվիր	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-01.04.2022թթ.	Դրենաժային թունիկի երկրաբան և մետրոլի թունիկներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	1 637 570,7 1 495 166,0 142 404,7 1 637 570,7 1 495 166,0 142 404,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68	12014	Նվիրական միության հարավարևելյան ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշրտիային ծրագրի	5 մկ նվիր	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-01.04.2022թթ.	Դրենաժային թունիկի երկրաբան և մետրոլի թունիկներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	1 498 479,0 1 378 492,4 119 986,6 1 498 479,0 1 378 492,4 119 986,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69	42004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևան թաղաքի հանրային տրանսպորտի տրամադրում և երկրորդային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ներառվածի տրամադրում	20,0 մկ նվիր	Երևանի թաղաքապետարան 2022-2023թթ.	Մրագրի նպատակն է աջակցել երևանի թաղաքապետարանին երևան թաղաքի հանրային տրանսպորտի տրամադրում և երկրորդային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հաս տարրեր ցանկի ավելորդներից մեջ: ընդե 100 հաս սերվիսի ընդունելու գաղափարի շահագրծելով 12 մետրոսեղ զանախառակ ավտոբուսեր:	11 043 400,0 11 043 400,0 0,0 11 043 400,0 11 043 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70	12028	Արևմտյան նվիրումային ներդրումային ծրագրի միջավայրի փոփոխության տարանջնգնականի հիմնարկային աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքի հանրային տրանսպորտի տրամադրում և երկրորդային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշրտիային ծրագրի	5,0 մկ նվիր	Երևանի թաղաքապետարան 2022-2023թթ.	Մրցույթն ավարտվել է:	2 760 850,0 2 760 850,0 0,0 2 760 850,0 2 760 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
71	12003	Արևմտյան նվիրումային ներդրումային ծրագրի միջավայրի փոփոխության տարանջնգնականի հիմնարկային աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքային լուսավորության դրամաշրտիային ծրագրի կատարման ապահովում	1,9 մկ նվիր	«Երջաղույթ» ՓԲԸ 2015-2022թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան թաղաքի թվով 28 փողոցներում փոփոխություններ և առկա վերջնական մեկնարկը: (Վճարումներ վարկային և դրամաշրտիային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրտիային միջոցներից համանամաբյուններով):	488 173,5 356 867,4 131 306,1 488 173,5 356 867,4 131 306,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Վասպուրտի կազմակերպության կողմից աշխատանքները սկսվել են իրականացվել Գրենաժային փողոցի, սակայն մրցույթով սահմանված տեխնիկական առաջադրանքներից էր թաղաք: լինելու պատճառով, հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացել են խոչընդոտներ: Մրցույթային Վասպուրտի ինդուստրիալ և շահագործված լինելով ծրագրի անորոշական ավարտին հասցնելու հարցում, կնշվել է համապատասխան համաձայնագիր: Նախագծերում կատարված փոփոխությունների համաձայն, իրականացվող շահագործված և իրականացվող միջոց հրամանում համար անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկական Վասպուրտ կազմակերպությունը ներմուծել է 2021թ. հոկտեմբեր ամսվա վերջին: Տեխնիկական ներմուծուց հետո, նոյեմբերին աշխատանքները սկսել են իրականացվել, որոնք, սակայն տևել են մի քանի օր, կրկին ի հայտ են եկել խոչընդոտներ և աշխատանքները դադարեցվել են: Ներկայում ընթանում են ընթարկումներ, Վասպուրտ կազմակերպությունը և Մրագրի ղեկավարը համատեղ մշակում են աշխատանքների իրականացման տր եղանակ՝ նախագծերում տր փոփոխություններ կատարելու և աշխատանքները վերսկսելու համար:

Վասպուրտի հրատանգնան ղեկավար տնայ, լուսավորի ինդուստրիալ, Վասպուրտի աշխատանքից է պարզումապետ կազմակերպում:

Մատակարարի հետ կնշվել է համապատասխան պայմանագիր և շտապ կորամադրվող կանխավճար:

Վասպուրտի կազմակերպության կողմից աշխատանքները սկսվել են իրականացվել Գրենաժային փողոցի, սակայն մրցույթով սահմանված տեխնիկական առաջադրանքներից էր թաղաք: լինելու պատճառով, հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացել են խոչընդոտներ: Մրցույթային Վասպուրտի ինդուստրիալ և շահագործված լինելով ծրագրի անորոշական ավարտին հասցնելու հարցում, կնշվել է համապատասխան համաձայնագիր: Նախագծերում կատարված փոփոխությունների համաձայն, իրականացվող շահագործված և իրականացվող միջոց հրամանում համար անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկական Վասպուրտ կազմակերպությունը ներմուծել է 2021թ. հոկտեմբեր ամսվա վերջին: Տեխնիկական ներմուծուց հետո, նոյեմբերին աշխատանքները սկսել են իրականացվել, որոնք, սակայն տևել են մի քանի օր, կրկին ի հայտ են եկել խոչընդոտներ և աշխատանքները դադարեցվել են: Ներկայում ընթանում են ընթարկումներ, Վասպուրտ կազմակերպությունը և Մրագրի ղեկավարը համատեղ մշակում են աշխատանքների իրականացման տր եղանակ՝ նախագծերում տր փոփոխություններ կատարելու և աշխատանքները վերսկսելու համար:

72	12004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղաքային թափափուկի համայնքում ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ եվրո	Երևանի թաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան թաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, ամրա վերափոխել մուտքի մեջ անցկացնել ստորհանրակարգի փոխարինել ամրա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում ամրա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ ծրագրի նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կկատարվեն ևս խորհրդակցական պայմանագրեր՝ Խորհրդակցական ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:	80 782.5 67 309.5 13 473.0 80 782.5 67 309.5 13 473.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Դրամաշնորհի թերակատարումը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի հետ:
73	12016	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համապարհակարգման ծրագրի կատարման ապահովում	1.213 հազ եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2022թթ.	Աջակցության ծրագրի նախատեսումներում ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրման և շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթի կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկադաստրների ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում:	Տեխնիկական համապարհակարգման ծրագրի կատարման աշխատանքները կկատարվեն ևս խորհրդակցական պայմանագրերով: Բ տրանշի շրջանակներում է իրականացվում է ծրագրի Ա և Բ տրանշիներով հիմնադրված փողոցների շին աշխատանքները: Եվս տեխնիկական վերահսկողության և իրականացում թվով 8 փողոցներում Բ տրանշի շրջանակներում:	341 462.0 284 533.2 56 928.8 341 462.0 284 533.2 56 928.8 7 951.3 6 626.0 1 325.2 2.3 2.3 2.3	Թերակատարման պատճառ են հաղթանակ տեխնիկական համապարհակարգման պայմանագրի երկարաժաման հետ կապված գործընթացների ճգնաժամները, այս պահին պայմանավորված ստատուսով և վճարման արդիվությունը ընթացք մեջ են: Ինչպես նաև հշտեղ և Համայնքային երկարաժաման մասով, համայնքի ուրի վճարումներ իրականացվել են Ա Տրանշի տեսակով վարկային փողոցներով:
74	12018	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղաքային ճանապարհների համապարհակարգման ծրագրի (Տրանշ Ա, Բ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2022թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կկատարվի ամառային և մայսերի ճանջի երկուսում, այդ թվում՝ ջրանետային ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Թաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման ստիվիային լամպերը կփոխարինվեն լուսատեղային ինտեգր լամպերով:	Ա տրանշի սահմանված թվով 14 փողոցներում և իրականացված շին աշխատանքները ավարտված են, հիմնադրված է ընդհանուր ամառ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները արդեն երկու չափաբաժիններ ավարտված են, երրորդ չափաբաժին փողոցների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացք մեջ: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 401 լուսատեղային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	879 247.9 732 702.0 146 545.9 879 247.9 732 702.0 146 545.9 69 882.5 46 769.9 23 112.6 7.9 6.4 15.8	Վեցված երեք պայմանագրերից երկուսն ավարտված են և պատրաստված են շահագրծման հանձնելու, իսկ երրորդը մասով թերակատարումը պայմանավորված է նախաձեռնային փոփոխություններով:
75	12017	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղաքային ճանապարհների ծրագրի կատարման ապահովում	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2022թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կկատարվի ամառային և մայսերի ճանջի երկուսում, այդ թվում՝ ջրանետային ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Թաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման ստիվիային լամպերը կփոխարինվեն լուսատեղային ինտեգր լամպերով: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 1201 լուսատեղային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	Ա տրանշի սահմանված թվով 14 փողոցներում և իրականացված շին աշխատանքները ավարտված են, հիմնադրված է ընդհանուր ամառ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները արդեն երկու չափաբաժիններ ավարտված են, երրորդ չափաբաժին փողոցների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացք մեջ: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 800 լուսատեղային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	1 148 049.8 956 711.8 191 338.0 1 148 049.8 956 711.8 191 338.0 129 898.3 93 539.9 36 358.4 11.3 9.8 19.0	Վեցված երեք պայմանագրերից երկուսն ավարտված են և պատրաստված են շահագրծման հանձնելու, իսկ երրորդը մասով թերակատարումը պայմանավորված է նախաձեռնային փոփոխություններով:
76	12012	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող թաղաքային ենթակառուցվածքների և լուսային կայան զարգացման ներդրման ծրագրի համապարհակարգում և կառավարում	39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ SDR)	Վերանային կառուցապատման ներդրման ծրագրի իրականացման ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	Թաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, երևանի արևմտյան թաղամասի ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/արձանգի, Արտաշատի խնորհու վերակառուցման/արձանգի և Նոր Հիբրակ ճանապարհի հատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ՝ շուրջ միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խնորհու և Նոր Հիբրակ ճանապարհի հատվածների կառուցման, վերակառուցման/արձանգի աշխատանքները: Մշակվել է լուսային հանրային տրանսպորտի երեք ցանց և փաստական տրամաչի համապարհ 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագրի ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագիծը տրանսպորտի և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի արդիտ. մոնիթինգը և գնահատում:	251 282.0 204 587.4 46 694.6 411 666.6 338 095.4 73 571.2 114 279.1 93 574.3 20 704.8 27.8 27.7 28.1	Շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մասով հաշվվել են ևս իրականացվում են նախատեսվածից ուշացումով և վճարումներ տեղադրվել են հաջորդ եռամսյակ:

78	12013	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող զարգացման ենթակառուցվածքների և շտապի կայան զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	105,970.0 հազ ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Լրացել էրևան ըարպեի արևմտյան օբյեկտն ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կրեմլաբալի էրևան ըարպեի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյա, Ընեզավոր և Մայաքիս-Մեքաուտիա համայնքների միջև: Կեղևազնի երթևեկության ժամանակը և ելքանմանքի թանաղը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն Աշտարակ և Արզականո Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդարանական ծառայությունների վերանայում արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առույտի և մոնիթորինգի իրականացում:	777 751.2	670 534.6	107 216.6	617 366.6	537 026.6	80 340.0	88 806.2	74 379.4	14 426.8	14.4	13.9	18.0	Ծինարարական աշխատանքների տնօրինական հսկողության ծառայությունների մատչելիությունը ներկայացվում են նախատեսվածից ուշացումով և վնասումներ ստեղծվել են հաջորդ երեսուցյակում:		
	12021	Ավիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող զարգացման ենթակառուցվածքների և շտապի կայան զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն				«ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	4 439 791.3	4 132 195.9	307 595.4	4 439 791.3	4 132 195.9	307 595.4	748 104.2	595 052.6	153 051.6	16.8	14.4		49.8	Ծինարարական աշխատանքները վնասումներ են առաջացրել, ինչպես նաև երևանային անբարենպաստ պայմաններով:
	12026	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարչական ծառայողի շրջանակներում ենթակառուցվածքային նպատակով մաքուր թափանցիկության շնչեղեղում ջրմանակառուցում					750 000.0	750 000.0	0.0	750 000.0	750 000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	-

Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝										27 529 232.0	25 955 923.8	1 573 308.2	27 529 232.0	25 955 923.8	1 573 308.2	4.8	4.0	18.0			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՌԱՅՐ										1 029 033.2	875 122.0	153 911.2	1 029 033.2	875 122.0	153 911.2	203 085.3	1 035 931.1	35 131.6	19.7	22.8	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՌԱՅՐ										26 500 198.8	25 080 801.8	1 419 397.0	26 500 198.8	25 080 801.8	1 419 397.0	1 115 771.9	867 077.4	247 794.5	4.2	3.5	17.5

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում

80	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրատրանսպորտային հոսափոխության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվածքային տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանացի» ՓԲԸ ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանացի» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հարթաշեն» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Կանաչոտ 1», «Չարենցավան 3» և 220 կՎ «Չովոնի» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել սպառողների անվտանգ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p>	2 286 937.7	1 829 540.6	457 397.1	2 258 937.7	1 829 540.6	429 397.1	22 485.1	5 714.7	16 770.4	1.0	0.3	3.9	<p>Հաշվետու ժամանակահատվածում «Կանաչոտ 1» ենթակայանում իրականացվել են էլեկտրամոնտաժային և կարգադրման աշխատանքներ, որոնց դիմաց կապալառու Xan Electric Engineering Co.,LTD ընկերության կողմից հաշվի առնված էլեկտրաէներգիայի: Կառավարման աշխատանքների դիմաց վնասումներ նախատեսվում է իրականացնել 2022թ. երկրորդ եռամսյակում: «Չարենցավան 3» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում շինարարական և էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ չեն իրականացվել, քանի որ կապալառու «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A ընկերությունը չի ավարտել ենթակառուցվածքների ներքին ընտրության գործընթացը: Կապալառուի կողմից 2022թ. մարտի 25-ին մատակարարվել են սարքեր և սարքավորումներ, որոնց դիմաց վնասումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ. երկրորդ եռամսյակում:</p>	
						Ավարտվել են «Հարթաշեն» է/ք վերակառուցման աշխատանքները:	2 286 937.7	1 829 540.6	457 397.1	2 258 937.7	1 829 540.6	429 397.1	22 485.1	5 714.7	16 770.4	1.0	0.3		3.9
						«Կանաչոտ 1» է/ք վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքներ «Չարենցավան 3» է/ք վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ԲԷՏ ՓԲԸ և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» (Պորտուգալիա) ընկերության միջև 12.03.2021թ. սկզբից և ուժի մեջ է մտել Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ Փոփոխություն N 3: Ե: «Չարենցավան 3» է/ք վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել հասցնել 2023թ.:	2 286 937.7	1 829 540.6	457 397.1	2 258 937.7	1 829 540.6	429 397.1	22 485.1	5 714.7	16 770.4	1.0	0.3		3.9
						Կապալառուի խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է «Չովոնի» նվ վերակառուցման կապալառուի (վնասողական միջոցի արդյունք)՝ հայտը ճանաչելով China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետև՝ Կապալառու): «Չովոնի» է/ք վերակառուցման շրջանակներում ԲԷՏ ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Չովոնի» է/ք վերակառուցման նախագիծ, մատակարարման և մոնտաժման պայմանագիր N HVEN DSI-12020_2_ը: 2021թ. կատարվել է վնասող Կապալառուի սեպտեմբերի 24-ին ներկայացրած կանխավարի վնասման պահանջագիր N Չովոնի AD-01-ի դիմաց: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 2021թ. սեպտեմբերի 28-ին: «Չովոնի» է/ք վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.:	2 286 937.7	1 829 540.6	457 397.1	2 258 937.7	1 829 540.6	429 397.1	22 485.1	5 714.7	16 770.4	1.0	0.3		3.9

81	42005	Վերականգնման և զարգացման միջավայրին բանկի ազակերթյանը իրականացնող «Այգես» և «Արարատ» ենթակայանների վերականգնման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրակուտ էլեկտրասանցի» ՓԲԸ ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրակուտ էլեկտրասանցի» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ 2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է թարմացնել սպառողների անձնական էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հրահանգերը, ինչպես նաև ելվածքային ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	«Աշակ» 220 կՎ ելք սահմանված կարգով ամբողջությամբ լարման տակ է դրվել 16.02.2021թ.: 02.06.2021թ. ստորագրվել է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ, համաձայն որի ելք համաընդուն է ավարտված և պարտատ է շահագործման: «Ատակարման խորհուրդ»23.07. 2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է կապալառուի ընտրության մրցույթի պայմանագրի հարցով ճանաչվող «Kaskad Energy» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ «ապատեղ») «Արարատ 2» ելք վերականգնման շրջանակներում ԲՀ-ՓԲԸ և «ապատեղ» միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 2019-Կ Արարատ 2» ելք վերականգնման նախագիծ, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020.1: «Ապատեղ» է վճարում «ապատեղի կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1 ի դիմաց: Պայմանագրին ուժի մեջ է մտել 2021թ. սեպտեմբերի 29-ին: «Արարատ 2» ելք վերականգնման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.:	1 170 421,0 936 327,2 234 093,8 1 170 421,0 936 327,2 234 093,8 3 602,3 2 884,7 717,6 0,3 0,3 0,3	«Բարձրակուտ էլեկտրասանցի» ՓԲ ընկերության և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 2016 թվականի հունիսի 1-ին կնքված 220 կՎ «Աշակ» ենթակայանի վերականգնման նախագիծ, մատակարարում և տեղակայում EITNIP_HVEN_ICB_1/2015 պայմանագրի շրջանակներում կապալառուի կողմից ավարտման և շահագործման հանձնման վերաբերյալ չին բյուրոսկիև և վերջնականների վճարում չի իրականացվել, լավի որ աշխատանքների ուղղմամբ պայմանավորված տոբի վերաբերյալ փոխադարձ ակտի կազմման և գրանցի հաշվետվման, ինչպես նաև պահեստառանքի հանձնման գործընթացները դեռևս չեն ավարտվել:
82	42007	Ամիսական զարգացման բանկի ազակերթյանը իրականացնող կարգավորման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում	15.26 մլն ԱՄՆ դոլար (10.53 մլն SDR)	«ԷԷՇՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ստացվող տվյալների հնչարկությունը, ենթահամակարգի կարգավորման հոստալոգիստը, ԷԷՇՕ ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի ենթահամակարգի հոստայի աշխատանքին, կորուստների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:	Իրականացվում են SCADA համակարգի բնուստիղծման արդյունքում ի հայտ եկած թերթությունների վերացման աշխատանքները:	67,6 594,4 655 212,6 18 381,8 704 594,4 655 212,6 46 381,8 397 996,4 365 154,6 32 841,8 56,5 55,5 70,8	«Ուելինես/Միսնես» կոնսորցիումը դիմել է «ԷԷՇՕ» ՓԲԸ-ին գոյությանը վերջնական պարտավորություն SCADA համակարգի ծրագրային ապահովման կարգաբեղման չափարված աշխատանքները մինչև սույն թվականի հունիսի 15-ը ավարտելու վերաբերյալ:
83	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ազակերթյանը իրականացնող «Կոլկաս» էլեկտրահարդրման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարցովի գիծ/ենթակայանների դրամաշարժային ծրագրի	10.86 մլն եվրո	«Բարձրակուտ էլեկտրասանցի» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2022թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք թուերով, Լոտ 1՝ «Ռոմաշե» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գեներատորներ և ենթակայանի մուտք /ելք/, Լոտ 2՝ օդային գեների կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Արտ» ենթակայանի և ԲՀՀՀ փոխանցիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի ենթահամակարգի միջև ամրապնդել միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ ենթահամակարգը ԻԻՀ ենթահամակարգից բացի (Իրան Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գիծ կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	Ծրագրի խորհրդատու՝ Fichtner GmbH ընկերությունը (այսուհետ՝ խորհրդատու) «Բարձրակուտ էլեկտրասանցի» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ուելինես) դիտարկման և ներկայացնել Ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության երեք թուերի համար պատասխան մրցույթային փաստաթղթերի նախաձեռնելու տարբերակները: Ուելինեսը, KfW բանկի և խորհրդատուի ներկայացուցիչների հետ կապելու են մի շարք հանդիպումներ և ընդարձակումը մրցույթային փաստաթղթերի փաթեթներում (այսուհետ՝ ՄՓՓ-ներ) ի հայտ եկած որոշ խնդիրների շուրջ առաջարկված երկ թուերների և թարմացված հարցերի վերաբերյալ տրված պարզաբանումների նպատակով 2022թ. փետրվարի 14-ից 22-ը Ուելինեսին գլխավոր գրասենյակում Ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության ՄՓՓ-ները թարմացնելու և վերջնականացնելու նպատակով ևս մեկ անգամ կապելու է հանդիպում Ծրագրի խորհրդատուի ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպման արդյունքում, ՄՓՓ-ներում ներառվել են Ուելինեսին հասկացազանա մասնագետների շուրջ դիտարկությունները և ստացարկությունները՝ 2022թ. ապրիլի 19-ից 22-ը և խորհրդատու կրկին ազդել է Ուելինեսին գլխավոր գրասենյակ մրցույթային փաթեթների վերջնականացման նպատակով: Վերջնական խորհրդատուի կողմից 2022թ. ապրիլի 22-ին ներկայացվել են Ուելինեսին հաստատմանը, որոնք դիտարկելուց հետո Ուելինեսը 2022թ. մայիսի 17-ին սահմանված կարգով ներկայացնել է KfW բանկի հաստատմանը:	105 795,8 85 696,8 20 099,0 105 795,8 85 696,8 20 099,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	«Ուելինես/Միսնես» կոնսորցիումը դիմել է «ԷԷՇՕ» ՓԲԸ-ին գոյությանը վերջնական պարտավորություն SCADA համակարգի ծրագրային ապահովման կարգաբեղման չափարված աշխատանքները մինչև սույն թվականի հունիսի 15-ը ավարտելու վերաբերյալ:
84	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ազակերթյանը իրականացնող «Կոլկաս» էլեկտրահարդրման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարցովի գիծ/ենթակայանների դրամաշարժային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	10.86 մլն եվրո	«Բարձրակուտ էլեկտրասանցի» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2022թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք թուերով, Լոտ 1՝ «Ռոմաշե» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գեներատորներ և ենթակայանի մուտք /ելք/, Լոտ 2՝ օդային գեների կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Արտ» ենթակայանի և ԲՀՀՀ փոխանցիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի ենթահամակարգի միջև ամրապնդել միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ ենթահամակարգը ԻԻՀ ենթահամակարգից բացի (Իրան Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գիծ կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	Ծրագրի խորհրդատու՝ Fichtner GmbH ընկերությունը (այսուհետ՝ խորհրդատու) «Բարձրակուտ էլեկտրասանցի» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ուելինես) դիտարկման և ներկայացնել Ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության երեք թուերի համար պատասխան մրցույթային փաստաթղթերի նախաձեռնելու տարբերակները: Ուելինեսը, KfW բանկի և խորհրդատուի ներկայացուցիչների հետ կապելու են մի շարք հանդիպումներ և ընդարձակումը մրցույթային փաստաթղթերի փաթեթներում (այսուհետ՝ ՄՓՓ-ներ) ի հայտ եկած որոշ խնդիրների շուրջ առաջարկված երկ թուերների և թարմացված հարցերի վերաբերյալ տրված պարզաբանումների նպատակով 2022թ. փետրվարի 14-ից 22-ը Ուելինեսին գլխավոր գրասենյակում Ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության ՄՓՓ-ները թարմացնելու և վերջնականացնելու նպատակով ևս մեկ անգամ կապելու է հանդիպում Ծրագրի խորհրդատուի ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպման արդյունքում, ՄՓՓ-ներում ներառվել են Ուելինեսին հասկացազանա մասնագետների շուրջ դիտարկությունները և ստացարկությունները՝ 2022թ. ապրիլի 19-ից 22-ը և խորհրդատու կրկին ազդել է Ուելինեսին գլխավոր գրասենյակ մրցույթային փաթեթների վերջնականացման նպատակով: Վերջնական խորհրդատուի կողմից 2022թ. ապրիլի 22-ին ներկայացվել են Ուելինեսին հաստատմանը, որոնք դիտարկելուց հետո Ուելինեսը 2022թ. մայիսի 17-ին սահմանված կարգով ներկայացնել է KfW բանկի հաստատմանը:	338 342,1 247 979,5 90 362,6 338 342,1 247 979,5 90 362,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	«Ուելինես/Միսնես» կոնսորցիումը դիմել է «ԷԷՇՕ» ՓԲԸ-ին գոյությանը վերջնական պարտավորություն SCADA համակարգի ծրագրային ապահովման կարգաբեղման չափարված աշխատանքները մինչև սույն թվականի հունիսի 15-ը ավարտելու վերաբերյալ:
85	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ազակերթյանը իրականացնող «Կոլկաս» էլեկտրահարդրման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարցովի գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրակուտ էլեկտրասանցի» ՓԲԸ ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրակուտ էլեկտրասանցի» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք թուերով, Լոտ 1՝ «Ռոմաշե» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գեներատորներ և ենթակայանի մուտք /ելք/, Լոտ 2՝ օդային գեների կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Արտ» ենթակայանի և ԲՀՀՀ փոխանցիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի ենթահամակարգի միջև ամրապնդել միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ ենթահամակարգը ԻԻՀ ենթահամակարգից բացի (Իրան Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գիծ կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	Ծրագրի խորհրդատու՝ Fichtner GmbH ընկերությունը (այսուհետ՝ խորհրդատու) «Բարձրակուտ էլեկտրասանցի» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ուելինես) դիտարկման և ներկայացնել Ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության երեք թուերի համար պատասխան մրցույթային փաստաթղթերի նախաձեռնելու տարբերակները: Ուելինեսը, KfW բանկի և խորհրդատուի ներկայացուցիչների հետ կապելու են մի շարք հանդիպումներ և ընդարձակումը մրցույթային փաստաթղթերի փաթեթներում (այսուհետ՝ ՄՓՓ-ներ) ի հայտ եկած որոշ խնդիրների շուրջ առաջարկված երկ թուերների և թարմացված հարցերի վերաբերյալ տրված պարզաբանումների նպատակով 2022թ. փետրվարի 14-ից 22-ը Ուելինեսին գլխավոր գրասենյակում Ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության ՄՓՓ-ները թարմացնելու և վերջնականացնելու նպատակով ևս մեկ անգամ կապելու է հանդիպում Ծրագրի խորհրդատուի ներկայացուցիչների հետ: Հանդիպման արդյունքում, ՄՓՓ-ներում ներառվել են Ուելինեսին հասկացազանա մասնագետների շուրջ դիտարկությունները և ստացարկությունները՝ 2022թ. ապրիլի 19-ից 22-ը և խորհրդատու կրկին ազդել է Ուելինեսին գլխավոր գրասենյակ մրցույթային փաթեթների վերջնականացման նպատակով: Վերջնական խորհրդատուի կողմից 2022թ. ապրիլի 22-ին ներկայացվել են Ուելինեսին հաստատմանը, որոնք դիտարկելուց հետո Ուելինեսը 2022թ. մայիսի 17-ին սահմանված կարգով ներկայացնել է KfW բանկի հաստատմանը:	23 672 300,9 16 924 286,6 6 748 014,3 23 672 300,9 16 924 286,6 6 748 014,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	«Ուելինես/Միսնես» կոնսորցիումը դիմել է «ԷԷՇՕ» ՓԲԸ-ին գոյությանը վերջնական պարտավորություն SCADA համակարգի ծրագրային ապահովման կարգաբեղման չափարված աշխատանքները մինչև սույն թվականի հունիսի 15-ը ավարտելու վերաբերյալ:

Ընդամենը 1167 Մրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱՆՍՆԵՐ

ԿԱԳԻՏԱԿ ԾԱՆՍՆԵՐ

Ընդրեցի ուսումնասիրության, օգրագործման և պահպանման ծառայություններ- 1 միջոցառում

86	1073	11002	Հայաստանի հանրապետության զորքի շտաբային կազմակերպության օրհանձնների II ճրագիր	250.0 հազ ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանային վարչապետի կողմից հիմնադրված 12.2020-06.2022թթ.	Կենտրոնի հանրապետության զորքի վարչապետի շտաբային կազմակերպության օրհանձնների II ճրագիրը կազմակերպող օրհանձնարարական և ենթաօրհանձնարարական բնույթի կատարմանը հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ զորքի վարչապետն ենթարկվում է չափազանց կարևոր և ունենալ կայուն, արագ և թափանցիկ իրավական դաշտ:	Մրաքի շրջանակներում կնքվել է երկու պայմանագիր 1. Ըրքի ուսումնասիրության մշակում. 2. Ընդրագրագործման զորքի կազմակերպության կազմակերպման մասին մշակում. Նախատեսված է նաև Մրաքի ֆինանսական աուղիս:	116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	41 472,4	34 617,6	6 854,8	35,6	35,7	35,3	Դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաժամանակ հետ զուգահեռ երկարաժամանակ է խորհրդատուի հետ պայմանագրի ժամկետը և վերանայել է հաշվետվությունների ներկայացման ժամանակացույցը: Կնարումը կկատարվի ներկայացված հաշվետվությունը սահմանված կարգով ընդունելուց հետո:						
	Ընդամենը 1073 Մրաքով, որից՝							116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	41 472,4	34 617,6	6 854,8	35,6	35,7	35,3							
	ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆԽՆԵՐ							116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	41 472,4	34 617,6	6 854,8	35,6	35,7	35,3							
	ԸՆԳԱՄԵՆԸ, որից՝							155 331 057,6	121 308 448,5	34 022 609,1	155 331 057,6	121 308 448,5	34 022 609,1	117 705,3	14 192 277,0	2 859 255,2	9,1	9,3	8,4							
	ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝							14 971 044,0	13 190 352,2	1 780 691,8	14 971 044,0	13 190 352,2	1 780 691,8	1 117 705,3	953 642,4	164 062,9	7,5	7,2	9,2							
	ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝							140 360 013,6	108 118 096,3	32 241 917,3	140 360 013,6	108 118 096,3	32 241 917,3	13 074 571,7	10 379 379,3	2 695 192,3	9,3	9,6	8,4							
	ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԳԵՖԻՑԻՏ)							46 336 479,8	37 690 216,6	8 646 263,2	46 336 479,8	37 690 216,6	8 646 263,2	682 809,9	578 356,8	104 453,1	1,5	1,5	1,2							
	Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝							16 214 121,7	113 897 076,1	8 802 749,3	16 214 121,7	113 897 076,1	8 802 749,3	2 034 937,4	1 402 494,7	632 442,8	12,0	18,6	6,7							
	ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆԽՆԵՐ							16 214 121,7	113 897 076,1	8 802 749,3	16 214 121,7	113 897 076,1	8 802 749,3	2 034 937,4	1 402 494,7	632 442,8	12,0	18,6	6,7							
	ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆԽՆԵՐ							139 116 835,9	113 897 076,1	25 219 859,8	139 116 835,9	113 897 076,1	25 219 859,8	12 157 339,5	9 930 527,0	2 226 812,5	8,8	8,7	9,1							