

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  
«Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում»  
ծրագրի վերաբերյալ**

**Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 06.08.2014թ.

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 03.02.2015թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 40.0 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ վարկային համաձայնագրի փոփոխություն N° 1-ի՝ (2017թ. հունիսի 8) 37.5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ փոփոխություն N° 2-ի (2019թ. դեկտեմբերի 24) 36.0 մլն ԱՄՆ դոլար)

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** ուղղորդիչ տոկոսադրույք (Libor)+ ՀԲ փոփոխական սփրեդ (2022թ.-ի հունիսի 30-ի դրությամբ 1,96%)

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2023թ.

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**  
15.08.2024թ. - 15.02.2039թ.

**Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝** Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

**Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 02.02.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 03.02.2015թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝** 40.0 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ ենթավարկային համաձայնագրի N°1-ի՝ (2018թ. հուլիսի 13) 37.5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագրի (2020թ. փետրվարի 14) N°2-ի՝ 36.0 մլն ԱՄՆ դոլար)

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝** ուղղորդիչ տոկոսադրույք (Libor)+ ՀԲ փոփոխական սփրեդ +1% (2022թ.-ի հունիսի 30-ի դրությամբ 2,96%)

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝** 31.12.2023թ.

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝**  
15.08.2024թ. - 15.02.2039թ.

**Ծրագրի նպատակը՝** ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է փոխարինել 220/110/10 կՎ «Հաղթանակ» («Հաղթանակ» ենթակայանի վերականգնման աշխատանքներն ավարտվել են 30.05.2019թ.-ին), 110/10/6 կՎ «Վանաձոր-1» և 110/10 կՎ «Չարենցավան-3», 220/110/10 կՎ

«Զովունի» ենթակայանների 30 և ավել տարիներ շահագործման մեջ գտնվող ֆիզիկապես և բարոյապես մաշված սարքավորումները:

**Ակնկալվող արդյունքները՝** Բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** «Decon international GmbH/ Consulectra Unternehmensberatung GmbH»

**Պայմանագրի անվանումը՝** «Հաղթանակ», «Չարենցավան-3» և «Վանաձոր-1» ենթակայանների վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն

**Պայմանագրի գումարը՝** 848,480.02 եվրո՝ ներառյալ ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 08.12.2016թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 08.12.2016թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝**  
08.12.2016թ. - 31.07.2022թ.

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** «Արամ Կարապետյան» անհատ ձեռնարկատեր

**Պայմանագրի անվանումը՝** 220 կՎ «Զովունի» և 110 կՎ «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման վերահսկողություն № ESRAF-SSS-1-2021

**Պայմանագրի գումարը՝** 46,757,093.78 ՀՀ դրամ

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 28.07.2021թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 03.05.2021թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝**  
03.05.2021թ. - 28.04.2024թ.

**Ծրագրի կապալառուներ՝**

1. Kaskad-Energo LLC

**Պայմանագրի անվանումը՝** «220/110/10 կՎ «Հաղթանակ» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում», № HV-W-ESRAF-1/2015\_1

**Պայմանագրի գումարը՝** 13,831,650.00 ԱՄՆ դոլար

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 01.07.2016թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 26.08.2016թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝**  
26.08.2016թ. - 30.05.2019թ.

2. Xian Electric Engineering Co. Ltd

**Պայմանագրի անվանումը՝** «110/10/6 կՎ «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում», № HV-W-ESRAF-1/2015\_3

**Պայմանագրի գումարը՝ 4,083,875.5 ԱՄՆ դոլար**

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.**

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 01.09.2016թ.**

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝  
01.09.2016թ. - 31.12.2018թ.**

**3. Efacec Engenharia e Sistemas S.A**

**Պայմանագրի անվանումը՝** «110 կՎ «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում», № HV-W-ESRAF-1/2015\_2

**Պայմանագրի գումարը՝ 2,521,639.29 ԱՄՆ դոլար**

2,946,265.35 եվրո

658,639,773.67 ՀՀ դրամ

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 01.07.2016թ.**

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.09.2016թ.**

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝**

13.09.2016թ. - 16.03.2023թ. (2021թ. մարտի 12-ին «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության և Efacec Engenharia e Sistemas S.A միջև ստորագրված պայմանագրի Փոփոխություն 3-ի համաձայն, աշխատանքների ավարտման ժամկետը պետք է լինի 23 ամիս՝ հաշվարկված «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության կողմից փոխհատուցման ենթակա ծախսի (900 000.0 եվրո) վճարման օրվանից)

**4. China National Electric Engineering Co. Ltd**

**Պայմանագրի անվանումը՝** 220կՎ «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման

նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման պայմանագիր № HVEN-DSI-1/2020\_2

**Պայմանագրի գումարը՝ 7,946,093.08 ԱՄՆ դոլար**

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 15.09.2021թ.**

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 28.09.2021թ.**

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝**

28.09.2021թ. - 28.04.2024թ.

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 30.06.2022թ. դրությամբ՝**  
Խորհրդատվական ծառայություններ՝

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 825,488.4 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 197,287.0 ԱՄՆ դոլար*  
*Ընդամենը - 1,022,775.4 ԱՄՆ դոլար*

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնիտաժային աշխատանքներ

- *Վարկային միջոցների հաշվին - 3,368,580.0 ԱՄՆ դոլար*
- *ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 673,716.0 ԱՄՆ դոլար*  
*Ընդամենը - 4,042,296.0 ԱՄՆ դոլար*

Kaskad-Energo LLC կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 10,463,070.0 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 215,600.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 10,678,670.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,605,019.5 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 339,454.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,944,474.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,155,730.9 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 72,122.4 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,227,853.3 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,972,836.2 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 180,290.7 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,153,126.9 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր՝ ներառյալ փոխհատուցվող ծախս

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,184,566.2 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 222,397.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,406,964.1 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 21,575,291.2 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,900,868.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 23,476,159.7 ԱՄՆ դոլար

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 30.06.2022թ. դրությամբ՝**  
Խորհրդատվական ծառայություններ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 810,627.7 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 193,655.1 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,004,282.8 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,368,580.4 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 673,716.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,042,296.4 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 10,327,745.3 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 215,600.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 10,543,345.3 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,416,293.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 431,896.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,848,190.5 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. կողմից մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,831,183.4 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 73,470.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,904,654.2 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 299,721.8 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 299,721.8 ԱՄՆ դոլար

EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A կողմից մատակարարված սարքերի և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,127,147.1 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 179,433.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 2,306,580.1 ԱՄՆ դոլար

China National Electric Engineering Co. Ltd ընկերությանը վճարված կանխավճար

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,986,523.3 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր՝ ներառյալ փոխհատուցվող ծախս

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,199,166.4 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 233,510.7 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 1,432,677.1 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 23,366,989.1 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 2,001,282.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 25,368,271.6 ԱՄՆ դոլար

**Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝** ավարտվել են «Հաղթանակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները:

Պատվիրատուի և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 2016թ. հուլիսի 1-ին կնքված «Վանաձոր-1» 110 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № HV-W-ESRAF-1/2015\_3 պայմանագրի համաձայն՝ «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտ է սահմանվել 2018թ. դեկտեմբերի 31-ը: Ենթակայանում աշխատանքների դանդաղ տեմպերի պատճառով վերակառուցման աշխատանքները դեռևս չեն ավարտվել: Եվ քանի որ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների՝ սահմանված ժամկետներում չավարտելը կողմերին չի ազատում պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումից, պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ավարտման ժամկետի երկարաձգում չի նախատեսվում:

Հաշվետու ժամանակահատվածում «Վանաձոր-1» ենթակայանում իրականացվել են էլեկտրամոնտաժային և կարգաբերման աշխատանքներ, որոնց դիմաց կապալառու Xian Electric Engineering Co.LTD ընկերության կողմից կատարողական ակտ և հաշիվ-ապրանքագիր չի ներկայացվել:

«Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2022թ.:

«Զարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» (Պորտուգալիա) ընկերության (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 2021թ. մարտի 12-ին կնքվել և ուժի մեջ է մտել պայմանագրի Փոփոխություն № 3-ը, որով վերամեկնարկվել են ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: Հաշվետու ժամանակահատվածում Կապալառուն՝ էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների մասով ենթակապալառուի հետ տեղանքում ուսումնասիրել է ենթակայանի ամբողջական հոսանքազրկման նպատակով փոխանջատումների ծրագիրը և դրանց ժամկետները: Հաշվետու ժամանակահատվածում տեղի ունեցած հանդիպումների ընթացքում Կապալառուի ծրագրի ղեկավարը ներկայացրել է, որ, պայմանավորված Կապալառուի մայր ընկերության բաժնետերերի փոփոխությամբ, նոր ենթակապալառուների հետ պայմանագրերի կնքման գործընթացը դեռևս չի վերջնականացվել, ինչի պատճառով Կապալառուն չի կարողանում մեկնարկել էլեկտրամոնտաժային և շինարարական աշխատանքները: Կապալառուն շարունակում է նախագծային աշխատանքները, որոնք նախատեսվում է ավարտել 2022թ. հուլիս-օգոստոս ամիսներին:

Սահմանված կարգով շրջանառվել և ՀՀ կառավարության 2022թ. ապրիլի 28-ի № 565-Ա որոշմամբ (ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 6.1 մասով) «110 կՎ «Զարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման, նախագծման, մատակարարման և տեղակայման» թիվ HV-W-ESRAF-1/2015.2 պայմանագրի շրջանակներում «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկերությանը թույլատրվել է

իրականացնել քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման, շինարարության իրականացման և ինժեներական հետազննման գործունեություն:  
Վերամեկնարկած պայմանագրի շրջանակներում «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2023թ:

Կառավարման խորհուրդը 2021թ. հուլիսի 23-ի N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալառու): «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության և Կապալառուի միջև 2021թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրվել է 220կՎ «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիթինգի պայմանագիր N° HVEN-DSI-1/2020\_2-ը (այսուհետ՝ Պայմանագիր), որն ուժի մեջ է մտել 2021թ. սեպտեմբերի 28-ին՝ կանխավճարի վճարման պահից: Սահմանված կարգով շրջանառվել և ՀՀ կառավարության 2022թ. ապրիլի 28-ի N° 563-Ա որոշմամբ (ղեկավարվելով «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 6.1 մասով) Պայմանագրի շրջանակներում China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը թույլատրվել է իրականացնելու քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման, շինարարության իրականացման, ինժեներական հետազննման ու շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության գործունեություն:

Իրականացվում է շինարարության թույլտվություն ստանալու գործընթաց:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: