

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ
(31.07.2022թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Սիջեցում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացվող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2022թ. տարեկան պլան		2022թ. տարեկան ճշտված պլան		2022թ. փաստացի վճարներ (անողական)		2022թ. բյուջեի կտատարողական (%)		Չկատարման պատճառները				
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ		ՀՀ պետ.բյուջե			
																		49,261.2	14,758.6	34,502.6
Սոցիալական ներդրումների և փրկական զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում																				
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կառավարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015.12.2022թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագների, առողջապահության, կրթության օրվելների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթության օրվելների հիմնադրումը և շինարարությունը:	49,261.2	14,758.6	34,502.6	49,261.2	14,758.6	34,502.6	100.0	100.0	100.0	Միջոցային գործընթացների ձգձգում/վերահայտարարում (մասնակիցների բացակայություն, նախահաշվային արժեքներից ավելի բարձր գնառաչարկներ):				
2	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագների, առողջապահության, կրթության, մշակութային, հատուկ կենտրոնի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	2,054,753.7				1,604,422.9	450,330.8	2,054,753.7	1,604,422.9	450,330.8	679,833.7	536,532.2	143,301.5	33.1		33.4	31.8		
3	11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում	17.9 մլն էվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020.06.2023թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագների «առողջապահության» կրթության օրվելների, մշակութային տների «ծերանոցների» մանկատների «հատուկ դպրոցների» մանկապարտեզների և կրթության օրվելների հիմնադրումը և շինարարությունը, գույքի և առցանց ծրագրում ներակատարվածային ներդրումների շահատու երթուղիների համար:	303,009.9	90,903.0	212,106.9	303,009.9	90,903.0	212,106.9	118,884.8	35,648.8	83,236.0	39.2	39.2	39.2			
4	12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում				1,221,676.2	938,799.4	282,876.8	1,221,676.2	938,799.4	282,876.8	218,201.0	164,670.7	53,530.3	17.9	17.5	18.9	Միջոցային գործընթացների ձգձգում/վերահայտարարում (մասնակիցների բացակայություն, նախահաշվային արժեքներից ավելի բարձր գնառաչարկներ):		
5	11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տրամադրանքային ինքնակառավարման թարիխի ժամանակի դրամաշնորհային ծրագիր	8.6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015.06.2022թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջհամայնքային ենթակառուցվածքների, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	4,010.5	4,010.5	0.0	4,010.5	4,010.5	0.0	565.6	565.6	0.0	14.1	14.1	0.0			
6	12003	ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տրամադրանքային ինքնակառավարման թարիխի ժամանակի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթակառուցվածքների նախագծում, ընտրություն և իրականացում				490,484.4	490,484.4	0.0	490,484.4	490,484.4	0.0	485,058.9	485,058.9	0.0	98.9	98.9	0.0	Մատակարարման ընթացքում են կրճատվել և գործական նշանակության մեղման առաջավորումները, վճարումներ կիրականացվեն առաջիկայում:		
Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝								4,123,195.9	3,143,378.8	979,817.1	4,123,195.9	3,143,378.8	979,817.1	1,551,805.2	1,237,834.8	314,570.4				
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ								356,281.6	109,672.1	246,609.5	356,281.6	109,672.1	246,609.5	168,711.6	50,973.0	117,738.6	47.4	46.5	47.7	
ԿԱՌՄԱՆ ԾԱՆՍԵՐ								3,766,914.3	3,033,706.7	733,207.6	3,766,914.3	3,033,706.7	733,207.6	1,383,093.6	1,186,261.8	196,831.8	36.7	39.1	26.8	

Գարգենի սեյմիկ անվան գոյության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջառում																						
7	1189	11001	Ախիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փիլատոսի հասույթի (SDR) 107 մլն ԱԱՀ որպար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյմիկ անվան գոյության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրապնակային շինարարական առևտրաբանների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակների արձանագրման ծրագրի մշակում, սեյմիկ մոնիտորինգի դիտարկումների աջակցությունների արդիականացում: Ծրագրի կառավարում:	Ծրագրի շրջանակներում 2019-2021թթ. ավարտվել է թվով 7 դպրոցների շինարարությունը: Ներկայումս իրականացվում են 20 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ: Կնգվել են 3 նոր պայմանագրեր դպրոցների շինարարության համար, ևս 1 շինարարության մրցույթ հայտարարվել է ավարի ամսին, որն ավսիոման փուլում է: Իրականացման փուլում են նաև 5 դպրոցների նախագծային աշխատանքներ, որոնց շինարարությունը նախատեսվում է իրականացնել ներկա պահին բանակցվող մրցույցի ֆինանսավորման նոր վարդի շրջանակներում:	104,705.1	75,914.7	28,790.4	104,705.1	75,914.7	28,790.4	46,295.4	34,371.8	11,923.6	44.2	45.3	41.4	Որոշ գրասենյակային ծախսեր հետևագրել են՝ պայմանավորված վիճելի 2 անում տարարամի փոխարեքցների տեսանումներով և մատակարարների կողմից հատակ վներ չգանհանալով: Ինչպես նաև հայտարարված մրցույցներում մասնակիցների բացակայության պատճառով:		
8	12001	12001	Ախիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյմիկ անվան գոյության բարելավման ուղղված միջոցառումներ					5,885,384.0	4,955,110.5	930,273.5	5,885,384.0	4,955,110.5	930,273.5	4,447,990.3	3,719,311.1	728,679.2	75.6	75.1	78.3		Ծրագրում է սահմանված ժամանակաշրջով:	
Ընդամենը 1189 Ծրագրով, որից՝								5,990,089.1	5,031,025.2	959,063.9	5,990,089.1	5,031,025.2	959,063.9	4,494,285.7	3,719,311.1	740,602.8	75.0	74.6	77.2			
ԸՆԹՅՈՒՑ ԾՆԱԽՆԵՐ								104,705.1	75,914.7	28,790.4	104,705.1	75,914.7	28,790.4	46,295.4	34,371.8	11,923.6	44.2	45.3	41.4			
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾՆԱԽՆԵՐ								5,885,384.0	4,955,110.5	930,273.5	5,885,384.0	4,955,110.5	930,273.5	4,447,990.3	3,719,311.1	728,679.2	75.6	75.1	78.3			
Ոռոցման համակարգի առոշացում - 15 միջոցառում																						
9	1004	11005	Երևանի քաղաքացիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոցման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվության և կառավարում	40 մլն ԱԱՀ որպար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Ոռոցման համակարգերի արդիականացում, արդյունավետության բարձրացում՝ ջանագրործման և պահպանման կրճատումներ, բարձր ջրամբարումների և ֆերմայի ծախսերի նվազեցումներ: Այս նպատակով սերտ է իրականացվել մեծ ոռոցման փոխարկում ինչնախա համակարգերով, որոշ մասը և 2-րդ կարգի ջրանցքների վերանախագրում, ԶՕԸ ներքի ներստնասալեռ ոռոցման ցանցերի արդիականացում, ԶՕԸ ներքի կառավարական ներուժի ամրալուծում:	Ծարոնակվում է ծրագրի շրջանակներում կնգված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	469,810.7	383,583.3	86,227.4	469,810.7	383,583.3	86,227.4	367,614.6	303,235.8	64,378.8	67.9	69.3	62.3	Ծրագրի մեջ են նախատեսված վերացվել և ավարտված շինարարական աշխատանքները, իսկ գործող երկու պայմանագրերի շրջանակներում՝ թերադարձվել են որոշ աշխատանքներ և դրանց կատարումը ոռոցման սեգրի մեկնարկով պայմանավորված հետաձգվել են:		
10	31005	31005	Երևանի քաղաքացիական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոցման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներթափանցելիների հիմնադրում					3,387,521.1	2,710,016.8	677,504.3	3,387,521.1	2,710,016.8	677,504.3	1,665,217.1	1,314,228.7	350,988.4	49.2	48.5	51.8			
11	11006	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Կեդրոն ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվության և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.07.2023թթ.	Կեդրին ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրատ հանգույցների, ջրի փոխարդու և ոռոցման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողաբաղաձեղների ոռոցման ներուժնախնայի ցանցի կառուցում:	Ծարոնակվում է ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը:	114,244.2	90,832.0	23,412.2	113,011.7	90,832.0	22,179.7	31,126.1	23,380.4	7,745.7	27.5	25.7	34.9		Նախատեսված առաջարկումների գնման մրցույթային գորընթացը մեկնարկման փուլում է՝ մրցույթային փաստաթղթերը ներկայացվել են 23/9-ի հաստատմամբ: Թերադարձումների պատճառ է հանդիսանում նաև ՀՀ պետական բյուջեի հաշվարկների հիմուն որված փոխարեքցի նվազում գորըն փոխարեքցի (եվրոյի) անհաստատելը նվազում:	
12	31001	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Կեդրոն ջրամբարի կառուցում					4,440,349.4	3,662,249.7	778,099.7	4,440,349.4	3,662,249.7	778,099.7	1,758,693.6	1,442,493.6	316,200.0	39.6	39.4	40.6			
13	11007	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սիտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվության և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Սիտրյան գետի վրա, Կապրի ջրամբարի՝ պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսան ոռոցումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Ծրագրի շրջանակներում կնգված նախագծման և վերանախնայի խորհրդատվական պայմանագրի ժամկետի երկարաժամանակ փոփոխություն է ընթանում, իսկ մյուս խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը շարունակվում է: Հինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթի շրջանակներում ընթանում է ներկայացված առաջարկների գնահատման գորընթաց:	683,200.0	549,685.3	133,514.7	681,718.9	549,685.3	132,033.6	256,854.6	197,785.7	59,068.9	37.7	36.0	44.7	Խորհրդատվի՝ աարի մայիս ամսին ինչի ներկայացում շուր 533.9 հազ. եվրո գումարի կատարողականների վերանախնայի ամբողջությամբ կատարվել են 17.06.2022թ.: Հարկ է հաշվի առնել, որ վերանախնայը կատարվել են 17.06.2022թ. գորըն 1 եվրո = 444.67 դրամ փոխարեքցով, միջպես ՀՀ 2022թ.պետ րյուջեի հաշվարկների հիմուն որված է 1 եվրո = 552.17 դրամ փոխարեքցով: Միաժամանակ ընթանում է խորհրդատվական պայմանագրի ժամկետների երկարաձգում, որից հետո կվարկեն խորհրդատվական մնացած ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վերանախնայ:		
14	31004	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սիտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներթափանցելիների հիմնադրում					4,562,766.9	3,250,258.8	1,312,508.1	8,104,508.9	6,192,000.8	1,912,508.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

15	11008	Գերմանիայի Գարգազյան վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սիտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվության և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.12.2017- 30.12.2022թթ.	ՀՀ Երևանի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամատչելի սկզբի ոռոգման ինչնառու համակարգի կառուցում, ինչը կապահովի հուսալի ոռոգում և մեխանիկական ոռոգումից անցում ինչնառու ոռոգման համակարգի:	86,686,0 79,387,9 7,298,1 33,051,9 25,187,9 7,864,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Մրագրին առնչվել է «Իրավաբանական կարծիք» փաստաթուղթը դեռևս ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դեռևս հասանելի չեն:
16	11010	Գերմանիայի Գարգազյան վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սիտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ I ծրագրով Ջրածոր գլուխի վերաբնակեցման գործընթացների խորհրդատվության և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համախմբման ակտիվման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015- 30.06.2024թթ.	Կապի ջրամատչելի կառուցման հետևանքով անխրաճելու էր ստացանում՝ ոռոգելի մեջքերից և մարկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքերի կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրային գների անվճարման և այլն:	442,398.6 0.0 442,398.6 416,491.3 0.0 0.0 416,491.3 81,892.6 0.0 0.0 81,892.6 0.0 19.7 0.0 0.0 19.7	Մրագրին առնչվել է «Իրավաբանական կարծիք» փաստաթուղթը դեռևս ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դեռևս հասանելի չեն:
17	12002	Գերմանիայի Գարգազյան վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սիտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի I ծրագրով Ջրածոր գլուխի վերաբնակեցման համար ներակառուցվածքային և քանվելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համախմբման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015- 30.06.2024թթ.	Կապի ջրամատչելի կառուցման հետևանքով անխրաճելու էր ստացանում՝ ոռոգելի մեջքերից և մարկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքերի կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրային գների անվճարման և այլն:	323,792.5 0.0 323,792.5 323,792.5 0.0 0.0 323,792.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մրագրին առնչվել է «Իրավաբանական կարծիք» փաստաթուղթը դեռևս ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դեռևս հասանելի չեն:
18	31016	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում				579,500.0 1,100,000.0 1,100,000.0 1,100,000.0 1,100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Միջոցառման կատարումը նախատեսված է 4-րդ եռամսյակում:
19	31017	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամարմների կառուցում		ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե	Լող մեխանիզմային Մրագրեր են, որոնց գծով սակայն չեն սարկվել Շահանապետը, Պայանապարտը, Խորհրդատուներ և Գնեսարները:	500,000.0 1,100,000.0 500,000.0 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Միջոցառման կատարումը նախատեսված է 4-րդ եռամսյակում:
20	31018	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամարմների կառուցում				500,000.0 500,000.0 500,000.0 500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Միջոցառման կատարումը նախատեսված է 4-րդ եռամսյակում:
21	11009	Գերմանիայի Գարգազյան վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սիտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշրջանային ծրագրի	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019- 31.12.2025թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Սիտրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամատչելի կառուցման Փուլ I-ի փորձափուլային ծախսերից մասով իրականացվող ջրամատչելի կառուցումը՝ ջրամատչելի փուլ ստեղծված գետահատման (ՀԱԼԱԳ) խորհրդատվական ծախսերից մասով:	22,528.5 16,951.6 5,576.9 22,528.5 16,951.6 5,576.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Խորհրդատուի հետ ընթացում է մատուցվելի, ծախսերից մասով և նախատեսված կախավճարի ստացման վերաբերյալ: Ընթացում է նաև խորհրդատուի պայմանագրի ժամկետների երկարաժամկետային աշխատանքները:
22	11011	Չարգազյան ֆունկցիոնալ գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշրջանային ծրագրի խորհրդատվության և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե 23.04.2020- 30.12.2025թթ.	Մրագրի նպատակ է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարելավմանը հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների ստանդարտի ստեղծմանը և նրանց կառավարմանը ուղղված իրականացվող ծրագրի խորհրդատվական և կառավարման արդյունավետության բարելավմանը:	163,182.4 138,649.9 24,532.5 163,182.4 138,649.9 24,532.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ՀՀ կառավարության 28.04.2022թ. N 574-Ա որոշմամբ ՋՖԳ միջև 23.04.2020թ. N CAM 1002 06 D ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխություն N 1-ը արժանացել է հավանության: ՀՀ ֆինանսների նախարարին համաձայնվել է կազմակերպել միջազգային պայմանագրի ստորագրման գործընթացը: Մրագրի իրականացվող մարմնի փոփոխության առաջարկի կազմակերպումը ի պատասխան ՀՀ ՖՆ-ի հարցման՝ ՋՖԳ-ի կողմից պահանջվել է ազնիվ մանրամասն հիմնավորում: Սակայն ՀՀ ՏԿԵՆ-ի կողմից ներկայացված հիմնավորումները բավարար չեն եղել, որի պատճառով ՋՖԳ-ի կողմից ՀՀ ՏԿԵՆ-ի փոխնախարարին առաջարկվել է ինչպես հարցերը ընտրելի հանդիսանալու, սակայն նշված հանդիպում կամ ընթացում չի կազմակերպվել (որում վերջ էր դրվում) ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը անհրաժեշտ: Չառան երկարաժամկետային աշխատանքային ծրագրից (ՔՆ ՏԿԵՆ ՖՆ-ի ՋՖԳ) այնուամենայնիվ համաձայնագրի փոփոխության մեջ իրականացվող մարմնի փոփոխություն չի սահմանվել անհամաձայն պայմաններով:
23	11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Վերս» ջրամատչելի կառուցման դրամաշրջանային ծրագրի	472.8 հազ. եվրո ընդհանուր արժեքից, որից դրամաշրջանային 394.3 հազ. եվրո դրամաշրջանային միջոցներ, իսկ 78.5 ՀՀ հազ. եվրո կառավարության համախմբման ակտիվում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 13.05.2013- 31.12.2021թթ. 10.12.2021թ.- 31.12.2025թ.	Մրագրի նպատակն է ֆինանսավորել Վերս կառուցման ծրագրի շինարարության վերանորոգման խորհրդատուի լրացուցիչ ծախսերը, իսկ համար 394 հազ. եվրո դրամաշրջանային միջոցներ է ստանալու ՋՖԳ-ն:	0.0 0.0 0.0 142,567.8 119,651.8 22,916.0 118,775.0 96,998.6 21,776.4 83.3 81.1 95.0	Մրագրի նպատակն է «Իրավաբանական կարծիք» փաստաթուղթը դեռևս ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային միջոցները դեռևս հասանելի չեն:
<p>Վերսում խորհրդատվական ծախսերից մասով մատուցվել են և կատարվել են որպես դիմաց անխրաճելու շրջանակներում:</p>							

		Ընդամենը 1004 Մրագրով, որից՝		16,875,980.3
		ԸՆԹԱՑԻՉ ԾԱՆՍԵՐ		1,982,050.4
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ		14,893,929.9
				11,802,025.3
				3,091,904.6
				18,435,671.9
				15,343,767.3
				3,091,904.6
				4,280,173.6
				2,756,722.3
				667,185.4
				18.6
				180
				21.6
				3.0
				23.6

Ջրամարկարման և ցրսեռացման բարելավում - II միջոցառում						
24	1072	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014- 31.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	6,970.7 5,824.9 1,145.8 6,970.7 5,824.9 1,145.8 0.0 0.0 0.0 0.0
25	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ցրսեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ	7 մլն եվրո			757,424.6 650,621.1 106,803.5 757,424.6 650,621.1 106,803.5 0.0 0.0 0.0 0.0
26	12001	Գերմանիայի զարգացման և հարևանության ներդրումային ռաևիկ աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ցրսեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ցրսեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	1,490,102.2 1,245,695.5 244,406.7 1,347,534.4 1,126,043.7 221,490.7 0.0 0.0 0.0 0.0
27	31002	Եվրոպական ներդրումային ռաևիկ աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ցրսեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ցրսեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ	25.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014- 30.12.2023թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ցրսեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	3,328,120.4 2,740,363.3 587,757.1 3,328,120.4 2,740,363.3 587,757.1 767,820.5 600,543.4 167,277.1 23.1 21.9 28.5
28	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի ռաևիկ աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ցրսեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ		<< ՏԿԵՆ Զրալայն Լոյմին 27.06.2014- 30.12.2023թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի ռաևիկ աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ցրսեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առիցա:	45,719.8 38,099.8 7,620.0 45,719.8 38,099.8 7,620.0 4,444.2 3,608.6 835.6 9.7 9.5 11.0
29	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի ռաևիկ աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ցրսեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ցրսեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014- 30.12.2023թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ցրսեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	3,321,413.5 2,691,376.4 630,037.1 3,321,413.5 2,691,376.4 630,037.1 998,543.7 775,386.5 223,157.2 30.1 28.8 35.4

Մրագրի ժամկետների երկարամեյան գործընթացով պայմանավորված առույտ դեռևս չի իրականացվել:

Շինարարական աշխատանքների մեջոցային գործընթացը նախապատրաստական փուլում է:

Հարումավում են նախաշնտհետադրական աշխատանքները:

Դրամաշնորհային համայնքային փոփոխությունը, որով նախատեսվում է դրամաշնորհային միջոցների մասնաժամ ժամկետի երկարացում, քանակաբաժանման և վերանվաճում է: Դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության դեպքում կենտրոնի խորհրդատու նախատեսված վնասումները:

Շինարարական աշխատանքներն քրոջ լուրերով վերականգնման աշխատանքներն քրոջ լուրերով իրականացման աղբյուրի վիճակում են:

Շինարարական աշխատանքներն քրոջ լուրերով իրականացման աղբյուրի վիճակում են:

Շինարարական աշխատանքներն քրոջ լուրերով իրականացման աղբյուրի վիճակում են:

Համայնքի կենտրոնի «Գրալայն Զրալայն» ընկերության կողմից իրականացվել է 2021թ. Ֆինանսական առույտ, հաշվառությունը ընդունվել է, վնասումը կատարվել է: Շնորհից մեջ է գտնվում Մրագրի տեխնիկական առույտի հաշվառության ուսումնասիրությունը:

Շինարարական աշխատանքներն քրոջ լուրերով իրականացման աղբյուրի վիճակում են:

Շինարարական աշխատանքներն քրոջ լուրերով իրականացման աղբյուրի վիճակում են:

30	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման թարեական ծրագիր			Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015- 30.06.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի թարեական աշխատանքների իրականացում:	Հարձական, Մալաթիա և Միլիկան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի, ինչպես նաև Մարատյան պոմպակայանի վերակառուցման աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված նախագծահետազոտական աշխատանքները ընդրանվել են, ընթացքում է շինարարական աշխատանքների մեթոդների նախապատրաստական աշխատանքներ:	269,377.1 139,654.1 139,723.0 269,377.1 139,654.1 129,723.0 48,734.7 0.0 0.0 48,734.7	
31	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման թաղանակային ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրամ	7 մլն ԱՄՆ դոլար				757,426.6 650,621.1 106,805.5 757,426.6 650,621.1 106,805.5 0.0 0.0 0.0 0.0	Հայտու ժամանակահատվածում կապիտալ ծախսեր նախատեսված չեն: Ընդարարական աշխատանքների մրցութային գործընթացը նախապատրաստական փուլում է:	
32	31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերակառուցման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	430 378,7 եվրո		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010- 30.12.2020թթ.	11 թաղայի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հասկանքների հրատարակ (մասնակի) վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:	123,023.5 0.0 123,023.5 123,023.5 0.0 123,023.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով ձևնային դարձրել նախատեսվածից երկար տևելու հանգամանք՝ աշխատանքները վերափոխել են ապրիլի 1-ից: Ընդարարական աշխատանքներն ընթացի մեջ են՝ կատարողականների անփոփոխից հետո կկատարվեն նախատեսված վերադասումով:	
33	31011	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ինչպես ջրի մատակարարման համակարգի կառուցում			<< ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե		871,000.0 871,000.0 871,000.0 871,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Միջոցառման կատարումը նախատեսված է 4 բլոկում իրականացվելու: Ներկա պահին ընթացքում են ընթարկումներ ծրագրի դրույթների ընտրության մասով:	
34	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համակայանի ներակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի՝ դրամաշրջանային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3 բլոկ թարադրիչ	2 000 000 եվրո		<< ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 20.12.2019- 30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել Զրային կոմիտեին կառուցվածքային ստորաբաժնումների պարտականագրությունները պատշաճ կերպով իրականացնելու և ՊԱԳ վարձակալական պայմանագրի համաժող: կատարման գործում, «Զրա» և «Մեխորացիա» ՓԲԸ ներկ, ՀՏՀՀ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաբաժնի՝ կառավարչու գործում: Հիմնական շինարարումը, որված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ներակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու որոշումների կայացմանը:	454,215.1 378,512.6 75,702.5 454,215.1 378,512.6 75,702.5 274,967.1 233,697.0 41,270.2 60.5 61.7 54.5	Խորհրդակցական ծառայություն մատուցող «Գիտեք» ընկերությունը ներկայացրել է 2 բլոկ միջանկյալ հաշվետվություն, որը ուսումնասիրության ընթացքում է:	
Ընդամենը 1072 Մրագրով, որից՝								11,424,796.5 9,411,768.8 2,013,026.7 11,282,227.7 9,292,117.0 1,990,110.7 2,094,510.2 1,613,235.5 481,274.8 18.6 17.4 24.2	
ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ								776,282.7 562,091.4 214,191.3 776,282.7 562,091.4 214,191.3 328,146.0 237,305.6 90,840.5 42.3 42.2 42.4	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								10,648,512.8 8,849,677.4 1,798,835.4 10,505,945.0 8,730,025.6 1,775,919.4 1,766,364.2 1,375,929.9 390,434.3 16.8 15.8 22.0	

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում

35	1049	11007	Արևիկյան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանանոր-Բազումաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մկ	եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2022թթ.	Մ6 Վանանոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական կառավարության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Սշխատանքների ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 82,2 %:	851,0597 469,7312 381,2385 935,0597 469,7312 465,3285 575,4614 331,1592,8 243,868,6		«Կապալատների կողմից ներկայացված կատարողականները հաստատվել և վճարվել են: Բեռախառնարանների պատճառը <OS> ի համար նախատեսված ծախսեր են, որոնց դիմաց փաստացի վճարումները կիրականացվեն 3-րդ եռամսյակում:	
		21004	Արևիկյան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանանոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական կառավարության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում							2,706,235.0 2,271,899.3 434,335.7 2,706,235.0 2,271,899.3 434,335.7 1,547,961.4 1,304,092.8 243,868.6		«Կապալատների կողմից ներկայացված կատարողականները հաստատվել և վճարվել են:
36		11009	Արևիկյան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մկ	ԱՄՆ, դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ (Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսեր) հատված, <OS> ծրագիր:	Ներկայացվել է Ազարակ համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի մատչման նախագիծը, իրականացվել են Աշտարակ (Թային) և Կ4 հատվածների տեղադրման հետազոտությունները: Աշտարակի մեջ են ներկայացված հետազոտությունների տեղադրման հիշյանային հսկողության ծախսերի մատչումը, բովոլ 638 հորակողների օգտագործումը, Կոչ համայնքում հարողայնությունների տեղադրման նախատված ուղիքի սրբորոշումների պատկերադրաման աշխատանքները:	863,420.6 532,452.2 330,968.4 1,458,510.8 532,452.2 926,058.6 324,046.3 244,009.2 80,037.1	6,770,968.4 5,639,055.9 1,131,912.5 4,316,967.7 3,423,973.9 892,993.8 0.0 0.0 0.0		1.Մայիս ամսին կնքվել է փորձափուլային պայմանագիր, որի փաստացի ծախսերը ներկայումս կընդունվեն 3-րդ եռամսյակում: 2. Ազարակի 8 կմ հատվածի համար անհրաժեշտ է իրականացնել հողերի օտարում, որոնց փաստացի փոխհատուցումները Ալավերդի գյուղատնտեսական կրթական կենտրոնում օգտատու ամսին:
		21006	Արևիկյան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2				Աշտարակ (Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Հայտարարվել է 1-ին հատված (կմ 29+600 կմ 37+545) 8 կմ համար շինարարական մրցույթը:		6,770,968.4 5,639,055.9 1,131,912.5 4,316,967.7 3,423,973.9 892,993.8 0.0 0.0 0.0		Հայտարարվել է 1-ին հատված (կմ 29+600 կմ 37+545) 8 կմ ի համար շինարարական մրցույթը: Օգտատու ամսին կնքված մրցույթի պայմանագրի կնքման քանակային փուլը:
37		11010	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազումաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մկ	եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2022թթ. երկարաժամկետ մինչև 2024թ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազումաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում:	Ավարտվել են հինգերի հորատման, հինգերի և հինգապատյակի անխաղաղության և քնտրության, քունային սնունդների քնտրության աշխատանքները: Ավարտվել են Նախապայմանագրային հետազոտությունների արտադրության գործընթացը, որոնցով մատչվելու է կամրջի հորհորման և մակերեսը, ընդ որում ընդհանուր 50 հեկտարներից 16 արդեն արտադրված են:	304,080.0 243,286.1 60,793.9 343,580.0 278,286.1 65,293.9 115,359.7 81,654.8 33,704.9		հարկիրատուի կողմից ներկայացվել են ևս շուրջ 38 մկ դրամի հաշիվներ, որոնք հաստատվել են հիմնարանի կողմից և ուղարկվել են բանկ՝ ուղի վճարման:	
		21008	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազումաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր						960,057.9 800,039.1 160,018.8 960,057.9 800,039.1 160,018.8 493,003.2 417,374.4 75,628.8		«Կապալատի կողմից ներկայացվել է կատարողական, որը հաստատվել է հիմնարանի կողմից և ուղարկվել բանկ՝ ուղի վճարման: ՀՀ մասը կնքարկի ֆինանսավորման ստանալուն պես:	
38		11011	Արևիկյան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մկ	ԱՄՆ, դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թային-Լանջիկ ավել կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսեր, հարողայնությունների տեղադրման տեխնիկական և հիշյանային հսկողություններ:	Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, տեխնիկական աջակցության և <OS> խորհրդակցական ծախսեր, արտադրանքի մոնիթորինգի ծախսեր, հարողայնությունների տեղադրման տեխնիկական և հիշյանային հսկողություններ:	990,421.8 695,835.4 294,586.4 990,421.8 695,835.4 294,586.4 410,087.2 354,478.3 55,608.9		Բեռախառնարանը պայմանավորված է պահպանման ծախսերի գնով խնայարարություններից, որոնք կվճարվեն 3-րդ 4-րդ եռամսյակներում:	
		21011	Արևիկյան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3				Թային-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առօրյա փոխադրման աշխատանքներ, իրականացվում է մոտ 12 կմ հատվածի երկշրտ առօրյա աշխատանք, միասնական իրականացում են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: Համանյակ վարկային հանձնարարական իրականացվում են նախագիծի փոփոխությունները դեպի հորատարաններ մուտքը սղամարտելու նպատակով:	8,075,064.1 6,953,534.1 1,121,530.0 8,075,064.1 6,953,534.1 1,121,530.0 1,424,989.7 1,040,796.9 384,192.8	17.6 15.0 34.3	Երևանային պայմաններից ենթով աշխատանքների տեղադր ընթացքում և տարածքային կատարողականները ներկայացվել են նախատեսված ցանց գյուղատնտեսական:	
39									304,080.0 243,286.1 60,793.9 343,580.0 278,286.1 65,293.9 115,359.7 81,654.8 33,704.9		հարկիրատուի կողմից ներկայացվել են ևս շուրջ 38 մկ դրամի հաշիվներ, որոնք հաստատվել են հիմնարանի կողմից և ուղարկվել են բանկ՝ ուղի վճարման:	
40									960,057.9 800,039.1 160,018.8 960,057.9 800,039.1 160,018.8 493,003.2 417,374.4 75,628.8		«Կապալատի կողմից ներկայացվել է կատարողական, որը հաստատվել է հիմնարանի կողմից և ուղարկվել բանկ՝ ուղի վճարման: ՀՀ մասը կնքարկի ֆինանսավորման ստանալուն պես:	
41									990,421.8 695,835.4 294,586.4 990,421.8 695,835.4 294,586.4 410,087.2 354,478.3 55,608.9		Բեռախառնարանը պայմանավորված է պահպանման ծախսերի գնով խնայարարություններից, որոնք կվճարվեն 3-րդ 4-րդ եռամսյակներում:	
42									8,075,064.1 6,953,534.1 1,121,530.0 8,075,064.1 6,953,534.1 1,121,530.0 1,424,989.7 1,040,796.9 384,192.8	17.6 15.0 34.3	Երևանային պայմաններից ենթով աշխատանքների տեղադր ընթացքում և տարածքային կատարողականները ներկայացվել են նախատեսված ցանց գյուղատնտեսական:	

43	11012	Եվրասիական զբոսաշրջության թանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախոս հարավ միջանցի վարձարձան ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հրախոս հարավ միջանցի վարձարձան ծրագրի (Տրանզ 4) Ապարակ Քաջարան ճանապարհատվածի վերակառուցում:	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9 ինչպես ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22 ի № 1093-Ն «Այլ Ար Պի Ինջեյնրինգ և Ջի Փի Ինջեյնրինգ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների լիցենզավորման ներառյալ գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո:	1,554,147.5 768,599.0 785,548.5 1,457,647.5 733,599.0 724,046.5 442,871.6 364,983.9 77,887.7 30.4 49.8 10.8
44	21012	Եվրասիական զբոսաշրջության թանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախոս հարավ միջանցի վարձարձան ծրագիր				Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են: Ներկայումս Նախագիծը շարունակում է մանրամասն նախագիծ մշակման աշխատանքների իրականացումը:	9,672,812.0 5,416,774.7 4,256,037.3 3,872,865.8 0.0 3,872,865.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45	11014	Համաշխարհային թանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենտրոնական Ասիայի զբոսաշրջության ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Կենտրոնական Ասիայի զբոսաշրջության ծրագրի 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհատվածների վերակառուցում:	Ավարտման փուլերի մեջ են գտնվում բոլոր 12 հիմնանորոգման պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծախսերը:	1,053,981.9 832,561.9 221,420.0 973,981.9 768,561.9 205,420.0 281,705.7 225,316.0 56,389.7 28.9 29.3 27.5
46	21013	Համաշխարհային թանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական Ասիայի զբոսաշրջության ծրագրի շրջանակներում ավտոմանապարհների քարտեզագրման աշխատանքներ					832,065.1 665,641.0 166,424.1 832,065.1 665,641.0 166,424.1 143,859.0 115,087.2 28,771.8 17.3 17.3 17.3
47	11015	Եվրոպական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախոս հարավ միջանցի վարձարձան ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանզ 3)			Նախագիծը համապարհապատասխան կառուցման աշխատանքներ	Իտալական «Այ Ար Պի Ինջեյնրինգ» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվում են Նաեջիկ Գյումրի ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքները (ավարտագրի ժամկետ լրանում է 2021թ. մայիսի 18 ինչ, ձեռք են բերվում համապատասխան շին թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխ. վերահսկողի նոր պայմանագիր երկու իտալական «Այ Ար Պի Ինջեյնրինգ» ՍՊԸ-ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողությունը:	741,343.4 479,007.5 262,335.9 741,343.4 479,007.5 262,335.9 91,175.7 57,218.3 33,957.4 12.3 11.9 12.9
48	21009	Եվրոպական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախոս հարավ միջանցի վարձարձան վարկային ծրագրի, Տրանզ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Նախագիծը համապարհապատասխան կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են մեծ արագությամբ, իրականացվում են ապահովագրության աշխատանքներ, իրականացվում է մոտ 3լմ հատվածի երկշերտ ապահովագրությունը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: ՀՀ Շիրակի մարզի Բեկիամի համայնքով անցնող ճանապարհատվածի համար իրականացվում են նախագիծային փոփոխություններ, լքանի որ ծրագիրն անրողությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի իրականացվում են նախագիծային փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքը տրամադրելու նպատակով:	7,676,361.7 6,649,395.0 1,026,966.7 7,676,361.7 3,649,395.0 4,026,966.7 1,382,338.2 0.0 1,382,338.2 18.0 0.0 34.3

Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են վերջնական նախագիծային հաշվետվությունները և ՀՕՏԻ հաշվետվությունները, որոնք վճարված են: Բերականարումը պայմանավորված է ՀՕՏԻ ծախսերի հետ: Կառ. որոշման համաձայն վերադառնալիս ճանապարհատվածի օտարմունքը կիրականացվեն 3-րդ եռամսյակում:

Մրցույթային փաթեթը գտնվում է ուսումնասիրության փուլում փորձագետի կողմից, որից հետո կուրսիվի թանկի հաստատումը: Հաստատվելուց հետո կնախատարվի մրցույթ: Հաշվի առնելով, որ պայմանագրի կնքումը կլինի 2023թ. ուստի միջոցառման գումարը ներառվել է վերաբաշխման այլ ծրագրերի համար:

Ընդունվել են խորհրդատուների կողմից մատուցված ծախսերի մասին հաշվետվություններ, որոնք գտնվում են ստուգման և հաստատման փուլերում:

Ծրագրի շրջանակներում գործող երկու պայմանագրերից մեկը խզվել է և դրույթի վերաբերյալ նոր պայմանագիր: Մյուս պայմանագրի շրջանակներում առաջիկայում կներկայացվեն կառուցման ակտեր և կկատարվեն վճարումներ:

Առ 30.06.2022թ. դրությամբ ԵՆԲ-ի կողմից ֆինանսավորում չի իրականացվել, որի պատճառով հնարավոր չէ դրամաշտրի հաշվին իրականացնել վճարումներ կապատուրի:

Տեխնիկական վերահսկողի կողմից ներկայացված են 2022թ. Իտալիա- ապրիլ ամիսների կառուցման ծախսերի համար վարկային հաշվի վրա միջոցներ առկա չեն, վճարվել են միայն համաֆինանսավորման գումարները:

49	11016	Հրախ հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսյան Քաջարան 6ՆԼԻ ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Մրցարկ են, որոնց գնով առկա չեն Վարկային Համանվագարներ, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» ՊՈՒԿ	Ճանապարհային ցանցի քարտեզում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հոբիի օտարման և տարարնակեցման ծրագրերը:	4,000,000.0	0.0	4,000,000.0	500,000.0	0.0	500,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	11017	Հրախ հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարան թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Մրցարկ են, որոնց գնով առկա չեն Վարկային Համանվագարներ, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» ՊՈՒԿ	Ճանապարհային ցանցի քարտեզում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հոբիի օտարման և տարարնակեցման ծրագրերը:	1,000,000.0	0.0	1,000,000.0	300,000.0	0.0	300,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
50	21015	ԵՄ ասլանցույթային իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում միջանակցային ճանապարհների, ենթակառուցվածքների վերականգնում, տրանսպորտային միջոցների քարտեզավում		<< ԵՄ ասլանցույթային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն		Նոր մեկնարկային Մրցարկ են, որոնց գնով առկա չեն Վարկային Համանվագարներ, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ:	2,400,000.0	2,400,000.0	2,400,000.0	2,400,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
51	21016	ԵՄ ասլանցույթային իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում հեռավա արտոնորի ճանապարհների հասանելիություն		<< ԵՄ ասլանցույթային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն		Նոր մեկնարկային Մրցարկ են, որոնց գնով առկա չեն Վարկային Համանվագարներ, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ:	579,500.0	579,500.0	579,500.0	579,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
52	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասլանցույթային իրականացվող Հրախ հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշտրիային ծրագիր, Տրաշե 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» ՊՈՒԿ 2014-2023թթ.	Լանջին Գրուսի շուրջ 27.5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համանվագրի շրջանակներում 20% ի չափով:	Հանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքներ ընթանում են մեծ ճակատով, իրականացվում են առօրյա ապահովման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշրտ առօրյա ապահովումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ճակատի կողմից և արևմտյան կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Հրախ մարզի Բեռնալին համայնքով անցող ճանապարհատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բանկ որ ծրագրին անրողությամբ անցնում էր պատմաշարժային հուշարձանի պահպանման գոտու տարանջով: Համանվագրի վարչապետի հանձնարարականի իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարաններ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	829,248.9	744,159.5	85,089.4	829,248.9	744,159.5	85,089.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասլանցույթային իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրատասին տանիան միջանակցային զարգացման ճանապարհի անվտանգության քարտեզավում դրամաշտրիային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» ՊՈՒԿ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի քարտեզում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Մրցույթային փուլի արդյունքում կնքվել են թվով 3 Կապալտոյի պայմանագրեր: Կնքվել են 2 վախճանների համար Նոր պայմանագրեր: Հայտարարվելու է մրցույթ 9 Նոր կետերի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:	1,175,073.1	1,040,785.3	134,287.8	1,175,073.1	1,040,785.3	134,287.8	395,420.2	316,096.5	79,323.7	33.7	30.4	59.1				
54	11005	Համաշխարհային բանկի ասլանցույթային իրականացվող Կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի քարտեզավում ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» ՊՈՒԿ 2013-2022թթ.	Շուրջ 170 կմ ընդհանուր երկաթուղային կենտրոնական նշանակության ճանապարհների վերականգնում	Մրցույթային ընթացքում է ժամանակացույցի համապատասխան:	0.0	0.0	0.0	80,000.0	64,000.0	16,000.0	7,775.8	6,322.0	1,453.8	9.7	9.9	9.1				
55																						

*Պատրաստվում է համապատասխան տեխնիկական առաջադրանք, որի հիման վրա կնայտարարվի մրցույթ COSI իրականացման համար 4-րդ եռամսյակի ընթացքում:

Երկրորդ եռամսյակով շրջել նախատեսված չէ:

Երկրորդ եռամսյակով շրջել նախատեսված չէ:

Առ 31.07.2022թ. որոշյալու են ԼԻ-ի կողմից ֆինանսավորում չի իրականացվել, որի պատճառով հնարավոր չէ դրամաշտրիի հաշվին իրականացվել վճարումներ կապալտոյին: Հստ փաստացի իրականացվել կանխատեսվում է, որ այս տարի դրամաշտրիային միջոցները վճարումներ չեն կատարվի ֆինանսավորման բացակայության պատճառով:

1.Թիվ 2 քաղաքի ի համար 7 վտանգավոր կետերի գնով Կապալտոյների կողմից կենդանացվել կատարողականներ, որոնց դիմաց վճարումները կիրականացվել օգոստոս ամսին: 2.Թիվ 3 քաղաքի ի համար Պայմանագրեր արդեն իսկ կնքվել է, որի դիմաց տրվել է կանխավճար: Աշխատանքների դիմաց կատարողականները ներկայացվում են ըստ ժամանակացույցի:

Ընդունվել են խորհրդատուների կողմից մատուցված ծառայությունների հաշվետվություններ, որոնք գտնվում են ստուգման փուլում: Առաջիկայում վկատարի դրանց դիմաց վճարումներ:

Ընդամենը 1049 Մրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

ԿԱՌԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

Կոչք թափոնների կատարում - 9 միջոցառում

56	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման րականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչք թափոնների կառավարման» դրամաշտրային ծրագիր	5.5 մկն եվրո	ՀՀ տարածաշրջանի կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կատուցել եՄ չափանիշներին համապատասխանող ամփոփարկման արցավայր վերաբերման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արքանախոցային իրականացման և արցավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Մրագրի շրջանակներում ամփոփարկման արցավայրի և վիդեոաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հայրարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Tantel Saded Arizana» կազմակերպությունը: Կապալառուի հետ պայմանագիր կնքվել է 2022թ. հուլիսի 15-ին, մոբիլիզացիոն շրջանից հետո 2021 թ. սեպտեմբերի 15-ին հրադարարվել են շինարարական աշխատանքները, որը նախատեսվում է ավարտել 2022թ. տարեկեսին:	2,183,777.2 1,805,099.0 378,678.2 2,183,777.2 1,805,099.0 378,678.2 99,884.0 78,613.8 21,270.2 4.6 4.4 5.6	2022 թ. սույնից կեսին երկարատև խոսված անբարենպաստ երանակային պայմանների պատճառով շինարարական աշխատանքների ընթացքը դադարել էր:
57		12002	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման րականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչք թափոնների կառավարման խորհրդակցության համար» դրամաշտրային ծրագիր	1.6 մկն եվրո	ՀՀ տարածաշրջանի կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Մրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդակցական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արցավայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական ընտրագրերի կազմման աշխատանքները, աչակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել արքանախոցային սինամակների մշակումը, «ՎԳԾ»-ի ընկերության անունով արքանախոցային իրականացման և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրականացնել արքանախոցային վերանախագծումների ընտրակազմակերպության մշակումը:	225,616.7 188,013.9 37,602.8 225,616.7 188,013.9 37,602.8 13,855.8 13,855.8 0.0 6.1 7.4 0.0	ՀՀ ուժի մեջ գտնվող 2021 թ. մեղքում համայնքների միավորման և ՏԳՄ ընտրությունների հետ կապված իրադարձությունների ընթացքում, խորհրդակցության կողմից տեխնիկական ստացարարվելով սահմանված տվյալների հավաքագրման գործընթացը ձեռնարկ է ինչ պատճառով, մասնավորապես արքանախոցային սինամակների սահմանված ժամանակացույցով չեն երկարացվել:	
58		42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման րականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչք թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոչք թափոնների կառավարման» ՍՊԸ-ին	5.5 մկն եվրո	ՀՀ տարածաշրջանի կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կատուցել եՄ չափանիշներին համապատասխան ամփոփարկման արցավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արքանախոցային իրականացման և արցավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	2,819,324.8 2,349,428.2 469,896.6 2,819,324.8 2,349,428.2 469,896.6 98,890.4 78,613.8 20,276.6 3.5 3.3 4.3	Տեխն. աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդակցական ծառայությունների պատճենագրերի ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջակայքի վրա ազդեցության գնահատման, երևան ընտրված ազդեցության և շահառուների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսոսպաստման վերականգնման պակշի պատրաստման, նախագծման օժտանքի ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:	
59		32009	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 8 մարզերում արքանախոցային և կոչք թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մկն եվրո	ՀՀ տարածաշրջանի կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում է՝ կատուցել եՄ չափանիշներին համապատասխան ամփոփարկման արցավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արքանախոցային իրականացման և արցավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	600,000.0 600,000.0 0.0 600,000.0 600,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Երբոր եռամսյակով բյուջե նախատեսված է:	

60	12001	«Երակատրոցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրտ թափոնների կառավարման» դրամաշրջանային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի թարգալատարան 2016-2022թթ.		159,466.7 137,269.4 22,197.3
61	32006	Եվրոպական միության հարկառույցային ներդրումային գործիչի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրտ թափոնների կառավարման» դրամաշրջանային ծրագիր	8 մլն եվրո	«Երևանի թարգալային կոր առաջակայ» ՓԲԸ 2016-2022թթ.		319,507.7 266,256.4 53,251.3
62	32007	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի զարգացման և բնապահպանման գործընկերության ֆինոյի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրտ թափոնների կառավարման» դրամաշրջանային ծրագիր	2 մլն եվրո	«Երևանի թարգալային կոր առաջակայ» ՓԲԸ 2017-2025 թթ.		79,865.9 66,558.6 13,307.3
63	42002	«Երակատրոցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կրտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակայի տրամադրում «Երևանի թարգալային կոր առաջակայ» ՓԲԸ ին	8 մլն եվրո	«Երևանի թարգալային կոր առաջակայ» ՓԲԸ 2015-2022թթ.		798,769.1 665,640.9 133,128.2
64	42003	Եվրոպական ներդրումային թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակայի տրամադրում «Երևանի թարգալային կոր առաջակայ» ՓԲԸ ին	8 մլն եվրո	«Երևանի թարգալային կոր առաջակայ» ՓԲԸ 2016-2023թթ.		798,769.1 665,640.9 133,128.2
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝						7,985,097.2 6,743,907.3 1,241,189.9
ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱՆՍԵՐ						385,083.4 325,283.3 59,800.1
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ						7,600,013.8 6,418,624.0 1,181,389.8
						7,533,455.2 6,418,624.0 1,114,831.2
						198,774.4 157,227.6 41,546.8
						266,204.4 194,657.6 71,546.8
						0.0 0.0 0.0
						2.6 2.4 3.7
						3.0 2.9 0.0
						14.8 17.2 0.0
						0.0 0.0 0.0

Նորարարչեմում առկա առաջակային հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագին, կառուցել և շահագործել եվրոպական համապատասխան կոր առաջակայի 2 բջիջ, ինչպես նաև նույն չափորոշիչներին համապատասխան Երևանի կրտ թափոնների կառավարման և Ազախիակ համայնքում ժամանակի ընթացքում տարերայնորեն առաջացած ևս մեկ խոշոր առաջակայի տարածքները:

Տնտեսական աջակցության շրջանակներում կընվի են կորիորակավան ծառայությունների պատասխարելը՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջակայի վրա ազդեցության գնահատման, Երևան թարգալային աջակցության և շահատուների մոնիթորինգի ծրագրերի իրականացման, կենտրոնացումների վերականգնման պատի պատրաստման, նախագինն օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:

Ընթանում է մրցույթի շնորհիվ գործընթաց 426Ի ի կողմից: Նախատեսվում են ընկերություններ կառավարության հետ անորոշ ծրագիրը շնորհելու կամ կոր մրցույթի հայտարարելու կազմակցությամբ:

Քաղաքային զարգացում - 15 միջոցառում

65	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բաժնի աջակցության իրականացվող երևանի թաղապետի լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ներառվածի տրամադրում «Ներառված» ՓԲԸ-ին	4 մկ ԱՄՆ դոլար	երևանի թաղապետարան 2016-2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան թաղապետի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել/ուսարկության հինգայնը, առկա վերջնական մարդկաների անցակցանք ստուգելու և արդյունքում, առկա շրջ. 4.400 լուսատուները փոխարինել ժող. 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	Վասպուրուհի 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միատեսակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համամասնությամբ):	1,076,076.8 848,476.4 227,600.4 1,076,076.8 848,476.4 227,600.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Վասպուրուհի կազմ կողմից աշխատանքները սկսվել են իրականացվել (Թունայան փողոցից: Ասկայն միջոցով սահմանված տնայ. ստացարանների ոչ ժարձեց լինելու պատճառով, հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացել են չսահմանված կրմով/կայուն խոլը/կորոններ, որոնք աշխատանքների կատարման նախապայման են հանդիսանում: Վասպուրուհի կազմ կողմից աշխատանքները դադարեցվել են և անկատարության է ստացվել նախապայման կատարել համապատասխան փոփոխություններ: Վասպուրուհի կազմ կողմից առաջարկվել է աշխատանքների իրականացման երկու տարի, որը ընկալվել է համաձայնեցվել է երևանի թաղապետարանի հետ, այնուհետև հաստատվել է նաև Ծրագրի ղեկավարի կողմից: Ծրագրային Վասպուրուհի խնդրանքին և շահագրգիռված լինելով ծրագիրը ամբողջական ավարտելի հասցնելու հարցում, 07.04.2023թ. կնքվել է համաձայնագիր, իսկ աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 28.02.2023թ.: Նախապայման կատարված փոփոխությունների համաձայն, խրամուղիների լանդշեյֆը պետք է իրականացվեր փերո խրամուղու եղանակով՝ մայթերի փոխարեն խրամուղին լանդշեյֆը երկնային հատվածում: Նշված եղանակով աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկան Վասպուրուհի կազմ կողմից արդեն ներմուծել է 2023թ. հոկտեմբեր ամսին վերջին՝ պատճառաբանելով լավից համապատասխան և տրանսպորտային փոխադրումների ինդենթները: Տեխնիկան ներմուծելուց հետո, նոյեմբերին աշխատանքները սկսվել են իրականացվել Անարյան փողոցում, որտեղ ավարտվել են մի լայն օր, կրկին ի հայտ են եկել խոլը/կորոններ և աշխատանքները դադարեցվել են:	
66		42002	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բաժնի աջակցության իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառվածի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մկ նվիր	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-01.04.2022թթ.	Դրենաժային բունդի երկարացում և մետրոլի բունդներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային բունդի/ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտրուցվել է 726 մետրը:		356,315.3 274,097.2 82,218.1 356,315.3 274,097.2 82,218.1 266,815.5 208,648.7 58,166.8 74.9 76.1 70.7	Վասպուրուհի կազմ կողմից աշխատանքները սկսվել են իրականացվել երևան թաղապետի Մյասնիկյան պրորոտայում և Անարյան փողոցում: Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համաձայնագիր նախագիծը ներկայացվել է ՎՋԵԻ հաստատմանը: Բանկի կողմից հաստատվելուց հետո, համաձայնագիր կատարվել է աշխատանքները կատարվելու իրականացվել:
67		42003	Ներդրման ներդրման բաժնի աջակցության իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառվածի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մկ նվիր	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-01.04.2022թթ.	Դրենաժային բունդի երկարացում և մետրոլի բունդներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային բունդի/ծրագրով կտրուցվել է 726 մետրը:		1,637,570.7 1,495,166.0 142,404.7 1,637,570.7 1,495,166.0 142,404.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Վասպուրուհի կազմ կողմից աշխատանքները սկսվել են իրականացվել երևան թաղապետի Մյասնիկյան պրորոտայում և Անարյան փողոցում: Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համաձայնագիր նախագիծը ներկայացվել է ՎՋԵԻ հաստատմանը: Բանկի կողմից հաստատվելուց հետո, համաձայնագիր կատարվել է աշխատանքները կատարվելու իրականացվել:
68		12014	Ներդրման ներդրման հարկանույթան ներդրման բաժնի աջակցության իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշրջանային ծրագիր	5 մկ նվիր	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-01.04.2022թթ.	Դրենաժային բունդի երկարացում և մետրոլի բունդներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային բունդի/ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտրուցվել է 726 մետրը:		1,498,479.0 1,378,492.4 119,986.6 1,498,479.0 1,378,492.4 119,986.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Վասպուրուհի կազմ կողմից աշխատանքները սկսվել են իրականացվել երևան թաղապետի Մյասնիկյան պրորոտայում և Անարյան փողոցում: Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համաձայնագիր նախագիծը ներկայացվել է ՎՋԵԻ հաստատմանը: Բանկի կողմից հաստատվելուց հետո, համաձայնագիր կատարվել է աշխատանքները կատարվելու իրականացվել:
69		42004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բաժնի աջակցության իրականացվող երևան թաղապետի տրամադրում «Ներառված» ՓԲԸ-ին	20.0 մկ նվիր	երևանի թաղապետարան 2022-2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել երևանի թաղապետարանին երևան թաղապետի հանրային տրամադրումի տրեքտային ցանցի շարժառնային ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ներառվածի տրամադրում	Մրցույթի նպատակն է աջակցել երևանի թաղապետարանին երևան թաղապետի հանրային տրամադրումի տրեքտային ցանցի ապաստանման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարրեր չափի ակտորաներից ձեռք բերել 100 հատ սերվիկան ընկալան զարգով շահագրծելով 12 մետրանոց ցածրահատակ ակտորաներ:	Մրցույթն ավարտվել է:	11,043,400.0 11,043,400.0 0.0 11,043,400.0 11,043,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Վասպուրուհի կազմ կողմից աշխատանքները սկսվել են իրականացվել երևան թաղապետի Մյասնիկյան պրորոտայում և Անարյան փողոցում: Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համաձայնագիր նախագիծը ներկայացվել է ՎՋԵԻ հաստատմանը: Բանկի կողմից հաստատվելուց հետո, համաձայնագիր կատարվել է աշխատանքները կատարվելու իրականացվել:
70		12028	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային փինանսային աջակցության իրականացվող երևան թաղապետի հանրային տրամադրումի տրեքտային ցանցի շարժառնային ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշրջանային ծրագիր	5.0 մկ նվիր	երևանի թաղապետարան 2022-2023թթ.	Մրցույթի նպատակն է աջակցել երևանի թաղապետարանին երևան թաղապետի հանրային տրամադրումի տրեքտային ցանցի ապաստանման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարրեր չափի ակտորաներից ձեռք բերել 100 հատ սերվիկան ընկալան զարգով շահագրծելով 12 մետրանոց ցածրահատակ ակտորաներ:	Մրցույթն ավարտվել է:	2,760,850.0 2,760,850.0 0.0 2,760,850.0 2,760,850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Վասպուրուհի կազմ կողմից աշխատանքները սկսվել են իրականացվել երևան թաղապետի Մյասնիկյան պրորոտայում և Անարյան փողոցում: Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համաձայնագիր նախագիծը ներկայացվել է ՎՋԵԻ հաստատմանը: Բանկի կողմից հաստատվելուց հետո, համաձայնագիր կատարվել է աշխատանքները կատարվելու իրականացվել:	

71	12003	Արևայտային էներգիայի արտադրության և բնագաղափարային գործընկերության ձևերի անվտանգության իրականացմանը ներառյալ բարձրագույն որակի և դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մկն եվրո	«Երջալույս» ՓԲԸ 2015-2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան քաղաքի բոլոր 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մարտնետի անջվածքները և արդիականացնել կառուցվածքները, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	Վազապատի 2019 թ. վնասված է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (վնասումները վնասված է դրամաշնորհային միջոցներով իրականացվում են վնասմանակ: 67% վնասվածքի միջոցներով և 33% դրամաշնորհային միջոցներով համաձայնագրված):	488,173.5 356,867.4 131,306.1 488,173.5 356,867.4 131,306.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Վազապատի կազմ կորմից աշխատանքները սկսվել են իրականացվել Թումանյան փողոցից: Առկա մրցույթով սահմանված տեխ. առաջադրանքների ոչ լիարժեք լինելու պատճառով, հուլիսին աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացել են շեղումներ համապատասխան փոփոխություններ: Վազապատի կազմակերպության կողմից առաջարկվել է աշխատանքների իրականացման երբ նրանով, որը ընտրվել է համաձայնեցվել է երևանի քաղաքապետարանի հետ, այնուհետև հաստատվել է նաև Սրազի ղեկավարի կողմից: Ընդառնադեպ Վազապատի խնդրանքին և շահագրգռված լինելով ծրագիրը ամբողջական ավարտին հասցնելու հարցում, 07.04.2021թ. կնքվել է համաձայնագիր, իսկ աշխատանքների կատարման վերջնամասնվում է սահմանվում 28.02.2022թ.: Մակագրվում կատարված փոփոխությունների համաձայն, իրականացվելից չափարը անոց է իրականացվել միայն նրանով եղանակով՝ մայքերի փոխարեն նրանովից լայնություն երկուսից հասնում: Նշված եղանակով աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկան Վազապատի կազմակերպությունը ներմուծել է 2021թ. հունիսին: Առկա վնասված պատճառներով լրացիլ համաձայնագրի տրամադրությունների փոփոխությունների կնքվելուց: Տեխնիկան ներմուծելուց հետո, կոնքրետն աշխատանքները սկսել են իրականացվել Անդառն փողոցում, որոնք սակայն տեղ են մի քանի օր, կրկին ի հայտ են եկել խնդրանքներ և աշխատանքները դադարեցվել են:
72	12004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման ընդհանուր անվտանգության իրականացմանը ներառյալ բարձրագույն որակի և դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան քաղաքի բոլոր 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մարտնետի անջվածքները և արդիականացնել կառուցվածքները, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2.200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշնորհային նախատեսված է տեխնիկական անվտանգության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդակցական պայմանագրեր կրորտատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման անվտանգության վերաբերյալ:	80,782.5 67,309.5 13,473.0 80,782.5 67,309.5 13,473.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Վրամաշնորհի ընդհանուր անվտանգության վերաբերյալ: Վրամաշնորհային ֆինանսավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի հետ:
73	12016	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման ընդհանուր անվտանգության իրականացմանը ներառյալ բարձրագույն որակի և դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.213 հազ. եվրո	Գյումրի քաղաքապետարան 2017-2022թթ.	Անվտանգության ծրագրի նախատեսված է ու իրականացված, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնարկային շինարարական աշխատանքների մրցույթային փուլերից երկուսում սպասարկման պայմանագրերի պատճառով և տեխնիկական հստակություն, ավտոկայանատեղիի ռազմավարության և գործողությունների սպասի կազմում:	Տեխնիկական համապատասխանության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա և Բ տրամաշնորհային հիմնարկային փողոցների շին. աշխատանքները: Այն տեխնիկական վերանորոգում է իրականացվում թվով 8 փողոցներում Բ տրամաշնորհային շրջանակներում:	341,462.0 284,532.2 56,928.8 341,462.0 284,532.2 56,928.8 7,951.3 6,626.0 1,325.2 2.3 2.3 2.3	Համաձայնագրի երկարաժամկետ մատակարարված ծառայությունների դիմաց վնասումներ իրականացվելու են Ա Սրազի տնտեսված կարգով միջոցներով: Սույլ միջոցառման պատճառով ծառայությունների վերաբերյալ ստացվել է 2021թ. թվարկում վնասված հաշվարկներ, որն առավելագույնը հետ ներկայացվել է 2021թ. թվարկում միջոցներով վնասված, փոխանցել դիմում ներկայացված երևան չեն:
74	12018	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման ընդհանուր անվտանգության իրականացմանը ներառյալ բարձրագույն որակի և դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	7.3 մկն եվրո	Գյումրի քաղաքապետարան 2017-2022թթ.	Համայնապետական անվտանգության ծրագրի իրականացման և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Համայնապետական վերակառուցվել կենտրոնի ապահովում և մայքերի ճանիկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրանետանցային ներակառուցվածքների փոխարինումը: Բարձրագույն և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտան սնովեպին լամպերը կփոխարինվեն լուսավորության խնայող ամպերով:	Ա տրամաշնորհ սահմանված թողր 14 փողոցներում և Իրավաբաններում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնարկային է ընդհանուր ամառն մոտ 6 կմ նախատեսված ցանց՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրամաշնորհային հիմնարկային աշխատանքների առաջին երկու չափաբաժիններն ավարտված են, երրորդ չափաբաժինը փողոցների հիմնարկային աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 401 լուսավորության լամպեր և կատարված ամբողջություններ:	879,247.9 732,702.0 146,545.9 879,247.9 732,702.0 146,545.9 64,448.7 41,336.2 23,112.6 7.3 5.6 15.8	Ընդհանուր անվտանգության պատճառներ են Ա Սրազի դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետների երկարաժամկետ գործընթացները, որոնք ավարտվել են անցած շաբաթ, ինչպես նաև Բ Սրազի շրջանակներում ավարտված պայմանագրերի շահագրծման ընդունման գործընթացների ավարտված չլինելը, իսկ երրորդ մասով պատրաստվում են վնասումներ վնասվածներ:
75	12017	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման ընդհանուր անվտանգության իրականացմանը ներառյալ բարձրագույն որակի և դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	14.6 մկն եվրո	Գյումրի քաղաքապետարան 2017-2022թթ.	Համայնապետական անվտանգության ծրագրի իրականացման և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Համայնապետական վերակառուցվել կենտրոնի ապահովում և մայքերի ճանիկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրանետանցային ներակառուցվածքների փոխարինումը: Բարձրագույն և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշտան սնովեպին լամպերը կփոխարինվեն լուսավորության խնայող ամպերով: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 1201 լուսավորության լամպեր և կատարված ամբողջություններ:	Ա տրամաշնորհ սահմանված թողր 14 փողոցներում և Իրավաբաններում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնարկային է ընդհանուր ամառն մոտ 9 կմ նախատեսված ցանց՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրամաշնորհային հիմնարկային աշխատանքների առաջին երկու չափաբաժիններն ավարտված են, երրորդ չափաբաժինը փողոցների հիմնարկային աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 800 լուսավորության լամպեր և կատարված ամբողջություններ:	1,148,049.8 956,711.8 191,338.0 1,148,049.8 956,711.8 191,338.0 119,030.8 82,072.3 36,358.4 10.4 8.6 19.0	Ընդհանուր անվտանգության պատճառներ են Ա Սրազի դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետների երկարաժամկետ գործընթացները, որոնք ավարտվել են անցած շաբաթ, ինչպես նաև Բ Սրազի շրջանակներում ավարտված պայմանագրերի շահագրծման ընդունման գործընթացների ավարտված չլինելը, իսկ երրորդ մասով պատրաստվում են վնասումներ վնասվածներ:

76	12012	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող շաղկապային ենթակառուցվածքների և շաղկապ կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, երևանի արևմտյան թղակման ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/արխանյան, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/այնպեյան և Նոր Էջմիածնի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հրոյի օտարման և տարարևակեցման ծրագրով ախտաբանական աշխատանքները, սակայն դրանք իրականացվում են փոխհատուցումով շուրջ միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են կարողությունների զարգացում: Արտաշատի խճուղու և Նոր Էջմիածնի ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/արխանյան աշխատանքները: Այսպիսով է շաղկապ կայուն տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմային համակարգ: 201թ. վերջի է համապատասխան պայմանագրի ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագիծ տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի արդիտ, մոնիտորինգ և գնահատում:	251,282.0 204,987.4 46,694.6 411,666.6 338,095.4 73,577.2 252,419.8 207,044.3 45,375.5 61.3 61.2 61.7		Հինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատով հաշվվող ներկայացվում են նախատեսվածից ուշացումով, ինչի արդյունքում վնասումների տեղափոխվում են հաջորդ եռամսյակ: Ուշացումները կապված են պայմանագրերի փոփոխությունների ուշ հաստատման հետ Ամիական զարգացման բանկի և Կառավարման Խորհրդի կողմից:
	12013	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող շաղկապային ենթակառուցվածքների և շաղկապ կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում			Լրացնել երևան շաղկապ արևմտյան թղակման ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կբեռնափոխվի երևան շաղկապի կենտրոնը, ուղիղ կապ կազմափոխվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա Արաբիյան համայնքների միջև: Կեղևաբլուզի երթևեկության ժամանակը և իջյունների բանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աջափնյակ, Բարազնյան-Աշտարակ և Արգաշատ-Էջմիածնի ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում կարճատև մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև աուդիտի և մոնիտորինգի իրականացում:	Հրոյի օտարման և տարարևակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ Տիգրան և Բարազնյակ-Տիգրան հատվածներում, սակայն դրանք իրականացվում են փոխհատուցումով շուրջ միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս մեծաքանակությամբ Աշտարակ և Արգաշատի Էջմիածնի ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները: Նախատեսվում է երևան շաղկապ իրականացվել դեպքերի կառուցման ծրագիրը:	777,751.2 670,534.6 107,216.6 617,366.6 537,026.6 80,340.0 98,195.6 82,215.6 15,980.0 15.9 15.3 19.9		Հինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատով հաշվվող ներկայացվում են նախատեսվածից ուշացումով, ինչի արդյունքում վնասումների տեղափոխվում են հաջորդ եռամսյակ: Ուշացումները կապված են պայմանագրերի փոփոխությունների ուշ հաստատման հետ Ամիական զարգացման բանկի և Կառավարման Խորհրդի կողմից:
	12021	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող շաղկապային ենթակառուցվածքների և շաղկապ կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	105,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Հրոյի օտարման և տարարևակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ Տիգրան և Բարազնյակ-Տիգրան հատվածներում, սակայն դրանք իրականացվում են փոխհատուցումով շուրջ միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս մեծաքանակությամբ Աշտարակ և Արգաշատի Էջմիածնի ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները: Նախատեսվում է երևան շաղկապ իրականացվել դեպքերի կառուցման ծրագիրը:	4,439,791.3 4,132,195.9 307,595.4 8,733,464.6 8,222,310.6 511,154.0 1,545,326.4 1,230,898.1 314,428.3 17.7 15.0 61.5		Թերակատարումը պայմանավորված է սույա դասական վեճով:
77	12026	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվածքային նպատակով մարդի բազմաբնակարան շենքերում ջերմամեկուսացում	19.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածաշրջանի կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն		750,000.0 750,000.0 0.0 750,000.0 750,000.0 0.0 0.0 2,354,188.1 1,859,441.2 494,746.8 7.4 6.2 27.8		Երրորդ եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:	
		Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝				27,529,232.0 25,955,923.8 1,573,308.2 31,822,905.3 30,046,038.5 1,776,866.8 2,354,188.1 1,859,441.2 494,746.8 7.4 6.2 27.8			
		ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱԽՍԵՐ				1,029,033.2 875,122.0 153,911.2 1,029,033.2 875,122.0 153,911.2 350,615.4 289,259.9 61,355.5 34.1 33.1 39.9			
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ				26,500,198.8 25,080,801.8 1,419,397.0 30,793,872.1 29,170,916.5 1,622,955.6 2,003,572.7 1,570,181.3 433,391.3 6.5 5.4 26.7			

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում

80	1167	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրատրանսպորտի հրապարակապետական ծրագրի շրջանակներում ներառված «Բարձրավոլտ էլեկտրաստաններ» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաստաններ» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Շարքանաս» ներակայանքը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր 1», «Շարքանաս 3» և 220 կՎ «Չուլուխ» ներակայանքները:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անվտանգ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիցությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանքների շահագործման ծախսերը:</p>	<p>Ավարտվել են «Շարքանաս» ելք վերակառուցման աշխատանքները:</p> <p>«Վանաձոր 1» ելք վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինարարական աշխատանքներ: «Շարքանաս 3» ելք վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում PEG ՓԲԸ և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկ. միջև 12.03.2021թ. կնքվել և ուժի մեջ է մտել «Մայնապոլոմ փոփոխության կառավարիչ վերաբերյալ» Փորձ. N 3 ը: «Շարքանաս 3» ելք վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել հասցեի «Կառ. խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել «Չուլուխ» ելք վերակառուցման կապակցովի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետ՝ «սապատու»): «Չուլուխ» ելք վերակառուցման շրջանակներում PEG ՓԲԸ և «սապատու» միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Չուլուխ» ելք վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիր N HVEN DSI 1/2020_2 ը: 2021թ. կատարվել է վնասում: «Մայնապոլոմ ուժի մեջ է մտել 28.09.2021թ.»: «Չուլուխ» ելք վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.</p>	2,286,937.7 1,829,510.6 457,397.1 2,258,937.7 1,829,510.6 429,397.1 115,007.5 97,401.4 17,606.1	5.1 5.3 4.1	<p>«Հաշվառման ժամանակահատվածում «Վանաձոր 1» ներակայանում իրականացվել են էլեկտրամոնիտինգի և կարգաբերման աշխատանքներ, որոնք դիմաց կապատու Xian Electric Engineering Co.LTD ընկերության կողմից կատարվել են ակտիվ և հաշիվ սարքավորված չեն ներկայացվել: «Սապատու» աշխատանքների դիմաց վնասումները նախատեսվում է իրականացնել 2022թ. երրորդ եռամսյակում:</p> <p>«Շարքանաս 3» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում շինարարական և էլեկտրամոնիտինգի աշխատանքներ չեն իրականացվել: 220 կՎ «Չուլուխ» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում կապակցովի կողմից նախագծային աշխատանքները դիմաց չեն ավարտվել:</p>
81		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշխատ» և «Արարատ» ներակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներառված «Բարձրավոլտ էլեկտրաստաններ» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաստաններ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշխատ» ներակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ 2» ներակայանը:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անվտանգ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիցությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:</p>	<p>«Աշխատ» 220 կՎ ելք սահմանակազմ կարգով անորոշությամբ (արման տակ է դրվել 16.02.2021թ.: 02.06.2021թ. ստորագրվել է ավարտված շինարարական օրինակի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ, համաձայն որի ներակայանը համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման:</p> <p>«Սապատու» խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է կապակցովի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով «Kaskad-Energo» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ «սապատու»): «Արարատ 2» ելք վերակառուցման շրջանակներում PEG ՓԲԸ և «սապատու» միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ 2» ելք վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիր N HVEN DSI 1/2020_1: «սապատու» է վնասում: «սապատու» կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներակայանում կանխավճարի վնասումն պահանջագիր N 1-ի դիմաց: «Մայնապոլոմ ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.»: «Արարատ 2» ելք վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.</p>	1,170,421.0 936,327.2 234,093.8 1,170,421.0 936,327.2 234,093.8 11,128.0 8,911.3 2,216.7 1.0 1.0 0.9	<p>«Բարձրավոլտ էլեկտրաստաններ» ՓԲ ընկերության և շինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 2016 թվականի հունիսի 1-ին կնքված 220 կՎ «Աշխատ» ներակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագրի շրջանակներում կապակցովի կողմից ստորագրված և շահագործման հանձնման վնասումներ չեն թողարկվել և վերջնականորեն վնասում չի իրականացվել, չսին որ աշխատանքների ուղղությամբ պահանջարկված տույժի վերաբերյալ փոխադրված ակտի կազմման և գումարի հաշվեկշռման, ինչպես նաև պահեստառմանի հանձնման գործընթացները դիմաց չեն ավարտվել:</p>	
82		42007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող կարգավորման կառավարման ակտիվության ծրագրի շրջանակներում ներառված «Էլեկտրաէներգիայի համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	15.26 մլն ԱՄՆ դոլար (10.53 մլն SDR)	«ԷԷՇՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	<p>Բարձրացնել տաքջուկով տվյալների հարստությունը, ենթադրադիմադրել կարգավորման հուսալիցությունը, ԷԷՇՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգիայի համակարգի հուսալի աշխատանքին, կրողների նվազեցմանը, անվտանգ էլեկտրամատակարարմանը:</p>	<p>«Սապատու» ավարտել է նախատեսված աշխատանքները:</p>	676,594.4 658,212.6 18,381.8 704,594.4 658,212.6 46,381.8 488,508.4 449,091.3 39,417.1 69.3 68.2 85.0	<p>Ընդհանուրապես պայմանավորված է տարադրամ տատանումներով:</p>	

83	11006	Գերանկիայի զարգացման վարկերի րանձի (KFW) օգնությունը իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»-ի Հայաստան-Վրաստան հարդրի փինանսականների դրամաշրջանի ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոր էլեկտրաէներգիա» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք ռոտորով, Լուս 1՝ «Դրանչեն» ներակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրանչեն ներակայանի մուտք/ույլ), Լուս 2՝ տայնե գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լուս 3՝ «Վերան» ներակայանի և ԲԼՀ-ՀԲԻ հանգրվանից կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկայի միջև սահմանում միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգետիկայի միջին (Ռուս-Հայաստան 400կՎ երրորդ տայնե գծի կառուցումից հետո) կկազմի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	105,795.8 85,696.8 20,099.0 105,795.8 85,696.8 20,099.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
84	32006	Գերանկիայի զարգացման վարկերի րանձի (KFW) օգնությունը իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»-ի Հայաստան-Վրաստան հարդրի փինանսականների դրամաշրջանի ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոր էլեկտրաէներգիա» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք ռոտորով, Լուս 1՝ «Դրանչեն» ներակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրանչեն ներակայանի մուտք/ույլ), Լուս 2՝ տայնե գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լուս 3՝ «Վերան» ներակայանի և ԲԼՀ-ՀԲԻ հանգրվանից կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկայի միջև սահմանում միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգետիկայի միջին (Ռուս-Հայաստան 400կՎ երրորդ տայնե գծի կառուցումից հետո) կկազմի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	105,795.8 85,696.8 20,099.0 105,795.8 85,696.8 20,099.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
85	42008	Գերանկիայի զարգացման վարկերի րանձի (KFW) օգնությունը իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»-ի Հայաստան-Վրաստան հարդրի փինանսականների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներակայակի տրամադրում «Բարձրավոր էլեկտրաէներգիա» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոր էլեկտրաէներգիա» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք ռոտորով, Լուս 1՝ «Դրանչեն» ներակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրանչեն ներակայանի մուտք/ույլ), Լուս 2՝ տայնե գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լուս 3՝ «Վերան» ներակայանի և ԲԼՀ-ՀԲԻ հանգրվանից կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկայի միջև սահմանում միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգետիկայի միջին (Ռուս-Հայաստան 400կՎ երրորդ տայնե գծի կառուցումից հետո) կկազմի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	23,672,300.9 16,924,286.6 6,748,014.3 23,672,300.9 16,924,286.6 6,748,014.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	

Ընդամենը 1167 Մրագրով, որից՝		28,250,391.9	20,682,043.3	7,568,348.6	28,250,391.9	20,682,043.3	7,568,348.6	614,643.9	555,404.0	59,239.9	2.2	2.7	0.8
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		105,795.8	85,696.8	20,099.0	105,795.8	85,696.8	20,099.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		28,144,596.1	20,596,346.5	7,548,249.6	28,144,596.1	20,596,346.5	7,548,249.6	614,643.9	555,404.0	59,239.9	2.2	2.7	0.8

Ընդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծախսերի միջոցառում

86	11002	Հայաստանի հանրապետության ղորտի բարձրագույն դրամաշրջանի II ծրագիր	250.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2022թթ.	Կնշակվի հանրապետության ղորտի զարգացման թաղամասային: Վարդավառ է հանրապետության ղորտը կարգավորել օգնություն և ներառել ղորտի կառուցողական աշխատանքները և ներկայացնել, որ ղորտի զարգացման ներկա փուլում չափազանց կարևոր է ունենալ կայուն, պարզ և բախանելի իրավական դաշտ:	Մրագրի շրջանակներում կնշակվել է երկու պարմաստի: 1. ղորտի ղաղավորության մշակում, 2. Ընդերք-օգտագործման ղորտի իրականացման և պահպանման փաթեթի մշակում, նախատեսված է նաև Մրագրի ֆինանսական աղբյուր:	116,434.6 97,028.8 19,405.8 127,434.6 97,028.8 30,405.8 109,940.0 90,668.7 19,271.3 86.3 93.4 63.4	116,434.6 97,028.8 19,405.8 127,434.6 97,028.8 30,405.8 109,940.0 90,668.7 19,271.3 86.3 93.4 63.4					Կատարվել է բյուջեի ամփայլում, որի փաստացի ֆինանսավորումն ընդ է կատարվել վնասումը կիրականացվող օգրատիվի ֆինանսավորումը ստանալուց անմիջապես հետո:
Ընդամենը 1073 Մրագրով, որից՝		116,434.6	97,028.8	19,405.8	116,434.6	97,028.8	19,405.8	86.3	93.4	63.4			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		116,434.6	97,028.8	19,405.8	116,434.6	97,028.8	19,405.8	86.3	93.4	63.4			

<p>ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>			155,331,057.6		121,308,448.5	34,022,609.1	151,268,057.6	118,308,448.5	32,959,609.1		15.5	14.8	17.7	
<p>ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</p>		14,971,044.0	13,190,352.2	1,780,691.8	14,915,485.4	13,190,352.2	1,725,133.2	1,594,440.8	23,371,806.2	17,541,470.6	10.7	10.5	12.0	
<p>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</p>		140,360,013.6	108,118,096.3	32,241,917.3	136,352,572.2	105,118,096.3	31,234,475.9	21,777,365.4	16,154,379.3	5,622,986.1	16.0	15.4	18.0	
<p>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</p>		46,336,479.8	37,690,216.6	8,646,263.2	46,336,479.8	37,690,216.6	8,646,263.2	980,349.8	842,666.5	137,683.3	2.1	2.2	1.6	
<p>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</p>														
<p>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</p>		16,214,121.7	7,411,372.4	8,802,749.3	12,718,779.7	7,531,024.2	5,247,755.5	4,145,884.7	3,026,984.8	1,118,899.9	32.4	40.2	21.3	
<p>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>		139,116,935.9	113,897,076.1	25,219,859.8	138,489,277.9	110,777,424.3	27,711,853.6	19,225,921.5	14,514,485.8	4,711,435.7	13.9	13.1	17.0	