

Տ Ե Դ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկառու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ (30.11.2022թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրցակիրն իրականացող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2022թ. տարեկան պլան			2022թ. փաստացի կատարված քանակական ցուցանիշներ			2022թ. բյուջեի կատարված տարեկան պլանի նկատմամբ (%)		
								Ծրամանկ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ծրամանկ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ծրամանկ	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում																
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի օգնությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում				Մրցարկի 1-ին քայլերիցով ավարտվել են 2 միկրոծրագրեր Հայաստանի 2 մարզերում՝ Լոռու և Սյունիքի (1 մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքներ, 1 խմորի ջրի առուային ջրափնի կառուցում)։ 2021թ. ավարտված մանկապարտեզի տրամադրվել է գրգռ. ամփոփման փուլում է 2022թ. ավարտված մանկապարտեզների գրգռվող ապահովելու միջոցով։ Շրջակի մարզում ընթանում են 2 մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ։	49,261.2	14,758.6	34,502.6	49,261.2	14,758.6	34,502.6	100.0	100.0	100.0
2		12001	Համաշխարհային բանկի օգնությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածված ջրափնի, ստորջրային, կրթության, մշակույթի, առողջապահության և ներակառուցվածքների որոշի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2022թթ.	ՀՀ տարածված ջրափնի, ստորջրային, կրթության, մշակույթի, առողջապահության և ներակառուցվածքների կառուցման աշխատանքներ։	Մրցարկի 2-րդ քայլերից շրջանակներում ավարտվել են կրճարակ սարքավորումների տրամադրումը 3 խոշորագույն համայնքներում, 6 համայնքում՝ արևային կայանների տեղադրման աշխատանքները, 4 խոշորագույն համայնքներում՝ թվով 4 ենթաձևերի (կրճարակ սարքավորումների տրամադրում և որոշման համակարգի կառուցում և վերանորոգում) գտնվում են իրականացման փուլում, նաև թվով 11 համայնքներում իրականացվում են աշխույժ ֆուտբոլային կայանների տեղադրման աշխատանքները։	2,054,422.9	1,604,330.8	460,092.1	2,054,422.9	1,604,330.8	460,092.1	59.9	58.8	64.4
3		11003	Համաշխարհային բանկի օգնությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լուսավորչ ֆինանսավորման ծրագրի կատարում			Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լուսավորչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածված ջրափնի «առողջապահության» կրթության օբյեկտների» մշակութային «առույթի դպրոցներ» մանկապարտեզների և կրթության օբյեկտների հիմնադրում և շինարարություն, գրպի և սարքավորումների տրամադրում ներակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթաձևերի համար։	303,009.9	90,903.0	212,106.9	303,009.9	90,903.0	212,106.9	69.0	63.3	71.4	
4		12004	Համաշխարհային բանկի օգնությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լուսավորչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջնակարգային ներակառուցվածքների դրամի, օգնությունների և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2023թթ.	Մրցարկի 1-ին քայլերիցով ավարտվել է 1 մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքները։ Երկրորդ քայլի մարզում, ընթանում են 2 ջրափնի կառուցման միկրոծրագրերի Տարածքային զարգացման ծրագրի շրջանակներում իրականացված կրճարակ սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և որոշման համակարգի կառուցում և վերանորոգում։ Այս ենթաձևերը գտնվում են իրականացման ստորին փուլերում։	1,221,676.2	882,799.4	282,876.8	1,221,676.2	882,799.4	282,876.8	79.6	76.6	90.4	
5		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության օգնությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման քարտեզագրման ծրագրի կատարում			Օճանդակային տրամադրում տեղական և տարածքային ինքնակառավարման մարմինների» միջնակարգային ենթաձևերի նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներում և ներակառուցվածքների վերականգնման/կառուցում, ծրագրի կատարում։	4,010.5	4,010.5	0.0	4,010.5	4,010.5	0.0	88.1	88.1	0.0	
6		12003	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության օգնությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման քարտեզագրման ծրագրի շրջանակներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջնակարգային ենթաձևերի նախագծում, ընտրություն և իրականացում	8.6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-09.2023թթ.	Մրցանակների շրջանակներում իրականացվել են՝ ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գոտաբաժանման և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներակառուցվածքների վերականգնման և երկրի կառուցման աշխատանքները։ Մասնավորապես կրճարակ սարքավորումների մեղմա-սարքավորումները։	490,484.4	490,484.4	0.0	490,484.4	490,484.4	0.0	100.0	100.0	0.0	
Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝								49,261.2	14,758.6	34,502.6	49,261.2	14,758.6	34,502.6	100.0	100.0	100.0
ԸՆԹԱՅԻՆ ԾՄԱՆՍԵՐ								356,281.6	109,672.1	246,609.5	356,281.6	109,672.1	246,609.5	73.5	69.1	75.4
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾՄԱՆՍԵՐ								3,766,914.3	3,033,706.7	3,117,025.6	3,766,914.3	3,033,706.7	3,117,025.6	71.3	71.8	68.8

Թերապևտիկ պայմանավորված է մրցութային գործընթացների ձեռնարկ/վերահսկողությամբ (մասնակիցների բացակայություն, նախաշաշկային արժեքների ավելի բարձր գնահատվածներ) : Երկրորդ կիցվել են 15 խոշորագույն համայնքներում արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման պայմանագրեր, կիցվել են 3 խոշորագույն համայնքներին կրճարակ ծառայությունների բարելավման նպատակով սարքավորումների մատակարարման պայմանագրեր, որոնք շրջանակներում սեպտեմբեր ամիսից սկսված իրականացվում են մատակարարումներ և վճարումներ: 30.11.2022թ. դրությամբ հաշվարկված տվյալներով վարկային միջոցների շուրջ 192.6 մլն դրամը չի կարող ձևավել ԱՄՆ դոլարի բյուջեի և փաստացի գործարքների փոխարժեքային տարբերության հաշվին:

Որոշ գրանցվածքային ձևերի հետաձգվել են՝ պայմանավորված ընթացիկ տարում տարադրամի փոխարժեքների տատանումներով և մատակարարների կողմից հատակ գներ չափանախաղ, հատարարված մրցությունում մասնակիցների բացակայություն, ծրագրի դադարեցման արդյունքում տեղական գործարարների փոքր թվով: 30.11.2022թ. դրությամբ հաշվարկված տվյալներով վարկային միջոցների շուրջ 20.3 մլն դրամը չի կարող ձևավել Եվրոյի բյուջեի և փաստացի գործարքների փոխարժեքային տարբերության հաշվին:

2022 թ. իրականացման ընթացքից եկելով պետական բյուջեի վերահսկման կարգի առաջացել է բյուջեի գրպայի կրճարակ պայմանավորված է մրցութային գործընթացների ձեռնարկ/վերահսկողությամբ (մասնակիցների բացակայություն, նախաշաշկային արժեքների ավելի բարձր գնահատվածներ) : Մրցարկի իրականացվում է վերահսկված ժամանակացույցին համապատասխան, 30.11.2022թ. դրությամբ, հաշվարկված տվյալներով վարկային միջոցների շուրջ 46.6 մլն դրամը չի կարող ձևավել բյուջեի և փաստացի գործարքների փոխարժեքային տարբերության հաշվին:

Այս միջոցառումը իրենից ներկայացնում է պահպանման ձևեր, թերապևտիկ պայմանավորված է ԱՄՆ դոլարի փոխարժեքի կրճարակ նվազման հետ՝ 30.11.2022թ. դրությամբ հաշվարկված տվյալներով դրամաշնորհային միջոցների շուրջ 365.0 հազար դրամը չի կարող ձևավել ԱՄՆ դոլարի բյուջեի և փաստացի գործարքների փոխարժեքային տարբերության հաշվին:

Դրամաշնորհային ծրագրի ավարտվել է 30.09.2022թ., որպես կատարողական կազմում է 98 %:

Դրամաշնորհային ծրագրի ավարտվել է 30.09.2022թ.:

Դպրոցների սեյմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում

7	1189	11001	Առիսյան վարչազանման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածչային վարչազանման հիմնադրամ 12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի արհեստական շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյմիկ մոնիթորինգի դիտարկումների սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	104,705.1 5,885,384.0	104,705.1 5,885,384.0	75,914.7 4,955,110.5	75,914.7 4,955,110.5	28,790.4 930,273.5	28,790.4 930,273.5	102,705.1 7,996,529.0	102,705.1 7,996,529.0	75,914.7 6,859,450.2	75,914.7 6,859,450.2	26,790.4 1,212,993.5	26,790.4 1,212,993.5	71,965.6 6,965,916.4	71,965.6 6,965,916.4	52,941.2 5,828,449.7	52,941.2 5,828,449.7	19,024.4 1,137,466.7	19,024.4 1,137,466.7	70.1 87.1	70.1 87.1	69.7 85.9	69.7 85.9	71.0 93.8	71.0 93.8	Ըրոշ գրանցման գծի նախորդ հետազոտվել են՝ պայմանավորված կերպով 6 ամսում տարարարային փոխարկների տասնամյակներով և մասնավորապես կրկին հատակ վերջ չափանախորդ, ինչպես նաև հայտարարված մրցույթներում մասնակցների բացակայության պատճառով:
	8	12001	Առիսյան վարչազանման բանկի աջակցությամբ ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ																												Ընթացում է սահմանված ժամանակաշրջանում: 31.10.2022թ. դրությամբ հաշվարկված տվյալներով վերլույսի միջոցների շուրջ 609.7 մլն դրանց չի կարող ձեռնարկ ԱՄՆ դոլարի բյուջեի և փաստացի գործարքների փոխարկային տարբերության հաշվին:

Ընդամենը 1189 Մրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՄԻԿ ԾԱՆՍԵՐ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ

Ոռոգման համակարգի ստորջրում - 15 միջոցառում

9	1004	11005	Երևանի վարչազանման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգի վարչազանման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածչային վարչազանման հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Ոռոգման համակարգի արդիականացում, արդյունավետության բարձրացում շահագործման և պահպանման նպատակով, բարձր ջրաբերության և ենթակառուցվածքի ձեռնարկների ներդրումներ: Այս նպատակով պետք է իրականացվեն՝ մեկ ոռոգման փոխարկում ինչնախու համակարգվող, որոշ մայր և 2 թղ կարգի ջրանցքների վերակառուցում, ՋՕԸ ներկայումս սեյմիկ անվտանգության ներուժի արդիականացում, ՋՕԸ ներկայումս կառավարված ենթակառուցվածքների հիմնադրում:	469,810.7 3,387,521.1	469,810.7 3,387,521.1	383,583.3 2,710,016.8	383,583.3 2,710,016.8	86,227.4 677,504.3	86,227.4 677,504.3	522,374.0 3,974,926.3	522,374.0 3,974,926.3	423,107.0 3,391,671.9	423,107.0 3,391,671.9	99,267.0 583,254.4	99,267.0 583,254.4	417,165.3 2,615,197.7	417,165.3 2,615,197.7	341,163.4 2,173,795.6	341,163.4 2,173,795.6	76,001.9 441,402.1	76,001.9 441,402.1	79.9 65.8	79.9 65.8	80.6 64.1	80.6 64.1	76.6 75.7	76.6 75.7	Ընթացիկ մեջ են նախատեսված ընթացիկ և ավարտական շինարարական աշխատանքները: Կնքվել են երկու շինարարական պայմանագրեր, որոնցից երկուսի մասով միևնույնը են շինարարական աշխատանքները, իսկ մյուս երկուսի մասով ստացվելու է կապալառուի պայմանագրի փոփոխությունը (մերձակցվող միջոցառումների վերաբերյալ) և ստացվելու է կապալառուի պայմանագրի փոփոխությունը (մերձակցվող միջոցառումների վերաբերյալ) և ստացվելու է կապալառուի պայմանագրի փոփոխությունը (մերձակցվող միջոցառումների վերաբերյալ):
	10	31005	Երևանի վարչազանման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգի վարչազանման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակառուցվածքների հիմնադրում			Վերին ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրա հանգույցների, ջրի փոխարկող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իջնամաս տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	114,244.2 90,832.0	114,244.2 90,832.0	23,412.2 25,412.2	23,412.2 25,412.2	252,685.4 4,265,500.4	252,685.4 4,265,500.4	210,957.7 3,561,863.4	210,957.7 3,561,863.4	423,107.0 3,391,671.9	423,107.0 3,391,671.9	41,727.7 703,637.0	41,727.7 703,637.0	57,907.3 2,615,197.7	57,907.3 2,615,197.7	44,024.7 2,173,795.6	44,024.7 2,173,795.6	13,882.6 441,402.1	13,882.6 441,402.1	22.9 61.0	22.9 61.0	20.9 58.8	20.9 58.8	33.3 71.9	33.3 71.9	Թերակառուցումների պատճառ է հանդիսանում նաև ՀՀ պետական բյուջեի հաշվարկների հիմունքում դրված փոխարկի նկատմամբ գործող փոխարկի (Եվրոյի) անվանաչափ նվազումը և շինարարական վիճակի վատթարացումը: Այս կապալառույցային ստորագրվել է կապալառուի պայմանագրի փոփոխությունը (մերձակցվող միջոցառումների վերաբերյալ) և ստացվելու է կապալառուի պայմանագրի փոփոխությունը (մերձակցվող միջոցառումների վերաբերյալ):
11	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային վարչազանման հիմնադրամ 12.05.2016-31.07.2023թթ.	Վերին ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրա հանգույցների, ջրի փոխարկող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իջնամաս տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	114,244.2 90,832.0	114,244.2 90,832.0	23,412.2 25,412.2	23,412.2 25,412.2	252,685.4 4,265,500.4	252,685.4 4,265,500.4	210,957.7 3,561,863.4	210,957.7 3,561,863.4	423,107.0 3,391,671.9	423,107.0 3,391,671.9	41,727.7 703,637.0	41,727.7 703,637.0	57,907.3 2,615,197.7	57,907.3 2,615,197.7	44,024.7 2,173,795.6	44,024.7 2,173,795.6	13,882.6 441,402.1	13,882.6 441,402.1	22.9 61.0	22.9 61.0	20.9 58.8	20.9 58.8	33.3 71.9	33.3 71.9	Թերակառուցումների պատճառ է հանդիսանում նաև ՀՀ պետական բյուջեի հաշվարկների հիմունքում դրված փոխարկի նկատմամբ գործող փոխարկի (Եվրոյի) անվանաչափ նվազումը և շինարարական վիճակի վատթարացումը: Այս կապալառույցային ստորագրվել է կապալառուի պայմանագրի փոփոխությունը (մերձակցվող միջոցառումների վերաբերյալ) և ստացվելու է կապալառուի պայմանագրի փոփոխությունը (մերձակցվող միջոցառումների վերաբերյալ):	
12	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցում			Վերին ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրա հանգույցների, ջրի փոխարկող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իջնամաս տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	4,440,349.4 3,662,249.7	4,440,349.4 3,662,249.7	778,099.7 778,099.7	778,099.7 778,099.7	4,265,500.4 3,561,863.4	4,265,500.4 3,561,863.4	210,957.7 3,561,863.4	210,957.7 3,561,863.4	423,107.0 3,391,671.9	423,107.0 3,391,671.9	41,727.7 703,637.0	41,727.7 703,637.0	57,907.3 2,615,197.7	57,907.3 2,615,197.7	44,024.7 2,173,795.6	44,024.7 2,173,795.6	13,882.6 441,402.1	13,882.6 441,402.1	22.9 61.0	22.9 61.0	20.9 58.8	20.9 58.8	33.3 71.9	33.3 71.9	Թերակառուցումների պատճառ է հանդիսանում նաև ՀՀ պետական բյուջեի հաշվարկների հիմունքում դրված փոխարկի նկատմամբ գործող փոխարկի (Եվրոյի) անվանաչափ նվազումը և շինարարական վիճակի վատթարացումը: Այս կապալառույցային ստորագրվել է կապալառուի պայմանագրի փոփոխությունը (մերձակցվող միջոցառումների վերաբերյալ) և ստացվելու է կապալառուի պայմանագրի փոփոխությունը (մերձակցվող միջոցառումների վերաբերյալ):	
13	11007	Գերմանիայի վարչազանման վարչազանման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Արարատի գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային վարչազանման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Արարատ գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրա հանգույցների, ջրի փոխարկող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իջնամաս տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	683,200.0 549,685.3	683,200.0 549,685.3	133,517.7 133,517.7	133,517.7 133,517.7	610,962.3 4,954,007.9	610,962.3 4,954,007.9	495,407.9 3,561,863.4	495,407.9 3,561,863.4	115,554.4 465,077.9	115,554.4 465,077.9	0.0 0.0	0.0 0.0	465,077.9 361,866.2	465,077.9 361,866.2	103,211.7 2,094,728.8	103,211.7 2,094,728.8	0.0 0.0	0.0 0.0	76.1 73.0	76.1 73.0	89.3 89.3	89.3 89.3	0.0 0.0	0.0 0.0	Թերակառուցումների լուրջ պատճառ է հանդիսանում փոխարկի նվազման հակամարտությունը: Եվս մեկ կառուցվածքային վճարման գործընթացն ընթացիկ մեջ է:	
14	31004	Գերմանիայի վարչազանման վարչազանման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Արարատի գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ներակառուցվածքների հիմնադրում			ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Արարատ գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրա հանգույցների, ջրի փոխարկող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իջնամաս տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	4,562,746.9 3,250,288.8	4,562,746.9 3,250,288.8	1,372,508.1 1,372,508.1	1,372,508.1 1,372,508.1	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	115,554.4 465,077.9	115,554.4 465,077.9	0.0 0.0	0.0 0.0	465,077.9 361,866.2	465,077.9 361,866.2	103,211.7 2,094,728.8	103,211.7 2,094,728.8	0.0 0.0	0.0 0.0	76.1 73.0	76.1 73.0	89.3 89.3	89.3 89.3	0.0 0.0	0.0 0.0	Թերակառուցումների լուրջ պատճառ է հանդիսանում փոխարկի նվազման հակամարտությունը: Եվս մեկ կառուցվածքային վճարման գործընթացն ընթացիկ մեջ է:	

15	11008	Գերմանիայի քարզացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդակցություն և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունախող ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ «Կասի» ջրամրայից սխևող ոռոգման ինժեներական կառուցվածք կառուցում, ինչը կազմակերպում է մյուսակողմից հուսալի ոռոգում և մյուսակողմից ոռոգումից անջատված ինժեներական համակարգով:	86,686.0 79,387.9 7,298.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	442,398.6 0.0 442,398.6 160,794.6 0.0 0.0 160,794.6 90,014.0 0.0 90,014.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0	
16	11010	Գերմանիայի քարզացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ I ծրագրով Ջրանոր գյուղի վերաբնակեցման գործընթացների խորհրդակցություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.08.2015-30.06.2024թթ.	«Կասի» ջրամրայի կառուցման հետևանքով անիրազմաշտություն է առաջանում՝ հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական ենթակառուցվածքի մատակարարման օդային գծերի անջնջման և այլն:	323,792.5 0.0 323,792.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	442,398.6 0.0 442,398.6 160,794.6 0.0 0.0 160,794.6 90,014.0 0.0 90,014.0 0.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0	Ընթացի մեջ են խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման գործընթացները՝ առաջիկա օրերին կկատարվեն նախատեսված վճարումները:
17	12002	Գերմանիայի քարզացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի I ծրագրով Ջրանոր գյուղի վերաբնակեցման համաընթացական և բնակելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե		1,100,000.0 1,100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	579,500.0 579,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Սերևս պահին ընթանում են ընտրվումներ ծրագրերի դրոներին ընտրության մասով: Ընթանում են ԵՄ-ի ուղեկցողի հայեցակետերի վերաբերյալ, որի հիման վրա կհաստատվեն կարիքների գնահատման և ՀՀ Արևիկի մարզի ջրաներկային վարկ կրթող ծրագրային առաջարկը:
18	31016	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում				500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	579,500.0 579,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Սերևս պահին ընթանում են ընտրվումներ ծրագրերի դրոներին ընտրության մասով: Ընթանում են ԵՄ-ի ուղեկցողի հայեցակետերի վերաբերյալ, որի հիման վրա կհաստատվեն կարիքների գնահատման և ՀՀ Արևիկի մարզի ջրաներկային վարկ կրթող ծրագրային առաջարկը:
19	31017	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամրայների կառուցում				1,100,000.0 1,100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1,100,000.0 1,100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Սերևս պահին ընթանում են ընտրվումներ ծրագրերի դրոներին ընտրության մասով: Իրականացվում է ուսումնասիրություններ աշխատանքների չափերի հստակեցման նպատակով: 2021-2026թթ. Միջոցառման ծրագրի հիման վրա 15 ջրամրայներից 9-ի մասով ԵՄ-ի հետ ընտրվում են կառուցման նպատակով աշխատանքների ուսումնասիրության կատարումը:
20	31018	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամրայների կառուցում				500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Սերևս պահին ընթանում են ընտրվումներ ծրագրերի դրոներին ընտրության մասով: Իրականացվում է ուսումնասիրություններ աշխատանքների չափերի հստակեցման նպատակով: 2021-2026թթ. Միջոցառման ծրագրի հիման վրա 15 ջրամրայներից 9-ի մասով ԵՄ-ի հետ ընտրվում են կառուցման նպատակով աշխատանքների ուսումնասիրության կատարումը:
21	11009	Գերմանիայի քարզացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի իրականացումը	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի» «Կասի» ջրամրայի կառուցման ֆուլ I-ի փորձակառուցական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ԱՄԱՄԳ) խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման արձանագրի շրջանակներում:	22,528.5 16,951.6 5,576.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	22,528.5 16,951.6 5,576.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
22	11011	Չարգացման ֆինանսական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման ծրագրի խորհրդակցություն և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Մրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարելավումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումների սրբանայնորդ տեսլիզիսների կրճատման միջոցով, ներդրել նրա արդյունավետ կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խթանումներին:	163,182.4 138,649.9 24,532.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	163,182.4 138,649.9 24,532.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Հարգացման ֆինանսական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման ծրագրի խորհրդակցական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման (ԱՄԱՄԳ) խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման արձանագրի շրջանակներում:
23	11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Երուր» ջրամրայի կառուցման ծրագրի իրականացումը	472.8 հազ. եվրո (ընդհանուր արժեքը 394.3 հազ. եվրո) ընդհանուր արժեքը 394.3 հազ. եվրո (ընդհանուր արժեքը 394.3 հազ. եվրո) ՀՀ հազ. եվրո կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 13.05.2013-31.12.2021թթ. 10.12.2021թթ. - 31.12.2022թթ.	Մրագրի նպատակն է ֆինանսավորել «Երուր» կառուցման ծրագրի շինարարության վերանայնորդային խորհրդատուի լուծակցի ծախսերը, որի համար 394 հազ. եվրո ընդհանուր արժեքի միջոցներ է տրամադրել 2ՖՁ-ն:	0.0 0.0 0.0 132,485.0 111,708.5 21,776.5 118,775.0 96,998.6 21,776.4 89.0 86.8 100.0	0.0 0.0 0.0 132,485.0 111,708.5 21,776.5 118,775.0 96,998.6 21,776.4 89.0 86.8 100.0	Խորհրդակցական ծառայություններ մատուցել են և կատարվել են դրանց դիմաց անդրաճեշտ քուլթ վճարումները:

Ընդամենը 1004 Մրագրով, որից՝		14,893,929.9	1,982,050.4	16,875,980.3
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		11,802,025.3	1,259,090.0	13,061,115.3
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		3,091,904.6	722,960.4	3,814,865.0
		8,240,426.7	1,680,301.3	9,920,728.0
		6,953,535.3	1,241,181.1	8,194,716.4
		1,286,891.4	439,120.2	1,726,011.6
		5,215,995.5	1,148,939.5	6,364,935.0
		4,268,524.4	844,052.9	5,112,577.3
		947.471.1	304,886.6	1,252,357.7
		63.3	68.4	64.2
		61.4	68.0	62.4
		73.6	69.4	72.6

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 12 միջոցառում

24	1072	11004	Եվրոպական վարչապետի հարևանության կերտումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ցրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	7 մկն եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2023թթ.	Երևանի ցրամատակարարման գանձի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Հայրենական, Արաբիյան և Սիլիկյան բաղնիքների ցրամատակարարման համախմբված, ինչպես նաև Արարաթյան պրոյեկտների վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված նախաձեռնողական աշխատանքները ընդունվել են, ընթացում է շինարարական աշխատանքների մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքներ:	6,970.7	757,426.6	5,824.9	106,805.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	25	31004	Եվրոպական վարչապետի հարևանության կերտումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ցրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ					04.11.2014-31.12.2023թթ.	579 փողովան բնակավայրից ընտրված որոշ համայնքների ցրամատակարարման և ցրահեռացման համախմբված հատվածների հրատարակվող վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	1,490,102.2	1,245,695.5	244,406.7	66,557.0	57,381.4	9,175.6	7,736.6	0.0	6,474.1	1,262.5	0.0
26	12001	Գերմանիայի վարչապետի և Եվրոպական վարչապետի հարևանության կերտումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մկն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 փողովան բնակավայրից ընտրված որոշ համայնքների ցրամատակարարման և ցրահեռացման համախմբված հատվածների հրատարակվող վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Հարմարվելու են նախատեսված նախաձեռնողական աշխատանքները:	1,490,102.2	1,245,695.5	244,406.7	66,557.0	57,381.4	9,175.6	7,736.6	0.0	6,474.1	1,262.5	0.0	0.0	0.0	0.0
27	31002	Եվրոպական կերտումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ	16.7 մկն եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 թաղային և 37 փողովան բնակավայրի ցրամատակարարման և ցրահեռացման համախմբված հատվածների հրատարակվող վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքները ընդունվել են և նախատեսված ուղղությամբ իրականացվում են:	3,328,120.4	2,740,363.3	587,757.1	2,319,798.3	1,918,221.2	401,517.1	1,547,594.7	1,219,473.1	328,121.6	66.7	63.6	81.7	0.0	0.0
28	11007	Գերմանիայի վարչապետի և Եվրոպական վարչապետի հարևանության կերտումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մկն եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2022թթ.	Հայրենական, Արաբիյան և Սիլիկյան բաղնիքների ցրամատակարարման և ցրահեռացման համախմբված, ինչպես նաև Արարաթյան պրոյեկտների վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ջրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների լայնի աջակցությամբ իրականացվող ցրամատակարարման և ցրահեռացման համախմբված, ինչպես նաև Արարաթյան պրոյեկտների վերականգնման աշխատանքները ընդունվել են և նախատեսված ուղղությամբ իրականացվում են:	45,719.8	38,099.8	7,620.0	33,205.0	25,585.0	7,620.0	11,226.6	3,608.6	7,620.0	33.8	14.1	100.0	0.0	0.0
	29	31001	Գերմանիայի վարչապետի և Եվրոպական վարչապետի հարևանության կերտումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրամ	30 մկն եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2022թթ.	11 թաղային և 37 փողովան բնակավայրի ցրամատակարարման և ցրահեռացման համախմբված հատվածների հրատարակվող վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքները ընդունվել են և նախատեսված ուղղությամբ իրականացվում են:	3,321,413.5	2,691,376.4	630,037.1	1,793,317.2	1,469,666.4	323,650.8	1,373,422.1	1,072,273.6	301,148.5	76.6	73.0	93.0	0.0

հորիզոնական ծառայությունների դիմաց վերադրվող կատարվել ԿԿԿ հաստատվող ստանալուց անմիջապես հետո:

Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում Եվրոյի աննախարար կազմի հանձնարմանը, որը զգալիորեն վատորացրել է շինարարական ընկերությունների ֆինանսական վիճակը՝ վտանգելով աշխատանքների հետագա իրականացումը:

Համառոտ կերպով պայմանագրի «Պրոյեկտի ընկերության կողմից իրականացվել է 2021թ. Ֆինանսական աուդիտ, հաշվետվություններ ընդունվել է, վարումը կատարվել է: Մրագրի 2021 թ. տեխնիկական աուդիտի հաշվետվությունը ընդունվել է, ընթացքի մեջ է գտնվում 39800 եվրո գումարի վճարման մասին հայտը, որը ուղարկվել է KfW բանկ վճարման:

Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում Եվրոյի աննախարար կազմի հանձնարմանը, որը զգալիորեն վատորացրել է շինարարական ընկերությունների ֆինանսական վիճակը՝ վտանգելով աշխատանքների հետագա իրականացումը:

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում

36	1049	11007	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանանոր-Բաղրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կատակարարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2022թթ.	Մ6 Վանանոր-Վալդերի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Աշխատանքները ընթացում են, ֆինիլական առաջընթացը 82.2 %:	851,0597 469,7312 381,3285 1,486,0597 1,155,7312 330,3285	665,1280 413,1473 251,9807	44.8 35.7 76.3	Հտրերդատուի կողմից ներկայացվել են կատարողականներ 224 մլն ՀՀ դրամի չափով, որոնց գտնվում են ստուգման և հաստատման փուլում: Մինչև տարեկիճը նախատեսվում է ներկայացվել ևս 60,000.00 հազար ՀՀ դրամի կատարողական: Փոխարժեքային տարբերությունը կազմում է 49,000.00 հազար ՀՀ դրամ:
		21004	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանանոր-Վալդերի-Վրաստանի տանիան միջպետական նշանակության ճանապարհի-ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում				Աշխատանքները ընթացում են, ֆինիլական առաջընթացը 82.2 %:	2,706,235.0 2,271,899.3 434,335.7 4,211,618.4 3,399,899.3 811,719.1	2,927,689.6 2,401,621.5 526,068.1	69.5 70.6 64.8	Ներկայացված կատարողականները վճարվել են: Մինչև տարեկիճը նախատեսվում է բյուջեի ամբողջությամբ սպառել: Սույն է փոխարժեքային տարբերություն 6 մլն դրամի չափով:
37		11009	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատակարարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աշտարակ Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, COST ծրագիր:	Ներկայացվել է Աստարակի համայնքի 8 կմ հատվածի տր ծրագրի մանրամասն նախագիծը, իրականացվել են Աշտարակ Թալին անց 4 հատվածների տեղադրական հետազոտությունները: Առաջիկ մեջ են ներառված ցվածքների տեղադրման հեղինակային հսկողության ծախսերը և մատուցումը, բնիվ 638 հողակտրների օտարումները, Կոչ համայնքում հարթակցությունների տեղադրման նպատակով ուղիղ գործուղությունների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	863,420.6 532,462.2 330,968.4 898,696.8 317,452.2 581,243.6	764,000.5 285,662.9 478,337.6	85.0 90.0 82.3	Ապրիլի 8 կմ հատվածի համար իրականացվում է հողերի օտարում, որոնց փաստացի փոխառուցումները կամ դեպոզիտ գումարներ փոխանցել կրոմ է շարունակական քննարկ: Սույն է փոխարժեքային տարբերություն 6 մլն դրամի չափով:
		21006	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Հայտարարվել է 1-ին հատված (կմ 29+600-կմ 37+545) 8 կմ համար շինարարական մրցույթը:	6,770,968.4 5,639,055.9 1,131,912.5 1,037,573.9 1,037,573.9 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	Հայտարարվել է 1-ին հատված (կմ 29+600-կմ 37+545) 8 կմ-ի համար շինարարական մրցույթը: Պայմանագիրը կնքված է, ներկայացվել է կանխավճարի համար բանկային երաշխիք 1.8 մլն ԱՄՆ դոլարի չափով: Սկսված է կառուցել 185.6 մլն դրամի վերաբաշխում՝ վճարումն իրականացնելու համար: Փոխարժեքային տարբերությունը կազմում է 179.2 մլն դրամ:
38		11010	Վերակառուցման և զարգացման նվազագույն բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բաղրատաշեն անցման կետի կամրի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կատակարարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2022թթ. երկարաժամկետ մինչև 2024թ.	ՀՀ պետական սահմանի Բաղրատաշեն անցման կետում տր կամրի կառուցում:	Ավերտվել են հիմքերի հորատման, հիմքերի և հենասյուների ամրամասերի և բետոնացման, թունելային անցուների բետոնացման աշխատանքները: Ակտիվ ընթացքի մեջ է նախատեսված ամրամեծրով հենանների արտադրության գործընթացը, որոնցով մասնորվելու է կամրի հողի գտնված մակերեսը, ընդ որում ընդհանուր 50 հենաններից 16 արդյունավետ են:	304,080.0 243,286.1 60,793.9 225,280.0 152,041.1 73,208.9	175,978.5 119,012.9 56,965.6	78.1 78.3 77.8	Հտրերդատուի կողմից ներկայացված թուր հաշիվները վճարվել են: Տարբերությունը առաջարկվել է վերաբաշխել այլ ծրագրերի: Արև է փոխարժեքային տարբերություն 209.27 մլն դրամի չափով:
		21008	Վերակառուցման և զարգացման նվազագույն բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բաղրատաշեն անցման կետի կամրի վերակառուցման վարկային ծրագիր			Վերակառուցման և զարգացման նվազագույն բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բաղրատաշեն անցման կետի կամրի վերակառուցման վարկային ծրագիր	960,057.9 800,039.1 160,018.8 727,557.9 614,039.1 113,518.8	549,512.0 453,078.6 96,433.4	75.5 73.8 84.9	Կապալտուի կողմից ներկայացվել է և վճարվել վերջին կատարողականը և հետադարձական գումար 5 սուրսի վճարման հարյը՝ 183,387.33 եվրո գումարով ուղարկվել է բանկ՝ ուղի վճարում կատարելու համար: Տարբերությունը առաջիկ է մեծ փոխարժեքային տարբերությունից սահմանված բյուջեի՝ 552.17 և գործող 394.24 ՀՀ դրամ եվրոյի նկատմամբ, շուրջ 105 մլն դրամ:	
39		11011	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատակարարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Թալին Լանջիլ անց կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարթակցությունների տեղադրման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, տեխնիկական աջակցության և COST խորհրդակցական ծախսերը, արտաքին մոնիտորինգի ծախսերը, հարթակցությունների տեղադրման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	990,421.8 695,835.4 294,586.4 879,066.8 709,080.4 169,986.4	571,631.7 497,784.9 74,046.9	65.0 70.2 43.6	Վարկային մասով մոտ 45 մլն ՀՀ դրամը և համաֆինանսավորման մասով 3.8 մլն ՀՀ դրամ (ընդամենը՝ 48.8 մլն դրամ) հանդիսանում է ՀՀ պետական բյուջեով հաստատված ԱՄՆ դոլար ՀՀ դրամ կրոսի և փաստացի վճարումների կրոսի միջև փոխարժեքային տարբերությունը, որը ներառվել է ծախսի կամ վերաբաշխել, ինչը հանդիսանում է հիմնական քերականության պատճառը:
		21011	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թալին Լանջիլ ճանապարհահատվածի կառուցում	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ամֆատալային աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 12 կմ հատվածի երկշերտ ապֆատալային միաժանանակ իրականացվում են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ:	8,075,064.1 6,953,534.1 1,121,530.0 6,255,064.1 4,953,534.1 1,301,530.0	5,410,724.0 4,387,434.0 1,023,290.0	86.5 88.6 78.6	Վարկային մասով 530 մլն ՀՀ դրամը և համաֆինանսավորման մասով 111.85 մլն ՀՀ դրամ (ընդամենը՝ 641.85 մլն դրամ) հանդիսանում է ՀՀ պետական բյուջեով հաստատված ԱՄՆ դոլար ՀՀ դրամ կրոսի և փաստացի վճարումների կրոսի միջև փոխարժեքային տարբերությունը, որը ներառվել է ծախսի կամ վերաբաշխել, ինչը հանդիսանում է քերականության հիմնական պատճառը: Համաֆինանսավորման մասով 513 հողկտրային սահմանված հարթակցությունների տեղադրման աշխատանքների կատարողականները նախատեսված է ներկայացվել դեկտեմբերին:

44	11012	Երկաթի և երկաթաբյուրեղի արտադրության ընդհանուր արտադրանքի արժեքը (Տրանզ 4) Ազգային հաշվառման համակարգում և կառավարման համակարգում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հրահի հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի (Տրանզ 4) Ազգային հաշվառման համակարգում և կառավարման համակարգում:	1,554,147.5 768,599.0 785,548.5 665,647.5 440,999.0 224,648.5 457,999.3 364,983.9 93,015.4 68.8 82.8 41.4
45	21012	Երկաթի և երկաթաբյուրեղի արտադրության ընդհանուր արտադրանքի արժեքը (Տրանզ 4) Ազգային հաշվառման համակարգում և կառավարման համակարգում			Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են: Ներկայում Նախագծող շարունակում է մանրամասն նախագիծ մշակման աշխատանքների իրականացումը:	9,672,812.0 5,416,774.7 4,256,037.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46	11014	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ծախսերի արժեքը (Տրանզ 3) Ազգային հաշվառման համակարգում և կառավարման համակարգում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկաթուղու ճանապարհահատվածների վերականգնում:	1,053,981.9 832,561.9 221,420.0 922,181.9 795,561.9 126,620.0 394,830.0 315,797.9 79,032.1 42.8 39.7 62.4
47	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ծախսերի արժեքը (Տրանզ 3) Ազգային հաշվառման համակարգում և կառավարման համակարգում			Ավարտման փուլերի մեջ են գտնվում բոլոր 12 հիմնանորոգման պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծախսերը:	832,065.1 665,641.0 166,421.1 1,252,065.1 998,641.0 253,424.1 532,693.0 439,766.4 92,926.6 42.5 44.0 36.7
48	11015	Երկաթի և երկաթաբյուրեղի արտադրության ընդհանուր արտադրանքի արժեքը (Տրանզ 3) Ազգային հաշվառման համակարգում և կառավարման համակարգում	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Լանջիկ Գյուրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	741,343.4 479,007.5 262,335.9 522,257.4 419,007.5 103,249.9 172,484.8 125,651.5 46,833.3 33.0 30.0 45.4
49	21009	Երկաթի և երկաթաբյուրեղի արտադրության ընդհանուր արտադրանքի արժեքը (Տրանզ 3) Ազգային հաշվառման համակարգում և կառավարման համակարգում			Լանջիկ Գյուրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	7,676,361.7 6,649,395.0 1,026,966.7 4,266,361.7 739,395.0 3,526,966.7 1,978,980.8 0.0 1,978,980.8 46.4 0.0 56.1

Հաշվի առնելով, որ Խորհրդարանի մոտ ՀՕՏԻ ի գծով առկա են տեխնիկական խնդիրներ, որի արդյունքում որոշում է կայացվել վերջին ներկայացված կատարողականի դիմաց վճարում չկատարված, ուստի նախատեսված գումարը ներառվում է վերադարձնում: Փոխարժեքային տարբերությունը կազմում է 90 մլն դրամ:

Արդյունքային փաթեթը գտնվում է ուսումնասիրության փուլում՝ փորձագետի կողմից, որից հետո կուրսյակի բանկի հաստատմանը: Հաստատվելուց հետո կխաղարկվի մրցույթ: Հաշվի առնելով, որ պայմանագրի կնքումը կլինի 2023թ., ուստի միջոցառման գումարը վերադարձվել է այլ ծրագրերի համար:

Ընդունվել են խորհրդարանի կողմից մատուցված ծախսերի հաշվետվություններ, որոնց գումարը են ստուգման փուլում: Ծրագրի շրջանակներում մեզվն են խորհրդարանի ծախսերի կողմից կատարված ծախսերի կողմից պայմանագրեր, որոնց շրջանակներում առաջիկայում կներկայացվեն հաշվետվություններ և առաջիկայում կկատարվեն վճարումներ:

Ծրագրի շրջանակներում կնքվել է հիմնանորոգման երկու պայմանագիր, որի շրջանակներում առաջիկայում կներկայացվեն կատարողական ակտեր և կկատարվեն վճարումներ:

Տեխնիկական վերահսկողի կողմից ներկայացված 2022թ. հունվար-օգոստոս ամիսների կատարողականների դիմաց վճարումներ իրականացվելու համար վարկային հաշվի վրա միջոցներ առկա չեն, վճարվել էին միայն համաֆինանսավորման գումարները: Առ 28.11.2022թ. առաջին է ԵՆԲ ֆինանսավորումը, առկա պարտավորությունների մի մասը մարվել է մնացած վերականգնման կարգ ժամկետում, որի արդյունքում նախատեսված շրջան կապակցի ամբողջությամբ, բացառությամբ՝ փոխարժեքային տարբերությունից առաջացած ձախտի: Փոխարժեքային տարբերությունը կազմում է 29.34 մլն ՀՀ դրամ, որից վարկի մասով՝ 23,752.19 հազ. ՀՀ դրամ և համաֆինանսավորման մասով՝ 5,593.68 հազ. ՀՀ դրամ:

28.11.2022թ. ԵՆԲ ի կողմից ֆինանսավորվել են վարկային միջոցները, նախապատրաստվել է Կատարողական որոշման նախագիծը ներդրակերպի ֆինանսավորման տրամադրված միջոցների վերականգնման համար: Համաֆինանսավորման մասով 504.53 մլն ՀՀ դրամը հանդիսանում է ՀՀ պետական բյուջեով հաստատված եվրո-ՀՀ դրամ կորստի և փաստացի վճարումների կորստի միջև փոխարժեքային տարբերությունը, որը հնարավոր չէ ձախել կամ վերադարձնել:

50		11016 Հրախ հարավ ճանապարհային միջանցիկ վարչազանն ծրագրի Արխան-Քաջարան 60կմ ի համակարգում և կտավարում	Նոր մեկնարկային Շրագրեր են, որոնց գնով առկա են «Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարարներ»	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հոերի օտարման և տարարևակեցման ծրագրերը:	4,000,000.0	0.0	4,000,000.0	0.0	4,000,000.0	0.0	4,000,000.0	0.0	4,000,000.0	0.0	4,000,000.0	0.0	4,000,000.0	0.0	4,000,000.0	0.0	Պատրաստվում է համապատասխան տեխնիկական առաջարկագր. որի հիման վրա կհայտատարվի մրցույթ ՀՕՏԻ իրականացման համար: Հաշվի առնելով մրցույթի ընթացքն ու պայմանագրի կնքումը, ձախսերը կիրականացվեն 2023թ.:
51		11017 Հրախ հարավ ճանապարհային միջանցիկ վարչազանն ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կտավարում	Նոր մեկնարկային Շրագրեր են, որոնց գնով առկա են «Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարարներ»	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հոերի օտարման և տարարևակեցման ծրագրերը:	1,000,000.0	0.0	1,000,000.0	0.0	1,000,000.0	0.0	1,000,000.0	0.0	1,000,000.0	0.0	1,000,000.0	0.0	1,000,000.0	0.0	1,000,000.0		
52		21015 ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում միջուկային ճանապարհների, ենթակառուցվածքների վերականգնում, տրանսպորտային միջոցների բարելավում		<< Եվրոպական շրջանակներում միջուկային ճանապարհների, ենթակառուցվածքների վերականգնում, տրանսպորտային միջոցների բարելավում	<< Եվրոպական շրջանակներում միջուկային ճանապարհների, ենթակառուցվածքների վերականգնում, տրանսպորտային միջոցների բարելավում	Նոր մեկնարկային Շրագրեր են, որոնց գնով առկա են «Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարարներ»	2,400,000.0	2,400,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
53		21016 ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում հետազոտարարների ճանապարհների հասանելիություն		<< Եվրոպական շրջանակներում հետազոտարարների ճանապարհների հասանելիություն	<< Եվրոպական շրջանակներում հետազոտարարների ճանապարհների հասանելիություն	Նոր մեկնարկային Շրագրեր են, որոնց գնով առկա են «Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարարներ»	579,500.0	579,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
54		21007 Եվրոպական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախ հարավ միջանցիկ վարչազանն դրամաշրջանային ծրագրի, Տրակտ 3	6 մյն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Լանջիկ Գյումրի շրջը 27,5 կմ ճանապարհանաւղիների կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20% ի չափով:	Ճանապարհանաւղիների վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով: Իրականացվում են ապագայում աշխատանքներ, իրականացվում է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ ապագայապատմը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Հիրախ մարզի Բննիային համայնքով անցնող ճանապարհանաւղիների համար իրականացվում են նախաշրջանային փոփոխություններ, շանի որ ծրագրի անընդունարար սկսվելով էր պատմաշրջանային հողաշրջանի պատմական գոտու տարածքով: Համայնքի վարչապետի համաձայնագրերի իրականացվում են նախաշրջանային փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքը տրամադրելու նպատակով:	829,248.9	744,159.5	85,089.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.09.2022թ. դրությամբ՝ հասնանյա թանկից ստացված գումարն, տեղի բացելու են, որ 2022թ. ընթացքում դրամաշրջանային մեծ ֆինանսավորում չի ապահովվել: Ուստի անընդ գումարը վերադարձվել է << պետ քրջել:	
55		21014 Եվրոպական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող ՄԾ «Վանաներ-Ապախերի» Վրաստանի սահման միջանցիկային կառուցվածքային ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշրջանային ծրագրի	4.25 մյն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Մրցութային փուլի արդյունքում կնքվել են թվով 3 ապագայում պայմանագրեր: Կնքվել են 2 վաճառանքային համար Նոր պայմանագրեր: Հայտարարվել է մրցույթ 9 տրո կետերի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:	1,175,073.1	1,040,785.3	134,287.8	475,073.1	370,785.3	104,287.8	416,547.4	333,465.5	83,141.9	87.7	89.9	79.7				Սցեստանցների դիմաց կատարվածները ներկայացվում են ըստ ժամանակացույցի: Վնարումները կատարվում են համապատասխանաբար: Տարբերությունը առաջացել է մեծ փոխարժեքային տարբերությունից. սահմանված քրջելի՝ 552.17 << դրամ և գրծող 394.24 << դրամ եվրոյի նկատմամբ:	
56		11005 Համաշխարհային թանկի աջակցությամբ իրականացվող «Վանաներ-Ապախերի» Վրաստանի սահման միջանցիկային կառուցվածքային ճանապարհի անվտանգության բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կտավարում	45 մյն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2022թթ.	Ծրջը 170 կմ ընդհանուր երկաթուղային կենսական կառուցվածքային ճանապարհների վերականգնում	Շրագրի ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան:	0.0	0.0	0.0	139,000.0	111,000.0	28,000.0	11,138.0	9,012.0	2,126.0	8.0	8.1	7.6				Առաջիկայում խորհրդատուների կրծից մատուցված ծառայությունների՝ դիմաց կներկայացվին հաշվառություններ և կկատարվեն դրանց դիմաց վճարումներ:	

							53,035,841.1													
							11,359,454.9													
							41,677,386.2													
							33,160,783.9													
							8,516,602.3													
							18,225,914.2													
							12,113,867.7													
							6,111,446.5													
							11,816,146.6													
							8,015,306.0													
							3,800,840.8													

Կոչը թափոնների կառավարում - 9 միջոցառում

57	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եկրուպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչը թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ ստրաճային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է կառուցել եՄ չափանիշների համապատասխանող սահմանափակ առավալար, վերաբեռնան 2 կայան, ծնող րեղն 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեղչան սարքավորումներ:	Մրցարկի շրջանակներում սահմանափակ աղբավայրի և փոխաբեռնան 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Tunnel Sodd Ariana» կազմակերպությունը: Կապալառուի հետ պայմանագիրը կնքվել է 2020թ. հուլիսի 15-ին, մոթիլվազմուն շրջանից հետո 2021 թ. ապրիլին մեկնալվել են շինարարական աշխատանքները, որը նախատեսվում է ավարտել 2022թ. տարեկնքին:	2,183,777.2 1,805,099.0 378,678.2 1,512,029.1 1,254,878.8 257,180.3 374,756.9 315,908.7 58,848.2	225,616.7 188,015.9 37,602.8 104,280.6 88,677.8 15,602.8 13,855.8 13,855.8 0.0	374,756.9 315,908.7 58,848.2	24.8 25.2 22.9	2022 թ. առաջին կեսին երկարատև ցուրտ ու ծնունային շինարարության համար անարհեստառ եղանակային պայմանների պատճառով շինարարական աշխատանքների ընթացը լարտարել է: Շինարարական աշխատանքները կավարտեն աք. ղեկավարներ անկին: Ա.թ. Լույնների 2-ին ՎԷԵԲ-ի գնումների էլեկտրոնային հարթակում հայտարարվել է աղբավայրի շահագործող տնկերկայի միջազգային մրցույթ: Մասագ նանրաժեշտ այլ տնկերկայի գնումները հիմնված են աղբահանության սինանների վրա: Քանի որ նախատեսվում է սինանների վերջնական տարբերակը հաստատել, աք. ղեկավարներ անկին, այդ պատճառով դեռևս տնկերկայի և սարքավորումների գնումների մրցույթ չի հայտարարվել:	
		12002	Վերակառուցման և զարգացման եկրուպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կառավարման խորհրդարանային համար» դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	ՀՀ ստրաճային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Մրցարկի շրջանակներում ընտրված խորհրդարանական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռնան կայանների նախագծման, սարքավորումների տնկերկայական րոտարգրի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել աղբահանության սինանների մշտական ՎԷԲ-ի ընկերության առնչմանն ուղղված իրականացման և նախատեսվող աշխատանքները, իրաչմնկանն աղբավայրի, աղբահանության վարձավարների թրադիցարակառույթյան մշակումը:	Եր խորհրդարանական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Sweco International» և «Տրանսպաիզ» ՓԲ ընկերությունների միավորումը, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 2021թ. հոկտեմբերի 15-ին: Խորհրդարանի կողմից մշակվում են աղբահանության սինաններ, սակայնային թրադիցարակառույթյան անհրաժեշտ տնկերկայի և մեղչանսարքավորումների տնկերկայական րոտարգրեր, գնման և պայմանագրերի կնքման գործընթացում սպասուկվելու է աջակցություն:	2,819,324.8 2,349,428.2 469,896.6 1,768,316.7 1,510,069.7 258,247.0 374,756.9 315,908.7 58,848.2	13,855.8 13,855.8 0.0	21.2 20.9 22.8	ՀՀ ում 2021թ. վերջում համալքների միավորման և ՏՄՎ ընտրությունների հետ կազմված իրադրությունների բերումով, խորհրդարանի կողմից տնկերկայական սառչարարակով սանվանված տվալների հակազգային գործընթացը ձեղվել է: Ինչ պատճառով, մասնաորպակա աղբահանության սինանները սանվանված մասնակառույթյան չեն երկարացվել: Խորհրդարանի կողմից ներկայացված աղբահանության սինանների նախագիրը ՏՄԵ-ի պատանկող լաուցող ընտրվել է: Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի րոտը համալքների հետ, ինչի արդյունքներում լրաճակված սինանների վերջնական տարբերակը կճանարկվի աք. ղեկավարներ անկին և հավանության արհանաարաց հետո կճանարկվի սույն սառչարարակի մասով խորհրդարանի վճարման գործընթացը: Պայմանագիրը արդյունաչեն է, ուստի դեռևս վճարում չի կատարվել:		
		42001	Վերակառուցման և զարգացման եկրուպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոչը թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոչը կենցաղային թափոնների կառավարման ՄՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ ստրաճային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է կառուցել եՄ չափանիշների համապատասխան սահմանափակ աղբավայր, վերաբեռնան 2 կայան, ծնող րեղն 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեղչան սարքավորումներ:	Տնկին, աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդարանական ճարարությունների պայմանագրեր: Ծրագրի շրջանակներում շրջակայի վրա աղբիության գնահատման, եղանակ թրադիցարակառույթյան և շահառուների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսաապահովման վերականգնման պակն պատրաստման, նախագծման օժանդակ ճարարությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:	6,000,000.0 6,000,000.0 0.0 6,000,000.0 6,000,000.0 0.0 374,756.9 315,908.7 58,848.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0	2022 թ. առաջին կեսին երկարատև ցուրտ ու ծնունային շինարարության համար անարհեստառ եղանակային պայմանների պատճառով շինարարական աշխատանքների ընթացը լարտարել է: Շինարարական աշխատանքները կավարտեն աք. ղեկավարներ անկին: Ա.թ. Լույնների 2-ին ՎԷԵԲ-ի գնումների էլեկտրոնային հարթակում հայտարարվել է աղբավայրի շահագործող տնկերկայի միջազգային մրցույթ: Մասագ նանրաժեշտ այլ տնկերկայի գնումները հիմնված են աղբահանության սինանների վրա: Քանի որ նախատեսվում է սինանների վերջնական տարբերակը հաստատել, աք. ղեկավարներ անկին, այդ պատճառով դեռևս տնկերկայի և սարքավորումների գնումների մրցույթ չի հայտարարվել:		
60		32009	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոչը թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ ստրաճային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն	Եր մեկնարկային Մրցարկի, որի գնով առկա են Վարկային Հաճախալարներ, Պայմանագրեր, Խորհրդարաններ և Շինարարներ:							

61	12001	Վերականգնման և զարգացման նվիրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրճատ բաժնիների կառավարման» դրամաշրջանային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի բարձրագույնագիտության 2016-2022թթ.	<p>Նրաբարձելու առկա արժեքային հարավից շրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծի, կառուցել և շահագործել նվիրական չափանիշների համապատասխան նոր արժեքային 2 բնիչ ինչպես նաև նոր շտրուկներին համապատասխան մեթոդաչափեր:</p> <p>Նրաբարձելի արժեքային և Ազգային համալսարանում ժամանակի ընթացքում տարեկանը նաև առկա ևս մեկ խոշոր արժեքային տարանջերը:</p>	159,466.7	137,269.4	22,197.3	51,795.9	47,092.3	4,703.6	26,912.5	23,574.3	3,338.3	52.0	50.1	71.0	*Պատրաստվել են ուղիղ վճարման հայտեր և ներկայացվել են ՎԶԵՎ վճարման:	
62	32006	Նվիրական միության հարևանության ներդրումային գործիչի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրճատ բաժնիների կառավարման» դրամաշրջանային ծրագիր	8 մլն եվրո	«Երևանի բարձրագիտ. ֆրժ 2016-2022թթ.		319,507.7	266,256.4	53,251.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
63	32007	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի և ընդհանրապես կործնելիության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրճատ բաժնիների կառավարման» դրամաշրջանային ծրագիր	2 մլն եվրո	«Երևանի բարձրագիտ. ֆրժ 2017-2025 թթ.		79,865.9	66,558.6	13,307.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
64	42002	Վերականգնման և զարգացման նվիրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կրճատ բաժնիների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներգնակի տրամադրում «Երևանի բարձրագիտ. ֆրժ»-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի բարձրագիտ. ֆրժ 2015-2022թթ.		798,769.1	665,640.9	133,128.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
65	42003	Նվիրական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կրճատ բաժնիների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներգնակի տրամադրում «Երևանի բարձրագիտ. ֆրժ»-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի բարձրագիտ. ֆրժ 2016-2023թթ.		798,769.1	665,640.9	133,128.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 1040 ԾՐԱԳՐՈՎ, ՈՐԻՑ՝						7,985,097.2	6,743,907.3	1,241,189.9	4,036,462.3	3,500,718.6	535,733.7	790,282.1	669,247.5	121,034.7	19.6	19.1	22.6		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ						385,083.4	325,283.3	59,800.1	156,076.5	135,770.1	20,306.4	40,768.3	37,430.1	3,338.3	26.1	27.6	16.4		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ						7,600,013.8	6,418,624.0	1,181,389.8	3,880,375.8	3,364,948.5	515,427.3	749,513.6	631,817.4	117,696.4	19.3	18.8	22.8		

Քաղաքային զարգացում - 15 միջոցառում

65	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երջաղաղույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի թաղապետարան 2016-2023թթ.	Երևանի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան թաղաքի 28 փողոցներում փոփոխվող լուսավորության հենասյուները, սակայն վերջինս մուտքիները անցյալին ստորգետնյա կառույցներով, սակայն շուրջ 4,400 լուսատուներ փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վապատուի 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնաբան (Վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միասնական 67% վարկային միջոցների և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համամասնությամբ):	1,076,076.8 848,476.4 227,600.4 260,848.0 186,528.0 64,320.0 53,625.5 38,468.5 15,157.0 21.4 20.6 23.6	<p>ՎՇԲ-ի աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքային լուսավորության վարկային ծրագրի շրջանակում 28 փողոցներից միասնական Վարդանանց փողոցում, Մյասնիկյան պողոտայում և Անդաթյան փողոցում, Խորենյացի փողոցում, Ամիրյան փողոցում իրականացվել են հենասյուների բնույթի փոփոխումներ, հենասյուների, բարձրակների և ԼԵԴ լուսատուների տեղադրման աշխատանքներ: Վապատու կազմ կողմից աշխատանքները սկսվել են իրականացվել (Թանկանյա փողոցի) իրատույցները չստեղծվել են, սակայն միջոցով աահանված տեխնիկական առաջադրանքների ոչ լիարժեք լինելու պատճառով, նաև հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացել են մանրատեսակ կոմունիկացիոն խնդիրներ, որոնք աշխատանքների կատարման նախաձեռնում ներառված չեն եղել, արդյունքում աշխատանքները դադարեցվել են և անհրաժեշտություն է առաջացել նախաձեռնում կատարել համապատասխան փոփոխություններ: Վապատու կազմ կողմից առաջարկվել է աշխատանքների իրականացման կողմից, որը բնաարկվել է համապատասխան և համապատասխան է երևանի թաղապետարանի հետ, այնուհետև հաստատվել է նաև Ծրագրի ղեկավարի կողմից: Ընդառաջվելով Վապատուի խնդրանքին և շահագրգռված լինելով ծրագիրը անորոշական ավարտին հասցնելու հարցում թաղապետարանի քաղաքապետը 07.04.2021թ. կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր, իսկ աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 28.02.2022թ.: Նախաձեռնում կատարված փոփոխ. համաձայն, իրատույցների լրացումը պետք է իրականացվի մի կողմից իրատույցը երևանյալ, և՛ կազմ երևանյալ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ հաստի տեխնիկական Վապատու կազմ: Ներմուծել է 2021թ. հուլիսին սկսված վերջին: Տեխնիկական ներմուծումը հետո, 2021թ. նոյեմբերին աշխատանքները սկսել են իրականացվել Անդաթյան փողոցում, որտեղ սակայն տևել են մի բանի կողմից, որը կազմ են եկել խնդիրները և աշխատանքները դադարեցվել են: Բարդապետարանում ընթացել են ընթացիկներ ծրագիրը շարունակելու մտաբերում: Բարդապետարանի կողմից որոշում է կայացվել ավելացվել պայմանագրային արժեքը և երկարաժամկ պայմանագրի աշխատանքների իրականացման ժամկետը մինչև 21.11.2023թ.:</p> <p>Երջաղաղույս» ՓԲԸ-ի և Օձնիկեն Օյ ֆինանսական ընկերության միջև կնքված պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկները թաղապետի անունից, գրությամբ ներկայացվել է ՀՀ փոխկառավար Մինն Գրիգորյանին: Ի պատասխան վերոհիշյալ գրությանը, ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վահե Հովհաննիսյանը տեղեկացվել է, որ չեն ստարկում գումարի ավելացմանը:</p> <p>Ներկա դրությամբ աշխատանքները վերսկսվել են իրականացվել Երևան թաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում և Անդաթյան փողոցում: Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համաձայնագրի նախաձեռնում հաստատվել է ՎՇԲ-ի կողմից, որի կրկնակ վրա համաձայնագիրը ստորագրվել է Աշխատանքները շարունակվում են իրականացվել:</p>
67		42002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	Վապտե Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-26.12.2022թթ.	Ղրենախայն բունեի երկաթուղու և մետրոպոլիտենների վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ղրենախայն բունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 927 մետրը:	356,315.3 274,097.2 82,218.1 306,031.4 239,087.0 66,944.4 305,172.0 239,077.4 66,094.6 99.7 100.0 98.7	
68		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	Վապտե Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-28.12.2022թթ.	Ղրենախայն բունեի երկաթուղու և մետրոպոլիտենների վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ղրենախայն բունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 927 մետրը:	1,637,570.7 1,495,166.0 142,404.7 978,799.9 904,523.7 74,276.2 37,567.5 29,729.4 7,838.1 3.8 3.3 10.6	Վապատուի հրապարակման դադարը տեղա, որը նախայն բունեի բնույթի հատկապես իրատույցների փոխարինելու միջոցով կատարվել է ՀՀ փոխկառավար Մինն Գրիգորյանին: Ի պատասխան վերոհիշյալ գրությանը, ՀՀ ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վահե Հովհաննիսյանը տեղեկացվել է, որ չեն ստարկում գումարի ավելացմանը:
69		12014	Եվրոպական վարչության հրապարակման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշրջանային ծրագիր	5 մլն եվրո	Վապտե Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-01.06.2022թթ.	Ղրենախայն բունեի երկաթուղու և մետրոպոլիտենների վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ղրենախայն բունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 927 մետրը:	1,498,479.0 1,378,492.4 119,986.6 300,000.0 260,000.0 50,000.0 37,567.5 29,729.4 7,838.1 12.5 11.9 15.7	
70		42004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևան թաղաքի հանրային տրամադրումի կողմից շարունակվող ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում	20.0 մլն եվրո	Երևանի թաղապետարան 2022-2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել երևանի հանրային տրամադրումի կողմից շարունակվող զանազան առարկային համար անհրաժեշտ 845 հատ տարբեր չափի ակտիվությունների ձեռք բերել 100 հատ սեղանված բնակատեղի կառուցելու և 12 մետրանոց ցածրահատակ ակտիվություններ:	Ցրամադրվել է պայմանագրով աահանված կանխավճարը և հաջորդ տարվա տարեկրկին տպավորում է ակտիվությունների մատակարարման առաջին խնդրանքով:	11,043,400.0 11,043,400.0 0.0 2,208,680.0 2,208,680.0 0.0 1,618,341.8 1,618,341.8 0.0 73.3 73.3 0.0	
71		12028	Արևմտյան Եվրոպայի Էներգետիկության և շրջակա միջավայրի փորձնակազմի տարածաշրջանային ինիցիատիվային աջակցությամբ իրականացվող երևան թաղաքի հանրային տրամադրումի կողմից շարունակվող ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշրջանային ծրագիր	5.0 մլն եվրո	Երևանի թաղապետարան 2022-2023թթ.	Ցրամադրվել է պայմանագրով աահանված կանխավճարը և հաջորդ տարվա տարեկրկին տպավորում է ակտիվությունների մատակարարման առաջին խնդրանքով:	Ցրամադրվել է պայմանագրով աահանված կանխավճարը և հաջորդ տարվա տարեկրկին տպավորում է ակտիվությունների մատակարարման առաջին խնդրանքով:	2,760,850.0 2,760,850.0 0.0 552,170.0 552,170.0 0.0 403,925.5 403,925.5 0.0 73.2 73.2 0.0	Նախատեսված է վճարել միայն կանխավճար, որը արդեն իսկ վճարվել է ամբողջությամբ: Վապատուի կողմից արտարժեքով համապատասխանում է 100% ցուցանիշին: Արտարժեքային փոխարինելի տարբերակներ պայմանավորված դրամային արտասխալությամբ կատարողականի տրոլլը ցածր է:

72	12003	Արևմտյան եվրոպայի էներգետիկայի համագործակցության և ընդհանրապատկարհական գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի շտաբային թաղամասում դրամաշտրկային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մկն եվրո	«Երևադոլ» ՓԲԸ 2015-2023թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան շտաբային թվով 28 փողոցներում փոխել/արդացնել լուսավորության հենասյուները, սակայն վերջնական մարդիներն անցյալից ստորգնդում կապողներով, փոխարինել սակայն լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում սակայն շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	<p>«Կապալուտի» 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշտրկային միջոցներից իրականացվում են միասնական 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշտրկային միջոցներից համաձայնագրում ներկայացված):</p>	<p>488,173.5</p> <p>356,867.4</p> <p>131,306.1</p> <p>167,180.4</p> <p>91,872.0</p> <p>65,308.4</p> <p>26,473.9</p> <p>19,008.6</p> <p>7,465.3</p> <p>16.8</p> <p>20.7</p> <p>11.4</p> <p>«ՎճԲԻ ի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի շտաբային թաղամասում լուսավորության վարկային ծրագրի շրջանակում 28 փողոցներից միասնական «Կապալուտ» կորպորացիայի և Աճառյան փողոցում, Խորհրդային փողոցում, Ամրոցյան փողոցում իրականացվել են հենասյուների ընդունումը, հենասյուների բարձրակների և LED լուսատուների տեղադրման աշխատանքները: «Կապալուտ» կազմակերպել է լուսավորության աշխատանքները սկսել են իրականացվել (Ռաճայան փողոցի) իրամուղիները բարձրակ մարքերում, սակայն մեղադրվում են անհամապատասխան առաջարկների ոչ լուստիկ լինելու պատճառով, նաև իրականացված աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջարկ են նախատեսված կոմունիկացիայի խցերը/տները, որոնք աշխատանքների կատարման նախաձեռնում ներառված չեն եղել, արդյունքում աշխատանքները դադարեցվել են և անհրաժեշտություն է առաջացել նախաձեռնում կատարել համապատասխան փոփոխություններ: «Կապալուտ» կազմակերպել է լուստիկ առաջարկվել է աշխատանքների իրականացման նոր եղանակ, որը ընթացվել է համապատասխան է Երևանի շտաբային թաղամասում հետ, այնուհետև հաստատվել է նաև Շրագրի թվով 28 փողոցների կողմից: Շտաբային թաղամասում լուսավորության և շահագործված լինելով ծրագրի անորոշական ակտիվի հասցեներ հարցում ընթացակարգի թույլտվությամբ 07.04.2021թ. կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր, իսկ աշխատանքների կատարման վերջնականում է սահմանվել 28.02.2022թ.: Նախաձեռնում կատարված փոփոխ. համաձայն, իրամուղիների բարձրակ մարք է իրականացվել միայն իրամուղիները երևանում: Ելքված երևանում աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկան «Կապալուտ» կազմակերպել է 2021թ. իրականացրել սակայն վերջին: Տնօրինական ներմուծող հետ, 2021թ. նոյեմբերին աշխատանքները վերջ են դրվել իրականացվել Աճառյան փողոցում, որտեղ սակայն սեղծ են մի բանի օր. կրկին է հարց են եղել խցեր/տները և աշխատանքները դադարեցվել են: Քաղաքապետարանում ընդունվել են ընթացակարգի ծրագրից: Քաղաքապետարանի կողմից որոշում է կայացվել ավելացնել պայմանագրային արժեքը և երկարաժամկետ պայմանագրի աշխատանքների իրականացման ժամկետը մինչև 21.11.2023թ.:</p> <p>Երևադոլ» ՓԲԸ ի և ՕՆՏիկեն Օյ ֆինանսական ընկերության միջև կնքված պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկները ընթացակարգի անտեղի, որոշում են ընդունվել է << փոփոխության մեր Գրիդային ի պատասխան վերադարձնելու արժեքը, << ֆինանսների նախարարի տեղակալ «Կառն Հովիտներ»-ը տեղեկացրել է, որ չեն աստիճան փոփոխել ավելացնել:</p> <p>Ներկա դրությամբ աշխատանքները վերստին են իրականացվել Երևան շտաբային թաղամասում և Աճառյան փողոցում: «Կապալուտ» կորպորացիայի կողմից կատարվող աշխատանքների նախաձեռնում հաստատվել է «ՎճԲԻ ի կողմից, որի կիսման վրա համաձայնագիր ստորագրվել է Աճառյան փողոցի շտաբային թաղամասում:</p>
73	12004	Վերակառուցման և զարգացման նվիրված թանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի շտաբային թաղամասում դրամաշտրկային ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ եվրո	Երևանի շտաբային թաղամասում 2016-2023թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան շտաբային թվով 28 փողոցներում փոխել/արդացնել լուսավորության հենասյուները, սակայն վերջնական մարդիներն անցյալից ստորգնդում կապողներով, փոխարինել սակայն լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում սակայն շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	<p>80,782.5</p> <p>67,309.5</p> <p>13,473.0</p> <p>126,908.5</p> <p>105,764.5</p> <p>21,154.0</p> <p>12,937.4</p> <p>0.0</p> <p>12,937.4</p> <p>10.2</p> <p>0.0</p> <p>61.2</p> <p>«Նախաձեռնում են ուղի վճարման հարցեր և ներկայացվել են «ՎճԲԻ վճարման»:</p>	<p>Տնօրինական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է Շրագրի Ա և Բ փողոցներում հիմնամուտված փողոցների շին. աշխատանքները: Այժմ տնօրինական վերահսկողություն է իրականացվում թվով 8 փողոցներում՝ Բ փողոցի շրջանակներում:</p>
74	12016	Վերակառուցման և զարգացման նվիրված թանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի շտաբային թաղամասում դրամաշտրկային ծրագրի կատարման ապահովում	1.213 հազ եվրո	Գյումրի համայնապետարան 2017-2022թթ.	Աջակցության ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնամուտված շինարարական աշխատանքների մրցույթային փառքերի կազմում, ապաստարանային պայմանագրերի պատրաստում և տնօրինական հսկողություն, ավտոմեքանիզմների ուղեվարկային և գրեթե փողոցների պլանի կազմում:	<p>341,462.0</p> <p>284,533.2</p> <p>56,928.8</p> <p>22,528.6</p> <p>18,773.8</p> <p>3,754.8</p> <p>15,224.3</p> <p>12,699.9</p> <p>2,524.3</p> <p>67.6</p> <p>67.6</p> <p>61.2</p> <p>Տնօրինական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է Շրագրի Ա և Բ փողոցներում հիմնամուտված փողոցների շին. աշխատանքները: Այժմ տնօրինական վերահսկողություն է իրականացվում թվով 8 փողոցներում՝ Բ փողոցի շրջանակներում:</p>	<p>Համայնապետի երկարաժամկետ մատակարարված ծառայությունների դիմաց վճարումներ իրականացվել են Ա Տնօրինական վարչակազմի միջոցներով: Այժմ միջադեպում պահպանվող ծառայությունների վերաբերյալ հաշվետվությունները ստացվել է 2021թ. դեկտեմբերին վերադարձնելու, որը ստացվելու հետ ներկայացվել է վճարման մյուսները դիմա ներկայացված ենթակա զե:</p>
75	12018	Վերակառուցման և զարգացման նվիրված թանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի շտաբային թաղամասում դրամաշտրկային ծրագրի կատարման ապահովում	7.3 մկն եվրո	Գյումրի համայնապետարան 2017-2022թթ.	Համայնապետի նախապատրաստման և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Համայնապետի կողմից վերակառուցումը կենտրոն առաջարկ են մայրիկ ծածկի նրաջումը, այդ թվում՝ ցանկառնային ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մեծանա ստիվիային ամաները կփոխարինվեն լուսատուներով:	<p>879,247.9</p> <p>732,702.0</p> <p>146,545.9</p> <p>553,870.2</p> <p>461,559.5</p> <p>92,311.7</p> <p>128,027.5</p> <p>63,434.4</p> <p>64,593.1</p> <p>23.1</p> <p>13.7</p> <p>70.0</p> <p>Ա փողոցում սահմանված թվով 14 փողոցներում և իրականացված շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնամուտված է ընդհանուր ամսամար մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ փողոցի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնամուտված աշխատանքների թվով երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 401 լուսատուների լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:</p>	<p>Բ Տնօրինական վարչակազմի միջոցներով: Այժմ միջադեպում պահպանվող ծառայությունների վերաբերյալ հաշվետվությունները ստացվել է 2021թ. դեկտեմբերին վերադարձնելու, որը ստացվելու հետ ներկայացվել է վճարման մյուսները դիմա ներկայացված ենթակա զե:</p>
76	12017	Վերակառուցման և զարգացման նվիրված թանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի շտաբային թաղամասում դրամաշտրկային ծրագրի կատարման ապահովում	14.6 մկն եվրո	Գյումրի համայնապետարան 2017-2022թթ.	Համայնապետի նախապատրաստման և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Համայնապետի կողմից վերակառուցումը կենտրոն առաջարկ են մայրիկ ծածկի նրաջումը, այդ թվում՝ ցանկառնային ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մեծանա ստիվիային ամաները կփոխարինվեն լուսատուներով: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 1201 լուսատուների լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	<p>1,148,049.8</p> <p>956,711.8</p> <p>191,338.0</p> <p>1,148,049.8</p> <p>956,711.8</p> <p>191,338.0</p> <p>314,756.9</p> <p>185,951.0</p> <p>128,805.9</p> <p>27.4</p> <p>19.4</p> <p>67.3</p> <p>Ա փողոցում սահմանված թվով 14 փողոցներում և իրականացված շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնամուտված է ընդհանուր ամսամար մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ փողոցի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնամուտված աշխատանքների թվով երեք չափաբաժինները և հաշվին են ավարտվել: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 800 լուսատուների լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:</p>	<p>Բ Տնօրինական վարչակազմի միջոցներով: Այժմ միջադեպում պահպանվող ծառայությունների վերաբերյալ հաշվետվությունները ստացվել է 2021թ. դեկտեմբերին վերադարձնելու, որը ստացվելու հետ ներկայացվել է վճարման մյուսները դիմա ներկայացված ենթակա զե:</p>

77	12012	Ախրական գարգացման բաժնի աջակցությամբ իրականացվող բարդաբյուր ենթակառուցվածքների և շտապի կայան գարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կարողապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	Քարգալայի տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան տրամալային հատվածների կառուցում, լինախողցիենա կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պորտայի վերակառուցման/այնացման, Արտաշատի խնորր վերակառուցման/այնացման և Նոր Շիրակ նահապարհաառավանի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև լինախողցիենա կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնույթիցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառուցումներ՝ շտապի միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պորտայի, Արտաշատի խնորր և Նոր Շիրակ նահապարհաառավանների կառուցման, վերակառուցման/այնացման աշխատանքները: Մշակվել է շտապի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմսային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր նահապարհաշինարարական աշխատանքների նախագիծ տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերանախորհրդային համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առօրյա, մոնիթորինգ և գնահատում:	251,282.0	204,587.4	46,694.6	430,979.3	347,595.4	83,383.9	325,085.8	265,708.1	59,380.7	75.4	76.4	71.2	
		12013	Ախրական գարգացման բաժնի աջակցությամբ իրականացվող բարդաբյուր ենթակառուցվածքների և շտապի կայան գարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում			Լրացվել են նաև շտապի արևմտյան տրամալային ենթակառուցվածքների զարգացման, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Բարելավված նահապարհային երթևեկության ցանց և ավտոնավորում: Դավթաշեն Աշտարակ, Բարաջանյան Աշտարակ և Արշակունյաց Շիրակ նահապարհաառավանների կառուցում: Խոտիդառավանյան ծառայությունների վարչման արդյունավետ ցանցի մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերանախորհրդային, ինչպես նաև առօրյա և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնույթիցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն Աշտարակ, Աշտարակ Տիգրան և Բարաջանյան Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառուցումներ շտապի միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն Աշտարակ նահապարհաառավանի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարաջանյան Աշտարակ և Արշակունյաց Շիրակ նահապարհաառավանների կառուցման աշխատանքները և նահապարհաշինարարական աշխատանքների վերանախորհրդային ծառայությունները: Նախատեսվում է երևան շտապում իրականացվել դեպրեզիվացիայի կառուցման ծրագիրը:	777,751.2	670,534.6	107,216.6	607,866.6	527,526.6	80,340.0	316,166.2	266,664.1	49,504.1	52.0	50.5	61.6
		12021	Ախրական գարգացման բաժնի աջակցությամբ իրականացվող բարդաբյուր ենթակառուցվածքների և շտապի կայան գարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում նահապարհային շինարարություն	105,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կարողապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Բարելավված նահապարհային երթևեկության ցանց և ավտոնավորում: Դավթաշեն Աշտարակ, Բարաջանյան Աշտարակ և Արշակունյաց Շիրակ նահապարհաառավանների կառուցում: Խոտիդառավանյան ծառայությունների վարչման արդյունավետ ցանցի մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերանախորհրդային, ինչպես նաև առօրյա և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնույթիցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն Աշտարակ, Աշտարակ Տիգրան և Բարաջանյան Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառուցումներ շտապի միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն Աշտարակ նահապարհաառավանի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարաջանյան Աշտարակ և Արշակունյաց Շիրակ նահապարհաառավանների կառուցման աշխատանքները և նահապարհաշինարարական աշխատանքների վերանախորհրդային ծառայությունները: Նախատեսվում է երևան շտապում իրականացվել դեպրեզիվացիայի կառուցման ծրագիրը:	4,439,791.3	4,132,195.9	307,595.4	4,235,684.6	3,724,510.6	511,174.0	2,736,178.7	2,363,235.0	372,943.7	64.6	63.5	73.0
79																Թերակատարումը պայմանավորված էր դատական վճիռով, որը արդեն իսկ նշված էր անվարտվել է:			
80	12026	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ներգրավվածություն ունեցող մարդկային ռազմաբնակարան շենքերում ջերմանակրատացում	19,8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն															
Ընդամենը 1157 ծրագրով, որից՝						27,529,232.0	25,985,923.8	1,573,308.2	11,879,577.3	10,575,291.9	1,304,285.4	6,331,055.4	5,535,973.0	795,082.3					
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ						1,029,033.2	875,122.0	153,911.2	1,038,845.9	875,122.0	163,723.9	641,257.0	532,372.2	108,884.8	61.7	60.8	66.5		
ԿԱԴՐՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ						26,500,198.8	25,080,801.8	1,419,397.0	10,840,731.4	9,700,169.9	1,140,561.5	5,689,798.4	5,003,600.8	686,197.5	52.5	51.6	60.2		

Էլեկտրակենդրոնիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում

81	1167	<p>42003</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լուսամուկի ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներառվողի տրամադրում «Բարձրալիտ էլեկտրասանցք» ՓԲԸ ին</p>	<p>36.0 մլն ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Բարձրալիտ էլեկտրասանցք» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Վարդանիս» ներակայանք, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանանդ 1», «Չարենցավան-3» և 220 կՎ «Չուլուխի» ներակայանքները:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ քարծրաջենի սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանքների շահագործման ծախսերը:</p>	<p>Ավերալիտ են «Վարդանիս»-ի և վերակառուցման աշխատանքները: «Վանանդ 1»-ի և վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինմոնտաժային աշխատանքներ:</p> <p>«Չարենցավան-3»-ի և վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «Բարձրալիտ էլեկտրասանցք» ՓԲ ԸՆԿերության և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» (Պորտուգալիա) ընկերության միջև 2021թ. մարտի 12-ին կնքվել և ուժի մեջ է մտել՝ Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ Փոփոխություն N 3-ը: «Չարենցավան-3»-ի և վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2023թ.:</p> <p>Կառավարման խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3 06-07-21 որոշմամբ հաստատել է «Չուլուխի»-ի և վերակառուցման կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող նախագիտվող China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետ՝ «Կապալառու»): «Չուլուխի»-ի և վերակառուցման շրջանակներում «Բարձրալիտ էլեկտրասանցք» ՓԲ ԸՆԿերության և «Կապալառուի» միջև 2021թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրվել է 220 կՎ «Չուլուխի»-ի և վերակառուցման նախագիտման, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020-2-ը: 2021թ. կատարվել է վճարում «Կապալառուի» սեպտեմբերի 24-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 2019-AD-01-ի դիմաց: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 28.09.2021թ.:</p> <p>«Չուլուխի»-ի և վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.</p>	<p>2,286,937.71</p> <p>1,829,540.64</p> <p>467,397.11</p> <p>289,668.24</p> <p>231,044.77</p> <p>58,623.5</p> <p>116,727.6</p> <p>99,121.5</p> <p>17,606.1</p> <p>40.3</p> <p>42.9</p> <p>30.0</p>	<p>Հաշվետու Ժամանակահատվածում «Վանանդ 1» ներակայանում իրականացվել են էլեկտրամոնտաժային և կապարման աշխատանքներ, որոնց դիմաց կապալառու՝ Xian Electric Engineering Co.LTD ընկերության կողմից կատարողական ակտեր և հաշիվ սարակագրեր չեն ներկայացվել: Կատարված աշխատանքների դիմաց վճարումները կախարակում է իրականացնել 2023թ. չորրորդ եռամսյակում:</p> <p>«Չարենցավան-3» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում շինարարական և էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ չեն իրականացվել: «Չարենցավան-3» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում կապալառու «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկերության կողմից ներկայացվել է նախագիտային աշխատանքների կատարման դիմաց հաշիվ սարակագրեր, որի դիմաց վճարումները կիրականացվեն 2022թ. չորրորդ եռամսյակում:</p> <p>220 կՎ «Չուլուխի» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում կապալառուի կողմից նախագիտային աշխատանքները դրոնա չեն ավարտվել:</p>
82		<p>42005</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ» ներակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներառվողի տրամադրում «Բարձրալիտ էլեկտրասանցք» ՓԲԸ ին</p>	<p>23.2 մլն ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Բարձրալիտ էլեկտրասանցք» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ներակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ներակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ քարծրաջենի սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:</p>	<p>«Աշնակ» 220 կՎ-ի և նախատեսված կարգով անորոշությամբ լարման օտակ է որվել 16.02.2021թ. - 02.06.2021թ. ստորագրվել է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընթացող հանձնաժողովի ակտ, համաձայն ուրի ներակայանը համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման: Կառավարման խորհուրդը 23.07.2021թ. N 3 06-07-21 որոշմամբ հաստատել է կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող նախագիտվող «Kaskad Energo» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ «Կապալառու»): «Արարատ-2»-ի և վերակառուցման շրջանակներում ՔԵՏ ՓԲԸ և «Կապալառուի» միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ-2»-ի և վերակառուցման նախագիտման, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020-1: Կառավարվել է վճարում «Կապալառուի» կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1-ի դիմաց: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.:</p> <p>«Արարատ-2»-ի և վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.</p>	<p>1,170,421.0</p> <p>936,327.2</p> <p>234,093.8</p> <p>244,493.4</p> <p>194,531.9</p> <p>49,961.5</p> <p>13,471.1</p> <p>10,787.6</p> <p>2,683.5</p> <p>5.5</p> <p>5.5</p> <p>5.4</p>	<p>«Բարձրալիտ էլեկտրասանցք» ՓԲ ԸՆԿերության և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 2016 թ. հուլիսի 1-ին կնքված 220 կՎ «Աշնակ» ներակայանի վերակառուցման նախագիտման, մատակարարման և մոնիտինգի ETNIF HVEN JCB 1/2015 պայմանագրի շրջանակներում կապալառուի կողմից ավարտման և շահագործման հանձնման վճարումներ չեն բերարվել և վերջնականորեն վճարում չի իրականացվել, բանի դր աշխատանքների ուղղմամբ պայմանավորված օտարի վերաբերյալ փոխադրած ակտի կազմման և օտարի հաշիվներին, ինչպես նաև պահեստամասերի հանձնման գործընթացները դրոնա չեն ավարտվել:</p>
83		<p>42007</p> <p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կարգավորման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ներառվողի տրամադրում</p> <p>«Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին</p>	<p>15.08 մլն ԱՄՆ դոլար (10.45 մլն SDR)</p>	<p>«ԷԷՎՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.</p>	<p>Բարձրագնե ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, ենթադասակարգի կարգավորման հուսալիությունը, ԷԷՎՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կապալառուի Էներգահամակարգի հոսայի աշխատանքին, կորուստների նվազեցնանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:</p>	<p>«Կապալառու» ավարտել է նախատեսված աշխատանքները:</p>	<p>676,594.4</p> <p>658,212.6</p> <p>18,381.8</p> <p>488,508.4</p> <p>449,091.3</p> <p>39,417.1</p> <p>488,508.4</p> <p>449,091.3</p> <p>39,417.1</p> <p>100.0</p> <p>100.0</p> <p>100.0</p>	

84		<p>Գերմանիայի փարզացման վարկերի քանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կոլլեգաս» էլեկտրահարդարման ցանց և Շայաստան «Վրաստան հարդրողի» փինանսավարկման ներդրումները</p>	<p>10.86 մլն եվրո</p>	<p>«Քարճավուտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ</p>	<p>Մրավիղը նախատեսվում է իրականացվել երկու թուրքով, Լոտ 1՝ «Դրանգեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220kV գծեր (Դրանգեն ենթակայանի մոտք մեջ), Լոտ 2՝ օղակի գծերի կառուցում (500/400/220/110kV) և Լոտ 3՝ «Ալբուն» ենթակայանի և ՔԼՀՀ փոխակերպի կայանի կառուցում: Վրաստանի եներգահամակարգի մեջ ապիման միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ եներգահամակարգը ԻԻԿ եներգահամակարգից քայի (Իրան-Հայաստան 400kV երրորդ օղակի գծի կառուցումը) հետո՝ վնասվել նաև Վրաստանի ՈՂ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	<p>105,795.8 85,696.8 20,099.0 94,626.6 78,485.4 16,141.2 39,195.5 31,356.4 7,839.1 41.4 40.0 48.6</p>
85		<p>Գերմանիայի փարզացման վարկերի քանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կոլլեգաս» էլեկտրահարդարման ցանց և Շայաստան «Վրաստան հարդրողի» փինանսավարկման ներդրումները</p>	<p>10.86 մլն եվրո</p>	<p>«Քարճավուտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ</p>	<p>Մրավիղը նախատեսվում է իրականացվել երկու թուրքով, Լոտ 1՝ «Դրանգեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220kV գծեր (Դրանգեն ենթակայանի մոտք մեջ), Լոտ 2՝ օղակի գծերի կառուցում (500/400/220/110kV) և Լոտ 3՝ «Ալբուն» ենթակայանի և ՔԼՀՀ փոխակերպի կայանի կառուցում: Վրաստանի եներգահամակարգի մեջ ապիման միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ եներգահամակարգը ԻԻԿ եներգահամակարգից քայի (Իրան-Հայաստան 400kV երրորդ օղակի գծի կառուցումը) հետո՝ վնասվել նաև Վրաստանի ՈՂ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	<p>338,342.1 241,979.5 90,362.6 19,477.3 0.0 19,477.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>
86		<p>Գերմանիայի փարզացման վարկերի քանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կոլլեգաս» էլեկտրահարդարման ցանց և Շայաստան «Վրաստան հարդրողի» փինանսավարկման ներդրումները</p>	<p>178.2 մլն եվրո</p>	<p>«Քարճավուտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ</p>	<p>Մրավիղը նախատեսվում է իրականացվել երկու թուրքով, Լոտ 1՝ «Դրանգեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220kV գծեր (Դրանգեն ենթակայանի մոտք մեջ), Լոտ 2՝ օղակի գծերի կառուցում (500/400/220/110kV) և Լոտ 3՝ «Ալբուն» ենթակայանի և ՔԼՀՀ փոխակերպի կայանի կառուցում: Վրաստանի եներգահամակարգի մեջ ապիման միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ եներգահամակարգը ԻԻԿ եներգահամակարգից քայի (Իրան-Հայաստան 400kV երրորդ օղակի գծի կառուցումը) հետո՝ վնասվել նաև Վրաստանի ՈՂ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	<p>23,672,300.9 16,924,286.6 6,748,014.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>

<p>Մրավիղի խորհրդատու՝ Fichtner GmbH ընկերությունը (այսուհետ՝ խորհրդատու) ՔԼՀՖ ՓԲԸ (այսուհետ՝ Շվեդիայում) ընտրվել է ներկայացրել ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության 3 լոտերի համար պատրաստված մրցութային փաստաթղթերի նախագծային տարբերակները:</p> <p>Շվեդիայում, KfW բանկի և խորհրդատուի ներկայացրածների հետ կապված են հանդիպումներ և ըննարկումներ մրցութային փաստաթղթերի փաթեթներում (այսուհետ՝ ՄՓՓ ներ) ի հայտ եկած որոշ խնդիրների շուրջ առաջարկված երկ լոտումների և բարձրագույն հարցերի վերաբերյալ արված պարզաբանումների նպատակով:</p> <p>2022թ. փետրվարի 14-ից 22 ը Շվեդիայում գլխավոր գրասենյակում Մրավիղի գլխ. կապալառուների ընտրության ՄՓՓ ները թարմացնելու և վերջնականացնելու նպատակով ևս մեկ անգամ կապվել է հանդիպում Մրավիղի խորհրդատուի ներկայացրածների հետ: Հանդիպման արդյունքում, ՄՓՓ ներում ներառվել են Շվեդիայում համապատասխան մասնագետների դիտարկումները և առաջարկումները: 2022թ. ապրիլի 19-ից 22 ը խորհրդատու կրկին այցելել է Շվեդիայում գրասենյակ մրցութային փաթեթների վերջնականացման նպատակով: Վերջիններս խորհրդատուի կողմից 22.04.2022թ. ներկայացվել են Շվեդիայում հաստատմանը, որոնք դիտարկվող հետ Շվեդիայում 17.05.2022թ. սահմանված կարգով ներկայացրել է KfW բանկի հաստատմանը: KfW բանկի կողմից 2022թ. հունիս ամսվա ընթացքում Շվեդիայում է ներկայացվել Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի մրցութային փաստաթղթերը: Նշված առաջարկությունը մրցութային փաստաթղթերում ներառելու նպատակով Շվեդիայում ծրագրի խորհրդատուին է ուղարկվել 3 լոտերով գլխավոր կապալառուների ընտրության ՄՓՓ երի նախագծերը: խորհրդատու 10.08.2022թ.Շվեդիայում դիտարկման է ներկայացրել 3 լոտերով ՄՓՓ ների Մաս 1-ի և Մաս 3-ի գլխ. կապալառուների հոլդանների տարբերակները: խորհրդատու 2022թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում ներկայացրել է Փոփ. N 02 ով նախատեսված Հարմոնիկայի չափումների իրականացման և Շահագործող կողմի ներդրման պայման համար պատրաստման վերջնական հաշվետվությունները: Վերջիններս հաստատվել են KfW բանկի կողմից 22.08.2022թ., այսուհետև խորհրդատու 22.08.2022թ. ներկայացրել է հաշվով ապահովագրվող վերոնշյալ ծառայությունների մատուցման համար 2022թ. սեպտեմբեր ամսում շարունակվել են 3 լոտերով ՄՓՓ ների Մաս 1-ի և Մաս 3-ի գլխ. կապալառուների հոլդանների մասով ըննարկումները խորհրդատուի հետ: Շվեդիայում կողմից լրամշակման տարբերակները խորհրդատուի հետ ըննարկվող հետ վերջնականացված ՄՓՓ ները կրկին կներկայացվեն KfW բանկի հաստատմանը:</p> <p>07.09.2022թ. Շվեդիայում և խորհրդատուի մեջ ստորագրվել է 21.10.2015թ. կնքված խորհրդ. պայմանագրի Փոփ. No. 03 ը. որի արդյունքում 4.1.1 ենթատիվերով Փուլ A-ի համար սահմանված ծառայությունների մատուցման ժամկետը երկարացվել է ևս 12 ամսով՝ վերջնամասին սահմանելով մինչև 31.07.2023թ.:</p> <p>խորհրդատուի կողմից Հարմոնիկայի չափումների իրականացման համար մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարման պահանջագիրը 13.09.2022թ. ներկայացվել է ԿՖՎ Բանկին վճարման համար, որի վճարումը իրականացվել է 550.0 հազար եվրո գրանաշերտային փոփոխանքից 26.09.2022թ., իսկ առաջացած ոչ ուղիղների շտրոմատրի դիմաց վճարումը իրականացվել է 29.09.2022թ. ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին: խորհրդատուի կողմից ներկայացված Փոփ. N 02 ով նախատեսված Շահագործող կողմի ներդրման պայման համար մատուցված ծառայության դիմաց վճարման պահանջագիրը 14.10.2022թ. ստորագրվել է ծառայության միջոցով ուղարկվել է KfW բանկ՝ Fichtner GmbH & Co. KG ընկերությանը վճարելու նպատակով:</p> <p>2022թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում խորհրդատուի հետ սվարկվել են 3 լոտերով ՄՓՓ ների Մաս 1-ի և Մաս 3-ի գլխ. կապալառուների հոլդանների մասով ըննարկումները:</p> <p>10.10.2022թ. խորհրդատու ԿՖՎ Բանկի և Շվե. դիտարկման է ներկայացրել Մրավիղի համար պատրաստված Կենսաբանագիտության գործողությունների պայման հաշվետվությունը, որի վերաբերյալ առաջարկություններ չկան: ընդ որում, ինչպես նաև ԿՖՎ Բանկի հաստատմանը հետո այն կներառվի ՄՓՓ ում: ԿՖՎ Բանկը 26.10.2022թ. գրության ներկայացրել է Կենսաբանագիտության գործողությունների պայման հաշվետվության վերաբերյալ 14 կետից բաղկացած իր մեկնաբանությունները, որոնք պետք է խորհրդատուի կողմից ներառվեն հաշվետվություններ: խորհրդատու ներկայացրել է Կանխավճարի նրաշնչի թարմացված տարբերակը՝ կրկնաթիվով մինչև 30.11.2022թ., իսկ 30.10.2022թ. Շվեդիայում դիտարկման է ներկայացրել վերջնական թուղ 3 ՄՓՓ ներ: Մրավիղի երեք լոտերով գլխավոր կապալառուների ընտրության ՄՓՓ երի վերջնական տարբերակները դիտարկվել են անհիմնական Շվեդիայում կողմից և, բոլոր երեք լոտերով գլխ. կապալառուների հոլդանները ներառված վերջնականացված ՄՓՓ ները 10.11.2022թ. ներկայացվել են Բանկի հաստատմանը: Վերջինիս հաստատումը տևառաջուց հետո ՄՓՓ երը կներկայացվեն ԿԻ-ի հաստատմանը, որից հետո սահմանված կարգով ՄՓՓ երի հայտարարվելուը կներկայացվեն նախարարակարգված հայտատուներին:</p> <p>30.11.2022թ. խորհրդատու KfW բանկի բոլոր մեկնաբանությունները ներառված տարբերակով Շվեդիայում դիտարկման է ներկայացրել Կենսաբանագիտության գործողությունների պայման հաշվետվությունը: խորհրդատու հաշվի առնելով ՔԼՀՀ-ում այլ փարզացման, հոլդան գների բարձրացման, տարածաշրջանային ճնշմանով, համաշխարհային ֆինանսական շուկայի և գնաճի հետ կապված իրականացրել է Մրավիղի բյուջեի մոտավոր վերահաշվարկ և 16.11.2022թ. Շվեդիայում է ներկայացրել Մրավիղի իրականացման համար պահանջարկ բյուջեի թարմացված տարբերակը:</p>	<p>338,342.1 241,979.5 90,362.6 19,477.3 0.0 19,477.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>
--	---

Ընդամենը 1167 Մրագրով, որից՝					28,250,391.9	20,682,043.3	7,568,348.6	1,156,775.9	963,153.3	183,620.6	657,902.6	590,356.8	67,545.8	57.9	61.9	36.8
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ					10,579,588	85,696.8	20,099.0	94,626.6	78,485.4	16,112	39,195.5	31,356.4	7,839.1	41.4	40.0	48.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ					28,144,596.1	20,596,346.5	7,548,249.3	1,042,147.3	874,667.9	167,479.4	618,707.1	559,000.4	59,706.7	59.4	63.9	35.7

Ընդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծախսերի միջոցառում

87	1073	11002	Հայաստանի հանքարդյունաբերության ոլորտի բարդացմանը օգնող գիտահետազոտական կենտրոնի II ծրագիր	250.0 հազ. ԱՄՆ դրար	Հայաստանի տարածքային կառավարման հիմնադրամ 12.2020-06.2022թթ.	ԿՎՀ-ի հանքարդյունաբերության ոլորտի բարդացմանը օգնող գիտահետազոտական կենտրոնի II ծրագրի 2. Ընդերք-օգտագործման ոլորտի իրավական կարգավորումների փոփոխում, նախատեսված է նաև Մրագրի ֆինանսական աուդիտ:	116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4
----	------	-------	--	---------------------	--	---	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	------	------	------

Ընդամենը 1073 Մրագրով, որից՝					116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4
-------------------------------------	--	--	--	--	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	------	------	------

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ					116,434.6	97,028.8	19,405.8	127,434.6	97,028.8	30,405.8	118,466.1	90,668.7	27,797.4	93.0	93.4	91.4
-----------------------	--	--	--	--	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	----------	------	------	------

Էներգետիկայի ծրագիր- 2 միջոցառում

88	1232	11001	Ջարգացման Եվրասիական բանկ «Հանրային շենքերում էներգետիկայի» ծրագրի կառավարում և համակարգում	1,719,200 ԱՄՆ դրար	Հայաստանի վերահսկվող էներգետիկայի և էներգետիկայի հիմնադրամ 04.03.2022-30.07.2023թթ.	Մրագրի նպատակն է քարոզչական և հանրային շենքերում էներգետիկայի մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև քարոզչական և հանրային շենքերում էներգետիկայի մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների կազմակերպությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունը:	0.0	0.0	0.0	8,670.2	6,790.9	1,879.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
89		32001	Ջարգացման Եվրասիական բանկ «Հանրային շենքերում էներգետիկայի» ծրագրի կառավարում և համակարգում		Հայաստանի վերահսկվող էներգետիկայի և էներգետիկայի հիմնադրամ 04.03.2022-30.07.2023թթ.	Մրագրի նպատակն է քարոզչական և հանրային շենքերում էներգետիկայի մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև քարոզչական և հանրային շենքերում էներգետիկայի մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների կազմակերպությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունը:	0.0	0.0	0.0	23,289.0	19,907.1	3,381.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Ընդամենը 1232 Մրագրով, որից՝					0.0	0.0	0.0	31,959.2	26,698.0	5,261.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-------------------------------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	----------	----------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ					0.0	0.0	0.0	8,670.2	6,790.9	1,879.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-----------------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	---------	---------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ					0.0	0.0	0.0	23,289.0	19,907.1	3,381.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-----------------------	--	--	--	--	-----	-----	-----	----------	----------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	155,331,057.6	121,308,448.5	34,022,609.1	67,532,816.2	53,066,978.4	14,465,637.8	42,296,016.0	32,685,026.9	9,610,989.1	62.6	61.6	66.4
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	14,971,044.0	13,190,352.2	1,780,691.8	5,509,050.4	4,714,059.9	794,990.5	2,970,541.4	2,613,378.5	357,163.0	52.1	53.3	44.9
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	140,360,013.6	108,118,096.3	32,241,917.3	62,023,765.8	48,352,918.5	13,670,847.3	39,425,474.6	30,171,648.5	9,253,826.2	63.6	62.4	67.7
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԳԵՖԻՑԻՑ)	46,336,479.8	37,690,216.6	8,646,263.2	6,535,346.0	5,923,556.3	611,789.7	3,008,170.8	2,800,526.2	207,644.6	46.0	47.3	33.9
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝												
ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱԽՍԵՐ	16,214,121.7	7,411,372.4	8,802,749.3	9,865,864.7	7,171,296.1	2,794,568.6	6,012,942.4	4,185,495.1	1,887,447.3	60.9	58.4	67.5
ՎԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	139,116,935.9	113,897,076.1	25,219,859.8	57,566,951.5	45,895,682.3	11,671,269.2	36,223,013.7	28,499,531.8	7,723,541.8	62.9	62.1	66.2