

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.01.2023թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2023թ. տարեկան պլան		2023թ. տարեկան ճշգրտված պլան		2023թ. փաստացի վճարներ (աճողական)		2023թ. բյուջեի կատարողական պլանի նկատմամբ (%)		Չկատարման պատճառները			
								Ընդամենը	Վարկի/Պրոստիցիաների	ՀՀ պետ. բյուջե	Վարկի/Պրոստիցիաների	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/Պրոստիցիաների	ՀՀ պետ. բյուջե		Ընդամենը	Վարկի/Պրոստիցիաների	ՀՀ պետ. բյուջե
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 3 միջոցառում																			
1	1019	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագների, կրթության, մշակույթի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հաստիկ հնամանի և ներակատուների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	31 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2022թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագների, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հաստիկ հնամանի, մանկապարտեզների և կրթության օբյեկտների հիմնադրամը և շինարարություն:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչի շրջանակներում Շիրակի մարզում ընթանում են 2 մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում բոլոր աշխատանքներն ավարտված են, 2023 թ. 1-ին եռամսյակում կկատարվեն 2022թ. դեկտեմբերի վերջին ներկայացված հաշիվների վճարումներ:	333,959.8	183,404.7	150,555.1	333,959.8	183,404.7	150,555.1	38,272.4	37,905.8	36.6	11.5	20.7	0.2
2		11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում			Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագների «առողջապահության» կրթության օբյեկտների «մշակույթային տների» «մշակույթային» մակատների «հաստիկ դպրոցների» մանկապարտեզների և կրթության օբյեկտների հիմնադրամը և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ներակատուների ներդրումների շահառու ներածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով ավարտվել է 1 մանկապարտեզի կառուցման ներածրագիր Շիրակի մարզում, ընթանում են 2 ջրագի կառուցման միկրոծրագրեր Տավուշի մարզում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոտոցան համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Այս ներածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:	391,443.6	117,433.1	274,010.5	391,443.6	117,433.1	274,010.5	20,307.9	14,173.0	6,134.9	5.2	12.1	2.2
3		12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ներակատուների ոլորտի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2023թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ներակատուների ոլորտի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչի շրջանակներում Շիրակի մարզում, ընթանում են 2 ջրագի կառուցման միկրոծրագրեր Տավուշի մարզում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոտոցան համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Այս ներածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:	5,533,137.7	4,341,252.5	1,191,885.2	5,533,137.7	4,341,252.5	1,191,885.2	1,579.4	1,187.5	391.9	0.0	0.0	0.0
Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝								5,867,097.5	4,524,657.2	1,342,440.3	5,867,097.5	4,524,657.2	1,342,440.3	39,851.8	39,093.3	75.85	0.7	0.9	0.1
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ								391,443.6	117,433.1	274,010.5	391,443.6	117,433.1	274,010.5	20,307.9	14,173.0	6,134.9	5.2	12.1	2.2
ՎԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ								5,475,653.9	4,407,224.1	868,429.8	5,475,653.9	4,407,224.1	868,429.8	37,551.9	24,920.3	13,703.0	0.7	0.9	0.1

10	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հոսանքի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրակազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Ընդարարական աշխատանքների համար ընթացում է պայմանագրի կերման գործընթաց:	323,407.0 165,798.7 157,608.3
11	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					8,447,806.3 6,584,430.1 1,863,376.2 8,447,806.3 6,584,430.1 1,863,376.2
12	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ I ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործընթացների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անիրազեկություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական ենթակառուցվածքների մատակարարման օրային գծերի անցկացման և այլն:	Ընթացի մեջ են խորհրդատվական ծախսերի մատուցման գործընթացները:	966,792.4 0.0 966,792.4 966,792.4 0.0 966,792.4 1,902.1 0.0 1,902.1 0.2 0.0 0.0 0.2
13	12002	Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ I ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.			548,165.1 0.0 548,165.1 548,165.1 0.0 548,165.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2023թթ.	Դրամաշտրային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծախսերի մատուցման իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄՍԳ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծախսերի մատուցումը կվերականգնի Կապի պատվարի շինարարության մեկնարկից հետո:	21,199.3 17,666.1 3,533.2 21,199.3 17,666.1 3,533.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15	11011	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշտրային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշտրային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.12.2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների կենտրոնական և ջրօգտագործողների միավորումների սրբանաբով ներդրել նորարարական կայուն միջավայրի ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խաղընդունելին:	Չարգացման ֆրանսիայի գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշտրային համաձայնագիր ստորագրվել է 23.04.2020թ.։ ՀՀ կառավարության 28.04.2022թ. N 574-Ա որոշմամբ ԶՖԳ միջև 23.04.2020թ. N CAM 1002 06 D ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխություն N 1-ը արժանացել է հավանության։ ՀՀ ֆինանսների նախարարին համեմարարվել է կազմակերպել միջազգային պայմանագրի ստորագրման գործընթացը:	117,698.5 100,004.0 17,694.5 117,698.5 100,004.0 17,694.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16	31016	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, խորհրդատուներ և Շինարարներ	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե			125,392.8 125,392.8 125,392.8 125,392.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

53	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունդի երկարացում և մետրոլի թունդներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դատարկությունների լցումն ամրակապի հետևում, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունդ, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոչյուն աշխատանքներ, ամրակապի դեմալների մատակարարում, դրենաժային միջոցառումներ:	486,000.0 405,000.0 81,000.0 486,000.0 405,000.0 81,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
54	12014	Եվրոպական մրույան հարևանության ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշտրիային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-30.06.2022թթ.	Դրենաժային թունդի երկարացում և մետրոլի թունդներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:		486,000.0 405,000.0 81,000.0 486,000.0 405,000.0 81,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Երևանի քաղաքապետարանը, Երևանի մետրոպոլիտենը և ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը աշխատում են համաձայնագրի երկարացման ուղղությամբ:
55	12013	Ամիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	105,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Լրացվել էրևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կրենաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղի կապ կապահովվի Դավթաշեն, Ազատկյակ, Հնկազավի և Մառաթիա-Արաբաթի համայնքների միջև: Կոնստրուկցիոն երկրակառուցման ժամանակը և իջանումների բանալը: Բարելավվել են ճանապարհային երկաթուղային ցանցը և անվտանգություն, Դավթաշեն-Ազոտարկ, Բարաշենյան-Ազոտարկ և Արզակաձու-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առցիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Ազոտարկ, Ազոտարկ-Տիգինա և Բարաշենյան-Տիգինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառուցումներ շտրոկ միջոցառումների պակասի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Ազոտարկ և Արզակաձու-Շիրակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բարաշենյան-Ազոտարկ և Բարաշենյան փողոցի լիարժեքի ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները:	69,508.7 57,615.8 11,892.9 69,508.7 57,615.8 11,892.9 8,617.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 0.0 0.0 0.0 72.5	
56	12021	Ամիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					2,541,821.1 2,150,375.5 391,445.6 2,541,821.1 2,150,375.5 391,445.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
57	12012	Ամիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	39.4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի քարկալում, Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/այնպես, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/այնպես և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխառուցումներ շտրոկ միջոցառումների պակասի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/այնպես աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմսային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիթորինգ և գնահատում:	245,527.8 198,975.5 46,552.3 245,527.8 198,975.5 46,552.3 1,889.8 1,845.8 44.0 0.8 0.9 0.1	
58	12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշտրիային ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխանարաններ լուսավորության հենասյունները, առկա վերգեոմետրիա մարվածներն անցկացնել ստորգետնյա կապոլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշտրիայի նախատեսված է տեխնիկական օգնության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կողմնորոշված զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման օգնական վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:	3,346.4 2,787.8 557.6 3,346.4 2,787.8 557.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	

64	12018	Վերակառուցման և զարգացման ենթակառուցվածքային աշխատանքները իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշրջանային ծրագիր (Տրաշե Ա. Բ. 4)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2023թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փոփոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կներառի առաջադիվի մայրերի ճանկի նորացումը, այդ թվում՝ ցուստեղծման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փոփոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մշակման ստիվկային լամպերը կփոխարինվեն լուսափոխային խնայող լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փոփոցներում և հրապարականերում չեն, աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր ամսամբ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ, թվով 23 փոփոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պլուսային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 401 լուսատեղային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	188,441.9	150,753.5	37,688.4	188,441.9	150,753.5	37,688.4	19,128.8	0.0	19,128.8	10.2	0.0	0.0	50.8
Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝							19,850,299.2	15,589,280.6	4,261,018.6	19,850,299.2	15,589,280.6	4,261,018.6	67,893.3	1,845.8	66,047.5	0.3	0.0	1.6	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							1,562,651.6	1,296,270.5	266,381.1	1,562,651.6	1,296,270.5	266,381.1	10,506.9	1,845.8	8,661.1	0.7	0.1	3.3	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							18,287,647.6	14,293,010.1	3,994,637.5	18,287,647.6	14,293,010.1	3,994,637.5	57,386.4	0.0	57,386.4	0.3	0.0	1.4	
Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																			
65	1167	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հրապարակային ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվածքային աշխատանքները «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցքներ» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասանցքներ» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հարթանոկ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Լանանոր-1», «Չարենցավան-3» և 220 կՎ «Չոլոնի» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հրապարակային, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հարթանոկ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները: «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցքներ» ՓԲ ընկերության և «EFADEC Engenharia e Sistemas, S.A.» (Պորտուգալիա) ընկերության միջև 2021թ. մարտի 12-ին կնքվել և ուժի մեջ է մտել Պայմանագրում փոփոխություն կատարվող վերաբերյալ Փոփոխություն N 3-ը: «Չարենցավան-3» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2023թ.:	1,353,976.0	1,047,927.3	306,048.7	1,353,976.0	1,047,927.3	306,048.7	57,381.9	57,381.9	0.0	4.2	5.5	0.0	
Կառավարման խորհուրդը 2021թ. հուլիսի 23-ի N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է «Չոլոնի» ենթակայանի վերակառուցման կապատի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետ՝ «Կապատի»): «Չոլոնի» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում «Բարձրավոլտ էլեկտրասանցքներ» ՓԲ ընկերության և «Կապատի» միջև 2021թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրվել է 220կՎ «Չոլոնի» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020_2-ը: 2021թ. կատարվել է վնասում «Կապատի» սպառողների 24-ին ներկայացված կանխավճարի վնասում պահանջագիր N Չոլոնի-AD-01-ի դիմաց: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 2021թ. սեպտեմբերի 28-ին: «Չոլոնի» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականին:																			

