

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկառու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(28.02.2023թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագրի միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2023թ. տարեկան պլան		2023թ. տարեկան ճշտված պլան		2023թ. փաստացի վճարներ (աճողական)		2023թ. բյուջեի կատարողական պլանի նկատմամբ (%)		Չկատարման պատճառները			
							Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ		ՀՀ պետ. բյուջե		
Սոցիալական ներդրումների և փրկական զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																		
1	1019	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածչային զարգացման հիմնարկի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ցուցանելի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հասոցի ծնանքի և ենթակառուցվածքների որոշու վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	31 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնարկում 01.2015-12.2022թթ.	ՀՀ տարածքներում ցուցանելի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, ներակայություն, մանկատների, հասոցի դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթչուր օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն:	Ծրագիր 1 ին քաղաքի շրջանակներում Շիրակի մարզում ընթանում են 2 մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ: Ծրագիր 2 ըր քաղաքի շրջանակներում ըրոր աշխատանքներ ավարտված են, 2023 թ. 1-ին եռամսյակում կկատարվեն 2022թ. դեկտեմբերի վերջին ներդրայցված հաշիվների վնարումներ:	333,999,8	183,404,7	150,555,1	333,999,8	183,404,7	150,555,1	51,105,9	48,095,7	3,047,2	15,3	26,2	2,0
	2	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տնրական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կատարում			Սոցիալական ներդրումների և տնրական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ցուցանելի «առողջապահության» կրթության օբյեկտների «մշակութային տեղերի» մանկապարտեզների և կրթչուր օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածչային ներդրումների շահարու ներածրագրերի համար:	Ծրագիր 1 ին քաղաքի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական կառավարչային սարքավորումների տրամադրում, ակտիվացման օբյեկտների և ուղղման համապարեկի կառուցում և վերանորոգում: Այս ենթածրագրից գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում՝ այդ թվում՝ փորձաքննության, նախագծման, մրցույթային:	391,443,6	117,433,1	274,010,5	391,443,6	117,433,1	274,010,5	43,282,4	13,075,5	30,206,9	11,1	11,1	11,0
	3	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տնրական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ տարածչային և միջնամյակային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17,9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնարկում 12.2020-06.2023թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տնրական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրի շրջանակներում ցուցանելի «առողջապահության» կրթության օբյեկտների «մշակութային տեղերի» մանկապարտեզների և կրթչուր օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածչային ներդրումների շահարու ներածրագրերի համար:	Ծրագիր 1 ին քաղաքի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական կառավարչային սարքավորումների տրամադրում, ակտիվացման օբյեկտների և ուղղման համապարեկի կառուցում և վերանորոգում: Այս ենթածրագրից գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում՝ այդ թվում՝ փորձաքննության, նախագծման, մրցույթային:	5,533,137,7	4,341,252,5	1,191,885,2	5,533,137,7	4,341,252,5	1,191,885,2	114,854,2	89,285,9	25,565,3	2,1	2,1	2,1

1-ին եռամսյակում նախատեսված է երկը 202,4 մլն դրամ՝ ներկան պայմանագրով վճարումներ կատարելու համար, սակայն տեխնիկայի մատակարարումը կատարվել է պայմանագրով նախատեսված վերջնաամսվանից շուտ, և վնարումների մեծ մասն իրականացվել է 2022 թվականի դեկտեմբերին: 129,9 մլն վարկային միջոց և 41,8 մլն դրամ կատակարարության համաֆինանսավորում չի ձախալելու և ենթակա է վերաբաշխման:

Կնքվել են պայմանագրեր, որոնց շրջանակներում նախատեսվում է տրամադրել կանխավճարներ:

24	11007	Գերմանիայի վարչազանգվածների բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	<< ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 27.06.2014-30.12.2022թթ.	Գերմանիայի վարչազանգվածների բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առաջին փուլի առաջին փուլի արդյունքները:	59,230.9	49,374.7	9,856.2	59,230.9	49,374.7	9,856.2
						4,062,258.2	3,359,450.1	702,808.1	4,062,258.2	3,359,450.1	702,808.1
						1,937,843.6	1,592,533.8	345,309.8	1,937,843.6	1,592,533.8	345,309.8
						60,642.4	0.0	60,642.4	60,642.4	0.0	60,642.4
25	31001	Գերմանիայի վարչազանգվածների բանկի աջակցությամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնատրոփում	30 մլն եվրո	<<Այաստանի տարածչային վարչազանգված 27.06.2014-30.12.2022թթ.	Չինարարական աշխատանքների համար հայտարարվել է ձեռնարկային դաշար:	59,230.9	49,374.7	9,856.2	59,230.9	49,374.7	9,856.2
						4,062,258.2	3,359,450.1	702,808.1	4,062,258.2	3,359,450.1	702,808.1
						1,937,843.6	1,592,533.8	345,309.8	1,937,843.6	1,592,533.8	345,309.8
						60,642.4	0.0	60,642.4	60,642.4	0.0	60,642.4
26	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնատրոփում	16.7 մլն եվրո	<<Այաստանի տարածչային վարչազանգված 27.06.2014-30.12.2022թթ.	Ու ընտրվել են 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների կառուցումը (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	59,230.9	49,374.7	9,856.2	59,230.9	49,374.7	9,856.2
						4,062,258.2	3,359,450.1	702,808.1	4,062,258.2	3,359,450.1	702,808.1
						1,937,843.6	1,592,533.8	345,309.8	1,937,843.6	1,592,533.8	345,309.8
						60,642.4	0.0	60,642.4	60,642.4	0.0	60,642.4
27	31005	Գերմանիայի վարչազանգվածների բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	430 378,7 եվրո	<<Այաստանի տարածչային վարչազանգված 04.05.2010-30.12.2022թթ.	Չինարարական աշխատանքների համար հայտարարվել է ձեռնարկային դաշար:	59,230.9	49,374.7	9,856.2	59,230.9	49,374.7	9,856.2
						4,062,258.2	3,359,450.1	702,808.1	4,062,258.2	3,359,450.1	702,808.1
						1,937,843.6	1,592,533.8	345,309.8	1,937,843.6	1,592,533.8	345,309.8
						60,642.4	0.0	60,642.4	60,642.4	0.0	60,642.4
28	11009	Գերմանիայի վարչազանգվածների բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հանադեպյան ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի որմնաշտիպային ծրագրի որմնաշտի միջոցառման 3-րդ քաղաքային	2 000 000 եվրո	<< ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Միջազգային շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել Զրային կոմիտեին՝ կատարված աշխատանքների ինտիտուցիոնալ կարողությունների քարտեզագծում և Վարնակայան վարչաանգրի համառոտ կառավարման գործում ձառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև որոշված կազմակերպությունների, Հայաստանի տարածչային վարչազանգվածում հիմնադրվող ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնակցություն ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեջտարրումը որված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտաջերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախատեսարարման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու իրագործմանը:	318,782.1	227,701.5	91,080.6	318,782.1	227,701.5	91,080.6
						4,062,258.2	3,359,450.1	702,808.1	4,062,258.2	3,359,450.1	702,808.1
						1,937,843.6	1,592,533.8	345,309.8	1,937,843.6	1,592,533.8	345,309.8
						60,642.4	0.0	60,642.4	60,642.4	0.0	60,642.4
<p>2022թ. դեկտեմբեր ամսվա ներկայացված մասնաձևն հայտի դիմաց գումարը վճարվել է 01.02.2023թ. : Փետրվար ամսին ներկայացվել է 5-րդ տասնակայան միջանկյալ հաշվառությունը, որը գնվելու է ուսումնասիրության փուլում: Միաժամանակ ներկայացվել է միջանկյալ տասնակայանի վճարման մասնաձևն հայտ :</p>											

Ընդամենը 1072 Շրագրով, որից՝	11,034,421.1	1,034,421.1
ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱԽՍՆԵՐ	506,819.7	283,263.5
ՎԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍՆԵՐ	10,527,601.4	223,556.2
	8,612,388.1	506,819.7
	1,915,213.3	223,556.2
	10,527,601.4	283,263.5
	1,915,213.3	2,138,769.5
	71,196.8	149,573.8
	59,294.9	124,136.9
	11,901.9	25,436.9
	0.7	15.5
	0.7	22.9
	0.6	6.1
		1.2

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 18 միջոցառում

1049	11007	Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարանջրային ճանապարհի (U5 Վանաձոր-Բազումաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2016-2022թթ. երկարաձևում մինչև 2023թ.	U5 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Աշխատանքներ ընթացում են, ֆինիլական ստաջներսաղ՝ 90.2 %:	264,450.0	164,240.0	100,210.0	264,450.0	164,240.0	100,210.0	264,450.0	164,240.0	100,210.0	7,543.0	7,367.2	175.8	5.1	0.2	23.1	0.2	Շրագրի ընթացում է բնական հոնով:
30	21004	Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող U5 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում					1,244,587.3	974,291.4	270,295.9	1,244,587.3	974,291.4	270,295.9	1,244,587.3	974,291.4	270,295.9	64,055.3	1,557.2	62,498.1	5.1	0.2	23.1	0.2	«Կապատո» կողմից ներկայացված կատարողականը գտնվում է ԱՁԻ կողմից ստուգման և հաստատման փուլում:
31	11009	Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանջ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2011-2023թթ.	Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Հրացանի մեջ են ենթակառուցվածքների տեղափոխման հերիտային հարկության ծախսերի մատուցումը, թվով 638 հուրակայանների տնտրումները, «Եջ համակցում հարդրակցությունների տեղափոխման նպատակով ուղղվ գործընթացների պակի պարտատման աշխատանքները:	310,000.0	8,000.0	302,000.0	310,000.0	8,000.0	302,000.0	310,000.0	8,000.0	302,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:
32	21006	Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման վարկային ծրագրի, Տրանջ 2			Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Հայտարարվել է 2-րդ հատված 34 կմ-ի համար շինարարական մրցույթը:	11,042,753.4	9,730,904.2	1,311,849.2	11,042,753.4	9,730,904.2	1,311,849.2	11,042,753.4	9,730,904.2	1,311,849.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Բանկի հաստատման փուլում է գտնվում կանխավճարի բաժանման հարցը ըստ ներածրագրերի, որից հետո միայն հնարավոր կլինի ստանալ երաշխիք և վճարել:

33	11010	Վերակառուցման և զարգացման երկրակառուցման քանակ ազակցության իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Քաղաքապետարանի կենտրոնական մասի կառուցման ծրագրի իրականացում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2012-2022թթ. երկարաժամկետ 2024թ.	ՀՀ պետական սահմանի Քաղաքապետարանի կենտրոնական մասի կառուցում:	Կամրոջ աշտատանը ավարտված են, այն հանձնվել է շահագործման: Ծրագիր զարկում է թերթյունների վերացման ժամանակաշրջանում:	5,932.8 0.0 5,932.8 0.0 5,932.8 0.0 5,932.8	Նախատեսվում էր իրականացնել ֆին. առույտ, իրականացումը գտնվում է բանկի հետ ընտրական փուլում:
34	21008	Վերակառուցման և զարգացման երկրակառուցման քանակ ազակցության իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Քաղաքապետարանի կենտրոնական մասի կառուցման ծրագիր					144,254.0 108,190.5 36,063.5 144,254.0 108,190.5 36,063.5	Առաջին տրամադրվող բյուջե նախատեսված չէ:
35	11011	Ամրակառուցման քանակ ազակցության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի իրականացում և կառավարում (Տրանզ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2014-2022թթ. երկարաժամկետ 2023թ.	Թալին-Լանջիկ աճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը:	Իրականացվում են շինարարական աշտատանների տեխնիկական վերահսկողություն, տեխնիկական ազակցության և ՀՕՏԻ հարկումները տեխնիկական տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:	295,234.0 284,608.0 10,626.0 295,234.0 284,608.0 10,626.0	Ծրագրի ընթացում է բնականոն հոնով:
36	21011	Ամրակառուցման քանակ ազակցության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանզ 3			Թալին-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:	Աշտատանների սառնամանուկը 95% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.	511,026.3 2,561,973.8 3,073,000.1 511,026.3 1,236,675.3 1,055,297.0 181,378.3	Պայմանագրի 5% ի վճարման համար համաֆինանսավորման մասով առկա է որոշվելու 30մլն ՀՀ դրամի ցածր, որի համար հաստատման է ներկայացվել Կառավարության որոշման նախագիծ:
37	11012	Երևանի զարգացման քանակ ազակցության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի իրականացում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2015-2022թթ. երկարաժամկետ 2023թ.	Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի (Տրանզ 4) Ազարյալ-Քաղաքային ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Նախագծման աշտատանները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1093-Ա «Լ» կր. ՔՊՆ-երից և ՔԻ ՓԻ ՔՊՆ-ներով սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների փոխակալման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն ստանալուց մասին որոշում ունի մեջ մտնելուց հետո:	5,127,970.0 39,000.0 5,088,970.0 5,127,970.0 39,000.0 5,088,970.0 111,117.7 0.0 111,117.7	Ծրագրի ընթացում է բնականոն հոնով:
38	21012	Երևանի զարգացման քանակ ազակցության իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագիր			Հայտարարվել է 32 կմ հատվածի մրցույթը: Պայմանագիրը նախատեսվում է կնքել 2023թ. 3-րդ տրամադրվող:		14,135,031.2 11,530,503.5 2,604,527.7 14,135,031.2 11,530,503.5 2,604,527.7 0.0 0.0 0.0	Տեխ. հսկողի կողմից ներկայացվել է հաշիվ, որը գտնվում է հաստատման փուլում: Կնարկումն էր իրականացվելու հարցով:
39	11014	Կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլի իրականացումը ծրագրի իրականացում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2022թթ.	Կենտրոնական նշանակության 2-րդ 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերակառուցում:	Ծրագիրը ավարտվել է 2022թ. դեկտեմբերի 30-ին: 2023թ. նախատեսվում է իրականացնել Ծրագրի փակող գործարարներ, այդ թվում՝ ֆինանսական առույտ:	5,000.0 4,000.0 1,000.0 5,000.0 4,000.0 1,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ծրագիրը գտնվում է ավարտական փուլում, հավաքագրվում են համապատասխան փաստաթղթեր և պատրաստվում ավարտական հաշվետվություններ՝ առդիտին հրավիրելու նպատակով:

		Ընդամենը 1049 Շրջագրով, որից՝																			
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ																			
		ԿԱՐԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ																			
Կոչը թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում																					
47	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական թանկի ազակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրոն թափոնների կառավարում» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել և ֆինանսավորել համապատասխան սանիտարական արտափայ, վերաբերման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արքանախոյան իրականացման և արքանախոյան շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Շրագրի շրջանակներում սանիտարական արտափայի և փոխադրման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Tornel Sodd Armas» կազմակերպությունը: Կապալատի հետ պայմանագիրը կնքվել է 2020թ. հուլիսի 15-ին, մոդիֆիկացիոն շրջանից հետո 2021 թ. ապրիլին մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները, որը նախատեսվում էր ավարտել 2022թ. տարեվերջին: Շինարարական աշխատանքների 95% -ից ավելին կատարված է, 2023 թ. առաջին կեսին շին աշխատանքները ավարտին կհասցին:	1,662,529.0	1,385,440.8	277,088.2	1,662,529.0	1,385,440.8	277,088.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48		12002	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական թանկի ազակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրոն թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Շրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է՝ իրականացնել արքանախոյան և վերաբերման վերաբերման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական մրցույթային փորձերը, արգելանքի և արգանքի փորձերը, արգանքի սխեմաների, իրականացնել արքանախոյան սխեմաների մշակումը, ԿԳԿ՝ Ընկերության առջեղման ուղղված իրականացնել և ինստիտուցիոնալ արշավները, արգանքի և վերաբերման վարձավճարների ջարդակազմության մշակումը:	Նոր խորհրդատվական ընկերության ներդրված նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Sweco International» և «Տրանսմասպի» ՓԲ ընկերությունների միավորումը, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 2021թ. հոկտեմբերի 15-ին: Խորհրդատվի կողմից մշակված են արգանքի սխեմաներ, սակավաթիվ ջարդակազմության, անհրաժեշտ տեխնիկայի և մեքենա-սարքավորումների տեխնիկական բնութագրեր, վճարման և պայմանագրերի կնքման փորձերը, արգանքի և արգանքի սխեմաները: Արգանքի սխեմաները կազմվել են, անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումների տեխնիկական պարամետրերը սրահարվել են: Քննարկման է ներկայացված սակավաթիվ ջարդակազմության մշակման առաջարկային արդյունքները:	133,956.1	111,630.1	22,326.0	133,956.1	111,630.1	22,326.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49		42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական թանկի ազակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կրոն թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվածքային «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կրոն կենտրոնների թափոնների կառավարում» ՄԻՈԸ ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել և ֆինանսավորել համապատասխան սանիտարական արտափայ, վերաբերման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արքանախոյան իրականացման և արքանախոյան շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Շրագրի շրջանակներում սանիտարական արտափայի և փոխադրման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Tornel Sodd Armas» կազմակերպությունը: Կապալատի հետ պայմանագիրը կնքվել է 2020թ. հուլիսի 15-ին, մոդիֆիկացիոն շրջանից հետո 2021 թ. ապրիլին մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները, որը նախատեսվում էր ավարտել 2022թ. տարեվերջին: Շինարարական աշխատանքների 95% -ից ավելին կատարված է, 2023 թ. առաջին կեսին շին աշխատանքները ավարտին կհասցին:	1,662,529.1	1,330,023.3	332,505.8	1,662,529.1	1,330,023.3	332,505.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
50		32009	Միջազգային կազմակերպությունների ազակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում արքանախոյան և կրոն թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում է ՀՀ 8 մարզերում (թափ Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել և ֆինանսավորել 4 սանիտարական արտափայ, 15 փոխադրման կայան:	Նոր մեկնարկային Շրագր, որի գծով արևա լեռն Կարկանդակ, Կանախայազր, Պալանազր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ:	464,029.5	386,691.3	77,338.2	464,029.5	386,691.3	77,338.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
		Ընդամենը 1040 Շրջագրով, որից՝																			
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ																			
		ԿԱՐԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ																			
								3,789,087.6	3,102,155.4	686,932.2	3,789,087.6	3,102,155.4	686,932.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

Քաղաքային զարգացում - 16 միջոցառում

1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցման տրամադրում «Երևալույս» ՓԲԸ ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	երևանի թաղաքապետարան 2016-2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան թաղաքի 28 փողոցներում փոխել/անվազեցնել լուսավորության հենասյուները, սակայն վերջինս մադրոններն անցկացնել ստորգետնյա կապուլտներով, սակայն շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալարտին 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեխանիզմը: (Վճարումները վարկային և դրամաշերտիային միջոցներով իրականացվում են միսմամանակ՝ 67% վարկային միջոցներով և 33% դրամաշերտիային միջոցներով համաձայնություններով):	93,668.0 78,066.3 15,613.7 93,668.0 78,066.3 15,613.7 5,765.6 5,765.6 0.0 6.2 7.4 0.0	երևանի թաղաքապետարանի կողմից որոշում է կայացվել անվազեցնել պայմանագրի ստեղծված և երևանում գտնվող լուսավորության աշխատանքների իրականացման ժամկետը մինչև 20.11.2023թ. համաձայն կապալարտ կազմակերպության կողմից ներկայացված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի: Երևալույս» ՓԲԸ ի և ՕՍԿԻՆԵ Օյ ֆինանսական ընկերության միջև կնքված պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ ստացված «Նոր» նոր իրաւորութեան սեպեի և արժեքի, երկրորդական իրաւորութեան սեպեի և արժեքի վերաբերյալ, երևանի թաղաքապետի անունից, գրութարար ներկայացվել է ՀՀ փոխկարգաւարտ Սմեթ Գրիգորյանին: Ի պատասխան փոփոխյալ գրութարարը ՀՀ ֆինանսների նախարարի սեպեակա՝ Վ. Հովսեփյանից ստեղծագրել է որ չեն ստարկում գումարի ավելացմանը: Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համաձայնագրի նախագիծը հաստատվել է ՎճեՄ-ի կողմից, որի հիման վրա համաձայնաւոր ստորագրվել է: Ներկա դրութարար աշխատանքները իրականացվում են երևան թաղաքի Մյասնիկյան գրութարար և Անդրայան փողոցում:
52	12003	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի ծրագրի շրջանակներում իրականացվող երևանի թաղաքային լուսավորության դրամաշերտիային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	«Երևալույս» ՓԲԸ 2015-2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան թաղաքի 28 փողոցներում փոխել/անվազեցնել լուսավորության հենասյուները, սակայն վերջինս մադրոններն անցկացնել ստորգետնյա կապուլտներով, փոխարինել սակայն լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում սակայն շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:		45,402.1 37,835.1 7,567.0 45,402.1 37,835.1 7,567.0 2,835.5 2,835.5 0.0 6.2 7.5 0.0	
53	42004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժանկազմերի ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցման տրամադրում	20.0 մլն եվրո	երևանի թաղաքապետարան 2022-2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել երևանի թաղաքապետարանին երևան թաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարբեր չափի ավտոբուսներով ծնող թեթև 100 հատ սեղակաքանակային զավթով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:	Թվով 80 ավտոբուս արդեն իսկ մատակարարվել է և ներկա պահին կատարվում են բանձնման ընդունման աշխատանքները, որից հետո կկատարվեն համապատասխան վճարումները, իսկ մնացած մասը ընթացում է և նախատեսվում է առաջին եռամսյակում ամբողջական խնայարարական մատակարարում:	8,912,472.6 6,281,280.0 2,631,192.6 8,912,472.6 6,281,280.0 2,631,192.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
54	12028	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի ծրագրի շրջանակներում իրականացվող երևանի թաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժանկազմերի ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշերտիային ծրագրի	5.0 մլն եվրո	երևանի թաղաքապետարան 2022-2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել երևանի թաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարբեր չափի ավտոբուսներով ծնող թեթև 100 հատ սեղակաքանակային զավթով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:		2,042,635.4 1,384,839.2 657,796.2 2,042,635.4 1,384,839.2 657,796.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
55	42003	Եվրոպական ներդրումը բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցման տրամադրում «Երևալույս» ՓԲԸ ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլիտենի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:	Դատարկությունների լցումով ամրակալի հետևում, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակալի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հավակրտություն աշխատանքներ, ամրակալի դիտարկման մատակարարում, դրենաժային միջոցառումներ:	486,000.0 405,000.0 81,000.0 486,000.0 405,000.0 81,000.0 0.0 0.0 0.0 6.3 7.6 0.0	Ե՛վ դրամաշերտիային ֆինանսավորման համաձայնագրի իրականացումը: Երևալույս» ՓԲԸ ի և ՕՍԿԻՆԵ Օյ ֆինանսական ընկերության միջև կնքվել է համաձայնագրի մասին երկարաժամանակ համար: Ե՛վ Հանձնաժողովը /Դրութարար/ դիտարկում է համաձայնագրի երկարաժամանակ համար: Դատարկությունները: Թանկ ու Կապալարտի վճարումները, ըստ ԵՆԲ և ԵՄ ՀՆԳ ներքին համաձայնագրի, իրականացվում են համապատասխան վճարումներով, մինչև վերջ եղած համաձայնության երկարացման և բանկերի միջև նոր ներքին համաձայնագրի ստորագրման, ոչ մի վճարում հետագայի չէ իրականացվել:
56	12014	Եվրոպական միջոցառման ներդրումը բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշերտիային ծրագրի	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-30.06.2022թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլիտենի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:		486,000.0 405,000.0 81,000.0 486,000.0 405,000.0 81,000.0 0.0 0.0 0.0 6.3 7.6 0.0	

57	12013	Ամիսական վարձագրացման քանակի աջակցությամբ իրականացվող բազային ենթակառուցվածքների և բաղադր կայուն վարձագրացման ներդրումային ծրագրի ծրագրի համակարգում և կառավարում	105,970.0 հազ. ԱՄՆ դրար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Լրացվել էրևան քաղաքի արևմտյան օրական ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կրճատվել էրևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվել էր Դավթաշեն, Ազուլիկայի, Շենգավիթի և Ազուլիկայի-Արարատ համայնքների միջև: Կնվազեցվել էրքննելուց մասնակցել և խցանները քանակը: Բարելավված ճանապարհային ենթակառուցվածքի ցանց և երկաթուղային, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բարձրաշեն-Աշտարակ և Արզախ-Աշտարակ և Արզախ-Զիլակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բարձրաշեն-Աշտարակ և Բարձրաշեն փողոցի 1-ին ստանդերն ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծախսերը:	69,508.7 57,615.8 11,892.9 69,508.7 57,615.8 11,892.9 8,617.1 0.0 8,617.1 12.4 0.0 7.4
58	12021	Ամիսական վարձագրացման քանակի աջակցությամբ իրականացվող բազային ենթակառուցվածքների և բաղադր կայուն վարձագրացման ներդրումային ծրագրի ծրագրի համակարգում և կառավարում	105,970.0 հազ. ԱՄՆ դրար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Լրացվել էրևան քաղաքի արևմտյան օրական ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կրճատվել էրևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվել էր Դավթաշեն, Ազուլիկայի, Շենգավիթի և Ազուլիկայի-Արարատ համայնքների միջև: Կնվազեցվել էրքննելուց մասնակցել և խցանները քանակը: Բարելավված ճանապարհային ենթակառուցվածքի ցանց և երկաթուղային, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բարձրաշեն-Աշտարակ և Արզախ-Աշտարակ և Արզախ-Զիլակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բարձրաշեն-Աշտարակ և Բարձրաշեն փողոցի 1-ին ստանդերն ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծախսերը:	2,541,821.1 2,150,315.5 391,445.6 2,541,821.1 2,150,315.5 391,445.6 28,837.1 0.0 28,837.1 1.1 0.0 7.4
59	12012	Ամիսական վարձագրացման քանակի աջակցությամբ իրականացվող բազային ենթակառուցվածքների և բաղադր կայուն վարձագրացման ներդրումային ծրագրի ծրագրի համակարգում և կառավարում	39.4 մլն ԱՄՆ դրար (27,454.33 հազ. SDB)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	Քարային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան օրական ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինչպես նաև կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արևաշատի խճուղու վերակառուցման/կրկնացման, Արևաշատի խճուղու վերակառուցման/կրկնացման, և Լոռի Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտիմիտիվ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	245,527.8 198,975.5 46,552.3 245,527.8 198,975.5 46,552.3 9,719.0 7,688.7 2,040.3 4.0 3.8 4.4
60	12020	Ամիսական վարձագրացման քանակի աջակցությամբ իրականացվող բազային ենթակառուցվածքների և բաղադր կայուն վարձագրացման ներդրումային ծրագրի ծրագրի համակարգում և կառավարում	105,970.0 հազ. ԱՄՆ դրար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	Լրացվել էրևան քաղաքի արևմտյան օրական ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կրճատվել էրևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվել էր Դավթաշեն, Ազուլիկայի, Շենգավիթի և Ազուլիկայի-Արարատ համայնքների միջև: Կնվազեցվել էրքննելուց մասնակցել և խցանները քանակը: Բարելավված ճանապարհային ենթակառուցվածքի ցանց և երկաթուղային, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բարձրաշեն-Աշտարակ և Արզախ-Աշտարակ և Արզախ-Զիլակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բարձրաշեն-Աշտարակ և Բարձրաշեն փողոցի 1-ին ստանդերն ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծախսերը:	70,636.8 58,864.0 11,772.8 70,636.8 58,864.0 11,772.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61	12004	Վերակառուցման և վարձագրացման ենթակառուցվածքների և բաղադր կայուն վարձագրացման ներդրումային ծրագրի ծրագրի համակարգում և կառավարում	574.7 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի փոխ/արձանցվել (ուսանողության հինջանները, առկա վերնաշեն մարտիներն անցկացվել ստորգետնյա կապուլներով, փոխարինել առևտրատնային LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	3,345.4 2,787.8 557.6 3,345.4 2,787.8 557.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62	12029	Ամիսական վարձագրացման քանակի աջակցությամբ իրականացվող բազային ենթակառուցվածքների և բաղադր կայուն վարձագրացման ներդրումային ծրագրի ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,430.0 հազ. ԱՄՆ դրար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.	Բավարձ Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում: Խորհրդարանական ծախսերի վարձման արդյունքում պայմանավորված շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, իրոյն օտարման և տարարակման ծրագրի իրականացում, նպես նաև առուի և մոնիթորինգի իրականացում:	1,152,061.2 960,051.0 192,010.2 1,152,061.2 960,051.0 192,010.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63	12030	Ամիսական վարձագրացման քանակի աջակցությամբ իրականացվող բազային ենթակառուցվածքների և բաղադր կայուն վարձագրացման ներդրումային ծրագրի ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,430.0 հազ. ԱՄՆ դրար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.	Վարկային համաձայնագրի դրժ չի կնքվել:	3,040,325.5 3,024,137.9 16,187.6 3,040,325.5 3,024,137.9 16,187.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ծրագրի քննարկում է բնական հոնով:

Ներկայացվել է ուղիղ վճարման հայտ 213 մլն դրամի չափով, որը վճարման ընթացքի մեջ է գտնվում:

Ծրագրի քննարկում է բնական հոնով:

Ծրագրի քննարկում է բնական հոնով:

Ներկա ասիին շրջանառության մեջ է գտնվում ՀՀ Լառակառուցման որոշման նախագիծ, որով նախատեսվում է կառուցել ավելացում 18.1 մլն դրամի չափով, որի վճարմանը հնարավոր կլինի կատարել վճարումներ ընթացակառուցվածքների համար:

Հոյն օտարման և տարարակման աշխատանքների իրականացման նախապատրաստման փուլ: Առաջին տասնյակով իրոջն նախատեսված չէ:

Հինարարական աշխատանքների իրականացման համար պատրաստվում է մրցութային փաթեթ: Առաջին տասնյակով իրոջն նախատեսված չէ:

64	12017	Վերականգնման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող հյուսիս լադաքային ճանապարհների ծրագիր	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2023թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերականգնումը ներառի ապօրինի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քարայային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բազմի ճեշման ստիվկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային ինտարդ լամպերով: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	376,883.8 314,069.8 62,814.0 376,883.8 314,069.8 62,814.0 38,257.6 0.0 38,257.6 10.2 0.0 60.9	Ա տրանշով սահմանված քրլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր տրամար մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշո շրջանակներում մոտ 8 կմ երկաթուղային թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների քրլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ	Շինարարական համադրեցվածության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշեներով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա:	Վաճառվել երկու պայմանագրերով վճարման փաստաթղթերը ներկայացված են վճարման, վճարումը կկատարվի մարտ ամսին: Երրորդ պայմանագրի շին աշխատանքների Շահագործման ընդունման ակտերը գտնվում են շահագրվող անմնաց կողմից հաստատման փուլում: Ակտերի հաստատումից հետո պայմանագրային գումարները կներկայացվեն վճարման:
	12016	Վերականգնման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող հյուսիս լադաքային ճանապարհների տեխնիկական համադրեցվածության դրամաշնորհային ծրագիր	1.213 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2023թթ.	Աջակցություն ծրագրի նպատակադրում ու իրականացում, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ակտիվացման արժեքների ռազմավարության և գործողությունների պակի կազմում:	95,553.9 79,626.2 15,927.7 95,553.9 79,626.2 15,927.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Տեխնիկական համադրեցվածության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշեներով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա:	Նախատեսվող հաշվետվությունը ներկայացվել է վճարման:	
	12018	Վերականգնման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող հյուսիս լադաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրաշ Է, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2023թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերականգնումը ներառի ապօրինի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քարայային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բազմի ճեշման ստիվկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային ինտարդ լամպերով:	188,441.9 150,753.5 37,688.4 188,441.9 150,753.5 37,688.4 19,128.8 0.0 19,128.8 10.2 0.0 50.8	Ա տրանշով սահմանված քրլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր տրամար մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշո շրջանակներում մոտ 4 կմ երկաթուղային թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների քրլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	Վաճառվել երկու պայմանագրերով վճարման փաստաթղթերը ներկայացված են վճարման, վճարումը կկատարվի մարտ ամսին: Երրորդ պայմանագրի շին աշխատանքների Շահագործման ընդունման ակտերը գտնվում են շահագրվող անմնաց կողմից հաստատման փուլում: Ակտերի հաստատումից հետո պայմանագրային գումարները կներկայացվեն վճարման:	

65

66

Ընդամենը 1157 Մրագրով, որից՝		19,860,299.2
ԸՆԴՈՒՆՈՒ ԾԱԽՍԵՐ		1,562,651.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		18,297,647.6

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում

1167	42003	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Քարծաղակուղի էլեկտրասանցում» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	<p>Մրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Վանանոր-1», «Չարնեցական-3» և 220 կՎ «Չուլուին» ներակայանները:</p> <p>Մրագրի նպատակն է՝ քարծաղակուղի սպարտիներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:</p>	<p>Ավարտվել են «Վարդանան» ներակայանի վերակառուցման աշխատանքները:</p> <p>«Չարնեցական-3» ներակայանի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «Քարծաղակուղի էլեկտրասանցում» ՓԲ ԸՆԸՆԵՐՈՒՅՄԱՆ և «ԷԲԱԿԵՇ ԵՆԵՐԳԻԱՆ և ՏՆՏԵՄՍ, Տ.Ա.» (Մոնոպոլիստ) ընկերության միջև 2021թ. մարտի 12-ին կնքվել և ուժի մեջ է մտել Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ Փոփոխություն N 3-ը: «Չարնեցական-3» ներակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել հասցնել 2023թ.:</p> <p>Կառավարման խորհուրդը՝ 2021թ. հուլիսի 23-ի N 3 06-07-21 որոշման հաստատել է «Չուլուին» ներակայանի վերակառուցման կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հարցը ճանաչելով՝ China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետև՝ Կապալառու): «Չուլուին» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում «Քարծաղակուղի էլեկտրասանցում» ՓԲ ԸՆԸՆԵՐՈՒՅՄԱՆ և Կապալառուի միջև 2021թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրվել է 220կՎ «Չուլուին» ներակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտորինգի պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020_2-ը՝ 2021թ. կատարվել է վճարում Կապալառուի սեպտեմբերի 24-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N Չուլուին AD-01-ի դիմաց: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 2021թ. սեպտեմբերի 28-ին: «Չուլուին» ներակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականին:</p>	<p>1,353,976.0</p> <p>1,047,927.3</p> <p>306,048.7</p> <p>1,353,976.0</p> <p>1,047,927.3</p> <p>306,048.7</p> <p>58,004.2</p> <p>58,004.2</p> <p>0.0</p> <p>4.3</p> <p>5.5</p> <p>0.0</p>	<p>Վարդանան ժամանակահատվածում «Չարնեցական-3» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում կապալառուի կողմից իրականացված նախագծային աշխատանքների դիմաց և Մրագրի խորհրդատու «Արամ Կարապետյան» ԱՄ Ի կողմից խորհրդատվական ծախսերում ներկայացված մատուցման դիմաց նախատեսվում է վճարել 2023թ. մարտ ամսին:</p>
68	42005	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Քարծաղակուղի էլեկտրասանցում» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	<p>Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշխատ» ներակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ներակայանը:</p> <p>Մրագրի նպատակն է՝ քարծաղակուղի սպարտիներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:</p>	<p>«Աշխատ» 220 կՎ ներակայանը սամնակված կարգով ամբողջությամբ լարման տակ է դրվել 2021թ. փետրվարի 16-ին: 2021թ. հունիսի 2-ին ստորագրվել է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ, համաձայն որի ներակայանը հանրառեմ է ավարտված և պատրաստ է շահագործման:</p> <p>Կառավարման խորհուրդը՝ 2021թ. հուլիսի 23-ի N 3 06-07-21 որոշման հաստատել է կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հարցը ճանաչելով՝ «Kaskad Energy» LLC ընկերությանը (այսուհետև՝ Կապալառու): «Արարատ-2» ներակայանի վերակառուցման շրջանակներում «Քարծաղակուղի էլեկտրասանցում» ՓԲ ԸՆԸՆԵՐՈՒՅՄԱՆ և Կապալառուի միջև 2021թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ-2» ներակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտորինգի պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020_1: Կատարվել է վճարում Կապալառուի կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1-ի դիմաց: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 2021թ. սեպտեմբերի 29-ին: «Արարատ-2» ներակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականին:</p>	<p>1,356,487.6</p> <p>1,085,190.1</p> <p>271,297.5</p> <p>1,356,487.6</p> <p>1,085,190.1</p> <p>271,297.5</p> <p>1,934.2</p> <p>1,633.0</p> <p>301.2</p> <p>0.1</p> <p>0.2</p> <p>0.1</p>	<p>Վարդանան ժամանակահատվածում Մրագրի խորհրդատու «Արամ Կարապետյան» ԱՄ Ի կողմից խորհրդատվական ծախսերում ներկայացված մատուցման դիմաց նախատեսվում է վճարել 2023թ. մարտ ամսին:</p>

69	42008	Գերմանիայի վարչազանցան վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հարլորդիզ գիժնեթաթայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Քարծրավարկ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին	178.2 մլն եվրո	«Քարծրավարկ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014- 30.12.2025թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք տրտերով: Լուռ 1՝ «Դրձաշեն» ներթաթայանի կառուցում՝ ներթաթայան 220կՎ զժնր (Դրձաշեն ներթաթայանի մոտոց Դձն): Լուռ 2՝ օղային անիի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լուռ 3՝ «Ալթում» ներթաթայանի և ՔԼՀՀ փոխակերպի կայանի կառուցում: Ծրագրի նաթասան է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ամրեղուն միացման ապահովումը՝ րոշ արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻՌՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օղային գժի կառուցումից հետո) կկազվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարանաշրջանի մյուս երկրների հետ:	15,156,291.7 15,138,910.2 17,381.5 15,156,291.7 15,138,910.2 17,381.5
70	11006	Գերմանիայի վարչազանցան վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հարլորդիզ գիժնեթաթայանների դրամաշրտային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Քարծրավարկ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016- 30.12.2025թթ.	Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիզ գիժնեթաթայաններ) ծրագրի երեք տրտերով կառուցման գնաաղորդիզ վաթերեների (այսուհետ՝ ՄՓՓ) վերաթրթայալ KFW քանել ներկայացել է իր մեկնաթարտյունը շրջակա միջակայրի սոցիալական առողաաաաաաաաաաա և անվտանգության (ԸՄԱՄԱ) մասոլ: «Քարծրավարկ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ԸՆկերթյունը (այսուհետ՝ ԸՆկերթյուն), դիտարկելով վերոնշակ մասերը, ներկայացրել է Fichtner GmbH & Co. KG ընկերթյանը (այսուհետ՝ Խորթրթյաաա) ՄՓՓ-ում ներաաղորդ նաաաաաղորդ: Խորթրթյաաաա ապահովումը՝ րոշ արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻՌՀ մեկնաթարտյունները ԸՆկերթյան դիտարկման է ներկայացրել րոր երեք տրտերով ՄՓՓ-ը: ԸՆկերթյունը դիտարկելով վերոնշակ մասերը վերջնական տրամաշակամ տարերթակը՝ 2023թ. փետրվարի 8 ին ներկայացրել է KFW քանելի հաստատմանը:	156,482.3 125,178.8 31,303.5 156,482.3 125,178.8 31,303.5
71	32006	Գերմանիայի վարչազանցան վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հարլորդիզ գիժնեթաթայանների դրամաշրտային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներթյուններ	10.86 մլն եվրո	«Քարծրավարկ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016- 30.12.2025թթ.	Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիզ գիժնեթաթայաններ) ծրագրի երեք տրտերով կառուցման գնաաղորդիզ վաթերեների (այսուհետ՝ ՄՓՓ) վերաթրթայալ KFW քանել ներկայացել է իր մեկնաթարտյունը շրջակա միջակայրի սոցիալական առողաաաաաաաաաա և անվտանգության (ԸՄԱՄԱ) մասոլ: «Քարծրավարկ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ԸՆկերթյունը (այսուհետ՝ ԸՆկերթյուն), դիտարկելով վերոնշակ մասերը, ներկայացրել է Fichtner GmbH & Co. KG ընկերթյանը (այսուհետ՝ Խորթրթյաաա) ՄՓՓ-ում ներաաղորդ նաաաաաղորդ: Խորթրթյաաաա ապահովումը՝ րոշ արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻՌՀ մեկնաթարտյունները ԸՆկերթյան դիտարկման է ներկայացրել րոր երեք տրտերով ՄՓՓ-ը: ԸՆկերթյունը դիտարկելով վերոնշակ մասերը վերջնական տրամաշակամ տարերթակը՝ 2023թ. փետրվարի 8 ին ներկայացրել է KFW քանելի հաստատմանը:	790,538.4 680,537.5 110,000.9 790,538.4 680,537.5 110,000.9
ԸՆդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝						18,815,776.0 18,077,743.9 736,032.1 18,815,776.0 18,077,743.9 736,032.1
ԸՆդամերի ԾԱՆԱՆԵՐ						156,482.3 125,178.8 31,303.5 156,482.3 125,178.8 31,303.5
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆԱՆԵՐ						18,657,293.7 17,952,565.1 704,728.6 18,657,293.7 17,952,565.1 704,728.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆԱՆԵՐ						59,938.4 59,637.2 301.2 0.3 0.3 0.0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆԱՆԵՐ						0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

