

## **Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն**

**Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող  
«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի վերաբերյալ**

**Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում»  
վարկային համաձայնագիր**

**Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 08.04.2015թ.**

**Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 21.09.2015թ.**

**Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 52 մլն ԱՄՆ դոլար (ըստ վարկային  
համաձայնագրի փոփոխություն N° 1-ի՝ (2017թ. հունիսի 16) 50.5 մլն ԱՄՆ դոլար, ըստ  
փոփոխություն N° 3-ի՝ (2019թ. դեկտեմբերի 24) 39.86 մլն ԱՄՆ դոլար)**

**Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային դրույքաչափ (SOFR  
Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ**

**Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2023թ., ընթանում է մինչև 31.12.2024թ.  
երկարաձգման գործընթաց**

**Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝  
15.11.2029թ.-15.11.2039թ.**

**Ըստ համաձայնագրի տրամադրված վարկային ծրագրի անվանումը՝  
Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում ծրագիր**

**Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Էլեկտրահաղորդման ցանցի  
բարելավում ծրագիր**

**Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.08.2015թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 11.08.2015թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 21,794,486.0 ԱՄՆ դոլար  
(ըստ ենթավարկային համաձայնագիր N° 2-ի՝ (2019թ. նոյեմբերի 19) 28,194,486.0 ԱՄՆ  
դոլար, ըստ ենթավարկային համաձայնագիր N° 3-ի՝ (2020թ. փետրվարի 14)  
23,194,486.0 ԱՄՆ դոլար)**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ բազային  
դրույքաչափ (SOFR Index) + ՀԲ փոփոխական սփրեդ**

**Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2023թ.**

**Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և  
ավարտը՝ 15.11.2029թ. - 15.11.2039թ.**

**Ծրագրի նպատակը՝ ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերականգնել 40 և  
ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող «Աշնակ» 220 կՎ և 220/110/6 կՎ  
«Արարատ-2» ենթակայանները:**

**Ակնկալվող արդյունքները՝** Բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը, Ծրագրի իրականացման արդյունքում բարձրացնելով ենթակայանների, էներգահամակարգի անվտանգությունը և աշխատանքի հուսալիությունը:

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** «Decon international GmbH/ Consulectra Unternemensberatung GmbH»

**Պայմանագրի անվանումը՝** «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման իրականացման օժանդակության և վերակառուցման վերահսկողության խորհրդատվական ծառայություն», № ETNIP-CS-1\_2015

**Պայմանագրի գումարը՝ 415,962.48** եվրո՝ ներառյալ ոչ ռեզիդենտի շահութահարկը

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 08.12.2016թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 08.12.2016թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
08.12.2016թ. - 31.03.2022թ.

**Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝** «Արամ Կարապետյան» անհատ ձեռնարկատեր

**Պայմանագրի անվանումը՝** 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման վերահսկողություն № ETNIP-SSS-1-2021

**Պայմանագրի գումարը՝** 27,629,211.11 ՀՀ դրամ

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 28.07.2021թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 29.09.2021թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
29.09.2021թ. - 29.05.2024թ.

**Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝** Xian Electric Engineering Co. Ltd

**Պայմանագրի անվանումը՝** «Աշնակ» 220 կՎ ենթակայանի վերակառուցման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում» № ETNIP\_HVEN\_ICB\_1/2015

**Պայմանագրի գումարը՝** 9,824,571.4 ԱՄՆ դոլար

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 01.07.2016թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 13.09.2016թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
13.09.2016թ. - 31.03.2019թ.

**Ծրագրի կապալառուի անվանումը՝** Kaskad-Energo LLC

**Պայմանագրի անվանումը՝** «220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման» № HVEN-DSI-1/2020\_1

**Պայմանագրի գումարը՝** 13,132,984.8 ԱՄՆ դոլար

**Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝** 15.09.2021թ.

**Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝** 29.09.2021թ.

**Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբն ու ավարտը՝**  
29.09.2021թ. - 29.05.2024թ.

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 30.06.2023թ. դրությամբ՝**

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 5,406,555.2 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,351,638.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 6,758,194.0 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքներ՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,406,606.5 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 851,651.6 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,258,258.1 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքներ

- Վարկային միջոցների հաշվին - 537,600.0 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 134,400.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 672,000.0 ԱՄՆ դոլար

Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 423,327.6 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 105,832.0 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 529,159.6 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 111,464.2 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 14,244.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 125,708.7 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր կատարված աշխատանքները, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 9,885,553.3 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 2,457,766.9 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 12,343,320.4 ԱՄՆ դոլար

**Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 30.06.2023թ. դրությամբ՝**

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից մատակարարված սարքեր և սարքավորումների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 4,498,625.0 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 1,106,664.4 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 5,605,289.4 ԱՄՆ դոլար

Xian Electric Engineering Co. ընկերության կողմից իրականացված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 3,197,459.5 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 809,356.2 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 4,006,815.7 ԱՄՆ դոլար

Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 2,908,837.0 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 730,835.8 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 3,639,672.8 ԱՄՆ դոլար

Խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման դիմաց՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 420,812.3 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 105,075.5 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 525,887.8 ԱՄՆ դոլար

Այլ ծախսեր

- Վարկային միջոցների հաշվին - 105,997.9 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 12,866.4 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 118,864.3 ԱՄՆ դոլար

**Ընդհանուր կատարված վճարումները, այդ թվում՝**

- Վարկային միջոցների հաշվին - 11,131,731.7 ԱՄՆ դոլար
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 2,764,798.3 ԱՄՆ դոլար
- Ընդամենը - 13,896,530.0 ԱՄՆ դոլար

**Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝** «Աշնակ» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտվել են, ենթակայանը դրվել է լարման տակ:

«Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում «Բարձրավոլտ էլեկտրագանցեր» ՓԲԸ և «Կասկադ Էներգո» ՍՊԸ միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել և 29.09.2021թ. (կանխավճարի վճարման պահից) ուժի մեջ է մտել է 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնտաժման պայմանագիրը: Իրականացվում են պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները: Ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրագանցեր» ՓԲԸ կողմից: