

Ընդամենը 1189 Ծրագրով, որից՝		10,921,192.0	126,104.8	11,047,296.8	10,921,192.0	126,104.8	11,047,296.8
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		9,097,917.9	90,096.3	9,188,014.2	9,097,917.9	90,096.3	9,188,014.2
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		1,823,274.1	36,008.5	1,859,282.6	1,823,274.1	36,008.5	1,859,282.6
		10,921,192.0	126,104.8	11,047,296.8	10,921,192.0	126,104.8	11,047,296.8
		9,097,917.9	90,096.3	9,188,014.2	9,097,917.9	90,096.3	9,188,014.2
		1,823,274.1	36,008.5	1,859,282.6	1,823,274.1	36,008.5	1,859,282.6
		8,621,909.0	94,850.8	8,716,759.8	8,621,909.0	94,850.8	8,716,759.8
		4,852,061.0	68,182.0	4,920,243.0	4,852,061.0	68,182.0	4,920,243.0
		3,769,848.0	26,668.8	3,796,516.8	3,769,848.0	26,668.8	3,796,516.8
		5,741,190.7	52,239.2	5,793,429.9	5,741,190.7	52,239.2	5,793,429.9
		4,079,514.7	39,480.3	4,118,995.0	4,079,514.7	39,480.3	4,118,995.0
		1,661,676.0	12,758.9	1,674,434.9	1,661,676.0	12,758.9	1,674,434.9
		66.6	55.1	66.5	66.6	55.1	66.5
		84.1	57.9	83.7	84.1	57.9	83.7
		44.1	47.8	44.1	44.1	47.8	44.1
		52.6	41.4	52.4	52.6	41.4	52.4
		44.8	43.8	44.8	44.8	43.8	44.8
		91.1	35.4	90.1	91.1	35.4	90.1

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 11 միջոցառում

8	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերակառուցում, ԶՕԸ-ների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ԶՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	376,965.1 317,254.9 59,710.2 376,965.1 317,254.9 59,710.2 236,504.1 187,473.7 49,030.4 75,108.3 58,646.1 16,462.2 31.8 31.3 33.6 19.9 18.5 27.6	Կճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների: Խորհրդատվական պայմանագրերի մատուցված ընթացքի մեջ են մրցույթների նախապատրաստական, դոկորի հետ համաձայնեցման աշխատանքները, ինչպես նաև՝ կայացած մրցույթների գնահատման գործընթացները: Ժնարարական աշխատանքների դիմաց կճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների: Որոշ մեքենա-մեխանիզմների մատակարարումներն ընթացքի մեջ են, և նախատեսված վճարումը կկատարվի առաջիկայում:
	9	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ցրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում					5,011,213.1 4,164,464.2 846,748.9 5,011,213.1 4,164,464.2 846,748.9 3,051,400.0 2,433,500.0 617,900.0 2,479,684.8 2,002,852.3 476,832.5 81.3 82.3 77.2 49.5 48.1 56.3	Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:
	10	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 12.05.2016-31.07.2023թթ.	Վերիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրոտ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Հարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ: Ընթացքի մեջ են նաև ներտնտեսային ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման կապալառուների ընտրության մրցույթների գնահատման գործընթացները:	85,178.0 63,569.8 21,608.2 85,178.0 63,569.8 21,608.2 70,856.8 52,580.3 18,276.5 31,904.4 24,008.6 7,895.8 45.0 45.7 43.2 37.5 37.8 36.5	Ընթացքի մեջ են Վերու ջրամբարի կառուցման շինարարական աշխատանքները, որոնք կատարվել են եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համապատասխան արտադրողականությամբ: Ընթացքի մեջ են նաև ներտնտեսային ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման կապալառուների ընտրության մրցույթների գնահատման և դոկորի հետ համաձայնեցման գործընթացները:
11	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում					4,688,170.3 3,746,367.2 941,803.1 4,688,170.3 3,746,367.2 941,803.1 3,987,420.0 3,263,175.0 724,245.0 1,089,101.6 881,356.6 207,745.0 27.3 27.0 28.7 23.2 23.5 22.1	Հարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ: Ընթացքի մեջ են նաև ներտնտեսային ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման կապալառուների ընտրության մրցույթների գնահատման և դոկորի հետ համաձայնեցման գործընթացները:	

<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>50 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.</p>	<p>ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պառվարի և օժանդակ կառուցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսայի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են սույն թվականի հունիսի 9-ին:</p>	<table border="1"> <tr><td>323,407.0</td></tr> <tr><td>323,407.3</td></tr> <tr><td>165,798.7</td></tr> <tr><td>157,608.3</td></tr> <tr><td>323,407.0</td></tr> <tr><td>165,798.7</td></tr> <tr><td>157,608.3</td></tr> <tr><td>217,806.8</td></tr> <tr><td>110,532.0</td></tr> <tr><td>107,274.8</td></tr> <tr><td>82,557.2</td></tr> <tr><td>54,736.6</td></tr> <tr><td>27,820.6</td></tr> <tr><td>37.9</td></tr> <tr><td>49.5</td></tr> <tr><td>25.9</td></tr> <tr><td>25.5</td></tr> <tr><td>33.0</td></tr> <tr><td>17.7</td></tr> </table>	323,407.0	323,407.3	165,798.7	157,608.3	323,407.0	165,798.7	157,608.3	217,806.8	110,532.0	107,274.8	82,557.2	54,736.6	27,820.6	37.9	49.5	25.9	25.5	33.0	17.7	<p>Կապիտալի պայմանագիրը կնքվել է ապրիլի 21-ին, իսկ մոբիլիզացիոն աշխատանքների մեկնարկը հայտարարվել է հունիսի 9-ին: Մեկնարկել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի վճարման գործընթացը՝ մասնաճանապարհորդները ներպետական շրջանակներում ստորագրման փուլում են:</p>
323,407.0																									
323,407.3																									
165,798.7																									
157,608.3																									
323,407.0																									
165,798.7																									
157,608.3																									
217,806.8																									
110,532.0																									
107,274.8																									
82,557.2																									
54,736.6																									
27,820.6																									
37.9																									
49.5																									
25.9																									
25.5																									
33.0																									
17.7																									
<p>31004</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում</p>																									
<p>11010</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներին)</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլն:</p>	<p>ՀԶՎԳԴ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպման հանձնաժողովը ուսումնասիրում է փոխհատուցումների վճարման փաստաթղթերի փաթեթները:</p>	<table border="1"> <tr><td>966,792.4</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>966,792.4</td></tr> <tr><td>881,923.1</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>881,923.1</td></tr> <tr><td>410,980.7</td></tr> <tr><td>410,980.7</td></tr> <tr><td>163,468.3</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>163,468.3</td></tr> <tr><td>39.8</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>39.8</td></tr> <tr><td>18.5</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>18.5</td></tr> </table>	966,792.4	0.0	966,792.4	881,923.1	0.0	881,923.1	410,980.7	410,980.7	163,468.3	0.0	163,468.3	39.8	0.0	39.8	18.5	0.0	18.5	<p>Պահպանման ծախսերը կատարվել են համաձայն կնքված պայմանագրերի: ՀԶՎԳԴ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների փաթեթները ուսումնասիրման փուլում են, և այդ կապակցությամբ վճարումներ դեռևս չեն կատարվել:</p>		
966,792.4																									
0.0																									
966,792.4																									
881,923.1																									
0.0																									
881,923.1																									
410,980.7																									
410,980.7																									
163,468.3																									
0.0																									
163,468.3																									
39.8																									
0.0																									
39.8																									
18.5																									
0.0																									
18.5																									
<p>12002</p> <p>Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում</p>	<p>3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներին)</p>				<table border="1"> <tr><td>548,165.1</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>548,165.1</td></tr> <tr><td>548,165.1</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>548,165.1</td></tr> <tr><td>25,000.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>25,000.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> </table>	548,165.1	0.0	548,165.1	548,165.1	0.0	548,165.1	25,000.0	0.0	25,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
548,165.1																									
0.0																									
548,165.1																									
548,165.1																									
0.0																									
548,165.1																									
25,000.0																									
0.0																									
25,000.0																									
0.0																									
0.0																									
0.0																									
0.0																									
0.0																									
0.0																									
0.0																									
0.0																									

16	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրիային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄԱԿ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծառայությունների մատուցումը կվերակալի Կապի պատվարի շինարարության մեկնարկից հետո:	21,199.3 17,666.1 3,533.2 9,897.3 8,364.1 1,533.2 9,897.3 8,364.1 1,533.2	
	11011	Ձարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշտրիային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն դրամաշտրիային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.12.2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդնել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	Ընթացքի մեջ է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման առաջարկների պայմանների լրամշակման գործընթացը ՀՀ Զրային կոմիտեի և ՀՏՀՀ համապատասխան աշխատակիցների կողմից:	117,698.5 100,004.0 17,694.5 117,698.5 100,004.0 17,694.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
	31016	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Ծիարարներ	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե				125,392.8 125,392.8 0.0 125,392.8 125,392.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17	<p style="text-align: center;">Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝</p> <p style="text-align: center;">ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</p> <p style="text-align: center;">ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>							20,711,987.9 15,284,947.8 5,427,040.1 20,615,816.6 15,275,645.8 5,340,170.8 15,244,295.8 12,640,055.2 2,604,240.6 3,921,824.6 3,021,600.2 900,224.4 25.7 23.9 34.6 19.0 21.0 19.8 16.9
18								18,820,747.6 14,620,654.3 4,200,093.3 18,820,747.6 14,620,654.3 4,200,093.3 14,298,250.1 12,281,105.1 2,017,145.0 3,568,786.4 2,884,208.9 684,577.5 25.0 23.5 33.9 19.0 19.7 16.3

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 11 միջոցառում

19	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.06.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	121,362.5	1,172,280.3	7,444.2	6,187.3	1,256.9	7,444.2	6,187.3	1,256.9	0.0	400,000.0	400,000.0	50,000.0	54,412.2	0.0	59.5	0.0	59.5	44.8	0.0	44.8	Պահպանման ծախսերի վճարումները կատարվել են պայմանագրերով սահմանված կարգով և չափով:			
	20	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում				5.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	0.0	964,875.9	6,187.3	1,256.9	7,444.2	6,187.3	1,256.9	0.0	400,000.0	400,000.0	50,000.0	54,412.2	0.0	59.5	0.0	59.5	44.8		0.0	44.8	Հաղթանակ, Մալաթիա և Սիլիկյան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման մասով ընթացքի մեջ է կապալի պայմանագրերի կնքման գործընթացները, որոնց կհաջորդեն կանխավճարների վճարման գործընթացները:
	21	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր							Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	7,444.2	6,187.3	6,187.3	1,256.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
22	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	1,378,078.7	1,102,463.0						1,102,463.0	275,615.7	450,000.0	400,000.0	50,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

23		<p>12001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման և եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշտրիային ծրագիր՝ երրորդ փուլ</p>	12 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-31.12.2018թթ.</p>	<p>579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>հորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունը համաձայնեցումների և կնքման փուլում է:</p>	<p>1,916,498.2 1,593,065.3 323,432.9 1,916,498.2 1,593,065.3 323,432.9 965,532.8 946,532.8 19,000.0 1,420.1 1,188.2 231.9 0.1 0.1 1.2 0.1 0.1</p>	<p>Նախագծահետազոտական աշխատանքներն ավարտվել են, սակայն խորհրդատուի պայմանագրի փոփոխությունը համաձայնեցումների և կնքման փուլում է: Մատուցված ծառայությունների դիմաց նախատեսված վճարումները կկատարվեն առաջիկայում:</p>
24		<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ</p>	30 մլն եվրո	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2022թթ.</p>	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առոչիտ:</p>	<p>Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2022թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առոչիտ, որը ընդունվել է 27.03.2023թ.: Ջրային կոմիտեի և տեխնիկական առոչիտի խորհրդատուի միջև կայացած հանդիպման հիման վրա մեկնարկել է շին. աշխատանքների տեխնիկական առոչիտի իրականացումը: Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետը սահմանվել էր մինչև 30.12.2022թ., ներկայումս KfW բանկի հետ ընթանում են ըննարկումներ վարկային համաձայնագրի ժամկետների երկարաձգման համար:</p>	<p>59,230.9 49,374.7 9,856.2 59,230.9 49,374.7 9,856.2 59,230.9 49,374.7 9,856.2 9,856.2 9,856.2 411,557.1 682.5 0.0 682.5 1.2 0.0 6.9 1.2 0.0 6.9</p>	<p>Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետների երկարաձգման ձգձգման պատճառով մասնաձևերը չի իրականացվել:</p>
25		<p>31001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	30 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2022թթ.</p>			<p>4,062,258.2 3,359,450.1 702,808.1 4,062,258.2 3,359,450.1 702,808.1 1,939,423.7 1,527,866.6 411,557.1 632,078.5 482,683.1 149,395.4 32.6 31.6 36.3 15.6 14.4 21.3</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները վերսկսվել են մայիսի 2-ին ապրիլի 1-ի փոխարեն՝</p>
26		<p>31002</p> <p>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	16.7 մլն եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2023թթ.</p>	<p>11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Շինարարական աշխատանքները վերամեկնարկել են մայիսի 2-ին:</p>	<p>1,937,843.6 1,592,533.8 345,309.8 1,937,843.6 1,592,533.8 345,309.8 1,292,096.1 1,051,651.2 240,444.9 573,061.8 464,521.0 108,540.8 44.4 44.2 45.1 29.6 29.2 31.4</p>	<p>հիմք ընդունելով ծրագրի շրջանակներում մեղմացող միջոցառումներ կիրառելու թույլտվություն տալու մասին ՀՀ կառավարության 01.06.2023թ. № 877-Ա որոշումը: Կապալի պայմանագրերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ, սակայն դեռևս վերաբաշխումների կատարման համար շրջանակում չկան անհրաժեշտ հավելյալ միջոցների ներգրավման և անհրաժեշտ վերաբաշխումների կատարման համար շրջանակում ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողակների:</p>
27		<p>31005</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ</p>	430 378,7 եվրո	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.</p>			<p>60,642.4 0.0 60,642.4 60,642.4 0.0 60,642.4 42,000.0 42,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	

28	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշտրիային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել ՋԿ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀՀ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու իրագործմանը:	Խորհրդատվական ծառայություն մատուցող «Գիտեք» ընկերությունը ներկայացրել է 7 միջանկյալ հաշվետվություններ: 26.06.2023. հավանության է արժանացել Խորհրդատուի կողմից ներկայացված 7-րդ եռամսյակային հաշվետվությունը:	318,782.1 227,701.5 91,080.6 318,782.1 227,701.5 91,080.6 254,100.0 181,500.0 72,600.0 159,105.1 118,049.9 41,055.2 62.6 65.0 56.5 49.9 51.8 45.1	Ջրային կոմիտեի կողմից 29.06.2023թ. հավանության է արժանացել 7-րդ միջանկյալ հաշվետվությունը, որի հիման վրա 154257.46 եվրո վճարման հայտը 11.07.2023թ. ուղարկվել է KfW բանկ վճարման:
29	11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրիային ծրագիր	23.69 հազար եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 24.11.2022-30.04.2023թթ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ Խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և Խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացները կարող է իրականացվել միայն միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն Վերակառուցման վարկերի բանկի (այսուհետ՝ ՎԿԲ) ընթացակարգերի:	Խորհրդատվական ծառայություն: ՀՀ կառավարության 30.03.2023թ. N 428-Ն որոշմամբ հատկացվել է 11302.0 հազ. դրամ: Խորհրդատվական ծառայության պայմանագիրը ստորագրվել է 24.11.2022թ.: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ընթացի մեջ են:	0.0 0.0 0.0 11,302.0 9,302.0 2,000.0 11,302.0 9,302.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Պայմանագրի ժամկետի ավարտով պայմանավորված իրականացվում է ժամկետի երկարաժամանակ գործընթաց, որը նախատեսվում է երկարաժամանակ մինչև 30.12.2023թ.: Խորհրդատուի կողմից ստորագրված պայմանագիրը ուղարկվել է Ջրային կոմիտե, որի ստորագրումը հնարավոր կլինի պայմանագրի բնօրինակի ստանալուց հետո:
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝						10,527,601.4 8,612,388.1 1,915,213.3 10,527,601.4 8,612,388.1 1,915,213.3 5,139,052.6 4,326,050.6 813,002.0 1,206,560.4 948,392.3 258,168.1	11,034,421.1 8,895,651.6 2,138,769.5 11,045,723.1 8,904,953.6 2,140,769.5 5,555,075.0 4,566,227.3 988,847.7 1,420,760.2 1,066,442.2 354,318.0	25.6 23.4 35.8 12.9 12.0 16.6
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ						506,819.7 283,263.5 223,556.2 518,121.7 292,565.5 225,556.2 416,022.4 240,176.7 175,845.7 214,199.8 118,049.9 96,149.9	8,895,651.6 2,138,769.5 11,045,723.1 8,904,953.6 2,140,769.5 5,555,075.0 4,566,227.3 988,847.7 1,420,760.2 1,066,442.2 354,318.0	25.6 23.4 35.8 12.9 12.0 16.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ						10,527,601.4 8,612,388.1 1,915,213.3 10,527,601.4 8,612,388.1 1,915,213.3 5,139,052.6 4,326,050.6 813,002.0 1,206,560.4 948,392.3 258,168.1	11,034,421.1 8,895,651.6 2,138,769.5 11,045,723.1 8,904,953.6 2,140,769.5 5,555,075.0 4,566,227.3 988,847.7 1,420,760.2 1,066,442.2 354,318.0	25.6 23.4 35.8 12.9 12.0 16.6

36		11011 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2023թթ.	Թալին-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն, տեխնիկական աջակցության և ՀՕՏԻ խորհրդատվական ծառայություններ, արտաքին մոնիթորինգի ծառայություններ, հաղորդակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:	295,234.0 284,608.0 10,626.0 294,994.0 284,368.0 10,626.0 215,619.5 207,727.0 7,892.5 100,989.7 98,203.3 2,786.4 46.8 47.3 35.3 34.2 34.5 26.2	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
37		21011 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թալին-Լանջիկ ճանապարհատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 95% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.:	3,073,000.1 2,561,973.8 511,026.3 3,303,000.1 2,791,973.8 511,026.3 3,229,154.9 2,731,889.7 497,265.2 1,696,449.0 1,415,633.1 280,815.9 52.5 51.8 56.5 51.4 50.7 55.0	Նախատեսվում է վճարել ավարտական ակտը, որը կներկայացվի 3-րդ եռամսյակում: Ձեռնարկվել է Կառավարության Որոշման նախագիծ՝ շուրջ 600 մլն ՀՀ դրամ գումարը ՀՀ պետ բյուջե վերադարձնելու համար:
38		11012 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհատվածի վերակառուցում:	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N° 1093-Ա «Այ Ար Դի Ինջեներինգ և Ջի Փի Ինջեներիա սահմանափակ պատահանատվությամբ ընկերությունների» լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո:	5,127,970.0 39,000.0 5,088,970.0 3,506,539.4 39,000.0 3,467,539.4 3,322,531.4 0.0 3,322,531.4 970,970.0 0.0 970,970.0 29.2 0.0 29.2 27.7 0.0 28.0	ՀՕՏԻ գործընթացը ընթացքի մեջ է, ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ: Ծանուցվում են գերակա շահ ճանաչված փաթեթները, որոնք վճարման ընթացքում են:
39		21012 Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Հայտարարվել է 32 կմ հատվածի մրցույթը: Պայմանագիրը նախատեսվում է կնքել 2023թ. 3-րդ եռամսյակում:	14,135,031.2 11,530,503.5 2,604,527.7 13,058,636.2 10,468,103.5 2,590,532.7 8,028,737.0 7,211,277.0 817,460.0 38,456.1 10,299.6 28,156.5 0.5 0.1 3.4 0.3 0.1 1.1	Նախատեսվում է խորհրդատվին վճարումներ կատարել, որոնք ընթացքում են: Նախատեսվում է Կապալառուին վճարել կանխավճար, սակայն ավելացված գումարի համար ձեռնարկվել է Կառավարության Որոշման նախագիծ՝ շուրջ 6.3 մլրդ ՀՀ դրամ գումարը ՀՀ պետ բյուջե վերադարձնելու համար:

40	11014	Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 17.05.2020-31.12.2022թթ.	Կենսական նշանակության շտրջ 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերականգնում:	Ծրագիրն ավարտվել է 30.12.2022թ.: 28.04.2023թ. դրությամբ բոլոր վճարումները կատարվել են:	<p>5,000.0</p> <p>4,000.0</p> <p>1,000.0</p> <p>18,345.0</p> <p>4,240.0</p> <p>14,105.0</p> <p>18,345.0</p> <p>4,240.0</p> <p>14,105.0</p> <p>17,066.2</p> <p>3,607.2</p> <p>13,459.0</p> <p>93.0</p> <p>85.1</p> <p>95.4</p> <p>93.0</p> <p>85.1</p> <p>95.4</p>	Ծրագիրն ավարտված է: Մնացորդային գումարները ենթակա են վերաբաշխման:
41	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ						
42	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-30.06.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 30.12.2025թ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Իտալական «Այ Ար Դի Ինջիրիերինգ» ՍՊԸ -ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը լրացել է 18.05.2021թ.). ձեռք են բերվում համապատասխան շինարարական թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխնիկական վերահսկողի նոր պայմանագիր նույն իտալական «Այ Ար Դի Ինջիրիերինգ» ՍՊԸ ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	<p>400.0</p> <p>0.0</p> <p>400.0</p> <p>400.0</p> <p>0.0</p> <p>400.0</p> <p>400.0</p> <p>0.0</p> <p>400.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p>	Նախատեսվում է ՀՕՏԾ ծախսերի համար: Փաստալի վճարումները կիրականացվեն 3-րդ եռամսյակի ընթացքում:
43	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են անֆալտապատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ անֆալտապատումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քսլի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	<p>2,884,791.2</p> <p>2,387,403.4</p> <p>497,387.8</p> <p>6,677,481.2</p> <p>5,387,403.4</p> <p>1,290,077.8</p> <p>1,675,690.0</p> <p>1,323,000.0</p> <p>352,690.0</p> <p>484,581.8</p> <p>339,637.6</p> <p>144,944.2</p> <p>28.9</p> <p>25.7</p> <p>41.1</p> <p>7.3</p> <p>6.3</p> <p>11.2</p>	Հերթական կատարողականը գտնվում է վճարման փուլում: Սակայն ավելացված գումարի համար ձեռնարկվել է Կառավարության Որոշման նախագիծ՝ շտրջ 2 նկր ՀՀ դրամ գումարը ՀՀ պետ բյուջե վերադարձնելու համար:

44	11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիս-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	2.800.000,0 7.933,969.1 2.800.000,0 300.000,0 0,0 300.000,0 300.000,0 0,0 300.000,0 0,0 0,0 0,0	Նախատեսված է ՀՕՏԾ ծախսերի իրականացում, սակայն ծրագիրը գտնվում է բանկի կողմից հաստատման փուլում:
45	21017	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Միսիս-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Միսիս-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. հայտարարվել է Կապալառուի ընտրության մրցույթ: 2023թ. նախատեսվում է կնքել պայմանագիր և վճարել կանխավճար:	7.933,969.1 7.933,969.1 0,0 4.933,969.1 4.933,969.1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	Հաշվետու ժամանակահատվածի համար ՀՀ 2023թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
46	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	1.235,456,0 235,456,0 1.000,000,0 200,000,0 0,0 200,000,0 200,000,0 0,0 200,000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
47	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.06.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 30.04.2024թ.	Լանջիկ-Գյումրի շուրջ 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում՝ 20%-ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ամֆոտապատման աշխատանքներ (մոտ 3կմ հատված), միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	598,542,4 498,785,3 99,757,1 928,542,4 798,785,3 129,757,1 595,000,0 520,000,0 75,000,0 491,416,1 416,513,9 74,902,2 82,6 80,1 99,9 52,9 52,1 57,7	Ներկայացված կատարողականները վճարված են:
48	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Սյունիքի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.12.2019-30.12.2023թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ծրագիրը երկարացվել է մինչև 30.12.2023թ.: Ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ:	618,354,3 535,907,6 82,446,7 288,354,3 235,907,6 52,446,7 288,354,3 235,907,6 52,446,7 95,050,7 81,574,8 13,475,9 33,0 34,6 25,7 33,0 34,6 25,7	Ընթացքի մեջ է նոր Պայմանագրի կնքումը և նոր մրցույթի հայտարարումը: Կատարողականները կներկայացվեն հաջորդիկ:

		Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		51,719,725.8	
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		10,044,442.8	
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		41,675,283.0	
				36,261,928.8	
				5,413,354.2	
				42,910,799.0	
				36,497,384.8	
				6,413,354.2	
				21,171,414.4	
				18,623,407.7	
				2,548,006.7	
				4,185,647.8	
				3,417,393.1	
				768,254.7	
				19.8	
				18.3	
				30.2	
				9.8	
				9.4	
				12.0	
				51,719,725.8	
				36,997,232.8	
				14,722,493.0	
				47,708,453.8	
				36,997,232.8	
				10,711,221.0	
				25,655,069.7	
				18,957,539.7	
				6,697,530.0	
				5,379,426.2	
				3,577,677.8	
				1,801,748.4	
				21.0	
				18.9	
				26.9	
				11.3	
				9.7	
				16.8	

Կոչի թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

49	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	<p>«Ստարադքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 05.04.2016-15.12.2023թթ.»</p> <p>Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական աղբավայր, վերաբեռման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբավայրի և փոխաբեռման 2 կայանի կառուցման համար չին. աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպության հետ պայամանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., մորիլիզացիոն շրջանից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկվել են չին աշխատանքները: Շին աշխատանքները 98%-ից ավելին կատարված են: Մինչև պ. հուլիսի կեսերը շինարարական աշխատանքները կավարտվեն: 02.11.2022թ. ՎՁԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 լոտերից 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած լոտերի մասով գնահատման ավարտվել է և հաստատվել ՎՁԵԲ-ի կողմից, առաջիկայում վերահայտարարվելու է նոր մրցույթ: Աղբատար մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին, դիմել է մեկ մասնակից, ներկայումս հայտի գնահատման փուլն է:</p>	<p>1,662,529.0</p> <p>1,385,440.8</p> <p>277,088.2</p> <p>1,472,529.0</p> <p>1,385,440.8</p> <p>87,088.2</p> <p>885,749.5</p> <p>804,789.0</p> <p>80,960.5</p> <p>193,256.3</p> <p>193,256.3</p> <p>0.0</p> <p>0.0</p> <p>21.8</p> <p>24.0</p> <p>0.0</p> <p>47.0</p> <p>13.1</p> <p>13.9</p> <p>0.0</p>	<p>Մինչև ապրիլի կեսերը շինարարական աշխատանքներ չեն կատարվել՝ եղանակային ոչ բարենպաստ պայմանների պատճառով, այնուհետև, ակտիվ սկսվել են աշխատանքները հունիս ամսվա ընթացքում: Հաշվի առնելով, որ մեքենասարքավորումների գնման մրցույթային գործընթացները ձգձգվել են (մասնակից չլինելու պատճառով)՝ նախատեսվող կանխավճարները հնարավոր չի եղել վճարել 2023թ. առաջին կիսամյակում: Թերակատարում նախատեսված վճարումները չեն իրականացվել կապալառուի կողմից պատվիրատուին համապատասխան կատարողական ակտերը չներկայացնելու պատճառով:</p>
	50		12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	250,934 եվրո	<p>Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության սիսեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրականացնել աղբահանության վարձավճարների քաղաքականության մշակումը:</p>	<p>133,956.1</p> <p>111,630.1</p> <p>22,326.0</p> <p>133,956.1</p> <p>111,630.1</p> <p>22,326.0</p> <p>93,030.1</p> <p>77,525.1</p> <p>15,505.0</p> <p>7,289.9</p> <p>0.0</p> <p>7,289.9</p> <p>7.8</p> <p>0.0</p> <p>47.0</p> <p>5.4</p> <p>0.0</p> <p>32.7</p>	<p>Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Sweco International» և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ միավորումը, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 15.10.2021թ.: Խորհրդատուի կողմից մշակվել են աղբահանության սիսեմաները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի բնակավայրերի աղբահանության իրականացման համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և քանակը, կազմվել են մրցույթային փաթեթները: Աջակցություն է ցուցաբերվում մրցույթային գործընթացներին: Քննարկման է ներկայացված սակագնային քաղաքականության մշակման առաջադրանքի արդյունքները, ինչպես նաև «Աղբավայրի շահագործման ձեռնարկ» նախագիծը:</p>

51	42001	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կրտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	«Ստրաձքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 05.04.2016-15.12.2023թթ.»	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշերին համապատասխան ասփտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում ասփտարական աղբավայրի և փոխաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շին. աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sadd Arian» կազմակերպության հետ պայամանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., մոբիլիզացիոն շրջանից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկել են շին. աշխատանքները: Շին. աշխատանքները 98%-ից ավել կատարված են: Մինչև ս.թ. հուլիսի կեսերը շինարարական աշխատանքները կավարտվեն: 02.11.2022թ. ՎԶԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 լոտերից 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած լոտերի մասով գնահատումն ավարտվել է և հաստատվել ՎԶԵԲ-ի կողմից, առաջիկայում վերահայտարարվելու է նոր մրցույթ: Աղբատար մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին, դիմել է մեկ մասնակից, ներկայումս հայտի գնահատման փուլն է:	1,662,529.1 1,330,023.3 332,505.8 1,662,529.1 1,330,023.3 332,505.8 1,005,984.9 804,789.0 201,195.9 193,256.3 193,256.3 0.0 0.0 19.2 24.0 0.0 0.0 11.6 14.5 0.0	Մինչև ապրիլի կեսերը շինարարական աշխատանքներ չեն կատարվել՝ եղանակախնային ոչ բարենպաստ պայմանների պատճառով, այնուհետև, ակտիվ սկսվել են աշխատանքները հունիս ամսվա ընթացքում: Հաշվի առնելով, որ մեքենասարքավորումների գնման մրցույթային գործընթացները ձգձգվել են (մասնակից չի եղել պատճառով)՝ նախատեսվող կանխավճարները հնարավոր չի եղել վճարել 2023թ. առաջին կիսամյակում: (Թերակատարում՝ նախատեսված վճարումներ չեն իրականացվել կապալառուի կողմից պատվիրատուին համապատասխան կատարողական ակտերը չներկայացնելու պատճառով:
52	32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող «8 մարզերում աղբահանության և կրտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	«Ստրաձքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն	Նախատեսվում է «8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել ԵՄ չափանիշերով 4 ասփտարական աղբավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ՎԶԵԲ-ի կողմից ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն և հունիս ամսին կնքվել է պայմանագիր: Խորհրդատուների աշխատանքները կսկսվեն հունիս ամսին:	464,029.5 386,691.3 77,338.2 464,029.5 386,691.3 77,338.2 168,809.4 168,809.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Շրջանակում է «Ստրաձքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝							3,923,043.7 3,213,785.5 709,258.2 3,733,043.7 3,213,785.5 519,258.2 2,153,573.9 1,855,912.5 297,661.4 393,802.5 386,512.6 7,289.9 18.3 20.8 2.4 10.5 12.0 1.4	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ							133,956.1 111,630.1 22,326.0 133,956.1 111,630.1 22,326.0 93,030.1 77,525.1 15,505.0 7,289.9 0.0 7,289.9 7.8 0.0 47.0 5.4 0.0 32.7	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ							3,789,087.6 3,102,155.4 686,932.2 3,599,087.6 3,102,155.4 496,932.2 2,060,543.8 1,778,387.4 282,156.4 386,512.6 386,512.6 0.0 18.8 21.7 0.0 10.7 12.5 0.0	

Քաղաքային զարգացում - 16 միջոցառում

53	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երբաղույս» ՓԲԸ-ին	4 մյն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-15.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլտիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառուին 2019թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թումանյան փողոցի համար 23.12.2020թ., Աճառյան և Ամիրյան փողոցների համար 14.09.2022թ., Աճառյան փողոցի համար 30.11.2022թ., Աճառյան փողոցի և Control System-ի համար 12.05.2023թ և համանմայն պայմանագրի կատարվել են համապատասխան վճարումները: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնություններով:)	<p>Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրյան փողոցներում:</p> <p>Ի սկզբանե ծրագրում ներառված չեն եղել օպերատորների, լուսացույցների, տրանսպորտային միջոցների կապանման տեսլականակարանող սարքերի, ճանապարհային ոստիկանության տեսախցիկների համար նախատեսված հավելյալ աշխատանքեր (նախագծում ավելացված աշխատանքները համապատասխանեցված են շահագրգիռ կողմերի հետ): Հետևաբար ավելացրել է աշխատանքների ծավալը և միևնույն ժամանակ իր հետ բերել նոր բազում խնդիրներ՝ կապված ստորգետնյա կոմունիկացիաների հետ: Տեղի են ունեցել աշխատանքային պայմանների էական փոփոխություններ: Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ փոփոխությունները գտնվում են բանակցությունների փուլում:</p>
54	12003		Արևելյան եվրոպայի էներգահնարության և քննադատական գործընկերության ֆինդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մյն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերջնական մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլտիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	<p>45,402.1</p> <p>37,835.1</p> <p>7,567.0</p> <p>45,402.1</p> <p>37,835.1</p> <p>7,567.0</p> <p>45,402.1</p> <p>37,835.1</p> <p>7,567.0</p> <p>45,402.1</p> <p>37,835.1</p> <p>7,567.0</p> <p>13,721.2</p> <p>10,740.3</p> <p>2,980.9</p> <p>30.2</p> <p>28.4</p> <p>39.4</p> <p>30.2</p> <p>28.4</p> <p>39.4</p>	
55	42004		Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմերի ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	20.0 մյն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարբեր չափի ավտոբուսներից ձեռք բերել 100 հատ սեղմված բնական գազով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:	<p>8,912,472.6</p> <p>6,281,280.0</p> <p>2,631,192.6</p> <p>8,912,472.6</p> <p>6,281,280.0</p> <p>2,631,192.6</p> <p>8,912,472.6</p> <p>6,281,280.0</p> <p>2,631,192.6</p> <p>5,870,354.1</p> <p>5,870,354.1</p> <p>0.0</p> <p>65.9</p> <p>93.5</p> <p>0.0</p> <p>65.9</p> <p>93.5</p> <p>0.0</p>	Տվյալ պահին ծրագրով նախատեսված հիմնական վճարումները կատարված են, ներկայացվել է նոր հաշիվ վերջնական և պահված գումարների մասով, որը հաստատվել և ներկայացվել է ՎՋԵԲ՝ ուղիղ վճարման, վճարումը փաստացի նախատեսվում է օգոստոս ամիսին:
56	12028		Արևելյան եվրոպայի էներգահնարության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր	5.0 մյն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 01.08.2022-31.08.2025թթ.	Սվտորոսների ամբողջ խմբաբանակը մատակարարվել է, իսկ վճարումները կատարվում են ներկայացված հաշիվների համաձայն:	<p>2,042,636.4</p> <p>1,384,838.2</p> <p>657,798.2</p> <p>1,384,838.2</p> <p>1,384,838.2</p> <p>0.0</p> <p>1,384,838.2</p> <p>1,384,838.2</p> <p>0.0</p> <p>1,467,365.9</p> <p>1,467,365.9</p> <p>0.0</p> <p>106.0</p> <p>106.0</p> <p>0.0</p> <p>106.0</p> <p>106.0</p> <p>0.0</p>	(Ենթավարկի համաֆինանսավորման մասով 2.6 մլրդ ՀՀ դրամի չափով ենթակա է վերադարձի, որի պարագայում կատարողականը կկազմի 93.5%):

57	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	<p>Դատարկությունների լցումն ամրակապի հետևում, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, ամրակապի դետալների մատակարարում, դրենաժային միջոցառումներ:</p>	486,000.0	486,000.0	405,000.0	81,000.0	486,000.0	405,000.0	81,000.0	437,400.0	364,500.0	72,900.0	30,806.6	30,806.6	0.0	7.0	8.5	0.0	6.3	7.6	0.0	Իրականացվել է միայն Ինժեների վճարում ԵՆԲ վարկային միջոցներից: Կապալառուին վճարումներ չեն իրականացվել:
58	12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 06.08.2014-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:		<p>Վճարումները Կապալառուին իրականացվել են ԵՄ ՀՆԳ միջոցներից, ս.թ. ապրիլ ամսից, քանի որ ԵՄ ՀՆԳ դրամաշնորհային համաձայնագիրը երկարացվել է 29.03.2023թ. և դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության վերջնաժամկետը՝ 30.06.2023թ. է:</p> <p>Կապալառուի դանդաղ և թերի աշխատանք: Աշխատանքները շարունակվում են:</p>																			
59	12013	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կատարում	83,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 04.03.2016-31.12.2023թթ.	<p>Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան ռազմա-ճանապարհի բացակայող ճանապարհատվածները, որի արդյունքում կբեռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կնվազեցվի երթևեկության ժամանակը և խցանումների քանակը:</p> <p>Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արզավանդ-Շիրակ ճանապարհատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առտիտի և մոնիթորինգի իրականացում:</p>		<p>Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիգինա և Բաբաջանյան-Տիգինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ և Արզավանդ-Շիրակ ճանապարհատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բաբաջանյան-Աշտարակ և Բաբաջանյան փողոցի 1կմ առանձին ճանապարհատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները:</p>	69,508.7	57,615.8	11,892.9	69,508.7	57,615.8	11,892.9	69,508.7	57,615.8	11,892.9	17,876.1	7,715.8	10,160.3	25.7	13.4	85.4	25.7	13.4	85.4	<p>Հիմնական մասը՝ 59.7 մլն ՀՀ դրամի չափով նախատեսված է հողի օտարման ծրագրի շրջանակներում չնախատեսված բողոքների մատով վճարումներ կատարելու համար, սակայն նախատեսվածից վճարվել է ընդամենը 8.6 մլն դրամի չափով և առկա են բողոքներ, որոնք ուսումնասիրման փուլում են դեռ:</p>
60	12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					<p>Հիմնական աշխատանքները նախատեսված էին ավարտել 1-ին եռամսյակում, սակայն Բաբաջանյան-Աշտարակ 6/հ կառուցման պայմանագրի կապալառու Տիրեա Աջափնյակ ընկերությունը սեռակ է ճանաչվել և պայմանագիր խզվել է: Առաջիկայում նախատեսվում է նոր պայմանագրի կնքում՝ մագորդային ծավալների իրականացման համար:</p>	2,541,821.1	2,150,375.5	391,445.6	2,541,821.1	2,150,375.5	391,445.6	2,541,821.1	391,445.6	810,436.9	654,121.0	156,315.9	31.9	30.4	39.9	31.9	30.4	39.9		

61

62

63

64

65

12012	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27.454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 19.07.2011-31.12.2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/լայնացման, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/լայնացման և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/լայնացման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմսային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիթորինգ և գնահատում:	245,527.8 198,975.5 46,552.3 245,527.8 198,975.5 46,552.3 210,135.6 171,092.8 39,042.8 72,936.0 57,956.9 14,979.1 34.7 33.9 38.4 29.7 29.1 32.2	Տարեկան չափով առկա է խնայողություն):
12020	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					Սպասվում են նոր հաշիվներ:	
12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.10.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերաբեռնյա մայրիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշնորհ նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:	3,345.4 2,787.8 557.6 21,445.4 17,887.8 3,557.6 21,445.4 17,887.8 3,557.6 15,241.1 12,594.3 2,646.8 71.1 70.4 74.4 71.1 70.4 74.4	Առկա են հաշիվներ, որոնք ներկայացվել են ՎՋԵԲ:
12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,430.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.	Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացում, նշպես նաև առդիտի և մոնիտորինգի իրականացում:	Վարկային համաձայնագիր դեռ չի կնքվել:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման աշխատանքների իրականացման նախապատրաստական փուլ:	
12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար պատրաստվում է մրցույթային փաթեթ:	

66	12017	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017- 11.08.2023թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կներառի առֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	<table border="1"> <tr><td>376,883.8</td></tr> <tr><td>314,069.8</td></tr> <tr><td>62,814.0</td></tr> <tr><td>394,361.1</td></tr> <tr><td>314,069.8</td></tr> <tr><td>80,291.3</td></tr> <tr><td>292,300.5</td></tr> <tr><td>212,009.2</td></tr> <tr><td>80,291.3</td></tr> <tr><td>114,702.3</td></tr> <tr><td>34,411.5</td></tr> <tr><td>80,290.8</td></tr> <tr><td>39.2</td></tr> <tr><td>16.2</td></tr> <tr><td>100.0</td></tr> <tr><td>29.1</td></tr> <tr><td>11.0</td></tr> <tr><td>100.0</td></tr> </table>	376,883.8	314,069.8	62,814.0	394,361.1	314,069.8	80,291.3	292,300.5	212,009.2	80,291.3	114,702.3	34,411.5	80,290.8	39.2	16.2	100.0	29.1	11.0	100.0	Ա և Բ Տրանշների մասով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են: Գ Տրանշի մասով ծրագրի վերաբաշխման նախագիծը դեռևս քննարկման փուլում է: Առաքվել է բոլոր երեք Տրանշների հասանելիության ժամկետների երկարաժամկետ գրություն, երկարաժամկետ նախագիծը պատրաստման փուլում է: Համապատասխան նամակն առաքվել է ՎԶԵԲ:
376,883.8																										
314,069.8																										
62,814.0																										
394,361.1																										
314,069.8																										
80,291.3																										
292,300.5																										
212,009.2																										
80,291.3																										
114,702.3																										
34,411.5																										
80,290.8																										
39.2																										
16.2																										
100.0																										
29.1																										
11.0																										
100.0																										
67	12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	1.495 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017- 30.05.2024թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստում ու իրականացում, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցութային փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում:	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շին. աշխատանքների վրա:	<table border="1"> <tr><td>95,553.9</td></tr> <tr><td>79,628.2</td></tr> <tr><td>15,925.7</td></tr> <tr><td>95,553.9</td></tr> <tr><td>79,628.2</td></tr> <tr><td>15,925.7</td></tr> <tr><td>63,702.8</td></tr> <tr><td>53,085.6</td></tr> <tr><td>10,617.2</td></tr> <tr><td>9,044.1</td></tr> <tr><td>7,459.0</td></tr> <tr><td>1,585.1</td></tr> <tr><td>14.2</td></tr> <tr><td>14.1</td></tr> <tr><td>14.9</td></tr> <tr><td>9.5</td></tr> <tr><td>9.4</td></tr> <tr><td>10.0</td></tr> </table>	95,553.9	79,628.2	15,925.7	95,553.9	79,628.2	15,925.7	63,702.8	53,085.6	10,617.2	9,044.1	7,459.0	1,585.1	14.2	14.1	14.9	9.5	9.4	10.0	Ծրագրի գործող խորհրդատուի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց այս տարի այլևս վճարումներ չեն նախատեսվում: Գյումրի քաղաքի շարժունակության ակտիվների (քաղաքային ճանապարհների և հանրային տրանսպորտի ակտիվների) կառավարման և կատարելագործման պլանի աջակցության բաղադրիչի Տեխնիկական առաջադրանքը վերջնական լրամշակման փուլում է, որին կհետևեն ծառայությունների գնման գործընթացները:
95,553.9																										
79,628.2																										
15,925.7																										
95,553.9																										
79,628.2																										
15,925.7																										
63,702.8																										
53,085.6																										
10,617.2																										
9,044.1																										
7,459.0																										
1,585.1																										
14.2																										
14.1																										
14.9																										
9.5																										
9.4																										
10.0																										
68	12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017- 11.08.2023թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կներառի առֆալտի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	<table border="1"> <tr><td>188,441.9</td></tr> <tr><td>150,753.5</td></tr> <tr><td>37,688.4</td></tr> <tr><td>190,900.2</td></tr> <tr><td>150,753.5</td></tr> <tr><td>40,146.7</td></tr> <tr><td>143,010.6</td></tr> <tr><td>102,863.9</td></tr> <tr><td>40,146.7</td></tr> <tr><td>91,563.5</td></tr> <tr><td>51,418.1</td></tr> <tr><td>40,145.4</td></tr> <tr><td>64.0</td></tr> <tr><td>50.0</td></tr> <tr><td>100.0</td></tr> <tr><td>48.0</td></tr> <tr><td>34.1</td></tr> <tr><td>100.0</td></tr> </table>	188,441.9	150,753.5	37,688.4	190,900.2	150,753.5	40,146.7	143,010.6	102,863.9	40,146.7	91,563.5	51,418.1	40,145.4	64.0	50.0	100.0	48.0	34.1	100.0	Ա և Բ Տրանշների մասով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են: Գ Տրանշի մասով ծրագրի վերաբաշխման նախագիծը դեռևս քննարկման փուլում է: Առաքվել է բոլոր երեք Տրանշների հասանելիության ժամկետների երկարաժամկետ գրություն, երկարաժամկետ նախագիծը պատրաստման փուլում է: Համապատասխան նամակն առաքվել է ՎԶԵԲ:
188,441.9																										
150,753.5																										
37,688.4																										
190,900.2																										
150,753.5																										
40,146.7																										
143,010.6																										
102,863.9																										
40,146.7																										
91,563.5																										
51,418.1																										
40,145.4																										
64.0																										
50.0																										
100.0																										
48.0																										
34.1																										
100.0																										

Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝		18,287,647.6	1,562,651.6	19,850,299.2
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		14,293,010.1	1,296,270.5	15,589,280.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		3,994,637.5	266,381.1	4,261,018.6
		17,085,785.0	1,412,651.6	19,098,436.6
		14,293,010.1	1,296,270.5	15,589,280.6
		3,392,774.9	116,381.1	3,509,156.0
		17,438,634.8	1,303,398.1	18,742,032.9
		14,062,059.9	1,241,845.2	15,303,905.1
		3,376,574.9	61,552.9	3,438,127.8
		8,767,288.8	99,856.2	8,867,145.1
		8,417,979.7	73,131.7	8,491,111.4
		349,309.2	26,724.5	376,033.7
		50.3	7.7	47.3
		59.9	5.9	55.5
		10.3	43.4	10.9
		49.6	7.1	46.4
		58.9	5.6	54.5
		10.3	23.0	10.7

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում

69	1167	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հոսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հարթանակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Վանաձոր-1», «Չարենցավան-3» և 220 կՎ «Չոլովնի» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	1,353,976.0 1,047,927.3 306,048.7 1,353,976.0 1,047,927.3 306,048.7 724,221.1 583,616.4 140,604.7 105,198.7 94,718.0 10,480.7 14.5 16.2 7.5 7.8 9.0 3.4	«Չարենցավան-3» 110 կՎ լարման ե/թ վերակառուցման շրջանակներում Efaced Engenharia e Sistemas S.A ընկերության հետ 01.07.2016թ. հուլիսի 1-ին կնքված պայմանագրով աշխատանքների ավարտման ժամկետ էր սահմանվել 16.03.2023թ.: Կապալառու ընդ-կողմից բազմիցս խախտվել են պայմանագրային պարտավորությունները և ավարտին չի հասցվել ե/թ վերակառուցումը: «Չարենցավան-3» 110 կՎ լարման ե/թ վերակառուցման շրջանակներում Կապալառուի և ՔԷՑ ՓԲԸ միջև 06.06.2023թ. տեղի է ունեցել հանդիպում, որի ընթացքում քննարկվել է պայմանագրի փոխանարմ համապետությանը դադարեցնելու դրոյթները: Իրականացվել է գոյքագրման աշխատանքներ: Գոյքագրման ակտը կրկնօրինակ ստորագրվել է 22.07.2023թ. և 28.07.2023թ. ՔԷՑ ՓԲԸ գրառումներով հայտնի է Efaced Engenharia e Sistemas S.A ընկերությանը, որ ղեկավարվելով Պայմանագրի 42.2 կետով ստիպված է նախաձեռնել Պայմանագրի միակողմանի լուծման գործընթաց:
70		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	1,356,487.6 1,085,190.1 271,297.5 1,356,487.6 1,085,190.1 271,297.5 634,368.6 507,494.8 126,873.8 145,549.9 116,423.2 29,126.7 22.9 22.9 23.0 10.7 10.7	«Աշնակ» 220 կՎ ե/թ սահմանված կարգով ամբողջությամբ լարման տակ է դրվել 16.02.2021թ.: 02.06. 2021թ. ստորագրվել է ավարտված չին, օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ, համաձայն որի ե/թ համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման: Կառ. խորհուրդը 23.07.2021թ. հաստատել է կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով «Kaskad-Energo» LLC ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալառու): «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ՔԷՑ ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնտաժման պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020_1: Կատարվել է վճարում Կապալառուի կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1-ի դիմաց: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտել 29.09.2021թ.: «Արարատ-2» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.:
						ՔԷՑ ՓԲԸ և չինական «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 01.07.2016թ. կնքված 220 կՎ «Աշնակ» ե/թ վերակառուցման նախագծում, մատակարարման և տեղակայում ETNIP_HVEN_ICB_1/2015 պայմանագրի շրջանակներում շահագործման հանձնման վկայականը դեռ չի թողարկվել և վերջնավճարի վճարում չի իրականացվել, քանի որ պահեստամասերի հանձնման գործընթացը դեռ չի ավարտվել: Կապալառուի կողմից պահեստամասերը 05.05.2023թ. դրությամբ գտնվում են առաքման փուլում: Պահեստամասերի առաքումից և հանձնումից հետո կիրականացվի շահագործման հանձնման վկայականի թողարկում և վերջնավճարի վճարում:		

71		42008 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) անվճար հրավանդով «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/նեթալայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.			15,156,291.7	15,138,910.2	17,381.5	15,156,291.7	15,138,910.2	17,381.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
72		11006 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) անվճար հրավանդով «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/նեթալայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10.86 մլն եվրո «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դրմաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրմաշեն ենթակայանի մուտք /ելք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Այրում» ենթակայանի և PL<< փոխակերպի կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ամրապնդվող միացման ապահովումը, որի արդյունքում << էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ԻԴ-ն և Եվրոպայի մյուս երկրների հետ:	Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/նեթալայաններ) Փուլ I + IIa ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) կառուցման նպատակով Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության (այսուհետ՝ Խորհրդատու) կողմից պատրաստված երեք լոտերով (Լոտ 1՝ Դրմաշեն ենթակայանի, Լոտ 2՝ էլեկտրահաղորդման գծերի և Լոտ 3՝ Այրում PL<< կայանի կառուցում) գլխավոր կապալառուի ընտրության Մրցութային (տեխնիկական և ֆինանսական) փաստաթղթերի փաթեթները (այսուհետ՝ ՄՓՓ) 2023թ. ապրիլի 6-ին հաստատվել են KfW բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) կողմից: «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերությունը (այսուհետ՝ Ընկերություն) 2023թ. ապրիլի 14-ին բոլոր 3 լոտերով ՄՓՓ-ները, իսկ 2023թ. ապրիլի 18-ին Ծրագրի իրականացման համար պահանջվող Խորհրդատուի կողմից թարմացված նոր գնահաշվարկի՝ մոտ 335 մլն եվրո գումարի վերաբերյալ Ընկերության դիրքորոշում սահմանված կարգով ներկայացրել է կտավարման խորհրդի քննարկմանը: 2023թ. մայիսի 22-ին Կառավարման խորհրդի No.4-05-02/23 որոշմամբ հաստատվել են բոլոր երեք լոտերով ՄՓՓ-ները և Ընկերությանը հանձնարարվել է սկսել Ծրագրի գլխավոր կապալառուների ընտրության միջազգային մրցութային գործընթացը: Խորհրդատուի կողմից հաստատված ՄՓՓ-ները 2023թ. հունիսի 19-ին ներբեռնվել են SharePoint հարթակում, իսկ դրանց հղումները փոխանցվել են նախարարակազմով հայտատուներին հայտերի ներկայացման նպատակով: Լոտ-1-ի մասով նախարարակազմով 2 հայտատուներից (Siemens AG, Efavec)՝ Siemens Aktiengesellschaft ընկերությունը տեղեկացրել է, որ մրցութային գործընթացին չի մասնակցելու և հայտ չի ներկայացնելու, քանի որ ներկայումս ունեն ծրագրի իրականացման չափազանց մեծ պահանջարկ, որն ընդգրկում է ընկերության ռեսուրսները, հատկապես ծրագրի կառավարման և ճարտարագիտության քննազավառում, իսկ Efavec ընկերությունը տեղեկացրել է, որ քննարկվում է մրցութային մասնակցելու վերջնական որոշումը: Լոտ-2-ի մասով նախարարակազմով 2 հայտատուները (Kalpataru և KEC) հաստատել են իրենց մասնակցությունը մրցութային: Լոտ-3-ի մասով նախարարակազմով 2 հայտատուներից (Siemens և ABB/Cobra)՝ Siemens Energy ընկերությունը տեղեկացրել է, որ այս Ծրագրի համար ապրանքների մատակարարողի կարգավիճակում է և շարունակում է իր գործընկերոջ հետ ճշտել աշխատանքների ծավալի բաժանումը և մրցութային գործընթացի համար համապատասխան կետերն ու պայմանները, իսկ ABB/Cobra ընկերությունը տեղեկացրել է, որ դիտարկում է ՄՓՓ-ները և քննարկում մրցութային մասնակցելու որոշումը: Խորհրդատուն 2023թ. հուլիսի 13-ի գրությամբ առաջարկել է Լոտ-1 և Լոտ 2-ի մասով նախամրցութային հանդիպումների և տեղանքի այցելությունների ամսաթիվը տեղափոխել օգոստոսի վերջին շաբաթը՝ հնարավորություն տալով նախարարակազմով հայտատուներին ՄՓ-ները ավելի լավ ուսումնասիրելու և մրցակցային առաջարկ պատրաստելու համար: Լոտ-2-ի մասով Kalpataru և KEC ընկերություններից, իսկ Լոտ-3-ի մասով Siemens Energy ընկերությունից ստացվել են ՄՓՓ-ների վերաբերյալ պարզաբանման հարցումներ, որոնք ներկայումս դիտարկվում են Խորհրդատուի և Ընկերության կողմից: Խորհրդատուն 2023թ. հուլիսի 27-ի գրությամբ Ընկերության դիտարկման է ներկայացրել խորհրդատվական պայմանագրի Փոփոխություն N 04-ի նախագիծը:	156,482.3	125,178.8	31,303.5	156,482.3	125,178.8	31,303.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Հաշվետու ժամանակահատվածի համար << 2023թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
73		32006 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) անվճար հրավանդով Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/նեթալայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ				790,538.4	680,537.5	110,000.9	790,538.4	680,537.5	110,000.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝							18,657,293.7	18,813,776.0	18,077,743.9	736,032.1	18,813,776.0	18,077,743.9	736,032.1	1,358,589.7	1,091,111.2	267,478.5	250,748.6	211,411.2	39,607.4	18.5	19.4	14.8	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ							17,952,565.1	125,178.8	31,303.5	156,482.3	125,178.8	31,303.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ							1,657,293.7	18,077,743.9	736,032.1	18,657,293.7	17,952,565.1	704,728.6	1,358,589.7	1,091,111.2	267,478.5	250,748.6	211,411.2	39,607.4	18.5	19.4	14.8		

Էներգարդյունավետության ծրագիր- 4 միջոցառում

74	1232	42001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգաինսայդության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	25.0 մլն Եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.	Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է քաղաքապետարանի ենթակայության հանրային շենքերում, մասնավորապես մանկապարտեզներում, պոլիկլինիկաներում իրականացնել սեյսմիկ և Էներգաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ:	Ծրագրի շրջանակներում ԵՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 պոլիկլինիկաներ և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:	1,962,900.0 1,962,900.0 1,962,900.0 1,962,900.0 0.0 1,962,900.0 1,962,900.0 0.0
	75	12001	Արևելյան Եվրոպայի Էներգաինսայդության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի Էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ	10.0 մլն Եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.			785,160.0 785,160.0 0.0 785,160.0 785,160.0 0.0 785,160.0 785,160.0 0.0 0.0
	76	11001	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում Էներգաինսայդության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և Էներգաինսայդության հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում Էներգաինսայդության մակարդակը, նպաստել Էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն Էներգաինսայդության վարկեր ներգրավելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Այս պահին իրականացվում է հանրային նշանակության շենքերի ընտրության և մրցույթների կազմակերպման գործընթաց:	53,704.4 43,466.6 10,237.8 51,141.0 41,381.6 9,759.4 51,141.0 41,381.6 9,759.4 17,057.6 13,717.9 3,339.7
32001		Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային և շենքերում Էներգաինսայդության բարելավման և կանաչ Էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգման աշխատանքներ	453,925.7 378,271.5 75,654.2 449,386.4 380,356.5 69,029.9 449,386.4 380,356.5 69,029.9 0.0 0.0 0.0					
			3,201,985.7 3,126,331.5 75,654.2 3,197,446.4 3,128,416.5 69,029.9 3,197,446.4 3,128,416.5 69,029.9 0.0 0.0 0.0					
Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝								3,201,985.7 3,126,331.5 75,654.2 3,197,446.4 3,128,416.5 69,029.9 3,197,446.4 3,128,416.5 69,029.9 0.0 0.0 0.0
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								53,704.4 43,466.6 10,237.8 51,141.0 41,381.6 9,759.4 51,141.0 41,381.6 9,759.4 17,057.6 13,717.9 3,339.7
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								453,925.7 378,271.5 75,654.2 449,386.4 380,356.5 69,029.9 449,386.4 380,356.5 69,029.9 0.0 0.0 0.0

Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար պատրաստվում է մրցութային փաթեթ:
2023թ. համար նախատեսված է միայն կանխավճարի տրամադրում՝ պայմանագրերի կնքման պարագայում:

50 հանրային շենքերում Էներգետիկ ատոլիսի իրականացման ընթացքը, հանրային շենքերի համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով Հահառոնների կողմից պահանջվող փաստաթղթերի ուշ ներկայացումը, Հահառոնների կողմից Ծրագրին մասնակցության հայտ ներկայացնելու երկար ընթացքը (լիազոր մարմինների հետ համամայնեցման պատճառով), տասներկու մրցութային փաթեթի պատրաստման և ֆինանսավորող կողմի հետ համամայնեցման ընթացքը, տասներկու Հահառոնների հետ Էներգետիկ ծառայությունների մատուցման համաձայնագրերի պայմանների ներկայացումը, Հահառոնների մեկնարակությունների ներառումը համաձայնագրում, հաստատումը և ստորագրումը:

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝																			
ԳՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝																			
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝																			
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)																			
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝																			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ																			
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ																			