

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկառու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.01.2024թ. դրությամբ)

ՀՀ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի հիմնական պայմանագրային տարի (ամսապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2024թ. տարեկան պլան		2024թ. տարեկան ճշտված պլան		2024թ. առաջին եռամսյակի ճշտված պլան		2024թ. վաստացի վճարներ (անդղական)		2024թ. առաջին եռամսյակի բյուջեով կատարողական (%)		2024թ. բյուջեի կատարողական 6շտված պլանի նկատմամբ		Չկատարման պատճառները	
								Ընդամենը	Վարկ/Պրամաշնորհ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե	Ընդամենը	ՀՀ պետ բյուջե			
Սոցիալական ներդրումների և սոցիալական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																					
1019		11003	Համաշխարհային բանկի օգնությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և սոցիալական զարգացման ծրագրի ցացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կատարում			Սոցիալական ներդրումների և սոցիալական զարգացման ծրագրի ցացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ցրագների առողջապահության կրթության օբյեկտների մշակութային տների ձևաչափերի մակաբանության հատուկ դպրոցների մակապարտեզների և կրթորո օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, օրացի և սարքավորումների տրամադրում ներկայացված ծրագրի ներդրումների շահուտա ներածրագրերի համար:		351,436.2	105,430.8	246,005.4	351,436.2	105,430.8	246,005.4								
	2	12004	Համաշխարհային բանկի օգնությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և սոցիալական զարգացման ծրագրի ցացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ներկայացված ծրագրի ցացուցիչ ֆինանսավորման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրում 08.12.2020-31.05.2025թթ.		Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոձրագրեր Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու, Գեղարքի, Տավուշի և Արմավիրի մարզերում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվում են կոմունալ և գյուղական կառավարչության սարքավորումների տրամադրում, ակտիվացման օբյեկտների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում, հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Շինարարական աշխատանքներին վերաբերվող 3 ներածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:		3,707,487.0	2,546,343.6	1,161,143.4	3,707,487.0	2,546,343.6	1,161,143.4	20,509.4	6,192.8	14,316.6	23.3	5.8	23.2	
	3	11004	ԱՄՆ ԱԶԳ օգնությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կատարում				Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվում են մրցույթներ, կնքվում պայմանագրեր: Փայտատան և տեղահանված ընտանիքներին հրատապ օգնություն ցուցաբերելու համար նոր պայմանագրերը կնքման փուլում են:		254,341.0	254,341.0	0.0	254,341.0	254,341.0	0.0	58,390.0	58,390.0	0.0	5.2	0.0	0.0	
	4	12005	ԱՄՆ ԱԶԳ օգնությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին օգնություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրում 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում հզորացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և ապակենտրոնացման պայմաններում ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:		173,329.5	173,329.5	0.0	173,329.5	173,329.5	0.0	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների մնացորդն անհրաժեշտ գործընթացները: Շինարարական աշխատանքների ընթացում են երևանակայան պայմաններին համապատասխան: Ապրանքների և մնացորդի տեխնիկայի դիմաց վճարումները կկատարվեն առաջիկայում:

Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների մնացորդն անհրաժեշտ գործընթացները:

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝		3,880,816.5	605,777.2	4,486,593.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՍՄԵՐ		2,719,673.1	359,771.8	3,079,444.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՍՄԵՐ		1,161,143.4	246,005.4	1,407,148.8
		3,880,816.5	605,777.2	4,486,593.7
		2,719,673.1	359,771.8	3,079,444.9
		1,161,143.4	246,005.4	1,407,148.8
		2,145,316.1	146,536.6	2,291,852.7
		1,697,165.2	84,834.0	1,781,999.2
		448,150.9	61,702.6	509,853.5
		182,134.9	23,557.1	205,692.0
		95,967.1	9,240.5	105,207.6
		62,610.7	14,316.6	76,927.3
		7.4	16.1	7.9
		5.7	10.9	5.9
		14.0	23.2	15.1
		4.1	3.9	4.1
		3.5	2.6	3.4
		5.4	5.8	5.5

Ռոզման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում

1004	6	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ռոզման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթթ.	Հայաստանի Հանրապետության ռոզման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատման, բարձր ցուցանիշների և էֆեկտիվության ծախսերի նվազեցման:	Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ռոզման փոխարինում ինքնաշարժ համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕՇ-ների ներստեսային ռոզման ցանցերի արդիականացում, ՋՕՇ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	329,707.1	329,707.1	265,603.2	265,603.2	64,103.9	64,103.9	329,707.1	265,603.2	64,103.9	54,362.0	43,702.2	10,659.8	12,263.8	9,379.9	2,883.9	22.6	21.5	14.5	27.1	3.7	3.5	4.5		
			1,178,220.9						892,687.3	284,533.6	1,178,220.9	892,687.3	284,533.6	607,310.0	495,000.0	112,310.0	77,177.3	6,092.9	16,248.0	12.7	12.3	14.5	6.6	6.8	5.7	4.5	2.6	2.3	4.9	5.0	5.7	4.5
8	6	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ցրամբարի և ռոզման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթթ.	Վերդի ցրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, չոր փոխադրող և ռոզման համակարգի, ինչպես նաև ցրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ռոզման ներստեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծախսերի մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ երանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրականության:	Ընթացի մեջ են ետև ներստեսային ռոզման համակարգի կառուցման աշխատանքները:	72,426.0	72,426.0	54,758.4	17,667.6	72,426.0	54,758.4	17,667.6	181,657.7	11,791.9	6,373.8	3,560.5	2,670.8	889.7	19.6	22.6	14.0	4.9	4.9	5.0	5.7	4.5	4.5		
			2,599,133.9						2,127,708.3	471,425.6	2,599,133.9	2,127,708.3	471,425.6	424,572.4	311,111.3	113,461.1	58,607.0	37,261.5	21,345.5	13.8	12.0	18.8	2.3	1.8	4.5	13.8	12.0	18.8	2.3	1.8	4.5	4.5
		31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ցրամբարի և ռոզման համակարգի կառուցում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթթ.	Վերդի ցրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, չոր փոխադրող և ռոզման համակարգի, ինչպես նաև ցրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ռոզման ներստեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծախսերի մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ երանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրականության:	Ընթացի մեջ են ետև ներստեսային ռոզման համակարգի կառուցման աշխատանքները:	2,599,133.9	2,127,708.3	471,425.6	2,599,133.9	2,127,708.3	471,425.6	424,572.4	311,111.3	113,461.1	58,607.0	37,261.5	21,345.5	13.8	12.0	18.8	2.3	1.8	4.5	13.8	12.0	18.8	2.3	1.8	4.5
2,127,708.3	1,720,000.0		113,461.1						2,127,708.3	1,720,000.0	113,461.1	113,461.1	58,607.0	37,261.5	21,345.5	13.8	12.0	18.8	2.3	1.8	4.5	13.8	12.0	18.8	2.3	1.8	4.5	13.8	12.0	18.8	2.3	1.8

Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծախսերի մատուցումը համար անհրաժեշտ գործընթացները: Ընթացի մեջ են ետևս ապրանքային պայմաններին համապատասխան:

Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծախսերի մատուցումը համար անհրաժեշտ գործընթացները: Ընթացի մեջ են ետևս ապրանքային պայմաններին համապատասխան:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 9 միջոցառում

19	1072	11005	Եվրոպական ներդրմանային բանկի օգնությունները Իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիրը	7 մն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.06.2023թթ. (ծրագրի ժամկետներն երկարաժամկան փուլում են)	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	169,564.3	1,471,083.4	804,780.0	666,303.4	1,471,083.4	804,780.0	666,303.4	240,877.0	199,152.0	41,725.0	0.0	42,391.1	9,295.5	9,295.5	21.9	0.0	0.0	21.9	0.0	0.0	5.5	0.0	5.5	Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծախսերի մուտքերի անորոշումը Իրականացվող շինարարական աշխատանքների դիմաց վճարումները կկատարվեն առաջիկայում:								
	18	31003	Եվրոպական ներդրմանային բանկի օգնությունները Իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրույթում				5.5 մն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	4,828.7	4,023.9	804.8	4,828.7	4,023.9	804.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	Շինարարական աշխատանքներն իրականացման փուլում են: Ընթացի մեջ է նաև ԵՆԲ վարկային միջոցների հասանելիության և ծրագրի ավարտի ժամկետների երկարաժամկան գործընթացները:				
	19	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրմանային ծրագրի օգնությունները Իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիրը							31004	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	1,038,166.2	804,780.0	233,386.2	1,038,166.2	804,780.0	233,386.2	97,800.0	76,206.3	21,591.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2024թ ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
	20	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրմանային ծրագրի օգնությունները Իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրույթում										12001	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	1,500,000.0	300,000.0	1,500,000.0	1,200,000.0	300,000.0	71,600.0	65,000.0	12,600.0	51,149.5	46,449.5	4,700.0	65.9	71.5	37.3		3.4	3.9	1.6		0.0	0.0	0.0	
21	12001	Գերմանիայի օգնությունները Եվրոպական միության հարևանության ներդրմանային բանկի օգնությունները Իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիրը ներդրող փուլ	Ընթացի մեջ են խորհրդատուի ծախսերի մուտքերի անորոշումը գործընթացները:	1,500,000.0	1,200,000.0	300,000.0										1,500,000.0	1,200,000.0	300,000.0	71,600.0	65,000.0	12,600.0	51,149.5	46,449.5	4,700.0	65.9	71.5	37.3	3.4	3.9	1.6	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	

22	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ, Զրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առոյտ:	Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2022թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առոյտ, որը ընդունվել է 27.03.2023թ.: Զրային կոմիտեի և տեխնիկական առոյտի խորհրդատուի միջև կայացած հանդիպման հիման վրա մեկնարկել է շինաշխատանքների տեխնիկական առոյտի իրականացումը: Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետը սահմանվել էր մինչև 30.12.2022թ.: Ծրագրի կատարումը երկարացվել է մինչև 30.12.2025թ.: Սխառմանակ խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է պայմանագրի փոփոխության առաջարկ կապված աշխատանքների կատարման ժամկետների երկարացման հետ, որը համաձայնությունների փուլում է: Ուսումնասիրության փուլում են 2022թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական առոյտի նախնական հաշվետվությունները:	44,825.2 37,354.3 7,470.9 44,825.2 37,354.3 7,470.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնատրոգում		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.		3,671,091.3 3,079,485.7 591,605.6 3,671,091.3 3,079,485.7 591,605.6 543,737.5 0.0 417,682.5 126,055.0 182,345.7 140,287.9 42,057.8 33.5 33.6 33.4 5.0 4.6 7.1	
	31002	Եվրոզավան ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնատրոգում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հազվածքների հրատույ (մանտավի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում վերված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը երանաքային պայմաններին համապատասխան արտադրականության:	1,930,871.2 1,551,559.3 379,311.9 1,930,871.2 1,551,559.3 379,311.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24	31002	Եվրոզավան ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնատրոգում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հազվածքների հրատույ (մանտավի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում վերված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը երանաքային պայմաններին համապատասխան արտադրականության:	39,579.1 0.0 39,579.1 39,579.1 0.0 39,579.1 15,000.0 0.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25	31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	430 378.7 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.		9,650,791.2 7,440,605.0 2,210,186.2 9,650,791.2 7,440,605.0 2,210,186.2 975,014.5 758,042.8 216,971.7 233,495.2 186,737.4 46,757.8 23.9 24.6 21.6 2.4 2.5 2.1	
ԸՆԴՀԱՆՈՒՄ 1072 Ծրագրով, որից՝							
ԸՆԹԱՑՆԻԿ ԾԱՆՍԵՐ							
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ							

Մտացի եռամսյակի համար 2024թ ՀՀ պետական բյուջեով ձևախեր նախատեսված չեն:

Շինարարական աշխատանքները ընթանում են երանաքային պայմաններին համապատասխան:

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 18 միջոցառում

26	1049	11007	Ամիսկան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարանաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանանոր-Քավերդի) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.08.2024թթ.	Մ6 Վանանոր-Քավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	124,860.2	121,680.2	3,180.0	124,860.2	3,180.0	121,680.2	28,532.0	27,860.0	662.0	83.2	82.0	1.2	0.3	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Անբավարար վարկային միջոցների պատճառով որոշ վճարումներ չեն կատարվել: ԱԶԲ-ին ենթակայացվել է հերթական ֆինանսավորման վերաբերյալ հաշվետվություն, որը գտնվում է ֆինանսների նախարարության կողմից հաստատման վրայում:				
	512,330.4	426,853.7	85,476.7				512,330.4	85,476.7	426,853.7	336,666.6	280,463.9	56,202.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	Զինարարական աշխատանքներն ավարտվել են, հետավարտական երաշխիքի գումարները կվճարվեն համապատասխան ավարտական ակտերն ստանալուց հետո: Խորհրդատուի կողմից ենթակայացվել է ծառայությունների մատուցման ակտ, որի վճարումը կկատարվի ԱԶԲ-ի կողմից համապատասխան ֆինանսական միջոցներն ստանալուց հետո:		
	12,000.0	8,000.0	4,000.0				12,000.0	8,000.0	4,000.0	3,400.0	0.0	3,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	Բյուջեն նախատեսված է ֆինանսական առիտի համար, որի վճարումը կիրականացվի 3-րդ եռամսյակում: Մուգնե եռամսյակի բյուջեն կվերաբաշխվի:
	11,071,590.9	6,563,442.6	4,508,148.3				11,071,590.9	6,563,442.6	4,508,148.3	2,334,030.0	1,949,825.0	384,205.0	10,336.3	0.0	0.0	0.4	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	
631,959.6	564,641.3	67,318.3	631,959.6	564,641.3	67,318.3	451,959.6	404,641.3	47,318.3	34,773.9	0.0	0.0	7.7	0.0	73.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Իրականացվել է ԱԱՀ-ի մասով արված պարտավորության վճարում կապալարով:						

27

28

29

30

1049

21004

11009

21006

21007

Ամիսկան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանանոր-Քավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի (Մ6 Վանանոր-Քավերդի) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում

Ամիսկան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանանոր-Քավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում

Ամիսկան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրտախարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)

Ամիսկան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրտախարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2

Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրտախարավ միջանցքի զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանշ 3

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ
24.04.2017-31.08.2024թթ.

170 մլն ԱՄՆ դոլար

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ
18.07.2011-31.12.2024թթ.

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ
05.04.2017-30.08.2023թթ.

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ
05.04.2017-30.08.2023թթ.

Մ6 Վանանոր-Քավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:

Աշխատանքներն ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 93.8 %:

Աշտարակ-Գնային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, COST ծրագիր:

Աշտարակ-Գնային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:

Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համանախագրի շրջանակներում 20%-ի պակով:

Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական առիտի ծառայությունը:

Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի <COST-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական առիտի ծառայությունը:

Վերված են և ընթացքի մեջ են թվով 2 պայմանագրեր Հատված 1/Լուտ 1 Ազարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լուտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհահատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) նպատակով:

Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են, ամսյակ պայմանավորված երանակային պայմաններով՝ աշխատանքները դադարել են:

Իրականացվել է ԱԱՀ-ի մասով արված պարտավորության վճարում կապալարով:

Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Անբավարար վարկային միջոցների պատճառով որոշ վճարումներ չեն կատարվել: ԱԶԲ-ին ենթակայացվել է հերթական ֆինանսավորման վերաբերյալ հաշվետվություն, որը գտնվում է ֆինանսների նախարարության կողմից հաստատման վրայում:

Զինարարական աշխատանքներն ավարտվել են, հետավարտական երաշխիքի գումարները կվճարվեն համապատասխան ավարտական ակտերն ստանալուց հետո: Խորհրդատուի կողմից ենթակայացվել է ծառայությունների մատուցման ակտ, որի վճարումը կկատարվի ԱԶԲ-ի կողմից համապատասխան ֆինանսական միջոցներն ստանալուց հետո:

Բյուջեն նախատեսված է ֆինանսական առիտի համար, որի վճարումը կիրականացվի 3-րդ եռամսյակում: Մուգնե եռամսյակի բյուջեն կվերաբաշխվի:

ԱԶԲ-ի կողմից ուղիղ վճարման փուլում են գտնվում դեկտեմբերի վերջին ընդունված կատարողականները:

Իրականացվել է ԱԱՀ-ի մասով արված պարտավորության վճարում կապալարով:

36
37
38
39

<p>11015</p> <p>Եվրոպական ներդրմանային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)</p>		<p>«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-30.06.2023թթ. Նախատեսվում է երկտարանել մինչև 30.12.2024թ.</p>	<p>60 մլն եվրո</p>	<p>Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:</p>	<p>Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են, սակայն պայմանավորված եղանակային պայմաններով աշխատանքները դադարել են:</p>	<p>338.5 0.0 338.5 338.5 0.0 338.5 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Ներկայացվել է օտարվող գույքի համար պետական տուրքեր և պարտադիր վճարների իրականացման հայտ, որը կիրականացվի համաֆինանսավորման գումարների ստացումից հետո:</p>
<p>21009</p> <p>Եվրոպական ներդրմանային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3</p>				<p>Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:</p>	<p>Իրականացվում է Բնֆինանս համայնքի պատմանշարժության հատվածը շրջանցման արդյունքում առաջացած հողերի օտարման գործընթացները:</p>	<p>3,616,569.4 3,013,808.0 602,761.4 3,616,569.4 3,013,808.0 602,761.4 234,000.0 195,000.0 39,000.0 25,000.0 0.0 25,000.0 0.0 10.7 0.0 64.1 0.7 0.0 0.0 4.1</p>	<p>Իրականացվել է ԱԱՀ-ի մասով առկա պարտավորության վճարում կապաբառովին:</p>
<p>11016</p> <p>Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում</p>		<p>Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր</p>		<p>Ճանապարհային գանձի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:</p>	<p>2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել հողերի օտարման և տարարակեցման ծրագրերը:</p>	<p>1,525,000.0 10,415.0 1,514,585.0 1,525,000.0 10,415.0 1,514,585.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Առաջին եռամսյակի համար 2024թ ՀՀ պետական բյուջեով ձևավոր նախատեսված չեն:</p>
<p>21017</p> <p>Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում</p>		<p>Մայնակարգեր, Ի, Խորհրդատուներ և Ծինարարներ</p>		<p>Ճանապարհային գանձի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:</p>	<p>Ուղևորում են բանակցություններ ֆինանսավորող բանկի հաստակեցման համար:</p>	<p>250,000.0 200,000.0 50,000.0 250,000.0 200,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Առաջին եռամսյակի համար 2024թ ՀՀ պետական բյուջեով ձևավոր նախատեսված չեն:</p>

40	21018	Հրահի-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թուննի և մոտեցումների կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով ավելա չեն վարկային Համաձայնագրե րեր, Պայմանագրե ր, հորիզոնաու ներ և Եինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնարամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է հայտարարել մրցույթ տեխ հսկողի ձեռք բերման համար և տալ կանխավճար 4-րդ եռամսյակում	250,000.0 200,000.0 50,000.0 250,000.0 200,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41	11017	Հրահի-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թուննի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Հրահի-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թուննի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնարամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024թ ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հորիզի օտարման և տարարներակնցման ծրագրերը:	300,000.0 0.0 300,000.0 300,000.0 0.0 300,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42	11020	Հրահի-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով ավելա չեն վարկային Համաձայնագրե րեր, Պայմանագրե ր, հորիզոնաու ներ և Եինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնարամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024թ ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հորիզի օտարման և տարարներակնցման ծրագրերը:	200,000.0 0.0 200,000.0 200,000.0 0.0 200,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43	21021	Հրահի-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի կառուցում և հիմնանորոգում, Տրանշ 5	Հրահի-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի կառուցում և հիմնանորոգում, Տրանշ 5	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնարամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է հայտարարել մրցույթ տեխ հսկողի ձեռք բերման համար և տալ կանխավճար 4-րդ եռամսյակում:	200,000.0 200,000.0 0.0 200,000.0 0.0 6,600,625.0 4,998,851.4 1,601,773.6 538,697.2 1,830.1 12,166.4 526,530.8 8.2 0.2 32.9 4.1 0.3 0.0 4.3
Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝							41,600,148.9 29,232,027.8 12,368,121.1 41,600,148.9 29,232,027.8 12,368,121.1 6,600,625.0 4,998,851.4 1,601,773.6 538,697.2 1,830.1 12,166.4 526,530.8 8.2 0.2 32.9 4.1 0.3 0.0 4.3
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							3,524,619.9 620,219.0 2,904,400.9 3,524,619.9 620,219.0 2,904,400.9 657,588.3 131,315.4 526,272.9 143,007.1 1,830.1 141,177.0 21.7 1.4 26.8 4.1 0.3 0.0 4.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							38,075,529.0 28,611,808.8 9,463,720.2 38,075,529.0 28,611,808.8 9,463,720.2 5,943,036.7 4,867,536.0 1,075,500.7 395,690.1 10,336.3 385,353.8 6.7 0.2 35.8 1.0 0.0 4.1

Կոչր թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

44	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությունները իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշրջանային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքն ըր նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ	Տախտանախում է՝ կառուցել եւՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական արքավայր, վերաբոնման 2 կայան, ձնոր բերել 2 մարզում արքահատույան իրականացման և արքակայրի շահագործման համար անիրաւեւտ մեքենա-արքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական արքակայրի և փոխարեոնման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sudd Ariana» կազմակերպության հետ պայմանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., մոթիլիզացիոն շրջանից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկել են շինարարական աշխատանքներ: Ծնարարական աշխատանքները ավարտված են, հանձնման-ընդունման գործընթաց է իրականացվել: 02.11.2022թ. ՎԶԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է արքակայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն երել: Վերահայտարարվել է երր մրցույթ: Երր մրցույթի 5 բոտերից 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած բոտերի մատու գնահատումն ավարտվել է և հաստատվել ՎԶԲ-ի կողմից (ձնոր է բերվելու միայն կոմսակտող), առացի կայում վերահայտարարվել է երր մրցույթ: Արքատար մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին, դիմել է մեկ մասնակից, որը հաղթող է ճանաչվել, պայմանագիրը կնքված է 24.08.2023 թ. ՎԶԲ հարթակում կրկին հայտարարված արքակայրի և փոխարեոնման կայանների սպեցոմիտիկայի գնման մրցույթը, հայտերի բացումը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 9-ին: 4 չափաթափների մատու կա հաղթող կազմակերպություն: Իրականացվում է պայմանագրի կնքման գործընթաց:	1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 39,510.6 39,510.6 0.0 11,172.5 11,172.5 0.0 0.0 28.3 28.3 0.0 0.6 1.6 0.0
45		12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությունները իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման խորհրդատուության համար» դրամաշրջանային ծրագիր	250,934 եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքն ըր նախարարություն 15.10.2021 - 30.09.2024թթ	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատուական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արքակայրի նախագծման, վերաբոնման, կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական քննության կազմման աշխատանքները, ացակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ արքահատույան սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրականացման և ինտիտուցիոնալ աշխատանքները, իրականացնել արքակայրի, արքահատույան վերականգնման քաղաքակառուցության մշակումը:	Երր խորհրդատուական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Sweco International» և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ միավորում, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 15.10.2021թ.: Խորհրդատուի կողմից մշակվել են արքահատույան սխեմաները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի քնակայրերի արքահատույան իրականացման համար անիրաւեւտ մեքենասարքավորումների տեխնիկական քննությանը և քանակը, կազմվել են մրցույթային փաթեթները: Աջակցություն է ցուցաբերվում մրցույթային գործընթացներին: Քննարկման է ներկայացված սակագնային քաղաքակառուցության մշակման առաջարկների արդյունքները, ինչպես նաև «Արքակայրի շահագործման ձեռնարկի» նախագիծը: Սակագնային քաղաքակառուցության և գործընթացների առաջարկների հաշվետվությունը պայմանով հավանության է արժանացած և առաջիկայում կիրականացվի վճարում, «Արքակայրի շահագործման ձեռնարկի» հաշվետվությունը ցրամշակվում է: Քանի որ գնման գործընթացները դեռևս չարունակվում են, Խորհրդատուի հետ պայմանագրի երկարաձգման անիրաւեւտություն է առաջացել: Պայմանագրի երկարաձգման հարցում հավանության է արժանացել ՎԶԲ-ի կողմից:	137,651.7 114,709.9 22,941.8 137,651.7 114,709.9 22,941.8 20,099.3 19,140.7 958.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46		42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությունները իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կրշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակայրի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կրշտ կենցաղային թափոնների կառավարման» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքն ըր նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ.	Տախտանախում է՝ կառուցել եւՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական արքավայր, վերաբոնման 2 կայան, ձնոր բերել 2 մարզում արքահատույան իրականացման և արքակայրի շահագործման համար անիրաւեւտ մեքենա-արքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական արքակայրի և փոխարեոնման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Sudd Ariana» կազմակերպության հետ պայմանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., մոթիլիզացիոն շրջանից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկել են շինարարական աշխատանքներ: Ծնարարական աշխատանքները ավարտված են, հանձնման-ընդունման գործընթաց է իրականացվել: 02.11.2022թ. ՎԶԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է արքակայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն երել: Վերահայտարարվել է երր մրցույթ: Երր մրցույթի 5 բոտերից 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած բոտերի մատու գնահատումն ավարտվել է և հաստատվել ՎԶԲ-ի կողմից (ձնոր է բերվելու միայն կոմսակտող), առացի կայում վերահայտարարվել է երր մրցույթ: Արքատար մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին, դիմել է մեկ մասնակից, որը հաղթող է ճանաչվել, պայմանագիրը կնքված է 24.08.2023 թ. ՎԶԲ հարթակում կրկին հայտարարված արքակայրի և փոխարեոնման կայանների սպեցոմիտիկայի գնման մրցույթը, հայտերի բացումը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 9-ին: 4 չափաթափների մատու կա հաղթող կազմակերպություն: Իրականացվում է պայմանագրի կնքման գործընթաց:	1,010,619.3 842,182.7 168,436.6 1,010,619.3 842,182.7 168,436.6 39,510.6 39,510.6 0.0 0.0 11,172.5 11,172.5 0.0 0.0 28.3 28.3 0.0 0.0 1.1 1.3 0.0
47	32009		Միջազգային կազմակերպությունների օգնությունները իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում արքահատույան և կրշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքն ըր նախարարություն	Տախտանախում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել եւՄ չափանիշներով 4 սանիտարական արքավայր, 16 փոխարեոնման կայան:	325,038.0 270,865.0 54,173.0 325,038.0 270,865.0 54,173.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մտացին Խոանյակի համար 2024թ ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

52	12004	«Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանի ծրագրի կատարման ապահովում»	738.1 հազ եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.10.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի բոլոր 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուղերը, արևա վերջնական մարդկաների անցկացնել ստորջնակային կապուլիներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շողջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշրջանի նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կրթարարով զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:	1,018.7 848.9
53	12029	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կատարում	60,000.0 հազ ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապետման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.	Իսանկով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում: Խորհրդատվական ծախսերի վերաբերյալ արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացում, նշանա նաև արդյունքի և մոնիթորինգի իրականացում:	Վարկային համաձայնագրի դրո ուժի մեջ չի մտել:	1,171,420.4 976,183.7 195,236.7 1,171,420.4 976,183.7 195,236.7 1,018.7 848.9
54	12030	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					3,091,415.1 2,575,148.8 516,266.3 3,091,415.1 2,575,148.8 516,266.3
55	12017	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագրի	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաժամկետ 28.11.2028թ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ առձայտի և մայրերի ծախի կողմում, այդ թվում՝ ջրանետացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ բոլոր 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ծրագրի կնքվել են իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ տնտեսական են 800 լուսավորության լամպեր և կտարարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում ապավիլող աշխատանքների անվանական իրականացման նպատակով նախատեսվում է վարկի սահմանափակի պեղումներ Գ Տրանշի՝ 272 մլն եվրոյի ավելով, որից 197 մլն կհատկացվի տրան միջոցառմանը: Վարկային և Ծրագրի համաձայնագրերի փոփոխությունները, ինչպես նաև բոլոր երեք Տրանշերի վերջին հասանելիության ժամկետների երկարաժամկան գործընդ առարգումն փոփոխում են:	283,903.0 236,585.8 47,317.2 283,903.0 236,585.8 47,317.2
56	12016	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համապարհունության դրամաշրջանի ծրագրի	1.495 հազ եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-30.05.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաժամկետ 01.05.2027թ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների միջոցային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոմեքանիստների ուղղանկյունային և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և քարկալման պլանի մշակում	Տեխնիկական համապարհունության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշերով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Նախատեսվում է Գ Տրանշի իրագործման համար պահանջվող նախազեմակախաշակչային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության քաղաքային ուղղված ՎՁԵԲ կողմից 750 հազ ՏՀ տր դրամաշրջանի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանափակի միջոցները և 750 հազ եվրո տրամադրել Տեխնիկական համապարհունության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ընթացում են ընտրության գործընթացները:	262,497.4 218,747.8 43,749.6 262,497.4 218,747.8 43,749.6
57	12018	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համապարհունության դրամաշրջանի ծրագրի (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաժամկետ 28.11.2028թ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ առձայտի և մայրերի ծախի կողմում, այդ թվում՝ ջրանետացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ, բոլոր 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ծրագրի կնքվել են իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ տնտեսական են 401 լուսավորության լամպեր և կտարարման սարքավորումներ: Առաջվել է բոլոր երեք Տրանշերի վերջին հասանելիության ժամկետների երկարաժամկան գործըն: Ատրապղվել է Գ Տրանշի դրամաշրջանի համաձայնագրի երկարաժամկետ՝ մինչև 2028թ նոյեմբերի 28-ը: Ա և Բ Տրանշերի հասանելիությունը կերկարաժամկետ սահմանի գործընթացում: Գ Տրանշի վերաբերյալ նախապիճ հաստատված է: Նախատեսվում է Ա և Բ Տրանշերից տնտեսական դրամաշրջանի միջոցներն ուղղել Գ Տրանշի նպատակների համար:	141,951.5 118,292.9 23,658.6 141,951.5 118,292.9 23,658.6

Ծրագրով նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են, իսկ դրամով արևա ինստիտուտը պայմանավորված է արտադրույթի փոխարժեքի տարբերությամբ:

Վճարումներ հնարավոր կլինի իրականացնել միայն վարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո:

Առաջին եռամսյակի համար 2024թ ՀՀ պետական բյուջեով ձախտր նախատեսված չեն:

Առաջին եռամսյակի համար 2024թ ՀՀ պետական բյուջեով ձախտր նախատեսված չեն:

Առաջին եռամսյակի համար 2024թ ՀՀ պետական բյուջեով ձախտր նախատեսված չեն:

Առաջին եռամսյակի համար 2024թ ՀՀ պետական բյուջեով ձախտր նախատեսված չեն:

Ընդգրկված նախագիծերի 4 միջոցառում

63	12001	Եվրոպական ներդրումային բանկի ցածրըջայանը իրականացվող երևանի Ընդգրկված նախագիծերի ան դրամաշրջանային ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի Ընդգրկված նախագիծերի ան բարելավում)	10.0 մլն եվրո	Երևանի բարոնացիության 2023-2026թթ.	Եվրոպական ներդրումային բանկի Ֆինանսավորման իրականացվող երևանի Ընդգրկված նախագիծերի ան դրամաշրջանային ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է բարոնացիության նախագիծը և հանրային շենքերում, մասնավորապես մանկապարտեզներում, արդիվիկիններում իրականացնել սեյսմիկ և Ընդգրկված նախագիծերի բարձրացման աշխատանքներ:	Ծրագրի շրջանակներում եՆՌ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկառեսուրսային ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են բովոլ 24 արդիվիկիններ և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են երևանի Ընդգրկված նախագիծերի ան դրամաշրջանային ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:	815,001.6 679,168.0 135,833.6 815,001.6 679,168.0 135,833.6
64	12003	Եվրոպական ներդրումային բանկի ցածրըջայանը իրականացվող երևանի Ընդգրկված նախագիծերի ան դրամաշրջանային ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի Ընդգրկված նախագիծերի ան բարելավում)	25.0 մլն եվրո	Երևանի բարոնացիության 2023-2026թթ.	Եվրոպական ներդրումային բանկի ցածրըջայանը իրականացվող հանրային շենքերում Ընդգրկված նախագիծերի ան դրամաշրջանային ծրագրի կառավարման նպատակով դրամաշրջանային ծրագրի կառավարման	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում Ընդգրկված նախագիծերի մատուցող նախագիծերի միջոցով կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազնվականությունն Ընդգրկված նախագիծերի վարկերի ներդրակիր արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	3,939,855.2 3,151,884.2 787,971.0 3,939,855.2 3,151,884.2 787,971.0
65	11001	Եվրոպական զարգացման բանկի ցածրըջայանը իրականացվող հանրային շենքերում Ընդգրկված նախագիծերի ան դրամաշրջանային ծրագրի կառավարման	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնող Ընդգրկված նախագիծերի և հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2024թթ	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում Ընդգրկված նախագիծերի մատուցող նախագիծերի միջոցով կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազնվականությունն Ընդգրկված նախագիծերի վարկերի ներդրակիր արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Կնքվել է պայմանագիր չորս հանրային օրնեկտների տեխնիկական խորհրդատուի հետ և քննարկային փորձագրի հետ: Իրականացվում են տեխնիկական մրցույթներ (3 հանրային օրնեկտների համար):	34,494.4 28,028.9 6,465.5 34,494.4 28,028.9 6,465.5 23,530.1 19,286.8 4,243.3 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66	32001	Եվրոպական զարգացման բանկի ցածրըջայանը իրականացվող հանրային շենքերում Ընդգրկված նախագիծերի ան դրամաշրջանային ծրագրի շրջանակներում հիմնադրամային աշխատանքներ	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնող Ընդգրկված նախագիծերի և հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2024թթ	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում Ընդգրկված նախագիծերի մատուցող նախագիծերի միջոցով կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազնվականությունն Ընդգրկված նախագիծերի վարկերի ներդրակիր արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Իրականացվում են բովոլ 11 մրցույթներ, որոնցից 4-ի համար արդեն իսկ կնքվել են շինարարական պայմանագրեր և մեխանիզմներ շինարարական աշխատանքները, ինչպես նաև 3 համար վճարվել են կանխավճարներ:	373,528.5 311,273.8 62,254.7 373,528.5 311,273.8 62,254.7 136,509.4 113,757.9 22,751.5 5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ԸՆԴԱՄՆԵՐ 1232 ԾՐԱԳՐՈՎ, ՈՐԻՉ՝							
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ							
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ							

<p>ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>																																																							
<p>ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</p>																																																							
<p>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</p>																																																							
<p>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</p>																																																							
<p>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</p>																																																							
<p>ԸՆԹԱՏԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</p>																																																							
<p>ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ</p>																																																							