

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկառու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(29.02.2024թ. դրությամբ)

ՀՀ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի հի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2024թ. տարեկան պլան		2024թ. տարեկան ճշտված պլան		2024թ. առաջին եռամսյակի ճշտված պլան		2024թ. վաստացի վճարներ (անդրակալան)		2024թ. առաջին եռամսյակի բյուջեով կատարողական (%)		2024թ. բյուջեի կատարողական 6շտված պլանի նկատմամբ		Չկատարման պատճառները		
								Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհի ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհի ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհի ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհի ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհի ՀՀ պետ բյուջե	ՀՀ պետ բյուջե					
<b>Սոցիալական ներդրումների և սոցիալական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում</b>																						
1019		11003	Համաշխարհային բանկի օգնությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և սոցիալական զարգացման ծրագրի ցացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կատարում			Սոցիալական ներդրումների և սոցիալական զարգացման ծրագրի ցացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ցրագների առողջապահության կրթության օբյեկտների մշակութային տների ձևաչափերի մակաբանների հատուկ դպրոցների մակապարտեզների և կրթորդ օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում ներկայացված ծրագրի ներդրումների շահուտա ներածրագրերի համար:	Մրցարկի 1-ին քաղաքիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոձրագրեր Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու, Գյումրի, Տավուշի և Արմավիրի մարզերում: Ծրագրի 2-րդ քաղաքիչի շրջանակներում իրականացվում են կոմունալ և գյուղական կառավարչության սարքավորումների տրամադրում, ակտիվացման օբյեկտների և ուղղման համակարգի կառուցում և վերանորոգում, հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Շինարարական աշխատանքներին վերաբերվող 3 ներածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:	351,436.2 105,430.8 246,005.4	351,436.2 105,430.8 246,005.4	351,436.2 105,430.8 246,005.4	351,436.2 105,430.8 246,005.4	351,436.2 105,430.8 246,005.4	351,436.2 105,430.8 246,005.4	351,436.2 105,430.8 246,005.4	351,436.2 105,430.8 246,005.4	351,436.2 105,430.8 246,005.4	351,436.2 105,430.8 246,005.4	351,436.2 105,430.8 246,005.4	351,436.2 105,430.8 246,005.4	351,436.2 105,430.8 246,005.4	351,436.2 105,430.8 246,005.4	
2		12004	Համաշխարհային բանկի օգնությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և սոցիալական զարգացման ծրագրի ցացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ներկայացված ծրագրի ցացուցիչ ֆինանսավորման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրում 08.12.2020-31.05.2025թթ.			3,707,487.0 2,546,343.6 1,161,143.4	3,707,487.0 2,546,343.6 1,161,143.4	3,707,487.0 2,546,343.6 1,161,143.4	3,707,487.0 2,546,343.6 1,161,143.4	3,707,487.0 2,546,343.6 1,161,143.4	3,707,487.0 2,546,343.6 1,161,143.4	3,707,487.0 2,546,343.6 1,161,143.4	3,707,487.0 2,546,343.6 1,161,143.4	3,707,487.0 2,546,343.6 1,161,143.4	3,707,487.0 2,546,343.6 1,161,143.4	3,707,487.0 2,546,343.6 1,161,143.4	3,707,487.0 2,546,343.6 1,161,143.4	3,707,487.0 2,546,343.6 1,161,143.4	Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծախսարկունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները: Շինարարական աշխատանքների ընթացում են երևանալային պայմաններին համապատասխան: Ապրանքների և ձեռքբերվող տեխնիկայի դիմաց վճարումները կկատարվեն առաջիկայում:	
3		11004	ԱՄՆ ԱԶԳ օգնությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կատարում			Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում հզորացնել սոցիալական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծախսարկունների մատուցումը և օգնակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պատկերման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	254,341.0 254,341.0 0.0	254,341.0 254,341.0 0.0	254,341.0 254,341.0 0.0	254,341.0 254,341.0 0.0	254,341.0 254,341.0 0.0	254,341.0 254,341.0 0.0	254,341.0 254,341.0 0.0	254,341.0 254,341.0 0.0	254,341.0 254,341.0 0.0	254,341.0 254,341.0 0.0	254,341.0 254,341.0 0.0	254,341.0 254,341.0 0.0	254,341.0 254,341.0 0.0			
4		12005	ԱՄՆ ԱԶԳ օգնությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին օգնակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրում 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում հզորացնել սոցիալական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծախսարկունների մատուցումը և օգնակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պատկերման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Մրցարկի առաջին և երկրորդ քաղաքիչների շրջանակներում հայտարարվում են մրցույթներ, կնքվում պայմանագրեր: Փայտատան և սոցիալական ընտանիքներին հրատապ օգնություն ցուցաբերելու համար նոր պայմանագրերը կնքման փուլում են:	173,329.5 173,329.5 0.0	173,329.5 173,329.5 0.0	173,329.5 173,329.5 0.0	173,329.5 173,329.5 0.0	173,329.5 173,329.5 0.0	173,329.5 173,329.5 0.0	173,329.5 173,329.5 0.0	173,329.5 173,329.5 0.0	173,329.5 173,329.5 0.0	173,329.5 173,329.5 0.0	173,329.5 173,329.5 0.0	173,329.5 173,329.5 0.0	Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծախսարկունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:		

<b>Ընդամենը 1019 ծրագրով, որից՝</b>		3,880,816.5	4,486,593.7
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՍՄԵՐ</b>		605,777.2	605,777.2
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՍՄԵՐ</b>		3,880,816.5	4,486,593.7

**Ռոզման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում**

1004	6	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ռոզման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ռոզման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմանը, բարձր ցուցանիշներով և էվկոտրանսիցայի ծախսումների նվազեցմանը:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	329,707.1 265,603.2 64,103.9 329,707.1 265,603.2 64,103.9 54,362.0 43,702.2 10,659.8 24,232.2 18,620.5 5,611.7 44.6 42.6 52.6 7.3 7.0 8.8	
		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ռոզման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ցրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում			Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ռոզման փոխարինում ինքնառու համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕՇ-ների ներտնտեսային ռոզման ցանցերի արդիականացում, ՋՕՇ-ների կառավարչական կերտի անրակտում:			
6	7	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ցրամբարի և ռոզման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վերդի ցրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրատ հանգույցների, չորի փոխադրող և ռոզման համակարգի, ինչպես նաև ցրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ռոզման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսավանդված փնակին համարժեք արտադրականությանը:	72,426.0 54,758.4 17,667.6 72,426.0 54,758.4 17,667.6 18,165.7 11,791.9 6,373.8 7,609.2 5,835.5 1,773.7 41.9 49.5 27.8 10.5 10.7 10.0	
		31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ցրամբարի և ռոզման համակարգի կառուցում						2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 424,572.4 311,111.3 113,461.1 149,722.1 105,497.3 44,224.8 35.3 33.9 5.8 5.0 9.4
8									29.6 29.3 30.6 15.2 16.2 12.1 29.6 29.3 30.6 15.2 16.2 12.1 29.6 29.3 30.6 15.2 16.2 12.1
									4.6 4.1 4.5 2.7 2.5 1.6 4.4 4.1 4.5 2.7 2.5 1.6 4.4 4.1 4.5 2.7 2.5 1.6

Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների մուրհերման համար անորոշված գործընթացները:  
Շինարարական աշխատանքները ընթանում են եղանակային պայմաններին համապատասխան:

Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների մուրհերման համար անորոշված գործընթացները:  
Շինարարական աշխատանքները ընթանում են եղանակային պայմաններին համապատասխան:





Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 9 միջոցառում

19	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությունը իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-31.12.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	169,564.3	1,471,083.4	804,780.0	666,303.4	1,471,083.4	804,780.0	666,303.4	240,877.0	199,152.0	41,725.0	42,391.1	20,381.6	20,381.6	48.1	0.0	0.0	12.0	0.0	12.0			
	18	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությունը իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրուգում				5.5 մն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	4,828.7	4,023.9	804,780.0	233,386.2	1,038,166.2	804,780.0	233,386.2	97,800.0	76,206.3	21,591.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	11004	Եվրոպական վիոջյան հարևանության ներդրումային ծրագրի օգնությունը իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր							31004	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	1,038,166.2	804,780.0	233,386.2	1,038,166.2	804,780.0	233,386.2	97,800.0	76,206.3	21,591.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	31004	Եվրոպական վիոջյան հարևանության ներդրումային ծրագրի օգնությունը իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրուգում	12 մն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատույզ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	1,500,000.0						1,200,000.0	300,000.0	1,500,000.0	1,200,000.0	300,000.0	71,600.0	65,000.0	12,600.0	55,771.2	46,449.5	9,321.7	71.9	71.5	74.0	3.7	3.9	3.1
21	12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական վիոջյան հարևանության ներդրումային բանկի օգնությունը իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ ներդրող փուլ				Ընթացիկ մեջ են խորհրդատուի ծախսերի մատուցման գործընթացները:	1,500,000.0	1,200,000.0	300,000.0			1,500,000.0	1,200,000.0	300,000.0	71,600.0	65,000.0	12,600.0	55,771.2	46,449.5	9,321.7	71.9	71.5	74.0	3.7	3.9	3.1	0.0	0.0

Ընթացիկ մեջ են ապրանքների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները:  
Շինարարական աշխատանքներ ընթանում են Երևանային պայմաններին համապատասխան:

Առաջին եռամսյակի համար 2024թ ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Շինարարական աշխատանքներ ընթանում են Երևանային պայմաններին համապատասխան:

Ընթացիկ մեջ է մատուցված նախազանիտագրության ծախսերի մատուցման գործընթացը:

22	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ, Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առոյտ:	Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերանվազում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2022թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առոյտ, որը ընդունվել է 27.03.2023թ.: Ջրային կոմիտեի և տեխնիկական առոյտի խորհրդատուի միջև կայացած հանդիպման հիման վրա մեկնարկել է շինաշխատանքների տեխնիկական առոյտի իրականացումը: Վարկային համաձայնագրի գործողության ժամկետը սահմանվել էր մինչև 30.12.2022թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2025թ.: Ստորագրման փուլում է խորհրդատուի կողմից ներկայացված պայմանագրի փոփոխության արագարկ կազմված աշխատանքների կատարման ժամկետների երկարաձգման հետ: KfW բանկի հավանության են արժանացել 2022թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական առոյտի հաշվետվությունները: Ուսումնասիրության փուլում են 2023թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական առոյտի նախնական հաշվետվությունները:	44,825.2 37,354.3 7,470.9 44,825.2 37,354.3 7,470.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրույթում	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.			3,671,091.3 3,079,485.7 591,605.6 3,671,091.3 3,079,485.7 591,605.6 543,737.5 0.0 417,682.5 126,055.0 303,240.1 241,016.5 63,223.6 55.8 57.7 49.4 8.3 7.8 10.5
24	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրույթում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հաավանների հրատույ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում վերված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը երանային պայմաններին համապատասխան արտադրականության:	1,930,871.2 1,551,559.3 379,311.9 1,930,871.2 1,551,559.3 379,311.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25	31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիրը երրորդ փուլ	430 378.7 եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.			39,579.1 0.0 39,579.1 39,579.1 0.0 39,579.1 15,000.0 0.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<b>Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝</b>							9,650,791.2 7,440,605.0 2,210,186.2 9,650,791.2 7,440,605.0 2,210,186.2 758,042.8 216,971.7 359,011.3 287,466.0 71,545.3 36.8 37.9 33.0 3.7 3.9 3.2
<b>ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱՆՍԵՐ</b>							219,218.2 41,378.2 171,840.0 219,218.2 171,840.0 41,378.2 0.0 42,391.1 0.0 42,391.1 0.0 48.1 0.0 48.1 9.3 0.0 11.5
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ</b>							9,431,572.9 7,029,226.8 1,998,346.2 9,431,572.9 7,029,226.8 1,998,346.2 758,042.8 216,971.7 359,011.3 287,466.0 71,545.3 36.8 37.9 33.0 3.7 3.9 3.2

Մտացի եռամսյակի համար 2024թ ՀՀ պետական բյուջեով ձևխոսք նախատեսված չեն:

Շինարարական աշխատանքները ընթանում են երանակային պայմաններին համապատասխան:



31	21008	Վերակառուցման և զարգացման երրրակարգ բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Քաղաքաշին անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013- 30.06.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Քաղաքաշին անցման կետում նոր կամրջի կառուցում:	Կամրջի աշխատանքները ավարտվել են 2022թ. և հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերությունների վերացման ժամանակաշրջանում՝ 2 տարի ժամկետով:	142,084.9 106,563.7 35,521.2 142,084.9 106,563.7 35,521.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին եռամսյակի համար 2024թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն: Նախատեսված վճարումը հետերաշխիքային փողի ավարտական մասն է, որը նախատեսվում է վճարել 3-րդ եռամսյակում՝ թերությունների վերացման ակտն ընդունելուց հետո:
32	11011	Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014- 31.12.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաժամկետ վիճակ 31.12.2024թ.	Թմալին-Լանջիկ աճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հարդարակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	296,141.2 284,092.8 12,048.4 296,141.2 284,092.8 12,048.4 57,396.3 0.0 55,667.7 1,728.6 7,669.2 7,464.1 205.1 13.4 13.4 11.9 2.6 2.6 1.7	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
33	21011	Ամիսական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	100 մլն ԱՄՆ դոլար	Նախատեսվում է երկարաժամկետ վիճակ 31.12.2024թ.	Թմալին-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջնությունը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ:	7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 1,437,100.5 1,086,001.8 351,098.7 1,327,256.9 1,001,677.0 325,579.9 92.4 92.2 97.0 17.5 16.6 21.2	Իրականացման փուլում է վճարում մնացորդային աշխատանքների համար:
34	11012	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015- 30.12.2026թթ.	Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ավարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	1,066,280.0 196,031.0 870,249.0 1,066,280.0 196,031.0 870,249.0 568,170.0 47,787.7 520,382.3 511,785.5 7,258.8 504,526.7 90.1 15.2 4.0 48.0 3.7 58.0	Ծրագրի պահպանման ծախսեր են: COSO-ի համար նախատեսված է 500 մլն դրամ, որի դիմաց ներկայացվում են իրողությունների պայմանագրեր: Պլանավորված բյուջեն նախատեսված չէ: Ըստի շրջանառվել է Կառ. Որոշման նախագիծ՝ կերված Պայմանագրերը ժամանակին վճարելու համար:
35	21012	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015- 30.12.2026թթ.	Հրուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ավարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Կապալառուի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ: .:	13,830,833.4 11,300,649.4 2,530,184.0 13,830,833.4 11,300,649.4 2,530,184.0 1,149,280.0 951,604.0 197,676.0 7,816.2 0.0 7,816.2 0.7 0.0 4.0 0.1 0.0 0.3	Կապալառուի կողմից իրականացվում է ներդրակառուցման ժամանակաշրջան, որի կատարողական կենտրոնացվել մարտ ամսին:

36  
37  
38  
39

11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-30.06.2023թթ. Նախատեսվում է երկտարանել մինչև 30.12.2024թ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են, սակայն պայմանավորված եղանակային պայմաններով աշխատանքները դադարել են:	338.5	0.0	338.5	338.5	0.0	338.5	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	100.0	0.0	0.0	29.5	0.0	29.5
21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Իրականացվում է Բնվիտին համայնքի պատմամշակութային հատվածի շրջանցման աղբյուրներում առաջացած հողերի օտարման գործընթացները:	3,616,569.4	3,013,808.0	602,761.4	3,616,569.4	3,013,808.0	602,761.4	234,000.0	195,000.0	39,000.0	25,000.0	25,000.0	10.7	0.0	0.0	64.1	0.7	0.0	4.1
11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթթ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել հողերի օտարման և տարարակեցման ծրագրերը:	1,525,000.0	10,415.0	1,514,585.0	1,525,000.0	10,415.0	1,514,585.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	ր, հտրիրդատու ներ և Ծինարարներ			Ընթանում են բանակցություններ ֆինանսավորող բանկի հաստակեցման համար:	250,000.0	200,000.0	50,000.0	250,000.0	200,000.0	50,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Իրականացվել է ԱԱՀ-ի մասով առկա պարտավորության վճարում կապաբառտովին:

Առաջին եռամսյակի համար 2024թ ՀՀ պետական բյուջեով ձախտեր նախատեսված չեն:

Առաջին եռամսյակի համար 2024թ ՀՀ պետական բյուջեով ձախտեր նախատեսված չեն:



Կոչր թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

44	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչր թափոնների կառավարման» դրամաշտրոհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ներակառուցվածքն իր նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ	Տախտեանվում է՝ կառուցել եւՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական արքավայր, վերաբոնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արքահատույան իրականացման և արքավայրի շահագործման համար անիրաժեշտ մեքենա-արքավայրումներ:	<p>Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական արքավայրի և փոխաբոնման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցազային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Saded Ariana» կազմակերպության հետ պայմանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., սորիվզացիոն շրջակից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկվել են շինարարական աշխատանքներ: Շինարարական աշխատանքները ավարտված են, հանձնման-ընդունման գործընթաց է իրականացվել: 02.11.2023թ. ԿԶԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է արքավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման մրցազային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Կերտայարարավել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 բուտիցի 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած բուտի մատուց գնահատման ավարտվել է հաստատվել ԿԶԵԲ-ի կողմից (ձեռք է բերվելու միայն կոմպակտոր), առաջիկայում վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Արքատար մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին, դիմել է մեկ մասնակից, որը հաղթող է ճանաչվել, պայմանագիրը կնքված է: 24.08.2023 թ. ԿԶԵԲ հարթակում կրկին հայտարարված արքավայրի և փոխաբոնման կայանների սպեցոտեխնիկայի գնման մրցույթը, հայտերի բացումը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 9-ին: 4 չափաբաժինների մատուց կա հաղթող կազմակերպություն, պայմանագրերը կնքված են: Մնացած չափաբաժինների մատուց նոր գնման ընթացակարգ է իրականացվել: Իրականացվում է պայմանագրի կնքման գործընթաց:</p>	<p>2023թ. առաջին կեսին շինարարական աշխատանքների մեկնարկը ձգձգվել է անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով: Մեքենասարքավորումների գնման մրցույթային գործընթացները ձգձգվել են մասնակից չլինելու պատճառով: Տարվելոցին շինարարության շուրջ 261 հազ. եվրոյին ներկայացված կատարողական ակտը ԿԶԵԲ-ի կողմից չի վճարվել աշխատանքների ավարտը փաստագրված չլինելու պատճառով: Մեքենասարքավորումների 2 չափաբաժինների մատուց փոխանցված է կանխավճար:</p>
45		12002	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչր թափոնների կառավարման» դրամաշտրոհային ծրագիր	250,934 եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ներակառուցվածքն իր նախարարություն 15.10.2021 - 30.09.2024թթ	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արքավայրի նախագծման, վերաբոնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական և արքահատույան պլանների կազմման աշխատանքները, ացակցել մրցութային գործընթացներին, իրականացնել՝ արքահատույան սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրականացման և ինտիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, արքահատույան վերանայնարների քաղաքացայականության մշակումը:	<p>Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված մրցազային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Sweco International»-ն «Տրանսմեթաֆոն» ՓԲԸ միավորումը, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 15.10.2021թ.: Խորհրդատու կողմից մշակվել են արքահատույան սխեմաները, որոնք իրման համար անիրաժեշտ մեքենասարքավորումների տեխնիկական ընթացակարգը և բանալի, կազմվել են մրցութային փաթեթները: Արքահատույան և ցուցանելով մրցութային գործընթացներին: Քննարկման և ներկայացված ստեղծմանն քաղաքացայականության մշակման առաջարկելի արդյունքները, ինչպես նաև «Արքավայրի շահագործման ձեռնարկ» նախագիծը: Սակայնային քաղաքացայականության և գործընթացների առաջարկելի հաշվետվությունը՝ պայմանով, հավանության և արժեքնացած, և առաջիկայում կիրականացվել վճարում: «Արքավայրի շահագործման ձեռնարկ» հաշվետվությունը քաջակերմ է: Իսկ ող գնման գործընթացները դեռևս շարունակվում են, Խորհրդատուի հետ պայմանագրի երկարաժամանակ անիրաժեշտություն է առաջացել: Պայմանագրի երկարաժամանակ հարցումը հավանության և արժեքնացել ԿԶԵԲ-ի կողմից և գործելու է մինչև 31.08.2024թ.:</p>	<p>Խորհրդատուն չի վճարվել գնումների ացակցության առաջարկելի համար, քանի որ գնման ընթացակարգերը շարունակվելու են նաև 2024թ., ինչպես նաև երկու այլ առաջարկների մատուց ներկայացված նախագիծը դեռևս քննարկման փուլում են:</p>
46		42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչր թափոնների կառավարման» ծրագրի շրջանակներում ներակառուցվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոչր կնքցարային թափոնների կառավարման» ՄՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ներակառուցվածքն իր նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ.	Տախտեանվում է՝ կառուցել եւՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական արքավայր, վերաբոնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում արքահատույան իրականացման և արքավայրի շահագործման համար անիրաժեշտ մեքենա-արքավայրումներ:	<p>Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական արքավայրի և փոխաբոնման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցազային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tunnel Saded Ariana» կազմակերպության հետ պայմանագիրը կնքվել է 15.07.2020թ., սորիվզացիոն շրջակից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկվել են շինարարական աշխատանքներ: Շինարարական աշխատանքները ավարտված են, հանձնման-ընդունման գործընթաց է իրականացվել: 02.11.2023թ. ԿԶԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է արքավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման մրցազային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Կերտայարարավել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 բուտիցի 2-ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած բուտի մատուց գնահատման ավարտվել է հաստատվել ԿԶԵԲ-ի կողմից (ձեռք է բերվելու միայն կոմպակտոր), առաջիկայում վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Արքատար մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել հունիսի 10-ին, դիմել է մեկ մասնակից, որը հաղթող է ճանաչվել, պայմանագիրը կնքված է: 24.08.2023 թ. ԿԶԵԲ հարթակում կրկին հայտարարված արքավայրի և փոխաբոնման կայանների սպեցոտեխնիկայի գնման մրցույթը, հայտերի բացումը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 9-ին: 4 չափաբաժինների մատուց կա հաղթող կազմակերպություն, պայմանագրերը կնքված են: Մնացած չափաբաժինների մատուց նոր գնման ընթացակարգ է իրականացվել: Իրականացվում է պայմանագրի կնքման գործընթաց:</p>	<p>2023թ. առաջին կեսին շինարարական աշխատանքների մեկնարկը ձգձգվել է անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով: Մեքենասարքավորումների գնման մրցույթային գործընթացները ձգձգվել են մասնակից չլինելու պատճառով: Տարվելոցին շինարարության շուրջ 261 հազ. եվրոյին ներկայացված կատարողական ակտը ԿԶԵԲ-ի կողմից չի վճարվել աշխատանքների ավարտը փաստագրված չլինելու պատճառով: Մեքենասարքավորումների 2 չափաբաժինների մատուց փոխանցված է կանխավճար:</p>
47		32009	Միջազգային կազմակերպությունների ացակցության իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում արքահատույան և կոչր թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ներակառուցվածքն իր նախարարություն	Տախտեանվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել եւՄ չափանիշներով 4 սանիտարական արքավայր, 16 փոխաբոնման կայան:	<p>Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Կարկային Հասնաճյանագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջարկը՝ հանրագնություն 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի իրման վրա ԿԶԵԲ-ի կողմից նախնական ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն, որի հետ պայմանագիրը կնքված է, և Խորհրդատուների աշխատանքները սկսվել են 2023թ. հուլիս ամսից: Ներկայացվել է մեկնարկային հաշվետվությունը, իսկ առաջարկելի վերջնական հաշվետվությունը նախարարակնք ներկայացվել է 2024թ. փետրվար ամսին: Ներկայումս այն ըննարկման փուլում է:</p>	<p>Առաջին տրամսյակի համար 2024թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձախտը նախատեսված չէ: Տախտեանվում ՀՀ 8 մարզերում ուսումնասիրություն համար խորհրդատուների ընտրությունը կայացել է ուշացումով՝ ԿԶԵԲ-ի կողմից Խորհրդատուների ընտրվել և աշխատանքները սկսվել են 2023թ. հուլիս ամսին: Հունվար 2023թ. գործարկված տարածքների տեխնիկականնական ուսումնասիրություններ չի իրականացվել, այն նախատեսվում է սկսել այս տարի:</p>





Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝		4,907,718.8	1,433,917.8	6,341,636.6
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		4,141,441.4	1,194,931.5	5,336,372.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		766,277.4	238,986.3	1,005,263.7
		4,907,718.8	1,433,917.8	6,341,636.6
		4,141,441.4	1,194,931.5	5,336,372.9
		766,277.4	238,986.3	1,005,263.7
		536,819.9	36,046.1	572,866.0
		447,349.9	28,654.4	476,004.3
		89,470.0	7,391.7	96,861.7
		116,201.8	0.0	116,201.8
		116,201.8	0.0	116,201.8
		0.0	0.0	0.0
		216	0.0	203
		26.0	0.0	24.4
		0.0	0.0	0.0
		2.4	0.0	1.8
		2.8	0.0	2.2
		0.0	0.0	0.0

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում

58	1167	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ Իրավասացվող էլեկտրատրանսպորտային համակարգի զարգացման ծրագրի ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներառված «Բարձրալից էլեկտրասցանցեր» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրալից էլեկտրասցանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Շարսանա» և 110 կՎ «Վանաձոր-1» ենթակայանները, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել «Չարենցաձև-3» և 220 կՎ «Չուխուրի» ենթակայանները:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p> <p>Ի կառավարման Կառ. խորհրդի 18.12.2023թ N 6-02-02/2023 որոշման 19.12.2023թ ստորագրվել են 220կՎ «Չուխուրի» եթ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փուլի N 3 և ու N 4-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում և երկարաժամկետ են Փուլ 1-ի և Փուլ 2-ի ժամկետները: «Չուխուրի» եթ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.: «Չուխուրի» եթ վերակառուցման շրջ. ՔԵՏ ՓԲԸ և China National Electric Engineering Co., LTD (այսուհետ՝ Կապալառու) ընկ. միջև ստորագրված 220կՎ «Չուխուրի» եթ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_2 պայմանագրի շրջ. Կապալառուի կողմից կատարվել են շին աշխատանքներ, որոնց դիմաց վճարումները կիրականացվեն 2024թ մարտ ամսին:</p> <p>«Վանաձոր-1» եթ վերակառուցման շրջանակներում ստեղծվել է ընդունող հանձնաժողովը, որն իրականացնում է ավարտված շինարարական օրվերի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման գործընթացը: Ընդունող հանձնաժողովը չի ստորագրել ավարտական ակտը եթ ակտ չի. աշխատանքներում տեղ գտած թերությունների պատճառով: Ընդունման գործընթացը կսանցվել է մինչև չին. աշխատանքներում հայտնաբերված թերությունների վերացումը: Վերջնականների վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2024թ ընթացքում:</p> <p>«Էլեկտրատրանսպորտային համակարգի ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրացել է 31.12.2023թ.</p>	1,026,998.3 862,593.5 164,404.8 1,026,998.3 862,593.5 164,404.8 966.1 966.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ Իրավասացվող «Աշնա» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներառված «Բարձրալից էլեկտրասցանցեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրալից էլեկտրասցանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Աշնա» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p> <p>Ի կառավարման Կառավարման խորհրդի 2023թ դեկտեմբերի 18-ի N 6-02-03/2023 որոշման՝ 2023թ դեկտեմբերի 19-ին ստորագրվել են 220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ը, N 4-ը և N 5-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում, իսկ ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 2024թ դեկտեմբերի 29-ը: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից իրականացվել են 1-ին փուլի շինարարական աշխատանքները, որոնց դիմաց վճարումները կիրականացվեն 2024թ մարտ ամսին:</p>	1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 290,195.4 240,782.3 49,413.1 22,986.5 22,986.5 0.0 0.0 7.9 9.5 0.0 0.0 1.2 1.5 0.0



Ընդգրկված կրթության ծրագիր- 4 միջառում

63	12001	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությունները Երևանի կրթական քաղաքացիական հիմնադրամի միջոցով (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի կենդանացումները և քարելում)	10.1 մլն եվրո	Երևանի քաղաքացիական հիմնադրամի 2023-2026թթ.	Եվրոպական ներդրումային բանկի Ֆինանսավորման կորպորացիայի կողմից Երևանի կրթական քաղաքացիական հիմնադրամի միջոցով (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի կենդանացումները և քարելում) օգնությունները:	Ծրագրի շրջանակներում եՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկական և օգնությունները և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի կրթական քաղաքացիական հիմնադրամի կողմից Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնություններով:	815,001.6 679,168.0 135,833.6 815,001.6 679,168.0 135,833.6
64	12003	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությունները Երևանի կրթական քաղաքացիական հիմնադրամի միջոցով (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի կենդանացումները և քարելում)	25.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքացիական հիմնադրամի 2023-2026թթ.	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությունները Երևանի կրթական քաղաքացիական հիմնադրամի միջոցով (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի կենդանացումները և քարելում) օգնությունները:	Ծրագրի շրջանակներում եՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկական և օգնությունները և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի կրթական քաղաքացիական հիմնադրամի կողմից Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնություններով:	3,939,855.2 3,151,884.2 787,971.0 3,939,855.2 3,151,884.2 787,971.0
65	11001	Եվրոպական զարգացման բանկի օգնությունները Երևանի կրթական քաղաքացիական հիմնադրամի միջոցով (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի կենդանացումները և քարելում)	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնողական հիմնադրամի կողմից 03.08.2022-30.07.2024թթ.	Ծրագրի նպատակն է քարելում և քաղաքացիական հիմնադրամի միջոցով Երևանի կրթական քաղաքացիական հիմնադրամի միջոցով (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի կենդանացումները և քարելում) օգնությունները:	Կերվել է պայմանագիր յոթ հանրային օբյեկտների տեխնիկական օգնություններով:	34,494.4 28,028.9 6,465.5 34,494.4 28,028.9 6,465.5 23,530.1 19,286.8 4,243.3 1,464.4 1,464.4 0.0 6.2 7.6
66	32001	Եվրոպական զարգացման բանկի օգնությունները Երևանի կրթական քաղաքացիական հիմնադրամի միջոցով (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի կենդանացումները և քարելում)	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնողական հիմնադրամի կողմից 03.08.2022-30.07.2024թթ.	Ծրագրի նպատակն է քարելում և քաղաքացիական հիմնադրամի միջոցով Երևանի կրթական քաղաքացիական հիմնադրամի միջոցով (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի կենդանացումները և քարելում) օգնությունները:	Կերվել են պայմանագրեր Կապաթու ընկերությունների հետ՝ «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մատուցողական ՓԲԸ», «Երեզուլտա» ՓԲԸ, «Լուր» մարզապարտեզի շենք, «Երևանի գերատանի» և Իրինյի մարզապարտեզ» ՊՈԱԿ, «Քննարկ» միջնորդական հետազոտությունների իրականացում, Ազատության թոշակակալ կենտրոն ՓԲԸ: Իրականացվել է վճարում թվով 2 շինարարներին՝ կանխավճարի բանկային երաշխիքի դիմաց:	373,528.5 311,273.8 62,254.7 373,528.5 311,273.8 62,254.7 136,509.4 113,757.9 22,751.5 25,162.4 25,162.4 0.0 18.4 22.1
<b>Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝</b>							5,128,385.3 4,142,326.0 986,059.3 5,128,385.3 4,142,326.0 986,059.3 136,509.4 113,757.9 22,751.5 25,162.4 25,162.4 0.0 18.4 22.1
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ</b>							34,494.4 28,028.9 6,465.5 34,494.4 28,028.9 6,465.5 23,530.1 19,286.8 4,243.3 1,464.4 1,464.4 0.0 6.2 7.6
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ</b>							5,128,385.3 4,142,326.0 986,059.3 5,128,385.3 4,142,326.0 986,059.3 136,509.4 113,757.9 22,751.5 25,162.4 25,162.4 0.0 18.4 22.1

Առաջին եռամսյակի համար 2024թ ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Առաջին եռամսյակի համար 2024թ ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Վճարումները կիրականացվեն մարտ ամսին:

Վճարումները կիրականացվեն մարտ ամսին:

<p>ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--