

(30.04.2024թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Սիջուսում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի ի ստի՞ճ (համակարգային արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2024թ. տարեկան պլան		2024թ. կեսամյակի 6 ខույժի պլան		2024թ. վրաստացի (ստորագրված) պլան		2024թ. կիսամյակի բյուջեով կատարված ան (%)		2024թ. բյուջեի կատարված ան Ընդամենը պլանի նկատմամբ (%)		Չկատարման պատճառները					
								Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե	Ընթացիկ	ՀՀ պետ բյուջե								
Սոցիալական ներդրումների և տնտեսական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																							
1	1019	11003	Հանձնարարային բանկի անվտանգության իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տնտեսական զարգացման ծրագրի փառջուղի ֆինանսավորման ծրագրի կատարում	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տնտեսական զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տնտեսական զարգացման ծրագրի փառջուղի ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ցուպչեղի, ստուգաանոսիայան, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, ծրագրային, մանկապատեղերի և կրթության օբյեկտների հիմնադրում և շինարարություն, փողի և սպալակրումների օրամարդում ենթակառուցվածային ներդրումների շահուտի ենթանադրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոմոնիթորինգը և կրթության օբյեկտների, մանկապատեղերի և կրթության համակարգի կառուցում և վերանորոգում: Վերջիններս շրջանակներում հայտարարվել են երեք մրցույթներ: Ընտրության աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթանադրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:	351,436.2	37,707,487.0	246,005.4	3,707,487.0	105,430.8	2,546,343.6	116,114.4	1,161,143.4	105,430.8	3,707,487.0	246,005.4	116,114.4	1,161,143.4	175,631.0	52,689.4	129,941.6
			89,077.1					1,675,720.3	26,909.9	461,209.7	64.9	74.5	44.2	57.6	65.8	39.7	25.3						
2	12004	12004	Հանձնարարային բանկի անվտանգության իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տնտեսական զարգացման ծրագրի փառջուղի ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնային և միջամայնային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տնտեսական զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տնտեսական զարգացման ծրագրի փառջուղի ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնային և միջամայնային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոմոնիթորինգը և կրթության օբյեկտների, մանկապատեղերի և կրթության համակարգի կառուցում և վերանորոգում: Վերջիններս շրջանակներում հայտարարվել են երեք մրցույթներ: Ընտրության աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթանադրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:	351,436.2	37,707,487.0	246,005.4	3,707,487.0	105,430.8	2,546,343.6	116,114.4	1,161,143.4	105,430.8	3,707,487.0	246,005.4	116,114.4	1,161,143.4	175,631.0	52,689.4	129,941.6
			89,077.1					1,675,720.3	26,909.9	461,209.7	64.9	74.5	44.2	57.6	65.8	39.7	25.3						
3	11004	11004	ԱՄՆ ԱԶԳ անվտանգության իրականացվող Տնտեսական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխման ծրագրի կատարում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տնտեսական զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տնտեսական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխման ծրագրի շրջանակներում հիմնադրամի կառուցում և վերանորոգում: Վերջիններս շրջանակներում հայտարարվել են երեք մրցույթներ: Ընտրության աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթանադրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվում են մրցույթներ, կնքվում պայմանագրեր: Փայտատան և տնտեսական շինանադրերին հրատարակվում են մրցույթներ: Ընտրության աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթանադրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:	173,329.5	254,341.0	0.0	254,341.0	0.0	254,341.0	254,341.0	0.0	0.0	0.0	23.9	23.9	11.4	11.4	0.0	0.0
			0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	12005	12005	ԱՄՆ ԱԶԳ անվտանգության իրականացվող Տնտեսական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխման ծրագրի կատարում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տնտեսական զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տնտեսական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխման ծրագրի շրջանակներում հիմնադրամի կառուցում և վերանորոգում: Վերջիններս շրջանակներում հայտարարվել են երեք մրցույթներ: Ընտրության աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթանադրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվում են մրցույթներ, կնքվում պայմանագրեր: Փայտատան և տնտեսական շինանադրերին հրատարակվում են մրցույթներ: Ընտրության աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթանադրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:	173,329.5	254,341.0	0.0	254,341.0	0.0	254,341.0	254,341.0	0.0	0.0	0.0	23.9	23.9	11.4	11.4	0.0	0.0
			0.0					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Կնքված կենցաղային տեխնիկայի մատակարարման պայմանագրի շրջանակներում բոլոր մատակարարումները կատարվել են: Առաջիկա օրերին՝ ԱՄՆ ԱԶԳ-ից ֆինանսավորման ստացումից անմիջապես հետո, կատարվեն նախատեսված վճարումները: Ծրագրի մեջ են ադրանքների և ծառայությունների մուցեղերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Կրթությունը վճարումները կատարվել են ընդերքված ադրանքների և ծառայությունների համապատասխան:

Ընդամենը 1019 Շրջազույգ, որից՝		4,486,593.7	4,486,593.7
ԸՆԹԱՅԻՆ ԵՆԱՍՆԵՐ		605,777.2	605,777.2
ԿԱՊԻՏԱԼ ԵՆԱՍՆԵՐ		3,880,816.5	3,880,816.5

Որոգման համակարգի ստուգացում - 12 միջցատու

5	1004	Եվրասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող որոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կատարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության որոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն է իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական որոգման փոխարինում ինքնաուսումնասիրող համակարգով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ ներքին ներտեսնային որոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ ներքին կառավարչական ներքին ամրապնդում:	Հարմարակցում է նորագույն ջրանցքներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	329,207.1 265,603.2 64,103.9	3,299,701.1 2,650,603.2 641,103.9	
	6	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող որոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի տնտեսության երեսկառուցվածքների հիմնադրում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության որոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն է իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական որոգման փոխարինում ինքնաուսումնասիրող համակարգով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ ներքին ներտեսնային որոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ ներքին կառավարչական ներքին ամրապնդում:	Հարմարակցում է նորագույն ջրանցքներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	1,178,220.9 893,687.3 284,533.6	1,178,220.9 893,687.3 284,533.6
	7	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության օգնությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կատարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վերուի ջրամբարի կառուցումը և օժտման կառուցվածքների, ջրատարի և որոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի ինժեման տակ գտնվող իրոտատարածքների որոգման ներտեսնային ցանցի կառուցում:	Հարմարակցում են ծախսերի մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ երանակային պայմաններին և կապալառուի նշանակության վնասված համարքեք արտադրողականությամբ:	72,426.0 54,758.4 17,667.6	72,426.0 54,758.4 17,667.6
8	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության օգնությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վերուի ջրամբարի կառուցումը և օժտման կառուցվածքների, ջրատարի և որոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի ինժեման տակ գտնվող իրոտատարածքների որոգման ներտեսնային ցանցի կառուցում:	Ընթացի մեջ են նաև ներտեսնային որոգման համակարգի կառուցման աշխատանքները:	2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6	2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6	

Ընթացի մեջ են պայանների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը կատարվելու համար:

Ընթացի մեջ են պայանների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը կատարվելու համար:

Ընթացի մեջ են պայանների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը կատարվելու համար:

Ընթացի մեջ են պայանների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը կատարվելու համար:

Ընթացի մեջ են պայանների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը կատարվելու համար:

Ընթացի մեջ են պայանների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը կատարվելու համար:

Ընթացի մեջ են պայանների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը կատարվելու համար:

Ընթացի մեջ են պայանների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը կատարվելու համար:

Ընթացի մեջ են պայանների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը կատարվելու համար:

Ընթացի մեջ են պայանների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը կատարվելու համար:

Ընթացի մեջ են պայանների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը կատարվելու համար:

Ընթացի մեջ են պայանների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը կատարվելու համար:

Ընթացի մեջ են պայանների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը կատարվելու համար:

Ընթացի մեջ են պայանների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Երկրորդական կառավարչական ծախսերի մատուցումը կատարվելու համար:

9	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աճակցությամբ իրականացվող վերջույան գնտի ցույցին ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդակցություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային հիմնադրամ 29.06.2015- 30.06.2024թթ. (Մեկնություն է հղատրի ժամկետի երկարաճանակ գործընթացը 31.12.2026թ.)	ՀՀ Շրջակի մարզում՝ Արտոյան գնտի վրա, Կապի ցրամարի պատվարի և օճանրակ կառոցների կառոցում, ինչի պրոյեկտում կապիտալի գորարտեստանան նպատակներով հուսայի ուղղումը, ինչպես նաև ցրակալան ցրային ռեսուրսների պրոյեկտնախա կառավարումը:	150,385.4 51,715.2 98,670.2 150,385.4 51,715.2 98,670.2 73,621.2 25,400.0 48,221.2 18,010.5 18,010.5 24.5 0.0 37.3 12.0 0.0 0.0 18.3
10	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աճակցությամբ իրականացվող վերջույան գնտի ցրային ռեսուրսների ինտեգրակ կառավարման ծրագրի ցրանակներում ցրային տեսուրայան երթակառոցվանքների հիմնաւորում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային հիմնաւորում 27.03.2018- 31.12.2022թթ. (Ծրագրի ժամկետներին երկարաճանակ փորում են 30.12.2026թ.)	ՀՀ Շրջակի մարզում՝ Արտոյան գնտի վրա, Կապի ցրամարի պատվարի և օճանրակ կառոցների կառոցում, ինչի պրոյեկտում կապիտալի գորարտեստանան նպատակներով հուսայի ուղղումը, ինչպես նաև ցրակալան ցրային ռեսուրսների պրոյեկտնախա կառավարումը:	6,657,754.9 4,353,966.7 2,303,788.2 6,592,002.0 4,314,468.2 2,277,543.8 2,580,580.5 2,029,911.2 25,400.0 550,669.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աճակցությամբ իրականացվող վերջույան գնտի ցրային ռեսուրսների ինտեգրակ կառավարման ծրագրի փուլի ցրանակներում ցրային տեսուրայան երթակառոցվանքների հիմնաւորում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածչային հիմնաւորում 27.03.2018- 31.12.2022թթ. (Ծրագրի ժամկետներին երկարաճանակ փորում են 30.12.2026թ.)	ՀՀ Շրջակի մարզում՝ Արտոյան գնտի վրա, Կապի ցրամարի պատվարի և օճանրակ կառոցների կառոցում, ինչի պրոյեկտում կապիտալի գորարտեստանան նպատակներով հուսայի ուղղումը, ինչպես նաև ցրակալան ցրային ռեսուրսների պրոյեկտնախա կառավարումը:	3,199,619.1 2,536,098.6 363,520.5 3,199,619.1 2,536,098.6 363,520.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աճակցությամբ իրականացվող վերջույան գնտի ցրային ռեսուրսների ինտեգրակ կառավարման ծրագրի փուլի վերարտադրման գործարարական իրոյրդակցություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարոյան և համալրման սավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածչային հիմնաւորում 29.06.2015- 30.06.2024թթ.	Կապի ցրամարի կառոցման հետնակնով անրաւորոցություն է ստացման հոլորի ձեռքբերման և մարդակեց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ուղղման ցրանքների կառոցման, երկարական Ենթակալի մասնաւորարման օրային գնտի անցյացման և այլն:	424,085.0 0.0 424,085.0 424,085.0 0.0 424,085.0 153,736.0 0.0 153,736.0 29,835.9 0.0 29,835.9 19.1 0.0 19.1 0.0 6.9 0.0 0.0 6.9
13	12002	Գերմանիայի զարգացման քանակի աճակցությամբ իրականացվող վերջույան գնտի ցրային ռեսուրսների ինտեգրակ կառավարման փուլ 1 ծրագրով հրանոր գրտի վերարտադրման համար երթակառոցվանքների և քնակի տների կառոցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարոյան և համալրման սավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածչային հիմնաւորում 29.06.2015- 30.06.2024թթ.	Կապի ցրամարի կառոցման հետնակնով անրաւորոցություն է ստացման հոլորի ձեռքբերման և մարդակեց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ուղղման ցրանքների կառոցման, երկարական Ենթակալի մասնաւորարման օրային գնտի անցյացման և այլն:	1,486,847.0 0.0 1,486,847.0 1,486,847.0 0.0 1,486,847.0 17,000.0 17,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.1 0.0 19.1 0.0 6.9 0.0 0.0 6.9

Ընթացի մեք են ապրակների և ճառարոյունների ձեռքբերման համար անրաւորոց գործընթացները:
Ծրարարական աշխատակցների ընթանում են երթակալին ապրակներին հանակատարական:
Կատարված աշխատակցների մակու կատարողակալեց կապակտի կրոնից ներկայացվել է ընթացի մեք է ուղի վերարմների մերոլով վերանա գործընթաց:

Ընթացի մեք են ապրակների և ճառարոյունների ձեռքբերման, ինչպես նաև ՀՀԿԿԿՊ ազակի անճանք փոխատոցումների փարքների կատարուման ներկայացման անրաւորոց գործընթացները և վերարմները կատարվեն առաքիլարում:
Աատուցված խորիդակական ճառարոյունների դիմաք վերարմները և կկատարվեն առաքիլա օրերին:

14	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի անվտանգությամբ իրականացվող կնիության գնելու ցրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշրջանային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տնտեսական հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշրջանային ծրագրի շրջանառվողում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Անտրոպիկ գնելու ցրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագիր» հասկի ցրային կառուցման Փուլ I փուլի մորմանիտական ծախսերումների իրականացումը շրջակա միջավայրի սոցիալական գնահատման (CULS) խորհրդատվական ծախսերումների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծախսերումների մատուցման ընթացքի մեջ է:	25,150.8 20,030.3 5,120.5 25,150.8 20,030.3 5,120.5 3,800.0 0.0 3,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
		Չարգացման ֆինանսական գործակալության անվտանգությամբ իրականացվող ուղղման դրույի ֆինանսական կայունության և ուղղման կառավարման կարողությունների քարտեզավորման դրամաշրջանային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշրջանային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորում	Հայաստանի տնտեսական հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է անցկեցնել ՀՀ կառավարությանը ուղղման դրույի և ընթացիկ քարտեզավորման հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սոստիդիաների կրճատման միջոցով, ներքին խորտարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ուղղվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման ուղղություններին:	Մենևարկային փուլում է խորհրդատվական ծախսերումների մատուցման խորհրդատուի ընտրման մրցույթային գործընթացը:	309,870.4 254,688.0 55,182.4 309,870.4 254,688.0 55,182.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16	31022	Համաշխարհային բանկի անվտանգության շրջանակներում ուղղման, ջրամատակարարման և ցրտի ռեսուրսների իրականացում		ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կմիտոն		Վարկային համաձայնագրի բացակայություն՝ Դրույի բացակայությամբ պայմանավորված:	2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝							18,433,200.5 12,458,258.0 5,974,942.5 18,367,447.6 12,418,747.5 5,948,700.1 5,318,200.9 4,002,288.1 1,315,912.8 1,232,581.1 930,524.1 302,007.0 23.2 23.2 23.2 23.0 6.7 7.5 5.1
ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱԽՍԵՐ							1,311,624.7 646,795.1 664,829.6 1,311,624.7 646,795.1 664,829.6 400,805.9 160,280.9 240,525.0 56,406.9 65,327.0 30.4 35.2 27.2 9.3 8.7 9.8
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							17,121,575.8 11,811,462.9 5,310,112.9 17,056,822.9 11,771,952.4 5,283,870.5 4,917,395.0 3,842,007.2 1,075,387.8 1,160,797.2 874,117.2 236,680.0 22.6 228 220 6.5 7.4 4.5

Ընթացի մեջ են ծախսերումների մատուցման գործընթացները, որոնց կնարումները կկատարվեն առաջիկայում՝ ուղղ կնարումների մեջբերով:	Վիսայակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ձայնեռ նախատեսված են:	Վիսայակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ձայնեռ նախատեսված են:
--	---	---

Հրամարկարարման և ցրահեռացման բարելավում -11 միջոցառում


12.3	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ցրամատակարարման բարելավման ծրագիր						169 564.3	0.0	169 564.3												
	18	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ցրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ցրամատակարարման և ցրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրում	7 մկ ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տրտառնչային վարչացանցն հիմնադրում 05.02.2015- 31.12.2025թթ.	Երևանի ցրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:			1,471,083.4	804,780.0	666,303.4	1,471,083.4	804,780.0	666,303.4	1,471,083.4	804,780.0	666,303.4	1,471,083.4	804,780.0	666,303.4	1,471,083.4	804,780.0	666,303.4
	19	11004	Եվրոպական միության հարկանդան ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ցրամատակարարման բարելավման դրամաշտրիային ծրագիր		Հայաստանի տրտառնչային վարչացանցն հիմնադրում 04.11.2014- 06.01.2026թթ.	Երևանի ցրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքներ իրականացման փուլում են:		4,828.7	4,024.9	803.8	4,828.7	4,024.9	803.8	4,828.7	4,024.9	803.8	4,828.7	4,024.9	803.8	4,828.7	4,024.9	803.8
	20	31004	Եվրոպական միության հարկանդան ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ցրամատակարարման բարելավման դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում ցրամատակարարման և ցրահեռացման ներակառուցվածքների հիմնադրում	5.5 մկ եվրո			Շինարարական աշխատանքներ իրականացման փուլում են:		1,038,166.2	804,780.0	233,386.2	1,032,835.9	804,780.0	233,386.2	1,032,835.9	804,780.0	233,386.2	1,032,835.9	804,780.0	233,386.2	1,032,835.9	804,780.0	233,386.2
	21	12001	Գերմանիայի վարչացանցն և Եվրոպական միության հարկանդան ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցրամատակարարման և ցրահեռացման ներակառուցվածքների դրամաշտրիային ծրագիր երրորդ փուլ	12 մկ եվրո	Հայաստանի տրտառնչային վարչացանցն հիմնադրում 21.06.2014- 30.12.2018թթ. (Շրջակի մասնիներն երկարաժամանակ փոփոխվում են:)	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ցրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգի հատվածների իրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ընթացի մեջ են խորհրդարանի ծախսերի մատուցման գործընթացները, ինչպես նաև՝ կապատուի ընտրության մրցութային գործընթացը:		1,500,000.0	1,200,000.0	300,000.0	1,470,430.4	1,200,000.0	300,000.0	1,470,430.4	1,200,000.0	300,000.0	1,470,430.4	1,200,000.0	300,000.0	1,470,430.4	1,200,000.0	300,000.0
									104,264.9	83,497.0	20,767.9	102,403.5	84,782.2	19,621.3	102,403.5	84,782.2	19,621.3	102,403.5	84,782.2	19,621.3	102,403.5	84,782.2	19,621.3
									32.9	32.4	0.5	32.9	32.4	0.5	32.9	32.4	0.5	32.9	32.4	0.5	32.9	32.4	0.5
									69.3	69.2	0.1	69.3	69.2	0.1	69.3	69.2	0.1	69.3	69.2	0.1	69.3	69.2	0.1
									7.1	7.1	0.0	7.1	7.1	0.0	7.1	7.1	0.0	7.1	7.1	0.0	7.1	7.1	0.0
									7.1	7.1	0.0	7.1	7.1	0.0	7.1	7.1	0.0	7.1	7.1	0.0	7.1	7.1	0.0
									6.9	6.9	0.0	6.9	6.9	0.0	6.9	6.9	0.0	6.9	6.9	0.0	6.9	6.9	0.0
									10.8	10.8	0.0	10.8	10.8	0.0	10.8	10.8	0.0	10.8	10.8	0.0	10.8	10.8	0.0
									50.1	50.1	0.0	50.1	50.1	0.0	50.1	50.1	0.0	50.1	50.1	0.0	50.1	50.1	0.0
									25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0	25.0	25.0	0.0
									15.4	15.4	0.0	15.4	15.4	0.0	15.4	15.4	0.0	15.4	15.4	0.0	15.4	15.4	0.0

Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծախսերի մատուցման համար անհրաժեշտ գործընթացները:
 Շինարարական աշխատանքները ընթացի մեջ են:
 Այս պահին ընթացի մեջ է 4 մկ ԱՄՆ դոլար վարկային միջոցների մատահանման գործընթացը: Կարկային միջոցներն ակնկալվում է ստանալ մայիսին:

Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Կարող ենք կատարել են հասանելի ներկայացված կատարվածները: Շինարարական աշխատանքներն իրականացման ակտիվ փուլում են:

Մենք ակտիվ էր կատարվեն մատուցված և մատուցվելիք ծախսերի մատահանման գործընթացը:



22	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ</p>	30 վն եկրո	<p>ՀՀ ՏՎԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առօրիտ:</p>	<p>Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2 բյուջեի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առօրիտ, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաժամկետ է միկս 30.12.2025թ. , որի հիման վրա նախատեսվում է ապրիլամսվա փոփոխության գործընթաց (կատարման ժամկետ) երկարաժամկետ: KFW բանկի հավանությանն է արժանացել 2022թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական առօրիտի հաշվետվությունները: Ուսումնասիրության փուլում է 2023թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական առօրիտի նախնական հաշվետվությունները:</p>	<p>44,825.2 37,354.3 7,470.9 98,663.7 76,864.8 21,798.9 76,251.1 58,187.7 18,063.4 17,553.5 3,480.8 14,072.7</p>	<p>2023թ. տարեկան KFW բանկի ուղարկված մասնաձևի հայտի հաստատումը ստացվել է 2024թ. հունվարի 10-ին, որն էլ ստացվել է ձևակերպում 2023թ. ֆինանսական և 2022թ. տեխնիկական առօրիտ մասնաձևի հայտերը՝ 87,800.11 եվրո գումարի ցավով ուղարկվել է KFW բանկ, որի մասով դեռևս վճարման հաստատում չի ստացվել:</p>
23	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում</p>		<p>Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրում 21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>			<p>3,671,091.3 3,079,485.7 591,605.6 3,671,091.3 3,079,485.7 591,605.6 1,438,325.8 1,093,492.3 344,833.5 689,385.7 529,309.1 160,079.6</p>	
24	<p>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում</p>	16.7 վն եկրո	<p>Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրում 07.09.2020-30.12.2025թթ.</p>	<p>11 բաղաչի և 37 գյուղական բնակավայրերի ցրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի հասկանքների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում վերականգնվող նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը՝ Երևանայի մարզում: Կատարվում են համապատասխան արտոնդրվածություններ:</p>	<p>1,930,871.2 1,551,559.3 379,311.9 1,930,871.2 1,551,559.3 379,311.9 593,200.0 452,000.0 145,000.0 216,346.2 173,174.5 45,171.7 36.5 38.2 31.2 11.3 11.2 11.9</p>	<p>Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարումների Ծրագրական աշխատանքների ընթացքի մեջ են:</p>
25	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լորու (Վանաձորի) մարզի ցրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի երկրորդ փուլ</p>	430 378.7 եկրո	<p>Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրում 04.05.2010-30.12.2020թթ.</p>			<p>39,579.1 0.0 39,579.1 39,579.1 0.0 39,579.1 39,579.1 0.0 39,579.1 9,993.3 0.0 9,993.3 25.2 0.0 25.2 20.3 0.0 20.3 0.0 20.7</p>	
26	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի իրականացման փուլի շրջանակներում ցրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում</p>	2 վն եկրո	<p>ՀՀ ՏՎԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջ նախատեսվում է աջակցել «Ի» ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և վարձակալական պայմանագրի համարյալ կատարման կրճատ ծախսերի մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀՀ ցրային տնտեսության ծրագրի իրականացման մասնաճյուղին՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեջադրումը ուղղված է աջակցելու ցրամատակարարման և կերտաշերտի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու իրագործմանը:</p>	<p>0.0 0.0 0.0 41,484.0 29,569.6 11,914.4 41,484.0 29,569.6 11,914.4 8,424.3 0.0 8,424.3 20.3 0.0 20.7 20.3 0.0 20.7</p>	<p>0.0 0.0 0.0 41,484.0 29,569.6 11,914.4 41,484.0 29,569.6 11,914.4 8,424.3 0.0 8,424.3 20.3 0.0 20.7 20.3 0.0 20.7</p>	<p>Խորհրդատվական ծախսերի մատուցող ընկերության կողմից ներկայացված ավարտական հաշվետվության հիման վրա ստորագրված փուլում է գտնվում 65,710.17 եվրո գումարի վճարման մասնաձևի հայտը:</p>

30	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրոսահարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համապարփում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ.	Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, ՀՕՏՏ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի ՀՕՏՏ-ի շրջանակներում օտարոմների ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծախսերը:	12,000.0 8,000.0 4,000.0 8,000.0 5,950.0 4,150.0 4,150.0 3,500.0
31	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրոսահարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Վերջև և ընթացի մեջ են թվել 2 պայմանագրեր Հատված 1/Լոտ 1 Ապրիլի համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (ընդ 8 կմ) ճանապարհահատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անակարտ ճանապարհահատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) նպատակով:	11,071,590.9 6,563,442.6 4,508,148.3 10,911,590.9 6,563,442.6 4,348,148.3 6,599,590.0 5,428,125.0 1,091,465.0 2,327,410.0 1,943,983.7 383,426.3 315.8 35.8 84.3 21.3 29.6 8.8
32	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրոսահարավ միջանցքի զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո Համաձայնագրի ըր կնքված է 12մլն եվրո գումարով, սակայն 6 մլն եվրո գումարը նախատեսված է տեխնիկական համար, որն անմիջապես վճարվում է բանկի կողմից	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.04.2024թթ.	Լանջիկ Գյուղի շրջը 27.5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում՝ 20% ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են, սակայն պայմանավորված երանակային պայմաններով՝ աշխատանքները դադարել են:	631,959.6 564,641.3 67,318.3 531,959.6 464,641.3 67,318.3 531,959.6 464,641.3 67,318.3 34,773.9 0.0 34,773.9 34,773.9 6.5 0.0 51.7 6.5 0.0 51.7 0.0
33	21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բաղրատաշտի անցանի կառուցման վերակառուցման վարկային ծրագիր	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013-30.06.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բաղրատաշտի անցանի կառուցում:	Կանոնի աշխատանքները ավարտվել են 2022թ. և հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերթողման վերջնական ժամանակաշրջանում՝ 2 տարի ժամկետով:	142,084.9 106,563.7 35,521.2 142,084.9 106,563.7 35,521.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34	11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրոսահարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համապարփում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ.	Թալին-Լանջիկ անցանի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, հարկույթները և տեխնիկական հսկողության տեխնիկական և հողմեակային հսկողություններ:	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/վերանայակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծախսերը:	296,141.2 284,092.8 12,048.4 294,191.2 284,092.8 10,098.4 149,385.1 142,966.4 6,418.7 54,258.4 53,470.6 787.8 36.3 37.4 12.3 18.4 18.8 7.8
35	21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրոսահարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թալին-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջնությամբ 95% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ:	7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 3,169,281.1 733,044.4 1,885,237.3 1,554,527.7 330,709.6 48.3 49.0 45.1 24.9 25.8 21.6

Հողի օտարման և տարաբնույթի ծրագրի (ՀՕՏՏ) ծախսերի իրականացումը կրում է շարունակական բնույթ: Լախարտակում է ցուցնի ավելացում՝ առկա պարտավորումները մարելու նպատակով:	Տեխնիկական կողմից հունվար-մարտ ամիսների համար ներկայացվել է կատարման, որը գտնվում է հաստատման փուլում:	ԵՆ-ի կողմից ֆինանսավորվել է վերջին հայտը, հերթական կատարումները կվճարվեն մայիս ամսին:	Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված են: Նախատեսված վճարումը հետադարձից պետի փոխ ավարտման մասն է, որը նախատեսվում է վճարել 3-րդ եռամսյակում՝ թերթողման վերջնական ակտը ընդունելուց հետո:	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Թերթողման պայմանավորված է բանկի ֆինանսավորման ուղղակի:	Տեխնիկական ծախսերի պայմանագրի փոփոխությունը գտնվում է հաստատման փուլում, որի պատճառով 2024թ. հունվար-մարտ ամիսների համար նախատեսված հաշվիները կներկայացվեն այս եռամսյակում:
---	--	---	---	---	---

36	11012	Եվրոպական զարգացման բանկի օգնություններ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում են Մրագրի պահպանման/գնահատման/սպասարկման ծախսերը, ինչպես նաև տարբերակային ֆինանսական առողջի ծախսերը:	1,066,280.0 196,031.0 870,249.0 1,386,280.0 196,031.0 1,190,249.0 1,248,540.3 982,40.5 1,150,299.8 1,188,578.8 35,197.5 1,023,381.3 92.8 35.8 97.7 83.6 18.0 94.4
37	21012	Եվրոպական զարգացման բանկի օգնություններ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի				Կապալորտի պայմանագիր կնքվել է 23.10.2023թ: Տես իսկողության Պայմանագիր կնքվել է 14.11.2023թ.:	13,830,833.4 11,300,649.4 2,530,184.0 13,538,833.4 11,180,649.4 2,358,184.0 2,146,250.0 2,108,371.8 2,108,371.8 637,878.2 20,909.3 7,863.2 13,046.1 0.8 0.4 2.0 0.2 0.1 0.6
38	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնություններ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (միջոցները հասանելի են մինչև 19.12.2024թ.)	Նանցիկ Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական իսկողություն:	Ճանապարհահատված վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են, սակայն պայմանավորված երևակային պայմաններով աշխատանքները դադարել են:	338.5 0.0 338.5 338.5 0.0 338.5 338.5 0.0 338.5 0.0 338.5 100.0 0.0 100.0 29.5 0.0 29.5 29.5 0.0 0.0 29.5
39	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնություններ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Նանցիկ Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Իրականացվում է Բենիամին համայնքի պատմամշակութային հատվածի շրջանցման արդյունքում առաջացած հողերի օտարման գործընթացները:	3,616,569.4 3,013,808.0 602,761.4 3,616,569.4 3,013,808.0 602,761.4 990,000.0 815,000.0 175,000.0 98,557.8 59,756.9 38,730.7 10.0 7.3 22.1 2.7 2.0 6.4
40	11016	Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցիկ զարգացման ծրագրի Արիան Քաջարան 60կմ իրականացվում և կատարում	Նոր մեկնարկային ծրագիր են, որոնց գնով ամբաջն վարկային Համաձայնագրեր,	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	1,525,000.0 10,415.0 1,514,585.0 1,525,000.0 10,415.0 1,514,585.0 212,500.0 0.0 212,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41	21017	Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցիկ զարգացման ծրագրի Արիան Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	Պայմանագրեր, հարկերատման եր և Շինարարներ			Ընթանում են քանակություններ ֆինանսավորող բանկի հասկացման համար:	250,000.0 200,000.0 50,000.0 250,000.0 200,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42	21018	Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցիկ զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մուտքումների կառուցում	Նոր մեկնարկային ծրագիր են, որոնց գնով ամբաջն վարկային Համաձայնագրեր,	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է հայտարարել մրցույթ տեխնիկական մտքերի համար և սույ կանխավճար 4-րդ եռամսյակում:	250,000.0 200,000.0 50,000.0 250,000.0 200,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43	11017	Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցիկ զարգացման ծրագրի Արիան Քաջարանի թունելի և մուտքումների համակարգում և կատարում	Պայմանագրեր, հարկերատման եր և Շինարարներ			2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	300,000.0 300,000.0 300,000.0 300,000.0 300,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Մրագրի պահպանման ծախսեր են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:	Քանի որ շինարարի կանխավճար մոտիկապես ամբողջությամբ իրականացնելու համար նախատեսվածից ավելի երկար ժամանակ է պահանջվում, որի արդյունքում նախատեսված կատարողական մարտ ամսվա փոխարեն կնքված պայմանագրի մասի ամսին, ուստի տեխնիկորի ներդրումը նրանցես կատարվում է մասնակի՝ ըստ մասնագետների պահանջի:	Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի (COST) ծախսերի իրականացման համար ներկայացվել է վճարման հայտը, որը գտնվում է ֆինանսավորման փուլում: Կնարումը կիրականացվի մայիս ամսին:	Մրագիր կրում է շարունակական բնույթ, շինարարի կողմից ներկայացված կատարողական գտնվում է հաստատման փուլում, փաստացի վճարումը կիրականացվի 2-րդ եռամսյակում:	Գերակա չափ ճանապարհային տարաբնակեցման նկատմամբ շրջանառվել է Որոշում, որից հետո սկսվելու է ձևափոխման գործընթացը: Փաստացի տրամադրումներ կենտրոնան սեպտեմբեր ամսին:	Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի (COST) ծախսերի իրականացումը կրում է շարունակական բնույթ: Նախատեսվում է բյուջեի ավելացում ամբաջն պարտավորությունները մարտի եռամսյակով:
---	--	--	---	--	---	---	---

44	11020	Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցիկ զարգացման միջադրի դրամու շրջանցիկ ճանապարհի համաարտում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային մրազերը են, որոնց գնով առաա են	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ		2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակցեան մրազերը:	200,000.0	0.0	200,000.0		Հողերի օտարման և տարաբնակցեան մրազը (COST) գտելում է քանկի կողմը վերանայման վրում: Գործընթացը կմեկնարկի հաստատմանը ստանալուն պես:	
45	21021	Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցիկ զարգացման մրազրի դրամու շրջանցիկ ճանապարհի կառուցում և հիմնադրում, Տրանշ 5	Համաարտում եր, Դայնամազերի, հորիդրաոուն եր և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի քարելակում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է հայտարարել մրցոք տեխիկոլի ձեռք ընդման համար և տալ կանխավճար 4 րդ եռամսյակում:	200,000.0	200,000.0	200,000.0		Կնսայակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով նախեր նախատեսված են:	
46	21014	Եվրոպական եերդրոմային քանկի առակությունը իրականացվող ԱՏՏ Վանաձոր կապերի վառատմի ամանան մրչաետական եղանակության ճանապարհի անվտանգության քարելակման դրամաշնորային մրազր	4.25 մկն Եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.12.2019- 21.12.2023թթ.	Ճանապարհային ցանցի քարելակում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Մրազրի ակտուլել է 21.12.2023թ., ամալի համաադարի համաալս վճարումները կարող են կատարվել մրչկ 21.12.2024թ.:	0.0	0.0	0.0		Ակտուական քուրում են գտելում պնասազների ընդունման առերը, որոնց հիման վրա պետը է վճարվեն հետըաշնդային քումարերը:	
Ընդամենը 1049 Մրազրով, որից՝							41,600,148.9		41,600,148.9			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ							3,524,619.9	620,219.0	29,232,027.8	12,368,121.1	41,600,148.9	29,232,027.8
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ							37,755,529.0	3,904,800.9	3,844,619.9	100,000.0	100,000.0	27,000.0
							9,143,720.2	3,224,400.9	12,368,121.1	27,000.0	27,000.0	
							15,424,455.5	2,197,407.3	17,621,862.8	100,000.0	100,000.0	
							12,632,272.9	327,186.3	12,953,459.2	22,000.0	22,000.0	
							4,483,088.5	1,482,707.6	5,965,746.1	0.0	0.0	
							3,659,727.9	88,755.8	3,748,483.7	93,596.4	93,596.4	
							623,310.6	1,393,951.8	2,217,262.4	0.0	0.0	
							29.1	67.5	33.9	94.6	94.6	
							29.0	27.6	28.9	93.6	93.6	
							29.5	74.3	47.5	99.1	99.1	
							11.9	38.6	14.3	94.6	94.6	
							12.8	14.3	12.8	93.6	93.6	
							9.0	43.2	17.9	99.1	99.1	

Կոչք թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

47	1040	32004	«Իրավապաշտպանության կառավարման և զարգացման նպատակով «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչք թափոնների կառավարման» դրամաշրջանային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների ի նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ	Նախատեսվում է կառուցել եւ/կամ անվտանգել համապատասխան առնչության առկա վերանորոգված կառուցվածքներ 2 կայան, ծնող բերել 2 մարդու աղբահանության իրականացման և աղբակայանի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ:	<p>Պնակի շրջանակներում սանիտարական աղբակայանի և փոխարենման 2 կայանի կառուցման համար շին աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «United S&S Ariana» կազմակերպության հետ պայմանագիր կնքվել է 15.07.2020թ.՝ մոնիվգառնի շրջանից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնակել են շին աշխատանքներ: Շին աշխատանքները ավարտված են, հանձնման-ընդունման գործընթաց է իրականացվել: 02.11.2023թ. ՎՅԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբակայանի շահագործող հատուկ մեքենապատկերումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակցություն չեն եղել: Վերահայտարարվել է երկ մրցույթ: Երկ մրցույթի 5 րտեղից 2 ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած րտեղի մասով գնահատման ավարտվել է և հաստատվել ՎՅԲ ի կողմից, ստացվելուով վերահայտարարվել է երկ մրցույթ: Արտասար մեքենաների գնման մրցույթին փաթեթների բացում տեղի է ունեցել 10.06.2024թ., դիմել է մեկ մասնակց, որը հաղթող է ճանաչվել, պայմանագիր կնքվել է: 24.08.2023 թ. ՎՅԲ հարթակում կրկին հայտարարված գնման մրցույթ, հայտերի թաղանթ տեղի է ունեցել 09.10.2024թ. 4 չափաքանիների մասով կա հաղթող կազմակերպություն, պայմանագրեր կնքված են, 2024թ. մարտին ներկայացվել են 81 հազ. եվրոյի չափով կանխավճարների հաշիվ պարանգագրել: Մնացած չափաքանիների մասով երկ գնման ընթացակարգ է իրականացվել: 01.11.2023թ. հայտարարված 2 չափաքանիներով աղբահանության ծնող բերման մրցույթի արդյունքներով կա հաղթող կազմակերպություն, պայմանագիր կնքման գործընթաց է իրականացվում:</p>	<p>1,981,422.3 701,888.9 1,279,603.4 1,981,422.3 701,888.9 1,279,603.4 484,884.7 373,233.5 61,651.2 11,172.5 11,172.5 0.0 0.0 2.6 3.0 0.0 0.6 1.6 0.0</p>
48		12002	«Իրավապաշտպանության կառավարման և զարգացման նպատակով «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչք թափոնների կառավարման» խորհրդակցության համար ստանդարտիզացիայի ծրագիր	250,934 եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների ի նախարարություն 15.10.2021-30.09.2024թթ.	Պնակի շրջանակներում ընտրված խորհրդակցական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբակայանի նախագծման, վերանորոգման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, ապա՛յնը մրցույթային գործընթացներով, իրականացնել աղբահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԳԿ ընկերության ստեղծման հոլդինգ իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրականացնել աղբակայանի, աղբահանության կայանների կառուցման ընթացակարգերի մշակումը:	<p>137,651.7 114,709.9 22,941.8 137,651.7 114,709.9 22,941.8 43,068.2 38,261.4 4,786.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>137,651.7 114,709.9 22,941.8 137,651.7 114,709.9 22,941.8 43,068.2 38,261.4 4,786.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>
49		42001	«Իրավապաշտպանության կառավարման և զարգացման նպատակով «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչք թափոնների կառավարման» ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների ի նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ.	Նախատեսվում է կառուցել եւ/կամ անվտանգել համապատասխան առնչության առկա վերանորոգված կառուցվածքներ 2 կայան, ծնող բերել 2 մարդու աղբահանության իրականացման և աղբակայանի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա սարքավորումներ:	<p>Պնակի շրջանակներում սանիտարական աղբակայանի և փոխարենման 2 կայանի կառուցման համար շին աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «United S&S Ariana» կազմակերպության հետ պայմանագիր կնքվել է 15.07.2020թ.՝ մոնիվգառնի շրջանից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնակել են շին աշխատանքներ: Շին աշխատանքները ավարտված են, հանձնման-ընդունման գործընթաց է իրականացվել: 02.11.2023թ. ՎՅԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբակայանի շահագործող հատուկ մեքենապատկերումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակցություն չեն եղել: Վերահայտարարվել է երկ մրցույթ: Երկ մրցույթի 5 րտեղից 2 ին հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած րտեղի մասով գնահատման ավարտվել է և հաստատվել ՎՅԲ ի կողմից, ստացվելուով վերահայտարարվել է երկ մրցույթ: Արտասար մեքենաների գնման մրցույթին փաթեթների բացում տեղի է ունեցել 10.06.2024թ., դիմել է մեկ մասնակց, որը հաղթող է ճանաչվել, պայմանագիր կնքվել է: 24.08.2023 թ. ՎՅԲ հարթակում կրկին հայտարարված գնման մրցույթ, հայտերի թաղանթ տեղի է ունեցել 09.10.2024թ. 4 չափաքանիների մասով կա հաղթող կազմակերպություն, պայմանագրեր կնքված են, 2024թ. մարտին ներկայացվել են 81 հազ. եվրոյի չափով կանխավճարների հաշիվ պարանգագրել: Մնացած չափաքանիների մասով երկ գնման ընթացակարգ է իրականացվել: 01.11.2023թ. հայտարարված 2 չափաքանիներով աղբահանության ծնող բերման մրցույթի արդյունքներով կա հաղթող կազմակերպություն, պայմանագիր կնքման գործընթաց է իրականացվում:</p>	<p>1,010,619.3 842,182.7 168,436.6 1,010,619.3 842,182.7 168,436.6 484,884.7 373,233.5 61,651.2 11,172.5 11,172.5 0.0 0.0 2.6 3.0 0.0 0.0 1.1 1.3 0.0</p>
50	32009		Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոչք թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների ի նախարարություն	Նախատեսվում է ՀՀ 8 մարզերում լրացի կառուցված և Գեղարքունիքի կառուցվել եւ/կամ անվտանգել համապատասխան առնչության առկա վերանորոգված կառուցվածքներ 4 սանիտարական աղբակայան, 16 փոխարենման կայան:	<p>Նախատեսվում է ՀՀ 8 մարզերում լրացի կառուցված և Գեղարքունիքի կառուցվել եւ/կամ անվտանգել համապատասխան առնչության առկա վերանորոգված կառուցվածքներ 4 սանիտարական աղբակայան, 16 փոխարենման կայան:</p>	<p>325,038.0 270,865.0 54,173.0 325,038.0 270,865.0 54,173.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>

Հատուկ նշանակության 4 տեխնիկաների մասով կանխավճարների հաշիվ պարանգագրելը ներկայացվել են 2024թ. մարտ ամսին, վճարման վերականգնելու առաջիկա օրերին:

Աղբակայանի շահագործման ձեռնարկի նախագիծը պատմափոստի կողմից դրվան չի երթում: Մասնադրույթների մատուցման համաձայնագրի նախագիծը խորհրդատուի կողմից ստանալով է և ներկայացված է ընտրված:

Հատուկ նշանակության 4 տեխնիկաների մասով կանխավճարների հաշիվ պարանգագրելը ներկայացվել են 2024թ. մարտ ամսին, վճարման վերականգնելու առաջիկա օրերին:

Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծայրեր նախատեսված չեն: Նախկինում ուսումնասիրության համար խորհրդատուների ընտրություն կայացվել է ուսացումով՝ ՎՅԲ ի կողմից խորհրդատուները ընտրվել և աշխատանքները սկսել են 2023թ. հուլիս ամսին: Հետագայում 2023թ. գոտիավորված տարածքների տեխնիկատեսակային ուսումնասիրությունները չի իրականացվել, այն նախատեսվում է սկսել այս տարի:

55	12004	«Ներակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի թարգալի լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	738.1 հազ եվրո	երևանի թարգալափնարան 20.10.2015- 15.10.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան քաղաքի բնիկ 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենարանները, առկա վերինուսու կաղնուների անկյունային ստորնետես կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուներ LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուներ փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:		1,018.7 846.9 169.8 846.9 169.8 1,018.7 846.9 169.8 1,018.7 846.9 169.8
56	12029	Արևիկալ զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող թարգալի զարգացման ներդրումային ծրագրի համապարտման և կառավարում			Ծրագրի նպատակն է մեծացնել թարգալի շարժման արդյունավետությունը, թարգալային կառավարման և կառավարել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Բաակով, Արշակունյաց թարգալային ճանապարհը, կանոնադրված վեխի վրայով, հեռուստային գեներատորները՝ շարժականության համապատասխան ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիությանը, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ներառումով, հարակից ցածրահարկային համակարգեր, դինամիկա շեշտադրումով կանաչատույն, հուլիսի անվան գրադարան վերակառուցում, ճանապարհի և գրադարան երկայնակ լուսավորման և վեքտրալուցային հատվածներ, ներառյալ լուսատիպային փողոցային լուսարբյուրներ:	27.11.2023թ. ստորագրվել է բնիկ 4371 ARM վարչախյան համայնապարհը, որը գտնվում է վարչաքաղաքի փոլոնում:	1,171,420.4 976,683.7 195,236.7 1,171,420.4 976,683.7 195,236.7 1,097,934.3 917,877.3 180,057.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57	12030	Արևիկալ զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող թարգալի զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	60,090.0 հազ եվրո	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.	Արևիկալ զարգացման ներառումով, հարակից ցածրահարկային համակարգեր, դինամիկա շեշտադրումով կանաչատույն, հուլիսի անվան գրադարան վերակառուցում, ճանապարհի և գրադարան երկայնակ լուսավորման և վեքտրալուցային հատվածներ, ներառյալ լուսատիպային փողոցային լուսարբյուրներ:		3,091,415.1 2,575,148.6 516,266.3 3,091,415.1 2,575,148.6 516,266.3 2,451,667.9 2,451,667.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58	12017	«Ներակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թարգալային ճանապարհների ծրագրի»	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնապատման 14.06.2017- 11.08.2023թթ. նախատեսվում է երկարաձեռն մինչև 28.11.2028թ.	Համայնախյան ճանապարհների հիմնարկում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդյունավետացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ ամպարի և մայրերի ձախելու նպատակով, այդ թվում՝ ցածրահարկային համակարգերի և վեքտրալուցային փողոցային լուսարբյուրների փոխարինում:	Ա տրամաշուրջ սահմանված բյուջե 14 փողոցներում և հրապարակներում չին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնարկում է ընդհանուր ամսամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ներակառուցման ներքին: Բ տրամաշուրջ սահմաններում մոտ 13 կմ երկարությամբ բնիկ ճանապարհային համակարգի և լուսավորման աշխատանքների բյուջե երեք չափաբաժիններով և հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել են աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել են 800 լուսատիպային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրամաշուրջ սահմաններում սպառվող աշխատանքների անհրաժեշտ իրականացման նպատակով նախատեսվում է վարկի ամսական ավելացում՝ Գ Տրամաշուրջ 272 մլն եվրոյի ավելով, որից՝ 157 մլն վեքտրալուցային ստիվ միջոցառմանը: Կարևոր սահմանափակում ավելացման որոշումը 15.02.2024թ. կառավարության կողմից ընդունվել է և վարկային համայնախարհի բնիկ 2 փոփոխությունը 16.02.2024թ. ստորագրվել է ՀՀ Տնտեսանքի նախարարության կողմից, այն պես գտնվում է վավերացման փուլում: 16.02.2024թ. ստորագրվել է նաև Ծրագրի համայնախարհի փոփոխությունը: Կարևոր սահմանափակում ավելացման որոշումը կնքվել է 28.11.2028թ. հասանելիության ժամանակները՝ մինչև 28.11.2028թ.:	283,903.0 236,585.8 47,317.2 283,903.0 236,585.8 47,317.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59	12016	«Ներակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թարգալային ճանապարհների տեխնիկական համարձեցման նպատակով ծրագրի»	1,754.83 հազ եվրո	Գյումրու համայնապատման 07.06.2017- 30.05.2024թթ. նախատեսվում է երկարաձեռն մինչև 01.05.2027թ.	Արևիկալ զարգացման ներառումով, հարակից ցածրահարկային համակարգեր, դինամիկա շեշտադրումով կանաչատույն, հուլիսի անվան գրադարան վերակառուցում, ճանապարհի և գրադարան երկայնակ լուսավորման և վեքտրալուցային հատվածներ, ներառյալ լուսատիպային փողոցային լուսարբյուրներ:	Տեխնիկական համարձեցման շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և որոշմանային հարկություններ Գյումրու և Մ թրամաշուրջ 1/3 մասը: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում սպառվող աշխատանքների անհրաժեշտ իրականացման նպատակով նախատեսվում է վարկի ամսական ավելացում՝ Գ Տրամաշուրջ 272 մլն եվրոյի ավելով, որից՝ 157 մլն վեքտրալուցային ստիվ միջոցառմանը: Կարևոր սահմանափակում ավելացման որոշումը կնքվել է 28.11.2028թ. հասանելիության ժամանակները՝ մինչև 28.11.2028թ.:	262,497.4 218,747.8 43,749.6 262,497.4 218,747.8 43,749.6 21,393.3 17,827.7 3,565.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60	12018	«Ներակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թարգալային ճանապարհների տեխնիկական համարձեցման նպատակով ծրագրի» (Տրամաշուրջ 2, Գ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնապատման 14.06.2017- 28.11.2028թթ.	Համայնախյան ճանապարհների հիմնարկում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդյունավետացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ ամպարի և մայրերի ձախելու նպատակով, այդ թվում՝ ցածրահարկային համակարգերի և վեքտրալուցային փողոցային լուսարբյուրների փոխարինում:	Ա տրամաշուրջ սահմանված բյուջե 14 փողոցներում և հրապարակներում չին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնարկում է ընդհանուր ամսամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ներակառուցման ներքին: Բ տրամաշուրջ սահմաններում մոտ 13 կմ երկարությամբ բնիկ ճանապարհային համակարգի և լուսավորման աշխատանքների բյուջե երեք չափաբաժիններով և հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել են աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային 2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել են 401 լուսատիպային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Առավել է բյուջե երեք Տրամաշուրջ միջոցի հասանելիության ժամանակները երկարաձեռն գործուն: Ստորագրվել է Գ Տրամաշուրջ դրամաշրջանային համայնախարհի երկարաձեռն մինչև 2028թ. նոյեմբերի 25-ը: Ա և Մ Տրամաշուրջի համայնախարհի վերակառուցումը կնքվել է 28.11.2028թ. հասանելիության փոփոխությամբ: Գ Տրամաշուրջի սահմանափակում ավելացման որոշումը կնքվել է 28.11.2028թ. հասանելիության ժամանակները՝ մինչև 28.11.2028թ.:	141,951.5 118,292.9 23,658.6 141,951.5 118,292.9 23,658.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ծրագրի գտնվում է վավերացման փուլում: Սույն թվականի մարտի 12-ին ՀՀ սահմանադրական դատարանի կողմից ընդունվել է որոշում՝ վավերացնել համայնապատմում ամրագրված պարտավորությունները ՀՀ Աստիճանաբար և Կառավարման նախարարության կողմից, որից հետո ներկայացվել է ՀՀ Ազգային ժողովը: Ազգային ժողովում կրկնակային վարկային համայնախարհի ընթացումը: Կարևոր վավերացման հետ միայն հետարվող է սկսել ծրագրի իրականացումը:

Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով նախատեսված չեն:

Կապի վայանաչարվող սահմանված շինաշխատանքների թերությունների վերացման ժամկետի մարտի 9-ից երկարաձեռն է մինչև ավարտի 30-ը՝ կապված երեսնամյակի պայմանների հետ, և տեխնիկական հարկության շրջանակներում նախատեսվող փաստացիորեն չեն ներկայացվել: Նախատեսվում է վարկի պես նույնապատմում:

Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով նախատեսված չեն:

Ընդամենը 1157 Շրագրով որից՝		4,907,718.8	1,433,917.8	6,341,636.6
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ		4,141,441.4	1,194,931.5	5,336,372.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ		766,277.4	238,986.3	1,005,263.7
		4,907,718.8	1,433,917.8	6,341,636.6
		4,141,441.4	1,194,931.5	5,336,372.9
		766,277.4	238,986.3	1,005,263.7
		3,572,147.8	1,119,327.6	4,691,475.4
		3,438,107.4	935,705.0	4,373,812.4
		134,040.4	183,622.6	317,663.0
		195,858.4	0.0	195,858.4
		170,544.1	0.0	170,544.1
		25,314.3	0.0	25,314.3
		5.5	0.0	4.2
		5.0	0.0	3.9
		18.9	0.0	8.0
		4.0	0.0	3.1
		4.1	0.0	3.2
		3.3	0.0	2.5

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում

61	1167	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հոսանքության ծրագրի լրացումը ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվող տրամադրում «Քարծրակուղ էլեկտրազանցներ» ՓԲԸ ին	35.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Քարծրակուղ էլեկտրազանցներ» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Շրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Շարձանակ» և 110 կՎ «Վանաձոր-1» ենթակայանները, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել «Չարնեցական Յ» և 220 կՎ «Չուլվանի» ենթակայանները: Շրագրի նպատակն է՝ քարծրաքանդ պատույնների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հոսանքությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	1026,998.3 862,992.5 164,404.8 1026,998.3 862,992.5 164,404.8 16,316.3 12,267.6 4,053.7 15,768.3 11,846.3 3,922.0 96.6 96.6 96.8 11.5 1.4 2.4	1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 1,383,975.8 1,116,790.3 267,185.5 225,861.3 185,127.0 40,734.3 16.3 16.6 15.2 11.6 11.9 10.5	Ի կատարումն Կառավարման խորհրդի 2023թ. դեկտեմբերի 18-ի N 6-02/02/2023 որոշման՝ 2023թ. դեկտեմբերի 19-ին ստորագրվել են 220կՎ «Չուլվանի» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտորինգի N HVEN DSI-1/2020_2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ն ու N 4-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի «Ներման պայմաններում և երկարաժամկետ են Փուլ 1-ի և Փուլ 2-ի ժամկետները: «Չուլվանի» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ. «Վանաձոր 1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում ավարտված շինարարական օբյեկտի հաստատված նախագծային և կոնստրուկտիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի պատճառով պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով Պատվիրատուի գլխավոր տնօրենի հրամանով ստորագրվել է ընդունող համաձայնագրով, որն իրականացնում է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման պրոցեսը: Ընդունող համաձայնագրով չի ստորագրվել ավարտական ակտը ենթակայանում առկա շինարարական աշխատանքներում ստեղծված թերությունների պատճառով: Շարձանակ կործինքազը կանաչվել է մինչև շինաշատանքներում հայտնաբերված թերությունների վերացումը: Վերջնականորեն վճարվել նախատեսվում է իրականացվել 2024թ. ընթացքում: Էլեկտրամատակարարման հոսանքության ծրագրի լրացումը ֆինանսավորում ծրագրի կարկանդակ համաձայնագրի ժամկետը լրացել է 2023թ. դեկտեմբերի 31-ին:
62		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Լեռնակ» և «Արարատ 2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվող տրամադրում «Քարծրակուղ էլեկտրազանցներ» ՓԲԸ ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Քարծրակուղ էլեկտրազանցներ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ.	Շրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Լեռնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 30 և ավելի սարքերը շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ 2» ենթակայանը: Շրագրի նպատակն է՝ քարծրաքանդ պատույնների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հոսանքությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 1,383,975.8 1,116,790.3 267,185.5 225,861.3 185,127.0 40,734.3 16.3 16.6 15.2 11.6 11.9 10.5	Ի կատարումն Կառավարման խորհրդի 2023թ. դեկտեմբերի 18-ի N 6-02/03/2023 որոշման՝ 2023թ. դեկտեմբերի 19-ին ստորագրվել են 220կՎ «Արարատ 2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտորինգի N HVEN DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ը, N 4-ը և N 5-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի «Ներման պայմաններում, իսկ ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 2024թ. դեկտեմբերի 29-ը: Պայմանագրի շրջանակներում կապատու Kaskad Energo LLC ընկերության կողմից իրականացվել են 1-ին փուլի շինարարական աշխատանքները, որոնց դիմաց իրականացվել են համապատասխան վճարումներ:	

63	42008	Գերմանիայի գաղափարական վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան» էլեկտրահաղորդման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարդրող գինեթրթալայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներակային տրամադրում «Քարծրակուտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ ին	178.2 մլն եվրո	«Քարծրակուտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.	21,095,477.6 21,027,663.0 27,814.6 21,095,477.6 21,027,663.0 27,814.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64	11006	Գերմանիայի գաղափարական վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան» էլեկտրահաղորդման ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարդրող գինեթրթալայանների դրամաշրջանային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Քարծրակուտ էլեկտրասանցներ» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	176,620.3 141,296.2 35,324.1 176,620.3 141,296.2 35,324.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65	32006	Գերմանիայի գաղափարական վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան» էլեկտրահաղորդման ցանց 1 Հայաստան-Վրաստան հարդրող գինեթրթալայանների դրամաշրջանային ծրագիր իրականացվող ներդրումներ			1,082,525.8 1,082,525.8 0.0 1,082,525.8 1,082,525.8 0.0 1,082,525.8 0.0 1,129,052.9 271,239.2 241,629.6 196,973.3 44,656.3 17.3 17.4 16.5 1.0 0.8 7.7
Ընդամենը 1167 Մրգարով, որից՝					25,110,153.1 24,528,903.4 581,249.7 25,110,153.1 24,528,903.4 1,400,292.1 1,129,052.9 271,239.2 241,629.6 196,973.3 44,656.3 17.3 17.4 16.5 1.0 0.8 7.7
ԸՆԹԱՑԻՎ ԾԱՍՆԵՐ					176,620.3 141,296.2 35,324.1 176,620.3 141,296.2 35,324.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱՍՆԵՐ					1,082,525.8 1,082,525.8 0.0 1,082,525.8 1,082,525.8 0.0 1,082,525.8 0.0 1,129,052.9 271,239.2 241,629.6 196,973.3 44,656.3 17.3 17.4 16.5 1.0 0.8 7.7

Մրավող նահանսվում է իրականացվող երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դոմաշեն» ներակայան կառուցում ներառյալ 220kV գծեր (Դոմաշեն ներակայանի մուտք /այլ), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110kV) և Լոտ 3՝ «Ալյուն» ներակայանի և ԸԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում:

Մրգրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգամատակարարի միջև ապահովել միացման ապահովման րո խողովակ շինարարական աշխատանքները և հետագա փոքրաչափի որի կառուցում չհանդիմանալ:

Լոտ 2 ի մասով ներկայումս ԸՆԹԱՑԻՎ ցանցի շինարարությունն ավարտվել է 2024թ. ապրիլի 9-ին: Քարծրակուտ էլեկտրասանցները ՔԲԸ (այսուհետ՝ Շվեդրոյուն) համապատասխան ներկայացրելուց համաձայնագրի են Դոմաշենի և Հրազդանի ՋԷԿ հարակից տարածքներ: Տեղում ուսումնասիրված և ընդհանրապես արդյունավետ վերոնշյալ կառուցումների ներկայացրելու մասնակցությամբ ներկայացվել են 2024թ. ի ապրիլի 11-ին ՀՀ և Վրաստանի միջև կնքված միջազգային պայմանագրի մասին Լոտ 1-ի մրցարկի վերաբերյալ և հետագա փոքրաչափի որի կառուցումը ձևակապի ընտրության վերաբերյալ:

Լոտ 2 ի մասով ներկայումս ԸՆԹԱՑԻՎ ցանցի շինարարությունն ավարտվել է 2024թ. հունվարի 25-ին նախարարակազմի Կաբատար և ԿԵԿ ընկերությունների կողմից ներկայացված տեխնիկական հարկի գնահատմանը: Հայտերի ուսումնասիրման ընթացքում աշխատանքային նմուշի և խողովակի մյուս առաջացած հարցերի համար կազմվել են պարզաբանման հարցումներ և ներկայացվել Կաբատար և ԿԵԿ ընկերություններին: Ներկայումս չարձանակվում է Տեխնիկական առաջարկների ուսումնասիրման և պարզաբանման հարցումների մուտք:

Լոտ 3 ի մասով ընթացիկ մրցարկի վերաբերյալ ծանուցումը 2024թ. ապրիլի 8-ին հրավարվել է գերմանական BTAG, ԸՆԹԱՑԻՎ և ՀՀ ՏԿԵՍ պաշտոնական կայքերում:

Վրաստանի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Եներգարդյունավերության ծրագիր- 4 միջոցառում

Կոդ	Միջոցառում	Կատարող	Միջոցառման նպատակը	Միջոցառման նկարագրություն	Միջոցառման ժամկետ	Կատարման ցուցանիշներ														
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
66	12001	Ենրոպական Ներդրումային բանկի անվտանգության իրավահավաստի	10.1 մլն եվրո	Ենրոպական Ներդրումային բանկի ֆինանսավորման իրավահավաստի	Ենրոպական Ներդրումային բանկի ֆինանսավորման իրավահավաստի	815,001.6	679,168.0	135,833.6	815,001.6	679,168.0	135,833.6	815,001.6	679,168.0	135,833.6	815,001.6	679,168.0	135,833.6	815,001.6	679,168.0	135,833.6
						3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0
67	12003	Ենրոպական Ներդրումային բանկի անվտանգության իրավահավաստի	25.0 մլն եվրո	Ենրոպական Ներդրումային բանկի ֆինանսավորման իրավահավաստի	Ենրոպական Ներդրումային բանկի ֆինանսավորման իրավահավաստի	815,001.6	679,168.0	135,833.6	815,001.6	679,168.0	135,833.6	815,001.6	679,168.0	135,833.6	815,001.6	679,168.0	135,833.6	815,001.6	679,168.0	135,833.6
						3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0
69	11001	Ենրոպական Վարչապետության իրավահավաստի	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Ենրոպական Վարչապետության իրավահավաստի	Ենրոպական Վարչապետության իրավահավաստի	34,494.4	28,028.9	6,465.5	34,494.4	28,028.9	6,465.5	34,494.4	28,028.9	6,465.5	34,494.4	28,028.9	6,465.5	34,494.4	28,028.9	6,465.5
						3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0
70	32001	Ենրոպական Վարչապետության իրավահավաստի	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Ենրոպական Վարչապետության իրավահավաստի	Ենրոպական Վարչապետության իրավահավաստի	373,528.5	311,273.8	62,254.7	373,528.5	311,273.8	62,254.7	373,528.5	311,273.8	62,254.7	373,528.5	311,273.8	62,254.7	373,528.5	311,273.8	62,254.7
						3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0	3,939,855.2	3,151,884.2	787,971.0
ԸՆԴԱՄՆՆԵՂ 1232 ՇՊԱԳՐՈՎ, ՈՐԻՅ՝						5,128,385.3	4,142,226.0	986,159.3	5,128,385.3	4,142,226.0	986,159.3	5,128,385.3	4,142,226.0	986,159.3	5,128,385.3	4,142,226.0	986,159.3	5,128,385.3	4,142,226.0	986,159.3
ԸՆԴԱՄՆԻ ԾԱՆՍԵՐ						34,494.4	28,028.9	6,465.5	34,494.4	28,028.9	6,465.5	34,494.4	28,028.9	6,465.5	34,494.4	28,028.9	6,465.5	34,494.4	28,028.9	6,465.5
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ						5,128,385.3	4,142,226.0	986,159.3	5,128,385.3	4,142,226.0	986,159.3	5,128,385.3	4,142,226.0	986,159.3	5,128,385.3	4,142,226.0	986,159.3	5,128,385.3	4,142,226.0	986,159.3

Կիսամյակի համար << 2024թ. սետեմբերի 30-ը

Կիսամյակի համար << 2024թ. սետեմբերի 30-ը

Մտփոփության ընկերության ընտրության և իրազեկման արժեքի մասին ծառայությունների մեջ բերման գործընթացը

Կիսամյակի համար << 2024թ. սետեմբերի 30-ը

<p>ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>																															
<p>ԳՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ</p>																															
<p>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</p>																															
<p>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</p>																															
<p>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</p>																															
<p>ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ</p>																															
<p>ՎԱՊԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ</p>																															