

# Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.05.2024թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման և անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2024թ. տարեկան պլան		2024թ. տարեկան ճշտված պլան		2024թ. կիսամյակի ճշտված պլան		2024թ. փաստացի վճարների (աճողական)		2024թ. կիսամյակի բյուջեով կատարողական (%)		2024թ. բյուջեի կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Չկատարման պատճառները						
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ ՀՀ պետ. բյուջե							
								351.436.2	105.430.8	246.005.4	351.436.2	105.430.8	246.005.4	175.631.0	52.689.4	122.941.6	110.160.8	33.279.3	76.881.5		62.7	63.2	62.5	31.3	31.6	31.3
<b>Սոցիալական ներդրումների և փոհական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում</b>																										
1	1019	11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուր օբյեկտների հիմնադրում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոծրագրեր Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու, Շիրակի, Տավուշի և Արմավիրի մարզերում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվում են կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Վերջիններիս շրջանակներում հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Շինարարական աշխատանքների վերաբերվող 3 ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:	3,707,487.0	2,546,343.6	1,161,143.4	4,617,487.0	3,456,343.6	1,161,143.4	3,517,285.3	2,473,568.5	1,043,716.8	2,683,025.7	2,105,193.7	577,832.0	76.3	85.1	55.4	58.1	60.9	49.8	Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անիրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան: (Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացույցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով:
		12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում					Շարունակվում են մեքենա-սարքավորումների մատակարարմանը կառավարման և ծառայությունների գործընթացները: Տեխնիկայի որոշ խմբաձևակ արտերկրից մատակարարման փուլում է և համապատասխան վճարումները կկատարվեն երրորդ եռամսյակում: Շինարարական աշխատանքներն իրականացման ակտիվ փուլում են և կիսամյակի կտրվածքով ամբողջությամբ կկատարվեն:	3,707,487.0	2,546,343.6	1,161,143.4	4,617,487.0	3,456,343.6	1,161,143.4	3,517,285.3	2,473,568.5	1,043,716.8	2,683,025.7	2,105,193.7	577,832.0	76.3	85.1	55.4	58.1	60.9	49.8
3	11004	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների Ծրագրի շրջանակներում հզորացվել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	254,341.0	254,341.0	0.0	254,341.0	254,341.0	0.0	121,967.0	121,967.0	0.0	51,591.6	51,591.6	0.0	42.3	42.3	0.0	20.3	20.3	0.0	Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անիրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայություններին համապատասխան: Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացույցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով:		
		12005				ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում	173,329.5	173,329.5	0.0	173,329.5	173,329.5	0.0	75,000.0	75,000.0	0.0	46,483.0	46,483.0	0.0	62.0	62.0	0.0	62.0	62.0	0.0	26.8	26.8

<b>Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝</b>		3,880,816.5	605,777.2	4,486,593.7
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>		2,719,673.1	359,771.8	3,079,444.9
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>		1,161,143.4	246,005.4	1,407,148.8
		4,790,816.5	605,777.2	5,396,593.7
		3,629,673.1	359,771.8	3,989,444.9
		1,161,143.4	246,005.4	1,407,148.8
		3,592,285.3	297,598.0	3,889,883.3
		2,548,568.5	174,656.4	2,723,224.9
		1,043,716.8	122,941.6	1,166,658.4
		2,729,508.7	161,752.4	2,891,261.1
		2,151,676.7	84,870.9	2,236,547.6
		577,832.0	76,881.5	654,713.5
		76.0	54.4	74.3
		84.4	48.6	82.1
		55.4	62.5	56.1
		57.0	26.7	53.6
		59.3	23.6	56.1
		49.8	31.3	46.5

**Ոռոգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում**

5	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ցրակրոստների և էլեկտրաներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնախոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներտնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	329,707.1 265,603.2 64,103.9 329,707.1 265,603.2 64,103.9	1,178,220.9 893,687.3 284,533.6 1,178,220.9 893,687.3 284,533.6	129,781.5 104,854.4 24,927.1 66,855.8 51,509.5 15,346.3	51.5 49.1 61.6 20.3 19.4 23.9	Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան: Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացույցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով: Մատուցված խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց վճարումները կկատարվեն առաջիկայում, իսկ մատուցվելիք ծառայությունների դիմաց որոշ վճարումներ կտեղափոխվեն երրորդ եռամսյակ՝ մրցույթային և դուրսի հետ համաձայնեցումների գործընթացների ժամանակատարության պատճառով:									
	6	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում								Ընդամենը 1178,220.9	893,687.3	129,781.5	51.5	Ընդամենը 1178,220.9	893,687.3	129,781.5	51.5	Ընդամենը 1178,220.9	893,687.3	129,781.5
7	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վեդիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապիտալի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ:	2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6	72,426.0 54,758.4 17,667.6 72,426.0 54,758.4 17,667.6	39,867.2 30,026.5 9,840.7 28,162.1 21,164.9 6,997.2	70.6 70.5 71.1 38.9 21.5 30.5	Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան: Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմամբ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացույցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով:										
	8	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում												Կեղու ջրամբարի կառուցման շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են նախատեսվածից նվազ արտադրողականությամբ՝ աշխատանքների ավարտման վերջնաժամկետը հունիսից տեղափոխվել է 31.12.2024թ.: Նախատեսված վճարումները կկատարվեն մինչև տարեվերջ:						



14	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոլյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախտոլյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագիր» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇԱՍԱԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծառայությունների մատուցման ընթացքի մեջ է:	25,150.8 20,030.3 5,120.5 25,150.8 20,030.3 5,120.5 3,800.0 0.0 3,800.0 0.0 0.0 0.0	
	11011	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն աջակցությամբ դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ցրզուագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	Մեկնարկային փուլում է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման խորհրդատուի ընտրման մրցության գործընթացը:	309,870.4 254,688.0 55,182.4 309,870.4 254,688.0 55,182.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
	31022	Համաշխարհային բանկի աջակցության շրջանակներում ոռոգման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրերի իրականացում	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե	Հարկային համաձայնագրի բացակայություն՝ Դոնորի բացակայությամբ պայմանավորված:	2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:		
15	<b>Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝</b>							18,433,200.5 12,458,258.0 5,974,942.5 16,325,863.5 11,508,747.5 4,817,116.0 4,693,200.9 3,777,288.1 915,912.8 1,442,495.2 1,092,099.7 350,395.5
	<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>							1,311,624.7 646,795.1 664,829.6 1,311,624.7 646,795.1 664,829.6 400,805.9 160,280.9 240,525.0 151,679.7 72,674.4 79,005.3
	<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>							17,121,575.8 11,811,462.9 5,310,112.9 15,014,238.8 10,861,952.4 4,152,286.4 4,292,395.0 3,617,007.2 675,387.8 1,290,815.5 1,019,425.3 271,390.2
16	<b>Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝</b>							30.7 28.9 40.2 8.6 9.4 6.5
	<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>							37.8 45.3 32.8 11.6 11.2 11.9
	<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>							30.1 28.2 40.2 8.6 9.4 6.5

Ընթացքի մեջ են ծառայությունների մատուցման գործընթացները, որոնց վճարումները կկատարվեն առաջիկայում՝ ուղիղ վճարումների մեթոդով:

Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:



22		<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ</p>	<p>30 մլն եվրո</p>	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի ատդիս:</p>	<p>Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների ատդիս, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաժամկետ է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց՝ կատարման ժամկետի երկարաձգում: KfW բանկի հավանության է արժանացել 2022թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական ատդիսի հաշվետվությունները: 2023թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական ատդիսի նախնական հաշվետվությունները հավանության է արժանացել KfW բանկի կողմից, որը ուղարկվել է խորհրդատուին լրամշակման և վերջնական հաշվետվությունը ներկայացնելու համար:</p>	<p>44,825.2 37,354.3 7,470.9 98,663.7 76,864.8 21,798.9 76,251.1 58,187.7 18,063.4 51,342.1 37,269.4 14,072.7 67.3 64.1 71.9 52.0 48.5 64.6</p>	<p>2023թ. ֆինանսական ատդիսի մասնամասն հայտերը 8,200.11 եվրո գումարի չափով ուղարկվել է KfW բանկ, որի մասով դեռևս վճարման հաստատում չի ստացվել:</p>
23		<p>31001</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>					
24		<p>31002</p> <p>Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում</p>	<p>16.7 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.</p>	<p>11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատառայ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին համապատասխան արտադրողականությամբ:</p>	<p>1,930,871.2 1,551,559.3 379,311.9 1,930,871.2 1,551,559.3 379,311.9 598,200.0 453,200.0 145,000.0 348,040.5 280,169.1 67,871.4 58.2 61.8 46.8 18.0 18.1 17.9</p>	<p>Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների: Այս միջոցառումների մասով առկա շինարարական պայմանագրերի ժամկետները ՀՀ կառավարության 30.05.2024թ. № 820-Ս որոշմամբ մասամբ երկարաձգվել են մինչև տվյալ թվականի սեպտեմբերի 30 և նոյեմբերի 30: Շինարարական աշխատանքներն ակտիվ շարունակվում են, որոնց իրականացմանը տարեկանի մեծապես խոչընդոտել են արձանագրված անթարմնակատ եղանակային պայմանները: Արդյունքում՝ վճարումների մի մասը կտեղափոխվի հաջորդ եռամսյակ:</p>
25		<p>31005</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ</p>	<p>430 378.7 եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.</p>			<p>39,579.1 0.0 39,579.1 39,579.1 39,579.1 39,579.1 0.0 39,579.1 15,050.4 0.0 15,050.4 38.0 0.0 38.0 38.0 0.0 38.0</p>	
26		<p>11009</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշտրոհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ քաղաքային</p>	<p>2 մլն եվրո</p>	<p>ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջ. նախատեսվում է աջակցել ՋԿ-ին՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՀՀ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղին՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցման ու իրագործմանը:</p>	<p>Խորհրդատվական ծառայություն մատուցող «Գիտեք» ընկերությունը ներկայացրել է ավարտական հաշվետվությունը, որը ընդունվել է 30.01.2024թ., վճարումները կատարվել են ամբողջությամբ: Ծրագիրն ավարտվել է:</p>	<p>0.0 0.0 0.0 41,484.0 29,569.6 11,914.4 41,484.0 29,569.6 11,914.4 36,147.5 27,723.1 8,424.3 87.1 93.8 70.7 87.1 93.8 70.7</p>	<p>Խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող ընկերության կողմից ներկայացված ավարտական հաշվետվության հիման վրա KfW բանկի կողմից վճարվել է 65,710.17 եվրո գումար: Համաֆինանսավորման մասով առաջացած շահութահարկի փոխհատուցման գումարն է, որը կկատարվի ընկերության կողմից հիմնավորումները ներկայացնելուց հետո: Դրամաշտրոհային միջոցների մասով թերակատարումը պայմանավորված է արտաբյուջյի փոխարժեքի տարբերությամբ:</p>



30	11009	Ասիական զարգացման բանկի ացակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում օտարոմների ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	12,000.0 8,000.0 4,000.0 421,450.0 8,000.0 413,450.0 411,650.0 0.0 411,650.0 333,500.0 0.0 333,500.0 81.0 0.0 81.0 79.1 0.0 80.7	Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի (ՀՕՏԾ) ծախսերի իրականացումը կրում է շարունակական բնույթ: Կնարկները կիրականացվեն հոլդս ամսին:
31	21006	Ասիական զարգացման բանկի ացակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թային ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Կնքված և ընթացքի մեջ են թվով 2 պայմանագրեր Հատված 1/Լոտ 1 Ազարակ համայնքի մոտակայքում 29-600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) նպատակով:	11,071,590.9 6,563,442.6 4,508,148.3 10,911,590.9 6,563,442.6 4,348,148.3 6,509,590.0 5,428,125.0 1,081,465.0 3,246,655.6 2,707,223.2 539,432.4 49.9 49.9 49.9 29.8 41.2 12.4	Տեխ հսկող կողմից հունվար-մարտ ամիսների համար ներկայացվել է կատարողական, որը գտնվում է վճարման փուլում, որը կիրականացվի հուլիս ամսին:)
32	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո Համաձայնագիրը կնքված է 12մլն եվրո գումարով, սակայն 6 մլն եվրո գումարը նախատեսված է տեխ ացակցության համար, որն անմիջապես վճարվում է բանկի կողմից	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.04.2024թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շուրջ 27,5 կմ ճանապարհատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20%-ի չափով:	Ճանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են, սակայն պայմանավորված եղանակային պայմաններով աշխատանքները դադարել են:	631,959.6 564,641.3 67,318.3 531,959.6 464,641.3 67,318.3 531,959.6 464,641.3 67,318.3 515,113.0 448,277.7 66,835.3 96.8 96.5 99.3 96.8 96.5 99.3	Իրականացվել է ԱԱՀ-ի մասով առկա պարտավորության վճարում կապալառի, ընտրական և հաստատման փուլում է Կապալառի հերթական կատարողականը:
33	21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ացակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013-30.06.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում նոր կամրջ կառուցում:	Կամրջի աշխատանքները ավարտվել են 2022թ. և հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերությունների վերացման ժամանակաշրջանում՝ 2 տարի ժամկետով:	142,084.9 106,563.7 35,521.2 142,084.9 106,563.7 35,521.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն: Նախատեսված վճարումը հետերաշխիքային փուլի ավարտական մասն է, որը նախատեսվում է վճարել 3-րդ եռամսյակում՝ թերությունների վերացման ակտն ընդունելուց հետո:
34	11011	Ասիական զարգացման բանկի ացակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ.	Թային-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցողինների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	296,141.2 284,092.8 12,048.4 294,191.2 284,092.8 10,098.4 149,385.1 142,966.4 6,418.7 80,495.6 79,067.0 1,428.6 53.9 55.3 22.3 27.4 27.8 14.1	Ծրագրի պահպանման ծախսերի իրականացման համար կնքվել են ընթացիկ պայմանագրեր, որոնց վճարումները կիրականացվեն 3-րդ եռամսյակում:
35	21011	Ասիական զարգացման բանկի ացակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թային-Լանջիկ ճանապարհատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.:	7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 3,902,325.5 3,169,281.1 733,044.4 1,885,237.3 1,554,527.7 330,709.6 48.3 49.0 45.1 24.9 25.8 21.6	Ներկայացվել է կատարողական մագորդային աշխատանքների համար, որոնք վճարվել են մասնակիորեն, իրականացվում է կապալի Պայմանագրի փոփոխություն, որից հետո կվճարվի մագորդային գումարը: Խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրի փոփոխությունը գտնվում է հաստատման փուլում, որի պատճառով հաստատված գումարները դեռևս չեն ծախսվել:





42	21018	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն «Արևային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, հորհրդատուներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է հայտարարել մրցույթ տեխ հսկողի ձեռք բերման համար և տալ կանխավճար 4-րդ եռամսյակում:	250,000.0 200,000.0 50,000.0 250,000.0 200,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Պայմանագրեր, հորհրդատուներ և Շինարարներ			2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	300,000.0 0.0 300,000.0 1,300,584.1 0.0 1,300,584.1 1,300,584.1 0.0 1,300,584.1 756,279.5 0.0 756,279.5 58.1 0.0 58.1 0.0 58.1 0.0 58.1 0.0 58.1
44	11020	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն «Արևային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, հորհրդատուներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ		2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	200,000.0 0.0 200,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 5,000.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45	21021	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի կառուցում և հիմնանորոգում, Տրանշ 5	Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, հորհրդատուներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է հայտարարել մրցույթ տեխ հսկողի ձեռք բերման համար և տալ կանխավճար 4-րդ եռամսյակում:	200,000.0 200,000.0 0.0 200,000.0 200,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն Եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.12.2019-21.12.2023թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ծրագրի ավարտվել է 21.12.2023թ., սակայն համաձայնագրի համաձայն վճարումները կարող են կատարվել մինչև 21.12.2024թ.:	0.0 0.0 0.0 122,000.0 100,000.0 22,000.0 122,000.0 100,000.0 22,000.0 115,403.8 93,596.4 21,807.4 94.6 93.6 99.1 94.6 93.6 99.1

Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրը (ՀՕՏԾ) ծախսերի իրականացումը կրում է շարունակական բնույթ: Ներկայացվել են վճարման հայտեր:

Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրը (ՀՕՏԾ) գտնվում է բանկի կողմից վերանայման փուլում: Գործընթացը կմեկնարկի հաստատումները ստանալու պես:

Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Ավարտական փուլում են գտնվում աշխատանքների ընթացման ակտերը, որոնց հիման վրա պետք է վճարվեն հետերաշխիքային գումարները:

		<b>Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝</b>		38,075,529.0	3,524,619.9	41,600,148.9
		<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>		28,611,808.8	620,219.0	29,232,027.8
		<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>		9,463,720.2	2,904,400.9	12,368,121.1
				37,755,529.0	7,776,204.0	45,531,733.0
				28,611,808.8	620,219.0	29,232,027.8
				9,143,720.2	7,155,985.0	16,299,705.2
				15,424,455.5	6,128,991.4	21,553,446.9
				12,632,272.9	321,186.3	12,953,459.2
				2,792,182.6	5,807,805.1	8,599,987.7
				6,034,722.1	3,114,680.9	9,149,403.0
				4,907,211.5	131,795.4	5,039,006.9
				1,127,510.6	2,982,885.5	4,110,396.1
				39.1	50.8	42.4
				38.8	41.0	38.9
				40.4	51.4	47.8
				16.0	40.1	20.1
				17.2	21.2	17.2
				12.3	41.7	25.2

**Կոշտ թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում**

47	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնություններ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ»	Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական աղբակայր, վերաբեռման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբակայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են հանրապետությունում առաջին սանիտարական աղբակայրի՝ Երկու փոխաբեռման կայանների շինարարական աշխատանքները: Ներկայումս ընթանում են շինարարական աշխատանքների փաստագրման գործընթացները: Միաժամանակ ընթացում են աղբակայրի և փոխաբեռման կայանների շահագործման հատուկ մեքենամեխանիզացիայի, աղբատար մեքենաների և աղբամանների գնման գործընթացները: Մասնավորապես՝ աղբակայրի շահագործման կոմպակտորն արդեն մատակարարվել է: Բուլդոզերի, Ամբարձիչի, Ինքնաթափ բեռնատարի, Կեղտաջրերի հավաքման բեռնատարի, աղբատար մեքենաների, աղբամանների ձեռքբերման պայմանագրերը կնքված են և ներկայումս մատակարարման գործընթացի մեջ են: Իսկ Կցասայլով 2 բեռնամբարձիչ, Ստացիոնար խտացնող 2 սարքավորում, փոխաբեռման կայանի շահագործման համար թվով 6 Փակ 30լիտր կոնտեյներ, աղբակայրի համար թվով 6 հատ 40լիտր Բաց կոնտեյներ, հավաքման կետերի համար սպասարկման մեքենաներ, աղբակայրի համար պիկնիկ մեքենասարքավորումների համար մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթներին մասնակից չի եղել: Գործընթացն արագացնելու համար նախատեսվում է տեղական ընթացակարգերով մրցույթ հայտարարել:	1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 434,884.7 373,233.5 61,651.2 182,889.4 182,889.4 0.0 0.0 0.0 42.1 49.0 0.0 0.0 9.2 26.1 0.0	2023թ. առաջին կեսին շինարարական աշխատանքների մեկնարկը ձգձգվել է անբերական եղանակային պայմանների պատճառով: 2023թ. տարվելոցին շինարարական աշխատանքները կատարության շուրջ 261 հազ եվրոյին ներկայացված աշխատանքների ավարտը փաստագրված չլինելու պատճառով: Մեքենասարքավորումների գնման մրցույթային գործընթացները ձգձգվել են մասնակից չլինելու պատճառով:
	48	12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնություններ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշտրիային ծրագիր	250,934 եվրո	«Վ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 15.10.2021 - 30.09.2024թթ»	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբակայրի նախագծման, վերաբեռման կայանների քննադատների կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, աղբահանության վարձակալների քարտեզակառուցման մշակումը:	137,651.7 114,709.9 22,941.8 137,651.7 114,709.9 22,941.8 43,068.2 38,281.4 4,786.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Նոր խորհրդատվական ընկերության նեոգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Sweco International» և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ խորհրդատվական միավորման հետ 15.10.2021թ կնքված պայմանագրի դրույթների համաձայն խորհրդատուի կողմից մշակվել են աղբահանության սխեմաները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի բնակավայրերի աղբահանության իրականացման համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և քանակը, կազմվել են մրցույթային փաթեթները: Մշակվել է սակագնային քարտեզակառուցման փաստաթուղթը «Աղբակայրի շահագործման ձեռնարկը»: Հաշվի առնելով, որ մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթները չեն կայացել, գնման գործընթացները ձգձգվում են խորհրդատուների հետ կնքված պայմանագրի երկարաձգման անհրաժեշտություն է առաջացել: Պայմանագրի երկարաձգման հարցումը հավանության է արժանացել ՎԵԲ-ի կողմից և գործելու է մինչև 31.08.2024թ.:	



Քաղաքային զարգացում - 10 միջոցառում

51	1157	42001 Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ասակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակարևի տրամադրում «Երջաղույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-15.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյունները, առկա վերգետնյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառուին 2019թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ (Թումանյան փողոցի համար 23.12.2020թ., Անադյան և Ամիրյան փողոցների համար 14.09.2022թ., Անադյան փողոցի համար 30.11.2022թ., Անադյան փողոցի և Control System-ի համար 12.05.2023թ., Մյասնիկյան և Ամիրյան փողոցների և Secondary connections-ի համար 07.09.2023թ. և համաձայն պայմանագրի կատարվել են համապատասխան վճարումները: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնությամբ):	28,972.1 24,143.4 4,828.7 28,972.1 24,143.4 4,828.7 28,972.1 24,143.4 4,828.7 28,972.1 24,143.4 4,828.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ներկա դրությամբ, աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան, Անադյան, Ամիրյան, Կարդանաջ, Հասրապետություն, Թումանյան և Խորենացի փողոցներում: 2024թ. փետրվար ամսին ընդունվել են 2023թ. նոյեմբեր ամսին Մյասնիկյան, Անադյան և Ամիրյան փողոցներում մասնակի կատարված աշխատանքների դիմաց ներկայացված կատարողականները, որոնց համար վճարումները դեռևս չեն կատարվել՝ վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետների պակասման պատճառով: Կարկային և դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետները երկարաձգելու համար համապատասխան գրությունները ուղարկվել են ֆինանսների նախարարություն, ժամկետների երկարաձգման գործընթացը ընթացքի մեջ է: Նախատեսվում է նաև երկարաձգել Կապալառու կազմակերպության հետ կնքված աշխատանքների իրականացման պայմանագրի ժամկետը, ինչպես նաև պայմանագրում կատարել վճարման կարգի փոփոխություն, որի համար ներկայացվել է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծով նախատեսվում է նաև ավելացնել 2024թ. պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական հատկացումների չափը:
52	12003	Արևելյան եվրոպայի ընդգլխի ապրողության և բնապահպանական գործընկերության ֆրոնդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյունները, առկա վերգետնյա մալուխներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:		10,187.5 8,489.6 1,697.9 10,187.5 8,489.6 1,697.9 10,187.5 8,489.6 1,697.9 10,187.5 8,489.6 1,697.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
53	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարևի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-28.12.2023թթ. Իրականացվում է վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետի երկարաձգում	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվում են 'Դրենաժային միջոցառումներ' ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հսկայկողովին աշխատանքներ, դրենաժային թունելի հողային շերտում անցքերի բացում և պոլիցրոպիլենի խողովակի անցկացում, բաց մասցած հատվածների բետոնացում: Իրականացվելու է Ինժեների գումարի վճարում, Կապալառուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, ինչպես նաև Պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժերի, տուգանքների գումարի հետ վերադարձ:	1,018,752.0 848,960.0 169,792.0 1,018,752.0 848,960.0 169,792.0 748,782.0 623,985.6 124,797.1 231,126.2 199,345.4 31,780.8 30.9 31.9 0.0 25.5 0.0 22.7 23.5 18.7	Կապալառուի դանդաղ աշխատանք: Դեռ չի ստորագրվել ԵՆԲ պայմանագիր 6-ը, որով տրվելու է 2 մլն եվրո տրանշ և իրականացվելու են լրացուցիչ բաղադրիչները, որոնք վճարվելու են այս ծրագրով:
54	12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 06.08.2014-30.06.2023թթ. Իրականացվում է դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետի երկարաձգում	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվելու է Կապալառուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, Ծրագրի ավարտից հետո իրականացվելու է ատոլիտ, ինչպես նաև Պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժերի, տուգանքների գումարի հետ վերադարձ:	331,518.9 328,972.0 2,546.9 331,518.9 328,972.0 2,546.9 331,518.9 328,972.0 2,546.9 331,518.9 328,972.0 2,546.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Այս ծրագրով իրականացվելու են կապալառուից մինչև 30.06.2023թ. պահված 5% երաշխիքային գումարի և տույժ-տուգանքի ավելցուկի հետվճարումը աշխատանքների հանձնում-ընդունումից հետո (հունիս 2024թ), ինչպես նաև ԵՄ կողմից իրականացվելից ատոլիտը: Վճարումները իրականացվելու են 2024թ. 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներում:

55		12004	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի թաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում</p>	738.1 հազ. եվրո	<p>Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.10.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մայրիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապողներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:</p>	<p>Տվյալ դրամաշնորհը նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:</p>	<p>1,018.7 848.9 169.8 1,018.7 848.9 169.8 1,018.7 848.9 169.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Վճարումները կիրականացվեն հունիսին:</p>
56		12029	<p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի ներկայարարում և կառավարում</p>	60,090.0 հազ. եվրո	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.</p>	<p>Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիությամբ, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ենթակառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված նոր ծառեր, և գեներալազգային հատվածներ, ներառյալ լուսատիտային փողոցային լույսերը:</p>	<p>27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը, որը գտնվում է վավերացման փուլում:.</p>	<p>1,171,420.4 976,183.7 195,236.7 1,171,420.4 976,183.7 195,236.7 1,097,934.3 917,877.3 180,057.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Ծրագիրը վավերացվել է սույն թվականի մայիսի 22-ին: Այժմ ընթանում են գնումների և ՀՈՏԻ-ի հետ կապված գործընթացները: Վճարումները իրականացվելու են հունիսին և 2024թ. 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներում:</p>
57		12030	<p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն</p>	60,090.0 հազ. եվրո	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.</p>	<p>Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիությամբ, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ենթակառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված նոր ծառեր, և գեներալազգային հատվածներ, ներառյալ լուսատիտային փողոցային լույսերը:</p>	<p>27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը, որը գտնվում է վավերացման փուլում:.</p>	<p>3,091,415.1 2,575,148.8 516,266.3 3,091,415.1 2,575,148.8 516,266.3 2,451,667.9 2,451,667.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>
58		12017	<p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր</p>	14.6 մլն եվրո	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ. նախատեսվում է երկարաձեղ մինչև 28.11.2028թ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ աճախտի և մայրերի ծանկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:</p>	<p>Ա տրամնշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շինաշխատանքներն ավարտված են, հիմնադրվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնադրումն աշխատանքների բոլոր երեք չափաքաժիկները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսատիտային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով նախատեսվում է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Դ Տրանշի 2,72 մլն եվրոյի չափով, որից 1.97 մլն կիսակազմվի սույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման որոշումը 15.02.2024թ. կառավարության նիստում ընդունվել է, վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը 16.02.2024թ. ստորագրվել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից, այժմ այն գտնվում է Ազգային ժողովի կողմից վավերացման փուլում: 16.02.2024թ. ստորագրվել է Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունը: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ կերպարաձեղվեն նաև բոլոր Տրանշերի վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.:</p>	<p>283,903.0 236,585.8 47,317.2 283,903.0 236,585.8 47,317.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>

59	12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղաքային տեխնիկական համագործակցության դրամաշրջանային ծրագիր	1,754.83 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-30.05.2024թթ. նախատեսվում է երկարաձգել մինչև 01.05.2027թ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման և իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում, թաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շինաշխատանքների վրա: Նախատեսվում է Գ Տրանշի իրագործման համար պահանջվող նախազանախառնակային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչին ուղղված ՎՁԵԲ կողմից 750 հազ ՏՀ նոր դրամաշրջանի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներից ևս 750 հազ եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակցների Հետաքրքրության արտահայտումները, ընթանում են ընտրության գործընթացները:	262,497.4 218,747.8 43,749.6 262,497.4 218,747.8 43,749.6 21,393.3 17,827.7 3,565.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	60	12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղաքային ճանապարհների դրամաշրջանային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ ասֆալտի և մայրերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավտոտրիակային թաղամասերի, ինչպես նաև Շիրակցի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերի փոխարինում լուսադիոդային խնայող լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շինաշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր ամսամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Առաջվել է բոլոր երեք Տրանշերի վերջին հասանելիության ժամկետների երկարաձգման գրություն: Ստորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշրջանային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 2028թ. նոյեմբերի 28-ը: Ա և Բ Տրանշերի հասանելիությունը կերկարաձգվի Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Նախատեսվում է Ա և Բ Տրանշերից տնտեսված դրամաշրջանային միջոցներն ուղղել Գ Տրանշի նպատակների համար:
<b>Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝</b>							6,341,636.6 5,336,372.9 1,005,263.7 6,341,636.6 5,336,372.9 1,005,263.7 4,691,475.4 4,373,812.4 317,663.0 231,126.2 0.0 199,345.4 31,780.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ</b>							1,433,917.8 1,194,931.5 238,986.3 1,433,917.8 1,194,931.5 238,986.3 1,119,327.6 935,705.0 183,622.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
<b>ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ</b>							4,907,718.8 4,141,441.4 766,277.4 4,907,718.8 4,141,441.4 766,277.4 3,572,147.8 3,438,107.4 134,040.4 231,126.2 199,345.4 31,780.8 6.5 5.8 23.7 4.7 4.8 4.1

Կապալի պայմանագրով սահմանված շինաշխատանքների թերությունների վերացման ժամկետը մարտի 9-ից երկարաձգվել էր մինչև ապրիլ 30-ը՝ կապված եղյամակային պայմանների հետ, և տեխնիկական հսկողության շրջանակներում նախատեսվող փաստաթղթերը նոր են ներկայացվում: Պատվիրատուի՝ համայնքապետարանի կողմից փաստաթղթերի ընդունումից հետո կիրականացվի վճարումը, որը նախատեսվում է հունիս ամսին:

Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում

61	1167	42003 Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ացակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվածքային տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրազանցներ» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրազանցներ» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հաղթանակ» և 110 կՎ «Վանաձոր-1» ենթակայանները, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել «Չարենցավան-3» և 220 կՎ «Չովունի» ենթակայանները: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ի կատարումն Կառավարման խորհրդի 2023թ. դեկտեմբերի 18-ի N 6-02-02/2023 որոշման 2023թ. դեկտեմբերի 19-ին ստորագրվել են 220կՎ «Չովունի» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիթինգի N HVEN-DSI-1/2020_2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ն ու N 4-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում և երկարաժամկետ են Փուլ 1-ի և Փուլ 2-ի ժամկետները: «Չովունի» է/թ վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.: «Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում ավարտված շինարարական օբյեկտի՝ հաստատված նախագծային և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով Պատվիրատուի գլխավոր տնօրենի հրամանով ստեղծվել է ընդունող հանձնաժողով, որն իրականացնում է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման գործընթաց: Ընդունող հանձնաժողովը չի ստորագրել ավարտական ակտը ենթակայանում առկա շինարարական աշխատանքներում տեղ գտած թերությունների պատճառով: Ընդունման գործընթացը կատարվել է մինչև շինաշխատանքներում հայտնաբերված թերությունների վերացումը: Վերջնականորեն վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ընթացքում: «Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրացել է 2023թ. դեկտեմբերի 31-ին:	1,026,998.3 862,593.5 164,404.8 1,026,998.3 862,593.5 164,404.8 16,316.3 12,262.6 4,053.7 15,768.3 11,846.3 3,922.0 96.6 96.6 96.8 1.5 1.4 2.4	
62	42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ացակցությամբ իրականացվող «Աշխակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվածքային տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրազանցներ» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրազանցներ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ.	Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Աշխակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Ի կատարումն Կառավարման խորհրդի 2023թ. դեկտեմբերի 18-ի N 6-02-03/2023 որոշման՝ 2023թ. դեկտեմբերի 19-ին ստորագրվել են 220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիթինգի N HVEN-DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ը, N 4-ը և N 5-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում, իսկ ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 2024թ. դեկտեմբերի 29-ը: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից իրականացվել են 1-ին փուլի շինարարական աշխատանքները, որոնց դիմաց իրականացվել են համապատասխան վճարումներ:	1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 1,383,975.8 1,116,790.3 267,185.5 227,764.1 186,651.3 41,112.8 16.5 16.7 15.4 11.7 12.0 10.6	Վճարումները կիրականացվեն 2024թ. հունիսին:





**Էներգաարդյունավետության ծրագիր- 4 միջոցառում**

66	1232	12001	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլ (մասնապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության և բարելավում)	10.1 մլն եվրո	Երևանի բարաբապետարան 2023-2026թթ.	Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է թաղաքապետարանի ենթակայության հանրային շենքերում, մասնավորապես մասնապարտեզներում, պոլիկլինիկաներում իրականացնել սեսյոնի և էներգաարդյունավետության բարձրագույն աշխատանքներ:	Ծրագրի շրջանակներում ԵՄԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են թվով 24 պոլիկլինիկաներ և 21 մասնապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:	815,001.6	679,168.0	135,833.6	815,001.6	679,168.0	135,833.6
			3,939,885.2					3,151,884.2	787,971.0	3,939,885.2	3,151,884.2	787,971.0	0.0
67		12003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մասնապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության և բարելավում)	25.0 մլն եվրո				34,494.4	28,028.9	6,465.5	34,494.4	28,028.9	6,465.5
			28,028.9					6,465.5	34,494.4	28,028.9	6,465.5	32,881.0	6,196.5
69		11001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում էներգախնայողության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգախնայողության հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2024թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգախնայողության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն էներգախնայողության վարկերի ներգրավելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Կնքվել է պայմանագիր՝ ութ հանրային օբյեկտների տեխնիկություն իրականացնող խորհրդատուի հետ:	373,528.5	311,273.8	62,254.7	373,528.5	311,273.8	62,254.7
			255,023.8					212,518.8	42,505.0	214,018.4	181,956.5	32,061.9	83.9
70		32001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում էներգախնայողության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հիմնադրված աշխատանքներ				Կնքվել են պայմանագրեր Կապալաու ընկերությունների հետ «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ, «Երջալույս» ՓԲԸ, «Լոու մարգվետարանի» շենք, «Երևանի գեղասահի և հոկեյի մարզադպրոց» ՊՈԱԿ, «Քենոլ» սինդրոտորնային հետազոտությունների ինստիտուտ, Ալավերդու բժշկական կենտրոն ՓԲԸ, «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամ:	4,142,326.0	4,170,354.9	992,524.8	4,142,326.0	4,170,354.9	992,524.8
			214,018.4					181,956.5	32,061.9	214,018.4	181,956.5	32,061.9	83.9
<b>Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝</b>								5,128,385.3	4,142,326.0	986,059.3	5,128,385.3	4,142,326.0	986,059.3
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ</b>								34,494.4	28,028.9	6,465.5	34,494.4	28,028.9	6,465.5
<b>ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ</b>								214,018.4	181,956.5	32,061.9	214,018.4	181,956.5	32,061.9

Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Թեղակատարումը պայմանավորված է աուդիտորական ընկերության ընտրության և իրազեկվածության բարձրացման ծառայությունների մեղքեցրման գործընթացի նախատեսված ժամանակահատվածում, ինչպես նաև դոնոր կազմակերպության կողմից ծառայությունների տեխնիկական աուդիտների փաստաթղթի հաստատման ուղացմով: Վճարումների մի մասը կիրականացվի հունիսին, իսկ մնացածը՝ երրորդ եռամսյակում:

Վճարումները կիրականացվեն 2024թ. հունիսին:

<p align="center"><b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</b></p>	<p align="right">114,635,973.5</p>	
<p align="center"><b>ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</b></p>	<p align="right">9,286,064.8</p> <p align="right">7,010,006.7</p> <p align="right">26,277,755.7</p> <p align="right">91,979,979.2</p> <p align="right">88,358,217.8</p>	
<p align="center"><b>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</b></p>	<p align="right">105,349,908.7</p> <p align="right">81,348,211.1</p> <p align="right">24,001,697.6</p> <p align="right">108,237,994.3</p> <p align="right">81,448,211.1</p> <p align="right">26,789,783.2</p> <p align="right">38,752,083.5</p> <p align="right">2,170,923.0</p> <p align="right">28,838,971.5</p> <p align="right">12,422,529.1</p> <p align="right">1,389,500.2</p> <p align="right">16,391,759.4</p>	
<p align="center"><b>ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</b></p>	<p align="right">26,085,970.7</p> <p align="right">25,161,663.7</p> <p align="right">924,307.0</p> <p align="right">26,085,970.7</p> <p align="right">25,161,663.7</p> <p align="right">924,307.0</p> <p align="right">2,612,931.6</p> <p align="right">2,150,415.4</p> <p align="right">462,516.2</p> <p align="right">657,548.0</p> <p align="right">580,732.4</p> <p align="right">76,815.6</p> <p align="right">25.2</p> <p align="right">27.0</p> <p align="right">16.6</p> <p align="right">2.5</p> <p align="right">2.3</p> <p align="right">8.3</p>	
<p align="center"><i>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</i></p>		
<p align="center"><b>ԸՆԹԱՅԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b></p>	<p align="right">7,443,924.2</p> <p align="right">3,147,130.6</p> <p align="right">4,296,793.6</p> <p align="right">11,796,161.1</p> <p align="right">3,221,541.0</p> <p align="right">8,574,620.1</p> <p align="right">8,230,519.7</p> <p align="right">1,749,882.1</p> <p align="right">6,480,637.6</p> <p align="right">3,585,881.8</p> <p align="right">368,865.8</p> <p align="right">3,217,016.1</p> <p align="right">43.6</p> <p align="right">21.1</p> <p align="right">49.6</p> <p align="right">30.4</p> <p align="right">11.4</p> <p align="right">37.5</p>	
<p align="center"><b>ԿԱԴԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b></p>	<p align="right">107,192,049.3</p> <p align="right">85,211,087.2</p> <p align="right">21,980,962.1</p> <p align="right">105,639,812.4</p> <p align="right">85,136,676.8</p> <p align="right">20,503,135.6</p> <p align="right">33,030,980.9</p> <p align="right">27,089,089.4</p> <p align="right">5,941,891.5</p> <p align="right">12,805,877.6</p> <p align="right">10,266,070.3</p> <p align="right">2,539,807.3</p> <p align="right">38.8</p> <p align="right">37.9</p> <p align="right">42.7</p> <p align="right">12.1</p> <p align="right">12.1</p> <p align="right">12.4</p>	