

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(30.06.2024թ. դրությամբ)

հազ.դրամ

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման և անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2024թ. տարեկան պլան		2024թ. տարեկան ճշտված պլան		2024թ. կիսամյակի ճշտված պլան		2024թ. փաստացի վճարներ (աճողական)		2024թ. կիսամյակի բյուջեով կատարողական (%)		2024թ. բյուջեի կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Չկատարման պատճառները
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ ՀՀ պետ. բյուջե	

Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում

1019		11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոլտուր օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում ենթաձեռնարկների համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոծագրեր Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու Շիրակի, Տավուշի և Արմավիրի մարզերում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվում են կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Վերջիններիս շրջանակներում հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Շինարարական աշխատանքներին վերաբերվող 3 ենթաձեռնարկը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում:	351,436.2	105,430.8	246,005.4	351,436.2	105,430.8	246,005.4	175,631.0	52,689.4	122,941.6	131,055.5	39,703.3	91,352.2	74.6	75.4	74.3	37.3	37.7	37.1	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարության, վերահատարարման և մատակարարումների կնքումների նոր եռամսյակային խնայողություններով: Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացներ: Արդյունքում վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան:</p> <p>Շարունակվում են մեքենա-սարքավորումների մատակարարումների և դրանց դիմաց նախատեսված վճարումների գործընթացները: Տեխնիկայի որոշ խմբաքանակ արտերկրից մատակարարման փուլում է և համապատասխան վճարումները կկատարվեն երրորդ եռամսյակում:</p>
								2	12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում				3,707,487.0	2,546,343.6	1,161,143.4	4,617,487.0	3,456,343.6	1,161,143.4	3,517,285.3	2,473,568.5	1,043,716.8	3,175,869.3	2,473,991.0	701,878.3	
3		11004	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում			Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների Ծրագրի շրջանակներում հզորացվել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում հայտարարվում են մրցույթներ, կնքվում պայմանագրեր:	254,341.0	254,341.0	0.0	254,341.0	254,341.0	0.0	121,967.0	121,967.0	0.0	54,940.9	54,940.9	0.0	45.0	45.0	0.0	21.6	21.6	0.0	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարության, վերահատարարման և մատակարարումների կնքումների նոր եռամսյակային խնայողություններով: Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացներ: Արդյունքում վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան:</p>
4		12005	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացների աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.		Փախստական և տեղահանված ընտանիքներին հրատապ օգնություն ցուցաբերելու համար նոր պայմանագրերը կնքման փուլում են:	173,329.5	173,329.5	0.0	173,329.5	173,329.5	0.0	75,000.0	75,000.0	0.0	46,483.0	46,483.0	0.0	62.0	62.0	0.0	26.8	26.8	0.0	

		Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝		3,880,816.5	605,777.2	4,486,593.7
		ԸՆԹԱՑՅԻ ԾԱԽՍԵՐ		2,719,673.1	359,771.8	3,079,444.9
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		1,161,143.4	246,005.4	1,407,148.8
				4,790,816.5	605,777.2	5,396,593.7
				3,629,673.1	359,771.8	3,989,444.9
				1,161,143.4	246,005.4	1,407,148.8
				3,592,285.3	297,598.0	3,889,883.3
				2,548,568.5	174,656.4	2,723,224.9
				1,043,716.8	122,941.6	1,166,658.4
				3,222,352.3	185,996.4	3,408,348.7
				2,520,474.0	94,644.2	2,615,118.2
				701,878.3	91,352.2	793,230.5
				89.7	62.5	87.6
				98.9	54.2	96.0
				67.2	74.3	68.0
				67.3	30.7	63.2
				69.4	26.3	65.6
				60.4	37.1	56.4

Ոռոգման համակարգի առուղացում - 12 միջոցառում

5	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերանայնառում, ԶՕԸ-ների ներտեստային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ԶՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	329,707.1 265,603.2 64,103.9 329,707.1 265,603.2 64,103.9 129,781.5 104,854.4 24,927.1 87,730.8 68,704.0 19,026.8 70.7 65.5 76.3 26.6 25.9 29.7	Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմանը և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացույցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով: Մատուցված խորհրդատվական ծառայությունների դիմաց վճարումները կկատարվեն առաջիկայում, իսկ որոշ վճարումներ կտեղափոխվեն 3-րդ եռամսյակ՝ մրցութային և դոնորի հետ համաձայնեցումների գործընթացների ժամանակատարության պատճառով: Ընթացքի մեջ են արարանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան:
	6	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում			Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ:	1,178,220.9 893,687.3 284,533.6 1,178,220.9 893,687.3 284,533.6 1,027,290.0 843,125.0 184,165.0 726,459.5 591,374.9 135,084.6 70.7 70.1 73.3 61.7 66.2 47.5	Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման աշխատանքների ժամանակատարության պատճառով հետակարտական մի շարք վճարումների երրորդ եռամսյակ տեղափոխմամբ: Շինարարական աշխատանքներն իրականացման ակտիվ փուլում են: Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:
7	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վերդիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրատ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտեստային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ:	72,426.0 54,758.4 17,667.6 72,426.0 54,758.4 17,667.6 39,867.2 30,026.5 9,840.7 32,333.2 24,451.0 7,882.2 81.1 81.4 80.1 44.6 44.7 44.6	Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահայտարարմանը և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացույցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով: Ընթացքի մեջ են արարանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում՝ վճարումները կատարվում են ձեռքբերված արարանքների և ծառայությունների համապատասխան:	
	8	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում			Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում	Վերու ջրամբարի կառուցման շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են նախատեսվածից նվազ արտադրողականությամբ՝ աշխատանքների ավարտման վերջնաժամկետը հունիսից տեղափոխվել է 31.12.2024թ.: Նախատեսված վճարումները կկատարվեն մինչև տարեվերջ՝ հանդիսանալով թերակատարումների ստացման հիմնական պատճառ:	2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 1,292,524.5 968,971.0 323,553.5 888,150.9 676,938.2 211,212.7 68.7 69.9 65.3 34.2 31.8 44.8	

9		11007	50 մն էվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ. (Մեկնարկել է ծրագրի ժամկետի երկարաձգման գործընթացը 31.12.2026թ.)	ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապիի ցրամարտի պատվարի և օժանդակ կառուցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հոսայի ռոտացում, ինչպես նաև ջրավազանի ցրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Ծնարարական աշխատանքներ մեկնարկել են 2023 թվականի հունիսի 9-ին: Ընթացքի մեջ են գետի ջրի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքները, մեթոդների մասին հայաստարարագրերի պատրաստումը և այլն:	<table border="1"> <tr><td>150,385.4</td></tr> <tr><td>150,385.4</td></tr> <tr><td>51,715.2</td></tr> <tr><td>98,670.2</td></tr> <tr><td>2,303,786.2</td></tr> <tr><td>4,550,417.9</td></tr> <tr><td>150,385.4</td></tr> <tr><td>51,715.2</td></tr> <tr><td>98,670.2</td></tr> <tr><td>73,621.2</td></tr> <tr><td>25,400.0</td></tr> <tr><td>48,221.2</td></tr> <tr><td>28,524.8</td></tr> <tr><td>995.8</td></tr> <tr><td>549,911.8</td></tr> <tr><td>121,768.1</td></tr> <tr><td>27,529.0</td></tr> <tr><td>38.7</td></tr> <tr><td>3.9</td></tr> <tr><td>57.1</td></tr> <tr><td>19.0</td></tr> <tr><td>1.9</td></tr> <tr><td>27.9</td></tr> </table>	150,385.4	150,385.4	51,715.2	98,670.2	2,303,786.2	4,550,417.9	150,385.4	51,715.2	98,670.2	73,621.2	25,400.0	48,221.2	28,524.8	995.8	549,911.8	121,768.1	27,529.0	38.7	3.9	57.1	19.0	1.9	27.9	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է նրա ծանակցությունների ժամանակատարողությամբ, վերահայտարարումներ և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացույցով, ինչպես նաև առաջացող եռամսյակային խնայողություններով:</p> <p>Թերակատարումը պայմանավորված է նաև միջազգային խորհրդատուների խորհրդատվական ծախսերի/տնօրինման ընթացքում գործընթացներով և ուրիշ վճարումների մեթոդով վճարումների իրականացման ժամանակատարողությամբ:</p> <p>Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան:</p>
150,385.4																															
150,385.4																															
51,715.2																															
98,670.2																															
2,303,786.2																															
4,550,417.9																															
150,385.4																															
51,715.2																															
98,670.2																															
73,621.2																															
25,400.0																															
48,221.2																															
28,524.8																															
995.8																															
549,911.8																															
121,768.1																															
27,529.0																															
38.7																															
3.9																															
57.1																															
19.0																															
1.9																															
27.9																															
10		31004		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ. (Մեկնարկել է ծրագրի ժամկետի երկարաձգման գործընթացը 31.12.2026թ.)	ՀՀ Կապիի ցրամարտի պատվարի և օժանդակ կառուցների կառուցում, ինչպես նաև ջրավազանի ցրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Ծնարարական աշխատանքներ մեկնարկել են 2023 թվականի հունիսի 9-ին: Ընթացքի մեջ են գետի ջրի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքները, մեթոդների մասին հայաստարարագրերի պատրաստումը և այլն:	<table border="1"> <tr><td>6,657,754.9</td></tr> <tr><td>4,353,968.7</td></tr> <tr><td>2,303,786.2</td></tr> <tr><td>4,550,417.9</td></tr> <tr><td>3,404,458.2</td></tr> <tr><td>1,145,959.7</td></tr> <tr><td>1,955,580.5</td></tr> <tr><td>1,804,911.2</td></tr> <tr><td>150,669.3</td></tr> <tr><td>671,679.9</td></tr> <tr><td>549,911.8</td></tr> <tr><td>121,768.1</td></tr> <tr><td>34.3</td></tr> <tr><td>30.5</td></tr> <tr><td>80.8</td></tr> <tr><td>14.8</td></tr> <tr><td>16.2</td></tr> <tr><td>10.6</td></tr> </table>	6,657,754.9	4,353,968.7	2,303,786.2	4,550,417.9	3,404,458.2	1,145,959.7	1,955,580.5	1,804,911.2	150,669.3	671,679.9	549,911.8	121,768.1	34.3	30.5	80.8	14.8	16.2	10.6	<p>Կապիի ցրամարտի կառուցման շինարարական աշխատանքները ընթացքի մեջ են նախատեսված չընթացած արտադրողականության: Հաշվի առնելով նաև տարեկան եղանակային անբարենպաստ պայմանները՝ աշխատանքները և համապատասխան վճարումները կատարվել են նախատեսված ընթացքում՝ հանդիսանալով թերակատարման հիմնական պատճառ:</p>					
6,657,754.9																															
4,353,968.7																															
2,303,786.2																															
4,550,417.9																															
3,404,458.2																															
1,145,959.7																															
1,955,580.5																															
1,804,911.2																															
150,669.3																															
671,679.9																															
549,911.8																															
121,768.1																															
34.3																															
30.5																															
80.8																															
14.8																															
16.2																															
10.6																															
11		31006	18.5 մն էվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-31.12.2022թթ. (Ծրագրի ժամկետներն երկարաձգման փուլում են 30.12.2026թ.)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-31.12.2022թթ. (Ծրագրի ժամկետներն երկարաձգման փուլում են 30.12.2026թ.)		<table border="1"> <tr><td>3,199,619.1</td></tr> <tr><td>2,836,098.6</td></tr> <tr><td>363,520.5</td></tr> <tr><td>3,199,619.1</td></tr> <tr><td>2,836,098.6</td></tr> <tr><td>363,520.5</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> </table>	3,199,619.1	2,836,098.6	363,520.5	3,199,619.1	2,836,098.6	363,520.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	
3,199,619.1																															
2,836,098.6																															
363,520.5																															
3,199,619.1																															
2,836,098.6																															
363,520.5																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
12		11010	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապիի ցրամարտի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ռոզման ջրանցների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրային գծերի ակցիզային և այլն:	Ընթացքի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀԶՎԳՊ) ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները, ինչպես նաև՝ Ջրածոր գյուղի նախազանցաբազմաբնակային աշխատանքների ավարտական փուլը:	<table border="1"> <tr><td>424,085.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>424,085.0</td></tr> <tr><td>424,085.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>424,085.0</td></tr> <tr><td>153,736.0</td></tr> <tr><td>153,736.0</td></tr> <tr><td>42,503.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>42,503.0</td></tr> <tr><td>27.6</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>27.6</td></tr> <tr><td>10.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>10.0</td></tr> </table>	424,085.0	0.0	424,085.0	424,085.0	0.0	424,085.0	153,736.0	153,736.0	42,503.0	0.0	42,503.0	27.6	0.0	0.0	27.6	10.0	0.0	0.0	10.0	Ընթացքի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀԶՎԳՊ) ազդակիր անձանց փոխհատուցումների հանձնաժողովի աշխատանքները ժամանակավոր դադարեցվել էին մի անդամի փոփոխության պատճառով: Արդյունքում թերակատարումը պայմանավորված է հանձնաժողովի նիստերի հետաձգման պատճառով՝ նախատեսված չընթացած փոխհատուցման փաթեթների հաստատման և համապատասխան վճարումների ծավալով: Մնացած վճարումները կտեղափոխվեն հաջորդ եռամսյակ՝ հանձնաժողովի հաստատումներից հետո վճարումների իրականացման համար:				
424,085.0																															
0.0																															
424,085.0																															
424,085.0																															
0.0																															
424,085.0																															
153,736.0																															
153,736.0																															
42,503.0																															
0.0																															
42,503.0																															
27.6																															
0.0																															
0.0																															
27.6																															
10.0																															
0.0																															
0.0																															
10.0																															
13		12002	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապիի ցրամարտի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ռոզման ջրանցների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օրային գծերի ակցիզային և այլն:		<table border="1"> <tr><td>1,486,847.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>1,486,847.0</td></tr> <tr><td>1,486,847.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>1,486,847.0</td></tr> <tr><td>17,000.0</td></tr> <tr><td>17,000.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> <tr><td>0.0</td></tr> </table>	1,486,847.0	0.0	1,486,847.0	1,486,847.0	0.0	1,486,847.0	17,000.0	17,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ընթացքի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀԶՎԳՊ) ազդակիր անձանց փոխհատուցումների հանձնաժողովի աշխատանքները ժամանակավոր դադարեցվել էին մի անդամի փոփոխության պատճառով: Արդյունքում թերակատարումը պայմանավորված է հանձնաժողովի նիստերի հետաձգման պատճառով՝ նախատեսված չընթացած փոխհատուցման փաթեթների հաստատման և համապատասխան վճարումների ծավալով: Մնացած վճարումները կտեղափոխվեն հաջորդ եռամսյակ՝ հանձնաժողովի հաստատումներից հետո վճարումների իրականացման համար:		
1,486,847.0																															
0.0																															
1,486,847.0																															
1,486,847.0																															
0.0																															
1,486,847.0																															
17,000.0																															
17,000.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															
0.0																															

14	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախտորյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծախսերի իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇԱՍԱԳ) խորհրդատվական ծախսերի մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծախսերի մատուցման ընթացքի մեջ է:	25,150.8 20,030.3 5,120.5 25,150.8 20,030.3 5,120.5 3,800.0 0.0 3,800.0 0.0 0.0 0.0	Թերակատարումը պայմանավորված է խորհրդատվական ծախսերի դիմաց ուղիղ վճարումների մեթոդով վճարման գործընթացի ժամանակատարությամբ՝ վճարման գործընթացը կվերջնականացվի երրորդ եռամսյակի սկզբին:
15	11011	Ձարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտների:	Մեկնարկային փուլում է խորհրդատվական ծախսերի մատուցման խորհրդատուի ընտրման մրցույթային գործընթացը:	309,870.4 254,688.0 55,182.4 309,870.4 254,688.0 55,182.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
16	31022	Համաշխարհային բանկի աջակցության շրջանակներում ոռոգման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրերի իրականացում		ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե		Վարկային համաձայնագրի բացակայություն՝ Պոնորի բացակայությամբ պայմանավորված:	2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝							17,121,575.8 11,811,462.9 5,310,112.9 15,014,238.8 10,861,952.4 4,152,286.4 4,292,395.0 3,617,007.2 6,75,387.8 2,286,290.3 1,818,224.9 468,065.4 53.3 50.3 69.3 15.2 16.7 11.3	ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ							18,433,200.5 12,458,258.0 5,974,942.5 16,325,863.5 11,508,747.5 4,817,116.0 4,693,200.9 3,777,288.1 915,912.8 2,477,382.1 1,912,375.7 565,006.4 52.8 50.6 61.7 15.2 14.6 11.7	

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում -11 միջոցառում

17	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-31.12.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:		169,564.3 0.0 169,564.3 169,564.3 0.0 169,564.3 84,782.2 84,782.2 64,901.9 64,901.9 76.6 0.0 76.6 38.3 0.0 38.3	Թերակատարումը պայմանավորված է մրցույթների ժամանակատարությամբ, վերահատարարման և մատակարարումների/վճարումների նոր ժամանակացույցով, ինչպես նաև՝ առաջացող եռամսյակային խնայողություններով: Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման համար սևիրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում վճարումները կատարվում են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների համապատասխան:	
	18	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում			Շինարարական աշխատանքներ իրականացման փուլում են:	1,471,083.4 804,780.0 666,303.4 1,471,083.4 804,780.0 666,303.4 948,607.0 750,844.0 197,763.0 713,006.0 515,243.0 197,763.0 75.2 68.6 100.0 48.5 64.0 29.7	Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում Արարատյան պլանայականի հիմնանորոգման շրջանակներում նոր պլաների՝ արտերկրից մատակարարման ուղացումը, որի դիմաց մասնակի վճարումը կկատարվի երրորդ եռամսյակի սկզբին: Նախատեսված շինարարական աշխատանքներ իրականացման ակտիվ փուլում են:		
	19	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:		4,828.7 4,023.9 804.8 4,828.7 4,023.9 804.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
	20	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում			Շինարարական աշխատանքներ իրականացում:	1,038,166.2 804,780.0 233,386.2 1,032,835.9 799,449.7 233,386.2 449,469.7 347,128.0 102,341.7 457,410.3 355,068.6 102,341.7 101.8 102.3 100.0 44.3 44.4 43.9	Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների: Շինարարական աշխատանքներն իրականացման ակտիվ փուլում են:		
21	12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ. (Ծրագրի ժամկետներն երկարաձգման փուլում են:)	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ընթացքի մեջ են խորհրդատուի ծառայությունների մատուցման գործընթացները, ինչպես նաև՝ կապալառուի ընտրության մրցութային գործընթացը:	1,500,000.0 1,200,000.0 300,000.0 1,470,430.4 1,170,430.4 300,000.0 150,430.4 120,430.4 30,000.0 137,396.4 114,349.7 23,046.7 91.3 95.0 76.8 9.3 9.8 7.7	Թերակատարումը պայմանավորված է արտաբյուջյան փոխարժեքի տարբերությամբ: Վճարումները կատարվել են համաձայն ձևավորված կատարողականների:		

22	11007	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի օգնակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ</p>	<p>30 մլն եվրո</p>	<p><< ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի օգնակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առիթո:</p>	<p>Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների առիթո, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց՝ կատարման ժամկետի երկարացմամբ: KAW բանկի հավանության է արժանացել 2022թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական առիթի հաշվետվությունները: 2023թ. երկու կիսամյակի տեխնիկական առիթի նախնական հաշվետվությունները հավանության է արժանացել KAW բանկի կողմից, որը ուղարկվել է խորհրդատուին լրամշակման և վերջնական հաշվետվությունը ներկայացնելու համար:</p>	<p>44,825.2 37,354.3 7,470.9 98,663.7 76,864.8 21,798.9 76,251.1 58,187.7 18,063.4 54,822.9 40,750.2 14,072.7 71.9 70.0 71.9 55.6 53.0 64.6</p>
23	31001	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի օգնակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ</p>	<p>21.06.2014-30.12.2025թթ.</p>		<p>3,671,091.3 3,079,485.7 591,605.6 3,671,091.3 3,079,485.7 591,605.6 1,438,325.8 1,093,492.3 344,833.5 1,171,545.9 888,349.9 283,196.0 81.5 81.2 82.1 31.9 28.8 47.9</p>	<p>Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:</p>
24	31002	<p>Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	<p>16.7 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.</p>	<p>11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների իրատեսակ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին համապատասխան արտադրողականությամբ:</p>	<p>Այս միջոցառումների մասով առկա շինարարական պայմանագրերի ժամկետները << Հատավարության 30.05.2024թ. № 820-Ա որոշմամբ մասամբ երկարաձգվել են մինչև տևել թվականի սեպտեմբերի 30 և օկտեմբերի 30: Շինարարական աշխատանքներն ակտիվ շարունակվում են, որոնց իրականացմանը մեծապես խոչընդոտել են արձանագրված անթարեխատ եղանակային պայմանները: Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:</p>
25	31005	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի օգնակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի՝ երկրորդ փուլ</p>	<p>430 378,7 եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.</p>		<p>39,579.1 0.0 39,579.1 39,579.1 39,579.1 39,579.1 0.0 39,579.1 21,462.3 0.0 21,462.3 54.2 0.0 92.8 54.2 54.2 0.0 54.2</p>	
26	11009	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի օգնակցությամբ իրականացվող Համայնքային երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ քաղաքի</p>	<p>2 մլն եվրո</p>	<p><< ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.</p>	<p>Ծրագրի շրջ նախատեսվում է ացակցել ԶԿ-ին՝ կատուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏԶՀ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շջտարրումը դրված է ացակցելու ջրամատակարարման և կերտացրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների ացակցման ու իրագործմանը:</p>	<p>0.0 0.0 0.0 41,484.0 29,569.6 11,914.4 41,484.0 29,569.6 11,914.4 36,147.5 27,723.1 8,424.3 87.1 93.8 70.7 87.1 93.8 70.7</p>	<p>Խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող ընկերության կողմից ներկայացված ավատարական հաշվետվության հիման վրա KAW բանկի կողմից վճարվել է 65,710.17 եվրո գումար: Համաֆինանսավորման մասով չօգտագործված գումարը՝ ոչ ռեզիդենտի մասով ստացացած շահութահարկի փոխհատուցման գումարն է, որը կատարվի ընկերության կողմից հիմնավորումները ներկայացնելուց հետո: Դրամաշնորհային միջոցների մասով թերակատարումը պայմանավորված է արտաբժույթի փոխարժեքի տարբերությամբ:</p>

27	11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոլայան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	3 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 24.11.2022-30.12.2023թթ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացները կարող է իրականացվել միայն միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն Վերակառուցման վարկերի բանկի (այսուհետ՝ ՎԿԲ) ընթացակարգերի:	Խորհրդատվական ծառայություն: Պայմանագրի փոփոխության հիման վրա աշխատանքների կատարման ավարտ է նախատեսվել մինչև 30.12.2023թ.: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն ընթացի մեջ են: Նախաձեռնվում է կատարել պայմանագրի փոփոխություն ժամկետի երկարաձգման նպատակով:	0.0 0.0 0.0 5,330.3 5,330.3 0.0 5,330.3 5,330.3 0.0 5,028.0 5,028.0 0.0 94.3 94.3 0.0 94.3 94.3 0.0	2023թ. տարվերջին KfW բանկ ուղարկված մասնահաման հայտի հաստատումը ստացվել է 2024թ. հունվարի 15-ին, որը և ստացել է ձևակերպում: Թերակատարումը պայմանավորված է արտարժույթի փոխարժեքի տարբերությամբ:
----	-------	--	------------	--	--	---	--	--

Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ

ՎԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 19 միջոցառում

28	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան ասիանային տարածաշրջանային ճանապարհի (U6 Վանաձոր-Քազրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.08.2024թթ.	U6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի ասիան միջաօտական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	124,860.2 121,680.2 3,180.0 124,090.2 121,680.2 2,410.0 81,723.4 79,979.4 1,744.0 591.3 88.9 502.4 0.1 0.1 1.1 0.1 0.1 0.1 20.8	Թերակատարումը պայմանավորված է վարկային համաձայնագրի երկարաձգման հանգամանքով՝ մասնավորապես ուղարկվել է Սահմանադրական դատարան և սպասվում է հաստատմանը: Փաստացի վճարումներ կատարվել են միայն համաֆինանսավորման մասով: Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:																	
	29	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող U6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի ասիան միջաօտական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.08.2024թթ.	U6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի ասիան միջաօտական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Աշխատանքներն ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 93.8 %:	512,330.4	426,853.7	85,476.7	622,330.4	546,853.7	75,476.7	622,330.4	546,853.7	75,476.7	796.6	0.0	796.6	0.1	0.0	1.1	0.1	0.1	20.8	Շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են, կապատումների կողմից ներկայացվել են հետավարտական երաշխիքների մատչողիների վճարման հաշիվներ, որոնք գտնվում են հաստատման փուլում: Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է ծառայությունների մատուցման ակտ, որի վճարումը կկատարվի ԱԶԲ-ի կողմից համապատասխան ֆինանսական միջոցները ստանալուց հետո:

30	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ.	Աշտարակ-Թալին ճանապարհատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի ՀՕՏ-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	12,000.0 8,000.0 4,000.0 421,450.0 8,000.0 413,450.0 411,650.0 411,650.0 333,500.0 0.0 333,500.0
31	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թալին ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Կնքված և ընթացքի մեջ են թվով 2 պայմանագրեր Հատված 1/Լոտ 1 Ագարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) նպատակով:	11,071,590.9 6,563,442.6 4,508,148.3 10,911,590.9 6,563,442.6 4,348,148.3 6,509,590.0 5,428,125.0 1,081,465.0 6,220,448.7 5,159,656.9 1,060,791.8 95.6 95.1 98.1 57.0 78.6 24.4
32	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո Համաձայնագրի ըը կնքված է 12մլն եվրո գումարով, սակայն 6 մլն եվրո գումարը նախատեսված է տեխ աջակցության համար, որն անմիջապես վճարվում է բանկի կողմից	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017-30.04.2024թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27,5 կմ ճանապարհատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում՝ 20%-ի չափով:	Ճանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են:	631,959.6 564,641.3 67,318.3 531,959.6 464,641.3 67,318.3 531,959.6 464,641.3 67,318.3 644,177.1 577,341.8 66,835.3 121.1 124.3 99.3 121.1 124.3 99.3
33	21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013-30.06.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում:	Կամրջի աշխատանքները ավարտվել են 2022թ. և հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերութայությունների վերացման ժամանակաշրջանում՝ 2 տարի ժամկետով:	142,084.9 106,563.7 35,521.2 142,084.9 106,563.7 35,521.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34	11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ.	Թալին-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	296,141.2 284,092.8 12,048.4 292,191.2 284,092.8 8,098.4 147,885.1 142,966.4 4,918.7 114,007.0 112,183.0 1,824.0 77.1 78.5 37.1 39.0 39.5 22.5
35	21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թալին-Լանջիկ ճանապարհատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.	7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 3,902,325.5 3,169,281.1 733,044.4 1,889,421.3 1,558,015.3 331,406.0 48.4 49.2 45.2 25.0 25.8 21.6

Կիսամյակի համար նախատեսված գումարը ամբողջությամբ ծախսերու համար հունիսի 12-ին շրջանառվել է ՀՀ Կառավարության Որոշման նախագիծ՝ արդյունքային ցուցանիշների ավելացման համար, սակայն առ այսօր կարծիքներ չստանալու պատճառով ընթացք չի տրվել: Հետևաբար թերակատարումը պայմանավորված է ֆինանսավորման երկարացման ձեգճմամբ:

Թերակատարումը պայմանավորված է Տեխ հսկողի պայմանագրի փոփոխության արդյունքում ուշ ներկայացված կատարողականներով, որոնք գտնվում են ստուգման փուլում: Փաստացի վճարումները կիրականացվեն հուլիս ամսին:

Դրամաշրջանային միջոցները ծախսվել են ամբողջությամբ:

Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն: Նախատեսված վճարումը հետերաշխիքային փուլի ավարտական մասն է, որը նախատեսվում է վճարել 3-րդ եռամսյակում՝ թերութայությունների վերացման ակտն ընդունելուց հետո:

Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Թերակատարումը պայմանավորված է ծրագրի որոշ պահպանման ծախսերի պայմանագրերի մոցորային փուլերի ձեգճմամբ: Վճարումները կիրականացվեն 3-րդ եռամսյակում:

Ներկայացվել է կատարողական մագորդային աշխատանքների համար, որոնք վճարվել են մասնակիորեն, իրականացվում է կապայի Պայմանագրի փոփոխություն, որից հետո կվճարվի մագորդային գումարը: Խորհրդատվական ծառայությունների պայմանագրի փոփոխությունը գտնվում է հաստատման փուլում, որի պատճառով հաստատված գումարները դիմա չեն ծախսվել:

36	11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական ատոլիտի ծառայությունը:	1,066,280.0 196,031.0 870,249.0 4,320,050.0 196,031.0 4,124,019.0 4,182,310.3 98,240.5 4,084,069.8 2,730,976.7 70,541.9 2,660,434.8 65.3 71.8 65.1 63.2 36.0 64.5	
37	21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Կապալառոտի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.:		Թերակատարումը պայմանավորված է շինարարի կողմից մտրիլիզացիան ամբողջ ծավալով չիրականացնելու և հետևաբար տեխ հսկողի մասնակի ներդրմամբ (ըստ մասնագետների պահանջի): Վճարումները կիրականացվեն 3-րդ եռամսյակում:
38	11015	Եվրոպական ներդրմային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև 19.12.2024թ.)	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են, սակայն պայմանավորված երանակային պայմաններով աշխատանքները դանդաղել են:	338.5 0.0 338.5 338.5 0.0 338.5 338.5 338.5 0.0 338.5 338.5 0.0 338.5 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0	
39	21009	Եվրոպական ներդրմային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Իրականացվում է Բենիամին համայնքի պատմամշակութային հատվածի շրջանցման արդյունքում առաջացած հողերի օտարման գործընթացները:	3,616,569.4 3,013,808.0 602,761.4 3,616,569.4 3,013,808.0 602,761.4 990,000.0 815,000.0 175,000.0 462,431.0 300,033.0 162,398.0 46.7 36.8 92.8 12.8 10.0 26.9	Քննարկման և հաստատման փուլում է Կապալառոտի հերթական կատարողականը: Առկա է պարտավորություն ԱԱՀ-ի մասով, որի համար հունիսի 12-ից շրջանառվել է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ: Վճարումները կիրականացվեն 3-րդ եռամսյակում:
40	11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային գանձի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	1,525,000.0 10,415.0 1,514,585.0 1,312,500.0 10,415.0 1,302,085.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
41	21017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում	Պայմանագրեր, հարկորդատուներ և Շինարարներ			Ընթանում են բանակցություններ ֆինանսավորող բանկի հետակցման համար:		Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

42		21018	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի ֆաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով ատկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, հտորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է հայտարարել մրցույթ տեխ սկզբի ձեռք բերման համար և տալ կանխավճար 4-րդ եռամսյակում:	250.000.0	200.000.0	50.000.0	250.000.0	200.000.0	50.000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
43		11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի ֆաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով ատկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, հտորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	300.000.0	0.0	300.000.0	1,300,584.1	1,300,584.1	1,300,584.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
44		11020	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով ատկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, հտորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	200,000.0	0.0	200,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով ՀՕՏ-ի ծրագիրը գտնվում է բանկի կողմից վերանայման փուլում, իսկ գործընթացը կմեկնարկի հաստատումներ ստանալուց պես:	
45		21021	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի կառուցում և հիմնանորոգում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով ատկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, հտորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է հայտարարել մրցույթ տեխ սկզբի ձեռք բերման համար և տալ կանխավճար 4-րդ եռամսյակում:	200,000.0	200,000.0	0.0	200,000.0	200,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	
46		21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Սպարի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն Եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.12.2019-21.12.2023թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ծրագիրն ավարտվել է 21.12.2023թ., սակայն համաձայնագրի համաձայն վճարումները կարող են կատարվել մինչև 21.12.2024թ.:	0.0	0.0	0.0	122,000.0	22,000.0	122,000.0	100,000.0	22,000.0	115,403.8	93,596.4	21,807.4	94.6	93.6	99.1	Ավարտական փուլում են գտնվում աշխատանքների ընդունման ակտերը, որոնց հիման վրա պետք է վճարվեն հետերաշխիքային գումարները: Նախատեսվում է ստորագրել և վճարումներ կատարել 3-րդ եռամսյակում:

Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝		41,600,148.9	41,600,148.9
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		620,219.0	29,232,027.8
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		38,075,529.0	3,524,619.9

Կոչր թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

47	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ	Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշների համապատասխանող սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են հանրապետությունում առաջին սանիտարական աղբավայրի երկու փուլաբեռնման կայանների շինարարական աշխատանքները: Ներկայումս ընթանում են շինարարական աշխատանքների փաստագրման գործընթացները: Միաժամանակ ընթացքում են աղբավայրի և փոխաբեռնման կայանների շահագործման հատուկ մեքենամեխանիզացիայի, աղբատար մեքենաների և աղբամանների գնման գործընթացները: Մասնավորապես՝ աղբավայրի շահագործման կոմպակտորն արդեն մատակարարվել է: Բուլդոզերի, Ամբարձիչի, Ինքնաթափ բեռնատարի, Կեղտաջրերի հավաքման բեռնատարի, աղբատար մեքենաների, աղբամանների ձեռքբերման պայմանագրերը կնքված են և ներկայումս մատակարարման գործընթացի մեջ են: Իսկ Կցասայլով 2 բեռնամարմին, Ստացիոնար խտացնող 2 սարքավորում, փոխաբեռնման կայանի շահագործման համար թվով 6 Փակ 30թմ կոնտեյներ, աղբավայրի համար թվով 6 հատ 40թմ Բաց կոնտեյներ, հավաքման կետերի համար սպասարկման մեքենաներ, աղբավայրի համար պիկապ մեքենասարքավորումների համար մի քանի անգամ հայտարարված մրցութներին մասնակից չի եղել: Գործընթացն արագացնելու համար նախատեսվում է տեղական ընթացակարգերով մրցույթ հայտարարել:	1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 1,981,422.3 701,818.9 1,279,603.4 434,884.7 373,233.5 61,651.2 11,172.5 11,172.5 0.0 0.0 0.0 2.6 3.0
48		12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	250,934 եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 15.10.2021 - 30.09.2024թթ	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, այսպեսլ մրցութային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինտիտուցիոնալ աշխատանքները, իրագրելման արշավները, աղբահանության վարձավարների քաղաքացիականության մշակումը:	Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաջող ճանաչված «Sweco International» և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ խորհրդատվական միավորման հետ 15.10.2021թ կնքված պայմանագրի դրույթների համաձայն խորհրդատուի կողմից մշակվել են աղբահանության սխեմաները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի բնակավայրերի աղբահանության իրականացման համար անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և քանակը, կազմվել են մրցութային փաթեթները: Մշակվել է սակագնային քաղաքականության փաստաթուղթը «Աղբավայրի շահագործման նշանակը»: Հաշվի առնելով, որ մի քանի անգամ հայտարարված մրցութները չեն կայացել, գնման գործընթացները ձգձգվում են խորհրդատուների հետ կնքված պայմանագրի երկարաժամանակ անհրաժեշտություն է առաջացել: Պայմանագրի երկարաժամանակ հարցումը հավանության է արժանացել ՎԶԵԲ-ի կողմից և գործելու է մինչև 31.08.2024թ.:	137,651.7 114,709.9 22,941.8 137,651.7 114,709.9 22,941.8 43,068.2 38,281.4 4,786.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը ձգձգվել է անթերառաջադեմ երևանակային պայմանների պատճառով: Շինարարության շուրջ 261 հազ եվրոյին ներկայացված կատարողական ակտը ՎԶԵԲ-ի կողմից չի վճարվել աշխատանքների ավարտը փաստագրված չլինելու պատճառով: Մեքենասարքավորումների գնման մրցութային գործընթացները ձգձգվել են մասնակից չլինելու պատճառով:

Խորհրդատուն չի վճարվել գնումների աջակցության առաջարկների համար, հաշվի առնելով որ պայմանագիրը արդյունքահեն է:

49	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2024թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական արքավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ճեղք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և արքավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	<p>Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են հանրապետությունում առաջին սանիտարական արքավայրի երկու փոխաբեռնման կայանների շինարարական աշխատանքները: Սերվկայուն ընթանում են շինարարական աշխատանքների փաստագրման գործընթացները: Միաժամանակ ընթացքում են արքավայրի և փոխաբեռնման կայանների շահագործման հատուկ մեքենամեխանիզացիայի, արքատար մեքենաների և արքամանների գնման գործընթացները: Մասնավորապես՝ արքավայրի շահագործման կոմպակտորն արդեն մատակարարվել է: Բուլդոզերի, Ամբարձիչի, Ինքնաթափ բեռնատարի, Կեղտաջերի հավաքման բեռնատարի, արքատար մեքենաների, արքամանների մեղքեղման պայմանագրերը կնքված են և ներկայումս մատակարարման գործընթացի մեջ են: Իսկ Կցասայլով 2 բեռնամթարձիչ, Ստացիոնար խտսցնող 2 սարքավորում, փոխաբեռնման կայանի շահագործման համար թվով 6 Փակ 30լիտր կոնտեյներ, արքավայրի համար թվով 6 հատ 40լիտր Բաց կոնտեյներ, հավաքման կետերի համար սպասարկման մեքենաներ, արքավայրի համար պիկնապ մեքենասարքավորումների համար մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթներին մասնակից չի եղել: Գործընթացն արագացնելու համար նախատեսվում է տեղական ընթացակարգերով մրցույթ հայտարարել:</p>	<p>Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը ձգձգվել է անբարենպաստ եղանակային պայմանների պատճառով: Շինարարության շուրջ 261 հազ եվրոյին ներկայացված կատարողական ակտը ՎՋԵԲ-ի կողմից չի վճարվել աշխատանքների ավարտը փաստագրված չլինելու պատճառով: Մեքենասարքավորումների գնման մրցույթային գործընթացները ձգձգվել են մասնակից չլինելու պատճառով:</p>
50	32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել ԵՄ չափանիշներով 4 սանիտարական արքավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	<p>Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ՎՋԵԲ-ի կողմից նախնական ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն: Ներկայացվել է մեկնարկային հաշվետվություն, իսկ առաջադրանքի վերջնական հաշվետվությունը նախարարությանը ներկայացվել է 2024թ. փետրվար ամսին: Նախարարության կողմից ներկայացվել են որոշ դիտարկումներ ու առարկություններ: Ներկայումս այն լրամշակման ու քննարկման փուլում է:</p>	Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝						<p>3,317,079.6 1,814,866.6 1,502,213.0 3,317,079.6 1,814,866.6 1,502,213.0 869,769.4 746,467.0 123,302.4 22,345.0 22,345.0 2.6 3.0 0.7 1.2 0.0</p>	<p>3,454,731.3 1,929,576.5 1,525,154.8 3,454,731.3 1,929,576.5 1,525,154.8 912,837.6 784,748.4 4,786.8 22,345.0 22,345.0 2.4 2.8 0.6 1.2 0.0</p>
ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ						<p>137,651.7 114,709.9 22,941.8 137,651.7 114,709.9 22,941.8 43,068.2 38,281.4 4,786.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>1,322,084.6 1,414,866.6 1,502,213.0 1,322,084.6 1,414,866.6 1,502,213.0 829,771.4 748,467.0 128,089.2 22,345.0 22,345.0 2.4 2.8 0.6 1.2 0.0</p>
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ						<p>2,617,127.0 1,700,166.6 1,480,145.0 2,617,127.0 1,700,166.6 1,480,145.0 826,701.2 708,186.0 118,513.6 22,345.0 22,345.0 2.6 3.0 0.7 1.2 0.0</p>	<p>2,132,698.3 2,219,711.0 1,525,154.8 2,132,698.3 2,219,711.0 1,525,154.8 912,837.6 784,748.4 4,786.8 22,345.0 22,345.0 2.4 2.8 0.6 1.2 0.0</p>

Քաղաքային զարգացում - 10 միջոցառում

51	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակարևի տրամադրում «Երջաղույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-15.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգծելու մարմիններն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	<p>Կապալառուի 2019թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թումանյան փողոցի համար 23.12.2020թ., Անադյան և Ամիրյան փողոցների համար 14.09.2022թ., Անադյան փողոցի համար 30.11.2022թ., Անադյան փողոցի և Control System-ի համար 12.05.2023թ., Մյասնիկյան և Ամիրյան փողոցների և Secondary connections-ի համար 07.09.2023թ. և համաձայն պայմանագրի կատարվել են համապատասխան վճարումները: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնությամբ):</p>	<p>Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան, Անադյան, Ամիրյան, Վարդանանց, Հանրապետություն, Թումանյան և Խորենացի փողոցներում: 2024թ. փետրվար ամսին ընդունվել են 2023թ. նոյեմբեր ամսին Մյասնիկյան, Անադյան և Ամիրյան փողոցներում մասնակի կատարված աշխատանքների դիմաց ներկայացված կատարողականները, որոնց համար վճարումները դեռևս չեն կատարվել վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետների ավարտման պատճառով:</p> <p>Վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետները երկարաձգելու ուղարկվել են ֆինանսների նախարարություն, ժամկետների երկարաձգման գործընթացը ընթացքի մեջ է:</p> <p>Նախատեսվում է նաև երկարաձգել Կապալառու կազմակերպության հետ կնքված աշխատանքների իրականացման պայմանագրի ժամկետը, ինչպես նաև պայմանագրում կատարել վճարման կարգի փոփոխություն: Երջանակում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ՝ նախատեսվում է ավելացնել 2024թ. պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական հատկացումների չափը: Վճարումները կիրականացվեն 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներում:</p>
52	12003		Արևելյան եվրոպայի ենթդաշնայնություն և բնապահպանական գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգծելու մարմիններն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	<p>10,187.5 8,489.6 1,697.9 10,187.5 8,489.6 1,697.9 10,187.5 8,489.6 1,697.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	
53	42003		Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարևի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-28.12.2023թթ. Իրականացվում է վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետի երկարաձգում	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	<p>1,018,752.0 848,960.0 169,792.0 1,018,752.0 848,960.0 169,792.0 748,782.7 623,985.6 124,797.1 231,126.2 199,345.4 31,780.8 30.9 31.9 25.5 22.7 23.5 18.7</p>	<p>Իրականացվում են Դրենաժային միջոցառումներ՝ ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատնացում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, դրենաժային թունելի հողային շերտում անցքերի բացում և պոլիէթիլենի խողովակի անցկացում, բաց մնացած հատվածների բետոնացում:</p> <p>Իրականացվելու են Ինժեների գումարի վճարում, Կապալառուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, ինչպես նաև Պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժերի, տուգանքների գումարի հետ վերադարձ:</p>
54	12014		Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 06.08.2014-30.06.2023թթ. Իրականացվում է դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետի երկարաձգում	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	<p>331,518.9 328,972.0 2,546.9 331,518.9 328,972.0 2,546.9 331,518.9 328,972.0 2,546.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Իրականացվելու է Կապալառուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, Ծրագրի ավարտից հետո իրականացվելու է աուդիտ, ինչպես նաև Պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժերի, տուգանքների գումարի հետ վերադարձ:</p>

Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան, Անադյան, Ամիրյան, Վարդանանց, Հանրապետություն, Թումանյան և Խորենացի փողոցներում: 2024թ. փետրվար ամսին ընդունվել են 2023թ. նոյեմբեր ամսին Մյասնիկյան, Անադյան և Ամիրյան փողոցներում մասնակի կատարված աշխատանքների դիմաց ներկայացված կատարողականները, որոնց համար վճարումները դեռևս չեն կատարվել վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետների ավարտման պատճառով:

Վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետները երկարաձգելու ուղարկվել են ֆինանսների նախարարություն, ժամկետների երկարաձգման գործընթացը ընթացքի մեջ է:

Նախատեսվում է նաև երկարաձգել Կապալառու կազմակերպության հետ կնքված աշխատանքների իրականացման պայմանագրի ժամկետը, ինչպես նաև պայմանագրում կատարել վճարման կարգի փոփոխություն: Երջանակում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ՝ նախատեսվում է ավելացնել 2024թ. պետական բյուջեով նախատեսված ֆինանսական հատկացումների չափը: Վճարումները կիրականացվեն 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներում:

Այս ծրագրով իրականացվելու էին կապալառուից մինչև 30.06.2023թ պահված 5% երաշխիքային գումարի և տույժ-տուգանքի ավելցուկի հետվճարումը՝ աշխատանքների հանձնում-ընդունումից հետո (նախատեսված էր հունիս 2024), ինչպես նաև ԵՄ կողմից իրականացվելիք աուդիտը: Ասկայն, ջանի որ փորձարկումները և հանձնում-ընդունումը մեկնարկելու է պ. Իոլիսից և Եվրամիությունը չի երկարացրել դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետը, ապա այս ծրագրի միջոցները էլ հասանելի չեն և փաստորեն ծրագիրն ավարտվել է: Երևանի մետրոպոլիտենը տվյալ ծրագրի բյուջեում նախատեսված գումարը վերադարձնելու է պետությանը:

55	12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	738,1 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.10.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մարմնիներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշնորհ նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնշվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:	1018.7 848.9 169.8 1018.7 848.9 169.8 1018.7 848.9 169.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Թերակատարումը պայմանավորված է Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի վերականգնման և դրամաշնորհային միջոցների հասանելիության ժամկետների երկարաժամկետ, Կապալառու կազմակերպության հետ կնքված աշխատանքների իրականացման պայմանագրի ժամկետի, ինչպես նաև պայմանագրում վճարման կարգի փոփոխության հետ: Վճարումները իրականացվելու են 2024թ. 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներում:
56	12029	Անհավան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համավարում և կատարում	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար հանընդհանուր հասանելիությամբ, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ենթակառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված նոր ծառեր, և գեներազգային հատվածի շենքեր, ներառյալ լուսադիորային փողոցային լույսերը:	27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը, որը գտնվում է վավերացման փուլում:	1,171,420.4 976,183.7 195,236.7 1,171,420.4 976,183.7 195,236.7 1,097,934.3 917,877.3 180,057.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ծրագիրը վավերացվել է սույն թվականի մայիսի 22-ին: Այժմ ընթանում են գնումների և ՀՕՏԻ-ի հետ կապված գործընթացներ՝ նախագծման փուլում է գտնվում Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի հողի օտարման և տարբերակիցման շրջանակը հաստատելու մասին նախագիծը: Վճարումները իրականացվելու են 2024թ. 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներում:
57	12030	Անհավան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար հանընդհանուր հասանելիությամբ, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ենթակառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված նոր ծառեր, և գեներազգային հատվածի շենքեր, ներառյալ լուսադիորային փողոցային լույսերը:	27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը, որը գտնվում է վավերացման փուլում:	3,091,415.1 2,575,148.8 516,266.3 3,091,415.1 2,575,148.8 516,266.3 2,451,667.9 2,451,667.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ծրագիրը վավերացվել է սույն թվականի մայիսի 22-ին: Այժմ ընթանում են գնումների և ՀՕՏԻ-ի հետ կապված գործընթացներ՝ նախագծման փուլում է գտնվում Երևանի քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի հողի օտարման և տարբերակիցման շրջանակը հաստատելու մասին նախագիծը: Վճարումները իրականացվելու են 2024թ. 3-րդ և 4-րդ եռամսյակներում:
58	12017	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-11.08.2023թթ. Նախատեսվում է Երևանում մինչև 28.11.2028թ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրույթում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ ասֆալտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շինարարական աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները և հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պլյուսային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիորային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անհավան իրականացման նպատակով նախատեսվում է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Գ Տրանշի 272 մլն եվրոյի չափով, որից 197 մլն կհատկացվի սույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման որոշումը 15.02.2024թ. կատարվող նիստում ընդունվել է և վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը 16.02.2024թ. ստորագրվել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից, այժմ այն գտնվում է Ազգային ժողովի կողմից վավերացման փուլում: 16.02.2024թ. ստորագրվել է Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունը: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ կերկարաձգվեն նաև բոլոր Տրանշիների վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.:	283,903.0 236,585.8 47,317.2 283,903.0 236,585.8 47,317.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կհամայնակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով միջոցներ նախատեսված չեն:

59	12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	1,754.83 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-30.05.2024թթ. նախատեսվում է երկարաժամկետ մինչև 01.05.2027թ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցութային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոկլայանտեղերի ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շինարարական աշխատանքների վրա: Նախատեսվում է Գ Տրանշի իրագործման համար պահանջվող նախագծամանաշաղկապի փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչն ուղղված ՎՁԵԲ կողմից 750 հազ ՏՀ նոր դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներից ևս 750 հազ եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակներ համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակիցների Հետազոտության արտահայտումները, ընթանում են ընտրության գործընթացները:	262,497.4	218,747.8	43,749.6	262,497.4	218,747.8	43,749.6	21,393.3	17,827.7	3,565.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Կապի պայմանագրով սահմանված շինաշխատանքների թերությունների վերացման ժամկետը մարտի 9-ից երկարաձգվել էր մինչև ապրիլի 30-ը՝ կապված երանակային պայմանների հետ, և տեխնիկական հսկողության շրջանակներում նախատեսվող փաստաթղթերի ներկայացումով: Պատվիրատուի՝ համայնքապետարանի կողմից փաստաթղթերն ընդունվել են և ներկայացվել ՏԿԵՆ վճարման: Վճարում անվկայվում է իրականացնել հովիս ամսի ընթացքում: Թերակատարում պայմանավորված է նշված փաստաթղթերի վերջնական տարբերակների ներկայացման ուշացումով:
60	12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ ամֆատի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում ԱՆԻ և Ավտոհակման թաղամասերի, ինչպես նաև Շիրակացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերի փոխարինում լուսադիոդային խնայող լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված թուր 14 փողոցներում և հրապարակներում շինարարական աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների թուր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Առաջվել է թուր երեք Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետների երկարաձգման գոտային: Ատորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 2028թ. նոյեմբերի 28-ը: Ա և Բ Տրանշների հասանելիությունը կերկարաձգվի Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Նախատեսվում է Ա և Բ Տրանշներից տնտեսված դրամաշնորհային միջոցներն ուղղել Գ Տրանշի նպատակների համար:	141,951.5	118,292.9	23,658.6	141,951.5	118,292.9	23,658.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ձախսեր նախատեսված չեն:
Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝																							
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ																							
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ																							

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում

61	1167	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հոսափոխության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	36,0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Հարթանակ» և 110 կՎ «Վանաձոր-1» ենթակայանները, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել «Չարենցավան-3» և 220 կՎ «Զովունի» ենթակայանները:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հոսափոխությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p> <p>Կառավարման խորհրդի 2023թ. դեկտեմբերի 18-ի N 6-02-02/2023 որոշման 2023թ. դեկտեմբերի 19-ին ստորագրվել են 220կՎ «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ն ու N 4-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում և երկարաձգվել են Փուլ 1-ի և Փուլ 2-ի ժամկետները: «Զովունի» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:</p> <p>«Վանաձոր-1» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում ավարտված շինարարական օբյեկտի՝ հաստատված նախագծային և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով Պատվիրատուի գլխավոր տնօրենի հրամանով ստեղծվել է ընդունող հանձնաժողով, որն իրականացնում է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման գործընթաց: Ընդունող հանձնաժողովը չի ստորագրել ավարտական ակտը ենթակայանում առկա շինարարական աշխատանքներում տեղ գտած թերությունների պատճառով: Ընդունման գործընթացը կասեցվել է մինչև շինաշխատանքներում հայտնաբերված թերությունների վերացումը: Վերջնականորեն վճարումը նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. ընթացքում:</p> <p>«Էլեկտրամատակարարման հոսափոխության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրացել է 2023թ. դեկտեմբերի 31-ին:</p>	<p>1,026,998.3</p> <p>862,593.5</p> <p>164,404.8</p> <p>1,026,998.3</p> <p>862,593.5</p> <p>164,404.8</p> <p>16,316.3</p> <p>12,262.6</p> <p>4,053.7</p> <p>15,768.3</p> <p>11,846.3</p> <p>3,922.0</p> <p>96.6</p> <p>96.6</p> <p>91.7</p> <p>63.9</p> <p>64.1</p> <p>63.0</p> <p>2.4</p>	Թերակատարումը պայմանավորված է արտաժողովի փոխարժեքային տարբերությամբ:
62		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ 2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	23,2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հոսափոխությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p> <p>Կառավարման խորհրդի 2023թ. դեկտեմբերի 18-ի N 6-02-03/2023 որոշման 2023թ. դեկտեմբերի 19-ին ստորագրվել են 220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ը, N 4-ը և N 5-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում, իսկ ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 2024թ. դեկտեմբերի 29-ը: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից իրականացվել են 1-ին փուլի շինարարական աշխատանքները, որոնց դիմաց իրականացվել են համապատասխան վճարումներ: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից մատակարարվել են փուլ 2-ի և փուլ 3-ի սարք-սարքավորումները, որոնց դիմաց իրականացվել են վճարումներ:</p>	<p>1,945,151.4</p> <p>1,556,121.1</p> <p>389,030.3</p> <p>1,945,151.4</p> <p>1,556,121.1</p> <p>389,030.3</p> <p>1,383,975.8</p> <p>1,116,790.3</p> <p>267,185.5</p> <p>1,242,036.2</p> <p>997,094.5</p> <p>244,941.7</p> <p>89.7</p> <p>89.3</p> <p>91.7</p> <p>63.9</p> <p>64.1</p> <p>63.0</p>	Թերակատարումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ հաշվետու ժամանակահատվածում նախատեսվում էր կապալառուի կողմից 2-րդ փուլի շինարարական աշխատանքների իրականացում, սակայն 2024թ. մայիսի 16-ին կապալառուն իր KՅՓ-31524 գրությանը դիմել է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերությանը՝ խնդրելով երկարաձգել 2-րդ փուլի շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամկետը:

63	42008	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Քարծրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին</p>	178.2 մլն եվրո	«Քարծրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.		<p>Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում երեք լոտերով (Լոտ 1՝ Դրմաշեն ենթակայանի, Լոտ 2՝ էլեկտրահաղորդման գծերի և Լոտ 3՝ Քարծր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանի (ՔԼՀՀՓԿ) կառուցում) գնահատվող կապառուների ընտրության մրցույթային գործընթացների հետ կապված հայտնում եմ՝ Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի մասերով՝ հինգ ընդունելով ՀՀ վարչապետի մոտ 2024թ. ապրիլի 23-ին կայացած խորհրդակցության N Վ/46-2024 արձանագրությունը՝ որոշում է կայացվել նոր 400/220 կՎ ենթակայանը կառուցել Դրմաշենի տարածքում: Բանկի կողմից ներկայացվել է Ծրագրի իրականացման համար «Արագացված ժամանակացույց», որի համաձայն ԸՆկերության և FICHTNER GmbH խորհրդատվական ընկերության (այսուհետ՝ Խորհրդատու) միջև սկսվել են բանակցություններ խորհրդատվական Պայմանագրի Փոփոխություն No.04-ը վերջնականացնելու և ստորագրելու համար: Քննարկումների արդյունքում «Քարծրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ ԸՆկերություն) և Խորհրդատուի կողմից համատեղ վերջնականացվել է 2024թ. հունիսի 4-ին Բանկի հաստատման է ներկայացվել Փոփոխություն No. 04-ը:</p>	21,065,477.6 21,027,663.0 27,814.6 21,065,477.6 21,027,663.0 27,814.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64	11006	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր</p>	10.86 մլն եվրո	«Քարծրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	<p>Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դրմաշեն» ենթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրմաշեն ենթակայանի մուտք /եք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Այրում» ենթակայանի և ՔԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ասինքրոն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկազմի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	<p>2024թ. հունիսի 11-ին Բանկը Փոփոխություն No. 04-ի վերաբերյալ ներկայացրել է իր հաստատումը պայմանով, որ Փոփոխություն No. 04-ում իրականացվեն որոշ անշան փոփոխություններ (ներառելով նոր Հավելված 4, որն է՝ «Ժամանակի վրա հիմնված ծառայությունների ծախսերի հաշվարկ և հաշվի ապրանքագրերի ներկայացում» ձևաչափով): Վերջինս ընդունվել է ԸՆկերության և Խորհրդատուի կողմից և 2024թ. հունիսի 12-ին սահմանված կարգով ներկայացվել է կառավարման խորհրդի հաստատմանը: 2024թ. հունիսի 25-ին տեղի է ունեցել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարման խորհրդի նիստ, որի արդյունքում հաստատվել է Պայմանագրի Փոփոխություն No.04-ը: Վերջինս 2024թ. հունիսի 28-ին ստորագրվել է Խորհրդատուի և ԸՆկերության կողմից: Լոտ 1-ի մասով Բանկի կողմից ընթացիկ մրցույթի չեղարկման համար Խորհրդատուն ԸՆկերության դիտարկման է ներկայացրել «Մրցույթային գործընթացի պատմություն» ամփոփիչ հաշվետվություն, որն ընդունվել է ԸՆկերության կողմից և Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել Բանկին: 2024թ. հունիսի 24-ին Բանկը ընդունել է ընթացիկ մրցույթի չեղարկման համար կազմված «Մրցույթային գործընթացի պատմություն» ամփոփիչ հաշվետվությունը և տեղեկացրել է, որ հաստատում է մրցույթի չեղարկելու հետ կապված ԸՆկերության առաջարկը: Ավելին, հայտնել է, որ ընթացիկ մրցույթի չեղարկման գործընթացի համար անհրաժեշտ է նաև չեղարկման ծանուցում հրապարակել գերմանական GTAI (ԳԱԼՀ), ԸՆկերության և ՀՀ ՏԿԵՆ կայքերում: Լոտ 1-ի մասով ընթացիկ մրցույթի չեղարկման ծանուցումը 2024թ. հունիսի 27-ին հրապարակվել է գերմանական GTAI, ԸՆկերության և ՀՀ ՏԿԵՆ պաշտոնական կայքերում: Լոտ 2-ի մասով՝ ԸՆկերությունում ստեղծված աշխատանքային խումբը Խորհրդատուի կողմից 2024թ. հունիսի 12-ին ներկայացված տեխնիկական հայտերի գնահատման հաշվետվության դիտարկման արդյունքում հայտնաբերել է որոշ չնչին բացթողումներ: Վերջիններս 2024թ. հունիսի 26-ին ներկայացվել են Խորհրդատուին այն առաջարկով, որ դրանք հաշվի առնելով Խորհրդատուն վերջնականացնի տեխնիկական հայտերի գնահատման հաշվետվությունը և ներկայացնի ԸՆկերությանը: Խորհրդատուն հաշվի առնելով բոլոր բացթողումները 2024թ. հունիսի 28-ին ներկայացրել է վերջնականացված տեխնիկական հայտերի գնահատման հաշվետվությունը:</p>	176,620.3 141,296.2 35,324.1 176,620.3 141,296.2 35,324.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65	32006	<p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ</p>	10.86 մլն եվրո	«Քարծրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.		<p>2024թ. հունիսի 11-ին Բանկը Փոփոխություն No. 04-ի վերաբերյալ ներկայացրել է իր հաստատումը պայմանով, որ Փոփոխություն No. 04-ում իրականացվեն որոշ անշան փոփոխություններ (ներառելով նոր Հավելված 4, որն է՝ «Ժամանակի վրա հիմնված ծառայությունների ծախսերի հաշվարկ և հաշվի ապրանքագրերի ներկայացում» ձևաչափով): Վերջինս ընդունվել է ԸՆկերության և Խորհրդատուի կողմից և 2024թ. հունիսի 12-ին սահմանված կարգով ներկայացվել է կառավարման խորհրդի հաստատմանը: 2024թ. հունիսի 25-ին տեղի է ունեցել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի կառավարման խորհրդի նիստ, որի արդյունքում հաստատվել է Պայմանագրի Փոփոխություն No.04-ը: Վերջինս 2024թ. հունիսի 28-ին ստորագրվել է Խորհրդատուի և ԸՆկերության կողմից: Լոտ 1-ի մասով Բանկի կողմից ընթացիկ մրցույթի չեղարկման համար Խորհրդատուն ԸՆկերության դիտարկման է ներկայացրել «Մրցույթային գործընթացի պատմություն» ամփոփիչ հաշվետվություն, որն ընդունվել է ԸՆկերության կողմից և Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել Բանկին: 2024թ. հունիսի 24-ին Բանկը ընդունել է ընթացիկ մրցույթի չեղարկման համար կազմված «Մրցույթային գործընթացի պատմություն» ամփոփիչ հաշվետվությունը և տեղեկացրել է, որ հաստատում է մրցույթի չեղարկելու հետ կապված ԸՆկերության առաջարկը: Ավելին, հայտնել է, որ ընթացիկ մրցույթի չեղարկման գործընթացի համար անհրաժեշտ է նաև չեղարկման ծանուցում հրապարակել գերմանական GTAI (ԳԱԼՀ), ԸՆկերության և ՀՀ ՏԿԵՆ կայքերում: Լոտ 1-ի մասով ընթացիկ մրցույթի չեղարկման ծանուցումը 2024թ. հունիսի 27-ին հրապարակվել է գերմանական GTAI, ԸՆկերության և ՀՀ ՏԿԵՆ պաշտոնական կայքերում: Լոտ 2-ի մասով՝ ԸՆկերությունում ստեղծված աշխատանքային խումբը Խորհրդատուի կողմից 2024թ. հունիսի 12-ին ներկայացված տեխնիկական հայտերի գնահատման հաշվետվության դիտարկման արդյունքում հայտնաբերել է որոշ չնչին բացթողումներ: Վերջիններս 2024թ. հունիսի 26-ին ներկայացվել են Խորհրդատուին այն առաջարկով, որ դրանք հաշվի առնելով Խորհրդատուն վերջնականացնի տեխնիկական հայտերի գնահատման հաշվետվությունը և ներկայացնի ԸՆկերությանը: Խորհրդատուն հաշվի առնելով բոլոր բացթողումները 2024թ. հունիսի 28-ին ներկայացրել է վերջնականացված տեխնիկական հայտերի գնահատման հաշվետվությունը:</p>	1,082,525.8 1,082,525.8 0.0 1,082,525.8 1,082,525.8 0.0 0.0 6,035,850.0 6,035,850.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66	42012	<p>«Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի կրկնակի երկարաձգում</p>	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2024-2026թթ.	<p>ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարաձգում մինչև 2036թ.:</p>	<p>Շահագործման ժամկետի կրկնակի երկարաձգման ծրագրի շրջանակներում կնքվել են յոթ պայմանագրեր հետևյալ արժեքներով՝ 0.424 մլն ԱՄՆ դոլար, 24.470 մլն ՌԴ ռուբլի, 2.003 մլն եվրո և 1.406 մլն դրամ: Կատարվել են պայմանագրով նախատեսված կանխավճարները:</p>	<p>Միջոցառման շրջանակներում վճարումներն իրականացնելու, ինչպես նաև նախատեսված ժամանակահատվածում ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը մինչև 2036թ. երկարացնելու ուղղված աշխատանքների կատարման օվերու նպատակով, մինչև ֆինանսավորման արդյուի հասանելուն, «Կառավարության 02.05.2024թ. № 632-Ն որոշմամբ թույլատրվել է ԸՆկերությանը, միջոցառման շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների ֆինանսավորման նպատակով, «Կառավարության 11.06.2020թ. № 953-Ն որոշման ԸՆկերությանը 2020-2025թթ. ընթացքում ՀՀ պետ. բյուջեի տրամադրվող 63.2 մլրդ դրամ գումարի ավելի բյուջետային վարկի շրջանակներում ստացված, սակայն դեռևս չօգտագործված միջոցներից ուղղել ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի կրկնակի երկարաձգման շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների ֆինանսավորմանը՝ հետագայում օգտագործված գումարը վերականգնելու պայմանով: Լշված վճարումներն իրականացվել են վերջինիս չօգտագործված միջոցներից:</p>

69		<p>11001</p> <p>Եվրասիական զարգացման բանկի իրականացվող հանրային շենքերում</p> <p>Ինտերգահանայություն բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում</p>	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	<p>Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգահանայություն իրականացում 03.08.2022-31.12.2024թթ.</p>	<p>Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգահանայության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծախսերի մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների էներգայացումների իրագործումը և էներգահանայության վարկեր ներդրվելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:</p>	<p>Իրականացվում է ֆինանսական աուդիտի ընտրություն:</p>	<p>34,494.4</p> <p>28,028.9</p> <p>6,465.5</p> <p>34,494.4</p> <p>28,028.9</p> <p>6,465.5</p> <p>32,881.0</p> <p>26,684.5</p> <p>6,196.5</p> <p>15,456.6</p> <p>12,295.0</p> <p>3,161.6</p> <p>47.0</p> <p>46.1</p> <p>51.0</p> <p>44.8</p> <p>43.9</p> <p>48.9</p>	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է Ֆինանսական աուդիտի ժամկետի փոփոխմամբ՝ ելնելով Ծրագրի երկարաձգման հետ: Ֆինանսական ծախսերի մատուցման մրցույթը նախաձեռնվել է, սակայն մրցույթը վերահայտարարվել է, բանի որ մրցույթի արդյունքում ներկայացվել է մեկ հայտ: Մեթոդաբանության մշակման և դասակարգման կազմակերպման առաջարկների իրականացումը ևս հետաձգվել է Ծրագրի երկարաձգման և կրթական հաստատություններում արձակուրդների պատճառով: Ելնելով վերոգրյալից վճարումները կիրականացվեն 3-4 րդ եռամսյակներում:</p>
70		<p>32001</p> <p>Եվրասիական զարգացման բանկի իրականացվող հանրային շենքերում</p> <p>Ինտերգահանայության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը նպաստող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում հիմնանորոգման աշխատանքներ</p>				<p>Կապալառու ընկերությունների կողմից իրականացվում են էներգահանայության միջոցառումներին ուղղված շինարարական աշխատանքները:</p>	<p>373,528.5</p> <p>311,273.8</p> <p>62,254.7</p> <p>373,528.5</p> <p>311,273.8</p> <p>62,254.7</p> <p>265,023.8</p> <p>212,518.8</p> <p>42,505.0</p> <p>214,018.4</p> <p>181,956.5</p> <p>32,061.9</p> <p>83.9</p> <p>85.6</p> <p>75.4</p> <p>57.3</p> <p>58.5</p> <p>51.5</p>	<p>Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով՝ Միջոցառման իրականացման շրջանակներում կապալառուի հետ կնքված պայմանագրերի համաձայն՝ պայմանագրի վերջին փուլին (շահագործում և պահպանում) նախատեսվում է, որ կապալառու պետք է ներկայացնի ցայսօր ընդհանուր երաշխիքի տրամադրում, որի տրամադրումը ՀՀ բանկերի կողմից ժամանակատար է: Նշված գործընթացի երկարաձգմամբ պայմանավորված հաշվետու ժամանակահատվածում նախատեսված վճարումների մի մասը չի իրականացվել, այն նախատեսվում է իրականացնել 2024թ. երրորդ և չորրորդ եռամսյակներում:</p>
Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝							<p>5,128,385.3</p> <p>4,142,326.0</p> <p>986,059.3</p> <p>5,128,385.3</p> <p>4,142,326.0</p> <p>986,059.3</p> <p>255,023.8</p> <p>212,518.8</p> <p>42,505.0</p> <p>214,018.4</p> <p>181,956.5</p> <p>32,061.9</p> <p>83.9</p> <p>85.6</p> <p>75.4</p> <p>4.2</p> <p>4.4</p> <p>3.3</p>	
ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱԽՍԵՐ							<p>34,494.4</p> <p>28,028.9</p> <p>6,465.5</p> <p>34,494.4</p> <p>28,028.9</p> <p>6,465.5</p> <p>32,881.0</p> <p>26,684.5</p> <p>6,196.5</p> <p>15,456.6</p> <p>12,295.0</p> <p>3,161.6</p> <p>47.0</p> <p>46.1</p> <p>51.0</p> <p>44.8</p> <p>43.9</p> <p>48.9</p>	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								

<p style="text-align: center;">ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>	<p>135,761,448.5 109,483,692.8 26,277,755.7 138,561,448.5 109,483,692.8 29,077,755.7 47,297,850.6 34,874,821.5 12,423,029.1 25,565,890.8 16,934,361.3 8,631,529.6</p>	
<p style="text-align: center;">ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</p>	<p>9,286,064.8 7,010,006.7 2,276,058.1 9,197,979.2 6,910,006.7 2,287,972.5 2,509,417.1 2,170,923.0 338,494.1 1,622,230.6 1,386,359.1 235,871.5 64.6 63.9 69.5 17.6 20.1 10.3</p>	
<p style="text-align: center;">ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</p>	<p>126,475,383.7 102,473,686.1 24,001,697.6 129,363,469.3 102,573,686.1 26,789,783.2 44,788,433.5 32,703,898.5 12,084,535.0 23,943,660.2 15,548,002.2 8,395,658.0 53.5 47.5 69.7 18.5 15.2 31.3</p>	
<p style="text-align: center;">ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</p>	<p>47,211,445.7 46,287,138.7 924,307.0 47,211,445.7 46,287,138.7 924,307.0 8,648,781.6 8,186,265.4 462,516.2 1,500,103.2 1,219,458.7 280,644.5 17.3 14.9 60.7 3.2 2.6 30.4</p>	
<p style="text-align: center;">Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</p>		
<p style="text-align: center;">ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</p>	<p>7,443,924.2 3,147,130.6 4,296,793.6 11,796,161.1 3,221,541.0 8,574,620.1 8,231,019.7 1,749,882.1 6,481,137.6 5,033,442.6 457,405.1 4,576,037.6 61.2 26.1 70.6 42.7 14.2 53.4</p>	
<p style="text-align: center;">ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>	<p>128,317,524.3 106,336,562.2 21,980,962.1 126,765,287.4 106,262,151.8 20,503,135.6 39,066,830.9 33,124,939.4 5,941,891.5 20,532,448.2 16,476,956.2 4,055,492.0 52.6 49.7 68.3 16.2 15.5 19.8</p>	