

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝		1,644,135.7	376,182.3	1,644,135.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ		1,037,739.6	204,480.3	1,242,219.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ		230,213.8	171,702.0	401,915.8
		1,267,953.4	376,182.3	1,644,135.7
		1,037,739.6	204,480.3	1,242,219.9
		230,213.8	171,702.0	401,915.8
		441,665.7	121,807.3	563,473.0
		338,451.9	38,678.4	377,130.3
		103,213.8	83,128.9	186,342.7
		292.2	28,594.3	28,886.5
		211.4	3,963.9	4,175.3
		80.8	24,630.4	24,711.2
		0.1	23.5	5.1
		0.1	10.2	1.1
		0.1	29.6	13.3
		0.0	7.6	1.8
		0.0	1.9	0.3
		0.0	14.3	6.1

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում

1004	5	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ցրակրոտների և էլեկտրաէներգիայի ծախսերի նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքերի վերականգնում, ՋՕՇ-ների ներտեստային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕՇ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը:	402,974.6 334,159.5 68,815.1 402,974.6 334,159.5 68,815.1 20,000.0 16,666.7 3,333.3 15,529.8 12,109.8 9,161.0 2,948.8 14.5 13.5 19.0 3.0 2.7 4.3	
6	6	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում						261,553.9 218,038.6 43,515.3 261,553.9 218,038.6 43,515.3 20,000.0 16,666.7 3,333.3 15,529.8 12,109.8 9,161.0 2,948.8 14.5 13.5 19.0 3.0 2.7 4.3
7	7	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ. (աշխատանքների ավարտման ժամկետը երկարաժամկան փուլում է մինչև 31.05.2028թ.)	Վեդիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտեստային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ Երևան կային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ:	32,089.0 20,726.5 11,362.5 32,089.0 20,726.5 11,362.5 13,496.1 10,363.3 3,132.8 3,333.3 15,529.8 12,109.8 9,161.0 2,948.8 14.5 13.5 19.0 3.0 2.7 4.3	
8	8	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում						1,674,280.2 1,395,233.5 279,046.7 1,674,280.2 1,395,233.5 279,046.7 585,280.2 435,233.5 150,046.7 4,032.3 3,365.8 666.5 0.7 0.8 0.4 0.2 0.2 0.2

Ընթացքի մեջ են պարաների և ծառայությունների մտրերերման անհրաժեշտ գործընթացները:

Ընթացքի մեջ են պարաների և ծառայությունների մտրերերման անհրաժեշտ գործընթացները:

<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>50 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.</p>	<p>ՀՀ Շիրակի մարզում՝ Ախուրյան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառույցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:</p>	<p>Հինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2023թ. հունիսի 9-ին: Հինարարական աշխատանքների համար հայտարարվել է ձեռնային դադար:</p>	<p>149,468.4 37,845.9 111,612.5 149,468.4 37,845.9 111,612.5 21,870.0 0.0 21,870.0 35,000.0 4,422.8 0.0 4,422.8 20.2 0.0 20.2 3.0 0.0 4.0</p>	<p>Ընթացի մեջ են պարաների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:</p>
<p>31004</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում</p>	<p>18.5 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-30.12.2026թթ.</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլնի:</p>	<p>Ընթացի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀՅԿԳԳ) ազդեցիկ անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները, ինչպես նաև Ջրածոր գյուղի նախագահներազտական աշխատանքների փորձաքննության փուլը:</p>	<p>1,933,202.2 1,660,846.3 272,355.9 1,933,202.2 1,660,846.3 272,355.9 0.0 0.0 87,685.0 0.0 87,685.0 2,142.5 0.0 2,142.5 2.4 0.0 2.4 0.7 0.0 0.7</p>	<p>Ընթացի մեջ են պարաների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:</p>
<p>31006</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում</p>	<p>1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից)</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլնի:</p>	<p>Ընթացի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀՅԿԳԳ) ազդեցիկ անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները, ինչպես նաև Ջրածոր գյուղի նախագահներազտական աշխատանքների փորձաքննության փուլը:</p>	<p>49,831.2 39,685.8 10,145.4 49,831.2 39,685.8 10,145.4 3,300.0 2,500.0 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Ընթացի մեջ են պարաների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:</p>
<p>11010</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից)</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլնի:</p>	<p>Ընթացի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների պլանի (ՀՅԿԳԳ) ազդեցիկ անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքները, ինչպես նաև Ջրածոր գյուղի նախագահներազտական աշխատանքների փորձաքննության փուլը:</p>	<p>400,000.0 0.0 400,000.0 400,000.0 0.0 400,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,142.5 0.0 2,142.5 2.4 0.0 2.4 0.7 0.0 0.0 0.7</p>	<p>Ընթացի մեջ են պարաների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:</p>
<p>12002</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ինտեգրացված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում</p>	<p>300.0 հազ. եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.</p>	<p>Ընթացի մեջ են պարաների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:</p>	<p>Ընթացի մեջ են պարաների և ծառայությունների մատուցման ընթացի մեջ է:</p>	<p>49,831.2 39,685.8 10,145.4 49,831.2 39,685.8 10,145.4 3,300.0 2,500.0 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Ընթացի մեջ են պարաների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:</p>
<p>11009</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.</p>	<p>Ընթացի մեջ են պարաների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:</p>	<p>Ընթացի մեջ են պարաների և ծառայությունների մատուցման ընթացի մեջ է:</p>	<p>49,831.2 39,685.8 10,145.4 49,831.2 39,685.8 10,145.4 3,300.0 2,500.0 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Ընթացի մեջ են պարաների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:</p>

22	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առօրյա:	Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլ ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առօրյա, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախատեսվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որը անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք՝ KfW բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը:	51,000.0 36,921.2 14,078.8 51,000.0 36,921.2 14,078.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրում 21.06.2014-30.12.2025թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին համապատասխան:	1,423,557.6 1,270,071.4 153,486.2 1,423,557.6 1,270,071.4 153,486.2 168,000.0 150,000.0 18,000.0 1,184.1 1,184.1 0.0 0.0 0.7 0.8 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
24	31002	Եվրոպական Ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրում 07.09.2020-30.12.2025թթ.			1,487,495.2 1,313,168.6 174,326.6 1,487,495.2 1,313,168.6 174,326.6 215,000.0 180,000.0 35,000.0 23,040.8 23,040.8 0.0 10.7 12.8 0.0 1.5 1.8 0.0 0.7
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝							
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 13 միջոցառում

26	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային ղեկարարամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.08.2024թթ. (Երկարացման և վավերացման փուլում է գտնվում մինչև 31.12.2025թ.)	1. Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում 2. Պուշկինի և Դիլիջանի Ռունելների նախագծում 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	124,860.2 121,680.2 3,180.0 124,860.2 121,680.2 3,180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	124,860.2 121,680.2 3,180.0 124,860.2 121,680.2 3,180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Րրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	Սուսցին եռամսյակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
	27	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրուցում			1.Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտված են, ֆիզիկական արածընթացը 100 %: 2.Պուշկինի և Դիլիջանի Ռունելների նախագծումը ընթացքի մեջ է: 3.Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրությունը, նախագծումը կախված է վարկի երկարացման հաստատումից:	1,000,533.2 633,777.7 166,755.5 1,000,533.2 833,777.7 166,755.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	1,000,533.2 633,777.7 166,755.5 1,000,533.2 833,777.7 166,755.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Սուսցին եռամսյակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	
	28	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկարարամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վարկային վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ. ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏ ծրագիր:	238,300.0 2,700.0 235,600.0 238,300.0 2,700.0 235,600.0 30,000.0 0.0 30,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	238,300.0 2,700.0 235,600.0 238,300.0 2,700.0 235,600.0 30,000.0 0.0 30,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Րրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի ՀՕՏ-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք փաստացի կվճարվեն եռամսյակի ընթացքում:
29	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2		Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Կըզված են և ընթացքի մեջ են թվով 2 պայմանագրեր Հատված 1/Լոտ 1 Ազարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհահատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) նպատակով:	3,757,815.2 1,725,527.4 2,032,287.8 3,757,815.2 1,725,527.4 2,032,287.8 2,740,562.6 1,725,527.4 1,015,035.2 283,961.4 52,421.0 231,540.4 10.4 3.0 22.8 7.6 3.0 11.4	3,757,815.2 1,725,527.4 2,032,287.8 3,757,815.2 1,725,527.4 2,032,287.8 2,740,562.6 1,725,527.4 1,015,035.2 283,961.4 52,421.0 231,540.4 10.4 3.0 22.8 7.6 3.0 11.4	Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ. կապալառուի կողմից ներկայացված կատարողականները ուղարկվել են ԱՃ՝ ուղիղ վճարման նպատակով:		

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ				25-255,896.5	2,146,676.3	27,402,572.8
ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ				19,606,920.6	426,101.2	20,033,021.8
				5,648,975.9	1,720,575.1	7,369,551.0
				25,255,896.5	2,146,676.3	27,402,572.8
				19,606,920.6	426,101.2	20,033,021.8
				5,648,975.9	1,720,575.1	7,369,551.0
				8,692,434.4	111,550.0	8,803,984.4
				6,630,939.5	59,250.0	6,690,189.5
				2,061,494.9	52,300.0	2,113,794.9
				934,868.9	803.7	935,672.6
				650,598.5	708.0	651,306.5
				284,270.4	95.7	284,366.1
				10.8	0.7	10.6
				9.8	1.2	9.7
				13.8	0.2	13.5
				3.7	0.0	3.4
				3.3	0.2	3.3
				5.0	0.01	3.9

Կոչք թափոնների կառավարում - 3 միջոցառում

44	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչք թափոնների կառավարման» դրամաշտրոհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2025թթ	Նախատեսվում է՝ կատարել եւՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական արգավայր, վերաբեռման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և արգավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են հանրապետությունում 1-ին սանիտարական արգավայրի 2 փուլաբեռնման կայանների շինարարական աշխատանքները: Ներկայումս ընթացում են շին, աշխատանքների փաստագրման գործընթացները: Միաժամանակ ընթացում են արգավայրի և փոխաբեռնման կայանների շահագործման հատուկ մեքենամեխանիզացիայի, աղբատար մեքենաների և արքամանների գնման գործընթացները: Մասնավորապես՝ 28 աղբատարները, արգավայրի շահագործման կոմպակտորը, բուլդոզերը, անվաճի բեռնիչը, ինքնաթափը և արքամանները արդեն մատակարարվել են: Կեղտաջրերի հավաքման բեռնատարը դեկտեմբերի 10-ին մատակարարվել է: Իսկ Կցասայրով 2 բեռնամբարիչ, Ստացիոնար խտացող 2 սարքավորում, փոխաբեռնման կայանի շահագործման համար թվով 6 Փակ 30լան կոնտեյներ, արգավայրի համար թվով 6 հատ 40լան Բաց կոնտեյներ, հավաքման կետերի համար սպասարկման մեքենաներ, արգավայրի համար պիկնայ մեքենա-սարքավորումների համար մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթներին մասնակցել չի եղել: Գործընթացը արագացնելու համար նախատեսվում է տեղական ընթացակարգերով մրցույթ հայտարարել: Հուլիսի 18-ին հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդին ներկայացվել են հայտեր, աճուրդը կայացել է հուլիսի 30-ին, 4 չափաբաժինների մասով կան հարթած մասնակիցներ, որոնց հետ կնքվել են պայմանագրեր, սպասարկման մեքենաների չափաբաժին մասով վերահայտարարված մրցույթին 2 հայտ է ներկայացված, ներկայումս գնահատման փուլն է:	886,337.1	0.0	886,337.1	886,337.1	0.0	886,337.1
			Վերակառուցման և զարգացման եկրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոչք թափոնների կառավարման և խորհրդատվության համար» դրամաշտրոհային ծրագիր	250,934 եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 15.10.2021 - 30.12.2024թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արգավայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, ացակցել մրցութային գործընթացներին, իրականացնել աղբահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրագրված արշավները, աղբահանության վարձավճարների քաղաքացայկանության մշակումը:	108,384.0	90,320.0	18,064.0	108,384.0	90,320.0	18,064.0	
			Սիջազային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում արդահանության և կոչք թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքի և Գեղարքունիքից) կատարել եՄ չափանիշներով 4 սանիտարական արգավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	

Ստացին նուանյակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

	Ընդամենը 1040 ծրագրով, որից՝		1,333,142.7	1,333,142.7																			
	ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		108,384.0	90,320.0	18,064.0	108,384.0	90,320.0	18,064.0	108,384.0	90,320.0	18,064.0	108,384.0	90,320.0	18,064.0	108,384.0	90,320.0	18,064.0	108,384.0	90,320.0	18,064.0	108,384.0	90,320.0	18,064.0
	ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		1,224,758.7	282,018.0	942,740.7	1,224,758.7	282,018.0	942,740.7	1,224,758.7	282,018.0	942,740.7	1,224,758.7	282,018.0	942,740.7	1,224,758.7	282,018.0	942,740.7	1,224,758.7	282,018.0	942,740.7	1,224,758.7	282,018.0	942,740.7

Քաղաքային զարգացում - 11 միջոցառում

48	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման նվազագույն բանկի հրավանգվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երբադուլուս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-30.04.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության մարդիկնեին աղեկացնել ստորգետնյա կապույտներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառույն 2019թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թժմանյան փողոցի համար 23.12.2020թ., Անադյան և Ամիրյան փողոցների համար 14.09.2022թ., Անադյան փողոցի համար 30.11.2022թ., Անադյան փողոցի և Control System-ի համար 12.05.2023թ., Մյասնիկյան և Ամիրյան փողոցների և Secondary connections-ի համար 16.08.2023թ., Մյասնիկյան, Անադյան և Ամիրյան փողոցների համար 17.11.2023թ., Մյասնիկյան, Անադյան, Վարդանանց, Նաբաբեյան փողոցների համար 01.09.2024թ. և համաձայն պայմանագրի կատարվել են համապատասխան վճարումները: Ներկա դրությամբ, աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Թժմանյան և Խոթրեանցի փողոցներում: 1. Խոթրեանցի փողոցում իրականացվում են երկրորդային միացումների աշխատանքներ: 2. Թժմանյան փողոցում իրականացվում են երկրորդային միացումների աշխատանքներ: (վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցները իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներին և 33% դրամաշնորհային միջոցներին համամասնությամբ):	1,060,133.4	860,152.4	199,981.0	1,060,133.4	860,152.4	199,981.0	1,060,133.4	860,152.4	199,981.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Արևելյան եվրոպայի ենթզարգացման ծրագրի և քաղաքային զարգացման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-30.04.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 30 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության մարդիկնեին աղեկացնել ստորգետնյա կապույտներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	655,158.8	515,465.4	139,693.4	655,158.8	515,465.4	139,693.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
			Վերակառուցման և զարգացման նվազագույն բանկի հրավանգվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	738.1 հազ եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-30.04.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 30 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության մարդիկնեին աղեկացնել ստորգետնյա կապույտներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	38,841.7	32,379.3	6,462.4	38,841.7	32,379.3	6,462.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
			Սկսած դրամաշնորհ նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կրպորատիվ զարգացման ծրագրի զեմաների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:																								

Առաջին եռամսյակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

50	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում նախատեսված տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարևն Դեմոկրատիկ անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-27.12.2024թթ. (Վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը երկարացվել է մինչև 10.2025թ.)	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվում են դրենաժային միջոցառումներ, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, անրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, դրենաժային թունելի հողային շերտում անցքերի բացում և պոլիէթիլենի խողովակի անկացում, բաց մնացած հատվածների բետոնացում: Իրականացվելու են ինժեների գումարի վճարում, կապալառուից պահված երաշխեցային գումարի հետվճարում /5%/, ինչպես նաև պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից պակասի հաշվարկված և պահված տույժ-տուգանքի գումարի հետ վերադարձ:	227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0	
53	12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխ զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել բաղաբաշխ շարժունակությունը, բաղաբաշխ կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսախան-Արշակունյաց բաղաբաշխի ճանապարհը, կամուրջ՝ Հրազդան գետի վրայով, հետխոտային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիությամբ և լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ներկառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, իրականացնել դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով նոր ձառնիկի տնկում և գեղարվեստական հատկանիշների, ներառյալ՝ լուսադիզայնի փոփոխության լույսերի տեղադրում:	Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը: Ծրագիրը վավերացվել է 2024թ. մայիսի 22-ին:	2,016,240.8 1,031,325.1 984,915.7 2,016,240.8 1,031,325.1 984,915.7 769,825.2 384,801.6 385,023.6 826.3 644.6 181.7 0.1 0.2 0.05 0.04 0.1 0.02	
54	12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն						
	12031	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բաղաբաշխի ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշտրոհային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերակառուցման և փոփոխությունների լուսավորության արդիականացում	0,584 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փոփոխությունների հիմնատրոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում և բաղաբաշխի շարժունակության ակտիվների կառավարման համակարգային ծրագրաշարի պատրաստում	Նախատեսվում է Գ և Գ Տրանսպորտի իրագործման համար պահանջվող նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղաբաշխի ուղղված ՎԶԵԲ կողմից 750 հազ ՏՀ նոր դրամաշտրոհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ամբողջական սահմանաչափի միջոցներով և 750 հազ եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանսի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակիցների գնատաշարքները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում:	108,490.8 90,409.0 18,081.8 108,490.8 90,409.0 18,081.8 27,000.0 27,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
	12032	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բաղաբաշխի ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության վարկային ծրագիր	0,544 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փոփոխությունների հիմնատրոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում:	Նախատեսվում է Գ և Գ Տրանսպորտի իրագործման համար պահանջվող նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղաբաշխի ուղղված ՎԶԵԲ կողմից 750 հազ ՏՀ նոր դրամաշտրոհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ամբողջական սահմանաչափի միջոցներով և 750 հազ եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանսի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակիցների գնատաշարքները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում:	108,490.8 90,409.0 18,081.8 108,490.8 90,409.0 18,081.8 27,000.0 27,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	

Ստացին նրանցյալի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

55		<p>12017</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման եկրուական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր</p>	<p>16.57 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ առօրյի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:</p>	<p>Ա տրանջով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում չին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր ատմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանջի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիորային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանջի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով կատարվել է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Դ Տրանջի 272 մլն եվրոյի չափով, որից 197 մլն կհատկացվի սույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման որոշումը 15.02.2024թ. կառավարության նիստում ընդունվել է և վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը 16.02.2024թ. ստորագրվել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից, Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է 02.10.2024թ.: 16.02.2024թ. ստորագրվել է Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունը: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ երկարաձգվել են նաև բոլոր Տրանջերի վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.:</p>	897,502.9	747,919.1	149,583.8	897,502.9	747,919.1	149,583.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Առաջին եռամսյակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>
56		<p>12016</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման եկրուական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>1,754.83 հազ. եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-30.12.2026թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ուղեվակարգության և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում:</p>	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հերթական հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանջներով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Նախատեսվում է Գ և Դ Տրանջերի իրագործման համար պահանջվող նախաձեռնարկային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչին ուղղված ՎՁԵԲ կողմից 750 հազ. ՀՀ տր. դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներին ևս 750 հազ. եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանջի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակիցների գնահատականները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում:</p>	99,913.2	83,261.0	16,652.2	99,913.2	83,261.0	16,652.2	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Առաջին եռամսյակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>
57		<p>12018</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման եկրուական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանջ Ա, Բ, Գ)</p>	<p>7.3 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.</p>	<p>Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ առօրյի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանջի շրջանակներում ԱՏԻ և Ավտոբիկան թաղամասերի, Ինչպես նաև Էրիկազի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիորային խնայող լամպերով:</p>	<p>Ա տրանջով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում չին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր ատմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանջի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ.-ին տեղադրվել է 401 լուսադիորային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանջի դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 2028թ.-ի նոյեմբերի 28-ը: Ա և Բ Տրանջերի հասանելիությունը երկարաձգվել է Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանջի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է:</p>	432,957.1	360,797.6	72,159.5	432,957.1	360,797.6	72,159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	<p>Առաջին եռամսյակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:</p>

Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝																		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ																		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ																		

ԵԼԵԿՏՐԱԵՆԵՐԳԵՐԻԿ ԽԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳԱՐԳԱԳՄԱՆ ԾՐԱԳԻ - 5 միջոցառում

58	1167	42013	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասեղաններ» ՓԲԸ-ին	40.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասեղաններ» ՓԲԸ 08.08.2024-30.06.2029թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանները: Ենթակայանների վերակառուցումը կնպաստի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը:	Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 2024 թվականի օգոստոսի 08-ին ստորագրվել է Հայաստանի Եներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի վարկային համաձայնագիրը, որը ՀՀ Ազգային մոլորկի կողմից վավերացվել է 2025 թվականի հունվարի 22-ին:	3.871,700.0	3.871,700.0	0.0	3.871,700.0	3.871,700.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01					
59		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասեղաններ» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասեղաններ» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ. (վարկային միջոցների հասանելիության արտոնյալ ժամկետ՝ 30.06.2025թ.)	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել պատողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	Կառավարման խորհրդի 2023թ. դեկտեմբերի 18-ի N 6-02-03/2023 որոշման՝ 2023թ. դեկտեմբերի 19-ին ստորագրվել են 220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ը, N 4-ը և N 5-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի 4-րդ մասում պայմաններում, իսկ ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 2024թ. դեկտեմբերի 29-ը: Պայմանագրի շրջանակներում կապավորու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից իրականացվել են 1-ին, 2-րդ և 3-րդ փուլի շինարարական աշխատանքները, որոնց դիմաց իրականացվել են համապատասխան վճարումներ: Պայմանագրի շրջանակներում ավարտվել են փուլ 4-ով և շինարարական աշխատանքներով նախատեսված շինմոնիտինգային աշխատանքները և կապավորու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից ներկայացվել են համապատասխան ակտեր, որոնք գտնվում են «Բարձրավոլտ էլեկտրասեղաններ» ՓԲ ընկերության կողմից դիտարկման փուլում:	634,443.2	507,554.6	126,888.6	634,443.2	507,554.6	126,888.6	634,443.2	507,554.6	126,888.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Առաջին եռամսյակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

60		42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներթակարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.		31,400,151.9	31,370,167.7	29,984.2	31,400,151.9	31,370,167.7	29,984.2	105,127.5	84,102.0	21,025.5	39,640.2	39,640.2	0.0	37.7	47.1	0.0	0.1	0.1	0.0		
61		11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	<p>Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով, Լոտ 1՝ «Դյանաշեն» ներթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դոմաշեն ներթակայանի մուտք /այլ), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Այրոս» ներթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ասինքրոն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից քացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	138,607.5	110,886.0	27,721.5	138,607.5	110,886.0	27,721.5	94,614.8	75,691.8	18,923.0	55,214.2	55,214.2	0.0	0.0	58.4	72.9	0.0	39.8	49.8		
62		32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ			<p>Ծրագրի խորհրդատու Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության կողմից համաձայն խորհրդատվական Պայմանագրի Փոփոխություն No. 04-ի Հավելված 2-ի Բաղադրիչ 2-ի և Բաղադրիչ 3-ի մասով 2024թ. երկրորդ և երրորդ եռամսյակների համար Փուլ A-ով մատուցված ծառայությունների դիմաց KfW բանկի կողմից վճարումը իրականացվել է 2025թ. հունվարի 20-ին 10,2 մլն եվրո KfW վարկային և 10.0 մլն եվրո NIF դրամաշնորհային միջոցներից: Խորհրդատուն 2024թ. չորրորդ եռամսյակի համար մատուցած ծառայությունների դիմաց խորհրդատվական ծառայությունների հանձնման-ընդունման Ակտով՝ 2025թ. հունվարի 29-ին Ընկերությանն է ներկայացրել վճարման հաշիվ-ապրանքագիր, որը դիտարկվում է Ընկերության համապատասխան աշխատակիցների կողմից:</p>	1,033,016.7	1,033,016.7	0.0	1,033,016.7	1,033,016.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Սուսցին եռամսյակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	
Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝								37,057,919.3	36,873,325.0	184,594.3	37,057,919.3	36,873,325.0	184,594.3	834,185.5	667,348.4	166,837.1	94,854.4	94,854.4	0.0	11.4	14.2	0.0	0.3	0.3		
ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱԽՍԵՐ								138,607.5	110,886.0	27,721.5	138,607.5	110,886.0	27,721.5	94,614.8	75,691.8	18,923.0	55,214.2	55,214.2	0.0	0.0	58.4	72.9	0.0	39.8	49.8	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								36,919,311.8	36,762,439.0	156,872.8	36,919,311.8	36,762,439.0	156,872.8	739,570.7	591,656.6	147,914.1	39,640.2	39,640.2	0.0	0.0	5.4	6.7	0.0	0.1	0.1	

Էներգաարդյունավերության ծրագիր - 2 միջոցառում

Կոդ	Կատեգորիա	Տեսակ	Տեղանուն	Տեսակ	Տեղանուն	Տեղանուն	Տեղանուն	2024		2025		2026		2027		2028		2029			
								Գն	Ցածկ	Գն	Ցածկ	Գն	Ցածկ	Գն	Ցածկ	Գն	Ցածկ				
63	12001	Էներգետիկայի ենթակառուցվածքային ծրագրի արդյունավետության բարելավում	10.1 մն նվոր	Երևանի քաղաքապետարան 2024-2029թթ.	Սարգսյանի նախաձեռնությունները	Սարգսյանի նախաձեռնությունները	Սարգսյանի նախաձեռնությունները	863,946.2	719,955.3	143,992.9	863,946.2	719,955.3	143,992.9	143,992.9	143,992.9	143,992.9	143,992.9	143,992.9	143,992.9		
64	12003	Էներգետիկայի ենթակառուցվածքային ծրագրի արդյունավետության բարելավում	25.0 մն նվոր	Երևանի քաղաքապետարան 2024-2029թթ.	Էներգետիկայի ենթակառուցվածքային ծրագրի արդյունավետության բարելավում	Էներգետիկայի ենթակառուցվածքային ծրագրի արդյունավետության բարելավում	Սարգսյանի նախաձեռնությունները	2,140,816.6	1,784,013.7	356,802.9	2,140,816.6	1,784,013.7	356,802.9	428,163.2	356,802.7	71,360.5	0.0	0.0	0.0		
Ընդամենը 1232 Շրջագրով, որից՝								3,004,764.8	2,503,969.0	500,795.8	3,004,764.8	2,503,969.0	500,795.8	600,952.8	500,793.8	100,159.0	0.0	0.0	0.0		
ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								3,004,764.8	2,503,969.0	500,795.8	3,004,764.8	2,503,969.0	500,795.8	600,952.8	500,793.8	100,159.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

<p align="center">ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝</p>		101,239,079.2																							
<p align="center">ԳՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝</p>		8,867,194.8	6,784,931.9	2,082,262.9	8,867,194.8	6,784,931.9	2,082,262.9	8,867,194.8	6,784,931.9	2,082,262.9	1,066,616.4	425,931.6	10,964,449.3	640,684.8	4,317,096.7	59,178.1	59,178.1	0.0	5.5	7.3	13.9	0.0	0.7	0.9	2.0
<p align="center">ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝</p>		92,371,884.4	77,848,002.5	14,523,881.9	92,371,884.4	77,848,002.5	14,523,881.9	92,371,884.4	77,848,002.5	14,523,881.9	14,214,929.6	10,538,517.7	3,676,411.9	1,062,966.2	731,047.7	331,918.5	0.0	7.5	6.9	9.0	1.2	0.9	2.3		
<p align="center">ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)</p>		37,194,345.0	36,817,727.2	376,617.8	37,194,345.0	36,817,727.2	376,617.8	37,194,345.0	36,817,727.2	376,617.8	2,027,620.6	1,659,961.5	367,659.1	39,640.2	39,640.2	0.0	2.0	2.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		
<p align="center">Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</p>																									
<p align="center">ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</p>		6,361,863.0	2,669,287.6	3,692,575.4	6,361,863.0	2,669,287.6	3,692,575.4	6,361,863.0	2,669,287.6	3,692,575.4	1,412,763.2	696,317.4	716,445.8	118,990.4	72,185.0	46,805.4	8.4	10.4	6.5	1.9	2.7	1.3			
<p align="center">ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</p>		94,877,216.2	81,963,646.8	12,913,569.4	94,877,216.2	81,963,646.8	12,913,569.4	94,877,216.2	81,963,646.8	12,913,569.4	13,868,782.8	10,268,131.9	3,600,650.9	1,003,153.9	718,040.8	285,113.1	7.2	7.0	7.9	1.1	0.9	2.2			