

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

/միջոցառման վանումը, սնամարդող կերպարությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2025թ. տարեկան պլան		2025թ. տարեկան ճշտված պլան		2025թ. կիսամյակի ճշտված պլան		2025թ. փաստացի վճարներ (աճողական)		2025թ. կիսամյակի բյուջեով կատարողական (%)		2025թ. բյուջեի կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Զկատարման			
					Ընթանից	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթանից	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթանից	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթանից	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե		Ընթանից	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե
					Ընթանից	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթանից	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթանից	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընթանից	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե		Ընթանից	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե
/առիթմային բանկի սկզբնական	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ատոցապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթող օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, զույգի և սարքավորումների տրամադրում՝ ներակատարվածային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ընթացի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման աշխատանքները, ինչպես նաև՝ գյուղատնտեսական և կրճար տեխնիկայի մատակարարման գործընթացները:	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	Ընթացի մեջ են ապրիլ-մայիս 2025թ. ընթացքի մասին	
					1,241.5	778,451.9	1,241.5	778,451.9	1,241.5	778,451.9	1,241.5	778,451.9	1,241.5	778,451.9	1,241.5	778,451.9	1,241.5			
/առիթմային բանկի սկզբնական	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ատոցապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթող օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, զույգի և սարքավորումների տրամադրում՝ ներակատարվածային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ընթացի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման աշխատանքները, ինչպես նաև՝ գյուղատնտեսական և կրճար տեխնիկայի մատակարարման գործընթացները:	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	Ընթացի մեջ են ապրիլ-մայիս 2025թ. ընթացքի մասին	
					1,241.5	778,451.9	1,241.5	778,451.9	1,241.5	778,451.9	1,241.5	778,451.9	1,241.5	778,451.9	1,241.5	778,451.9	1,241.5			
/առիթմային բանկի սկզբնական	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ատոցապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթող օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, զույգի և սարքավորումների տրամադրում՝ ներակատարվածային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ընթացի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման աշխատանքները, ինչպես նաև՝ գյուղատնտեսական և կրճար տեխնիկայի մատակարարման գործընթացները:	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	172,943.5	1,008,665.7	Ընթացի մեջ են ապրիլ-մայիս 2025թ. ընթացքի մասին	
					1,241.5	778,451.9	1,241.5	778,451.9	1,241.5	778,451.9	1,241.5	778,451.9	1,241.5	778,451.9	1,241.5	778,451.9	1,241.5			
/առիթմային բանկի սկզբնական	17.9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.1																		

[illegible]

Ընդամենը 1019 Շրագրով, որից՝					1,267,953.4	376,182.3	1,644,135.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ					1,037,739.6	204,480.3	1,242,219.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ					230,213.8	171,702.0	401,915.8
					1,267,953.4	376,182.3	1,644,135.7
					1,037,739.6	204,480.3	1,242,219.9
					230,213.8	171,702.0	401,915.8
					1,141,465.7	250,646.0	1,392,111.7
					911,251.9	78,944.0	990,195.9
					230,213.8	171,702.0	401,915.8
					736,734.8	122,402.1	859,136.9
					585,834.5	3,963.9	589,798.4
					150,900.3	118,438.2	269,338.5
					64.5	48.8	61.7
					64.3	5.0	59.6
					65.5	69.0	67.0
					56.1	32.5	52.3
					56.5	1.9	47.5
					65.5	69.0	67.0

Ոոռգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում

5	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ցրակրուստների և էլեկտրականի ծախսերի նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներդնետեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը:	402,974.6 334,159.5 68,815.1 399,932.5 331,617.4 68,315.1 399,932.5 331,617.4 68,315.1 66,803.7 51,332.3 15,471.4 16.7 15.5 22.6 16.7 15.5 22.6
	6	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում				Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը:	261,553.9 218,038.6 43,515.3 261,553.9 218,038.6 43,515.3 261,553.9 218,038.6 43,515.3 12,366.3 10,322.3 2,044.0 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
	7	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.05.2028թթ.	Վերուի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրատ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներդնետեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ:	32,089.0 20,726.5 11,362.5 32,589.0 21,226.5 11,362.5 30,213.0 21,226.5 8,986.5 19,823.8 13,358.4 6,465.4 65.6 62.9 71.9 60.8 62.9 56.9
8	31001		Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում					1,674,280.2 1,395,233.5 279,046.7 1,674,280.2 1,395,233.5 279,046.7 1,674,280.2 1,395,233.5 279,046.7 151,431.4 113,135.0 38,296.4 9.0 8.1 13.7 9.0 8.1 13.7

Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:

Նախատեսված սարքավորումների գնման գործընթացը չեղարկվել է. միջոցները կվերաբաշխվեն՝ ապահովելով այլ գործընթացների անհրաժեշտ ֆինանսավորումը:

Շինարարական աշխատանքները և համապատասխան վճարումներն ամբողջությամբ կկատարվեն այս եռամսյակում:

Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:

Վերու ջրամբարի կառուցման շինարարական աշխատանքների ավարտը երկարաձգվել է մինչև 31.05.2025թ.: Ընթացքի մեջ է նաև կապալի պայմանագրի փոփոխությունը, որի հաստատումը հետո՝ երրորդ եռամսյակում կկատարվեն նախատեսված մնացած վճարումները:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 8 միջոցառում

17	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-31.12.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման գտեցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Հինարարական աշխատանքներն իրականացման փուլում են՝ եղանակային պայմաններին համապատասխան արտադրողականությամբ:	177,020.6	1,100,000.0	729,069.6	370,930.4	177,020.6	177,020.6	177,020.6	90,468.0	90,468.0	90,468.0	66,154.8	66,154.8	73.1	0.0	73.1	37.4	0.0	37.4	Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները: Վճարումների մի մասը կկատարվի հաջորդ եռամսյակում:			
18		31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում					1,100,000.0	729,069.6	370,930.4	1,100,000.0	729,069.6	370,930.4	90,000.0	290,000.0	176,676.1	138,603.7	0.0	38,272.4	25.6	34.7	0.0	0.0	34.7	16.1		19.0	10.3	Աշխատանքներն ընթացի մեջ են՝ վճարումները կկատարվեն համապատասխանաբար: Նախատեսված վճարումների մի մասը կկատարվեն հաջորդ եռամսյակում՝ անհրաժեշտ պայմանագրային փոփոխությունների վավերացումից հետո:
19		11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր					11,615.2	9,679.3	1,935.9	11,615.2	9,679.3	1,935.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	
20		12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	3,694,799.6	3,012,654.2	682,145.4		3,298,759.7	2,758,720.0	540,039.7	705,065.8	668,565.8	36,500.0	578,471.2	573,637.9	4,833.3	82.0	85.8	13.2	17.5	20.8	0.9			Վճարումները կատարվում են ներկայացված կատարողականների համապատասխան:				

[illegible]

29	11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ	Թալին-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցողիների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/զրասնեյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	9,141.2 2201.0 6,940.2 13,333.2 5,701.0 7,632.2 13,333.2 5,701.0 7,632.2
30	21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թալին-Լանջիկ ճանապարհափառվածքի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.: Տրանշ 3-ից վճարվում է նաև Տրանշ 2 Ծրագրի 34լմ հատվածի 8.8 կմ համար:	958,626.4 766,901.1 191,725.3 553,626.4 431,901.1 121,725.3 553,626.4 431,901.1 121,725.3 66,678.1 58,164.2 8,513.9 12.0 13.5 7.0 12.0 13.5 7.0
31	11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ագարակ-Քաջարև ճանապարհափառվածքի վերակառուցում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/զրասնեյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	646,510.0 197,410.0 449,100.0 646,510.0 197,410.0 449,100.0 237,520.0 89,300.0 148,220.0 87,804.4 57,061.1 30,743.3 37.0 63.9 20.7 13.6 28.9 6.8
32	21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր			Կապալառուի պայմանագիր կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիր կնքվել է 14.11.2023թ.::		10,585,075.2 8,820,896.0 1,764,179.2 10,585,075.2 8,820,896.0 1,764,179.2 8,315,000.0 6,890,000.0 1,425,000.0 5,476,064.0 4,593,737.7 882,326.3 65.9 66.7 61.9 51.7 52.1 50.0
33	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն նվոլ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2024թթ. (Միջոցները հասանելի են լինելու մինչև 19.12.2025թ.)	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհափառվածքի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:	Ընթանում են ճանապարհափառվածքի վերակառուցման ավարտական աշխատանքները:	1,246,490.8 1,037,022.0 209,468.8 1,246,490.8 1,037,022.0 209,468.8 1,246,490.8 1,037,022.0 209,468.8 58,835.7 0.0 58,835.7 4.7 0.0 28.1 4.7 0.0 28.1

34	11016	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի ճանապարհի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Մրագիր, որը գտնվում է Համաձայնագրերի կնքման փուլում:	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024-2025թթ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը, ինչպես նաև ծրագրին մեկնարկ տալու համար պահպանման ծախսեր:	814,604.9 45,640.0 768,964.9 814,604.9 45,640.0 768,964.9 250,000.0 0.0 250,000.0 0.0 0.0	Մուսքին կիսամյակի համար նախատեսված է միայն զումարներ հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի համար, որը գտնվում է մեկնարկային փուլում: Վճարումները կիրականացվեն հաջորդ եռամսյակում:	
35	21018	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցում	200 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրում 2024- 2033թթ.	2024թ. հայտարարվել է մրցույթ տեխ հսկողի և շինարարի ձեռք բերման համար, որոնք հիման վրա կստորագրվեն Պայմանագրերը և կվճարվեն համապատասխան կանխավճարները:	7,707,355.7 6,422,796.4 1,284,559.3 7,707,355.7 6,422,796.4 1,284,559.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	
36	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում			Իրականացվում է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև ծրագրի մեկնարկի համար պահպանման ծախսերը:	213,260.0 56,470.0 156,790.0 211,260.0 54,803.0 156,457.0 106,130.0 46,940.0 59,190.0 4,481.8 0.0 4,481.8 0.0 4.2 0.0 0.0 7.6 0.0 2.1 0.0 0.0 2.9		Մրագրի պահպանման ծախսերն են. Վարկային միջոցներից մասնաժամեր իրականացնելու համար հաստատվել են ստորագրությունների նմուշները, մասնաժաման հայտի նախագիծը գտնվում է քննարկման փուլում: Վճարումները կիրականացվեն հաջորդ եռամսյակում:
37	11020	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Մրագիր, որը գտնվում է բանակցային փուլում:	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2025թ. ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը:	100,000.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	
Ընդամենը 1049 Մրագրով, որից՝							27,402,572.8 20,033,021.8 7,369,551.0 27,402,572.8 20,033,021.8 7,369,551.0 15,494,682.6 11,067,673.5 4,427,009.1 9,180,429.2 6,177,756.4 3,002,672.8 59.2 55.8 67.8 33.5 30.8 40.7	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՆԵՐ							2,146,676.3 426,101.2 1,720,575.1 2,146,676.3 426,101.2 1,720,575.1 766,750.2 198,223.0 568,527.2 145,239.2 62,776.8 82,482.4 18.9 31.7 14.5 6.8 14.7 4.8	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՆԵՐ							25,255,896.5 19,606,920.6 5,646,975.9 25,255,896.5 19,606,920.6 5,646,975.9 14,727,932.4 10,869,450.5 3,868,481.9 9,035,190.0 6,114,979.6 2,920,210.4 61.3 56.3 75.7 35.8 31.2 51.7	

38	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ֆալցուրայան իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարցունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.06.2025թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական աղբակայր, վերաբրեման 2 կայան, ձնոր բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբակայրի շահագործման համար անխրաժեշտ մըքնա-աղբալորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են առաջին սանիտարական աղբակայրի 2 փոխարեման կայանների շին աշխատանքները: Ներկայումս ընթանում են շին աշխատանքների փաստագրման գործընթացները: Ընթացքում են աղբակայրի և փոխարեման կայանների շահագործման հատուկ մըքնամանիակիզացիայի, աղբատար մըքնանների և աղբամանների գնման գործընթացները: Մասնավորապես՝ 28 աղբատարները, աղբակայրի շահագործման կոնաակտորը, բուղբղըր, անվակիր բեմնիչը, ինքնաթափը և աղբամանները արդեն մատակարարվել են: Կեղտաջրերի հավաքման բեռնատարը դեկտեմբերի 10-ին մատակարարվել է: Կցատայրվ 2 բեռնամթարմիչ, Սուաջինար խառնընղ 2 աղբալորում, փոխարեման կայանի շահագործման համար թվղ 6 Փակ 30լմ կոնտեյներ, աղբակայրի համար թվղ 6 հատ 40լմ Բաց կոնտեյներ, հավաքման կետերի համար սպասարկման մըքնաններ, աղբակայրի համար պիկապ մըքնասաղբալորումների համար մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթներին մասնակիչ չի եղել: Գործընթացն արագացնելու համար Նախատեսվում է տեղական ընթացակարգերղ մրցույթ հայտարարել: Հուլիսի 18-ին հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդին ներկայացվել են հայտեր, աճուրդը կայացել է հուլիսի 30-ին, 4 չափաբաժինների մատղ կան հաղթած մասնակիցներ, որոնց հետ կնքվել են պայմանագրեր, ապրանքները մատակարարման փղղում են: Սպասարկման մըքնանների չափաբաժնի մատղ վերահայտարարված մրցույթին կա հաղթղ, պայմանագիրը կնքված է:	886,337.1	0.0	886,337.1	1,582,433.5	253,990.7	1,328,442.8	1,582,433.5	253,990.7	1,328,442.8	297,557.1	186,459.0	111,098.1	18.8	73.4	8.4	18.8	73.4	8.4		
39		12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ֆալցուրայան իրականացղղ «Կոտայքի և Գեղարցունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման խորիրղատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	219,628 եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 15.10.2021 - 28.08.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորիրղատվական կազմակերպության կղղվիչ Նախատեսվում է իրականացնել աղբակայրի Նախագծման, վերաբեման կայանների Նախագծման, սաղբալորումների տեխնիկական բեղթագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցուրային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության սկսնանների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության տտեղեմանն ողղված իրավական և ինտերուղիոնալ աշխատանքները, իրազկման աղբալները, աղբահանության վարձավաղրների քաղապարակետության մշակումը:	Նղր խորիրղատվական ընկերության ներգրավման նպատակղ հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթղ ճանաչված «Sweco International»-և «Տրանսնախագիծ» ՓԲԸ խորիրղատվական միալորման հետ 15.10.2021թ կնքված պայմանագրի դղույթների համամայն խորիրղատուղ կղղվիչ մշակվել են աղբահանության սկսնանները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի բնակավայրերի աղբահանության իրականացման համար անխրաժեշտ մըքնասաղբալորումների տեխնիկական բեղթագրերը և քանակը, կազմվել են մրցուրային փաթեթները: Մշակվել է սակագնային քաղարակառության փաստաղթղը, ըղղոնվել է Նաև «Աղբակայրի շահագործման ձեռնարկ» առաջաղղանըղղ ստացված փաստաղթղը: Խորիրղատուի կղղվիչ լղկղությանը իրականացվել են Նաև գնման ընթացակարգերի աջակցության, արդի հավաքման հաղթակների Նախագծման, գնման փաթեթների կազմման աջակցության առաջաղղանքները: Բղղը առաջաղղանքների մատղ վնարումներն իրականացվել են: Կղղղղղղղղղ զարգացման և շահակիթների ներգրավման առաջաղղանքի համար պայմանագիր է կնքվել «Hydroplan Ingenieur-GmbH» և «Ameria» գործընկերային միալորման հետ 28.08.2024թ., պայմանագրին արղղղղղղան է:	108,384.0	90,320.0	18,064.0	108,384.0	90,320.0	18,064.0	65,030.4	54,192.0	10,838.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
40		32009	Միջազգային կազմակերպությունների ֆալցուրայան իրականացղղ ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կրշտ թափոնների ինտեզրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (քաջի Կոտայքից և Գեղարցունիքից) կառուցել եՄ չափանիշներղ 4 սանիտարական աղբակայր, 16 փոխարեման կայան:	Նղր մնկնարկային Ծրագիր, որի գճղ աղկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Դպմանագրեր, Խորիրղատումներ և Էլեմարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջաղղանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնափղղություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ՎԷԵԲ-ի կղղվիչ Նախնական ուսումնափղղությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորիրղատվական կազմակերպղղություն: Ներկայացվել է մնկնարկային հաշվետղղություն, իսկ առաջաղղանքի վըքնական հաշվետղղությունը Նախարարությանը ներկայացվել է 2024թ. փետրվար ամսին: Նախարարության կղղվիչ ներկայացվել են որղղ դիտարղղումներ ու առարկղղություններ: Ներկայումս այն լրամշակման ու ըննարկման փղղում է:	338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
41		42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ֆալցուրայան իրականացղղ Կոտայքի և Գեղարցունիքի մարզերի կրշտ թափոնների շրջանակներում ենթակարկի տրամաղղում «Կոտայքի և Գեղարցունիքի Կոշտ կնեղաղային թափոնների կառավարման» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2025թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական աղբակայր, վերաբերման 2 կայան, ձնոր բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբակայրի շահագործման համար անխրաժեշտ մըքնա-աղբալորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում ավարտվել են առաջին սանիտարական աղբակայրի 2 փոխարեման կայանների շին աշխատանքները: Ներկայումս ընթանում են շին աշխատանքների փաստագրման գործընթացները: Ընթացքում են աղբակայրի և փոխարեման կայանների շահագործման հատուկ մըքնամանիակիզացիայի, աղբատար մըքնանների և աղբամանների գնման գործընթացները: Մասնավորապես՝ 28 աղբատարները, աղբակայրի շահագործման կոնաակտորը, բուղբղըր, անվակիր բեմնիչը, ինքնաթափը և աղբամանները արդեն մատակարարվել են: Կեղտաջրերի հավաքման բեռնատարը դեկտեմբերի 10-ին մատակարարվել է: Կցատայրվ 2 բեռնամթարմիչ, Սուաջինար խառնընղ 2 աղբալորում, փոխարեման կայանի շահագործման համար թվղ 6 Փակ 30լմ կոնտեյներ, աղբակայրի համար թվղ 6 հատ 40լմ Բաց կոնտեյներ, հավաքման կետերի համար սպասարկման մըքնաններ, աղբակայրի համար պիկապ մըքնասաղբալորումների համար մի քանի անգամ հայտարարված մրցույթներին մասնակիչ չի եղել: Գործընթացն արագացելու համար Նախատեսվում է տեղական ընթացակարգերղ մրցույթ հայտարարել: Հուլիսի 18-ին հայտարարված էլեկտրոնային աճուրդին ներկայացվել են հայտեր, աճուրդը կայացել է հուլիսի 30-ին, 4 չափաբաժինների մատղ կան հաղթած մասնակիցներ, որոնց հետ կնքվել են պայմանագրեր, ապրանքները մատակարարման փղղում են: Սպասարկման մըքնանների չափաբաժնի մատղ վերահայտարարված մրցույթին կա հաղթղ, պայմանագիրը կնքված է:	0.0	0.0	0.0	236,964.4	197,470.3	39,494.1	236,964.4	197,470.3	39,494.1	129,097.8	129,097.8	0.0	54.5	65.4	0.0	54.5	65.4	0.0	0.0	
								Կոշրի առնելղղ, որ պայմանագիրը արղղղղղղան է, վնարումները կկատարվեն հաղթղ նուանակղղում առաջաղղանքներն իրականացնելղղ հետո:					Հաշվի առնելղղ, որ պայմանագիրը արղղղղղղան է, վնարումները կկատարվեն հաղթղ նուանակղղում առաջաղղանքներն իրականացնելղղ հետո:					Կփառյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյղղղղղ ձալստեր Նախատեսված չեն:					Աղբակայրի շինարարության վըքին կատարղղական հաշիվ ապրանքագիրը ներկայացված է վնարման 16.05.2025թ.: Վնարումն իրականացված է:				

45	42003	Եվրոպական Ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառվող տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-27.12.2024թթ. (Վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը երկարացվել է մինչև 10.2025թ.)	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվում են դրենաժային միջոցառումներ, Ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, դրենաժային թունելի հողային շերտում անցքերի բացում և պոլիմերովիները խողովակի անցկացում, բաց մնացած հատվածների բետոնացում: Իրականացվելու են ինժեների գումարի վճարում, կապալառոցի պահված երաշխիքային գումարի հետմվճարում /5%/, ինչպես նաև պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժ-տուգանքի գումարի հետ վերադարձ:	227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0 136,563.9 117,398.9 19,165.0 59.9 56.4 97.0 59.9 56.4 97.0	Ծերակառարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով Դրենաժային թունելի կապալառուի («Ազադու» ԱԼ.) դանդաղ աշխատանք: Ներկայացված հաշիվ-պարանբազիրը փի վճարվել պայմանագրով պահանջվող ապահովագրության (20 մլն եվրո երրորդ կողմերի վնասների համար) չներկայացման պատճառով: Երևանի մետրոպոլիտենը համաձայնություն է տվել շուկայում հատու 7 մլն եվրո ապահովագրության ներկայացմանը: Ասկային դիմուս այն փ տրամադրվել: Լրացուցիչ բաղադրիչների մատով տեղի է ոնեցել «Աստուների Դավիթ» կալարանի 2/երկու եվակատորի փոխարինման վճարումը (առանց ԱԱՀ), կապալառու՝ «Անեռու» ՍՊԸ: Տեղի է ոնեցել նաև ինժեների վճարում:
46	12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղադային զարգացման Ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման Ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել բաղադային շարժունակությունը, բաղադային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց բաղադային ճանապարհը, կամուրջ՝ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ոնեցող անձանց համար համընթիվանուր հասանելիության և լավ լուսավորության, ճանապարհային անվտանգության ենթակառուցվածքներ, հարակից ցրահոռացման համակարգեր, իրականացնել դինսկայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնում, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով՝ նոր ծառերի տնկում և գեմերի երազային հատկանիշների, Ներառյալ՝ լուսավորչային փողոցային լույսերի տեղադրում:	Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը: Ծրագիրը վավերացվել է 2024թ. մայիսի 22-ին:	2,016,240.8 1,031,325.1 984,915.7 2,016,240.8 1,031,325.1 984,915.7 1,928,216.6 955,428.3 972,788.3 22,502.9 16,331.3 6,171.6 1.2 1.7 0.6 1.1 0.0 0.0 0.6	
47	12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղադային զարգացման Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					6,258,448.3 5,215,373.6 1,043,074.7 6,258,448.3 5,215,373.6 1,043,074.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ձախսեր նախատեսված չեն:
48	12031	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բաղադային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերակառուցման և փողոցների լուսավորչային արդիականացում	0,378 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարա ն 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում և բաղադային շարժանակության ակտիվների կառավարման համակարգային ծրագրաշարի պատրաստում	Նախատեսվում է Գ և Դ Տրանսնների իրագործման համար պահանջվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչին ուղղված ՎՋԵԲ կողմից 750 հազ ՏՀ նոր դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներին համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանսի խորհրդատուի ընտրության համար, ստացվել են մասնակցների գնահատարկները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում: Պատրաստվում է Տեխնիկական առաջարկների Գնահատման հաշվետվությունը: Բանկի կողմից Գնահատման հաշվետվության հաստատվելուց հետո մասնակցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին, որից հետո կսկսվի ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:	108,490.8 90,409.0 18,081.8 108,490.8 90,409.0 18,081.8 41,000.0 35,600.0 5,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մրցույթային գործընթացների ձգձգմամբ պայմանավորված վճարումներ չեն կատարվել: Խորհրդադրության պայմանագրի ստորագրումը նախատեսվում է իրականացնել մինչև հուլիսի 15 Ը:
49	12032	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բաղադային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության վարկային ծրագիր	0,750 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարա ն 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում:	Նախատեսվում է Գ և Դ Տրանսնների իրագործման համար պահանջվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչին ուղղված ՎՋԵԲ կողմից 750 հազ ՏՀ նոր դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներին համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանսի խորհրդատուի ընտրության համար, ստացվել են մասնակցների գնահատարկները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում: Պատրաստվում է Տեխնիկական առաջարկների Գնահատման հաշվետվությունը: Բանկի կողմից Գնահատման հաշվետվության հաստատվելուց հետո մասնակցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին, որից հետո կսկսվի ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:	108,490.8 90,409.0 18,081.8 108,490.8 90,409.0 18,081.8 41,000.0 35,600.0 5,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մրցույթային գործընթացների ձգձգմամբ պայմանավորված վճարումներ չեն կատարվել: Խորհրդադրության պայմանագրի ստորագրումը նախատեսվում է իրականացնել մինչև հուլիսի 15 Ը:

Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով:
Դրենաժային թունելի կապալառուի («Ազադու» ՍՏ.) դանդաղ աշխատանք: Ներկայացված հաշիվ-ապահովագրիչի չի վճարվել պայմանագրով պահանջվող ապահովագրության (20 մլն եվրո երրորդ կողմերի վնասների համար) չնեկայացման պատճառով: Երևանի մետրոպոլիտենը համաձայնությունն է տվել շուկայում հասու 7 մլն եվրո ապահովագրության ներկայացմանը: Սակայն դեռևս այն չի տրամադրվել: Լրացուցիչ բաղադրիչների մասով տեղի է ունեցել «Սատուցի Դավիթ» կայարանի 2/երկու էսկալատորի փոխարինման վճարումը (առանց ԱԱՀ), կապալառու՝ «Ալետո» ՍՊԸ: Տեղի է ունեցել նաև ինժեների վճարում:

Հողի օտարման և տարաքանակեցման ծրագիրը գտնվում է կառավարության կողմից հաստատման փուլում: Այնուհետև կմեկնարկվի օտարման գործընթացը:

Կիսամյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ձայնաք նախատեսված չեն:

Մրցութային գործընթացների ճգնաժամը պայմանավորված վնասումներ չեն կատարվել: Խորհրդատվության պայմանագրի ստորագրումը նախատեսվում է իրականացնել մինչև հուլիսի 15-ը:

Մրցութային գործընթացների ճգնաժամը պայմանավորված վնասումներ չեն կատարվել: Խորհրդատվության պայմանագրի ստորագրումը նախատեսվում է իրականացնել մինչև հուլիսի 15-ը:

50		12017	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	16.57 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ աճֆալտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարականներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով կատարվել է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Դ Տրանշի 272 մլն եվրոյի չափով, որից 1.97 մլն կհատակացվի սույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման որոշումը ընդունվել է 15.02.2024թ. կառավարության նիստում, վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը 16.02.2024թ. ստորագրվել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից, Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է 02.10.2024թ.: 16.02.2024թ. ստորագրվել է Երազրի համաձայնագրի փոփոխությունը: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ երկարաձգվել են նաև բոլոր Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.:	897,502.9 747,919.1 149,583.8 897,502.9 747,919.1 149,583.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
51		12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	1.926.83 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ակտուկայանտոնելի ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում:	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Նախատեսվում է Գ և Դ Տրանշների իրագործման համար պահանջվող նախաձեռնախաաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության քաղաքորդին ուղղված ՎՃԵԲ կողմից 750 հազ. ՏՀ նոր դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներից ևս 750 հազ. եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակիցների գնառաջարկները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում: Պատրաստվում է Տեխնիկական առաջարկների Գնահատման հաշվետվությունը: Բանկի կողմից Գնահատման հաշվետվության հաստատվելուց հետո մասնակիցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին, որից հետո կսկսվի ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:	99,913.2 83,261.0 16,652.2 99,913.2 83,261.0 16,652.2 64,000.0 56,000.0 8,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
52		12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ աճֆալտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավտոդիական թաղամասների, ինչպես նաև Շիրակացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարականներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 28.11.2028թ.: Ա և Բ Տրանշների հասանելիությունը երկարաձգվել է Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է:	432,957.1 360,797.6 72,159.5 432,957.1 360,797.6 72,159.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝								9,787,940.3 8,121,057.9 1,666,882.4 9,550,975.9 7,923,587.6 1,627,388.3 1,370,891.8 1,130,026.9 240,864.9 136,563.9 117,398.9 19,165.0 10.0 10.4 8.0 1.4 1.5 1.2	11,904,094.3 9,235,644.0 2,668,450.3 11,667,129.9 9,038,173.7 2,628,956.2 3,363,108.4 2,141,455.2 1,221,653.2 159,066.8 133,730.2 25,336.6 1.1 1.6 0.6 1.1 1.5 0.6
ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ								2,116,154.0 1,114,586.1 1,001,567.9 2,116,154.0 1,114,586.1 1,001,567.9 1,992,216.6 1,011,428.3 980,788.3 22,502.9 16,331.3 6,171.6 1.1 1.6 0.6 1.1 1.5 0.6	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								9,787,940.3 8,121,057.9 1,666,882.4 9,550,975.9 7,923,587.6 1,627,388.3 1,370,891.8 1,130,026.9 240,864.9 136,563.9 117,398.9 19,165.0 10.0 10.4 8.0 1.4 1.5 1.2	

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																											
53	1167	42013	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	40.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 08.08.2024-30.06.2029թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանները: Ենթակայանների վերակառուցումը կնպաստի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը:	Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 2024 թվականի օգոստոսի 08-ին ստորագրվել է Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի վարկային համաձայնագիրը, որը ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է 2025 թվականի հունվարի 22-ին: Նախապատրաստվում է Տեխնիկական աջակցության և վերահսկման խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման նախարարակալորման ընթացակարգը:	3,871,700.0	3,871,700.0	0.0	3,871,700.0	3,871,700.0	0.0	24,000.0	24,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից դիտարկվում է «Փարվանյան Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված «Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի ցուցանիշների հավաստագրում» Նախնական հաշվետվությունը, որը ընկերության կողմից հաստատվելուց հետո կիրականացվի համապատասխան վճարում:	
54		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ. (վարկային միջոցների հասանելիության արտոնյալ ժամկետ՝ 30.06.2025թ.)	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	՝Կառավարման խորհրդի 2023թ. դեկտեմբերի 18-ի N 6-02-03/2023 որոշման՝ 2023թ. դեկտեմբերի 19-ին ստորագրվել են 220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտաժման N HVEN-DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փոփոխություններ N 3-ը, N 4-ը և N 5-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի Վճարման պայմաններում, իսկ ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 2024թ. դեկտեմբերի 29-ը: Պայմանագրի շրջանակներում կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից իրականացվել են 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ փուլի շինարարական աշխատանքները, որոնց դիմաց իրականացվել են համապատասխան վճարումներ: Պայմանագրի շրջանակներում ավարտվել են շինարարական աշխատանքներով նախատեսված շինմոնիտաժային աշխատանքները և կապալառու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից ներկայացվել են համապատասխան ակտեր, որոնք գտնվում են «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության կողմից դիտարկման փուլում:	634,443.2	507,554.6	126,888.6	634,443.2	507,554.6	126,888.6	634,443.2	507,554.6	126,888.6	175,976.2	140,782.6	35,193.6	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	27.7	«Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կապալառու Կապալա-էներգո ընկերության կողմից իրականացված աշխատանքների դիմաց հաշիվ-ապարանագրերի դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2025թ. ընթացիկ եռամսյակում:

55		42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներառարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.	
56		11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW)) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով. Լոտ 1՝ «Դոմաշեն» ներթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դոմաշեն ներթակայանի մուտք /ելք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Սյրում» ներթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ասինքրոն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի Նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:
57		32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KFW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ			Վերականգնման վարկերի (KFW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայաններ)» ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ Ծրագիր) Լոտ 1-ի մասով, 2025թ. մայիսի 6-ին ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի N 3-04-03/25 որոշմամբ հաստատված մրցութային փաստաթղթերը FICHTNER GmbH խորհրդատվական ընկերության (այսուհետ՝ խորհրդատու) կողմից 2025թ. մայիսի 7-ին սահմանված կարգով ներկայացվել են նախապես ընտրված 8 ընկերություններին՝ մրցութային առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 2025թ. հուլիսի 30-ը ժամը 11:00-ը: Ներկայումս մրցութային փաստաթղթերը դիտարկվում են նախապես ընտրված հայտատուների կողմից: «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ ԸՆԿերություն) կողմից իրականացվում են նախապատրաստական աշխատանքներ հայտատուների հետ առցանց ձևաչափով նախամրցութային հանդիպման և «Դոմաշեն» ներթակայանի տեղանք նրանց այցելության հետ կապված: Լոտ 2-ի մասով Պայմանագրային փաստաթղթերը վերջնականացնելու նպատակով, խորհրդատուի կողմից պատրաստվում է KEC International limited (այսուհետ՝ KEC) ընկերության կողմից 2025թ. մայիսի 2-ին ներկայացված լրացուցիչ պարզաբանման հարցումների պատասխանները, որոնք դիտարկվել են ԸՆԿերություն կողմից, որից հետո 2025թ. մայիսի 16-ին խորհրդատուի կողմից KEC ընկերության են ներկայացվել լրացուցիչ պարզաբանման հարցումների պատասխանները: 2025թ. մայիսի 23-ին խորհրդատուի հետ կապվել է առցանց հանդիպում KEC ընկերության կողմից 2025թ. մայիսի 20-ին ներկայացված պարզաբանման հարցումներում ներառված որոշ խնդրահարույց թեմաներ քննարկելու համար: Լոտ 3-ի մասով մրցութային փաստաթղթերը դիտարկվում են նախապես ընտրված հայտատուների կողմից: Վերջիններիս կողմից ներկայացված պարզաբանման հարցումներին տրվում են պատասխաններ: ԸՆԿերության կողմից իրականացվում են նախապատրաստական աշխատանքներ հայտատուների հետ առցանց ձևաչափով նախամրցութային հանդիպման և «Սյրում» ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի տեղանք նրանց այցելության հետ կապված: 2025թ. մայիսի 7-ին խորհրդատուն ԸՆԿերության դիտարկմանն է ներկայացրել 2025թ. I եռամսյակի՝ հունվարից մինչև մարտ ընկած ժամանակահատված համար մատուցած ծառայությունների դիմաց վճարման հաշիվ-ապրանքագիրը իր հիմնավորող փաստաթղթերով, իսկ քնտրիմակ փաստաթղթերը ներկայացվել են 2025թ. մայիսի 12-ին DHL տուրիանդակային ծառայության միջոցով: Նշված ժամանակահատվածի համար վճարման փաստաթղթերը 2025թ. մայիսի 16-ին ԸՆԿերության կողմից FedEx տուրիանդակային ծառայության միջոցով ներկայացվել են Բանկ վճարումն սահմանված կարգով իրականացնելու նպատակով:
Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝						31,400,151.9 31,370,167.7 29,984.2 31,400,151.9 31,370,167.7 29,984.2 8,034,483.5 8,004,499.3 29,984.2 71,789.5 57,418.9 14,370.6 0.9 0.7 47.9 0.23 0.2 47.9
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ						138,607.5 110,886.0 27,721.5 138,607.5 110,886.0 27,721.5 138,607.5 110,883.0 27,724.5 91,259.4 72,993.0 18,266.4 65.8 65.8 65.9 65.8 65.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ						1,013,016.7 1,013,016.7 0.0 1,013,016.7 1,013,016.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ԳԻՏԱՆԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ						37,057,919.3 36,873,325.0 184,594.3 37,057,919.3 36,873,325.0 184,594.3 8,831,534.2 8,646,936.9 184,597.3 339,025.1 271,194.5 67,830.6 3.8 3.1 36.7 0.9 0.7 36.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ						138,607.5 110,886.0 27,721.5 138,607.5 110,886.0 27,721.5 138,607.5 110,883.0 27,724.5 91,259.4 72,993.0 18,266.4 65.8 65.8 65.9 65.8 65.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ						1,013,016.7 1,013,016.7 0.0 1,013,016.7 1,013,016.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ԳԻՏԱՆԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ						37,057,919.3 36,873,325.0 184,594.3 37,057,919.3 36,873,325.0 184,594.3 8,831,534.2 8,646,936.9 184,597.3 339,025.1 271,194.5 67,830.6 3.8 3.1 36.7 0.9 0.7 36.7

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--