

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(30.06.2025թ. դրությամբ)

ՀՀ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	2025թ. տարեկան պլան		2025թ. տարեկան ճշտված պլան		2025թ. կիսամյակի ճշտված պլան		2025թ. փաստացի վճարներ (աճողական)		2025թ. կիսամյակի բյուջեով կատարողական (%)		2025թ. բյուջեի կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Չկատարման պատճառները																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
							Ընդամենը	Վարկ/՝դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/՝դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/՝դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/՝դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	1019	11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ցրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ձերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոլտուր օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գոյքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ներակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ընթացքի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման աշխատանքները: Գյուղատնտեսական և կոմունալ տնիկիկայի մատակարարման ու վճարումների գործընթացներն ավարտվել են:	172,943.5	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	171,702.0	172,943.5	1,241.5	171,702.0	172,943.5	1,241.5	171,702.0	172,943.5	Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջնադարային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում			1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	1,008,665.7

[illegible]

[illegible]

15		11011	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության և համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման ինստիտուտ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրագույնաբերողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդնել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	Ընթացքի մեջ է խորհրդատվական պայմանագրի կնքման գործընթացները:	302,767.2 243,895.8 58,871.4 302,767.2 243,895.8 58,871.4 91,261.9 78,755.3 12,506.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0			
	16	31022	Համաշխարհային բանկի աջակցության շրջանակներում ոռոգման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրերի իրականացում		ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե		Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ծրագրի ավարտական բանակացությունները կայացել են 2025թ. մայիսի 8-ին, որի արդյունքները հաստատվել են համապատասխան արձանագրությամբ: 13.06.2025թ. նախատեսվում է Ծրագրի քննարկումը ՀՔ խորհրդում, որին կհաջորդեն ծրագրի հետագա վավերացման և վարկային համաձայնագրի կնքման ընթացակարգերը:	2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	10,946,961.4 8,000,852.4 2,946,109.0 10,939,382.6 7,995,767.0 2,943,615.6 4,635,121.5 3,425,591.3 1,209,530.2 960,116.1 715,477.3 244,638.8 20.7 20.9 20.2 8.8 8.9 8.3	
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝									9,710,738.3 7,324,538.9 2,386,199.4 9,710,738.3 7,324,538.9 2,386,199.4 3,921,054.1 2,983,492.1 937,562.0 722,005.2 585,507.6 136,497.6 18.4 19.6 14.6 7.4 8.0 5.7	1,236,223.1 676,313.5 559,909.6 1,228,644.3 671,228.1 557,416.2 714,067.4 442,099.2 271,968.2 238,110.9 129,969.7 108,141.2 33.3 29.4 39.8 19.4 19.4 19.4	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՈՒՆԵՐ											
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՈՒՆԵՐ											
									Հոտիքայտվական պայմանագիրը կնքման փուլում է: Նախատեսված վճարումները կկատարվեն հաջորդ եռամսյակում:	Կիսամյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 8 միջոցառում													
17	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 վն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-31.12.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման շինարարական աշխատանքներն իրականացման փուլում են և ամբողջությամբ կավարտվեն 2025թ. ընթացքում:	177,020.6	1,100,000.0	729,069.6	370,930.4	177,020.6	0.0
18		31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում					177,020.6	1,100,000.0	729,069.6	370,930.4	177,020.6	0.0
19		11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր					11,615.2	9,679.3	1,935.9	11,615.2	9,679.3	1,935.9
20	12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 վն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-13.03.2028թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Կնքվել է շինարարական աշխատանքների իրականացման երեք պայմանագիր, երկու պայմանագրի շրջանակներում վճարվել են նախատեսված կանխավճարները: Աշխատանքներն ընթացքի մեջ են:	3,694,799.6	3,012,654.2	682,145.4	3,298,759.7	2,755,720.0	540,039.7	705,065.8
								668,565.8	36,500.0	697,492.5	669,111.9	28,380.6	98.9
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.1
								0.0	224,998.1	138,603.7	86,394.4	32.6	34.7
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի աուդիտ:	Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որը անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք՝ KfW բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը, աուդիտի կատարման ժամկետը սահմանվել է 30.03.2027թ.: 2025թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2024թ. Ծրագրի ֆինանսական աուդիտը և ներկայացվել է ֆինանսական աուդիտի հաշվետվություն, իսկ տեխնիկական աուդիտը գտնվում է ընթացքի մեջ:	51,000.0 36,921.2 14,078.8 51,042.1 36,963.3 14,078.8 51,042.1 36,963.3 14,078.8 4,183.0 3,490.2 692.8 8.2 9.4 4.9 8.2 9.4 4.9
22		31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնախորզում		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.	11 բաղադրի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ընդարարական պայմանագրերի մասով ընթացքի մեջ են պայմանագրերի ժամկետների երկարաձգման գործընթացները, որից հետո կներկայացվեն կատարողականներն ու կկատարվեն համապատասխան վճարումները:	1,423,557.6 1,270,071.4 153,486.2 1,423,557.6 1,270,071.4 153,486.2 1,016,000.0 921,000.0 95,000.0 95,000.0 279,195.3 233,415.9 45,779.4 27.5 25.3 48.2 19.6 18.4 29.8
23		31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնախորզում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.			1,487,495.2 1,313,168.6 174,326.6 1,487,495.2 1,313,168.6 174,326.6 438,000.0 366,000.0 72,000.0 88,841.4 88,841.4 0.0 20.3 24.3 0.0 6.0 6.8 0.0
24		11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագիր	3 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե 24.11.2022թ. - 30.12.2025թ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագիր» շրջանակներում րաջուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցության գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացի կազմակերպում միջազգային մրցության գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն Վերակառուցման վարկերի բանկի ընթացակարգերի:	Պայմանագրի փոփոխության հիման վրա աշխատանքների կատարման ավարտ է նախատեսվել մինչև 30.12.2025թ.: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են: 2025թ. Գնումների գործակալի կողմից աշխատանքների կատարումը ավարտվել է: Խորհրդատվական ծառայության մատուցման պայմանագիրը հավանության է արժանացել KfW բանկի կողմից:	0.0 0.0 0.0 7,480.2 4,986.8 2,493.4 7,480.2 4,986.8 2,493.4 2,076.9 0.0 2,076.9 27.8 0.0 83.3 27.8 0.0 83.3
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝								7,705,852.4 6,324,963.8 1,380,888.6 7,309,812.5 6,071,029.6 1,238,782.9 2,849,065.8 2,385,565.8 493,500.0 1,290,527.3 1,129,972.9 160,554.4 45.3 48.0 32.5 17.7 18.6 13.0
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՌԱՆԵՐ								239,635.8 46,600.5 193,035.3 247,158.1 51,629.4 195,628.7 148,990.3 41,950.1 107,040.2 85,705.0 3,490.2 82,214.8 57.5 8.3 76.8 34.7 6.8 42.0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՌԱՆԵՐ								7,945,488.2 6,371,564.3 1,573,923.9 7,556,970.6 6,122,659.0 1,434,311.6 2,998,056.1 2,397,515.9 600,540.2 1,376,232.3 1,133,463.1 242,769.2 45.9 47.3 40.4 18.2 18.5 16.9
								Դներակատարումը պայմանավորված է տեխնիկական աուդիտի հաշվետվությունների ներկայացման ուղղմամբ: Վճարումները կիրականացվեն 3-րդ եռամսյակում:
								Կապալի պայմանագրերը (մինչ 30.09.2025թ.) երկարաձգման փուլով են՝ որը աշխատանքների իրականացման և վճարումների գործընթացը, ինչպես նաև՝ ավարտված աշխատանքների հանձնման-ընդունման գործընթացները կավարտվեն հաջորդ եռամսյակներում:
								ՀՀ կառավարության 30.04.2025թ. N 533-Ն որոշման հիման վրա հատկացվել է դրամաշնորհային և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման գումար: Խորհրդատուի կողմից ներկայացված 11,845.0 եվրո գումարի վճարման հայտը հունիսի վերջին ուղարկվել է KfW բանկ: Վճարումները կիրականացվեն 3-րդ եռամսյակում:

25	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Քաղատաշեն) քարելակման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.12.2025թթ.	1. Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Պուշկինի և Դիլիջանի Ռժուկների նախագծում / 3. Արևիտի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	124,860.2 121,680.2 3,180.0 122,668.2 119,847.2 2,821.0 55,407.0 53,582.0 1,825.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	26	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում			1.Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտված են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 100 %: 2.Պուշկինի և Դիլիջանի Ռժուկների նախագծում ընթացքի մեջ է: 3.Արևիտի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրությունը, նախագծումը ներառվել է 2-րդ կետի նախագծման առաջադրանքի մեջ:		1,000,533.2 833,777.7 166,755.5 1,000,533.2 833,777.7 166,755.5 450,000.0 450,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27		11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրակշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վարկային վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.։ Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ. ՀՀ համաֆինանսավորում ևս միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Բային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրակշ 2 Ծրագրի ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	238,300.0 2,700.0 235,600.0 238,300.0 2,700.0 235,600.0 104,360.0 2,700.0 101,660.0 61,916.3 2,699.5 59,216.8
	28	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրակշ 2		Աշտարակ-Բային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Կերված և ընթացքի մեջ են թվով 2 պայմանագրեր Հատված 1/Լոտ 1 Ագարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհահատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) նպատակով:	3,757,815.2 1,725,527.4 2,032,287.8 4,162,815.2 2,060,527.4 2,102,287.8 4,162,815.2 2,060,527.4 2,102,287.8 3,492,002.7 1,463,077.7 2,028,925.0	
Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Միջոցառմամբ նախատեսված է կատարել վճարումներ Ծրագրի խորհրդատուին: Վարկային համաձայնագրի երկարաձգումը ուժի մեջ է մտել 29.05.2025թ., որի հիման վրա ֆինանսավորման համար մասիանման հայտը կներկայացվել է ԱԶԲ-ին, որից հետո միայն հնարավոր կլինի իրականացնել վճարումներ: Միջոցառմամբ նախատեսված է կատարել վճարումներ Ծրագրի խորհրդատուին: Վարկային համաձայնագրի երկարաձգումը ուժի մեջ է մտել 29.05.2025թ., որի հիման վրա ֆինանսավորման համար մասիանման հայտը կներկայացվել է ԱԶԲ-ին, որից հետո միայն հնարավոր կլինի իրականացնել վճարումներ: Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Ծինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ: Ծինարարների կողմից ներկայացվել է հեղթական կատարողականները, որը գտնվում է հաստատման փուլում: Նախաձեռնվել է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է իրականացնել վերաբաշխում և գումարներ սահմանել տույն Ծրագրի ներքո կապալատուների կատարված աշխատանքների համար վճարումներ իրականացնելու համար:								

[illegible]

34	11016	Արիական զարգացման բաժնի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս- հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Սիսիան-Քաջարան 60կմ-ի ճանապարհի Հյուսիսային ենթահատվածի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Մրագիր, որը գտնվում է Հանձնայնագրերի կնքման փուլում:	Ծանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024-2025թթ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը, ինչպես նաև պահպանման ծախսեր:	814,604.9 45,640.0 768,964.9 814,604.9 45,640.0 768,964.9 250,000.0 250,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին կիսամյակի համար նախատեսված է միայն գումարներ հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի համար, որը գտնվում է մեկնարկային փուլում: Վճարումները կիրականացվեն հաջորդ եռամսյակում:
35	21018	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցում			2024թ. հայտարարել է մրցույթ տեխ. ուղղի և կապավառուի ձևեր բերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և հասնապատասխան կանխավճարները վճարվել 2025թ. վերջին:	7,707,355.7 6,422,796.4 1,284,559.3 7,707,355.7 6,422,796.4 1,284,559.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
36	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	200 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ծանապարհային դիպարտամենտ» Հիմնադրում 2024- 2033թթ.	Ծանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	213,260.0 56,470.0 156,790.0 211,260.0 54,803.0 156,457.0 106,130.0 46,940.0 59,190.0 6,366.8 0.0 0.0 6.0 0.0 0.0 10.8 3.0 0.0 0.0 4.1	Մրագրի պահպանման ծախսերն են. Վարկային միջոցներով մասնաճանապարհի իրականացնելու համար հաստատվել են ստորագրությունների նմուշները, մասնաճանապարհի հայտը ներկայացվել է բանկի վճարմանը:
37	11020	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Մրագիր, որը գտնվում է բանակցային փուլում:	Ծանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2025թ. ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը:	100,000.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
Ընդամենը 1049 Մրագրով, որից՝							27,402,572.8 20,033,021.8 7,369,551.0 27,402,572.8 20,033,021.8 7,369,551.0 15,494,682.6 11,067,673.5 4,427,009.1 11,979,538.0 8,410,850.2 3,568,687.8 77.3 76.0 80.6 43.7 42.0 48.4
ԸՆԹԱՑՈՒԿ ԾԱԽՍԵՐ							2,146,676.3 426,101.2 1,720,575.1 2,146,676.3 426,101.2 1,720,575.1 766,750.2 198,223.0 568,527.2 201,455.6 85,257.9 116,197.7 26.3 43.0 20.4 9.4 20.0 6.8
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							25,255,896.5 19,606,920.6 5,648,975.9 25,255,896.5 19,606,920.6 5,648,975.9 14,727,932.4 10,869,450.5 3,858,481.9 11,778,082.4 8,325,592.3 3,452,490.1 80.0 76.6 89.5 46.6 42.5 61.1

Կոշի թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում																												
38	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.06.2025թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Աղբավայրի և երկու փոխաբեռնման կայանների շինարարությունն ավարտված է, աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկաները, աղբատար մեքենաները, աղբամանները մատակարարված են:	886,337.1	886,337.1	0.0	886,337.1	1,582,433.5	253,990.7	1,328,442.8	1,582,433.5	253,990.7	1,328,442.8	370,216.5	259,118.4	111,098.1	23.4	102.0	8.4	23.4	102.0	8.4	Համաֆինանսավորման մատով վճարումները կիրականացվեն հաջորդ եռամսյակում:	
39		12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման համար» դրամաշնորհային ծրագիր	219,628 եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 15.10.2021 - 28.08.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցութային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԳԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման աշխատանքները, աղբահանության վարձավճարների քաղաքականության մշակումը:	Կոլպարատիվ զարգացման և շահակիրների ներգրավման առաջադրանքի համար պայմանագիր է կնքվել «Hydroplan Ingenieur-GmbH» և «Ameria» գործընկերային միավորման հետ 28.08.2024թ.:	108,384.0	108,384.0	90,320.0	18,064.0	108,384.0	90,320.0	18,064.0	65,030.4	54,192.0	10,838.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Խորհրդատվական կազմակերպությունը չի վճարվել ներկայացված աշխատանքները չեղյունելու պատճառով, պայմանագիրը արդյունքահին է: Խորհրդատուի կողմից առաջադրանքն իրականացվել է ոչ լիարժեք, մասնավորապես թերակատարվում են կոլպարատիվ զարգացման, համայնքների կարողությունների զարգացման, տեղեկատվական աղբավի իրականացման աշխատանքները: Վճարումները կիրականացվեն հաջորդ եռամսյակում:	
40		32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (քաջի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել ԵՄ չափանիշներով 4 սանիտարական աղբավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հշնարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ՎՃԵԲ-ի կողմից նախնական ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն: Ներկայացվել է մեկնարկային հաշվետվություն, իսկ առաջադրանքի վերջնական հաշվետվությունը նախարարությանը ներկայացվել է 2024թ. փետրվար ամսին: Նախարարության կողմից ներկայացվել են որոշ դիտարկումներ ու առարկություններ: Ներկայումս այն լրամշակման ու քննարկման փուլում է:	338,421.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Կիսամյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
41		42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթաավարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2025թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Աղբավայրի և երկու փոխաբեռնման կայանների շինարարությունն ավարտված է, աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկաները, աղբատար մեքենաները, աղբամանները մատակարարված են:	0.0	0.0	0.0	0.0	236,964.4	197,470.3	39,494.1	236,964.4	197,470.3	39,494.1	201,853.4	201,853.4	0.0	85.2	102.2	0.0	85.2	102.2	0.0	Համաֆինանսավորման մատով վճարումները կիրականացվեն հաջորդ եռամսյակում:	

45	42003	Եվրոպական Ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դինիորյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-27.12.2024թթ. (Կարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը երկարացվել է մինչև 10.2025թ.)	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվում են դրենաժային միջոցառումներ, ներդասխանող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակալի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, դրենաժային թունելի հողային շերտում անցքերի բացում և պոլիբլոկմիկին խողովակի անցկացում, բաց մնացած հատվածների բեռնաացում: Իրականացվելու են ինժեների գումարի վճարում, կապալառուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, ինչպես նաև պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տոյթ-տուգանքի գումարի հետ վերադարձ:	227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 136,563.9 117,398.9 19,165.0 59.9 56.4 97.0 59.9 56.4 97.0
46	12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղադային զարգացման Ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման Ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել բաղադային շարժունակությունը, բաղադային կառավարումը և բարելավել Նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում Նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց բաղադային ճանապարհը, կամուրջ՝ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիությամբ և կավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ենթակառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, իրականացնել դիմակայողական շէջնաշտումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով նոր ծառերի տնկում և գեղեղնազարդում հատկանիշների, Ներառյալ՝ լուսադիոլային փողոցային լույսերի տեղադրում:	Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը: Ծրագիրը վավերացվել է 2024թ. մայիսի 22-ին:	2,016,240.8 1,031,325.1 984,915.7 2,016,240.8 1,031,325.1 984,915.7 1,928,216.6 955,428.3 972,788.3 22,502.9 16,331.3 6,171.6 1.2 1.7 0.6 1.1 0.0 0.6
47	12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղադային զարգացման Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն					6,258,448.3 5,215,373.6 1,043,074.7 6,258,448.3 5,215,373.6 1,043,074.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48	12031	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերակառուցման և փողոցների լուսավորության արդիականացում	0,378 մլն եվրո	Գյումրու համայնապետարա ն 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի Նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման Նախագծա-Նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում և քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման համակարգչային ծրագրաշարի պատրաստում	Նախատեսվում է Գ և Դ Տրանսների իրագործման համար պահանջվող Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչին ուղղված ՎՆԵԲ կողմից 750 հազ ՏՀ նոր դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցները կա 750 հազ եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության համար, առաջվել են մասնակիցների գնառաջարկները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում: Պատրաստվում է Տեխնիկական առաջարկների Գնահատման հաշվետվությունը: Բանկի կողմից Գնահատման հաշվետվության հաստատվելուց հետո մասնակիցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին, որից հետո կսկսվի ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:	108,490.8 90,409.0 18,081.8 108,490.8 90,409.0 18,081.8 41,000.0 35,600.0 5,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49	12032	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության վարկային ծրագիր	0,750 մլն եվրո	Գյումրու համայնապետարա ն 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի Նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման Նախագծա-Նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում:	Նախատեսվում է Գ և Դ Տրանսների իրագործման համար պահանջվող Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչին ուղղված ՎՆԵԲ կողմից 750 հազ ՏՀ նոր դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցները կա 750 հազ եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության համար, առաջվել են մասնակիցների գնառաջարկները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում: Պատրաստվում է Տեխնիկական առաջարկների Գնահատման հաշվետվությունը: Բանկի կողմից Գնահատման հաշվետվության հաստատվելուց հետո մասնակիցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին, որից հետո կսկսվի ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:	108,490.8 90,409.0 18,081.8 108,490.8 90,409.0 18,081.8 41,000.0 35,600.0 5,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Թերակառուցումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով
Դրենաժային թունելի կապալառուի («Ազատ» ԱԸ.) դաշնադ աշխատանք: Ներկայացված հաշիվ-ապրանքագիրը չի վերաբերում պայմանագրով պահանջվող ապահովագրության (20 մլն եվրո երրորդ կողմի վնասների համար) չներկայացման պատճառով: Երևանի մետրոպոլիտենը համաձայնությունն է տվել շուկայում հատու 7 մլն եվրո ապահովագրության ներկայացմանը: Սակայն դեռևս այն չի տրամադրվել:
Լրացուցիչ բաղադրիչների մասով իրականացվել է «Սասունցի Դավիթ» կայարանի 2/երկու էնկապատորի փուլերիման վճարումը (ստանց ԱԱՀ), կապալառու՝ «Ալեուտ» ՍՊԸ: Իրականացվել է նաև ինժեների վճարում:

Հողի օտարման և տարաբնակցման ծրագիրը գտնվում է կառավարության կողմից հաստատման փուլում: Այնուհետև կնքվանալի օտարման գործընթացը:

Կիսամյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր Նախատեսված չեն:

Մրցույթային գործընթացների ծգծմանը պայմանավորված վճարումներ չեն կատարվել: Խորհրդատվության պայմանագրի ստորագրումը Նախատեսվում է իրականացնել մինչև օգոստոսի 15-ը, որից հետո կկատարվեն համապատասխան վճարումները:

Մրցույթային գործընթացների ծգծմանը պայմանավորված վճարումներ չեն կատարվել: Խորհրդատվության պայմանագրի ստորագրումը Նախատեսվում է իրականացնել մինչև օգոստոսի 15-ը, որից հետո կկատարվեն համապատասխան վճարումները:

50		12017	Վերակառուցման և զարգացման նվիրապական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	16.57 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ առփափոխ և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիորային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով կատարվել է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Դ Տրանշի 272 մլն եվրոյի ցածրով, որից 197 մլն կիսատարված է, սակայն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման որոշումը ընդունվել է 15.02.2024թ. կառավարության նիստում, վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը 16.02.2024թ. ստորագրվել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից, Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է 02.10.2024թ.: 16.02.2024թ. ստորագրվել է Երազրի համաձայնագրի փոփոխությունը: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ երկարաձգվել են նաև բոլոր Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.:	897,502.9 747,919.1 149,583.8 897,502.9 747,919.1 149,583.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	51	12016	Վերակառուցման և զարգացման նվիրապական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	1,926.83 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում:	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Նախատեսվում է Գ և Դ Տրանշների իրազեզմման համար պահանջվող նախագծմանախնայաշվյալին փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության քաղաքորդին ուղղված ՎՇԵԲ կողմից 750 հազ ՏՀ նոր դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներեից ևս 750 հազ եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորդիդատտի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակիցների գնառաջարկները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում: Պատրաստվում է Տեխնիկական առաջարկների Գնահատման հաշվետվությունը: Բանկի կողմից Գնահատման հաշվետվության հաստատվելուց հետո մասնակիցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին, որից հետո կկազմվի ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:	99,913.2 83,261.0 16,652.2 99,913.2 83,261.0 16,652.2 64,000.0 56,000.0 8,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	52	12018	Վերակառուցման և զարգացման նվիրապական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ առփափոխ և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավտոբիկան թաղամասերի, ինչպես նաև Հիրակացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման մեղրկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիորային խնայող լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիորային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 28.11.2028թ.: Ա և Բ Տրանշների հասանելիությունը երկարաձգվել է Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է:	432,957.1 360,797.6 72,159.5 432,957.1 360,797.6 72,159.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝								11,904,094.3 9,235,644.0 2,668,450.3 11,667,129.9 9,038,173.7 2,628,956.2 3,363,108.4 2,141,455.2 1,221,653.2 159,066.8 133,730.2 25,336.6 4.7 6.2 2.1 1.4 1.5 1.0
ԸՆԹԱՑՈՒԿ ԾԱՆՍԵՐ								2,116,154.0 1,114,586.1 1,001,567.9 2,116,154.0 1,114,586.1 1,001,567.9 1,992,216.6 1,011,428.3 980,788.3 22,502.9 16,331.3 6,171.6 1.1 1.6 0.6 1.1 1.5 0.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ								9,787,940.3 8,121,057.9 1,666,882.4 9,550,975.9 7,923,587.6 1,627,388.3 1,370,891.8 1,130,026.9 240,864.9 136,563.9 117,398.9 19,165.0 10.0 10.4 8.0 1.4 1.5 1.2

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում										
53	1167	42013	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Երեզնամոր» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցքեր» ՓԲԸ-ին	40.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցքեր» ՓԲԸ 08.08.2024-30.06.2029թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Երեզնամոր» ենթակայանները: Ենթակայանների վերակառուցումը կնպաստի էլեկտրաէներգիայի համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը:	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցքեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից դիտարկվել է «Փարկեյան» ԲՈՒԱ-ի կողմից ներկայացված «Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի ցուցանիշների հավաստիացում» նախնական հաշվետվությունը և պայմանագրի համաձայն համապատասխան վճարում կիրականացվի 3-րդ եռամսյակում: 2025թ. հունիսի 27-ին հրապարակվել է Տիեթիկական աջակցության և վերահսկման խորհրդատուի ծառայությունների մեղքերման նախարարակազմուման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը:	3,871,700.0 3,871,700.0 0.0 3,871,700.0 3,871,700.0 0.0 24,000.0 24,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Հաշվետու ժամանակահատվածում նախատեսված էր «Փարկեյան» ԲՈՒԱ-ի կողմից ներկայացված նախնական հաշվետվության դիմաց վճարման իրականացում: Սակայն, հաշվետվության ուշ հաստատմամբ պայմանավորված, վճարումը կիրականացվի 3-րդ եռամսյակում:	
54		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշխալ» և «Մարաշ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցքեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցքեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ. (վարկային միջոցների հաստանդիտության արտոնյալ ժամկետ՝ 30.06.2025թ.)	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշխալ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Մարաշ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	220կՎ «Մարաշ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) համաձայն ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 2024թ. դեկտեմբերի 29-ը: 2025թ. հունիսի 30-ի դրությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են և ենթակայանը զբոսն է լարման տակ: Ներկայումս Կապատուն վերացնում է կատարված շինարարական և բարելավարման աշխատանքների որոշակի թերություններ, նշված թերությունները վերացնելուց հետո «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցքեր» ՓԲ ընկերությունը ձեռնամուխ կլինի ավարտված շինարարական օբյեկտի՝ հաստատված նախագծային և նորմատիվափոխակալական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով հանձնաժողովի ձևավորմանը:	634,443.2 507,554.6 126,888.6 634,443.2 507,554.6 126,888.6 634,443.2 507,554.6 126,888.6 253,522.1 202,819.4 50,702.7 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0	Հաշվետու ժամանակահատվածում նախատեսված էր «Մարաշ-2» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում ավարտական և շահագործման հանձնման վկայականների թողարկման դիմաց վճարումների իրականացում: Որոշակի թերությունների աղակալության պատճառով կատարված շինարարական աշխատանքների դիմաց հաշվ-ապահարգները չեն ներկայացվել և վճարումներ չեն իրականացվել, ուստի ավարտական և շահագործման հանձնման վկայականների թողարկման դիմաց վճարումները ևս չեն իրականացվել: Միջոցառումն իրականացվում էր ՎՋԲՐ աջակցությամբ տրամադրվող «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային համաձայնագրի շրջանակներում: Վարկային համաձայնագրի համաձայն վարկային միջոցների հաստանդիտության արտոնյալ ժամկետը ավարտվել է 2025թ. հունիսի 30-ին: Միջոցառման շրջանակներում նախատեսված, սակայն չձեռնարկված գումարների վերադարձի/վերաաշխման վերաբերյալ «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցքեր» ՓԲ ընկերությունը կդիմի անաջարկության:	

55		42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցներ» ՓԲԸ- ին	178.2 մկն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցներ» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.
56		11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW)) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10.86 մկն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցներ» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2027թթ.
57		32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ		
Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝					
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍՆԵՐ					
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍՆԵՐ					
36,919,311.8	36,919,311.8	37,057,919.3	1,013,016.7	138,607.5	31,400,151.9
36,762,439.0	36,762,439.0	36,873,325.0	1,013,016.7	110,886.0	31,370,167.7
156,872.8	156,872.8	184,594.3	0.0	27,721.5	29,984.2
36,919,311.8	36,919,311.8	37,057,919.3	1,013,016.7	138,607.5	31,400,151.9
36,762,439.0	36,762,439.0	36,873,325.0	1,013,016.7	110,886.0	31,370,167.7
156,872.8	156,872.8	184,594.3	0.0	27,721.5	29,984.2
8,692,926.7	8,692,926.7	8,831,534.2	0.0	138,607.5	8,034,483.5
8,536,053.9	8,536,053.9	8,646,936.9	0.0	110,883.0	8,004,499.3
156,872.8	156,872.8	184,597.3	0.0	27,724.5	29,984.2
380,491.0	380,491.0	508,536.7	0.0	128,045.7	126,968.9
304,313.9	304,313.9	406,690.6	0.0	102,376.7	101,494.5
76,177.1	76,177.1	101,846.1	0.0	25,669.0	25,474.4
4.4	4.4	5.8	0.0	92.4	1.6
3.6	3.6	4.7	0.0	92.3	1.3
48.6	48.6	55.2	0.0	92.6	85.0
1.0	1.0	1.4	0.0	92.4	0.40
0.8	0.8	1.1	0.0	92.3	0.3
48.6	48.6	55.2	0.0	92.6	85.0
			Կիսամյակի համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:	Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝	
				ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍՆԵՐ	
				ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍՆԵՐ	

[illegible]

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝		101,239,079.2		
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝		8,867,194.8		
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝		92,371,884.4		
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)		37,194,345.0		
		36,817,727.2	77,848,002.5	84,632,934.4
		376,617.8	14,523,881.9	16,606,144.8
		37,194,345.0	92,371,884.4	101,539,079.2
		36,817,727.2	77,848,002.5	84,632,934.4
		376,617.8	14,523,881.9	16,906,144.8
		9,980,976.6	36,525,462.9	40,039,319.5
		9,604,358.8	28,405,560.1	30,427,006.2
		376,617.8	8,119,902.8	9,612,313.3
		718,908.3	15,279,983.3	16,513,614.6
		623,566.2	10,809,463.6	11,875,397.7
		95,342.1	4,470,519.7	4,638,216.9
		7.2	41.8	41.2
		6.5	38.1	52.7
		25.3	55.1	11.2
		1.9	16.5	13.5
		1.7	13.9	15.7
		25.3	30.8	7.0
				27.4
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝				
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		6,361,863.0		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		94,877,216.2		
		81,963,646.8	2,669,287.6	
		12,913,569.4	3,692,575.4	
		95,177,272.7	6,361,806.5	
		81,963,703.3	2,669,231.1	
		13,213,569.4	3,692,575.4	
		35,963,011.1	4,076,308.4	
		28,489,286.6	1,937,719.6	
		7,473,724.5	2,138,588.8	
		15,691,502.5	822,112.1	
		11,534,008.0	341,389.7	
		4,157,494.5	480,722.4	
		43.6	20.2	
		40.5	17.6	
		55.6	22.5	
		16.5	12.9	
		14.1	12.8	
		31.5	13.0	