

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(01.10.2025թ. դրությամբ)

ՀՀ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2025թ. տարեկան պլան		2025թ. տարեկան ճշտված պլան		2025թ. ինն ամսվա ճշտված պլան		2025թ. փաստացի վճարներ (աճողական)		2025թ. ինն ամսվա բյուջեով կատարողական (%)		2025թ. բյուջեի կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Զկատարման պատճառները	
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ. բյուջե		
Սոցիալական ներդրումների և փեդական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում																					
1	1019	11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ընթացքի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման աշխատանքները: Գյուղատնտեսական և կոմունալ տնիսիկայի մատակարարման ու վճարումների գործընթացներն ավարտվել են:	172,943.5	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	862,217.7	172,943.5	1,241.5	171,702.0	1,241.5	172,943.5	1,241.5	171,702.0	1,241.5	Ընթացքի մեջ են ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները: Վճարումները կիրականացվեն չորրորդ եռամսյակում:
			172,943.5					1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	862,217.7	172,943.5	1,241.5	171,702.0	1,241.5	172,943.5	1,241.5	171,702.0	1,241.5		
2	12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	Ընթացքի մեջ են ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները: Վճարումները կիրականացվեն չորրորդ եռամսյակում:	Ընթացքի մեջ են ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները: Վճարումները կիրականացվեն չորրորդ եռամսյակում:	172,943.5	1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	862,217.7	172,943.5	1,241.5	171,702.0	1,241.5	172,943.5	1,241.5	171,702.0	1,241.5	Ընթացքի մեջ են ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները: Վճարումները կիրականացվեն չորրորդ եռամսյակում:
		172,943.5						1,008,665.7	778,451.9	230,213.8	862,217.7	172,943.5	1,241.5	171,702.0	1,241.5	172,943.5	1,241.5	171,702.0	1,241.5		
3	11004	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	3.2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2026թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների Ծրագրի շրջանակներում հզորացվել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ընթացքի մեջ են ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները: Վճարումները կիրականացվեն չորրորդ եռամսյակում:	Ընթացքի մեջ են ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները: Վճարումները կիրականացվեն չորրորդ եռամսյակում:	203,238.8	203,238.8	0.0	31,055.7	31,055.7	0.0	31,055.7	31,055.7	0.0	31,055.7	31,055.7	0.0	31,055.7	Սկսված շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման և վճարումների գործընթացներն ընթացքի մեջ են և կվերջնականացվեն չորրորդ եռամսյակում: Մեքենա-մեխանիզմների մատակարարումների և համապատասխան վճարումների գործընթացն ավարտվել է:
		203,238.8						203,238.8	0.0	31,055.7	31,055.7	0.0	31,055.7	31,055.7	0.0	31,055.7	31,055.7	0.0	31,055.7		
4	12005	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում	3.2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2026թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների Ծրագրի շրջանակներում հզորացվել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ընթացքի մեջ են ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները: Վճարումները կիրականացվեն չորրորդ եռամսյակում:	Ընթացքի մեջ են ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները: Վճարումները կիրականացվեն չորրորդ եռամսյակում:	259,287.7	259,287.7	0.0	31,800.0	31,800.0	0.0	31,800.0	31,800.0	0.0	31,800.0	31,800.0	0.0	31,800.0	Սկսված շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման և վճարումների գործընթացներն ընթացքի մեջ են և կվերջնականացվեն չորրորդ եռամսյակում: Մեքենա-մեխանիզմների մատակարարումների և համապատասխան վճարումների գործընթացն ավարտվել է:
		259,287.7						259,287.7	0.0	31,800.0	31,800.0	0.0	31,800.0	31,800.0	0.0	31,800.0	31,800.0	0.0	31,800.0		

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ	Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝	1,267,953.4	376,182.3	1,644,135.7
			1,037,799.6	204,480.3	1,242,219.9
			230,213.8	171,702.0	401,915.8
			894,017.7	203,999.2	1,098,016.9
			673,051.9	32,297.2	705,349.1
			220,965.8	171,702.0	392,667.8
			894,017.7	203,999.2	1,098,016.9
			673,051.9	32,297.2	705,349.1
			220,965.8	171,702.0	392,667.8
			865,464.2	175,174.8	1,040,629.0
			648,245.8	29,899.7	678,145.5
			217,208.4	145,275.1	362,483.5
			96.8	85.9	94.8
			96.3	92.6	96.1
			98.3	84.6	92.3
			96.8	85.9	94.8
			96.3	92.6	96.1
			98.3	84.6	92.3

1004	5	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացումը՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ցուցկուրոտների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնառու համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներդնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Ծրագիրը փակման և վերջին վնարումների իրականացման փուլում է:	402,974.6 334,159.5 68,815.1 180,099.3 156,617.4 23,481.9 180,099.3 156,617.4 23,481.9 173,735.1 151,276.9 22,458.2	
	6	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					Զինադարական աշխատանքների դիմաց վերջին վնարումները կկատարվեն մինչև տարեվերջ՝ ներառյալվելով ծրագրի իրականացումը: ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեում Ծրագրի մատուլ մնացած միջոցները ՀՀ պետական բյուջե վերադարձման փուլում են:	261,553.9 218,038.6 43,515.3 203,153.9 169,705.3 33,448.6 203,153.9 169,705.3 33,448.6 136,586.7 113,953.5 22,633.2
	7	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 12.05.2016-31.05.2028թթ.	Վեդուի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրուտ հանգույցների, ցրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխան տակ գտնվող իրադարձությունների ոռոգման ներդնտեսային ցանցի կառուցում:	Հարունակվում է ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմանների և կապատուրի ֆինանսական միջնակին համարժեք արտադրականությամբ:	32,089.0 20,726.5 11,362.5 32,589.0 21,226.5 11,362.5 32,589.0 21,226.5 11,362.5 28,563.9 20,136.3 8,427.6	
	8	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում					Ավարտական աշխատանքների դիմաց վնարումները և հետերաշխիսային գումարների վնարումները կկատարվեն մինչև տարեվերջ:	1,674,280.2 1,395,233.5 279,046.7 1,674,280.2 1,395,233.5 279,046.7 1,674,280.2 1,395,233.5 279,046.7 252,875.2 182,469.8 70,405.4 15.1 13.1 25.2 15.1 13.1 25.2

[illegible]

21			11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առոյտ:	Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առոյտ, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը ներկայացվել է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որն անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք KfW բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը, առոյտի կատարման ժամկետը սահմանվել է 30.03.2027թ.: 2025թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2024թ. Ծրագրի ֆինանսական առոյտը և ներկայացվել է ֆինանսական առոյտի հաշվետվություն, իսկ տեխնիկական առոյտի 2024թ. երկու կիսամյակային հաշվետվությունները ներկայացվել են KfW բանկ համաձայնեցման: Խորհրդատուի կողմից նաև ներկայացվել է 2025թ. 1-ին կիսամյակային հաշվետվությունը, որը գտնվում է քննարկումների փուլում:	51,000.0 36,921.2 14,078.8 51,042.1 36,963.3 14,078.8 51,042.1 36,963.3 14,078.8 4,183.0 3,490.2 692.8 8.2 9.4 4.9	
22			31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնաւորգում		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.		Շինարարական պայմանագրերի ժամկետների երկարաձգման գործընթացներն ավարտվել են, առաջիկայում կներկայացվեն կատարողականներն ու կկատարվեն համապատասխան վճարումները:	1,423,557.6 1,270,071.4 153,486.2 1,503,657.6 1,330,171.4 173,486.2 1,228,557.6 1,085,071.4 143,486.2 373,857.6 314,263.6 59,594.0 30.4 29.0 41.5 24.9 23.6 34.4	
23			31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնաւորգում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.			1,487,495.2 1,313,168.6 174,326.6 451,720.5 379,720.5 72,000.0 438,000.0 366,000.0 72,000.0 259,572.0 233,863.0 25,709.0 59.3 63.9 35.7 57.5 61.6 35.7	
24			11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագիր	3 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե 21.06.2014թ. - 30.12.2025թ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացի կազմակերպում միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն Վերակառուցման վարկերի բանկի ընթացակարգերի:	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են: 2025թ. Գնումների գործակալի կողմից աշխատանքների կատարումը ավարտվել է: Խորհրդատվական ծառայության մատուցման պայմանագիրը հավանության է արժանացել KfW բանկի կողմից:	0.0 0.0 0.0 7,480.2 4,986.8 2,493.4 7,480.2 4,986.8 2,493.4 7,057.8 4,980.9 2,076.9 94.4 99.9 83.3 94.4 99.9 83.3	
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝										7,705,852.4 6,324,963.8 1,380,888.6 6,454,287.8 5,297,831.5 1,156,456.3 4,118,520.7 3,352,209.8 766,310.9 2,959,949.0 2,539,741.8 420,207.2 71.9 75.8 54.8 45.9 47.9 36.3
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆԽՍԵՐ										239,635.8 46,600.5 193,035.3 247,158.1 51,629.4 195,528.7 191,205.4 41,950.1 149,255.3 127,405.3 8,471.1 118,934.2 66.6 20.2 79.7 51.5 16.4 60.8
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆԽՍԵՐ										7,705,852.4 6,324,963.8 1,380,888.6 6,454,287.8 5,297,831.5 1,156,456.3 4,118,520.7 3,352,209.8 766,310.9 2,959,949.0 2,539,741.8 420,207.2 71.9 75.8 54.8 45.9 47.9 36.3

31.03.2025թ. իրականացվել է Ծրագրի ֆինանսական առողիտ, որի դիմաց վճարումը կատարվել է: Թեքսակատարումը պայմանավորված է տեխատուիտի հաշվետվությունների ներկայացման ուղաջանմբ: Վճարումները կիրականացվեն հաշվետվությունների ընդունմից հետո՝ չորրորդ եռամսյակում:

Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների և վճարումների իրականացման գործընթացներն ընթացքի մեջ են և կավարտվեն չորրորդ եռամսյակում: Վճարումները կիրականացվեն չորրորդ եռամսյակում:

Ծրագիրն ամբողջությամբ ավարտվել է. նախատեսված վճարումները կատարվել են:

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 13 միջոցառում												
25	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բազրուտաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.12.2025թթ.	1. Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Պուշկինի և Պիլիջանի Թռնեկների նախագծում / 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	124,860.2				
		21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում					1,000,533.2	833,777.7	166,755.5	1,000,533.2	119,847.2
26		21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.12.2025թթ.	1. Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտված են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 100 %:	1.Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտված են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 100 %:	122,666.2				
		21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Վլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնանորոգում					119,847.2				
27		11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վարկային վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թթ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ.' ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Ծրագրի ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, անձնակազմի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	238,300.0	2,700.0	235,600.0	238,300.0	2,700.0
		21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր. Տրանշ 2					3,757,815.2	1,725,527.4	2,032,287.8	13,150,602.3	1,472,527.4
28		21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր. Տրանշ 2	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թթ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ.' ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Ընթացքի մեջ են թվով 2 կապի պայմանագրերի շրջանակներում շինարարական աշխատանքները՝ Հատված 1/Լուտ 1 Ագարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լուտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհահատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) համար	124,860.2	121,680.2	3,180.0	122,666.2	119,847.2
		21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր. Տրանշ 2					121,680.2	3,180.0	122,666.2	119,847.2	119,847.2
29		11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թթ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ.' ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրագրի ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, անձնակազմի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	2,032,287.8	13,150,602.3	1,472,527.4	11,678,074.9	10,339,748.0
		21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր. Տրանշ 2					8,867,220.6	9,815,878.3	1,463,077.7	8,352,800.6	94.9
30		11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թթ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ.' ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրագրի ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, անձնակազմի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	94.9	99.98	62.9	74.6	99.98
		21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր. Տրանշ 2					99.4	100.7	53.2	70.1	70.7
31		11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թթ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ.' ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, ՀՕՏԾ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրագրի ՀՕՏԾ-ի շրջանակներում օտարումների ծախսերը, անձնակազմի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	44.1	44.1	44.1	44.1	44.1
		21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր. Տրանշ 2					44.1	44.1	44.1	44.1	44.1

29	11011	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.	Թալին-Լանջիկ ա/Ծ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում է Տրանշ 3 Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	9,141.2 958,626.4 2,201.0 766,901.1 6,940.2 191,725.3 27,488.2 339,577.4 5,701.0 58,801.1 21,787.2 23,683.2 5,701.0 17,982.2 23,566.4 5,715.7 17,850.7
30	21011	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թալին-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ...: Ընթանում են ճանապարհահատվածի վերջնական ընդունման հետ կապված աշխատանքները:	99.5 27.9 98.9 4.7 19.6 96.9 3.0
31	11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվել է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև Ծրագրի պահպանման ծախսերը և տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը:	646,510.0 197,410.0 449,100.0 646,510.0 197,410.0 449,100.0 426,680.0 139,130.0 287,550.0 207,732.6 115,398.8 92,333.8
32	21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Կապալատի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.: Ընթանում են շինարարական աշխատանքները 12 շին. իրապարակներում, ներառյալ՝ կամրուջների շինարարության և թունելների փորման աշխատանքները:	10,585,075.2 8,820,896.0 1,764,179.2 11,536,175.2 9,771,996.0 1,764,179.2 11,195,753.3 9,441,644.4 1,754,108.9 10,843,681.2 9,164,665.5 1,679,015.7
33	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են լինելու մինչև 19.12.2025թ.)	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:	Ընթանում են ճանապարհահատվածի մնացորդային և ավարտական շինարարական աշխատանքները: Ճանապարհահատվածը բացվել է երթևեկության համար:	1,246,490.8 1,037,022.0 209,468.8 1,275,540.8 1,047,022.0 228,518.8 1,271,540.8 1,047,022.0 224,518.8 95,200.8 0.0 95,200.8 7.5 0.0 42.4 7.5 0.0 41.7

34	11016	Ատիական զարգացման րանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի ճանապարհի Հյուսիսային ենթահատվածի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է Համաձայնագրերի կնքման փուլում:	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը, որի պատրաստման համար իրականացվում է տեխնիկական առաջադրանքի մշակման աշխատանքները և մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքները:	814,604.9 45,640.0 768,964.9 622,348.9 45,640.0 576,708.9 430,842.0 15,100.0 415,742.0 91.0 0.0 91.0	
35	21018	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցում	200 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրում 2024- 2033թթ.	Հայտարարել է մրցույթ տեխ հսկողի և կապալատուի ձեռք բերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարվել 2025թ. վերջին:	7,707,355.7 6,422,796.4 1,284,559.3 7,707,355.7 6,422,796.4 1,284,559.3 5,834,170.1 5,834,170.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.01 0.00 0.0	
36	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում			Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը:	213,260.0 56,470.0 156,790.0 211,260.0 54,803.0 156,457.0 195,900.0 48,503.0 107,397.0 22,085.1 12,085.1 10,000.0 14.2 24.9 9.3 10.5 22.1 6.4	
37	11020	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է բանակցային փուլում:	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2025թ. ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը:	100,000.0 0.0 100,000.0 100,000.0 0.0 100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝							27,402,572.8 20,033,021.8 7,369,551.0 36,978,359.9 20,033,021.8 16,945,338.1 30,888,569.8 18,759,466.0 12,129,103.8 21,312,680.7 10,941,390.6 10,371,290.1 69.0 58.3 85.5 57.6 54.6 61.2
ԸՆԹԱՑՈՒԿ ԾԱԽՍԵՐ							2,146,676.3 426,101.2 1,720,575.1 1,968,575.3 426,101.2 1,542,474.1 1,307,973.2 295,301.0 1,012,672.2 456,411.7 220,652.6 235,759.1 34.9 74.7 23.3 23.2 51.8 15.3
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							25,255,896.5 19,606,920.6 5,648,975.9 35,009,784.6 19,606,920.6 15,402,864.0 29,580,596.6 18,464,165.0 11,116,431.6 20,856,269.0 10,720,738.0 10,135,531.0 70.5 58.1 91.2 59.6 54.7 65.8

Կոչք թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում											
38	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման նվիրադրվածության քանակի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.06.2025թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ծնոք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Աղբավայրի և երկու փոխաբեռնման կայանների շինարարությունն ավարտված է, աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկաները, աղբատար մեքենաները, աղբամանները մատակարարված են: Սույն թվականի հուլիսի 9-ից Ծրագիրն իրականացնող կազմկերպությունը սկսել է աղբահանության աշխատանքներ իրականացնել Հրազդան համայնքում և շահագործել նոր սանիտարական աղբավայրը: 2025թ. հուլիս ամսին մատակարարվել են փոխաբեռնման կայանների համար նախատեսված սեղմիչ սարքավորումները և փակ կոնտեյներները: Սույն թվականի սեպտեմբերի 30-ին մատակարարվել են կեռային բարձրամար բեռնատարները:	886,337.1 0.0 886,337.1 1,582,433.5 253,990.7 1,328,442.8 1,582,433.5 253,990.7 1,328,442.8 780,053.5 259,118.4 520,935.1 49.3 102.0 39.2 49.3 102.0 39.2	Կեռային բարձրամար բեռնատարները և բաց կոնտեյներները մատակարարվել են սեպտեմբեր ամսվա վերջում, դեռևս հանձնման ընդունման աշխատանքները կատարված չեն: Կնարման փաստաթղթերը ՀՏՀՀ կողմից կնքվող կնքակապագվեն հոկտեմբեր ամսին:		
39		12002	Վերակառուցման և զարգացման նվիրադրվածության քանակի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր	219,628 եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 15.10.2021 - 28.08.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման աղբակները, աղբահանության վարձակալների քաղաքականության մշակումը:	Կորպորատիվ զարգացման և շահակիրների ներգրավման առաջարկների համար պայմանագիր է կնքվել «Hydroplan Ingénieur-GmbH» և «America» գործընկերային միավորման հետ 28.08.2024թ: Խորհրդատուի կողմից իրականացվել է Ծրագրին իրականացնող կազմակերպության վերանաևորման, կանոնադրության մշակման աշխատանքները՝ որոշ թերություններով: Մշակված ծառայությունների մատուցման պայմանագրի նախագիծը չի համապատասխանում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված պահանջներին:	108,384.0 90,320.0 18,064.0 108,384.0 90,320.0 18,064.0 92,126.4 76,772.0 15,354.4 11,571.1 9,723.5 1,847.6 12.6 12.7 12.0 10.7 10.8 10.2	Խորհրդատվական կազմակերպությանը վճարվելու է պայմանագրային արժեքի 10%-ը: Խորհրդատուի կողմից առաջարկներն իրականացվել է ոչ լիարժեք, մասնավորապես թերակատարվել են ծառայությունների մատուցման պայմանագրի, կորպորատիվ զարգացման, համայնքների կարողությունների զարգացման, տեղեկատվական արշավի իրականացման աշխատանքները:		
40		32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել եՄ չափանիշներով 4 սանիտարական աղբավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Կարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Եինարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջարկներ՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի իման վրա ԿՋԵԲ-ի կողմից նախնական ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն: Ներկայացվել է մեկնարկային հաշվետվություն, իսկ առաջարկների վերջնական հաշվետվությունը նախարարությանը ներկայացվել է 2024թ. փետրվար ամսին: Նախարարության կողմից ներկայացվել են որոշ դիտարկումներ ու առարկություններ: Ներկայումս այն լրացված և ու ընտրված և փողում է:	338,421.6 282,018.0 56,403.6 338,421.6 282,018.0 56,403.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ինն ամսվա համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ձևակերպելու նախատեսված չեն:		
41		42001	Վերակառուցման և զարգացման նվիրադրվածության քանակի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվածքների տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի թափոնների կառավարման» ՄԴԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.09.2025թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ծնոք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Աղբավայրի և երկու փոխաբեռնման կայանների շինարարությունն ավարտված է, աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկաները, աղբատար մեքենաները, աղբամանները մատակարարված են: Սույն թվականի հուլիսի 9-ից Ծրագիրն իրականացնող կազմկերպությունը սկսել է աղբահանության աշխատանքներ իրականացնել Հրազդան համայնքում և շահագործել նոր սանիտարական աղբավայրը: 2025թ. հուլիս ամսին մատակարարվել են փոխաբեռնման կայանների համար նախատեսված սեղմիչ սարքավորումները և փակ կոնտեյներները:	0.0 0.0 0.0 236,964.4 197,470.3 39,494.1 236,964.4 197,470.3 39,494.1 201,853.4 201,853.4 0.0 85.2 102.2 0.0 85.2 102.2 0.0	Համաֆինանսավորման մասով վճարումները կիրականացվեն առաջիկայում:		

45	42003	Եվրոպական Ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակառվելի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ԲԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ԲԲԸ 10.02.2014-27.12.2024թթ. (Վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը երկարացվել է մինչև 01.10.2025թ.)	Դրենաժային թունիչի երկարացում և մետրոյի թունիչներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվում են դրենաժային միջոցառումներ, Ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունիչ, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հսկակողովուն աշխատանքներ, դրենաժային թունիչի հողային շերտում անցքերի բացում և պոլիլեդրովինիլ խողովակի անցկացում, բաց մասցած հատվածների բեռնառնցում: Իրականացվելու են ինժեների գումարի վճարում, կապալառուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/, ինչպես նաև պայմանագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժ-տուգանքի գումարի հետ վերադարձ:	227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0 227,916.5 208,152.5 19,764.0 136,563.9 117,398.9 19,165.0	Դրենաժային թունիչի կապալառուի ("Ազադու" ՍՊԸ) դանդաղ աշխատանք: Վերջինիս կողմից ներկայացված հաշիվ-ապահանքագիրը չի վճարվում, քանի որ չի ներկայացվել պայմանագրով պահանջվող ապահովագրության գումարը (20 մլն եվրո երրորդ կողմին վնասների համար): Երևանի մետրոպոլիտենը այս պահին համաձայնվել է, որ "Ազադու" ՍՊԸ ներկայացվի շուկայում պիժմ հատու 7 մլն եվրոյի ապահովագրությունը, որը դնում չի տրամադրվել:
46	12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբային զարգացման Ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման Ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 22.05.2024-31.03.2028թթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել բաղաբային շարժումնախթյունը, բաղաբային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց բաղաբային ճանապարհը, կամուրջ՝ Հրազդան գետի վրայով, հեռիոտնային գեներացումներ՝ շարժումնախթյան խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիությամբ և լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ներթափանցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, իրականացնել դիմակայության շեշտադրումով կառաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով՝ Նոր ծառերի տեղում և գեներալազայուն հատկանիշների, ներառյալ՝ լուսադիոյային փողոցային լույսերի տեղադրում:	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբային զարգացման Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը: Ծրագիրը վավերացվել է 2024թ. մայիսի 22-ին: Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (ՀՕՏԾ)) հաստատվել է, գոյքերի իրացման գործընթացը սկսված է, ավարտը նախատեսվում է մինչև 2025թ.տարեկերը:	2,016,240.8 1,031,325.1 984,915.7 2,016,240.8 1,031,325.1 984,915.7 1,967,268.7 984,897.7 982,371.0 870,628.3 854,121.4 16,506.9 44.3 86.7 1.7 43.2 82.8 1.7	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ կառավարության կողմից, ծրագիրը իրականացման փուլում է: Զրջանառվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ միջոցառման միջոցների վերաբաշխման վերաբերյալ:
47	12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբային զարգացման Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն				6,258,448.3 5,215,373.6 1,043,074.7 6,258,448.3 5,215,373.6 1,043,074.7 3,146,922.9 2,623,054.4 523,868.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կնքված պայմանագրեր ավելա չեն, ընթանում են գնումների հետ կապված գործընթացներ: Զրջանառվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ միջոցառման միջոցների վերաբաշխման վերաբերյալ:	
48	12031	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բաղաբային ճանապարհների տնիսիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերակառուցման և փողոցների լուսավորության արդիականացում	0,378 մլն եվրո	Գյումրու համայնաբազմադարա ն 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տնիսիկական հսկողության իրականացում և բաղաբային շարժականության ակտիվների կառավարման համակարգային ծրագրաշարի պատրաստում	ՎՋԵԲ-ի կողմից 750 հազ եվրո ՏՀ Նոր դրամաշնորհ է տրամադրվելու Գ և Դ Տրանսնորի իրագործման շրջանակներում "Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող աջակցության" պայմանագրին, որից 378 հազ եվրոն կուղղվի տույն միջոցառմանը՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և շին աշխատանքների տնիսիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ծնողներման նպատակով: "Պայմանագրի կնքման նպատակով հայտարարված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցներից ստացված Տնիսիկական հայտերը գնահատվել են և դրանց արդյունքների մասին մասնակիցները ծանուցվել, որից հետո կիրականացվի ֆինանսական առաջարկների գնահատումը: Գնահատման փուլում են "Բաղաբային շարժականության ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի" պատրաստման աջակցության բաղաբայի մրցույթի շրջանակներում ստացված Տնիսիկական հայտերը:	108,490.8 90,409.0 18,081.8 108,490.8 90,409.0 18,081.8 41,000.0 35,600.0 5,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մրցույթային գործընթացների ձգձգմամբ պայմանավորված վնասումներ չեն կատարվել: Մրցույթի Տնիսիկական հայտերի գնահատման արդյունքների մասին ծանուցումներ են ուղարկվել մասնակիցներին: Մրցույթային գործընթացների ձգձգմամբ պայմանավորված միջոցառման շրջանակներում վնասումներ չեն իրականացվել: Միջոցառման միջոցները ներկայացվել են վերաբաշխման՝ նախագիծն ընթացքում է:
49	12032	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բաղաբային ճանապարհների տնիսիկական համագործակցության վարկային ծրագիր	0,750 մլն եվրո	Գյումրու համայնաբազմադարա ն 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տնիսիկական հսկողության իրականացում:	Համաձայն Վարկային պայմանագրի թիվ 2 փոփոխության նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներից 750 հազ եվրոն տրամադրել Գ և Դ Տրանսնորի իրագործման շրջանակներում "Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող աջակցության" պայմանագրին՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և շին աշխատանքների տնիսիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ծնողներման նպատակով: "Պայմանագրի կնքման նպատակով հայտարարված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցներից ստացված Տնիսիկական հայտերը գնահատվել են և դրանց արդյունքների մասին մասնակիցները ծանուցվել: Այս փուլին կհաջորդի ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:	108,490.8 90,409.0 18,081.8 108,490.8 90,409.0 18,081.8 41,000.0 35,600.0 5,400.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մրցույթային գործընթացների ձգձգմամբ պայմանավորված վնասումներ չեն կատարվել: Մրցույթի Տնիսիկական հայտերի գնահատման արդյունքների մասին ծանուցումներ են ուղարկվել մասնակիցներին: Մրցույթային գործընթացների ձգձգմամբ պայմանավորված միջոցառման շրջանակներում վնասումներ չեն իրականացվել: Միջոցառման միջոցները ներկայացվել են վերաբաշխման՝ նախագիծն ընթացքում է:

50	12017	Վերակառուցման և զարգացման նվիրաշահված քաղաքային ծախսերի ծրագիր	16.57 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ ասֆալտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ներակառուցվածքների փոխարինում:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր ամսամ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց իր ներակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 14 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Իրականացվել են աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով կատարվել է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Դ Տրանշի 272 մլն եվրոյի չափով, որից 197 մլն կիսատակացվի սույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման վարկային համաձայնագրի թիվ 2 և Երազրի համաձայնագրի փոփոխությունները ստորագրվել են 16.02.2024թ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ երկարաձգվել են նաև բոլոր Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.: Երևաշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2026թ.:	897,502.9 747,919.1 149,583.8 897,502.9 747,919.1 149,583.8 0.0 0.0 0.0
51	12016	Վերակառուցման և զարգացման նվիրաշահված քաղաքային ծախսերի ծրագիր	1,926.83 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման ու իրականացման, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և քարելակման պլանի մշակում:	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունը, ինչպես նաև ծրագրի մեկ այլ բաղադրիչ հանդիսացող “Ավտոկայանատեղերների ռազմավարության պլանի” ծնողներում: ՎԶԵԲ-ի կողմից 750 հազ եվրո ՏՀ նոր դրամաշնորհի է տրամադրվելու Գ և Դ Տրանշների իրագործման շրջանակներում “Ծրագրի իրականացման խմբի ցուցաբերվող աջակցության” պայմանագրին, որից 372 հազ եվրոն կուղղվի սույն միջոցառմանը: “Պայմանագրի կնքման նպատակով հայտարարված մրցույթի շրջանակներում մասնակիցներից ստացված Տեխնիկական հայտերը գնահատվել են և դրանց արդյունքների մասին մասնակիցները ծանուցվել են: Սյա փուլին կհաջորդի ֆինանսական առաջարկների գնահատումը: Գնահատման փուլում են “Քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման և քարելակման պլանի” պատրաստման աջակցության բաղադրիչի մրցույթի շրջանակներում ստացված Տեխնիկական հայտերը:	99,913.2 83,261.0 16,652.2 99,913.2 83,261.0 16,652.2 88,000.0 74,000.0 14,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52	12018	Վերակառուցման և զարգացման նվիրաշահված քաղաքային ծախսերի ծրագիր	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցում՝ ասֆալտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ներակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Սևի և Ավտոդիակալան թաղամասերի, ինչպես նաև Երևալացի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային ինյադոլ լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր ամսամ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց իր ներակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 14 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 2028թ. նոյեմբերի 28-ը: Ա և Բ Տրանշների տեսնված միջոցների հասանելիությունը երկարաձգվել է Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է: Երև աշխատանքների մեկնարկը նախատեսվում է 2026թ.:	432,957.1 360,797.6 72,159.5 432,957.1 360,797.6 72,159.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝							11,904,094.3 9,235,644.0 2,668,450.3 11,667,129.9 9,038,173.7 2,628,956.2 6,801,180.7 4,991,887.3 1,809,293.4 1,055,638.2 1,006,591.1 49,047.1 15.5 20.2 2.7 9.0 11.1 1.9
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՈՐ							2,116,154.0 1,114,586.1 1,001,567.9 2,116,154.0 1,114,586.1 1,001,567.9 2,055,268.7 1,058,897.7 996,371.0 870,629.3 854,121.4 16,506.9 42.4 80.7 1.7 41.1 76.6 1.6
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՈՐ							9,787,940.3 8,121,057.9 1,666,882.4 9,550,975.9 7,923,587.6 1,627,388.3 4,745,912.0 3,932,989.6 812,922.4 185,009.9 152,469.7 32,540.2 3.9 3.9 4.0 1.9 1.9 2.0

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																										
53	1167	42013	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցք» ՓԲԸ-ին	40.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցք» ՓԲԸ 19.02.2025-30.06.2029թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանները: Ենթակայանների վերակառուցումը կնպաստի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը:	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցք»- փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ընդունվել է «Փարվանյան Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված «Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի ցուցանիշների հավաստիացում» հաշվետվությունը և դրա դիմաց իրականացվել է վճարում: 2025թ. հունիսի 27-ին հրապարակվել է Տեխնիկական աջակցության և վերահսկման խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման նախարարական կրթման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը: Նախավարկավորման ընթացակարգի շրջանակներում հայտ է ներկայացրել մեկ մասնակից՝ GOPA Tech GmbH: 2025թ. օգոստոսի 26-ին քաջվել է մրցույթի հայտը, նախարարական կրթման մասնակից՝ GOPA Tech GmbH ընկերությունը ներկայացրել է հրավերով սահմանված փաստաթղթերը: Գնահատող հանձնաժողովի սեպտեմբերի 1-ի թիվ 2 որոշմամբ հաղթող մասնակից է ճանաչվել՝ GOPA Tech GmbH ընկերությունը՝ 2,080,000 եվրո գնային առաջարկով: Մրցութային գործընթացի արդյունքները սահմանված կարգով ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի կողմից հաստատվելու դեպքում մասնակցի հետ կվերսվի ծառայությունների ձեռքբերման պայմանագիր: Վարկի գումարի 0.25 տոկոսի չափով իրականացվել է կառավարման վճարի վճարում՝ 39,623.0 հազար դրամ:	3,871,700.0	3,871,700.0	0.0	3,871,700.0	3,871,700.0	0.0	48,000.0	48,000.0	0.0	39,623.0	39,623.0	0.0	82.5	82.5	0.0	1.0	1.0	0.0	«Փարվանյան Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հաշվետվության դիմաց «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցք» ՓԲ ընկերության սեփական միջոցների հաշվին իրականացվել է 27,401.91 հազար ՀՀ դրամ գումարի չափով վճարում՝ հետագայում «Հայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի» վարկային համաձայնագրի շրջանակներում նախատեսված ֆինանսական միջոցների փոխհատուցում ստանալու պայմանով:
54		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցք» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցք» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ. (վարկային միջոցների հասանելիության արտոնյալ ժամկետ՝ 30.06.2025թ.)	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնետաժման N HVEN-DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) համաձայն ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 2024թ. դեկտեմբերի 29-ը: 2025թ. հունիսի 30-ի որոշմամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են և ենթակայանը դրված է լարման տակ: Ներկայումս Կապալատուն վերացնում է կառավարված շինարարական և բարեկարգման աշխատանքների որոշակի թերություններ, Նշված թերությունները վերացնելուց հետո «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցք» ՓԲ ընկերությունը ձեռնամուխ կլինի ավարտված շինարարական օբյեկտի՝ հաստատված նախագծային և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով հանձնաժողովի ձևավորմանը:	634,443.2	507,554.6	126,888.6	454,443.2	351,754.6	102,688.6	454,443.2	351,754.6	102,688.6	253,522.1	202,819.4	50,702.7	55.8	57.7	49.4	55.8	57.7	49.4	Հաշվետու ժամանակահատվածում նախատեսված էր «Արարատ-2» ե/կ վերակառուցման շրջանակներում ավարտական և շահագործման հանձնման վկայականների թողարկման դիմաց վճարումների իրականացում: Որոշակի թերությունների առկայության պատճառով կառավարված շին.աշխատանքների դիմաց հաշվ-ապրանքագրեր չեն ներկայացվել և վճարումներ չեն իրականացվել, ուստի ավարտական և շահագործման հանձնման վկայականների թողարկման դիմաց վճարումներ ևս չեն իրականացվել: Վարկային համաձայնագրի համաձայն վարկային միջոցների հասանելիության արտոնյալ ժամկետը ավարտվել է 30.06.2025թ.: ՀՀ կառավարության 2025թ. սեպտեմբերի 18-ի No. 1322-Ն որոշման համաձայն ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեում իրականացվել է վերաբաշխում, որի արդյունքում 1167 Ծրագրի 42005 միջոցառման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներից ընդհանուր 180,000.0 հազ. ՀՀ դրամ նվազեցվել և ավելացվել է 1167 Ծրագրի 42008 միջոցառման համար նախատեսված ծախսերին, որից վարկային միջոցների հաշվին՝ 155,800.0 հազ. ՀՀ դրամ, իսկ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 24,200.0 հազ. ՀՀ դրամ: Միջոցառման շրջանակներում նախատեսված, սակայն չմոխսված մնացորդային գումարների վերադարձի/վերաբաշխման վերաբերյալ ԲԷՑ ՓԲԸ-ն կոդին լրացուցիչ առաջարկությամբ:

55		42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հարորդիչ գիծ/ենթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ - ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-31.12.2027թթ.	
56		11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW)) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հարորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2029թթ.	Մրգվիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով. Լոտ 1՝ «Դյմաշեն ենթակայանի կառուցում ներառյալ 220կՎ գծեր (Դյմաշեն ենթակայանի մուտք /եք), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Այրում» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Մրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ամիներոն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:
57		32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) ացակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հարորդիչ գիծ/ենթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ			Լոտ 2-ի մասով 2025թ. սեպտեմբերի 11-ին Ընկերության գլխավոր գրասենյակում Բանկի, Խորհրդատուի, Ընկերության և KEC International Limited ընկերության (այսուհետ՝ KEC) հետ տեղի է ունեցել մեկնարկային հանդիպում: 2025թ.օգոստոսի 6-ին Ընկերության և KEC-ի միջև կնքված պայմանագրի շրջանակներում KEC-ի կողմից 2025թ. օգոստոսի 29-ին Ընկերությանը ներկայացրած կատարման և կանխավճարի երաշխիքների, ինչպես նաև կանխավճարի հաշիվ-ապրանքագրի դիմաց Բանկը 83.0 մլն եվրո KfW վարկային միջոցներից 2025թ. սեպտեմբերի 19-ին սահմանված կարգով KEC ընկերությանը վճարվել է 175 մլն եվրո գումար, որպես կանխավճար: Վերջինիս վճարման ամսաթիվը համադրվել է պայմանագրի աշխատանքների սկսման պաշտոնական ամսաթիվ:
Ընդամենը 1167 Մրագրով, որից՝						
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ						
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ						
				36,919,311.8	37,057,919.3	
				36,762,439.0	36,873,325.0	
				156,872.8	184,594.3	
				36,919,311.8	37,057,919.3	
				36,762,439.0	36,873,325.0	
				156,872.8	184,594.3	
				8,716,926.7	8,855,534.2	
				8,560,053.9	8,670,936.9	
				156,872.8	184,597.3	
				8,402,891.6	8,537,409.8	
				8,326,714.5	8,435,563.7	
				76,177.1	101,846.1	
				96.4	96.4	
				97.3	97.3	
				48.6	55.2	
				22.8	23.0	
				22.7	22.9	
				48.6	55.2	
						Ինն ամսվա համար ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
						ՀՀ կառավարության 2025թ. սեպտեմբերի 18-ի No. 1322-Ն որոշման համաձայն ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեում իրականացվել է վերաբացվում, որի արդյունքում 1167 Մրագրի 42005 միջոցառման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներից ընդհանուր 180,000.0 հազ ՀՀ դրամ նվազեցվել և ավելացվել է 1167 Մրագրի 42008 միջոցառման համար նախատեսված ծախսերին, որից վարկային միջոցների հաշվին 155,800.0 հազ ՀՀ դրամ, իսկ համաձիննատարվրման միջոցների հաշվին՝ 24,200.0 հազ ՀՀ դրամ:

[illegible]

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝		101,239,079.2	8,867,194.8	8,867,194.8	101,239,079.2
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝		84,632,934.4	6,784,931.9	6,784,931.9	84,632,934.4
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝		16,606,144.8	2,082,262.9	2,082,262.9	16,606,144.8
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)		107,634,188.6	8,767,674.0	8,767,674.0	107,634,188.6
		82,005,116.6	6,385,411.1	6,385,411.1	82,005,116.6
		25,629,072.0	2,382,262.9	2,382,262.9	25,629,072.0
		62,141,096.4	4,721,090.6	4,721,090.6	62,141,096.4
		43,382,532.5	2,901,777.2	2,901,777.2	43,382,532.5
		18,758,563.9	1,819,313.4	1,819,313.4	18,758,563.9
		37,918,049.5	2,767,816.2	2,767,816.2	37,918,049.5
		25,538,065.2	2,027,770.8	2,027,770.8	25,538,065.2
		12,379,984.3	740,045.4	740,045.4	12,379,984.3
		61.0	58.6	58.6	61.0
		58.9	69.9	69.9	58.9
		66.0	40.7	40.7	66.0
		35.2	31.6	31.6	35.2
		31.1	31.8	31.8	31.1
		48.3	31.1	31.1	48.3
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝					
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		6,361,863.0			
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		94,877,216.2			
		81,963,646.8			
		12,913,569.4			
		101,842,499.4			
		79,683,068.6			
		22,159,430.8			
		57,425,800.8			
		41,396,332.3			
		16,029,468.5			
		35,813,682.0			
		24,116,610.6			
		11,697,071.4			
		62.4			
		58.3			
		73.0			
		35.2			
		30.3			
		52.8			