

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

ՀՀ		Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ որամաշնորի ի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2025թ. տարեկան պլան	2025թ. տարեկան ճշտված պլան	2025թ. փաստացի վճարներ (անողական)	2025թ. նախատեսվող ծախսեր	2025թ. բյուջեի կատարողական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)	Չկատարման պատճառները
		Ընթացիկ	ՀՀ	Ընթացիկ	ՀՀ	Ընթացիկ	ՀՀ	Ընթացիկ	ՀՀ	Ընթացիկ	ՀՀ	Ընթացիկ	ՀՀ	
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում														
1	1019	11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կատարում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման ինվեստիցիա 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծխանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ընթացի մեջ են շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման աշխատանքները և դրանց դիմաց անհրաժեշտ վճարումների գործընթացները: Գյուղատնտեսական և կոմունալ տնիքների մատակարարման ու վճարումների գործընթացներն ավարտվել են:	172,943.5 1,241.5 171,702.0 172,943.5 1,241.5 171,702.0	1,008,665.7 778,451.9 230,213.8 875,322.7 641,251.9 234,070.8	147,478.9 0.0 147,478.9 172,943.5 1,241.5 171,702.0	85.3 0.0 92.8	Ընթացի մեջ են ձեռք բերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:		
2	12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ներթափառողվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	3.2 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման ինվեստիցիա 01.12.2022-30.11.2026թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների Ծրագրի շրջանակներում հզորացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պատկերման ու փլուզումային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագիրը փակված է:	203,238.8 203,238.8 0.0 31,055.7 31,055.7 0.0	259,287.7 259,287.7 0.0 31,800.0 31,800.0 0.0	31,363.2 31,363.2 0.0 31,363.2 31,363.2 0.0	98.6 98.6 96.3 96.3 0.0	Ավարտված շինարարական աշխատանքների հանձնման-ընդունման և վճարումների գործընթացներն ընթացի մեջ են և կվերջնականացվեն առաջիկայում: Մեքենա-մեխանիզմների մատակարարումների և համապատասխան վճարումների գործընթացն ավարտվել է:			
3	11004	ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կատարում	3.2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման ինվեստիցիա 01.12.2022-30.11.2026թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների Ծրագրի շրջանակներում հզորացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պատկերման ու փլուզումային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագիրը փակված է:	203,238.8 203,238.8 0.0 31,055.7 31,055.7 0.0	259,287.7 259,287.7 0.0 31,800.0 31,800.0 0.0	31,363.2 31,363.2 0.0 31,363.2 31,363.2 0.0	98.6 98.6 96.3 96.3 0.0				
4	12005	ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, փլուզումային ծրագրերի իրականացում	3.2 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման ինվեստիցիա 01.12.2022-30.11.2026թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների Ծրագրի շրջանակներում հզորացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության կողմից ապակենտրոնացման պատկերման ու փլուզումային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագիրը փակված է:	203,238.8 203,238.8 0.0 31,055.7 31,055.7 0.0	259,287.7 259,287.7 0.0 31,800.0 31,800.0 0.0	31,363.2 31,363.2 0.0 31,363.2 31,363.2 0.0	98.6 98.6 96.3 96.3 0.0				

Ընդամենը 1019 Շրագրով, որից՝		1,267,953.4	376,182.3	1,644,135.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		1,037,739.6	204,480.3	1,242,219.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		230,213.8	171,702.0	401,915.8
		907,122.7	203,999.2	1,111,121.9
		673,051.9	32,297.2	705,349.1
		234,070.8	171,702.0	405,772.8
		867,764.8	177,378.6	1,045,143.4
		650,556.4	29,899.7	680,456.1
		217,208.4	147,478.9	364,687.3
		893,580.9	202,843.2	1,096,424.1
		672,615.1	31,141.2	703,756.3
		220,965.8	171,702.0	392,667.8
		95.7	87.0	94.1
		96.7	92.6	96.5
		92.8	85.9	89.9

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում

5	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ցուցիչուստեղծի և էներգիաներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներսնտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շրագիղը փակման և վերջին վճարումների իրականացման փուլում է:	402,974.6	261,553.9	218,038.6	43,515.3	203,153.9	169,705.3	33,448.6	136,586.7	173,735.1	151,276.9	22,459.2	178,507.5	203,153.9	169,705.3	33,448.6	67.2	67.1	67.7	95.6
6		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում																							Հինարարական աշխատանքների դիմաց վերջին վճարումները կկատարվեն մինչև տարեվերջ՝ եզրափակելով ծրագրի իրականացումը:
7		11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.05.2028թթ.	Վեդիի ջրամբարի պատվարի և օժանոթակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխան տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներսնտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում է ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ:	32,089.0	20,726.5	11,362.5	32,589.0	21,226.5	11,362.5	29,042.7	20,465.3	8,577.4	32,589.0	21,226.5	11,362.5	89.1	96.4	75.5				Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները: Մնացած վճարումները կկատարվեն մինչև տարեվերջ:
8		31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում						1,674,280.2	1,395,233.5	279,046.7	1,674,280.2	1,395,233.5	279,046.7	267,924.8	192,761.2	75,163.6	484,280.2	365,233.5	119,046.7	16.0	13.8	26.9			Ավարտական աշխատանքների դիմաց վճարումները և հետաշահնիքային գումարների վճարումները կիրականացվեն մինչև տարեվերջ: << 2025թ. պետական բյուջեով 31001 միջոցառումն 1,190,000.0 հազ. դրամ գումարը կվերաբաշխվի այլ միջոցառումների՝ շրջանառվում է << կառավարության որոշման նախագիծ:

[illegible]

14	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտության գետի ջրային ռեսուրսների խնամքից բխած կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախտության գետի ջրային ռեսուրսների խնամքից բխած ծրագրի» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՍՍԱԿ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծառայությունների մատուցումը ընթացքի մեջ է:	49,831.2 39,685.8 10,145.4 812.0 0.0 812.0 805.3 0.0 805.3 812.0 0.0 812.0 99.2 0.0 99.2	Կնարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների համապատասխան: ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N2692 -Ն որոշմամբ իրականացվել է վերաբաշխում/նվազեցում:	
15	11011	Ձարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ռոոզման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ռոոզման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ռոոզման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդնել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ռոոզվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	խորհրդատվական պայմանագիրը կնքվել է: Ընթացքի մեջ են պայմանագրով նախատեսված գործընթացները:	302,767.2 243,895.8 58,871.4 219,767.2 185,895.8 33,871.4 0.0 0.0 0.0 219,767.2 185,895.8 33,871.4 0.0 0.0 0.0	խորհրդատվական պայմանագիրը կնքվել է՝ վնարումները կկատարվեն առաջիկայում: ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N2692 -Ն որոշմամբ իրականացվել է վերաբաշխում/նվազեցում:	
16	31022	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ շրջանակներում ռոոզման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրերի իրականացում		ՀՀ ՏԿԵՆ Քրային կոմիտե	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ծրագրի ավարտական բանակացությունները կայացել են 2025թ. մայիսի 8-ին, որի արդյունքները հաստատվել են համապատասխան արժանագրությամբ: ՀՔ խորհուրդը հաստատել է WISE ծրագիրը, որին կհաջորդեն ծրագրի հետագա վավերացման և վարկային համաձայնագրի կնքման ընթացակարգերը:	ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N2692 -Ն որոշմամբ իրականացվել է վերաբաշխում:	2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N2692 -Ն որոշմամբ իրականացվել է վերաբաշխում:	
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝								10,946,961.4 8,000,852.4 2,946,109.0 6,087,079.3 4,418,944.9 1,668,134.4 1,918,402.0 1,469,467.9 448,934.1 3,457,872.0 2,647,676.8 810,195.2 31.5 33.3 26.9	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								1,236,223.1 676,313.5 559,909.6 884,328.6 403,585.6 480,743.0 341,151.0 191,447.5 149,703.5 671,621.3 382,317.5 289,303.8 38.6 47.4 31.1	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								9,710,738.3 7,324,538.9 2,386,199.4 5,202,750.7 4,015,359.3 1,187,391.4 1,577,251.0 1,278,020.4 299,230.6 2,786,250.7 2,265,359.3 520,891.4 30.3 31.8 25.2	

[illegible]

21		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	<< ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի աուդիտ:	Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլի ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը ներկարածվել է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որն անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք KFW բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը, աուդիտի կատարման ժամկետը սահմանվել է 30.03.2027թ.: 2025թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2024թ. Ծրագրի ֆինանսական աուդիտը և ներկայացվել է ֆինանսական աուդիտի հաշվետվություն, իսկ տեխնիկական աուդիտի 2024թ. երկու կիսամյակային հաշվետվությունները ներկայացվել են KFW բանկ համաձայնեցման: Խորհրդատուի կողմից նաև ներկայացվել է 2025թ. 1-ին կիսամյակային հաշվետվությունը, որը գտնվում է քննարկումների փուլում:	51,000.0 36,921.2 14,078.8 51,042.1 36,963.3 14,078.8 4,183.0 3,490.2 692.8 51,084.2 37,005.4 14,078.8 82 9.4 4.9
22		31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնաւորոգում	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատուպ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ընթարարական պայմանագրերի ժամկետների երկարաձգման գործընթացների ավարտվել են, առաջիկայում կներկայացվեն կատարողականներն ու կկատարվեն համապատասխան վճարումները:	1,423,557.6 1,270,071.4 153,486.2 1,503,657.6 1,330,171.4 173,486.2 472,249.8 398,221.9 74,027.9 1,205,657.6 1,070,171.4 135,486.2 31.4 29.9 42.7
23		31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնաւորոգում	16,7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.			1,487,495.2 1,313,168.6 174,326.6 451,720.5 379,720.5 72,000.0 387,075.3 361,366.3 25,709.0 451,720.5 379,720.5 72,000.0 85.7 95.2 35.7
24		11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագիր	3 000 000 եվրո	<< ՏԿԵՆ ջրային կոմիտե 21.06.2014թ. - 30.12.2025թ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացի կազմակերպում միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համաձայն Վերակառուցման վարկերի բանկի ընթացակարգերի:	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են: 2025թ. Գիտմանի գործակալի կողմից աշխատանքների կատարումը ավարտվել է: Խորհրդատվական ծառայության մատուցման պայմանագիրը հավանության է արժանացել KFW բանկի կողմից:	0.0 0.0 0.0 7,480.2 4,986.8 2,493.4 7,057.8 4,980.9 2,076.9 7,057.8 4,980.9 2,076.9 94.4 99.9 83.3
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝								7,705,852.4 6,324,963.8 1,380,888.6 5,582,287.8 4,637,831.5 944,456.3 3,465,850.3 2,943,167.1 522,683.2 5,284,287.8 4,377,831.5 906,456.3 62.1 63.5 55.3
ԸՆԹԱՑՈՒԿ ԾԱԽՍԵՐ								239,635.8 46,000.5 193,035.3 247,158.1 51,629.4 195,528.7 140,209.3 8,471.1 131,738.2 246,777.8 51,665.6 195,112.2 56.7 16.4 67.4
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								7,945,488.2 6,371,564.3 1,573,923.9 5,829,445.9 4,689,460.9 1,139,985.0 3,606,059.6 2,951,638.2 654,421.4 5,531,065.6 4,429,497.1 1,101,568.5 61.9 62.9 67.4

[illegible]

29	11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.	Թայլին-Լանջիկ ավճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում է Տրանշ 3 Երազրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	9,141.2 2,201.0 6,940.2 27,488.2 5,701.0 21,787.2 25,274.3 5,715.7 19,558.6 25,274.3 5,715.7 19,558.6 91.9 100.3 89.8
30	21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թայլին-Լանջիկ ճանապարհափառվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.: Ընթանում են ճանապարհափառվածի վերջնական ընդունման հետ կապված աշխատանքները:	958,626.4 766,901.1 191,725.3 339,577.4 58,801.1 280,776.3 66,678.0 58,164.1 8,513.9 338,940.4 58,164.1 280,776.3 19,6 98.9 3.0
31	11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհափառվածի վերակառուցում:	Իրականացվել է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև Երագրի պահպանման ծախսերը և տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծառայությունը:	646,510.0 197,410.0 449,100.0 646,510.0 197,410.0 449,100.0 229,287.3 129,918.8 99,368.5 619,510.0 197,410.0 422,100.0 35.5 65.8 22.1
32	21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				Կապալառուի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ.: Տեխ հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.: Ընթանում են շինարարական աշխատանքները 12 շին. հրապարակներում, ներառյալ՝ կամուրջների շինարարության և թունելների փորման աշխատանքները:	10,585,075.2 8,820,896.0 1,764,179.2 19,936,175.2 16,471,996.0 3,464,179.2 13,690,786.9 11,259,232.6 2,431,554.3 19,936,175.2 16,471,996.0 3,464,179.2 68.7 68.4 70.2
33	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են լինելու մինչև 19.12.2025թ.)	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհափառվածի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:	Ընթանում են ճանապարհափառվածի մնացորդային և ավարտական շինարարական աշխատանքները: Ճանապարհափառվածը քացվել է երթևեկության համար:	1,246,490.8 1,037,022.0 209,468.8 352,518.8 174,000.0 178,518.8 160,501.7 51,015.5 109,486.2 352,518.8 174,000.0 178,518.8 45.5 29.3 61.3
						Վարկային համաձայնագրի վճարումների համար ժամկետը ավարտվել է 30.04.2025թ., սակայն, հաշվի առնելով, որ Տրանշ 3-ի 2 հատվածների շինարարությունը չի ավարտվել, իրականացվել է վերաքաշյում Երագրի ընթացիկ ծախսերը համաֆինանսավորման գումարներից իրականացնելու համար::	
						Երագիրը գտնվում է վերջնական շահագործման ընդունման փուլում: Թայլին-Լանջիկ ճանապարհափառվածի շինարարական աշխատանքների վերջնական շահագործման հանձնումը չի ավարտվել՝ առկա թերությունների պատճառով: Վարկային համաձայնագրի ժամկետը յուացել է 30.04.2025թ.: 1025-Ն Կառավարության որոշմամբ համաֆինանսավորման մասով գումարներ են սահմանվել Տրանշ 3-ի հաղորդակցությունների տեղափոխության պայմանագրերի աշխատանքների ամփոփման և վճարման համար, որոնց վճարումները կիրականացվեն մինչև տարեվերջ:	
						Երագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Վճարումները կիրականացվեն մինչև տարեվերջ:	
						Երագիրն ընթանում է բնականոն հունով: Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ, ներկայացվել է եղր կատարողական, որը գտնվում է ստուգման փուլում: Վճարումները կիրականացվեն մինչև տարեվերջ:	
						Ճանապարհափառվածի ընդունման աշխատանքները հետաձգվել են Կապալառուի կողմից աշխատանքներն ավարտին չհասցնելու պատճառով, ուստի հետերաշխիքային սպասարկման ժամանակահատվածը դեռևս չի մեկնարկվել, չի վճարվել Պայմանագրի 5% գումարը: Խորհրդրդատուն ներկայացրել է կատարողականներ, որոնք գտնվում է հաստատման փուլում: Վճարումները կիրականացվի Վճարումները կիրականացվեն մինչև տարեվերջ: ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N2692 -Ն որոշմամբ իրականացվել է վերաքաշյում/նվազեցում:	

34	11016	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս- հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի ճանապարհի Հյուսիսային ենթահատվածի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է Համաձայնագրերի կնքման փուլում:	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Նախատեսված է իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը, որի պատրաստման համար իրականացվում է տեխնիկական առաջադրանքի մշակման աշխատանքները և մրցույթի նախապատրաստական աշխատանքները:	814,604.9	45,640.0	768,964.9	48,823.7	5,500.0	43,323.7	496.0	0.0	496.0	43,323.7	0.0	43,323.7	1.02	0.0	0.0	1.14	Նախատեսված է գումարներ հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի (ՀՕՏԾ) համար, որը գտնվում է մեկնարկային փուլում: Նախապատրաստվում է ՀՕՏԾ-ի պատրաստման խորհրդատուի ընտրության մրցութային փաթեթը: Վարկային մատով ծախսերը հնարավոր չէ իրականացնել, քանի որ Ծրագիրը դեռևս ուժի մեջ չի մտել: ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N2692 -Ն որոշմամբ իրականացվել է վերաքաշխում/նվազեցում:
35	21018	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցում			Հայտարարել է մրցույթ տեխ. հսկողի և կապալառուի ծնոց բերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարվել 2025թ. վերջին:	7,707,355.7	6,422,796.4	1,284,559.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ՀՀ կառավարության 06.11.2025թ. N1577 -Ն որոշմամբ իրականացվել է վերաքաշխում:
36	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	200 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2024- 2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը:	213,260.0	56,470.0	156,790.0	211,260.0	54,803.0	156,457.0	26,372.7	15,249.5	11,123.2	75,260.0	54,803.0	20,457.0	12.5	27.8	7.1	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում: ՀՕՏԾ-ի համար նախատեսված գումարների վերաքաշխման համար շրջանառվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:
37	11020	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է բանակցային փուլում:	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2025թ. ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը:	100,000.0	0.0	100,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N2692 -Ն որոշմամբ իրականացվել է վերաքաշխում:
38	21026	Ասիական Զարգացման Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Դիմակայուն և ներառական ճանապարհային հատվածի բարելավման ծրագիր», Միսիան-Քաջարան Հյուսիսային հատվածի կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագիր:	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Ծրագրին ընթացք տալու համար որոշում է կայացվել սկսել նոր գնման գործընթաց, որի նպատակն է ծնոց բերել խորհրդատվական ծառայություններ ՀՕՏԾ շրջանակներում ազդակիր հողամասերը գնահատելու, փաթեթների մեջ առկա թերությունները շտկելու նպատակով, ինչը հնարավորություն կտա շարունակել հողերի օտարման և փոխհատուցման գործընթացը:	0.0	0.0	0.0	22,000.0	0.0	22,000.0	0.0	0.0	0.0	22,000.0	0.0	22,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Նոր մեկնարկային ծրագիր:

40		32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում արցախախույսյան և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (քաղի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցվել եմ Զամանիշներով 4 սանիտարական արքավայր, 16 փոխաբեռնան կայան:	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Կարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդարաններ և Հիմնարաններ: Կազմվել է տեխնիկական առաջադրանք՝ հանրապետության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա ՎԶԵԲ-ի կողմից Նախնական ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդարանական կազմակերպություն: Ներկայացվել է մեկնարկային հաշվետվություն, իսկ առաջադրանքի վերջնական հաշվետվությունը Նախարարությանը ներկայացվել է 2024թ. փետրվար ամսին: Նախարարության կողմից ներկայացվել են որոշ դիտարկումներ ու առարկություններ: Ներկայումս այն լրամշակման ու քննարկման փուլում է:	338,421.6 282,018.0 56,403.6 338,421.6 282,018.0 56,403.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41		42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներ ի նախարարություն 05.04.2016-30.09.2025թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցվել եմ Զամանիշներին համապատասխան սանիտարական արքավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ծնող բերել 2 մարզում արցախախույսյան իրականացման և արքավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Աղքավայրի և երկու փոխաբեռնման կայանների շինարարությունն ավարտված է, արքավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ հատուկ տեխնիկաները, արքատար մեքենաները, արքամանները մատակարարված են: Մույն թվականի հուլիսի 9-ից Ծրագիրն իրականացնող կազմվերպությունը սկսել է արքահանության աշխատանքներ իրականացնել Հրազդան համայնքում և շահագործել Նոր սանիտարական արքավայր: 2025թ. հուլիս ամսին մատակարարվել են փոխաբեռնման կայանների համար Նախատեսված սեղմիչ սարքավորումները և փակ կոնտեյներները:	0.0 0.0 0.0 236,964.4 197,470.3 39,494.1 201,853.4 201,853.4 0.0 0.0 197,470.3 197,470.3 0.0 0.0 85.2 102.2 0.0
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝								1,333,142.7 372,338.0 960,804.7 2,266,203.5 823,799.0 1,442,404.5 1,264,794.1 470,695.3 794,098.8 1,791,474.9 461,184.5 1,330,290.4 55.8 57.1 55.1
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍՆԵՐ								108,384.0 90,320.0 18,064.0 108,384.0 90,320.0 18,064.0 11,571.1 9,723.5 1,847.6 11,571.1 9,723.5 1,847.6 10.7 10.8 10.2
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍՆԵՐ								1,224,758.7 282,018.0 942,740.7 2,157,819.5 733,479.0 1,424,340.5 1,253,223.0 460,971.8 792,251.2 1,779,903.8 451,461.0 1,328,442.8 58.1 62.8 55.6

Քաղաքային զարգացում - 11 միջոցառում											
42	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդասական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ներառվողի տրամադրում «Երբաղույս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-14.03.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգծեսյա մարդկներն անցկացնել ստորգծեսյա կապուղիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	1,060,133.4 860,152.4 199,981.0 823,169.0 662,682.1 160,486.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ծրագրի վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը ավարտվել է 14.03.2025թ.: Վարկային միջոցներից այլևս մասնատումներ չեն կատարվում: Երջանաովում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ չզուտագործված գումարների վերաբաշխման վերաբերյալ:			
43	12003	Արևելյան ներուպայի էներգիաներադրության և քնապահպանական գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող երևանի քաղաքային լուսավորության որամաշնորդային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն նվոր	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-31.12.2026թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվոր 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգծեսյա մարդկներն անցկացնել ստորգծեսյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Անադյան, Մյասնիկյան, Վարդանանց, Ամիրյան, Հանրապետության, Թումանյան և Խորենացի փողոցներում կատուցվել են 27կմ երկարությամբ նոր մարդկային թունկներ և տեղադրվել թվոր 680 ժամանակակից լուսադիորդային (LED) լուսատուներ: Փողոցներից 6-ում տեղադրվել են 494 նոր հենասյուներ, 4-ում տպային մարդկները տեղափոխվել են ստորգծեսյա տարածք: Աշխատանքներ են իրականացվում Նազանդյան, Արմվան, Հանրապետության և Թումանյան փողոցներում:	655,158.8 515,465.4 139,693.4 250,000.0 157,500.0 92,500.0 48,446.0 35,070.8 13,375.2 250,000.0 157,500.0 92,500.0 19.4 22.3 14.5	Թնրակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով: Ծրագրի որամաշնորդային միջոցների հասանելիության ժամկետի երկարաձուղող հաստատվել է 21.03.2025թ., աշխատանքները սկսվել են նախատեսված ժամկետից ուշ: Վնարումները իրականացվել են մասնակի (3-րդ եռամսյակում): Աշխատանքներն այժմ ընթացքի մեջ են, վնարումները կիրականացվեն միջև տարւնկերը:			
44	12004	Վերակառուցման և զարգացման ներդասական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի քաղաքային լուսավորության որամաշնորդային ծրագրի կատարման ապահովում	738.1 հազ նվոր	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-14.03.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվոր 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգծեսյա մարդկներն անցկացնել ստորգծեսյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ որամաշնորդը նախատեսված է տնկնկկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորիորդատվական պայմանագրեր՝ կրկարատվով զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տնկնկկական հսկողության համար:	38,841.7 32,379.3 6,462.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Պրամաշնորդի հասանելիության ժամկետը ավարտված է: ՀՀ կառավարության 27.11.2025թ. N2692 -Ն որոշմամբ իրականացվել է վերաբաշխում:			

ԷԼԵԿՏՐՈՆԻԿԱՅԻՆ ԽԱՄԱԿԱՐԳԻ ՉԱՐԳԱՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ - 5 միջոցառում																							
53	1167	42013	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնամճոր» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգիկ տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանքեր» ՓԲԸ-ին	40.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանքեր» ՓԲԸ 19.02.2025-30.06.2029թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Շահումյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնամճոր» ենթակայանները: Ենթակայանների վերակառուցումը կնպաստի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը:	ԲԷՑ ՓԲԸ կողմից ընդունվել է «Փարսկանյան Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված «Շայաստանի էներգետիկ անցումն ապահովող ծրագրի ցուցանիշների հավաստագրում» հաշվետվությունը և որոս դիմաց իրականացվել է վճարում: 27.06.2025թ. հրապարակվել է Տեխնիկական աջակցության և վերահսկման խորհրդատուի ծառայությունների ձեռքբերման նախարարակալորման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը: Նախաորակավորման ընթացակարգի շրջանակներում հայտ է ներկայացրել մեկ մասնակից՝ GOPA Tech Gmbh: 26.08.2025թ. բացվել է մրցույթի հայտը, նախարարակալորված մասնակից GOPA Tech Gmbh ընկերությունը ներկայացրել է հրավերով սահմանված փաստաթղթերը: Գնահատող հանձնաժողովի անպտմների 1-ի թիվ 2 որոշմամբ հաղթող մասնակից է ճանաչվել GOPA Tech Gmbh ընկերությունը՝ 2,080,000 եվրո գնային առաջարկով: 22.10.2025թ. GOPA Tech Gmbh և ԲԷՑ ՓԲ ընկերությունների միջև ստորագրվել է ԲԷՑ ՓԲԸ կարիքների համար «Տեխնիկական աջակցության և/վ վերահսկման խորհրդատուի ծառայություններ»-ի մատուցման N «ԲԷՑ-ԼԸ-ԲՄՄԵԶԲ-25/04» պայմանագիրը: 18.09.2025թ. ԲԷՑ ՓԲԸ կողմից «Շահումյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ և «Եղեգնամճոր» 220/110/35 կՎ ելք վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել էր նախարարակալորման ընթացակարգ՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով սույն թվականի հոկտեմբերի 3-ը: Նախարարակալորման ընթացակարգի արդյունքում հաստատվել է նախարարակալորված 10 մասնակից: Գնման ընթացակարգի առաջին փուլի հրավերը օրենքով սահմանված կարգով տրամադրվել է նախարարակալորված մասնակիցներին՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 23.10.2025թ.: Մասնակիցների առաջարկով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը փոփոխվել է՝ երկարաձգվելով մինչև դեկտեմբերի 12-ը: Վարկի գումարի 0.25 տոկոսի չափով իրականացվել է կառավարման վճարի վճարում՝ 39,6230 հազ. դրամ:	3,871,700.0	3,871,700.0	0.0	3,871,700.0	3,871,700.0	0.0	39,623.0	39,623.0	0.0	1,290,422.4	1,290,422.4	0.0	1.0	1.0	0.0	Միջոցառման շրջանակներում գումարները նախատեսված էին տեխնիկական աջակցության և վերահսկման խորհրդատուի կողմից ծառայությունների մատուցման, ծրագրի ցուցանիշների հավաստման ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարումների, ինչպես նաև «Շահումյան-2» «Մարաշ» և «Եղեգնամճոր» ելք վերակառուցման շրջանակներում իրականացված մրցութային ըործընթացի արդյունքում ընտրված կապալատուին կանխավճարի վճարման համար: Սակայն, մասնաման ընթացակարգի հետ կապված՝ տեխնիկական խնդիրներից ելնելով, հաշվետու ժամանակահատվածում «Փարսկանյան Քոնսալթինգ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հաշվետվությունների դիմաց 33,201.9 հազ. ՀՀ դրամ գումարի չափով վճարումները իրականացվել են ԲԷՑ ՓԲԸ սննդական միջոցների հաշվին, «Շահումյան-2» «Մարաշ» և «Եղեգնամճոր» ելք վերակառուցման շրջանակներում մրցութային գործընթացը դեռևս չի ավարտվել և կանխավճարի վճարումը նախատեսվում է իրականացվել 2026թ. ընթացքում: Միջոցառման շրջանակներում նախատեսված ծախսերը կտրջվեն «Արարատ-2» (վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրացել է 30.06.2025թ.) «Ձուլուն» (վարկային համաձայնագրի ժամկետը լրացել է 30.04.2024թ.), ինչպես նաև «Ալարսկ-2» ելք վերակառուցման շրջանակներում վճարումների իրականացմանը, որի մասով արդեն իսկ ձեռնարկվել է 3,259,000.0 ԱՄՆ դոլար գումարի մասնահանման գործընթաց:
54		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշխակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգիկ տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանքեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանքեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ. (վարկային միջոցների հաստեղիության արտոնյալ ժամկետ՝ 30.06.2025թ.)	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշխակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել ապարդներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:	220կՎ «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնտաժման N HYEN-DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) համաձայն ենթակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 29.12.2024թ.: 2025թ. հունիսի 30-ի դրությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ավարտվել են և ենթակայանը դրված է լարման տակ: Ներկայումս Կապալատուն վերացնում է կատարված շինարարական և բարեկարգման աշխատանքների որոշակի թերությունները, նշված թերությունները վերացնելուց հետո «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանքեր» ՓԲ ընկերությունը ձեռնամուկ կլինի ավարտված շինարարական օբյեկտի՝ հաստատված նախագծային և Նորմատիվիզատիվիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին համապատասխանության հավաստման նպատակով հանձնաժողովի մնալորմանը:	634,443.2	507,554.6	126,888.6	454,443.2	361,754.6	102,688.6	253,522.1	202,819.4	50,702.7	253,522.1	202,819.4	50,702.7	55.8	57.7	49.4	Հաշվետու ժամանակահատվածում նախատեսված էր «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում ավարտական և շահագործման հանձնման վկայականների թողարկման դիմաց վճարումների իրականացում: Որոշակի թերությունների ավարտության պատճառով կատարված շինարարական աշխատանքների դիմաց հաշիվ-ապրանքագրեր չեն ներկայացվել և վճարումներ չեն իրականացվել, ուստի ավարտական և շահագործման հանձնման վկայականների թողարկման դիմաց վճարումներ ևս չեն իրականացվել: Միջոցառման իրականացվում էր ՎՁԲԲ աջակցությամբ տրամադրվող «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային համաձայնագրի շրջանակներում: Վարկային համաձայնագրի համաձայն վարկային միջոցների հաստեղիության արտոնյալ ժամկետը ավարտվել է 2025թ. հունիսի 30-ին: ՀՀ կառավարության 2025թ. մեպտեմբերի 18-ի No. 1322-Ն որոշման համաձայն ՀՀ 2025թ. պետական բյուջեում իրականացվել է վերաբաշխում, որի արդյունքում 1167 Ծրագրի 42005 միջոցառման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներից ընդհանուր 180,000.0 հազար ՀՀ դրամ նվազեցվել և ավելացվել է 1167 Ծրագրի 42008 միջոցառման համար նախատեսված ծախսերին, որից վարկային միջոցների հաշվին՝ 155,800.0 հազար ՀՀ դրամ, իսկ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին՝ 24,200.0 հազար ՀՀ դրամ: Միջոցառման շրջանակներում նախատեսված, սակայն չծախսված միացորդային գումարների վերաբաշխման համար շրջանառվում է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ:

55	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-31.12.2027թթ.	31,400,151.9 31,370,167.7 29,984.2 31,580,151.9 31,525,967.7 54,184.2 8,124,309.6 8,084,272.1 40,037.5 8,197,676.3 8,143,492.1 54,184.2 25.7 25.6 73.9
56	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW)) աջակցությամբ իրականացվող «Իովկայան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2029թթ.	138,607.5 110,886.0 27,721.5 138,607.5 110,886.0 27,721.5 136,136.3 108,849.2 27,287.1 138,607.5 110,886.0 27,721.5 98.2 98.2 98.4
57	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ			1,013,016.7 1,013,016.7 0.0 1,013,016.7 1,013,016.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ընդամենը 1167 ծրագրով, որից՝					
ԸՆԹԱՑՁԻԳ ԾԱԽՍՆԵՐ					
ԿԱԴՐՆԱԼ ԾԱԽՍՆԵՐ					

Էներգաարդյունավերության ծրագիր - 2 միջոցառում						
58	1232	12001	Եվրոպական Ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապատեղների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	10.1 մլն եվրո	Երևանի բաղադաստարան 22.04.2024-2029թթ.	Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Երևան համայնքի հասարակական շենքերի էներգիայի սպառումը և աջակցել էներգաարդյունավետության ու վերականգնվող էներգիայի միջոցառումներին, որոնք կներառեն անհրաժեշտ աշխատանքներ պրոյեկտիկանների և մանկապատեղների ընդլսնտոր տեխնիկական վիճակի բարելավման համար: Ակնկալվող արդյունքները՝ ծրագրի իրականացման արդյունքում ենարավոր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 պրոյկտիկնկա և 32 մանկապատեղ) էներգաապտումը, որի արդյունքում կանխատեսվում է՝ • Էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցում, • սնչամիկ առկտանգություն բարելավում, • աջեծուների հարմարավետության ու կյանքի որակի բարելավում, • ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների կրճատում, • վերանորոգվող շենքերի շահագործման ժամկետի երկարաձգում:
			Եվրոպական Ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապատեղների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	25.0 մլն եվրո		Համաձայնագիրը վավերացվել է 2024թ. ապրիլի 22-ին: Մրցութները հայտարարված են, հաջողությամբ կայանալու դեպքում պայմանագիրը նախատեսվում է կնքել 2026թ. փետրվարին:
Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝						
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ						
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ						

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	37,194,345.0	92,371,884.4	8,867,194.8	101,239,079.2
				36,817,727.2	77,848,002.5	6,784,931.9	84,632,934.4
				376,617.8	14,523,881.9	2,082,262.9	16,606,144.8
				37,194,345.0	88,991,477.5	5,921,794.9	94,913,272.4
				36,817,727.2	67,939,307.3	4,071,262.0	72,010,569.3
				376,617.8	21,052,170.2	1,850,532.9	22,902,703.1
				8,766,974.8	40,497,302.2	3,275,955.9	43,773,258.1
				8,657,069.6	26,270,686.9	2,208,704.9	28,479,391.8
				109,905.2	14,226,615.3	1,067,251.0	15,293,866.3
				10,167,007.6	58,249,147.9	4,710,036.9	62,959,184.8
ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	10,042,356.7	38,835,120.3	2,892,789.1	41,727,909.4
				124,650.9	19,414,027.6	1,817,247.8	21,231,275.4
				23.6	45.5	55.3	46.1
				23.5	38.7	54.3	39.5
				29.2	67.6	57.7	66.8
ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	94,877,216.2	6,361,863.0		
				81,963,646.8	2,669,287.6		
				12,913,569.4	3,692,575.4		
				90,157,525.8	4,755,746.6		
				69,684,393.9	2,326,175.4		
				20,473,131.9	2,429,571.2		
				41,367,441.6	2,405,816.5		
				26,817,131.0	1,662,260.8		
				14,550,310.6	743,555.7		
				59,040,621.6	3,918,563.2		
ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	39,593,465.2	2,134,444.2		
				19,447,156.4	1,784,119.0		
				45.9	50.6		
				38.5	71.5		
				71.1	30.6		