

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(30.04.2021թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի (իսկապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	2021թ. տարեկան պլան		2021թ. տարեկան ճշտված պլան		2021թ. Փաստացի վարկեր (անդրակամ)		2021թ. Տախտատեղծ ծախսեր		2021թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները	
							Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պիստ քանակ	Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պիստ քանակ	Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պիստ քանակ	Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պիստ քանակ	Ընթացիկ վարկ/դրամաշնորհ	ՀՀ պիստ քանակ		
Սոցիալական ներդրումների և փոփոխական զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում																		
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աստվածաբան իրականացվող Տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կառավարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի ստացուցափայտության, կրթության օրինակների, մշակութային տեղերի, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթուր օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն	Մրագրի 1-ին քաղաքացիական ընթացում են 6 միլիոնից ավելի Հայաստանի 4 մարզերում՝ Շիրակի, Տավուշի, Լոռու և Արմավիրի (4 մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ, 1 խնամարարչական օբյեկտի վերանորոգում և 1 խնամարարչական օբյեկտի կառուցում):	373,259.6	948,897.1	373,259.6	449,936.7	373,259.6	1,310,278.1	373,259.6	19.8	19.8		
2		12001	Համաշխարհային բանկի աստվածաբան իրականացվող Տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, ստացուցափայտության, կրթության, մշակութային, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	01.2015-12.2021թթ.	Մրագրի 2-րդ քաղաքացիական ընթացում են 17 միլիոն մեքենա-սարքավորումներ 8 խոշորագույն համայնքներին, և 8 խոշորագույն համայնքներում ենթակառուցվածքները գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում (արևային կայանների տեղադրում, կոմունալ սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում):	376,020.0	289,841.0	376,020.0	289,841.0	376,020.0	289,841.0	376,020.0	289,841.0	86,179.0	86,179.0	19.8	19.8	
3		12004	Համաշխարհային բանկի աստվածաբան իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում:	17.9 մլն եվրո	12.2020-06.2023թթ	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի «ստացուցափայտություն» կրթության օբյեկտների՝ մշակութային տեղերի «ծերանոցների» մանկատների «հատուկ դպրոցների» մանկապարտեզների և կրթուր օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահուտու ենթաբաղադրի համար:	Մրագիրը կմեկնարկվի 2021թ. երկրորդ եռամսյակից	376,020.0	289,841.0	376,020.0	289,841.0	376,020.0	289,841.0	86,179.0	86,179.0	19.8	19.8	Աղյուսակների մատակարարումը հիմնականում ընթանում է նախատեսված ժամանակացույցով ՀՀ կառավարության 25.02.2021թ. թիվ 259-Ն որոշմամբ կատարվել է բյուջեի փոփոխություն, ստացվելու է կատարվել համապատասխան վճարումներ: Եղանակային պայմանները կենդանի մնալու են շինարարական աշխատանքների ժամանակավոր դադարեցվել էին:
4		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աստվածաբան իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր	8.6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածաշրջանային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջհամայնքային ենթակառուցվածքների նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրում, ենթակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում: Մարտ ամսին հայտարարվել է մրցույթ կոմունալ և գյուղական նշանակության մեքենա-սարքավորումների մատակարարման համար:	4,740.1	4,740.1	4,740.1	4,740.1	4,740.1	4,740.1	4,740.1	4,740.1	7.6	7.6	
5		12003	ԱՄՆ ԱԶԳ աստվածաբան իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթակառուցվածքների նախագծում, ընտրություն և իրականացում	08.2015-06.2022թթ.	Հայաստանի տարածաշրջանի զարգացման հիմնադրամ	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածաշրջանային ինքնակառավարման մարմիններին՝ միջհամայնքային ենթակառուցվածքների նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքներին տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են՝ ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրում, ենթակառուցվածքների վերականգնման և նորովի կառուցման աշխատանքներ: Տավուշի մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում: Մարտ ամսին հայտարարվել է մրցույթ կոմունալ և գյուղական նշանակության մեքենա-սարքավորումների մատակարարման համար:	498,944.4	498,944.4	498,944.4	498,944.4	498,944.4	498,944.4	498,944.4	498,944.4	12.1	12.1	

		Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝																	
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ																	
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ																	
Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում																			
6	1189	11001	Ամիական զարգացման բանկի ացակցության իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63,26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական սանտրախտերի արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին առնչված ծրագրի վճարում, սեյսմիկ մոնիթորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում	Ծրագրի շրջանակներում 2019-2020թթ. շինարարությունն ավարտվել է թվով 6 դպրոցներում: Ներկայումս իրականացվում են 13 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, 13 դպրոցների նախագծման պայմանագրերը իրականացման/ փորձարկման փուլում են:	116,708.4	116,708.4	116,708.4	116,708.4	116,708.4	116,708.4	116,708.4	116,708.4	116,708.4	116,708.4	116,708.4	116,708.4
	7	12001	Ամիական զարգացման բանկի ացակցության իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ուղղված միջոցառումներ					4,369,293.0	4,369,293.0	4,369,293.0	4,369,293.0	4,369,293.0	4,369,293.0	4,369,293.0	4,369,293.0	4,369,293.0	4,369,293.0	4,369,293.0	4,369,293.0
Ընդամենը 1189 Ծրագրով, որից՝																			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ																			
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ																			
Ոռոգման համակարգի առողջացում - 13 միջոցառում																			
8	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի ացակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդակցության և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Ոռոգման համակարգերի արդիականացում, արդյունավետության բարձրացում, ջանադրժան և պահպ. ձախարների կրճատումներ, բարձր տեխնոլոգիաների և էներգիայի ծախսումների նվազեցումներ: Այս նպատակով պետք է իրականացվեն՝ մեկ ոռոգման փոխարինում ինքնաուս համակարգերով, որոշ մայր և 2-րդ կարգի ջրանցքերի վերականգնում, ՋՕԸ-ների ներդրմանն ուղղված արդիականացում, ՋՕԸ-ների կառավարական ենթակառուցվածքի ամրացում	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծախսարկունքների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	867,166.7	867,166.7	867,166.7	867,166.7	867,166.7	867,166.7	867,166.7	867,166.7	867,166.7	867,166.7	867,166.7	
	9	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի ացակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում					3,488,376.8	3,488,376.8	3,488,376.8	3,488,376.8	3,488,376.8	3,488,376.8	3,488,376.8	3,488,376.8	3,488,376.8	3,488,376.8	3,488,376.8	3,488,376.8
Ոռոգման համակարգի առողջացում - 13 միջոցառում																			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ																			
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ																			
Ծախսարկունքների մատուցումը և աշխատանքների կատարումը ընթացում է նախատեսվածին համապատասխան:																			

10	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Վերու» ջրամբարի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մկ եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	12.05.2016-31.05.2024թթ.	«Վերի» ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրուտ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողապարտեզների ոռոգման ներդրումային ցանցի կառուցում	Անբողջությամբ ավարտվել են «Վերի» և Խտրով գետերի վրա ջրվերակից հանգույցների և ջրի փոխադրող համակարգի շինարարական աշխատանքներն ու մշտական փորձարկումները: Շարունակվում են ջրամբարի պատվարի կառուցման աշխատանքների կատարումն ու շինարարության տեխնիկական վերահսկողության ծախսերի մատուցումը:	457,162.6 384,779.2 72,383.4 457,162.6 384,779.2 72,383.4
11	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Վերու» ջրամբարի կառուցում						2,880,802.1 2,400,668.4 480,133.7 2,880,802.1 2,400,668.4 480,133.7
12	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մկ եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	29.06.2015-30.06.2024թթ.	«Հ» Շիրակի մարզում՝ Ախտույան գետի վրա՝ հասկի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական ելակառուցվածքի հուսալի ոռոգում, ինչպես նաև ջրակալման ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը	Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կերպով խորհրդատվական պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների հասարակական մրցույթային գործընթացների իրականացումը:	674,912.0 518,067.7 156,844.3 674,912.0 518,067.7 156,844.3
13	31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում						2,245,414.1 1,871,178.4 374,235.7 2,245,414.1 1,871,178.4 374,235.7
14	11008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի խորհրդատվություն և կառավարում	18.5 մկ եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	18.12.2017-30.12.2022թթ.	«Հ» Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական ելակառուցվածքի արդյունավետ ոռոգման համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամբարից սեփական ինժեներական համակարգի կառուցում, ինչը կապահովի հուսալի ոռոգում և մնալիսկական ոռոգումը անցում ինժեներական ոռոգման համակարգի	Ծրագրին ակտիվ չէ «Դրավաբանական կարծիք» փաստաթուղթը դեմն ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային մրցույթները դեմնա հասանելի չեն:	200,832.6 167,378.1 33,454.5 200,832.6 167,378.1 33,454.5
15	31006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնադրում						32,653.1 27,210.9 5,442.2 32,653.1 27,210.9 5,442.2
16	11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	159,254.0 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ		Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անբաժնետիրություն է առաջանում՝ հողերի ճնշման և մարդկային վերաբնակեցման, ճանապարհների և ինֆրակառուցվածքային մատակարարման օբյեկտների գնորդական և այլնի	Ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների պահանջարկը հաստատվել է ՀՀ կառավարության 27.08.2020թ. N- 1411-Ն որոշմամբ (4,950,011.5 հազ. դրամ ընդհանուր բյուջեով) և սկսվել են համապատասխան կազմակերպական և մրցույթային գործընթացները:	63,926.8 63,926.8 63,926.8 63,926.8 5,360.9 5,360.9 63,926.8
17	12002	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով Ջրամբար գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և ընտանի տների կառուցում	5,017,631.5 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	29.06.2015-30.06.2024թթ.			988,306.3 988,306.3 988,306.3 988,306.3 988,306.3 988,306.3
								457,162.6 384,779.2 72,383.4 457,162.6 384,779.2 72,383.4 40,117.3 29,645.3 10,472.0 457,162.6 384,779.2 72,383.4 36.3 34.6 44.7
								«Արևիկ» համաձայնագրով ծրագրի տեխնիկական ավարտը 31.03.2021թ., որից հետո ծրագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքները դադարեցված են: Համաձայնագրի փոփոխությունը, որում ներառված է ծրագրի ժամկետների երկարաձգումը, դրսևորի բնադրական օրոշույթում է:
								Ծրագրին ընթանում է նախատեսված գրաֆիկով, սառչվաբան վերադրված միջոցային փորձագետների կողմից մատուցված ծախսերի մատուցման համապատասխան վերադրումները:
								Ծրագրին ակտիվ չէ «Դրավաբանական կարծիք» փաստաթուղթը դեմն ստորագրված չլինելու պատճառով, իսկ վարկային մրցույթները դեմնա հասանելի չեն:
								Ընթանում է խորհրդատվական և մրցույթային գործընթացը:

22	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտրիային ծրագիր	7 մկ եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են եղել: «Ֆինթեր Ուոթեր ընդ տրնսպորթեյշ» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի փոփոխության կնքվել է և առաջիկայում շինարարական աշխատանքները կնվազեցվեն:	14,207.9	1,199,989.1	959,991.3	2,392,997.8	11,855.9	2,352.0	14,207.9	11,855.9	2,352.0											
		11,855.9					959,991.3	2,392,997.8	11,855.9	2,352.0																
	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում միաստակարարման և ցահիտացման ներակատուցվածքների հիմնադրում	7 մկ եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են եղել: «Ֆինթեր Ուոթեր ընդ տրնսպորթեյշ» ընկերության հետ կնքված խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի փոփոխության կնքվել է և առաջիկայում շինարարական աշխատանքները կնվազեցվեն:	1,199,989.1	959,991.3	2,392,997.8	11,855.9	2,352.0	14,207.9	11,855.9	2,352.0												
	12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ցահիտացման ներակատուցվածքների դրամաշտրիային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մկ եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ցահիտացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Շարունակվում են նախատեսված նախագիծախնամատակարարման աշխատանքները:	1,500,259.5	1,234,423.4	265,836.1	1,500,259.5	1,234,423.4	265,836.1	1,500,259.5	1,234,423.4	265,836.1											
	31002	Եվրոպական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ցահիտացման ներակատուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ցահիտացման ներակատուցվածքների հիմնադրում	25.5 մկ եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ցահիտացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Էինարարական աշխատանքների իրականացման մեկ պայմանագիր կնքվել է մյուս փաթեթներով ընթացում է երկրորդ և բանակցություններ:	2,495,432.6	2,070,313.7	425,118.9	2,495,432.6	2,070,313.7	425,118.9	2,495,432.6	2,070,313.7	425,118.9											
	26	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի թանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ցահիտացման ներակատուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ		ՀՀ ՏԿԻՆ Քլուբի կողմից 21.06.2014-30.12.2022թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի թանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ցահիտացման ներակատուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առդիտ	Կատարվել է 2020թ. Ֆինանսական և տեխնիկական առդիտ	57,169.1	47,640.9	9,528.2	57,169.1	47,640.9	9,528.2	57,169.1	47,640.9	9,528.2										
27	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի թանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ցահիտացման ներակատուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ցահիտացման ներակատուցվածքների հիմնադրում	30 մկ եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2022թթ.	11 քաղաքի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ցահիտացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Էինարարական աշխատանքների իրականացման մեկ պայմանագիր կնքվել է մյուս փաթեթներով ընթացում է երկրորդ և բանակցություններ:	2,541,912.4	2,104,917.3	436,995.1	2,541,912.4	2,104,917.3	436,995.1	2,541,912.4	2,104,917.3	436,995.1											

Առաջիկայում մեկնարկվիչ շինարարական աշխատանքների իրականացումից հետո կկատարվեն նախատեսված վճարումները:

Առաջիկայում կներկայացվեն ընթացող նախագիծախնամատակարարման աշխատանքների կատարողականները և կկատարվեն նախատեսված վճարումները:

Կնքված երկու շինարարական աշխատանքների պայմանագրերի շրջանակներում աշխատանքները մեկնարկելու են համապատասխանաբար՝ 16.03.2021թ. և 22.03.2021թ.:
Սի պայմանագրի շրջանակում տրվել է կանխավճար:

Երրորդ կատարման մասով իրականացվել է 2020թ. Ֆինանսական առդիտը, հաշվետվությունը ներկայացվել է, ընթացքի մեջ է վճարման աշխատանքները:

Կնքված երկու շինարարական աշխատանքների պայմանագրերի շրջանակներում աշխատանքները մեկնարկելու են համապատասխանաբար՝ 16.03.2021թ. և 22.03.2021թ.:
Սի պայմանագրի շրջանակում տրվել է կանխավճար:

28	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասֆեցիոցյանը իրականացվող երևանի ջրամատակարարման քարելվան ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի ստրաճային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի քարելվան աշխատանքների իրականացում	Տեխնիկական վերահսկողության խորհրդատուի բացակայության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են եղել: «Ֆինթեր Ուոթեր ընդ տրնսֆորմեյն» ընկերության հետ կնքված խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի փոփոխության կնքվել է և առաջիկայում շինարարական աշխատանքները կմեկնարկեն:	286,269.4	143,998.7	142,270.7	286,269.4	143,998.7	142,270.7	20,406.5	-	20,406.5	286,269.4	143,998.7	142,270.7	7.1	-	-	14.3
	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասֆեցիոցյանը իրականացվող երևանի ջրամատակարարման քարելվան ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ցրահողացման ներակատուվանքների հիմնադրամ					591,540.5	473,232.4	18,308.1	591,540.5	473,232.4	18,308.1	591,540.5	473,232.4	18,308.1	20,406.5	-	20,406.5	591,540.5	473,232.4	18,308.1	7.1
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝																						
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ																						
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ																						

Ճանապարհային ցանցի քարելվում - 20 միջոցառում

30	1049	11006	Համաշխարհային բանկի ասֆեցիոցյանը իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի քարելվան լուստային ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի քարելվան լուստային ծրագրի հիմնական ծրագրի 170 կմ	Ծրագիրն ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	55,583.1	438,514.7	113,068.4	1,915.1	1,532.1	383.0	55,583.1	438,514.7	113,068.4	0.3	0.3	0.3	4.8	Վերականգնել խորհրդակցական պայմանագրերի շրջանակներում մատուցվում են նախատեսված խորհրդակցական ծառայությունները, որոնք կողմից ներկայացվել են հաշվետվություններում: Այսպես ՎՀ-ի հետ քննարկումներ են իրականացվում վարկային համաձայնագրում որոշակի վերաբաշխումներ իրականացնելու հետ կապված, որից հետո կկատարվեն վճարումներ:	
		110,288.2	80,251.5					30,036.7	110,288.2	80,251.5	30,036.7	110,288.2	80,251.5	30,036.7	110,288.2	80,251.5	30,036.7	110,288.2	80,251.5	30,036.7	0.3	0.3
31	21003	Համաշխարհային բանկի ասֆեցիոցյանը իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի քարելվան լուստային ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների քարելվան աշխատանքներ	44,04 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 «Անանուր-Ալավերդի»-Կրասնոսի սահման միջանցանկային նշանակության կմ 38-450 - կմ 90-191 ճանապարհային ցանցի վերակառուցում	Մշտադրված ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 46.45 %	110,288.2	80,251.5	30,036.7	1,915.1	1,532.1	383.0	110,288.2	80,251.5	30,036.7	110,288.2	80,251.5	30,036.7	0.3	0.3	0.3	Մշտադրված ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 46.45 %
		110,288.2					80,251.5	30,036.7	110,288.2	80,251.5	30,036.7	110,288.2	80,251.5	30,036.7	110,288.2	80,251.5	30,036.7	110,288.2	80,251.5	30,036.7	0.3	0.3
32	11007	Արևիկական զարգացման բանկի ասֆեցիոցյանը իրականացվող Հայաստան-Կրասնոսի սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 «Անանուր-Քաղաքատաշեն») քարելվան ծրագրի համակարգում և կառավարում	44,04 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 «Անանուր-Ալավերդի»-Կրասնոսի սահման միջանցանկային նշանակության կմ 38-450 - կմ 90-191 ճանապարհային ցանցի վերակառուցում	Մշտադրված ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 46.45 %	2,250,416.3	1,700,037.4	560,378.9	21,331.9	101,658.5	21,331.9	2,250,416.3	1,700,037.4	560,378.9	21,331.9	101,658.5	21,331.9	5.7	6.0	4.8	ԱՃՔ կողմից հաշվի համարում ստի է ունեցել ապրիլ 20-ին, որի հիման վրա կատարվում են ընթացի վճարումներ: Խորհրդատուի կողմից ներկայացված հաշիվները գտնվում են ստուգման փուլում:
		2,250,416.3					1,700,037.4	560,378.9	21,331.9	101,658.5	21,331.9	2,250,416.3	1,700,037.4	560,378.9	21,331.9	101,658.5	21,331.9	2,250,416.3	1,700,037.4	560,378.9	21,331.9	101,658.5
33	21004	Արևիկական զարգացման բանկի ասֆեցիոցյանը իրականացվող Մ6 «Անանուր-Ալավերդի»-Կրասնոսի սահմանային միջանցանկային նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում	44,04 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 «Անանուր-Ալավերդի»-Կրասնոսի սահման միջանցանկային նշանակության կմ 38-450 - կմ 90-191 ճանապարհային ցանցի վերակառուցում	Մշտադրված ընթացում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 46.45 %	1,393,587.1	1,170,690.4	222,896.7	564,359.8	454,381.4	109,978.4	1,393,587.1	1,170,690.4	222,896.7	564,359.8	454,381.4	109,978.4	40.5	38.8	49.3	Կապալտման կողմից ներկայացվում են կատարվածները, որոնք գտնվում են ՊՈԱԿ-ի կողմից վճարման փուլում: Չունարկվել է միջնորդային վերակառուցումների համար կառավարության որոշման նախագիծ՝ վիսայնային բյուջեի սակավության հետևանքով:
		1,393,587.1					1,170,690.4	222,896.7	564,359.8	454,381.4	109,978.4	1,393,587.1	1,170,690.4	222,896.7	564,359.8	454,381.4	109,978.4	1,393,587.1	1,170,690.4	222,896.7	564,359.8	454,381.4

34	11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի քարտեզավորման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2021թթ.	Շուրջ 170 կմ ընդհանուր երկաթուղային կենսական նշանակության ճանապարհների վերակառուցում	Ծրագրի ընթացում է ժամանակացույցին համապատասխան	9,357.5 997,945.7 7,486.0 608,503.5 1,871.5 389,442.2 9,357.5 1,07,946.6 7,486.0 608,503.5 1,871.5	9,357.5 997,945.7 7,486.0 608,503.5 1,871.5 389,442.2 9,357.5 1,07,946.6 7,486.0 608,503.5 1,871.5	Ծրագրի ընթացում է բնականոն իրականացվում են կենցաղային պայմաններում խորհրդակցական 3-րդ փուլի ծախսերի մասուցումը: Հաշվառված է կենցաղային և կենսական վնասվածքները 2-րդ եռամսյակում:
35	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աջակցություն հասնում է Երևանի և Գյումրիի միջև գտնվող 10 կմ երկաթուղու վերակառուցմանը:	Ներկայացվել է Ազգային համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի մարտահրավերով, իրականացվել են Ազգային-Թային և Կ 4 հատվածների տեղադրական հետազոտությունները: Ընթացքի մեջ են ներառված շինարարական տեխնիկական հեղինակային հարկադրյալ ծախսերի մասուցումը, թվով 638 հարկադրյալ ծախսեր: Կողմնակցում է հարկադրյալ ծախսերի տեղադրման, նպատակով ուղղվել գործողությունների պահել պարտատման աշխատանքները:	2,535,431.1 1,850,864.7 684,566.4 1,535,431.1 1,120,864.7 414,566.4	2,535,431.1 1,850,864.7 684,566.4 1,535,431.1 1,120,864.7 414,566.4	Վարչային մատուցվածքներ չեն իրականացվել, քան որ ինտենսիվորեն հետ պայմանագրեր կնքվել է վերադարձ ամսին: Համառոտ Դրամագրի իրականացվում են 1-ին փուլով նախատեսված աշխատանքները, որոնք կներկայացվեն ՊՈԱԿ-ին մայիս ամսին:
36	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարչային ծրագիր, Տրանշ 2			Աջակցություն հասնում է Երևանի և Գյումրիի միջև գտնվող 10 կմ երկաթուղու վերակառուցմանը:	Խորհրդատուի հետ կնքվում է տեխնիկական հարկադրյալ և նախաշնչյուն պայմանագիր, որի հիման վրա հայտարարվելու է ճկվ շինարարական աշխատանքների համար նախատեսված պայմանագրի մրցույթ	2,535,431.1 1,850,864.7 684,566.4 1,535,431.1 1,120,864.7 414,566.4	2,535,431.1 1,850,864.7 684,566.4 1,535,431.1 1,120,864.7 414,566.4	Հաշվի առնելով, որ չեն աշխատանքների համար մրցույթ մեկնարկելու է կիսամյակի ընթացքում, նախատեսված կիսամյակի համար ամբողջ բյուջե վերաբաշխվել է 21004 միջոցառման համար:
37	11010	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում	Ընթացքի մեջ են գտնվում շինարարական հրապարակի մոնիթինգային աշխատանքները: Մինչև 15.04.2021թ. նախատեսված է շինարարական փուլի և շին.հրապարակ պարզեցված մուտքի/նրքի մեկնարկը: Դեռևս գնտի վրա կառուցվում է ժամանակավոր կամրջը, որի վրայով նախատեսված է շինարարական նյութերի և սարքավորումների տեղափոխումը շին.հրապարակի Կրասնոսելի հատվածից Հայաստանի հատված: Ավարտված են ցանկազատման, ծառահատման և հողերի օտարման գործընթացները, ստացված են բոլոր հաստատումները ԿԶԵԻ-ի կողմից: Ընթացքի մեջ են հատուկ համալիր փորձաքննության ամփոփ եզրակացության և ԿԿԾ վերաբերյալ Կառավարության որոշումները:	219,856.1 140,302.3 79,353.8 219,856.1 140,302.3 79,353.8 10,329.6 10,329.6	219,856.1 140,302.3 79,353.8 219,856.1 140,302.3 79,353.8 10,329.6 10,329.6	Խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է հաշիվ, որը գտնվում է ՊՈԱԿ-ի կողմից ստացման փուլում: Կնքվում է 2-րդ եռամսյակում
38	21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարչային ծրագիր			ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում	Ընթացքի մեջ են գտնվում շինարարական հրապարակի մոնիթինգային աշխատանքները: Մինչև 15.04.2021թ. նախատեսված է շինարարական փուլի և շին.հրապարակ պարզեցված մուտքի/նրքի մեկնարկը: Դեռևս գնտի վրա կառուցվում է ժամանակավոր կամրջը, որի վրայով նախատեսված է շինարարական նյութերի և սարքավորումների տեղափոխումը շին.հրապարակի Կրասնոսելի հատվածից Հայաստանի հատված: Ավարտված են ցանկազատման, ծառահատման և հողերի օտարման գործընթացները, ստացված են բոլոր հաստատումները ԿԶԵԻ-ի կողմից: Ընթացքի մեջ են հատուկ համալիր փորձաքննության ամփոփ եզրակացության և ԿԿԾ վերաբերյալ Կառավարության որոշումները:	601,534.1 501,272.3 100,261.8 601,534.1 501,272.3 100,261.8 67,786.0 56,341.8 11,444.2	601,534.1 501,272.3 100,261.8 601,534.1 501,272.3 100,261.8 67,786.0 56,341.8 11,444.2	Ընթացքի ինտենսիվորեն առկա չեն, առաջին եռամսյակում սպասվում էր վրաբերական կողմի շին.թույլտվության ստացմանը և միջնադարձական հանձնաժողովի վրաբերական կողմի նոր կազմի հաստատմանը, որոնք արդեն ստացվել են: Մյուս գործընթացները այս պահին ընթացում են նախատեսված ընթացքով:
39	11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Ծային-Լանջիկ անց կառուցման տեխնիկական հարկադրյալ ծախսերի, հարկադրյալ ծախսերի տեխնիկական և հեղինակային հարկադրյալները	Իրականացվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքները: ՀՀ խորհրդակցական ծախսերի մասուցումը, ստացված է մոնիթինգային ծախսերի մասուցումը, հարկադրյալ ծախսերի տեխնիկական և հեղինակային հարկադրյալները	681,523.9 511,142.9 170,381.0 681,523.9 511,142.9 170,381.0 119,200.4 108,867.4 10,333.0	681,523.9 511,142.9 170,381.0 681,523.9 511,142.9 170,381.0 119,200.4 108,867.4 10,333.0	Ծրագրի ինտենսիվորեն հետ պայմանագրեր ավարտվել էր օգոստոս 2020թ., նոր պայմանագիր կնքման փուլում է գտնվում: Հաշիվներ կներկայացվեն 2-րդ եռամսյակում
40	21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարչային ծրագիր, Տրանշ 3			Ծային-Լանջիկ անց կառուցում	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթացքի մեջ են, իրականացվել են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքները: Ներկայումս շին. աշխատանքները ամբողջ ծավալով չեն իրականացվում:	2,535,431.0 1,840,723.0 694,708.0 1,535,431.1 1,096,723.0 438,708.1 287,570.8 199,845.8 87,725.0 1,535,431.1 1,096,723.0 438,708.1 18.7 18.2 20.0	2,535,431.0 1,840,723.0 694,708.0 1,535,431.1 1,096,723.0 438,708.1 287,570.8 199,845.8 87,725.0 1,535,431.1 1,096,723.0 438,708.1 18.7 18.2 20.0	Ծրագիրը ընթացում է բնականոն իրականացված կատարողականները կնքվել են ՊՈԱԿ-ի կողմից: Նոր կատարողականներ սպասվում են մայիս ամսին:

41	11012	Եվրոսիսական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարվում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հնամապարիային դեպարտամենտ» ՊՈՒԱ 2015-2022թթ.	Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման ծրագրի (Տրանզ 4) Ազրայն-Բնագրային ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի № 1093-Ա «կ. Ար Դի Բնցիդրիլեզ և Ջի Փի Բնցեմերիս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կից նախագծման ներքին գործառնության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշման ուժի մեջ մտնելուց հետո: Նախագծման աշխատանքները նախատեսվում են ավարտել 15 ամսվա ընթացքում:	1,241,347.1 365,102.1 876,245.0 1,241,347.1 365,102.1 876,245.0			Տես հսկողի կողմից ներկայացվել է հաշիվ, որը սուղապլև և հաստատվել է ՊՈՒԱ-ի կողմից. վճարումը կիրականացվի մայիս ամսին:
42	21012	Եվրոսիսական զարգացման բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման ծրագրի				Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են Ներկայում Նախագծողը շարունակում է մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքները իրականացնում: Մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտվել 2021 թվականի հունիսին:	1,014,172.4 760,629.3 253,543.1 1,014,172.4 760,629.3 253,543.1			Առաջին եռամսյակի համար չեն աշխատանքներ նախատեսվում են: Նախատեսվում է նախագծի փոփոխություն և նոր միջոցների ներդրումը հիմնավորվելով կառավարության կողմից արձանագրված ներստի արդյունքների վրա:
43	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանզ 3	60 մլն եվրո	«Հնամապարիային դեպարտամենտ» ՊՈՒԱ 2013-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	Ծրագրին ընթանում է ժամանակացույցին համապատասխան	2,282,945.3 1,890,356.2 392,589.1 1,282,945.3 1,062,356.2 220,589.1			Աշխատանքներն ընթանում են նախատեսված ծավալներով, 1-ին եռամսյակում նախատեսվում էր իրականացվել նախորդ տարվա ընդունված կատարողականների համար վճարումներ, որոնց համար աներաժեշտ ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացվել և ընդունվել է առ 13.04.2021թ դրությամբ, որոնց դիմաց վճարումները գտնվում են իրականացման փուլում:
44	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարվում (Տրանզ 3)			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Իրականացվում է Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողությունը:	80,000.0 80,000.0 80,000.0 80,000.0			1-ին եռամսյակում նախատեսվում էր իրականացվել նախորդ տարվա ընթացքում մատուցված ծախսերի վճարումները: Տեխնիկական վերանայություն, պայմանագրի ժամկետի երկարացման համար աներաժեշտ հաստատումը ստանալուց հետո («Կառավարության 2021թ հունիսի 27-ի թիվ 106-Ա որոշում»), 02.03.2021թ. Ներվել է Պայմանագրի փոփոխություն, որից հետո մեկնարկվել է փաստաթղթերի դիտարկման և վճարումների իրականացման գործընթացը:
45	11014	Համաշխարհային բանկի օգնությամբ իրականացվող «Կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կատարվում		«Հնամապարիային դեպարտամենտ» ՊՈՒԱ 2020-2021թթ.	Կենտրոնական նշանակության շրջը 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերակառուցում	Ծրագրի դեռևս չի մեկնարկվել, ներկայում իրականացվում է Ծրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհների նախագծում:	655,862.6 524,690.1 131,172.5 665,292.9 524,234.4 133,058.5			Ծրագրին ընթանում է ընկալման հունով: Ինտիքներ սույն չեն:
46	21013	Համաշխարհային բանկի օգնությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ	13.4 մլն եվրո				665,292.9 532,234.4 133,058.5 665,292.9 532,234.4 133,058.5			Նախատեսվել էր, որ մարտ ամսին կընթանան հիմնադրամի աշխատանքներ, սակայն, երկարակայան պայմանների պատճառով գործող թիվ 12 հիմնադրամի պայմանագրերի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները անթույլ ծավալով սույն են ընթանում մարտ ամսի վերջից: Կատարողականները կներկայացվեն ապրիլ-մայիս ամիսներին և կվստարվեն վճարումներ:
47	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջազգային զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանզ 3	6 մլն եվրո	«Հնամապարիային դեպարտամենտ» ՊՈՒԱ 2014-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27.5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միտամանակ ֆինանսավորում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 10%-ի չափով:	<< Շիրակի մարզի Բեկիսի մասնաշրջանում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագրին անընդհանրապես սեղանում է պատմաշակութային հուշարձանի պահպանման գոյու տարաձևով: Ծրագրի կատարման խորհրդի համաձայնությամբ Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ:	582,277.0 449,941.3 132,335.7 582,277.0 449,941.3 132,335.7			Աշխատանքներն ընթանում են նախատեսված ծավալներով, 1-ին եռամսյակում նախատեսվում էր իրականացվել նախորդ տարվա ընդունված կատարողականների համար վճարումներ, որոնց համար աներաժեշտ ամբողջական փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացվել և ընդունվել է առ 13.04.2021թ դրությամբ, որոնց դիմաց վճարումները գտնվում են իրականացման փուլում:
48	11008	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանի տրանսպորտային ճանապարհի (U6 «Ամանոր-Վլավերի-Վրաստան») բարելավման ծրագրի համակարգում և կատարվում	32.5 մլն եվրո	«Հնամապարիային դեպարտամենտ» ՊՈՒԱ 2016-2020թթ.	U6 «Ամանոր-Վլավերի-Վրաստանի սահմանի միջպետական նշանակության կմ 0+000- կմ 38+450 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությամբ իրականացվող U6 «Ամանոր-Վլավերի-Վրաստանի սահմանի միջպետական ճանապարհի վերակառուցման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում վարձված տեխնիկական հսկողություն իրականացող խորհրդատուին վճար	17,244.4 14,336.9 2,907.5 17,244.4 14,336.9 2,907.5			Ծրագրին ավարտված է, ենթակա են մաքսորդային վճարումներ: Սույն են դասակարգված հսկող, որոնցից կանխավ է հորդորատուի մաքսորդային արժեքի վճարում կատարվել փաստը: Նախատեսվում է իրականացվել փյունային:

49	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող 176 «Վանանոր-Կլավերի»-հրատարակ առանձին միջոցառվան նշանակության ճանապարհի սեվելանդության բարելավման դրամաշտրոհային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դիպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և սեվելանդ երթևեկության ապահովում	Մրցութային փուլի արդյունքում կնքվել են ընդ 3 «Կապատոսի պայմանագրեր: Կնքվել են 2 վախճանների համար նոր պայմանագրեր: Հայտարարվել է մրցույթ՝ 9 նոր կետերի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:	850,000.0 700,000.0 150,000.0 850,000.0 700,000.0 150,000.0	19,275,895.8 14,087,079.0 5,188,816.8 16,275,895.8 11,785,079.0 4,490,816.8	6,704,936.7 4,310,115.9 2,394,820.8 6,704,936.6 4,310,115.9 2,394,820.7	12,570,959.1 9,776,963.1 2,793,996.0 9,570,959.2 7,474,963.1 2,095,996.1	703,060.1 1,622,776.7 1,018,828.9 603,947.8 308,259.9 394,800.2	850,000.0 700,000.0 150,000.0	16,275,895.9 11,785,079.0 4,490,816.9	10.0 8.6 13.4	Կնքվել են 2 վախճանների համար նոր պայմանագրեր. ներկայացվել են հայտերը. որոնք գտնվում են ստուգման փուլում: Մեկնարկ է 3 վախճանակր կետերի բարելավման աշխատանքներ: Կատարվանքները ներկայացվել են սարկի անոթի, գլուխով են վնարան փուլում:
Ընդամենը 1049 Մրագրով, որից՝								19,275,895.8	6,704,936.7	12,570,959.1	703,060.1	850,000.0	16,275,895.9	10.0	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ								14,087,079.0	4,310,115.9	9,776,963.1	1,622,776.7	700,000.0	11,785,079.0	8.6	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ								4,490,816.8	2,394,820.7	2,095,996.1	308,259.9	150,000.0	4,490,816.9	13.4	
Կոչր թափոնների կառավարում - 8 միջոցառում															
50	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Խուսայի և Գեղարցունների մարզի կրշո թափոնների կառավարման» դրամաշտրոհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային ենթակառուցվածքների կառավարման և ենթակառուցվածքների կառավարում 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է կառուցել ԵՄ Կապիտալի ծրագրի համապատասխանող սակնորակյան արցակայր. վերաբնման 2 կայան, ճնր բերել 2 մարզում աղանառության իրականացման և արցակայրի շահագործման համար անիրաճշտ մեքենա-սարքավորումներ :	709,419.1 591,222.8 118,196.3 709,419.1 591,222.8 118,196.3	- - - - - -	709,419.1 591,222.8 118,196.3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
51	12002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Խուսայի և Գեղարցունների մարզի կրշո թափոնների կառավարման խորրդատվության համար» դրամաշտրոհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային ենթակառուցվածքների կառավարում 05.04.2016-2021թթ.	Մրագրի շրջանակներում ընտրված խորրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արցակայրի նախագծման, վերաբնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տննիչկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցութային գործընթացներին, իրականացնել արցահատության փննանների վախճանը, ԿԿԾԿ ընկերության օտնոնման ուղղված իրականացման և ինտիտուցիոնալ աշխատանքները, իրագրկման արշավները, արցահատության վարձավարների քարակարգակառուցման մշակումը:	123,793.3 103,168.9 20,624.4 123,793.3 103,168.9 20,624.4	- - -	123,793.3 103,168.9 20,624.4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
52	12001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրշո թափոնների կառավարման» դրամաշտրոհային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2022թթ.	Տեխնիկական աջակցության շրջանակում կնքվել են խորրդատվական ծառայությունների պայմանագրեր՝ ծրագրի շրջանակներում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման, Երևան քաղաքի աջակցության և շահառուների մասնակցության ծրագրերի իրականացման, կենսապահովման վերականգնման պահի պատրաստման, նախագծման օժանդակ ծառայությունների, գնումների և պայմանագրի հսկողության համար:	323,952.2 253,625.0 70,327.2 323,952.2 253,625.0 70,327.2	- - -	323,952.2 253,625.0 70,327.2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	Քանի որ կապատոսի հետ պայմանագիր դեռ չի կնքվել, ապա խորրդատումների կողմից հաշվետվությունների ներկայացումը ինտրակր չի. ինչով էլ պայմանավորված է դրամաշտրոհի քերակատարումը:

53	32006	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային գործիչի ացակցությանը իրականացվող «Երևանի կոչոթ թափոնների կառավարման» դրամաշտրոային ծրագիր	8 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային տրոստ» ՓԲԸ 2016-2020թթ. (Մրակառվում է համաձայնագրի փակման ամսաթիվը մինչ 31.12.2023թ. երկարաձեռն գործընթաց)	Նորարարչեմում անկախ արտադրյալի հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշերին համապատասխան տրոստային 2 բջիջ, ինչպես նաև նույն շահագործողներին համապատասխան մեթոդաչել Նորարարչեմի արտադրյալի և Աջակիչիկ համայնքում ժամանակի ընթացքում տարեկան արտադրանքի և մեկ խոշոր արտադրյալի տարածքները:	Նորարարչեմի և Աջակիչիկ արտադրյալի փակման և Նորարարչեմի տրոստային կառուցման համար համապատասխան մրցույթը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	2,044,747.8 1,704,097.0 340,650.8 1,044,747.8 870,097.0 174,650.8	511,186.9 426,025.6 85,161.3 511,186.9 426,025.6 85,161.3	1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8 1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8	1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8 1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8	1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8 1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8	1,044,747.8 870,097.0 174,650.8	«Կապալտուղի հետ այնպեսգիր դեռ չի կնքվել»
54	32007	Արևելյան եվրոպայի էկոլոգիայի արտադրյալի և քաղաքակառուցման գործընկերության ֆունդի ացակցությանը իրականացվող «Երևանի կոչոթ թափոնների կառավարման» դրամաշտրոային ծրագիր	2 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային տրոստ» ՓԲԸ 2017-2020թթ. (Մրակառվում է համաձայնագրի փակման ամսաթիվը մինչ 31.12.2023թ. երկարաձեռն գործընթաց)	Նորարարչեմում անկախ արտադրյալի հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշերին համապատասխան տրոստային 2 բջիջ, ինչպես նաև նույն շահագործողներին համապատասխան մեթոդաչել Նորարարչեմի արտադրյալի և Աջակիչիկ համայնքում ժամանակի ընթացքում տարեկան արտադրանքի և մեկ խոշոր արտադրյալի տարածքները:	Նորարարչեմի և Աջակիչիկ արտադրյալի փակման և Նորարարչեմի տրոստային կառուցման համար համապատասխան մրցույթը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	511,186.9 426,025.6 85,161.3 511,186.9 426,025.6 85,161.3	1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8 1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8	1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8 1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8	1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8 1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8	1,044,747.8 870,097.0 174,650.8	«Կապալտուղի հետ այնպեսգիր դեռ չի կնքվել»	
55	42002	«Ներակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ացակցությանը իրականացվող երևանի կոչոթ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներակարծի տրամադրում «Երևանի քաղաքային տրոստ» ՓԲԸ-ին	8 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային տրոստ» ՓԲԸ 2016-2020թթ. (Մրակառվում է համաձայնագրի փակման ամսաթիվը մինչ 31.12.2023թ. երկարաձեռն գործընթաց)	Նորարարչեմում անկախ արտադրյալի հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշերին համապատասխան տրոստային 2 բջիջ, ինչպես նաև նույն շահագործողներին համապատասխան մեթոդաչել Նորարարչեմի արտադրյալի և Աջակիչիկ համայնքում ժամանակի ընթացքում տարեկան արտադրանքի և մեկ խոշոր արտադրյալի տարածքները:	Նորարարչեմի և Աջակիչիկ արտադրյալի փակման և Նորարարչեմի տրոստային կառուցման համար համապատասխան մրցույթը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8 1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8	1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8 1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8	1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8 1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8	1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8 1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8	1,044,747.8 870,097.0 174,650.8	«Կապալտուղի հետ այնպեսգիր դեռ չի կնքվել»	
56	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի ացակցությանը իրականացվող երևանի կոչոթ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներակարծի տրամադրում «Երևանի քաղաքային տրոստ» ՓԲԸ-ին	8 մն եվրո	«Երևանի քաղաքային տրոստ» ՓԲԸ 2016-2023թթ.	Նորարարչեմում անկախ արտադրյալի հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշերին համապատասխան տրոստային 2 բջիջ, ինչպես նաև նույն շահագործողներին համապատասխան մեթոդաչել Նորարարչեմի արտադրյալի և Աջակիչիկ համայնքում ժամանակի ընթացքում տարեկան արտադրանքի և մեկ խոշոր արտադրյալի տարածքները:	Նորարարչեմի և Աջակիչիկ արտադրյալի փակման և Նորարարչեմի տրոստային կառուցման համար համապատասխան մրցույթը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8 1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8	1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8 1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8	1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8 1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8	1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8 1,117,862.4 1,014,356.6 103,505.8	1,044,747.8 870,097.0 174,650.8	«Կապալտուղի հետ այնպեսգիր դեռ չի կնքվել»	
57	42001	«Ներակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ացակցությանը իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոչոթ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներակարծի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոչոթ կենտրոնային թափոնների կառավարման» ՄՊԸ-ին	5.5 մն եվրո	«ՎՎ տրամադրման կառավարման և ներակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներակարծի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի կոչոթ կենտրոնային թափոնների կառավարման» ՄՊԸ-ին	Նորարարչեմում անկախ արտադրյալի հարակից շուրջ 29 հա տարածքում նախատեսվում է նախագծել, կառուցել և շահագործել եվրոպական չափանիշերին համապատասխան տրոստային 2 բջիջ, ինչպես նաև նույն շահագործողներին համապատասխան մեթոդաչել Նորարարչեմի արտադրյալի և Աջակիչիկ համայնքում ժամանակի ընթացքում տարեկան արտադրանքի և մեկ խոշոր արտադրյալի տարածքները:	Նորարարչեմի և Աջակիչիկ արտադրյալի փակման և Նորարարչեմի տրոստային կառուցման համար համապատասխան մրցույթը հայտարարված է, գտնվում է գնահատման փուլում:	709,419.1 591,222.8 118,196.3 709,419.1 591,222.8 118,196.3	709,419.1 591,222.8 118,196.3 709,419.1 591,222.8 118,196.3	709,419.1 591,222.8 118,196.3 709,419.1 591,222.8 118,196.3	709,419.1 591,222.8 118,196.3 709,419.1 591,222.8 118,196.3	1,044,747.8 870,097.0 174,650.8	«Կապալտուղի հետ այնպեսգիր դեռ չի կնքվել»	
ԸՆԴԱՄՈՒՆ 1040 Ծրագրով, որից՝								6,688,243.2 5,698,075.3 960,167.9 5,688,243.2 4,864,075.3 794,167.9	447,745.5 356,793.9 90,951.6 447,745.5 356,793.9 90,951.6	6,210,497.7 5,341,281.4 869,216.3 5,210,497.7 4,507,281.4 703,216.3	6,210,497.7 5,341,281.4 869,216.3 5,210,497.7 4,507,281.4 703,216.3	6,210,497.7 5,341,281.4 869,216.3 5,210,497.7 4,507,281.4 703,216.3	
ԸՆԴԱՄՈՒՆ ԾԱՆՍՆԵՐ								447,745.5 356,793.9 90,951.6 447,745.5 356,793.9 90,951.6	6,210,497.7 5,341,281.4 869,216.3 5,210,497.7 4,507,281.4 703,216.3	6,210,497.7 5,341,281.4 869,216.3 5,210,497.7 4,507,281.4 703,216.3	6,210,497.7 5,341,281.4 869,216.3 5,210,497.7 4,507,281.4 703,216.3		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ								6,210,497.7 5,341,281.4 869,216.3 5,210,497.7 4,507,281.4 703,216.3	6,210,497.7 5,341,281.4 869,216.3 5,210,497.7 4,507,281.4 703,216.3	6,210,497.7 5,341,281.4 869,216.3 5,210,497.7 4,507,281.4 703,216.3	6,210,497.7 5,341,281.4 869,216.3 5,210,497.7 4,507,281.4 703,216.3		
Քաղաքային զարգացում - 13 միջոցառում													
58	1157	42001	«Ներակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ացակցությանը իրականացվող երևանի քաղաքային տրամադրում «Երևանի կոչոթ թափոնների կառավարման» ՓԲԸ-ին	4 մն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Շրջափոխ շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխկառուցել կառավարչական մարզերի և շրջանային մարզերի անցակցերի և ստորգետնյա կապույտներով, արևա շուրջ 4,400 լուսատուներ փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	«Կապալտուղի 2019 թ. վերաբերյալ է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մակարդակը: (Վճարումները վարկային և դրամաշտրոային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշտրոային միջոցներից համաձայնություններով):»	934,030.0 778,358.4 155,671.6 934,030.0 778,358.4 155,671.6 13,312.0 9,706.8 3,605.2 934,030.0 778,358.4 155,671.6 1.4 1.2 2.3	934,030.0 778,358.4 155,671.6 934,030.0 778,358.4 155,671.6 13,312.0 9,706.8 3,605.2 934,030.0 778,358.4 155,671.6 1.4 1.2 2.3	934,030.0 778,358.4 155,671.6 934,030.0 778,358.4 155,671.6 13,312.0 9,706.8 3,605.2 934,030.0 778,358.4 155,671.6 1.4 1.2 2.3	934,030.0 778,358.4 155,671.6 934,030.0 778,358.4 155,671.6 13,312.0 9,706.8 3,605.2 934,030.0 778,358.4 155,671.6 1.4 1.2 2.3		

59	12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ մտորպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշրջանային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժային թունեի երկարացում և մետրոյի թունեներում վերակառուցման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կատարվել է 451 մետրը:	484,824.4 404,020.4 80,804.0 484,824.4 404,020.4 80,804.0
60	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրենաժային թունեի երկարացում և մետրոյի թունեներում վերակառուցման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունեի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կատարվել է 451 մետրը:	336,887.2 280,739.4 56,147.8 336,887.2 280,739.4 56,147.8 70,944.7 55,936.6 15,008.1 336,887.2 280,739.4 56,147.8 21.1 19.9 26.7
61	12003	Արևելյան Եվրոպայի էներգետիկայի և ընդհանրապետության գործընկերության ֆունդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	«Երջալույս» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերցնելյա մարդիկներն անցնելիս ստորգետնյա կապույտներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շողջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապիտալի 2019 թվականին վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համաձայնություններով):	485,668.0 404,723.4 80,944.6 485,668.0 404,723.4 80,944.6 1,775.7 - 1,775.7 485,668.0 404,723.4 80,944.6 0.4 - 2.2
62	12004	Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջանային ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2021թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, արևա վերցնելյա մարդիկներն անցնելիս ստորգետնյա կապույտներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շողջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշրջանային նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդակցական պայմանագրեր՝ կրթությունը զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:	133,026.3 106,654.2 27,372.1 133,026.3 106,654.2 27,372.1 31,755.5 26,420.4 5,335.1 133,026.3 106,654.2 27,372.1 23.9 25.0 19.5
63	12016	Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշրջանային ծրագիր	1,213 հազ եվրո	Գյումրու համայնապետարան 2017-2021թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստման և իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնադրման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փառերթերի կազմում, պատասխան պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական խորհրդում, ավտոկառավարչի ուղղակարգության և գործողությունների պահի կազմում	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա տրանշով հիմնադրված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Այն տեխնիկական վերանորոգության է իրականացվում թվով 15 փողոցներում՝ Բ տրանշի շրջանակներում:	239,652.5 199,670.8 39,981.7 239,652.5 199,670.8 39,981.7 - - - 239,652.5 199,670.8 39,981.7 - - -
64	12018	Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշրջանային ծրագիր (Տրաշե Ա, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնապետարան 2017-2021թթ.	Համայնապետական ճանապարհների հիմնադրում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում կնքարտի ամփայտի և մայթի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրհանոցային ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Բարձրալայն և փողոցային լուսավորության վերանորոգման պրոյեկտում ներկայիս բարձր մեղման մեղմակային կանվերը կեղծարարվել են լուսավորության ինստրուկցիաներով	Ա տրանշով սահմանված թողր 14 փողոցներում և իրականացված շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնադրվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 5 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ, և 1 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրումը նախատեսվում է սկսել զարգանալ:	2,957,130.1 2,464,275.1 492,855.0 1,957,130.1 1,630,275.1 326,855.0 172,603.4 159,961.0 12,642.4 1,957,130.1 1,630,275.1 326,855.0 8.8 9.8 3.9

Դրենաժային թունեի հորատանցման աշխատանքները դադարեցվել էին 2018թ Վայոց Ֆիզրոպի քաղաքում բնակիչների պայտույթների հետևանքով տասնամյակների հետ կապված բողբոջի պատճառով: 2020թ փետրվարի 27-ին կապալարի հետ ստորագրված փոփոխության համաձայն հորատանցման աշխատանքները վերջ է վերականգնվել 2020թ մարտի 23-ին, սակայն ԿՈՒՄԴ-19 պատճառով մեկնարկել են 2020թ հուլիսի 20-ից: Բացի այդ, կապալարում ունի տեխնիկայի պակաս, դրա հաճախ շարժիչ դուրս գալու, և ընդհանուր առմամբ, աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպման խնդիրներ:

Դրամաշրջանի կատարողականը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի հետ:

Աշխատանքների վերատրամն պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համավարակի տարածմամբ պայմանավորված սահմանափակումները, երկրում սահմանված ուղղակական դրոջությունը, ինչպես նաև նմուսային ժամանակացույցը:

Աշխատանքների վերատրամն պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համավարակի տարածմամբ պայմանավորված սահմանափակումները, երկրում սահմանված ուղղակական դրոջությունը, ինչպես նաև նմուսային ժամանակացույցը:

65	12022	«Վերակառուցման և զարգացման եկրպակակ բանկի ասակցությանը իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	276.77 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում	Բ տրանշի 3-րդ փախարստով նախատեսված բովոլ ութ փորցների, ինչպես նաև փորցային լուսավորության LED լուսատուների տեղադրման, նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը ներկայացված են:	66,081.2 55,067.6 11,013.6 66,081.2 55,067.6 11,013.6
66	12012	Ավիական զարգացման բանկի ասակցությանը իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	48.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30,989 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՊԱԿ 2011-2021թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտերտեղիտակ կապողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կապողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման (կառուցման, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման) (կառուցման և Նոր Շիրակ ճանապարհաուղղվածքի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտերտեղիտակ կապողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կապողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պակսի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհաուղղվածքների կառուցման, վերակառուցման/կառուցման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանդիսանալի տրանսպորտի նոր ցանց և միանական տրոսային համակարգը:	527,826.8 409,224.0 118,602.8 527,826.8 409,224.0 118,602.8 93,648.8 78,546.3 15,102.5 527,826.8 409,224.0 118,602.8
67	12020	Ավիական զարգացման բանկի ասակցությանը իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն		2011-2021թթ.	Վերակառուցման/կառուցման և Նոր Շիրակ ճանապարհաուղղվածքի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտերտեղիտակ կապողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կապողությունների զարգացում:	2012թ. վերջել է համապատասխան պայմանագրի ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առդիտ, մոնիթորինգ և գնահատում:	855,403.4 624,370.9 231,032.5 855,403.4 624,370.9 231,032.5 - - - 855,403.4 624,370.9 231,032.5
68	12013	Ավիական զարգացման բանկի ասակցությանը իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՊԱԿ 2016-2021թթ.	Լրացնել երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կբռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապատվի Պալաթյան, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Արաբկյան-Աղբարտիա համայնքների միջև: Կելվեղջուկի երթևեկության ժամանակը և իջանումների քանակը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Պալաթյան-Աջափնյակ-Աղբարտիա-Վաղարշապատի կառուցում: Խտրիրդատվական ծառայությունների վարման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքները Պալաթյան-Աջափնյակ, Աջափնյակ-Տիգրան և Ուրաբկյան Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պակսի համաձայն: Ավարտվել են Պալաթյան-Աջափնյակ ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Ուրաբկյան-Աջափնյակ և Արաբկյան-Աղբարտիա ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները: Հինարևելյան և Երևան քաղաքում դեղաների կառուցման ծրագիրը:	741,491.9 638,076.9 103,415.0 741,491.9 638,076.9 103,415.0 283,858.6 249,753.3 34,105.3 741,491.9 638,076.9 103,415.0
69	12021	Ավիական զարգացման բանկի ասակցությանը իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն		2016-2021թթ.	Վերակառուցման/կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև առդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փորցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կենտրոն սահմանի վերակառուցման/կառուցման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	5,239,167.8 3,842,413.4 1,396,754.4 2,239,167.8 1,342,513.4 896,654.4 1,164,840.2 865,732.2 299,108.0 14,122,488.1 11,620,419.5 2,502,068.6
70	12017	«Վերակառուցման և զարգացման եկրպակակ բանկի ասակցությանը իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագրի»	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնադրում և փորցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կենտրոն սահմանի վերակառուցման/կառուցման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առդիտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Ա տրանշով սահմանված շրջող 14 փորցներում և հրապարակներում շին աշխատանքները ավարտված են, հիմնադրվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 5 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրման աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ, և 3 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնադրումը նախատեսվում է սկսել զարնակը:	2,033,101.8 1,694,251.6 338,850.2 1,033,101.8 860,251.6 172,850.2 383,049.1 357,229.2 25,819.9 1,033,101.8 860,251.6 172,850.2 37.1 41.5 14.9
							66,081.2 55,067.6 11,013.6 66,081.2 55,067.6 11,013.6 22.7 22.3 24.8
							Աշխատանքների վստահության պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համակարակ տարածմանը պայմանավորված սահմանափակումները, երկրում սահմանված ռազմական դրությունը, ինչպես նաև մրցույթի ժամանակահատվածի երկարացումը մինչև 04.01.2021թ.:
							Աշխատանքների վստահության պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համակարակ տարածմանը պայմանավորված սահմանափակումները, երկրում սահմանված ռազմական դրությունը, ինչպես նաև մոնիթորինգի ժամանակահատվածի երկարացումը մինչև 04.01.2021թ.:
							Աշխատանքների վստահության պատճառ են հանդիսացել COVID-19-ի համակարակ տարածմանը պայմանավորված սահմանափակումները, երկրում սահմանված ռազմական դրությունը, ինչպես նաև մոնիթորինգի ժամանակահատվածի երկարացումը մինչև 04.01.2021թ.:

Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝						13,525,320.2	1,508,971.2	15,034,291.4
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ						10,653,874.4	1,246,971.7	11,900,846.1
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ						2,871,445.8	261,999.5	3,133,445.3
Ընդամենը 1212 Ծրագրով, որից՝						8,525,320.2	1,508,971.2	10,034,291.4
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ						6,485,974.4	1,246,971.7	7,732,946.1
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ						2,039,345.8	261,999.5	2,301,345.3
Սարձքային զարգացում - I միջոցառում						1,924,252.0	377,507.4	2,301,759.4
Սարձքային զարգացում - II միջոցառում						1,543,223.3	328,299.6	1,871,522.9
Ընդամենը 1212 Ծրագրով, որից՝						3,881,028.7	49,207.8	4,302,236.5
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ						20,408,640.5	1,508,971.2	21,917,611.7
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ						16,763,880.5	1,246,971.7	18,010,852.2
Սարձքային զարգացում - I միջոցառում						3,644,760.0	261,999.5	3,906,759.5
Սարձքային զարգացում - II միջոցառում						22.6	25.0	22.9
Ընդամենը 1212 Ծրագրով, որից՝						23.8	26.3	24.2
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ						18.7	18.8	18.7
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ								

71	1212	11001	Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման գրանաշտրիային ծրագիր	10 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 11.12.2014-2020թթ.	Նախատեսվում է աջակցել ՀՀ կառավարությանը՝ ՀՀ մարզերում առավել համապի տղիաբան և տնտեսական զարգացում ապահովելու նպատակով՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսական մրցունակության բարձրացման շտրիվի:	Վճարումները կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստացի ներկայացված Եվրոպական բանկի գրության համաձայն՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա:	34,055.2	18,638.6	15,416.6	34,055.2	18,638.6	15,416.6	34,055.2	18,638.6	15,416.6
								18,638.6	15,416.6	34,055.2	18,638.6	15,416.6	13,770.7	13,770.7	34,055.2	18,638.6

Ընդամենը 1212 Ծրագրով, որից՝								34,055.2	18,638.6	15,416.6	34,055.2	18,638.6	15,416.6	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ								18,638.6	15,416.6	34,055.2	18,638.6	15,416.6	40.4	89.3
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ														

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԻՏՈՎԱՐԿՐԻ ԳԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՒՆ 7 միջոցառում

72	1167	11006	Գերմանիայի գարգացման վարկերի բանկի (KfW) ասակերցության իրականացվող «Իովկայան էլեկտրատարրության ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարողից գիծ/ներակայանների դրամաշրջանի ծրագիր	10.31 մին նվրո	«Բարձրավոր էլեկտրասանցք» ՓԲԸ	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լուծուժերով. Լուս 1՝ «Դյանաշեն» ներակայանի կառուցումը ներառյալ 220kV-ի գծեր (Դյանաշեն ներակայանի մուտք Դճ) և Լուս 2՝ Եղային գծերի կառուցումը (500/400/220/110kV-ի) և Լուս 3՝ «Ալյոսն» ներակայանի և ՔԼՀՀ փոխանակարկայ կայանի կառուցումը: Ծրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկայի միջև ասիմետրիկ միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգետիկայի զարգացումը և Երևան-Հայաստան 400kV երրորդ Եղային գծի կառուցումը (հետո) վերափոխել ևս Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	2017թ.	2018թ.	2019թ.	2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2024թ.	Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրի խորհրդատու Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության կողմից նախարարված հաշվետվությունների պատրաստման ծախսերը/ծրագրի մատուցման դիմաց հաշվով-ապահարգարի ցի ներկայացվել:															
							296,643.7	237,304.3	59,339.4	296,643.7	237,304.3	59,339.4	1,207,003.9	1,190,742.3		16,261.6	1,207,003.9	1,190,742.3	16,261.6											
73	32006	42008	Գերմանիայի գարգացման վարկերի բանկի (KfW) ասակերցության իրականացվող «Իովկայան էլեկտրատարրության ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարողից գիծ/ներակայանների դրամաշրջանի ծրագիր	178.2 մին նվրո	«Բարձրավոր էլեկտրասանցք» ՓԲԸ	09.12.2014-30.12.2025թթ	Մյուս հատվածը ՀՀ էներգետիկայի զարգացմանը և Երևան-Հայաստան 400kV երրորդ Եղային գծի կառուցումը (հետո) վերափոխել ևս Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	24,012,232.0	23,772,110.2	240,121.8	12,002,232.0	11,972,110.2	40,121.8	12,012,232.0	11,972,110.2	40,121.8	-	-	-	-										
								642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	422,696.0	422,696.0	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7				
74	42002	42002	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ասակերցության իրականացվող «Իովկայան էլեկտրատարրության ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարողից գիծ/ներակայանների դրամաշրջանի ծրագիր» ՓԲԸ-ի	30 մին ԱՄՆ դոլար	ՀՀ տարածքային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն, «Երևան ՋԷԿ» և «ԱԷԿ» ՓԲԸ-եր	2016-2021թթ.	Մյուս հատվածը ՀՀ էներգետիկայի զարգացմանը և Երևան-Հայաստան 400kV երրորդ Եղային գծի կառուցումը (հետո) վերափոխել ևս Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	Համաձայնագրով վարկից մատուցվող կատարվում են 2016-2021թթ. ընթացքում Համաձայնագրով նախատեսված արդյունաբերական ցուցանիշների կատարմանը հանդես: Ծրագրով մատուցվող կազմակերպչական և ֆինանսավորական ծախսերի և անհատական ծախսերի ծրագրի արժեքը կազմում է 20.5 մլն ԱՄՆ դոլար: «ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին 8.2 մլն ԱՄՆ դոլար՝ Ծրագրի արժեքի 40%: Նախատեսված միջոցառումների համար մատուցվող մատուցման արժեքը կազմում է 1.3 մլն ԱՄՆ դոլար (4.3%): Ծրագրի ընդհանուր արժեքը իրականացման և ընկերությունների ֆինանսավորման արտադրանքի ընթացքում արժեքահատվել է Համաձայնագրի արժեքի 1.3 մլն ԱՄՆ դոլարի քանակությամբ:	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	422,696.0	422,696.0	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7								
								642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	422,696.0	422,696.0	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7				
75	42003	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ասակերցության իրականացվող «Իովկայան էլեկտրատարրության ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարողից գիծ/ներակայանների դրամաշրջանի ծրագիր» ՓԲԸ-ի	30 մին ԱՄՆ դոլար	ՀՀ տարածքային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն, «Երևան ՋԷԿ» և «ԱԷԿ» ՓԲԸ-եր	2016-2021թթ.	Մյուս հատվածը ՀՀ էներգետիկայի զարգացմանը և Երևան-Հայաստան 400kV երրորդ Եղային գծի կառուցումը (հետո) վերափոխել ևս Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	Համաձայնագրով վարկից մատուցվող կատարվում են 2016-2021թթ. ընթացքում Համաձայնագրով նախատեսված արդյունաբերական ցուցանիշների կատարմանը հանդես: Ծրագրով մատուցվող կազմակերպչական և ֆինանսավորական ծախսերի և անհատական ծախսերի ծրագրի արժեքը կազմում է 20.5 մլն ԱՄՆ դոլար: «ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին 8.2 մլն ԱՄՆ դոլար՝ Ծրագրի արժեքի 40%: Նախատեսված միջոցառումների համար մատուցվող մատուցման արժեքը կազմում է 1.3 մլն ԱՄՆ դոլար (4.3%): Ծրագրի ընդհանուր արժեքը իրականացման և ընկերությունների ֆինանսավորման արտադրանքի ընթացքում արժեքահատվել է Համաձայնագրի արժեքի 1.3 մլն ԱՄՆ դոլարի քանակությամբ:	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	422,696.0	422,696.0	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7								
								642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	422,696.0	422,696.0	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7	642,087.7				
76	42003	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ասակերցության իրականացվող «Իովկայան էլեկտրատարրության ցանց և Հայաստան-Վրաստան հարողից գիծ/ներակայանների դրամաշրջանի ծրագիր» ՓԲԸ-ի	36.0 մին ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոր էլեկտրասանցք» ՓԲԸ	03.02.2015-31.12.2023թթ.	Մյուս հատվածը ՀՀ էներգետիկայի զարգացմանը և Երևան-Հայաստան 400kV երրորդ Եղային գծի կառուցումը (հետո) վերափոխել ևս Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	Համաձայնագրով վարկից մատուցվող կատարվում են 2016-2021թթ. ընթացքում Համաձայնագրով նախատեսված արդյունաբերական ցուցանիշների կատարմանը հանդես: Ծրագրով մատուցվող կազմակերպչական և ֆինանսավորական ծախսերի և անհատական ծախսերի ծրագրի արժեքը կազմում է 20.5 մլն ԱՄՆ դոլար: «ԱԷԿ» ՓԲԸ-ին 8.2 մլն ԱՄՆ դոլար՝ Ծրագրի արժեքի 40%: Նախատեսված միջոցառումների համար մատուցվող մատուցման արժեքը կազմում է 1.3 մլն ԱՄՆ դոլար (4.3%): Ծրագրի ընդհանուր արժեքը իրականացման և ընկերությունների ֆինանսավորման արտադրանքի ընթացքում արժեքահատվել է Համաձայնագրի արժեքի 1.3 մլն ԱՄՆ դոլարի քանակությամբ:	3,749,804.8	2,999,843.8	749,961.0	3,749,804.8	2,999,843.8	749,961.0	566,365.5	565,351.4	1,018.1	3,749,804.8	2,999,843.8	749,961.0	15.1	18.8	0.1	3,749,804.8	2,999,843.8	749,961.0	15.1	18.8	0.1	Հաշվետու ժամանակահատվածում ծրագրի խորհրդատու Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության կողմից նախարարված հաշվետվությունների պատրաստման ծախսերը/ծրագրի մատուցման դիմաց հաշվով-ապահարգարի ցի ներկայացվել:
								3,749,804.8	2,999,843.8	749,961.0	3,749,804.8	2,999,843.8	749,961.0	566,365.5	565,351.4	1,018.1	3,749,804.8	2,999,843.8	749,961.0	15.1	18.8	0.1	3,749,804.8	2,999,843.8	749,961.0	15.1	18.8	0.1	3,749,804.8	2,999,843.8

77	42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշխակ» և «Արարատ» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Բարձրակարգ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրակարգ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշխակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը: Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել պայտուղների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p>	<p>Ներկայումս իրականացվում են «Աշխակ» ենթակայանի վերակառուցման շինհրահանգային աշխատանքները: Դրանք նախատեսվում է ավարտել 2021թ.: Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշխակ» և «Արարատ-2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման գլխավոր կազմակերպիչ ընտրության համար հայտարարվել է միջազգային մրցույթ: «Արարատ-2» ենթակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.:</p>	<p>3,995,678.6 3,196,643.0 799,135.6 2,995,678.6 2,396,643.0 599,135.6 6,281.0 5,028.8 1,252.2</p>
78	42007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող «արզավարման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ-ին	14,554 մլն ԱՄՆ դոլար (10,03 մլն SDR)	«ԷԷՈ» ՓԲԸ 02.2015-06.2023թթ.	<p>Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, էներգահամակարգի կարգավարման հուսալիությունը, էԷՈ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնպաստի էներգահամակարգի հուսալի աշխատանքին, կրոնսների նվազեցմանը, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:</p>	<p>Իրականացվում են լրացուցիչ, օրային գծերի վրա OPGW մայրղիների տեղադրման աշխատանքները, ինչպես նաև SCADA համակարգի բնութագրման արդյունքում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքները:</p>	<p>521,127.7 467,419.3 63,708.4 521,127.7 467,419.3 63,708.4 179,128.2 166,528.1 12,600.1 521,127.7 467,419.3 63,708.4 34.4 36.4 19.8</p>
ԸՆԴԱՄԱՆ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴԱՄԱՆ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							
ԸՆԴՈՒՄ ԾՆԱՍՆԵՐ							

Ընդերքի ուսումնասիրության, օգտագործման և պահպանման ծախսերի միջոցառում

79	1073	Հայաստանի հանրապետության զբոսայգի և պաշտպանության գրասենյակի II ծրագիր	79,248 ՀՀ մլն դրամ	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 2021թ.	<p>Ծրագրի նպատակը Հայաստանի հանրապետության զբոսայգի և պաշտպանության գրասենյակի (Քաղաքականության) և դրանից բխող գործողությունների ծրագրի մշակման օժանդակելն է, որը կներդրումնում է կայուն տնտեսական զարգացման մեջ:</p> <p>հանրապետության զբոսայգի և պաշտպանության գրասենյակի միջոցով կատարվող ներդրումն ամրապնդելու վրա:</p> <p>Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ մասերից.</p> <p>ա) Ուղեգրային կառավարման և հարակից գործողությունների ծրագրի մշակում.</p> <p>բ) Գործող Քաղաքականության իրավական ուսումնասիրությանն աջակցում.</p> <p>գ) Մասնակից համարվող առանձին շահագրգիռ կողմերի իրազեկման քարտեզման և կարողությունների զարգացման միջոցառումների աջակցում:</p>	<p>Ներկայումս իրականացվում է «Հանրապետության զբոսայգի և պաշտպանության գրասենյակի II ծրագրի» շրջանակում ծրագրի գործողությունների ծրագրի մշակում:</p>	<p>79,248.0 66,040.0 13,208.0 79,248.0 66,040.0 13,208.0</p>
----	------	--	--------------------	---	---	---	--

