

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Օտարերկրյա անտությունների և միջազգային վարկառու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ  
(31.12.2020թ. դրությամբ)

Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացվող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակված)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (6)		Զկատարման պատճառները		
							Ընդամենը	կայմ/հրամանագրով	Ընդամենը	կայմ/հրամանագրով	Ընդամենը	կայմ/հրամանագրով	Ընդամենը	կայմ/հրամանագրով	Ընդամենը	կայմ/հրամանագրով			
<i>Սոցիալական ներդրումների և փրկական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում</i>																			
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կառավարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ	ՀՀ տարածքներում ցուցանիշի, արտոնագրային, կրթության օբյեկտների, մշակութային տեղերի, ներառյալ, մանկատների, հասույթի դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթության օբյեկտների հիմնադրումը և շինարարություն	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներառյալ արտոնագրակազմների, ցուցանիշի, արտոնագրային, կրթության, մշակութային օբյեկտների վերականգնման և նորոշվող կառուցման աշխատանքներ:	4,148,901.2	316,565.7	4,148,901.2	316,565.7	94,964.2	221,601.5	94,964.2	221,601.5	94,964.2	221,601.5		
2		12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ցուցանիշի, արտոնագրային, կրթության, մշակութային, հասույթի, ինչպես նաև ներառյալ արտոնագրակազմների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	01.2015-06.2020թթ.	ՀՀ տարածքներում ցուցանիշի, արտոնագրային, կրթության, մշակութային, հասույթի, ինչպես նաև ներառյալ արտոնագրակազմների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներառյալ արտոնագրակազմների, ցուցանիշի, արտոնագրային, կրթության, մշակութային օբյեկտների վերականգնման և նորոշվող կառուցման աշխատանքներ:	4,148,901.2	316,565.7	3,260,303.3	888,597.9	2,190,401.6	2,065,112.3	525,289.3	220,481.5	2,288,584.7	275,196.4		
3		11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տերապևտիկ ինտեգրացիայի ծրագրի	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	08.2015-08.2020թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինչնակառավարման մարմիններին՝ միջնաճակատային ներառյալ իրականացման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքների և տեխնիկայի տրամադրում և ներառյալ արտոնագրակազմների վերականգնման/կառուցման, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն ինչնակազմներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներառյալ արտոնագրակազմների վերականգնման և նորոշվող կառուցման աշխատանքներ: Տարածքային մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում:	4,859.9	4,859.9	4,859.9	4,859.9	-	-	3,197.1	3,197.1	3,197.1	3,197.1		
4		12003	ԱՄՆ ՄԾԳ քաղաքացիական իրականացվող Տերապևտիկ ինտեգրացիայի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընտրություն, միջնաճակատային ներառյալ արտոնագրի նախագծում, ընտրություն և իրականացում	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	08.2015-08.2020թթ.	Օժանդակության տրամադրում տեղական և տարածքային ինչնակառավարման մարմիններին՝ միջնաճակատային ներառյալ իրականացման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքների և տեխնիկայի տրամադրում և ներառյալ արտոնագրակազմների վերականգնման/կառուցման, ծրագրի կառավարում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն ինչնակազմներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ներառյալ արտոնագրակազմների վերականգնման և նորոշվող կառուցման աշխատանքներ: Տարածքային մարզում նախատեսվում է արևային կայանների կառուցում:	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3	5,21,771.3	281,905.6	281,905.6	222,815.2	222,815.2	222,815.2	222,815.2		
<b>Ընդամենը 1019 Ծրագրով</b>							4,670,672.5	321,425.6	4,992,098.1	4,992,098.1	3,881,898.7	1,110,199.4	3,189,292.6	2,789,793.4	2,105,034.3	2,105,034.3	2,105,034.3	2,105,034.3	
<b>ԸՆԹՈՒՑԻ ԾԱՆՍԵՐ</b>							3,782,074.6	99,824.1	221,601.5	221,601.5	316,985.4	2,443,521.8	220,481.5	745,770.8	192,636.1	684,759.1	684,759.1	684,759.1	
<b>ԿԱՐԴՆԱԿ ԾԱՆՍԵՐ</b>							888,597.9	2,872,307.2	316,985.4	316,985.4	96,503.9	2,443,521.8	220,481.5	745,770.8	275,196.4	275,196.4	275,196.4	275,196.4	
<b>ԸՆԹՈՒՑԻ ԾԱՆՍԵՐ</b>							874	86.0	87.5	87.5	86.0	87.5	86.0	87.5	87.4	87.4	87.4	87.4	

Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Մրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրագրին իրականացնող մարմինը, մրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրդական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով և 2020թ. պլանով կատարված և 2020թ. բյուջեով և 2020թ. պլանով		Զկատարման պատճառները				
								Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ					
<b>Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում</b>																						
5	1189	11001	Ամիսական զարգացման բանկի ֆանդերային ծրագրի ֆինանսավորումը	63,26 մլն Փոխարտի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	12.2015.05.2024թթ.	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի արժեքի հիման վրա 2020թ. հանձնվել են շահագործման: Ներկայումս իրականացվում են 9 դպրոցների շինարարական աշխատանքները: 2020թ. աշխատանքներն ավարտվել են և 3 դպրոցներում, որոնք առաջնություն կհանձնվեն շահագործման: Կնքվել է մեկ նոր պայմանագիր: 3 դպրոցների շինարարական աշխատանքների միջոցները գտնվում են գնահատման փուլում: 15 դպրոցների նախագծման պայմանագրերը իրականացման փուլում են:	98,865.5 72,707.7	8,902.331.5 26,157.7	10,682,757.2 8,902,331.5	1,780,435.7 26,157.7	5,436,356.7 97,565.2	4,601,734.8 63,177.2	4,601,734.8 63,177.2	834,621.9 34,388.0	4,876,210.6 4,077,411.0	4,876,210.6 4,077,411.0	23,510.7 79,856.0	89.7 81.8	88.6 89.2	89.2 81.8	95.7 68.4	2020 թ. պետրոլեոմ նախատեսված գումարների հիմնական մասը պետք է վճարվի մրագրի շրջանակներում կատարվելիք դպրոցների համար կնքվելիք պայմանագրերի կանխավճար: Մակայն դեռևս հնարավոր չի դառնում ավարտել նախագծային ախտահանումը, որոնց պատճառները հետևյալներն են. 1. COVID - 19-ով պայմանավորված աշխատանքների դադարում 2. նախագծերի տարբեր փորձաքննությունների ժամկետների օգնում 3. նախագծային կազմակերպությունների ոչ պատշաճ աշխատանքը
<b>Ընդամենը 1189 ծրագրով, որից՝</b>								10,682,757.2	8,902,331.5	10,781,622.7	1,806,593.4	5,533,921.9	4,664,912.0	4,133,756.3	822,310.3	89.7	88.6	89.2	94.6			
<b>ԸՆԹՈՒՑԻԿ ՄԱՍՆԵՐ</b>																						
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՍՆԵՐ</b>																						
<b>Ռոզման համակարգի ստուգում - 15 միջոցառում</b>																						
7	1004	11004	Համաշխարհային բանկի ֆանդերային ծրագրի ֆինանսավորումը	32 մլն ԱՄՆ դոլար	15.07.2013-31.12.2019թթ.	Ռոզման համակարգի գնահատման արդյունավետության բարձրացման նպատակով ծրագրի խորհրդատվություն և կատարվում	Ռոզման համակարգի գնահատման արդյունավետության բարձրացման նպատակով ծրագրի խորհրդատվություն և կատարվում	9,003.0	-	-	9,003.0	1,663.0	1,840.0	8,953.8	1,790.8	99.5	100.0	97.7	Մրագրին ավարտվել է: Մասնագետները իրականացրել են փորձաքննություններ և ստույգի վճարումները: Մրագրի ավարտվել է:			
8	31003	11003	Համաշխարհային բանկի ֆանդերային ծրագրի ֆինանսավորումը	40 մլն ԱՄՆ դոլար	10.06.2016-30.06.2021թթ.	Ռոզման համակարգի գնահատման արդյունավետության բարձրացման նպատակով ծրագրի խորհրդատվություն և կատարվում	Ռոզման համակարգի գնահատման արդյունավետության բարձրացման նպատակով ծրագրի խորհրդատվություն և կատարվում	108,007.6	-	-	108,007.6	86,007.6	22,000.0	107,509.5	21,501.9	99.5	100.0	97.7	Մրագրին ավարտվել է: Մասնագետները իրականացրել են փորձաքննություններ և ստույգի վճարումները: Մրագրի ավարտվել է:			
9	11005	11005	Եվրոպական զարգացման բանկի ֆանդերային ծրագրի ֆինանսավորումը	40 մլն ԱՄՆ դոլար	10.06.2016-30.06.2021թթ.	Ռոզման համակարգի գնահատման արդյունավետության բարձրացման նպատակով ծրագրի խորհրդատվություն և կատարվում	Ռոզման համակարգի գնահատման արդյունավետության բարձրացման նպատակով ծրագրի խորհրդատվություն և կատարվում	686,388.2	541,020.3	145,367.9	355,787.2	293,462.9	62,324.3	250,618.1	50,200.4	70.4	68.3	80.5	Ռեզուլտատի համաձայն ընդունված COVID-19 համակարգի առաջացած խրջանակները շինարարական աշխատանքների միջոցով համաձայն ընդունված մասնագետների հետ հարաբերակցված ծրագրի խորհրդատվություն և կատարվում			
10	31005	31005	Եվրոպական զարգացման բանկի ֆանդերային ծրագրի ֆինանսավորումը	40 մլն ԱՄՆ դոլար	10.06.2016-30.06.2021թթ.	Ռոզման համակարգի գնահատման արդյունավետության բարձրացման նպատակով ծրագրի խորհրդատվություն և կատարվում	Ռոզման համակարգի գնահատման արդյունավետության բարձրացման նպատակով ծրագրի խորհրդատվություն և կատարվում	7,448,702.3	5,831,537.9	1,617,164.4	6,001,073.1	5,402,486.9	598,586.2	4,624,641.0	4,028,244.8	71.1	74.6	92.6	Ռեզուլտատի համաձայն ընդունված COVID-19 համակարգի առաջացած խրջանակները շինարարական աշխատանքների միջոցով համաձայն ընդունված մասնագետների հետ հարաբերակցված ծրագրի խորհրդատվություն և կատարվում			



Հ/Հ	Շրջակի	Միջոցառում	Մրցագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշրջանի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրցագրի իրականացնող մարմինը, մրցագրի սկիզբը և ավարտը	Մրցագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրցագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրդական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները			
								Ընդամենը	Վարկ/դրամաշրջան	ՀՀ վերա-բյուր	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշրջան	ՀՀ վերա-բյուր	Ընդամենը	Վարկ/դրամաշրջան	ՀՀ վերա-բյուր	Ընդամենը		Վարկ/դրամաշրջան		
																				2020թ. 1-9 ամիս	2020թ. 1-9 ամիս
20		11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության ացակցության իրականացվող «Վերսյու ջրամաշրջանի կառուցման հրամաշրջանի մրցագիր»	192 հազ. եվրո (500 հազ. եվրո ընդհանուր արժեքից) (գումարից)	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 13.05.2019-31.12.2021թթ.	Մրցագրի նպատակն է ֆինանսավորել Վերսյու ջրամաշրջանի կառուցմանը և շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի լրացուցիչ ծախսերը:	Ձախցիկային Ֆրանսիայի գործակալության ացակցության իրականացվող «Վերսյու ջրամաշրջանի կառուցման հրամաշրջանի մրցագիր N° CAM 1004 O1 A ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխությունը կերպին փոխելու է որի համաձայն 192 հազ. եվրո միջոցառմանը ցուցաբերվող կառուցմանը ՀՀ-Վերսյու կառուցման մրցագրի շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի լրացուցիչ ծախսերի ֆինանսավորման համար:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ձախցիկային Ֆրանսիայի գործակալության ացակցության իրականացվող «Վերսյու ջրամաշրջանի կառուցման հրամաշրջանի մրցագիր N° CAM 1004 O1 A ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխությունը օգտագործելու է որոշի հաստատմանը և հրամաշրջանի միջոցները դեռևս հասանելի չեն:		
21		11011	Ձախցիկային ֆինանսական գործակալության ացակցության իրականացվող ուղղման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ուղղման կառավարման կարողությունների բարելավման հրամաշրջանի մրցագիր խորհրդատուական և կառավարման	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏՎԵՆ Ջոյալի կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Մրցագրի նպատակն է ացակցել ՀՀ կառավարությանը ուղղման ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ցուցաբերողների միավորումներն ստանալով ստանդարտների կրճատման միջոցով ներդրումներ կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ուղղվող գործառնություններ տնտեսական զարգացման խթանողներին:	Ձախցիկային Ֆրանսիայի գործակալության ացակցության իրականացվող ուղղման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ուղղման կառավարման կարողությունների բարելավման համաձայնագրի կառուցվել է 23.04.2020թ. : խորհրդատուի (նախնական) միջոցառմանը ցուցաբերվող կառուցմանը փոխել է: Նախատեսվում է ավանտաճիղ կնքել միջոցառման փաթեթների բաժանում 60 օր հետո: Պայմանագրի կնքումից հետո նախատեսվում է խորհրդատուի փոխանցել 30% չափով կանխավճար:	1.165.273,0	796.740,0	358.633,0	975.602,2	754.440,4	221.046,8	-	-	-	-	-	-	-	Ձախցիկային Ֆրանսիայի գործակալության ացակցության իրականացվող ուղղման ոլորտի ֆինանսական կայունության և ուղղման կառավարման կարողությունների բարելավման համաձայնագրի կառուցվել է 23.04.2020թ. : Նախատեսվում է տնտեսական անապահովների ծնունդը ուղղվող, որի հիման վրա կնքվողի միջոցառման գործընթացը:
<b>Ընդամենը 1004 Մրցագրի, որից՝</b>								24.072.216,6	3.707.356,7	27.779.573,3	21.508.018,8	18.643.229,8	2.864.785,0	842.571,7	6.271.558,5	13.692.239,6	11.625.569,4	2.066.670,2			
<b>ԸՆԹԹԻՎ ԾԱՅՄՆԵՐ</b>								18.643.229,8	2.864.785,0	21.508.018,8	18.643.229,8	2.864.785,0	842.571,7	6.271.558,5	13.692.239,6	11.625.569,4	2.066.670,2				
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՅՄՆԵՐ</b>								24.072.216,6	3.707.356,7	27.779.573,3	21.508.018,8	18.643.229,8	2.864.785,0	842.571,7	6.271.558,5	13.692.239,6	11.625.569,4	2.066.670,2			
<b>Ջրամակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 12 միջոցառում</b>																					
22	1072	11003	«Վերակառուցման և զարգացման նյութական քանակ ացակցության իրականացվող Երևանի ցուցաբերողներին բարելավման հրամաշրջանի մրցագիր»	499,609 եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 24.06.2015-31.12.2018թթ.	Երևանի ցուցաբերողներին բարելավման աշխատանքների իրականացում	Մրցագրի նախատեսված ծախսերի մատչման գործընթացը դադարեցված է պայմանագրով պայմանագրի ժամկետի ավարտում և լրացուցիչ հրամաշրջանի միջոցների ստանալու քանակային գործընթացի իրականացմանը:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Պրամաշրջանի համաձայնագրի փոփոխությունը դրոշմի և ՀՀ ՏՆ միջև ընթացումների փոխում է, որի կերպով հետո «Ֆինանսեր Ուոթեր ընդ տրանսպորտին» ընթացող կնքումի կտանված պայմանները:	
23		11004	Երևանի միջոցառման հարկանության ներդրումային մրցագրի ացակցության իրականացվող Երևանի ցուցաբերողներին բարելավման հրամաշրջանի մրցագիր	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2021թթ.	Երևանի ցուցաբերողներին բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված է շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտում և վճարված գումարների հետևանքով:	143.128,5	119.257,9	23.670,6	268.211,8	228.211,8	30.000,0	-	-	-	-	-	-	-	«Ֆինանսեր Ուոթեր ընդ տրանսպորտին» ընթացող կնքումի կտանված պայմանները համաձայնագրի կտանված պայմանները համաձայնագրի միջոցներ, սակայն հրամաշրջանի համաձայնագրի փոփոխությունը դեռևս կնքված չէ: Տնտեսական վերահսկողության խորհրդատուի ացակցության պայմաններում շինարարական աշխատանքները դադարեցված են:
24		31004	Երևանի միջոցառման հարկանության ներդրումային մրցագրի ացակցության իրականացվող Երևանի ցուցաբերողներին բարելավման հրամաշրջանի մրցագիր	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2021թթ.	Երևանի ցուցաբերողներին բարելավման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքները դադարեցված է շինարարության վերահսկողության խորհրդատուի պայմանագրի ավարտում և վճարված գումարների հետևանքով:	1.143.604,0	952.920,0	190.384,0	615.089,4	615.089,4	615.089,4	-	-	-	-	-	-	-	

Հ/Հ	Շրջակի	Միջոցառում	Մրցազրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրցագրին իրականացնող մարմինը, մրցազրի սկիզբը և ավարտը	Մրցազրի նպատակը և նկարագիրը	Մրցազրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պահ		2020թ. տարեկան ճշտված պահ		Փաստացի վճարներ (անդրդական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողա կան (%)		Զկատարման պատճառները
								Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	
25		12001	Գերմանիայի գաղափարային և ներդրողական մրցույթի հարկանոցային ներդրումային բանկի ասանկոթյանը իրականացվող ջրամատակարարման և ցրահեռացման ներատնտեսական գործունեության հրավեր՝ երկրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Հարմարվում են նախատեսված նախաձեռնողական աշխատանքները:	2,391,969.3	1,992,175.8	399,793.5	111,926.7	59,700.2	10,041.4	49,668.8	10,041.4	53.3	51.2	Պայմանագրի փոփոխությունը կնքվել է 08.09.2020թ., որից հետո միայն խորհրդարանի կողմից վերականգնվել են նախատեսված ծախսերի մասնագումը, իսկ վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների համապատասխան:
26		31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի ասանկոթյանը իրականացվող ջրամատակարարման և ցրահեռացման ներատնտեսական գործունեության հրավեր՝ երկրորդ փուլի շրջանակներում ցրահեռացման ներատնտեսական գործունեության հիմնադրամ	25,5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2018թթ.	11 ըստընդի և 41 գյուղական բնակավայրի համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքների իրականացման մեկ պահանջարկի կնքվել է, մյուս փաթեթներով ընթանում է նոր միջոցը և քննարկությունները:	5,135,163.5	4,282,723.1	882,440.4	3,103,409.3	-	-	-	-	-	-	Թերապևտիկ պայմանավորված է վարկային և առանձնապես համաձայնագրերի, ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունների ստորագրման և հաստատման տևական գործընթացներով և նաև դրա հետևանքով որոշոր կողմից մրցույթային գործընթացների արդյունքների հաստատման ուշացումներով: Մասնավորապես՝ շինարարական աշխատանքների հաստատումը մրցույթային գործընթացը ավարտվել է միայն շինարարական աշխատանքների մի լուրի (Լուր 2) համար, որի մասով վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի գումարը: Մյուս լուրերի մասով նոր մրցույթային (Լուր 3) և որոշոր կողմից արդյունքների հաստատման (Լուր 1) գործընթացներ են ընթանում, որոնց ավարտից հետո հնարավոր կլինի վճարել կնքվելու շինարարական պայմանագրերով նախատեսվող կանխավճարները: Խորհրդարանական ծախսերի մասին դիմաց վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների հիման վրա: ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունը հաստատվել է 07.09.2020թ.: Ընթանում է վարկային միջոցների մասնատման գործընթացը:
27		11002	Գերմանիայի գաղափարային վարկերի բանկի ասանկոթյանը իրականացվող համակարգերի ներատնտեսական գործունեության հրավեր՝ երկրորդ փուլի հրամաշնորհային մրցույթի ուղեկցող միջոցառում	1 մլն եվրո	ՀՀ ՏԻՆԸ մրային կոմիտե 19.02.2014-30.12.2019թթ.	Հայաստանի ցրային ոլորտում անդրինների կառավարման օպերիվ ինտեգրացիոնալ կառուցվածքի մշակում, ներկա կարողությունների և ազգայն ախտաբանների գնահատում, ջրի պահանջարկի կառավարման պահի պատրաստում, օժանդակ միջոցառումների ներդրողական ծախսերի մասին ակտիվների կառավարում	2019թ. Մրցագրի ավարտվել է: Խորհրդարանի կողմից ներկայացվել են ակտիվական հաշվետվությունները: 42439.2 հազար դրամ գումարի վճարման անհրաժեշտությունը՝ առաջացած հարկային պարտավորությունների մարմնի համար:	-	-	112,704.0	70,264.8	42,439.2	42,439.2	42,439.2	42,439.2	37.7	100.0	ՀՀ կառավարության N 1538-Ն որոշումը լրաց է տեսել 17.09.2020թ.: 132285.5 եվրո (համարձեց) 70264.8 հազար դրամի մասնատման հայտը ուղարկվել է ԿԲՊ քանկ վճարման, սակայն վճարման հաստատում չի տեսվել:
28		11007	Գերմանիայի գաղափարային վարկերի բանկի ասանկոթյանը իրականացվող ջրամատակարարման և ցրահեռացման ներատնտեսական գործունեության հրավեր՝ երկրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԻՆԸ մրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2019թթ.	Գերմանիայի գաղափարային վարկերի բանկի ասանկոթյանը իրականացվող ջրամատակարարման և ցրահեռացման ներատնտեսական գործունեության հրավեր՝ երկրորդ փուլի արտիտ	Կատարվել է մրցույթի 2016-2018 թթ. և 2019թ. ֆինանսական արտիտը	54,231.4	45,201.7	9,029.7	48,271.7	19,592.5	3,070.0	16,522.5	3,070.0	40.6	36.6	ԿԲՊ քանկի միջև ստորագրվել է համաձայնագիր, կատարված խորհրդարանական ծախսերի մասին դիմաց վճարումը կատարել վարկային միջոցները մասնատված գումարի մնացորդի հաշվին:
29		31001	Գերմանիայի գաղափարային վարկերի բանկի ասանկոթյանը իրականացվող ջրամատակարարման և ցրահեռացման ներատնտեսական գործունեության հրավեր՝ երկրորդ փուլ	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ.	11 ըստընդի և 41 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը ավարտվել է արդյունքների հրատապ մեկ վճար, որի հաստատումը հետո կնքվեն շինարարական պայմանագրերը:	4,495,805.9	3,695,536.7	800,449.2	2,547,955.1	524,067.2	28,421.6	495,645.6	28,421.6	20.6	19.7	Թերապևտիկ պայմանավորված է վարկային և առանձնապես համաձայնագրերի, ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունների ստորագրման և հաստատման տևական գործընթացներով և նաև դրա հետևանքով որոշոր կողմից մրցույթային գործընթացների արդյունքների հաստատման ուշացումներով: Մասնավորապես՝ շինարարական աշխատանքների հաստատումը մրցույթային գործընթացը ավարտվել է միայն շինարարական աշխատանքների մի լուրի (Լուր 2) համար, որի մասով վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարի գումարը: Մյուս լուրերի մասով նոր մրցույթային (Լուր 3) և որոշոր կողմից արդյունքների հաստատման (Լուր 1) գործընթացներ են ընթանում, որոնց ավարտից հետո հնարավոր կլինի վճարել կնքվելու շինարարական պայմանագրերով նախատեսվող կանխավճարները: Խորհրդարանական ծախսերի մասին դիմաց վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների հիման վրա: ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի փոփոխությունը հաստատվել է 07.09.2020թ.: Ընթանում է վարկային միջոցների մասնատման գործընթացը:
30		31005	Գերմանիայի գաղափարային վարկերի բանկի ասանկոթյանը իրականացվող ՀՀ Լուրի (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի վերականգնման հրավեր՝ երկրորդ փուլ	430 370.7 եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 04.05.2010-31.12.2020թթ.	Վանաձորի ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը ավարտվել է արդյունքների հրատապ մեկ վճար, որի հաստատումը հետո կնքվեն շինարարական պայմանագրերը:	690,784.3	690,784.3	688,119.7	688,119.7	688,119.7	688,119.7	688,119.7	688,119.7	99.6	99.6	Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը ավարտվել է արդյունքների հրատապ մեկ վճար, որի հաստատումը հետո կնքվեն շինարարական պայմանագրերը:
31		31006	Գերմանիայի գաղափարային վարկերի բանկի ասանկոթյանը իրականացվող ՀՀ Շիրակի (Գյումրի) մարզի ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի վերականգնման հրավեր՝ երկրորդ փուլ	774 907.17 եվրո	Հայաստանի տարածքային վարչապետի հիմնադրամ 04.05.2010-31.12.2020թթ.	Գյումրիի ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի մասնակի վերականգնում	Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը ավարտվել է արդյունքների հրատապ մեկ վճար, որի հաստատումը հետո կնքվեն շինարարական պայմանագրերը:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված մրցույթային գործընթացը ավարտվել է արդյունքների հրատապ մեկ վճար, որի հաստատումը հետո կնքվեն շինարարական պայմանագրերը:

Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Մրցադրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրցագրի/իրականացող մարմինը, մրցագրի սկիզբը և ավարտը	Մրցագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրցագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պահ		2020թ. տարեկան ճշույն կապ		Փաստացի վճարներ (անդրդական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Զկատարման պատճառները				
								Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ							
																Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ		Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ		
32		11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ցրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ցրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Ընթացիկ	309,699.0	119,115.0	952,920.0	190,584.0	99,614.0	54,426.2	54,426.2	54.6	54.6	«Ֆիլիթերն Ուոթեր Ըրլ տրանսֆորմեյթ» ընկերության հետ կնքված խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ նրանով կատարված պարտքերի դիմաց կնքումների կատարման համար ՀՎԵՐ համաձայնությամբ կորամարդնելու քաջացվել էր համաձայնության միջոցներ, որոնց ստացման համար ակնկալվում էր անհրաժեշտ էր արդյունքները վերջնականացման փուլում են, սակայն դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը					
33		31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ցրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ցրամատակարարման և ցրահեռացման ներակատրվածքների հիմնադրում	7 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.12.2022թթ.	Երևանի ցրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում	Ընթացիկ	1,143,504.0	952,920.0	190,584.0	615,089.4	615,089.4	54,426.2	54,426.2	54.6	54.6	«Ֆիլիթերն Ուոթեր Ըրլ տրանսֆորմեյթ» ընկերության հետ կնքված խորհրդակցական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է, իսկ նրանով կատարված պարտքերի դիմաց կնքումների կատարման համար ՀՎԵՐ համաձայնությամբ կորամարդնելու քաջացվել էր համաձայնության միջոցներ, որոնց ստացման համար ակնկալվում էր անհրաժեշտ էր արդյունքները վերջնականացման փուլում են, սակայն դրամաշնորհային համաձայնագրի փոփոխությունը					
<b>Ընդամենը 1072 Մրցագրով, որից՝</b>								14,309,946.7	5,071,058.9	12,159,670.2	2,657,335.4	2,210,366.2	138,398.4	138,398.4	16.9	15.7						
<b>ԸՆԹԱՑԻՉ ՄԱՍՆԵՐ</b>								11,876,956.6	283,574.6	2,433,851.1	223,484.3	2,657,335.4	7,684,254.2	518,801.5	343,678.3	175,123.2	116,457.9	1,388,345.0	1,249,946.6	16.6	4.8	
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՍՆԵՐ</b>								2,433,851.1	223,484.3	2,657,335.4	2,657,335.4	2,210,366.2	45,913.0	175,123.2	116,457.9	1,388,345.0	1,249,946.6	16.6	4.8	83.8	57.1	
<b>Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 20 միջոցառում</b>																						
34		1049	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համապարհում և կտրակարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենտրոնական նշանակության ճանապարհային հատվածները 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Մրցագրի ընթացում է ժամանակացույցի համապատասխան	98,674.8	14,401,219.0	912,468.4	755,554.7	156,913.7	1,167,948.4	398,393.7	1,000,403.5	642,345.2	642,345.2	85.7	83.5	Թերակատարումը պայմանավորված է՝ պատվիրված տնայնի իրականացմանը խոցելուտող ավտոտրանսպորտի ճանապարհների բացակայության և անընդհատ երթևեկության պայմաններում աշխատանքների իրականացման, հրատապացնելու աշխատանքների օդրն ու ժամերը ՀԵԻ հետ համաձայնեցման գործընթացի ստորոջայն, որից օտարման հետ կապված խնդիրների, աշխատանքների ընթացումը ի հայտ եկած տր կոմունիկացիաների տեղափոխման հետ կապված խնդիրների, ինչպես նաև երկրում հայտարարված համապարհային հետ:		
35		21003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում ավտոմատացման և կտրակարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2016-2021թթ.	Վերականգնել կենտրոնական նշանակության ճանապարհային հատվածները 360 կմ ընդհանուր երկարությամբ (ներառյալ՝ հիմնական ծրագրի 170 կմ)	Մրցագրի ընթացում է ժամանակացույցի համապատասխան	78,949.4	11,940,445.0	945,725.5	236,419.5	1,770,145.0	367,719.5	1,759,519.4	1,400,748.3	453,435.3	453,435.3	99.4	89.4			
36		11007	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Կրասնոյարսկ սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 «Վանաձոր-Կլավնոյի» Վրաստանի սահման միջանցային) բարելավման ծրագրի համապարհում և կտրակարում	44,04 մլն Եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2016-2021թթ.	Մ6 «Վանաձոր-Կլավնոյի» Վրաստանի սահման միջանցային նշանակության կմ 38 450 - կմ 90 191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Աշխատանքների ընթացում են, ֆինիլվական առաջընթացը 43.27 %	19,725.4	2,460,774.0	156,913.7	236,419.5	1,770,145.0	367,719.5	1,759,519.4	1,400,748.3	453,435.3	453,435.3	99.4	89.4			
37		21004	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 «Վանաձոր-Կլավնոյի» Վրաստանի սահման միջանցային նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2013-2021թթ.	Ընդգ 170 կմ ընդհանուր երկարությամբ կենտրոնական նշանակության ճանապարհների վերակառուցում	Մրցագրի ընթացում է ժամանակացույցի համապատասխան	28,674.8	5,203,109.3	1,167,948.4	4,609,645.0	593,464.3	3,159,575.8	2,568,841.1	4,464.5	590,734.7	358,058.3	77.7	55.7			
38		11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համապարհում և կտրակարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2013-2021թթ.	Ընդգ 170 կմ ընդհանուր երկարությամբ կենտրոնական նշանակության ճանապարհների վերակառուցում	Մրցագրի ընթացում է ժամանակացույցի համապատասխան	77.7	60.7	77.7	55.7	77.7	55.7	77.7	55.7	77.7	55.7	77.7	78.0			

Հ/Հ	Շրագիի միջոցառում	Մրցադրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրցագինը իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրցարկի նպատակը և նկարագիրը	Մրցարկի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անհոդակա)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողա կան (%)		Զկատարման պատճառները
							Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բրյց	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բրյց	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բրյց	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բրյց	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բրյց	
							Սկզբնական	Վերջնական	Սկզբնական	Վերջնական	Սկզբնական	Վերջնական	Սկզբնական	Վերջնական	Սկզբնական	Վերջնական	
39	11009	Ամիսական զարգացման բանկի ացակցության իրականացվող Հյուսիս հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարում (Տրտե 2)			Արտարակ Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, ՀՕՏՏ ծրագիր	Ներկայացվել է Արտան համայնքի 8 կմ հատվածի նոր ծրագրի նախագիծը, իրականացվել է Արտարակ Թային անց 4 հատվածների տեղագրական հետազոտություն: Ընթացիկ մեջ են՝ ներակայացվածների տեղափոխման ինժեներական հաշվարկային ծախսերը: Ծրագրի ընթացքում, 638 հոդվածների օտարումները, Կոչ համայնքում հարդարակցությունների տեղափոխման նպատակով ուղղվել գործընթացների պահի պատրաստման աշխատանքները:	926,101.9 395,461.8	-	530,640.1	-	446,510.3	-	418,939.0	-	47.3	64.8	ԱՐՏ մասի թերակատարումը պայմանավորված է նրանով, որ նախատեսվում էր վճարել կանխավոր նոր խորհրդատուի համար, սակայն ընտրությունը գտնվում է դեռ պայմանագրի կնքման փուլում: ՀՀ մասի թերակատարումը պայմանավորված է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի հետ, հաշվի առնելով երկրում տիրող համահարակը, նախատեսվածից ավելի ուշ սկսվելը պայմանագրի գրանցման և կնքման գործընթացը:
	21006	Ամիսական զարգացման բանկի ացակցության իրականացվող Հյուսիս հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրտե 2	170 մլն ԱԱԼ- որպես	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Արտարակ Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ	Մինչև 2019թ. իրականացվել է հողային ացակցությունների ընդհանուր ծախսի շուրջ 85% -ը և բետոնյա պատվածի՝ 34 % -ը: Կառուցվող ճանապարհի շուրջ 9կմ հատվածն արդեն իսկ բաց է երթևեկության համար: Ֆիզիկական փաստացի աշխատանքի ծախսը կազմում է ընդհանուր ֆիզիկական ծախսի շուրջ 57% -ը: Կապատուի հետ պայմանագրի իջվել է հողերի 18 հոյ:	775,218.6 490,506.2	-	284,772.4	-	446,510.3	-	418,939.0	-	-	-	
41	11010	Վերակառուցման և զարգացման նյութական բանկի ացակցության իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Ռազմատաշն անցքի կետի կամրոցի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կատարում		«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Ռազմատաշն անցքի կետում նոր կամրոցի կառուցում	Վանոցի շրտարարության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթ ստացվել է արտագերատեսչական փորձաքննության և պետական համալիր փորձաքննության դրական եզրակացությունները: ավտոտրակն փոխում է հատուկ համալիր փորձաքննությունը, ինչի շրջանակներում հանձնաժողովի բոլոր անդամները ներկայացվել են դրական կարծիքներ: Ընդունվել են շին. իրապարտում գտնվող անո. ցուցիչ լանդման քույրությունը վերաբերյալ Կառ. որոշումը, որի արդյունքում ապահովումով են անցվելու է նաև շին. ստանդորտը համայնքի պատշաճորդ հողերը հանրության գերակա շահ ճանաչելու վերաբերյալ Կառ. որոշումը: Ընթացիկ մեջ է հողերի օտարման գործընթացը: Ընթ. իրապարտում իրականացվել են ճանապարհային և ցանկատարման աշխ. ը. տեղափոխվել են ներակայացվածների իրավական մասը: Ընթացիկ մեջ են հողային, շին. ճանապարհ կառուցման, բետոնի փորձարանի կառուցման և ինչ կամրոցի գոգահեռ արևմտախաչային ճանապարհի կառուցման աշխատանքները: Վանոցի շին. փուլը մեկնարկը կործի վնասման կործի շին. քույրությունը ստացվելու է միջապատարման համաձայնագրի կողմից նախագծային և հողային աշխ. փուլի ավարտը և շին. մեկնարկը հայտարարելուց հետո:	236,366.2 159,348.0	-	77,018.2	-	21,544.1	-	21,544.1	-	19.8	43.5	Թերակատարումը պայմանավորված է մի շարք հավանականներով, ներառյալ՝ համահարակով պայմանավորված ծրագրի իրականացման ընդհանուր դանդաղում, հատուկ համալիր փորձաքննության իրականացում, նորոգյ անձանց պատկանող ներակայացվածների ավարտություն, հողերի օտարման պահի մշակման հետ կապված ինդիկներ, շինարարական մուտքի արտոնագրերի տրամադրման ուշացումներ, երկու երկրների օրենսդրական տարբերությունները բնակավայրային գնահատականների և շինարարական քույրությունների ստացման մասով:
	21008	Վերակառուցման և զարգացման նյութական բանկի ացակցության իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Ռազմատաշն անցքի կետի կամրոցի վերակառուցման վարկային ծրագիր	6,1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2021թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Ռազմատաշն անցքի կետում նոր կամրոցի կառուցում	Վանոցի շին. փուլը մեկնարկը կործի վնասման կործի շին. քույրությունը ստացվելու է միջապատարման համաձայնագրի կողմից նախագծային և հողային աշխ. փուլի ավարտը և շին. մեկնարկը հայտարարելուց հետո:	1,137,744.7 948,120.6	-	189,624.1	-	104,576.0	-	19,906.6	-	93.0	-	





Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Մրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրագրին իրականացնող մարմինը, մրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրդական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողա կան (%)		Զկատարման պատճառները
								Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուր	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուր	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուր	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուր			
																Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուր	
47		21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հրուսիս հարավ» միջանցքի զարգացման վերակառուցման ծրագիր, Տրանզ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2013-2020թթ.	Լանջիկ Գյումրի ճանապարհատարված կառուցման աշխատանքներ	ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, լավի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Մրագրի կատարման խորհրդի համաձայնությամբ Լանջիկ Գյումրի ճանապարհատարված մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ: Երկարամյա շին աշխատանքները ամբողջ ձևակալվ չեն իրականացվում:	10,623,925.4 7,572,111.0 3,051,814.4 1,026,167.3	180,000.0 180,000.0 312,000.0	968,000.0 58,167.3	1,061,855.3 1,004,706.0	57,149.4 57,149.4	1,004,706.0 1,004,706.0	103.8 103.8	103.8 98.3	Ծանապարհատարված 6 ող ներհատվածում կատարվել են նախագծային փոփոխություններ, հշտվում են հարդրակցությունների տեղափոխման աշխատանքները ձևակալելը: ԱՀ-ի կողմից հայտարարված կորուստի պահովմայի պատճառով եկազել է կապատի ակտիվությունը: Անվտանգ փողում է ճանապարհատարված պատվածի տեսակի հետ կապված հարցը:		
48		11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հրուսիս հարավ» միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարում (Տրանզ 3)			Լանջիկ Գյումրի ճանապարհատարված կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն	Իրականացվում է «Լե Դի Ինջեյնրինգ» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ Գյումրի ճանապարհատարված շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքները:	180,000.0 180,000.0 312,000.0	180,000.0 180,000.0 312,000.0	-	-	309,772.7 309,772.7 3,097,772.7	309,772.7 3,097,772.7	99.3 99.3	99.3			
49		11014	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլի ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կատարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2020-2021թթ.	Կենսական նշանակության շրջ 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհատարվածների վերակառուցում	Մրագիրը դնում չի մեկնարկել, ներկայում իրականացվում է Մրագրի շրջանակներում վերականգնվող ճանապարհային նախագիծ:	250,152.3 200,121.8 50,030.5	50,030.5 50,030.5 157,892.1	126,121.6 29,770.5	6.5,633.1 50,935.7	12,697.4 50,935.7	50,935.7 12,697.4	40.3 39.8	40.7			
50		21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլի ծրագրի ծրագրի մրցույթի ծրագրի ֆինանսավորման ակտիվությունների բարելավման աշխատանքներ		2020-2021թթ.			5,400,759.2 4,302,618.8 1,098,140.4	3,665,736.9 5,31,160.0 5,04,977.5	2,767,596.5 898,140.4	1,745,612.9 1,396,490.3	349,122.6 1,745,612.9	1,396,490.3 349,122.6	47.6 50.5	38.9	Վարկային Մրագիրը ԱՀ-ի կողմից վավերացվել է ապրիլ ամսին: Գումարների գրովերակցելը ընթանում է ապրիլ թվականից երկու 12 պայմանագրեր, վճարվել են կանխավճարներ, առկա են նաև ներկայացված կատարողականներ:		
51		11013	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հրուսիս հարավ» միջանցքի զարգացման վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կատարում	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ Գյումրի աճ շին աշխատանքներ տես հսկողության	Իրականացվել են Լանջիկ Գյումրի ճանապարհատարվածի տեխնիկական հսկողության աշխատանքները, որոնք ավարտվել են սեպտեմբերի 11-ին: Ծրագրությունները ֆինանսավորման իրականացվում է անմիջականորեն Եվրոպական ներդրումային բանկի կողմից:	996,137.5 464,977.5 531,160.0	504,977.5 104,977.5 400,000.0	-	-	-	-	-	-	2020 թ. հունվարի 29-ին Սինդիկատ Թրոփոնշն Լիմիտեդ ընկերությունը Պատվարտուն է ներկայացրել Անտարդատարի իր վերաբերյալ (տվյալ պայմաններում արտագնա է անվանակից հեռանակները) նախագիծ՝ կապված Գինաստանտ նոր կորուստի տարածման արդյունքում Գինաստանտ կատարողության և տեղի վարչական մարմինների կողմից ձեռնարկված երևանություն վերահսկման և մուսցի և ելի վերահսկման տարբեր միջոցառումների հետ:		
52		21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հրուսիս հարավ» միջանցքի զարգացման վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կատարում	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ԴՊԱԿ 2014-2020թթ.	Լանջիկ Գյումրի շրջ 27.5 կմ ճանապարհատարվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 10% ի չափով:	ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքում իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, լավի որ ծրագրին ամբողջությամբ անցնում է պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Մրագրի Կենսական նշանակության Լանջիկ Գյումրի ճանապարհատարվածի մասով սահմանվել է հեղինակային հսկողություն, որի շրջանակներում կատարվում են համապատասխան աշխատանքներ:	574,927.6 479,106.3 95,821.3	95,461.1 54,553.1 40,908.0	44,106.3 44,106.3	44,106.3 44,106.3	46.2 80.9	46.2 80.9	Լանջիկ Գյումրի աճ շինարարական աշխատանքները ֆինանսավորվում են նաև եւՎ վարկային միջոցներով: Դրամաշնորհային միջոցներին զուգահեռ մասնաբաժնի գումարը սպառվել է:				

Հ/Հ	Ցրագի	Միջոցառում	Մրցագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրցագրի իրականացնող մարմինը, մրցագրի սկիզբը և ավարտը	Մրցագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրցագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակալ)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողա կան (%)		Զկատարման պատճառները	
								Ընթացին	ՀՀ վերջին	Ընթացին	ՀՀ վերջին	Ընթացին	ՀՀ վերջին	Ընթացին	ՀՀ վերջին	Ընթացին	ՀՀ վերջին		
53		11008	Ենթակալան ներդրումային բանկի ացակցությանը իրականացվող ՄԶ Վանաձոր-Լվալերի-Վրաստանի սահման միջոցառման նշանակության համապատասխան վերականգնման ծրագրի համակարգում և կառավարում	32.5 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2016-2020թթ.	ՄԶ Վանաձոր-Լվալերի-Վրաստանի սահման միջոցառման նշանակության կճ 0 000 կճ 38 480 ճանապարհահատվածի վերակառուցում	Ենթակալան ներդրումային բանկի ացակցությանը իրականացվող ՄԶ Վանաձոր-Լվալերի-Վրաստանի սահման միջոցառման նշանակության վերականգնման և բարելավման ծրագրի շրջանակներում կարելի է տեսնել կալան հսկողություն իրականացնող խորհրդատուին վճար:	-	-	21,467.0	20,300.0	6,611.7	5,519.7	1,092.0	6,611.7	308	93.6	ՀՀ կառավարությունում 30.04.2020թ ի թիվ 677-Ն որոշումով ներառվել է ՀՀ պետական բյուջեում: Ընդման պատճառ է այն, որ ՀՀ-ՍԾ գնով առկա են դատական գործեր, որոնք դեռևս չեն ավարտվել:	
54		21014	Ենթակալան ներդրումային բանկի ացակցությանը իրականացվող ՄԶ Վանաձոր-Լվալերի-Վրաստանի սահման միջոցառման նշանակության համապատասխան վերականգնման ծրագրի համակարգում և կառավարում	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում	Մրցութային փուլի արդյունքում կնվել են թվով 3 Կապալտուի պայմանագրեր: Կատարում են վճարումներ շին-բյուջեից/բյուջեից անմատչելի համար:	-	-	300,000.0	161,000.0	106,448.8	106,448.8	-	106,448.8	35.5	-	ՀՀ կառավարությունում 10.09.2020թ ի թիվ 1511-Ն որոշումով ներառվել է ՀՀ պետական բյուջեում: Բյուջեի հաստատումով վճարվել է միայն կանխավճար երեք կապալտումների համար:	
<b>Ընդամենը 1049 Մրցագրով, որից՝</b>								44,253,594.3	5,705,580.5	49,959,174.8	13,854,256.2	9,001,471.6	2,822,253.6	644	62.6				
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ</b>								35,097,267.4	3,225,756.3	38,323,023.7	4,509,299.3	9,001,471.7	2,822,253.6	644	65.0				
<b>ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱՆՍԵՐ</b>								9,156,326.9	2,481,824.2	11,638,151.1	9,344,956.9	0	0	0	0	67.9	58.1		
<b>Կապալտումների կառավարում - 8 միջոցառում</b>								2,670,530.1	2,289,352.7	2,381,177.4	2,401.0	260,000.0	109,701.8	131,642.2	37.5	42.2			
55	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման ենթակալան բանկի ացակցությանը իրականացվող «Իտալայի և Գերադոնի» մարզի կողմ ցանկերի կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել եւ՝ չափակշիռային համապատասխանող սանիտարական արջակայր, վերաբնակման 2 կայան, ձուլաբերիչ 2 մարզի արջահատության իրականացման և արջակայրի շահագործման համար անխաբեղ մեքենա սարքավորումներ :	Մրցագրի շրջանակներում սանիտարական արջակայրի և վերաբնակման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցութային փուլերինը բացվել են ս.թ. հունվարի 24-ին: Ներկայումս ընթացում է հայտ ներկայացրած մրցութային 5 փաթեթի ուսումնասիրության և գնահատման գործընթաց: Նախատեսվում է ապրիլի վերջին շտապ կապալտուի հետ կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	382,435.2	318,696.0	63,739.2	239.8	239.8	-	-	-	-	-	-	Խորհրդատվական ծախսեր/բյուջեի համար ՎԵՐԻ-ի ֆինանսավորման բացակայություն:
56	12002		Վերակառուցման և զարգացման ենթակալան բանկի ացակցությանը իրականացվող «Իտալայի և Գերադոնի» մարզի կողմ ցանկերի կառավարման խորհրդատվության համար դրամաշնորհային ծրագիր	1.6 մլն եվրո	ՀՀ տարածային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Մրցագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել արջակայրի նախագծման, վերաբնակման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեղեկական ընթացակարգի կազմման աշխատանքները, ացակցել մրցութային գործընթացներին, իրականացնել՝ արջահատության սխեմաների մշակումը, ԿԻԳ-4 ընկերության ստորնմանն ուղղված իրականացման և նախապայմանագրերի կազմակերպությունը, իրականացնել արջակայրի արջահատության վարձագրերի չարկավարման/ստորնման մշակումը:	Նախատեսվում է հայտարարել մրցութ՝ նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով:	382,435.2	318,696.0	63,739.2	239.8	239.8	-	-	-	-	-	-	

Հ/Հ	Տրագի հիմնարկ	Միջոցառում	Տրագի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Տրագի/իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Տրագի նպատակը և նկարագիրը	Տրագի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակետ)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով կատարված կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները			
								Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ				
57		12001	Վերականգնման և զարգացման նյութական քանիքի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրտսե թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի թաղապետարան 2016-2020թթ.		Տնօր. աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդակցական ծախսերի կատարման համար արձագանքներ: Տնօր. աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդակցական ծախսերի կատարման համար արձագանքներ: Տնօր. աջակցության շրջանակում կնքվել են խորհրդակցական ծախսերի կատարման համար արձագանքներ:	530,481.9	375,901.9	154,780.0	89,297.1	37,071.9	13,904.6	2,387.9	11,516.7	15.6	31.1	4.6	Քանի որ կապալառուի հետ պայմանագիրը դեռ չի կնքվել, ապա խորհրդատուների կողմից հաշվարկությունների ներկայացումը հնարավոր չէ, ինչով էլ պայմանավորված է դրամաշնորհի ընթացքը:		
58		32006	Եվրոպական միության հարկանոցային ներդրումային սթրատեգիայի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրտսե թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	8 մլն եվրո	«Երևանի թաղապետարան» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Լոգոտիպի արձագանքներ և նախագիծ, կառուցել և շահագործել Եվրոպական չափանիշներին համապատասխան տոր արձագանքի 2 քնից. ինչպես նաև, Լոնդոնի «Երևանի կրտսե թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագրի ընթացքում տարերայնորեն առաջացած ևս մեկ խոշոր արձագանքի տարաձևերը:	3,059,481.6	2,549,568.0	509,913.6	507,938.7	-	-	-	-	-	-	-				
59		32007	Արևելյան եվրոպայի (ԵՆԵՐՎԱԿ) աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրտսե թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր	2 մլն եվրո	«Երևանի թաղապետարան» ՓԲԸ 2017-2020թթ.		Լոգոտիպի արձագանքներ և նախագիծ, կառուցել և շահագործել Եվրոպական չափանիշներին համապատասխան տոր արձագանքի 2 քնից. ինչպես նաև, Լոնդոնի «Երևանի կրտսե թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագրի ընթացքում տարերայնորեն առաջացած ևս մեկ խոշոր արձագանքի տարաձևերը:	764,870.4	637,392.0	127,478.4	15,534.9	15,534.9	-	-	-	-	-	-			
60		42002	Վերականգնման և զարգացման նյութական քանիքի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կրտսե թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում Երևանի կրտսե թափոնների կառավարման «Երևանի թաղապետարան» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո	«Երևանի թաղապետարան» ՓԲԸ 2016-2020թթ.		Սանիտարական արձագանքի և վերաբրյալի 2 կայանի կառուցման համար շին. կազմակերպության վերաբերյալ միջոցառման համար համապատասխան իրականացման և արձագանքի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	3,099,262.7	2,582,735.6	516,547.1	960,000.0	960,000.0	-	-	-	-	-	-	Պայմանավորված է միջոցառման արձագանքի կնքման հետ:		
60		42003	Եվրոպական ներդրումային քանիքի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կրտսե թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում Երևանի կրտսե թափոնների կառավարման «Երևանի թաղապետարան» ՓԲԸ-ին	8 մլն եվրո				3,099,262.7	2,582,735.6	516,547.1	960,000.0	960,000.0	-	-	-	-	-	-			
62		42001	Վերականգնման և զարգացման նյութական քանիքի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրտսե թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Երևանի կրտսե թափոնների կառավարման «Կոտայի և Գեղարքունիքի» շրջանակներում Երևանի կրտսե թափոնների կառավարման «ՄՊԸ»-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարաշնորհային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-2021թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել և վերաբրյալի 2 կայանի կառուցման համար շին. կազմակերպության վերաբերյալ միջոցառման համար համապատասխան իրականացման և արձագանքի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	2,670,528.2	2,289,351.2	381,177.0	641,177.0	260,000.0	381,177.0	109,701.8	109,701.8	131,642.2	131,642.2	17.1	42.2			
<b>Ընդամենը 1040 Տրագով, որից՝</b>								15,363,976.7	12,931,135.1	2,432,840.6	3,377,051.6	2,440,000.0	937,051.6	261,077.2	304,958.0	304,958.0	7.7	10.7			
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ՄԱՍՆԵՐ</b>								913,117.1	694,597.9	218,519.2	89,536.9	37,071.9	52,465.0	13,904.6	11,516.7	15.5	31.1	4.6			
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՍՆԵՐ</b>								16,277,092.8	13,625,733.0	2,451,359.8	3,466,588.5	2,477,071.9	989,516.6	274,981.8	272,593.9	2,387.9	2,387.9	7.9	11.0	0.2	

Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Պրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Պրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Պրագրի նպատակը և նկարագիրը	Պրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրդական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողա կան (%)		Չկատարման պատճառները		
								Ընթացիկ	ՀՀ վեր. քրոջ	Ընթացիկ	ՀՀ վեր. քրոջ	Ընթացիկ	ՀՀ վեր. քրոջ	Ընթացիկ	ՀՀ վեր. քրոջ	Ընթացիկ	ՀՀ վեր. քրոջ			
<b>Քաղաքային զարգացում - 14 միջոցառում</b>																				
63		1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի բարձրասյուն լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցման տրամադրում «Երբարդույ» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի բարձրասյուն լուսավորության 2016-2021թթ.	Պրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/անփոխել լուսավորության հենասյուները, արևա վերջնետա մարդիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, արևա շրջը 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վազպատուն 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով իրականացվում են միաժամանակ՝ համաձայնորեն):	1,775,575.9	1,557,976.6	217,599.3	700,000.0	883.33.0	116,667.0	-	-	-	-	Պայմանվորված է նախատեսված ծավալների մասամբ կատարմանը վերջնական նախագծերի պատրաստման հետաձգման և աշխատանքների ուղ մեկնարկով	
64			42002	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցման տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Մետրոլի 61 717 տիպի 7 վագոնների կապուղու վերանորոգում և արդիանվանացում, Մետրոլի վագոնների վնասված, մատակարարում է մոնտաժ, մետրոլի մեքենավարների համար տրեմադրային համակարգի նախագծում, մատակարարում, մոնտաժ: Մետրոլային 499 հազ. եվրո օրմարը նախատեսվել է ուղղել դրեմադրային թունելի երկարացման և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացմանը:	Աշխատանքներն ավարտվել են, քաջի դրեմադրային թունելի կառուցումը:	354,158.8	272,759.0	81,399.8	-	-	-	-	-	-	-	Դրեմադրային թունելի հորատանցման աշխատանքները դադարեցվել էին 2018թ. մայիսից՝ Ֆիդրոսի քաղաքային քննիչների բողոքների պատճառով կապված պայթյունների հետևանքով առաջացած մատուցումների հետ: 27.02.2020թ. կապուղու հետ ստորակառուցված փոփոխության համաձայն հորատանցման աշխատանքները պետք է վերադառնվել են 23.05.2020թ., սակայն Covid-19 պատճառով մեկնարկել են 20.07.2020թ.: 2020թ. ին կապուղու չի ներթափառել հաշիվ ապրանքագիր՝ իրականացված 30 մ հորատանցման համար, ինչի հետևանքով կատարողական չի եղել: Երեսուցյապետները պայմանավորված են Covid-19 ի պատճառով աշխատանքներին թույլ չեն տրվել ներկայանալ աշխատանքի, բեռնափոխարկումների իրականացման անհնարելիությանը (Իսպանիայից երևան կոնտրոլցիսներ, մեխանիզմների և պահեստամասերի մատակարարում), ստորակառուցման իրականացում (նր անի կատար աշխատանքները գրավել են բանակ և 2 անի աշխատանքները իրականացվել են թերի): Երևանի մետրոպոլիտենը հաշիվ արժեք վերադառնել կատարում է կապուղու տեխնիկայի պատահի, դրա համար շարժիչ դրոս արդև և աշխատանքի ու պայթյունապետ կազմակերպման ու իրականացման հետ:	
65			42003	Եվրոպական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցման տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-2021թթ.	Դրեմադրային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրեմադրային թունելի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտրուցվել է 451 մետրը:	1,536,139.0	1,365,293.7	170,845.3	247,044.0	76,814.9	-	-	-	-	-	Դրեմադրային թունելի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կտրուցվել է 451 մետրը:	
66			12003	Արևմտյան Եվրոպայի ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի բարձրասյուն լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1,9 մլն եվրո	«Երբարդույ» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Պրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան քաղաքի բոլոր 28 փողոցներում փոխել/անփոխել լուսավորության հենասյուները, արևա վերջնետա մարդիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել արևա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շրջը 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վազպատուն 2019 թվականին վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներով իրականացվում են միաժամանակ՝ համաձայնորեն):	597,873.7	498,228.1	99,645.6	37,008.0	27,000.0	10,008.0	-	-	-	-	-	Պայմանվորված է նախատեսված ծավալների մասամբ կատարմանը վերջնական նախագծերի պատրաստման հետաձգման և աշխատանքների ուղ մեկնարկով

Հ/Հ	Պրագի	Միջոցառում	Մրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրագրի իրականացնող մարմինը, մրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նպատակը և նկարագիրը	Մրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակապ)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողա կան (%)		Զկատարման պատճառները				
								Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին	Ընթացիկ	ՀՀ վերջին					
67		12004	Վերականգնման և զարգացման նյութական բանկի ացակցությամբ իրականացվող երևանի զարգացման լրացուցիչ հրամանագրի կատարման արժույթը	574,7 հազ եվրո	Երևանի թաղապետարան 2016-2021թթ.	Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան թաղապետարանի 28 փողոցներում փոխել/արձանգեղծել լուսավորության հենասյուները, արևա վեղճանային մարդիկը անցյալը ստիպել են կապուցվել, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևա շողը 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տեխնիկական ացակցության շրջանակներում կնքվել են լուրիդատակասն պայմանագրեր՝ Լոլորատակված զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացմանն աջակցման վերաբերյալ:	164,404.1	122,432.4	164,404.1	122,432.4	125,074.2	104,359.2	20,715.0	126,074.2	104,359.2	20,715.0	76.1	85.2	Պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի հետ		
68		12014	Նյութական միության հարևանության ներդրումային բանկի ացակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերականգնման ներկայումս հրամանագրի ծրագիր	5 մլն եվրո	Վարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն-ՓԲԸ 2016-2020թթ.	Դրենաժային թունների նրկարացում և մետրոլի թուններում վերականգնման աշխատանքների իրականացում	Դրենաժային թունների ծրագրով նախատեսված 530 մետրից կատարվել է 451 մետրը:	1,453,222.9	1,262,330.1	210,980.1	170,087.3	-	-	-	-	-	-	-	Դրենաժային թունների հրատարակման աշխատանքները դարձրել են 2018թ. մայիսից Ֆիդորյան թաղամասի բնակիչների բողոքների պատճառով կապակցված պայթյունների հետևանքով անարագ աստիճանների հետ: 27.02.2020թ. կապակցված հետ ստորագրված փոփոխության համաձայն հրատարակման աշխատանքները պետք է վերականգնվեն են 23.05.2020թ. սակայն Covid-19 պատճառով մեկնարկել են 20.07.2020թ.: 2020թ. են կապակցում չի ներկայացրել հաշվավոր ավարտագրի իրականացված 30 մ հրատարակման համար, ինչի հետևանքով կատարվել է իր: Բնակատարումը պայմանավորված է Covid-19 ի պատճառով աշխատանքներին թույլ չեն տրվել ներկայանալ աշխատանքի, բեռնափոխարումների իրականացման անհարկությունը (Խաչատրյան Երևան կոնստրուկցիաներ, մեծանկյունների և պլանետալների մասնակցությամբ), պատճառմանն իրականացվել են բանալի և 2 ամյա աշխատանքներ իրականացվել են թերի: Երևանի մետրոպոլիտենը հաշի անհրաժեշտ վերոնշյալ հանգամանքները, պրոբլեմները, ստեղծված իրականացվել կարող է կապակցված տեխնիկայի պատճառ, դրա համախառն շարժիչ թրու պարտ և աշխատանքի ոչ պորտնակեր կազմակերպման ու իրականացման հետ:			
69		12016	Վերականգնման և զարգացման նյութական բանկի ացակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղապետի ճանապարհների տեխնիկական համապարհանցության հրամանագրի ծրագիր	1,213 հազ եվրո	Գյումրու համայնապետարան 2017-2021թթ.	Ացակցություն ծրագրի նախատեսվածումն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնամուղման շինարարական աշխատանքների մրցույթային մասերի կազմում, ազատական պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատների ռազմավարության և քրեմոլությունների պլանի կազմում:	Պատրաստվել և ավագանու կողմից հավանություն է արժանացել ավտոկայանատների ռազմավարական փուլում է նաև ավտոկայանատների գրեմոլությունների ծրագիրը:	82,220.1	68,516.8	13,703.3	241,865.7	201,554.8	40,310.9	156,232.20	26,737.70	129,494.50	156,232.3	129,494.5	64.59	64.25	Մրագրի շրջանակներում կատարվող բուն փողոցայինական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք լուրջ խնդիրներ կապակց ստորգետնյա կոմունալացանցի, մասնավորապես՝ ավտոմոբիլային ճանապարհների օտարման շրջում և (կամ) պատճառման գոտում գտնվող հարողակցությունների, հարմարանքների և այլ շինությունների տեղադրանքի ու բարձրանիչի հետ: Հնչյալ հիմնախնդիրների լուծման նպատակով կոմունալացանցի տեղադրող և շահագրծող ընկերությունների մասնակցությամբ կազմակերպվել են մի շարք աշխատանքային խորհրդակցություններ: Իրականացվել են նախագծման արհեստագիտական փոփոխություններ:	
70		12018	Վերականգնման և զարգացման նյութական բանկի ացակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղապետի ճանապարհների տեխնիկական ծրագիր (Տրակ Ա, Բ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնապետարան 2017-2021թթ.	Համայնային ճանապարհների հիմնամուղման և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերականգնումը կներառի առկա և մայրերի ծառի նրկարացում, այլ բոլոր շրտնացման ներատուղակների փոխարինում: Բազմաբնակ և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մեղման ստիպյալն լամպերը կփոխարինվեն լուսավորային խնայող լամպերով:	Մրագիրը մտնում է ավարտին, ամբողջական աշխատանքները կվերջ ավարտվեն են, ընթացքի մեջ են փողոցային արագուն լուսավորության մոնտաժային, երթուղային կարգավորման նշանների, գնաշումների, լուսացուցանի տեղադրման աշխատանքները: Բոլոր աշխատանքներ կան մայրերի բարեկարգման, պարոնների հողազման ուղղությամբ:	2,263,116.6	1,839,256.3	423,860.3	1,670,039.9	1,246,179.6	423,860.3	832,363.7	689,166.4	143,195.3	832,363.7	689,166.4	143,195.3	49.84	55.30	Խնդիրները կարող են առանցքային վիճակում եղանակային պայմաններին:
71		12022	Վերականգնման և զարգացման նյութական բանկի ացակցությամբ իրականացվող Գյումրու թաղապետի ծրագրի շրջանակներում նախագծման նախաշրջանի աշխատանքների իրականացում	276.77 հազ եվրո	Գյումրու համայնապետարան 2017-2021թթ.	Գյումրու թաղապետի ճանապարհների վերանորոգման ծրագրի շրջանակներում նախագծման նախաշրջանի փաստաթղթերի կազմում	Իրականացվել են 21,84 կմ ի նախագծման արհեստագիտական փաստաթղթերի կազմման և նախագծման արհեստագիտական փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ:	149,658.1	124,715.1	24,943.0	96,755.8	24,943.0	86,142.1	14,329.3	86,142.1	71,812.8	143,329.3	89.03	100.00	Նախագծման արհեստագիտական աշխատանքները այս միջոցառման շրջանակներում իրականացված են/11/2021		

Հ/Հ	Շրագի/Միջցում	Մրագրի/Վիջցուման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրագրին իրականացնող մարմինը, մրագրի սկիզբը և ավարտը	Մրագրի նկատմամբ և նկատագրը	Մրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պահ		2020թ. տարեկան ճշտված պահ		Փաստացի վճարներ (անդրակաս)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Զկատարման պատճառները			
							Ընթացիկ	Վճար արված	Ընթացիկ	Վճար արված	Ընթացիկ	Վճար արված	Ընթացիկ	Վճար արված						
							1,096,381.6	858,962.1	236,419.5	416,503.3	338,625.1	77,878.2	402,632.1	328,553.7	74,078.4	402,632.1		328,553.7	96.7	95.1
72	12012	Ամիսական գաղափարային ծրագրի ներառվածությունը և զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	46.6 մլն ԱՄՆ դոլար (30,989 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ՝ 2011-2021թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ներառվածությունը բարելավում, Երևանի արևմտյան տրամաշրջանային ծրագրի ներառվածությունը, ինտեգրացիոնալ կառուցումների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կառուցումների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/արևմտյան, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/արևմտյան և Նոր Շիրակի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում:	Հողի տարման և տարարակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվել են միայն համապատասխան շտրիկները: Երևանի արևմտյան տրամաշրջանային ծրագրի ներառվածությունը և զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/արևմտյան, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/արևմտյան և Նոր Շիրակի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում:	2,787,291.0	2,295,539.0	571,752.0	-	-	-	-	-	-	-	Պայմանվորված է չլայտարարված մրցույթով			
73	12020	Ամիսական գաղափարային ծրագրի ներառվածությունը և զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	2016-2021թթ.	Լրացվել են ծրագրի արևմտյան տրամաշրջանային ծրագրի ներառվածությունը և զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում:	Հողի տարման և տարարակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքները: Դավաղի է զարգացել համայնքի տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական կայանատեղակայում: 2019թ. նկատվել է համապատասխան պայմանագրի ճանապարհացույցի աշխատանքների նախաձեռնում և շին աշխատանքների վերակառուցման համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առաջի, մոնիթորինգ և գնահատում: Ներկա պահին ընթացվում է Երևանի շրջանային ծրագրի համակարգում և կառուցումների զարգացում:	1,107,201.2	888,991.5	248,249.7	942,995.6	888,991.5	84,044.1	370,786.0	301,772.2	69,813.8	370,786.0	301,772.2	69,813.8	Ընտրությունը գործընթացը դեռևս գտնվում է տեխնիկական մշակման փուլում, իսկ նախատեսված առարկաների ձեռքբերման մասով հրապարակվել է այս տարի պայմանագրի ընթացիկ	
74	12013	Ամիսական գաղափարային ծրագրի ներառվածությունը և զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	2016-2021թթ.	Լրացվել են ծրագրի արևմտյան տրամաշրջանային ծրագրի ներառվածությունը և զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում:	Հողի տարման և տարարակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքները: Դավաղի է զարգացել համայնքի տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական կայանատեղակայում: 2019թ. նկատվել է համապատասխան պայմանագրի ճանապարհացույցի աշխատանքների նախաձեռնում և շին աշխատանքների վերակառուցման համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առաջի, մոնիթորինգ և գնահատում: Ներկա պահին ընթացվում է Երևանի շրջանային ծրագրի համակարգում և կառուցումների զարգացում:	1,107,201.2	888,991.5	248,249.7	942,995.6	888,991.5	84,044.1	370,786.0	301,772.2	69,813.8	370,786.0	301,772.2	69,813.8	Բյուջեով նախատեսված պայմանագրերի չի կնքվելու	
75	12021	Ամիսական գաղափարային ծրագրի ներառվածությունը և զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	112,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	2016-2021թթ.	Լրացվել են ծրագրի արևմտյան տրամաշրջանային ծրագրի ներառվածությունը և զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում:	Հողի տարման և տարարակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքները: Դավաղի է զարգացել համայնքի տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական կայանատեղակայում: 2019թ. նկատվել է համապատասխան պայմանագրի ճանապարհացույցի աշխատանքների նախաձեռնում և շին աշխատանքների վերակառուցման համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առաջի, մոնիթորինգ և գնահատում: Ներկա պահին ընթացվում է Երևանի շրջանային ծրագրի համակարգում և կառուցումների զարգացում:	9,233,794.8	7,251,721.2	1,982,073.6	4,958,296.3	3,802,709.1	1,165,897.2	3,096,201.1	2,748,519.5	3,096,201.1	2,748,519.5	947,681.6	74.5	82.0	
76	12017	Վերակառուցման և գաղափարային ներառվածությունը և զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	14,6 մլն եվրո	Գյումրի համայնքապետարան 2017-2021թթ.	Համայնքային ճանապարհների իրականացում և փոփոխությունների իրականացում: Համայնքային ծրագրի ներառվածությունը և զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում:	Մրագիրը մտնում է ավարտի, անհատական աշխատանքները գործի ավարտված են, բնագործի մեջ են փոփոխվել արտաքին ռազմավարության մոնիթորինգ, երկանկյունային կարգավորման նշանների, գնահատման, ռազմավարության տեղակայման աշխատանքները: Որոշ աշխատանքներ կան մայրիքի բարենպաստ, գաղտնիների հորացման ուղղությամբ:	6,953,481.6	5,741,062.3	1,212,419.3	5,093,849.9	4,281,926.6	811,913.3	1,722,501.77	1,424,345.80	298,155.97	1,722,501.8	1,424,345.80	298,155.97	33.82	36.72
Ընդամենը 1157 Մրագրով, ուրի՛ց՝							27,104,312.4	2,449,207.0	29,553,519.4	22,231,313.8	1,866,430.4	24,017,744.2	5,037,402.7	498,372.5	5,535,775.2	10,475,719.9	1,399,131.4	11,874,851.3	6,462,282.9	
ԸՆԹՆՍԻՑ ՍԱՍՆԵՐ							13,172,378.1	1,601,364.6	14,773,742.7	10,475,719.9	1,399,131.4	11,874,851.3	2,696,658.2	202,233.2	2,898,891.4	6,462,282.9	929,650.3	7,391,933.2	5,038,205.7	
ԿԱՊԻՏԱԼ ՍԱՍՆԵՐ							1,424,077.2	170,329.9	1,594,407.1	6,462,282.9	929,650.4	7,391,933.3	5,038,205.7	929,650.4	5,971,526.1	1,424,077.2	170,330.0	1,594,407.2	491	52.8

Հ/Հ	Ցրագի	Միջոցառում	Մրցարկի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Մրցարկի/իրականացնող մարմինը, մրցարկի տնօրենը և ավարտը	Մրցարկի նպատակը և նկարագիրը	Մրցարկի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրապլան)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Զկատարման պատճառները			
								Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուրե	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուրե	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուրե	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուրե	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-բյուրե				
<b>Տարածքային զարգացում - I միջոցառում</b>																					
77	1212	11001	Եվրոպական միության աջակցությամբ իրականացվող Հայաստանի տարածքային զարգացման դրամաշնորհային ծրագիր	10 մլն Եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 11.12.2014-2020թթ.	Նախատեսվում է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ՀՀ մարզերում և տարածքային համայնքի տնտեսական զարգացում ապահովելու նպատակով՝ նոր աշխատատեղերի ստեղծման և տնտեսական միջոցառումների թափանցիկացման շնորհիվ:	«Վարձույթը կատարվում են կազմակերպությունների կողմից փաստացի ներկայացված Եվրոպական քանիքի գրության համաձայն՝ ֆինանսավորման փաստաթղթերի հիման վրա:	378,356.9	325,184.0	53,172.9	641,122.7	367,483.6	273,639.1	270,762.4	270,762.4	270,762.4	270,762.4	42.2	98.9		
<b>Ընդամենը 1212 Մրցարկ, որից՝</b>								378,356.9	325,184.0	53,172.9	641,122.7	367,483.6	273,639.1	270,762.4	270,762.4	270,762.4	42.2	98.9			
<b>ԸՆԹՈՒՑԻԿ ՆԱԽՍԵՐ</b>								378,356.9	325,184.0	53,172.9	641,122.7	367,483.6	273,639.1	270,762.4	270,762.4	270,762.4	42.2	98.9			
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԱԽՍԵՐ</b>								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>Էկելրառնեղբերակի համակարգի զարգացման ծրագիր - II միջոցառում</b>																					
78	1167	11005	ՈՐ աջակցության իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգետիկ շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաժամկետ և կառավարման ծախսերը	30 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգետիկ շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաժամկետ երկարաժամկետ	Եժե Մրցարկի իրականացման շրջանակներում կնքվել է 95 Լրացուցիչ Համաձայնագիր (ԼՀ), 19672 մլն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով (կտրվի գնով 177.05 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշնորհի գնով՝ 1967 մլն ԱՄՆ դոլար):	374,259.3	311,890.7	62,368.6	359,412.9	311,890.7	47,522.2	20,914.6	20,914.6	20,914.6	5.8	44.0	Մրցարկի շրջանակներում կնքված վարկային Համաձայնագրի ժամկետն ավարտվել է՝ դրանով պայմանավորված հաջխտու ժամանակահատվածում միջոցառումներով աշխատանքներ չեն իրականացվել: Մրցարկի ավարտին հասնելու համար ՀՀ կառավարության 2020 թ. հունիսի 11-ի թիվ 953-Ն որոշմամբ «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ին 2020-2022թթ. վերաջգում ՀՀ պետական բյուջեից տրամադրվել է 63.2 մլրդ ՀՀ դրամ գումարի չափով բյուջետային վարկ, որից 2020 թվականին - 18.7 մլրդ ՀՀ դրամ: Ի կատարման վերուշյալ որոշման սյունքի 10-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարության և «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» իսկ ըստ նախատեսված ընկերության միջև կնքվել է վարկային պայմանագիր N8/2020 և 2020 թ. համար փաստացի հատկացվել է 18.7 մլրդ ՀՀ դրամ:		
79	32005		ՈՐ աջակցության իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգետիկ շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաժամկետ և կառավարման ծախսերը	270 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգետիկ շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաժամկետ երկարաժամկետ	Եժե Մրցարկի իրականացման շրջանակներում կնքվել է 95 Լրացուցիչ Համաձայնագիր (ԼՀ), 19672 մլն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով (կտրվի գնով 177.05 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշնորհի գնով՝ 1967 մլն ԱՄՆ դոլար):	3,477,922.6	3,204,622.4	273,300.2	3,186,911	3,186,911	47,522.2	31,869.1	31,869.1	31,869.1	100.0	100.0			
80	42004		ՈՐ աջակցության իրականացվող Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգետիկ շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաժամկետ և կառավարման ծախսերը	270 մլն ԱՄՆ դոլար	«Հայկական ԱԷԿ» ՓԲԸ 2015-2021թթ.	Հայկական ԱԷԿ-ի N 2 էներգետիկ շահագործման նախագծային ժամկետի երկարաժամկետ երկարաժամկետ	Եժե Մրցարկի իրականացման շրջանակներում կնքվել է 95 Լրացուցիչ Համաձայնագիր (ԼՀ), 19672 մլն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժեքով (կտրվի գնով 177.05 մլն ԱՄՆ դոլար, դրամաշնորհի գնով՝ 1967 մլն ԱՄՆ դոլար):	16,981,591.8	14,932,194.4	2,049,397.4	583,595.7	583,595.7	583,595.7	583,595.7	583,595.7	583,595.7	100.0	100.0			
81	42001		«Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրամատակարարման հոսանքային ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցվող տրամադրում «Քարծառուղի էլեկտրասեղան» ՓԲԸ-ին	35.5 մլն ԱՄՆ դոլար	«Քարծառուղի էլեկտրասեղան» ՓԲԸ 28.11.2011-31.12.2020թթ.	Նախատեսվում է կառուցել Հրազդան ԶԿԻ-ից մինչև «Չիտուրայ» ներքինային ընկած շրջը 230 կՎ երկարությամբ «Նորարար ԼԻՆԵ-Վարձույթ»-ի «Վալ»-ը ըստ նախատեսված 220 կՎ օդային գծեր և վերակառուցել «Լավար» և «Նոյեմբերյան» 110 կՎ օդային գծերը: Մրցարկի նպատակն է՝ նվազեցնել էլեկտրաէներգիայի կորստները, բարձրացնել պատրուկների էլեկտրամատակարարման հոսանքային և էլեկտրահարդրման գծի թողունակությունը, կրճատել վթարային անջատումների ընթացիկը:	Անջատվել են «Նորարար ԼԻՆԵ-Վարձույթ»-ի «Վալ»-ը ըստ նախատեսված 220 կՎ օդային գծերի կառուցման աշխատանքները: 2020 թ. օգոստոսի 4-ին արձան ստել է դրվել «Նոյեմբերյան» և «Լավար» 110 կՎ օդային գծերը: Ներդրումն իրականացվում է կատարված օբյեկտների աշխատանքների համաձայն ընդունված գործընթաց:	1,311,920.4	1,028,795.2	283,185.2	342,160.1	271,321.0	317,206.3	252,139.6	65,066.7	252,139.6	65,066.7	92.71	92.93	91.85	«Քարծառուղի էլեկտրասեղան» ՓԲ ընկերության և «Պամ Արար» ընկերության միջև 2016թ. դեկտեմբերի 24-ին կնքված Համաձայնագրի 2-ի համաձայն «Քարծառուղի էլեկտրասեղան» ՓԲ ընկերության և «Պամ Արար» ընկերության միջև 2016թ. օգոստոսի 11-ին կնքված «110 կՎ Լավար»-ի նոյեմբերյան օդային էլեկտրահարդրման գծի փոխարինման նախագծման, մատակարարման և տեղակայման մասին» N: HW-1/2015 պայմանագրի գինը նվազեցվել է 22 489.29 ԱՄՆ դոլարով:

Հ/Հ	Ցրագի	Միջոցառում	Ցրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարիչ/դրամաշնորհի անունը (համապատասխան արտոյթով)	Ցրագրի իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ցրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ցրագրի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (աճուրդական)		Նախատեսվող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսված կատարողական (%)		Զկատարման պատճառները					
								Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ	Ընթացիկ	ՀՀ վերաբրյալ						
								571,799.6	571,799.6	571,799.6	571,799.6	464,136.0	464,136.0	464,136.0	464,136.0	81.2	81.2						
82		42002	Վերականգնողական և զարգացման միջազգային բանկի օգնությունները իրականացրել ենք հայաստանի զրոյի ֆինանսական առողջացման ծրագրի շրջանակներում ներգաղթի տրամադրում «Երևան ԶԷ» և «Հայկական ԱԷ» ՓԲԸ ներքին	30 մլն ԱՄՆ դոլար	ՀՀ տարածաշրջանի կառավարման և ներառվածների նախարարություն, «Երևան ԶԷ» և «ԱԷ» ՓԲԸ եր 2016-2021թթ.	Այսպիսով ՀՀ կառավարության՝ էլեկտրականության պատշաճ և հուսալի մատակարարում ապահովելու ջանքերին, ենթակա արտադրող պնդակազմի ընկերությունների և բաշխման մասնավոր ընկերության ֆինանսական վրձնիկի բարելավման միջոցով: Ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը կնպաստի ենթակառուցվածքի զարգացմանը և էլեկտրականության վրձնիկի բարելավմանը:	Համաձայնագրով վարույն մասնատվողները կատարվում են 2016-2021թթ. ընթացքում՝ Համաձայնագրով նախատեսված արդյունաբերական ցուցանիշների կատարմանը համընթաց: Ծրագրով մասնատվողները կազմվել են 28.7 մլն ԱՄՆ դոլար (որից՝ «Երևան ԶԷ» ՓԲԸ-ին՝ 20.52 մլն ԱՄՆ դոլար, «ԱԷ» ՓԲԸ-ին՝ 8.2 մլն ԱՄՆ դոլար): Ծրագրի ամբողջ արժեքը 95.7% -ով և մինչև 2021թ. նախատեսված միջոցառումների համար մնացել է մասնատման ներքայն 1,3 մլն ԱՄՆ դոլար (4.3%): Ծրագրի ընթացքը բարձրագույն իրականացման և էլեկտրությունների ֆինանսական առողջացման ընթացքի արձանագրվել է Համաշխարհային բանկի էլեկտրիկ Տագի կողմից՝ Երևանում գտնվելու ընթացքում:	571,799.6	571,799.6	571,799.6	571,799.6	464,136.0	464,136.0	464,136.0	464,136.0	81.2	81.2			Տարեկան ճշտված պլանի և տարեկան պատշաճի տարբերությունը պայմանավորված է ծրագրի շրջանակներում իրականացված կանխավարի մարմով:			
83		42003	Վերականգնողական և զարգացման միջազգային բանկի օգնությունները իրականացրել էլեկտրականության միջազգային ծրագրի շրջանակներում ներգաղթի տրամադրում «Քարծառուկա էլեկտրասեփեր» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Քարծառուկա էլեկտրասեփեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	Ավարտվել են «Հարցանակ» ներակայանի վերականգնման աշխատանքները: «Հարցանակ» ներակայանի վերականգնման շրջանակներում բանակցություններ են տարվում գնալից կապատուի հետ՝ պայմանագրի վերականգնման և ենթակառուցվածքի վերականգնման աշխատանքների շարունակման վրայ: Երկրից, որը նախատեսվում է ավարտել 2023 թ. «Վանաձոր 1», «Չարնեցական 3» և 220 կՎ «Չուրկունի» ներակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակառուցվածքի շահագործման ծախսերը:	Ավարտվել են «Հարցանակ» ներակայանի վերականգնման աշխատանքները: «Հարցանակ» ներակայանի վերականգնման շրջանակներում բանակցություններ են տարվում գնալից կապատուի հետ՝ պայմանագրի վերականգնման և ենթակառուցվածքի վերականգնման աշխատանքների շարունակման վրայ: Երկրից, որը նախատեսվում է ավարտել 2020 թ. «Չուրկունի» ներակայանի վերականգնման գնալից կապատուի հարապատուի նպատակով ավարտանել է մրցութային փաստաթղթերը, որոնք ներկայումս ընթացում են «ՀՄԲ Ի Ի»-ում: «Չուրկունի» ներակայանի վերականգնման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թ.:	3,997,817.6	3,276,853.7	720,963.9	1,576,422.0	1,343,631.9	232,790.1	132,003.5	90,810.7	41,192.8	132,003.5	90,810.7	41,192.8	8.37	6.76	17.70	«Չարնեցական 3» էՎ վերականգնման ծրագրի շրջանակներում գնալից կապատու «EPCAC Engineering & Systems, S.A.» ընկերության հետ նվազագույնի համաձայնագրի վերականգնման և էՎ վերականգնման աշխատանքների շարունակման նպատակով, ՔԵՑ-ը և կապատու գործընկերային հարաբերությունների շրջանակներում բանակցել են պայմանագրի իրականացման երկուսուեջ ընդունելի րոճումներ գտնելու հնարավորությունների շուրջ: Բանակցությունների արդյունքում ծրագրի շրջանակում կիրառվում է համաձայնագրի վերականգնման և էՎ վերականգնման աշխատանքների շարունակման նպատակով, ՔԵՑ-ի և կապատու «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկ. միջև 01.07.2016 թ. կնքված «Վանաձոր 1» 110 կՎ էՎ վերականգնման նախագծում, մատակարարում և տեղակայում N: HW-ESRAF-1/2015.3 պայմանագրի համաձայն «Վանաձոր 1» էՎ վերականգնման աշխատանքները ժամկետի ավարտի և սահմանվել 31.12.2018 թ.: Այսպիսի էՎ ուժ աշխատանքները շարունակվելու և էՎ վերականգնման աշխատանքները ժամկետի ավարտի և սահմանվել 31.12.2018 թ. նախքան էՎ ուժ աշխատանքները շարունակվելու և էՎ վերականգնման աշխատանքները ժամկետի ավարտի և սահմանվել 31.12.2018 թ.: Այսպիսի էՎ ուժ աշխատանքները շարունակվելու և էՎ վերականգնման աշխատանքները ժամկետի ավարտի և սահմանվել 31.12.2018 թ. նախքան էՎ ուժ աշխատանքները շարունակվելու և էՎ վերականգնման աշխատանքները ժամկետի ավարտի և սահմանվել 31.12.2018 թ.: Այսպիսի էՎ ուժ աշխատանքները շարունակվելու և էՎ վերականգնման աշխատանքները ժամկետի ավարտի և սահմանվել 31.12.2018 թ. նախքան էՎ ուժ աշխատանքները շարունակվելու և էՎ վերականգնման աշխատանքները ժամկետի ավարտի և սահմանվել 31.12.2018 թ.:



Հ/Հ	Պրագի Միջոցառում	Պրագի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատաս խան արժույթով)	Պրագի/ին իրականացնող մարմինը, ծրագրի ակիցը և ավարտը	Պրագի նպատակը և նկարագիրը	Պրագի ընթացքը	2020թ. տարեկան պլան		2020թ. տարեկան ճշտված պլան		Փաստացի վճարներ (անդրակալ)		Նախատեսվ ող ծախսեր		2020թ. բյուջեով նախատեսվ ած կատարողա կան (%)		Զկատարման պատճառները				
							Ընթացիկ	ՀՀ վերա-քրոջ	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-քրոջ	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-քրոջ	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-քրոջ	Ընթացիկ	ՀՀ վերա-քրոջ					
84	42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշխակ» և «Արարատ» ներակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներգաղտնի տրամադրում «Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ ին	23,2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	Պրագի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշխակ» ներակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ 2» ներակայանը: Պրագի նպատակն է բարձրացնել պատրաստվելու նպաստելով, պարտա- նշան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:	Ներկայումս իրականացվում են «Աշխակ» ներակայանի վերակառուցման շինմոնտաժային աշխատանքները: Դրանք նախատեսվում է ավարտել 2020 թվականին: «Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերությունը «Արարատ 2» ներակայանի վերակառուցման գլխավոր կազմակերպիչ ընտրության միջազգային մրցույթ հայտարարվելու նպատակով, պարտա- նշան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման միջազգային թանկ հոնո: «Արարատ 2» ներակայանի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2023 թվականին:	3,956,603.2	3,165,298.4	791,304.8	979,899.9	783,919.9	195,980.0	500,742.6	400,594.0	100,148.6	500,742.6	400,594.0	100,148.6	51.10	51.10	ԲԷՑ ՓԲ ընկերության և ինչպես «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերության միջև 01.07.2016 թ. կնքված «Աշխակ» 220 կՎ էլեկտրաէներգիայի նախագրում, մատակարարում և տեղակայում» N° ETNP_HVEN_ICB_1/2015 պայմանագրի համաձայն՝ «Աշխակ» էլեկտրաէներգիայի մատակարարման աշխատանքների կատարման ժամկետը ավարտ է սահմանվել 31.03.2019 թ.: Սակայն էլեկտրաէներգիայի ընթացում են դանդաղ տեմպերով և կապալտում սահմանված ժամկետում վերակառուցման աշխատանքները չի ավարտել Պրագի գլխավոր կազմակերպիչ «Xian Electric Engineering Co. Ltd» ընկերությունը նախատեսվ էր, որ ստացվելի ծրագրակազմի արդիականացման աշխատանքները կատարվելու են Չինաստանի ինտենսիվ կորից, սակայն 05.02.2020 թ. գլխավոր կազմակերպիչը ԲԷՑ ՓԲ ընկերությանը հայտնելով COVID-19 ընկրմանով պայմանավորված ինտենսիվի Հոյաստան գալու անհնարության մասին: Ինտենսիվները ՀՀ են ժամանել 12.09.2020 թ. և 10.10.2020 թ.:
85	42006	Ամիսկան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող 220 կՎ «Ազարակ 2» և «Շինոսայ» ներակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ներգաղտնի տրամադրում «Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ ին	23,4 մլն ԱՄՆ դոլար (15,1 մլն SDR)	«Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 12.02.2015-30.06.2022թթ.	Պրագի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Ազարակ 2» և «Շինոսայ» ներակայանները: Պրագի նպատակն է՝ բարելավել «Ազարակ 2» ներակայանի արդյունավետությունը, նվազագույնի հասցնել էլեկտրատարողունակ կորուստները, բարձրացնել տարանջշտակի պատրաստվելու էլեկտրամատակարարման հուսալիությունը:	220 կՎ «Շինոսայ» ներակայանում 2019 թվականի հունվարի 8-ից, իսկ «Ազարակ 2» ներակայանում 2019 թվականի ապրիլի 10- ից շինմոնտաժային աշխատանքները դադարեցված են:	3,494,977.2	2,912,537.6	582,439.6	171,021.2	171,021.2	156,540.6	156,540.6	156,540.6	156,540.6	91.5	91.5	ԲԷՑ ՓԲ ընկերությունը 17.12.2019 թ. րունել է 220 կՎ «Ազարակ 2» և «Շինոսայ» էլեկտրաէներգիայի մատակարարում, Liaoning Electric Equipment Construction Co. Ltd (LEECC) & Northeast China International Electric Power Corporation (NEEPC) համատեղ ձեռնարկության հետ կնքված պայմանագիրը: 17.07.2020թ. հետ հաջի ամենով ԱԲԲ առաջնությունով՝ այլ ֆինանսավորման աղբյուրների կիրառմամբ 220 կՎ «Ազարակ 2» և «Շինոսայ» ներակայանների վերակառուցման աշխատանքների ավարտման վերաբերյալ, որոշել է 220 կՎ «Ազարակ 2» և «Շինոսայ» ներակայանների վերակառուցումը շարունակելու և լիակատար իրականացնելով ավարտելու հասցնելու աշխատանքներն իրականացնել «Բարձրավոր էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ սեփական միջոցներով՝ կապալտով ընտրություն իրականացնելով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված մրցութային կարգով:			
86	42007	Ամիսկան զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող «արգավարման կառավարման ավտոմատացված համակարգի (SCADA) ընդլայնման ծրագրի շրջանակներում ներգաղտնի տրամադրում «էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ ին	14,554 մլն ԱՄՆ դոլար (10,03 մլն SDR)	«ԷԷՇՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2022թթ.	Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, էներգիախառնակարգի կարգավարման հուսալիությունը, էԷՇՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կնոսատի ներգաղտնակարգի հուսալի աշխատանքներ, կորուստների նվազեցնելու, անխափան էլեկտրամատակարարումները:	Իրականացվում են SCADA համակարգի թեստավորման ապրոլունցում ի հայտ եկած թերությունների վերացման աշխատանքները:	321,846.7	321,846.7	-	776,177.1	689,177.1	87,000.0	761,443.1	688,809.0	72,634.1	99.9	83.5	SIEMENS ընկերության աշխատանքների մնացած մասը տեղադրվելու է 2021 թվական:			



