

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«Վետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկառու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ (30.04.2022թ. դրությամբ)»

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2022թ. տարեկան պլան		2022թ. տարեկան ճշտված պլան		2022թ. փաստացի վճարներ (ստորագրված)		2022թ. բյուջեով կատարողական (%)		Չկատարման պատճառները
								Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե	
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում																
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում				«ՀՀ տարածքներում ջրագների, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային օբյեկտների, ծերանոցների, մանկապարտեզների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթության օբյեկտների հիմնադրամի և շինարարության»:	Ծրագիր 1-ին քաղաքացիական ընթացքում են 4 միկրոծրագրեր Հայաստանի 3 մարզերում՝ Շիրակ, Լոռու և Արմավիր (3 մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքներ, 1 հանրա ջրի արտաքին ջրագի կառուցում): 2021թ. ավարտված մանկապարտեզներ տրամադրվել էր փող: Ծրագիր 2-րդ քաղաքացիական շրջանակներում ավարտվել է արևային կայանների տեղադրման 2 պայմանագիր, 8 խոշորագույն համայնքներում թվով 8 ենթաօբյեկտներ (կոմունալ սարքավորումների տրամադրում, ակտիվաշխատանքների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում) գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում, նաև թվով 24 համայնքներին առաջված արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման առաջարկները գտնվում են մոնիթորինգի և փորձաքննության տարբեր փուլերում:	49 261,2	14 758,6	49 261,2	14 758,6	100,0	100,0		
2		12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագների, առողջապահության, կրթության, մշակութային, հատուկ ինստիտուտների և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2022թթ.		«ՀՀ տարածքներում ջրագների, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային օբյեկտների, ծերանոցների, մանկապարտեզների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթության օբյեկտների հիմնադրամի և շինարարության»:	Ծրագիր 1-ին քաղաքացիական ընթացքում են 3 միկրոծրագրեր Շիրակի և Տավուշի մարզերում՝ 1 մանկապարտեզ և 2 ջրագի: 2 ծրագիր գտնվում են մոնիթորինգի փուլում, 5 ծրագիր՝ նախագծման փուլում և 5 ծրագիր՝ փորձաքննության տարբեր փուլերում:	2 054 753,7	1 604 422,9	2 054 753,7	1 604 422,9	25,0	25,3	Մրցութային գործընթացների ձեզնվում/վերահայտարարում (մասնակիցների բացակայություն, նախահաշվային արժեքներից ալիքի բարձր գնահատարկներ):	
3		11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կատարում				Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագների «առողջապահության» կրթության օբյեկտների» միջոցառման օբյեկտների՝ մանկապարտեզների «հատուկ դպրոցների» մանկապարտեզների և կրթության օբյեկտների հիմնադրամի և շինարարության, փողի և սարքավորումների տրամադրում ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթաօբյեկտների համար:	Ծրագիր 1-ին քաղաքացիական ընթացքում են 3 միկրոծրագրեր Շիրակի և Տավուշի մարզերում՝ 1 մանկապարտեզ և 2 ջրագի: 2 ծրագիր գտնվում են մոնիթորինգի փուլում, 5 ծրագիր՝ նախագծման փուլում և 5 ծրագիր՝ փորձաքննության տարբեր փուլերում:	303 009,9	90 903,0	303 009,9	90 903,0	12,9	13,0	Որոշ գրանցմանային ձևի ինտեգրացիոն և մատակարարների կողմից հատուկ գներ չգանձանալու պատճառով:	
4		12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների ոլորտի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17,9 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2023թթ.		Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների ոլորտի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	Ծրագիր 1-ին քաղաքացիական ընթացքում են 3 միկրոծրագրեր Շիրակի և Տավուշի մարզերում՝ 1 մանկապարտեզ և 2 ջրագի: 2 ծրագիր գտնվում են մոնիթորինգի փուլում, 5 ծրագիր՝ նախագծման փուլում և 5 ծրագիր՝ փորձաքննության տարբեր փուլերում:	1 221 676,2	938 799,4	1 221 676,2	938 799,4	8,5	8,4	Մրցութային գործընթացների ձեզնվում/վերահայտարարում (մասնակիցների բացակայություն, նախահաշվային արժեքներից ալիքի բարձր գնահատարկներ):	
5		11002	ԱՄՆ-Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագիր				Օժտարկության տրամադրում տեղական և տարածային ինքնակառավարման մարմինների՝ միջհամայնքային ենթաօբյեկտների նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման և կրթության կառուցման աշխատանքներ: Նրաջրում են կոմունալ և գյուղական նշանակության մեջևն սարքավորումների մատակարարումները:	4 010,5	4 010,5	0,0	4 010,5	565,6	14,1	Միջոցառումը իրենից ներկայացնում է պահպանման ձևի տեր, որոնք կիրականացվեն առաջիկայում:	
6		12003	ԱՄՆ-ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ խոշորագույն համայնքներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթաօբյեկտների նախագծում, ընտրություն և իրականացում	8,6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 08.2015-06.2022թթ.		Օժտարկության տրամադրում տեղական և տարածային ինքնակառավարման մարմինների՝ միջհամայնքային ենթաօբյեկտների նախագծման, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում:	Դրամաշնորհի շրջանակներում իրականացվել և ընթանում են ՀՀ մարզերի խոշորագույն համայնքներում գյուղատնտեսական և շինարարական տեխնիկայի տրամադրման, ենթակառուցվածքների վերականգնման և կրթության կառուցման աշխատանքներ: Նրաջրում են կոմունալ և գյուղական նշանակության մեջևն սարքավորումների մատակարարումները:	490 484,4	490 484,4	0,0	490 484,4	165 257,0	33,7	Մատակարարման ընթացքում են կոմունալ և գյուղական նշանակության մեջևն սարքավորումները, վնասումներ կիրականացվեն առաջիկայում:	
Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝								3 766 914,3	3 033 706,7	3 766 914,3	3 033 706,7	20,8	21,4			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՍԽՆՐ								356 281,6	109 672,1	356 281,6	109 672,1	25,0	24,8			
ԿԱՊԻՏԱԿ ԾԱՍԽՆՐ								782 860,7	733 207,6	782 860,7	733 207,6	20,8	18,2			

37
38
39
40
41
42
43
44

11009	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մկն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2011-2023թթ.	Աջակցություն հաստատված կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերի համար, ՀՈՏՏ ծրագիր:	Ներկայացվել է Ազարսի համայնքի 8 կմ հատվածի երկ ճրագի մանրամասն նախագիծը, իրականացվել են Աջարսի Գույնի ամ 5 հատվածների տեղադրման հետադրությունները: Ընթացի մեջ են՝ ներակատարվողների տեղադրման հեղինակային հսկողության ծախսերի մատուցումը, բովվ 638 հողատիրների տարաբնույթ, Կող համայնքում հարդրակցությունների տեղադրման նպատակով ուղղվ գործարարությունների պահի պատրաստման աշխատանքները:	863 420,6 532 452,2 330 968,4 843 420,6 532 452,2 310 968,4 168 293,4 135 423,3 32 870,1 20,0 25,4 10,6
21006	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աջարսի Գույնի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Հայտարարվել է 1 ին հատված (կմ 29+600 կմ 37+545) 8 կմ ի համար շինարարական մրցույթը:	6 770 968,4 5 639 055,9 1 131 912,5 6 770 968,4 5 639 055,9 1 131 912,5
11010	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազուսառն են սեցման կետի կամրի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6,1 մկն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2012-2022թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազուսառն են սեցման կետում երկ կամրի կառուցում:	Ավարտվել են հինգերի հորատման, հինգերի և հեռազտերի անրատարման և բետոնացման, բունկային սեցումների բետոնացման աշխատանքները: Ավարտվել են և նախարարված ամրակներով հեռանների արտադրության գործընթացը, որոնցով մնալուվելու է կամրի հորիզոնական մակերեսը, ընդ որում ընդհանուր 50 հեռաններից 16 արդեն արտադրված են: 2022 թվականի մարտին նախատեսված են հեռանների տեղադրման և միացման աշխատանքները:	3004 080,0 243 286,1 60 793,9 3004 080,0 243 286,1 56 793,9 42 727,3 32 687,2 10 040,1 14,2 13,4 17,7
21008	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազուսառն են սեցման կետի կամրի վերակառուցման վարկային ծրագիր					960 057,9 800 039,1 160 018,8 960 057,9 800 039,1 160 018,8 269 345,3 242 941,3 26 404,0 28,1 30,4 16,5
11011	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)			Գույնի-Լանջիկ ամ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերի համար, հարդրակցությունների տեղադրման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են՝ շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության աշխատանքներ, տեխնիկական աջակցության և ՀՈՏՏ խորհրդատվական ծախսերի համար, արտադրողների մոնիտորինգի ծախսերի համար, հարդրակցությունների տեղադրման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	990 421,8 695 835,4 294 586,4 990 421,8 695 835,4 294 586,4 231 197,1 199 079,5 32 117,7 23,3 28,6 10,9
21011	Ամիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	100 մկն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Գույնի-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքների ընթացում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առաջատարության աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 12կմ հատվածի երկշերտ առաջատարությունը, միամասնակ իրականացվում են հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքը տրամադրելու նպատակով:	8 075 064,1 6 953 534,1 1 121 530,0 8 075 064,1 6 953 534,1 1 121 530,0 711 828,0 562 490,8 149 337,2 8,8 8,1 13,3
11012	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մկն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարսի Գույնի ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Նախագիծն աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9 ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N 1093-Ն «Այ կը Գի Բնջնիլիկ և Ջի Գի Բնջնիլիկ» ամսմամբով պատասխանատվության ընկերություններին իրականացվում են նախագիծը գործունեության որը տեսակի իրականացման բոլորակցությունը ստանդարտը մասին որոշումն ուղի մեջ մտնողը հետո:	1 554 147,5 768 599,0 785 548,5 1 494 147,5 768 599,0 725 548,5 1 037,6 0,0 0,0 1 037,6 0,1 0,0 0,1
21012	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագիր				Նախագիծն աշխատանքները մեկնարկել են Ներկայում Նախագիծը շարունակում է մանրամասն նախագիծ մշակման աշխատանքների իրականացումը:	9 672 812,0 5 416 774,7 4 256 037,3 9 672 812,0 5 416 774,7 4 256 037,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ընթացի մեջ են ՀՈՏՏ շրջանակներում իրականացվող գործընթացները: Փորձակներցյան համար նախատեսված պայմանագրի կնքումը գտնվում է բանակային փուլում:

Հայտարարվել է 1-ին հատված (կմ 29+600 կմ 37+545) 8 կմ ի համար շինարարական մրցույթը: Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չի երկ, հետևապես թեթևատարումներ արվա չեն:

հարդրակցության կողմից ներկայացվել են հաշիվներ, որոնց վարկային մասը ուղարկվել է բանկ՝ ուղի վճարումներ կատարելու համար:

Կապալտուի կողմից ներկայացվել են կառավարականներ, որոնք ընդունվել և հաստատվել են, որոնց վարկային մասերը ուղարկվել են բանկ՝ ուղի վճարումներ կատարելու համար:

Տեխնիկական վերահսկողություն իրականացող խորհրդատուի կողմից նախատեսված են հեղինակային կառավարական ակտերը, որոնց հաստատման փաստով կիրականացվեն համապատասխան վճարումները:

Աշխատանքների տեմպերը դարձել են կապված մեծության սեզոնի հետ, և կապալտուս հունվարից մարտ կառավարական ներկայացրել է արդի անում, որը գտնվում է առաջման փուլում ինժեների մտ:

N: T4-CS-01-D պայմանագրով նախագիծն աշխատանքները ավարտվել են: Նախագիծը ներկայացվել է հատուկ համայնքի փորձաշննությանը, որից հետո մեկնարկելու է Կապալտուսների մեջ բերման գործընթացը (2022 թվականի 1-ն եռամսյակի վերջ 2-րդ եռամսյակի սկիզբ): Խորհրդատուի կողմից հաշիվ կներկայացվի դրական ներակառուցության ստանալուց հետո: Նախատեսվում է արդի անման:

45	11014	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլային ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկաթուղային ճանապարհատվածների վերականգնում:	Ընթացում են կեղևած թվով 12 հիմնադրուցի պայմանագրերով սահմանված շինարարական աշխատանքները: Իրականացվում են նաև տեխնիկական հսկողության ծառայություններ:	1 063 981,9	832 065,1	665 641,0	166 424,1	832 065,1	665 641,0	166 424,1	205 420,0	154 106,2	123 280,0	30 826,2	15,8	16,0	15,0	Մրագիր ընթացում է քննարկման հոնով: Ընդունվել են խորհրդատուների կողմից մատուցված ծառայությունների հաշվետվություններ, որոնք գտնվում են ինժեներների կողմից ստուգման փուլում: Սույնվերջում կատարվի որոշ դիմաց վճարումներ:
	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ փուլային ծրագրի շրջանակներում ավտոմատացրիների բարելավման աշխատանքներ					Երևանային անբարենպաստ պայմանների պատճառով հիմնադրուցի աշխատանքների դիմաց կատարվածները կներկայացվեն նուստայակի վիճում, որոնց դիմաց վճարումները կկատարվեն 2 թղ նուստայանում:														
46	11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Լանջիկ Գյուրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ	Իտալական «Այ Ար Գի Ինջինիրինգ» ՍՊԸ -ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ Գյուրի ճանապարհատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը լրանում է 2021թ մայիսի 18 թ). մեղք են ընդունում համապատասխան շին թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տնկ վերահսկողի երր պայմանագիր Լոմե Խոսանյան «Այ Ար Գի Ինջինիրինգ» ՍՊԸ -ի հետ, որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	741 343,4	479 007,5	262 335,9	741 343,4	479 007,5	262 335,9	71 128,9	57 218,3	13 910,6	9,6	11,9	5,3	Տեխնիկական վերահսկողություն իրականացվող խորհրդատուի կողմից ներկայացվել են հերթական կատարողական ակտերը, որոնց հաստատման փաստով կիրականացվեն համապատասխան վճարումները:		
	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրուսիս հարավ միջանցիկ զարգացման վարկային ծրագրի Տրանշ 3					Հանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթացում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են սովորական աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ ավազապատուհը, միատանյակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Շիրակի մարզի Բեկիամյն համայնքով անցող ճանապարհատվածի համար իրականացվում են նախաձեռնյին փոփոխություններ, լսակի որ ծրագրի անորոշությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Համայնքի վարչապետի հանձնարարականի իրականացվում են նախաձեռնյին փոփոխություններ դիմի հողատարածքներ մուսյներ սրամադրուրը նպատակով:	7 676 361,7	6 649 395,0	1 026 966,7	7 676 361,7	6 649 395,0	1 026 966,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	11014	Հրուսիս հարավ ճանապարհային միջանցիկ զարգացման ծրագրի Արևմտա-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Մրագրեր են, որոնց գնով ամսվա չեն Կարկային Համայնքային կառավարչեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. -ի ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հողերի օտարման և տարարանվեցման ծրագրերը:	4 000 000,0	0,0	4 000 000,0	4 000 000,0	0,0	4 000 000,0	0,0	4 000 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Վճարումները կիրականացվեն մայիս-հունիս ամիսներին:	
	11017	Հրուսիս հարավ ճանապարհային միջանցիկ զարգացման ծրագրի Քաջարանի բունեկի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում					Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. -ի ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հողերի օտարման և տարարանվեցման ծրագրերը:	1 000 000,0	0,0	1 000 000,0	1 000 000,0	0,0	1 000 000,0	0,0	1 000 000,0	0,0	1 000 000,0	0,0	0,0	0,0
48	21015	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում միջամակնային ճանապարհային և ներակառուցվածքների վերականգնում, սրանապարհային միջոցների բարելավում	<< Սարածային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն	<< Սարածային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Նոր մեկնարկային Մրագրեր են, որոնց գնով ամսվա չեն Կարկային Համայնքային կառավարչեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ:	Նոր մեկնարկային Մրագրեր են, որոնց գնով ամսվա չեն Կարկային Համայնքային կառավարչեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ:	2 400 000,0	2 400 000,0	2 400 000,0	2 400 000,0	2 400 000,0	2 400 000,0	2 400 000,0	2 400 000,0	2 400 000,0	2 400 000,0	2 400 000,0	2 400 000,0	2 400 000,0	Երկրորդ նուստայակով բյուջե նախատեսված չէ:	
	21016	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում հնուստային արտաների ճանապարհային հասանելիություն					<< Սարածային կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն	<< Սարածային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Նոր մեկնարկային Մրագրեր են, որոնց գնով ամսվա չեն Կարկային Համայնքային կառավարչեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ:	579 500,0	579 500,0	579 500,0	579 500,0	579 500,0	579 500,0	579 500,0	579 500,0	579 500,0	579 500,0	579 500,0	579 500,0

53	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս հարավ միջուկային զարգացման դրամաշրջանի ծրագիր, Տրանչ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2014-2023թթ.	Լանջելի Գյումրի շրջը 27.5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միախմբման ֆինանսավորում է վարկային համամասնարկի շրջանակներում՝ 20% ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առօրյա աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ առօրյա կառուցումը, միախմբման իրականացում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Շիրակի մարզի Բնիմամյն համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախազգեստի փոփոխություններ, չանի որ ծրագրի անորոշությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գրուտ տարաձևով: Համայնքի վարչապետի հանձնարարականի իրականացում են նախազգեստի փոփոխություններ դեպի հորատարաններ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	829 248,9 744 159,5 85 089,4 829 248,9 744 159,5 85 089,4
54	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՄԿ «Նանար-Լավկիլի»-վրաստանի սահման միջուկային նշանակության ճանապարհի ակադեմիայի արելակման դրամաշրջանի ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈՒԿ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երևանկության ապահովում:	Մրցույթային մոլիկ արդյունքում կնքվել են թվով 3 «Կապալառի պայմանագրեր»՝ Վեչկել են 2 վանահատների համար նոր պայմանագրեր: Հայտարարվել է մրցույթ՝ 9 նոր կետերի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար:	1175 073,1 1 040 785,3 134 287,8 1175 073,1 1 040 785,3 134 287,8 259 817,2 220 346,3 39 470,9 22,1 21,2 29,4
Ընդամենը 1049 Մրագրով, որից՝						53 035 841,1 37 182 257,2 15 853 583,9 52 955 841,1 37 118 257,2 15 837 583,9 3 171 944,9 2 498 637,1 673 307,8	
ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱՆՍԵՐ						11 358 454,9 4 021 473,3 7 336 981,6 11 278 454,9 3 957 473,3 7 320 981,6 867 563,0 601 142,3 266 420,8	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ						41 677 386,2 33 160 783,9 8 516 602,3 41 677 386,2 33 160 783,9 8 516 602,3 2 304 381,9 1 897 494,8 406 887,1	

«Կապալառի կառարարական հավաստագրերի դիմաց 2021թ. սեպտեմբեր ամսից ստվա է 2,2 մլն եվրո պարտք վարկային մատով: «Կարկանդակ» միջոցների համապատասխան հաշվի գրանցվող ամբողջությամբ սպառվել է 2021թ. սեպտեմբեր ամսից: Գրություն է ներկայացվել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն հաշվառման ԵՆԸ-ի կողմից համարներ հաճաք: Առ 15.03.2022թ. դրությամբ ԵՆԸ-ի կողմից ֆինանսավորում չի իրականացվել, որի պատճառով հետադարձ չէ մարել պարտավորությունները և կապալառու դատարանը է աշխատանքները՝ մինչև ամբա պարտավորությունների մարումը:

«Կապալառուների կողմից ներկայացվել են կառարարականներ, որոնք ընդունվել են Հովանարանի կողմից: Շնորհից մեկ է Պայմանագրի փոփոխության կարգադրարի հաստատումը, որից հետո կիրականացվեն վերադրումներ:

Կոչր թափոնների կառավարում - 9 միջոցառում

55	1040	32004	«Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման» դրամաշրջանի ծրագիր	5.5 մլն եվրո	<< Կոտայքի կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է կառուցել եւ չափանիշներին համապատասխանող սանիտարական աղբակաշար, վերացնող 2 կայան, ձուղ, թերևս 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբակաշարի շահագործման համար անհրաժեշտ մեղենա-սարքավորումներ:	Մրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբակաշարի և վերացնող 2 կայանի կառուցման համար շինարարական կազմակերպության ընտրության մրցույթային վարձքները թափվել են: Ներկայումս ընթանում է հայտ ներկայացման մրցույթային 5 մարզերի ուսումնասիրության և վճարման գործընթաց: Նախատեսվում է շտաբ կապալառուի հետ կնքել շինարարական աշխատանքների իրականացման պայմանագիր:	2 183 777,2 1 805 099,0 378 678,2 2 183 777,2 1 805 099,0 378 678,2 99 884,0 78 613,8 21 270,2
56		12002	«Վերակառուցման և զարգացման ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կրշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշրջանի ծրագիր	1.6 մլն եվրո	<< Կոտայքի կառավարման և ներակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Մրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբակաշարի նախաձեռնման, վերացնող կայանների նախաձեռնման, սարքավորումների տեղեկական ընթացիկի կազմման աշխատանքները, «աշակել» մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության սխեմաների մշակումը, «ԿԿԿ» ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրականացման և ինտիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման աղբակաշար, աղբահանության վարձակալարների լաոսկազմակառուցման մշակումը:	Նախատեսվում է հայտարարել մրցույթ՝ նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով:	225 616,7 188 013,9 37 602,8 225 616,7 188 013,9 37 602,8 13 855,8 13 855,8 0,0 6,1 7,4 0,0

57	42001	«Երևակառուցման և զարգացման եկրոպակաև րանկի ազակցոթյան րիականջոլը րուսոյի և Գրայրոկիի մարդի կրչ րակոննրի կառակարման ծրայրի շրջանակնրոմ նրակարկի տրամարոմ «րուսոյի և Գրայրոկիի րոչ կնրակայն րակոննրի կառակարմ» ՍՊԸ ին	5.5 մն նրո	ՀՀ տարանջայն կառակարման և նրակառուցակննրի նախարարոթոն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատնրոմ է՝ կառուցել ԵՄ չախակննրի համապատասխան ասնիտարական աղակար. վրարնոման 2 կրան, մնրը րնրի 2 մարրոմ աղանառոթյան րիականջոման և աղակարի շախաղրման համար անրաղրչո մնրնրա աղակարոմնր:	Տնն. ազակցոթյան շրջանակոմ կնրկի նն խրիրրաոլական ծարարոթոննրի պամանաղրո՝ ծրարի շրջանակնրոմ շրջակա միջակարի վրա աղրչոթյան վնասոման, Երևան շարակնի ազակցոթյան և շախոտնրի մանակցոթյան ծրարրի րիականջոման, կննսապահոլկան վրականջոման պակի պարասոման, նախաղման օժանրակ ծարարոթոննրի, վնոմնրի և պամանակրի հսրոթոթյան համար:	2 819 324,8 2 349 428,2 469 896,6 2 819 324,8 2 349 428,2 469 896,6 2 819 324,8 2 349 428,2 469 896,6 98 890,4 78 613,8 20276,6 3,5 3,3 4,3
58	32009	ԵՄ ազակցոթյան րիականջոլը վրակայնի ծրարի շրջանակնրոմ ՀՀ 8 մարրոմ աղանառոթյան և կրչ րակոննրի ինոնրղակմ համակարի կառուցոմ	56,8 մն նրո	ՀՀ տարանջայն կառակարման և նրակառուցակննրի նախարարոթոն		Նոր մննարկայնի Շրակր, որի զնոլ անկ չնն «արկայնի Համանաղրո, Պայմանակրի, րիրրրաոտնր և Էրնարրնր:	
59	12001	«Երևակառուցման և զարգացման եկրոպակաև րանկի ազակցոթյան րիականջոլը «Երևանի կրչ րակոննրի կառակարման» դրանաշրիայնի ծրարի	1.454,5 հազ. նրո	Երևանի թարգամոթրան 2016-2022թթ.		Տննիրկայն ազակցոթյան շրջանակնրոմ կնրկի նն խրիրրաոլական ծարարոթոննրի պամանաղրո՝ ծրարի շրջանակնրոմ շրջակա միջակարի վրա աղրչոթյան վնասոման, Երևան շարակնի ազակցոթյան և շախոտնրի մանակցոթյան ծրարրի րիականջոման, կննսապահոլկան վրականջոման պակի պարասոման, նախաղման օժանրակ ծարարոթոննրի, վնոմնրի և պամանակրի հսրոթոթյան համար:	
60	32006	Եկրոպակաև մրոթյան հարևանոթյան նրրոմայնի վրոնի ազակցոթյան րիականջոլը «Երևանի կրչ րակոննրի կառակարման» դրանաշրիայնի ծրարի	8 մն նրո	«Երևանի թարգայնի նր աղակար» ՓԲԸ 2016-2022թթ.	Նրարաշրոմ անկ աղակարի հարակի շրղ 29 հա տարանջոմ նախատնրոմ է նախաղն, կառուցել և շախաղրնր նրոպակաև չախակննրի համապատասխան նր աղակարի 2 րնր, ինչան նանոյն չախոլրչիներին համապատասխան մնրոպակնր Նրարաշրի աղակարի և Աջակրկն համարոմ ժամանակի ընրաղոմ տոնրայոննր առաջոմ ևս մն խրչո աղակարի տարանջոմ:		
61	32007	Արնայան նրոպակի կնրղակննարոթյան և րնրղակննաղանակաև վրոնիկնրոթյան ինրի ազակցոթյան րիականջոլը «Երևանի կրչ րակոննրի կառակարման» դրանաշրիայնի ծրարի	2 մն նրո	«Երևանի թարգայնի նր աղակար» ՓԲԸ 2017-2025 թթ.	Նրարաշրի և Աջակրկնի աղակարիի վնակն և Նրարաշրի նր աղակարի կառուցման համար համապատասխան մրոթը հարարարկակ է գտնոլմ է վնասոման փոլոմ:		
62	42002	«Երևակառուցման և զարգացման եկրոպակաև րանկի ազակցոթյան րիականջոլը Երևանի կրչ րակոննրի կառակարման ծրարի շրջանակնրոմ նրակարի տրամարոմ «Երևանի թարգայնի նր աղակար» ՓԲԸ ին	8 մն նրո	«Երևանի թարգայնի նր աղակար» ՓԲԸ 2015-2022թթ.			
63	42003	Եկրոպակաև նրրոմայնի րանկի ազակցոթյան րիականջոլը Երևանի կրչ րակոննրի կառակարման ծրարի շրջանակնրոմ նրակարի տրամարոմ «Երևանի թարգայնի նր աղակար» ՓԲԸ ին	8 մն նրո	«Երևանի թարգայնի նր աղակար» ՓԲԸ 2016-2022թթ.			
Ընդամենը 1040 Շրարոլ, որից՝							
ԸՆԴՈՒՅԱԿ ՆԱԽՆՐ							
ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԱԽՆՐ							

Քաղաքային զարգացում - 15 միջոցառում

64	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի լաբարային (տառադրոջային) ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Երբարային» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	երևանի լաբարային 2016-2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան լաբարային 28 փողոցներում վերին/ստացիոն լուսավորության հինադրոջները, առկա վերջինսյա մարդիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապույտներով, առկա շուրջ 4.400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վազպատին 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կախավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրտային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրտային միջոցներից համամասնությամբ):	1 076 076,8 848 476,4 227 600,4 1 076 076,8 848 476,4 227 600,4
65		42002	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016 01.04.2022թթ.	Դրենաժային թունիչի երկարացում և մետրոլի թունիչներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային թունիչի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 726 մետրը:	356 915,3 274 097,2 82 218,1 356 915,3 274 097,2 82 218,1 125 999,0 125 999,0 0,0 0,0 35,4 46,0 0,0
66		42003	Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016 01.04.2022թթ.	Դրենաժային թունիչի երկարացում և մետրոլի թունիչներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային թունիչի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 726 մետրը:	1 637 570,7 1 495 166,0 142 404,7 1 637 570,7 1 495 166,0 142 404,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
67		12014	Եվրոպական միության հարմարության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ օրամաշտրոպային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016 01.04.2022թթ.	Դրենաժային թունիչի երկարացում և մետրոլի թունիչներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային թունիչի՝ ծրագրով նախատեսված 930 մետրից կառուցվել է 726 մետրը:	1 498 479,0 1 378 492,4 119 986,6 1 498 479,0 1 378 492,4 119 986,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
68		42004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևան լաբարային տրամադրումն որո երրորդային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում	20.0 մլն եվրո	երևանի լաբարային 2022 2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել երևանի լաբարային տրամադրումն որո երրորդային ցանցի ապաստանական համար անկախաբար 345 հատ տարբեր չափի ակտիվությունները ձեռք բերել 100 հատ սեղանակա ընկան ցավով շահագրծելով 12 մետրանոց ցանրահատակ ակտիվություններ:	Մրցույթի իրականացման փուլ	11 043 400,0 11 043 400,0 0,0 11 043 400,0 11 043 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
69		12028	Արևելյան Եվրոպայի ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևան լաբարային տրամադրումն որո երրորդային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության օրամաշտրոպային ծրագիր	5.0 մլն եվրո	երևանի լաբարային 2022 2023թթ.	Արևելյան Եվրոպայի ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևան լաբարային տրամադրումն որո երրորդային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության օրամաշտրոպային ծրագիր	Մրցույթի իրականացման փուլ	2 760 850,0 2 760 850,0 0,0 2 760 850,0 2 760 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70		12003	Արևելյան Եվրոպայի ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևան լաբարային տրամադրումն որո երրորդային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության օրամաշտրոպային ծրագիր	1.9 մլն եվրո	«Երբարային» ՓԲԸ 2015-2022թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան լաբարային քվարտալի 28 փողոցներում փոխարինել լուսավորության հինադրոջները, առկա վերջինսյա մարդիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապույտներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Վազպատին 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կախավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրտային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրտային միջոցներից համամասնությամբ):	488 173,5 356 867,4 131 306,1 488 173,5 356 867,4 131 306,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Վազպատու կազմակերպության կողմից աշխատանքները սկսվել են իրականացվել (Թմանյան փողոցից, սակայն մրցույթով սահմանված տեխնիկական առաջադրանքների ոչ լիարժեք լինելու պատճառով, հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացել են խղճելուտներ, որոնք, Շերտաշեղով Վազպատուի ինդրակցին և շահագրգռված լինելով ծրագիրը անորոշական ավարտին հասցնելու հարցում, կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:
Նախագծերում կատարված փոփոխությունների համաձայն, իրամոլիների չափերը պետք է իրականացվել միջոց հրամանոր եղանակով: Նշված եղանակով աշխատանքների իրականացման համար անորոշաբար հատուկ տեխնիկական Վազպատու կազմակերպությունը ներմուծել է 2021թ հոկտեմբեր ամսվա վերջին Տեխնիկական ներմուծուց հետո, եղանակին աշխատանքները սկսել են իրականացվել, որոնք սակայն տեղ են մի լանի օր, կրկին ի հայտ են եկել խղճելուտներ և աշխատանքները դադարեցվել են: Ներկայում ընթանում են ընթարկումներ, Վազպատու կազմակերպությունը և Ծրագրի ղեկավարը համատեղ մշտում են աշխատանքների իրականացման նոր եղանակ՝ նախագծերում նոր փոփոխություններ կատարելու և աշխատանքները վերականգնելու համար:

Վազպատուի իրականացման ընթացքում, լուրջաբանի ինդրակցին, Վազպատուի աշխատանքի ոչ արդյունավետ կազմակերպում:

Մատակարարի հետ այնպիսի դեմ չի կնքվել:

Վազպատու կազմակերպության կողմից աշխատանքները սկսվել են իրականացվել (Թմանյան փողոցից, սակայն մրցույթով սահմանված տեխնիկական առաջադրանքների ոչ լիարժեք լինելու պատճառով, հողային աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացել են խղճելուտներ, որոնք, Շերտաշեղով Վազպատուի ինդրակցին և շահագրգռված լինելով ծրագիրը անորոշական ավարտին հասցնելու հարցում, կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր:
Նախագծերում կատարված փոփոխությունների համաձայն, իրամոլիների չափերը պետք է իրականացվել միջոց հրամանոր եղանակով: Նշված եղանակով աշխատանքների իրականացման համար անորոշաբար հատուկ տեխնիկական Վազպատու կազմակերպությունը ներմուծել է 2021թ հոկտեմբեր ամսվա վերջին Տեխնիկական ներմուծուց հետո, եղանակին աշխատանքները սկսել են իրականացվել, որոնք սակայն տեղ են մի լանի օր, կրկին ի հայտ են եկել խղճելուտներ և աշխատանքները դադարեցվել են: Ներկայում ընթանում են ընթարկումներ, Վազպատու կազմակերպությունը և Ծրագրի ղեկավարը համատեղ մշտում են աշխատանքների իրականացման նոր եղանակ՝ նախագծերում նոր փոփոխություններ կատարելու և աշխատանքները վերականգնելու համար:

71	12004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը քաղաքային տնտեսության զարգացման և կարգապահության բաժնի շնորհիվ	574,7 հազ եվրո	Երևանի թաղապետարան 2016-2021թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի բոլոր 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հիմնատարները, առկա վերջնական մոնիթինգի անցկացնել ստորգիծակա կապուչոններով փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի (լուսատուներով): Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշնորհը նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կկատարվեն կարևորագույն ծրագրի գնումների և իրականացմանն աջակցման վերաբերյալ:	80 782,5 67 309,5 13 473,0 80 782,5 67 309,5 13 473,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
72	12016	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը քաղաքային տնտեսության զարգացման և կարգապահության բաժնի շնորհիվ	1,213 հազ եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2022թթ.	Աջակցություն Շրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնատարական շինարարական աշխատանքների մրցութային փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատների ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում:	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է Շրագրի Ա և Բ տրանշերով հիմնատարական փողոցների շին աշխատանքների վրա կնքված տեխնիկական վերահսկողություն և իրականացումը բոլոր 8 փողոցներում Բ տրանշի շրջանակներում:	341 462,0 284 533,2 56 928,8 341 462,0 284 533,2 56 928,8 36 244,9 30 268,9 5 986,0 10,6 10,6 10,5
73	12018	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը քաղաքային տնտեսության զարգացման և կարգապահության բաժնի շնորհիվ	7,3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2022թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնատարում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կներառի առնվազն 1 մայրերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ցածրահարկային ներակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնմանն արդյունավետ ներկայիս բարձր մեջման սեղիկային լամպերը կփոխարինվեն (լուսադիոդային լինայող լամպերով):	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնատարովել է ընդհանուր ամսում մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնատարական աշխատանքների ստացին երկու չափաբաժիններն ավարտված են, երրորդ չափաբաժինի փողոցների հիմնատարական աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ: Գյումրային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	879 247,9 732 702,0 146 545,9 879 247,9 732 702,0 146 545,9 68 617,5 46 769,9 21 847,6 7,8 6,4 14,9
74	12017	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը քաղաքային տնտեսության զարգացման և կարգապահության բաժնի շնորհիվ	14,6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2022թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնատարում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցումը կներառի առնվազն 1 մայրերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ցածրահարկային ներակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնմանն արդյունավետ ներկայիս բարձր մեջման սեղիկային լամպերը կփոխարինվեն (լուսադիոդային լինայող լամպերով): Գյումրային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնատարովել է ընդհանուր ամսում մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ ճանապարհների հիմնատարական աշխատանքների ստացին երկու չափաբաժիններն ավարտված են, երրորդ չափաբաժինի փողոցների հիմնատարական աշխատանքները գտնվում են ընթացքի մեջ: Գյումրային 2 ծրագրի շրջանակներում տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	1 148 049,8 956 711,8 191 338,0 1 148 049,8 956 711,8 191 338,0 122 707,6 93 539,9 29 167,7 10,7 9,8 15,2
75	12012	Ստիպված զարգացման բաժնի աջակցությունը քաղաքային տնտեսության զարգացման և կարգապահության բաժնի շնորհիվ	39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՊԱԿ 2011-2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ներակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց արդյունաբերական վերակառուցվածքային ծրագրի շրջանակներում կատարվել է Քաղաքային տնտեսության վերակառուցման (լայնության և Նոր Երևան) ճանապարհախառնակային կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտեգրացիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հորի օտարման և տարաբնույթի ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոփոխություններ՝ շտրկ միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց արդյունաբերական վերակառուցվածքային ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները: Աշակունյաց և Քաղաքային տնտեսության տրանսպորտի նոր ցանցի և միասնական տրանսպորտի համակարգի կազմակերպման և համապատասխան պայմանագրի ճանապարհախառնակային կառուցման աշխատանքների նախագիծը տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի ստույգ, մոնիթորինգ և գնահատում:	251 282,0 204 587,4 46 694,6 251 282,0 204 587,4 46 694,6 106 986,7 87 660,6 19 326,1 42,6 42,8 41,4

Գրանաշրտի ընդհանուրը պայմանավորված է շինարարական աշխատանքների ընթացքի հետ:

(Յնթակապարտման պատճառ են հաղիմացել տեխնիկական համագործակցության պայմանագրի երկարաժամանակ հետ կապված գործընթացների ճեփարտմանը: Այս պահին պայմանագրի ստորագրված է և վճարման գործընթացները ընթացքի մեջ են:

Վերջված երեք պայմանագրերից երկուսի մասով այս պահին իրականացվում են վերջին Միջանկյալ վճարման վերականգնման վճարման գործընթացներ, իսկ երրորդի մասով թրուակառուցող պայմանագրի վճարման աշխատանքների մեծամասնությունը դադարում:

Վերջված երեք պայմանագրերից երկուսի մասով այս պահին իրականացվում են վերջին Միջանկյալ վճարման վերականգնման վճարման գործընթացներ, իսկ երրորդի մասով թրուակառուցող պայմանագրի վճարման աշխատանքների մեծամասնությունը դադարում:

Ընդերքի ուսումնասիրության, օգրագործման և պահպանման ծախսերի միջոցառում

1073	85	11002	Հայաստանի հանրապետության որոշի խոտհատման և քիմիկատների II ծրագիր	250.0 հազ ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2022թթ.	Վճարվելի հանրապետության որոշի խոտհատման և քիմիկատների պարագայում: Վարկերով և հանրապետության որոշի կարգավորող օրենսդրական և ենթաստեղծարարական դաշտի կառավարչությունը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանակը, որ որոշի զարգացման ներկա փուլում չափազանց կարևոր է ունենալ կայուն, պարզ և թափանցիկ իրավական դաշտ:	Մենևարվել են ծախսերի մեծ մասը գործընթացները, ստորագրվել է մեկ պայմանագիր, ծախսերի մատչելիության և մեկ պայմանագիր մրցույթը գնահատման փուլում է:	116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձգման հետ զրգահետ երկարաձգվել է խոտհատման հետ պայմանագրի ժամկետը և վերանայվել է հաշվառման ներկայացման ժամանակացույցը: Վճարումը կկատարվի ներկայացված հաշվառմանը սահմանված կարգով ընդունելուց հետո:	
								116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Ընդամենը 1073 Ծրագրով, որից՝								116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	0,0	0,0	0,0	0,0				
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								116 434,6	97 028,8	19 405,8	116 434,6	97 028,8	19 405,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝								155 331 057,6	121 308 448,5	34 022 609,1	155 251 057,6	121 244 448,5	34 006 609,1	11 020 691,9	7,1	7,3	6,5				
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ								14 971 044,0	13 190 352,2	1 780 691,8	14 971 044,0	13 190 352,2	1 780 691,8	850 267,6	737 110,9	113 156,8	5,7	5,6	6,4		
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝								140 360 013,6	108 118 096,3	32 241 917,3	140 280 013,6	108 054 096,3	32 225 917,3	10 170 424,3	8 074 288,6	2 096 135,7	7,3	7,5	6,5		
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)								46 336 479,8	37 690 216,6	8 646 263,2	46 336 479,8	37 690 216,6	8 646 263,2	475 140,8	415 481,7	59 659,1	1,0	1,1	0,7		
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝								16 214 121,7	7 411 372,4	8 802 749,3	16 276 689,5	7 467 024,2	8 809 665,3	1 737 388,6	1 219 908,5	517 480,2	10,7	16,3	5,9		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								16 214 121,7	7 411 372,4	8 802 749,3	16 276 689,5	7 467 024,2	8 809 665,3	1 737 388,6	1 219 908,5	517 480,2	10,7	16,3	5,9		
ՎԱՊԻՏԱԿ ԾԱԽՍԵՐ								139 116 935,9	113 897 076,1	25 219 859,8	138 974 368,1	113 777 424,3	25 196 943,8	9 283 303,3	7 591 491,0	1 691 812,3	6,7	6,7	6,7		