

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ (30.12.2022թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/ դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2022թ. տարեկան պլան		2022թ. տարեկան ճշտված պլան		2022թ. փաստացի վճարներ (անողական)		2022թ. բյուջեի կատարողական տարեկան պլանի նկատմամբ (%)		Չկատարման պատճառները				
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ		ՀՀ պետ.բյուջե			
																		Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում																				
1	1019	11001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածչային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի կատարում	30 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2022թթ.	ՀՀ տարածչային ծրագրերի, ստորջառույթային կրթության օրինակների, մշակութային և սպորտային, հասուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կրթության օրինակների հիմնադրումը և շինարարություն:	49,261.2	14,758.6	34,502.6	49,261.2	14,758.6	34,502.6	100.0	100.0	100.0	Բերականառումը պայմանավորված է փոխարժեքային տարբերություններով:				
2	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածչային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածչային ծրագրերի, ստորջառույթային կրթության, մշակութային, հասուկ և սպորտային վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	2,054,753.7				1,604,422.9	460,330.8	2,015,163.7	1,624,022.9	391,130.8	1,826,944.6	1,438,371.4	388,573.4	90.7		88.6	99.3		
3	11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կատարում	303,009.9				90,903.0	212,106.9	303,009.9	90,903.0	212,106.9	272,817.1	69,444.7	203,372.4	90.0		76.4	95.9		
4	12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների դրամի, օգուստիանան և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն էվրո	Հայաստանի տարածչային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2022թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածչային ծրագրերի «ստորջառույթային կրթության օրինակների» մշակութային և սպորտային «հասուկ դպրոցներ» մանկապարտեզների և կրթության օրինակների հիմնադրում և շինարարություն, գրպի և սպորտային տրամադրումներ և սպորտային տրամադրումներ ներառառուցվածքային ներդրումների շահույթը ներառառուցիչի համար:	1,221,676.2	938,799.4	282,876.8	334,355.3	261,161.9	73,193.4	294,314.9	221,131.2	73,183.7	88.0	84.7	100.0	Բերականառումը պայմանավորված է փոխարժեքային տարբերություններով և պահանջան ձևերի ինտարդրություններով:		
5	11002	ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման քարտեզի շրջանակներում զարգացման ծրագրի կատարում	8.6 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածչային հիմնադրամ 08.2015-09.2022թթ.	Օմանյան կրթության տրամադրում տեղական և տարածչային ինքնակառավարման մարմինների՝ միջհամայնքային ենթակառուցվածքների, ընտրության և իրականացման աշխատանքներում, ՀՀ խոշորագույն համայնքների տեխնիկայի տրամադրում և ենթակառուցվածքների վերականգնում/կառուցում, ծրագրի կատարում:	4,010.5	4,010.5	0.0	3,504.6	3,504.6	0.0	3,087.1	3,087.1	88.1	88.1	0.0	Այս միջոցառումը իրենից ներկայացնում է պահանջան ձևեր, բերականառումը պայմանավորված է փոխարժեքային տարբերություններով: Դրամաշնորհային ծրագրին ավարտվել է 30.09.2022 թ., իրական կատարողականը կազմում է 98 %:			
6	12003	ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման քարտեզի շրջանակներում զարգացման ծրագրի շրջանակներում հանրային ծառայությունների բարելավում, ընդլայնում, միջհամայնքային ենթակառուցվածքների նախագծում, ընտրություն և իրականացում				490,484.4	490,484.4	0.0	706,096.6	706,096.6	0.0	706,096.6	706,096.6	0.0	100.0	100.0	0.0	Դրամաշնորհային ծրագրին ավարտվել է 30.09.2022 թ.:		
Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝								4,213,195.9	3,143,378.8	979,871.1	3,411,381.3	2,700,447.6	710,933.7	3,152,521.7	2,452,889.6	699,632.1				
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ								356,281.6	109,672.1	246,609.5	355,776.7	109,166.2	246,609.5	325,166.4	87,290.4	237,876.0	91.4	80.0	96.5	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ								3,766,914.3	3,033,706.7	733,207.6	3,065,605.6	2,591,281.4	464,324.2	2,627,356.3	2,365,599.2	461,757.1	92.5	91.3	99.4	

15	11008	Գերմանիայի Գերագույն վարկերի քանակի ազատությունը իրականացվող Անտրյան գնախ գրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի ներքոյի փոփոխությունները և կառավարում	18.5 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.12.2017-30.12.2022թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական նպատակներով արդյունաբերական ոլորտում համակարգի ստեղծում՝ Կապի ջրամբարից ստեղծված ինժեներական համակարգի կառուցում, ինչը կազմակերպում է Կապի պատվարի շինարարությանը: Ընթացի մեջ է վարկային միջոցների հասանելիության ծանկունների կրկնակցման և վերականգնողական միջոցների կառուցման գործընթացը:	86,686.0 79,387.9 7,298.1	442,398.6 0.0 442,398.6 159,331.6 0.0 0.0 159,331.6 0.0 142,230.7 0.0 142,230.7 0.0 89.3 0.0 0.0 89.3	
16	11010	Գերմանիայի Գերագույն վարկերի քանակի ազատությունը իրականացվող Անտրյան գնախ գրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրաներ գյուղի վերաբնակեցման գործընթացների խորհրդատվության և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.08.2015-30.06.2024թթ.	Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի մեղջերան և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական ենթակառուցվածքի մասնակարգման օդային գծերի անջնջման և այլն:			
17	12002	Գերմանիայի Գերագույն վարկերի քանակի ազատությունը իրականացվող Անտրյան գնախ գրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլի 1 ծրագրով Ջրաներ գյուղի վերաբնակեցման համաընդհանուր կառավարման և բնակելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե		323,792.5 0.0 323,792.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
18	31016	ԵՄ ազատությունը իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում				579,500.0 579,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ներկա պահին ընթանում են ընթացված ծրագրի ռեզուլտների ընտրության մասով: Ընթացում են ԵՄ-ի ոլորնիների հայեցակարգերի մշակում, որի հիման վրա կհատկացվեն վարկերի գնահատման և ՀՀ կողմից մարզի շրջանակային վարկ կրթչի ծրագրի ստացումը:	
19	31017	ԵՄ ազատությունը իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամբարների կառուցում				1,100,000.0 1,100,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ներկա պահին ընթանում են ընթացված ծրագրի ռեզուլտների ընտրության մասով: Իրականացվում է ուսումնասիրություններ աշխատանքների շարժման հաստատված 2021-2026թթ. Միջոցառման ծրագրի հիման վրա 15 ջրամբարների 9 ի մասով ԵՄ-ի հետ ընթացված են կառուցման նպատակով աշխատանքների ուսումնասիրության կատարումը:	
20	31018	ԵՄ ազատությունը իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ջրամբարների կառուցում				500,000.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ներկա պահին ընթանում են ընթացված ծրագրի ռեզուլտների ընտրության մասով: Իրականացվում է ուսումնասիրություններ աշխատանքների շարժման հաստատված 2021-2026թթ. Միջոցառման ծրագրի հիման վրա 15 ջրամբարների 9 ի մասով ԵՄ-ի հետ ընթացված են կառուցման նպատակով աշխատանքների ուսումնասիրության կատարումը:	
21	11009	Գերմանիայի Գերագույն վարկերի քանակի ազատությունը իրականացվող Անտրյան գնախ գրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ընդհանուր կառավարման ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Անտրյան գնախ գրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամբարի կառուցումը Փուլ 1-ի փորձարկման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ջրամբարի վերանորոգման և զրոգացման գնահատման (ԱՄԱԿ) խորհրդատվական ծախսերի մասով:	22,528.5 16,951.6 5,576.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Խորհրդատվական կողմից նախատեսված ծախսերի մասով կվերականգնվեն Կապի պատվարի շինարարության մեկնարկից հետո:	
22	11011	Չարգացման ֆինանսական գործակալության ազատությունը իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կառավարման և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման ընդհանուր կառավարման ծրագրի խորհրդատվության և կառավարում	1500.0 հազ. եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 23.04.2020-30.12.2021թթ.	Շրագրի նպատակն է ազատել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ոլորտի ընթացիկ բարելավումների հարցում կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրատարողությունների փակվածությունների ստանդարտի ստեղծմանը կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կարևոր մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խթանումներին:	163,182.4 138,649.9 24,532.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Չարգացման ֆինանսական գործակալության ազատությունը իրականացվող ոռոգման ոլորտի ֆինանսական կառավարման կարողությունների բարելավման ընդհանուր կառավարման կարողությունների բարելավման ընդհանուր կառավարման ստանդարտի ստեղծման և ջրատարողությունների փակվածությունների ստանդարտի ստեղծմանը կրճատման միջոցով, ներդրել նորարարական կարևոր մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խթանումներին:	
23	11012	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության ազատությունը իրականացվող Վերու ջրամբարի կառուցման ընդհանուր կառավարման ծրագիր	472.8 հազ. եվրո (ընդհանուր արժեքը, որից ընդհանուր արժեքը 394.3 հազ. եվրո ընդհանուր կառավարման միջոցներ, իսկ 78.9 ՀՀ հազ. եվրո կառավարման համաֆինանսավորում)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 13.05.2013-31.12.2021թթ. 10.12.2021թ. - 31.12.2022թ.	Շրագրի նպատակն է ֆինանսավորել Վերու կառուցման ծրագրի շինարարության վերահսկողության խորհրդատվական ծախսերի մասով, որի համար 394 հազ. եվրո ընդհանուր կառավարման միջոցներ է տրամադրել 2ՖԳ-ն:	0.0 0.0 0.0 132,485.0 111,708.5 21,776.5 118,775.0 96,998.6 21,776.4 89.0 86.8 100.0	Խորհրդատվական ծախսերի մասով են և կատարվել են ընթացիկ ընթացիկ արժեքները:	

Թերակատարող պայմանավորված է պահպանման ծախսերի խնայողություններով:

Ներկա պահին ընթանում են ընթացված ծրագրի ռեզուլտների ընտրության մասով: Ընթացում են ԵՄ-ի ոլորնիների հայեցակարգերի մշակում, որի հիման վրա կհատկացվեն վարկերի գնահատման և ՀՀ կողմից մարզի շրջանակային վարկ կրթչի ծրագրի ստացումը:

Ներկա պահին ընթանում են ընթացված ծրագրի ռեզուլտների ընտրության մասով: Իրականացվում է ուսումնասիրություններ աշխատանքների շարժման հաստատված 2021-2026թթ. Միջոցառման ծրագրի հիման վրա 15 ջրամբարների 9 ի մասով ԵՄ-ի հետ ընթացված են կառուցման նպատակով աշխատանքների ուսումնասիրության կատարումը:

Ներկա պահին ընթանում են ընթացված ծրագրի ռեզուլտների ընտրության մասով: Իրականացվում է ուսումնասիրություններ աշխատանքների շարժման հաստատված 2021-2026թթ. Միջոցառման ծրագրի հիման վրա 15 ջրամբարների 9 ի մասով ԵՄ-ի հետ ընթացված են կառուցման նպատակով աշխատանքների ուսումնասիրության կատարումը:

ՀՀ կառավարության 28.04.2022թ. N 574-Ս որոշման 2ՖԳ միջև 23.04.2020թ. N CAM 1002 06 D ֆինանսավորման համաձայնագրի փոփոխություն N 1-ը արժանացել է հավանության: ՀՀ ֆինանսների նախարարին հանձնարարվել է կազմակերպել միջազգային պայմանագրի ստորագրման գործընթացը: Շրագրի իրականացումը մարմնի փոփոխության ստացման կապակցությամբ ի պատասխան ՀՀ ՖՆ-ի հարցման՝ 2ՖԳ-ի կողմից պահանջվել է ավելի մանրամասն հիմնավորում: Առկա ՀՀ ՏԿԵՆ-ի կողմից ներկայացված հիմնավորումները բավարար չեն եղել, որի կապակցությամբ 2ՖԳ-ի կողմից ՀՀ ՏԿԵՆ-ի փոխնախարարին առաջարկվել է հիշյալ հարցերը ընթացիկ հանդիպման մնալակով, սակայն նշված հանդիպումում չեն ընթացվում չի կազմակերպվել (ուղմ) վերջ նշված ՀՀ կառավարության որոշման նախագիտի (ամփոփագրի): Չայսով ներկայումս պաշտոնական գրավորությունների (ՔԿ ՏԿԵՆ-ՖՆ-2ՖԳ) պետականային համաձայնագրի փոփոխության մեջ իրականացվող մարմնի փոփոխություն չի սահմանվել անմասնակի պահանջներով: Ներկայումս ինչպես և նախկինում համաձայնագրի նախատեսվում է որ Շրագրի իրականացումը վերապահվում է ՀՏՀՀ-ին, որը սահմանված ժամկետներում իրականացվելու է և արդյունքները փոխանցվելու է Ջրային կոմիտեին: ՀՀ կառավարության 14.07.2022թ. N 1077-Ս որոշման Շրագրի ֆինանսական համաձայնագրի փոփոխության ՀՀ նախագահի հրամանագրի նախագիտը հավանության է արժանացել և ներկայացվել է ՀՀ նախագահին հաստատման:

Վճարումների արժեքները կատարվել են: Թերակատարման պատճառ է հանդիսանում փոխարժեքի անմասնակի նվազման հանգամանքը՝ ՀՀ պետական շրջանի հաշվապահների հիմնում դրժված 1 եվրո = 552.17 դրամ փոխարժեքի համեմատ 30.05.2022թ. վճարումները կատարվել են 1 եվրո = 479.46 դրամ փոխարժեքով:

		Ընդամենը 1004 Մրագրով, որից՝		14,893,929.9	1,982,050.4	16,875,980.3														
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		11,802,025.3	1,259,090.0	13,061,115.3														
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		3,091,904.6	722,960.4	3,814,865.0														

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 12 միջոցառում

24	1004	Եվրոպական վարչապետի հարևանության կերտումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման գանձի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	6,970.7	5,824.9	1,145.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		Հարցանակ, Մաքսրիա և Սիլիկյան բարձրամասերի ջրամատակարարման համակարգերի, ինչպես նաև Արարատյան պրոցեսիոնալի վերականգնման աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված նախաձեռնողական աշխատանքների ընդունել, են, ընթացում է շինարարական աշխատանքների մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքներ:				757,426.6	650,021.1	106,805.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31004	Եվրոպական վարչապետի հարևանության կերտումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 փութական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	1,490,102.2	1,245,695.5	244,406.7	10,099.0	8,835.4	1,263.6	7,736.6	6,474.1	1,262.5	76.6	73.3	99.9				
	Չարունակվում են նախատեսված նախաձեռնողական աշխատանքները:																				
25	31002	Եվրոպական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 լաղացի և 37 փութական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	3,328,120.4	2,740,363.3	587,757.1	2,533,944.6	2,096,526.2	437,418.4	2,064,634.4	1,627,216.9	437,417.5	81.5	77.6	100.0				
		Շինարարական աշխատանքներն ընդ լուրջ վերականգնել են նախատեսվածից ու՛ մասի ամսին և իրականացման փուլում են:																			
26	12001	Չարունակվում են նախատեսված նախաձեռնողական աշխատանքները:	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 փութական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	1,490,102.2	1,245,695.5	244,406.7	10,099.0	8,835.4	1,263.6	7,736.6	6,474.1	1,262.5	76.6	73.3	99.9				
		Շինարարական աշխատանքներն ընդ լուրջ վերականգնել են նախատեսվածից ու՛ մասի ամսին և իրականացման փուլում են:																			
27	31001	Եվրոպական վարչապետի հարևանության կերտումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 լաղացի և 37 փութական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	3,321,413.5	2,691,376.4	630,037.1	1,793,317.2	1,469,666.4	323,650.8	1,486,999.7	1,163,349.2	323,650.5	82.9	79.2	100.0				
		Շինարարական աշխատանքներն ընդ լուրջ վերականգնել են նախատեսվածից ու՛ և իրականացման փուլում են:																			
28	11007	Չարունակվում են նախատեսված նախաձեռնողական աշխատանքները:	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 լաղացի և 37 փութական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	45,719.8	38,099.8	7,620.0	33,205.0	25,585.0	7,620.0	27,762.7	20,142.7	7,620.0	83.6	78.7	100.0				
		Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների թանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առիտ:																			
29	31001	Չարունակվում են նախատեսված նախաձեռնողական աշխատանքները:	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 լաղացի և 37 փութական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	45,719.8	38,099.8	7,620.0	33,205.0	25,585.0	7,620.0	27,762.7	20,142.7	7,620.0	83.6	78.7	100.0				
		Շինարարական աշխատանքներն ընդ լուրջ վերականգնել են նախատեսվածից ու՛ և իրականացման փուլում են:																			

Թեթևատարումը պայմանավորված է փոխարժեքային տարբերություններով՝ կախված ելքի աննախադեպ նվազման հանգամանքով:

Համանախ կնքված պայմանագրի «Գիտնի» ընկերության կողմից 2022 թ. իրականացվել է 2021 թ. Ֆինանսական և տնտեսական առիտ: 2022 թ. նախատեսված վարումները կատարվել են ամբողջությամբ: Տարբերությունը փոխարժեքի տատանումից առաջացած դրսի նվազման ելքի անկումն է:

Թեթևատարումը պայմանավորված է փոխարժեքային տարբերություններով՝ կախված ելքի աննախադեպ նվազման հանգամանքով:

30	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման արևելական ծրագիր		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.06.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման և ցրահեռացման արևելական աշխատանքների իրականացում:	269,377.1	757,426.6	650,621.1	129,723.0	1660,021.6	33,785.0	126,236.6	135,638.3	84.8	100.0	80.7	Թերապևտիկ պայմանավորված է պահպանման ծախսերի խնայարարություններով:	
	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման արևելական ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	7 մլն ԱՄՆ դոլար			757,426.6	650,621.1	106,805.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Լոռու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	430 378.7 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.	11 շաբաթից և 37 գյուղական ընտանիքների ջրամատակարարման և ցրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատառ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	123,023.5	0.0	123,023.5	23,540.0	0.0	23,540.0	23,539.7	0.0	100.0	0.0	100.0		
	31011	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում խնուր ջրի մատակարարման համակարգի կառուցում		ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե		Լոր մեծնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագիր, Դրամառքեր, Խորհրդատուներ և Հիմնարկներ:	871,000.0	871,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
34	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի՝ դրամաշնորհային ծրագրի ուղևորվող միջոցառման 3-րդ քաղաքից	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել Զրային կոմիտեի՝ կառուցվածքային ստորաբաժանների ինտեգրացիոն աշխատանքների քարտեզագրման և Վարձակալական պայմանագրի համարժեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի ջրային տեսնախնային ծրագրերի իրականացման մասնակցություն՝ ինտեգրացիոն աշխատանքների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և վերտառյուծի հակացման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցման ու իրագործմանը:	454,215.1	378,512.6	75,702.5	454,215.1	378,512.6	75,702.5	434,677.5	363,154.9	71,522.6	95.7	95.9	94.5	Զրային կոմիտեի և «Գիտե» ընկերության միջև կնքված պայմանագրով խորհրդատվական ծառայության մատուցման դիմաց 2021 թ. դեկտեմբեր ամսին KFW բանկին ներկայացվել է կանխավճարի և 1-ին միջանկյալ վճարման հաշիվներ՝ 288006.5 եվրո գումարի ցածրով, որի վճարումը կատարվել է 2022թ. հունվար ամսին: 2022 թ. 11 ամսին կտրվելով KFW բանկի կողմից ուղիղ վճարման մեթոդով խորհրդատվական փոխանցվել է 772467.04 եվրո գումար: Ընթացիկ մեջ է գտնվում 5-րդ եռամսյակային հաշվետվության ընդունման գործընթացը:
	11011	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի՝ դրամաշնորհային ծրագրի	23.69 հազար եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե	«Համայնային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ցրահեռացման ենթակառուցվածք ծրագրի» շրջանակներում լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ խորհրդատուների մրցութային գործընթացի կազմակերպման և խորհրդատվական պայմանագրերի կնքման գործընթացները կատարելու իրականացվելու միջազգային մրցութային գործակալի (Tender Agent) միջոցով՝ համանային Վերակառուցման վարկերի բանկի ընթացակարգերի:	0.0	0.0	0.0	15,828.0	13,081.0	2,747.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	ՀՀ կառավարության 06.10.2022թ. N1552-Ն որոշմամբ հատկացվել է 15828.0 հազար դրամ: Խորհրդատվական ծառայության պայմանագիրը ստորագրվել է 24.11.2022թ.: 2022թ. կատարողական ակտ չի ներկայացվել:
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝						11,424,795.5	9,411,768.8	2,013,026.7	5,024,170.5	4,025,991.6	998,178.9	4,180,988.9	3,214,122.8	966,866.1				
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ						776,282.7	562,091.4	214,191.3	663,269.7	450,963.6	212,306.1	598,078.5	417,082.6	180,995.9	90.2	92.5	85.3	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ						10,648,512.8	8,849,677.4	1,798,835.4	4,360,900.8	3,575,028.0	785,872.8	3,582,910.4	2,797,040.2	785,870.2	82.2	78.2	100.0	

44
45
46
47
48
49

11012	Եվրասիական զբոսաշրջության թանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախոս հարավ միջանցիկ զբոսաշրջան ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2015-2022թթ.	Հրախոս հարավ միջանցիկ զբոսաշրջան ծրագրի (Տրանզ 4) Ազարակ Քաջարյան ճանապարհատեղի վերակառուցում:	Նախագիտման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9 ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22 հ հ N 1093 Ա «Այ Ար» ՊՊ Ինջեներինգ և Ֆի Փի Ինջեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների լիցենզավորման ներքառ գործունեության բոլոր տեսակի իրականացման թույլտվություն ստանալու մասին՝ որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո:	1,554,147.5	768,599.0	785,548.5	632,647.5	440,999.0	191,648.5	550,480.5	364,983.9	185,496.6	87.0	82.8	96.8	Թերակատարումը պայմանավորված է փոխադրեցային տարրերություններով:
21012	Եվրասիական զբոսաշրջության թանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախոս հարավ միջանցիկ զբոսաշրջան ծրագիր				Հայտարարվել է 32 կմ հատվածի մրցույթը: Պայմանավորվել են յուրաքանչյուր կմ-ը 2023թ. 3 թ. եռամսյակում:	9,672,812.0	5,416,774.7	4,256,037.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
11014	Համաշխարհային թանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենտրոնական Արևմտահայաստանի ճանապարհային ցանցի քարտեզավորման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում	13.4 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Կենտրոնական Արևմտահայաստանի ճանապարհային ցանցի քարտեզավորման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում:	Ծրագիրը սկսվել է 2022թ. դեկտեմբերի 30 ին:	1,053,981.9	832,561.9	221,420.0	922,181.9	795,561.9	126,620.0	631,806.9	514,322.9	117,484.0	68.5	64.6	92.8	Թերակատարումը պայմանավորված է փոխադրեցային տարրերությամբ, ինչպես նաև կառավարման մեթոդների ու ներկայացման (29.12.2022թ.): Կենտրոնները տեղափոխվել են հաջորդ տարի :
21013	Համաշխարհային թանկի աջակցությամբ իրականացվող կենտրոնական Արևմտահայաստանի ճանապարհային ցանցի քարտեզավորման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ավտոմատացման քարտեզավորման աշխատանքներ					832,065.1	665,641.0	166,421.1	1,252,065.1	998,641.0	253,424.1	953,634.2	754,341.5	199,492.7	76.2	75.5	78.7	Թերակատարումը պայմանավորված է փոխադրեցային տարրերությամբ, ինչպես նաև կառավարման մեթոդների ու ներկայացման (29.12.2022թ.): Կենտրոնները տեղափոխվել են հաջորդ տարի :
11015	Եվրոպական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախոս հարավ միջանցիկ զբոսաշրջան ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանզ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Լանջիկ Գյումրի ճանապարհատեղի կառուցման աշխատանքներ:	Իտալական «Այ Ար» ՊՊ Ինջեներինգ ՍՊԸ ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ Գյումրի ճանապարհատեղի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը լրացում է 2021թ. մայիսի 18 ին), ձեռք են բերվում համապատասխան չին թույլտվություններ: Մրցույթի ստորադրվում ստորագրվել է տեխ. վերանայության կողմից պայմանավորված «Այ Ար» ՊՊ Ինջեներինգ ՍՊԸ ի հետ, որը իրականացում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	741,343.4	479,007.5	262,335.9	446,257.4	361,007.5	85,249.9	351,707.9	283,517.8	68,190.1	78.8	78.5	80.0	Թերակատարումը պայմանավորված է փոխադրեցային տարրերությամբ, ինչպես նաև կառավարման մեթոդների ու ներկայացման (29.12.2022թ.): Կենտրոնները տեղափոխվել են հաջորդ տարի :
21009	Եվրոպական ներդրումային թանկի աջակցությամբ իրականացվող Հրախոս հարավ միջանցիկ զբոսաշրջան վարկային ծրագիր, Տրանզ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2023թթ.	Լանջիկ Գյումրի ճանապարհատեղի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհատեղի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ավտոմատացման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշրջող ավտոմատացումը, միատանգ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կտրուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բեյլիսի համայնքով անցնող ճանապարհատեղի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, բանի որ ծրագրի ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանման գոտու տարածքով: Համայնքի վարչապետի հանձնարարականի իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքի տրամադրելու նպատակով:	7,676,361.7	6,649,395.0	1,026,966.7	3,489,361.7	2,962,395.0	526,966.7	2,732,336.3	2,345,569.1	386,767.2	78.3	79.2	73.4	Թերակատարումը պայմանավորված է փոխադրեցային տարրերություններով:

50	11016	Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցիկի վարչազանգն ծրագրի Արիսի-Քաջարան 60կմ ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Շրագրեր են, որոնց գնով առկա են Վարկային Համաձեռնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հորիզի օտարման և տարարևակեցման ծրագրերը:	4,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
51	11017	Հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցիկի վարչազանգն ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Խորհրդատուներ և Հինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հորիզի օտարման և տարարևակեցման ծրագրերը:	1,000,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
52	21015	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում միջուկային ճանապարհների, ենթակառուցվածքների վերականգնում, տրանսպորտային միջոցների բարելավում		<< Երևանի կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն		Նոր մեկնարկային Շրագրեր են, որոնց գնով առկա են Վարկային Համաձեռնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ:	2,400,000.0	2,400,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
53	21016	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում հեռավոր արտաների ճանապարհների հասանելիություն		<< Երևանի կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն		Նոր մեկնարկային Շրագրեր են, որոնց գնով առկա են Վարկային Համաձեռնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Հինարարներ:	579,500.0	579,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
54	21007	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս հարավ միջանցիկի վարչազանգն դրամաշնորհային ծրագիր, Տրաշ 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2014-2023թթ.	Լանջիկ Գյումրի շրջը 27.5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձեռնագրի շրջանակներում 20% ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ամբողջական աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ ամբողջականացումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: << Հիլրանի մարզի Բնիմայան համայնքով անցող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագիծային փոփոխություններ, զանի որ ծրագրի անընդունակությունը անցնում էր պատճառահարսային հուշարձանի պահպանման գրուտ տարածքով: Համանայն վարչապետի համաձայնագրերով իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հորատարաններ մուտքը տրամադրելու նպատակով:	829,248.9	744,159.5	85,089.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ԿՏ «Անանի-Աստուրի»-Վրաստանի ամուսնան միջպետական կառավարչական ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Հիմնարանը դիմել է դրամաշնորհի երկարաժամանակ համար: Ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ: Հերթական Պայմանագրերը նախատեսում են կնքել 2023թ. փետրվար ամսին:	1,175,073.1	1,040,785.3	134,287.8	446,073.1	370,785.3	75,287.8	461,827.8	360,275.5	101,552.3	103.5	97.2	134.9					
56	11005	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենտրոնական կառավարչական ճանցի բարելավման ծրագրի շրջանակներում համակարգում և կառավարում	45 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» ՊՈԱԿ 2013-2022թթ.	Շրջը 170 կմ ընդհանուր երկարությամբ կենտրոնական կառավարչական ճանապարհների վերականգնում	Ծրագիրը ավարտվել է 2022թ. դեկտեմբերի 30 ին:	0.0	0.0	0.0	139,000.0	111,000.0	28,000.0	109,062.4	89,553.9	19,508.5	78.5	80.7	69.7					
																							Թերակատարումը պայմանավորված է փոխադրվող տարբերություններով:

61	12001	Վերականգնման և զարգացման ներդրման բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրշտ բաժինների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	1,454.5 հազ. եվրո	Երևանի բարգաւաճութարան 2016-2022թթ.	<p>Նորարաշենում ստվա արցակայրին հարակից շրջը 29 հա տարաշնում նախատեսվում է նախագծն, կառուցել և շահագործն: Ենրուպական չախանիշներին համապատասխան կոր արցակայրի 2 բնիչ ինչպես նաևնորի չախորշիներին համապատասխան մնրուսանն: Նորարաշենի արցակայրի և Աջախիսակ համալցում ժամանակի ընթացում տարեկարնես առաջացան ևս մնկ կորշը արցակայրի տարաննները:</p>	159,466.7	137,269.4	22,197.3	50,430.9	47,092.3	3,338.6	44,430.2	41,091.9	3,338.3	88.1	87.3	100.0	Թերակառուրնը պարնանալրվան է փոխարնշչային տարեթրթյուններով:
62	32006	Ենրուպական մրոթյան հարնանոթյան ներրոտանյին գորնիչի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրշտ բաժինների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	8 մկն եվրո	«Երևանի բարլալային կոր արցակայր» ՓԲԸ 2016-2022թթ.		319,507.7	266,256.4	53,251.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
63	32007	Արնեսյան ենրուպայի էներգախեսարթրթյան և ընապասխանասան գորնշններթթյան ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող «Երևանի կրշտ բաժինների կառավարման» դրամաշտրիային ծրագիր	2 մկն եվրո	«Երևանի բարլալային կոր արցակայր» ՓԲԸ 2017-2025 թթ.		79,865.9	66,658.6	13,307.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
64	42002	Վերականգնման և զարգացման ներուպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կրշտ բաժինների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներալարկի տրամադրում «Երևանի բարլալային կոր արցակայր» ՓԲԸ-ին	8 մկն եվրո	«Երևանի բարլալային կոր արցակայր» ՓԲԸ 2015-2022թթ.		798,769.1	665,640.9	133,128.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
65	42003	Ենրուպական ներրոտանյին բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի կրշտ բաժինների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ներալարկի տրամադրում «Երևանի բարլալային կոր արցակայր» ՓԲԸ-ին	8 մկն եվրո	«Երևանի բարլալային կոր արցակայր» ՓԲԸ 2016-2023թթ.		798,769.1	665,640.9	133,128.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝						7,985,097.2	6,743,907.3	1,241,189.9	2,043,377.3	1,836,402.6	206,974.7	1,437,374.0	1,230,401.1	206,972.9	70.3	67.0	100.0	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ						385,083.4	325,283.3	59,800.1	64,288.5	60,949.1	3,339.4	56,286.0	54,947.7	3,338.3	90.7	90.2	100.0	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ						7,600,013.8	6,418,624.0	1,181,389.8	1,979,088.8	1,775,453.5	203,635.3	1,379,086.0	1,175,453.4	203,634.6	69.7	66.2	100.0	

Քաղաքային զարգացում - 15 միջոցառում

66	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցի տրամադրում «Երջապույտ» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի թաղապետարան 2016-2023թթ.	Երագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան թաղաքի 28 փողոցներում փոխ/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, սակայն վերջնական մարդիներն անցկացնել ստորգետնյա կապարդիներով, սակայն շուրջ 4,400 լուսատուներ փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	<p>«Կապալատի 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (Վճարումները վարկային և դրամաշրջանային միջոցներից իրականացվում են փաստաթուղթ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշրջանային միջոցներից համաձայնություններով):</p>	1,076,076.8 848,476.4 227,600.4 63,626.5 45,468.5 18,157.0 62,830.8 45,468.5 17,362.3 98.8 100.0 95.6	<p>«ՉԵԲ» ի աջակցությամբ իրականացվող երևանի թաղաքային լուսավորության վարկային ծրագրի շրջանակում 28 փողոցներից (Ռոմանյան) կարգադրված փողոցում, Մյասնիկյան պողոտայում և Անտոյան փողոցում, Խոնկասի փողոցում, Ամիրյան փողոցում իրականացվել են հենասյուների բնույթի հիմնարկներ, բարձրակետի և ԼԵՊ լուսատուների տեղադրման աշխատանքներ: «Կապալատ» կազմակերպչի աջակցությամբ սկսվել են իրականացվել Ռոմանյան փողոցի՝ իրամուտիկները բանկելով մայքերում, սակայն միջոցառում աստիճանակ ստիմիկլակաև առաջարկանքների ոչ փութից լինելու պատճառով, նաև Խոնկասի աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացել են չնախատեսված կրունկ/կազմի խզվելուներ, որոնք աշխատանքների կատարման նախագծերում ներառված չեն եղել, արդյունքում աշխատանքները դադարեցվել են և անհիմաշեռություն է առաջացել նախագծերում կատարել համապատասխան փոփոխություններ: «Կապալատ» կազմակերպչի աջակցությամբ է աշխատանքների իրականացման նոր եղանակ, որը բնարկվել և համաձայնեցվել է Երևանի թաղապետարանի հետ, այնուհետև հաստատվել է նաև Մրագրի ղեկավարի կողմից: Մտադարձվել է «Կապալատի» ինդուստրիա և շահագործման լինելով ծրագրի ամբողջական ավարտին հասցնելու հարցում թաղապետարանի թույլտվությամբ 07.04.2021թ. կնքվել է համապատասխան համաձայնագիր, իսկ աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ է սահմանվել 28.02.2022թ.: Նախագծերում կատարված փոփոխ. համաձայն, իրամուտիկների բանուրվել պնդել է իրականացվող միկրո իրամուտու երևանից: Ելքված երևանից աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ հատուկ ստիմիկլակ «Կապալատ» կազմակերպչի կողմից է 2021թ. նոյեմբերի ամսին վերցնել: Տեղիկյան ներմուծողը հետո, 2021թ. նոյեմբերի աշխատանքները սկսել են իրականացվել Անտոյան փողոցում, որոնք սակայն տեղի են մի բանից, որ կրկին ի հայտ են եկել խզվելուները և աշխատանքները դադարեցվել են: Բարապատարանում ընթացել են ընտարկումներ ծրագրի շարունակելու վերաբերյալ: Բարապատարանի կողմից որոշում է կայացվել ավելացնել պայմանագրային արժեքը և երկարաժամկետ պայմանագրի աշխատանքների իրականացման ժամկետը մինչև 21.11.2023թ.:</p> <p>Երջապույտ» ՓԲԸ-ի և Օնեկինն Օյ ֆինանսական ընկերության միջև կնքված պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկները թաղապետի անունից, գործարար ներկայացվել է << փոխկարգապետ Մինո Գրիգորյանին: Ի պատասխան վերոնշյալ գրությունը, << ֆինանսների նախարարի տեղակալ՝ Վահե Հովհաննիսյանը տեղեկացրել է, որ չեն առարկում գումարի ավելացմանը:</p> <p>Ներկա դրությամբ աշխատանքները վերսկսվել են իրականացվել Երևան թաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում և Անտոյան փողոցում: «Կապալատ» փոփոխություններ կատարելու համաձայնագրի նախագիծը հաստատվել է ՎՉԲԻ-ի կողմից, որի հիման վրա համաձայնագիրը ստորագրվել է: Աշխատանքները շարունակվում են իրականացվել:</p>
67		42002	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-26.12.2022թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային թունելի ծրագրով նախատեսված 930 մետր կառուցվել է:	356,315.3 274,097.2 82,218.1 306,031.4 239,087.0 66,944.4 305,172.0 239,077.4 66,094.6 99.7 100.0 98.7	
68		42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-28.12.2022թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային թունելի ծրագրով նախատեսված 930 մետր կառուցվել է:	1,637,570.7 1,495,166.0 142,404.7 210,786.9 175,655.7 35,131.2 67,716.8 59,878.7 7,838.1 32.1 34.1 22.3	Աշխատանքների թերի կազմակերպում, լուրիստի ինդիկներ: Մետրոլի թունելների դասարկությունների կրունկն դառնալով տեղակալ մասամբ այդ դասարկությունների ծախսի փոքրացման պատճառով: «Կապալատ» մետրոլի վարչարանին թունելներում աշխատանքների հիմնական մասի իրականացումը տեղադրվել է 2023թ: Աշխատանքների զգալի մասը տեղադրվում 2023թ:
69		12014	Եվրոպական վտորցյան հարմարությունները ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշրջանային ծրագրի	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-01.06.2022թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Դրենաժային թունելի ծրագրով նախատեսված 930 մետր կառուցվել է:	1,498,479.0 1,378,492.4 119,986.6 80,734.5 67,278.0 13,456.5 37,567.5 29,729.4 7,838.1 46.5 44.2 58.2	
70		42004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող երևան թաղաքի հանրային տրամադրության նոր երջոցային զանգի շարժանկարների ներդրման ֆինանսական աջակցության ծրագրի շրջանակներում ենթակառուցի տրամադրում	20.0 մլն եվրո	Երևանի թաղապետարան 2022-2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել երևանի թաղապետարանին երևան թաղաքի հանրային տրամադրության նոր երջոցային զանգի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարբեր զանգի ակտիվություններից ձեռք բերել 100 հատ սեղանակա ընթացակա գաղտնիստակ ակտիվություններ:	Ցրամադրվել է պայմանագրով սահմանված կանխավճարը և հաջորդ տարվա սկզբին սպառվում է ակտիվությունների մատակարարման առաջին խնդրանքով:	11,043,400.0 11,043,400.0 0.0 2,208,680.0 2,208,680.0 0.0 1,618,341.8 1,618,341.8 0.0 73.3 73.3 0.0	
71		12028	Արևմտյան Եվրոպայի Էներգիաներության և շրջակա տարածաշրջանային ինիցիատիվային աջակցությամբ իրականացվող երևան թաղաքի հանրային տրամադրության նոր երջոցային զանգի շարժանկարների ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշրջանային ծրագրի	5.0 մլն եվրո	Երևանի թաղապետարան 2022-2023թթ.	Ցրամադրվել է պայմանագրով սահմանված կանխավճարը և հաջորդ տարվա սկզբին սպառվում է ակտիվությունների մատակարարման առաջին խնդրանքով:	Ցրամադրվել է պայմանագրով սահմանված կանխավճարը և հաջորդ տարվա սկզբին սպառվում է ակտիվությունների մատակարարման առաջին խնդրանքով:	2,760,850.0 2,760,850.0 0.0 552,170.0 552,170.0 0.0 403,925.5 403,925.5 0.0 73.2 73.2 0.0	Նախատեսված է վճարել միայն կանխավճար, որը արդեն իսկ վճարվել է ամբողջությամբ: «Կապալատ» կազմակերպչի աջակցությամբ իրականացվելու է 100% ցուցանիշներ: Արտարժույթային փոխարժեքի տարրերից թաղապետարանի կողմից արտարժույթային կապարդակային տեղադրված զանգ է:

72	12003	Արևմտյան եվրոպայի Լեւոգանատարության և ընթացակազմախմբի գործընթացային նիստերի աջակցություն իրականացնելու նպատակով ընթացակազմախմբի դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	«Երջարույ» ՓԲԸ 2015-2023թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան ընթացակազմի թվով 28 փողոցներում փոխել/անդամացնել (ուսանողական հենասյուններ, արևակայնաքարային մարդիկներ անցակցային տարածքային կապույտները), փորձարկել արևային լույսի լույսաթափանցիչ լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևային լույսը 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	<p>Կազմակերպության 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: (վճարումները վարձային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միասնական 67% վարձային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համաձայնություններով):</p>	488,173.5 356,867.4 131,306.1 32,976.0 23,009.0 9,966.0 27,560.1 19,008.6 8,551.5 83.6 82.6 85.8	<p>«ՎՋԲ» ի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ընթացակազմի լուսավորություն վարկային ծրագրերի շրջանակում 28 փողոցներից միասնական կապույտային տարածքային կապույտներով, արևակայնաքարային մարդիկներով, արևակայնաքարային մարդիկներով, արևակայնաքարային մարդիկներով, արևակայնաքարային մարդիկներով և LED լուսատուների տեղադրման աշխատանքներ: Կապույտ կազմակերպությունը կազմակերպելու նպատակով ընթացակազմախմբի դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովումը կատարվել է անհրաժեշտության դեպքում առաջացել են ընթացակազմախմբի կողմից կատարված աշխատանքներից և անհրաժեշտության դեպքում կատարված աշխատանքներից: Կապույտ կազմակերպությունը կապույտային լույսի կապույտներով և լուսատուներով: Կապույտ կազմակերպությունը կապույտային լույսի կապույտներով և լուսատուներով: Կապույտ կազմակերպությունը կապույտային լույսի կապույտներով և լուսատուներով: Կապույտ կազմակերպությունը կապույտային լույսի կապույտներով և լուսատուներով:</p>
73	12004	Վերակառուցման և զարգացման նվթարագրային ծրագրի իրականացման նպատակով ընթացակազմախմբի դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ եվրո	Երևանի ընթացակազմային 2016-2023թթ.	Շրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան ընթացակազմի թվով 28 փողոցներում փոխել/անդամացնել (ուսանողական հենասյուններ, արևակայնաքարային մարդիկներ անցակցային տարածքային կապույտները), փորձարկել արևային լույսի լույսաթափանցիչ լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում արևային լույսը 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	<p>Տվյալ դրամաշնորհի նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կվճարվեն խորհրդակցական պայմանագրերը՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ:</p>	80,182.5 67,309.5 13,473.0 122,076.5 105,754.5 16,322.0 79,104.1 66,166.7 12,937.4 64.8 62.6 79.3	<p>Գերակատարումը պայմանավորված է փոխարինելու տարբերություններով:</p>
74	12016	Վերակառուցման և զարգացման նվթարագրային աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի ընթացակազմի ծրագրի կատարման ապահովում	1.213 հազ եվրո	Գյումրի համայնքապետարան 2017-2023թթ.	Աջակցության ծրագրի նախագրագրառմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնարկային շինարարական աշխատանքների մրցութային փուլերների կազմում, ապաստիկան պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավելորդախառնակի ռազմավարության և գործընթացների պլանի կազմում:	<p>Տեխնիկական համարձակության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծրագրի Ա և Բ տրակտներով հիմնարկային փողոցների շին աշխատանքների վրա:</p>	341,462.0 284,533.2 56,928.8 22,528.6 18,773.8 3,754.8 16,145.0 12,699.9 3,445.1 71.7 67.6 91.8	<p>Համայնքային երկարաժամկետ մատակարարված ծախսերից դիմաց վճարումներ իրականացվելու են Ա Տրակտի տեսակով վարկային միջոցներից: Մյուս միջոցառման պատճառով ծախսերի վերաբերյալ առաջվա և վճարվել է 2021 թ թերութների վերջին հաշվետվությունը, այս պահի վճարվել է ներկայացված Ա Տրակտի նկատմամբ հաշվետվություն, այս կերպով Բակի կողմից արդեն հաջողությամբ տարեկան: Մյուսն էլ դեռևս ներկայացված ենթակա չեն:</p>
75	12018	Վերակառուցման և զարգացման նվթարագրային աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի ընթացակազմի ծրագրի կատարման ապահովում (Տրակտ Ա, Բ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրի համայնքապետարան 2017-2023թթ.	Համայնքային ծրագրի կատարմանը և փողոցային ընթացակազմի վերականգնումը կենտրոնի ապահովումը և մայրիկ ծածկի տրակտներում, այդ թվում՝ ցրանիցային ներակառուցվածքների փոխարինումը: Ընթացակազմի և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մեծածախ արտադրողներին կիրառելի են և կառավարման տարբերակներ:	<p>Ա տրակտը սահմանված թրոյը 14 փողոցներում և իրականացվել են շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնարկային և ընդհանուր ստանդարտ մոտ 6 կմ ծանապարհային ցանց՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրակտի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ թվով 23 փողոցներում ծանապարհային հիմնարկային աշխատանքների թրոյը երբեք չավարտվածներն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պրոտային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 401 լուսավորության լամպեր և կառավարման տարբերակներ:</p>	879,247.9 732,702.0 146,545.9 472,170.2 379,856.5 92,311.7 418,372.2 326,243.5 92,128.7 88.6 85.9 99.8	<p>Բ Տրակտի շրջանակներում կնքված երկու պայմանագրերի ծախսերին ընդունված ամբողջ հաստատված են, վճարման հարցերը ռոզրվով են ՎՋԲ-ն, ավելորդախառնակված Տրակտի վրջին հաշվետվության ժամկետը լույսարկում: ՎՋԲ-ն իրականացվելու վրայ երկարաժամկետ հետ, իսկ երբոր մասով ծախսերի ընդունման ամբողջ ծախսագրի անձանց կողմից ստորագրման փուլում են:</p>
76	12017	Վերակառուցման և զարգացման նվթարագրային աջակցությամբ իրականացվող Գյումրի ընթացակազմի ծրագրի կատարման ապահովում	14.6 մլն եվրո	Գյումրի համայնքապետարան 2017-2023թթ.	Համայնքային ծրագրի կատարմանը և փողոցային ընթացակազմի վերականգնումը կենտրոնի ապահովումը և մայրիկ ծածկի տրակտներում, այդ թվում՝ ցրանիցային ներակառուցվածքների փոխարինումը: Ընթացակազմի և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր մեծածախ արտադրողներին կիրառելի են և կառավարման տարբերակներ:	<p>Ա տրակտը սահմանված թրոյը 14 փողոցներում և իրականացվել են շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնարկային և ընդհանուր ստանդարտ մոտ 9 կմ ծանապարհային ցանց՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրակտի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ թվով 23 ծախսարկների հիմնարկային աշխատանքների թրոյը երբեք չավարտվածներն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պրոտային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 800 լուսավորության լամպեր և կառավարման տարբերակներ:</p>	1,148,049.8 956,711.8 191,338.0 1,017,249.8 825,911.8 191,338.0 1,006,207.6 814,987.7 191,219.9 98.9 98.7 99.9	<p>Բ Տրակտի շրջանակներում կնքված երկու պայմանագրերի ծախսերին ընդունված ամբողջ հաստատված են, վճարման հարցերը ռոզրվով են ՎՋԲ-ն, ավելորդախառնակված Տրակտի վրջին հաշվետվության ժամկետը լույսարկում: ՎՋԲ-ն իրականացվելու վրայ երկարաժամկետ հետ, իսկ երբոր մասով ծախսերի ընդունման ամբողջ ծախսագրի անձանց կողմից ստորագրման փուլում են:</p>

77	12012	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող լադաբային ներակառուցվածքների և լադաբի կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ներակառուցվածքի բարելավում, երևանի արևմտյան տարածքում համապարհի հասակների կառուցում, ինտիտուցիոնալ կառուցողական զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պորտալի վերակառուցման/այնպես, Արտաշատի խնձորի վերակառուցման/այնպես և Նոր Ընթաց ճանապարհախառվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինտիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարարնակվեցման ծրագրով ակտիվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ՝ շտրոլ միջոցառումների պակաս համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պորտալի, Արտաշատի խնձորի և Նոր Ընթաց ճանապարհախառվածների կառուցման, վերակառուցման/այնպես աշխատանքները: Մշակվել է լադաբի հանրային տրանսպորտի նոր զանգե և միասնական տոմսային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագիծ տրանսպորտի և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առույտ, մոնիթորինգ և գնահատում:	251,282.0 204,587.4 46,694.6 490,979.3 407,595.4 83,383.9 423,426.5 346,472.7 76,953.8 86.2 85.0 92.3		Թերակատարումը պահանավորված է փոխարժեքային տարբերություններով:	
		12013	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող լադաբային ներակառուցվածքների և լադաբի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	105,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Լրացվել է երևան լադաբի արևմտյան տարածքում ճանապարհի բացակայող ճանապարհախառվածները, որի արդյունքում կրեոնաթափվել էրևան լադաբի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջախիսկ, Հենգախիսկ և Մալաթիա Սերաստիա համայնքների միջև: Կնքված էին երթևեկության ժամանակը և իջանուների բանաձևը: Բարելավված ճանապարհային երթևեկության զանգե և ավելանշտություն, Դավթաշեն Աշտարակ, Բարաշայան Աշտարակ և Արշակունյաց Ընթաց ճանապարհախառվածների կառուցում: Խորհրդարանական ճառարությունների վարձման արդյունքում պատճառ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առույտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարարնակվեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն Աշտարակ, Աշտարակ Տիգրան և Բարաշայան Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրոլ միջոցառումների պակաս համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն Աշտարակ ճանապարհախառվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարաշայան Աշտարակ և Արշակունյաց Ընթաց ճանապարհախառվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծախսարկունքները:	777,751.2 670,534.6 107,216.6 547,866.6 467,526.6 80,340.0 438,699.6 359,343.0 79,556.6 80.1 76.9 99.0		Թերակատարումը պահանավորված է փոխարժեքային տարբերություններով:
		12021	Անիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող լադաբային ներակառուցվածքների և լադաբի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	105,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Բարելավված ճանապարհային երթևեկության զանգե և ավելանշտություն, Դավթաշեն Աշտարակ, Բարաշայան Աշտարակ և Արշակունյաց Ընթաց ճանապարհախառվածների կառուցում: Խորհրդարանական ճառարությունների վարձման արդյունքում պատճառ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առույտի և մոնիթորինգի իրականացում:	Հողի օտարման և տարարնակվեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն Աշտարակ, Աշտարակ Տիգրան և Բարաշայան Տիգրան հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտրոլ միջոցառումների պակաս համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն Աշտարակ ճանապարհախառվածի շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում են Բարաշայան Աշտարակ և Արշակունյաց Ընթաց ճանապարհախառվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծախսարկունքները:	4,439,791.3 4,132,195.9 307,595.4 3,432,900.6 2,960,310.6 472,590.0 3,032,286.7 2,604,308.4 427,980.3 88.3 88.0 90.6		Թերակատարումը պահանավորված էր դասակարգված կառուցվածքներով, որը արդեն իսկ նոյնիքը անվան ավարտվել է:
		12026	ԵՄ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում էներգային տարրության նպատակով մարդիկ բազմաթիվաբան շինվածքներում ջերմանակառուցում	19.8 մլն եվրո	<< Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.			750,000.0 750,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
79										
80										
Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝						27,529,232.0 25,985,923.8 1,573,308.2 9,560,774.9 8,477,079.4 1,083,695.5 7,937,555.1 6,945,651.8 991,906.3 83.0 81.9 91.5				
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ						1,029,033.2 875,122.0 153,911.2 1,038,845.9 875,122.0 163,723.9 862,326.1 705,815.7 156,510.4 83.0 80.7 95.6				
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ						26,500,198.8 25,080,801.8 1,419,397.0 8,521,929.0 7,601,957.4 919,971.6 7,075,230.0 6,239,836.1 835,395.9 83.0 82.1 90.8				

Էլեկտրաէներգիայի համակարգի զարգացման ծրագիր - 6 միջոցառում

81	1167	<p>42003</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Բարձրալիտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ ին</p>	<p>36.0 մլն ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Բարձրալիտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.</p>	<p>Մրագրի շրջանակներում վերակառուցվել է 220 կՎ «Առևանդ 1» ներակայանքը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերակառուցել 110 կՎ «Առևանդ 1», «Չարնեցավան 3» և 220 կՎ «Չուրնի» ներակայանքները: Մրագրի նպատակն է՝ քարծույնի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիցությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանքների շահագործման ծախսերը:</p>	<p>Ավարտվել են «Չարնեցավան» ներակայանքի վերակառուցման աշխատանքները: «Առևանդ 1» ներակայանքի վերակառուցման շրջանակներում իրականացվում են շինման աշխատանքները: «Չարնեցավան 3» ներակայանքի վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում «Բարձրալիտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ ընկերության և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» (Պորտուգալիա) ընկերության միջև 2021 թ. մարտի 12-ին կնքվել է ուժի մեջ է մտել՝ Պայմանագրում փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ Փոփոխություն N 3 Ը: «Չարնեցավան 3» ներակայանքի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել հասցնել 2023 թ.:</p> <p>Կառավարման խորհուրդը 2021 թ. հուլիսի 23-ի N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է «Չուրնի» ներակայանքի վերակառուցման կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (սպտիկոն՝ «Կապալառու»): «Չուրնի» ներակայանքի վերակառուցման շրջանակներում «Բարձրալիտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ ընկերության և «Կապալառու» միջև 2021 թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրվել է 220կՎ «Չուրնի» ներակայանքի վերակառուցման նախագիծն, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020_2 Ը: 2021 թ. կատարվել է վճարում «Կապալառու» սեպտեմբերի 24-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 2019-AD-01 ի դիմաց: Պայմանագիր ուժի մեջ է մտել 2021 թ. սեպտեմբերի 28-ին: «Չուրնի» ներակայանքի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականին:</p>	2,286,937.7	1,829,540.6	467,397.1	32,466.2	266,044.7	58,623.5	219,170.4	166,964.8	52,205.6	67.5	62.8	89.1	<p>Թերակառուցումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ «Առևանդ 1» ներակայանքի վերակառուցման շրջանակներում կապալառու Xian Electric Engineering Co LTD ընկերության կողմից ներկայացվել է 206,588.1 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր գումարով հաշվի առնակազմի, որի դիմաց վճարումը նախատեսվում էր իրականացնել 2022թ. դեկտեմբեր ամսին: Եղված վճարման իրականացման համար «Բարձրալիտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ ընկերությունը 2022թ. դեկտեմբերի 19-ին 02/14.3/3900/2022 գրքային դիմել է ՀՀ ՖԿԵՎ՝ միջոցառման բյուջեի վարկային հաշվին 35,000.0 հազար դրամ գումարով ավելացնելու համար: 2022թ. դեկտեմբերի 22-ի 2052 Լ որոշմամբ միջոցառման բյուջեի վարկային միջոցների հաշվին ավելացել է 35,000.0 հազար դրամով, սակայն տեխնիկական ինտիլեկտի պատճառով (Client Treasury գանձառեժիսային հաշիվների համակարգը բյուջեի ավելացման անմիջապես փաստաթղթով փերտելու վնասումը հնարավոր չի եղել իրականացնել):</p>
82		<p>42005</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Բարձրալիտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ ին</p>	<p>23.2 մլն ԱՄՆ դոլար</p>	<p>«Բարձրալիտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.</p>	<p>Մրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշտա» ներակայանքը, ինչպես նաև 30 և ավելի 220 կՎ «Արարատ 2» ներակայանքը: Մրագրի նպատակն է՝ քարծույնի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիցությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանքների շահագործման ծախսերը:</p>	<p>«Աշտա» 220 կՎ ներակայանքը սահմանված կարգով ամբողջությամբ լարման տակ է դրվել 2021 թ. փետրվարի 16-ին: 2021 թ. հունիսի 2-ին ստորագրվել է ավարտման շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունող հանձնարարողի ակտը, համանշան որի ներակայանքը համարվում է ավարտված և պատրաստ է շահագործման:</p> <p>Կառավարման խորհուրդը 2021 թ. հուլիսի 23-ի N 3-06-07-21 որոշմամբ հաստատել է կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով «Kaskad Energo LLC ընկերությանը (սպտիկոն՝ «Կապալառու»): «Արարատ 2» ներակայանքի վերակառուցման շրջանակներում «Բարձրալիտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ ընկերության և «Կապալառու» միջև 2021 թ. սեպտեմբերի 15-ին ստորագրվել է 220կՎ «Արարատ 2» ներակայանքի վերակառուցման նախագիծն, մատակարարման և մոնիտինգի պայմանագիր N HVEN-DSI-1/2020_1: Կատարվել է վճարում «Կապալառու» կողմից սեպտեմբերի 22-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N 1 ի դիմաց: Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտել 2021 թ. սեպտեմբերի 29-ին: «Արարատ 2» ներակայանքի վերակառուցման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թվականին:</p>	1,170,421.0	936,327.2	234,093.8	75,963.4	60,731.9	15,231.5	63,635.6	50,962.6	12,873.0	84.0	83.9	84.5	<p>Թերակառուցումը պայմանավորված է արտաբյուջեի փոխարժեքային տարբերությամբ: (Միջոցառման բյուջեի նախատեսված կազմին, է հինգ ընդունելով 1 դոլարը հավասար է 477.45 ՀՀ դրամ փոխարժեքով):</p>
83		<p>42007</p> <p>Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ներառված տրամադրում «Էլեկտրաէներգիայի համակարգի օպերատոր» ՓԲԸ ին</p>	<p>15.08 մլն ԱՄՆ դոլար (10.45 մլն SDR)</p>	<p>«ԷԷՇՕ» ՓԲԸ 02.2015-06.2023թթ.</p>	<p>Բարձրացնել ստացվող տվյալների ճշգրտությունը, ենթադասակարգի կարգավորման հուսալիցությունը, ԷԷՇՕ-ի տեխնիկական, ֆինանսական և գործառնական կարողությունները, ինչը կապալառուի Էներգիաամակարգի հուսալի աշխատանքին, կորուստների նվազեցնանք, անխափան էլեկտրամատակարարմանը:</p>	<p>«Կապալառու» ավարտել է նախատեսված աշխատանքները:</p>	676,594.4	658,212.6	18,381.8	488,508.4	449,091.3	39,417.1	488,508.4	449,091.3	39,417.1	100.0	100.0	100.0	

84		<p>Գերմանիայի գաղափարական վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»-ի Հայաստան-Վրաստան հատրոլիքի փինանսավարկման նպատակով</p>	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ	<p>Մրավիչը նախատեսվում է իրականացվել երկու փուլերով, Լոտ 1՝ «Դրնաչեն» ենթակայանի կառուցում՝ Ներդրաչա 220kV գծեր (Դրնաչեն ենթակայանի մոտակայքում), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110kV) և Լոտ 3՝ «Ալբուր» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպի կայանի կառուցում: Մրավիչի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկական միջև ապահովել միջանկյալ միջանկյալ ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգետիկական համակարգը ԻԻՀ էներգետիկական կայանի (Իրան-Հայաստան 400kV) երրորդ օղակի գծի կառուցումը հետո՝ վնասված և Վրաստանի ՈՂՆ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	<p>«Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստան-Վրաստան հատրոլիքի փինանսավարկման նպատակով) շրջանակներում «Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ ՕՈՒԿ) և Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության (այսուհետ՝ հատրոլիքատ) միջև 2022թ. հունվարից մինչև ապրիլ ամիսը տեղի են ունեցել ընթացողները ընդ որում երեք փուլերով (Լոտ 1՝ Դրնաչեն ենթակայան, Լոտ 2՝ էլեկտրահաղորդման գծեր և Լոտ 3՝ Բարձր վարման հաստատուն հրահանգի փոխակերպի կայան) գլխավոր կապալառուների ընտրության մրցույթային փուլերի փաթեթների (այսուհետ՝ ՄՓՓ) վերաբերյալ: 2022 թ. մայիսի 17-ին ՄՓՓ-ների վերջնականացված տարբերակը ներկայացրել է՝ «Ներակատման վարկերի բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) հաստատմանը: Վերջինս կողմից 2022թ. հուլիսի 4-ին (Լոտ 1 և Լոտ 2) և հուլիսի 14-ին (Լոտ 3) ստացվել են մեկնաբանություններ և առաջարկություններ գլխավոր կապալառուների ՄՓՓ-ների Մաս 1 ու Մաս 3-ում գնի կարգավորման հարցերի նկատմամբ վերաբերյալ: 2022 թ. օգոստոսի 10-ին հատրոլիքատն ՕՈՒԿ-ից դիմարկման է ներկայացրել ՄՓՓ-ների Մաս 1 և Մաս 3-ում ներառված գնի կարգավորման հարցերի տարբերակները: ՕՈՒԿ-ից դիմարկումը վերջնականացվել է, հատրոլիքատի հետ այն ընթացվելուց հետո լրացվել է իր տարբերակը և 2022 թ. նոյեմբերի 10-ին դրանք ներկայացրել է Բանկի հաստատմանը: Ներկայումս ՕՈՒԿ-ից սպասվում է Բանկի արձագանքները: 2022 թ. երրորդ և չորրորդ եռամսյակների ընթացքում հատրոլիքատի կողմից Հարմարիկայի չափումների իրականացման, Շահագործող կողմի ներգրավման պահի և Կենսաբազմազանության գործընթացների պահի մասով մատուցված ծառայությունների համար կատարվել է համապատասխան վճարում:</p>
85		<p>Գերմանիայի գաղափարական վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»-ի Հայաստան-Վրաստան հատրոլիքի փինանսավարկման նպատակով շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ</p>			<p>Մրավիչը նախատեսվում է իրականացվել երեք փուլերով, Լոտ 1՝ «Դրնաչեն» ենթակայանի կառուցում՝ Ներդրաչա 220kV գծեր (Դրնաչեն ենթակայանի մոտակայքում), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110kV) և Լոտ 3՝ «Ալբուր» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպի կայանի կառուցում: Մրավիչի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկական միջև ապահովել միջանկյալ միջանկյալ ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգետիկական համակարգը ԻԻՀ էներգետիկական կայանի (Իրան-Հայաստան 400kV) երրորդ օղակի գծի կառուցումը հետո՝ վնասված և Վրաստանի ՈՂՆ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	<p>2022 թ. ընթացքում իրականացված վնասումների տարբերակները պայմանավորված է արտադրության փոխարժեքային տարբերությամբ (Միջոցառման բյուջեի նախատեսված կազմվել է ինչպես ընդունվել 1 նվազ 552.17 ՀՀ դրամ): Արդյունքում, Մրավիչի խորհրդատու՝ FICHTNER GmbH ընկերության կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց եվրոյով նախատեսված վճարումները իրականացվել են 100 տոկոսով:</p>
86		<p>Գերմանիայի գաղափարական վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»-ի Հայաստան-Վրաստան հատրոլիքի փինանսավարկման նպատակով շրջանակներում ներառված և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ	<p>Մրավիչը նախատեսվում է իրականացվել երեք փուլերով, Լոտ 1՝ «Դրնաչեն» ենթակայանի կառուցում՝ Ներդրաչա 220kV գծեր (Դրնաչեն ենթակայանի մոտակայքում), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220/110kV) և Լոտ 3՝ «Ալբուր» ենթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպի կայանի կառուցում: Մրավիչի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգետիկական միջև ապահովել միջանկյալ միջանկյալ ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգետիկական համակարգը ԻԻՀ էներգետիկական կայանի (Իրան-Հայաստան 400kV) երրորդ օղակի գծի կառուցումը հետո՝ վնասված և Վրաստանի ՈՂՆ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:</p>	<p>2022 թ. ընթացքում իրականացված վնասումների տարբերակները պայմանավորված է արտադրության փոխարժեքային տարբերությամբ (Միջոցառման բյուջեի նախատեսված կազմվել է ինչպես ընդունվել 1 նվազ 552.17 ՀՀ դրամ): Արդյունքում, Մրավիչի խորհրդատու՝ FICHTNER GmbH ընկերության կողմից մատուցված ծառայությունների դիմաց եվրոյով նախատեսված վճարումները իրականացվել են 100 տոկոսով:</p>

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	155,331,057.6	121,308,448.5	34,022,609.1	62,108,145.5	51,599,910.8	10,508,234.7	53,593,653.4	43,661,315.8	9,932,337.6	86.3	84.6	94.5
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐԸԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	14,971,044.0	13,190,352.2	1,780,691.8	4,035,852.9	3,570,062.8	465,790.1	3,662,480.7	3,190,438.6	472,012.1	90.7	89.4	101.3
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	140,360,013.6	108,118,096.3	32,241,917.3	58,072,292.6	48,029,848.0	10,042,444.6	49,931,402.7	40,470,877.1	9,460,525.6	86.0	84.3	94.2
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԳԵՖԻՑԻՑ)	46,336,479.8	37,690,216.6	8,646,263.2	4,367,808.5	4,032,485.8	335,322.7	3,515,119.8	3,217,511.8	297,608.0	80.5	79.8	88.8
<i>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</i>												
ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱԽՍԵՐ	16,214,121.7	7,411,372.4	8,802,749.3	9,648,051.4	6,967,294.1	2,680,757.3	1,928,386.6	5,439,272.9	2,489,113.9	82.2	781	92.9
ՎԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	139,116,935.9	113,897,076.1	25,219,859.8	52,460,094.1	44,632,616.7	7,827,477.4	45,665,466.6	38,222,042.9	7,443,423.7	87.0	85.6	95.1