

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«Այնպիսի քաղաքացիական պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.03.2023թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագիրն իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2023թ. տարեկան պլան		2023թ. տարեկան ճշտված պլան		2023թ. փաստացի վճարներ (աճողական)		2023թ. բյուջեի կատարողական պլանի նկատմամբ (%)		Զկատարման պատճառները				
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ	ՀՀ պետ.բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհ		ՀՀ պետ.բյուջե			
<b>Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում</b>																				
1	1019	12001	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Տարածքային զարգացման հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության, մշակույթի, հատուկ խնամքի և ենթակառուցվածքների ոլորտի վերականգնման և շինարարության աշխատանքներ	31 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.2015-12.2022թթ.	ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կյուրու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչի շրջանակներում Շիրակի մարզում ընթանում են 2 մանկապարտեզների կառուցման աշխատանքները: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում բոլոր աշխատանքներն ավարտված են:	333,959,8	183,404,7	150,555,1	333,959,8	183,404,7	150,555,1	51,105,9	48,068,7	3,047,2	15,3	26,2	2,0	1-ին եռամսյակում նախատեսված է եղել 2024 մլն դրամ կերպով պայմանագրով վճարումներ կատարելու համար, սակայն տեխնիկայի մատակարարումը կատարվել է պայմանագրով նախատեսված վերջնաժամկետից շուտ, և վճարումների մեծ մասն իրականացվել է 2022թ. դեկտեմբերին: 129.9 մլն վարկային միջոց և 41.8 մլն դրամ կատարության համաֆինանսավորում չի ծախսվել և ենթակա է վերաբաշխման:
2		11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում			Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի «առողջապահության» կրթության օբյեկտների «մշակույթային տների «ծերանոցների» մանկատների «հատուկ դպրոցների» մանկապարտեզների և կյուրու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթածրագրերի համար:	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով ավարտվել է 1 մանկապարտեզի կառուցման ենթածրագիր Շիրակի մարզում, ընթանում են 2 ջրագծի կառուցման միկրոծրագրեր Տավուշի մարզում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Այս ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում՝ այդ թվում փորձաքննության, նախագծման, մրցույթային:	391,443,6	117,433,1	274,010,5	391,443,6	117,433,1	274,010,5	66,927,7	20,218,8	46,708,9	17,1	17,2	17,0	Կնքվել են պայմանագրեր, որոնց շրջանակներում նախատեսվում է տրամադրել կանխավճարներ: Վարկային ծրագրի փակման ժամկետի երկարաձգման հարցը դեռ քննարկման փուլում է, այդ իսկ պատճառով չեն տրվում պայմանագրերի մեկնարկները:
3		12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2023թթ.	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2020-06.2023թթ.	Ծրագրի 1-ին բաղադրիչով ավարտվել է 1 մանկապարտեզի կառուցման ենթածրագիր Շիրակի մարզում, ընթանում են 2 ջրագծի կառուցման միկրոծրագրեր Տավուշի մարզում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում կիրականացվեն կոմունալ և գյուղական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ավտոկայանատեղիների և ոռոգման համակարգերի կառուցում և վերանորոգում: Այս ենթածրագրերը գտնվում են իրականացման տարբեր փուլերում՝ այդ թվում փորձաքննության, նախագծման, մրցույթային:	5,533,137,7	4,341,252,5	1,191,885,2	5,533,137,7	4,341,252,5	1,191,885,2	136,894,8	105,678,5	31,216,3	2,5	2,4	2,6	Կնքվել են պայմանագրեր, որոնց շրջանակներում նախատեսվում է տրամադրել կանխավճարներ: Վարկային ծրագրի փակման ժամկետի երկարաձգման հարցը դեռ քննարկման փուլում է, այդ իսկ պատճառով չեն տրվում պայմանագրերի մեկնարկները:

4	11004	ԱՄՆ ՄՁԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշտրիային ծրագրի կառավարում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 02.2023-06.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների ծրագրի շրջանակներում հզորացնել տեղական ինքնակառավարման համակարգերը, գործընթացները և ծառայությունների մատուցումը և աջակցել կառավարության և պալկենտրոնացման պլանավորման ու պիլոտային իրականացման աշխատանքներին:	Ծրագիրը գտնվում է մեկնարկային փուլում:	0.0	0.0	0.0	171,904.9	171,904.9	0.0	7700	7700	0.0	0.4	0.4	0.0	
	0.0	0.0					0.0	108,840.5	108,840.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	12005	ԱՄՆ ՄՁԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշտրիային համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում					5,867,097.5	391,443.6	4,524,657.2	1,342,440.3	5,975,938.0	4,633,497.7	1,342,440.3	188,000.7	153,737.2	34,263.5	3.1	3.3	2.6
<b>Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝</b>							6,258,541.1	4,642,090.3	1,616,450.8	6,539,286.5	4,922,835.7	1,616,450.8	255,698.4	174,726.0	80,972.4	3.9	3.5	5.0	
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ</b>							391,443.6	117,433.1	274,010.5	563,348.5	289,338.0	274,010.5	67,697.7	20,988.8	46,708.9	12.0	7.3	17.0	
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ</b>							5,867,097.5	4,524,657.2	1,342,440.3	5,975,938.0	4,633,497.7	1,342,440.3	188,000.7	153,737.2	34,263.5	3.1	3.3	2.6	
<b>Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագիր - 2 միջոցառում</b>																			
6	11001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում	63.26 մլն Փոխառուի հատուկ իրավունք (SDR) 107 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.2015-05.2024թթ.	Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավման նպատակով ծրագրում ընդգրկված դպրոցների շենքերի ամրացման շինարարական աշխատանքներ, շինարարական ստանդարտների արդիականացում, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման ծրագրի մշակում, սեյսմիկ մոնիտորինգի դիտակետերի սարքավորումների արդիականացում, ծրագրի կառավարում:	Ծրագրի շրջանակներում 2019-2021թթ. ավարտվել է թվով 7 դպրոցների շինարարությունը: 2022թ. ավարտված և 3 դպրոցներ գտնվում են ավարտական ակտի ձևակերպման փուլում: Ներկայումս իրականացվում են 20 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ: Հայտարարվել է 1 դպրոցի շինարարական աշխատանքների համար մրցույթ: Իրականացման փուլում են նաև 14 դպրոցների նախագծային աշխատանքներ, որոնց շինարարությունը նախատեսվում է իրականացնել ներկա պահին բանակցվող լրացուցիչ ֆինանսավորման նոր վարկի շրջանակներում:	126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
	10,921,192.0	9,097,917.9					1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4			
7	12001	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ																	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	1,761,182.2	1,444,499.3	316,682.9	16.1	15.9	17.4	
							126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5	19,417.8	14,038.3	5,379.5	15.4	15.6	14.9	
							10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,										

		<b>Ընդամենը 1189 Ծրագրով, որից՝</b>		11,047,296.8	9,188,014.2	1,859,282.6	11,047,296.8	9,188,014.2	1,859,282.6
		<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>		126,104.8	90,096.3	36,008.5	126,104.8	90,096.3	36,008.5
		<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>		10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1	10,921,192.0	9,097,917.9	1,823,274.1

**Ոռոգման համակարգի առողջացում - 11 միջոցառում**

8	1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-30.06.2024թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեքանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնահոս համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների վերականգնում, ԶՕԸ-ների ներուտեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ԶՕԸ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	376,965.1	5,011,213.1	4,164,464.2	846,748.9	5,011,213.1	4,164,464.2	846,748.9	1,323,383.8	1,072,940.0	250,443.8	26.4	7.4	10.8		
	9	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում					75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.07.2023թթ.	Վեդիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներուտեսային ցանցի կառուցում:	Շարունակվում է ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին համարժեք ցածր արտադրողականությամբ:	317,254.9	4,164,464.2	4,164,464.2	846,748.9	4,164,464.2	4,164,464.2	1,072,940.0	4,925.0	21.3	20.8	22.8
	10	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում									31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում	Մատակարարված ապրանքների և կատարված նախագծահետազոտական աշխատանքների դիմաց վճարման ենթակա 16.6 մլն դրամ գումարը կվճարվի ապրիլ ամսին, քանի որ միջոցների վերաբաշխման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության N <sup>o</sup> 428-Ն որոշումն ընդունվել է 30.03.2023թ.:	85,178.0	63,569.8	21,608.2	85,178.0	63,569.8	21,608.2	18,167.6	13,242.6
11	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում	4,688,170.3	3,746,367.2	941,803.1	4,688,170.3	3,746,367.2								941,803.1	655,686.3	540,425.1	115,261.2	14.0	14.4	12.2	

Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների, որոշ կատարողականներ կներկայացվեն ապրիլի սկզբին՝ նախագծային փոփոխությունների հետ կապված փաստաթղթային գործընթացի ավարտից հետո:

11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	50 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	ՀՀ Շիրակի մարզում Ախտորոշման գետի վրա, Կապսի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հողալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:	Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար ընթանում է կապսի պայմանագրի կնքման գործընթաց:	323,407.0	8,447,806.3	165,798.7	157,608.3	323,407.0	165,798.7	157,608.3	15,193.7	8,276.6	6,917.1	4.7	5.0	4.4	Կապսի պայմանագրի կնքման գործընթացն ավարտական փուլում է՝ նախատեսված կանխավճարի վճարումը կկատարվի ապրիլ ամսին:
31004	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության եկթակառուցվածքների հիմնանորոգում					323,407.0	8,447,806.3	165,798.7	157,608.3	323,407.0	165,798.7	157,608.3	15,193.7	8,276.6	6,917.1	4.7	5.0	4.4	
11010	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում	1,599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից)	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.06.2024թթ.	Կապսի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական էներգիայի մատակարարման օդային գծերի անցկացման և այլնի:	ՀՀ-ՎԳՊ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպման հանձնաժողովը ուսումնասիրում է փոխհատուցումների վճարման փաստաթղթերի փաթեթները:	966,792.4	0.0	966,792.4	966,792.4	0.0	966,792.4	99,054.6	0.0	99,054.6	10.2	0.0	10.2	ՀՀ-ՎԳՊ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպման հանձնաժողովը դեռևս չի քննարկել ազդակիր անձանց փոխհատուցումների փաթեթները և այդ կապակցությամբ նախատեսված գումարից վճարումներ դեռևս չեն կատարվել:	
12002	Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտորոշման գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում	3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներից)				548,165.1	0.0	548,165.1	548,165.1	0.0	548,165.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:	

16	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշտրիային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սցիմալական գնահատման (ՇՄՍԱԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծառայությունների մատուցումը կվերակալի Կապի պատվարի շինարարության մեկնարկից հետո:	21,199.3 17,666.1 3,533.2 9,897.3 8,364.1 1,533.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին եռամսյակի համար նախատեսված միջոցները ՀՀ կառավարության 30.03.2023թ. № 428-Ն որոշմամբ զրոյացվել են:		
	17	11011	Չարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման ուղրտի ֆինանսական կայունության և ոռոգման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշտրիային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշտրիային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.12.2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ոռոգման ուղրտի ընթացիկ բարեփոխումների հարցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդնել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ոռոգվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	Ընթացքի մեջ է խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման առաջադրանքի պայմանների լրամշակման գործընթացը ՀՀ Ջրային կոմիտեի և ՀՏՀՀ համապատասխան աշխատակիցների կողմից:		117,698.5 100,004.0 17,694.5 117,698.5 100,004.0 17,694.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:
	18	31016	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում ոռոգման համակարգի կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե				125,392.8 125,392.8 0.0 125,392.8 125,392.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:
<b>Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝</b>								20,711,987.9 15,284,947.8 5,427,040.1 20,700,685.9 15,275,645.8 5,425,040.1 2,139,248.3 1,656,184.2 483,064.1 10.3 10.8 8.9		
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>								1,891,240.3 664,293.5 1,226,946.8 1,879,938.3 654,991.5 1,224,946.8 160,178.2 42,819.1 117,359.1 8.5 6.5 9.6		
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>								18,820,747.6 14,620,654.3 4,200,093.3 18,820,747.6 14,620,654.3 4,200,093.3 1,979,070.1 1,613,365.1 365,705.0 10.5 11.0 8.7		

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 10 միջոցառում

19	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մյն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-30.06.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Հաղթանակ, Մալաթիա և Սիլիկյան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման մատով ընթանում է շինարարական աշխատանքների մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքներ: Ընթացքի մեջ են նաև ծրագրի ժամկետների երկարաձգման գործընթացները:	121,362.5	0.0	121,362.5	121,362.5	0.0	121,362.5	23,816.5	0.0	23,816.5	19.6	0.0	19.6	Պահպանման ծախսերի կատարման համար կնքվել կամ կնքման փուլում են համապատասխան պայմանագրերը, իսկ վճարումները կատարվում են պայմանագրերով սահմանված կարգով և չափով:								
	20	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում					7 մյն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Հաղթանակ, Մալաթիա և Սիլիկյան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման մատով ընթանում է շինարարական աշխատանքների մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքներ: Ընթացքի մեջ են նաև ծրագրի ժամկետների երկարաձգման գործընթացները:	1,172,280.3	964,875.9	207,404.4	1,172,280.3	964,875.9	207,404.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ընթացքի մեջ են սույն թվականի մարտի 6-ին մեկնարկված կապալառուների ընտրության մրցույթային գործընթացները: Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:				
	21	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտրիային ծրագիր									7 մյն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2023թթ.	Երևանի ջրամատակարարման ցանցի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	Հաղթանակ, Մալաթիա և Սիլիկյան թաղամասերի ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման մատով ընթանում է շինարարական աշխատանքների մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքներ: Ընթացքի մեջ են նաև ծրագրի ժամկետների երկարաձգման գործընթացները:	7,444.2	6,187.3	1,256.9	7,444.2	6,187.3	1,256.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Առդիտի անցկացումը նախատեսվում է 2023թ. չորրորդ եռամսյակում: Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:
	22	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշտրիային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում													12 մյն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատու պերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Խորհրդատուի ներկայացրած նախագծերը «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի և KfW բանկի ներկայացուցիչների հետ քննարկումների-համաձայնեցումների փուլում են:	1,378,078.7	1,102,463.0	275,615.7	1,378,078.7	1,102,463.0	275,615.7	0.0	0.0	0.0
23	12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշտրիային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մյն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-31.12.2018թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատու պերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Խորհրդատուի ներկայացրած նախագծերը «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի և KfW բանկի ներկայացուցիչների հետ քննարկումների-համաձայնեցումների փուլում են:	1,916,498.2													1,593,065.3	323,432.9	1,916,498.2	1,593,065.3	323,432.9	1,420.1	1,188.2	231.9	0.1

24	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ		ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 27.06.2014-30.12.2022թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առդիտ:	Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի Ֆինանսական և տեխնիկական աուդիտի իրականացում:	59,230.9 49,374.7 9,856.2 59,230.9 49,374.7 9,856.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Իրականացվում է ծրագրի 2022թ. ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ, որի ավարտն է 30.03.2023թ.: Վճարումը նախատեսվում է կատարել 2-րդ եռամսյակում: Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:
25	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2022թթ.			4,062,258.2 3,359,450.1 702,808.1 4,062,258.2 3,359,450.1 702,808.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:
26	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.06.2014-30.12.2023թթ.	11 բաղաձի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հավաքների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շինարարական աշխատանքների համար հայտարարվել է ծմնեային դադար:	1,937,843.6 1,592,533.8 345,309.8 1,937,843.6 1,592,533.8 345,309.8 193,886.1 159,640.3 34,245.8 10.0 10.0 9.9	Շինարարական աշխատանքները դեռևս գտնվում են դադարի փուլում: Վճարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:
27	31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Lոոու (Վանաձորի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	430 378,7 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.			60,642.4 0.0 60,642.4 60,642.4 0.0 60,642.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:
28	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Համայնքային ենթակառուցվածքների երկրորդ ծրագրի երրորդ փուլի դրամաշնորհային ծրագրի ուղեկցող միջոցառման 3-րդ բաղադրիչ	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 20.12.2019-30.12.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է աջակցել ՋԿ-ի՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինստիտուցիոնալ կարողությունների բարձրացման և Վարձակալական պայմանագրի համաձմեք կառավարման գործում ծառայությունների մատուցմանը, ինչպես նաև ոռոգման կազմակերպությունների, ՀՏՁ ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման մասնաճյուղի՝ ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման նպատակով: Հիմնական շեշտադրումը դրված է աջակցելու ջրամատակարարման և կեղտաջրերի հավաքման ու հեռացման ներդրումային ծրագրերի իրականացմանը: Այն վերաբերում է ենթակառուցվածքների ներդրումային ծրագրի նախապատրաստման և իրականացման որոշումների աջակցմանն ու իրագործմանը:	Խորհրդատվական ծառայություն մատուցող «Գիտեք» ընկերությունը ներկայացրել է 3-րդ միջանկյալ հաշվետվություն, որը ուսումնասիրության ընթացքում է:	318,782.1 227,701.5 91,080.6 318,782.1 227,701.5 91,080.6 81,626.6 64,842.0 16,784.6 25.6 28.5 18.4	2022թ. դեկտեմբեր ամսվա ներկայացված մասհամանակ հայտի դիմաց գումարը վճարվել է 01.02.2023թ.: 6-րդ եռամսյակային միջանկյալ վճարման մասհամանակ հայտը 29.03.2023թ. ուղարկվել է KIV բանկ վճարման:





32  
33  
34  
35  
36  
37

11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2011-2022թթ. Երկարաձգում մինչև 2023թ.	Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, <OOST> ծրագիր:	Ընթացքի մեջ են ենթակառուցվածքների տեղափոխման հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցումը, թվով 638 հողակտորների օտարումները, Կոշ համայնքում հաղորդակցությունների տեղափոխման նպատակով ուղղիչ գործողությունների պլանի պատրաստման աշխատանքները:	310,000.0 8,000.0 302,000.0 301,000.0 8,000.0 293,000.0 0.0 0.0 0.0	310,000.0 8,000.0 302,000.0 301,000.0 8,000.0 293,000.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:
21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Թային ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Հայտարարվել է 2-րդ հատված 34 կմ-ի համար շինարարական մրցույթը:	11,042,753.4 9,730,904.2 1,311,849.2 10,982,123.4 9,670,274.2 1,311,849.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	11,042,753.4 9,730,904.2 1,311,849.2 10,982,123.4 9,670,274.2 1,311,849.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ստորագրման փուլում է գտնվում Խորհրդատուի հետ կանխավճարի բաժանման համաձայնագիրը, որի հիման վրա կներկայացվի բանկային երաշխիք՝ վճարման համար:
11010	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման ծրագրի համակարգում և կառավարում	6.1 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2012-2022թթ. Երկարաձգում մինչև 2024թ.	ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետում նոր կամրջի կառուցում:	Կամրջի աշխատանքները ավարտված են, այն հանձնվել է շահագործման: Ծրագիրը գտնվում է թերութունների վերացման ժամանակաշրջանում:	5,932.8 0.0 5,932.8 6,986.4 0.0 6,986.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	5,932.8 0.0 5,932.8 6,986.4 0.0 6,986.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Նախատեսվում էր իրականացնել ֆին. աուդիտ, իրականացումը գտնվում է բանկի հետ քննարկման փուլում:
21008	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բագրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր					144,254.0 108,190.5 36,063.5 144,254.0 108,190.5 36,063.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	144,254.0 108,190.5 36,063.5 144,254.0 108,190.5 36,063.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Բանկի կողմից ուղիղ վճարման ընթացքի մեջ է 23,169.6 եվրո հաշվի վճարումը կամ 9.6 մլն դրամ:
11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2014-2022թթ. Երկարաձգում մինչև 2023թ.	Թային-Լանջիկ ա/ճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն, տեխնիկական աջակցության և <OOST> խորհրդատվական ծառայություններ, արտաքին մոնիթորինգի ծառայություններ, հաղորդակցությունների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն:	295,234.0 284,608.0 10,626.0 294,994.0 284,368.0 10,626.0 38,581.0 38,137.1 443.9 13.1 13.4 4.2	295,234.0 284,608.0 10,626.0 294,994.0 284,368.0 10,626.0 38,581.0 38,137.1 443.9 13.1 13.4 4.2	Ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ:
21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թային-Լանջիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 95% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.:	3,073,000.1 2,561,973.8 511,026.3 3,073,000.1 2,561,973.8 511,026.3 1,297,053.4 1,083,579.9 213,473.5 42.2 42.3 41.8	3,073,000.1 2,561,973.8 511,026.3 3,073,000.1 2,561,973.8 511,026.3 1,297,053.4 1,083,579.9 213,473.5 42.2 42.3 41.8	Ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ: Եռամսյակային թերակատարում առկա չէ:

38	11012	Եվրոսիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2015-2022թթ. Երկարաձգում մինչև 2026թ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	5,127,970.0 39,000.0 5,088,970.0 5,122,811.4 39,000.0 5,083,811.4 122,680.0 0.0 122,680.0 2.4 0.0 2.4	Նախագծման աշխատանքները մեկնարկել են 2019թ. սեպտեմբերի 9-ին՝ ՀՀ կառավարության 2019թ. օգոստոսի 22-ի N° 1093-Ա «Այ Ար Դի Ինջեներինգ և Ջի Փի Ինջեներիա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններին լիցենզավորման ենթակա գործունեության որոշ տեսակի իրականացման թույլտվություն տրամադրելու մասին» որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո:	Ծրագիրն ընթանում է բնականոն հունով:
39	21012	Եվրոսիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր			Հայտարարվել է 32 կմ հատվածի մրցույթը: Պայմանագիրը նախատեսվում է կնքել 2023թ. 3-րդ եռամսյակում:	14,135,031.2 11,530,503.5 2,604,527.7 14,108,636.2 11,518,103.5 2,590,532.7 12,369.8 10,299.6 2,070.2 0.1 0.1 0.1	Հայտարարվել է 32 կմ հատվածի մրցույթը: Պայմանագիրը նախատեսվում է կնքել 2023թ. 3-րդ եռամսյակում:	Եռամսյակի թերակատարումը պայմանավորված է խորհրդատուի կողմից հետ կանչված հաշվով:
40	11014	Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի համակարգում և կառավարում			Ծրագիրը ավարտվել է 2022թ. դեկտեմբերի 30-ին: 2023թ. նախատեսվում են իրականացնել Ծրագիրը փակող գործարքներ, այդ թվում՝ ֆինանսական աուդիտ:	5,000.0 4,000.0 1,000.0 18,345.0 4,240.0 14,105.0 5,532.3 213.9 5,318.4 30.2 5.0 37.7	Ծրագիրը ավարտվել է 2022թ. դեկտեմբերի 30-ին: 2023թ. նախատեսվում են իրականացնել Ծրագիրը փակող գործարքներ, այդ թվում՝ ֆինանսական աուդիտ:	50% վճարումը նախատեսված է Ֆին. աուդիտի համար, որը ընթացքի մեջ է, իսկ վճարումը կկատարվի 2-րդ եռամսյակում՝ հաշվետվության հիման վրա:
41	21013	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Կենսական նշանակության ճանապարհացանցի բարելավման երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ավտոճանապարհների բարելավման աշխատանքներ	13.4 մլն Եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2022թթ.	Կենսական նշանակության շուրջ 61 կմ ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհահատվածների վերականգնում:	0.0 0.0 0.0 94,335.0 73,030.0 21,305.0 62,450.5 47,705.6 14,744.9 66.2 65.3 69.2	Ծրագիրը ավարտվել է 2022թ. դեկտեմբերի 30-ին: 2023թ. նախատեսվում են վճարել դեկտեմբերին ընդունված աշխատանքները, որոնք ժամանակի սրության պատճառով չեն վճարվել 2022թ.:	Վճարման ենթակա է միայն կապալառուի 10% հետերաշխիքային գումարը (31.6 մլն), որը կվճարվի Շահագործման հանձնման Ակտի հիման վրա՝ ապրիլ ամսին:

42		11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2013-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Իտալական «Այ Ար Դի Ինջիրիերիեզ» ՍՊԸ -ի կողմից իրականացվում են Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ (պայմանագրի ժամկետը լրացել է 2021թ. մայիսի 18-ին), ձեռք են բերվում համապատասխան շինարարական թույլտվություններ: Մրցույթի արդյունքում ստորագրվել է տեխնիկական վերահսկողի նոր պայմանագիր նույն իտալական «Այ Ար Դի Ինջիրիերիեզ» ՍՊԸ -ի հետ. որը իրականացնում է շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն:	400.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0	Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:
43		21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են ամֆատապատման աշխատանքներ, իրականացված է մոտ 3կմ հատվածի երկշերտ ամֆատապատումը, միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագրի ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Համաձայն վարչապետի հանձնարարականի՝ իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	2,884,791.2 2,387,403.4 497,387.8 2,877,481.2 2,387,403.4 490,077.8 148,541.7 106,323.1 42,218.6 5.2 4.5 8.6	Ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ: Եռամսյակային թերակատարում առկա չէ:
44		11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2022թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	2,800,000.0 0.0 2,800,000.0 2,800,000.0 0.0 2,800,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:
45		21017	Եմ աջակցությամբ իրականացվող վարկային ծրագրի շրջանակներում Միսիան-Քաջարան 60կմ ճանապարհահատվածի կառուցում			Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2022թ. հայտարարվել է Կապալառուի ընտրության մրցույթ: 2023թ. նախատեսվում է կնքել պայմանագիր և վճարել կանխավճար:	7,933,969.1 7,933,969.1 0.0 7,933,969.1 7,933,969.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:

46	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագրեր են, որոնց գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2023թ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել միայն Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	1,235,456.0 235,456.0 1,000,000.0 1,235,456.0 235,456.0 1,000,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:
47	21007	Եվրոպական ներդրման պակետի քաղաքացիական ծրագրի զարգացման դրամաշտրիային ծրագիր, Տրանս 3	6 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2014-2023թթ.	Լանջիկ-Գյումրի շուրջ 27,5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում: Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում 20%-ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ընթանում են մեծ ծավալներով, իրականացվում են առաջատար մասնագետներ (մոտ 3կմ հատված), միաժամանակ իրականացվում են մեծ ծավալների հողային և արհեստական կառուցվածքների իրականացման աշխատանքներ: ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամին համայնքով անցնող ճանապարհահատվածի համար իրականացվում են նախագծային փոփոխություններ, քանի որ ծրագիրն ամբողջությամբ անցնում էր պատմամշակութային հուշարձանի պահպանական գոտու տարածքով: Իրականացվում են նախագծերի փոփոխություններ դեպի հողատարածքներ մուտքեր տրամադրելու նպատակով:	598,542.4 498,785.3 99,757.1 598,542.4 498,785.3 99,757.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:
48	21014	Եվրոպական ներդրման պակետի քաղաքացիական ծրագրի զարգացման դրամաշտրիային ծրագիր	4.25 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2023թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Հիմնադրամը դիմել է դրամաշտրիի երկարացման համար մինչև 30.12.2023թ.: Ծրագիրը կրում է շարունակական բնույթ:	618,354.3 535,907.6 82,446.7 618,354.3 535,907.6 82,446.7 52,455.7 50,455.7 2,000.0 8.5 9.4 2.4	Կատարվում է պայմանագրի փոփոխություն, որի հաստատման հիման վրա կներկայացվեն նոր կատարողականներ:
<b>Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝</b>							51,719,725.8 36,997,232.8 14,722,493.0 51,719,725.8 36,997,232.8 14,722,493.0 2,543,216.0 2,007,402.2 535,813.8	
<b>ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ</b>							10,044,442.8 735,304.0 9,309,138.8 10,044,442.8 735,304.0 9,309,138.8 185,584.9 56,806.9 128,778.0	4.9 5.4 1.4
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>							41,675,283.0 36,261,928.8 5,413,354.2 41,675,283.0 36,261,928.8 5,413,354.2 2,357,631.1 1,950,595.3 407,035.8	5.7 5.4 7.5

Կոչի թափոնների կառավարում - 4 միջոցառում

49	1040	<p>32004</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	5.5 մլն եվրո	<p>«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	50	12002	<p>12002</p> <p>Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման խորհրդատվության համար» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	1.6 մլն եվրո	<p>«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>«Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզի կոշտ թափոնների կառավարման» դրամաշնորհային ծրագիր</p>
----	------	---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------	---	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշերին համապատասխանող սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:

Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբավայրի և փոխաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպությունը: Կապալառուի հետ պայմանագիրը կնքվել է 2020թ. հուլիսի 15-ին, մրթիվճացիոն շրջանից հետո 2021 թ. ապրիլին մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները, որը նախատեսվում էր ավարտել 2022թ. տարեվերջին: Եինարարական աշխատանքների 95%-ից ավելին կատարված է, 2023 թ. առաջին կեսին շին աշխատանքները ավարտին կհասցվի:

Նոր խորհրդատվական ընկերության ներգրավման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Sweco International» և «Տրանսմախագիծ» ՓԲԸ միավորումը, իսկ պայմանագիրը կնքվել է 15.10.2021թ.: Խորհրդատուի կողմից մշակվում են աղբահանության սխեմաներ, սակագնային քաղաքականություն, անհրաժեշտ տեխնիկայի և մեքենասարքավորումների տեխնիկական բնութագրեր, գնման և պայմանագրերի կնքման գործընթացում ապահովվելու է աջակցություն: Աղբահանության սխեմաները կազմվել են, անհրաժեշտ մեքենասարքավորումների տեխնիկական պարամետրերը տրամադրվել են: Քննարկման է ներկայացված սակագնային քաղաքականության մշակման առաջադրանքի արդյունքները:

Ծրագրի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբեռնման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի կազմման աշխատանքները, աջակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել՝ աղբահանության սխեմաների մշակումը, ԿԿԹԿ ընկերության ստեղծմանն ուղղված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրազեկման արշավները, աղբահանության վարձավճարների քաղաքականության մշակումը:

Հրազդանի աղբավայրի, ինչպես նաև Մարտունու փոխաբեռնման կայանի տարածքում ճնածածկույթի սովորական պատճառով դեռևս աշխատանքները են վերսկսվել, այն նախատեսվում է ավարտել մինչև ս.թ. մայիսի վերջ:

Աղբահանության սխեմաների կազմման առաջարկները կատարված է, վճարման հաշիվ ապրանքագրերը ներկայացված են, առաջիկայում կկատարվեն վճարումները:

1,662,529.0
1,385,440.8
277,088.2
1,662,529.0
1,385,440.8
277,088.2
193,256.3
193,256.3
0.0
11.6
13.9
0.0

133,956.1
111,630.1
22,326.0
133,956.1
111,630.1
22,326.0
5,319.4
0.0
5,319.4
4.0
0.0
23.8

51	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի ացակցությամբ իրականացվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ թափոնների կառավարման ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Կոտայքի և Գեղարքունիքի Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում» ՍՊԸ-ին	5.5 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն 05.04.2016-30.07.2022թթ.	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ չափանիշներին համապատասխան սանիտարական աղբավայր, վերաբեռնման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Ծրագրի շրջանակներում սանիտարական աղբավայրի և փոխաբեռնման 2 կայանի կառուցման համար շինարարական աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Tunnel Sadd Ariana» կազմակերպությունը: Կապալառուի հետ պայամանագիրը կնքվել է 2020թ. հուլիսի 15-ին, մոբիլիզացիոն շրջանից հետո 2021 թ. ապրիլին մեկնարկել են շինարարական աշխատանքները, որը նախատեսվում էր ավարտել 2022թ. տարեվերջին: Շինարարական աշխատանքների 95%-ից ավելին կատարված է, 2023 թ. առաջին կեսին շին աշխատանքները ավարտին կհասցվի:	1,662,529.1 1,330,023.3 332,505.8 1,662,529.1 1,330,023.3 332,505.8 193,256.3 193,256.3 0.0 11.6 14.5 0.0	2022 թ.ի նոյեմբերի 2-ին ՎՁԵԲ գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենասարքավորումների ձեռքբերման միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ:
52	32009	Միջազգային կազմակերպությունների ացակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում աղբահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել ԵՄ չափանիշներով 4 սանիտարական աղբավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որի գծով առկա չեն Վարկային Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ:	464,029.5 386,691.3 77,338.2 464,029.5 386,691.3 77,338.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:
<b>Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝</b>							3,923,043.7 3,213,785.5 709,258.2 3,923,043.7 3,213,785.5 709,258.2 391,832.0 386,512.6 5,319.4 10.0 12.0 0.7	
<b>ԸՆԹԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ</b>							133,956.1 111,630.1 22,326.0 133,956.1 111,630.1 22,326.0 5,319.4 0.0 5,319.4 4.0 0.0 23.8	
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ</b>							3,789,087.6 3,102,155.4 686,932.2 3,789,087.6 3,102,155.4 686,932.2 386,512.6 386,512.6 0.0 10.2 12.5 0.0	

Քաղաքային զարգացում - 16 միջոցառում

53	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությունները Երևանի թաղաքային իրավասցվող Երևանի լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երեքաղույս» ՓԲԸ-ին	4 մյն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյունները, առկա վերագետնյա մարդկաներին անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառուին 2019 թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը:	93,682.0	78,068.3	15,613.7	93,682.0	78,068.3	15,613.7	5,765.6	5,765.6	0.0	6.2	7.4	0.0	Երևանի քաղաքապետարանի կողմից որոշում է կայացվել ավելացնել պայմանագրային արժեքը և երկարաձգել պայմանագրի աշխատանքների իրականացման ժամկետը մինչև 20.11.2023թ.՝ համաձայն կապալառու կազմակերպության կողմից ներկայացված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի: Երեքաղույս» ՓԲԸ-ի և Օժնիսեն Օյ Ֆինանսական ընկերության միջև կնքված պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկները՝ նոր խրամուղու տեսքի և արժեքի, երկրորդական խրամուղու տեսքի և արժեքի վերաբերյալ, Երևանի քաղաքապետի անունից, գրությանը ներկայացվել է ՀՀ փոխվարչապետ Մեեր Գրիգորյանին: Ի պատասխան վերոհիշյալ գրությանը, ՀՀ Ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վ. Հովհաննիսյանը տեղեկացրել է, որ չեն առարկում գումարի ավելացմանը: Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համաձայնագրի նախագիծը հաստատվել է ՎՋԵԲ-ի կողմից, որի հիման վրա համաձայնագիրը ստորագրվել է: Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրջյան փողոցներում:
54		12003	Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և բնապահպանական գործընկերության ֆունդի օգնությունները Երևանի թաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մյն եվրո	«Երեքաղույս» ՓԲԸ 2015-2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյունները, առկա վերագետնյա մարդկաներին անցկացնել ստորգետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	(Վճարումները վարկային և դրամաշնորհային միջոցներից իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշնորհային միջոցներից համամասնություններով):	45,402.1	37,835.1	7,567.0	45,402.1	37,835.1	7,567.0	2,835.5	2,835.5	0.0	6.2	7.5	0.0	Երևանի քաղաքապետարանի կողմից որոշում է կայացվել ավելացնել պայմանագրային արժեքը և երկարաձգել պայմանագրի աշխատանքների իրականացման ժամկետը մինչև 20.11.2023թ.՝ համաձայն կապալառու կազմակերպության կողմից ներկայացված աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի: Երեքաղույս» ՓԲԸ-ի և Օժնիսեն Օյ Ֆինանսական ընկերության միջև կնքված պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ առաջարկները՝ նոր խրամուղու տեսքի և արժեքի, երկրորդական խրամուղու տեսքի և արժեքի վերաբերյալ, Երևանի քաղաքապետի անունից, գրությանը ներկայացվել է ՀՀ փոխվարչապետ Մեեր Գրիգորյանին: Ի պատասխան վերոհիշյալ գրությանը, ՀՀ Ֆինանսների նախարարի տեղակալ Վ. Հովհաննիսյանը տեղեկացրել է, որ չեն առարկում գումարի ավելացմանը: Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու համաձայնագրի նախագիծը հաստատվել է ՎՋԵԲ-ի կողմից, որի հիման վրա համաձայնագիրը ստորագրվել է: Ներկա դրությամբ աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Մյասնիկյան պողոտայում, Աճառյան և Ամիրջյան փողոցներում:
55		42004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի օգնությունները Երևանի թաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական օգնություններում ենթավարկի տրամադրում	20.0 մյն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2022-2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է օգնել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարբեր չափի ավտոբուսներից ձեռք բերել 100 հատ սերմնաված բնական գազով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:	Թվով 80 ավտոբուս արդեն իսկ մատակարարվել է և ներկայացվել են համապատասխան հաշիվներ, իսկ մնացած մնաց ընթացքում է և նախատեսվում է ամբողջական խմբաքանակի մատակարարում:	8,912,472.6	6,281,280.0	2,631,192.6	8,912,472.6	6,281,280.0	2,631,192.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ներկայացվել են հաշիվներ և պատրաստվում է ուղիղ վճարման հայտ:
56		12028	Արևելյան եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի օգնությունները Երևանի թաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական օգնություններում ենթավարկի տրամադրում	5.0 մյն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2022-2023թթ.	Ծրագրի նպատակն է օգնել Երևանի քաղաքապետարանին Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի սպասարկման համար անհրաժեշտ 845 հատ տարբեր չափի ավտոբուսներից ձեռք բերել 100 հատ սերմնաված բնական գազով շահագործվող 12 մետրանոց ցածրահատակ ավտոբուսներ:	Թվով 80 ավտոբուս արդեն իսկ մատակարարվել է և ներկայացվել են համապատասխան հաշիվներ, իսկ մնացած մնաց ընթացքում է և նախատեսվում է ամբողջական խմբաքանակի մատակարարում:	2,042,636.4	1,384,838.2	657,798.2	2,042,636.4	1,384,838.2	657,798.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ներկայացվել են հաշիվներ և պատրաստվում է ուղիղ վճարման հայտ:

57	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթավարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-30.06.2023թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերակազմման աշխատանքների իրականացում:	Դատարկությունների լցումում ամրակապի հետևում, ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, ամրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզիոն աշխատանքներ, ամրակապի դետալների մատակարարում, դրենաժային միջոցառումներ:	486,000.0	486,000.0	405,000.0	81,000.0	486,000.0	405,000.0	81,000.0	30,806.6	30,806.6	0.0	6.3	7.6	0.0	ԵՄ դրամաշնորհային ֆինանսավորման համաձայնագրի ինդիք՝ Եվրամիության Հարևանության ներդրումային գործիքի /ԵՄ ՀՆԳ/ և ՀՀ /ՀՀ ֆինանսների նախարարության միջև կնքվել է համաձայնագիր, որի «իրականացման ժամկետը» սպառվել է 30.06.2022թ.: 2022թ. հոկտեմբերին հայկական կողմը դիմել է համաձայնագրի ժամկետի երկարացման համար: ԵՄ Հանձնաժողովը /Քյոլն/ դիտարկում է համաձայնագրի երկարացման հնարավորությունը: Քանի որ Կապալատուի վճարումները, ըստ ԵՆԲ և ԵՄ ՀՆԳ ներքին համաձայնագրի, իրականացվում են համաչափ՝ կես-կես սկզբունքով, մինչև վերջ նշված համաձայնության երկարացման և բանկերի միջև նոր ներքին համաձայնագրի ստորագրման, ոչ մի վճարում հնարավոր չէ իրականացնել:
58	12014	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ դրամաշնորհային ծրագիր	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 2016-30.06.2022թթ.	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոլի թունելներում վերակազմման աշխատանքների իրականացում:		486,000.0	405,000.0	81,000.0	470,900.0	389,900.0	81,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
59	12013	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն ներդրումային երկրորդ ծրագրի համակարգում և կառավարում	105,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Լրացնել Երևան քաղաքի արևմտյան օղակաձև ճանապարհի բացակայող ճանապարհահատվածները, որի արդյունքում կբեռնաթափվի Երևան քաղաքի կենտրոնը, ուղիղ կապ կապահովվի Դավթաշեն, Աջափնյակ, Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա համայնքների միջև: Կնվազեցվի երթևեկության ժամանակը և խցանումների քանակը:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով կատարվել են իրացման աշխատանքներ Դավթաշեն-Աշտարակ, Աշտարակ-Տիչինա և Բաբաջանյան-Տիչինա հատվածներում, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Ավարտվել են Դավթաշեն-Աշտարակ և Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների շինարարական աշխատանքները, ներկայումս ընթանում է Բաբաջանյան-Աշտարակ և Բաբաջանյան փողոցի 1կմ առանձին ճանապարհահատվածների կառուցման աշխատանքները և ճանապարհաշինարարական աշխատանքների վերահսկողության ծառայությունները:	69,508.7	57,615.8	11,892.9	69,508.7	57,615.8	11,892.9	8,617.1	0.0	8,617.1	12.4	0.0	72.5	Տվյալ եռամսյակում ամբողջ գումարը նախատեսված է հողի օտարման ծրագրի շրջանակներում չնախատեսված բողոքների մատուցվածքներ կատարելու համար, սակայն նախատեսվածից վճարվել է ընդամենը 8 մլն դրամի չափով և առկա են բողոքներ, որոնք ուսումնասիրման փուլում են դեռ:	
60	12021	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայուն զարգացման ներդրումային երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	105,970.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2016-2023թթ.	Բարելավված ճանապարհային երթևեկության ցանց և անվտանգություն, Դավթաշեն-Աշտարակ, Բաբաջանյան-Աշտարակ և Արգավանդ-Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, ինչպես նաև առուխի և մոնիթորինգի իրականացում:		2,541,821.1	2,150,375.5	391,445.6	2,541,821.1	2,150,375.5	391,445.6	173,673.0	104,254.0	69,419.0	6.8	4.8	17.7	Մոտ 160.0 մլն ՀՀ դրամի չափով ուղիղ վճարման հայտ է ներկայացվել ԱԶԲ, որի վճարումը հաստատվել է և փաստացի կվճարվի ապրիլ ամսվա սկզբին: Հիմնական աշխատանքները նախատեսված էին ավարտել 1-ին եռամսյակում, սակայն վերակառուցման ընթացքում ի հայտ են եկել նախկինում չնախատեսված ենթակառուցվածքների տեղափոխման աշխատանքներ, որով էլ պայմանավորված է թերակատարումը:	



61	12012	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխ ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայան զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում	39,4 մլն ԱՄՆ դոլար (27,454.93 հազ. SDR)	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2011-2023թթ.	Քաղաքային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի բարելավում, Երևանի արևմտյան զոնային ճանապարհի հատվածների կառուցում, ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում: Արշակունյաց պողոտայի վերակառուցման/լայնացման, Արտաշատի խճուղու վերակառուցման/լայնացման և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում, ծրագրի կառավարում և կարողությունների զարգացում:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրով ավարտվել են իրացման աշխատանքները, սակայն դեռևս իրականացվում են փոխհատուցումներ շտկող միջոցառումների պլանի համաձայն: Իրականացվել են Արշակունյաց պողոտայի, Արտաշատի խճուղու և Նոր Շիրակ ճանապարհահատվածների կառուցման, վերակառուցման/լայնացման աշխատանքները: Մշակվել է քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր ցանց և միասնական տոմսային համակարգ: 2012թ. կնքվել է համապատասխան պայմանագիր ճանապարհաշինարարական աշխատանքների նախագծի տրամադրման և շինարարական աշխատանքների վերահսկողության համար: Իրականացվել են նաև ծրագրի առօրյա, մոնիթորինգ և գնահատում:	245,527.8 198,975.5 46,552.3 245,527.8 198,975.5 46,552.3
62	12020	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխ ենթակառուցվածքների և քաղաքի կայան զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն				70,636.8 58,864.0 11,772.8 70,636.8 58,864.0 11,772.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
63	12004	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	574.7 հազ. եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2016-2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգետնյա մարկիներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Տվյալ դրամաշնորհը նախատեսված է տեխնիկական աջակցության նպատակով, որի շրջանակներում կնքվել են խորհրդատվական պայմանագրեր՝ կորպորատիվ զարգացման ծրագրի գնումների և իրականացման աջակցման վերաբերյալ, ինչպես նաև շինարարության տեխնիկական հսկողության համար:	3,345.4 2,787.8 557.6 21,445.4 17,887.8 3,557.6 12,594.3 12,594.3 0.0 0.0 0.0 58.7 70.4 0.0
64	12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխ կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում		«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2023-2026թթ.	Իսակով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցում: Խորհրդատվական ծառայությունների վարձման արդյունքում պատշաճ մակարդակի շինարարական աշխատանքների վերահսկողության, հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի իրականացում, նչպես նաև առօրյա և մոնիթորինգի իրականացում:	Վարկային համաձայնագիր դեռ չի կնքվել:	1,152,061.2 960,051.0 192,010.2 1,152,061.2 960,051.0 192,010.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65	12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաշխ կանաչ զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	44,430.0 հազ. ԱՄՆ դոլար			3,040,325.5 3,024,137.9 16,187.6 3,040,325.5 3,024,137.9 16,187.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	

Խորհրդատուի կողմից ներկայացվող հաշվետվությունները նախատեսված էին վճարել 1-ին եռամսյակում, սակայն շինարարության ընթացքով պայմանավորված հետաձգվել են:

Տրամադրվել են նախնական հաշիվներ, սակայն պլանով նախատեսված գումարը բավարար չէ, որի համար ներկայացվել է ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ, որով նախատեսվում է ներգրավել հավելյալ 294.2 մլն ՀՀ դրամի չափով գումար՝ ներկայացված հաշիվները վճարելու համար:

Դրամաշնորհային մասը արդեն վճարվել է, համաֆինանսավորման մասով վճարումը կիրականացվի սպրիլ ամսվա սկզբին:

Հողի օտարման և տարաբնակեցման աշխատանքների իրականացման նախապատրաստական փուլ: Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:

Շինարարական աշխատանքների իրականացման համար պատրաստվում է մրցութային փաթեթ: Առաջին եռամսյակով բյուջե նախատեսված չէ:

66	12017	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2023թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կներառի ամֆատի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով: Պլիտային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 1201 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում չին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 9 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 8 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները ևս հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պլիտային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	376,883.8 314,069.8 62,814.0 376,883.8 314,069.8 62,814.0 97,225.1 34,411.5 62,813.6 25.8 11.0 100.0	Նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են:
67	12016	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշտրիային ծրագիր	1.495 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2024թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստում ու իրականացում, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցույթային փաթեթների կազմում, սպասարկման պայմանագրերի պատրաստում և տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում:	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների չին. աշխատանքների վրա:	95,553.9 79,628.2 15,925.7 95,553.9 79,628.2 15,925.7 674.0 0.0 674.0 0.7 0.0 4.2	Հաշվետվությունը ներկայացվել է վճարման: Պայմանագրի երկարաժամանակ պայմանավորված վճարումը ձգձգվում է:
68	12018	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշտրիային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 2017-2023թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ծանապարհների վերակառուցումը կներառի ամֆատի և մայթերի ծածկի նորացումը, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինումը: Քաղաքային և փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով:	Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում չին. աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր առմամբ մոտ 6 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 4 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պլիտային-2 ծրագրի շրջանակներում անցած տարի տեղադրվել է 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ:	188,441.9 150,753.5 37,688.4 188,441.9 150,753.5 37,688.4 89,105.9 51,418.1 37,687.8 47.3 34.1 100.0	Նախատեսված բոլոր վճարումները կատարված են:
<b>Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝</b>								
<b>ԸՆԹԱՍԻԿ ԾԱՆՍԵՐ</b>								
<b>ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ</b>								

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում

69	1167	42003	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող էլեկտրատառակարարման և հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	36,0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	<p>Ավարտվել են «Հաղթանակ» ե/թ վերակառուցման աշխատանքները:</p> <p>«Չարենցավան-3» ե/թ վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ԲԷՑ ՓԲԸ և «EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.» ընկերության միջև 12.03.2021թ. կնքվել և ուժի մեջ է մտել Փոփ. N 3-ը: «Չարենցավան-3» ե/թ աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել 2023թ.:</p> <p>Կառ. խորհուրդը հաստատել է «Չոլունի» ե/թ վերակառուցման կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքը՝ հաղթող ճանաչելով China National Electric Engineering Co., LTD ընկերությանը (այսուհետ՝ Կապալառու): «Չոլունի» ե/թ վերակառուցման շրջանակներում ԲԷՑ ՓԲԸ և Կապալառուի միջև 15.09.2021թ. ստորագրվել է 220կՎ «Չոլունի» ե/թ վերակառուցման նախագծման, մատակարարման և մոնտաժման պայմանագիր: 2021թ. կատարվել է վճարում Կապալառուի սեպտեմբերի 24-ին ներկայացրած կանխավճարի վճարման պահանջագիր N Չոլունի-AD-01-ի դիմաց: Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտել 28.09.2021թ.: «Չոլունի» ե/թ աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024 թ.:</p>	1,353,976.0	1,047,927.3	306,048.7	1,353,976.0	1,047,927.3	306,048.7	96,591.4	86,628.1	9,963.3	7.1	8.3	3.3	«Չարենցավան-3» 110 կՎ լարման ենթակայանի վերակառուցման շրջանակներում պորտուգալական Efacec Engenharia e Sistemas S.A ընկերության հետ 2016թ. հուլիսի 1-ին կնքված պայմանագրով աշխատանքների ավարտման ժամկետ էր սահմանվել 2023թ. մարտի 16-ը: Կապալառու Efacec Engenharia e Sistemas S.A ընկերության կողմից բազմիցս խախտվել են պայմանագրային պարտավորությունները և ավարտին չի հասցվել ենթակայանի վերակառուցումը: Նախատեսված սարքեր և սարքավորումներ չեն մատակարարվել: Ներկայումս ընթանում են բանակցություններ վերակառուցման ծրագիրը շարունակելու հնարավորության և նպատակահարմարության շուրջ:
70		42005	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Աշնակ» և «Արարատ 2» ենթակայանների վերակառուցման ծրագրի շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	23,2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2023թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել 220 կՎ «Աշնակ» ենթակայանը, ինչպես նաև 30 և ավելի տարիներ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ենթակայանը:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողներին անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ենթակայանների շահագործման ծախսերը:</p>	1,356,487.6	1,085,190.1	271,297.5	1,356,487.6	1,085,190.1	271,297.5	2,337.1	1,939.3	397.8	0.2	0.2	0.1	Թերակատարում պայմանավորված է արտադրույթի փոխարժեքային տարբերությամբ:





ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	30,984,339.0	134,740,508.4	11,874,273.3	146,614,781.7
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	27,329,299.2	105,406,236.6	9,652,308.2	115,058,544.8
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	3,655,039.8	29,334,271.8	2,221,965.1	31,556,236.9
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	30,984,339.0	134,740,508.4	12,158,018.7	146,898,527.1
	27,329,299.2	105,406,236.6	9,933,053.6	115,339,290.2
	3,655,039.8	29,334,271.8	2,224,965.1	31,559,236.9
	328,757.0	7,509,081.8	448,795.8	7,957,877.5
	318,395.9	5,876,159.5	384,430.1	6,260,589.6
	10,361.1	1,632,922.3	64,365.7	1,697,288.0
	1.1	5.6	3.7	5.4
	1.2	5.6	3.9	5.4
	0.3	5.6	2.9	5.4
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝				
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ	14,866,845.6	3,466,936.4		
ՎԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	111,591,608.4	11,399,909.2	15,038,750.5	3,638,841.3
	20,156,327.7	15,038,750.5	7,378,637.3	579,240.2
	131,859,776.6	111,700,448.9	6,040,191.0	220,398.6
	111,700,448.9	11,399,909.2	1,338,446.4	358,841.6
	7,378,637.3	579,240.2	5.6	3.9
	6,040,191.0	220,398.6	5.4	6.1
	1,338,446.4	358,841.6	6.6	3.1