

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(31.03.2024թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի հիմնական տասնյակն արժույթով	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2024թ. տարեկան պլան		2024թ. տարեկան ճշված պլան		2024թ. առաջին եռամսյակի ճշված պլան		2024թ. փաստացի կենարներ (անդրական)		2024թ. առաջին եռամսյակի բյուջեով կատարույա կան (%)		2024թ. բյուջեի կատարույա կան ճշված պլանի նկատմամբ (%)		Չկատարման պատճառները
								Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհի	ՀՀ պլան-բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհի	ՀՀ պլան-բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհի	ՀՀ պլան-բյուջե	Ընդամենը	Վարկի/դրամաշնորհի	ՀՀ պլան-բյուջե	
								351,436.2	105,430.8	246,005.4	351,436.2	105,430.8	246,005.4	64,379.8	19,448.9	44,930.9	73.0	67.2	73.5	

Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում

1019		11003	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում			Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրամբարներ, արոցապատություն, կրթության օբյեկտների, կյանկության տների, ձեռնարկների, մանսատների, հասույթ ուղղությամբ, մանկապատուկների և կրթության օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ներակառուցվածքային ներդրումների շահառու ենթաօրգրերի համար:	Մրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոծրագրեր Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու, Շիրակի, Տավուշի և Արմավիրի մարզերում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվում են կրճարակա և գյուղատնտեսական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ակտիվացման տեղիների և ուղեգրային համակարգի կառուցում և վերանորոգում: Վեցիկները շրջանակներում հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Հիմնարկային աշխատանքների վերաբերյալ 3 ենթաօրգրեր գտնվում են իրականացման սպրեր փուլերում:	351,436.2	105,430.8	246,005.4	351,436.2	105,430.8	246,005.4	64,379.8	19,448.9	44,930.9	73.0	67.2	73.5	72.8		Սերժան-սարգավորումների մատակարարումների և դրանց դիմաց վճարումների գործընթացները կատարվել են մասնակի՝ վատ երանվարային պայմանների և Լարի սերժանի մրցույթները փակման պատճառով սրացված մատակարարների խնդիրների պատճառով: Ընթացի մեջ են աղանքների և ծախսերի մեղմեցման համար անհրաժեշտ գործընթացները: Արդյունքում՝ վճարումները կատարվել են ձեռքբերված ապրանքների և ծախսերի մեղմեցման համակարարման:
		12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տրանսպորտի զարգացման հիմնադրամ 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	Մրագրի 1-ին բաղադրիչով իրականացման տարբեր փուլերում են միկրոծրագրեր Արագածոտնի, Վայոց ձորի, Լոռու, Շիրակի, Տավուշի և Արմավիրի մարզերում: Ծրագրի 2-րդ բաղադրիչի շրջանակներում իրականացվում են կրճարակա և գյուղատնտեսական նշանակության սարքավորումների տրամադրում, ակտիվացման տեղիների և ուղեգրային համակարգի կառուցում և վերանորոգում: Վեցիկները շրջանակներում հայտարարվել են նոր մրցույթներ: Հիմնարկային աշխատանքների վերաբերյալ 3 ենթաօրգրեր գտնվում են իրականացման սպրեր փուլերում:	3,707,487.0	2,546,343.6	1,161,143.4	3,707,487.0	2,546,343.6	1,161,143.4	448,150.9	1,488,483.8	1,121,004.0	367,479.6	70.4	67.2	73.5	72.8	
		11004	ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում			Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	Մրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում ընթացում են մրցույթային գործընթացներ: Փախտառական և տեղահանված ընտանիքների հրատապ օգնություն ցուցաբերելու համար նոր պայմանագրեր կնքման փուլում են:	254,341.0	254,341.0	0.0	254,341.0	254,341.0	0.0	58,390.0	58,390.0	0.0	0.0	37.3	37.3	0.0	0.0	
		12005	ԱՄՆ ԱԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում	6.0 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 01.12.2022-30.11.2027թթ.	Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում	Մրագրի առաջին և երկրորդ բաղադրիչների շրջանակներում ընթացում են մրցույթային գործընթացներ: Փախտառական և տեղահանված ընտանիքների հրատապ օգնություն ցուցաբերելու համար նոր պայմանագրեր կնքման փուլում են:	173,329.5	173,329.5	0.0	173,329.5	173,329.5	0.0	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	37.3	37.3	0.0	0.0	

Ընդամենը 1019 Շրջաբով, որից՝		3,880,816.5	605,777.2	4,486,593.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ		2,719,673.1	359,771.8	3,079,444.9
ԿԱԴՐՏԱԿ ԾԱՆՍՆԵՐ		1,161,143.4	246,005.4	1,407,148.8
		3,880,816.5	605,777.2	4,486,593.7
		2,719,673.1	359,771.8	3,079,444.9
		2,145,316.1	246,005.4	1,407,148.8
		1,697,165.2	84,834.0	1,781,999.2
		448,150.9	61,702.6	509,853.5
		1,488,483.8	86,156.2	1,574,640.0
		1,121,004.0	41,225.3	1,162,229.3
		367,479.8	44,930.9	412,410.7
		69.4	58.8	68.7
		66.1	48.6	65.2
		82.0	72.8	80.9
		38.4	14.2	35.1
		41.2	11.5	37.7
		31.6	18.3	29.3

Որոգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում

1004	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող որոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության որոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ:	Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	329,707.1 265,603.2 64,103.9 329,707.1 265,603.2 64,103.9 54,362.0 10,659.8 36,629.5 28,085.1 8,544.4 67.4 64.3 80.2 11.1 10.6 13.3	Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծախսերի մատուցումների մեղքերից համար անհրաժեշտ գործընթացները: Վնասումները կատարվել են համապատասխան ներկայացված կատարողականների: Ընթացի մեջ են նաև շինարարական աշխատանքների երկու պայմանագրերի շրջանակներում նախատեսված հետերաշխիքային գումարների վճարումների գործընթացները, որոնք աշխատանքների հանձնման ընդունման աշխատանքների ժամանակաշրջանի պատճառով կատարվել են սպառիչ:
6	31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող որոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության որոգման համակարգերի արդիականացում, համակարգերի արդյունավետության բարձրացում շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ջրակորուստների և էլեկտրաէներգիայի ծախսումների նվազեցմամբ:	Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծախսերի մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:	1,178,220.9 893,687.3 284,533.6 1,178,220.9 893,687.3 284,533.6 607,310.0 43,702.2 12,310.0 545,391.6 442,616.7 102,774.9 89.8 89.4 91.5 46.3 49.5 36.1	Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծախսերի մատուցումների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը:
7	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Մեղու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վեղի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանրությունների, ջրի փոխադրող և որոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իջնանակ տակ գտնվող հողատարածքների որոգման ներդրումնային ցանցի կառուցում:	Հարունակվում են ծախսերի մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապիտալի ֆինանսական վնասված համարից արտադրականությանը:	72,426.0 54,758.4 17,667.6 72,426.0 54,758.4 17,667.6 18,165.7 11,791.9 6,373.8 10,771.7 8,983.0 1,788.7 59.3 76.2 28.1 14.9 16.4 10.1	Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծախսերի մատուցումների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը:
8	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող «Մեղու ջրամբարի և որոգման համակարգի կառուցում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ.	Վեղի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանրությունների, ջրի փոխադրող և որոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իջնանակ տակ գտնվող հողատարածքների որոգման ներդրումնային ցանցի կառուցում:	Հարունակվում են ծախսերի մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին և կապիտալի ֆինանսական վնասված համարից արտադրականությանը:	2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 2,599,133.9 2,127,708.3 471,425.6 424,572.4 311,111.3 113,463.1 363,752.0 273,439.0 90,313.0 85.7 87.9 79.6 14.0 12.9 19.2	Ընթացի մեջ են ապրանքների և ծախսերի մատուցումների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը:

14	15	16	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակ աջակցությամբ իրականացրել Ախուրյան գետի ջրային ենթակառուցված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տրանսպորտի կառավարման հիմնադրամ 18.07.2019- 31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ենտրոնների ինտեգրված կառավարման ծրագրի» հասցի ջրամատչի կառուցման ծախսերը և վարկի փոխարժեքի կրթական ծախսերը (ՀԱՄԱԿ) խորհրդատվական ծախսերը և մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	խորհրդատուի կողմից նախատեսված ծախսերի մատուցման ընթացքի մեջ է:	25,150.8 20,030.3 5,120.5 25,150.8 20,030.3 5,120.5 2,500.0 2,500.0 2,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ընթացքի մեջ են ծախսերի մատուցման գործընթացները: Կնարումներն ակնկալվում են ապրիլին՝ վճարումների ուղիղ մեթոդի ժամանակատարության պատճառով:			
			11011	Ջրագացման ֆունկցիաների գործակալության աջակցությամբ իրականացրել ռուզման դրոյի ֆինանսական կառավարման և ռուզման կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տրանսպորտի կառավարման հիմնադրամ 23.04.2020- 19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ռուզման դրոյի կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կառավարման գործառնական և ջրատնտեսական միջոցների փակվողումների տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներքին կորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ուղղվող գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խցընդումներին:	Մեկնարկային փուլում է խորհրդատվական ծախսերի մատուցման խորհրդատուի ընտրման մրցույթային գործընթացը:	309,870.4 254,688.0 55,182.4 309,870.4 254,688.0 55,182.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		Առաջին եռամսյակի համար ՀՀ 2024թ պետական բյուջեով նախատեսված վն:		
			31022	Համայնադրամային բանկի աջակցությամբ շրջանակներում ռուզման, ջրատնտեսական ծրագրերի իրականացում		ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե		Վարկային համաձայնագրի բացակայություն՝ Դոկորի բացակայությամբ պայմանավորված:	Առաջին եռամսյակի համար ՀՀ 2024թ պետական բյուջեով նախատեսված վն:		2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
			Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝								18,433,200.5 12,458,258.0 5,974,942.5 18,433,200.5 12,458,258.0 5,974,942.5 2,500,521.8 1,864,433.8 636,088.0 991,562.6 753,123.8 238,438.8 39.7 40.4 37.5 5.4 6.0 4.0		
			ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								1,311,624.7 646,795.1 664,829.6 1,311,624.7 646,795.1 664,829.6 215,743.3 73,694.1 142,049.2 82,419.0 37,068.1 45,350.9 38.2 50.3 31.9 6.3 5.7 6.8		
			ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								17,121,575.8 11,811,462.9 5,310,112.9 17,121,575.8 11,811,462.9 5,310,112.9 2,284,778.5 1,790,739.7 494,038.8 909,143.6 716,055.7 193,087.9 39.8 40.0 39.1 5.3 6.1 3.6		

Ջրամարկարարման և ջրահեռացման բարելավում - 9 միջոցառում

17	1072	11005	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր	7 մկ ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 05.02.2015-31.12.2025թթ.	Երևանի ջրամատակարարման գանձի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	169,564.3	1,471,083.4	4,828.7	1,038,166.2	1,038,166.2	4,828.7	169,564.3	0.0	0.0	42,391.1	42,391.1	30,872.9	0.0	0.0	30,872.9	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	18.2	0.0	18.2					
	31003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	804,780.0				804,780.0	4,023.9	804,780.0	804,780.0	4,023.9	804.8	804.8	0.0	0.0	169,564.3	0.0	0.0	42,391.1	41,725.0	41,725.0	0.0	41,725.0	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	18.2	0.0	18.2			
	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	804,780.0				804,780.0	4,023.9	804,780.0	804,780.0	4,023.9	804.8	804.8	0.0	0.0	169,564.3	0.0	0.0	42,391.1	41,725.0	41,725.0	0.0	41,725.0	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	18.2	0.0	18.2			
	31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	804,780.0				804,780.0	4,023.9	804,780.0	804,780.0	4,023.9	804.8	804.8	0.0	0.0	169,564.3	0.0	0.0	42,391.1	41,725.0	41,725.0	0.0	41,725.0	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	18.2	0.0	18.2			
18	19	11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	5.5 մկ եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.11.2014-06.01.2026թթ.	Երևանի ջրամատակարարման գանձի բարելավման աշխատանքների իրականացում:	804,780.0	1,038,166.2	4,023.9	1,038,166.2	1,038,166.2	4,023.9	804.8	804.8	0.0	0.0	42,391.1	41,725.0	41,725.0	0.0	41,725.0	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	18.2	0.0	18.2					
							11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	804,780.0	1,038,166.2	4,023.9	804,780.0	804,780.0	4,023.9	804.8	804.8	0.0	0.0	169,564.3	0.0	0.0	42,391.1	41,725.0	41,725.0	0.0	41,725.0	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	18.2	0.0	18.2
							31004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	804,780.0	1,038,166.2	4,023.9	804,780.0	804,780.0	4,023.9	804.8	804.8	0.0	0.0	169,564.3	0.0	0.0	42,391.1	41,725.0	41,725.0	0.0	41,725.0	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	18.2	0.0	18.2
							11004	Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	804,780.0	1,038,166.2	4,023.9	804,780.0	804,780.0	4,023.9	804.8	804.8	0.0	0.0	169,564.3	0.0	0.0	42,391.1	41,725.0	41,725.0	0.0	41,725.0	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	72.8	0.0	0.0	18.2	0.0	18.2
20	21	12001	Գերմանիայի զարգացման և Եվրոպական միության հարևանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգման ծրագիր՝ Երրորդ փուլ	12 մկ եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2018թթ. (Շրագրի ժամկետների երկարաժամանակ փուլում են):	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	1,500,000.0	1,200,000.0	300,000.0	1,500,000.0	1,200,000.0	300,000.0	77,600.0	65,000.0	12,600.0	77,102.0	64,502.0	12,600.0	99.4	99.2	100.0	5.1	5.4	4.2	1,500,000.0	1,200,000.0	300,000.0	77,102.0	64,502.0	12,600.0	99.4	99.2	100.0	5.1	5.4	4.2	
							1,200,000.0	1,500,000.0	300,000.0	1,500,000.0	1,200,000.0	300,000.0	77,600.0	65,000.0	12,600.0	77,102.0	64,502.0	12,600.0	99.4	99.2	100.0	5.1	5.4	4.2	1,500,000.0	1,200,000.0	300,000.0	77,102.0	64,502.0	12,600.0	99.4	99.2	100.0	5.1	5.4	4.2	
							1,200,000.0	1,500,000.0	300,000.0	1,500,000.0	1,200,000.0	300,000.0	77,600.0	65,000.0	12,600.0	77,102.0	64,502.0	12,600.0	99.4	99.2	100.0	5.1	5.4	4.2	1,500,000.0	1,200,000.0	300,000.0	77,102.0	64,502.0	12,600.0	99.4	99.2	100.0	5.1	5.4	4.2	
							1,200,000.0	1,500,000.0	300,000.0	1,500,000.0	1,200,000.0	300,000.0	77,600.0	65,000.0	12,600.0	77,102.0	64,502.0	12,600.0	99.4	99.2	100.0	5.1	5.4	4.2	1,500,000.0	1,200,000.0	300,000.0	77,102.0	64,502.0	12,600.0	99.4	99.2	100.0	5.1	5.4	4.2	
			Նրաջրի մեջ են խորհրդատուի ծառայությունների մատուցման գործընթացները:			Վերաբերյալի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների մուտքեցման համապատասխան գործընթացները:																															

Վերաբերյալի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների մուտքեցման համար անհրաժեշտ գործընթացները:
 Շրջադրական աշխատանքների ընթացի մեջ են:
 Կատարվածները ներկայացվել են, սակայն վարկային միջոցներից վճարումները չեն կատարվել 5/1Ք վարկային միջոցների անհասանելիության պատճառով: Այս պահին ընթացի մեջ է 4 մկ ԱՄՆ դոլար վարկային միջոցների մատակարարման գործընթացը: Վարկային միջոցներն ակնկալվում է տանալ սույն թվականի ապրիլի 16-ին:

Առաջին եռամսյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Շրջադրական աշխատանքների ընթացի մեջ են:
 Կատարվածները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:

Նախագծահետազոտական ծառայությունների մատուցման-ընդունման փուլում են:
 Կատարվածները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարողականների:

22	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությանը իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությանը իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի արդյունք:	44.825,2 37.354,3 7.470,9 44.825,2 37.354,3 7.470,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությանը իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում		Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.		3.671,091,3 3.079,485,7 591,605,6 3.671,091,3 3.079,485,7 591,605,6 543,737,5 417,682,5 126,055,0 0,0 541,364,5 417,354,0 124,010,5 99,6 99,9 98,4 14,7 13,6 21,0
24	31002	Եվրոպական ներդրումային քանակի աջակցությանը իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրում	16,7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.	11 բարձր և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	1,930,871,2 1,551,559,3 379,311,9 1,930,871,2 1,551,559,3 379,311,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25	31005	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանակի աջակցությանը իրականացվող Լոռու (Վահագնի) մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման ծրագիր՝ երկրորդ փուլ	430 378,7 եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 04.05.2010-30.12.2020թթ.		39,579,1 0,0 39,579,1 39,579,1 0,0 39,579,1 15,000,0 0,0 15,000,0 0,0 4,441,2 4,441,2 29,6 0,0 29,6 11,2 0,0 11,2
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝						9,650,791,2 7,440,605,0 2,210,186,2 9,650,791,2 7,440,605,0 2,210,186,2 975,014,5 758,042,8 216,971,7 799,756,2 595,387,8 204,368,4 82,0 78,5 94,2 8,3 8,0 9,2
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ						219,218,2 41,378,2 177,840,0 219,218,2 41,378,2 177,840,0 42,391,1 0,0 42,391,1 30,872,9 0,0 30,872,9 72,8 0,0 72,8 14,1 0,0 17,4
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ						9,431,573,0 7,399,226,8 2,032,316,0 9,431,573,0 7,399,226,8 2,032,316,0 922,923,0 758,042,8 216,971,7 769,883,3 595,387,8 204,368,4 82,0 78,5 94,2 8,3 8,0 9,2
Մնացին եռամսյակի համար ՀՀ 2024թ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:						
Հիմնարկական աշխատանքների ընթացքի մեջ են: Վնարումները կատարվել են համաձայն ներկայացված կատարյալների:						

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 18 միջոցառում

26	1049	11007	Սահմանված զարգացման քանակի աջակցությանը իրականացվող Հայաստան-Կրասոսան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 «Ասանոր-Բագրատաշեն») բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017- 31.08.2024թթ.	41.39 մլն եվրո	Մ6 «Ասանոր-Կավկերի-Կրասոսանի սահման միջանկյալական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում են Երազրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարբերակ ֆինանսական աուդիտի ծախսերը:	124,860.2 121,680.2 3,180.0 124,860.2 121,680.2 3,180.0 28,522.0 27,860.0 662.0	
	27	21004	Սահմանված զարգացման քանակի աջակցությանը իրականացվող Մ6 «Ասանոր-Կավկերի-Կրասոսանի սահման միջանկյալական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում			Աշխատանքներ ընթացքում են, ֆիզիկական առաջընթացը՝ 93.8 %:			
	28	11009	Սահմանված զարգացման քանակի աջակցությանը իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011- 31.12.2024թթ.	Աշտարակ-Գալին ճանապարհահատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսերը, ՀՕՏՁ ծրագիր:	Իրականացվում են Տրանշ 2 Երազրի ՀՕՏՁ-ի շրջանակներում օտարոտների ծախսերը, ինչպես նաև տարբերակ ֆինանսական աուդիտի ծախսերը:	12,000.0 8,000.0 4,000.0 13,950.0 8,000.0 5,950.0 3,500.0 0.0 3,500.0 46,202.7 662.0	
	29	21006	Սահմանված զարգացման քանակի աջակցությանը իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2			Աշտարակ-Գալին ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Վերված և ընթացքի մեջ են թվով 2 պայմանագիր Հատված 1/Լոտ 1 Ազարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհահատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) նպատակով:	11,071,590.9 6,563,442.6 4,508,148.3 10,911,590.9 6,563,442.6 4,348,148.3 2,174,030.0 1,949,825.0 224,205.0 2,049,190.9 1,842,010.4 207,180.5 94.3 94.5 92.4 18.8 28.1 4.8	
30	21007	Եվրոպական ներդրումային քանակի աջակցությանը իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման դրամաշրջանային ծրագիր, Տրանշ 3	6 մլն եվրո Համաձայնագիրը ներկայումս է 12մլն եվրո գումարով սակայն 6 մլն եվրո գումարը նախատեսված է տեղի աջակցության վճարումով և քանակի կործին	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 05.04.2017- 30.08.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաժամկետ մինչև 30.04.2024թ.	Լանջիկ-Գյումրի շրջը 27.5 կմ ճանապարհահատվածի կառուցում:	Միաժամանակ ֆինանսավորվում է վարկային համաձայնագրի շրջանակներում՝ 20%-ի չափով:	Ճանապարհահատվածի վերակառուցման աշխատանքները ընթանում են, սակայն պայմանավորված եղանակային պայմաններով՝ աշխատանքները դադարել են:	631,959.6 564,641.3 67,318.3 531,959.6 464,641.3 67,318.3 381,959.6 304,641.3 47,318.3 34,773.9 0.0 34,773.9 9.9 0.0 73.5 6.5 0.0 51.7	Վարկային համաձայնագրի ժամկետի մինչև 31.08.2024թ. երկարաժամկետ փաթեթը ուղարկվել է Սահմանարկային դատարան, այնուհետև ԱԺ պաշտոնական կայքէջում նպատակով: Վճարումները կիրականացվեն պաշտոնապես հաստատումները ստանալուց հետո:
								0.0 0.0 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 1.1	58.8

31
32
33
34
35

21008	Վերականգնման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետի կամրջի վերակառուցման վարկային ծրագիր	6.1 վն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.09.2013-30.06.2024թթ.	ՀՀ պետական սահմանի Բազրատաշեն անցման կետում երկ կամրջի կառուցում:	*ամրջի աշխատանքները ավարտվել են 2023թ. և հանձնվել է շահագործման: Մրագիրը գտնվում է թերությունների վերացման ժամանակաշրջանում՝ 2 տարի ժամկետով:	142,084.9 106,563.7 35,521.2 142,084.9 106,563.7 35,521.2 0.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին եռամսյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն: Նախատեսված վերաբույժ հետքաշիջիլային փոփ ավտոտական մասն է, որը նախատեսվում է վերաբույժ 3-րդ եռամսյակում՝ թերությունների վերացման ակտի ընդունելուց հետո:
11011	Ատիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.07.2014-31.12.2023թթ.	Թային-Լանջիկ աճ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսեր, հարդրակցությունների ստեղծարժեքի տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Մրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծախսերը:	296,141.2 284,092.8 12,048.4 294,191.2 284,092.8 10,098.4 57,296.3 1,638.6 45,557.4 44,952.5 603.9 79.5 88.0 37.1 15.5 15.6 6.0	Մրագրի պահպանման ծախսեր են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Թերակատարումը պայմանավորված է բանկի ֆինանսավորման ուղացումով:
21011	Ատիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	Նախատեսվում է երկտարածել մինչև 31.12.2024թ.		Թային-Լանջիկ ճանապարհատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջնությունը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2023թ:	7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 7,570,160.4 6,035,850.1 1,534,310.3 2,107,100.5 1,756,001.8 351,098.7 1,875,334.9 1,544,625.3 330,709.6 89.0 88.0 94.2 24.8 25.6 21.6	Տեխնիկոսի ծախսերից բխող պայմանագրի փոփոխությունները գտնվում է հաստատման փուլում, որի պլանմանով 2024թ. հունվար-մարտ ամիսների համար նախատեսված հաշիվները կներկայացվեն 2-րդ եռամսյակում:
11012	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում են Մրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական աուդիտի ծախսերը:	1,066,280.0 196,031.0 870,249.0 1,386,280.0 196,031.0 1,190,249.0 888,170.0 47,787.7 840,382.3 868,912.7 28,991.0 839,921.7 97.8 60.7 99.9 62.7 14.8 70.6	Մրագրի պահպանման ծախսեր են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
21012	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր				*սպալարի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության *այմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.:	13,830,833.4 11,300,649.4 2,530,184.0 13,538,833.4 11,180,649.4 2,358,184.0 187,280.0 161,604.0 25,676.0 20,909.3 7,863.2 13,046.1 11.2 4.9 50.8 0.2 0.1 0.6	Քանի որ շինարարի լայնածավալ մոնիթինգի անորոշությամբ իրականացնելու համար նախատեսված լավի երկար ժամանակ է պահանջվում (արդյունքում նախատեսված կատարողականը մարտ ամսվա փոխարեն կներկայացվի մայիս ամսին), ուստի տեխնիկոսի ներդրումը նույնպես կատարվում է մասնակի՝ ըստ մասնագետների պահանջի:

36

37

38

39

11015	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությունները իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կատարում (Տրանշ 3)			Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն:	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014- 30.06.2023թթ. Նախատեսվում է երկարաձեռն մինչև 30.12.2024թ.	338.5 0.0 338.5 338.5 0.0 338.5 100.0 0.0 100.0 0.0	3,616,569.4 3,018,808.0 602,761.4 3,616,569.4 3,018,808.0 602,761.4 234,000.0 195,000.0 0.0 100.0 0.0	
21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի օգնությունները իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր. Տրանշ 3	60 մլն եվրո		Լանջիկ-Գյումրի ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ:		3,616,569.4 3,018,808.0 602,761.4 3,616,569.4 3,018,808.0 602,761.4 234,000.0 195,000.0 0.0 100.0 0.0	98,507.6 59,756.9 38,750.7 42.1 30.6 99.4 2.7 2.0 6.4	Իրականացվում է Բենիամին համայնքի պատմամշակութային հատվածի շրջանցման արդյունքում առաջացած հողերի օտարման գործընթացները:
11016	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միայնա-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կատարում	Լոռ մարզի Միայնա-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կատարում	Լոռ մարզի Միայնա-Քաջարան 60կմ-ի համակարգում և կատարում	2024թ ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը:	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	1,525,000.0 10,415.0 1,514,585.0 1,525,000.0 10,415.0 1,514,585.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մուսղին եռամսյակի համար << 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
21017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Արփան-Քաջարան 60կմ ճանապարհատվածի կառուցում	Համաձայնագրեր, Պայմանագրեր և հարկադրանքներ	Համաձայնագրեր և հարկադրանքներ	Ճանապարհային գտնի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2020-2026թթ.	250,000.0 200,000.0 50,000.0 250,000.0 200,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Ընթացում են բաժնակցություններ ֆինանսավորող բանկի հառակեցման համար: Մուսղին եռամսյակի համար << 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

40	21018	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունդի և մոտեցումների կառուցում	Նոր մեկնարկային Երազրեր են, որոնց գծով անկա չեն	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային գտնի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	250,000.0 200,000.0 50,000.0 250,000.0 200,000.0 50,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Սախառնված է հայտարարել մրցույթ տեխ հսկողի ձեռք բերման համար և տալ կանխավճար 4-րդ եռամսյակում:	Սուպերն եռամսյակի համար ՀՀ 2024թ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
41	11017	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունդի և մոտեցումների համալսարանում և կառուցում	Խորհրդրատու ներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային գտնի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	300,000.0 0.0 300,000.0 300,000.0 0.0 300,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0	2024թ ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարարևակեցման ծրագրերը:	Սուպերն եռամսյակի համար ՀՀ 2024թ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
42	11020	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի համալսարանում և կառուցում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Երազրեր են, որոնց գծով անկա չեն	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային գտնի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	200,000.0 0.0 200,000.0 200,000.0 0.0 200,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0	2024թ ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել Հողերի օտարման և տարարևակեցման ծրագրերը:	Սուպերն եռամսյակի համար ՀՀ 2024թ ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
43	21021	Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի կառուցում և հիմնադրում, Տրանշ 5	Կարկային Համաձայնագրեր և Խորհրդրատու ներ և Շինարարներ	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային գտնի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	200,000.0 200,000.0 200,000.0 200,000.0 0.0 22,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Սախառնված է հայտարարել մրցույթ տեխ հսկողի ձեռք բերման համար և տալ կանխավճար 4-րդ եռամսյակում:	Սուպերն եռամսյակի համար ՀՀ 2024թ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
44	21014	Եվրոպական ներդրումային բանկի աստվածային իրականացվող U6 «Անաձոր-Ավազրի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի անվտանգության բարելավման դրամաշնորհային ծրագիր	4.25 մլն Եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 04.12.2019-21.12.2023թթ.	Ճանապարհային գտնի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	0.0 0.0 0.0 122,000.0 100,000.0 22,000.0 122,000.0 100,000.0 22,000.0 100,000.0 4,998,851.4 22,000.0 115,403.8 93,596.4 21,807.4 77.5 94.6 93.6 99.1 94.6 94.6 93.6 99.1	Ծրագրին ավարտվել է 21.12.2023թ. սակայն համաձայնագրի համաձայն վճարումները կարող են կատարվել մինչև 21.12.2024թ.:	Նոր միջոցառման ավելացման Որոշումը հաստատվել է 07.03.2024թ. որի հիման վրա ներկայացվել են կատարողականներ և վճարվել:
Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝						41,600,148.9 29,232,027.8 12,368,121.1 41,600,148.9 29,232,027.8 12,368,121.1 6,600,625.0 1,601,773.6 5,113,076.0 3,621,864.4 1,491,191.6 77.5 94.6 93.6 99.1 94.6 94.6 93.6 99.1		
ԸՆԹԱՑՈՒԿ ԾԱԽՍԵՐ						3,524,619.9 620,219.0 2,904,400.9 3,844,619.9 620,219.0 3,224,400.9 977,588.3 131,315.4 846,272.9 918,159.0 74,032.2 844,126.8 93.9 56.4 99.7 23.9 11.9 26.2		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ						38,075,529.0 28,611,808.8 9,463,720.2 37,755,529.0 28,611,808.8 9,143,720.2 5,623,036.7 4,867,536.0 755,500.7 4,194,977.0 3,547,852.2 647,064.8 74.6 72.9 85.6 11.1 12.4 7.1		

Նոր թափոնների կառավարում - 4 միջնաում

45	1040	32004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի իրականացվող «Խոսքի և Գեղարդունի մարզի կրթության և գիտության հրամանադրական ծրագիր	5.5 մլն եվրո	<< Խոսքի և Գեղարդունի մարզի կրթության և գիտության հրամանադրական ծրագիր	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ ֆանդինգներին համապատասխան առևտրային վերաբերման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Մրցարկի շրջանակներում ամփոփարկային աղբավայրի և փոխառնման 2 կայանի կառուցման համար չին աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tamel Sadd Ariana» կազմակերպության հետ պայմանագիր կնքվել է 15.07.2020թ., մոբիլիզացիոն շրջակից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկվել են չին աշխատանքները: Շին աշխատանքները ավարտված են, հանձնման-ընդունման գործընթաց է իրականացվել: 02.11.2022թ. «ՎեՄ» գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենա-սարքավորումների մրցույթի միջոցով միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 (տուրից 2-ին) հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած թուերի մասով գնահատման ավարտվել է և հաստատվել «ՎեՄ»-ի կողմից, առաջկայուն վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Արագորդ մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել 10.06.2024թ. դրին և մեկ մասնակից, որը հաղթող է ճանաչվել, պայմանագիր կնքված է: 24.08.2023 թ. «ՎեՄ» հարթակում կրկին հայտարարված գնման մրցույթը, հայտերի բացումը տեղի է ունեցել 09.10.2024թ.: 4 չափաբաժինների մասով կա հարթու կազմակերպություն, պայմանագրերը կնքված են, 2024թ. մարտին ներկայացվել են 81 հազ. եվրոյի ցամաք կառավարման հաշիվ ապրանքագրեր: Մնացած չափաբաժինների մասով նոր գնման ընթացակարգ է իրականացվել: 01.11.2023թ. հայտարարված 2 չափաբաժիններով աղբահանման մրցույթի մրցույթի արդյունքներով կա հաղթող կազմակերպություն, պայմանագրի կնքման գործընթաց է իրականացվում:
46	12002	250,934 եվրո	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի իրականացվող «Խոսքի և Գեղարդունի մարզի կրթության և գիտության հրամանադրական ծրագիր	5.5 մլն եվրո	<< Խոսքի և Գեղարդունի մարզի կրթության և գիտության հրամանադրական ծրագիր	Մրցարկի շրջանակներում ընտրված խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է իրականացնել աղբավայրի նախագծման, վերաբերման կայանների նախագծման, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրի կազմման աշխատանքները, ացակցել մրցույթային գործընթացներին, իրականացնել աղբահանության սխեմաների մշակումը, «ԿՎԻ»-ի ցվեմուտքային արժեքները որոշված իրավական և ինստիտուցիոնալ աշխատանքները, իրավիճակն աղբավայրեր, աղբահանության վերանվարման ընթացակարգի սնուցումը:	Նոր խորհրդատվական ընտրության ներդրման նպատակով հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող է ճանաչվել «Sweco International» և «Տրանսնաթափ» ՓԲԸ փախույթով, իսկ պայմանագիր կնքվել է 15.10.2021թ.: Խորհրդատուի կողմից մշակվել են աղբահանության սխեմաները, որոնց հիման վրա մշակվել են երկու մարզերի ընտանադրերի աղբահանության իրականացման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը և բաժանուր, կազմվել են մրցույթային փաթեթները: Աղբահանության և աղբավայրի մրցույթային գործընթացները: Քննարկման է ներկայացվել ավագանին թարգմանված մշակման առաջարկների արդյունքները, ինչպես նաև «Աղբավայրի շահագործման ձեռնարկ» նախագիծը: Սակայն չի ընդգրկվել ընտրության և գործընթացների առաջարկների հաշիվադրույթները պայմանով հավանության է արժանացրել և առաջիկայում կիրականացվել (ներքին, «Աղբավայրի շահագործման ձեռնարկ» հաշիվադրույթով լրամշակվել է և ներկայացվել է պատվիրատուին քննարկման: Հասցիների հետ ծառայությունների մատուցման համաձայնագրի նախագիծ պատվիրատուին չի ներկայացվել: Քանի որ գնման գործընթացները դեռևս շարունակվում են, Խորհրդատուի հետ պայմանագրի երկարաժամկետ ամփոփարկային աղբահանության և աղբահանության իրականացման հարցումը հավանության է արժանացնել «ՎեՄ»-ի կողմից և գործելու է մինչև 31.08.2024թ.:
47	42001	5.5 մլն եվրո	Վերակառուցման և զարգացման ներդրման բանկի իրականացվող «Խոսքի և Գեղարդունի մարզի կրթության և գիտության հրամանադրական ծրագիր	5.5 մլն եվրո	<< Խոսքի և Գեղարդունի մարզի կրթության և գիտության հրամանադրական ծրագիր	Նախատեսվում է՝ կառուցել ԵՄ ֆանդինգներին համապատասխան ամփոփարկային աղբավայր, վերաբերման 2 կայան, ձեռք բերել 2 մարզում աղբահանության իրականացման և աղբավայրի շահագործման համար անհրաժեշտ մեքենա-սարքավորումներ:	Մրցարկի շրջանակներում ամփոփարկային աղբավայրի և փոխառնման 2 կայանի կառուցման համար չին աշխատանքների համար հայտարարված միջազգային մրցույթում հաղթող ճանաչված «Tamel Sadd Ariana» կազմակերպության հետ պայմանագիր կնքվել է 15.07.2020թ., մոբիլիզացիոն շրջակից հետո 2021թ. ապրիլին մեկնարկվել են չին աշխատանքները: Շին աշխատանքները ավարտված են, հանձնման-ընդունման գործընթաց է իրականացվել: 02.11.2022թ. «ՎեՄ» գնումների հարթակում հայտարարվել է աղբավայրը շահագործող հատուկ մեքենա-սարքավորումների մրցույթի միջոցով միջազգային մրցույթ, սակայն մասնակիցներ չեն եղել: Վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Նոր մրցույթի 5 (տուրից 2-ին) հայտեր չեն ներկայացվել, մնացած թուերի մասով գնահատման ավարտվել է և հաստատվել «ՎեՄ»-ի կողմից, առաջկայուն վերահայտարարվել է նոր մրցույթ: Արագորդ մեքենաների գնման մրցույթային փաթեթների բացումը տեղի է ունեցել 10.06.2024թ. դրին և մեկ մասնակից, որը հաղթող է ճանաչվել, պայմանագիր կնքված է: 24.08.2023 թ. «ՎեՄ» հարթակում կրկին հայտարարված գնման մրցույթը, հայտերի բացումը տեղի է ունեցել 09.10.2024թ.: 4 չափաբաժինների մասով կա հարթու կազմակերպություն, պայմանագրերը կնքված են, 2024թ. մարտին ներկայացվել են 81 հազ. եվրոյի ցամաք կառավարման հաշիվ ապրանքագրեր: Մնացած չափաբաժինների մասով նոր գնման ընթացակարգ է իրականացվել: 01.11.2023թ. հայտարարված 2 չափաբաժիններով աղբահանման մրցույթի մրցույթի արդյունքներով կա հաղթող կազմակերպություն, պայմանագրի կնքման գործընթաց է իրականացվում:
48	32009	56.8 մլն եվրո	Միջազգային կազմակերպությունների օգնությամբ իրականացվող ՀՀ մարզերում աղբահանության և կրթության համակարգի ինտեգրման համար արդի կառուցում	56.8 մլն եվրո	<< Խոսքի և Գեղարդունի մարզի կրթության և գիտության հրամանադրական ծրագիր	Նախատեսվում է ՀՀ մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարդունից) կառուցել ԵՄ ֆանդինգներով 4 ամփոփարկային աղբավայր, 16 փոխառնման կայան:	Նոր մեկնարկային Շրջափ, որի գնով աղբ չեն կարկարել Համայնագրեր, Պայմանագրեր, Խորհրդատուներ և Շինարարներ: Կազմվել է տեխնիկական առաջարկները՝ հանրագնացության 8 մարզերում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար, որի հիման վրա «ՎեՄ»-ի կողմից նախնական ուսումնասիրությունների աշխատանքների համար ընտրվել է Խորհրդատվական կազմակերպություն, որի հետ պայմանագիր կնքված է, և Խորհրդատուների աշխատանքները սկսվել են 2023թ. հունիսից: Ներկայացվել է մեկնարկային հաշիվադրույթներ, իսկ առաջարկների վերջնական հաշիվադրույթները նախարարությանը ներկայացվել է 2024թ. փետրվար ամսին: Ներկայումս այն քննարկման փուլում է:

53	12004	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը բանկի աստվածային իրականացվող երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշնորհային ծրագրի կատարման ապահովում	738.1 հազ. եվրո	երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-15.10.2023թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/անրմաշել լուսավորության հենասյուները, սակայն վերջինս մարդկանց անվտանգության ապահովմանը, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,000 LED տիպի լուսատուներով:	1,018.7 848.9 169.8 1,018.7 848.9 169.8 1,018.7 848.9 169.8
55	12029	Անիական զարգացման բանկի աստվածային իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կատարվում	60,000.0 հազ. ԱՄՆ դոլար	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթթ.	Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և բարելավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում կատարվում է կառուցել/կառուցապատել Քաղաքի «Երևանի քաղաքային նախագրի, նաև շուրջ հարյուրից ավելի վայրը, հեռավորումային գեոմետրիաներ՝ շարժունակության հասնելուներ ունեցող անձանց համար հանընդհանուր հասանելիության, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ներակատուցվածքներ, հարակից ջրանետման համակարգեր, դիմակայության շեշտարմունով կառուցապատում, Կոմիտասի անվան գրտապարի վերակառուցումը, ճանապարհի և գրտապարի երկայնքով տեղակա նոր ծառեր, և գնդերազգային հատկանիշներ, ներառյալ լուսավորության փողոցային լուսերը:	1,171,420.4 976,183.7 195,236.7 1,171,420.4 976,183.7 195,236.7 309,443.1 23,985.2 6,457.9
56	12030	Անիական զարգացման բանկի աստվածային իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն			Ս տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում չին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնարկով էլ ընդհանուր առմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային զանգ՝ իր ներակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկաթուղային թվով 23 ճանապարհների հիմնարկման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները և հասցվել են ավարտին: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել են աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2023թ տեղադրվել են 800 լուսավորության բանալի և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների ամփոփման իրականացման նպատակով նախատեսվում է վերջին ամսանախագիծն ավելացնել Գ Տրանշի 272 վն երկրի չափով, որից 197 վնը կհաստատվի սույն միջոցառմանը: Վարկի ամսանախագիծն ավելացման որոշումը 15.02.2024թ. կառավարության կետում ընդունվել է և վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը 16.02.2024թ. ստորագրվել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից, այժմ այն գտնվում է վավերացման փուլում: 16.02.2024թ. ստորագրվել է նաև Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունը: Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ կերպարագծվեն նաև բոլոր Տրանշերի վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.:	3,091,415.1 2,575,148.8 516,266.3 3,091,415.1 2,575,148.8 516,266.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57	12017	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը բանկի աստվածային իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագրի	14.6 մլն եվրո	Գյումրու համայնապետարան և 14.06.2017-11.08.2023թթ. նախատեսվում է երկարաժամկետ մինչև 28.11.2028թ.	Համայնային ճանապարհների հիմնարկում և փողոցային լուսավորության զանգի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ ապօրինի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրանետման ներակառուցվածքների փոխարինում:	283,903.0 236,585.8 47,317.2 283,903.0 236,585.8 47,317.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58	12016	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը բանկի աստվածային իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագրի	1,754.83 հազ. եվրո	Գյումրու համայնապետարան և 07.06.2017-30.05.2024թթ. նախատեսվում է երկարաժամկետ մինչև 01.05.2027թ.	Աջակցություն ծրագրի նախագրադատմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնարկման շինարարական աշխատանքների մրցույթային կայքերի կազմում, տեխնիկական հստակություն, ավտոկառավարման երեք-վարկային և գործընթացների պակտի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պակտի մշակում:	262,497.4 218,747.8 43,749.6 262,497.4 218,747.8 43,749.6 5,603.0 4,669.2 933.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58	12018	Վերակառուցման և զարգացման ներդրումը բանկի աստվածային իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագրի (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնապետարան և 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնային ճանապարհների հիմնարկում և փողոցային լուսավորության զանգի արդիականացում: Ճանապարհների ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրանետման ներակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում Անի և Ավտոտրանսպորտային ինչպես նաև Երևանի փողոցի փողոցային լուսավորության վերակառուցման արդյունքում ներկայիս բարձր մեծան սեղիկային լամպերի փոխարինում լուսավորության ինչպես լամպերով:	141,951.5 118,292.9 23,658.6 141,951.5 118,292.9 23,658.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ծրագիրը գտնվում է վավերացման փուլում: Սույն թվականի մարտի 12-ին ՀՀ սահմանադրական դատարանի կողմից ընդունվել է որոշում՝ վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունները ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչելու մասին, որից հետո ներկայացվել է ՀՀ Ազգային ժողով: Ազգային ժողովում վարկային համաձայնագրի ընթացակարգը նախատեսված է ապրիլ ամսին: Վարկի վավերացումից հետո միայն հարարար է սկսվել ծրագրի իրականացումը:

Առաջին եռամսյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Առաջին եռամսյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Կապակց պայմանագրով սահմանված շինարարական օբյեկտների ընթացումների վերացման ժամկետը մարտի 9-ից երկարացվել է մինչև ապրիլ 30-ը՝ կապված երեսնամյա պայմանագրի հետ, և տեխնիկական հստակության շրջանակներում նախատեսվող փաստաթղթեր չեն ներկայացվել: Նախատեսվում է վճարել առաջին եռամսյակում:

Առաջին եռամսյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

		Ընդամենը 1157 Ծրագրով, որից՝		6,341,636.6	
		ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		1,433,917.8	
		ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		4,907,718.8	
		4,141,441.4	1,194,931.5	4,141,441.4	6,341,636.6
		766,277.4	238,986.3	766,277.4	5,336,372.9
		4,907,718.8	1,433,917.8	4,907,718.8	1,005,263.7
		4,141,441.4	1,194,931.5	4,141,441.4	6,341,636.6
		766,277.4	238,986.3	766,277.4	5,336,372.9
		536,819.9	36,946.1	536,819.9	572,866.0
		447,349.9	28,654.4	447,349.9	476,004.3
		89,470.0	7,991.7	89,470.0	96,861.7
		141,516.1	0.0	141,516.1	141,516.1
		116,201.8	0.0	116,201.8	116,201.8
		25,314.3	0.0	25,314.3	25,314.3
		26.4	0.0	26.4	24.7
		26.0	0.0	26.0	24.4
		28.3	0.0	28.3	26.1
		2.9	0.0	2.9	2.2
		2.8	0.0	2.8	2.2
		3.3	0.0	3.3	2.5

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 5 միջոցառում

59	42003	Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի արևմտաեվրոպական իրականացվող էլեկտրամատակարարման և հուսալիության ծրագրի շրջանակներում ներառված «Բարձրավոլտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ-ին	36.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ 03.02.2015-31.12.2023թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերականգնվել է 220 կՎ «Վանանոր-1» ներակայանները, ինչպես նաև նախատեսվում է վերականգնվել «Չարնեսյակ-3» և 220 կՎ «Չոլոն» ներակայանները: Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:</p> <p>Ի կառույցում կան, խորհրդի 18.12.2023թ. N 6 02/02/2023 որոշման 19.12.2023թ. ստորագրվել են 220կՎ «Չոլոն» ե/թ վերականգնման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_2 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փուլի N 3 և ու N 4-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի «Ներման» պայմանագրի և երկաթածխի են Փուլ 1-ի և Փուլ 2-ի մասին մասերը: «Չոլոն» ե/թ վերականգնման աշխատանքները նախատեսվում է ավարտել 2024թ.: «Չոլոն» ե/թ վերականգնման ջրը, P-Ե ՓԲԸ և China National Electric Engineering Co., LTD (այսուհետ՝ «Կապալտ») ընկ. միջև ստորագրված 220կՎ «Չոլոն» ե/թ վերականգնման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_2 պայմանագրի շրջ. «Կապալտի կողմից կատարվել են ջրի արհեստագիտ. որոնց դիմաց վճարումները կիրականացվեն 2024թ. մարտ ամսին:</p> <p>«Վանանոր-1» ե/թ վերականգնման շրջանակներում ստեղծվել է ընդունող հանձնաժողովը, որն իրականացնում է ավարտված շինարարական օբյեկտի շահագործման ընդունման ակտի ստորագրման գործընթաց: Ընդունող հանձնաժողովը չի ստորագրել ավարտական ակտը ե/թ ակտ չին. աշխատանքներում տեղ գտած թերությունների պատճառով: Ընդունման գործընթացը կատարվել է մինչև չին. աշխատանքներում հայտարարված թերությունների վերացումը: «Ներման» միջազգային վճարումը նախատեսվում է իրականացվել 2024թ. ընթացքում:</p> <p>«Էլեկտրամատակարարման հուսալիության ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում» ծրագրի վարկային համաձայնագրի մասին տրված է 31.12.2023թ.</p>	1,026,998.3 862,993.5 164,404.8 1,026,998.3 862,993.5 164,404.8 16,916.3 12,262.6 4,953.7 15,766.3 11,846.3 3,922.0 96.6 96.6 96.8 1.5 1.4 2.4	Թերականգնումը պայմանավորված է արտարժույթի փոխադրեալի տարրերով:
60	42005	Վերականգնման և զարգացման միջազգային բանկի արևմտաեվրոպական իրականացվող «Աշխատ-2» ներակայանների վերականգնման ծրագրի շրջանակներում ներառված «Բարձրավոլտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ-ին	23.2 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրասեղան» ՓԲԸ 21.09.2015-31.12.2024թթ.	<p>Ծրագրի շրջանակներում վերականգնվել է 220 կՎ «Աշխատ-2» ներակայանը, ինչպես նաև նախատեսվում է վերականգնվել 30 և ավելի տուրբիններ շահագործման մեջ գտնվող 220 կՎ «Արարատ-2» ներակայանը:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է՝ բարձրացնել սպառողների անխափան էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիությունը, ինչպես նաև նվազեցնել ներակայանների շահագործման ծախսերը:</p> <p>Ի կառույցում կառավարման խորհրդի 2023թ. դեկտեմբերի 18-ի N 6-02-03/2023 որոշման՝ 2023թ. դեկտեմբերի 19-ին ստորագրվել են 220կՎ «Արարատ-2» ներակայանի վերականգնման նախագծման, մատակարարման և մոնիտինգի N HVEN-DSI-1/2020_1 պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) փուլի 1-ի և 2-ի մասին N 3-ը, N 4-ը և N 5-ը, համաձայն որոնց փոփոխություններ են իրականացվել Պայմանագրի «Ներման» պայմանագրի, իսկ ներակայանում աշխատանքների ավարտման ժամկետ է սահմանվել 2024թ. դեկտեմբերի 29-ը: Պայմանագրի շրջանակներում կապալտու Kaskad-Energo LLC ընկերության կողմից իրականացվել են 1-ին փուլի շինարարական աշխատանքները, որոնց դիմաց իրականացվել են համապատասխան վճարումները:</p>	1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 1,945,151.4 1,556,121.1 389,030.3 274,845.2 279,485.8 45,359.4 225,861.3 185,127.0 40,734.3 82.2 80.7 89.8 11.6 11.9 10.5	«Արարատ-2» ներակայանի վերականգնման պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված շինարարական աշխատանքների կատարման ծախսերը ըստ եռամսյակների բաշխվել են համամասնորեն, սակայն ստացվել են մասնավորում իրականացված շինարարական աշխատանքների դիմաց կապալտու կողմից սկսվող չեն ներկայացվել ներակայանում աշխատանքների իրականացվում են արագ տեմպով, իսկ իրականացված շինարարական աշխատանքների դիմաց սկսվող կապալտու կողմից կներկայացվեն և կվճարվեն 2024թ. երկրորդ եռամսյակում:

61	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարդրման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հարողից գիծնեցակայանների վրամաշրջանաձևում ներակարգվող տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրասցանցեր» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրասցանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.	
62	11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարդրման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հարողից գիծնեցակայանների տրամաշրջանային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրասցանցեր» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Ծրագիր նախատեսվում է իրականացնել երեք թուղերով, Լոտ 1՝ «Դրանշեն ներակայանի կառուցում» ներայլ 220կՎ գծեր (Դրանշեն ներակայանի մոտը /թք), Լոտ 2՝ օղային գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Այրոս» ներակայանի և ԲԼՀՀ փոխանկրպից կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի էներգետամատակարարի միջև ամփոփելու միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգետամատակարար ԻԻՀ էներգետամատակարարից բացի (Դրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օղային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:
63	32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի քանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարդրման ցանց 1» Հայաստան-Վրաստան հարողից գիծնեցակայանների տրամաշրջանային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ			
Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝					
ԸՆԹԱՑՄԻԿ ՏՄԽՍԵՐ					
ԿԱՊԻՏԱԼ ՏՄԽՍԵՐ					
	25,110,153.1	25,286,773.4	25,286,773.4	21,055,477.6	21,055,477.6
	24,528,903.4	24,670,199.6	24,670,199.6	21,027,665.0	21,027,665.0
	581,249.7	616,573.8	616,573.8	27,814.6	27,814.6
	25,110,153.1	25,286,773.4	25,286,773.4	21,055,477.6	21,055,477.6
	24,528,903.4	24,670,199.6	24,670,199.6	21,027,665.0	21,027,665.0
	581,249.7	616,573.8	616,573.8	27,814.6	27,814.6
	291,161.5	0.0	291,161.5	0.0	0.0
	241,748.4	0.0	241,748.4	0.0	0.0
	49,413.1	0.0	49,413.1	0.0	0.0
	241,629.6	0.0	241,629.6	0.0	0.0
	196,973.3	0.0	196,973.3	0.0	0.0
	44,656.3	0.0	44,656.3	0.0	0.0
	83.0	0.0	83.0	0.0	0.0
	81.5	0.0	81.5	0.0	0.0
	90.4	0.0	90.4	0.0	0.0
	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0
	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0
	7.7	0.0	7.2	0.0	0.0

Առաջին եռամսյակի համար ՀՀ 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

«Վերականգնման վարկերի (KfW) քանկի (այսուհետ՝ Բանկ) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահարդրման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հարողից գիծնեցակայաններ)» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) շրջանակներում երեք թուղերով (Լոտ 1՝ Դրանշենի ներակայանի, Լոտ 2՝ էլեկտրահարդրման գծերի և Լոտ 3՝ բարձր վոլտաժի հաստատուն հոսանքի փոխանկրպից կայանի (ԲԼՀՀՓԿ) կառուցում) գնված կապալառուների ընտրության մրցութային գործընթացների մասով 2024թ. հունվարի 19-ին ՀՀ տարածաշրջանի կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության, «Բարձրավոլտ էլեկտրասցանցեր» ՓԲԸ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) և Բանկի միջև կապվել է տեսակրկնությամբ, որի ժամկետն ընձայնվել է հայկական կողմի առաջարկությունը Լոտ 1-ով նախատեսված «Դրանշեն» ներակայանի կառուցման մոխարեն 400կՎ ԸԲԿ-ի կառուցումը «Հարզան ԶԷ»-ի հարակից տարածքում, ինչպես նաև Լոտ 3-ի ընթացիկ մրցութային գործընթացը չներկրելու և նոր մրցույթ իրականացնելու վերաբերյալ հարցեր: Համաձայն տեսակրկնությանի ժամանակ ձեռք բերված պայմանագրերից մասով 2024թ. հունվարի 26-ին Ընկերությունը Բանկին է ներկայացրել փաստաթղթեր (ցարտեզներ, համեմատական արդյունք և ներակայացում), որոնք հիմնավորում են հայկական կողմի վերոնշյալ առաջարկությունը: Վերջինս չի ընդունվել Բանկի կողմից, քանի որ այն իրատեսական չէ ժամանակային առումով: Ավելին, անհամառոտելի է ծրագրի իրականացման իրատեսական ժամանակացույցի հետ, քանի որ համաձայն Բանկի վարկային համաձայնագրերի վարկերի մատուցել սկսվում է 2025թ. հունիսի 30-ին և սակայնում 2029/2030թթ.:

Լոտ 1-ի մասով ներկայումս Բանկի և Ընկերության միջև ընթանում են բանակցություններ՝ տեղակալի փոփոխության վերաբերյալ: Լոտ 2-ի մասով 2024թ. հունվարի 25-ին Ընկերության գրասենյակում կայացել է մրցութային հանձնաժողովի նիստ, որի ընթացքում նախատեսվածով հայտատուները Kalpataru և KEC ընկերությունների կողմից ներկայացվել են տեխնիկական և ֆինանսական հայտեր: Տեխնիկական հայտերի դիտարկման և արդյունքները մրցութային հանձնաժողովին ներկայացնելու համար ստեղծվել է աշխատանքային խումբ: Հայտերի ուսումնասիրման ընթացքում աշխատանքային խմբի և Fichtner GmbH & Co. KG ընկերության (այսուհետ՝ խորհրդատու) մոտ առաջացած հարցերի համար կարգվել է պարզաբանում No.1 և ներկայացվել Kalpataru և KEC ընկերություններին: Տեխնիկական առաջարկների ուսումնասիրման ընթացքում խորհրդատուի մոտ կրկին հարցեր են առաջացել, որոնց համար կարգվել է պարզաբանում No.2, որը դիտարկելի, բարակցվել կայացվել է Ընկերության աշխատանքային խմբի կողմից և 2024թ. մարտի 15-ին ներկայացվել խորհրդատուին վերջնականացնելու և նախարարակարգված հայտատուներին ներկայացնելու համար: Ներկայումս ընթանում է Տեխնիկական առաջարկների ուսումնասիրման և պարզաբանման հարցումների փուլը:

Լոտ 3-ի մասով 2024թ. հունվարի 24-ին Ընկերությունը դիմել է Բանկին՝ առաջարկելով չեղարկել գնված կապալառուի ընտրության ընթացիկ մրցութը, այն շարունակելով ընկերություններից «Մայան առաջարկ» ներկայացնելու գործընթացով: Լոտ 3-ի մասով Բանկի կողմից ընթացիկ մրցութային չեղարկման համար խորհրդատուն Ընկերության դիտարկման է ներկայացրել «Մրցութային գործընթացի պատմություն» ամփոփիչ հաշվետվություն, որը ընդունվել է Ընկերության կողմից և խորհրդատուի կողմից ներկայացվել Բանկին: 2024թ. մարտի 19-ին Բանկը ընդունել է ընթացիկ մրցութային չեղարկման համար կարգված «Մրցութային գործընթացի պատմություն» ամփոփիչ հաշվետվությունը և տեղեկացրել է, որ հաստատում է մրցութը չեղարկելու հետ կապված Ընկերության առաջարկը: Ավելին, հայտնել է, որ ընթացիկ մրցութային չեղարկման գործընթացի համար անհրաժեշտ է նաև չեղարկման ձևաթուղթ իրապարկել գերմանական GTAI (GULC), Ընկերության և ՀՀ ՏՊԿՆ կայքերում: Ընկերության կողմից պատասխանված չեղարկման ձևաթուղթը 2024թ. մարտի 20-ին ներկայացվել է խորհրդատուի դիտարկմանը:

Էներգաարդյունավետության ծրագիր- 4 միջոցառում

64	1232	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության դրամաշրջանային ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	10.1 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.	Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է քաղաքապետարանի ներակայության հանրային շենքերում, մասնավորապես մանկապարտեզներում, գործիչների կենտրոնում իրականացնել սնյաթիկ և էներգաարդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ:	Ծրագրի շրջանակներում ԵՆԲ-ի կողմից պատվիրվել է տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն: Ուսումնասիրության շրջանակները ներառում են բոլոր 24 պոլիլինիկատներ և 21 մանկապարտեզներ, որոնք ներառվել են Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացման շրջանակներում:	815,001.6 679,168.0 135,833.6 815,001.6 679,168.0 135,833.6 0.0 0.0 0.0 0.0
	12001	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	25.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգաարդյունավետության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայությունների մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն էներգաարդյունավետության վարկեր ներդրվելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	3,539,855.2 3,151,884.2 787,971.0 3,539,855.2 3,151,884.2 787,971.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
	11001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում էներգաարդյունավետության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը կապուտող դրամաշրջանային ծրագրի կառավարում	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2024թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգաարդյունավետության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայությունների մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն էներգաարդյունավետության վարկեր ներդրվելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Կճվել է պայմանագիր՝ ութ հանրային օբյեկտների տեխնիկություն իրականացնող խորհրդատուի հետ:	34,494.4 28,028.9 6,465.5 34,494.4 28,028.9 6,465.5 23,530.1 19,286.8 4,243.3 8,592.7 6,996.8 1,595.9 36.5 36.3 37.6 24.9 25.0 24.7
	32001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում էներգաարդյունավետության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը կապուտող դրամաշրջանային ծրագրի շրջանակներում հիմնադրված աշխատանքներ	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2024թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգաարդյունավետության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայությունների մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն էներգաարդյունավետության վարկեր ներդրվելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Կճվել են պայմանագրեր Կապուտող ընկերությունների հետ «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ, «Երբարդույ» ՓԲԸ, «Լոտո մարզպետարանի» շենք, «Երևանի գեղասահի և հոկեյ մարզադաշտ» ՊՈԱԿ, «Քնեդ» սինդրոտուրային հետազոտությունների ինստիտուտ, Ալավերդու բժշկական կենտրոն ՓԲԸ, «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամ:	373,528.5 311,273.8 62,254.7 373,528.5 311,273.8 62,254.7 136,509.4 113,757.9 22,761.5 133,816.6 114,028.7 19,787.9 98.0 100.2 87.0 35.8 36.6 31.8
65	12003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	25.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 2023-2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգաարդյունավետության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայությունների մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն էներգաարդյունավետության վարկեր ներդրվելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգաարդյունավետության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայությունների մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն էներգաարդյունավետության վարկեր ներդրվելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	3,539,855.2 3,151,884.2 787,971.0 3,539,855.2 3,151,884.2 787,971.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	11001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում էներգաարդյունավետության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը կապուտող դրամաշրջանային ծրագրի կառավարում	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2024թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգաարդյունավետության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայությունների մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն էներգաարդյունավետության վարկեր ներդրվելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Կճվել է պայմանագիր՝ ութ հանրային օբյեկտների տեխնիկություն իրականացնող խորհրդատուի հետ:	34,494.4 28,028.9 6,465.5 34,494.4 28,028.9 6,465.5 23,530.1 19,286.8 4,243.3 8,592.7 6,996.8 1,595.9 36.5 36.3 37.6 24.9 25.0 24.7
	32001	Եվրոպական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող հանրային շենքերում էներգաարդյունավետության բարելավման և կանաչ էներգիայի զարգացմանը կապուտող դրամաշրջանային ծրագրի շրջանակներում հիմնադրված աշխատանքներ	1,719,200 ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգաարդյունավետության հիմնադրամ 03.08.2022-30.07.2024թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային շենքերում էներգաարդյունավետության մակարդակը, նպաստել էներգետիկ ծառայությունների մատուցող ենթակառուցվածքային կազմակերպությունների զարգացմանն ու ձևավորմանը, ինչպես նաև բարձրացնել տարածաշրջանային իշխանությունների ներկայացուցիչների իրազեկվածությունն էներգաարդյունավետության վարկեր ներդրվելու արդյունավետության, սկզբունքների և մեխանիզմների վերաբերյալ:	Կճվել են պայմանագրեր Կապուտող ընկերությունների հետ «Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ, «Երբարդույ» ՓԲԸ, «Լոտո մարզպետարանի» շենք, «Երևանի գեղասահի և հոկեյ մարզադաշտ» ՊՈԱԿ, «Քնեդ» սինդրոտուրային հետազոտությունների ինստիտուտ, Ալավերդու բժշկական կենտրոն ՓԲԸ, «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան» հիմնադրամ:	373,528.5 311,273.8 62,254.7 373,528.5 311,273.8 62,254.7 136,509.4 113,757.9 22,761.5 133,816.6 114,028.7 19,787.9 98.0 100.2 87.0 35.8 36.6 31.8
	66						
67							
Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝							
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՌՍԵՐ							
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՌՍԵՐ							

Սույնից եռամսյակի համար << 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Սույնից եռամսյակի համար << 2024թ. պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

Սուղիտության ընկերության ընտրության և իրազեկվածության բարձրացման ծառայությունների մեք ընդման գործընթացը նախատեսված ժամկետից հետագվել է՝ դրոշ կազմակերպության կողմից ծառայությունների տեխնիկական ստացարանների փաստաթղթի հաստատման ուղղման հետ կապված:

Ծրագրավորումը պայմանավորված է համաֆինանսավորման մասով, հետևյալ հանգամանքներով: Հանաֆինանսավորման գրամարդ, որը բյուջեում նախատեսված է ստացան հաշիվների գծով ԱԱՀ-ի գումարների կախով վճարումներ կատարելու համար, հետագվող չի եղել ամբողջությամբ սպասելի, քանի որ որոշ կապառուցողներ վաճարվել են կակիվանքներով: Իսկ կակիվանքներն ամբողջությամբ վճարվել են ներկայացված բանկային երաշխիքների դիմաց՝ դրամաշրջանային միջոցներով: Հետագայում համաֆինանսավորման ինչպիսիք միջոցները ծախսվելու են հաշիվ պարտքագրերի ստանալու պես՝ ավելի մեծ համանվարությամբ:

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝	114,635,973.5 88,358,217.8 26,277,755.7 114,635,973.5 88,358,217.8 26,277,755.7 13,533,592.6 10,352,286.5 3,181,306.1 9,057,807.7 6,589,170.9 2,468,636.8 66.9 63.6 77.6 7.9 7.5 4.8 9.4
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝	9,286,064.8 7,010,006.7 2,276,058.1 9,186,064.8 6,910,006.7 2,276,058.1 854,708.2 739,943.3 114,764.9 422,357.6 332,008.2 90,349.4 49.4 44.9 78.7 4.6 7.9 4.8 4.0
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝	105,349,908.7 81,348,211.1 24,001,697.6 105,327,908.7 81,348,211.1 23,979,697.6 12,556,884.4 9,512,343.2 3,044,541.2 8,520,046.3 6,163,566.3 2,356,480.0 67.9 64.8 77.4 8.1 7.6 9.8
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)	26,085,970.7 25,161,663.7 924,307.0 26,085,970.7 25,161,663.7 924,307.0 856,285.8 719,270.4 137,015.4 394,318.2 324,347.6 69,970.6 46.0 45.1 51.1 1.5 1.3 7.6
<i>Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝</i>	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ	7,443,924.2 3,147,130.6 4,296,793.6 7,763,924.2 3,147,130.6 4,616,793.6 1,461,934.8 356,925.4 1,105,009.4 1,126,199.8 159,322.4 966,677.4 77.0 44.6 87.5 14.5 5.1 20.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ	107,192,049.3 85,211,087.2 21,980,962.1 106,872,049.3 85,211,087.2 21,660,962.1 12,071,657.8 9,995,361.1 2,076,296.7 7,931,607.9 6,429,848.5 1,501,759.4 65.7 64.3 72.3 7.4 7.5 6.9