

Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝		1,267,953.4	376,182.3	1,644,135.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍԵՐ		1,037,739.6	204,480.3	1,242,219.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍԵՐ		230,213.8	171,702.0	401,915.8
		1,267,953.4	376,182.3	1,644,135.7
		1,037,739.6	204,480.3	1,242,219.9
		230,213.8	171,702.0	401,915.8
		441,665.7	121,807.3	563,473.0
		338,451.9	38,678.4	377,130.3
		103,213.8	83,128.9	186,342.7
		8,980.5	50,977.7	59,958.2
		4,369.3	3,963.9	8,333.2
		4,611.2	47,013.8	51,625.0
		2.0	41.9	10.6
		1.3	10.2	2.2
		4.5	56.6	27.7
		0.7	13.6	3.6
		0.4	1.9	0.7
		2.0	27.4	12.8

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 12 միջոցառում

1004	6	11005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	40 մլն ԱՄՆ դոլար	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 10.06.2016-31.12.2025թթ.	Հայաստանի Հանրապետության ոռոգման համակարգերի արդյունավետության բարձրացում՝ շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատմամբ, բարձր ցրակրոտների և էլեկտրաէներգիայի ծախսերի նվազեցմամբ: Նպատակն իրագործելու համար պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները՝ մեխանիկական ոռոգման փոխարինում ինքնախո համակարգերով, որոշ մայր և երկրորդ կարգի ցրանցքների վերականգնում, ՋՕՇ-ների ներստեսային ոռոգման ցանցերի արդիականացում, ՋՕՇ-ների կառավարչական ներուժի ամրապնդում:	Հարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը:	402,974.6	261,553.9	334,159.5	68,815.1	402,974.6	334,159.5	68,815.1	401,915.8	1,644,135.7	
		31005	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ցրային տեսեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում			Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ. (աշխատանքների ավարտման ժամկետը երկարաժամանակ փոխում է մինչև 31.05.2028թ.)	Վերլիի ցրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ցրատ հանգույցների, ցրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ցրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներստեսային ցանցի կառուցում:	Հարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ երանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ:	1,674,280.2	1,395,233.5	279,046.7	1,674,280.2	1,395,233.5	279,046.7	1,674,280.2	1,395,233.5	
		11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.12.2024թթ. (աշխատանքների ավարտման ժամկետը երկարաժամանակ փոխում է մինչև 31.05.2028թ.)	Վերլիի ցրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ցրատ հանգույցների, ցրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ցրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներստեսային ցանցի կառուցում:	Հարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ երանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ:	32,089.0	20,726.5	11,362.5	32,089.0	20,726.5	11,362.5	32,089.0	20,726.5	11,362.5	32,089.0
8	7	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում			Վերլիի ցրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ցրատ հանգույցների, ցրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ցրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներստեսային ցանցի կառուցում:	Հարունակվում են ծառայությունների մատուցումը և աշխատանքների իրականացումը՝ երանակային պայմաններին և կապալառուի ֆինանսական վիճակին համարժեք արտադրողականությամբ:	1,674,280.2	1,395,233.5	279,046.7	1,674,280.2	1,395,233.5	279,046.7	1,674,280.2	1,395,233.5	279,046.7	

Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների մեղքերման անհրաժեշտ գործընթացները:

Ընթացքի մեջ են ապրանքների և ծառայությունների մեղքերման անհրաժեշտ գործընթացները:

9

10

11

12

13

14

<p>11007</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախույան գետի ջրային ինտեգրացված կառավարում ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>50 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.</p>	<p><< Շիրակի մարզում՝ Ախույան գետի վրա, Կապի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցների կառուցում, ինչի արդյունքում կապահովվի գյուղատնտեսական նպատակներով հուսալի ոռոգումը, ինչպես նաև ջրավազանի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը:</p>	<p>Հինարարական աշխատանքների համար հայտարարվել է ձեռնային դադար:</p>	<p>149,468.4 37,845.9 111,612.5 149,468.4 37,845.9 111,612.5 21,870.0 0.0 21,870.0 0.0 9,944.1 0.0 9,944.1 45.5 0.0 45.5 6.7 0.0 8.9</p>	<p>Ընթացքի մեջ են պարսեքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:</p>
<p>31004</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	<p>18.5 մլն եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 27.03.2018-30.12.2026թթ.</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ</p>	<p>Կապի ջրամբարի կառուցման հետևանքով անհրաժեշտություն է առաջանում հողերի ձեռքբերման և մարդկանց վերաբնակեցման, ճանապարհների և ոռոգման ջրանցքների կառուցման, էլեկտրական ենթակառուցվածքների և այլնի:</p>	<p>1933,202.2 1,660,846.3 272,355.9 1,933,202.2 1,660,846.3 272,355.9 87,685.0 0.0 87,685.0 0.0 4,111.5 0.0 4,111.5 4.7 0.0 4.7 1.4 0.0 1.4</p>	<p>Ընթացքի մեջ են պարսեքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:</p>
<p>31006</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախույան գետի ջրային ինտեգրացված կառավարման ծրագրի երկրորդ փուլի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում</p>	<p>1.599,057.3 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ</p>	<p>Ընթացքի մեջ են հողերի ձեռքբերման և վերաբնակեցումների գործողությունների տրամադրման աշխատանքները, ինչպես նաև Ջրածոր գյուղի նախագահենտագրուական աշխատանքների փորձաքննության փուլը:</p>	<p>400,000.0 0.0 400,000.0 400,000.0 0.0 400,000.0 3,300.0 2,500.0 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Ընթացքի մեջ են պարսեքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:</p>
<p>11010</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախույան գետի ջրային ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում</p>	<p>3,350,954.2 հազ. ՀՀ դրամ (միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներով)</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 29.06.2015-30.12.2026թթ.</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ</p>	<p>Միջազգային կողմից նախատեսված ծառայությունների մատուցումը ընթացքի մեջ է:</p>	<p>49,831.2 39,685.8 10,145.4 49,831.2 39,685.8 10,145.4 3,300.0 2,500.0 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Ընթացքի մեջ են պարսեքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:</p>
<p>12002</p> <p>Գերմանիայի զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման փուլ 1 ծրագրով Ջրածոր գյուղի վերաբնակեցման համար ենթակառուցվածքների և բնակելի տների կառուցում</p>	<p>300.0 հազ. եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ</p>	<p>Հարկը պարտի կողմից նախատեսված ծառայությունների մատուցումը ընթացքի մեջ է:</p>	<p>49,831.2 39,685.8 10,145.4 49,831.2 39,685.8 10,145.4 3,300.0 2,500.0 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Ընթացքի մեջ են պարսեքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:</p>
<p>11009</p> <p>Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր</p>	<p>300.0 հազ. եվրո</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.</p>	<p>Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ</p>	<p>Բրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախույան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարման ծրագիր» կապի ջրամբարի կառուցման ֆուլ 1 փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄԱՍԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:</p>	<p>49,831.2 39,685.8 10,145.4 49,831.2 39,685.8 10,145.4 3,300.0 2,500.0 800.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Ընթացքի մեջ են պարսեքների և ծառայությունների ձեռքբերման անհրաժեշտ գործընթացները:</p>

21	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2025թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առույտ:	Իրականացվել է Համայնքային ենթակառուցվածքների վերականգնում 2-րդ ծրագրի 3-րդ փուլ ծրագրի 2023թ. ֆինանսական հաշվետվությունների առույտ, որը ընդունվել է 27.03.2024թ.: Ծրագրի կատարումը երկարաժամկետով է մինչև 30.12.2025թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որն անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք՝ ԿՊՐ բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը:	51,000.0 36,921.2 14,078.8 51,000.0 36,921.2 14,078.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրույթում		Հայաստանի տարածքային հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2025թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Շարունակվում է ծրագրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով նախատեսված ծառայությունների մատուցումը և շինարարական աշխատանքների իրականացումը՝ եղանակային պայմաններին համապատասխան:	1,423,557.6 1,270,071.4 153,486.2 1,423,557.6 1,270,071.4 153,486.2 168,000.0 150,000.0 18,000.0 40,342.7 33,838.5 6,504.2 24.0 22.6 36.1 2.8 2.7 4.2
23	31002	Եվրոպական Ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնադրույթում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ.			1,487,495.2 1,313,168.6 174,326.6 1,487,495.2 1,313,168.6 174,326.6 215,000.0 180,000.0 35,000.0 26,551.1 26,551.1 0.0 12.3 14.8 0.0 1.8 2.0 0.0
Ընդամենը 1072 Ծրագրով, որից՝							7,945,488.2 6,371,564.3 1,573,923.9 7,945,488.2 6,371,564.3 1,573,923.9 718,633.5 474,000.0 244,633.5 111,735.0 81,632.6 30,102.4
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱՆՍՆԵՐ							239,635.8 46,600.5 193,035.3 239,635.8 46,600.5 193,035.3 42,633.5 0.0 42,633.5 23,502.8 0.0 23,502.8
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱՆՍՆԵՐ							7,705,852.4 6,324,963.8 1,380,888.6 7,705,852.4 6,324,963.8 1,380,888.6 676,000.0 474,000.0 202,000.0 88,232.2 81,632.6 6,599.6

Սույնից եռամսյակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձայնարկ նախատեսված չեն:

Ընթացքի մեջ են խորհրդատուների մատուցած ծառայությունների դիմաց անկառավար վճարումների գործընթացները:

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 13 միջոցառում

24	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային ղեկարարամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017-31.08.2024թթ. (երկարացման և վավերացման փուլում է գտնվում մինչև 31.12.2025թ.)	1. Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհատվածի վերակառուցում / 2. Պուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծում / 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	124.860.2 121.680.2 3.180.0 124.860.2 121.680.2 3.180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մրցակցային համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
	25	21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրուցում			1. Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհատվածի վերակառուցման աշխատանքներն ավարտված են, ֆիզիկական առաջընթացը 100 %: 2. Պուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծումը ընթացքի մեջ է: 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրությունը, նախագծումը կախված է վարկի երկարացման հաստատումից:	1,000,533.2 633,777.7 166,795.5 1,000,533.2 633,777.7 166,795.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Մրցակցային համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:
	26	11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)	170 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկարարամենտ» Հիմնադրամ 18.07.2011-31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.: Աշխատանքներն ու հետերաշխիքային ժամանակաշրջանը ավարտվելու են 2026թ. ՀՀ համաֆինանսավորման միջոցների հաշվին:	Աշտարակ-Թային ճանապարհատվածի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծախսեր, ՀՕՏ ծրագիր:	238,300.0 2,700.0 235,600.0 238,300.0 2,700.0 235,600.0 30,000.0 0.0 30,000.0 8,404.2 0.0 8,404.2 28.0 0.0 28.0 3.5 0.0 3.6	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք փաստացի կվճարվեն եռամսյակի ընթացքում:
27	21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2		Աշտարակ-Թային ճանապարհատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Կերված և ընթացքի մեջ են թվով 2 պայմանագրեր Հատված 1/Լոտ 1 Ագարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհատվածի վերակառուցման և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհատվածի կառուցման (37+545 կմ - 71+435 կմ) նպատակով:	3,757,815.2 1,725,527.4 2,032,287.8 4,162,815.2 2,060,527.4 2,102,287.8 3,145,562.6 2,060,527.4 1,085,035.2 1,314,831.8 1,083,291.4 231,540.4 41.8 52.6 21.3 31.6 52.6 11.0	Ծինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ, կապալառուի կողմից ներկայացված կատարողականները ստուգման փուլում են:	

28	11011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 3)	100 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 24.07.2014- 31.12.2024թթ. Վարկային համաձայնագրի ավարտից հետո վերջնական վճարումներն իրականացվելու են մինչև 30.04.2025թ.	Թային-Լանցիկ ա/Զ կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայություններ, հաղորդակցողիչների տեղափոխման տեխնիկական և հեղինակային հսկողություններ:	Իրականացվում են Տրանշ 2 և Տրանշ 3 Ծրագրերի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արտիտի ծառայությունը:	9,141.2 2,201.0 6,940.2 9,141.2 2,201.0 6,940.2 6,940.2 6,940.2 0.0 6,940.2
29	21011	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3			Թային-Լանցիկ ճանապարհահատվածի կառուցում:	Աշխատանքների առաջընթացը 99% է: Շահագործման է հանձնվել 2022թ.: Տրանշ 3-ից վճարվում է նաև Տրանշ 2 Ծրագրի 34կմ հատվածի 8.8 կմ համար:	958,626.4 766,901.1 191,725.3 553,626.4 431,901.1 121,725.3 553,626.4 431,901.1 121,725.3 4,310.8 3,598.3 712.5 0.8 0.8 0.6 0.8 0.8 0.6
30	11012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 14.04.2015- 30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր (Տրանշ 4) Ազարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման/գրասենյակային ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արտիտի ծառայությունը:	646,510.0 197,410.0 449,100.0 646,510.0 197,410.0 449,100.0 47,990.0 37,450.0 10,540.0 13,272.1 10,415.8 2,856.3 27.7 27.8 27.1 2.1 5.3 0.6
31	21012	Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր			Կապալառուի պայմանագիր կնքվել է 23.10.2023թ.: Տեխ հսկողության Պայմանագիր կնքվել է 14.11.2023թ.:		10,585,075.2 8,820,896.0 1,764,179.2 10,585,075.2 8,820,896.0 1,764,179.2 4,370,000.0 3,620,000.0 750,000.0 1,453,348.0 1,366,818.5 86,529.5 33.3 37.8 11.5 13.7 15.5 4.9
32	21009	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 27.08.2014- 31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են մինչև 19.12.2025թ.)	Լանցիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:	Ընթացում են ճանապարհահատվածի վերակառուցման ավարտական աշխատանքները:	1,246,490.8 1,037,022.0 209,468.8 1,246,490.8 1,037,022.0 209,468.8 623,245.4 518,511.0 104,734.4 52,017.5 0.0 52,017.5 8.3 0.0 49.7 4.2 0.0 24.8
							1,873.1 0.0 1,873.1 28.8 0.0 28.8 20.5 0.0 27.0
							Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք փաստացի կվճարվեն եռամսյակի ընթացքում:
							Ծրագիրը գտնվում է վերջնական հանձնման ընդունման փուլում:
							Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ:
							Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ, կապալառուի և տեխ հսկող ընկերության կողմից ներկայացված կատարողականները գտնվում են ստուգման փուլում:
							Ճանապարհահատվածի ընդունման աշխատանքները հետաձգվել են Կապալառուի կողմից աշխատանքներն ավարտին չհասցնելու պատճառով, ուստի հետերաշխիքային սպասարկման ժամանակահատվածը դեռևս չի մեկնարկել:

33	11016 Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի ճանապարհի Հյուսիսային ենթահատվածի համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է Համաձայնագրերի կերման փուլում:		Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024-2025թթ. ընթացքում նախատեսվում են իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրերը, ինչպես նաև ծրագրին մեկնարկ տալու համար պահպանման ծախսեր:	814,604.9	45,640.0	768,964.9	814,604.9	45,640.0	768,964.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մուացին եռամսյակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձախսեր նախատեսված չեն:
34	21018 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցում	200 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2024- 2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2024թ. հայտարարվել է մրցույթ տեխնիկական ծեփ ընդհանուր, որի հիման վրա Պայմանագիրը կստորագրվի և համապատասխան կանխավճար կվճարվի 2025թ.:	7,707,355.7	6,422,796.4	1,284,559.3	7,707,355.7	6,422,796.4	1,284,559.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մուացին եռամսյակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձախսեր նախատեսված չեն:
35	11017 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների համակարգում և կառավարում	200 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 2024- 2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	Իրականացվում է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև ծրագրի մեկնարկի համար պահպանման ծախսերը:	213,260.0	56,470.0	156,790.0	213,260.0	56,470.0	156,790.0	27,060.0	21,800.0	5,260.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Ծրագրի պահպանման ծախսեր են, որոնք փաստացի կվճարվեն եռամսյակի ընթացքում:
36	11020 Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի համակարգում և կառավարում, Տրանշ 5	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է բանակցային փուլում:		Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում:	2025թ. ընթացքում նախատեսվում է իրականացնել Հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը:	100,000.0	0.0	100,000.0	100,000.0	0.0	100,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Մուացին եռամսյակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձախսեր նախատեսված չեն:

Ընդամենը 1040 ծրագրով, որից՝				1,333,142.7	1,333,142.7
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ				108,384.0	108,384.0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ				1,224,758.7	1,224,758.7

Քաղաքային զարգացում - 11 միջոցառում

40	1157	42001	Վերակառուցման և զարգացման նվիրատվական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երբաղուլուս» ՓԲԸ-ին	4 մլն ԱՄՆ դոլար	Երևանի քաղաքապետարան 30.09.2016-30.04.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերցնելու մարդիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Կապալառուին 2019թ. վճարվել է պայմանագրով նախատեսված կանխավճարը և տրվել է աշխատանքների մեկնարկը: Ընդունվել են մասնակի կատարողականներ՝ Թումանյան փողոցի համար 23.12.2020թ., Անադյան և Ամիրյան փողոցների համար 14.09.2022թ., Անադյան փողոցի համար 30.11.2022թ., Անադյան փողոցի և Control System-ի համար 12.05.2023թ., Մյասնիկյան և Ամիրյան փողոցների և Secondary connections-ի համար 16.08.2023թ., Մյասնիկյան, Անադյան և Ամիրյան փողոցների համար 17.11.2023թ., Մյասնիկյան, Անադյան, Վարդանանց, Նալբանդյան փողոցների համար 01.09.2024թ. և համաձայն պայմանագրի կատարվել են համապատասխան վճարումները: Ներկա դրությամբ, աշխատանքները իրականացվում են Երևան քաղաքի Թումանյան և Խոթրեանցի փողոցներում: 1. Խոթրեանցի փողոցում իրականացվում են երկրորդային միացումների աշխատանքներ: 2. Թումանյան փողոցում իրականացվում են երկրորդային միացումների աշխատանքներ: (Վճարումները վարկային և դրամաշտրիկային միջոցները իրականացվում են միաժամանակ՝ 67% վարկային միջոցներից և 33% դրամաշտրիկային միջոցներից համամասնություններով)	1,060,133.4 860,152.4 199,981.0 1,060,133.4 860,152.4 199,981.0 1,060,133.4 860,152.4 199,981.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41		12003	Արևելյան եվրոպայի ներգաղափարության և քաղաքացիական գործընկերության ֆունդի իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշտրիկային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-30.04.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերցնելու մարդիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	655,158.8 515,465.4 139,693.4 655,158.8 515,465.4 139,693.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
42		12004	Վերակառուցման և զարգացման նվիրատվական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշտրիկային ծրագրի կատարման ապահովում	738.1 հազ եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-30.04.2025թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերցնելու մարդիկներն անցկացնել ստորգետնյա կապուլիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	38,841.7 32,379.3 6,462.4 38,841.7 32,379.3 6,462.4 9,710.0 8,085.0 1,625.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	

Առաջին եռամսյակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

43	<p>Եվրոպական Ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման ներկրող ծրագրի շրջանակներում նթավարկի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին</p>	<p>5 մլն եվրո</p>	<p>«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-27.12.2024թթ. (Վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետը երկարացվել է մինչև 10.2025թ.)</p>	<p>Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերականգնման աշխատանքների իրականացում:</p>	<p>Իրականացվում են դրենաժային միջոցառումներ, Ներթափանցող ջրի ուղղորդում դրենաժային թունել, անրակապի հորատանցում ջրի հավաքագրման համար, հակակոռոզին աշխատանքներ, դրենաժային թունելի հողային շերտում անցքերի բացում և պոլիթիլոֆիլեն խողովակի անցկացում, բաց մասած հատվածների բետոնացում:</p> <p>Իրականացվելու են ինժեների գումարի վճարում, կապալառից պահված երաշխիքային գումարի հետմնարում /5%/, ինչպես նաև այս մասնագրի վերջնական արժեքի 10%-ից ավելի հաշվարկված և պահված տույժ-տուգանքի գումարի հետ վերադարձ:</p>	<p>227,916.5 208,152.9 19,764.0 227,916.5 208,152.9 19,764.0 227,916.5 208,152.9 19,764.0 227,916.5 208,152.9 19,764.0</p>	<p>Այս փետրվար ամիսի մեկնարկվելու է Դրենաժային թունելի հանձնման-ընդունման աշխատանքները (հանձնման-ընդունման գործընթացի ավարտը ակնկալվում է ամռանը կամ աշնանը), որից հետո կապալառուի վերադառնալու են նրանից պահված երաշխիքային գումարը, նրանից գանձված տույժ-տուգանքի ավելցուկը: Վճարումներ կատարվելու են նաև ինժեներին: Կապալառուի կողմից երրորդ անձանց ապահովագրության անդրադաձված փաթեթի (20 մլն եվրոյի ցափով) ձևերկայանքները՝ շուկայում այսպես գումարի ապահովագրության բացակայության պատճառով:</p>
44	<p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող բաղաբաղյալ զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում</p>	<p>60,090.0 հազ. եվրո</p>	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.</p>	<p>Ծրագրի նպատակն է մեծացնել բաղաբաղյալ շարժունակությունը, բաղաբաղյալ կառավարումը և քարեպեղ նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսակով-Արշակունյաց բաղաբաղյալի ճանապարհը, կամուրջ՝ Հրազդան գետի վրայով, հետիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիությամբ և կավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության նեթակառուցվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, իրականացնել ղիմակայության շեջտարումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան գետաջուկ վերականգնումը, ճանապարհի և ճեղքային երկայնքով նոր ծառերի տնկում և գեներադազմային հատկանիշների, Ներադաձված լուսատիճային փողոցային լույսերի տեղադրում:</p>	<p>Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը: Ծրագիրը վավերացվել է 2024թ. մայիսի 22-ին:</p>	<p>2,016,240.8 1,031,325.1 984,915.7 2,016,240.8 1,031,325.1 984,915.7 769,825.2 384,801.6 385,023.6 8,564.3 5,455.2 3,109.1 1.1 1.4 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Առաջին եռամսյակի համար 2025թ ՀՀ պետական բյուջեով ձայնարկ նախատեսված չեն:</p>
45	<p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն</p>	<p>60,090.0 հազ. եվրո</p>	<p>«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 2024-2028թթ.</p>	<p>Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն</p>	<p>Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 27.11.2023թ. ստորագրվել է թիվ 4371-ARM վարկային համաձայնագիրը: Ծրագիրը վավերացվել է 2024թ. մայիսի 22-ին:</p>	<p>6,258,448.3 5,215,373.6 1,043,074.7 6,258,448.3 5,215,373.6 1,043,074.7 27,000.0 27,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Առաջին եռամսյակի համար 2025թ ՀՀ պետական բյուջեով ձայնարկ նախատեսված չեն:</p>
46	<p>Վերականգնման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության ղրամաշտրոհային ծրագրի շրջանակներում վերականգնման և փողոցների լուսավորության արդիականացում</p>	<p>0,584 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախաշաղկապի փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում և քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման համակարգային ծրագրաշարի պատրաստում</p>	<p>Նախատեսվում է Գ և Գ Տրանշների իրագործման համար պահանջվող նախագծախախաշաղկապի փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչն ուղղված ՎՁԵԲ կողմից 750 հազ. ՏՀ նոր դրամաշտրոհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցները և 750 հազ. եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակիցների գնահատարկները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում: Պատրաստվում է Տեխնիկական առաջարկների Գնահատման հաշվետվություն: Բանկի կողմից Գնահատման հաշվետվության հաստատվելուց հետո մասնակիցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին և կիրականացվեն ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:</p>	<p>108,490.8 90,409.0 18,081.8 108,490.8 90,409.0 18,081.8 27,000.0 27,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Նախատեսվում է Գ և Գ Տրանշների իրագործման համար պահանջվող նախագծախախաշաղկապի փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչն ուղղված ՎՁԵԲ կողմից 750 հազ. ՏՀ նոր դրամաշտրոհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցները և 750 հազ. եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակիցների գնահատարկները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում: Պատրաստվում է Տեխնիկական առաջարկների Գնահատման հաշվետվություն: Բանկի կողմից Գնահատման հաշվետվության հաստատվելուց հետո մասնակիցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին և կիրականացվեն ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:</p>
47	<p>Վերականգնման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության վարկային ծրագիր</p>	<p>0,544 մլն եվրո</p>	<p>Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.</p>	<p>Աջակցություն ծրագրի իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախաշաղկապի փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում:</p>	<p>Նախատեսվում է Գ և Գ Տրանշների իրագործման համար պահանջվող նախագծախախաշաղկապի փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչն ուղղված ՎՁԵԲ կողմից 750 հազ. ՏՀ նոր դրամաշտրոհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցները և 750 հազ. եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակիցների գնահատարկները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում: Պատրաստվում է Տեխնիկական առաջարկների Գնահատման հաշվետվություն: Բանկի կողմից Գնահատման հաշվետվության հաստատվելուց հետո մասնակիցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին և կիրականացվեն ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:</p>	<p>108,490.8 90,409.0 18,081.8 108,490.8 90,409.0 18,081.8 27,000.0 27,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0</p>	<p>Նախատեսվում է Գ և Գ Տրանշների իրագործման համար պահանջվող նախագծախախաշաղկապի փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բաղադրիչն ուղղված ՎՁԵԲ կողմից 750 հազ. ՏՀ նոր դրամաշտրոհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցները և 750 հազ. եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակիցների գնահատարկները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում: Պատրաստվում է Տեխնիկական առաջարկների Գնահատման հաշվետվություն: Բանկի կողմից Գնահատման հաշվետվության հաստատվելուց հետո մասնակիցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին և կիրականացվեն ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:</p>

48	12017	Վերակառուցման և զարգացման եկրուական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների ծրագիր	16.57 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ ասֆալտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում:	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր ատմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ թվով 23 ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժինները և հասցվել են ավարտի: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 2/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել են 800 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Գ Տրանշի շրջանակներում սպասվող աշխատանքների անխափան իրականացման նպատակով կատարվել է վարկի սահմանաչափի ավելացում՝ Դ Տրանշի 272 մլն եվրոյի չափով, որից 197 մլն կհատկացվի սույն միջոցառմանը: Վարկի սահմանաչափի ավելացման որոշումը 15.02.2024թ. Կառավարության նիստում ընդունվել է և վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը 16.02.2024թ. ստորագրվել է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից, Ազգային ժողովի կողմից վավերացվել է 02.10.2024թ.: 16.02.2024թ. ստորագրվել է Ծրագրի համաձայնագրի փոփոխությունը: Վարկային համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությամբ երկարաձգվել են նաև բոլոր Տրանշների վերջին հասանելիության ժամկետները՝ մինչև 28.11.2028թ.:</p>	897,502.9	747,919.1	149,583.8	897,502.9	747,919.1	149,583.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Սուաչին նոսմայակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձայխեր նախատեսված չեն:
49	12016	Վերակառուցման և զարգացման եկրուական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	1,926.83 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-30.12.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքների մրցութային փաթեթների կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղերի ուղղվակարության և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում:	<p>Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շին աշխատանքների վրա: Նախատեսվում է Գ և Դ Տրանշների իրագործման համար պահանջվող նախագծման/նախաշրջանային փաստաթղթերի պատրաստման և տեխնիկական հսկողության բարդորինյին ուղղված ՎՁԵԲ կողմից 750 հազ ՏԵՆ դրամաշնորհի տրամադրում: Նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանաչափի միջոցներից ևս 750 հազ եվրո տրամադրել Տեխնիկական համագործակցության նպատակների համար: Հայտարարվել է մրցույթ Գ Տրանշի խորհրդատուի ընտրության նպատակով, ստացվել են մասնակցների գնահատարկները, որոնք գտնվում են գնահատման փուլում: Պատրաստվում է Տեխնիկական առաջարկների Գնահատման հաշվետվությունը: Բանկի կողմից Գնահատման հաշվետվության հաստատվելուց հետո մասնակիցները կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին և կիրականացվեն ֆինանսական առաջարկների գնահատումը:</p>	99,913.2	83,261.0	16,652.2	99,913.2	83,261.0	16,652.2	30,000.0	30,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Սուաչին նոսմայակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձայխեր նախատեսված չեն:
50	12018	Վերակառուցման և զարգացման եկրուական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու քաղաքային ճանապարհների դրամաշնորհային ծրագիր (Տրանշ Ա, Բ, Գ)	7.3 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 14.06.2017-28.11.2028թթ.	Համայնքային ճանապարհների հիմնանորոգում և փողոցային լուսավորության ցանցի արդիականացում: Ճանապարհների վերակառուցում՝ ասֆալտի և մայթերի ծածկի նորացում, այդ թվում՝ ջրահեռացման ենթակառուցվածքների փոխարինում: Գ տրանշի շրջանակներում ԱՍԻ և Ավտոբիկան թաղամասերի, Ինչպես նաև Երիտազնի փողոցի փողոցային լուսավորության վերականգնման արդյունքում ներկայիս բարձր ճնշման սնդիկային լամպերը կփոխարինվեն լուսադիոդային խնայող լամպերով:	<p>Ա տրանշով սահմանված բոլոր 14 փողոցներում և հրապարակներում շին աշխատանքներն ավարտված են, հիմնանորոգվել է ընդհանուր ատմամբ մոտ 12 կմ ճանապարհային ցանց՝ իր ենթակառուցվածքներով: Բ տրանշի շրջանակներում մոտ 13 կմ երկարությամբ, թվով 23 փողոցներում ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների բոլոր երեք չափաբաժիններն ավարտված են: Միջոցառման միջոցների հաշվին իրականացվել է աշխատանքների 1/3 մասը: Պիլոտային-2 ծրագրի շրջանակներում 2021թ. տեղադրվել են 401 լուսադիոդային լամպեր և կառավարման սարքավորումներ: Ստորագրվել է Գ Տրանշի դրամաշնորհային համաձայնագրի երկարաձգումը՝ մինչև 2028թ. նոյեմբերի 28-ը: Ա և Բ Տրանշների հասանելիությունը երկարաձգվել է պայմանավորված Վարկային համաձայնագրի փոփոխությամբ: Գ Տրանշի վերաբաշխման նախագիծը հաստատված է:</p>	432,957.1	360,797.6	72,159.5	432,957.1	360,797.6	72,159.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Սուաչին նոսմայակի համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձայխեր նախատեսված չեն:

53	42008	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներթակարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցներ» ՓԲԸ-ին	178.2 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցներ» ՓԲԸ 09.12.2014-30.12.2025թթ.	Կերականզեման վարկերի (KfW) բանկի (այստիեռ՝ Բանկ) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայաններ)» ծրագրի շրջանակներում (այստիեռ՝ Ծրագիր) Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի մասով՝ 220 կՎ ԲԲՄ-ի դիրքի փոփոխությամբ պայմանավորված՝ «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցներ» ՓԲ ընկերության (այստիեռ՝ ԸՆԵԿ) գիտարկումների հիման վրա Լոտ 1-ի «Սահմանափակ մրցակցային սակարկություն» մրցութային փաստաթղթերի համապատասխան բաժինները վերջնականացվում են Fichtner GmbH & Co. KG խորհրդավարական ընկերության (այստիեռ՝ խորհրդատու) կողմից, իսկ Լոտ 3-ի մրցութային փաստաթղթերի վերջնական տարբերակը գտնվում է ԿՊ Բանկի կողմից հաստատման փուլում:	31,400,151.9	31,370,167.7	29,984.2	31,400,151.9	31,370,167.7	29,984.2	31,400,151.9	31,370,167.7	29,984.2	105,127.5	84,102.0	21,025.5	67,335.0	57,418.9	9,916.1	64.1	66.3	47.2	0.21	0.2	33.1					
						11006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10.86 մլն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցներ» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Մրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով. Լոտ 1՝ «Դյաշեն» ներթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դյաշեն ներթակայանի մուտք /այլ), Լոտ 2՝ Օչայնի գծերի կառուցում (500/400/220/110կՎ) և Լոտ 3՝ «Սյրոս» ներթակայանի և ԲԼՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Մրագրի նպատակն է՝ Հայաստանի և Վրաստանի էներգետամակարդերի միջև ասիներոն միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգետամակարգը ԻԻՀ էներգետամակարգից քայի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օղակն գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ՌԴ և տարածաշրջանի վրա երկրների հետ:	138,607.5	110,886.0	27,721.5	138,607.5	110,886.0	27,721.5	94,614.8	75,691.8	18,923.0	86,805.0	72,993.0	13,812.0	91.7	96.4	73.0	62.6	65.8	49.8	0.0	0.0	49.8
											32006	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցներ» ՓԲԸ 30.05.2016-30.12.2025թթ.	Լոտ 2-ի մասով 2025թ. փետրվարի 5-ի զրույցից ԿԵՑ International limited ընկերությանը (այստիեռ՝ ԿԵՑ) առաջարկվել է ԸՆԵԿ-ի և խորհրդատուի համար ընդունելի նախապայմանների հիման վրա ներկայացնել նոր զննաչափի վճարման երկու տարբերակով՝ միանվագ և վերաջաման (վերջնական քանակի փաստով): Գնառաջարկը վերաջաման ձևաչափով ներկայացնելու համար խորհրդատուի կողմից պատրաստված 400 կՎ ՕԳ-ի ձավաթերի ձևամուշը 2025թ. փետրվարի 7-ին ուղարկվել է ԿԵՑ-ին, վերջին 2025թ. փետրվարի 14-ին ներկայացրել է երկու տարբերակով՝ միանվագ և վերաջաման նոր զննաչափ: Հաշվի առնելով վերը նշվածը՝ 2025թ. փետրվարի 24-ին ԸՆԵԿ-ի գրասենյակում խորհրդատուի հետ ըննարկվել և համաձայնեցվել է ԿԵՑ-ի հետ դեմ առ դեմ բանակցությունների ուղղվածությամբ, իսկ 2025թ. փետրվարի 25-ին ԸՆԵԿ-ի և խորհրդատուի և ԿԵՑ ընկերության միջև սկսվել են դեմ առ դեմ բանակցային հատիպումը, որի արդյունքում 2025թ. փետրվարի 27-ին եռակողմ ստորագրվել է հանդիպման արձանագրություն: խորհրդավարական Պայմանագրի Փոփոխություն No. 04-ի Հավելված 2-ի ներքո Բաղադրիչ 2-ի և Բաղադրիչ 3-ի մասով 2024թ. չորրորդ եռամսյակի՝ հունիսից մինչև դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածի համար՝ Փուլ A-ով մատուցված ծառայությունների դիմաց Բանկի կողմից սահմանված կարգով 2025թ. փետրվարի 26-ին խորհրդատուին կատարվել է վճարում 10.2 մլն եվրո ԿՊ վարկային և 10.0 մլն եվրո NIF դրամաշնորհային միջոցներից:	1,013,016.7	1,013,016.7	0.0	1,013,016.7	1,013,016.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36,919,311.8	36,762,439.0	156,872.8	36,919,311.8	36,762,439.0	156,872.8										739,570.7	591,656.6	147,914.1	68,358.0	58,237.3	10,120.7	9.2	9.8	6.8	0.2	0.2	0.2	0.2	6.5			

Մուսիսի տրամաշնորհային համար 2025թ. ՀՀ պետական բյուջեով ձայնար նախատեսված չեն:

Ընդամենը 1167 Մրագրով, որից՝

ԸՆԹԱՅԻՎ ԾԱԽՍԵՐ

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ

Էներգաարդյունավերության ծրագիր - 2 միջոցառում

56	1232	12001	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	10.1 մլն եվրո	Երևանի բաղաբաշտարան 2024-2029թթ.	<p>Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Երևան համայնքի հասարակական շենքերի էներգիայի սպառումը և աջակցել էներգաարդյունավետության ու վերականգնվող էներգիայի միջոցառումներին, որոնք կննդարան անհրաժեշտ աշխատանքներ պլիլիկիկաների և մանկապարտեզների ընդհանուր տեխնիկական վիճակի բարելավման համար:</p> <p>Անկախից արդյունքները՝ ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 պոլիկիկիկա և 32 մանկապարտեզ) էներգասպառումը, որի արդյունքում կանխատեսվում է՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցում, • սեյսմիկ անվտանգության բարելավում, • այցելուների հարմարավետության ու կյանքի որակի բարելավում, • ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների կրճատում, • վերանորոգվող շենքերի շահագործման ժամկետի երկարաձգում: 	<p>Ծրագիրը վավերացվել է 2024թ. ապրիլի 22-ին: Սերկայունս կնքված պայմանագրեր արվա չեն: Ընթանում են գնումների հետ կապված նախապարտատական գործընթացներ:</p>	863,946.2	719,955.3	143,992.9	863,946.2	719,955.3	143,992.9	172,789.6	143,991.1	28,796.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
57		12003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետության ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հանրային շենքերի էներգաարդյունավետության բարելավում)	25.0 մլն եվրո				2,140,816.6	1,784,013.7	356,802.9	2,140,816.6	1,784,013.7	356,802.9	428,163.2	356,802.7	71,360.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝								3,004,764.8	2,503,969.0	500,795.8	3,004,764.8	2,503,969.0	500,795.8	600,952.8	500,793.8	100,159.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								3,004,764.8	2,503,969.0	500,795.8	3,004,764.8	2,503,969.0	500,795.8	600,952.8	500,793.8	100,159.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Ընթանում են գնումների հետ կապված նախապարտատական գործընթացներ:

ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝																		
ԳՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝		8,867,194.8	6,784,931.9	2,082,262.9	8,867,194.8	6,784,931.9	2,082,262.9	1,066,616.4	425,931.6	640,684.8	90,7768.9	13,812.0	8.5	18.1	2.2	1.0	1.1	0.7
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝		92,371,884.4	77,848,002.5	14,523,881.9	92,371,884.4	77,848,002.5	14,523,881.9	14,214,929.6	10,538,517.7	3,676,411.9	3,306,400.6	2,775,107.5	23.3	26.3	14.5	3.6	3.6	3.7
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)		37,194,345.0	36,817,727.2	376,617.8	37,194,345.0	36,817,727.2	376,617.8	2,027,620.6	1,659,961.5	367,659.1	68,358.0	58,237.3	3.4	3.5	2.8	0.2	0.2	2.7
Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝																		
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ		6,361,863.0	2,669,287.6	3,692,575.4	6,361,863.0	2,669,287.6	3,692,575.4	1,412,763.2	696,317.4	716,445.8	241,132.3	118,813.8	17.1	17.1	17.1	3.8	4.5	3.3
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ		94,877,216.2	81,963,646.8	12,913,569.4	94,877,216.2	81,963,646.8	12,913,569.4	13,868,782.8	10,268,131.9	3,600,650.9	3,156,037.2	2,733,250.6	22.8	26.6	11.7	3.3	3.3	3.3