

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

[illegible]

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 13 միջոցառում												
2	1004	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.05.2028թթ.	Վերդի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրու ինտեգրացիայի, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխան տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Շինարարական աշխատանքներն ավարտվել են: Ընթացքի մեջ են թերությունների շտկման և հետավարտական երաշխիքների դիմաց վճարումների գործընթացները:	22,399.6	15,745.7	22,399.6	Ընթացքի մեջ են ծնողներված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները: Վճարումները կիրականացվեն երկուրդ եռամսյակում:	
	31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վերու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում	16,448.2					13,121.4	16,448.2			
3								5,951.4	2,624.3	5,951.4		
								22,399.6	15,745.7	22,399.6		
4								16,448.2	13,121.4	16,448.2		
								5,951.4	2,624.3	5,951.4		
4								12,560.3	15,745.7	12,560.3		
								8,224.2	13,121.4	8,224.2		
4								4,336.1	2,624.3	4,336.1		
								6,238.7	15,458.5	6,238.7		
4								2,843.8	12,834.8	2,843.8		
								3,394.9	2,623.7	3,394.9		
4								49.7	98.2	49.7		
								34.6	97.8	34.6		
4								78.3	100.0	78.3		
								27.9	98.2	27.9		
4								17.3	97.8	17.3		
								57.0	100.0	57.0		
4												

[illegible]

10	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների խնամեցողական կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախտոյան գետի ջրային ռեսուրսների խնամեցողական կառավարման ծրագիր» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՇՄՍԱԿ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Կապի ջրամբարի կառուցման կապի պայմանագրի խզմամբ պայմանավորված սույն դրամաշնորհային համաձայնագրի ավարտված ժամկետն այլևս չի երկարաձգվի:	18,107.5 14,564.7 3,542.8 18,107.5 14,564.7 3,542.8 8,000.0 6,434.8 1,565.2 1,079.3 0.0 1,079.3 13.5 0.0 69.0 6.0 0.0 30.5
11	11011	Ձարգացման ֆրանսիական գործակալության զբոսայգուց մինչև 1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Ծրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ուղղված ծրագրի իրականացմանը՝ կառավարությանը և զբոսայգուց մինչև 1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Խորհրդատվական պայմանագիր կնքվել է: Ընթացքի մեջ են պայմանագրով նախատեսված գործընթացները:	499,403.0 416,169.2 83,233.8 592,632.6 516,169.2 76,463.4 343,970.0 311,200.0 32,770.0 342,469.9 309,699.9 32,770.0 99.6 99.5 100.0 57.8 60.0 42.9
12	11019	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ջրային ռեսուրսների համառոտեցողական կառավարման ծրագրի ուղեկցող միջոցառումներ դրամաշնորհային ծրագիր	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 19.12.2014-30.12.2029թթ.	Ծրագրի նպատակն է՝ •Ջրային ռեսուրսների կառավարման կազմակերպությունների կարողությունների զարգացումը, •Աջակցություն ֆերմերներին (բարձրագույն մշակաբույսերի արտադրություն, ներդրումնային ուղեկցողական և մարկետինգ), •Ախտոյան գետակազմային կառավարման պլանի թաղամասում ներառվող Ծրագրի ՇՄՍԱԿ ուղեկցողական ծրագրի պահանջները, •հավաստիացում, որ Արփիի և Կապի ջրամբարների ջրային կառավարման ուղեկցողական ծրագրի իրականացումը կնպաստի Կապի ջրամբարի ջրային կառավարման պլանի և զբոսայգուց մինչև 1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Խորհրդատվական պայմանագիր ստորագրվել է 09.06.2026թ.:	424,024.7 339,219.8 84,804.9 424,024.7 339,219.8 84,804.9 63,603.7 50,883.7 12,720.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13	31022	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ շրջանակներում ուղեկցողական, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծրագրերի իրականացում	70 400 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 17.03.2026-30.06.2031թթ.	Ծրագրի նպատակն է ապահովել բարելավված հասանելիություն դեպի արդյունաբերություն, ֆինանսապես կայուն ուղեկցողական ծրագրի իրականացումը՝ կառավարման և զբոսայգուց մինչև 1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	28.08.2025թ. ՀՀ կառավարության N 1192-Ա որոշմամբ հավանություն է տրվել «Հայաստանի ջրի և ոռոգման ծառայությունների բարելավման ծրագիր» 1-ին փուլի ծրագիր» վարկային համաձայնագրի ստորագրմանը, որն էլ ստորագրվել է 2025թ. մայիսի 18-ին: Այն ներառում է հետագա վավերացման ըստ սահմանված ընթացակարգերի: 11.12.2025թ. N 1770-Ն որոշմամբ հավանություն է տրվել «ՀՀ-ի և Կերակրության և Ձարգացման միջազգային բանկի միջև «Հայաստանի ջրի և ոռոգման ծառայությունների բարելավման ծրագիր» 1-ին փուլ» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին: 03.02.2026թ. Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ վարկային համաձայնագրով ամրագրված պարտավորությունները համապատասխան են սահմանադրությանը: «Հայաստանի ջրի և ոռոգման ծառայությունների բարելավման ծրագիր» 1-ին փուլի ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը արժանացել է հավանության 03.03.2026թ. ԱԺ-ի լիազորմամբ նիստում: Համաձայնագիրը էֆեկտիվ է ճանաչվել 17.03.2026թ.:	2,999,529.5 2,399,623.6 599,905.9 2,999,529.5 2,399,623.6 599,905.9 1,000,000.0 800,000.0 200,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14	31024	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության (ՉՖԳ) աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանում ջրային ռեսուրսների և գյուղատնտեսության համայնի զարգացում» («WAIDA») ծրագիր	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե	04.12.2025թ ՀՀ կառավարության N 1733-Ա որոշմամբ հավանություն է տրվել Հայաստանի «Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև չհաստատված վարկային գիծ տրամադրելու մասին թիվ CAM 1029 շրջանակային համաձայնագրի» ստորագրման առաջարկությանը, որը ստորագրվել է 2025 թվականի դեկտեմբերի 18-ին և 19-ին «Հայաստանի ջրի և գյուղատնտեսության ինտեգրված զարգացում» (WAIDA) ծրագրի իրականացման համար: Վարկային համաձայնագրի իրականացումն ապահովվում է քաղաքի ծրագրային մոտեցմամբ (MPA) և համաֆինանսավորվում է Համաշխարհային բանկի «Ջրային և ոռոգման ծառայությունների բարելավում» («WISE») ծրագրի, ինչպես նաև Եվրոպական միության կողմից: Հայաստանի Հանրապետության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև չհաստատված վարկային գիծ տրամադրելու մասին թիվ CAM 1029 շրջանակային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը հաստատվել է ս.թ. ապրիլի 28-ին ՄԴՈ-1825 որոշմամբ: Համաձայն ներպետական հաջորդ ընթացակարգի՝ նախապատրաստվում է միջազգային պայմանագրի՝ Ազգային ժողովի կողմից վավերացման փուլը:	193,587.6 161,323.1 32,264.5 193,587.6 161,323.1 32,264.5 60,000.0 49,980.0 10,020.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0																		
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝					11,347,618.3	8,147,825.1	3,199,793.2	10,690,064.9	8,247,825.1	2,442,239.8	2,707,772.4	2,052,045.8	655,726.6	767,272.7	520,170.9	247,101.8	28.3	25.3	37.7	7.2	6.3	10.1	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍՆԵՐ					1,294,125.8	830,856.6	463,269.2	1,409,355.4	930,856.6	478,498.8	611,983.2	391,272.7	220,710.5	446,966.1	316,919.1	130,047.0	73.0	81.0	58.9	31.7	34.0	27.2	
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍՆԵՐ					10,053,492.5	7,316,968.5	2,736,524.0	9,280,709.5	7,316,968.5	1,963,741.0	2,095,789.2	1,660,773.1	435,016.1	320,306.6	203,251.8	117,054.8	15.3	12.2	26.9	3.5	2.8	6.0	

Հայաստանի Հանրապետության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև չհաստատված վարկային գիծ տրամադրելու մասին թիվ CAM 1029 շրջանակային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը հաստատվել է ս.թ. ապրիլի 28-ին: Համաձայնագիրը վավերացվել է 25.06.2026թ. ՀՀ նախագահի կողմից:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 5 միջոցառում									
15	1072	12001	Գերմանիայի զարգացման և եվրոպական միության հարկանելիության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների զբաղմունքային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-13.03.2028թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ծրագրին ընթացքի մեջ է:	3,597,559.8 2,984,542.7 613,017.1 3,477,559.8 2,884,542.7 593,017.1 1,339,528.4 1,092,679.4 246,849.0 161,491.2 128,872.5 32,618.7 12.1 11.8 13.2 4.6 4.5 5.5	Թերակատարումը պայմանավորված է մրցութային նոր գործընթացների ձգձգմամբ: Վճարումները կիրականացվեն երրորդ եռամսյակում:
16		11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագիր երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2027թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի աուդիտ:	Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2026թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որը անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք՝ KfW բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը, ատդիսի կատարման ժամկետը սահմանվել է 30.03.2027թ: 2026թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2025թ. Ծրագրի ֆինանսական և 2025թ.1-ին կիսամյակի տեխնիկական աուդիտի վճարման հայտերը ներկայացվել է KfW բանկ: Տեխնիկական աուդիտի 2025թ. 2-րդ կիսամյակի հաշվետվությունը ներկայացվել է KfW բանկ համաձայնեցման:	52,559.4 35,739.7 16,819.7 113,024.7 91,265.5 21,759.2 70,950.9 56,204.0 14,746.9 53,300.9 52,592.1 708.8 75.1 93.6 4.8 47.2 57.6 3.3	2026թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2025թ. Ծրագրի ֆինանսական աուդիտը և ներկայացվել է ֆինանսական աուդիտի հաշվետվություն, ինչպես նաև հավանության է արժանացնել 2025թ. 1-ին կիսամյակային տեխնիկական աուդիտի հաշվետվությունը KfW բանկի կողմից, որոնց հիման վրա մասնաձևան հայտերը ներկայացվել են KfW բանկ վճարման, որի դիմաց վճարումը կատարվել է մասամբ:
17		31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2027թթ.	11 բաղաձիգ և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Առկա շինարարական պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտվել են, ընթացքի մեջ են հանձնման-ընդունման աշխատանքները:	2,428,793.7 2,025,587.8 403,145.9 2,368,268.4 1,970,062.0 398,206.4 1,073,469.3 960,357.8 113,111.5 343,509.4 312,197.6 31,311.8 32.0 32.5 27.7 14.5 15.8 7.9	Թերակատարումը պայմանավորված է մրցութային նոր գործընթացների ձգձգմամբ: Վճարումները կիրականացվեն երրորդ եռամսյակում:
18		31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ. (երկարաձգման փուլում է մինչև 30.12.2027թ.)	11 բաղաձիգ և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Առկա շինարարական պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտվել են, ընթացքի մեջ են հանձնման-ընդունման աշխատանքները:	1,624,121.1 1,346,581.3 277,539.8 1,624,121.1 1,346,581.3 277,539.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Առաջին կիսամյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

[illegible]

24	11012	Կայունացման և զարգացման եվրոսփական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ագարակ 32 կմ հատվածի կառուցման համակարգում և կառավարում	150 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ագարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի ճշգրտման գործողությունները, ինչպես նաև Ծրագրի պահպանման ծախսերը:	295,535.1 212,330.7 83,204.4 495,535.1 212,330.7 283,204.4 355,242.6 114,182.5 241,060.1 229,678.3 17,473.3 212,205.0 64.7 15.3 88.0 46.3 8.2 74.9
	21012	Կայունացման և զարգացման եվրոսփական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ագարակ 32 կմ հատվածի կառուցում				Կապալառուի պայմանագիր կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ հսկողության Պայմանագիր կնքվել է 14.11.2023թ.: Ընթանում են շինարարական աշխատանքները 12 շին. հրապարակներում, ներառյալ՝ կամուրջների շինարարության և թունելների փորման աշխատանքները:	
25							
26	21009	Եվրոսփական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են միջև շինարարության ալկարող)	Լանջեիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհահատվածը բացվել է երթևեկության համար:	1,532,835.6 1,163,271.9 369,563.7 1,501,331.6 1,211,851.9 379,479.7 1,531,940.9 1,162,499.2 369,441.7 813,886.8 534,919.7 283,967.1 53.5 46.0 76.9 51.5 44.1 74.8

32		11023	Ֆրանսիայի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Միսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի Բարգուշատի թունելի կառուցման համակարգում և կառավարում	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է բանակցային փուլում:	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ	Ճանապարհային ցանցի քարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Միսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի Բարգուշատի 8.6 կմ թունելի կառուցում	Նոր մեկնարկային Ծրագիր, որը գտնվում է բանակցային փուլում:	4,839.6 0.0 4,839.6 4,839.6 0.0 4,839.6 0.0 4,839.6
33		21028	Ֆրանսիայի աջակցությամբ իրականացվող Միսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի Բարգուշատի թունելի կառուցում					5,441,898.6 4,534,940.4 906,958.2 5,441,898.6 4,534,940.4 906,958.2 5,441,898.6 4,534,940.4 906,958.2 4,839.6
34		11024	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական Բանկի Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան Հարավային հատվածի համակարգում և կառավարում	236 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 01.05.2025թ. մինչև 2033թ.	Ճանապարհային ցանցի քարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան Հարավային 24.7կմ ենթահատվածի կառուցում:	Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք ամբողջությամբ իրականացվում են ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման հաշվին:	80,256.9 0.0 80,256.9 80,256.9 0.0 80,256.9 41,404.2 0.0 41,404.2 35,442.0 0.0 35,442.0 85.6 0.0 85.6 0.0 85.6 0.0 44.2 0.0 44.2
35		21029	Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական Բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի Միսիան-Քաջարան Հարավային հատվածի կառուցում				Հայտարարել է մրցույթ տեխ իսկողի և կապալառուի ձեռքբերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը՝ նախատեսվում է ստորագրել և վճարել համապատասխան կանխավճարները:	3,871,753.1 3,226,460.9 645,292.2 3,871,753.1 3,226,460.9 645,292.2 3,771,449.8 3,142,911.5 628,538.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36		21030	Եվրոպական Ներդրումային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան, Միսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագրի, Հարավային հատվածի կառուցում	236մլն եվրո ընդհանուր վարկից 137 մլն եվրոն ուղղվելու է տվյալ ենթահատվածին:	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ (ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից մինչև 2033թ.)	Ճանապարհային ցանցի քարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան Հարավային 24.7կմ ենթահատվածի կառուցման համաֆինանսավորում:	Նախապատրաստվում են մրցութային փաստաթղթերը:	1,935,876.6 1,613,230.5 322,646.1 1,935,876.6 1,613,230.5 322,646.1 1,879,170.2 1,565,975.2 313,195.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ընդամենը 1049 Ծրագրով, որից՝								
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								

Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով. Նախատեսված էր իրականացնել վճարում ֆինանսական աուդիտին, սակայն համաձայնագրի կնքումը գտնվում է բանակցային փուլում:

Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով. Նախատեսված էր իրականացնել կանխավճար տեխնիկորին և կապալառուին, սակայն մրցութային գործընթացները դեռևս չեն ամփոփվել: Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ տարում:

Ծրագրի պահպանման ծախսերն են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Վճարումները կիրականացվեն հովիփին:

Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով. Նախատեսված էր իրականացնել կանխավճար տեխնիկորին և կապալառուին, սակայն մրցութային գործընթացները դեռևս չեն ամփոփվել: Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ տարում:

Թերակատարումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով. Նախատեսված էր իրականացնել կանխավճար տեխնիկորին և կապալառուին, սակայն մրցութային գործընթացները դեռևս չեն ամփոփվել: Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ տարում:

Կոշի թափոնների կառավարում - 1 միջոցառում																			
37	1040	32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում արցախահատության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել ԵՄ չափանիշներով 4 սանիտարական արջակայր, 16 փոխարքունեման կայան:	ՀՀ 8 մարզերում կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի ներդրման տնխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացման մրցույթը գտնվում է հայտերի գնահատման փուլում:	338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	67,684.3	56,403.6	11,280.7	0.0	0.0	Իրականացվում է հայտերի գնահատման փուլ: Վճարումները կիրականացվեն երրորդ եռամսյակում:
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝								338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	67,684.3	56,403.6	11,280.7	0.0	0.0	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	67,684.3	56,403.6	11,280.7	0.0	0.0	

Քաղաքային զարգացում - 9 միջոցառում

[illegible]

42		«Լեռակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության ծրագրի շրջանակներում ճանապարհների վերակառուցման և փողոցների լուսավորության արդիականացում	306.2 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում և քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման համակարգային ծրագրաշարի պատրաստում:	ՎՁԵԲ-ի կողմից 750 հազ. եվրո ՏՀ նոր դրամաշնորհի և տրամադրվել Գ և Դ Տրանշների իրագործման շրջանակներում «Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող աջակցության» պայմանագրին, որից 189 հազ. եվրոն կուղղվի սույն միջոցառմանը՝ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և շին. աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով: Պայմանագրին ստորագրվել է 2026թ. մարտի 13-ին: Պայմանագրի մեկնարկը տրվել է 2026թ. ապրիլի 1-ին: Միջոցառման Տարեկան պլանը ճշտվել է ա/թ. մայիսի 27-ի ՀՀ կառավարության թիվ 760-Ն որոշման համաձայն:	60,093.4 50,077.0 10,016.4 105,224.6 97,366.9 7,907.7 51,819.3 50,577.2 1,242.1 49,785.2 49,785.2 0.0 0.0 96.1 98.4 0.0 0.0 47.3 51.2 0.0	
43		«Լեռակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության վարկային ծրագիր	0,600 մլն եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 01.01.2025-28.11.2028թթ.	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում, տեխնիկական հսկողության իրականացում:	Համաձայն Վարկային պայմանագրի թիվ 2 փոփոխության նախատեսվում է վարկի ավելացված սահմանափակի միջոցներին 750 հազ. եվրոն տրամադրել Գ և Դ Տրանշների իրագործման շրջանակներում «Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող աջակցության» պայմանագրին չի նաշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով: Պայմանագրին ստորագրվել է 2026թ. մարտի 13-ին: Պայմանագրի մեկնարկը տրվել է 2026թ. ապրիլի 1-ին: Միջոցառման Տարեկան պլանը հանվել է ա/թ. մայիսի 27-ի ՀՀ կառավարության թիվ 760-Ն որոշման համաձայն:	165,920.6 138,267.9 27,652.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
44		«Լեռակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի աջակցությամբ իրականացվող Գյումրու բաղաքային ճանապարհների տեխնիկական համագործակցության դրամաշնորհային ծրագիր	2,051.1 հազ. եվրո	Գյումրու համայնքապետարան 07.06.2017-28.11.2028	Աջակցություն ծրագրի նախապատրաստմանն ու իրականացմանը, ծրագրում ընդգրկված փողոցների հիմնանորոգման շինարարական կազմում, տեխնիկական հսկողություն, ավտոկայանատեղիների ռազմավարության և գործողությունների պլանի կազմում, քաղաքային ճանապարհների և տրանսպորտի ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի մշակում	Տեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվել է ծրագրի Ա և Բ տրանշներով հիմնանորոգված փողոցների շին. աշխատանքների տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունը, ինչպես նաև ծրագրի մեկ այլ բաղադրիչ հանդիսացող «Ավտոկայանատեղիների ռազմավարության պլանի» ձեռքբերումը: ՎՁԵԲ-ի կողմից 750 հազ. եվրո ՏՀ նոր դրամաշնորհի և տրամադրվել Գ և Դ Տրանշների իրագործման շրջանակներում «Ծրագրի իրականացման խմբին ցուցաբերվող աջակցության» պայմանագրին, որից 561 հազ. եվրոն կուղղվի սույն միջոցառմանը: Պայմանագրին ստորագրվել է 2026թ. մարտի 13-ին: Պայմանագրի մեկնարկը տրվել է 2026թ. ապրիլի 1-ին: Խողիդդատոի կողմից պատրաստվում է Մեկնարկի հաշվետվությունը: Գնահատման փուլում են «Քաղաքային շարժականության ակտիվների կառավարման և բարելավման պլանի» պատրաստման աջակցության բաղադրիչի մրցույթի շրջանակներում ստացված Ֆինանսական հայտերը, որոնք բացվել են ա/թ. մայիսի 12-ին և այժմ ընթանում են մրցույթի Վերջնական գնահատման հաշվետվության պատրաստման աշխատանքները: Պայմանագրի ստորագրումը նախատեսվում է հուլիսին: Միջոցառման Տարեկան պլանը ճշտվել է ա/թ. մայիսի 27-ի ՀՀ կառավարության թիվ 760-Ն որոշման համաձայն:	128,590.8 107,157.5 21,433.3 216,786.1 185,891.9 30,894.2 91,276.5 77,630.7 13,645.8 43,575.0 43,575.0 0.0 47.7 56.1 0.0 20.1 23.4 0.0	Թերակատարումը պայմանավորված է Ծրագրի իրականացման աջակցության խորհրդատվության պայմանագրով սահմանված Մեկնարկի հաշվետվության նախատեսվածից ուշացումով ստացմամբ:

[illegible]

ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՐԻԿ ԽԱՄԱԿԱՐԳԻ ԳԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ - 4 միջոցառում

47	1167	Գերմանիայի գարգազման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց Խ Հայաստան- Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների վարկային ծրագրի շրջանակներում ներակարգի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ- ին	178.2 վն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 09.12.2014- 30.12.2029թթ.	Վերականգնման վարկերի (KfW) բանկի (այսուհետ՝ Բանկ) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայաններ)» ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ Ծրագիր) Լոտ 1-ի մասով, ՔԷՑ ՓԲԸ (այսուհետ՝ ԸՆկերություն), հիմնվելով Ֆինանսական հաշվետվության վերաբերյալ Բանկի կողմից 09.06.2026թ. ներկայացված վերջնական հաստատման վրա, վերջնականացրել է գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերի փաթեթը և 22.06.2026թ. ներկայացրել է ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի հաստատմանը: Լոտ 1-ի ֆինանսական գնահատման հաշվետվությունը հաստատելու նպատակով 30.06.2026թ. տեղի է ունեցել ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի նիստ: Լոտ 2-ի մասով Պայմանագրի շրջանակներում պահանջվող փաստաթղթերը KEC International Limited (այսուհետ՝ KEC) կողմից շարունակվում են մշակվել և ներկայացվել ԸՆկերության և FICHTNER GmbH & Co. KG խորհրդատվական ընկերության (այսուհետ՝ խորհրդատու) հաստատմանը: Ներկայումս խորհրդատուի և ԸՆկերության կողմից դիտարկվում են KEC-ի կողմից ներկայացված 400կՎ օդային գծերի 1-8 անցումային կետերի պլան պրոֆիլները: 2026թ. հունիս ամսին KEC ընկերությունը Պայմանագրի շրջանակներում մատակարարել է Պատվիրատուի համար նախատեսված մեկ մեքենան, վերջինիս մասով սահմանված վճարումը ԸՆկերությունը չի իրականացնելու մինչև մյուս երկու մեքենաները KEC-ի կողմից չմատակարարվեն ամբողջությամբ, քանի որ Պայմանագրի Մաս A - Պայմանագրի տվյալներ բաժնի, 14.6 կետի համաձայն՝ Միջանկյալ վճարման վկայականի նվազագույն գումարը պետք է լինի 200,000 եվրո գումարից ոչ պակաս, իսկ մատակարարված մեքենայի արժեքը չի համապատասխանում Պայմանագրի վճարման պայմաններին:	45,613,167.7 43,518,996.8 2,094,170.9 45,613,167.7 43,518,996.8 2,094,170.9 7,717,383.4 7,469,094.2 248,289.2 114,362.8 100,400.1 13,962.7 1.5 1.3 5.6 0.3 0.2 0.7
	11006	Գերմանիայի գարգազման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց Խ Հայաստան- Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագիր	10.86 վն եվրո	«Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 30.06.2016- 30.12.2029թթ.	Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել երեք լոտերով. Լոտ 1՝ «Դրմաշեն» ներթակայանի կառուցում՝ ներառյալ 220կՎ գծեր (Դրմաշեն ներթակայանի մուտք /եջ), Լոտ 2՝ օդային գծերի կառուցում (500/400/220կՎ) և Լոտ 3՝ «Այրում» ներթակայանի և ՔԷՀՀ փոխակերպիչ կայանի կառուցում: Ծրագրի նպատակն է Հայաստանի և Վրաստանի էներգահամակարգերի միջև ափսոսելի միացման ապահովումը, որի արդյունքում ՀՀ էներգահամակարգը ԻԻՀ էներգահամակարգից բացի (Իրան-Հայաստան 400կՎ երրորդ օդային գծի կառուցումից հետո) կկապվի նաև Վրաստանի, ԻԴ՝ և տարածաշրջանի մյուս երկրների հետ:	221,030.6 176,824.5 44,206.1 221,030.6 176,824.5 44,206.1 138,362.5 110,690.0 27,672.5 2,069.4 1,655.5 413.9 1.5 1.5 0.9 0.9 0.9
	32006	Գերմանիայի գարգազման վարկերի բանկի (KfW) աջակցությամբ իրականացվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I Հայաստան- Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ներթակայանների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում իրականացվող ներդրումներ			Լոտ 3-ի մասով 18.06.2026թ. խորհրդատուն ԸՆկերության դիտարկմանն է ներկայացրել հայտի գնահատման ֆինանսական հաշվետվությունը: 19.06.2026թ. ԸՆկերության գրասենյակում կայացել է մրցութային հանձնաժողովի նիստ՝ SGCC-CET փնական ընկերության նպատակով: ԸՆկերությունը 23.06.2026թ. ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի հաստատմանն է ներկայացրել գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերի փաթեթը: Միևնույն ժամանակ 23.06.2026թ. ԸՆկերությունը մրցութային հանձնաժողովի կողմից հաստատված հայտի գնահատման ֆինանսական հաշվետվությունը ներկայացրել է Բանկի հաստատմանը: Վերջինս 24.06.2026թ. ներկայացրել է իր մեկնաբանությունները և հանձնարարել խորհրդատուին թարմացնել ֆինանսական հաշվետվությունը և կրկին ներկայացնել Բանկի հաստատմանը: 26.06.2026թ. խորհրդատուն ներկայացրել է թարմացված ֆինանսական հաշվետվությունը: Բանկը, հիմնվելով ԸՆկերության կողմից 29.06.2026թ. ներկայացված փոփոխված ֆինանսական հաշվետվության վրա, նույն օրը ներկայացրել է իր հաստատումը: Լոտ 3-ի ֆինանսական գնահատման հաշվետվությունը հաստատելու նպատակով 30.06.2026թ. տեղի է ունեցել ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի նիստ: Խորհրդատուն հաշվի առնելով ԸՆկերության դիտողություններն ու մեկնաբանությունները 23.06.2026թ. ներկայացրել է Պայմանագրի Փոփոխության No. 04-ի Հավելված 2b-ի Բաղադրիչ 3-ի մասով Փուլ B-ով մատուցված ծառայությունների համար վերանայված 2026թ. առաջին եռամսյակի հաշիվ-ապրանքագիրը, այնուհետև՝ 29.06.2026թ. DH1 ստորհանդակային ծառայության միջոցով ներկայացրել է ընտրված փաստաթղթերը: Համաձայն ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի 29.06.2026թ. No. 2-06-03/26 որոշման՝ Ծրագրի շրջանակներում 21.12.2015թ. դեկտեմբերի 21-ին կնքված «Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՍԱԳ)» և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց (ԿԷՑ) - Փուլ I-IIA և օպցիոնալ Փուլ IIB» Պայմանագրի Փոփոխություն No. 05-ը սահմանված կարգով ԸՆկերության և խորհրդատուի միջև ստորագրվել է 11.06.2026թ.:	1,743,640.5 1,743,640.5 0.0 1,743,640.5 1,743,640.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Խորհրդատուները պայմանավորված է հետևյալ ինստիտուտներով՝
Հաշվետու ժամանակահատվածի համար՝
1138.362.5 հազ. ՀՀ դրամ՝ Նախատեսվել էր Fichtner GmbH & Co. KG խորհրդատվական ընկերության (այսուհետ՝ խորհրդատու) կողմից 2026թ. 1-ին եռամսյակում մատուցված ծառայությունների համար ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի դիմաց վճարումների իրականացման և վճարումներից առաջացած ոչ ընդդիմադիր շարժումների վճարումների համար, սակայն 2026թ. 1-ին եռամսյակում Փուլ B-ով մատուցված ծառայությունների դիմաց ընդդիմա հաշիվ-ապրանքագիր խորհրդատուի կողմից ներկայացվել է 29.06.2026թ., որի մասով ներկայումս պատրաստվում են վճարման փաստաթղթերը, իսկ 2026թ. 4-րդ եռամսյակի համար Փուլ B-ով մատուցված ծառայությունների դիմաց խորհրդատուին 11.06.2026թ. իրականացված վճարումից առաջացած ոչ ընդդիմադիր շարժումների վճարումը կիրականացվի սահմանված կարգով հուլիսին:
2937,620.9 հազ. ՀՀ դրամ՝ Նախատեսվել էր Լոտ 2-ի մասով Պատվիրատուի և ճարտարագետի համար Պայմանագրով նախատեսված 3 մեքենաների մատակարարման և նախագծային աշխատանքների դիմաց վճարման իրականացման, ինչպես նաև առաջացող հարկեր /տրոյեղի վճարումների համար: 3.6.641,400.00 հազար ՀՀ դրամ՝ Նախատեսվել էր Լոտ 1-ի մասով գլխավոր կապալառուի հետ Պայմանագրի կնքման և կանխավճարի տրամադրման համար: Սակայն Լոտ 2-ի մասով Պայմանագրով նախատեսված 3 մեքենաներից դրեւս մատակարարվել է Պատվիրատուի համար նախատեսված 1 մեքենա, իսկ ճարտարագետի համար նախատեսված 2 մեքենաները նախատեսվում է մատակարարել օգոստոսին, ինչպես նաև գլխավոր կապալառուի կողմից դեռ չեն ներկայացվել նախագծերը: Միևնույն ժամանակ, Լոտ 1-ի մասով պայմանագրով

Ծրագիրը նախատեսված էր Fichtner GmbH & Co. KG խորհրդատվական ընկերության (այսուհետ՝ խորհրդատու) կողմից 2025թ. չորրորդ եռամսյակում և 2026թ. 1-ին եռամսյակում Փուլ A-ով մատուցված ծառայությունների համար՝ ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի դիմաց վճարումների իրականացման համար, սակայն խորհրդատուի կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերը վերաբերում են Լոտ 2-ի շրջանակներում Փուլ B-ի համար մատուցված ծառայություններին, որոնց դիմաց վճարումները պետք է իրականացվեն վարկային միջոցներով, իսկ դրամաշնորհային միջոցները վերաբերում են Լոտ 3-ի շրջանակներում՝ Փուլ A-ի մատուցված ծառայություններին: Վերջինիս ԸՆկերության կողմից կնքումնվեն և սահմանված կարգով խորհրդատուին վճարումները կիրականացվեն 2026թ. 3-րդ եռամսյակում, քանի որ Փուլ A-ի ավարտման համար Պայմանագրի Փոփոխություն No. 05-ը ստորագրվել է 11.06.2026թ.: Ներկայումս խորհրդատուի կողմից պատրաստվում է Փուլ A-ով 2026թ. հոկտեմբերի 1-ից մինչև 30.06.2026թ. ընկած ժամանակահատվածի համար մատուցված ծառայությունների դիմաց համապատասխան հաշիվ-ապրանքագիր, որը կներկայացվի հուլիսի վերջին:

Առաջին կիսամյակի համար 2026թ. ՀՀ պետական բյուջեով ծախսեր նախատեսված չեն:

50	42013	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հստիմյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանների վերակառուցման շրջանակներում ներավարկի տրամադրում «Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ-ին	40.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավիտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ 19.02.2025-30.06.2029թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Հստիմյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանները։ Ենթակայանների վերակառուցումը կնպաստի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը։	18.09.2025թ. ԲԷՑ ՓԲԸ կողմից «Հստիմյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ և «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կՎ ենթակայանների վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել էր նախատրակախորման ընթացակարգ՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 03.10.2025թ.։ Նախատրակախորման ընթացակարգի արդյունքում հաստատվել է նախատրակախորդ՝ 10 մասնակից։ Գնման ընթացակարգի առաջին փուլի իրավիճակը գտնվելով սահմանված կարգով տրամադրվել է նախատրակախորդին մասնակիցներից։ Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանվելով 23.10.2025թ.։ Մասնակիցների առաջադրվող հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը փոփոխվել է՝ երկրամսնվերով մինչև դեկտեմբերի 12-ը։ Նախատրակախորդին մասնակիցներից առաջարկ են ներկայացրել 5 մասնակից։ Առաջարկները գտնվում են գնահատման փուլում։ Հայտ ներկայացրած մասնակիցները իրավիճակ են բանակցությունների 30.01.2026թ.։ Բանակցությունների ներկա էին նախատրակախորդին 10 մասնակիցներից 5-ի ներկայացուցիչները։ Ներկայումս ընկերության և Տնփերկական աջակցության և վերահսկման խորհրդատուի (GOPA Tech Gmbh) կողմից դիտարկման փուլում է գտնվում գնման վերանայված հայտը, զրոյանտի ընթացում են պայմանագրի։ Նախագծի մշակման աշխատանքներ։ Քննարկման արդյունքում պատասխանատու ատորաբանական կիսատառի և գնահատող հանձնաժողովի ընտրության կտրամադրի գնման վերանայված հայտը, որի հիման վրա նախատրակախորդին բոլոր մասնակիցներին կտրամադրվի երկրորդ փուլի իրավիճակ։ Երկրորդ փուլի իրավիճակը նախատեսվում է մասնակիցներին տրամադրել մինչև 2026թ հուլիսի վերջ։	3,777,242.8 3,146,388.5 630,854.3 3,777,242.8 3,146,388.5 630,854.3 91,599.9 73,279.9 18,320.0 61,647.2 49,443.2 12,204.0 67.3 67.5 66.6 1.6 1.6 1.9
Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝							51,355,081.6 48,585,850.3 2,769,231.3 51,355,081.6 48,585,850.3 2,769,231.3 7,947,345.8 178,079.4 151,498.8 26,580.6 2.2 2.0 9.0 0.3 0.3 0.9 1.0
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							221,030.6 176,824.5 44,206.1 221,030.6 176,824.5 44,206.1 138,362.5 110,690.0 27,672.5 2,069.4 1,655.5 413.9 1.5 1.5 1.5 0.9 0.9 0.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							51,134,051.0 48,409,025.8 2,725,025.2 51,134,051.0 48,409,025.8 2,725,025.2 7,808,983.3 7,542,374.1 266,609.2 176,010.0 149,843.3 26,166.7 2.3 2.0 9.8 0.3 0.3 1.0

[illegible]

