

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ)» ծրագրի վերաբերյալ

- 1. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID: 2012 66 949 ՎԱՐԿ: ID՝ 26977 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 75 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ., որը երկարաձգվել է 30.06.2029թ. (հիմք՝ 01.12.2025թ. երկարաձգման վերաբերյալ նամակ)

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
30.06.2025թ.-30.12.2029թ.

1.1. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝
75 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,85 %

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ., երկարաձգվել է 30.06.2029թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2029թ.

- 2. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան Էլեկտրահաղորդման ցանց II» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ BMZ ID: 2007 66 352 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 09.12.2014թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10,2 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ., որը երկարաձգվել է 30.12.2029թ. (հիմք՝ 2025թ. նոյեմբեր 27-ի նամակ-համաձայնագիր)

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

2.2. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 13.03.2015թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝
10,2 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 0,75 %

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2018թ., երկարաձգվել է 30.12.2029թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2054թ.

3. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝ Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) կողմից ֆինանսավորվող Վարկային և Ծրագրային համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Ծրագրի Փուլ 2) Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / ենթակայաններ BMZ ID 2014 68 735 ՎԱՐԿ ID՝ 27523 ծրագրի համար

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.12.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 83 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80 %

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ., որը երկարաձգվել է 30.10.2029թ. (հիմք՝ 03.12.2025թ. երկարաձգման նամակ)

Համաձայնագրով նախատեսված վարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝
30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

3.3. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց III» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագիր (Փուլ 2)

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 27.05.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝
83 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ 1,80%

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2020թ., երկարաձգվել է 30.10.2029թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված ենթավարկի մարման սկիզբը և ավարտը՝ 30.06.2025թ. - 30.12.2030թ.

- 4. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝** ԵՄ հանձնաժողովի կողմից (NIF) դրամաշնորհ Ֆինանսավորման և ծրագրի իրականացման համաձայնագիր «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 30.05.2016թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 29.12.2020թ., որը երկարաձգվել է 30.12.2024թ. (հիմք՝ 11.08.2020թ. ստորագրված մասհանումների և փոխանցումների ժամկետի երկարաձգման Ֆինանսավորման Համաձայնագիրը և 12.01.2021թ. կնքված Հատուկ համաձայնագրի փոփոխությունը), իսկ KfW բանկի 2025թ. հունվարի 13-ի գրության համաձայն երկարաձգվել է 30.12.2029թ. (երկրորդ անգամ),

4.4. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (Հայաստանի և Վրաստանի միջև հաղորդիչ գիծ և ԲԼՀՀ կայան), Փուլ 1

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 29.07.2016թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 29.12.2020թ., երկարաձգվել է 30.12.2024թ., որը երկրորդ անգամ երկարաձգվել է 30.12.2029թ.

- 5. Վարկային համաձայնագրի անվանումը՝** Եվրոպական ներդրումային բանկի ֆինանսավորմամբ Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց ֆինանսական պայմանագիր

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 16.03.2015թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ԵՎՐԻԲՈՐԻ- 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 16.03.2019թ. որը երկարաձգվել է 31.12.2027թ. (հիմք՝ 14.06.2023թ. ստորագրված ֆինանսական պայմանագրի ժամկետի երկարաձգման No. 2 Փոփոխության վերաբերյալ գրությունը):

5.5. Ենթավարկային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I» (Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ/ենթակայաններ) ծրագրի (Փուլ 1+Փուլ 2a)

Ենթավարկային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 12.03.2016թ.

Ենթավարկային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 10 մլն եվրո

Ենթավարկային համաձայնագրով նախատեսված տոկոսադրույքի չափը՝ ԵՎՐԻԲՈՐԻ - 0,125 % լողացող տոկոսադրույք

Ենթավարկային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 16.03.2019թ., երկարաձգվել է 31.12.2027թ.

6. Դրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) կողմից ֆինանսավորվող դրամաշնորհ Ֆինանսավորման համաձայնագիր «Գերմանիայի Դաշնային կառավարության հատուկ 22361 միջոցներից (Studien- und Beratungsfonds) ֆինանսավորվող «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» (ԿԷՑ)»՝ BMZ No. 2007 66 352 ծրագրի շրջանակներում՝ Ստացողին փորձագիտական ծառայություններ տրամադրելու նպատակով:

Համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 15.07.2020թ.

Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Համաձայնագրով նախատեսված գումարը՝ 550 հազար եվրո

Համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2023թ., որը երկարաձգվել է 31.12.2026թ. (հիմք՝ Ֆինանսավորման Համաձայնագրի մասհանումների և փոխանցումների վերջնաժամկետի երկարաձգման KfW բանկի 2024թ. նոյեմբերի 28-ի գրությունը («Հատկացման երկարաձգված վերջնաժամկետ»):

6.6. Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց» ծրագրի շրջանակներում փորձագիտական ծառայություններ մատուցելու համար» ֆինանսավորման համաձայնագիր

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 26.02.2021թ.

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրով վերավարկավորման նախատեսված գումարը՝ 550 հազար եվրո

Ենթադրամաշնորհային համաձայնագրի փակման ամսաթիվը՝ 30.12.2023թ., երկարաձգվել է 31.12.2026թ.

Ըստ համաձայնագրերի տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի անվանումը՝ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III» Հայաստան-Վրաստան հաղորդիչ գիծ / Ենթակայաններ վարկային և դրամաշնորհային ծրագիր Փուլ 1 և 2a

Ծրագրի նպատակը՝ միացնել հայկական և վրացական էներգահամակարգերը վրացական սահմանին մոտ՝ Այրումում (Հայաստան) տեղակայվող 500/400/220 կՎ բարձր լարման հաստատուն հոսանքի փոխակերպիչ կայանով (վերջնական հզորությունը 1050 ՄՎտ): Վրացական կողմից միացումը նախատեսվել է «Մառնեուլի» ենթակայանից 500 կՎ ՕԳ-ի միջոցով, հայկական կողմից՝ Դմաշենում տեղակայվող 400/220 կՎ ենթակայանից 400 կՎ ՕԳ-ի միջոցով: Արդյունքում Հայաստան-Վրաստան էլեկտրաէներգիայի փոխանակման հզորությունը նախատեսվել է ներկայիս 200 ՄՎտ-ից առաջին փուլում հասցնել 350 ՄՎտ-ի, հետագայում, ելնելով տարածաշրջանային շուկայի պահանջարկից, հասցնել մինչև 1050 ՄՎտ-ի:

Ակնկալվող արդյունքները՝ էլեկտրահաղորդման գծի կառուցմամբ զգալիորեն կխթանվի էներգետիկայի բնագավառում տարածաշրջանի Հյուսիս-Հարավ / ՌԴ – Վրաստան - ՀՀ – ԻԻՀ/ փոխշահավետ համագործակցության զարգացումը, ինչպես նաև կստեղծվի նախապայման՝ ԱՊՀ երկրների էլեկտրաէներգետիկական համակարգի հետ զուգահեռ աշխատանքը կազմակերպելու համար:

Ծրագրի խորհրդատուի անվանումը՝ Fichtner GmbH & Co KG (Գերմանիա)

Պայմանագրի անվանումը՝ Շրջակա միջավայրի և սոցիալական ազդեցության գնահատում (ՇՄՍԱԳ) և խորհրդատվական ծառայություններ «Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց»- Փուլ I + II A և օպցիոնալ փուլ II B-ի համար

Պայմանագրի գումարը՝ 5,540,527.25 եվրո

Հիմնական պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 21.12.2015թ. (4,229,150.00 եվրո)

Հիմնական պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 21.12.2015թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 01-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 17.12.2019թ. (400,000.00)

Պայմանագրի փոփոխություն N 02-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 14.10.2021թ. (526,298.00)

Պայմանագրի փոփոխություն N 03-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 07.09.2022թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 04-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 28.06.2024թ.

Պայմանագրի փոփոխություն N 05-ի ստորագրման ամսաթիվը՝ 11.06.2026թ. (385,079.25)

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝

21.12.2015թ. մինչև 2028թ. դեկտեմբերի 31-ը (27.07.2017–17.12.2019թթ. պայմանագիրը եղել է կասեցման մեջ):

Խորհրդատուի հետ կնքված Պայմանագրի Փոփոխություն No. 04-ը 2024թ. ապրիլի 1-ից շարունակվելու է «Ժամանակի վրա հիմնված ծառայությունների ծախսերի հաշվարկի և վճարումների» ձևաչափով:

Խորհրդատուի հետ Պայմանագրի Փոփոխություն No. 05-ը ստորագրվել է Ծրագրի Լոտ 1-ի և Լոտ 3-ի մասերով Փուլ A-ն ավարտելու համար:

Ծրագրի Լոտ-2-ի Գլխավոր կապալառուի անվանումը՝ KEC International Limited (Հնդկաստան)

Պայմանագրի անվանումը՝ Լոտ-2 - Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանց I-III, Փուլ I +II A, ներքո անցկացվող էլեկտրահաղորդման գծեր, (BMZ ID 2012 66 949, BMZ ID 2007 66 352, BMZ ID 2014 68 735, BMZ ID 2020 61 760, FI No. 84.379 Serapis No. 2014-0374)

Պայմանագրի գումարը՝ 70,000,000.00 եվրո

Պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 06.08.2025թ.

Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը՝ 19.09.2025թ.

Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների սկիզբը և ավարտը՝
19.09.2025թ. մինչև 2029թ. մարտի 19-ը:

Ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները 30.06.2026թ. դրությամբ՝

Խորհրդատվական ծառայություններ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,706,780.85 եվրո
- Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 1,935,135.44 եվրո
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 910,479.08 եվրո
- Ընդամենը - 4,552,395.37 եվրո

Ծրագրի շրջանակներում կատարված վճարումները 30.06.2026թ. դրությամբ՝

KEC International Limited ընկերությանը մատակարարված սարքեր և սարքավորումների մասով վճարումներ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 10,676,665.50 եվրո
- Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 0.00 եվրո
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 0.00 եվրո
- Ընդամենը - 10,676,665.50 եվրո

KEC International Limited ընկերությանը շինմոնտաժային աշխատանքների մասով վճարումներ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 6,823,334.50 եվրո
- Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 0.00 եվրո
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 0.00 եվրո
- Ընդամենը - 6,823,334.50 եվրո

Խորհրդատվական ծառայությունների մասով վճարումներ, այդ թվում՝

- Վարկային միջոցների հաշվին - 1,854,832.18 եվրո
- Դրամաշնորհային միջոցների հաշվին - 1,601,145.44 եվրո
- ՀՀ պետական բյուջեի հաշվին - 849,793.10 եվրո
- Ընդամենը - 4,305,770.72 եվրո

Ծրագրի ընթացիկ իրավիճակը՝

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են հետևյալ գործընթացները.

Լոտ 1-ի մասով.

Ավարտվել է ֆինանսական հայտերի գնահատման գործընթացը: FICHTNER GmbH & Co. KG. խորհրդատվական ընկերությունը (այսուհետ՝ Խորհրդատու), հաշվի առնելով China National Electric Engineering Co. Ltd և Andritz Hydro ընկերությունների կողմից ներկայացված պարզաբանման հարցումների պատասխանները, «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲ ընկերության (այսուհետ՝ Ընկերություն) դիտողությունները և Վերականգնման վարկերի բանկի (KfW) (այսուհետ՝ Բանկ) մեկնաբանությունները, վերջնականացրել է ֆինանսական հայտերի գնահատման հաշվետվությունը և ներկայացրել Ընկերությանը: Բանկի հաստատումն ստանալուց հետո Ընկերությունը, գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացրել է ՀՀ ՏԿԵՆ կառավարման խորհրդի (այսուհետ՝ Խորհուրդ) հաստատմանը: Խորհրդի 2026թ. հունիսի 30-ի N 3-05-02/26 որոշմամբ հանձնարարվել է, որպես հաջողակ հայտատուի՝ China National Electric Engineering Co. Ltd ընկերության հետ, սահմանված կարգով իրականացնել Պայմանագրի նախաշնորհման քննարկումներ և արդյունքները ներկայացնել Խորհրդի քննարկմանը:

Լոտ 2-ի մասով.

Պայմանագրի շրջանակներում պահանջվող փաստաթղթերը KEC International Limited (այսուհետ՝ KEC) կողմից շարունակվում են մշակվել և ներկայացվել Ընկերության/Խորհրդատուի հաստատմանը: Ընկերության և Խորհրդատուի կողմից դիտարկվում են KEC կողմից ներկայացված նախնական՝ 400կՎ և 500կՎ ծրագծերի վերաբերյալ առաջարկվող փոփոխությունները: ՀՀ համապատասխան ենթակառուցվածքները տնօրինող կառույցների հետ համաձայնեցման ընթացքում են 400 կՎ և 500 կՎ նախնական ծրագծերը: Ընկերության, Խորհրդատուի և KEC ներկայացուցիչների մասնակցությամբ մայիս ամսին կայացել են տեղանքի այցելություններ՝ 400 կՎ նախնական ծրագիծը դիտարկելու նպատակով: Խորհրդատուի և Ընկերության կողմից դիտարկման փուլում են KEC կողմից ներկայացված՝ 400 կՎ օդային գծերի անկյունային կետերի պլան պրոֆիլները: 2026թ. հունիսին KEC ընկերությունը Պայմանագրի շրջանակներում մատակարարել է պայմանագրով նախատեսված երեք մեքենաներից մեկը, սակայն դրա դիմաց վճարում չի իրականացվել, քանի որ պայմանագրով սահմանված նվազագույն միջանկյալ վճարման շեմը դեռ չի ապահովվել:

Լոտ 3-ի մասով.

Ավարտվել է SGCC-CET ընկերության ֆինանսական հայտի գնահատման գործընթացը: Խորհրդատուն, հաշվի առնելով SGCC-CET հայտատուի կողմից ներկայացված

պարզաբանման հարցումների պատասխանները, լրացուցիչ առաջարկները և Բանկի դիտողությունները, լրամշակել է ֆինանսական հայտերի գնահատման հաշվետվությունը, ինչը հաստատվել է մրցութային հանձնաժողովի կողմից և ներկայացվել Բանկի դիտարկմանը և հաստատմանը: Բանկի հաստատումն ստանալուց հետո Ընկերությունը գլխավոր կապալառուի ընտրության մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ համապատասխան փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացրել է Խորհրդի հաստատմանը: Խորհրդի 2026թ. հունիսի 30-ի N 3-05-03/26 որոշմամբ հանձնարարվել է SGCC-CET ընկերության հետ սահմանված կարգով իրականացնել Պայմանագրի նախաշնորհման քննարկումներ (350 ՄՎտ, ինչպես նաև 500 ՄՎտ հզորությամբ ԲԼՀՀ ՓԿ կառուցման մասով) և արդյունքները ներկայացնել Խորհրդի քննարկմանը:

Խորհրդատվական ծառայությունների մասով.

2026թ. մարտի 31-ին Բանկի վճարմանը ներկայացված՝ Խորհրդատուի կողմից Փուլ B-ով 2025թ. չորրորդ եռամսյակում մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարման փաստաթղթերի վերաբերյալ Բանկը ներկայացրել է իր մեկնաբանությունները: Խորհրդատուն, հաշվի առնելով Բանկի դիտողությունները, լրամշակել և կրկին ներկայացրել է վճարման նոր հաշիվ-ապրանքագիր, որի դիմաց Խորհրդատուին իրականացվել է վճարում 2026թ. հունիսի 11-ին: Զուգահեռաբար, 2026թ. մայիսի 22-ին Խորհրդատուն ներկայացրել է Փուլ B-ով մատուցված ծառայությունների դիմաց 2026թ. առաջին եռամսյակի հաշիվ-ապրանքագրի նախագիծը, որի վերաբերյալ Ընկերությունը ներկայացրել է իր դիտողությունները: Խորհրդատուն, հաշվի առնելով Ընկերության դիտողությունները, ներկայացրել է հաշիվ-ապրանքագրի լրամշակված տարբերակը: Խորհրդի համապատասխան որոշման հիման վրա՝ 2026թ. հունիսի 11-ին, կողմերի միջև ստորագրվել է Փոփոխություն No 05-ը:

Ծրագիրն իրականացվում է «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ կողմից: