

ՀՀ պետական բյուջեով օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից տրամադրված վարկային և դրամաշնորհային միջոցների հաշվին իրականացվող ծրագրերի վերաբերյալ

(01.08.2026թ. դրությամբ)

Հ/Հ	Ծրագիր	Միջոցառում	Ծրագրի/միջոցառման անվանումը, ֆինանսավորող կազմակերպությունը	Վարկի/դրամաշնորհի չափը (համապատասխան արժույթով)	Ծրագրին իրականացնող մարմինը, ծրագրի սկիզբը և ավարտը	Ծրագրի նպատակը և նկարագիրը	Ծրագրի ընթացքը	2026թ. տարեկան պլան		2026թ. տարեկան ճշտված պլան		2026թ. ինն ամսվա ճշտված պլան		2026թ. փաստացի վճարներ (աճողական)		2026թ. ինն ամսվա բյուջեով կատարող ական (%)		2026թ. բյուջեի կատարող ական ճշտված պլանի նկատմամբ (%)		Ձկատարման պատճառները	
								Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե	Ընդամենը	Վարկ/Դրամաշնորհի ՀՀ պետ. բյուջե				
Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր - 1 միջոցառում																					
1	1019	12004	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում	17.9 մլն Եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման ինվեստիցիաների 08.12.2020-31.05.2025թթ.	Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկային ծրագրով նախատեսված ՀՀ տարածքներում ջրագծերի, առողջապահության, կրթության օբյեկտների, մշակութային տների, ծերանոցների, մանկատների, հատուկ դպրոցների, մանկապարտեզների և կոյուղու օբյեկտների հիմնանորոգում և շինարարություն, գույքի և սարքավորումների տրամադրում՝ ենթակառուցվածքային ներդրումների շահատու ենթածրագրերի համար:	Վարկային ծրագիրը փակվել է: Պահված հետերաշխիքային գումարների մնացորդը կվճարվի ընթացիկ եռամսյակում:	0.0	0.0	0.0	0.0	18,163.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Հանձնման-ընդունման գործընթացներն ընթացքի մեջ են, համապատասխան վճարումները կկատարվեն առաջիկայում:	
Ընդամենը 1019 Ծրագրով, որից՝								0.0	0.0	0.0	0.0	18,163.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								0.0	0.0	0.0	0.0	18,163.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

Ոռոգման համակարգի առողջացում - 13 միջոցառում																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2	1004	11006	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	75 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 12.05.2016-31.05.2028թթ.	Վեդիի ջրամբարի պատվարի և օժանդակ կառուցվածքների, ջրառ հանգույցների, ջրի փոխադրող և ոռոգման համակարգի, ինչպես նաև ջրամբարի իշխման տակ գտնվող հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի կառուցում:	Հինարարական աշխատանքներն ավարտվել են: Ընթացքի մեջ են թերությունների շտկման և հետավարտական երաշխիքների դիմաց վճարումների գործընթացները:	22,399.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								15,745.7	16,448.2	5,951.4	22,399.6	16,448.2	5,951.4	17,480.0	12,336.3	5,143.7	6,914.2	3,392.3	3,521.9	39.6	27.5	68.5	30.9	20.6	59.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3		31001	Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

10	11009	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների խնտեղացված կառավարման դրամաշնորհային ծրագիր	300.0 հազ. եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 18.07.2019-31.12.2025թթ.	Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ֆինանսավորել «Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների խնտեղաված կառավարման ծրագիր» Կապի ջրամբարի կառուցման Փուլ I փուլի փորձագիտական ծառայությունների իրականացումը՝ շրջակա միջավայրի վրա սոցիալական գնահատման (ՀՄՍԱԳ) խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման պայմանագրի շրջանակներում:	Կապի ջրամբարի կառուցման կապի պայմանագրի խզմամբ պայմանավորված սույն դրամաշնորհային համաձայնագրի ավարտված ժամկետն այսև չի երկարաձգվի:	18,107.5 14,564.7 3,542.8 18,107.5 14,564.7 3,542.8 18,107.5 14,564.7 3,542.8
11	11011	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության աջակցությամբ իրականացվող ռոզմանս ոլորտի ֆինանսական կայունության և ռոզմանս կառավարման կարողությունների բարելավման դրամաշնորհային ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում	1.8 մլն եվրո, որից՝ 1.5 մլն եվրո՝ դրամաշնորհային միջոցներ, 0.3 մլն եվրո՝ ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորում	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 23.04.2020-19.06.2026թթ.	Մրագրի նպատակն է աջակցել ՀՀ կառավարությանը ռոզմանս ոլորտի ընթացիկ բարեփոխումների հաղցում՝ կենտրոնական և տեղական մակարդակներում կարողությունների զարգացման և ջրօգտագործողների միավորումներին տրամադրվող սուբսիդիաների կրճատման միջոցով, ներդնել նորարարական կայուն մեխանիզմներ՝ ուղղված ռոզմանս գյուղատնտեսության տնտեսական զարգացման խոչընդոտներին:	Խորհրդատվական պայմանագիրը կնքվել է: Ընթացի մեջ են պայմանագրով նախատեսված գործընթացները:	499,403.0 416,169.2 83,233.8 592,632.6 516,169.2 76,463.4 470,049.8 415,433.3 54,616.5 342,469.9 309,699.9 32,770.0 72.9 74.5 60.0 57.8 60.0 42.9
12	11019	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Ջրային ռեսուրսների համատեղված կառավարում (ՋՐՀԿ)/Ախուրյան գետ» ծրագրի ուղեկցող միջոցառումներ դրամաշնորհային ծրագիր	2 000 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 19.12.2014-30.12.2029թթ.	Մրագրի նպատակն է՝ •Ջրային ռեսուրսների կառավարման կազմակերպությունների կարողությունների զարգացումը, •Աջակցություն ֆերմերներին (բարձրարժեք մշակաբույսերի արտադրություն, ներտնտեսային ռոզմանս տեխնոլոգիաներ և մարկետինգ), •Ախուրյանի գետավազանային կառավարման պլանի թարմացում՝ ներառելով Մրագրի ՀՄՍԱԳ-ով սահմանված ընապահպանական թողոյ պահանջները, •հավաստիացում, որ Արմինի և Կապի ջրամբարների ջրային կառավարման ռեֆիմները (ինչպես նաև Ախուրյանի գետավազանային կառավարման պլանը) և ջրօգտագործման թույլտվությունները ստացել են օրինական ուժ՝ ջրամբարի լցումից առաջ, •ՀՄՍԱԳ հաշվետվությամբ սահմանված ընապահպանական և սոցիալական	Խորհրդատվական պայմանագիրը ստորագրվել է 09.06.2026թ: Ս.թ. հուլիսի 27-ին տեղի է ունեցել խորհրդատվական ծրագրի մեկնարկային հանդիպումը, ընթանում են թիմի մոնիթինգային և առաջադրանքների վերանայման աշխատանքները:	424,024.7 339,219.8 84,804.9 424,024.7 339,219.8 84,804.9 192,109.9 153,687.9 38,422.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13	31022	Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ շրջանակներում ռոզմանս, ջրամատակարարման և ջրառերացման ծրագրերի իրականացում	70 400 000 եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 17.03.2026-30.06.2031թթ.	Մրագրի նպատակն է՝ ապահովել բարելավված հասանելիություն դեպի արդյունավետ, ֆինանսապես կայուն ռոզմանս ու զրույական ջրամատակարարման և ջրահեռացման (ՋՋ) ծառայությունները Հայաստանի ընտրված տարածքներում: Մրագիրը հանդիսանում է 10-ամյա թափանցիկության ծրագրի մաս, որի նպատակն է բարելավել ռոզմանս և զրույական ՋՋ ծառայությունների մատուցումը Հայաստանում: Փուլ I-ը նախաձեռնված է կլիմայակայուն ռոզմանս և ՋՋ ծառայությունների բարելավման համար: Այն վեջ Ջրօգտագործող ընկերակցություններին (ՋՕԸ) կապահովի ժամանակակից ռոզմանս համակարգերով և կրպեղավի ռոզմանս ծառայության արդյունավետությունը՝ ընտրված սխեմաներում առաջնային, երկրորդային և երրորդային ցանցերի արդիականացման միջոցով՝ խթանելով կլիմայական փոփոխության ռիսկերի օգտագործումը:	28.08.2025թ. ՀՀ կառավարության N 1192-Ա որոշմամբ հավանություն է տրվել «Հայաստանի ջրի և ռոզմանս ծառայությունների բարելավման ծրագիր. I-ին փուլի ծրագիր» վարկային համաձայնագրի ստորագրմանը, որն էլ ստորագրվել է 2025թ. սեպտեմբերի 18-ին, որը ննթակա է հետագա վավերացման ըստ սահմանված ընթացակարգերի: 11.12.2025թ. N 1770-Ն որոշմամբ հավանություն է տրվել «ՀՀ-ի և Վերակառուցման և Զարգացման միջազգային բանկի միջև «Հայաստանի ջրի և ռոզմանս ծառայությունների բարելավման ծրագիր. I-ին փուլ» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծին: 03.02.2026թ. Սահմանադրական դատարանի որոշմամբ վարկային համաձայնագրով ամրագրված պարտավորությունները համապատասխանում են սահմանադրության: «Հայաստանի ջրի և ռոզմանս ծառայությունների բարելավման ծրագիր. I-ին փուլի ծրագիր» վարկային համաձայնագիրը արժանացել է հավանության 03.03.2026թ. ԱԺ-ի լիազորմամբ կիստոմ: Համաձայնագիրը էֆեկտիվ է ճանաչվել 17.03.2026թ.:	2,999,529.5 2,399,623.6 599,905.9 2,999,529.5 2,399,623.6 599,905.9 2,000,000.0 1,600,000.0 400,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

14	31024	Զարգացման ֆրանսիական գործակալության (ՉՖԳ) աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստանում ցրային ռեսուրսների և գյուղատնտեսության համայնի զարգացում» («WAIDA») ծրագիր	ՀՀ ՏԿԵՆ Զրային կոմիտե	04.12.2025թ. ՀՀ կառավարության N 1733-Ա որոշմամբ հավանություն է տրվել Հայաստանի «Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև չհաստատված վարկային գիծ տրամադրելու մասին թիվ CAM 1029 շրջանակային համաձայնագրի» ստորագրման առաջարկությանը, որը ստորագրվել է 2025թ. դեկտեմբերի 18-ին և 19-ին «Հայաստանի ցրի և գյուղատնտեսության ինտեգրված զարգացում» (WAIDA) ծրագրի իրականացման համար: Վարկային համաձայնագրի իրականացումն ապահովվում է բազմափուլ ծրագրային մոտեցմամբ (MPA) և համաձիննանաավորվում է Համաշխարհային բանկի «Զրային և ոռոգման ծառայությունների բարելավում» («WISE») ծրագրի, ինչպես նաև Եվրոպական միության կողմից: Հայաստանի Հանրապետության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև չհաստատված վարկային գիծ տրամադրելու մասին թիվ CAM 1029 շրջանակային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը հաստատվել է ս.թ. ապրիլի 28-ին: Համաձայն ներպետական հաջորդ ընթացակարգի՝ նախապատրաստվում է միջազգային պայմանագրի՝ Ազգային ժողովի կողմից վավերացման փուլը:	193,587.6 161,323.1 32,264.5 193,587.6 161,323.1 32,264.5 119,960.0 99,960.0 20,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ընդամենը 1004 Ծրագրով, որից՝					11,347,618.3 8,147,825.1 3,199,793.2 10,681,594.9 8,244,025.1 2,437,569.8 5,313,897.8 3,967,118.2 1,346,779.6 779,896.4 520,719.4 259,177.0 14.7 13.1 19.2 7.3 6.3 10.6
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ					1,294,125.8 830,856.6 463,269.2 1,409,355.4 930,856.6 478,498.8 955,258.5 616,204.1 339,054.4 459,589.8 317,467.6 142,122.2 48.1 51.5 41.9 32.6 34.1 29.7
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ					10,053,492.5 7,316,968.5 2,736,524.0 9,272,239.5 7,313,168.5 1,959,071.0 4,356,639.3 3,350,914.1 1,007,725.2 320,306.6 203,251.8 117,054.8 7.3 6.1 11.6 3.5 2.8 6.0
Հայաստանի Հանրապետության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև չհաստատված վարկային գիծ տրամադրելու մասին շրջանակային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը հաստատվել է ս.թ. ապրիլի 28-ին: Համաձայնագիրը վավերացվել է 25.06.2026թ. ՀՀ նախագահի կողմից:					

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում - 5 միջոցառում													
15	1072	12001	Գերմանիայի զարգացման և եվրոպական միության հարկանության ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների դրամաշնորհային ծրագիր՝ երրորդ փուլ	12 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-13.03.2028թթ.	579 գյուղական բնակավայրերից ընտրված որոշ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Ծրագիրն ընթացքի մեջ է:	3,597,559.8 2,984,542.7 613,017.1 3,477,559.8 2,884,542.7 593,017.1 2,213,686.5 1,826,455.8 387,230.7 477,833.0 377,478.2 100,354.8 21.6 20.7 25.9 13.7 13.1 16.9				Վճարումները կատարվել են ներկայացված կատարողականների համապատասխան: Թերակատարումը պայմանավորված է նախագծային փոփոխությունների և պայմանագրային լրացումների՝ դրնորի հետ համաձայնեցումների և կնքման գործընթացների ժամանակատարությամբ: Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:	
	16	11007	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլ	30 մլն եվրո	ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտե 21.06.2014-30.12.2027թթ.	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի առաջին:	Ծրագրի կատարումը երկարաձգվել է մինչև 30.12.2026թ., որի հիման վրա նախաձեռնվել է պայմանագրի փոփոխության գործընթաց, որն անցնում է երկարատև համաձայնությունների ընթացք՝ KfW բանկի հետ: 20.01.2025թ. ստորագրվել է Լրացում 3-ը, առողիտի կատարման ժամկետը սահմանվել է 30.03.2027թ.: 2026թ. մարտի 31-ին ավարտվել է 2025թ. Ծրագրի ֆինանսական և 2025թ. 1-ին կիսամյակի տեխնիկական առողիտի վճարման հայտերը ներկայացվել է KfW բանկ: Տեխնիկական առողիտի 2025թ. 2-րդ կիսամյակի հաշվետվությունը ներկայացվել է KfW բանկ համաձայնեցման:	52,559.4 35,739.7 16,819.7 113,024.7 91,265.5 21,759.2 90,554.4 73,734.7 16,819.7 56,912.8 56,204.0 708.8 62.8 76.2 4.2 50.4 61.6 3.3			2026թ. մարտի 31-ին ավարտվել է Ծրագրի 2025թ. ֆինանսական առողիտը, և ներկայացվել է ֆինանսական առողիտի հաշվետվություն, ինչպես նաև KfW բանկի կողմից հավանության է արժանացել 2025թ. 1-ին կիսամյակային տեխնիկական առողիտի հաշվետվությունը: Դրանց հիման վրա մասնական հայտերը ներկայացվել են KfW բանկ, որոնք վճարվել է:		
		17	31001	Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	30 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 21.06.2014-30.12.2027թթ.	11 քաղաքի և 37 գյուղական բնակավայրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հատվածների հրատապ (մասնակի) վերականգնման աշխատանքների իրականացում:	Սույա շինարարական պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտվել են, ընթացքի մեջ են հանձնման-ընդունման աշխատանքները: ԵՆԲ ֆինանսական պայմանագրի ժամկետները երկարաձգման փուլում են:	2,428,733.7 2,025,587.8 403,145.9 2,368,268.4 1,970,062.0 398,206.4 1,464,972.0 1,259,221.5 205,750.5 412,724.7 366,420.4 46,304.3 28.2 29.1 22.5 17.4 18.6 11.6			Վճարումները կատարվել են ըստ ներկայացված կատարողականների և հանձնման-ընդունման փաստաթղթերի: Ծրագրի շրջանակներում իրականացվող կապալառուի ընտրության մրցույթային գործընթացը չնարկվել է և վերահայտարարվել: Նախատեսված վճարումների իրականացումը հետաձգվել-տեղափոխվել է ընթացիկ եռամսյակ:	
18	31002	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում	16.7 մլն եվրո	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 07.09.2020-30.12.2025թթ. (երկարաձգման փուլում է մինչև 30.12.2027թ.)			1,624,121.1 1,346,581.3 277,539.8 1,624,121.1 1,346,581.3 277,539.8 500,000.0 414,556.9 85,443.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0						

19	11017	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրերի կառավարում	360 մլն. դրամ	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ 2026-2027թթ.	«Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագրերի պահպանման/կառավարման ծախսերի իրականացում:	Ընթացքի մեջ են պահպանման ծախսերի՝ ընթացիկ ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերման ու համապատասխան վճարումների գործընթացները:	177,025.0	0.0	177,025.0	181,025.0	0.0	181,025.0	136,812.5	0.0	136,812.5	76,658.4	0.0	76,658.4	56.0	0.0	56.0	42.3	0.0	42.3	Ընթացքի մեջ են ձեռքբերված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անհրաժեշտ վճարման գործընթացները:
							7,650,414.6	229,584.4	7,879,999.0	7,650,414.6	229,584.4	7,879,999.0	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							6,356,711.8	35,739.7	6,392,451.5	6,356,711.8	35,739.7	6,392,451.5	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							1,293,702.8	193,844.7	1,487,547.5	1,293,702.8	193,844.7	1,487,547.5	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							7,469,949.3	294,049.7	7,763,999.0	7,469,949.3	294,049.7	7,763,999.0	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							6,201,186.0	91,265.5	6,292,451.5	6,201,186.0	91,265.5	6,292,451.5	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							1,268,763.3	202,784.2	1,471,547.5	1,268,763.3	202,784.2	1,471,547.5	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							4,178,659.5	227,366.9	4,406,025.4	4,178,659.5	227,366.9	4,406,025.4	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							3,500,234.2	73,734.7	3,573,968.9	3,500,234.2	73,734.7	3,573,968.9	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							678,424.3	153,632.2	832,056.5	678,424.3	153,632.2	832,056.5	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							890,557.7	133,571.2	1,024,128.9	890,557.7	133,571.2	1,024,128.9	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							743,898.6	56,204.0	800,102.6	743,898.6	56,204.0	800,102.6	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							146,659.1	77,367.2	224,026.3	146,659.1	77,367.2	224,026.3	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							21.3	58.7	23.2	21.3	58.7	23.2	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							21.3	76.2	22.4	21.3	76.2	22.4	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							21.6	50.4	26.9	21.6	50.4	26.9	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							11.9	45.4	13.2	11.9	45.4	13.2	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							12.0	61.6	12.7	12.0	61.6	12.7	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		
							11.6	38.2	15.2	11.6	38.2	15.2	4,406,025.4	3,500,234.2	678,424.3	890,557.7	743,898.6	146,659.1	21.3	21.3	11.9	12.0	11.6		

Ճանապարհային ցանցի բարելավում - 17 միջոցառում

20	1049	11007	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հայաստան-Վրաստան սահմանային տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բաջրատաշեն) բարելավման ծրագրի համակարգում և կառավարում	41.39 մլն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 24.04.2017- 31.12.2025թթ. Ծրագրի փակման ամսաթիվը՝ 31.12.2026թ., որից 6 ամիսը՝ վճարումների ամփոփման ժամանակահատվա ծ	1. Մ6 Վանաձոր-Սլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական Նշանակության կմ 38+450 - կմ 90+191 ճանապարհահատվածի վերակառուցում / 2. Դուշկինի և Դիլիջանի Թունելների նախագծում / 3. Աղետի հետևանքով փլուզված ճանապարհահատվածի գեոլոգիական ուսումնասիրություն, նախագծում:	Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև տարեկան ֆինանսական արդիտի ծառայությունը: Ծրագրի վարկային մասը ավարտվել է 31.12.2025թ., միջոցները հասանելի՝ 30.06.2026թ:	14,489.9 2,783.1 11,706.8 14,993.9 3,203.1 11,790.8 14,993.9 3,203.1 11,790.8 13,588.3 3,191.7 10,396.6 90.6 99.6 88.2 90.6 99.6 88.2	Վարկային միջոցների հաշվին վճարումները ավարտվել են, վճարումներ կիրականացվեն միայն համաֆինանսավորման մասով:
		21004	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Սլավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական Նշանակության ճանապարհի ծրագրի կառուցում և հիմնադրում				346,486.3 346,486.3 0.0 346,486.3 346,486.3 0.0 346,486.3 346,486.3 0.0 300,793.9 300,793.9 0.0 86.8 86.8 0.0 86.8 86.2 86.8 0.0	Նախատեսված վճարումներն իրականացվել են, տարբերությունը ենթակա է վերաբաշխման:	
		11009	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի համակարգում և կառավարում (Տրանշ 2)				170 մլն ԱՄՆ դոլար		
21006	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 2		Աշտարակ-Թալին ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ:	Ընթացքի մեջ են թվով 2 կապալի պայմանագրերը՝ Հատված 1/Լոտ 1 Ագարակ համայնքի մոտակայքում 29+600 կմ - 37+545 կմ (մոտ 8 կմ) ճանապարհահատվածը գտնվում է հետերաշխիքային սպասարկման ժամկետում, և Հատված 2/Լոտ 2 34 կմ անավարտ ճանապարհահատվածը (37+545 կմ - 71+435 կմ) գտնվում է շինարարության ամփոփման փուլում:	2,364,816.6 0.0 2,364,816.6 2,692,854.5 0.0 2,692,854.5 2,594,697.9 0.0 2,594,697.9 2,512,274.3 0.0 2,512,274.3 96.8 0.0 96.8 93.3 0.0 93.3	Աշխատանքների հիմնական մասը ավարտված է: Իրականացվում են թերությունների վերացման և հիմնական ճանապարհահատվածի սպասարկման աշխատանքներ:			

24	11012 Կայունացման և զարգացման եվրոսփական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ագարակ 32 կմ հատվածի կառուցման համակարգում և կառավարում	150 մկն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 14.04.2015-30.12.2026թթ.	Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագրի (Տրանշ 4) Ագարակ-Քաջարան ճանապարհահատվածի վերակառուցում:	Իրականացվում է հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի ճշգրտման գործողությունները, ինչպես նաև Ծրագրի պահպանման ծախսերը:	295,535.1	212,330.7	83,204.4	495,535.1	212,330.7	283,204.4	424,165.8	165,976.9	258,188.9	252,311.8	36,693.3	215,618.5	59.5	22.1	83.5	50.9	17.3	76.1	Ծրագրի պահպանման ծախսեր են, որոնք կրում են շարունակական բնույթ: Իրականացվում են լրացուցիչ ՀՕՏԾ օտարումներ և համապատասխան վճարումներ:
25	21012 Կայունացման և զարգացման եվրոսփական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարան Ագարակ 32 կմ հատվածի կառուցում				Կապալառուի պայմանագիրը կնքվել է 23.10.2023թ: Տեխ. հսկողության Պայմանագիրը կնքվել է 14.11.2023թ.: Ընթացում են շինարարական աշխատանքները 12 շինարարական հրապարակներում, ներառյալ՝ կամուրջների շինարարության և թունելների փորման աշխատանքները:	26,392,177.3	21,815,978.3	4,576,199.0	26,392,177.3	21,815,978.3	4,576,199.0	19,794,133.0	15,217,934.0	4,576,199.0	12,765,372.4	11,262,711.6	1,502,660.8	64.5	74.0	32.8	48.4	51.6	32.8	Շինարարական աշխատանքները կրում են շարունակական բնույթ: Կապալառուի և տեխ. հսկողի հեթոքական կատարողականները գտնվում են ստուգման, հաստատման և վճարման փուլերում:
26	21009 Եվրոսփական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման վարկային ծրագիր, Տրանշ 3	60 մկն եվրո	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» Հիմնադրամ 27.08.2014-31.12.2023թթ. (Միջոցները հասանելի են միջև շինարարության ավարտը)	Լանցիկ-Գյումրի ճանապարհահատվածի կառուցման աշխատանքներ և տեխնիկական հսկողություն:	Ճանապարհահատվածը քաղվել է երթևեկության համար:	1,532,835.6	1,163,271.9	369,563.7	1,591,331.6	1,211,851.9	379,479.7	1,591,331.6	1,211,851.9	379,479.7	880,230.8	534,919.7	345,311.1	55.3	44.1	91.0	55.3	44.1	91.0	Ընթացում են ճանապարհահատվածի շինարարության վերջնականացման աշխատանքները: Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:

27	11016	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի համակարգում և կառավարում	236մլն եվրո	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 25.12.2025-31.12.2033թթ.	Ծրագրի նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային շարժունակությունը և բարձրացնել հասանելիությունը: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի27.1 կմ ենթահատվածի կառուցում:	Նախատեսված է իրականացնել հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը, ինչպես նաև իրականացնող անձնակազմի պահպանման ծախսերը:	2,349,199.7 128,945.2 2,220,254.5 2,149,199.7 128,945.2 2,020,254.5 2,068,041.5 93,527.7 1,974,513.8 124,137.1 0.0 124,137.1 6.0 0.0 6.3 5.8 0.0 6.1
28	21026	Ասիական Զարգացման Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Դիմակայուն և ներառական ճանապարհային հատվածի բարելավման ծրագիր», Միսիան-Քաջարան Հյուսիսային հատվածի կառուցում				Հայտարարվել է մրցույթ տեխ. հսկողի և կապալառուի ձեռքբերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը Նախատեսվում է ստորագրել և վճարել համապատասխան կանխավճարները ընթացիկ տարում:	2,903,814.9 2,418,877.8 484,937.1 2,953,814.9 2,418,877.8 534,937.1 2,903,814.9 2,418,877.8 484,937.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29	21027	Եվրոպական ներդրումային Բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հայաստան. Միսիան-Քաջարան ճանապարհահատվածի ծրագիր», Հյուսիսային հատվածի կառուցում և հիմնանորոգում	236մլն եվրո ընդհանուր վարկից 99 մլն եվրոն ուղղվելու է տվյալ ենթահատված ին:	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ (ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից մինչև 31.12.2033թ.)	Ծրագրի նպատակն է բարելավել տարածաշրջանային շարժունակությունը և բարձրացնել հասանելիությունը: Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի Միսիան-Քաջարան 60կմ-ի Հյուսիսային ենթահատվածի27.1 կմ ենթահատվածի կառուցման համաֆինանսավորում:	Նախապատրաստվում են մրցութային փաթեթները:	1,451,906.6 1,209,922.2 241,984.4 1,451,906.6 1,209,922.2 241,984.4 1,446,695.8 1,209,922.2 236,773.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30	21018	Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում	200 մլն ԱՄՆ դոլար	«Ճանապարհային ղեկավարումներ» Հիմնադրամ 2024- 2033թթ.	Ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում: Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի (7 կմ) և մոտեցումների (4կմ) կառուցում	Հայտարարվել է մրցույթ տեխնիկոլոիի և կապալառուի ձեռքբերման համար, որի հիման վրա Պայմանագրերը Նախատեսվում է ստորագրել և համապատասխան կանխավճարները վճարել:	10,405,193.2 8,732,410.4 1,672,782.8 10,405,193.2 8,732,410.4 1,672,782.8 3,450,960.7 2,603,461.1 847,499.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31	11017	Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի Քաջարանի թունելի և մոտեցումների կառուցման համակարգում և կառավարում				Իրականացվում են Ծրագրի պահպանման ծախսերը, ինչպես նաև հողերի օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի ճշգրտման գործողությունները:	101,884.1 73,165.6 28,718.5 101,884.1 73,165.6 28,718.5 77,413.1 56,408.2 21,004.9 38,888.0 26,682.5 12,205.5 50.2 47.3 58.1 38.2 36.5 42.5

[illegible]

Կոշտ թափոնների կառավարում - 1 միջոցառում																			
37	1040	32009	Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ 8 մարզերում արցախահանության և կոշտ թափոնների ինտեգրված համակարգի կառուցում	56.8 մլն եվրո	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն	Նախատեսվում ՀՀ 8 մարզերում (բացի Կոտայքից և Գեղարքունիքից) կառուցել ԵՄ չափանիշներով 4 սանիտարական աղբավայր, 16 փոխաբեռնման կայան:	ՀՀ 8 մարզերում կոշտ թափոնների կառավարման համակարգի ներդրման տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրության իրականացման միջոցով գտնվում է պայմանագրի կնքման փուլում:	338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	169,210.8	141,009.0	28,201.8	0.0	0.0	Հաղթող կազմակերպության հետ պայմանագիրը դեռևս կնքված չէ: Վճարումները կիրականացվեն ընթացիկ եռամսյակում:
Ընդամենը 1040 Ծրագրով, որից՝								338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	169,210.8	141,009.0	28,201.8	0.0	0.0	
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ								338,421.6	282,018.0	56,403.6	338,421.6	282,018.0	56,403.6	169,210.8	141,009.0	28,201.8	0.0	0.0	
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
								0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Քաղաքային զարգացում - 9 միջոցառում												
38	1157	12003	Արևելյան եվրոպայի էներգետիկայի և բնապահպանական գործընկերության ֆոնդի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի քաղաքային լուսավորության դրամաշրջիային ծրագրի կատարման ապահովում	1.9 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 20.10.2015-31.12.2026թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Երևան քաղաքի թվով 28 փողոցներում փոխել/ամրացնել լուսավորության հենասյուները, առկա վերգծետնյա մադոլներն անցկացնել ստորգծետնյա կապուղիներով, փոխարինել առկա լուսատուները LED տիպի լուսատուներով: Նախատեսվում է 28 փողոցներում առկա շուրջ 4,400 լուսատուները փոխարինել մոտ 2,200 LED տիպի լուսատուներով:	Աշխատանքները դադարեցված են:	105,712.8 88,094.0 17,618.8 105,712.8 88,094.0 17,618.8 105,712.8 88,094.0 17,618.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	Կապալատուի հետ պայմանագիրը ավարտվել է 2026թ. մարտի 1-ին: Կապալատուն աշխատանքը իրականացրել է ոչ պատշաճ և առկա են բազմաթիվ թերություններ, ուստի պատվիրատուն պատրաստվում է պայմանագիրը միակողմանի լուծել՝ կիրառելով համապատասխան տոմսերներ:			
39	42003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցման երկրորդ ծրագրի շրջանակներում ենթակարգի տրամադրում «Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ-ին	5 մլն եվրո	«Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մետրոպոլիտեն» ՓԲԸ 10.02.2014-15.01.2026թթ. (վճարումներ կկատարվեն մինչև 15.01.2026թ. ներկայացված հաշիվ-ապրանքագրերի համար)	Դրենաժային թունելի երկարացում և մետրոյի թունելներում վերակառգման աշխատանքների իրականացում:	Իրականացվել է ինժեների գումարի վճարում՝ 1,761.0 հազ. դրամ, կապալատուից պահված տույժ-տուգանքի գումարի ավելցուկի վերադարձ՝ 64,451.7 հազ. դրամ: Իրականացվելու է նաև կապալատուից պահված երաշխիքային գումարի հետվճարում /5%/:	106,858.0 106,858.0 0.0 106,858.0 106,858.0 0.0 106,858.0 106,858.0 0.0 66,261.7 66,261.7 0.0 62.0 62.0 0.0 62.0 62.0 0.0 0.0	Կապալատուի կողմից դրենաժային թունելի քաղաքիչի աշխատանքների շտկման պատճառով հանձնում-ընդունումը դեռևս չի իրականացվել և կապալատուին վերադարձվելիք գումարները (յուրաքանչյուր վճարից պահված 5 տոկոս) չեն փոխանցվել:				
40	12029	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի համակարգում և կառավարում			Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքային շարժունակությունը, քաղաքային կառավարումը և քաղեավել նախագիծը: Ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է կառուցել/կառուցապատել Իսախով-Արշակունյաց քաղաքային ճանապարհը, կամուրջ Հրազդան գետի վրայով, հեղիոտնային գետնանցումներ՝ շարժունակության խանգարումներ ունեցող անձանց համար համընդհանուր հասանելիությամբ, լավ լուսավորությամբ, ճանապարհային անվտանգության ներակայացվածքներ, հարակից ջրահեռացման համակարգեր, դիմակայության շեշտադրումով կանաչապատում, Կոմիտասի անվան զբոսայգու վերականգնումը, ճանապարհի և զբոսայգու երկայնքով տնկված նոր ծառեր, և գեղեցիկության հատկանիշներ, ներառյալ լուսադիորային փողոցային լույսերը:	Հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը (COS)հաստատվել է, գույքերի իրացման գործընթացը սկսված է, ծրագրի իմնական մասը կատարված է:	699,345.7 509,841.8 189,503.9 699,345.7 509,841.8 189,503.9 644,285.6 469,134.1 175,151.5 114,225.9 96,849.6 17,376.3 17.7 20.6 9.9 16.3 19.0 9.2	Իրականացվում է է Իսախով-Արշակունյաց ճանապարհահատվածի ագրեցության գոտում գտնվող թվով 7 գույքերի նկատմամբ՝ նոր հանրային գերակա շահի ճանաչում:				
41	12030	Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող քաղաքային զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ճանապարհային շինարարություն	60,090.0 հազ. եվրո	«Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրերի իրականացման» ՀՈԱԿ 22.05.2024-31.03.2028թթ.			48.3 51.7 36.5 42.0 46.7 28.1	Ստորագրվել են շինարարական աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունների պայմանագրեր: Տրամադրել է կանխավճար կապալատուին՝ շինարարական աշխատանքների պայմանագրի շրջանակում:				

Էլեկտրաէներգետիկ համակարգի զարգացման ծրագիր - 4 միջոցառում

[illegible]

50	42013	Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Հաիոմյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանների վերակառուցման շրջանակներում ենթակարկի տրամադրում «Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցեր» ՓԲԸ-ին	40.0 մլն ԱՄՆ դոլար	«Բարձրավոլտ էլեկտրաջանցեր» ՓԲԸ 19.02.2025-30.06.2029թթ.	Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել «Հաիոմյան-2», «Մարաշ» և «Եղեգնաձոր» ենթակայանները: Ենթակայանների վերակառուցումը կնպաստի էլեկտրաէներգետիկ համակարգի հուսալիության բարձրացմանը և էլեկտրաէներգիայի անխափան մատակարարման ապահովմանը:	2025թ. սեպտեմբերի 18-ին ԻԷՏ ԳԻԸ կողմից «Հաիոմյան-2» 220/110/10 կՎ, «Մարաշ» 220/110/10 կՎ և «Եղեգնաձոր» 220/110/35 կՎ ն/թ վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարվել էր նախարարակալորման ընթացակարգ՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 03.10.2025թ.: Նախարարակալորման ընթացակարգի արդյունքում հաստատվել է նախարարակալորված 10 մասնակից: Գնման ընթացակարգի 1-ին փուլի իրավերը օրենքով սահմանված կարգով տրամադրվել է նախարարակալորված մասնակիցներին՝ հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ սահմանելով 23.10.2025թ: Մասնակիցների առաջարկով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը փոփոխվել է՝ երկարաձգվելով մինչև 12.12.2025թ: Նախարարակալորված մասնակիցներին առաջարկ են ներկայացրել 5 մասնակից: Առաջարկները գտնվում են գնահատման փուլում: Հայտ ներկայացրած մասնակիցները հրավիրվել են քանակացությունների 30.01.2026թ: Բանակցություններին ներկա էին նախարարակալորված 10 մասնակիցներին 5-ի ներկայացուցիչները: Ներկայումս ընկերության և Տեխ Նոնի կողմից դիտարկման փուլում է գտնվում գնման վերանայված հայտը, զրգահետ ընթանում են պայմանագրի նախագծի մշակման աշխատանքները: Քննարկման արդյունքում պատասխանատու ստորաբաժանումը կհաստատի և գնահատող հանձնարարականը առաջարկած կողմնակցի օն-նմ. միջանկյալ:	3,777,242.8 3,146,386.5 630,854.3 3,777,242.8 3,146,386.5 630,854.3 1,117,451.2 893,961.0 223,490.2 109,616.9 87,932.1 21,686.8 9.8 9.8 9.7 2.9 2.8 2.8 3.4
Ընդամենը 1167 Ծրագրով, որից՝							51,355,081.6 48,585,850.3 2,769,231.3 51,355,081.6 48,585,850.3 2,769,231.3 48,667,966.9 46,311,564.3 2,356,402.6 334,813.2 268,087.5 66,725.7 0.7 0.6 1.1 2.8 0.7 0.6 2.4
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ							221,030.6 176,824.5 44,206.1 221,030.6 176,824.5 44,206.1 193,707.5 154,966.0 38,741.5 2,069.4 1,655.5 413.9 1.1 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ							51,134,051.0 48,409,025.8 2,725,025.2 51,134,051.0 48,409,025.8 2,725,025.2 48,474,259.4 46,156,598.3 2,317,661.1 332,743.8 266,432.0 66,311.8 0.7 0.6 2.9 0.7 0.6 2.4

Էներգաարդյունավետության ծրագիր - 2 միջոցառում									
51	1232	12001	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետությ ան դրամաշնորհային ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հասրային շենքերի էներգարդյունավետվոթյ ան բարելավում)	10.1 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 22.042024-2029թթ.	Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Երևան համայնքի հասարակական շենքերի էներգիայի սպառումը և աջակցել էներգաարդյունավետության ու վերականգնվող էներգիայի միջոցառումների, որոնք կներառեն անհրաժեշտ աշխատանքներ արդիլինիկաների և մանկապարտեզների ընդհանուր տեխնիկական վիճակի բարելավման համար: Անկախվող արդյունքները՝ ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 պոլիկլինիկա և 32 մանկապարտեզ) էներգատպառումը, որի արդյունքում կանխատեսվում է՝ • էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցում, • սեյսմիկ անվտանգության բարելավում, • այցելուների հարմարավետության ու կյանքի որակի բարելավում, • ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների կրճատում, • վերանորոգվող շենքերի շահագործման ծախսի երկարաձգում:	Ծրագիրը վավերացվել է 2024թ. ապրիլի 22-ին:	2,166,004.1 1,805,003.4 361,000.7 2,166,004.1 1,805,003.4 361,000.7 1,516,202.8 1,263,502.3 252,700.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	
52	12003	Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի էներգաարդյունավետությ ան ծրագրի երկրորդ փուլ (մանկապարտեզների և այլ հասրային շենքերի էներգարդյունավետվոթյ ան բարելավում)	25.0 մլն եվրո	Երևանի քաղաքապետարան 22.042024-2029թթ.	Ծրագրի նպատակն է նվազեցնել Երևան համայնքի հասարակական շենքերի էներգիայի սպառումը և աջակցել էներգաարդյունավետության ու վերականգնվող էներգիայի միջոցառումների, որոնք կներառեն անհրաժեշտ աշխատանքներ արդիլինիկաների և մանկապարտեզների ընդհանուր տեխնիկական վիճակի բարելավման համար: Անկախվող արդյունքները՝ ծրագրի իրականացման արդյունքում հնարավոր կլինի նվազեցնել 38 հասարակական շենքերի (6 պոլիկլինիկա և 32 մանկապարտեզ) էներգատպառումը, որի արդյունքում կանխատեսվում է՝ • էլեկտրաէներգիայի ծախսի նվազեցում, • սեյսմիկ անվտանգության բարելավում, • այցելուների հարմարավետության ու կյանքի որակի բարելավում, • ածխաթթու գազի (CO2) արտանետումների կրճատում, • վերանորոգվող շենքերի շահագործման ծախսի երկարաձգում:	Ծրագիրը վավերացվել է 2024թ. ապրիլի 22-ին:	5,635,730.7 4,696,462.6 939,268.1 5,646,574.9 4,696,462.6 850,112.3 3,705,855.8 3,287,523.9 418,331.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		
Ընդամենը 1232 Ծրագրով, որից՝									7,801,734.8 6,501,466.0 1,300,268.8 7,712,579.0 6,501,466.0 1,211,113.0 5,222,058.6 4,551,026.2 671,032.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ									0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ									7,801,734.8 6,501,466.0 1,300,268.8 7,712,579.0 6,501,466.0 1,211,113.0 5,222,058.6 4,551,026.2 671,032.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ռադիոակտիվ թափոնների կառավարում - 1 միջոցառում

[illegible]

ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍՆԵՐ	ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍՆԵՐ	Ընդամենը բոլոր ծրագրերից՝	142,291,357.0	5,498,182.8										
			120,636,369.2	2,077,644.7										
			21,654,987.8	3,420,538.1										
			140,259,778.0	6,340,552.0										
			119,320,167.6	2,886,299.9										
			20,939,610.4	3,454,252.1										
			111,731,467.2	5,414,604.7										
			94,743,767.5	2,292,618.7										
			16,987,699.7	3,121,986.0										
			20,723,532.8	1,294,455.3										
			15,588,704.4	615,584.7										
			5,134,828.4	678,870.7										
18.5	23.9													
16.5	26.9													
30.2	21.7													
14.8	20.4													
13.1	21.3													
24.5	19.7													
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԴԵՖԻՑԻՏ)			49,497,268.5	138,371,886.8										
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ, այդ թվում՝			46,772,243.3	114,610,815.0										
			2,725,025.2	23,761,071.8										
			49,497,268.5	136,955,631.7										
			46,772,243.3	113,781,224.9										
			2,725,025.2	23,174,406.8										
ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ՝			46,837,476.9	109,939,426.3										
			44,519,815.8	90,648,157.2										
			2,317,661.1	19,291,269.1										
			399,005.5	21,110,111.1										
			332,693.7	15,438,615.0										
ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝			66,311.8	5,671,496.1										
			0.9	19.2										
			0.7	17.0										
			2.9	29.4										
			0.8	15.4										
			0.7	13.6										
			2.4	24.5										